



ที่ ตก ๐๐๐๓/ว. ๐๙๕๒

สำนักงานคลังจังหวัดตาก

ถนนพหลโยธิน ตก ๖๓๐๐๐

๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓

เรียน

อ้างอิง หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก ๐๐๐๓/ว ๑๐๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดตาก โดยสำนักงานคลังจังหวัดตาก ได้เชิญประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยเชิญคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดตากและหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาสที่ ๓ เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดตาก ขอส่งรายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ขอให้โปรดแจ้งให้สำนักงานคลังจังหวัดตากทราบ ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริวัฒน์ จันทรณ์)

คลังจังหวัดตาก

เลขานุการคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐-๕๕๕๑-๑๐๑๐ ต่อ ๓๑๖

โทรสาร ๐-๕๕๕๑-๓๑๙๑

บัญชีแนบท้ายตามหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก ๐๐๐๓/๖๐ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก
๒. ปลัดจังหวัดตาก
๓. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก
๔. นายกเทศมนตรีเมืองตาก
๕. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ ๑
๖. ผู้กำกับการกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔
๗. ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕
๘. ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม
๙. ท้องถิ่นจังหวัดตาก
๑๐. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๒
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าไม้ที่ ๔
๑๔. สาธารณสุขจังหวัดตาก
๑๕. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
๑๖. นายด่านศุลกากรแม่สอด
๑๗. รองอธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
๑๘. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
๑๙. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก
๒๐. ปศุสัตว์จังหวัดตาก
๒๑. ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอด
๒๒. ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก
๒๓. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดตาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๓

วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล	รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก	รองประธานคณะกรรมการ
๒. นายทวีศักดิ์ วินทะไชย	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก	คณะกรรมการ
๓. นางสาวจิตติมา พูนเทียบริตัน	ผู้แทน นายกเทศมนตรีเมืองตาก	คณะกรรมการ
๔. นางสาวนริศรา อังควัฒนากระวี	ผู้แทน ปลัดจังหวัดตาก	คณะกรรมการ
๕. นางกฤษณา ศรีจักรโคตร	ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ ๑	คณะกรรมการ
๖. นางประมวล มุมทอง	ผู้แทน ผู้อำนวยการ	
	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕	คณะกรรมการ
๗. นายสุชาติ เขียวน้อย	ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม	คณะกรรมการ
๘. พ.ต.ท.เทพ มงคล	ผู้แทน ผู้กำกับกองกำกับการตำรวจ	
	ตระเวนชายแดนที่ ๓๔	คณะกรรมการ
๙. นางศรีทอง สายโรจน์	ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดตาก	คณะกรรมการ
๑๐. นายสุกกร สมวันดี	ผู้แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก	คณะกรรมการ
๑๑. นายสนั่น พลนาค	ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	
	ประถมศึกษาตากเขต ๑	คณะกรรมการ
๑๒. นางสาวสุภาพ นภาพุม	ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	
	ประถมศึกษาตากเขต ๒	คณะกรรมการ
๑๓. นางทัศนีย์ รอดสังข์	ผู้แทน สาธารณสุขจังหวัดตาก	คณะกรรมการ
๑๔. นางรัชนิกร จันทนป	ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากร	คณะกรรมการ
	ป่าไม้ที่ ๔	
๑๕. นายสกลิต เกียรติวี	ผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	คณะกรรมการ
๑๖. นางสาวภามาศ มากสุวรรณ	ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก	คณะกรรมการ
๑๗. นายนครชัย มั่นเมือง	ผู้แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก	คณะกรรมการ
๑๘. นายศิริวัฒน์ จันทรมณี	คลังจังหวัดตาก	คณะกรรมการและเลขานุการ
๑๙. นางสาวฐิตาพร นวลฉวี	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวแสงดาว แสนคง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	แขวงทางหลวงตากที่ ๑ กองกำกับการตำรวจ ตระเวนชายแดนที่ ๓๔ ด้านศุลกากรแม่สอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดตาก
๒. พ.ต.ท.นิกร ขุนทอง	สารวัตรงานแผนงานและงบประมาณ	
๓. นายสมศักดิ์ ศรีมหาโกศล	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	
๔. นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก	
๕. นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน	ผู้อำนวยการ	
๖. นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ	รองผู้อำนวยการ	
๗. นางสาวธัญลักษณ์ ปาระท่า	รองผู้อำนวยการ	
๘. นางฐิติวรดา พลเขต	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๙. นางศิริกัญญา นิธิจิตติกุล	หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน	
๑๐. นางสาวอุมารินทร์ คำศรี	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	
๑๐. นางมาริน นิมพานิช	เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน	
๑๑. นางสาววารี นาครัตน์	ครูชำนาญการ	
๑๒. นางสาวสุนันท์ วรรณา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๑๓. พ.ต.อ.สถาพร รอดโพธิ์ทอง	รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก	
๑๔. นางเจียมจิต นากกร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๑๕. นางสาวพัชรินทร์ คำนวล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๑๖. นายพีรเดช ยอดยิ่ง	นักวิชาการคลังชำนาญการ	
๑๗. นางสาวเบญจมาศ นิลเพชร	นักวิชาการคลังชำนาญการ	
๑๘. นางสาวณัฐธิดากาญจน์ แซ่มตา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
๑๙. นายวรภัทร ไพบูลย์	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	
๒๐. นางสาววรพรรณ สอนศิริ	นักบัญชี	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย
ภาครัฐจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นการประชุมครั้งที่ ๓ ของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธาน รับรองรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือ
สำนักงานคลังจังหวัดตากที่ ตก ๐๐๐๓/ว.๐๐๗๐ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี ๒๕๖๖

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แจ้งให้ผู้ประกอบการ MSME ทราบว่าการต่ออายุ "หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี ๒๕๖๖" จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการต่ออายุใหม่ ซึ่งจะสามารถให้บริการผู้ประกอบการได้เร็วยิ่งขึ้น ด้วยระบบการต่ออายุหนังสือรับรองฯ แบบอัตโนมัติ (Auto Renewal Certificate)

ทั้งนี้ สสว. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกท่านที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ที่ได้ยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้ปี ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว โปรดดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

๑. นิติบุคคล ที่ชำระภาษีเงินได้ ภ.ง.ด.๕๐ แล้ว โปรดนำส่งหลักฐาน “งบการเงิน” ให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เพื่อบันทึกในระบบ เว็บไซต์คลังข้อมูลธุรกิจ (DBD Data Warehouse) โดยเร็วที่สุด

๒. บุคคลธรรมดา ที่ชำระภาษีเงินได้ ภ.ง.ด.๙๐ แล้ว โปรดให้ความยินยอม (Consent) ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมสรรพากร กับ สสว. ตามลิงค์ <https://efiling.rd.go.th/rd-efiling-web/authen/TAXIM>

โดยกลุ่มผู้ประกอบการตามข้อ ๑. และ ๒. ข้างต้น หากได้ดำเนินการตามข้อแนะนำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะดำเนินการการต่ออายุหนังสือรับรองฯ แบบอัตโนมัติให้ท่านในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และสามารถพิมพ์หนังสือรับรองฉบับใหม่ ปี ๒๕๖๖ ได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ที่ยังไม่สามารถดำเนินการตามข้อ ๑. และ ๒. ข้างต้นได้ ระบบจะเปิดให้ส่งเอกสารต่ออายุหนังสือรับรองฯ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านการเข้าสู่ระบบบัญชีของท่าน และแนบไฟล์เอกสาร ภ.ง.ด.๕๐ หรือ ภ.ง.ด.๙๐ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการอนุมัติหนังสือรับรองฯ ปี ๒๕๖๖ ต่อไป

โดยมีรายละเอียดเงื่อนไข ดังนี้

๑. วิสาหกิจชุมชน ที่ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ระบบจะดำเนินการต่ออายุหนังสือรับรองฯ ปี ๒๕๖๖ ให้โดยอัตโนมัติ

๒. หนังสือรับรองฯ ปี ๒๕๖๕ สามารถใช้ได้ถึงวันที่หมดอายุคือ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และหนังสือรับรองฯ ปี ๒๕๖๖ สามารถใช้ได้ถึงวันที่หมดอายุคือ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

๓. การต่ออายุหนังสือรับรองฯ เป็นบริการฟรี ให้ผู้ประกอบการเข้าถึงมาตรการสนับสนุนให้ MSME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ SME เติบโต แข็งแรง อย่างยั่งยืน โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๔. ระบบฯ จะต่ออายุหนังสือรับรองฯ ปี ๒๕๖๖ แบบอัตโนมัติในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ให้กับกิจการที่ชำระภาษีและได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่หน่วยงานภาครัฐได้กำหนดไว้

๕. กิจการประเภท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอให้ท่านดำเนินการต่ออายุหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง โดยแนบไฟล์เอกสาร ภ.ง.ด.๕๐ (ปี ๒๕๖๕) เข้ามาในระบบ Thai SME-GP

๖. สำหรับผู้ประกอบการประเภทอื่น ๆ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับรองฯ ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการแนบไฟล์เอกสาร ภ.ง.ด.๕๐ (ปี ๒๕๖๕) หรือ ภ.ง.ด.๙๐ (ปี ๒๕๖๕) เข้ามาในระบบฯ ได้อีกทางหนึ่ง

๗. ระยะเวลาในการพิจารณาและอนุมัติหนังสือรับรองฯ ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของเอกสาร และจำนวนคำขอที่ส่งเข้ามาในช่วงวันนั้น ๆ

๘. สำหรับผู้ประกอบการ MSME ที่สมัครขึ้นทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ หนังสือรับรองจะหมดอายุในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดังนั้นเมื่อท่านได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนแล้ว ต้องรีบดำเนินการกดยืนยันหนังสือรับรองปี ๒๕๖๖ พร้อมแนบไฟล์เอกสารการชำระภาษีปี ๒๕๖๕ โดยเร็ว

ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๓.๒.๑ ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ รายจ่าย	งบจัดสรร	ทำสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย (%)
ประจำ	๒,๘๖๘.๕๕	๙.๔๓	๒,๔๔๙.๑๕	๔๐๙.๔๗	๘๕.๓๘	๒,๔๕๘.๕๗	๘๕.๗๑
ลงทุน	๒,๗๕๙.๔๕	๘๔๒.๔๗	๑,๓๖๒.๑๓	๕๕๕.๘๖	๔๙.๓๖	๒,๒๐๔.๕๙	๗๙.๘๙
ภาพรวม	๕,๖๒๘.๐๐	๘๕๑.๘๙	๓,๘๑๑.๒๗	๙๖๕.๓๓	๖๗.๗๒	๔,๖๖๓.๑๗	๘๒.๘๖

เปรียบเทียบร้อยละ (%) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ กับเป้าหมายตามมติ ครม.

หน่วย : ร้อยละ

งบประมาณ รายจ่าย	ผลการเบิกจ่าย			ผลการใช้จ่าย		
	ร้อยละ เบิกจ่าย	เป้าเบิกจ่าย ไตรมาส ๓	+ สูง/- ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ร้อยละ ใช้จ่าย	เป้าใช้จ่าย ไตรมาส ๓	+ สูง/- ต่ำ กว่าเป้าหมาย
ประจำ	๘๕.๓๘	๘๐.๐๐	+ ๕.๓๘	๘๕.๗๑	๘๑.๗๖	+ ๓.๙๕
ลงทุน	๔๙.๓๖	๕๗.๐๐	- ๗.๖๔	๗๙.๘๙	๘๑.๖๕	- ๑.๗๖
ภาพรวม	๖๗.๗๒	๗๕.๐๐	- ๗.๒๘	๘๒.๘๖	๘๑.๗๔	+ ๑.๑๒

๓.๒.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ รายจ่าย	งบจัดสรร	ทำสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย (%)
ประจำ	๒๒๗.๓๔	๐.๗๖	๒๑๔.๓๙	๑๒.๑๙	๙๔.๓๐
ลงทุน	๗๘๓.๓๘	๑๖๓.๔๙	๕๗๕.๒๔	๔๔.๖๕	๗๓.๔๓
ภาพรวม	๑,๐๑๐.๗๓	๑๖๔.๒๕	๗๘๙.๖๔	๕๖.๘๔	๗๘.๑๓

๓.๒.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้ พ.ร.ก. COVID-๑๙ ฯ (เงินกู้โควิด) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ รายจ่าย	งบจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย (%)
ภาพรวม	๒๐๒.๙๐	๑๘๕.๒๖	๑๗.๖๔	๙๑.๓๑

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

การติดตามผลการดำเนินงานงบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดตาก และร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เป็นหน่วยงานที่เป็นคณะทำงานฯ และหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ **รายจ่ายลงทุน** ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖) ตามหน่วยงานดังนี้

หน่วยที่ ๑ สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนาตาก

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๔.๘๗ ล้านบาท ทำสัญญา ๔.๕๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๖๙.๑๒ ร้อยละใช้จ่าย ๑๐๐.๐๐

ความคืบหน้าโครงการที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

- โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม งบประมาณ ๔.๕๙ ล้านบาท มีแผนการส่งมอบงานภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ และจะทำการเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วยที่ ๒ เรือนอำเภอมะสอย

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๗.๓๗ ล้านบาท ทำสัญญา ๓.๘๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๔๘.๐๗ ร้อยละใช้จ่าย ๑๐๐.๐๐

ความคืบหน้าโครงการที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

๑. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด งบประมาณ ๐.๐๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยอยู่ระหว่างดำเนินการ และจะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

๒. โครงการปรับปรุงเรือนจำอำเภอมะสอย งบประมาณ ๒.๙๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อย สามารถเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ งวด และมีการกันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑ งวด

๓. โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ งบประมาณ ๐.๘๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยอยู่ระหว่างดำเนินการ และสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

หน่วยที่ ๓ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๕.๖๕ ล้านบาท ทำสัญญา ๑๐.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๓๑.๑๓ ร้อยละใช้จ่าย ๑๐๐.๐๐

ความคืบหน้าโครงการที่ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

- โครงการอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก งบประมาณ ๑๒.๖๘ ล้านบาท เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ สัญญาจำนวน ๑๐ งวด คาดว่าจะมีการกันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๓ งวด เป็นเงิน ๖.๒๐ ล้านบาท

หน่วยที่ ๔ กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒๔.๒๒ ล้านบาท ทำสัญญา ๒๐.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๑๓.๕๔ ร้อยละใช้จ่าย ๑๐๐.๐๐

ความคืบหน้าโครงการที่ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ๑ ชั้น (สำหรับครู) ศกร.ตชด.บ้านห้วยสูง ตำบลพระธาตุ อำเภอมะระมด จังหวัดตาก (กก.ตชด.๓๔) งบประมาณ ๐.๙๙ ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๔๐ วัน (๒๑ ม.ค. ๖๖ - ๑๗ ก.ย. ๖๖) คาดว่าสามารถเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ๑ ชั้น (สำหรับนักเรียน) ศกร.ตชด.บ้านเลมะสุคี ตำบลแม่ตื่น อำเภอมะระมด จังหวัดตาก (กก.ตชด.๓๔) งบประมาณ ๒.๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๔๐ วัน (๓๑ ม.ค. ๖๖ - ๒๗ ก.ย. ๖๖) เบิกจ่ายแล้ว ๐.๙๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๑๐ ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ๑ ชั้น (สำหรับนักเรียน) ศกร.ตชด.บ้านพ้อบือละคี ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (กก.ตชด.๓๔) งบประมาณ ๑.๘๙ ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๔๐ วัน (๒๑ ม.ค. ๖๖ - ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๖) คาดว่าสามารถเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ๑ ชั้น (สำหรับครู) รร.ตชด.บ้านแม่จันทะ ตำบลแม่จัน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดตาก (กก.ตชด.๓๔) งบประมาณ ๑.๑๐ ล้านบาท ระยะเวลา ก่อสร้าง ๓๐๐ วัน (๒๘ ก.พ. ๖๖ - ๒๔ ธ.ค. ๖๖) คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ งวด เป็นเงิน ๐.๔๙ ล้านบาท และกันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๒ งวด เป็นเงิน ๐.๖๐ ล้านบาท

๕. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ๑ ชั้น (สำหรับครู) รร.ตชด.บ้านแม่อมะ ตำบลท่าสองยาง อำเภوتاสองยาง จังหวัดตาก (กก.ตชด.๓๔) งบประมาณ ๑.๒๐ ล้านบาท ระยะเวลา ก่อสร้าง ๒๔๐ วัน (๒๑ ม.ค. ๖๖ - ๑๗ ก.ย. ๖๖) เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๔ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๙๖ ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๖. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ๑ ชั้น (สำหรับครู) ศกร.ตชด.พระยาประสาทธาตุ การย์ และคุณหญิงवास (ประนิช) ตำบลบ้านนา อำเภอสางเา จังหวัดตาก(กก.ตชด.๓๔) งบประมาณ ๑.๐๙ ล้านบาท ระยะเวลาสัญญา ๒๔๐ วัน (๒๑ ม.ค. ๖๖ - ๑๗ ก.ย. ๖๖) คาดว่าจะสามารถ เบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ งวด เป็นเงิน ๐.๔๙ ล้านบาท และกันเงินไว้ เบิกเหลือปี จำนวน ๒ งวด เป็นเงิน ๐.๖๐ ล้านบาท

๗. โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. ๑๐ คูหา กก.ตชด.๓๔ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอมืองตาก จังหวัดตาก งบประมาณ ๑๕.๔๔ ล้านบาท ระยะเวลาสัญญา ๓๓๐ วัน (๒๕ ม.ค. ๖๖ - ๒๐ ธ.ค. ๖๖) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐.๗๗ ล้านบาท โครงการก่อสร้างแบ่งเป็น ๒ หลัง คาดว่า จะมีการกันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๕ งวด เป็นเงิน ๙.๒๖ ล้านบาท

หน่วยที่ ๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒.๕๓ ล้านบาท ทำสัญญา ๒.๔๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๓.๖๗ ร้อยละใช้จ่าย ๑๐๐.๐๐

ความคืบหน้าโครงการที่ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

- โครงการก่อสร้างสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก งบประมาณ ๒.๔๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างการส่งมอบงานและตรวจรับ คาดว่าจะสามารถ เบิกจ่ายเงินภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วยที่ ๖ ด้านบุคลากรแม่สอด

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) ๗๘.๔๐ ล้านบาท ทำสัญญา ๗๘.๔๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

ความคืบหน้าโครงการที่ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

- โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรแม่สอด แห่งที่ ๒ จังหวัดตาก วงเงินตามสัญญา ๓๑๗.๗๐ ล้านบาท รายละเอียดงบประมาณและการเบิกจ่าย ดังนี้

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินกันเบิกเหลื่อมปี) จำนวน ๕๕.๐๗ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๔.๓๕ ล้านบาท คงเหลือ ๕๐.๗๒ ล้านบาท

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗๘.๔๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย
ทั้งเงินกันเบิกเหลื่อมปี และเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้
เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องด้านเงินทุนหมุนเวียน และความพร้อมด้านแรงงาน

หน่วยที่ ๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๐.๙๗ ล้านบาท ทำสัญญา ๙.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่าย
๑.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๑๒.๘๘ ร้อยละใช้จ่าย ๙๙.๗๗

ความคืบหน้าโครงการที่ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑. โครงการก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
๕๕ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก งบประมาณ ๖.๙๓ ล้านบาท ระยะเวลาสัญญา
๓๐๐ วัน (๒๔ ม.ค. ๖๖ - ๑๙ พ.ย. ๖๖) เบิกจ่ายแล้ว ๑.๓๒ ล้านบาท คาดว่าจะมีเงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี ๒ งวด เป็นเงิน ๒.๒๒ ล้านบาท

๒. โครงการก่อสร้างค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ ตำบลแม่ท้อ อำเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก งบประมาณ ๓.๙๓ ล้านบาท ระยะเวลาสัญญา ๑๒๐ วัน (๓ พ.ค. ๖๖ - ๓๐
ส.ค. ๖๖) คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

หน่วยที่ ๘ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๓๖.๕๙ ล้านบาท ทำสัญญา ๓๕.๗๙ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๐.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๐.๘๖ ร้อยละใช้จ่าย ๙๘.๖๖

ความคืบหน้าโครงการที่ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยวaley พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านวaleyใต้
หมู่ที่ ๒ ตำบลวaley อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๗.๙๖
ล้านบาท วงเงินตามสัญญา ๒๓.๙๖ ล้านบาท รายละเอียดงบประมาณและการเบิกจ่าย ดังนี้
งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินกันเบิกเหลื่อมปี) จำนวน ๖.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย

๓.๕๙ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๔๑ ล้านบาท

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗.๙๖ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย และ
คาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งจำนวน

๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี ๒๕๖๒) บ้านหนอง
โสน หมู่ที่ ๔ ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ความยาว ๖๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๔.๘๕
ล้านบาท

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินกันเบิกเหลื่อมปี) จำนวน ๕.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย
๕.๐๐ ล้านบาท

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗.๙๖ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย คาดว่า
จะกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งจำนวน

๓. โครงการก่อสร้างค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก ตำบลปามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก งบประมาณ ๒.๘๘ ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณร้อยละ ๕๐ และกันเงินไว้เบิกเหลือปีร้อยละ ๕๐

หน่วยที่ ๙ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๕.๗๖ ล้านบาท ทำสัญญา ๔.๒๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๒๓.๗๙ ร้อยละใช้จ่าย ๙๗.๑๒

ความคืบหน้าโครงการที่ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

- โครงการก่อสร้างโรงฝึกงาน ๒๐๔/๒๗ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตำบลแม่สวด อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก งบประมาณ ๕.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๘๙ ล้านบาท ระยะเวลาสัญญา ๒๔๐ วัน (๒๓ ก.พ. ๖๖ – ๒๐ ต.ค. ๖๖) คาดว่าจะมีการกันเงินไว้เบิกเหลือปี ๑ งวด เป็นเงิน ๑.๐๕ ล้านบาท

หน่วยที่ ๑๐ ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๒.๘๘ ล้านบาท ทำสัญญา ๗.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๔๑.๑๕ ร้อยละใช้จ่าย ๙๖.๙๐

ความคืบหน้าโครงการที่ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑. โครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสามเงา จังหวัดตาก งบประมาณ ๔.๙๘ ล้านบาท ทำสัญญา ๔.๙๘ ล้านบาท ยังไม่มีผลเบิกจ่าย อยู่ระหว่างการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ

๒. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก งบประมาณ ๐.๔๐ ล้านบาท ยังไม่มีการจัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ

๓. โครงการปรับปรุงต่อเติมขยายหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สวด จังหวัดตาก งบประมาณ ๒.๒๐ ล้านบาท ขณะนี้สิ้นสุดสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวด ๑-๒ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ และมีแผนส่งมอบงาน งวด ๓-๔ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วยที่ ๑๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๖.๘๘ ล้านบาท ทำสัญญา ๖.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๕.๘๘ ร้อยละใช้จ่าย ๙๔.๒๑

ความคืบหน้าโครงการที่ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต ๘ หน่วย) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก ตำบลปามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก งบประมาณ ๓.๘๙ ล้านบาท ทำสัญญา ๓.๘๙ ล้านบาท และโครงการก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๗ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ตำบลปามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก งบประมาณ ๐.๙๔ ล้านบาท ทำสัญญา ๐.๙๔ ล้านบาท (ทำสัญญารวมกัน ๒ โครงการ) ระยะเวลาสัญญา ๓๓๐ วัน (๓๑ ม.ค. ๖๖ – ๒๖ ธ.ค. ๖๖)

ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณได้ ๒ งวด ส่วนที่เหลือกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

๒. โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ตำบลปามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก งบประมาณ ๑.๒๔ ล้านบาท ทำสัญญา ๑.๒๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน จะทำการเบิกจ่ายทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วยที่ ๑๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑ อำเภอเมืองตาก

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๓๖.๕๒ ล้านบาท ทำสัญญา ๒๓.๗๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๒๖.๓๘ ร้อยละใช้จ่าย ๙๑.๓๐

ความคืบหน้าโครงการที่ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน อยู่ระหว่างหาหรือกรมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากหลายจังหวัดได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ประกอบการเรื่องของคุณลักษณะเฉพาะของโต๊ะเก้าอี้

๒. รายการโครงการก่อสร้าง ลงนามในสัญญาครบทุกโครงการอยู่ระหว่างการบริหารสัญญาและเบิกจ่าย ซึ่งโครงการที่คาดว่าจะติดปัญหา ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลตาก ติดปัญหาเกี่ยวกับการเจาะเสาเข็ม

หน่วยที่ ๑๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๒ อำเภอแม่สอด

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๒๗.๖๓ ล้านบาท ทำสัญญา ๔๗.๕๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๒.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๒๕.๐๘ ร้อยละใช้จ่าย ๖๒.๓๒

ความคืบหน้าโครงการที่ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน อยู่ระหว่างหาหรือกรมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากหลายจังหวัดได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ประกอบการเรื่องของคุณลักษณะเฉพาะของโต๊ะเก้าอี้

๒. รายการโครงการก่อสร้างอาคารเรียน มี ๒ โครงการที่อยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่ ได้แก่

- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕ ล/๕๘ (ข) ด้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านปรอผาโต้ ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก งบประมาณ ๗.๓๔ ล้านบาท

- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก งบประมาณ ๓.๗๙ ล้านบาท

หน่วยที่ ๑๔ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๖.๔๙ ล้านบาท ทำสัญญา ๑๑.๒๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๑๗.๖๖ ร้อยละใช้จ่าย ๘๕.๕๔

ความคืบหน้าโครงการที่ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑. โครงการก่อสร้างบ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ตำบลปามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก งบประมาณ ๒.๗๒ ล้านบาท ทำสัญญา ๑.๔๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๙๖ ล้านบาท คาดว่าสามารถเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ

๒. โครงการก่อสร้างบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ หน่วย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ตำบลปามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก งบประมาณ ๓.๑๙ ล้านบาท ทำสัญญา ๑.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๘๓ ล้านบาท คาดว่าสามารถเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ

๓. โครงการก่อสร้างค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ตำบลปามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก งบประมาณ ๙.๔๖ ล้านบาท ทำสัญญา ๗.๘๐ ล้านบาท ระยะเวลาสัญญา ๒๔๐ วัน (๑๒ พ.ค. ๖๖ – ๖ ม.ค. ๖๗) แบ่งเป็น ๓ งวดงาน ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณได้ ๑ งวด เป็นเงิน ๒.๗๐ ล้านบาท ส่วนที่เหลือกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

หน่วยที่ ๑๕ งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดตาก

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๙๖.๖๖ ล้านบาท ทำสัญญา ๗๗.๔๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙๐.๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๔๖.๑๑ ร้อยละใช้จ่าย ๘๕.๔๘

ความคืบหน้าโครงการที่ไต่งบประมาณจังหวัด และยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๓ โครงการ

๑. โครงการขุดลอกระบบผันน้ำคลองตาไหล หมู่ที่ ๔ บ้านแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก งบประมาณ ๒๐.๐๐ ล้านบาท มีการปรับแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คงเหลือวงเงินทำสัญญา ๑.๗๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างความคืบหน้าการดำเนินงาน ร้อยละ ๔๗ หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทานตาก

๒. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติด้านสัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอู้มผาง งบประมาณ ๕.๒๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔

๓. โครงการพัฒนาเส้นทางเดินเท้าน้ำตกลานสาง อุทยานแห่งชาติลานสางจังหวัดตาก งบประมาณ ๐.๖๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เนื่องจาก Bidding แล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔

หน่วยที่ ๑๖ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๔๐.๖๑ ล้านบาท ทำสัญญา ๑๑.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๓.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๕๖.๙๖ ร้อยละใช้จ่าย ๘๔.๘๓

ความคืบหน้าโครงการที่ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑. โครงการก่อสร้างอาคารสถานีนอนมัย เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก งบประมาณ ๓.๖๙ ล้านบาท ทำสัญญา ๑.๙๙ ล้านบาท เบิกจ่าย เบิกจ่าย ๑.๗๐ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ

๒. โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโบสถ์ ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก งบประมาณ ๑.๑๐ ล้านบาท ทำสัญญา ๐.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๓๔ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ

๓. โครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพบพระ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก งบประมาณ ๘.๙๔ ล้านบาท ทำสัญญา ๘.๕๗ ล้านบาท ระยะเวลาสัญญา ๓๐๐ วัน (๑๕ ธ.ค. ๖๕ - ๑๐ ต.ค. ๖๖) แบ่งเป็น ๖ งวดงาน อยู่ระหว่างการตรวจรับและเบิกจ่ายงวด ๑-๒ เป็นเงิน ๐.๙๔ ล้านบาท คาดว่าจะมีเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๑ งวด (งวด ๖) เป็นเงิน ๓.๒๖ ล้านบาท

๔. โครงการระบบบำบัดน้ำเสียเอเอสแบบผสมสมบูรณ์ (Activated Sludge : AS) ขนาด ๙๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลแม่ระมาด ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก งบประมาณ ๕.๗๙ ล้านบาท ยังไม่มีการลงนามในสัญญา อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เนื่องจาก Bidding แล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

หน่วยที่ ๑๗ เทศบาลเมืองตาก

โครงการปรับปรุงตลาดกลางธุรกิจชุมชน ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก งบประมาณ ๗.๗๓ ล้านบาท ทำสัญญา ๖.๕๑ ล้านบาท ร้อยละใช้จ่าย ๘๔.๒๐ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ ๑.๓ ล้านบาท

หน่วยที่ ๑๘ เทศบาลนครแม่สอด

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๔.๔๘ ล้านบาท ทำสัญญา ๑๑.๔๕ ล้านบาท ร้อยละใช้จ่าย ๘๕.๕๔

ความคืบหน้าโครงการที่ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมยกฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนชิดwana ๗ ช่วงถนน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๕๓๐.๔๐ ตารางเมตร ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก งบประมาณ ๙.๗๐ ล้านบาท ทำสัญญา ๗.๘๓ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง

๒. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมยกฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนภายในเขตชุมชนประชารักษ์และถนนภายในเขตชุมชนสักทอง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๒๓๓.๕๕ ตารางเมตร ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก งบประมาณ ๔.๗๘ ล้านบาท ทำสัญญา ๓.๖๒ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง

ทั้งสองโครงการเป็นงานปูยางแอสฟัลต์ติกและยกฝาท่อ ซึ่งปริมาณงานหลักๆ เป็นงานฝาท่อ โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการยกฝาท่อแล้วเสร็จ คงเหลืองานปูยางจะดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วยที่ ๑๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๕.๗๒ ล้านบาท ทำสัญญา ๒.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๒๖.๓๙ ร้อยละใช้จ่าย ๗๘.๑๓

ความคืบหน้าโครงการที่ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑. โครงการก่อสร้างโรงเรือนโครุ่น จำนวน ๒๐ ตัว ตำบลไม้งาม อำเภอมืองตาก จังหวัดตาก งบประมาณ ๔.๒๕ ล้านบาท ทำสัญญา ๒.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๔๙ ล้านบาท ครบกำหนดตามสัญญาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

๒. โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๙๕ แรงม้า ตำบลไม้งาม อำเภอมืองตาก จังหวัดตาก งบประมาณ ๑.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาอุทธรณ์กรมบัญชีกลาง

หน่วยที่ ๒๐ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๒๗.๓๖ ล้านบาท ทำสัญญา ๒๗.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖๔.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๕๐.๙๒ ร้อยละใช้จ่าย ๗๒.๘๔

ความคืบหน้าโครงการที่ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการดำเนินการเอง ได้แก่ เพาะชำกล้าไม้ เพาะชำหญ้าแฝก จัดทำแนวกันไฟ สร้างป่าสร้างรายได้ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงานงวดเงินงวดงานของโครงการส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งภายในสิ้นปีงบประมาณจะสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐

หน่วยที่ ๒๑ แขวงทางหลวงตากที่ ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๕๐๙.๓๔ ล้านบาท ทำสัญญา ๑๘๖.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๗๖.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๕๔.๒๖ ร้อยละใช้จ่าย ๙๐.๘๕

ความคืบหน้าโครงการที่ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

โครงการก่อสร้างส่วนใหญ่มีการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อย โดยการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน คาดว่าหากไม่มีการจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมจะสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยที่ ๒๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๓๓.๕๒ ล้านบาท ทำสัญญา ๒๐.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละใช้จ่าย ๖๑.๗๗

ความคืบหน้าโครงการที่ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑. โครงการก่อสร้างถนนฯ จำนวน ๓ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒๐.๗๒ ล้านบาท ทำสัญญา ๒๐.๗๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐

๒. โครงการปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอมืองตาก จังหวัดตาก งบประมาณ ๘.๗๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่เนื่องจาก Bidding แล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก คาดว่าอาจจะมีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

๓. โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างฯ จำนวน ๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑.๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐

๔. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบประมาณ ๐.๘๖ ล้านบาท และจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณ ๐.๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐

๕. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ งบประมาณ ๒.๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าอาจจะมีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

หน่วยที่ ๒๓ โครงการชลประทานตาก

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒๒๔.๐๕ ล้านบาท ทำสัญญา ๑๙.๔๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๑๐.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๔๙.๒๗ ร้อยละใช้จ่าย ๕๗.๙๗

โครงการส่วนใหญ่สามารถดำเนินการก่อนนี้และเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ แต่จะมีจำนวน ๓ โครงการที่คาดว่าจะมีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

๑. โครงการจัดหาน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย จังหวัดตาก งบประมาณ ๘.๕๘ ล้านบาท

๒. โครงการจัดหาแหล่งอาหารสัตว์ป่าระบบประปาภูเขาเพื่อการอนุรักษ์และการคุ้มครองพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น (กลุ่มบ้านผาลาด) อำเภอสามเงา จังหวัดตาก งบประมาณ ๒๙.๙๒ ล้านบาท

๓. โครงการจัดหาแหล่งอาหารสัตว์ป่า ระบบประปาภูเขาเพื่อการอนุรักษ์และการคุ้มครองพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น (บ้านนาโฮ) อำเภอสามเงา จังหวัดตาก งบประมาณ ๑๒.๔๑ ล้านบาท

หน่วยที่ ๒๔ ดำรงจตุรจังหวัดตาก

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒๕.๔๑ ล้านบาท ทำสัญญา ๗.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔.๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๑๕.๗๖ ร้อยละใช้จ่าย ๔๖.๒๘

ความคืบหน้าโครงการที่ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๑. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.ตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก งบประมาณ ๑๓.๖๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะมีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

๒. โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา สภ.สามเงา(ทดแทน) ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก งบประมาณ ๗.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๕๗ ล้านบาท ส่วนที่เหลือสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐

๓. โครงการปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา สภ.อุ้มผาง ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก งบประมาณ ๑.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๕๙ ล้านบาท ส่วนที่เหลือสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐

๔. โครงการติดตามข่ายกันนก สภ.เมืองตาก ภ.๖ งบประมาณ ๐.๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐

หน่วยที่ ๒๕ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๓๒๑.๑๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๑๘.๒๘ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละเบิกจ่าย ๓๖.๘๓
ความคืบหน้าโครงการ ดังนี้

ลำดับ	สถานะ	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	อปท.ส่งคืนโครงการ	๑	๒.๖๒	๐.๘๒	ทต.อุ้มผาง
๒	กำหนดคุณลักษณะ/TOR/ราคากลาง	๒๘	๑๕.๓๗	๔.๗๙	
๓	พิจารณาผล (รอผลพิจารณาอุทธรณ์)	๔	๒๑.๔๕	๖.๖๘	
๔	รอลงนามสัญญา (รอหนังสือตอบหารือ)	๕	๒๘.๒๙	๘.๘๑	
๕	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	๑๐๔	๑๑๓.๑๙	๓๕.๒๕	
๖	ได้ผู้รับจ้าง/ลงนามสัญญา/บริหารสัญญา	๓๑	๑๔๐.๑๙	๔๓.๖๖	

คาดการณ์ผลการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖๘.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๖

ปัญหาและอุปสรรคโครงการก่อสร้างที่ต้องมีการแก้ไขแบบแปลน และหรือแก้ไขสัญญา มีหลายขั้นตอน ส่งผลให้การดำเนินการล่าช้า

หน่วยที่ ๒๖ สำนักงานจังหวัดตาก

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๕.๙๐ ล้านบาท ทำสัญญา ๑.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเบิกจ่าย ๑๗.๖๖ ร้อยละใช้จ่าย ๒๔.๔๕

ความคืบหน้าโครงการงบรายจ่ายลงทุนของสำนักงานจังหวัดตาก ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศาลากลาง อาคารหอประชุม จำนวน ๕ โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐

๒. ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแม่กลอง-แม่จันทะ อ.อุ้มผาง งบประมาณ ๑๐.๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

ประธาน ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

ประธาน ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวพิชรินทร์ คำนวล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวชุมาพร นวลนวี)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ