

ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมปทุมวรรณ ชั้น ๔ อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวเกษมณีย์	นางจาน	คลังจังหวัดอุบลราชธานี (ทำหน้าที่ประธาน)
๒. นางสาวเกสร	สิงห์แก้ว	(แทน) ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี
๓. นายวุฒิชัย	ศรีทอง	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๗
๔. นางพิมพ์ประพันธ์	สมชาติ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๙
๕. นายเจริญ	อุปการ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๗
๖. นางประภาพร	จารูวงศ์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ อุบลราชธานี
๗. นายอดุลย์	บุญพงษ์	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
๘. นางสาวธัญพร	สาธิต	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
๙. นางสาวดวงใจ	โคตรวงศ์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒
๑๐. นายพิทักษ์	ทองทวน	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขอุบลราชธานี
๑๑. นายรัชชนันท์	แกะมา	(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๒. นายฐิติรมย์	ขอพร	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
๑๓. นายสรายุธ	พยงบาล	(แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๑๔. นางสาวปวีดา	นาลาด	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง (ผู้ช่วยเลขานุการ)
๑๕. นางสาวพิสมัย	สารชาติ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี
๑๖. นางชมพูนุช	วันฉะพนธ์	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
๑๗. นางสาวสิทธิพร	จำปาสี	ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไล
๑๘. นายสรารุช	สุวรรณเจริญ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
๑๙. นางสาวพิชญากร	หาทรัพย์	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต ๔
๒๐. นางสาวจิราภรณ์	เอื้อสามาลัย	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
๒๑. นางสาวอนรรักษ์	ผาวันดี	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๑
๒๒. นางสาวพิมพ์ประพันธ์	สมชาติ	สำนักงานทางหลวงที่ ๙
๒๓. นางกษิตินาถ	เดชผล	สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ อุบลราชธานี

๒๔. นางสาวประภาพร จารุงศ์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๒๕. นายกิตติชัย เจริญศรี	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี
๒๖. นางสาวพัชรินทร์ ปาปะเขา	สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี
๒๗. นายฐิติธรมย์ ขอพร	สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
๒๘. นางสาวการะเกด เพ็ญพักตร์	สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
๒๙. นางสาวอุณชนะอนันต์ พันธุ์ศิริ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๓
๓๐. นางสาวธัญพร สาธูภาค	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
๓๑. ว่าที่ รต.หญิงสุพรรณิภา มูลละบุตร	เรือนจำกลางอุบลราชธานี
๓๒. นางศิริราช ศรีใส	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๗ อุบลราชธานี
๓๓. นางทองชุ่น อุ่นคำ	สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
๓๔. นางสาววิลาสินี ข้อดี	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓
๓๕. นายอาคม ศรีพรม	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
๓๖. นายชาติชัย ไชยคำ	วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
๓๗. นายสว่าง สัตย์ธรรม	วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
๓๘. นายพิทักษ์ ทองทวน	สำนักงานสาธารณสุขอุบลราชธานี
๓๙. นางจิราพร แสงโสม	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
๔๐. นางมณีภรณ์ พันธธรรม	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์
๔๑. นางสาวเยาวลักษณ์ บุปผาตา	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
๔๒. นางสาวภัทรนันท์ ขวฤทธิ	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ๗
๔๓. นายสิริศักดิ์ สาธร	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๔๔. นางเสวรส พึ่งนา	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี
๔๕. พ.ต.ท.หญิงธีรรัตน์ ทองกระจ่าง	กองกำกับการ ๓ กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชา
๔๖. นายสรายุทธ พองนวล	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๔๗. นายธนาภฤต พิมพภรณ์	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
๔๘. นางสาวประกายเนตร กุดเป่ง	เทศบาลเมืองแจระแม
๔๙. นางกาญจน์ติมณฑี สารสมัคร	เทศบาลเมืองเดชอุดม
๕๐. นางทิพวัน เกตุศิริ	เทศบาลเมืองวารินชำราบ
๕๑. นางสาวชญัญญา ศุภโกตร	เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
๕๒. นายอานนท์ ถมจ่อหอ	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ไม่มาประชุม

๑. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ติดภารกิจ
๒. เทศบาลนครอุบลราชธานี	ติดภารกิจ
๓. กองบินที่ ๒๑	ติดภารกิจ
๔. สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ อุบลราชธานี	ติดภารกิจ
๕. สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ติดภารกิจ

๖. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลฯ	ติดภารกิจ
๗. โรงเรียนวารินชำราบ	ติดภารกิจ
๘. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี	ติดภารกิจ
๙. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม	ติดภารกิจ
๑๐. สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ อุบลฯ	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางศิริวรรณ	อินทวิเชียรชา	สำนักงานสาธารณสุขอุบลราชธานี
๒. นายจิตติวัฒน์	กล้าศิริ	สำนักงานชลประทานที่ ๗
๓. นายวุฒิชัย	ศรีจันทร์	โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวิจิตรลงกรณ์
๔. นายเบญจพล	ไชยรัมย์	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๓ อุบลราชธานี
๕. นางสาวดวงฤดี	ทองเสา	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๓ อุบลราชธานี
๖. นางวันดี	นามสุด	เทศบาลตำบลเดชอุดม
๗. นางสาวกฤติภา	อาภัทร	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔
๘. นางสาวราตรี	ชนะสิงห์	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
๙. นางสาวกัลยา	บุญวัน	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๑๐. นางอัมพร	ทุมมากรณ์	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๑๑. นางเพชรรุ่ง	ศรีพันธ์	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๑๒. นางสาวสรวงสุดา	สาเสนา	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : กล่าวเปิดประชุม

ประธาน (คลังจังหวัดอุบลราชธานี) : ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๘ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๕ และกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๑๐๐ โดยไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ ๕๒ และใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๕๖.๒๔ ดังนั้นเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกอบกู้หนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จึงได้เชิญประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายมาในวันนี้ โดยจะมีการติดตามทั้งหมด ๒ ประเด็น

- ประเด็นที่ ๑ ติดตามหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- ประเด็นที่ ๒ ติดตามหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

มติที่ประชุม : รับทราบ

/-ระเบียบวาระที่ ๒...

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการ : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖)

เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทรายจ่าย				เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒			
รวมไตรมาสที่ ๒		มกราคม ๒๕๖๖		กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖		มีนาคม ๒๕๖๖	
เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๕๒.๐๐	๕๖.๒๔	๓๘.๖๗	๔๑.๔๗	๔๕.๓๓	๔๘.๘๕	๕๒.๐๐
ประจำ	๕๕.๐๐	๕๕.๗๘	๔๑.๖๗	๔๒.๑๕	๔๘.๓๓	๔๘.๙๖	๕๕.๐๐
ลงทุน	๓๙.๐๐	๕๘.๑๕	๒๕.๖๗	๓๘.๖๙	๓๒.๓๓	๔๘.๔๒	๓๙.๐๐

ประธาน : จากผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ตามที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอ ปรากฏว่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งทางสำนักงานคลังจังหวัดฯ ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบติดตามเป็นรายหน่วยงาน และติดตามรายละเอียดเป็นรายโครงการ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การดำเนินการล่าช้า และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เชิญส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายมาประชุมในวันนี้ เพื่อแจ้งปัญหาต่างๆ ให้คณะกรรมการและฝ่ายเลขฯ ได้ช่วยกันหาทางแก้ไขและให้คำปรึกษาต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามเร่งรัดการก่องหน้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ ของส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

เลขานุการ : การติดตามเร่งรัดการก่องหน้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นรายโครงการที่ฝ่ายเลขฯได้เชิญมาวันนี้ ทั้งหมด จำนวน ๔๙ หน่วยงาน โดยให้แต่ละหน่วยงานชี้แจงปัญหาอุปสรรคในการก่องหน้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ เรียงลำดับตามหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณจากน้อยไปหามาก

ประธาน : ในการประชุมวาระที่ ๔ เพื่อพิจารณา จะลงรายละเอียดที่ละหน่วยงาน และให้ส่วนราชการ รายงานความคืบหน้าเป็นรายโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วมกันซักถามปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานด้วย

ส่วนราชการ : รายงานผลการดำเนินงานตามลำดับ (รายละเอียดรายหน่วยงานตามเอกสารแนบ)

ประธาน : หน่วยงานที่มีปัญหา/อุปสรรค ตามที่ได้แจ้งแล้ว กรณีที่มีข้อซักถามหรือขอคำปรึกษาเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดที่ดูแลหน่วยงานท่านหรือมาขอคำปรึกษาจากคลังจังหวัด โดยตรงก็ได้ และขอให้หน่วยงานที่ยังดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เร่งดำเนินการ เพื่อให้สามารถก่อนนี้ ได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ สำหรับหน่วยงานที่ไม่มาประชุมวันนี้ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน ขอให้เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานคลังจังหวัดที่รับผิดชอบหน่วยงานนั้นๆ ติดต่อประสานขอข้อมูลเพื่อรายงานความคืบหน้า ของโครงการกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย หากพบว่า มีหน่วยงานที่มีปัญหา/อุปสรรค ก็ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อนนี้และเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด และในคราวประชุมครั้งต่อไป ขอให้ส่วน ราชการแจ้งชื่อตอบรับการเข้าประชุม และให้ฝ่ายเลขาฯ ติดตามให้เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงด้วย และขอให้ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการแก้ไขและถือเป็นมติที่ประชุม

๑. เตรียมข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า ๕๐% รวมถึงเงินกันของงบกรม จังหวัด และงบกลุ่มจังหวัด
๒. งบเปรียบเทียบ อปท. เดือนนี้เทียบกับเดือนก่อน
๓. เตรียมเอกสารให้คณะกรรมการทุกครั้ง
๔. ให้ติดตามหน่วยงานที่ได้ผู้รับจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ทำ PO ในระบบ
๕. หนังสืออุทธรณ์ของหน่วยงานให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ ด้วย เพื่อการเร่งรัดติดตาม

มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบดำเนินการ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธาน : กล่าวขอบคุณส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมและปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

(นางเพชรรุ่ง ศรีพันธ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นางสาวปวีดา นาลาด)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สรุปผลการติดตามเงินงบประมาณรายจ่ายบลทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้เงินไม่ไปตามเป้าหมาย จำนวน 49 หน่วยงาน
ประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายวันที่ 19 มกราคม 2566

ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ใช้จ่าย	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
1	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี	1	781,400.00	781,400.00	781,400.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเรียกมبالغนามในสัญญา (นัดลงนามในสัญญาวันที่ 20 มีค 2566)
2	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี	1	7,483,400.00	7,483,400.00	7,483,400.00	งบผูกพัน ปี 2566-2567 อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะก่อหนี้ได้ภายในมีค. 2566
3	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4	6	4,891,700.00	4,891,700.00	4,891,700.00	1.งบจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5 โครงการ จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 โครงการ วงเงิน 75,000 บาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างทำสัญญา อีก 4 โครงการ จัดซื้อโดยวิธี e-bidding ยังไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา 2.ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารปฏิบัติการ วงเงิน 1,879,000 บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
4	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 11	1	702,600.00	702,600.00	702,600.00	งบจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลสินค้าเกษตร วงเงิน 702,600 บาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดยื่นเสนอราคา 24 มกราคม 2566
5	สำนักงานจังหวัด อุบลราชธานี	1	2,729,000.00	2,729,000.00	2,729,000.00	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะก่อหนี้ได้ภายใน มี.ค. 2566
6	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี	1	3,850,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00	คาดว่าจะก่อหนี้ได้ภายใน ก.พ. 2566
7	เรือนจำกลางอุบลราชธานี	2	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	1.งบปรับปรุงรั้วไฟฟ้าแรงสูงเสริมความมั่นคง วงเงิน 1,100,000 บาท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบันทึก PO 2.งบปรับปรุงเรือนจำกลางอุบลราชธานี วงเงิน 6,700,000 บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง นัดประชุมกับโยธาธิการ วันที่ 20 มกราคม 2566 คาดว่าได้รับจ้างภายในไตรมาส 2
8	สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2	4,094,900.00	4,094,900.00	4,094,900.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว 1 โครงการเป็นเงิน 3,400,00.- บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง 1 โครงการ เป็นเงิน 694,900.- บาท
9	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี	2	5,231,600.00	5,231,600.00	5,231,600.00	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางทั้ง 2 โครงการ คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566
10	โรงเรียนวารินชำราบ	1	500,000.00	500,000.00	500,000.00	จัดทำราคากลาง
11	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี	2	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประมูลจากกรมบัญชีกลาง จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,950,000.- บาท อีก 1 โครงการได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างจัดทำ PO ในระบบ New GFMS

สรุปผลการติดตามเงินงบประมาณรายจ่ายบลทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 49 หน่วยงาน
 ประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายวันที่ 19 มกราคม 2566

ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ใช้จ่าย	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
12	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี	2	17,856,000.00	17,856,000.00	17,856,000.00	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางทั้ง 2 โครงการ คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566
13	วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี	1	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	ได้คู่สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ PO ในระบบ New GFMS
14	วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ	2	4,380,000.00	4,380,000.00	4,380,000.00	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
15	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	9	15,490,000.00	15,490,000.00	15,490,000.00	9 โครงการอยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าได้รับจ้างภายในกุมภาพันธ์
16	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม	10	14,460,000.00	14,460,000.00	14,460,000.00	ได้รับจ้างแล้ว คาดว่าลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 และบันทึก PO ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
17	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์	1	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	อยู่ระหว่างออทธิรณ์ สิ้นสุด 25 มกราคม คาดว่าไม่มีผู้สมัคร
18	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7	3	2,904,500.00	2,904,500.00	2,904,500.00	ได้รับจ้างแล้วทั้ง 3 โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำ PO ในระบบ NGF ถึงกำหนดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
19	ม.ราชภัฏอุบลราชธานี	49	112,032,700.00	112,032,700.00	112,032,700.00	ได้รับจ้างแล้ว 14 โครงการ เรียกกลางนาม เป็นเงิน 4,435,700.- บาท ประกาศเชิญชวน 17 โครงการ เป็นเงิน 12,220,000.- บาท จัดทำราคากลาง 2 โครงการ จำนวนเงิน 65 ล้านบาท เหลือ 16 โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง
20	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี	19	19,816,000.00	19,816,000.00	19,816,000.00	1.งจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลวงเงินงบประมาณ 88,000 บาท อยู่ระหว่างอนุมัติสั่งซื้อจ้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมกราคม 2566 2.เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัด จำนวน 18 โครงการวงเงินงบประมาณ 19,728,000 บาท วัตถุประสงค์เป็นการเอง แผนการเบิกจ่ายกำหนดให้วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท เบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม 2566 และวงเงินเกิน 1 ล้านบาท เบิกจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม 2566
21	กองกักกับการ 3 (ฝึกอบรม) ตำรวจตระเวนชายแดน	1	9,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	งบก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน รอง สารวัตร 10 คูหา วงเงิน 9,500,000 บาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างบันทึก PO
22	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	20	232,893,600.00	232,893,600.00	232,893,600.00	ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว 19 โครงการ เหลืออีก 1 โครงการ อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายการกับสำนักงานงบประมาณ
23	เทศบาลนครอุบลราชธานี	2	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	อยู่ระหว่างขึ้นประกาศเชิญชวน 1 โครงการ และอีก 1 โครงการอยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตของงาน
24	เทศบาลเมืองแฉ่ง	2	16,780,500.00	16,780,500.00	16,780,500.00	มีการแก้ไขรายละเอียดโครงการไป สป. และ สง.บ.อนุมัติกลับมาแล้ว ซึ่งกำลังจัดทำราคากลาง ทั้ง 2 โครงการ

สรุปผลการติดตามเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้เงินไปตามเป้าหมาย จำนวน 49 หน่วยงาน
 ประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายวันที่ 19 มกราคม 2566

ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ใช้จ่าย	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
25	เทศบาลเมืองเดชอุดม	5	15,122,200.00	15,122,200.00	15,122,200.00	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน 2 โครงการ ที่เหลืออีก 3 โครงการอยู่ระหว่างจัดทำราคารถว่าจะเสร็จภายใน ก พ 2566
26	เทศบาลเมืองวารินชำราบ	4	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	คาดว่าจะก่อหนี้ได้ใน ก.พ. 2566 จำนวน 2 โครงการ ที่เหลืออีก 2 โครงการ คาดว่า จะก่อหนี้ได้ภายใน มี ค 2566
27	เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร	4	6,586,000.00	6,586,000.00	6,586,000.00	อยู่ระหว่างพิจารณาผล 3 โครงการ (27 มค 2566) ที่เหลืออีก 1 โครงการอยู่ระหว่างทำราคากลางคาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ภายใน ก พ 2566
28	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	344	779,312,100.00	779,312,100.00	779,312,100.00	งบบุคลากรเฉพาะกิจ 344 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
29	สนง.อุตสาหกรรมจ.อุบลราชธานี	1	18,040,000.00	18,040,000.00	18,040,000.00	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติขอจ้าง
30	สำนักงานที่ดินจังหวัด อุบลราชธานี	7	62,259,100.00	62,259,100.00	62,259,100.00	อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่างพิจารณาผล 1 โครงการ ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างเรียกมาลงนามในสัญญา 5 โครงการ ที่เหลืออีก 1 โครงการเบิกจ่ายลักษณะงบดำเนินงาน
31	ศูนย์พัฒนาศึกษาศึกษาพิเศษและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี	1	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	ทำสัญญา 18 มกราคม 2566 บันทึก PO ในระบบ GFMS ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2566
32	สำนักงานศึกษาธิการภาค 14	3	786,000.00	786,000.00	786,000.00	2 โครงการเบิกงานซื้อ ได้ผู้รับจ้างแล้ว เหลือ 1 โครงการ เป็นเงิน 654,000.- บาท อยู่ระหว่างทำราคากลาง
33	ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)	1	709,100.00	709,100.00	709,100.00	จัดทำราคากลาง
34	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี	20	168,651,100.00	168,651,100.00	168,651,100.00	อนุมัติโครงการแล้วทั้ง 20 โครงการ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรอยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
35	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	110	116,546,400.00	116,546,400.00	116,546,400.00	1 โครงการ ห้องชุดครอบครัว รพ.เหล่าเสือโก้ก จำนวนเงิน 2,854,400 บาท ขอยกเลิกโครงการ 4 โครงการอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน และ 105 โครงการกำลังทยอยบันทึก PO ในระบบ GFMS
36	กองบิน 21	9	46,732,000.00	46,732,000.00	46,732,000.00	1.งบท่อสร้างปรับปรุงอาคารและระบบระบายน้ำภายใน กองบิน 21 จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 34,141,000 บาท อยู่ระหว่างอนุมัติซื้อสิ่งจ้าง 4 โครงการ เป็นเงิน 11,256,000 บาท และอยู่ระหว่างขอซื้อขอจ้าง 4 โครงการ เป็นเงิน 22,885,000 บาท 2.งบท่อสร้างเรือนแถวพักอาศัย จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 12,591,000 บาท อยู่ระหว่างแก้ไขแบบปรุปรายการ และจัดทำราคากลาง

สรุปผลการติดตามเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้เงินไปตามเป้าหมาย จำนวน 49 หน่วยงาน
 ประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายวันที่ 19 มกราคม 2566

ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ใช้จ่าย	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
37	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี	2	2,243,900.00	2,243,900.00	2,243,900.00	1.งบจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน วงเงิน 885,900 บาท อยู่ระหว่างรอพิจารณาผลอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง 2.งบจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) วงเงิน 1,358,000 บาท กำหนดส่งมอบภายในเดือนมกราคม 2566 บันทึก PO ในระบบแล้ว
38	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี	4	12,020,000.00	12,020,000.00	12,020,000.00	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางทั้ง 4 โครงการ ลำช้าเนื่องจากรอผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานอื่น
39	สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี	1	673,000.00	673,000.00	673,000.00	อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าจะก่อหนี้ได้ภายใน ก.พ. 2566
40	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี	6	5,860,000.00	5,860,000.00	5,860,000.00	5 โครงการ จำนวนเงิน 3,800,000 บาท รอผลอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งหนังสือลงวันที่ 20 ธันวาคม 2565 และ 1 โครงการ ได้บันทึก PO แล้ว เมื่อวันที่ 17 ม.ค.66
41	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3	124	43,666,600.00	43,666,600.00	43,666,600.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอ รร ส่งเอกสารมาทำ PO จำนวน 21 โครงการ เป็นเงิน 27,892,200.- บาท รอพิจารณาผล 1 โครงการ เป็นเงิน 4,142,000.- บาท รอเปลี่ยนแปลงสถานที่ 1 โครงการ เป็นเงิน 3,923,000.- บาท เหลืองานซื้อและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ จำนวน 100 โครงการ เป็นเงิน 7,592,400.- บาท เป็นวิธีเฉพาะเจาะจงอยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
42	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี	6	4,336,700.00	4,336,700.00	4,336,700.00	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
43	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	32	29,688,300.00	29,688,300.00	29,688,300.00	กำลังทยอยบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai
44	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	3	38,128,500.00	38,128,500.00	38,128,500.00	อยู่ระหว่างเรียกกลาสนามในสัญญา 1 โครงการ พิจารณาผล 1 โครงการ และประกาศร่าง 1 โครงการ
45	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	1	7,737,100.00	7,737,100.00	7,737,100.00	งบท่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี วงเงิน 7,737,100 บาท ลงนามในสัญญา 26 มกราคม 2566
46	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10	5	2,711,600.00	2,711,600.00	2,711,600.00	เครื่องปั้น 2 โครงการได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างบันทึก PO
47	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี	54	32,424,973.00	32,424,973.00	32,424,973.00	โครงการก่อสร้างบ้านพัก 3 โครงการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าลงนามในสัญญาได้ภายในสิ้นเดือนมกราคม สำหรับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน ซึ่งกำลังทยอยเบิกจ่าย
48	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11(จังหวัดอุบลราชธานี)	1	4,281,500.00	4,281,500.00	4,281,500.00	คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือนกุมภาพันธ์
49	สำนักงานทางหลวงที่ 9	3	800,000.00	800,000.00	800,000.00	คาดว่าจะเริ่มเบิกจ่ายเดือนมีนาคม พัง 3 โครงการ