

รายงานการประชุม
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมปทุมวรรณราช ชั้น ๔ อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

๑. นายสมเพชร	สร้อยสระคู	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ประธาน)
๒. นางดารณี	อารยรัตน์กุล	(แทน) ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี
๓. นายฐิติวัฒน์	กล้าศิริ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๗
๔. นางจิรฐา	แร่ทอง	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๙
๕. นายประสาน	ลิ้มสกุล	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๗
๖. นางประภาพร	จารุงค์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ อุบลราชธานี
๗. นางสาวอัมพร	สารุภาค	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
๘. นายพิทักษ์	ทองทวน	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๙. นางภักดิ์สุพัชร	โสภามี	(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๐. นายพงศ์สุริยา	คำพะอิก	(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๑๑. นางบัวสอน	กลั่นล้นทม	(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
๑๒. นายฐิติวัฒน์	งอกศรี	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
๑๓. นายพนัส	จันทร์คำ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๑๔. นางสาวเกษมณีย์	นาจาน	คลังจังหวัดอุบลราชธานี (เลขานุการ)
๑๕. นางสาวปิธดา	นาลาด	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง (ผู้ช่วยเลขานุการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. พ.ต.หญิง กัลยา	ดวงทอง	มณฑลทหารบกที่ ๒๒
๒. ร.ท.จิระพงษ์	บุตตะนิตย์	กองบิน ๒๑
๓. นายธีระพงษ์	ธาระพันธ์	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
๔. นางลักขณา	ออมแก้ว	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
๕. นายธีรภัทร์	โพธิ์ขาว	สำนักงานชลประทานที่ ๗
๖. นายนักรบ	อ่อนอุระ	โครงการชลประทานอุบลราชธานี
๗. นายเชษฐพันธ์	ไล่คำ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๗
๘. นายเจริญ	อุปการ	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๗ อุบลราชธานี
๙. นางชาดา	วิวัฒน์วานิช	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองอุบลราชธานี
๑๐. นางสาวชิราพรรณ	บัวขาว	สำนักงานศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี
๑๑. นางสาวสุดารัตน์	บุญจง	วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
๑๒. นายสุเมธนันท์	แก้วพรม	วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
๑๓. นางรัชนก	ดวงคำดี	โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
๑๔. นางพรทิพย์	เกื้อกุล	โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

๑๕. นายคมกริช	พิมพ์กัน	โรงพยาบาลวารินชำราบ
๑๖. นางสาววราภรณ์	เห็มวัง	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ อุบลราชธานี
๑๗. นายสรายุธ	พองนวล	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๑๘. นายอาทิตย์	คุณผล	เทศบาลนครอุบลราชธานี
๑๙. นางมาลี	ตัญฑิกุล	เทศบาลนครอุบลราชธานี
๒๐. นางนิตยา	สมาน	เทศบาลนครอุบลราชธานี
๒๑. นางประกายเพชร	กุดเป่ง	เทศบาลเมืองแจระแม
๒๒. นางอุมารังษี	วงศ์คำ	เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
๒๓. นางสาวกัลยา	บุญวัน	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๒๔. นางอัมพร	ทุมมาภรณ์	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๒๕. นางเพชรรุ่ง	ศรีพันธ์	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๒๖. นางสาวสรวงสุตา	สาเสนา	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : กล่าวเปิดการประชุม ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำร้อยละ ๘๘ รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๗๕ และเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๑๐๐ โดยในไตรมาสที่ ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม อยู่ที่ร้อยละ ๗๒ และเป้าหมายการใช้จ่ายภาพรวม อยู่ที่ร้อยละ ๘๑.๗๔ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดในภาพรวม ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเพียง ร้อยละ ๐.๒๘ และสูงกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๔.๕๒ ซึ่งจากการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปรากฏว่ายังมีหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงได้เชิญประชุมคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่ก่อหนี้ผูกพันและใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายในครั้งนี้ เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและร่วมมือกันขับเคลื่อนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เลขานุการ(คลังจังหวัด) : รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ มีจำนวน ๑๘ หน้า รายละเอียดสามารถดูได้โดยสแกน QR CODE ที่แจ้งไว้ในวาระการประชุม หากมีข้อแก้ไขรายงานการประชุมขอให้แจ้งที่ประชุมทราบเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธาน : รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ หากมีข้อแก้ไขรายงานการประชุมขอให้แจ้งที่ประชุมทราบเพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ หากที่ประชุมไม่มีข้อแก้ไข ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เลขานุการ(คลังจังหวัด) : ด้วยขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถก่อนหน้าผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล หน่วยงานสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดและข้อความเข้าใจเรื่องการได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างกรณีได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๓.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๗๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๘๑ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ข้อความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้งนี้ จะถือว่าหน่วยงานได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ หมายความว่า เมื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ จึงขอให้หน่วยงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว เพื่อให้หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้โดยเร็ว

ประธาน : ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา จะถือว่าหน่วยงานได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ เมื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นรายหน่วยงานและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ขอให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการตามหนังสือสั่งการที่คลังจังหวัดได้แจ้งให้ทราบ

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณและการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร กรณีมีเงินเหลือจ่าย

เลขานุการ(คลังจังหวัด) : กรณีส่วนราชการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากโครงการและประสงค์จะนำเงินเหลือจ่ายไปใช้จ่ายในโครงการอื่นเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ ตามเงื่อนไข ดังนี้

๑. ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจากรายจ่ายในงบบุคลากร รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ

๒. ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

รายละเอียดตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๘ ทั้งนี้ หากส่วนราชการไม่ประสงค์จะใช้เงินเหลือจ่าย ให้แจ้งกรมต้นสังกัดโอนกลับเงินงบประมาณโดยเร็ว เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรรลงสู่ภูมิภาคมีจำนวนลดลง ทำให้การใช้จ่ายของงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเป็นไปตามเป้าหมาย

ประธาน : โครงการที่ส่วนราชการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นวัตถุประสงค์แล้ว หากมีเงินเหลือจ่ายและประสงค์จะนำไปใช้ดำเนินการในโครงการอื่นขอให้รับดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ส่วนเงินเหลือจ่ายที่ไม่ประสงค์จะใช้ต่อ ขอความร่วมมือส่วนราชการทุกหน่วยงาน รีบแจ้งกรมต้นสังกัดโอนกลับงบประมาณโดยเร็ว เพื่อที่ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดจะได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ หลักเกณฑ์การมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดีเด่น

เลขานุการ(คลังจังหวัด) : จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดหลักเกณฑ์การมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดีเด่น เพื่อสนับสนุนการเร่งรัดเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งยกย่องเชิดชู และเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับสูง แบ่งเป็น ๓ กลุ่มตามประเภทงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

๑.งบประมาณภาพรวม มี ๓ ประเภท ได้แก่

- ๑) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท
- ๒) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท
- ๓) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป

๒.งบประมาณรายจ่ายลงทุน มี ๓ ประเภท ได้แก่

- ๑) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
- ๒) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท
- ๓) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่วงเงินเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป

๓.งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี ๒ กลุ่ม ได้แก่

๑) อบท.ที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรวม ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๑ บาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท

๒) อบท.ที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรวม มากกว่า ๕ ล้านบาท ขึ้นไป

รายละเอียดตามหลักเกณฑ์ที่แนบในวาระ และได้มีหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการทุกส่วนราชการได้รับทราบหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ ๐๐๐๓/ว ๒๙๔๖ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ประธาน : จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดให้มีการมอบประกาศเกียรติบัตรให้กับส่วนราชการในจังหวัดที่ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดีเด่น ไว้หลายรางวัล เพื่อสนับสนุนการเร่งรัดเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการให้เป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งเป็นการยกย่องชื่นชม และเป็นขวัญกำลังใจให้กับส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายอยู่ในระดับสูงซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๔ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เลขานุการ (คลังจังหวัด) : เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓							
	รวมไตรมาสที่ ๓		เมษายน ๒๕๖๕		พฤษภาคม ๒๕๖๕		มิถุนายน ๒๕๖๕	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๗๒.๐๐	๘๑.๗๔	๕๘.๐๐	๖๔.๗๔	๖๕.๐๐	๗๓.๒๔	๗๒.๐๐	๘๑.๗๔
ประจำ	๗๙.๐๐	๘๑.๗๖	๖๔.๓๓	๖๔.๔๔	๗๑.๖๗	๗๓.๑๐	๗๙.๐๐	๘๑.๗๖
ลงทุน	๔๖.๐๐	๘๑.๖๕	๓๔.๖๗	๖๕.๙๘	๔๐.๓๓	๗๓.๘๒	๔๖.๐๐	๘๑.๖๕

ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณในภาพรวมจำนวน ๑๓,๓๘๖.๖๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕จำนวน ๑๙.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙,๖๗๕.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๘ เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๘๔.๐๒ และสูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เพียงร้อยละ ๐.๒๘ อยู่ลำดับที่ ๗ ของประเทศ และใช้จ่ายแล้ว ๑๑,๕๔๖.๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๖ เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๔๐.๒๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ร้อยละ ๔.๕๒ อยู่ลำดับที่ ๓๖ ของประเทศ โดยเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๙.๙๗ อยู่ลำดับที่ ๑๕ ของประเทศ และใช้จ่ายงบประมาณสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๕๕ อยู่ลำดับที่ ๔๔ ของประเทศ สรุปดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายจ่าย	งบประมาณ รับจัดสรร	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย		สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้+เบิกจ่าย)		สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย
			จำนวนเงิน	ร้อยละ		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
ภาพรวม	๑๓,๓๘๖.๖๒	๑,๘๗๑.๔๖	๙,๖๗๕.๒๒	๗๒.๒๘	๐.๒๘	๑๑,๕๔๖.๖๘	๘๖.๒๖	๔.๕๒
* เพิ่ม/ลด	๑๙.๔๖	๕๖.๒๑	๒๘๔.๐๒	๒.๐๒	-	๓๔๐.๒๔	๒.๔๒	-
ประจำ	๖,๓๕๘.๗๒	๒๗.๖๘	๕,๗๔๑.๘๒	๙๐.๓๐	๑๑.๓๐	๕,๗๖๙.๕๐	๙๐.๗๓	๘.๙๗
* เพิ่ม/ลด	๓๘.๓๐	๑.๓๓	๑๓๒.๙๖	๑.๕๖	-	๑๓๔.๒๙	๑.๕๗	-
ลงทุน	๗,๐๒๗.๙๐	๑,๘๔๓.๗๘	๓,๙๓๓.๔๐	๕๕.๙๗	๙.๙๗	๕,๗๗๗.๑๘	๘๒.๒๐	๐.๕๕
* เพิ่ม/ลด	-๑๘.๘๔	๕๔.๘๘	๑๕๑.๐๗	๒.๓๐	-	๒๐๕.๙๕	๓.๑๔	-

หมายเหตุ : * เพิ่ม/ลด เปรียบเทียบกับข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประธาน : ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดอุบลราชธานี ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดถือว่าอยู่ในระดับที่ดี ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับระดับประเทศ จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

การติดตามและชี้แจงปัญหา อุปสรรค การก่องหนผู้กผันและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ประธาน : ติดตามเร่งรัดการก่องหนผู้กผันและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบกรมจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด และเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี ๒๕๖๔ ที่มีผลการก่องหนผู้กผันและการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๒๓ หน่วยงาน

เลขานุการ (คลังจังหวัด) : ขอให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าและชี้แจงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการก่องหนผู้กผันและการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายโครงการ โดยเรียงลำดับตามหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประธาน : ขอให้หน่วยงานที่ยังก่องหนผู้กผันและใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเร่งรัดดำเนินการก่องหนผู้กผันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากติดปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการเบิกจ่ายเงินสามารถขอคำปรึกษาแนะนำจากคลังจังหวัดได้

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

เลขานุการ (คลังจังหวัด) : ในช่วงไตรมาส ๔ เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้หน่วยงานที่มีการก่องหนผู้กผันและใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่คาดว่าจะเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ และคาดว่าจะกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี ๒๕๖๕ ส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการ จะกำหนดแบบฟอร์มและทำหนังสือแจ้งส่วนราชการอีกครั้งหนึ่ง

ประธาน : ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่คาดว่าจะเบิกจ่ายในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการด้วย เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ในการประชุมกรมจังหวัดต่อไป สำหรับหน่วยงานใดที่ยังก่องหนผู้กผันและใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายทุกงบประมาณรายจ่ายทั้งงบประจำ งบลงทุน งบกรมจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด และเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี ๒๕๖๔ ขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธานกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ) กัลยา บุญวัน
(นางสาวกัลยา บุญวัน)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ปวีดา นาลาด
(นางสาวปวีดา นาลาด)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สรุปการติดตามเร่งรัดฯ หน่วยงานที่มีผลการก่อกำหนดผู้กักกันและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

จากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.- 16.00 น.

ณ ห้องประชุมปทุมวรรณราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารแนบรายงานการประชุม

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร		ผลการดำเนินการก่อกำหนดผู้กักกันและการใช้จ่ายงบประมาณ
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
1	มณฑลทหารบกที่ 22			
	เงินกันฯ ปี 2564	1	8,330,000.00	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและคลังเก็บสิ่งอุปโภคบริโภคสายยุทธโยธา แผนยุทธโยธาของมณฑลทหารบก มีทั้งหมด 10 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 4,165,000 บาท และจะเบิกจ่ายงวดที่ 7-9 ภายในเดือนมิถุนายน ส่วนงวดสุดท้ายจะเบิกภายในเดือนกันยายน 2565
2	กองบิน 21			
	งบลงทุน	3	35,785,000.00	1.ปรับปรุงรั้วบริเวณโรงผลิตน้ำประปา ที่ บน.21 ต.ไธเนย์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ 4,910,000 บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติขอรับงานจากส่วนกลางมาดำเนินการเอง ใช้วิธีคัดเลือก กรณีเป็นความลับของทางราชการ คาดว่าจะอนุมัติให้ดำเนินการและประกาศราคากลางปลายเดือน กรกฎาคม 2565 และทำสัญญาผูกพันงบประมาณ ปลายกันยายน 2565 2.ปรับปรุงถนนจากสามแยกบ้านพักถึงช่องทาง จ.3 บ้านนาควาย ที่ บน.21 ต.ไธเนย์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ 5,875,000 บาท อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาที่ส่วนกลาง คาดว่าจะอนุมัติจ้างและทำสัญญาจ้าง ภายในเดือนสิงหาคม 2565 3.ปรับปรุงท่าอากาศยานทหารที่ บน.21 ต.ไธเนย์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วงเงิน 25,000,000 บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติขอรับงานจากส่วนกลางมาดำเนินการเอง ใช้วิธีคัดเลือก กรณีเป็นความลับของทางราชการ คาดว่าจะอนุมัติให้ดำเนินการและประกาศราคากลางปลายกรกฎาคม 2565 และทำสัญญาผูกพันงบประมาณ ปลายเดือน กันยายน 2565
3	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	6	10,500,000.00	งบปรับปรุงโรงยิม ปรับปรุงอเนกประสงค์ ปรับปรุงอาคารเรียน และปรับปรุงบ้านพัก รวมจำนวน 6 โครงการ วงเงินงบประมาณ 10,500,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้ 1.งบปรับปรุงโรงยิม จำนวน 3 โครงการ วงเงินงบประมาณ 6,000,000 บาท อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 โครงการ และอยู่ระหว่างจัดทำ PO ในระบบ New GFMS Thai จำนวน 2 โครงการ 2.งบปรับปรุงอเนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 1,000,000 บาท อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ 3.งบปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 2,000,000 บาท อยู่ระหว่างจัดทำ PO ในระบบ New GFMS Thai 4.งบปรับปรุงบ้านพัก จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 1,500,000 บาท อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ

สรุปการติดตามเร่งรัดฯ หน่วยงานที่มีผลการก่อกำหนดผู้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

จากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.- 16.00 น.

ณ ห้องประชุมปทุมวรรณราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารแนบรายงานการประชุม

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร		ผลการดำเนินการก่อกำหนดผู้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณ
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
4	โครงการชลประทานอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	10	348,915,198.78	โครงการที่เบิกจ่ายและใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 10 โครงการ เป็นงบดำเนินการเอง อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 5 โครงการ วงเงินงบประมาณ 22,426,750.78 บาท และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565 จำนวน 5 โครงการ วงเงินงบประมาณ 326,488,448 บาท
5	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8			
	งบลงทุน	17	170,039,265.52	เพิ่งได้รับโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากจังหวัดชลบุรี จำนวน 17 โครงการ เป็นงบดำเนินการเอง อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน จำนวน 14 โครงการ วงเงินงบประมาณ 96,695,122.21 บาท และคาดว่าจะขอคืนเงินไว้เบิกเหลืออีก 2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 29,846,059.59 บาท ส่วนอีก 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 43,498,083.72 บาท อยู่ระหว่างเสนอขอคืนงบประมาณให้ส่วนกลาง ประมาณ 32 ล้านบาท
6	สำนักทางหลวงที่ 9			
	งบลงทุน	9	15,568,331.25	งบดำเนินการเอง เบิกจ่ายเป็นลักษณะค่าควบคุมงาน ค่าแรงงาน อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ และเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน จนถึงเดือนกันยายน 2565
7	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 อุบลราชธานี			
	งบลงทุน	10	142,073,314.00	งบดำเนินการเอง เบิกจ่ายเป็นลักษณะค่าควบคุมงาน ค่าแรงงาน อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการและเบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือน จนถึงเดือนกันยายน 2565 โครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน ในช่วงสถานการณ์ COVID -19
	เงินกันฯ ปี 2564	1	17,235,315.76	งานบำรุงสาย อบ.009 สะพานข้ามลำมูลน้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า ได้ติดตามเร่งรัดดำเนินการตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายในสิงหาคม 2565 ขณะนี้งานแล้วเสร็จ 85%

สรุปการติดตามเร่งรัดฯ หน่วยงานที่มีผลการก่อกำหนดผู้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

จากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.- 16.00 น.

ณ ห้องประชุมปทุมวรรณราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารแนบรายงานการประชุม

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร		ผลการดำเนินการก่อกำหนดผู้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณ
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
8	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี			
	งบลงทุน	11	18,424,500.00	1.งบดำเนินการเอง จำนวน 7 โครงการ วงเงินงบประมาณ 2,426,500 บาท เบิกจ่ายลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โดยเบิกจ่ายเป็นรายเดือนจนถึงเดือนกันยายน 2565 2.งบก่อสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 4 โครงการ วงเงินงบประมาณ 15,998,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2565
9	สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	5	24,295,000.00	1.งบก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 5,395,000 บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 2.งบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) จำนวน 4 โครงการ วงเงินงบประมาณ 18,900,000 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นโครงการที่ให้อำเภอดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างให้อำเภอทำเรื่องขออนุมัติโครงการมาที่จังหวัดเพื่อให้ ผวจ.มอบอำนาจให้นายอำเภอดำเนินการ
	งบกรมจังหวัด	1	4,000,000.00	งบก่อสร้างป้ายแสดงผล LEDขนาด 4.00 x 6.00 เมตรพร้อมติดตั้งระบบควบคุมจอแสดงผล อยู่ระหว่างขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ เนื่องจากโครงการล่าช้า
10	สนง. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	2	10,200,000.00	งบสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบ้านห้วยหมาก หมู่ที่ 7(ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ท้ายน้ำ) ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม และซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ต.หนองกินเพล อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนดำเนินการล่าช้า เนื่องจากรอการอนุมัติเห็นชอบราคากลางจากสำนักงบประมาณ

สรุปการติดตามเร่งรัดฯ หน่วยงานที่มีผลการก่อกำหนดผู้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

จากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.- 16.00 น.

ณ ห้องประชุมปทุมวรรณราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารแนบรายงานการประชุม

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร		ผลการดำเนินการก่อกำหนดผู้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณ
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
	งบกลุ่มจังหวัด	1	9,000,000.00	งบซ่อมแซมศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง ต.หนองขอน เพิ่งได้รับอนุมัติโครงการจาก ผวจ. เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการมอบพื้นที่ในการดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
11	สนง. ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	83	284,996,641.00	โครงการที่เบิกจ่ายและใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 83 โครงการ อยู่ระหว่างประกาศหาตัวผู้รับจ้าง จำนวน 82 โครงการ วงเงินงบประมาณ 282,096,641 บาท อีก 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม วงเงินงบประมาณ 2,900,000 บาท ประกาศเชิญชวนแล้วไม่มีผู้เสนอราคา และติดปัญหาน้ำท่วมทำให้ไม่สามารถมอบพื้นที่ในการดำเนินการได้ หากดำเนินการจัดหาครบทุกวิธีตามระเบียบแล้วยังไม่ได้ผู้รับจ้าง คาดว่า อบต.จะขอส่งคืนโครงการ
12	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี			
	งบลงทุน	2	9,456,000.00	1.งบบูรณะซ่อมแซมหอไตรวัดทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ 5,400,000 บาท อยู่ระหว่างเสนออธิบดีลงนามแก้ไขรูปแบบรายการใหม่ คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภายใน 30 มิถุนายน 2565 2.อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานกุฎพระโกนา ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิจ.ร้อยเอ็ด วงเงินงบประมาณ 4,056,000 บาท อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565
13	วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี			
	เงินกันฯ ปี 2564	4	26,445,155.00	1.งบดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 215,155 บาท แจ่งโอนกลับส่วนกลาง 2.งบก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ 21,242,000 บาท แจ่งขอขยายระยะเวลากันเงินไว้เบิกเหลือในปี 3.งบจัดซื้อชุดฝึกวัสดุช่างอากาศยาน วงเงินงบประมาณ 4,988,000 บาท ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งคณะกรรมการตรวจรับ

สรุปการติดตามเร่งรัดฯ หน่วยงานที่มีผลการก่อกำหนดผู้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

จากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.- 16.00 น.

ณ ห้องประชุมปทุมวรรณราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารแนบรายงานการประชุม

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร		ผลการดำเนินการก่อกำหนดผู้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณ
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
14	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	33	80,946,120.00	1.งบจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 31 โครงการ วงเงินงบประมาณ 18,142,500 บาท ก่อหนี้แล้วทุกโครงการ รอส่งมอบ 2.งบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคารคสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร โรงพยาบาลม่วงสามสิบ ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ วงเงินงบประมาณ 56,493,620 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565 3.ระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลเขมราฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ วงเงินงบประมาณ 6,310,000 บาท ส่งมอบงานแล้ว รอตรวจรับงาน หากคณะกรรมการฯ ไม่มีข้อทักท้วงก็จะเบิกจ่ายต่อไป
	งบกรมจังหวัด	1	3,322,500.00	โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน กิจกรรมการกำจัดขยะไปไม่ดับและมะเร็งท่อน้ำดี อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ เสร็จสิ้นโครงการเดือนกรกฎาคม 2565
15	โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	2	144,210,500.00	1.งบจัดซื้อเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงพร้อมระบบวางแผนการรักษาSRS, SBRT โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ 139,750,000 บาท สัญญาสิ้นสุด 24 มกราคม 2566 ผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งมอบงานภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งต้องกันเงินไว้เบิกหลัอมปี 2.อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยในโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ 4,460,500 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	เงินกันฯ ปี 2564	1	88,866,300.00	งบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยในโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จะประชุมคณะกรรมการตรวจรับและแก้ไขสัญญาในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 และจะเบิกจ่ายวงงานที่ 1-2
16	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10			
	งบลงทุน	3	2,698,800.00	งบจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 3 โครงการ วงเงินงบประมาณ 2,698,800 บาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน e-biding คาดว่าจะก่อกำหนดได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2565

สรุปการติดตามเร่งรัดฯ หน่วยงานที่มีผลการก่อกำหนดผู้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

จากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.- 16.00 น.

ณ ห้องประชุมปทุมวรรณราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารแนบรายงานการประชุม

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร		ผลการดำเนินการก่อกำหนดผู้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณ
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
	เงินกันฯ ปี 2564	2	20,360,475.00	1.โครงการเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่: กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ระยะการระบาดระลอกเมษายน 2564 เพิ่มเติมในส่วนที่เหลือ วงเงินงบประมาณ 7,510,475 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน 2.งบก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยขนาด 32 ห้อง (16 ครอบครัว) วงเงินงบประมาณ 12,850,000 บาท สัญญา 8 กวดงาน ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 4-5 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกันยายน 2565
17	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	9	15,857,100.00	1.งบจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 โครงการ วงเงินงบประมาณ 14,152,100 บาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน 4 โครงการ วงเงินงบประมาณ 7,550,000 บาท และอยู่ระหว่างจัดทำ PO จำนวน 3 โครงการ วงเงินงบประมาณ 8,305,000 บาท ที่เหลืออีก 1 โครงการเป็นเงินเหลือจ่าย 2,100 บาท แจ้งโอนกลับส่วนกลางแล้ว 2.งบปรับปรุงโรงเรือนไก่ไข่พร้อมกรงเลี้ยง ระบบทำความเย็นแบบเยื่อกระดาษ ต.เมืองศรีโค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ 1,705,000 บาท อยู่ระหว่างจัดทำ PO
	งบกรมจังหวัด	1	1,250,000.00	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ยกระดับศักยภาพของชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับกิจกรรม MICE และ SMART CITY อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ คาดว่าจะมีการส่งคืนเงินเหลือจ่ายจากโครงการ
18	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	4	60,307,000.00	1.งบจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 307,000 บาท มีการเปลี่ยนแปลงรายการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2.งบก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม วงเงินงบประมาณ 30,000,000 บาท และงบก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการทางภาษา วงเงินงบประมาณ 30,000,000 บาท อยู่ระหว่างประกาศร่างวิจารณ์เอกสารประกวดราคา e-biding 3 วัน

สรุปการติดตามเร่งรัดฯ หน่วยงานที่มีผลการก่องหนผู้กพ้นและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

จากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.- 16.00 น.

ณ ห้องประชุมปทุมวรรณฯ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารแนบรายงานการประชุม

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร		ผลการดำเนินการก่องหนผู้กพ้นและ การใช้จ่ายงบประมาณ
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	
19	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2			
	งบลงทุน	6	223,398,000.00	ก่องหนแล้ว จำนวน 4 โครงการ ยังไม่ได้ก่องหน จำนวน 2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 29 ล้านบาท เป็นงบดำเนินการเอง จำนวน 20 ล้านบาท กลุ่มจังหวัดได้เร่งรัดให้หน่วยดำเนินการเร่งดำเนินการและเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ
20	งบบุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	16	134,125,800.00	ก่องหนแล้ว จำนวน 14 โครงการ เหลือ โครงการที่ยังไม่ได้ก่องหน จำนวน 2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 29 ล้านบาท ดังนี้ 1.งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงทางหลวงหมายเลข 226 ตอนห้วยชะยุ้ง วารินชำราบ ระหว่าง กม.323+800 0 กม. 325+300 จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ 25 ล้านบาท แขวงทางหลวงอุบลราชธานี 1 เป็นหน่วยดำเนินการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารจัดทำ PO 2. งบก่อสร้างป้ายแสดงผล LED ขนาด 4.00 x 6.00 เมตรพร้อมติดตั้งระบบควบคุมจอแสดงผล วงเงิน งบประมาณ 4 ล้านบาท สำนักงานจังหวัด เป็นหน่วยดำเนินการ อยู่ระหว่างขอโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เนื่องจากโครงการซ้ำซ้อน
21	เทศบาลนครอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	4	15,373,900.00	1.งบก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน และ อาคารส้วมอาคารส้วมนักเรียนขนาด 10 ที่ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จำนวน 2 โครงการ วงเงินงบประมาณ 9,823,900 บาท ก่องหนผู้กพ้นแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 2.งบเงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 2,700,000 บาท อยู่ระหว่างจัดทำ PO 3.งบจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย วงเงินงบประมาณ 2,850,000 บาท อยู่ระหว่างพิจารณาผล หากไม่มีการอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2565

สรุปการติดตามเร่งรัดฯ หน่วยงานที่มีผลการก่อกำหนดผู้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

จากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.- 16.00 น.

ณ ห้องประชุมปทุมวรรณราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารแนบรายงานการประชุม

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร		ผลการดำเนินการก่อกำหนดผู้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณ
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
22	เทศบาลเมืองแฉะแม่			
	งบลงทุน	4	10,937,400.00	งบก่อสร้างถนนคอนกรีตและปรับปรุงผิวจราจร จำนวน 4 โครงการ วงเงินงบประมาณ 10,937,400 บาท ก่อหนี้แล้ว จำนวน 3 โครงการ วงเงินงบประมาณ 7,466,900 บาท เหลืออีก 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 3,470,500 บาท อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบข้อหารือจาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
23	เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร			
	งบลงทุน	6	8,031,000.00	1.งบปรับปรุงผิวถนน จำนวน 4 โครงการ วงเงินงบประมาณ 3,571,000 บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาและเบิกจ่ายเงินตามงวดงาน 2.งบจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย วงเงินงบประมาณ 950,000 บาท อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 3.งบก่อสร้างห้องน้ำส้วนสาธารณะภูท่น วงเงินงบประมาณ 3,510,000 บาท รอลงนามในสัญญา