

รายงานการประชุม

ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องพรหมเทวา ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น ๓ อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

๑. นายสมเพชร	สร้อยสระคู	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ประธาน)
๒. นางดารณี	อารยรัตน์กุล	(แทน) ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี
๓. นายจิตติวัฒน์	กล้าศิริ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๗
๔. นางจิรฐา	แร่ทอง	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๙
๕. นางประภาพร	จารวงศ์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ อุบลราชธานี
๖. นางธัญพร	สาธูภาค	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
๗. นางอุษณีย์	เกิดมี	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๘. นายรัชชานนท์	แกะมา	(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๙. นางสาวคำแพง	เขียวขำ	(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๑๐. นางสาวมูทิตา	สายตา	(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
๑๑. นายสรายุธ	พองนวล	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๑๒. นางสาวเกษมณีย์	นาจาน	คลังจังหวัดอุบลราชธานี (เลขานุการ)
๑๓. นางสาวปวิดา	นาลาด	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง (ผู้ช่วยเลขานุการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายดุสิต	สิงห์ศิริ	สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒
๒. นางชมพูนุช	วันฉะพันธุ์	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
๓. นายณัฐวุฒิ	จินารัตน์	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๔. นายชรินทร์	บุระพันธ์	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๗
๕. นายสรารุช	สุวรรณเจริญ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
๖. นายสุภัทรชัย	กิดกัน	สำนักทางหลวงที่ ๙
๗. นายนवल	สายชื่อ	แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑
๘. นางชาดา	วิวัฒน์วานิช	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองอุบลราชธานี
๙. นางสาวอัจฉรา	โคตะการ	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ
๑๐. นางศิริรัตน์	ศรีใส	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๗ อุบลราชธานี
๑๑. นางสาวชิราพรรณ	บัวขาว	สำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี
๑๒. นางทองพูน	อุ้นคำ	กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
๑๓. นางจิตตยา	พุ่มโม่ง	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
๑๔. นางสาววิลาศิณี	ชอบดี	สพป.อบ.เขต ๓
๑๕. นางสาววันฉนิตา	มรกตเขียว	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

๑๖. นายวิเศษฐ	ศรีแสง	วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
๑๗. นางสาวเพ็ญใจ	ชัยวงศ์	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
๑๘. นายชาญชัย	ไชยคำ	วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
๑๙. นางลักษณะวะดี	สุพรหม	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๒๐. นางเนตรชนก	พงษ์โสภ	โรงพยาบาลวารินชำราบ
๒๑. นางรัชนก	ดวงคำดี	โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
๒๒. นางพงศ์สุริยา	คำพะธิก	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๒๓. พ.ต.ท.หญิง ธนิษฐา	ศรีบุญ	กองกำกับการ ๓ กองบังคับการฝึกพิเศษฯ
๒๔. พ.ต.ท.ศรีวิรัตน์	โพยนอก	กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒
๒๕. พ.ต.อ.สายชล	สง่าเขียว	ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
๒๖. นางนิตยา	สมาน	เทศบาลนครอุบลราชธานี
๒๗. นายสุชาติ	โพธิ์งาม	เทศบาลเมืองเดชอุดม
๒๘. นางทิพวัน	เกตุสิริ	เทศบาลเมืองวารินชำราบ
๒๙. นางสาวสุรียัณิภา	หิณรส	เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
๓๐. นางลัคนา	ออมแก้ว	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
๓๑. นางสาวพรทิพย์	เกื้อกุล	โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
๓๒. นางสาวทศพร	ทักษิมา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
๓๓. นายธีรภัทร์	โพธิ์ขาว	สำนักงานชลประทานที่ ๗
๓๔. นายติณณภพ	ศุภโกศล	เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
๓๕. นางสาวกัลยา	บุญวัน	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๓๖. นางอัมพร	ทุมมากรณ์	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๓๗. นางเพชรรุ้ง	ศรีพันธ์	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ไม่มาประชุม

๑. กองบิน ๒๑

๒. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๗ (อุบลราชธานี)

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : กล่าวเปิดการประชุม แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำร้อยละ ๙๘ รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๗๕ และเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๑๐๐ โดยในไตรมาสที่ ๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม อยู่ที่ร้อยละ ๘๖ และเป้าหมายการใช้จ่ายภาพรวม อยู่ที่ร้อยละ ๙๓.๙๑ จากการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ ปรากฏว่ายังมีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบกับใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเหลือระยะเวลาในการดำเนินการเพียง ๑ เดือน คือ กันยายน ๒๕๖๕ จึงได้เชิญประชุมคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้กักพันและใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานให้มีผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด

มติที่ประชุม : รับทราบ

/ระเบียบ....

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เลขานุการ(คลังจังหวัด) : รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีจำนวน ๖ หน้า และเอกสารประกอบจำนวน ๘ หน้า รายละเอียดสามารถดูได้โดยสแกน QR CORE ที่แจ้งไว้ในวาระการประชุม หากมีข้อแก้ไขรายงานการประชุมขอให้แจ้งที่ประชุมทราบเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธาน : รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ หากมีข้อแก้ไขรายงานการประชุมขอให้แจ้งที่ประชุมทราบเพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ หากที่ประชุมไม่มีข้อแก้ไข ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ข้อความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เลขานุการ(คลังจังหวัด) : ด้วยขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถกำหนดผู้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาลหน่วยงานสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดและข้อความเข้าใจเรื่องการได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี กรณีหน่วยงานของรัฐมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐและปิดประกาศโดยเปิดเผย และให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ทันที

๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๒.๑ กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (specification) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี

/และประกาศ...

และประกาศเผยแพร่ ในระบบ และปิดประกาศ และให้หน่วยงานของรัฐรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที และให้กำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... มีผลใช้บังคับ”

๒.๒ กรณีที่จะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑

- กรณีใช้งบประมาณตาม พรบ.รายจ่ายประจำปี หรือ พรบ.รายจ่ายเพิ่มเติม พรบ.โอนงบประมาณ เมื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.ทั้ง ๓ ฉบับข้างต้น แล้วเสร็จก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ในวาระที่ ๒

- กรณี พรบ.รายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทัน ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน

- กรณี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จะถือว่าเห็นชอบวงเงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

- กรณีเป็นเงินงบประมาณเบิกแทนกัน จะถือว่าเห็นชอบงบประมาณแล้ว เมื่อหน่วยงานรัฐเจ้าของงบประมาณได้รับอนุมัติจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว และหน่วยงานผู้เบิกแทนได้ยื่นแบบใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกันต่อกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด

- กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย จะถือว่าเห็นชอบงบประมาณแล้ว เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้อนุมัติให้โอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณแล้ว หรือ สำนักงบประมาณได้อนุมัติแล้ว

การดำเนินการในระบบ e-GP กรณี พรบ.เงินเงินประจำรายจ่ายประจำปี พรบ.รายจ่ายเพิ่มเติม พรบ.โอนเงินงบประมาณ เห็นชอบแล้ว หน่วยงานสามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการในระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน แต่ทั้งนี้ เมื่อ พรบ.งบประมาณรายจ่ายมีผลบังคับใช้แล้ว หน่วยงานต้องบันทึกรหัสงบประมาณและแหล่งของเงินที่สำนักงบประมาณกำหนดให้แล้วเสร็จก่อนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

กรณีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... มีผลบังคับแล้ว ให้หน่วยงานเร่งจัดสรรเงินงบประมาณและสร้างรหัสงบประมาณให้หน่วยงานภายในสังกัดโดยเร็ว หากยังไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ให้บันทึกข้อมูลโครงการ โดยยังไม่ระบุรหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน ภายใน ๔๕ วันนับถัดจาก พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ....มีผลบังคับใช้

กรณี พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทัน ให้ใช้รหัสงบประมาณและแหล่งของเงินของหน่วยงานของรัฐระดับกรมไปพลางก่อน

กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหนังสือคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๙.๓/ว ๙๑๒ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เลขานุการ(คลังจังหวัด) : ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ วรรคสอง บัญญัติให้คณะกรรมการ ค.ป.ท. ออกประกาศ เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานรัฐที่ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณ ดังนี้

๑. ระดับกรม แจ้งโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุด
๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัด แจ้งโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุด
๓. เทศบาล แจ้งโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณตั้งแต่เจ็ดล้านบาทขึ้นไป
๔. องค์การบริหารส่วนตำบล แจ้งโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณตั้งแต่เจ็ดล้านบาทขึ้นไป
๕. ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ แจ้งโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณสูงสุด
๖. รัฐวิสาหกิจ แจ้งโครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณห้าร้อยล้านบาทขึ้นไป
๗. หน่วยงานอื่นๆนอกเหนือจาก ๑-๖ แจ้งโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด

ให้คณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบงบประมาณ ตามแบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้าง ไปยังกรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ การกักเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

เลขานุการ(คลังจังหวัด) : พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ บัญญัติให้การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และไม่สามารถเบิกจ่ายจากคลังได้ทันภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังระยะเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอขยายเวลาออกไปอีกไม่เกินหกเดือน โดยหน่วยรับงบประมาณได้มีการกักเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๖ กำหนดให้การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ รอหนังสือสั่งการของกระทรวงการคลัง

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๔ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เลขานุการ(คลังจังหวัด) : เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔							
	รวมไตรมาสที่ ๔		กรกฎาคม ๒๕๖๕		สิงหาคม ๒๕๖๕		กันยายน ๒๕๖๕	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๙๓.๐๐	๑๐๐	๗๙.๐๐	๘๗.๘๓	๘๖.๐๐	๙๓.๙๑	๙๓.๐๐	๑๐๐
ประจำ	๙๘.๐๐	๑๐๐	๘๕.๓๓	๘๗.๘๔	๙๑.๖๗	๙๓.๙๒	๙๘.๐๐	๑๐๐
ลงทุน	๗๕.๐๐	๑๐๐	๕๕.๖๗	๘๗.๗๗	๖๕.๓๓	๙๓.๘๘	๗๕.๐๐	๑๐๐

ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณในภาพรวม จำนวน ๑๕,๗๓๖.๔๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖๖.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒,๖๑๒.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๕ เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕๘๖.๓๕ และต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๕.๘๕ อยู่ลำดับที่ ๑๔ ของประเทศ และใช้จ่ายแล้ว ๑๔,๒๐๖.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๘ เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔๘๐.๖๘ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๓.๖๓ อยู่ลำดับที่ ๓๐ ของประเทศ โดยเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๘๖ อยู่ลำดับที่ ๒๓ ของประเทศ และใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๑๖ อยู่ลำดับที่ ๓๕ ของประเทศ สรุปดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายจ่าย	งบประมาณ รับจัดสรร	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย		สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้+เบิกจ่าย)		สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย
			จำนวนเงิน	ร้อยละ		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
ภาพรวม	๑๕,๗๓๖.๔๑	๑,๕๙๔.๐๘	๑๒,๖๑๒.๐๙	๘๐.๑๕	-๕.๘๕	๑๔,๒๐๖.๑๖	๙๐.๒๘	-๓.๖๓
* เพิ่ม/ลด	๑๖๖.๓๙	-๑๐๕.๖๕	๕๘๖.๓๕	๒.๙๑	-	๔๘๐.๖๘	๒.๑๓	-
ประจำ	๙๘,๔๗๗.๙๔	๓๐.๙๓	๗,๕๙๐.๒๔	๘๙.๕๓	-๒.๑๔	๗,๖๒๑.๑๗	๘๙.๘๙	-๔.๐๓
* เพิ่ม/ลด	๑๓๓.๓๑	๐.๗๑	๓๔๑.๗๑	๒.๖๗	-	๓๔๒.๔๒	๒.๖๖	-
ลงทุน	๗,๒๕๘.๔๗	๑,๕๖๓.๑๕	๕,๐๒๑.๘๔	๖๙.๑๙	๓.๘๖	๖,๕๘๔.๙๙	๙๐.๗๒	-๓.๑๖
* เพิ่ม/ลด	๓๓.๐๙	-๑๐๖.๓๗	๒๔๔.๖๓	๓.๐๗	-	๑๓๘.๒๖	๑.๕๐	-

หมายเหตุ : * เพิ่ม/ลด เปรียบเทียบกับข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ได้ประมาณการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการ ที่คาดว่าจะเบิกจ่ายในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕ และกันเงินไว้เบิกเหลือม ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕๖๕ คาดว่าในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ส่วนราชการจะมีการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ๑,๑๑๖.๒๒ ล้านบาท และเบิกจ่ายเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๓๘๙.๙๔ ล้านบาท รวมเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔,๕๓๑.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมในไตรมาสที่ ๔ (ร้อยละ ๙๓) ร้อยละ ๐.๓๓ และคาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๐๑๖.๔๐ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย ๒๑.๗๒ ล้านบาท

รายจ่าย	งบประมาณ รับจัดสรร	เบิกจ่าย ก.ค.๒๕๖๕	คาดว่าจะเบิกจ่าย				กันไว้เบิก เหลือมปี	เหลือ จ่าย
			ส.ค.๒๕๖๕	ก.ย.๒๕๖๕	รวมเบิกจ่าย ไตรมาส ๔	ร้อยละ		
ภาพรวม	๑๕,๕๓๑.๐๒	๑๒,๐๒๕.๗๔	๑,๑๑๖.๒๒	๑,๓๘๙.๙๔	๑๔,๕๓๑.๙๐	๙๓.๓๓	๑,๐๑๖.๔๐	๒๑.๗๒
งบประจำ	๘,๓๔๔.๖๓	๗,๒๔๘.๕๓	๔๘๑.๖๒	๕๗๒.๙๑	๘,๓๐๓.๐๗	๙๙.๕๐	๓๘.๗๘	๒.๗๙
งบลงทุน	๗,๒๒๕.๓๘	๔,๗๗๗.๒๑	๖๓๔.๖๐	๘๑๗.๐๒	๖,๒๒๘.๘๓	๘๖.๒๑	๙๗๗.๖๒	๑๘.๙๒

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการ (คลังจังหวัด) : การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อหน่วยงานได้รับความเห็นชอบ งบประมาณให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนจนได้ผู้รับจ้างนั้น จังหวัดขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายโครงการ ตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด จัดส่งสำนักงานคลังจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ หากมีข้อเสนอแนะแจ้งฝ่ายเลขา เพื่อปรับปรุงแบบฟอร์มต่อไป

ประธาน : แจ้งว่าคณะกรรมการวิสามัญให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว ขอให้ส่วนราชการไปดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ฝ่ายเลขาได้นำ ข้อมูลเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป สำหรับการรายงานเป็นหัวหน้าพัสดุหรือหัวหน้าส่วนราชการก็ได้

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

๔.๒ การติดตามและชี้แจงปัญหา อุปสรรค การก่อกวนผู้กักขังและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เลขานุการ(คลังจังหวัด): ติดตามเร่งรัดการก่อกวนผู้กักขังและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบกรมจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด และเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย จำนวน ๓๔ หน่วยงาน จึงเชิญมาเพื่อชี้แจงปัญหาอุปสรรคในวันนี้ โดยขอให้ชี้แจงเรียงตาม รหัสหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประธาน...

ประธาน : ขอให้ส่วนราชการเร่งรัดเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว ส่งผลให้มีผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ


-ไม่มี-

มติที่ประชุม :

ประธานกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



(นางสาวสรวงสุตา สาเสนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

๒๕/๙.๑.๒๕๖๕





(นางสาวปวีดา นาลาด)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สรุปการติดตามเร่งรัดฯ หน่วยงานที่มีผลการก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
จากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 4/2565 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.- 16.00 น.
ณ ห้องพรหมเทว ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร		หมายเหตุ ปัญหาอุปสรรค
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
1	สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 งบลงทุน	3	25,712,199.52	-โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 1 โครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 191,360.94 บาท -โครงการก่อสร้างอาคารสภานิติบัญญัติไทยเรียบร้อยแล้ว จัดทำ PO ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เงินเหลือจ่ายจากโครงการก่อสร้างสภานิติวิทยา นครพนม จำนวน 72,000 บาท เป็นค่าควบคุมงาน อยู่ระหว่างขอโอนเปลี่ยนแปลง - ก่อสร้างอาคารวิทยุกระจายเสียงนครพนม สัญญาสิ้นสุด 5 ต.ค. 65 จะส่งมอบงานภายใน 30 ก.ย. 65 งวด 13/15/17
2	กองบิน 21 งบลงทุน	9	58,872,000.00	ก่อนนี้แล้ว 7 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โครงการปรับปรุงรั้วบริเวณผลิตน้ำประปา จำนวน 4,910,000 บาท ระหว่างขออนุมัติจ้าง (ส่วนกลางอนุมัติ) คาดว่าลงนามได้ 22 กันยายน 2565 โครงการปรับปรุงท่าอากาศยานทหารที่ บม.21 จำนวนเงิน 25,000,000 บาท กำหนดยื่นเสนอราคา 22 ส.ค.65
3	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี งบลงทุน	12	9,303,700.00	- ครุภัณฑ์ 6 โครงการ ทำ PO แล้ว เงิน 6,477,888.- บาท / งบปรับปรุงโรงยิม/อาคารอยู่ระหว่างบันทึก PO 2 โครงการ เป็นเงิน 2,197,800.- บาท งบปรับปรุงอีก 4 โครงการเป็นเงิน 628,000.- บาท คาดว่าจะเบิกภายใน 30 กย 65
4	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี งบลงทุน	2	7,943,116.06	โครงการขยายเขตไฟฟ้า จำนวนเงิน 373,400 บาท คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2565 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ สัญญามีทั้งหมด 10 งวดงาน สัญญาสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายแล้ว 4 งวดงาน
5	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 งบลงทุน	14	167,544,119.54	8 โครงการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนกันยายน จำนวนเงิน 8,659,349.78 บาท 6 โครงการกันเงินไว้เบิกเปลี่ยนปี จำนวน 42,336,146.69 บาท
6	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี งบลงทุน	4	12,450,948.89	3 โครงการ ชุดเครื่องเสียงเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2565 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สัญญาสิ้นสุด 15 มกราคม 2566 กันเงินเปลี่ยนปีทั้งจำนวน 5,351,640 บาท
7	สำนักทางหลวงที่ 9 งบลงทุน	13	7,323,120.00	เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2565 ทั้ง 13 โครงการ

สรุปการติดตามเร่งรัด หน่วยงานที่มีผลการก่องหนผู้กัพั้นและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
จากการประชุมติดตามเร่งรัด ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.- 16.00 น.
ณ ห้องพรมทเวา ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร		หมายเหตุ ปัญหาอุปสรรค
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
8	แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 งบลทน	10	200,640,440.77	6 โครงการ จำนวนเงิน 47,076,553.77 บาท เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2565 และ 4 โครงการกันเงินไว้เบิกเหลือมี จำนวนเงิน 126,139,365 บาท
	งบกมจังหวัด	1	25,000,000.00	ลงนามในสัญญาเมื่อมีมุนายน กันเงินไว้เบิกเหลือมีทั้งก้อน และไม่มีกรเบิกล่วงหน้า
	งบลุ่มจังหวัด	1	20,000,000.00	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว กันไว้เบิกเหลือมีปี
9	สำนักงนจังหวัดอุบลราชธานี			
	งบลทน	5	24,295,000.00	ก่อสร้างจรจอตร 1 โครงการ จำนวน 5,395,000.- บาท คาดว่าจะเบิกท้นภายใน 30 ก.ย.65 อีก 4 โครงการ เป็นโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปา ได้ผู้รับจ้างแล้ว 1 โครงการ อีก 3 โครงการอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือมีปี จำนวน 18,900,000.- บาท
	งบกมจังหวัด	1	4,000,000.00	โครงการซื้อชิ้น อยู่ระหว่างขอโอนเปลี่ยนแปลงไปทำโครงการพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว คาดว่าจะอนุมัติได้ภายในสิงหาคม 2565
	งบลุ่มจังหวัด	1	500,000.00	เป็นงบบูรณาการ มีน้ใช้ในการจัดทำแผนปี 2567 จะเบิกจ่ายหมดท้นภายในเดือนกันยายน 2565
10	สนง. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี			
	งบลทน	4	22,287,000.00	คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2565 อีก 2 โครงการ จำนวน 8,287,000.- บาท อีก 2 โครงการ คาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือมีปี จำนวน 14,000,000.- บาท
	งบกมจังหวัด	1	15,764,800.00	เบิกเงินล่วงหน้า 15% ส่วนที่เหลือเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี จำนวน 10,579,797.26 บาท
	งบลุ่มจังหวัด	1	9,000,000.00	ประกาศผู้ชนะวันที่ 11 สิงหาคม 2565 จะเรียกผู้รับจ้างมลงนามภายในเดือนสิงหาคม 2565 เป็นเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี
11	สถาบันพิจและคุ่มครองเด็กและมวชนจังหวัดอุบลราชธานี			
	งบลทน	1	3,595,000.00	คาดว่าเบิกจ่ายได้ในเดือนกันยายน งวด 1-3 จำนวน 2,195,000 บาท และกันไว้เบิกเหลือมีปี จำนวน 1,400,000 บาท
12	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี			
	งบลทน	1	16,300,000.00	สัญญาสิ้นสุด 26 กค 2565 ผู้รับจ้างขอส่งมอบงานล่าช้าเนื่องจากชิ้นส่วนอะไหล่ล่งขึ้นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ขอกันเงินไว้เบิกเหลือมีปีทั้งจำนวน คาดว่าจะเบิกได้ประมาณเดือนค.ค.2565
13	สำนักศิลปการที่ 9 อุบลราชธานี			
	งบลทน	8	18,655,000.00	คาดว่าจะเบิกภายใน 30 กย 65 จำนวน 4 โครงการเป็นเงิน 9,199,000.- บาท / ที่เหลืออีก 4 โครงการเป็นเงิน 9,456,000.- บาท คาดว่าจะกันไว้เบิกเหลือมีปี

สรุปการติดตามเร่งรัดฯ หน่วยงานที่มีผลการก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
จากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 4/2565 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.- 16.00 น.
ณ ห้องพระหมเหว ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร		หมายเหตุ ปัญหาอุปสรรค
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
14	สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	1	2,399,872.00	ทั้งหมด 5 งวดงาน คาดว่าจะเบิกงวดที่ 1 ภายใน 30 กย 65 เป็นเงิน 479,974.40 บาท / ที่เหลืออีก 4 งวดงาน เป็นเงิน 1,919,897.60 บาทคาดว่าจะขอเงินไว้เบิกเหลือมี
15	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	1	3,947,000.00	มีปัญหาส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างไม่ได้ และได้เปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างใหม่แล้ว กย 65 คาดว่าจะเบิกได้ประมาณ 25 % (986,750.- บาท) ส่วนที่เหลือ 75% (2,960,250.- บาท) คาดว่าจะขอเงินไว้เบิกเหลือมี
16	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3			
	งบลงทุน	180	39,204,300.00	เบิกจ่ายแล้ว 15,989,779.54 / ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คาดว่าจะเบิกภายใน 31 สค 65 จำนวน 3 โครงการเป็นเงิน 8,019,486.42 บาท / คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน 30 กย 65 จำนวน 38 โครงการเป็นเงิน 9,069,309.- บาท / คาดว่าจะขอเงินไว้เบิกเหลือมีปี จำนวน 139 โครงการ เป็นเงิน 5,946,570.88 บาท (มีเงินเหลือเงินโอนกลับแล้ว จำนวน 179,154.16 บาท)
17	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29			
	งบลงทุน	46	28,346,900.00	เบิกจ่ายแล้ว 6,007,297.14 บาท / ค่าครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และได้เบิกเข้าเรียน รวม 44 โครงการ เป็นเงิน 9,382,120.- คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน 30 กย 65 / ที่เหลือ 2 โครงการ เป็นเงิน 11,887,802.86 บาท คาดว่าจะขอเงินไว้เบิกเหลือมีปี (มีเงินเหลือจ่ายเงินโอนกลับแล้ว เป็นเงิน 1,069,680.- บาท)
18	วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม			
	งบลงทุน	2	38,405,000.00	- โครงการที่ 1 (4 งวด) วงเงิน 4,585,000.-บาท คาดว่าจะเบิกภายใน สค 65 จำนวน 2 งวดงาน เป็นเงิน 2,063,250.-บาท ที่เหลืออีก 2 งวดงาน เป็นเงิน 2,521,750.- บาท คาดว่าจะเบิกภายใน 30 กย 65 (11 งวด) ตั้งเบิกแล้ว 2 งวดงาน เป็นเงิน 6,087,600.- บาท ในเดือน สค 65 คาดว่าจะเบิกงวด 3 เป็นเงิน 2,367,400 บาท ที่เหลืออีก 8 งวด เป็นเงิน 25,365,000.- บาท คาดว่าจะขอเงินไว้เบิกเหลือมี
19	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	1	10,049,000.00	งานมี 7 งวดงาน เบิกแล้ว 3 งวด เป็นเงิน 4,019,600.- บาท คาดว่าจะเบิกภายใน 30 กย 65 จำนวน 2 งวด เป็นเงิน 3,014,700.-บาท ที่เหลือ 2 งวด เป็นเงิน 3,014,700.- บาท คาดว่าจะขอเงินไว้เบิกเหลือมี
20	วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	2	1,990,800.00	2 โครงการ คาดว่าจะเบิกภายใน 30 กย 65 เป็นเงิน 4,190,400.- บาท ที่เหลือ 2,688,400.- บาท คาดว่าจะขอเงินไว้เบิกเหลือมี

สรุปการติดตามเร่งรัดฯ หน่วยงานที่มีผลการก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
จากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.- 16.00 น.
ณ ห้องพรมทิวา ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร		หมายเหตุ ปัญหาอุปสรรค
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
21	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	27	77,441,120.00	จำนวน 2 โครงการเครื่องฟุ้งเสียงหัวใจเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 21 โครงการ เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาล จำนวนเงิน 13,529,500 บาท ครบส่งมอบแต่ พ.ค.แล้ว แต่ทางบริษัทไม่สามารถส่งมอบได้เนื่องจากขาดอะไหล่ไม่สามารถประกอบได้ เงินกันเงินไว้เบิกเหลือมีปี 2 โครงการเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2565 จำนวน 2 โครงการอาคารผู้ป่วยและระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวนเงิน 44,780,100 บาท กันเงินไว้เบิกเหลือมีปี
22	โรงพยาบาลวารินชำราบ			
	งบลงทุน	4	17,985,900.00	3 โครงการ จำนวนเงิน 3,590,000 บาท เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2565 และอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 6ชั้น จำนวนเงิน 14,395,900 บาท แบ่งเป็น 14 จวด คาดว่าเบิกได้ 3,044,400 บาท ที่เหลือกันเงินไว้เบิกเหลือมีปี
23	โรงพยาบาลมหาราษฏร์อุบลราชธานี			
	งบลงทุน	2	144,210,500.00	เครื่องเร่งอนุภาคพลังสูง จำนวนเงิน 139,750,000 บาท สัญญาลิ้นสุด 24/01/2566 ผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งมอบเดือนพฤศจิกายน 2565 อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน เป็นงบผูกพันสิ้นสุดปีงบประมาณ 2566
	เงินกันฯ ปี 2564	1	88,866,300.00	งบผูกพันปี 2564
24	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	10	97,318,200.00	ทั้ง 10 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 4 โครงการเป็นเงิน 2,241,163.- บาท / คาดว่าจะเบิกภายใน 30 กย 65 จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 510,160.- บาท / ที่เหลือ เพิ่งก่อหนี้ผูกพันคาดว่าจะขอกันไว้เบิกเหลือมีปี จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 94,566,877.- บาท (สัญญาสิ้นสุด พค 2566)
25	กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาา			
	งบลงทุน	3	26,325,000.00	1 โครงการ เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2565 จำนวนเงิน 2,656,250 บาท 2 โครงการกันเงินไว้เบิกเหลือมีปี
26	กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 บก.ตช			
	งบลงทุน	1	37,990,000.00	มีวงงาน 13 จวด เบิกแล้ว 4 จวด การเบิกจ่ายเป็นไปตามวงงาน ไม่มีปัญหาอุปสรรค
27	ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ภ.3			
	งบลงทุน	3	76,207,959.24	กันเงินไว้เบิกเหลือมีปีทั้ง 3 โครงการ
	เงินกันฯ ปี 2564	4	46,968,536.59	เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2565 ทั้ง 4 โครงการ
28	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2			
	งบลงทุน	6	223,398,000.00	จัดทำ PO แล้ว 5 โครงการ เหลือ 1 โครงการคาดว่าจะก่อหนี้ได้ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2565 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2565 จำนวน 94,337,910.76 บาท เงินเหลือจ่ายส่งคืน จำนวน 491,621.- บาท กันเงินไว้เบิกเหลือมีปีจำนวน 128,568,468.24 บาท

สรุปการติดตามเร่งรัดฯ หน่วยงานที่มีผลการก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
จากการประชุมติดตามเร่งรัดฯ ครั้งที่ 4/2565 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.- 16.00 น.
ณ ห้องพหลมเหว ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร		หมายเหตุ ปัญหาอุปสรรค
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
29	งบบุคลากรจังหวัดอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	6	101,664,800.00	ก่อนนี้แล้ว 5 โครงการ เหลือยังไม่ก่อหนี้ 1 โครงการ จำนวน 9 ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย 103,000.- บาท กันเงินไว้เบิกเหลือมีปี จำนวน 92,561,800.- บาท
	เงินกู้ฯ ปี 2564	4	66,692,787.91	คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในเดือนกันยายน 2565
30	เทศบาลนครอุบลราชธานี			
	งบลงทุน	3	12,673,900.00	ก่อนนี้แล้ว 2 โครงการ อีก 1 โครงการประกาศผู้ชนะแล้วมีการอุทธรณ์อยู่ระหว่างรอน้ำเงินสืบทอดจากกรมบัญชีกลาง คาดว่าจะก่อ หนี้ได้ทันภายในเดือนกันยายน 2565 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2565 จำนวน 2,679,000.- บาท กันเงินไว้เบิก เหลือมีปี จำนวน 9,994,900.- บาท
31	เทศบาลเมืองแฉะแม่			
	งบลงทุน	2	7,450,900.00	ก่อนนี้แล้วทั้ง 2 โครงการ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย 1 โครงการ เป็นเงิน 3,980,400.- บาท เงินเหลือจ่าย จำนวน 65,900.- บาท ขอโอนเปลี่ยนแปลงเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปคาดว่าจะเบิกได้ทันภายในเดือนกันยายน 2565 อีก 1 โครงการสิ้นสุด สัญญา 2 พ.ย.2565 เป็นเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี จำนวน 3,445,000.- บาท
32	เทศบาลเมืองเดชอุดม			
	งบลงทุน	2	5,306,000.00	จัดทำ PO แล้วทั้ง 2 โครงการ สิ้นสุดสัญญาปลายปี 2565 เป็นเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี 5,306,000.- บาท
33	เทศบาลเมืองวารินชำราบ			
	งบลงทุน	1	4,900,000.00	คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2565
34	เทศบาลเมืองพิบูลย์นิคม			
	งบลงทุน	4	6,198,000.00	ก่อนนี้แล้ว 2 โครงการ เป็นเงิน 1,269,750.- บาท คาดว่าจะเบิกได้ทันภายในเดือนกันยายน 2565 โครงการซื้อรถบรรทุกขยะ ประกาศผู้ชนะแล้วรอผลอุทธรณ์ โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ PO เป็นเงินกันไว้เบิกเหลือมี จำนวน 4,460,000.- บาท