

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรศักดิ์	ผลยังส่ง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รองประธานคณะกรรมการ
๒. นายวิรัช	สาทรานวัฒน์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร
๓. นายบรรยงค์	ยอดแก้ว	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร
๔. นายพิชิตชัย	หอมหงษ์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร
๕. นางสาวกนิษฐา	แสนทอง	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
๖. นางภัทรนันท์	ไหลงาม	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร
๗. นางสุวรรณ	บุญสุข	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
๘. นางสาวรัชฎา	ภูวัต	แทน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร
๙. นางสาวปรมพร	คชกฤษ	แทน นายอำเภอกระทุ่มแบน
๑๐. นายปัญญา	จันทร์วินิจ	แทน นายอำเภอบ้านแพ้ว
๑๑. นางพรรณวิภา	ปิยมปุตระ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๑๒. นางสาวเกศริน	ภัทรเปรมเจริญ	คลังจังหวัดสมุทรสาคร
๑๓. นายคณิง	ทองเที่ยง	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๑๔. นางสาวรีย์	แก้วเมฆ	หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจสำคัญเร่งด่วน)

๑. นายณรงค์	รักร้อย	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๒. นายธีรพัฒน์	คัมมาตย์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางยุวดี	อังคณาวิบูลย์	แทน ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
๒. นายเอกราช	จันทร์กรุง	แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต สมุทรสาคร
๓. นางอาภรณ์	ทองดี	แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร
๔. นายเกียรติพงษ์	วาณิชย์เจริญ	แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก
๕. นายไกลสร	สวลีย์	แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม
๖. นายปรีชาวุฒิ	เอกนิธิเศรษฐ์	แทน ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๑
๗. นางชนทอง	ศรีวาริรัตน์	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
๘. นายวิโรจน์	ชะริทอง	เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
๙. นางศลิษา	ม่วงใหม่	พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร
๑๐. นางมะลิ	ทองคำ	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร

/๑๑. นางสาวอารมณ...

๑๑. นางสาวอารมณ	ทองปลิว	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
๑๒. นางสาวจินตนา	ทองนาคะ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร
๑๓. นางปณิดา	ประยูรวงศ์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
๑๔. นายอำนาจ	ร้อยอำแพง	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
๑๕. นางดารารัตน์	คล้ายสุวรรณ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
๑๖. นางสาวโนทัย	จ่องาม	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
๑๗. นางสาวศิริพร	ศรีศิลป์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร
๑๘. พ.ต.ท.ทวีชัย	วงศ์วิเศษ	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
๑๙. นางสาวศรีสุตา	แจ่มศรี	แทน ประมงจังหวัดสมุทรสาคร
๒๐. นายรุ่งเรือง	บุญรุ่งเรือง	แทน นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร
๒๑. นายจตุโชค	เหล่าประชาวิทย์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน
๒๒. นางณัฏฐนิชา	เมืองรมย์	แทน นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา
๒๓. นายอัญเชิญ	ดวงจินดา	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง
๒๔. นางสาวปิวิดา	วนวัชรการ	แทน ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
๒๕. นายภัทรารุช	คงเพชร	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
๒๖. นางสาวจรรยา	พุทธรณกุลชัย	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม
๒๗. นายเสรีชัย	เอี่ยมสอาด	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล
๒๘. นายอุดม	ไพโรบิง	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม
๒๙. นางสาวบงกช	สุทธิธรรม	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
๓๐. นายคชา	สอทอง	เจ้าหน้าที่พัสดุ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
๓๑. นางสาวศิริรัตน์	บุญศรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
๓๒. นายกมลพงศ์	ปฐมเอม	วิศวกรโยธา แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร
๓๓. นางสาวอรรพรรณ	ชมเชย	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร
๓๔. นายสมเกียรติ	เหล่าประเสริฐศักดิ์	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
๓๕. นางสาวสุจิตรา	กุ่มทอง	นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
๓๖. นายธนภู	พิมพ์พันธ์	นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาสมุทรสาคร
๓๗. นางสาววราณี	จันทร์พ่วง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง
๓๘. นายชาญชัย	เปลี่ยนรัมย์	พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๓๙. นายอานนท์	จันทร์สุข	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๔๐. นางจิตาภา	เอี่ยมวงษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๔๑. นางสุรณี	บุตรแม็กลอง	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๔๒. นางสาวอังคิภา	จตุรนต์ร์ศรี	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๔๓. นางสาววราพร	ขจรเกียรติทวี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๔๔. นางสาวดารัตน์	สมเทศ	นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๔๕. นางสาวมารยาท	มัลลามาต	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ติดตามกิจกรรมมอบหมายกระผมนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมแทน จังหวัดสมุทรสาครได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อติดตามการก่องหนผู้กัพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งติดตามการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นประจำทุกเดือนนั้น ประกอบกับจังหวัดได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๔๘ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๓ และภาพรวม ร้อยละ ๔๔ ซึ่งการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๘.๐๒ ต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ ๑๔.๙๘

เพื่อเป็นการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ หน่วยดำเนินโครงการงบประมาณจังหวัด และองค์กรปกครองท้องถิ่น อีกทั้งร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัดจึงจัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ฝ่ายเลขานุการ

สนง.คลังจังหวัด

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

จังหวัดสมุทรสาครได้จัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุม จำนวน ๑๔ หน้า และแจ้งเวียนคณะทำงานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณา ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๐๗/ว ๖๖ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ และหากมีความประสงค์แก้ไขรายงานการประชุม ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ สำนักงานคลังจังหวัด ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ปราบกฏว่าไม่มีคณะทำงานฯ และส่วนราชการขอแก้ไขรายงานการประชุมภายในระยะเวลาดังกล่าว จึงขอนำเรียนที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ

สนง.คลังจังหวัด

๓.๑ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่องการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

/ข้อ ๔๕...

ข้อ ๔๕ ข้อ ๔๖ ข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๑๐ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๔๕ และกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จากเดิม “กำหนดให้วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท” เป็น “กำหนดให้วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้”

๒. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้อ ๔๘ ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ

สำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ

๒.๒ การจ้างปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

อนึ่ง ระยะเวลาตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปสำหรับเงินงบประมาณตามนิยามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติฯ ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เท่านั้น

มติที่ประชุม

รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ
สนง.คลังจังหวัด

๓.๒ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จังหวัดสมุทรสาครมีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๖๘๘.๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๓๒.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๕ ประกอบด้วย

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	โครงการ			งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
	รวม	เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ			
๑. งบส่วนราชการ	๙๖	๗๓	๒๓	๒๒๗.๓๕	๑๔๓.๗๐	๖๓.๒๑
๒. งบพัฒนาจังหวัด	๒๕	๑๕	๑๐	๘๖.๓๙	๕๙.๕๕	๕๗.๓๖
๓. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑	๑	-	๒.๔๒	๒.๔๒	๙๙.๗๙
๔. งบประมาณ อปจ.	๑	๑	-	๕.๔๒	๕.๔๒	๑๐๐.๐๐
๕. งบกลาง	๘๔	๓๑	๕๓	๓๖๖.๔๘	๒๓๑.๓๙	๖๓.๑๔
รวม	๒๐๗	๑๒๑	๘๖	๖๘๘.๐๕	๔๓๒.๔๘	๖๒.๘๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ สรุปผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการ
สนง.คลังจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาครได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๔.๘๙ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๑,๕๓๕.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๑ เบิกจ่ายแล้ว ๘๑๗.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๐ ประกอบด้วย

๑. รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนรวม ๘๔๔.๔๙ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๗๒๙.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๒ และมีผลการเบิกจ่าย ๗๒๔.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๓ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ รายจ่ายประจำ	จำนวนเงิน ที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่าย		การเบิกจ่าย	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. งบส่วนราชการ	๓๕๖.๙๓	๒๘๐.๙๗	๗๘.๗๒	๒๗๖.๒๕	๗๗.๔๐
๒. งบพัฒนาจังหวัด	๒๐.๔๒	๓.๐๕	๑๕.๙๒	๒.๗๖	๑๓.๕๒
๓. อปจ./ทน/ทม.	๔๕๖.๖๗	๔๓๕.๔๗	๙๕.๓๖	๔๓๕.๔๗	๙๕.๓๖
๔. งบกลาง	๑๐.๔๗	๑๐.๓๔	๙๘.๗๕	๑๐.๓๔	๙๘.๗๕
รวม	๘๔๔.๔๙	๗๒๙.๘๓	๘๖.๔๒	๗๒๔.๘๒	๘๕.๘๓

๒. รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนรวม ๑,๑๖๐.๔๐ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๘๐๖.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔๗ และมีผลการเบิกจ่าย ๙๓.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๒ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ รายจ่ายลงทุน	จำนวนเงิน ที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่าย		การเบิกจ่าย	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. งบส่วนราชการ	๙๔๐.๕๕	๖๙๒.๕๙	๗๓.๖๔	๙๐.๕๘	๙.๖๓
๒. งบพัฒนาจังหวัด	๑๘๑.๖๙	๑๐๙.๓๗	๖๐.๒๐	๒.๕๔	๑.๔๐
๓. อุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๘.๑๖	๔.๑๕	๑๐.๘๙	๐.๐๐	๐.๐๐
รวม	๑,๑๖๐.๔๐	๘๐๖.๑๑	๖๙.๔๗	๙๓.๑๒	๘.๐๒

ฝ่ายเลขานุการ
สนง.คลังจังหวัด

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ดังนี้

สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ โดยสัญญาฯ ดังกล่าวครบกำหนดหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ยังมีได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือยังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญาดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นให้นับจำนวนที่ต้องปรับตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ โดยกรณีส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสาคร ต้องดำเนินการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการแก้ไขสัญญา ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ต้องพิจารณาว่าสัญญาของหน่วยงานลงนามในสัญญาอยู่ช่วงไหน และจำนวนวันที่จะเสียค่าปรับตามที่ได้รับความช่วยเหลือ

/ตามเงื่อนไข...

ตามเงื่อนไขแต่ละกรณี พร้อมกับบันทึกข้อมูลการแก้ไขในระบบ e-GP ด้วย จึงนำเสนอให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ
สนง.คลังจังหวัด

๔.๑ ติดตามการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการก่องหน้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรสาครมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยเป็นเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประเภทรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ จำนวน ๑๗ โครงการ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประเภทงบกลางโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕ โครงการ

โครงการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา โดยเป็นรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ จำนวน ๒๓๘ โครงการ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๒ โครงการ

โดยติดตามการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทรายจ่ายลงทุนที่ยังเบิกจ่ายไม่เสร็จสิ้น และโครงการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา จำนวน ๓๖ หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการ ๒๗ หน่วยงาน จำนวน ๒๕๕ โครงการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๘ หน่วยงาน จำนวน ๑๗ โครงการ โดยขอให้แต่ละหน่วยงานชี้แจงการดำเนินการแต่ละโครงการให้ที่ประชุมพิจารณาตามลำดับ ดังนี้

ส่วนราชการ ๒๗ หน่วยงาน

ผู้แทน สนง.ธนารักษ์พื้นที่ (๑) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๖.๔๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ ๔ และงวดงานที่ ๕ แต่เนื่องจากหน่วยงานมีการแก้ไขรายละเอียดเนื้อหาจึงทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ แต่คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดงานที่ ๔ และงวดงานที่ ๕ ได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนวิทยาลัยประมง (๒) วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๔๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงานงวดที่ ๕ และคาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นทั้งโครงการภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนวิทยาลัย (๓) วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒.๙๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ได้รับแจ้งจากคู่สัญญาว่าประสบปัญหาเกี่ยวกับชุดหุ่นยนต์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ แต่คู่สัญญายืนยันว่า สามารถดำเนินการส่งมอบได้ภายในกำหนดตามสัญญา และคาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ ๔

/ผู้แทน...

- ผู้แทนศูนย์การศึกษา (๔) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินที่เหลือ จำนวน ๐.๒๗ ล้านบาท ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- ผู้แทน สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน (๕) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒.๑๗ ล้านบาท ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างและลงนามสัญญาแล้ว วงเงิน ๐.๙๗ ล้านบาท ผู้รับจ้างได้เริ่มเข้าดำเนินงานตามสัญญาแล้ว สำหรับเงินเหลือจ่ายได้แจ้งคืนต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว
- ผู้แทน สนง.พระพุทธศาสนา (๖) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔.๔๕ ล้านบาท มีแผนเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑.๘๐ ล้านบาท สำหรับวงเงิน งบประมาณที่เหลือ จำนวน ๒.๖ ล้านบาท ดำเนินการแจ้งคืนเงินให้ต้นสังกัด เนื่องจากทางวัดที่เป็นหน่วยงานจัดหาพัสดุได้ดำเนินการไปก่อนที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงผิดหลักการพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ผู้แทน สนง.ที่ดิน (๗) สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๐.๑๒ ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- ผู้แทน สถานีพัฒนาที่ดิน (๘) สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๐.๒๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๗ ล้านบาท สำหรับการเบิกจ่ายส่วนที่เหลือสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด
- เกษตรจังหวัด (๙) สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๒.๘๗ ล้านบาท คือรายการจัดซื้อรถบรรทุก งบประมาณ ๐.๘๘ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายไปเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำหรับรายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านแถว ๒ ชั้น งบประมาณ ๑.๙๘ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เบิกจ่ายงวดเดียวและกำหนดแผนการเบิกจ่ายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
- ผู้แทน สนง.พัฒนาสังคมฯ (๑๐) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๒.๒๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามสัญญา กำหนดลงนามสัญญาวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
- ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิค (๑๑) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๖.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วยการจัดซื้อชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ขณะนี้ประกาศผู้ชนะเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ๗ วันทำการ และจัดซื้อชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับเครื่องมืองานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอรับฟังคำวิจารณ์ TOR

พัฒนาชุมชน

(๑๒) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๐.๑๕ ล้านบาท เป็นงานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนา ประสบปัญหาต้องดำเนินการจัดหาพื้นที่ดำเนินการใหม่ หากไม่ได้ภายในสัปดาห์นี้ จะดำเนินการคืนเงินให้ต้นสังกัด

ผู้แทนโรงพยาบาล
กระทู้แบบ

(๑๓) โรงพยาบาลกระทู้แบบ ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๔๓.๓๖ ล้านบาท เป็นรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๕.๘๘ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว สำหรับรายการห้องผู้ป่วยหนักทั่วไป งบประมาณ ๓๖.๗๗ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคาแล้ว คาดว่าลงนามสัญญาวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษา
นครปฐม

(๑๔) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มี ๓ รายการ งบประมาณ ๑๙.๒๓ ล้านบาท
๑) รายการซ่อมแซมกำแพงกันดิน งบประมาณ ๑.๓๓ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กำหนดระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา ๓๐ วัน คาดว่าเบิกจ่ายได้เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
๒) รายการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองอ่าวกระบือ งบประมาณ ๘.๙๔ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กำหนดระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา ๑๕๐ วัน คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ ๓
๓) รายการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองศาลาอาม้า ตำบลบางยาง งบประมาณ ๘.๙๖ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้ว กำหนดระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา ๑๕๐ วัน คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้แทนที่ทำการปกครอง

(๑๕) ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๗.๒๐ ล้านบาท แผนเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑.๖๑ ล้านบาท ได้ปรับแผนไปเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ สำหรับวงเงินที่เหลือสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ผู้แทน สนง.โยธาธิการ

(๑๖) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑๘.๐๖ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑๗.๘๙ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้ โดยจะเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕.๑๖ ล้านบาท และเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒.๒๔ ล้านบาท

ผู้แทนแขวงทางหลวง

(๑๗) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๗๐.๕๑ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑๙๗.๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๔.๐๓ ล้านบาท สำหรับงบประมาณที่เหลืออีก ๒๓๖.๔๘ ล้านบาท สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบท

(๑๘) แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๘ โครงการ งบประมาณ ๑๐๗.๖๕ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๙๕.๑๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๙๗ ล้านบาท สำหรับงบประมาณที่เหลือจำนวน ๑๐๑.๖๗ ล้านบาท สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

/ผู้แทน...

ผู้แทนโครงการชลประทาน (๑๙) โครงการชลประทานสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕ โครงการ งบประมาณ ๔๔.๐๖ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๕.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๓๐ ล้านบาท สำหรับงบประมาณที่เหลือจำนวน ๔๐.๗๕ ล้านบาท สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒๐) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๔ โครงการ งบประมาณ ๓๗.๙๑ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑๖.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔.๖๕ ล้านบาท แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ ต้องกักตัวทั้งหน่วยงาน แต่สำนักงานคลังจะดำเนินการติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภายหลัง

ผู้แทนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินฯ (๒๑) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๔.๗๗ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑๔.๗๗ ล้านบาท คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๒๔.๔๗ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๘.๓๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๙๐ ล้านบาท สำหรับแผนการเบิกจ่ายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ผู้แทนโครงการก่อสร้างฯ (๒๒) โครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่ ๑๑ มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๘๘ ล้านบาท แผนการเบิกจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ แต่คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๔.๙๘ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๙.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๖๖ ล้านบาท แผนการเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามที่กำหนดไว้

ผู้แทน สนง.สาธารณสุข (๒๓) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุข โดยเป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี ๖๔ - ๖๖ เป็นเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๙.๗๐ ล้านบาท และเป็นงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕.๕๕ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบในการแก้ไขสัญญา

ประธาน กำชับให้เร่งรัดดำเนินการ เพื่อจะได้เบิกจ่ายได้ตามที่หลักเกณฑ์กำหนดไว้

ผู้แทนมหาวิทยาลัยการกีฬา (๒๔) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑.๑๗ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑.๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๗๐ ล้านบาท คู่สัญญาได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับพัสดุ และได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๓๐.๑๔ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๒๙.๔๗ ล้านบาทสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธร (๒๕) ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔.๔๙ ล้านบาท แผนเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑.๕๖ ล้านบาท ขอรื้อแผนการเบิกจ่ายไปเป็นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากคู่สัญญาจะส่งมอบงานวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๕๘.๑๐ ล้านบาท แผนการเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๓.๑๑ ล้านบาท ขอรื้อแผนการเบิกจ่ายไปเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งหมด สำหรับแผนการเบิกจ่ายเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑.๗๘ ล้านบาท คาดว่าเบิกจ่ายได้เพียง ๐.๕๒ ล้านบาท เนื่องจากผู้รับจ้าง ดำเนินการล่าช้ากว่าตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

ผู้แทนโรงพยาบาล
สมุทรสาคร

(๒๖) โรงพยาบาลสมุทรสาคร มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๒๓.๐๐ ล้านบาท ๑) เครื่องตรวจวัดภาวะภายในด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูง งบประมาณ ๐.๘๒ ล้านบาท ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ๒) อาคารจอดรถ ๑๐ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๑๐ ชั้น งบประมาณ ๒๒.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒.๐๗ ล้านบาทที่เหลือสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด และได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๖๑.๖๗ ล้านบาท ได้ก้อหนี้ผูกพันไว้ทุกโครงการแล้ว สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ผู้แทน สนง.เขตพื้นที่ฯ

(๒๗) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๒๕.๓๘ ล้านบาท กำหนดแผนเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑.๙๗ ล้านบาท ขอรื้อแผนการเบิกจ่ายไปเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจรับ สำหรับการเบิกจ่ายเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๗.๑๓ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด และได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มี ๖๐ โครงการ งบประมาณ ๔๘.๐๙ ล้านบาท ก้อหนี้ผูกพันแล้ว เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๘ ล้านบาท แผนเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๐.๓๖ ล้านบาท ขอรื้อแผนการเบิกจ่ายไปเป็นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากมีการแก้ไขเอกสารที่แต่ละโรงเรียนส่งมาเบิก สำหรับแผนการเบิกจ่ายเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑.๓๖ ล้านบาท สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๘ หน่วยงาน

(๑) เทศบาลตำบลหลักห้า มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๗.๘๔ ล้านบาท ก้อหนี้ผูกพันแล้ว เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑.๖๙ ล้านบาท ที่เหลือมีแผนเบิกจ่ายเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖.๑๐ ล้านบาท หน่วยงานไม่เข้าร่วมประชุม

ผู้แทน สนง.ส่งเสริมฯ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ในส่วนของเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร จะดำเนินการติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน

/ผู้แทน...

- ผู้แทน อบต.หลักสาม (๒) องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒.๐๑ ล้านบาท แผนการเบิกจ่ายเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒.๐๑ ล้านบาท สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด
- ผู้แทน อบต.ชัยมงคล (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๖.๔๑ ล้านบาท ปัจจุบันคู่สัญญาดำเนินการได้ ๙๕% สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตามแผนที่กำหนด
- (๔) องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒.๖๓ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๒.๖๓ ล้านบาท กำหนดแผนการเบิกจ่ายเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานไม่เข้าร่วมประชุม
- ผู้แทน ทม.กระทุ่มแบน (๕) เทศบาลกระทุ่มแบน ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔.๘๐ ล้านบาท แผนการเบิกจ่ายเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔.๑๕ ล้านบาท คณะกรรมการกำหนดตรวจรับวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ คาดว่าดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด
- ผู้แทน ทต.เกษตรพัฒนา (๖) เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔.๑๔ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าลงนามสัญญาเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ กำหนดระยะเวลาสัญญา ๙๐ วัน
- ผู้แทน อบต.หลักสอง (๗) องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๙.๙๘ ล้านบาท กำหนดประกาศเชิญชวนวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คาดว่าลงนามสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ กำหนดระยะเวลาสัญญา ๙๐ วัน
- ผู้แทน ทน.สมุทรสาคร (๘) เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๑๙.๒๔ ล้านบาท โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอลฟัลติกคอนกรีตรายการที่ ๑ - ๖ และ ๘ - ๙ มีการปรับแบบรูปรายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารจัดทำราคากลาง ส่วนโครงการที่ ๗ ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปรายการ
- ประธาน ให้สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการจัดทำหนังสือเร่งรัดเทศบาลนครสมุทรสาคร เพื่อให้ชี้แจงผลการดำเนินการโครงการและปัญหาที่เกิดขึ้นทุกขั้นตอน
- ๔.๒ ติดตามการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการดำเนินงานรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของงบพัฒนาจังหวัด และงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
- ฝ่ายเลขานุการ จังหวัดสมุทรสาครมีงบพัฒนาจังหวัดที่กันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังเบิกจ่ายไม่เสร็จสิ้น จากข้อมูลผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือมปีประเภทรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕ โครงการ และเงินกันไว้เบิกเหลือมปีประเภทงบกลาง รายการเงินสำรองกรณีฉุกเฉิน จำนวน ๕ โครงการ
- สนง.จังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี	โครงการ			งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
	รวม	เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ			
๑. งบพัฒนาจังหวัด	๒๕	๑๕	๑๐	๘๖.๓๙	๔๙.๕๕	๕๗.๓๖
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๑๔	๙	๕	๑๔.๖๐	๗.๕๐	๕๓.๕๐
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๑๑	๖	๕	๗๑.๗๙	๔๒.๐๕	๕๙.๕๗
๒. งบกลาง เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินฯ	๑๘	๑๑	๗	๑๓๓.๙๖	๕๙.๐๖	๔๔.๐๘
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๕	๓	๒	๘.๐๖	๔.๒๔	๕๒.๕๗
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๑๓	๘	๕	๑๒๕.๙๐	๕๔.๘๒	๔๓.๕๔

งบพัฒนาจังหวัดประเภทรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๑๘ โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

รายจ่ายลงทุนปี ๖๕	โครงการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
งบพัฒนาจังหวัด	๑๘	๑๘๑.๖๙	๑๑๘.๘๕	๖๕.๕๒	๕.๕๑	๓.๐๓
๑. ลงนามสัญญาแล้ว	๑๒	๑๒๕.๕๖	๑๑๘.๘๕	๙๔.๖๖	๕.๕๑	๔.๓๘
๒. ยังไม่ลงนามสัญญา	๖	๕๖.๑๓	-	-	-	-

โดยขอให้แต่ละหน่วยงานชี้แจงการดำเนินการแต่ละโครงการให้ที่ประชุมพิจารณาตามลำดับ ดังนี้

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี

(๑) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร มี ๕ กิจกรรม งบประมาณ ๔๕.๘๔ ล้านบาท ๑) กิจกรรมเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งพังทลายริมคลองกำพรา ผู้รับจ้างเหลือดำเนินการราวกันตก คาดว่าเบิกจ่ายได้เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ๒) กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ชุมชนท่าฉลอมเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อยู่ระหว่างการขอแก้ไขสัญญาเนื่องจากมีการปรับลดเนื้องาน คาดว่าขอขยายเวลาเบิกจ่ายถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายหลังแก้ไขสัญญาแล้ว จำนวน ๔.๐๐ ล้านบาท สำหรับการแก้ไขสัญญานั้น ต้องรอหนังสือยืนยันจากเทศบาลก่อนจึงจะปรับแก้ไขสัญญาได้ โดยจะดำเนินการแก้ไขสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ๓) กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ริมน้ำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีริมคลองชลประทาน D๗ ผู้รับจ้างยังเหลือเนื้องานเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ และติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์ คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ๔) กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งพังทลายริมคลองสุนัขหอน ผู้รับจ้างแจ้งขอลดค่าปรับ คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ๕) กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ริมน้ำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีโดยก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งพังทลายพร้อมปรับภูมิทัศน์ ริมคลองชลประทาน D๗ คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

/งบกลาง...

งบกลาง

(๑) **แขวงทางหลวงสมุทรสาคร** เหลือดำเนินการ ๑ กิจกรรม กิจกรรม โครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณ ๔๙.๙๙ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

(๒) **แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร** เหลือดำเนินการ ๔ โครงการ ๑) โครงการ ปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่ชำรุดให้คืนสู่สภาพเดิม ถนนสาย สค.๕๐๒๑ งบประมาณ ๘.๒๕ ล้านบาท คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ๒) โครงการงานอำนวยความปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ถนนสาย สค.๔๐๑๒ งบประมาณ ๓.๒๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารขอเบิกจ่ายส่งให้จังหวัด ๓) โครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สค.๒๐๓๗ งบประมาณ ๓๑.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างการตรวจรับ ๔) โครงการงานปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สาย สค.๒๐๐๔ งบประมาณ ๑๖.๓๙ ล้านบาท คาดว่าเบิกจ่ายได้เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการ
สนง.จังหวัด

จังหวัดสมุทรสาครมีส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจังหวัด งบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๒ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๒๑๘.๘๙ ล้านบาท

(๑) **แขวงทางหลวงสมุทรสาคร** ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๐.๐๓ ล้านบาท จำนวน ๔ โครงการ ๑) งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๒๓ งบประมาณ ๘.๕๐ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน ๒) ปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนนทางหลวงหมายเลข ๓๕ งบประมาณ ๑๕.๐๐ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระยะเวลา ดำเนินการ ๑๕๐ วัน ๓) ติดตั้งราวกันตก ทางหลวงหมายเลข ๓๕ งบประมาณ ๒๑.๓๗ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน ๔) ติดตั้ง ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๓๕ งบประมาณ ๔.๗๖ ล้านบาท สิ้นสุด สัญญาวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน โดยทั้ง ๔ โครงการ ผู้รับจ้าง เข้าพื้นที่ดำเนินการแล้ว และคาดว่าจะเบิกจ่ายงวดเดียวช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

(๒) **แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร** ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๘.๐๑ ล้านบาท จำนวน ๘ โครงการ ๑) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย สค.๔๐๑๔ งบประมาณ ๗.๙๐ ล้านบาท มี ๖ งาน ๒) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย สค. ๓๐๑๑ งบประมาณ ๕.๑๐ ล้านบาท มี ๕ งาน ๓) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย สค. ๓๐๐๗ งบประมาณ ๑๒.๓๘ ล้านบาท มี ๕ งาน ๔) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย สค. ๕๐๒๙ งบประมาณ ๔.๑๕ ล้านบาท มี ๕ งาน โดยทั้ง ๔ โครงการ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงาน ๒ งานภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ๕) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย สค. ๓๐๑๐ งบประมาณ ๘.๕๘ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงาน แล้ว ๒ งาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ๖) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย สค. ๔๐๑๖ งบประมาณ ๒.๒๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โดยกำหนดระยะเวลาสัญญา ๙๐ วัน ๗) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกขาม งบประมาณ ๑๒.๐๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติโครงการ เนื่องจากมีการแก้ไขเอกสาร ๘) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านรวมเจริญ - บ้านปากบ่อ งบประมาณ ๕.๖๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอประกาศผู้ชนะเสนอราคา กำหนดระยะเวลาสัญญา ๙๐ วัน

(๓) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๖.๕๘ ล้านบาท จำนวน ๔ โครงการ ๑) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองหนองนกไข่ งบประมาณ ๔.๕๐ ล้านบาท แผนเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๐.๖๕ ล้านบาท คาดว่าเบิกจ่ายได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ สำหรับแผนการเบิกจ่ายเดือนมีนาคม ๐.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ตามแผน ๒) ก่อสร้างทางเดินเท้า ความยาว ๐.๘๓๔ กิโลเมตร และศาลาพักผ่อน ตำบลพันท้ายนรสิงห์ งบประมาณ ๑๒.๙๙ ล้านบาท แผนการเบิกจ่ายมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒.๙๓ ล้านบาท การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน โดยคาดว่าจะในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายได้ ๑ งวดงาน ๓) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมคลองแสมดำ - คลองสหกรณ์สาย ๓ งบประมาณ ๑๙.๙๓ ล้านบาท แผนเบิกจ่ายเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐.๐๖ ล้านบาท การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน โดยคาดว่าจะในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายได้ ๑ งวดงาน ๔) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมคลองคำเนินสะดวกพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ งบประมาณ ๙.๑๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

(๔) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ กรมทหารสื่อสารที่ ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖.๕๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

(๕) สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๙.๔๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางใหม่ เนื่องจาก ราคากลางที่ใช้ดำเนินการจัดหาครั้งที่ ๑ เกิน ๓๐ วัน คาดว่าจะดำเนินการกำหนดราคากลาง แล้วเสร็จสัปดาห์หน้า

รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๒ จังหวัดสมุทรสาคร

(๑) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๗.๗๗ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ฝั่งตะวันตก - นาโคก กำหนดแผนเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๗.๑๖ ล้านบาท ไม่เป็นไปตามแผน

(๒) แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๓.๓๑ ล้านบาท ปรับปรุงทางเท้า ถนนสาย สค. ๑๐๑๘ แยกทางหลวงเลข ๔ กม.๐+๐๐๐ - กม.๗+๔๔๙ บ้านคลองมะเดื่อ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการไปยังหัวหน้ากลุ่มจังหวัด ซึ่งหากได้รับอนุมัติโครงการแล้ว หน่วยงานพร้อมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที

ประธาน

กำชับให้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หากหน่วยงานใดไม่ขอขยายเวลาเบิกจ่าย ตามหลักเกณฑ์ เงินอาจถูกพับไป ซึ่งหน่วยงานจะต้องรับผิดชอบเอง รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเรื่องสำคัญกำชับให้เร่งรัด ดำเนินการเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะเป็นผลการดำเนินงานใน ภาพรวมของจังหวัด หากผลการเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณก็จะถูก ปรับลดในปีถัดไปส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของท่านและจังหวัดด้วย

/ฝ่ายเลข...

ฝ่ายเลขานุการ
สนง. คลังจังหวัด

สำหรับกรณีหน่วยงานใดดำเนินการ ขอย้ายระยะเวลาการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรณีแจ้งขอคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายให้กับต้นสังกัด ทั้ง ๒ กรณีขอให้ส่งสำเนาหนังสือให้
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาครด้วย เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลไปดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

Ortani

(นางสาวดารัตน์ สมเทศ)

นักวิชาการคลัง

ผู้จดยางงานการประชุม

ศิริพร ทักษะ

(นางสาวรีย์ แก้วเมฆ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม