

รายงานการประชุม
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรศักดิ์	ผลยังส่ง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รองประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๒. นายวิรัช	สาทรานวัฒน์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร
๓. นายบรรยงค์	ยอดแก้ว	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร
๔. นายพิชิตชัย	หอมหงษ์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร
๕. นายชลิต	ไหวไว	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
๖. นายสมเกียรติ	เหล้าประเสริฐศักดิ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
๗. นางสาววรรณ	บุญสุข	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
๘. นางสาวรัชฎา	ภู่วัด	แทน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร
๙. นายณัฐพล	บุญทวี	แทน นายอำเภอกะพ้อมแบบ
๑๐. นางสาววาสนา	ศุภวิเศษ	แทน นายอำเภอบ้านแพ้ว
๑๑. นางพรณวิภา	ปิยมปุตระ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๑๒. นางสาวเกศริน	ภัทรเปรมเจริญ	คลังจังหวัดสมุทรสาคร
๑๓. นางสาวรีย์	แก้วเมฆ	หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจสำคัญเร่งด่วน)

๑. นายณรงค์	รักร้อย	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๒. นายธีรพัฒน์	คัมภาคย์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๓. นายคณิง	ทองเที่ยง	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวปทุมรัตน์	แสงทิริญ	แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก
๒. นางสาวพรนภา	รุ่งสว่าง	แทน เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
๓. นางปิณิดา	ประยูรวงศ์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
๔. นางสาวนฤมล	ทูลาชะโร	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
๕. นางณัฐพร	ตั้งใจ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
๖. พ.ต.อ.สรรคพิสิฐ	แย้มเกษร	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
๗. นางสาวศรีสุดา	แจ่มศรี	แทน ประมงจังหวัดสมุทรสาคร
๘. นางสาวสุกัญญา	รับพร	แทน นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร
๙. นางวิชยานันท์	ภูวเดชการ	แทน นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา
๑๐. นางสาวญาณิศา	เลือทอง	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง
๑๑. นายเอกพงษ์	ยอดเพชร	แทน ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร

/๑๒.นายภัทรารุณ...

๑๒. นายภัทรารุช	คงเพชร	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
๑๓. นางสาวฐิตาภรณ์	รุจิทรัพย์ทวี	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม
๑๔. นางสาวอัปสรรัชย์	ชินพิภ	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม
๑๕. นางสาวสุกณิดา	ยวະโนภาส	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
๑๖. นางณอมวงษ์	อ่อนละเอียด	แทน พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
๑๗. นางสาวกาญจนา	ขุนพิณิจ	แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
๑๘. นางโสภิตสุตา	เพชรชื่น	แทน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
๑๙. นางบงกช	สุทธิธรรม	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
๒๐. นายกิตติเชษฐ์	ทุ่งสระไร	ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
๒๑. นางสาวศิริรัตน์	บุญศรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
๒๒. นายสมรภัช	มีสอน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร
๒๓. นางสาวปรมพร	คชกฤษ	เสมียนตรา ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน
๒๔. นางสาวสุพิชฌาย์	ภักดีกุล	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
๒๕. พ.ต.ต.ชจรเกียรติ	ชาญประไพ	สว.ผอ.ภจว.สค. กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
๒๖. นางสาวสิริวิมล	เทียมเจริญ	หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลนครสมุทรสาคร
๒๗. นายสุชาติ	พินิจทรัพย์สกุล	ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
๒๘. นางสาวรัตนภรณ์	นาวิชิต	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม
๒๙. นางสาวศิริกัญญา	ขุนล่า	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
๓๐. นางสาวพัชรา	ผ่องใส	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๓๑. นายชาญชัย	เปลี่ยนรัมย์	พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๓๒. นางจิตาภา	เอี่ยมวงษ์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๓๓. นางกัญญ์พัจน์	ทิยะพันธุ์	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๓๔. นางสุรภี	บุตรแม่กลอง	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๓๕. นางสาวอังคณา	จตุรงค์มี	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๓๖. นางสาวราพร	ชจรเกียรติทวี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๓๗. นางสาวดารัตน์	สมเทศ	นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๓๘. นางสาวมารยาท	มาลามาศ	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ดิฉันภารกิจมอบหมายกระผมนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมแทน โดยในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จะเข้าวาระที่ ๑ ของสภาผู้แทนราษฎร และเมื่อเข้าสู่ วาระที่ ๒ คณะกรรมาธิการและให้หน่วยงานการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คำสั่งคณะกรรมการ ร่าง TOR กำหนดราคากลาง เป็นต้น เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างภายใน ๓๐ กันยายน และพร้อมลงนาม สัญญาในต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

/จังหวัด...

จังหวัดสมุทรสาครได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายและเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นรายเดือนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการใช้จ่ายและ
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ดังนี้

๑. เป้าหมายการใช้จ่ายเงินในเดือนพฤษภาคม

- ๑.๑ ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๒.๒๔
- ๑.๒ รายจ่ายประจำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๑.๗๘
- ๑.๓ รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๓.๑๕

๒. เป้าหมายการเบิกจ่ายในเดือนพฤษภาคม

- ๒.๑ ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕
- ๒.๒ รายจ่ายประจำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
- ๒.๓ รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

แต่ขณะนี้ยังมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และหลายหน่วยงานมีผลการเบิกจ่าย
ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงยังมีหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ และเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันไว้
เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคและร่วมหาแนว
ทางการแก้ไขในการดำเนินงานรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ หน่วยดำเนินโครงการงบ
พัฒนาจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจึงจัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
ฝ่ายเลขานุการ
สนง.คลังจังหวัด

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

จังหวัดสมุทรสาครได้จัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งฝ่ายเลขานุการ
ได้จัดทำรายงานการประชุม จำนวน ๑๘ หน้า พร้อมแจ้งเวียนคณะทำงานฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมพิจารณา ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๐๗/ว ๒๖ ลงวันที่ ๗
เมษายน ๒๕๖๕ และหากมีความประสงค์แก้ไขรายงานการประชุม ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ
ฯ สำนักงานคลังจังหวัด ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมขอ
แก้ไขรายงานการประชุม คือ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร
ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๓ จาก “อยู่ระหว่างรอกกรมต้นสังกัดสั่งการ
ว่าให้ใช้เงินกันฯ หรือโอนงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มาให้ดำเนินการ” แก้ไขเป็น “อยู่
ระหว่างรอแผนป้องกันฯ ประกาศใช้ แต่ขณะนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
โอนงบฯ ปี ๒๕๖๕ สำหรับจัดทำรูปแบบดังกล่าวมาแล้ว เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔
จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้อีกต่อไป”

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ สำนักงานคลังได้ดำเนินการแก้ไขรายงาน
การประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการ

สนง.คลังจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาครมีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๗๔๓.๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๕๐.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๔ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	โครงการ			งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
	รวม	เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ			
๑. งบส่วนราชการ	๔๗	๘๗	๓๐	๒๒๗.๗๐	๑๗๔.๗๒	๗๖.๘๒
๒. งบพัฒนาจังหวัด	๒๕	๒๓	๒	๘๖.๓๗	๖๙.๗๑	๘๐.๗๐
๓. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑	๓	-	๒.๔๒	๒.๔๒	๙๙.๙๙
๔. งบประมาณ อบจ.	๑	๑	-	๕.๔๒	๕.๔๒	๑๐๐.๐๐
๕. งบกลาง	๘๗	๔๓	๔๔	๔๒๑.๗๘	๓๗๗.๘๓	๘๙.๓๒
๕.๑ ค่าตอบแทนพนักงานราชการเฉพาะกิจ	๓๘	-	๓๘	๒๓.๖๕	๑๖.๖๙	๗๐.๕๖
๕.๒ ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา ภัยพิบัติ ป้องกันฯ	๑๑	๘	๓	๒๓๒.๗๗	๒๑๐.๘๓	๙๐.๐๙
๕.๓ เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	๒๕	๒๔	๑	๓๓๘.๖๓	๑๒๙.๖๑	๓๘.๔๙
๕.๔ พัฒนาและเสริมสร้างฯ เศรษฐกิจฐานราก	๑๒	๓๐	๒	๔๖.๖๙	๔๐.๖๗	๘๗.๑๓
๕.๕ ค่าใช้จ่ายขอใช้เงินทดรองราชการฯ	๑	๑	-	๐.๐๔	๐.๐๔	๑๐๐.๐๐
รวม	๒๑๑	๑๕๕	๕๖	๗๔๓.๗๑	๖๕๐.๓๐	๘๗.๔๔

ทั้งนี้ เงินกันไว้เบิกเหลือมปีฯ หน่วยงานต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๕ นี้ เพื่อไม่ให้เงินกันฯ ดังกล่าวพับไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ สรุปผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการ

สนง.คลังจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาครได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๒,๕๔๖.๘๕ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๒,๒๒๕.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๐ เบิกจ่ายแล้ว ๑,๖๓๓.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๒ ประกอบด้วย

๑. รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑,๓๕๖.๘๘ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๑,๑๙๖.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๐ และมีผลการเบิกจ่าย ๑,๑๙๐.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๓ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณรายจ่ายประจำ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่าย		การเบิกจ่าย	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. งบส่วนราชการ	๕๗๐.๒๔	๔๗๓.๐๙	๘๖.๖๒	๔๘๖.๔๓	๘๕.๓๐
๒. งบพัฒนาจังหวัด	๒๕.๗๔	๑๒.๕๒	๔๙.๒๗	๑๐.๗๐	๓๖.๘๙
๓. อบจ./ทพ./ทผ.	๖๘๕.๖๘	๖๖๓.๑๓	๙๖.๗๑	๖๖๓.๑๓	๙๖.๗๑
๔. งบกลาง	๗๐.๐๒	๓๐.๐๗	๔๓.๗๕	๓๐.๐๗	๔๓.๗๕
รวม	๑,๓๕๖.๘๘	๑,๑๙๖.๘๒	๘๘.๒๐	๑,๑๙๐.๓๓	๘๗.๗๓

/๒. รายจ่าย...

๒. รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑,๑๘๙.๙๗ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๑,๐๒๙.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๙ และมีผลการเบิกจ่าย ๔๔๒.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒๓ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ รายจ่ายลงทุน	จำนวนเงิน ที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่าย		การเบิกจ่าย	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. งบส่วนราชการ	๙๖๘.๖๓	๘๗๖.๑๗	๙๐.๕๖	๓๙๙.๕๘	๔๑.๒๕
๒. งบพัฒนาจังหวัด	๑๘๓.๖๙	๑๔๘.๘๕	๘๑.๑๖	๓๙.๐๘	๒๑.๕๓
๓. อุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๗.๕๑	๔.๑๕	๑๑.๐๗	๔.๓๕	๑๑.๐๗
๔. งบกลาง	๒.๑๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวม	๑,๑๘๙.๙๗	๑,๐๒๙.๑๗	๘๖.๔๙	๔๔๒.๘๓	๓๗.๒๓

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ผู้ช่วยเลขานุการ ๔.๑ ติดตามการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
สาง.คลังจังหวัด การก่อกำหนดผูกพันงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑) จังหวัดสมุทรสาครมีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือมปี รายจ่าย
ลงทุนของส่วนราชการ จำนวน ๑๐ โครงการ และงบกลางโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒ โครงการ

(๒) จังหวัดสมุทรสาครมีโครงการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของส่วนราชการและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังอยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดย
เป็นรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ จำนวน ๑๗๖ โครงการ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๑ โครงการ

โดยจะดำเนินการติดตามเฉพาะเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่
เบิกจ่ายยังไม่เสร็จสิ้น และโครงการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โครงการที่ยังไม่ได้ก่อกำหนดผูกพันงบประมาณ และหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า
เป้าหมายที่กำหนด ประกอบด้วย ส่วนราชการ ๑๕ หน่วยงาน จำนวน ๑๑๒ โครงการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ หน่วยงาน จำนวน ๑๓ โครงการ ดังนี้
ส่วนราชการ ๑๕ หน่วยงาน

ผู้แทน วิทยาลัยชุมชน (๑) วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน
๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๑๔ ล้านบาท ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
คาดว่าเบิกจ่ายได้เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

ผู้แทน สบง.ธนารักษพื้นที่ (๒) สำนักงานธนารักษพื้นที่สมุทรสาคร มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๖.๔๘ ล้านบาท มี ๑๐ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๖ งวดงาน
เหลืออีก ๔ งวดงาน เบิกจ่ายงานงวดที่ ๗ - ๘ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ และงานงวดที่ ๙ - ๑๐
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

/ผู้แทน...

- ผู้แทน วิทยาลัยประมง (๓) วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๐๓ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๖ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ งานงวดที่ ๗ จะเบิกจ่ายประมาณกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยงานทั้งหมดจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ และจะเบิกจ่ายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
- ผู้แทน สนง.เกษตรจังหวัด (๔) สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๒.๒๘ ล้านบาท ๑) รายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านแถว ๒ ชั้น ๓ ยูนิต งบประมาณ ๑.๗๕ ล้านบาท ผลดำเนินการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ ๕๐ คาดว่างานก่อสร้างเสร็จสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ๒) รายการขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงระบบไฟฟ้า งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท คาดว่าลงนามสัญญาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ๓) รายการเก้าอี้สำนักงาน งบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท ๔) รายการเครื่องมือตัดไม้เตี้ยโปรเจคเตอร์ งบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท คาดว่าดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
- ผู้แทน วิทยาลัยเทคนิค (๕) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๖.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย ๑) ชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม กรมบัญชีกลางขอเอกสารพิจารณาการอุดหนุนเพิ่มเติม ๒) ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับเครื่องมืองานสำรวจ มีผู้วิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ และจะประกาศเชิญชวนเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
- ผู้แทน โรงพยาบาลสมุทรสาคร (๖) โรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๔๘.๔๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙.๒๐ ล้านบาท โครงการอาคารจอดรถ ๓๐ ชั้น งบประมาณ ๔๖.๙๗ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๔ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และงานงวดที่ ๕ ส่งมอบสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ และโครงการเครื่องอ่านและจ่ายก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ งบประมาณ ๑.๕๐ ล้านบาท คาดว่าส่งมอบงานวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
- ผู้แทน โรงพยาบาลกระทุ่มแบน (๗) โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๒๘.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๐๕ ล้านบาท รายการห้องผู้ป่วยหนักทั่วไป กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๓ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ และหากดำเนินการงานงวดที่ ๔ เสร็จทันจะส่งมอบงานพร้อมงวดงานที่ ๓ รวมส่งมอบ ๒ งาน
- ผู้แทน สนง.โยธาธิการ (๘) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๗.๗๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗.๙๘ ล้านบาท ๑) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ผลดำเนินการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ ๘๕ ดำเนินการเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ และ ๒) ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน ผลดำเนินการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ ๗๓ คาดว่าเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้แทน แขวงทางหลวง (๙) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๑๓๙.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๒.๖๒ ล้านบาท โดยมีแผนเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒.๗๑ ล้านบาท เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๗๐.๐๕ ล้านบาท และสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผน

ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบท (๑๐) แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๑๓๒.๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๐.๘๗ ล้านบาท โดยมีแผนเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒.๑๘ ล้านบาท เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒๔.๒๒ ล้านบาท และสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผน

ผู้แทน โครงการชลประทาน (๑๑) โครงการชลประทานสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๔๓.๒๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๗.๑๘ ล้านบาท ๑) งานปรับปรุง ปตร. คลองเขตเมือง มีผลดำเนินการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๔๔ ๒) งานซ่อมแซมบานระบายประตูเรือสัญจร ปตร.ปตท.สน. คลองมหาชัยและอาคารควบคุมโครงการ มีผลดำเนินการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔ ๓) งานซ่อมแซม ปตร. สน. คลองอ้อมโรงหีบ มีผลดำเนินการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๕๕ ๔) งานปรับปรุงก่อสร้างเสาธง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ๕) งานปรับปรุงก่อสร้างบิโอมยาม ๖) งานปรับปรุงก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ และ ๗) งานปรับปรุงก่อสร้างป้ายชื่อโครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

ผู้แทน โครงการส่งน้ำ (๑๒) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ บำรุงรักษาดำเนินฯ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๔.๗๗ ล้านบาท ส่งเอกสารให้โครงการชลประทานสมุทรสาครเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว สำหรับงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๓๔.๑๕ ล้านบาท ๑) ปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองระบายน้ำ มีผลดำเนินการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๔๕ ๒) สถานีสูบน้ำ ปตร.0๔ มีผลดำเนินการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ ๓ ขณะนี้ส่งเอกสารเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ให้โครงการชลประทานสมุทรสาครเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ผู้แทน สนง.สาธารณสุข (๑๓) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุข โดยเป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี ๖๔ - ๖๖ เป็นเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๔.๗๐ ล้านบาท คาดว่างานงวดที่ ๑ จะเบิกจ่ายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ งานงวดที่ ๒ เบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ สำหรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕.๕๕ ล้านบาท จะต้องดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งจำนวน

ผู้แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธร(๑๔) ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๕๘.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๒๖ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ สำหรับอีก ๒ โครงการ ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผน โดยหน่วยงานขอกลับไปทบทวนแผนใหม่

ผู้แทน สนง.เขตพื้นที่ (๑๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๓๕.๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๐๘ ล้านบาท โดยจะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนดไว้ และได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มี ๕๓ โครงการ งบประมาณ ๔๓.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๗๗ ล้านบาท ก่อนนี้ผูกพันงานก่อสร้างแล้ว ๔ โครงการ สำหรับรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๔๔ รายการ จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว จำนวน ๘ รายการ อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา จำนวน ๘ รายการ อยู่ระหว่างพิจารณาผล จำนวน ๑๕ รายการ อยู่ระหว่างรอการอุทธรณ์ก่อนลงนามสัญญา จำนวน ๑๑ รายการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ หน่วยงาน

ผู้แทน อบต.หลักสาม (๑) องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒.๐๑ ล้านบาท มีผลดำเนินการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๙๕ คงเหลืองานวางท่ออีก ๕๐๐ เมตร คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

ผู้แทน อบต.สวนส้ม (๒) องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒.๖๓ ล้านบาท ผลดำเนินการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๘๐ คาดว่าจะส่งเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้แทน ทต.เกษตรพัฒนา (๓) เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔.๑๔ ล้านบาท ผลดำเนินการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗ โดยจะเบิกจ่ายงวดเดียวภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ผู้แทน อบต.หลักสอง (๔) องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๙.๙๘ ล้านบาท ผลดำเนินการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐ คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

ผู้แทน ทน.สมุทรสาคร (๕) เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๑๙.๒๔ ล้านบาท โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอลฟีดติกคอนกรีต ทั้ง ๘ โครงการ โดยจะลงนามสัญญาในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๖ โครงการ และลงนามสัญญาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ โดยแต่ละโครงการมีระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน ส่วนโครงการที่ ๙ ยกเลิกการดำเนินโครงการ

๔.๒ ติดตามการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการดำเนินงานรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของงบพัฒนาจังหวัด และงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ฝ่ายเลขานุการ
สนง.จังหวัด จังหวัดสมุทรสาครมีเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูลผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีเงินกันไว้เบิกเหลือปีที่เบิกจ่ายไม่เสร็จสิ้นรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒ โครงการ และรายการเงินสำรองกรณีฉุกเฉิน จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลือ	โครงการ			เงินกัน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เหลือจ่าย	คงเหลือระหว่างเบิก
	รวม	เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ					
๑. จบพัฒนาจังหวัด	๒๕	๒๓	๒	๘๖.๓๙	๖๙.๗๑	๘๐.๗๐	๐.๐๓	๑๖.๖๕
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๑๔	๑๓	๑	๓๕.๖๐	๑๒.๑๒	๓๓.๐๐	-	๒๓.๔๘
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๑๑	๑๐	๑	๕๐.๗๙	๕๗.๕๙	๘๐.๒๓	๐.๐๓	๑๓.๑๗
๒. จบกลาง เงินสำรองจ่าย	๑๘	๑๗	๑	๕๓.๓๖	๑๒.๕๓	๒๓.๖๐	๑.๓๒	๗.๕๕
๒.๑ รายจ่ายประจำ	๕	๕	-	๘.๐๖	๘.๐๖	๑๐๐.๐๐	๐.๓๐	-
๒.๒ รายจ่ายลงทุน	๑๓	๑๒	๑	๔๕.๓๐	๔.๔๗	๑๐.๖๓	๑.๐๒	๗.๕๕
รวม	๔๓	๔๐	๓	๑๔๐.๕๕	๑๑๕.๑๐	๘๒.๕๕	๑.๓๕	๒๔.๒๐

งบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
รวมทั้งสิ้น ๒๔๐.๖๓ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายแล้ว ๑๖๑.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๑
เบิกจ่ายแล้ว ๔๔.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๓ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายจ่ายลงทุนปี ๖๕	โครงการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑. รายจ่ายประจำ	๑๔	๒๘.๙๔	๑๒.๕๒	๔๓.๒๗	๑๐.๗๐	๓๖.๙๔	๑๘.๒๔
๒. รายจ่ายลงทุน	๑๘	๑๘๑.๖๙	๑๔๘.๘๕	๘๒.๓๒	๓๙.๐๘	๒๑.๕๑	๑๔๒.๖๑
๒.๑ เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	๒	๑๒.๖๕	๑๒.๖๓	๙๙.๘๕	๑๒.๖๓	๙๙.๘๓	๐.๐๒
๒.๒ ลงทุนสัญญาแล้ว	๑๔	๑๔๖.๙๔	๑๓๖.๒๒	๙๒.๖๖	๒๖.๔๕	๑๘.๕๐	๑๒๐.๔๙
๒.๓ ยังไม่ลงทุนสัญญา	๒	๒๒.๐๕	-	-	-	-	๒๒.๐๕
รวม	๓๒	๒๑๐.๖๓	๑๖๑.๓๗	๗๖.๖๑	๔๙.๗๘	๒๓.๖๓	๑๖๐.๘๕

โดยขอให้แต่ละหน่วยงานชี้แจงผลการดำเนินโครงการให้ที่ประชุมพิจารณาตามลำดับ ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือ

ผู้แทน สนง.โยธาธิการฯ (๑) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร มี ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๖.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๕๐ ล้านบาท โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย พัฒนาพื้นที่ชุมชนท่าฉลอมเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จะดำเนินการส่งเบิกจ่ายอีก ๓ งาน ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๘ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

หัวหน้า สนง.จังหวัด (๒) สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร มี ๑ โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำ ๒.๔๘ ล้านบาท ดำเนินการแก้ไขสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามแก้ไขสัญญา โดยจะส่งเอกสารเบิกจ่ายได้ภายในสัปดาห์หน้า

๒. จบกลาง

ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร มี ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๖.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘.๘๔ ล้านบาท โครงการงานปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสาย สค.๒๐๐๔ ส่งเอกสารเบิกจ่าย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

/ฝ่ายเลข...

ฝ่ายเลขานุการ
สนง.จังหวัด

จังหวัดสมุทรสาครมีส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจังหวัดประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓๖ โครงการ งบประมาณ ๒๓๘.๙๐ ล้านบาท

๓. รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ โครงการ
งบประมาณ ๑๘๒.๕๔ ล้านบาท

ผู้แทน แขวงทางหลวง (๑) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๙.๙๒ ล้านบาท
จำนวน ๔ โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๑ โครงการ คงเหลือดำเนินการ ๓ โครงการ
๑) ปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนนทางหลวงหมายเลข ๓๕
งบประมาณ ๑๔.๙๔ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ
๑๕๐ วัน มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ส่งเอกสารเบิกจ่ายครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓.๔๐ ล้านบาท โดยจะดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด
๒) ติดตั้งราวกันตก ทางหลวงหมายเลข ๓๕ งบประมาณ ๒๑.๗๔ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน ขยายเวลาสัญญาถึงวันที่
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๗๒ ๓) ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่ง
ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๓๕ งบประมาณ ๔.๗๕ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่
๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน ขยายเวลาสัญญาถึงวันที่
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๓ โดยจะสามารถเบิกจ่ายงวด
เดียวในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบท (๒) แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๓.๖๗ ล้านบาท
จำนวน ๙ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๔.๐๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ คงเหลือ
ดำเนินการ ๘ โครงการ ๑) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย สค.๔๐๑๔ งบประมาณ ๗.๘๔ ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน ๕ งวดงาน งบประมาณ ๕.๗ ล้านบาท ๒) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนนสาย สค. ๓๐๑๑ งบประมาณ ๕.๑๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๕ โดย
โครงการที่ ๑ - ๒ มีความล่าช้าจากงานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้า
ขาดตลาด ๓) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย สค. ๓๐๐๗ งบประมาณ ๑๒.๐๖ ล้านบาท
ผู้รับจ้างมีการเปลี่ยนชื่อบริษัท ทำให้ต้องแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ระหว่างผู้รับจ้างนำ
เอกสารให้แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ๔) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย สค. ๓๐๑๐
งบประมาณ ๘.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๗๐ ล้านบาท ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่
ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย ๕) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย สค. ๔๐๑๖ งบประมาณ
๑.๗๐ ล้านบาท เหลืองานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าจะจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้าก่อน
สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ๖) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านรวมเจริญ - บ้านปากบ่อ
งบประมาณ ๓.๘๐ ล้านบาท ส่งมอบงาน ๒ งวดงาน โดยจะตรวจรับงานวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๗) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกขาม งบประมาณ ๙.๙๙ ล้านบาท
สิ้นสุดสัญญา ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดระยะเวลาสัญญา ๙๐ วัน ผลการดำเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ ๘ ล่าช้ากว่าแผน คิดเป็นร้อยละ ๙ โดยเป็นงานโครงสร้างส่วนล่าง
ต้องรอน้ำขึ้นน้ำลง ๘) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย สค.๓๐๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข
๓๗๕ - บ้านโคกวัด อำเภอบ้านแพ้ว งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าลงนามสัญญาประมาณกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้แทน สนง.โยธาธิการฯ (๓) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๖.๙๘ ล้านบาท จำนวน ๕ โครงการ ๑) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองหนองนกไข่ งบประมาณ ๔.๓๗ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๘ ดำเนินการได้เร็วกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ ๑๑ ๒) ก่อสร้างทางเดินเท้า ความยาว ๐.๘๓๕ กิโลเมตร และศาลาพักผ่อน ตำบลพันท้ายนรสิงห์ งบประมาณ ๓๒.๕๔ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๘ ดำเนินการได้เร็วกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ ๗ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ๓) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง แสมดำ - คลองสหกรณ์สาย ๓ งบประมาณ ๑๙.๘๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็น ร้อยละ ๖๙ ดำเนินการเร็วกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ ๓๐ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จใน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ๔) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองดำเนินสะดวกพร้อมปรับปรุง ภูมิทัศน์ งบประมาณ ๘.๙๙ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยผู้รับจ้างอยู่ ระหว่างทำงานโครงการที่ ๑ เมื่อแล้วเสร็จจึงจะมาทำโครงการนี้ต่อ ๕) ก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมคลองหนองนกไข่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน งบประมาณ ๑.๒๘ ล้านบาท โดยจะดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างในสัปดาห์หน้า

ผู้แทน สนง.โยธาธิการฯ (๔) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับกรมทหาร สือสารที่ ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖.๕๘ ล้านบาท พัฒนาพื้นที่สาธิตและอาคาร จัดแสดงศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๑ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ คาดว่าลงนาม สัญญาภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้แทน สนง.ประมง (๕) สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณ ๑๙.๔๗ ล้านบาท ก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สมุทรสาคร ตำบลโคกขาม ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ โดยประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ก่อนลงนามสัญญา ๗ วันทำการ คาดว่าจะลงนามสัญญาในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

๔. รายจ่ายประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณ ๓๖.๓๖ ล้านบาท

ผู้แทน สนง.พาณิชย์ (๑) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๖.๓๕ ล้านบาท ๑) โครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้า และบริการ กิจกรรม พัฒนาระบบการตลาด พัฒนาลาดสินค้า งบประมาณ ๔.๒๘ ล้านบาท ส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้สำนักงานจังหวัดสมุทรสาครเรียบร้อยแล้ว ๒) โครงการเพิ่ม ศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ กิจกรรม พัฒนาลาดสินค้าเกลือทะเลสมุทรสาคร สู่สากล งบประมาณ ๑.๐๗ ล้านบาท คาดว่าเบิกจ่ายวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๓) โครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ กิจกรรม โครงการกระทุ่มแบน เทรตแฟร์ ๖๔ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าทางการเกษตร งบประมาณ ๑.๐๐ ล้านบาท คาดว่าเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้แทน สนง.สาธารณสุข (๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔.๑๖ ล้านบาท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรม To be number one อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดตามกำหนดการของทางส่วนกลาง

ผู้แทน สนง.พัฒนาชุมชน (๓) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒.๔๓ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ มี ๔ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมมาตรฐานไอทีอุปโภคบริโภคผู้รับจ้างในระบบแล้ว คาดว่าได้ผู้รับจ้างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ กิจกรรมที่ ๔ เปิดตัวผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด กำหนดดำเนินการเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ผู้แทน สนง.อุตสาหกรรมฯ (๔) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑.๔๐ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

หัวหน้า สนง.จังหวัด (๕) สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๒.๐๔ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ๑) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ ๘.๐๐ ล้านบาท สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ๒) บูรณาการภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน งบประมาณ ๒.๘๔ ล้านบาท อนุมัติโครงการ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๓) ขับเคลื่อนขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ งบประมาณ ๑.๒๐ ล้านบาท อนุมัติโครงการ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยจัดทำอาหารกลางวันในโรงเรียน อยู่ระหว่างโรงเรียนจัดทำรายละเอียด

ผู้แทน สนง.โยธาธิการฯ (๖) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๐.๔๖ ล้านบาท รายการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการปี ๒๕๖๓ การก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งพังทลายริมคลองชลประทาน D๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร อยู่ระหว่างขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ

ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบท (๗) แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๐.๐๔ ล้านบาท รายการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการปี ๒๕๖๔ ถนนปลอดภัยจากชุมชนสู่โรงเรียน สาย สค.๓๐๐๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๗๕ บ้านหนองนกไข่ อำเภอบ้านแพ้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ

๕. รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้แทน แขวงทางหลวง (๑) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๗.๗๖ ล้านบาท ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบท (๒) แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๓.๓๑ ล้านบาท ปรับปรุงทางเท้า ถนนสาย สค. ๑๐๑๘ แยกทางหลวงเลข ๕ กม.๐+๐๐๐ - กม.๗+๔๔๔ บ้านคลองมะเดื่อ โดยขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการไปยังหัวหน้ากลุ่มจังหวัด ซึ่งหากได้รับอนุมัติโครงการแล้ว หน่วยงานพร้อมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทันที อยู่ระหว่างสำนักงานงบประมาณพิจารณา

ประธาน

๑) ขอให้ส่วนราชการช่วยดูว่ารายการ/โครงการใดสามารถเบิกจ่ายได้เร่งรัด ดำเนินการเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งจะเป็นผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัด รวมถึงดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันๆ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ หากเบิกจ่ายไม่ทันงบประมาณจะถูกพับไป และหากผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย งบประมาณที่ขอรับจัดสรรจะถูกปรับลดในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของท่านและจังหวัด หากพบปัญหาและอุปสรรค ขอให้ปรึกษาและร่วมหาแนวทางการแก้ไข

๒) เตรียมจัดซื้อจัดจ้างเมื่อจบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านวาระที่ ๒ โดยให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมของโครงการที่จะดำเนินการ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง การทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะของงาน เป็นต้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ประธาน

ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร การเตรียมการชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยทางสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร จะมีหนังสือแจ้งหน่วยงานลงพื้นที่เพื่อดูความพร้อมของโครงการ

มติที่ประชุม

รับทราบ


เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางสาวดารัตน์ สมเทศ)

นักวิชาการคลัง

ผู้จัตรายงานการประชุม



(นางสาวรีย์ แก้วเมฆ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม