

รายงานการประชุม
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรศักดิ์	ผลยังส่ง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รองประธานคณะทำงาน ทำหน้าที่ประธานคณะทำงาน แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๒. นายวิรัช	สาทรานุวัฒน์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร
๓. นายบรรยงค์	ยอดแก้ว	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร
๔. นางสาวอรรพรรณ	ชมเชย	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร
๕. นายสุวิษ	นิคมเพชร	รักษาราชการแทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
๖. นางภัทรนันท์	ไหลงาม	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
๗. นางสุกวรรณ	บุญสุข	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
๘. นางสาวรัชฎา	ภู่วัด	แทน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร
๙. นางสาวปรมพร	คชกฤษ	แทน นายอำเภอกระทุ่มแบน
๑๐. นางพรรณวิภา	ปิยมปุดระ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๑๑. นางสาวเกศริน	ภัทรเปรมเจริญ	คลังจังหวัดสมุทรสาคร
๑๒. นายคณิง	ทองเที่ยง	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๑๓. นางสาวรีย์	แก้วเมฆ	หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจสำคัญเร่งด่วน)

๑. นายณรงค์	รักร้อย	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๒. นายธีรพัฒน์	คัมภาคย์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๓. นายอำเภอบ้านแพ้ว		ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอาวุธ	วิเชียรฉาย	ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
๒. นายเกียรติพงษ์	วณิชย์เจริญ	แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก
๓. นางสาวพรนภา	รุ่งสว่าง	แทน เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
๔. นางปิณิดา	ประยูรวงศ์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
๕. นายรวราวิทย์	กองศิลป์	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
๖. นางสาวอินทิยา	จ้องงาม	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
๗. พ.ต.อ.สรรค์พิสิฐ	แย้มเกษร	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
๘. นางสาวพัชรี	ปานเนาว์	แทน ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร
๙. นางสาวศรีสุดา	แจ่มศรี	แทน ประมงจังหวัดสมุทรสาคร
๑๐. นายธนพนธ์	สนเปี่ยม	แทน อารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
๑๑. นายภัทรอาวุธ	คงเพชร	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

/๑๒.นางสาวสุกนิศา...

๑๒. นางสาวสุกนิดา	ยวະโนภาส	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
๑๓. นางณอนมวงษ์	อ่อนละเอียด	แทน พาณิชยจังหวัดสมุทรสาคร
๑๔. นายสัมฤทธิ์	ใจดี	แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
๑๕. นางสาวปวีณรัตน์	บุตรวงศ์	แทน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร
๑๖. นายธงชัย	เมืองสนธิ์	อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
๑๗. นางบงกช	สุทธิธรรม	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
๑๘. นายอนุสรณ์	รุ่งกลุ่ม	แทน นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร
๑๙. นายสุชาติ	พินิจทรัพย์สกุล	แทน นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา
๒๐. นายสมิตร	ชอบวิชา	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม
๒๑. นางสาวอัปสรวิทย์	ชินพิง	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม
๒๒. นางสาวศิริรัตน์	บุญศรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
๒๓. นางสาวนิรชา	ชนะประเสริฐ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
๒๔. นางสาวสุจิตรา	กุ่มทอง	นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
๒๕. นายสมรักษ์	มิสอน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
๒๖. นางสาวสุพิชฌาย์	ภักดีกุล	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
๒๗. นางสาวจันทร์ทิรา	กำแก่น	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร
๒๘. นางโสภิตสุตา	เพชรขึ้น	หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
๒๙. นายอาทิตย์	เชื่องใหม่	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
๓๐. พ.ต.ต.ชจรเกียรติ	ชาญประไพ	สว.ผอ.ภจว.สค. กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
๓๑. ร.ต.อ.หญิงหนึ่งหทัย	หัตถยา	สว.ผอ.ภจว.สค. กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
๓๒. นายชาญชัย	เปลี่ยนรัมย์	พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๓๓. นางจิตาภา	เอี่ยมวงศ์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๓๔. นางสาวอังคณา	จตุรงค์มี	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๓๕. นางสาววราพร	ชจรเกียรติ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๓๖. นางสาวชญานิ	ปัญญามก	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๓๗. นางสาวดารัตน์	สมเทศ	นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๓๘. นางสาวมรยาท	มาลามา	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ติดตามกิจกรรมมอบหมายกระผมนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมแทน

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้หน่วยงานเร่งรัด
การเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ หากเบิกจ่ายไม่ทันงบประมาณจะถูกตัดไป
โดยผลของกฎหมาย ส่วนงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หากหน่วยงานใดก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ งบประมาณดังกล่าวก็จะ
ถูกตัดไปโดยผลของกฎหมายเช่นกัน จึงขอให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไป

/ที่กำหนด...

ตามเป้าหมายที่กำหนด และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จะประชุมชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมการในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว หน่วยงานใดที่ขอรับจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะหน่วยงานที่ขอรับงบพัฒนาจังหวัดให้เตรียมร่างโครงการ ร่าง TOR และเสนอโครงการผ่านสำนักงานจังหวัด เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการ โดยโครงการทั้งหมดจะต้องได้รับอนุมัติโครงการจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติโครงการ เว้นขั้นตอนการลงนามในสัญญา ซึ่งจะลงนามได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

จังหวัดสมุทรสาครได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายและเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการใช้จ่ายและเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ดังนี้

๑. เป้าหมายการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐

๒. เป้าหมายการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๑ ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓

๒.๒ รายจ่ายประจำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘

๒.๓ รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕

ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ ซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่ยังมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และหลายหน่วยงานมีโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่เบิกจ่ายยังไม่เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งหากหน่วยงานเบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จะส่งผลให้เงินงบประมาณต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

เพื่อให้การใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ และเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคและร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการหน่วยดำเนินการโครงการพัฒนาจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจึงจัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในวันนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการ จังหวัดสมุทรสาครได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุม จำนวน ๑๓ หน้า โดยแจ้งเวียนคณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณา ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๐๓/ว ๔๓ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ และหากมีความประสงค์แก้ไขรายงานการประชุม ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ สำนักงานคลังจังหวัด ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมขอแก้ไขรายงานการประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงขอเรียนที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการ จังหวัดสมุทรสาครมีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๗๔๓.๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๙๐.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๑ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	โครงการ			งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
	รวม	เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ			
๑. งบส่วนราชการ	๔๗	๔๗	๘	๒๒๗.๗๐	๑๔๘.๘๕	๘๗.๓๓
๒. งบพัฒนาจังหวัด	๒๕	๒๕	๑	๘๖.๓๙	๗๓.๙๐	๘๕.๕๕
๓. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑	๑	-	๒.๔๒	๒.๔๒	๙๙.๗๙
๔. งบประมาณ อบจ.	๑	๑	-	๕.๔๒	๕.๔๒	๑๐๐.๐๐
๕. งบกลาง	๘๗	๔๗	๔๐	๔๒๓.๗๘	๔๑๐.๓๘	๙๗.๗๐
๕.๑ ค่าตอบแทนพนักงานราชการเฉพาะกิจ	๓๘	-	๓๘	๒๓.๖๕	๑๙.๗๖	๘๓.๕๖
๕.๒ ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา ภัยพิบัติ ป้องกันฯ	๑๑	๑๑	-	๒๑๒.๗๗	๒๑๒.๗๗	๑๐๐.๐๐
๕.๓ เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	๒๕	๒๕	-	๑๓๘.๖๓	๑๓๗.๓๔	๙๘.๙๒
๕.๔ พัฒนาและเสริมสร้างฯ เศรษฐกิจฐานราก	๑๒	๑๐	๒	๔๖.๖๙	๔๐.๖๗	๘๗.๑๓
๕.๕ ค่าใช้จ่ายชดเชยเงินทดรองราชการฯ	๓	๓	-	๐.๐๔	๐.๐๔	๑๐๐.๐๐
รวม	๒๑๑	๑๖๒	๔๙	๗๔๓.๗๑	๖๙๐.๙๖	๙๒.๙๑

ทั้งนี้ เงินกันไว้เบิกเหลือมปีฯ หน่วยงานต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ นี้ เพื่อไม่ให้เงินกันฯ ดังกล่าวถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ สรุปผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการ จังหวัดสมุทรสาครได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๒,๙๙๓.๕๒ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๒,๗๓๔.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๗ เบิกจ่ายแล้ว ๒,๓๓๔.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๔ ประกอบด้วย

/๑. รายจ่าย...

๑. รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑,๗๘๙.๘๔ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๑,๖๑๗.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๐ และมีผลการเบิกจ่าย ๑,๖๑๒.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๘ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ รายจ่ายประจำ	จำนวนเงิน ที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่าย		การเบิกจ่าย	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. งบส่วนราชการ	๖๘๕.๘๘	๕๗๙.๓๓	๘๔.๕๓	๕๗๔.๑๐	๘๓.๗๐
๒. งบพัฒนาจังหวัด	๓๖.๓๖	๓๖.๕๔	๙๙.๙๘	๓๕.๘๓	๙๓.๕๐
๓. งบจ./ทบ./ทม.	๙๑๙.๐๒	๘๗๕.๔๒	๙๕.๒๘	๘๗๕.๔๒	๙๕.๒๘
๔. งบกลาง	๓๕๙.๕๘	๓๔๖.๘๙	๙๖.๖๔	๓๔๖.๘๙	๙๖.๖๔
รวม	๑,๗๘๙.๘๔	๑,๖๑๗.๙๖	๙๐.๔๐	๑,๖๑๒.๒๕	๙๐.๐๘

๒. รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑,๒๐๓.๖๗ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๑,๐๙๖.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๗ และมีผลการเบิกจ่าย ๗๒๒.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๑ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ รายจ่ายลงทุน	จำนวนเงิน ที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่าย		การเบิกจ่าย	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. งบส่วนราชการ	๙๘๑.๔๖	๙๒๒.๕๗	๙๔.๐๐	๖๓๙.๓๖	๖๕.๑๑
๒. งบพัฒนาจังหวัด	๑๘๖.๕๔	๑๖๘.๗๗	๙๐.๕๖	๙๘.๗๕	๕๔.๑๐
๓. อุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๗.๕๓	๔.๘๔	๑๒.๘๖	๔.๘๕	๑๓.๐๗
๔. งบกลาง	๒.๑๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวม	๑,๒๐๓.๖๗	๑,๐๙๖.๑๗	๙๑.๐๗	๗๒๒.๒๗	๖๐.๐๑

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ ชักข้อความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการ
สนง.คลังจังหวัด

ด้วยขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา และเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถกักหน้ผูกพันและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐ ทั้งนี้ การจะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบของวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ หมายความว่าถึง เมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายหน่วยงานของรัฐ และมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ในวาระที่ ๒ ในการนี้ จึงขอให้ส่วนราชการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๗๓ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

/๑. เตรียมการ...

๑. เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในหน่วยงานไว้ก่อน เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น

๒. เมื่อหน่วยงานได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานและริบคำเินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญา หรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว กล่าวคือ หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

๓. ให้หน่วยงานกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่าการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยจังหวัดสมุทรสาครได้มีการแจ้งเวียนหนังสือชักชวนความเข้าใจเรื่องดังกล่าวให้กับส่วนราชการรับทราบแล้วตามหนังสือ จังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๐๓/วส๔๔๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔
ผู้ช่วยเลขานุการ
สนง.คลังจังหวัด

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการก่องหนึ่ผูกพันงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑) จังหวัดสมุทรสาครมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยเป็นเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ จำนวน ๘ โครงการ และงบกลาง โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒ โครงการ

(๒) จังหวัดสมุทรสาครมีโครงการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยเป็นรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ จำนวน ๑๕๒ โครงการ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๑ โครงการ และงบกลาง ๑ โครงการ

โดยจะดำเนินการติดตามเฉพาะเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่เบิกจ่ายยังไม่เสร็จสิ้น และโครงการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังไม่ได้ก่องหนึ่ผูกพันงบประมาณ และหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ประกอบด้วย ส่วนราชการ ๑๔ หน่วยงาน จำนวน ๔๐ โครงการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ หน่วยงาน จำนวน ๑๓ โครงการ ดังนี้

ส่วนราชการ ๑๙ หน่วยงาน

- ผู้แทนผอ.วิทยาลัยชุมชน (๑) วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร มีเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๑๔ ล้านบาท ได้รื้อร่างหนังสือแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบรูปภาพ และได้ดำเนินการส่งพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คาดว่าเบิกจ่ายได้ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕
- ผู้แทนธนากรักษ์พื้นที่ (๒) สำนักงานธนากรักษ์พื้นที่สมุทรสาคร มีเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๖.๔๘ ล้านบาท มี ๑๐ งานงวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๗ งานงวดงาน เหลืออีก ๓ งานงวดงานที่ ๘ - ๙ จะส่งมอบงานภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และงวดงานที่ ๑๐ จะส่งมอบงานภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕
- ประธาน ขอให้หน่วยงานติดตามผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามแผน เพราะหากเบิกจ่ายไม่ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เงินงบประมาณจะถูกพับไป หน่วยงานต้องเร่งผู้รับจ้างดำเนินงานและเบิกจ่ายให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
- ผู้แทนผอ.วิทยาลัยประมง (๓) วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร มีเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘.๐๒ ล้านบาท ส่งมอบและตรวจรับงานแล้ว ๗ งานงวดงาน ส่วนงวดงานที่ ๘ (งวดสุดท้าย) จะส่งมอบงานวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการตรวจสอบภายนอกและเก็บรายละเอียดของงานก่อสร้าง
- ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (๔) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุข โดยเป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี ๖๔ - ๖๖ เป็นเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๙.๗๐ ล้านบาท งานงวดงานที่ ๑ รื้อผลการทดสอบเสาเข็ม คาดว่าจะส่งมอบในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และงวดงานที่ ๒ ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕ คาดว่าเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และงบประมาณจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย จำนวน ๔.๒๒ ล้านบาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้แจ้งต้นสังกัดแล้ว กองบริหารสาธารณสุขแจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครดำเนินการเกี่ยวกับรายงานเพื่อที่จะขอเงินส่วนที่พับไปให้ได้งบประมาณกลับคืนมาภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้ใช้งบประมาณของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปพลางก่อน
- ผู้แทนผอ.โรงพยาบาลสมุทรสาคร (๕) โรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๖.๔๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๖.๗๒ ล้านบาท รายการอาคารจอดรถ ๑๐ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๑๐ ชั้น งานงวดงานที่ ๖ จะส่งมอบงานวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และงวดงานที่ ๗ คาดว่าจะส่งมอบประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ส่วนงวดงานที่ ๘ หากเบิกจ่ายไม่ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จะดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลืออมปี จำนวน ๔.๒๘ ล้านบาท
- ผู้แทนผอ.โรงพยาบาลกระทุ่มแบน (๖) โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๒๘.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘.๙๓ ล้านบาท รายการห้องผู้ป่วยหนักทั่วไป งานงวดงานที่ ๔ - ๖ จะส่งมอบและเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และงวดงานที่ ๗ - ๘ จะส่งมอบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

- ผู้แทนขนส่งจังหวัด (๗) สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๕.๙๓ ล้านบาท ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
- ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด (๘) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑.๑๓ ล้านบาท ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครจัดทำแผน และประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และนัดประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรูปแบบรายการเพื่อประกาศเชิญชวนภายในสัปดาห์หน้า
- ผู้แทนผอ.โครงการส่งน้ำ (๙) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปี บำรุงรักษาดำเนินฯ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐.๖๗ ล้านบาท โครงการ สถานีสูบน้ำ ปตร.D๔ เบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% แล้ว คาดว่าจะส่งมอบและเบิกจ่ายสิ้นเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท โดยส่วนที่เหลือเป็นงานสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕
- ผู้แทนผอ.โครงการ (๑๐) โครงการชลประทานสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๐.๖๒ ล้านบาท งานปรับปรุงก่อสร้างเสาธง และงานปรับปรุงก่อสร้างป้อมยาม ส่งมอบงานแล้ว เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับหลักประกัน สัญญาอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากสัญญาดังกล่าวไม่ถูกต้อง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขสัญญา และหน่วยงานได้แจ้งผู้รับจ้างขอเปลี่ยนหลักประกันสัญญาเป็นเงินสด คาดว่าเบิกจ่ายเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕
- ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร (๑๑) ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๖.๑๗ ล้านบาท โครงการปรับปรุงติดตั้งตาข่าย กันนกอาคารที่ว่าการอำเภอและศาลาประชาคมอำเภอกระทุ่มแบน งบประมาณ ๐.๕๘ ล้านบาท และค่าก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนตามแบบมาตรฐาน งบประมาณ ๕.๖๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบเอกสารและจะเบิกจ่ายภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
- ผู้แทนเกษตรจังหวัด (๑๒) สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๒.๒๕ ล้านบาท ๑) รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านแถว ๒ ชั้น ๓ ยูนิต งบประมาณ ๑.๗๕ ล้านบาท คาดว่างาน ก่อสร้างเสร็จสิ้นและเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ๒) รายการขยายเขตไฟฟ้าและ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างดำเนินการขี้ไฟ และจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
- ผู้แทนผอ.วิทยาลัย (๑๓) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๖.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย ๑) ชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม อยู่ระหว่างรอผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง ๒) ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับ เครื่องมืองานสำรวจ ลงนามสัญญาแล้ว กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

/ผู้แทน...

ผู้แทนโยธาธิการ จังหวัด	(๑๔) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๗.๗๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒.๔๔ ล้านบาท ๑) เชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน งบประมาณ ๑๓.๗๓ ล้านบาท เหลือดำเนินการ ๓ งาน และจะเบิกจ่ายได้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และ ๒) ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน งบประมาณ ๔.๐๐ ล้านบาท เหลือดำเนินการ ๓ งาน และจะเบิกจ่ายได้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕
ผู้แทนผอ.แขวง ทางหลวง	(๑๕) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๔๐.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๔๘ ล้านบาท ในส่วนของครุภัณฑ์ ๖ รายการ ส่งมอบงานแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ๕ รายการ จำนวน ๐.๑๙ ล้านบาท และเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ๑ รายการ จำนวน ๐.๑๐ ล้านบาท และงานก่อสร้างห้องน้ำหน่วยบริการกำหนดส่งมอบงานต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๐.๖๐ ล้านบาท และงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายมีการแก้ไขแบบรูปรายการ กำหนดส่งมอบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๓.๙๐ ล้านบาท
ผู้แทนผอ.แขวง ทางหลวงชนบท	(๑๖) แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๘๘.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๔.๗๒ ล้านบาท โดยมีแผนเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖.๘๗ ล้านบาท เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐.๘๗ ล้านบาท และเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๔.๒๖ ล้านบาท สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผน
ผู้แทนผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัด	(๑๗) ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๕๘.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗.๙๕ ล้านบาท โครงการแพลตฟอร์ม ๕ ชั้น ไม่อาจดำเนินการตามงวดงานได้ เนื่องจากพบปัญหางานงวดที่ ๑ ดอกเสาเข็มแล้วเสาเข็มเอียง ได้แจ้งผู้รับจ้างแก้ไขงาน และวิศวกรและโยธาของกรมตำรวจภูธรตรวจให้ความเห็นชอบ โดยหน่วยงานได้ทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.โคกขาม โดยมีแผนเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑.๖๖ ล้านบาท
ผู้แทนผอ.สนง.เขต พื้นที่การศึกษา	(๑๘) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีเงินก้อนไว้เบิก เหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๕.๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗.๑๒ ล้านบาท และได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มี ๔๕ โครงการ งบประมาณ ๔๐.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๕๙ ล้านบาท
ฝ่ายเลขานุการ สนง.คลังจังหวัด	ขอให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร รายงาน เป็นการเฉพาะหลังการประชุมเสร็จ
หัวหน้าสนง.จังหวัด	(๑๙) สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒.๑๖ ล้านบาท โครงการก่อสร้างเชื่อม คอนกรีตเสริมเหล็กคลองยายหนูฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๓ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน ดำเนินโครงการโดยอำเภอกระทุ่มแบน ขณะนี้ทางอำเภอ ได้จัดทำแผนและประกาศแผน จัดซื้อจัดจ้างแล้ว และจะดำเนินการประชุมจัดทำแบบรูปรายการ และคณะกรรมการ กำหนดราคากลางในสัปดาห์หน้า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ หน่วยงาน

- ผู้แทนนายก อบต.หลักสาม (๑) องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒.๐๑ ล้านบาท ดำเนินการตรวจรับแล้ว ส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
- ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ได้ขอเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเพิ่มเติม และได้รับเอกสารการเบิกจ่ายจากองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสามเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
- ผู้แทนนายก อบต.สวนส้ม (๒) องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒.๖๓ ล้านบาท ดำเนินการตรวจรับแล้ว ส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
- ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับเอกสารการเบิกจ่ายจากองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้มเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
- ผู้แทนนายก พต.เกษตรพัฒนา (๓) เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔.๑๔ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ โดยคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้
- ฝ่ายเลขานุการ สนง.จังหวัด (๔) องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔.๔๘ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ไม่มีผู้แทนเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดประสานเร่งรัดติดตาม
- ผู้แทนนายก ทน.สมุทรสาคร (๕) เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๔.๒๔ ล้านบาท โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอพลิเคชันคอนกรีต ทั้ง ๘ โครงการ ลงนามสัญญาในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ และลงนามสัญญาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๗ โครงการ ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ทำงานแล้ว ทั้ง ๘ โครงการ อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติใช้วัสดุ ส่วนโครงการที่ ๔ ยกเลิกการดำเนินโครงการ
- ๔.๒ ติดตามการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการดำเนินงานรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของงบพัฒนาจังหวัด และงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
- ฝ่ายเลขานุการ สนง.จังหวัด จังหวัดสมุทรสาครมีเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูลผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีเงินกันไว้เบิกเหลือปีที่เบิกจ่ายไม่เสร็จสิ้นรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลือณปี	โครงการ			เงินกัน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณเหลือจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	รวม	เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ					
๑. งบพัฒนาจังหวัด	๒๕	๒๕	๑	๘๖.๓๙	๗๓.๙๐	๘๕.๕๕	๐.๓๘	๑๒.๑๐
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๑๙	๑๙	-	๑๙.๖๐	๑๙.๖๐	๑๐๐.๐๐	๐.๓๕	-
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๑๑	๑๐	๑	๗๑.๗๙	๕๔.๓๐	๗๕.๖๖	๐.๐๓	๑๒.๑๐
๒. งบกลาง เงินสำรองจ่าย	๑๘	๑๘	-	๑๓๓.๙๖	๑๓๒.๕๗	๙๘.๘๙	๑.๕๖	-
๒.๑ รายจ่ายประจำ	๕	๕	-	๘.๐๖	๗.๖๓	๙๕.๓๑	๐.๕๕	-
๒.๒ รายจ่ายลงทุน	๑๓	๑๓	-	๑๒๕.๙๐	๑๒๔.๙๔	๙๙.๙๕	๑.๐๑	-
รวม	๕๓	๕๓	๑	๒๒๐.๓๕	๒๐๖.๙๗	๙๓.๖๖	๑.๘๗	๑๒.๑๐

งบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๒๑๘.๙๐ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายแล้ว ๑๘๕.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๕ เบิกจ่ายแล้ว ๑๑๕.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๔ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายจ่ายลงทุนปี ๖๕	โครงการ	งบประมาณ	การใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑. รายจ่ายประจำ	๑๖	๓๖.๓๖	๑๖.๕๕	๕๕.๕๘	๑๕.๘๑	๙๖.๕๐	๒๐.๕๖
๒. รายจ่ายลงทุน	๒๐	๑๘๒.๕๔	๑๖๘.๓๗	๙๒.๔๖	๑๘๙.๕๕	๕๕.๑๐	๑๒.๑๐
๒.๑ เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	๙	๗๘.๑๓	๗๖.๙๑	๙๘.๕๖	๗๖.๙๑	๙๘.๕๖	-
๒.๒ งบกลางสัญญาแล้ว	๙	๑๐๔.๔๑	๙๑.๔๖	๘๗.๖๕	๑๑๒.๖๔	๑๒๖.๖๓	๑๐.๐๑
๒.๓ ยังไม่ลงนามสัญญา	๒	๑๐.๐๐	-	-	-	-	๑.๕๖
รวม	๓๖	๒๑๘.๙๐	๑๘๕.๓๐	๘๔.๖๕	๑๑๕.๕๗	๕๒.๓๔	๑๒.๑๐

โดยขอให้แต่ละหน่วยงานชี้แจงผลการดำเนินโครงการให้ที่ประชุมพิจารณาตามลำดับ ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือณปี

ผู้แทนโยธาธิการ
จังหวัด

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร มีเงินกันไว้เบิกเหลือณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๖.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๕๖ ล้านบาท โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย พัฒนาพื้นที่ชุมชนท่าฉลอมเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ท่าฉลอมท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๐ โดยดำเนินการเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ - ๒ เรียบร้อยแล้ว ส่วนงานงวดที่ ๔ และ ๑๕ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และงวดงานที่เหลืออีก ๑๔ งวดงาน มีแผนการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑.๕๒ ล้านบาท เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔.๒ ล้านบาท และเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๖.๓๘ ล้านบาท โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ประธาน

ขอให้ทางหน่วยงานเร่งผู้รับจ้างดำเนินการให้เสร็จทันตามกำหนดเวลาในสัญญา และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครรับทราบด้วย

ฝ่ายเลขานุการ
สนง.จังหวัด

จังหวัดสมุทรสาครมีส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจังหวัดประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓๖ โครงการ งบประมาณ ๒๑๘.๙๐ ล้านบาท

/๒. รายจ่าย...

๒. รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๑๘๒.๕๔ ล้านบาท

ผู้แทนผอ.แขวง
ทางหลวง

(๑) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๙.๙๒ ล้านบาท จำนวน ๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ คงเหลือ ๑ โครงการ ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๓๕ งบประมาณ ๔.๓๕ ล้านบาท ส่งเอกสารเบิกจ่ายให้สำนักงานจังหวัดสมุทรสาครแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนผอ.แขวง
ทางหลวงชนบท

(๒) แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๓.๖๗ ล้านบาท จำนวน ๙ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ โครงการ คงเหลือ ๔ โครงการ ๑) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาย สค. ๓๐๐๗ งบประมาณ ๑๒.๐๖ ล้านบาท ส่งเอกสารเบิกจ่ายให้สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๓๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย ๒) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านรวมเจริญ - บ้านปากบ่อ งบประมาณ ๓.๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบงาน และคาดว่าจะตรวจรับงานภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๓) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกขาม งบประมาณ ๙.๙๙ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ดำเนินการเร็วกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ ๗ คาดว่า จะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากลักษณะงานเป็นแบบเหมารวมหลายงวดงาน ๔) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย สค.๓๐๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๗๕ - บ้านโคกวัด อำเภอบ้านแพ้ว งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน คิดเป็นร้อยละ ๙ โดยมีแผนการเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๐.๔๙ ล้านบาท

ผู้แทนโยธาธิการ
จังหวัด

(๓) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๖.๙๘ ล้านบาท จำนวน ๕ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ คงเหลือ ๔ โครงการ ๑) ก่อสร้างทางเดินเท้า ความยาว ๐.๘๓๔ กิโลเมตร และศาลาพักผ่อน ตำบลพันท้ายนรสิงห์ งบประมาณ ๑๒.๕๔ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๘๔ ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๔ โดยมีแผนการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔.๑๖ ล้านบาท เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑.๓๕ ล้านบาท เดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑.๗๖ ล้านบาท จะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลืออีกปี จำนวน ๑.๘๙ ล้านบาท ๒) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมคลองแสมดำ - คลองสหกรณ์สาย ๓ งบประมาณ ๑๙.๘๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๕ ดำเนินการเร็วกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ โดยมีแผนการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑.๖๘ ล้านบาท เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๐.๗๙ ล้านบาท เดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒.๔๘ ล้านบาท ๓) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองดำเนินสะดวกพร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ งบประมาณ ๘.๙๙ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๐ ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๘ โดยมีแผนการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓.๓๘ ล้านบาท เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๐.๙๔ ล้านบาท เดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๐.๗๒ ล้านบาท จะดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลืออีกปี จำนวน ๒.๖๑ ล้านบาท ๔) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองหนองนกไข่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกะหุ้มแบน งบประมาณ ๑.๒๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา คาดว่าจะประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนโยธาธิการ
จังหวัด

(๔) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับกรมทหารสื่อสารที่ ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖.๕๘ ล้านบาท พัฒนาพื้นที่สาธิตและอาคารจัดแสดงศูนย์เรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน ยกเลิก การจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๑ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ โดยวิธีการคัดเลือก กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนประมงจังหวัด

(๕) สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณ ๑๙.๔๓ ล้านบาท ก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สมุทรสาคร ตำบลโคกขาม ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๐ ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ทำงานแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานตัวอาคารโอนงบประมาณและพื้นที่บริเวณลานจอดรถ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๓.๒๕ ล้านบาท

๓. รายจ่ายประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณ ๓๔.๒๑ ล้านบาท

ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด

(๑) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๖.๒๖ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ คงเหลือ ๒ โครงการ ๑) โครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ กิจกรรม พัฒนาระบบการตลาด พัฒนาตลาดสินค้า งบประมาณ ๔.๒๘ ล้านบาท มี ๕ กิจกรรมย่อย เหลือดำเนินการ ๒ กิจกรรมย่อย กิจกรรมย่อย ประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมการตลาดสินค้า งบประมาณ ๐.๙๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดงาน Mahachai Coconut Festival ๒๐๒๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส่วนกิจกรรมย่อย การขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ งบประมาณ ๐.๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือส่งคืนเงินงบประมาณ ๒) โครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่าย สินค้าและบริการ กิจกรรม โครงการกระทุ่มแบนเทรดแฟร์ ๖๔ เพื่อส่งเสริมการขาย สินค้าทางการเกษตร งบประมาณ ๑.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการ

ผู้แทนนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด

(๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕.๐๑ ล้านบาท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนในชีวิตรหัสภัยพิบัติ กิจกรรม To be number one อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดตามกำหนดการของทางส่วนกลาง ดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ผู้แทนพัฒนาการ
จังหวัด

(๓) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒.๔๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๒ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๓ อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง จากกรมบัญชีกลาง คาดว่าจะทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ และจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และจะดำเนินกิจกรรมที่ ๔ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะขอเงินไว้เบิกเหลือในปี

ผู้แทนท่องเที่ยว จังหวัด	(๔) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒.๔๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๐๑ ล้านบาท กำหนด จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ ในห้วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๕ สัปดาห์ สัปดาห์ละ ๔ ครั้ง ตั้งแต่สัปดาห์แรกในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงสัปดาห์แรกของเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ขณะนี้ได้รับจ้างจัดงานเรียบร้อยแล้ว
ผู้แทนอุตสาหกรรม จังหวัด	(๕) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑.๒๕ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ๑) การดำเนินงานด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เชิงนิเวศ งบประมาณ ๐.๗๖ ล้านบาท กิจกรรมย่อย ทั้ง ๒ กิจกรรม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในส่วนกิจกรรมย่อยที่ ๒ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๓๖ ไร่ งาน คงเหลือ ๔ ไร่ งาน อยู่ระหว่าง การรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ๒) ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท ส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้สำนักงานจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
หัวหน้าสนง.จังหวัด	(๖) สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๒.๐๔ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ๑) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ ๘.๐๐ ล้านบาท ดำเนินการเสนอรายละเอียดการขอวงเงินการใช้งบประมาณ ๒) บูรณาการ ภาษีเครือข่ายในการขับเคลื่อน งบประมาณ ๒.๘๔ ล้านบาท อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กำหนดจัดงานวันที่ ๓ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้ผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามในสัญญา ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๓) ขับเคลื่อนขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ งบประมาณ ๑.๒๐ ล้านบาท ได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างการจัดตรวจสอบ กิจกรรมกับทางโรงเรียนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
ผู้แทนโยธาธิการฯ จังหวัด	(๗) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๐.๑๐ ล้านบาท รายการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการปี ๒๕๖๓ การก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งพังทลายริมคลอง ชลประทาน D๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเมื่อ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ผู้แทนผอ.แขวง ทางหลวงชนบท	(๘) แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๐.๐๔ ล้านบาท รายการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการปี ๒๕๖๔ ถนนปลอดภัยจากชุมชนสู่โรงเรียน สาย สค.๓๐๐๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๗๕ บ้านหนองนกไข่ อำเภอบ้านแพ้ว เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๔. รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๒ จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้แทนผอ.แขวง
ทางหลวง (๑) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๗.๗๖ ล้านบาท ปรับปรุง
ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ผลการ
ดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๒ เนื่องจากงานหลักอยู่ที่โครงสร้างพื้นผิวจราจรทำให้เกิดความล่าช้า โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนผอ.แขวง
ทางหลวงชนบท (๒) แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕.๑๙ ล้านบาท
ปรับปรุงทางเท้า ถนนสาย สค. ๓๐๑๘ แยกทางหลวงเลข ๔ กม.๕+๗๐๐ - กม.๗+๔๔๕
บ้านคลองมะเดื่อ คณะกรรมการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเห็นชอบเมื่อกลางเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างสำนักงานงบประมาณพิจารณา คาดว่าจะทราบผลพิจารณา
ประมาณต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

หัวหน้าสนง.จังหวัด (๓) สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๐.๓๐ ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ คาดว่าเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

๕. รายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจำ ของคณะกรรมการ ก.บ.จ.สค. อนุมัติ
การใช้เงินเหลือจ่ายในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้แทนผอ.แขวง
ทางหลวงชนบท (๑) แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖.๐๘ ล้านบาท
จำนวน ๕ โครงการ ๑) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสาย สค.๔๐๑๔ แยกทางหลวง
หมายเลข ๓๐๙๑ -บ้านหนองนกไข่ อำเภอกะทู้มแบน อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ
โครงการ คาดว่าจะขอเงินไว้เบิกเหลือในปี และจะหาผู้รับจ้างให้ทันภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๕ โครงการ ๒ - ๔ อยู่ระหว่างขออนุมัติการใช้เงินเหลือจ่าย
ข้ามผลผลิตจากสำนักงานงบประมาณ

หัวหน้าสนง.จังหวัด (๒) สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท
งานบูรณาการภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก อนุมัติโครงการเมื่อวันที่
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนผอ.แขวง
ทางหลวง (๓) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๐.๑๖ ล้านบาท
จำนวน ๑ โครงการ งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย
อยู่ระหว่างขออนุมัติการใช้เงินเหลือจ่ายข้ามผลผลิตจากสำนักงานงบประมาณ

ผู้ช่วยเลขานุการ
สนง.จังหวัด (๔) สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ
๑.๓๔ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ งานปลูกป่าให้ปลาอยู่ (จัดวางจั้งกอ) อยู่ระหว่างขอ
อนุมัติการใช้เงินเหลือจ่ายข้ามผลผลิตจากสำนักงานงบประมาณ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ผู้ช่วยเลขานุการ
สนง.คลังจังหวัด

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เพื่อให้มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในการกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้อำนาจตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
ดังนี้

๑.๑ การสิ้นสุดการนับระยะเวลาการได้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามข้อ ๑.๑.๒ -
ข้อ ๑.๑.๖ และข้อ ๑.๒.๑ - ข้อ ๑.๒.๓ จากเดิม “จนถึงวันก่อนวันที่มีประกาศยกเลิก
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ” เป็น “ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕”

๑.๒ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่จะไม่ได้รับความช่วยเหลือตามข้อ ๑.๓
จากเดิม “สัญญาฯ ที่ได้ลงนามภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ
แล้ว” เป็น “สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้ว”

๑.๓ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งคู่สัญญาที่เคยยอมรับการช่วยเหลือและได้
แก้ไขสัญญาฯ ให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
แล้ว ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระยะเวลาตามข้อ ๑.๑ เพื่อแก้ไขสัญญาฯ ให้อัตรา
ค่าปรับเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมในสัญญาก่อนได้รับการช่วยเหลือและให้สอดคล้องกับ
หนังสือเวียนฉบับนี้ต่อไป

๒. สำหรับสัญญาฯ ที่ยังได้รับผลกระทบเรื่องแรงงานในช่วยการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณาขอลดค่าปรับ หรือ
ขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาให้แก่คู่สัญญาได้ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๖๓
ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาขอลดค่าปรับ
ให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบ
จากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease
๒๐๑๙ (Covid-๑๙))

หากส่วนราชการใด มีข้อสงสัยเกี่ยวกับดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว สามารถ
มาขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาครได้ตลอดเวลา

/ประธาน...

ประธาน

ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เตรียมการชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และส่วนของงบประมาณเงินกันไว้เบิกเปลี่ยนปี ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

อรุณ

(นางสาวดารัตน์ สมเทศ)

นักวิชาการคลัง

ผู้จัดรายงานการประชุม

กัญญา เกี่ยม

(นางสาวรีย์ แก้วเมฆ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม