



ที่ สค ๐๐๐๓/ว ๖๖

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค. ๗๔๐๐๐

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เรียน คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ สค ๐๐๐๓/ว ๑๖๓๖๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะทำงานฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดสมุทรสาครจัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะทำงานฯ ได้จัดทำรายงาน
การประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ จึงขอให้ท่านตรวจสอบและรับรองรายงาน
การประชุมฯ หากมีข้อแก้ไขประการใด โปรดแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ภายในวันที่
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ถือว่าท่าน
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเกศริน ภัทรเปรมเจริญ)

เลขานุการร่วมคณะทำงานติดตามเร่งรัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด

โทร. ๐-๓๔๔-๑๑๕๐๔ ต่อ ๓๑๑ - ๓๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : smk@cgd.go.th

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้มาประชุม

๑. นายณรงค์	รักร้อย	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายวิรัช	สาทรานวัฒน์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร	
๓. นายบรรยงค์	ยอดแก้ว	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร	
๔. นางสาวศรัณญา	จิราพิพัฒน์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร	
๕. นายประหยัด	ตะคอนรัมย์	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร	
๖. นายสมเกียรติ	เหล่าประเสริฐศักดิ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร	
๗. นางศุภวรรณ	บุญสม	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร	
๘. นางสาวรัชช	ภูวัต	แทน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร	
๙. นางวิภาดา	ยี่สุนเทศ	แทน นายอำเภอกะทู้มแบน	
๑๐. นายปัญญา	จันทร์วินิจ	แทน นายอำเภอบ้านแพ้ว	
๑๑. นายวุฒิพงษ์	สุภักนิช	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร	
๑๒. นางสาวเกศริน	ภัทรเปรมเจริญ	คลังจังหวัดสมุทรสาคร	
๑๓. นายคณิง	ทองเที่ยง	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร	
๑๔. นางสาวรีย์	แก้วเมฆ	หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร	

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจสำคัญเร่งด่วน)

๑. นายธีรพัฒน์	คัชมาตย์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๒. นายสุรศักดิ์	ผลยังส่ง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอาวุธ	วิเชียรฉาย	ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
๒. นางสาวพัฒนพิณกัญจน์	ศกุนตะมาลิก	ธนารักษพื้นที่สมุทรสาคร
๓. นายพิทยา	บุญคงเสน	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
๔. นายเกียรติพงษ์	วาณิชย์เจริญ	แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก
๕. นายปรีชาวุฒิ	เอกนิธิเศรษฐ์	แทน ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๑
๖. นายภัทรารุช	คงเพชร	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
๗. เรือโทเกษตรชัย	กุลวงศ์	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
๘. พ.ต.อ.สรณ์พิสิฐ	แย้มเกษร	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
๙. นางสาวนัฐฐา	ทั้งทอง	แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
๑๐. นายอำนาจ	หนูทอง	ประมงจังหวัดสมุทรสาคร
๑๑. นางณัฐพร	ตั้งใจ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

๑๒. นางสาวสุกัญญา...

๑๒. นางสาวสุกัญญา	รับพร	แทน นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร
๑๓. นายจตุโชค	เหล่าประชาวิทย์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน
๑๔. นายอดิศักดิ์	นิลรอด	แทน นายกเทศมนตรีตำบลหลักห้า
๑๕. ดร.รังสรรค์	เจียรนัย	แทน นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
๑๖. นายอักริช	หิตเพ็ง	แทน นายกเทศมนตรีตำบลดอนไก่ดี
๑๗. นางณัฐธินิชา	เมืองรัมย์	แทน นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา
๑๘. นายอดุลย์	น่วมนวล	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
๑๙. นายสมัคร	ชอบวิชา	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม
๒๐. นายเสรีชัย	เอี่ยมสอาด	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล
๒๑. นายอุดม	ไพโรจน์	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม
๒๒. นายวินัย	แช่ตั้ง	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง
๒๓. นางสาวอารีสรารณ	คำวัน	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร
๒๔. นางจุฑาทิพย์	ถนอมทรัพย์	แทน วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
๒๕. นางสาวศิริรัตน์	บุญศรี	เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
๒๖. นางสาวกนิษฐา	แสนทอง	เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
๒๗. นางสาวสุจิตรา	กุ่มทอง	นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
๒๘. นางยุวดี	อังคณาวิบูลย์	เสมียนตราจังหวัดสมุทรสาคร ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร
๒๙. นายเอกราช	จันทร์กรง	หัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
๓๐. นางสาวรัญญา	เฮงเจริญ	ครู คศ.๑ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
๓๑. นางสาวนันทน์ภัส	เจริญศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
๓๒. พ.ต.ท.เด่นรัฐ	วัฒนาภรณ์	รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
๓๓. พ.ต.ท.ทวีชัย	วงศ์วิเศษ	รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
๓๔. นายรุ่งเรือง	บุญรุ่งเรือง	หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง เทศบาลนครสมุทรสาคร
๓๕. นางสาวสุกัญญา	กล้าคลองตัน	นักวิชาการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
๓๖. นางพิทธินิยา	ศิริเหลืองทอง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
๓๗. นายศิริวิชฌ์	ศรีธนะ	ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
๓๘. นายรณกฤต	วัฒนะพานิช	ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
๓๙. นายไชยพงศ์	รัตนพรสมบอง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม
๔๐. นายสหวิชัย	โกชาลี	นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล
๔๑. นางสาวกุสุมา	รัตนเคียร	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
๔๒. นายภัทรธร	กฤตลักษณ์	เลขานุการรองผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรสาคร
๔๓. นายชาญชัย	เปลี่ยนรัมย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๔๔. นายพงศกร	ทัศนีย์ไตรเทพ	พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๔๕. นายอานนท์	จันทร์สุข	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๔๖. นางจิตาภา	เอี่ยมวงศ์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๔๗. นางกัญญ์พัชญ์	ทิฆะพันธุ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
		เจ้าพนักงานคลังชำนาญงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

๔๘. นางสาวอังคิภา	จตุรนต์รศมี	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๔๙. นางสาววรารพร	ขจรเกียรติทวี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๕๐. นางสาวดารัตน์	สมเทศ	นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๕๑. นางสาวมารยาท	มาลามาศ	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศทางหนึ่ง ซึ่งการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในเรื่องของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะในปัจจุบันของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) การเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการ โดยให้มีการก่องหน้ผู้กัพัณและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะกรณีที่ได้ก่องหน้ผู้กัพัณไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน หากไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามระยะเวลาที่ได้ขยายออกไปนั้น จะมีผลให้งบประมาณต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมายที่กล่าวไว้

การประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามเร่งรัดการก่องหน้ผู้กัพัณงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สามารถเบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้และเป็นไปตามระยะเวลาของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น สำหรับการปฏิบัติงานของส่วนราชการอาจมีปัญหาคอุปสรรคเกิดขึ้น จึงต้องมีการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เช่น การก่อสร้างถนนในฤดูฝน ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น ทั้งนี้ให้หน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามปริมาณงานที่แล้วเสร็จจริง และห้ามไม่ให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปก่อนโดยที่ยังไม่ได้มีการตรวจรับพัสดุหรืองานนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงขอฝากทุกหน่วยงานให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการก่องหน้ผู้กัพัณและเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันภายในระยะเวลาด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ คำสั่งจังหวัดสมุทรสาครที่ ๓๖๘๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายเลขานุการ
สนง.คลังจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาครมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานคณะทำงานฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครทุกท่านเป็นรองประธานคณะทำงาน มีผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และนายอำเภอทุกอำเภอเป็นคณะทำงานฯ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร และคลังจังหวัดสมุทรสาครเป็นคณะทำงานและเลขานุการร่วม

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ แนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายเลขานุการ
สนง.คลังจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาครเห็นชอบแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานในโครงการงบประมาณจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ แต่เนื่องจากเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ยังไม่ได้ประกาศใช้ จึงขออ้างอิงเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณฯ จากมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการประกาศใช้ต่อไป

งบประมาณ	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย			
	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ภาพรวม	๓๒	๕๔	๗๗	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๓๖	๕๗	๘๐	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๒๐	๔๕	๖๕	๑๐๐

เมื่อหน่วยงานดำเนินการก่อนนี้ผูกพันเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนหรืออุดหนุนเฉพาะกิจโครงการใดแล้ว ขอให้ดำเนินการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS พร้อมจัดส่งสำเนาสัญญาจ้างให้สำนักงานคลังจังหวัด จำนวน ๑ ชุด เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ส่วนหน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วและมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย หากหน่วยงานใดมีความประสงค์ที่จะนำงบประมาณที่เหลือไปใช้จ่ายในรายการอื่นต่อไป ขอให้ดำเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พร้อมทั้งเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินงบประมาณหลังจากได้รับอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

แต่หากหน่วยงาน...

แต่หากหน่วยงานหมดความจำเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณต่อไปแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการโอนคืนเงินงบประมาณกลับโดยเร็ว

สำหรับหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

ประธาน

ขอให้ผู้แทนหน่วยงานทุกกระทรวงนำเรื่องแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บรรจุไว้ในวาระการประชุมของแต่ละหน่วยงานด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ
สนง.คลังจังหวัด

๓.๓ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จังหวัดสมุทรสาครได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๓,๖๒๐.๕๒ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๓,๖๓๐.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๒๗ เบิกจ่ายแล้ว ๓,๐๓๒.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๕ ประกอบด้วย

๑. รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนรวม ๒,๒๐๘.๓๔ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๒,๒๑๘.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๔๖ และมีผลการเบิกจ่าย ๒,๐๔๖.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๙ จำแนกเป็น

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ รายจ่ายประจำ	จำนวนเงิน ที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่าย		การเบิกจ่าย	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. งบส่วนราชการ	๘๘๒.๓๙	๘๙๓.๓๘	๑๐๑.๒๕	๘๘๗.๕๘	๑๐๐.๕๙
๒. งบพัฒนาจังหวัด	๒๕.๒๐	๒๔.๘๗	๙๘.๖๖	๑๐.๒๗	๔๐.๗๔
๓. อบจ./ทน/ทม.	๙๒๑.๙๒	๙๒๑.๙๒	๑๐๐.๐๐	๙๑๖.๕๐	๙๙.๔๑
๔. งบกลาง	๓๗๘.๘๓	๓๗๘.๒๖	๙๙.๘๕	๒๓๒.๕๘	๖๑.๓๙
รวม	๒,๒๐๘.๓๔	๒,๒๑๘.๔๒	๑๐๐.๔๖	๒,๐๔๖.๙๓	๙๒.๖๙

๒. รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนรวม ๑,๔๑๒.๑๗ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๑,๔๑๑.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๗ และมีผลการเบิกจ่าย ๙๘๕.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๗

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ รายจ่ายลงทุน	จำนวนเงิน ที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่าย		การเบิกจ่าย	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. งบส่วนราชการ	๑,๐๔๘.๗๘	๑,๐๔๘.๗๒	๙๙.๙๙	๘๒๗.๑๗	๗๘.๘๗
๒. งบพัฒนาจังหวัด	๒๒๗.๖๕	๒๒๗.๓๕	๙๙.๘๗	๑๕๕.๕๖	๔๕.๗๔
๓. อุดหนุนเฉพาะกิจ	๔.๔๖	๔.๔๖	๙๙.๙๙	๒.๐๔	๖๘.๓๔
๔. งบกลาง	๑๓๑.๒๘	๑๓๑.๒๘	๑๐๐.๐๐	๐.๔๖	๐.๓๕
รวม	๑,๔๑๒.๑๗	๑,๔๑๑.๘๒	๙๙.๙๗	๙๘๕.๒๔	๖๙.๗๗

มติที่ประชุม

รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ
สนง.คลังจังหวัด

๓.๔ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จังหวัดสมุทรสาครได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑,๕๑๙.๙๙ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๕๖๗.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๕ เบิกจ่ายแล้ว ๕๑๖.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๕ จำแนกเป็น

๑. รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวนรวม ๗๖๐.๒๕ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๔๙๘.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕๑ เบิกจ่ายแล้ว ๔๙๕.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๑

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ รายจ่ายประจำ	จำนวนเงิน ที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่าย		การเบิกจ่าย	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. งบส่วนราชการ	๒๘๓.๔๑	๑๐๕.๔๘	๓๗.๒๒	๑๐๓.๒๘	๓๖.๔๔
๒. งบพัฒนาจังหวัด	๑๖.๒๘	๑.๐๕	๖.๔๕	๐.๙๗	๕.๙๗
๓. อบจ./ทน/ทม.	๕๕๖.๖๗	๓๘๗.๖๔	๘๔.๘๙	๓๘๗.๖๔	๘๔.๘๙
๔. งบกลาง	๓.๘๙	๓.๘๙	๑๐๐.๐๐	๓.๘๙	๑๐๐.๐๐
รวม	๗๖๐.๒๕	๔๙๘.๐๖	๖๕.๕๑	๔๙๕.๗๘	๖๕.๒๑

๒. รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวนรวม ๗๕๙.๗๔ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๖๙.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๗ เบิกจ่ายแล้ว ๒๐.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๗

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ รายจ่ายลงทุน	จำนวนเงิน ที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่าย		การเบิกจ่าย	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. งบส่วนราชการ	๕๓๕.๗๖	๖๙.๖๙	๑๓.๐๑	๒๐.๓๒	๓.๗๙
๒. งบพัฒนาจังหวัด	๑๘๕.๘๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓. อุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๘.๑๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวม	๗๕๙.๗๔	๖๙.๖๙	๙.๑๗	๒๐.๓๒	๒.๖๗

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑) เงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการ
สนง.คลังจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาครมีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย งบส่วนราชการ งบกลาง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบท. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จำนวน ๒๓๕.๔๔ ล้านบาท โดยขอให้แต่ละหน่วยงานชี้แจงการดำเนินงานแต่ละโครงการให้ที่ประชุมพิจารณาตามลำดับ ดังนี้

งบส่วนราชการ...

งบส่วนราชการ

มี ๑๓ หน่วยงาน จำนวน ๔๙ โครงการ งบประมาณ ๑๘๑.๖๖ ล้านบาท

ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบท (๑) แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร มี ๓ โครงการ งบประมาณ ๓๗.๑๓ ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินทั้ง ๓ โครงการ ได้ทันภายในไตรมาสที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔

โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด

(๒) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร มี ๔ โครงการ งบประมาณ ๑.๖๗ ล้านบาท ได้แก่ ๑) งบประจำ (ค่าหมึกพิมพ์) งบประมาณ ๐.๑๖ ล้านบาท ๒) งานปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการฯ งบประมาณ ๐.๖๖ ล้านบาท จะลงนามสัญญาได้ภายในสัปดาห์หน้า ๓) งานปรับปรุงอาคารทดสอบวัสดุสำนักงานโยธาธิการฯ งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท ๔) งานเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ งบประมาณ ๐.๓๖ ล้านบาท ซึ่งทั้ง ๔ โครงการ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนโครงการ
ชลประทานฯ

(๓) โครงการชลประทานสมุทรสาคร มี ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๙.๕๓ ล้านบาท ได้แก่ ๑) โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำ สน.คลองวัดเกตุมศรีวราราม งบประมาณ ๖.๔๘ ล้านบาท ๒) โครงการประตูระบายน้ำคลองสหกรณ์สาย ๓/๑ งบประมาณ ๗.๙๖ ล้านบาท ๓) โครงการประตูระบายน้ำคลองสหกรณ์สาย ๒ งบประมาณ ๒.๙๘ ล้านบาท ๔) โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำ งบประมาณ ๒.๑๐ ล้านบาท ทั้ง ๔ โครงการ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้แทน สนง.เขต
พื้นที่การศึกษาฯ

(๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร มี ๒๔ โครงการ งบประมาณ ๓๐.๑๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

รายการอาคารเรียน จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๒๓.๖๗ ล้านบาท จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕.๙๖ ล้านบาท คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๒ โครงการ และภายในไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๒ โครงการ

รายการบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๒.๙๓ ล้านบาท จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๐.๙๘ ล้านบาท คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๒ โครงการ

รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๐.๖๕ ล้านบาท จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

รายการระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๐.๘๙ ล้านบาท จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๑.๖๗ ล้านบาท จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

รายการครุภัณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๐.๓๐ ล้านบาท คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนสาธารณสุขฯ

(๕) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มี ๑ โครงการ คือ อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น งบประมาณ ๙.๗๐ ล้านบาท (งบผูกพันข้ามปี) เริ่มดำเนินการวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖

อยู่ระหว่าง...

อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ ๑ และคาดเบิกจ่ายงานงวดที่ ๑ ภายในไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๓.๐๑ ล้านบาท งานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ เบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๔.๕๔ ล้านบาท และงวดงานที่ ๔ เบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑.๘๖ ล้านบาท

ผู้แทนโรงพยาบาลฯ

(๖) โรงพยาบาลสมุทรสาคร มี ๒ โครงการ งบประมาณ ๒๓.๐๐ ล้านบาท ได้แก่ ๑) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องเสียงความถี่สูง งบประมาณ ๐.๘๒ ล้านบาท กรรมการตรวจรับฯ ดำเนินการตรวจรับพัสดุแล้วไม่ผ่าน เนื่องจากผู้ขายส่งของไม่ตรงตามสเปค จึงดำเนินการบอกเลิกสัญญาและแจ้งเป็นผู้ที่ทำงาน และได้ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่แล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะและรอการอุทธรณ์ ๗ วันทำการ ก่อนลงนามสัญญา กำหนดระยะเวลาส่งมอบอุปกรณ์ ๙๐ วัน ๒) อาคารจอดรถ ๑๐ ชั้น งบประมาณ ๒๒.๑๘ ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดำเนินการงวดงานที่ ๑ เสร็จแล้ว กรรมการนัดตรวจรับงานวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ ๒ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

ผู้แทนโครงการส่งน้ำ

และบำรุงรักษาฯ

(๗) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก มี ๑ โครงการ คือ งานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองดอนสะแก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว งบประมาณ ๑๔.๗๗ ล้านบาท ผู้รับจ้างขอปรับแผนและแก้ไขสัญญา คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

ธนารักษ์พื้นที่ฯ

(๘) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร มี ๑ โครงการ คือ งานก่อสร้างสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ อาคาร ค.ส.๒ ชั้น ตำบลมหาชัย งบประมาณ ๑๖.๔๗ ล้านบาท จะดำเนินการเบิกจ่ายจำนวน ๑.๓๒ ล้านบาท ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๔

ผู้แทนวิทยาลัยประมงฯ

(๙) วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร มี ๑ โครงการ คือ อาคารศูนย์วิทยบริการ ๓ ชั้น วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ตำบลดอนไก่ดี งบประมาณ ๑๐.๔๘ ล้านบาท คาดว่างานงวดที่ ๔ - ๕ จะเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒.๘๕ ล้านบาท

ผู้แทนโครงการก่อสร้างฯ

(๑๐) โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ ๑๑ มี ๒ โครงการ งบประมาณ ๙.๒๒ ล้านบาท ได้แก่ ๑) อาคารบังคับน้ำคลองจิวตัน ตำบลบางยาง งบประมาณ ๔.๒๒ ล้านบาท ดำเนินการส่งงานงวดสุดท้ายแล้ว ๒) กำแพงป้องกันตลิ่งคลองเจ๊กเพชร ตำบลท่าทราย งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนภายในไตรมาสที่ ๒

ผู้แทนตำรวจภูธรฯ

(๑๑) ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร มี ๓ โครงการ งบประมาณ ๗.๒๔ ล้านบาท ได้แก่ ๑) รายการประจำ งบประมาณ ๑.๗๔ ล้านบาท เครื่องแบบ ๑ รายการ งานซ่อมแซมทั่วไป ๒ รายการ คงเหลือดำเนินการ ๑ รายการ รายการก้อนเบตเตอร์เฉพาะสินค้า คาดว่าส่งมอบงานเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ๒) บ้านพักระดับ ผกก. สภ.โคกขาม ตำบลโคกขาม งบประมาณ ๑.๔๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้ว ๓) เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. ๑๐ คูหา งบประมาณ ๔.๐๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงานงวดที่ ๕ คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

รองอธิการบดีฯ

(๑๒) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร มี ๑ โครงการ คือ งานจ้างออกแบบปรับปรุงโรงฝึกกีฬายิมนาสติก งบประมาณ ๑.๑๗ ล้านบาท งานงวดงานที่ ๑ เบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๐.๓๕ ล้านบาท งานงวดงานที่ ๒ เบิกจ่ายได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๐.๓๕ ล้านบาท และงวดงานที่ ๓ เบิกจ่ายได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๐.๔๗ ล้านบาท

หัวหน้า

(๑๓) สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร มี ๒ โครงการ งบประมาณ ๑.๑๕ ล้านบาท ได้แก่

สำนักงานจังหวัด

๑) รายการค่าใช้จ่าย ในการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไข งบประมาณ ๐.๙๕ ล้านบาท
๒) รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมประตูทางเข้าศาลากลางสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๒๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบกลาง

มี ๒ หน่วยงาน จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๔.๖๗ ล้านบาท

ผู้แทนโครงการ

(๑) โครงการชลประทานสมุทรสาคร มี ๕ โครงการ งบประมาณ ๓.๖๕ ล้านบาท

ชลประทานฯ

เป็นงานดำเนินการเอง ได้แก่ งานซ่อมแซมเครื่องก้วานบานระบาย ๑ โครงการ งานซ่อมแซมประตูระบายน้ำ ๓ โครงการ และงานซ่อมแซมเครื่องยกบานระบาย ๑ โครงการ จะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนโครงการส่งน้ำ

(๒) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ มี ๒ โครงการ งบประมาณ ๑.๐๒ ล้านบาท

และบำรุงรักษา

ได้แก่ งานซ่อมแซมเครื่องก้วานบานระบาย และงานซ่อมแซมประตูระบายน้ำ จะดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

มี ๘ หน่วยงาน จำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๔๙.๑๑ ล้านบาท

ผู้แทน อบต.ชัยมงคล

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล มี ๑ โครงการ คือ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองลาดตะเคียนฝั่งตะวันตก งบประมาณ ๒.๔๒ ล้านบาท ซึ่งสิ้นสุดสัญญาเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้แทนเทศบาลตำบล

(๒) เทศบาลตำบลดอนไก่ดี มี ๑ โครงการ คือ งานเจาะบ่อบาดาล งบประมาณ

ดอนไก่ดี

๑.๓๖ ล้านบาท จะดำเนินการแล้วเสร็จเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

ผู้แทนเทศบาลตำบล

(๓) เทศบาลตำบลหลักห้า มี ๒ โครงการ งบประมาณ ๗.๘๔ ล้านบาท ได้แก่

หลักห้า

๑) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณริมถนนสายเทพพระเกียรติ ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว งบประมาณ ๑.๗๔ ล้านบาท ๒) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายตรงข้ามอุโมงค์พัฒนา หมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๙ ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว งบประมาณ ๖.๑๐ ล้านบาท จะดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายทั้ง ๒ โครงการภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผู้แทนเทศบาล

(๔) เทศบาลตำบลท่าจีน มี ๑ โครงการ คือ งานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ตำบลท่าจีน

และไหล่ทาง ในเขตตำบลท่าจีน หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๕.๓๕ ล้านบาท ดำเนินการเสร็จแล้ว และสามารถเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเร็วกว่าสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

ผู้แทนอบต.หลักสาม...

ผู้แทนอบต.หลักสาม (๕) องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม มี ๒ โครงการ งบประมาณ ๓.๙๙ ล้านบาท ได้แก่ ๑) ก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนน้ำประปา งบประมาณ ๑.๙๗ ล้านบาท ดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย และ ๒) ก่อสร้างท่อถังน้ำประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดบรรจุ ๔๕ ลูกบาศก์เมตร บริเวณที่ดินของสหกรณ์การเกษตรประสานกลกิจ จำกัด หมู่ที่ ๗ ตำบลหลักสาม งบประมาณ ๒.๐๑ ล้านบาท จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๕ และสามารถเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผู้แทนอบต.ชัยมงคล (๖) องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล มี ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๓.๒๒ ล้านบาท ได้แก่ ๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจากถนนสาย รพช.๔๐๐๗ สิ้นสุดถนน คอนกรีตเลียบบคลองรวมเจริญ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๖.๔๑ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ๒) โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กคลองเต้าดำ หมู่ที่ ๕ เริ่มจากถนนลาดยาง รพช. ๔๐๐๗ สิ้นสุดเขต ตำบลชัยมงคล งบประมาณ ๒.๙๔ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ ๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบคลองราษฎร์บำรุง เริ่มตั้งแต่เขตพื้นที่ ตำบลชัยมงคล สิ้นสุดบริเวณปากคลองเลือก หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑.๖๗ ล้านบาท สัญญา สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ และ ๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบ คลองราษฎร์เจริญ เริ่มจากถนน คสล. เดิม หมู่ที่ ๕ สิ้นสุดที่ระยะ STA ๐+๕๗๐ หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๒.๑๙ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ โครงการที่ ๒ - ๔ จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

ผู้แทนอบต.ท่าเสา (๗.) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา มี ๑ โครงการ คือ งานก่อสร้าง ถนนลาดยาง Over Lay ตลอดเส้นทางสายท่าเสาพัฒนา งบประมาณ ๑๒.๓๐ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างดำเนินงานแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๐ และ จะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

ผู้แทนอบต.สวนส้ม (๘) องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม มี ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอยเกษตรโกษา หมู่ที่ ๕ ตำบลสวนส้ม งบประมาณ ๒.๖๓ ล้านบาท จะลงนามสัญญาวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน และดำเนินการ แล้วเสร็จไตรมาสที่ ๒

๒) งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการ จังหวัดสมุทรสาครมีหน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน
สนง.คลังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐๐ โครงการ งบประมาณ ๕๔๓.๓๙ ล้านบาท

๒.๑) งานดำเนินการเอง มี ๗ หน่วยงาน จำนวน ๘๒ โครงการ งบประมาณ ๑๙๙.๖๕ ล้านบาท

(๑) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖๒.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘.๒๓ ล้านบาท และจะเบิกจ่ายตามแผนเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖.๘๕ ล้านบาท

(๒) แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๓.๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๒๘ ล้านบาท และจะเบิกจ่ายตามแผนเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑.๔๕ ล้านบาท

(๓) สำนักงานโยธา...

(๓) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๐.๓๔ ล้านบาท และจะเบิกจ่ายตามแผนเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๐.๑๕ ล้านบาท

(๔) โครงการชลประทานสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๑.๐๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๘ ล้านบาท และจะเบิกจ่ายตามแผนเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๐.๓๓ ล้านบาท

(๕) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๐.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗.๒๒ ล้านบาท และจะเบิกจ่ายตามแผนเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒.๒๑ ล้านบาท

(๖) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖.๔๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๓๙ ล้านบาท และจะเบิกจ่ายตามแผนเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑.๒๒ ล้านบาท

(๗) โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ ๑๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๔.๙๘ ล้านบาท และจะเบิกจ่ายตามแผนเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๐.๓๗ ล้านบาท

๒.๒) งานจ้าง มี ๑๒ หน่วยงาน จำนวน ๑๑๖ โครงการ งบประมาณ ๓๒๙.๖๒ ล้านบาท

(๑) แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ลงนามสัญญาวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(๒) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๗.๗๓ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑๓.๗๓ ล้านบาท ได้แก่ ๑) โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ๒) โครงการค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้าง SME และลงนามสัญญาวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

(๓) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑.๒๙ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๐.๘๑ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้ว ทั้ง ๓ โครงการ

(๔) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๓.๗๙ ล้านบาท จำนวน ๓๘ โครงการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๐.๑๑ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน ๔ โครงการ ลงนามสัญญาแล้ว ๔ โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๓๐ โครงการ โดยจะลงนามสัญญาภายในไตรมาสที่ ๒

(๕) ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๐.๓๕ ล้านบาท จำนวน ๗ โครงการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๓.๐๓ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้ว ๓ โครงการ อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา ๑ โครงการ และที่เหลือ ๓ โครงการ จะลงนามสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

(๖) สำนักงานสาธารณสุข...

(๖) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๕.๗๘ ล้านบาท จำนวน ๖ โครงการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๒๕.๕๕ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้ว ๓ โครงการ และจะลงนามสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ ส่วนที่เหลืออีก ๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

(๗) โรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖๕.๔๑ ล้านบาท จำนวน ๘ โครงการ ลงนามสัญญาแล้วทั้ง ๘ โครงการ และจะส่งมอบของวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ

(๘) โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๓.๓๗ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ลงนามสัญญาแล้ว ๒ โครงการ อีก ๑ โครงการ จะดำเนินการลงนามสัญญาภายในไตรมาสที่ ๒ สาเหตุที่ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากได้รับงบประมาณช้าซ้อน

(๙) ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๘.๑๙ ล้านบาท จำนวน ๔ โครงการ จะลงนามสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ และส่วนอีก ๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก SME

(๑๐) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๙.๑๘ ล้านบาท จำนวน ๓๔ โครงการ โดยอยู่ในขั้นตอนพิจารณาผล ๑ โครงการ ประกาศผลผู้ชนะ ๕ โครงการ ลงนามสัญญาแล้ว ๓ โครงการ ส่วนที่เหลืออีก ๒๕ โครงการ ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ๔ โครงการ ดำเนินการโดยวิธี เฉพาะเจาะจง ๒๑ โครงการ ซึ่งทั้ง ๒๕ โครงการ จะดำเนินการลงนามสัญญาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

(๑๑) เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๙.๒๔ ล้านบาท จำนวน ๙ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่าง TOR และราคากลาง ๔ โครงการ ส่วนที่เหลืออีก ๕ โครงการ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

(๑๒) เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔.๘๐ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ จะดำเนินการลงนามสัญญาวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒.๓) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี ๒ หน่วยงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๔.๑๒ ล้านบาท

(๑.) เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔.๑๔ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR และราคากลาง คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

(๒) องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๙.๙๘ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR และราคากลาง คาดว่าลงนามสัญญาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

๔.๒ ติดตามการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการ ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับบพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร

๑) เงินกันไว้เบิกเหลือมปี...

ฝ่ายเลขานุการ
สนง.จังหวัด

๑) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จังหวัดสมุทรสาครมีส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจังหวัด และงบกลาง
ประเภทรายจ่ายลงทุนที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี รวมทั้งสิ้น ๑๘๐.๓๕ ล้านบาท
งบพัฒนาจังหวัด

(๑) แนวทางหลวงสมุทรสาคร มี ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๘.๓๔ ล้านบาท
ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว ซึ่งจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นใน
ไตรมาสที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔

(๒) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร มี ๕ กิจกรรม งบประมาณ
๔๕.๘๔ ล้านบาท จะดำเนินการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๒๔.๑๙ ล้านบาท ไตร
มาสที่ ๓ จำนวน ๗.๓๓ ล้านบาท และไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑๐.๕๓ ล้านบาท

(๓) ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร มี ๑ กิจกรรม
งบประมาณ ๐.๒๙ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๑
งบกลาง

๑. แนวทางหลวงสมุทรสาคร มี ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๕๙.๙๙ ล้านบาท
สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ ตามลำดับ

๒. แนวทางหลวงชนบทสมุทรสาคร มี ๖ กิจกรรม งบประมาณ ๖๒.๗๓ ล้านบาท
สัญญาสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ โครงการ และเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
จำนวน ๒ โครงการ

๓. โครงการส่งน้ำบำรุงและรักษาดำเนินสะดวก มี ๕ กิจกรรม งบประมาณ
๓.๑๘ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

๒) รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการ
สนง.จังหวัด

จังหวัดสมุทรสาครมีส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจังหวัด งบรายจ่ายลงทุน
จำนวน ๑๘ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๑๘๕.๘๓ ล้านบาท

(๑) แนวทางหลวงสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖๐.๐๐ ล้านบาท
จำนวน ๕ โครงการ ดำเนินการในขั้นตอนเสนอราคา ๑ โครงการ พิจารณาผล ๑ โครงการ
ประกาศผู้ชนะแล้ว ๒ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลง ๑ โครงการ
เนื่องจากงบประมาณซ้ำซ้อน

(๒) แนวทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖๒.๓๖ ล้านบาท
จำนวน ๘ โครงการดำเนินการอยู่ในขั้นตอนเสนอราคา ๕ โครงการและอยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลง
๓ โครงการ เนื่องจากงบประมาณและพื้นที่ดำเนินการบางส่วนซ้ำซ้อน ปรับขนาดพื้นที่ดำเนินการ

(๓) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ
๓๗.๔๒ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ดำเนินการในขั้นตอนพิจารณาผล ๒ โครงการ และลง
นามสัญญาแล้ว ๑ โครงการ

(๔) สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑ โครงการ
งบประมาณ ๑๙.๔๗ ล้านบาท ดำเนินการในขั้นตอนประกาศ TOR และราคากลาง และ
จะลงนามสัญญาภายในไตรมาสที่ ๒

(๕) สำนักงาน...

(๕) สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร (กรมทหารสื่อสารที่ ๑) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๖.๕๘ ล้านบาท จำนวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการเป็นสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายเลขานุการ
สนง.จังหวัด

ขอฝากเป็นข้อสังเกตว่า ตั้งแต่งบประมาณที่ผ่านมา เมื่อการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ในวาระ ๒ แล้ว หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสามารถเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยให้ระบุเงื่อนไขไว้ในประกาศว่า การลงนามสัญญา การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะลงนามสัญญาหรือข้อตกลงได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านแล้ว แต่มีปัญหาว่าหน่วยงานส่วนใหญ่เริ่มจัดซื้อจัดจ้างในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จึงทำให้การลงนามสัญญาล่าช้า และส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่าย หากหน่วยงานเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ตามที่งบประมาณผ่านคณะอนุกรรมการฯ ในวาระ ๒ การดำเนินโครงการของหน่วยงานก็สามารถดำเนินการได้เร็วขึ้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามขั้นตอน

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ส่วนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ก่อนนี้ผูกพันและลงนามในสัญญาจ้างภายในไตรมาสที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี


เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวดารัตน์ สมเทศ)

นักวิชาการคลัง

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวรีย์ แก้วเมฆ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แบบรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ชื่อ.....นามสกุล.....

ตำแหน่ง.....

หน่วยงาน.....

โทรศัพท์สำนักงาน.....โทรศัพท์เคลื่อนที่.....

โทรสาร.....e-mail.....

☐ รับรองรายงานการประชุมฯ

☐ ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

ส่งแบบรับรองรายงานการประชุมให้สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด
ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทาง e-mail : smk@cgd.go.th