

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมท่าฉลอม (๕๐๑) ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้มาประชุม

๑. นายณรงค์	รักร้อย	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานคณะกรรมการ
๒. นายกองเอก อาวุธ	วิเชียรฉาย	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รองประธานคณะกรรมการ
๓. นางรุ่งอรุณ	คล้ายคลึง	แทน ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
๔. นายวิรัช	สาทรานุวัฒน์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร
๕. นายอรรถพล	ต่ายเทพ	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร
๖. นายพิชิตชัย	หอมหงษ์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร
๗. นางจิตาภา	รัตนอุบล	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
๘. นายสมเกียรติ	เหล่าประเสริฐศักดิ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร
๙. นางสาววรรณ	บุญสุข	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
๑๐. นายไชยยศ	วิทยา	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๑๑. นางสาวเกศริน	ภัทรเปรมเจริญ	คลังจังหวัดสมุทรสาคร
๑๒. นางสาวพัชรา	ผ่องใส	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๑๓. นางสาวรีย์	แก้วเมฆ	หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจสำคัญเร่งด่วน)

๑. ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
๒. นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร
๓. นายอำเภอกระทุ่มแบน
๔. นายอำเภอบ้านแพ้ว

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสุวีรยา	ปั่นปาน	พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
๒. นายขจร	สุระวิโรจน์	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
๓. พ.ต.ท.ณรงค์กรณ์	ทุมวัน	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
๔. นายธรรมวิทย์	เกื้อกุลเกียรติ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
๕. นางสาวกัลยารัตน์	วิสมล	แทน ประมงจังหวัดสมุทรสาคร
๖. นางณอมวงษ์	อ่อนละเอียด	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
๗. นายยศพล	ศรีสุวรรณ	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
๘. นางสาววลีพร	สมพามา	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
๙. นางสาวน้ำฝน	ทิพย์ดารา	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
๑๐. ร.ต.อ.หญิง นันททัย	หัตถยา	รอง สว.ผอ.ภ.จว.สมุทรสาคร ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร

/๑๑. นายสมชาย...

๑๑. นายสมชาย	บุญทวีบรรจง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลกระทู้มแบน
๑๒. นางณัฐพร	ตั้งใจ	หัวหน้างานพัสดุ โรงพยาบาลกระทู้มแบน
๑๓. นางสาววิราวรรณ	เสงี่ยมงาม	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
๑๔. นางสาวสุจิตรา	กุ่มทอง	นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
๑๕. นายยงยุทธ	ก๊กผล	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
๑๖. นางสาววิศรา	วิเศษวงศ์ษา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๑๗. นางจิตาภา	เอี่ยมวงษ์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๑๘. นางสาวอังคิภา	จตุรนต์ร์ศรี	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๑๙. นางสาววราพร	ขจรเกียรติทวี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๒๐. นางสาวชญาณี	ปัญญามาก	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๒๑. นางสาวนริศรา	คงสุริยะภิญโญ	นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๒๒. นางสาวมารยาท	มัลลามาศ	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ตามที่จังหวัดสมุทรสาครได้กำหนดแนวทางการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้ส่วนราชการหน่วยดำเนินโครงการงบประมาณจังหวัด รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญาให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายและเป้าหมายการเบิกจ่ายที่กำหนด แต่เนื่องจากขณะนี้ยังมีโครงการรายจ่ายลงทุนที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วพบปัญหาในการดำเนินงาน รวมถึงโครงการรายจ่ายลงทุนที่มีแผนการเบิกจ่ายตามวงงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ แต่หน่วยงานยังไม่ดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวงงานของตามสัญญา

จังหวัดจึงจัดประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อรับทราบปัญหาที่ส่งผลให้การดำเนินงานมีความล่าช้า และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาได้ ติดตามเงินกันไว้เบิกเหลือปีที่มีการดำเนินงานล่าช้าให้เบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ

สนง.คลังจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาครได้จัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุม จำนวน ๑๕ หน้า และได้แจ้งเวียนให้คณะทำงานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณา ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๐๓/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และหากมีความประสงค์แก้ไขรายงานการประชุม ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

/ภายในวันที่...

ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมขอแก้ไขรายงานการประชุม คือ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที ๗ บรรทัดที่ ๒๔ จาก การเสนอราคาซึ่งมีผู้เสนอผ่านเพียงรายเดียวทางหน่วยงาน “จะพิจารณาดำเนินการต่อ” เพราะอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ แก้ไขเป็น การเสนอราคาซึ่งมีผู้เสนอผ่านเพียงรายเดียวทางหน่วยงาน “สามารถพิจารณาดำเนินการต่อได้” เพราะอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ สำนักงานคลังจังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำเรียนที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมนดังกล่าว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการหรือมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการ
สนง.คลังจังหวัด

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการหรือมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓๕ โครงการ โดยมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ดังนี้

- (๑) เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้นจนถึงขั้นตอนการลงนามในสัญญา และ/หรือเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๒๙ โครงการ
- (๒) เป็นโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นตอนการลงนามในสัญญา จำนวน ๓ โครงการ
- (๓) เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการรวมถึงยังมีปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการ

๓.๒ ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีความล่าช้า ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ติดตามโครงการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่มีความล่าช้า รวมถึงยังไม่มีเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๕ โครงการ โดยมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ดังนี้

- (๑) โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร กันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ๓ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ งวดงาน

/(๒) โครงการ...

- (๒) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ๑๐ งดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งดงาน คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ งดงาน
- (๓) โครงการก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สมุทรสาคร กันไว้เบิกเหลื่อมปี ๑๑ งดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๓ งดงาน คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ งดงาน
- (๔) โครงการพัฒนาพื้นที่สาธิตและอาคารจัดแสดงศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กันไว้เบิกเหลื่อมปี ๘ งดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๒ งดงาน คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ งดงาน
- (๕) โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒ กิจกรรม เบิกจ่ายแล้ว ๑ กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ กิจกรรม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ ผลการใช้จ่ายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการ
สนง.คลังจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาครได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๒,๕๕๗.๙๘ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายรวม ๒,๑๗๓.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๘ และมีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑,๗๓๓.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๘

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย		ผลการเบิกจ่าย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รายจ่ายประจำ	๑,๖๑๓.๖๓	๑,๓๖๓.๓๘	๘๔.๔๙	๑,๓๕๗.๗๕	๘๔.๑๔
รายจ่ายลงทุน	๙๔๔.๓๕	๘๑๐.๓๓	๘๕.๘๑	๓๗๖.๐๑	๓๙.๘๒
ภาพรวม	๒,๕๕๗.๙๘	๒,๑๗๓.๗๑	๘๔.๙๘	๑,๗๓๓.๗๗	๖๗.๗๘

(๑) รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม ๑,๖๑๓.๖๓ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๑,๓๖๓.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๙ และมีผลการเบิกจ่ายรวม ๑,๓๕๗.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๑๔ จำแนกเป็น

หน่วย : ล้านบาท

รายจ่ายประจำ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย		ผลการเบิกจ่าย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ส่วนราชการ	๖๔๐.๐๙	๔๖๕.๒๓	๗๒.๖๘	๔๖๑.๗๒	๗๒.๑๓
๒. งบพัฒนาจังหวัด	๒๑.๔๒	๑๑.๙๑	๕๕.๖๐	๙.๘๐	๔๕.๗๖
๓. อบจ./ทน./ทม.	๙๒๙.๓๙	๘๖๕.๘๘	๙๓.๑๗	๘๖๕.๘๘	๙๓.๑๗
๔. งบกลาง	๒๒.๗๓	๒๐.๓๗	๘๙.๖๐	๒๐.๓๕	๘๙.๕๒
รวม	๑,๖๑๓.๖๓	๑,๓๖๓.๓๘	๘๔.๔๙	๑,๓๕๗.๗๕	๘๔.๑๔

(๒) รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม ๙๔๔.๓๕ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๘๑๐.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๑ และมีผลการเบิกจ่าย ๓๗๖.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘๒ จำแนกเป็น

หน่วย : ล้านบาท

รายจ่ายลงทุน	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย		ผลการเบิกจ่าย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ส่วนราชการ	๗๑๔.๐๙	๖๑๘.๒๐	๘๖.๕๗	๓๔๒.๑๓	๔๗.๙๑
๒. งบพัฒนาจังหวัด	๑๘๓.๒๔	๑๗๖.๖๑	๙๖.๓๘	๓๑.๘๔	๑๗.๓๗
๓. อบจ./ทน./ทม.	๒๘.๔๑	๘.๖๖	๓๐.๔๘	๐.๐๐	๐.๐๐
๔. งบกลาง	๑๘.๖๐	๖.๘๖	๓๖.๙๐	๒.๐๔	๑๐.๙๙
รวม	๙๔๔.๓๕	๘๑๐.๓๓	๘๕.๘๑	๓๗๖.๐๑	๓๙.๘๒

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการ
สนง.คลังจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาครมีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๒๗๕.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๙๔.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๐ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	โครงการ			เงินกัน	เบิกจ่าย	ร้อยละ
	รวม	เบิกเสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ			
๑. ส่วนราชการ	๕๐	๔๕	๕	๒๐๑.๕๐	๑๔๓.๘๑	๗๑.๓๗
๒. งบพัฒนาจังหวัด	๒๖	๒๓	๓	๔๕.๕๕	๒๕.๔๗	๕๕.๙๐
๓. อุดหนุนเฉพาะกิจ อบท.	๑๑	๑๐	๑	๑๗.๐๓	๑๔.๐๔	๘๒.๔๖
๔. งบกลาง	๘	๘	๐	๑๑.๕๖	๑๑.๕๖	๑๐๐.๐๐
รวม	๙๕	๘๖	๙	๒๗๕.๖๔	๑๙๔.๘๘	๗๐.๗๐

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามการดำเนินงานโครงการรายจ่ายลงทุนที่มีความล่าช้าในขั้นตอนเตรียมการ หรือมีปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงเบิกจ่ายล่าช้ากว่าสัญญา

ฝ่ายเลขานุการ
คลังจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาครมีโครงการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในระบบ New GFMS Thai แล้ว รวมทั้งสิ้น ๓๒๒ โครงการ โดยจากการติดตามการดำเนินการก่องนี้ผูกพันงบประมาณข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ปรากฏผลการดำเนินงานดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

การดำเนินงาน	โครงการ	งปม.	ผลการใช้จ่าย		ผลการเบิกจ่าย	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	๑๗๘	๒๔๖.๘๖	๒๔๖.๗๕	๙๙.๙๕	๒๔๖.๗๕	๙๙.๙๕
๒. งานดำเนินการเอง	๖๘	๑๔๒.๖๕	๗๖.๙๕	๕๓.๙๕	๖๕.๗๓	๔๖.๐๘
๓. ลงนามสัญญาแล้ว	๖๗	๕๐๙.๗๔	๔๘๖.๖๓	๙๕.๔๗	๖๓.๕๓	๑๒.๔๖
๔. ยังไม่ลงนามสัญญา	๙	๕๕.๑๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมรายจ่ายลงทุน	๓๒๒	๙๔๔.๓๕	๘๑๐.๓๓	๘๕.๘๑	๓๗๖.๐๑	๓๙.๘๒

ทั้งนี้ นอกจากโครงการรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ลงนามในสัญญา จำนวน ๙ โครงการยังพบโครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วแต่มีการดำเนินงานล่าช้า เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามวงงานที่กำหนด จำนวน ๓๑ โครงการ โดยจากโครงการรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ลงนามในสัญญา และโครงการที่มีการดำเนินงานล่าช้าดังกล่าว เป็นโครงการที่ควรติดตามอย่างใกล้ชิดรวมทั้งสิ้น ๒๗ โครงการ ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	
	ยังไม่ลงนาม	เบิกจ่ายล่าช้า
รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ	๕	๑๔
๑. สนง.พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร	๑	
๒. สนง.ที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร	๒	
๓. ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร	๑	๑
๔. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร		๑
๕. สนง.สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร	๑	๒
๖. สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ		๗
๗. แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร		๓
รายจ่ายลงทุนบพัฒนาจังหวัด	๑	๗
๑. แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร	๑	๕
๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ		๒
รวม	๖	๒๑
รวมทั้งสิ้น	๒๗	

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ ติดตามการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงการที่ดำเนินการล่าช้า

ฝ่ายเลขานุการ
คลังจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาครมีโครงการเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีการดำเนินการล่าช้า ประกอบด้วย

๑. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีส่วนราชการ ๕ โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	เงินกัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ
สนง.พาณิชย์จังหวัดฯ ๑. โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	๑.๑๓	๐.๗๘	๐.๓๕	งวดงานรวม ๓ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด
สนง.สาธารณสุขจังหวัดฯ ๒. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	๒๕.๕๕	๒.๕๗	๒๒.๙๘	งวดงานรวม ๑๑ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ๓. โครงการก่อสร้างห้องผู้ป่วยหนักทั่วไป ๑๑ ห้อง และห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ ๒ ห้อง	๑๖.๑๔	๗.๔๙	๘.๖๔	งวดงานรวม ๔ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ๔. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.โคกขาม	๑๗.๓๘	๗.๐๓	๑๐.๓๕	งวดงานรวม ๘ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวด
๕. โครงการก่อสร้างแพลตฟอร์ม ๕ ชั้น ๔๐ ครอบครั้ว	๒๒.๘๑	๗.๔๙	๑๕.๓๒	งวดงานรวม ๑๔ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๖ งวด

๒. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบพัฒนาจังหวัด ๒ โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	เงินกัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ
สนง.ประมงจังหวัดฯ ๑. โครงการก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium)	๑๖.๕๒	๑.๘๗	๑๔.๖๕	งวดงานรวม ๑๑ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด
สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ ๒. โครงการพัฒนาพื้นที่สาธิตและอาคารจัดแสดงศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๖.๕๘	๒.๖๒	๓.๙๖	งวดงานรวม ๘ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด

มติที่ประชุม

รับทราบ

/รายจ่าย...

รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ดังนี้

พาณิชย์จังหวัดฯ

(๑) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- รายการค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑.๑๓ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน คงเหลือ ๑ งวดงาน
(งานรื้อน้ำ) คาดว่าจะส่งมอบงานต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ และเบิกจ่ายประมาณ
กลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รายการค่าก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๕.๐๘ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน แบ่งเป็น ๙ งวดงาน หน่วยงานจัดประชุมทบทวน
ราคากลางและแบบรูปรายการใหม่เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ
แบบรูปรายการและราคากลาง โดยคาดว่าจะประกาศร่าง TOR/ราคากลาง
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พิจารณาส่งวันที่
๑๗ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
และลงนามสัญญาวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

ประธาน

ตามมติคณะรัฐมนตรี หากราชการส่วนภูมิภาคที่มีปัญหาและอุปสรรคในการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดให้กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นเจ้าของ
เรื่องในการติดตามเร่งรัดงบประมาณโดยผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นไปยังหน่วยงานต้นสังกัด

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ

(๒) สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร

รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ

- รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลมหาชัย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๒.๐๔ ล้านบาท อยู่ระหว่าง
ดำเนินการขอคืนงบประมาณ เนื่องจาก e-bidding ครั้งที่ ๒ ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้
รวมถึงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งานก่อสร้างอาคาร) ไม่ถูกต้องตามที่ขอรับจัดสรร
งบประมาณ (รื้อบ้านพัก) หากดำเนินการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการคาดว่าจะต้องใช้ระยะ
เวลานาน รวมถึงใกล้เข้าสู่ฤดูฝนอาจทำให้ไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ดำเนินการได้
มีความเห็นว่า ควรดำเนินการส่งคืนงบประมาณ เนื่องจากข้อโครงการ
กับพื้นที่ดำเนินการไม่สัมพันธ์กัน และการดำเนินงานในพื้นที่กับวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ รวมถึงไม่มีผู้เสนอราคา หากดำเนินการต่อไปจะต้องขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงและต้องใช้ระยะเวลานาน ให้หน่วยงานพิจารณาส่งคืนงบประมาณ
และให้จัดทำแบบรูปรายการ วางแผนการดำเนินการในการเข้าพื้นที่ และคำนวณราคา
กลางใหม่ให้สัมพันธ์กับพื้นที่ดำเนินการจริง เพื่อใช้ในการขอจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป

ผู้แทนผอ.แขวงทางหลวง

ชนบทฯ

/เจ้าพนักงานที่ดิน...

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ - รายการค่าปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑.๐๘ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน ได้พิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างไว้แล้ว คาดว่าจะประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ และลงนามสัญญาต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรฯ

(๓) ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
เงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ

- รายการอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.โคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑๗.๓๘ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างได้รับสิทธิช่วยเหลือค่าปรับร้อยละ ๐ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานภาพรวมเกินร้อยละ ๕๐ โดยงวดงานที่ ๗ เป็นงานปูพื้น และงวดงานที่ ๘ เป็นงานโครงหลังคา ติดตั้งฝ้าเพดาน และแผ่นฟรอยด์ ซึ่งแผ่นฟรอยด์อยู่ระหว่างการผลิต โดยคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๗ - ๘ ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔.๕๕ ล้านบาท และงวดงานที่ ๙ - ๑๐ เบิกจ่ายได้ตามแผน

- รายการแพลตฟอร์ม ๕ ชั้น ๔๐ ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน) ภ.จว.สมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๒๒.๘๑ ล้านบาท ผลการดำเนินงานภาพรวมเกินร้อยละ ๕๐ เป็นไปตามแผน โดยงวดงานที่ ๙ คงเหลืองานมุงหลังคา หน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน เนื่องจากแผ่นมุงหลังคาเป็นงานสั่งผลิต อยู่ระหว่างรอวัสดุเข้าพื้นที่หน้างานประมาณ ๑ สัปดาห์ และงวดงานที่ ๑๐ - ๑๖ เบิกจ่ายได้ตามแผน

รายการจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ

- รายการแพลตฟอร์ม ๕ ชั้น ๔๐ ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) (ทดแทน) ภ.จว.สมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๒๕.๗๖ ล้านบาท งานงวดที่ ๑ - ๒ ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน เนื่องจากมีการแก้ไขสัญญาปรับลดงานเพิ่ม อยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฯ ลงนาม คาดว่าจะแก้ไขสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ และเบิกจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓.๓๕ ล้านบาท งานงวดที่ ๓ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑.๕๕ ล้านบาท

ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ

สนง.คลังจังหวัด

ผู้แทนผู้บังคับการ

ตำรวจภูธรฯ

ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการแก้ไขสัญญาเรื่องการเพิ่มลดเนื้องานให้เสร็จสิ้น และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

- รายการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.สมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑๔.๓๙ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๓๓๐ วัน แบ่งเป็น ๘ งาน หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการ และจัดทำแบบรูปรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำราคากลางโดยมีโยธาฯ จังหวัด และโยธาฯ ตำรวจร่วมพิจารณาทบทวนราคากลาง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และประกาศร่าง TOR/ราคากลางในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

/ผอ.รพ.กระทู้มแบน...

ผอ.รพ.กระทู้แบน

(๔) โรงพยาบาลกระทู้แบน

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- รายการห้องผู้ป่วยหนักทั่วไป ๑๑ ห้องและห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ ๒ ห้อง สำหรับผู้ป่วยหนักแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกระทู้แบน ตำบลลาดกระทู้แบน อำเภอกระทู้แบน จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑๖.๑๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗.๔๔ ล้านบาท คงเหลือ ๘.๖๔ ล้านบาท ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง หน่วยงานจัดทำหนังสือติดตามเร่งรัด จำนวน ๘ ครั้ง ผู้รับจ้างจัดทำหนังสือปรับแผนงาน โดยงวดงานที่ ๗ เป็นงานฝ้าเพดาน กระเบื้องยางและประตู คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และเบิกจ่ายวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ งวดงานที่ ๘ เป็นงานทดสอบระบบน้ำ คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างได้รับสิทธิช่วยเหลือค่าปรับร้อยละ ๐ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ปัจจุบัน ค่าปรับเกิดขึ้นเกินร้อยละ ๑๐ (ค่าปรับครบร้อยละ ๑๐ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖) และเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างจัดทำหนังสือยินยอมชำระค่าปรับและยืนยันจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด ผู้รับจ้างยินยอมให้บอกเลิกสัญญาโดยไม่อุทธรณ์

ฝ่ายเลขานุการ
สนง.คลังจังหวัด

มีความเห็นว่า กรณีผู้รับจ้างดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามแผนที่ผู้รับจ้างเสนอไว้ หน่วยงานสามารถพิจารณาเนื้องานที่เหลืออยู่ ซึ่งหากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ จะส่งผลให้งบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย และหากจำเป็นต้องบอกเลิกสัญญาให้หน่วยงานเร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างใหม่ เพื่อสามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้แทนประมงจังหวัดฯ

(๕) สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบพัฒนาจังหวัด)

- รายการก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑๖.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๘๗ ล้านบาท คงเหลือ ๑๔.๖๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอแก้ไขสัญญา ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากยังไม่ได้รับรายงานการปรับลดเพิ่มเนื้องานจากผู้ควบคุมงาน เนื่องจากผู้ควบคุมงานมีการโยกย้ายและยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงานมาทดแทน

ฝ่ายเลขานุการ
สนง.คลังจังหวัด

ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการนำรายละเอียดปริมาณงานลดเพิ่มเนื้องานที่แก้ไขเข้าที่ประชุมร่วมหารือระหว่างผู้รับจ้างกับกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการแก้ไขสัญญา และกำหนดงวดงานใหม่ เพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามงวดงานต่อไป

รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้แทนประมงจังหวัดฯ

- รายการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑.๓๒ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ งวดงานที่ ๑ คงเหลืองานเทพื้นฐานราก

/ทำให้...

ผู้ช่วยเลขานุการ
สนง.คลังจังหวัด

ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานงวดที่ ๒ ต่อไปได้ โดยหน่วยงานจัดทำหนังสือเร่งรัดติดตาม
ไปแล้ว ๒ ครั้ง และจะดำเนินการติดตามเร่งรัดครั้งที่ ๓ ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖
ขอให้หน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด
และปรับแผนการเบิกจ่ายตามที่ดำเนินการเบิกจ่ายได้จริง

ผู้แทนนายแพทย์

(๖) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

สาธารณสุขจังหวัดฯ เงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- รายการอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๕๒๐ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบ ประมาณ
๒๕.๕๕ ล้านบาท งวดงานที่ ๓ เป็นงานหล่อคาน เทพื้น ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ
๗๔.๕๐ คาดว่าจะเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑.๙๘ ล้านบาท โดยตั้งแต่
งวดงานที่ ๓ ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการควบคุมดูแลงวดงานได้ และเมื่อวันที่
๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างยืนยันว่า
สามารถเบิกจ่ายเงินกันฯ ปี ๒๕๖๕ ได้ถึงงวดงานที่ ๖ โดยงวดงานที่ ๗ - ๑๑ เงินถูกพับ
ไปโดยผลของกฎหมาย ซึ่งกระทรวงต้นสังกัดจะจัดประชุมวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖
เพื่อขอตั้งงบประมาณทดแทนงบประมาณของปี ๒๕๖๔ จำนวน ๖.๖๐ ล้านบาท
และปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖.๗๔ ล้านบาท ในส่วนที่ถูกพับไป

รายการจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รายการบ้านพักข้าราชการ อำนาจการระดับสูง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบ ประมาณ
๒.๘๕ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ สิงหาคม
๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน แบ่งเป็น ๖ งวดงาน โดยงวดงานที่ ๑ คงเหลือ
งานหล่อคานพื้นและปูแผ่นพื้นสำเร็จรูป คาดว่าจะส่งมอบงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
จำนวน ๐.๕๑ ล้านบาท

ผู้ช่วยเลขานุการ
สนง.คลังจังหวัด

ขอให้หน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด
และปรับแผนการเบิกจ่ายตามการเบิกจ่ายที่สามารถปฏิบัติได้จริง

- รายการบ้านพักข้าราชการ อำนาจการระดับต้น ข้าราชการพิเศษ
เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
งบประมาณ ๑.๕๒ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน งวดงานที่ ๑ ดำเนินการ
วางเสาเข็มเรียบร้อยแล้ว คงเหลืองานหล่อเสาเข็ม คาดว่าจะส่งมอบงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

- รายการบ้านพักข้าราชการ ปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายสี
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้แม่แบน จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑.๗๕ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

/อยู่ระหว่าง...

อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ๗ วันทำการ ครบอุทธรณ์วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนาม
สัญญาประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานขอเงินไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๖
เป็นบางส่วน

ผู้แทนผอ.สนง.เขตพื้นที่ (๗) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
การศึกษาฯ ระบายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗ โครงการ

- รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านคลองชื้อ ตำบลบางโหนด อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
งบประมาณ ๐.๗๔ ล้านบาท งบดำเนินงานที่ ๑ งานเทพื้นคอนกรีตและก่อสร้างเวที
คณะกรรมการไม่สามารถตรวจรับงานเทพื้นคอนกรีตได้ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
แก้ไข และงบดำเนินงานที่ ๒ อยู่ระหว่างจัดทำห้องประชุม คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ
และเบิกจ่ายทั้ง ๒ งบดำเนินงานภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

- รายการอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน
ใต้ถุนโล่ง บ้านไผ่ ๒ ซ้าง โรงเรียนวัดยกรกระบัตร์ ตำบลยกรกระบัตร์ อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๓.๔๔ ล้านบาท งบดำเนินงานที่ ๑ ส่งมอบงานแล้ว
ซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่าผู้รับจ้างผูกเหล็กไม่ตรงตามร่าง TOR โดยจะดำเนินการแก้ไข
ให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานอีกครั้งปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

- รายการอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น
๕ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนบ้านวังจรเข้ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๔.๔๓ ล้านบาท

- รายการอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น
๕ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนหลวงแพทยโกศลอุปถัมภ์ ตำบลท่าจีน
อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๔.๓๗ ล้านบาท

ทั้ง ๒ รายการ ผู้รับจ้างดำเนินการงานงวดที่ ๑ ตอกเสาเข็มเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ
งานเทคนิคผู้รับจ้างจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖
และจะส่งมอบงานปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

- รายการโรงอาหาร ๘๔ ที่นั่ง โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑.๐๘ ล้านบาท งบดำเนินงานที่ ๓
ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการตรวจรับงาน โดยคาดว่าจะทางโรงเรียน
จะส่งเอกสารเบิกจ่ายมาให้สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

- รายการโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง โรงเรียนวัดโสภณาราม
ตำบลโคกขาม อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๖.๐๙ ล้านบาท
งบดำเนินงานที่ ๒ ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว คณะกรรมการยังไม่ได้ตรวจรับงาน โดยคาดว่าจะ
ทางโรงเรียนจะส่งเอกสารเบิกจ่ายให้สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

- รายการโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง โรงเรียนวัดศิริมงคล ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๓.๓๓ ล้านบาท งบดำเนินงานที่ ๑
ตอกเสาเข็มเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่าเข็มแตกและมีฟองอากาศจำนวนมาก
จึงขอให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข คาดว่าจะส่งมอบงานภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

ผู้แทนผอ.แขวงทางหลวง (๘) แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร

ชนบทฯ

รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบส่วนราชการ) จำนวน ๓ โครงการ

- รายการงานอำนวยความสะดวก ถนนสาย สค.๒๐๓๗ แยกทางหลวง หมายเลข ๓๕ - บ้านบางยาง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑.๔๙ ล้านบาท งบงานที่ ๑ - ๒ ส่งมอบงานและตรวจรับงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวน ๑.๔๙ ล้านบาท มีค่าปรับ

- รายการงานอำนวยความสะดวก ถนนสาย สค.๔๐๑๙ แยกทางหลวง หมายเลข ๓๐๙๑ - บ้านวัดเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๖.๔๙ ล้านบาท ผู้รับจ้างมีวัสดุพร้อม แต่ขาดคนงานติดตั้ง ซึ่งหน่วยงานมีการประชุม คนงานติดตั้งและได้รับแจ้งว่าไม่ได้รับค่าจ้าง ทำให้ไม่มีคนงานมาติดตั้งไฟฟ้า เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

- รายการงานบำรุงถนนสาย สค.๕๐๕๑ แยกทางหลวงชนบท สค.๒๐๐๖ - วัดดอนลาว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๔.๗๔ ล้านบาท ส่งมอบงาน วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ตรวจรับงานวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ และเบิกจ่ายภายใน วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบพัฒนาจังหวัด) จำนวน ๖ โครงการ

- รายการงานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๓๔ ต้น งบประมาณ ๒.๑๕ ล้านบาท ส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และคาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน เดือนเมษายน ๒๕๖๖

- รายการงานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าจีน ถึง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๖๔ ต้น งบประมาณ ๔.๑๒ ล้านบาท คงเหลืองานทดสอบระบบไฟ ซึ่งจะนัดตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายใน เดือนเมษายน ๒๕๖๖ และเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

- รายการงานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ที่ ๙ บ้านศรีพิพัฒน์ ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๓๗ ต้น งบประมาณ ๑.๓๘ ล้านบาท ผลการดำเนินงานภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๖๕ คาดว่าดำเนินการ แล้วเสร็จทั้งโครงการวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

- รายการงานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านบางสีด - บ้านชายทะเล กระเช้าขาว ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๖๑ ต้น งบประมาณ ๔.๐๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยเมื่อสัปดาห์ ที่ผ่านมา และคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

- รายการงานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๘๑ ต้น งบประมาณ ๔.๖๓ ล้านบาท จะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

- รายการงานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ที่ ๑ ตำบลเกษตรพัฒนา ถึง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางยาง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๑๐๔ ต้น งบประมาณ ๖.๕๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน แบ่งเป็น ๔ งวดงาน เป็นโครงการที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากเงินเหลือจ่าย อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ โดยหน่วยงานจัดทำแบบรูปรายการและราคากลางเรียบร้อยแล้ว เพื่อบริหารจัดการ ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง หลังจากได้รับการอนุมัติโครงการ

ผู้แทนโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดฯ

(๙) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

เงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบพัฒนาจังหวัด)

- รายการพัฒนาพื้นที่สาธิตและอาคารจัดแสดงศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๖.๕๘ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๐ ซึ่งต่ำกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๐ โดยงานงวดที่ ๓ - ๔ คาดว่าจะส่งมอบงาน และตรวจรับงานประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งโครงการในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งมีค่าปรับ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕๔ วัน วันละ ๖,๕๗๘ บาท

รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบพัฒนาจังหวัด) จำนวน ๒ โครงการ

- รายการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองดำเนินสะดวก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดสวนส้ม ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร งบประมาณ ๓๓.๒๓ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานและตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ทั้งหมด ๗ งวดงาน จำนวน ๗.๘๗ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

- รายการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสุนัขหอน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดบางพลี ตำบลบางไทร อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๓๐.๓๖ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน ผลการดำเนินงานภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๗ ซึ่งต่ำกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๓ หากมีการโยกย้ายเครื่องจักรเข้ามาพื้นที่หน้างาน คาดว่าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างจะดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน โดยงานงวดที่ ๑ - ๒ และ ๕ เป็นงานนำเสาเข็มเข้ามาลงในพื้นที่ คาดว่าจะส่งมอบงานประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ และจะส่งมอบงานภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ อีก ๖ งวดงาน

รองประธาน

ขอฝากข้อสังเกต ส่วนราชการแต่ละหน่วยงานจะต้องนำเสนอแนะจากที่ประชุมติดตามเร่งรัดฯ ไปดำเนินการต่อ และแจ้งหัวหน้าส่วนราชการทราบผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ และดำเนินการให้เป็นไปตามที่คณะทำงานฯ ให้ข้อเสนอแนะไว้ หากส่วนราชการมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้แจ้งคลังจังหวัดสมุทรสาครหรือหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำส่วนราชการที่มีปัญหาและอุปสรรคเพื่อดำเนินการแก้ไข และขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้หน่วยงานเร่งดำเนินการก่อกำหนดผู้กักพันงบประมาณและลงนามสัญญาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ให้ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปรายงานการประชุมและแจ้งส่วนราชการทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.

๒๖๙.

(นางสาวนริศรา คงสุริยะภิญโญ)

นักวิชาการคลัง

ผู้จัดรายงานการประชุม

๒๗๐.

(นางสาวชญานิษฐ์ ปัญญามาก)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม