



ที่ สค ๐๐๐๓/ ๖๔๓

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค. ๗๔๐๐๐

๒๓) กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เรียน คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ สค ๐๐๐๓/ว ๙๐๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะทำงานฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. QR code แบบรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดสมุทรสาครจัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะทำงานฯ ได้จัดทำรายงาน
การประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ จึงขอให้ท่านตรวจสอบและรับรองรายงาน
การประชุมฯ หากมีประเด็นข้อแก้ไขประการใด โปรดแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ผ่าน QR code
แบบรับรองรายงานการประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๖.๓๐ น. หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิตาภา เอี่ยมวงษ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังจังหวัดสมุทรสาคร

เลขานุการคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด

โทร. ๐-๓๔๔-๑๑๕๐๔ ต่อ ๓๑๑ - ๓๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : smk@cgd.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
รายงานการประชุม



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
แบบรับรองรายงานฯ

บัญชีแนบท้ายหนังสือ

หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๐๓/ว.๔๓.....ลงวันที่.....๒๗).....กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

- เรียน
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
 ๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
 ๓. ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
 ๔. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร
 ๕. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร
 ๖. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร
 ๗. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
 ๘. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
 ๙. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
 ๑๐. ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
 ๑๑. นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร
 ๑๒. นายอำเภอกระทุ่มแบน
 ๑๓. นายอำเภอบ้านแพ้ว
 ๑๔. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
 ๑๕. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร
 ๑๖. ประมงจังหวัดสมุทรสาคร
 ๑๗. พาณิชยจังหวัดสมุทรสาคร
 ๑๘. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
 ๑๙. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร
 ๒๐. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
 ๒๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
 ๒๒. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 ๒๓. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
 ๒๔. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
 ๒๕. นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร
 ๒๖. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม
 ๒๗. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง
 ๒๘. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้มาประชุม

๑. นายณรงค์	รักร้อย	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานคณะกรรมการ
๒. นางรุ่งอรุณ	คล้ายคลึง	แทน ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
๓. นายวิรัช	สาทรานุวัฒน์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร
๔. นายชัยวัฒน์	ปานเพชร	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร
๕. นายพิชิตชัย	หอมหงษ์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร
๖. นายประหยัด	ตะคอนรัมย์	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
๗. นางภัทรนันท์	ไหลงาม	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร
๘. นางสาววรรณ	บุญสุข	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
๙. นางสาวแพรทอง	ตองหวาน	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
๑๐. นางสาวสุนิสา	ปีต้าย	แทน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร
๑๑. นางสาววิภา	ชุมพล	แทน นายอำเภอกะทู้ม่วน
๑๒. นายปัญญา	จันทร์วินิจ	แทน นายอำเภอบ้านแพ้ว
๑๓. นายไชยยศ	วิทยา	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๑๔. นางสาวเกศริน	ภัทรเปรมเจริญ	คลังจังหวัดสมุทรสาคร
๑๕. นางสาววิศรา	วิเศษวงศ์ษา	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๑๖. นางสาวรีย์	แก้วเมฆ	หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจสำคัญเร่งด่วน)

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสุวิธยา	ปิ่นปาน	พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
๒. นางศิริเนตร	ขุนทอง	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร
๓. นายธรรมวิทย์	เกื้อกุลเกียรติ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะทู้ม่วน
๔. นางยุวรินทร์	วัฒนทวีไพศาล	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
๕. นายประยงค์	บุญมีรอด	แทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สมุทรสาคร
๖. นายชานนท์	อ่อนศรี	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
๗. นายอำนาจ	ร้อยอำแพง	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
๘. นางสาวสุกนิดา	ยวະโนภาส	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
๙. ร.ต.อ.หญิง หนึ่งหทัย	หัตยา	แทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร

/นางสาว....

๑๐. นางสาวกัลยารัตน์	วิสมล	แทน ประมงจังหวัดสมุทรสาคร
๑๑. นายรุ่งเรือง	บุญรุ่งเรือง	แทน นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร
๑๒. นายพงศ์พันธุ์	พิมพ์พรหม	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง
๑๓. นางสาวลี	เพ็ญรักษา	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม
๑๔. นายคงเดช	พยุหศิลป์	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว
๑๕. นางสาวกรรณก	นระแสน	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
๑๖. นางสาวกมล	ทองอยู่	เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
๑๗. นางสาวน้ำฝน	ทิพย์ดารา	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
๑๘. นางสาวลัดดา	ชัยภูมิ	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร
๑๙. นางสาวกิตติญา	ชมอินทร์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร
๒๐. นายกิตตินันท์	ศรีตะวัน	พนักงานราชการ(ครู) วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
๒๑. นายวีระสิทธิ์	พินจำรัส	ครู คศ.๒ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
๒๒. นางสาวพิไลวรรณ	ผลจันทร์	นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
๒๓. นายสมชาย	บุญทวีบรรจง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
๒๔. นางณัฐพร	ตั้งใจ	หัวหน้างานพัสดุ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
๒๕. นางสาวศิริรัตน์	บุญศรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
๒๖. นายอรรถพล	ค่ายเทศ	เจ้าหน้าที่บัญชี แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
๒๗. นายสมเกียรติ	เหล่าประเสริฐศักดิ์	ผอ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
๒๘. นางสาวสุจิตรา	กุ่มทอง	นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
๒๙. นายชัชวาลย์	อุปดิษฐ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว
๓๐. นางสาวบุญยง	สุขสำราญ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
๓๑. นางสาวขวัญชนก	เกิดสำอางค์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๓๒. นางสาวอาภาวัลย์	คาน	นักวิชาพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๓๓. นางจิตาภา	เอี่ยมวงษ์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๓๔. นางสาวศรีญา	ชูพัฒน์	นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๓๕. นางสาวอังคณา	จตุรนต์รัมย์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๓๖. นางสาววราพร	ขจรเกียรติทวี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๓๗. นางสาวชญาณี	ปัญญามา	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๓๘. นางสาวนริศรา	คงสุริยะภิญโญ	นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๓๙. นางสาวมารยาท	มัลลามาศ	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ตามที่จังหวัดสมุทรสาครได้กำหนดแนวทางการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้ส่วนราชการ หน่วยดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัด รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญาให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายและเป้าหมายการเบิกจ่ายที่กำหนด แต่เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่ยังมีโครงการรายจ่ายลงทุนที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และโครงการรายจ่ายลงทุนที่มีความล่าช้าไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ตามวงงานที่กำหนดในสัญญา รวมถึงยังมีโครงการเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

จังหวัดจึงจัดประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อรับทราบปัญหาที่ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความล่าช้า และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถดำเนินการบริหารสัญญาได้ตามวงงานในสัญญา และติดตามเงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปีที่มีการดำเนินงานล่าช้าให้เบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ

สนง.คลังจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาครได้จัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทำรายงานการประชุม จำนวน ๑๕ หน้า และได้แจ้งเวียนให้คณะทำงานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณา ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาครที่ สค ๐๐๐๓/ว ๒๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และหากมีความประสงค์แก้ไขรายงานการประชุม ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ปรากฏว่าไม่มีคณะทำงานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง

ฝ่ายเลขานุการ

สนง.คลังจังหวัด

๓.๑ ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการหรือมี
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ในการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ติดตามโครงการรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ลงนามในสัญญา และโครงการที่มีการดำเนินงานล่าช้า และต้องติดตาม อย่างใกล้ชิด จำนวน ๒๗ โครงการ โดยมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

/เป็นโครงการ...

- (๑) เป็นโครงการที่สามารถบริหารสัญญาและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๘ โครงการ
- (๒) เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้นจนถึงขั้นตอนลงนามในสัญญา รวมถึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการบริหารสัญญา จำนวน ๑๖ โครงการ
- (๓) เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP แล้ว แต่ยังไม่ถึงขั้นตอนการลงนามในสัญญา จำนวน ๒ โครงการ
- (๔) เป็นโครงการที่แจ้งคืบหน้าประมาณ ๑ โครงการ คือ โครงการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร

๓.๒ ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีความล่าช้า ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ในการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ติดตามโครงการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่มีความล่าช้า รวมถึงยังไม่มีเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๗ โครงการ โดยมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

- (๑) โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสมุทรสาคร กันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ๓ งวดงาน ปัจจุบัน เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้วทั้งโครงการ
- (๒) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ๑๐ งวดงาน ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินงาน ๘ งวดงาน
- (๓) โครงการก่อสร้างห้องผู้ป่วยหนักทั่วไป ๑๑ ห้องและห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ ๒ ห้อง สำหรับผู้ป่วยหนักแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกระทุ่มแบน กันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ๔ งวดงาน ปัจจุบัน เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวดงาน คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินงาน ๑ งวดงาน
- (๔) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.โคกขาม ตำบลโคกขาม ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร กันไว้เบิกเหลื่อมปี ๘ งวดงาน ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว ๖ งวดงาน คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินงาน ๒ งวดงาน
- (๕) โครงการก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้น ๔๐ ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน) ภ.จว.สมุทรสาคร ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร กันไว้เบิกเหลื่อมปี ๑๔ งวดงาน ปัจจุบัน เบิกจ่ายแล้ว ๑๑ งวดงาน คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินงาน ๓ งวดงาน
- (๖) โครงการก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สมุทรสาคร สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร กันไว้เบิกเหลื่อมปี ๑๑ งวดงาน ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว ๕ งวดงาน คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินงาน ๖ งวดงาน
- (๗) โครงการพัฒนาพื้นที่สาธิตและอาคารจัดแสดงศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ กันไว้เบิกเหลื่อมปี ๘ งวดงาน ปัจจุบัน เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินงาน ๖ งวดงาน

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ ผลการใช้จ่ายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการ
สนง.คลังจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาครได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๒,๗๘๐.๔๐ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายรวม ๒,๔๖๕.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๘ และมีผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น ๒,๑๖๘.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๗

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย		ผลการเบิกจ่าย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รายจ่ายประจำ	๑,๘๒๔.๖๙	๑,๖๐๑.๖๖	๘๗.๗๘	๑,๕๙๓.๔๕	๘๗.๓๓
รายจ่ายลงทุน	๙๕๕.๗๑	๘๖๔.๐๐	๙๐.๔๐	๕๗๔.๕๖	๖๐.๑๒
ภาพรวม	๒,๗๘๐.๔๐	๒,๔๖๕.๖๖	๘๘.๖๘	๒,๑๖๘.๐๑	๗๗.๙๗

(๑) รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม ๑,๘๒๔.๖๙ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๑,๖๐๑.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๘ และมีผลการเบิกจ่าย รวม ๑,๕๙๓.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๓ จำแนกเป็น

หน่วย : ล้านบาท

รายจ่ายประจำ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย		ผลการเบิกจ่าย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ส่วนราชการ	๗๔๔.๔๔	๕๘๘.๙๓	๗๙.๑๑	๕๘๒.๘๖	๗๘.๒๙
๒. งบพัฒนาจังหวัด	๒๗.๓๓	๑๕.๗๗	๕๗.๗๐	๑๓.๖๕	๔๙.๙๔
๓. อบจ./ทน./ทม.	๑,๐๒๑.๙๖	๙๖๗.๖๐	๙๔.๖๘	๙๖๗.๖๐	๙๔.๖๘
๔. งบกลาง	๓๐.๙๖	๒๙.๓๗	๙๔.๘๕	๒๙.๓๔	๙๔.๗๗
รวม	๑,๘๒๔.๖๙	๑,๖๐๑.๖๖	๘๗.๗๘	๑,๕๙๓.๔๕	๘๗.๓๓

(๒) รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม ๙๕๕.๗๑ ล้านบาท มีผล การใช้จ่าย ๘๖๔.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๐ และมีผลการเบิกจ่าย ๕๗๔.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๑๒ จำแนกเป็น

หน่วย : ล้านบาท

รายจ่ายลงทุน	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย		ผลการเบิกจ่าย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ส่วนราชการ	๗๒๘.๒๖	๖๖๐.๒๒	๙๐.๖๖	๔๖๔.๖๑	๖๓.๘๐
๒. งบพัฒนาจังหวัด	๑๘๓.๒๔	๑๗๖.๖๑	๙๖.๓๘	๙๙.๔๑	๕๔.๒๕
๓. ยุทธนาเฉพาะกิจ	๒๘.๐๓	๑๑.๓๖	๔๐.๕๓	๒.๗๐	๙.๖๓
๔. งบกลาง	๑๖.๑๘	๑๕.๘๑	๙๗.๗๒	๗.๘๔	๔๘.๔๒
รวม	๙๕๕.๗๑	๘๖๔.๐๐	๙๐.๔๐	๕๗๔.๕๖	๖๐.๑๒

มติที่ประชุม

รับทราบ

/๔.๒ ผลการเบิกจ่าย...

๔.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการ
สนง.คลังจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาครมีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๒๗๕.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๑๕.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๔ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	โครงการ			เงินกัน	เบิกจ่าย	ร้อยละ
	รวม	เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ			
๑. ส่วนราชการ	๕๐	๔๖	๔	๒๐๑.๕๐	๑๖๑.๒๑	๘๐.๐๐
๒. งบพัฒนาจังหวัด	๒๖	๒๔	๒	๔๕.๕๕	๒๘.๘๔	๖๓.๓๑
๓. อุดหนุนเฉพาะกิจ อบท.	๑๑	๑๐	๑	๑๗.๐๓	๑๔.๐๔	๘๒.๕๖
๔. งบกลาง	๘	๘	๐	๑๑.๕๖	๑๑.๕๖	๑๐๐.๐
รวม	๙๕	๘๘	๗	๒๗๕.๖๔	๒๑๕.๖๕	๗๘.๒๔

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ติดตามการดำเนินการการดำเนินงานโครงการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีความล่าช้าในขั้นตอนการเตรียมการ หรือมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และมีความล่าช้าในการเบิกจ่าย

ฝ่ายเลขานุการ
สนง.คลังจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาครมีโครงการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในระบบ New GFMS Thai แล้ว รวมทั้งสิ้น ๓๕๗ โครงการ โดยจากการติดตามการดำเนินการก่องหนผู้กัพนงบประมาณข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ปรากฏผลการดำเนินงานดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

การดำเนินงาน	โครงการ	งปม.	ผลการใช้จ่าย		ผลการเบิกจ่าย	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	๒๕๗	๓๘๗.๕๐	๓๘๗.๔๘	๙๙.๙๙	๓๘๗.๔๘	๙๙.๙๙
๒. งานดำเนินการเอง	๓๑	๑๒๙.๑๑	๙๐.๒๑	๖๙.๘๗	๗๘.๗๐	๖๐.๙๕
๓. ลงนามสัญญาแล้ว	๔๕	๔๑๑.๖๙	๓๘๖.๓๑	๙๓.๘๓	๑๐๘.๓๘	๒๖.๓๓
๔. ยังไม่ลงนามสัญญา	๒๔	๒๗.๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมรายจ่ายลงทุน	๓๕๗	๙๕๕.๗๑	๘๖๔.๐๐	๙๐.๔๐	๕๗๔.๕๖	๖๐.๑๒

ทั้งนี้ นอกจากโครงการรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ลงนามในสัญญา จำนวน ๒๔ โครงการ ยังพบโครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วแต่มีการดำเนินงานล่าช้า เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด จำนวน ๓๗ โครงการ รวมโครงการที่ควรติดตามทั้งสิ้น ๖๑ โครงการ ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ		
	ยังไม่ลงนาม	เบิกล่าช้า	เกินสัญญา
รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ	๒๓	๑๗	๖
๑. สนง.ที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร		๑	
๒. สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	๑		
๓. สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ	๑		
๔. แขวงทางหลวงสมุทรสาคร		๑	๒
๕. แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร		๑	๑
๖. สนง.พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร	๑		๑
๗. ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าฯ			๑
๘. สนง.ประมงจังหวัดสมุทรสาคร		๑	
๙. สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ	๑๖	๖	๑
๑๐. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร		๑	
๑๑. วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว		๑	
๑๒. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร		๑	
๑๓. สนง.สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร		๓	
๑๔. ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร	๕	๑	
รายจ่ายลงทุนงบพัฒนาจังหวัด		๗	๑
๑. สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ		๒	
๒. แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร		๕	๑
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้ อบท.		๒	๑
๑. เทศบาลนครสมุทรสาคร		๑	
๒. อบต.หลักสอง			๑
๓. อบต.สวนส้ม		๑	
งบกลาง		๓	
๑. ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรสาคร		๑	
๒. ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพ้ว		๒	
รวม	๒๓	๒๙	๘
รวมโครงการทั้งสิ้น	๖๐		

หมายเหตุ : จำนวนโครงการที่ติดตาม ๖๐ โครงการ เนื่องจากโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะของเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อยู่ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมบัญชีกลาง

๕.๒ ติดตามการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโครงการที่ดำเนินการล่าช้า

ฝ่ายเลขานุการ
สนง.คลังจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาครมีโครงการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่มีการดำเนินการล่าช้า รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ ประกอบด้วย

/ตาราง...

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	เงินกัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	การดำเนินการ
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของส่วนราชการ				
สนง.สาธารณสุขจังหวัดฯ ๑. โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	๒๕.๕๕	๔.๕๔	๒๑.๐๑	กันเหลื่อมปี ๑๐ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด คงเหลือ ๘ งวด
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ๒. โครงการก่อสร้างห้องผู้ป่วยหนัก ทั่วไป ๑๑ ห้อง และห้องแยก ผู้ป่วยติดเชื้อ ๒ ห้อง	๑๖.๑๔	๑๑.๘๑	๔.๓๓	กันเหลื่อมปี ๔ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวด คงเหลือ ๑ งวด
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ๓. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำ การสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.โคกขาม	๑๗.๓๘	๗.๐๓	๑๐.๓๕	กันเหลื่อมปี ๘ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๖ งวด คงเหลือ ๒ งวด
๔. โครงการก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้น ๔๐ ครอบครัว	๒๒.๘๑	๗.๔๙	๑๕.๓๒	กันเหลื่อมปี ๑๔ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๑๑ งวด คงเหลือ ๓ งวด
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบพัฒนาจังหวัด				
สนง.ประมงจังหวัดฯ ๕. โครงการก่อสร้างศูนย์แสดง พันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium)	๑๖.๕๒	๑.๘๗	๑๔.๖๕	กันเหลื่อมปี ๑๑ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวด คงเหลือ ๖ งวด
สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ ๖. โครงการพัฒนาพื้นที่สาธิตและ อาคารจัดแสดงศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๖.๕๘	๒.๖๒	๓.๙๖	กันเหลื่อมปี ๘ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด คงเหลือ ๖ งวด
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี				
อบต.บ้านแพ้ว ๗. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหลัง ไปรษณีย์ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านแพ้ว	๒.๕๐	๐.๐๐	๒.๕๐	กันเหลื่อมปี ๒ งวด ยังไม่มีเบิกจ่าย

/รายจ่ายลงทุน...

รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดฯ

(๑) สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร

- รายการค่าปรับปรุง/ต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑.๐๘ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยงวดงานที่ ๑ เบิกจ่ายวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ งวดงานที่ ๒ คาดว่าจะส่งมอบงาน สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ และงวดงานที่ ๓ - ๕ ขึ้นอยู่กับการส่งมอบงานงวดที่ ๒ หากส่งมอบงานตามแผนงานที่กำหนด

ประธาน

หากส่วนราชการพบปัญหาหรืออุปสรรคระหว่างดำเนินการก่อสร้าง หรือการบริหารสัญญา ขอให้คณะทำงานติดตามเร่งรัดงบประมาณฯ ในที่ประชุม ให้คำปรึกษาหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ส่วนราชการ ดำเนินการแก้ไขปัญหาและวางแผนขั้นตอนการทำงานใหม่ เพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้

ผู้แทนหัวหน้าป้องกันและบรรเทา (๒) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร

สาธารณภัยจังหวัดฯ

- รายการค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงาน ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

โยธาธิการและผังเมือง

(๓) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดฯ

- รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) งบประมาณ ๐.๗๑ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ หน่วยงานจัดทำ แผนจัดซื้อจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR/ ราคากลาง โดยคาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนผอ.แขวงทางหลวงฯ

(๔) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

- รายการงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๓๙.๙๐ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอขยายระยะสัญญาเป็นวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตรวจรับงาน วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะส่งเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

- รายการงานบูรณะโครงข่ายทางหลวง หมายเลข ๓๕ ตอนแสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑๗.๖๗ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขอขยายระยะสัญญาเป็นวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตรวจรับงานวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

- รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร งบประมาณ ๑๘.๒๘ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ขอย้ายระยะสัญญา
เป็นวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผลการดำเนินงานภาพรวม
คิดเป็นร้อยละ ๒๖ ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน เนื่องจากทำการรื้อถอน
และส่งมอบพื้นที่ล่าช้า โดยหน่วยงานขอเงินไว้เบิกเหลือมปีฯ ทั้งจำนวน
๑๓.๖๒ ล้านบาท

ผู้แทนผอ.แขวงทางหลวงชนบทฯ (๕) แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร

- รายการงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย สค.๔๐๑๙ แยกทางหลวง
หมายเลข ๓๐๙๑ - บ้านวัดเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ
๖.๔๙ ล้านบาท ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการติดตั้งฐานเสาไฟฟ้าส่องสว่าง คงเหลืองานติดตั้ง
เสาเหล็ก โคมไฟ และหม้อแปลง โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการภายใน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ มีค่าปรับ

- รายการถนนสาย สค.๒๐๒๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๕ - บ้านท่าจีน
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๒๓.๓๕ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คงเหลือเก็บรายละเอียด
งานช่วงกวดเข้ม คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

พาณิชย์จังหวัดฯ

(๖) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร

- รายการค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน
พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
งบประมาณ ๐.๒๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งหาก
ไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ได้ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หน่วยงาน
จะดำเนินการส่งคืนงบประมาณ

- รายการค่าก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๕.๐๘ ล้านบาท
ดำเนินการ e-bidding ครั้งที่ ๓ ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง วันที่ ๕ - ๑๐ กรกฎาคม
๒๕๖๖ ประกาศเชิญชวนวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กำหนดเสนอราคาวันที่
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พิจารณาผลวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หากไม่มีผู้เสนอราคา
หน่วยงานจะดำเนินการส่งคืนงบประมาณ

ผอ.ศูนย์วิจัยและตรวจสอบ

(๗) ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร

คุณภาพสินค้าประมงฯ

- รายการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑.๕๕ ล้านบาท ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องแต่ได้เข้า
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้ว โดยงวดงานที่ ๔ คาดว่าตรวจรับงานภายในวันที่
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และงวดงานที่ ๕ คงเหลือเก็บรายละเอียดงานและถมพื้นที่โดยรอบ
คาดว่าจะตรวจรับงานวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนประมงจังหวัดฯ

(๘) สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

- รายการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑.๓๒ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ หน่วยงานจัดทำหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง และดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างใหม่ คาดว่าจะประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และจะเร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยกรม จะดำเนินการส่งแบบรูปรายการที่ประเมินค่างานและตีราคาใหม่ให้ทางหน่วยงานในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนผอ.สนง.เขตพื้นที่

(๙) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร

การศึกษาฯ

- รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านคลองขื่อ ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๗๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดงาน คาดว่าจะส่งมอบงาน และเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

- รายการอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๕ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๕ โรงเรียน วัดยกระบัตร์ ตำบลยกระบัตร์ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๓.๔๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ งวดงานที่ ๓ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ และงวดงานที่ ๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

- รายการอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๕ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๕ โรงเรียน บ้านวังจรเข้ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๔.๔๓ ล้านบาท โดยงวดงานที่ ๑ คาดว่าจะส่งมอบงานปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ งวดงานที่ ๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๐.๘๙ ล้านบาท งวดงานที่ ๓ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑.๓๓ ล้านบาท และงวดงานที่ ๔ หน่วยงานขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑.๓๓ ล้านบาท

- รายการอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๕ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๕ โรงเรียน หลวงแพทยโกศลอุปถัมภ์ ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๔.๓๗ ล้านบาท โดยงวดงานที่ ๑ ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างทางโรงเรียน จัดทำเอกสารเบิกจ่ายส่งมาที่สพป. จำนวน ๐.๘๙ ล้านบาท งวดงานที่ ๒ คาดว่าจะ เบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๐.๘๙ ล้านบาท งวดงานที่ ๓ คาดว่าจะ เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑.๓๓ ล้านบาท และงวดงานที่ ๔ หน่วยงานขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑.๓๓ ล้านบาท

- รายการอาคารเรียน สปช.๒๐๒/๒๖ โรงเรียนบ้านคลองขื่อ ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๖๕ ล้านบาท โดยงวดงานที่ ๒ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๐.๓๙ ล้านบาท

- รายการโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๖.๐๙ ล้านบาท โดยงวดที่ ๓ ติดตั้งหลังคาเมทัลชีทเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๐.๙๑ ล้านบาท และงวดงานที่ ๔ - ๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓.๙๖ ล้านบาท

- รายการโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง โรงเรียนวัดศิริมงคล ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๓.๓๓ ล้านบาท โดยงวดงานที่ ๑ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๐.๕๐ ล้านบาท งวดงานที่ ๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๐.๕๐ ล้านบาท งวดงานที่ ๓ - ๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑.๓๓ ล้านบาท และงวดงานที่ ๕ - ๖ หน่วยงานขอเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑.๐๐ ล้านบาท

- รายการครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone) ๑๖ โรงเรียน งบประมาณ ๐.๕๗ ล้านบาท หน่วยงานจัดทำร่าง TOR/ราคากลางเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะประกาศร่าง TOR/ราคากลาง วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และประกาศเชิญชวนในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ประธาน

หากส่วนราชการประสานงานกันภายในส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง จะช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน

ผู้แทนผอ.วิทยาลัยเทคนิคฯ

(๑๐) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

- รายการอาคารห้องน้ำ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๒.๐๔ ล้านบาท โดยงวดงานที่ ๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๐.๑๘ ล้านบาท งวดงานที่ ๓ ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างทำเอกสารส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๐.๓๕ ล้านบาท งวดงานที่ ๔ คงเหลืองานติดตั้งหลังคาและปูพื้น คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๐.๒๖ ล้านบาท งวดงานที่ ๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๐.๔๕ ล้านบาท และงวดงานที่ ๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๐.๕๙ ล้านบาท

ผู้แทนผอ.วิทยาลัย
การอาชีพบ้านแพ้ว

(๑๑) วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

- รายการอาคารแฟลต ๑๔ หน่วย วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑๐.๕๕ ล้านบาท ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนดจำนวน ๔๐ วัน โดยงวดงานที่ ๔ ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ พบปัญหาก่ออิฐขึ้น ๑ เนื่องจากผู้รับจ้างรวบวัสดุติดตั้งประตู (วงกบ) และงวดงานที่ ๕ ดำเนินการหล่อเสาขึ้น ๓ และเทคาน ปูพื้นสำเร็จรูปขึ้น ๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ และงวดงานที่ ๗ - ๑๐ หน่วยงานขอเงินไว้เบิกเหลือในปีจำนวน ๕.๙๑ ล้านบาท

/ประธาน...

ประธาน

ขอฝากแต่ละส่วนราชการในกรณีติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ
ขอให้ส่วนราชการคำนวณเนืองงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสอดคล้องกับแผนงานที่กำหนด
หรือสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายหรือไม่

ผู้แทนผอ.วิทยาลัยชุมชนฯ

(๑๒) วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

- รายการอาคารศูนย์วิทยบริการ และอาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น
ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๕๓.๘๗ ล้านบาท
ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า เนื่องจากพบปัญหาหิวน้ำและไฟฟ้าในพื้นที่ดำเนินการ
โดยวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างดำเนินการตั้งแคมป์ และวันที่ ๑๔ กรกฎาคม
๒๕๖๖ ผู้รับจ้างส่งแผนดำเนินการใหม่ โดยวงงานที่ ๑ ผลการดำเนินงาน คิดเป็น
ร้อยละ ๓ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุข

(๑๓) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดฯ

รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รายการบ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ
๒.๘๕ ล้านบาท โดยวงงานที่ ๒ - ๓ คาดว่าจะตรวจรับงานวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
และเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๐.๖๘ ล้านบาท วงงานที่ ๔ - ๕
คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๐.๘๖ ล้านบาท และวงงานที่ ๖
คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๐.๘๐ ล้านบาท

- รายการบ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ
เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
งบประมาณ ๑.๕๒ ล้านบาท โดยวงงานที่ ๒ คาดว่าจะตรวจรับงานวันที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๖๖ และเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๐.๓๔ ล้านบาท วงงานที่ ๓
คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๐.๓๐ ล้านบาท และวงงานที่
๔ - ๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๐.๖๔ ล้านบาท

- รายการบ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายสี
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑.๕๐ ล้านบาท
ได้รับผลทดสอบดินเรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จัดประชุมเรื่อง
ลงเสาเข็ม และวงงานที่ ๓ - ๕ หน่วยงานจะขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๐.๘๘ ล้านบาท
เงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- รายการอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๕๒๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๕.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
๔.๕๔ ล้านบาท โดยวงงานที่ ๔ ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๓ คาดว่าจะเบิกจ่าย
ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑.๘๖ ล้านบาท และวงงานที่ ๕ - ๑๑ เงินถูกพับไป
โดยกฎหมาย จำนวน ๑๙.๑๕ ล้านบาท

/ผู้แทน...

ผู้แทนผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรฯ

(๑๔) ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร

รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รายการแฟลต ๕ ชั้น ๔๐ ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) (ทดแทน)
ภ.จว.สมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ
๒๕.๗๖ ล้านบาท โดยวงงานที่ ๔ คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
วงงานที่ ๙ - ๑๑ หน่วยงานขอเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๙.๖๕ ล้านบาท

- รายการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.สมุทรสาคร
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑๔.๓๙ ล้านบาท
หน่วยงานประกาศร่าง TOR/ราคากลาง วันที่ ๒๓ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ประกาศ
เชิญชวนวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
โดยคาดว่าจะลงนามสัญญาวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานขอเงินไว้เบิกเหลือปี
ทั้งจำนวน

- รายการปรับปรุงหลังคาอาคารที่จอดรถสายตรวจ (จักรยานยนต์)
สภ.เมืองสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
งบประมาณ ๐.๒๔ ล้านบาท

- รายการปรับปรุงห้องคลัง ภ.จว.สมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๔๖ ล้านบาท

- รายการปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
งบประมาณ ๐.๔๕ ล้านบาท

รายการงานก่อสร้างทั้ง ๓ โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน หน่วยงานดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทบทวนร่าง TOR/ราคากลาง คาดว่าจะลงนามสัญญา
ประมาณกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- รายการอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.โคกขาม
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑๗.๓๘ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว ๑๑.๕๙ ล้านบาท โดยวงงานที่ ๙ ส่งมอบงานวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
และตรวจรับงานวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และวงงานที่ ๑๐ คงเหลือเก็บรายละเอียดงาน
คาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

- รายการแฟลต ๕ ชั้น ๔๐ ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน) ภ.จว.สมุทรสาคร
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๒๒.๘๑ ล้านบาท
โดยวงงานที่ ๑๔ - ๑๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน
๓.๗๕ ล้านบาท และวงงานที่ ๑๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
จำนวน ๕.๓๓ ล้านบาท

ผอ.รพ.กระทุ่มแบน (๑๕) โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- รายการห้องผู้ป่วยหนักทั่วไป ๑๑ ห้อง และห้องนอกผู้ป่วยติดเชื้อ ๒ ห้อง สำหรับผู้ป่วยหนัก แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกระทุ่มแบน งบประมาณ ๑๖.๑๔ ล้านบาท ผลการดำเนินงานภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๑ โดยงวดงานที่ ๘ (งวดงานสุดท้าย) เป็นงานทดสอบระบบ โดยวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประชุมกับผู้รับจ้าง คาดว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้ายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

รายจ่ายลงทุนงบพัฒนาจังหวัด

โยธาธิการและผังเมือง

(๑) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดฯ

รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รายการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองดำเนินสะดวก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดสวนส้ม ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๓๓.๒๓ ล้านบาท โดยงวดงานที่ ๓๐ - ๓๒ คาดว่าจะส่งมอบงานภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓.๔๕ ล้านบาท และงวดงานที่ ๓๓ - ๓๕ คาดว่าจะส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔.๑๗ ล้านบาท

- รายการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสุนัขหอน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบางพลี ตำบลบางไทรไร่ อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๓๐.๓๖ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยคาดว่าจะส่งมอบงานภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ งวดงาน และเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๔ งวดงาน หน่วยงานคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ มีค่าปรับวันละ ๓๐,๐๐๐ บาท เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- รายการพัฒนาพื้นที่สาธิตและอาคารจัดแสดงศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลสวนหลวง อำเภอกะทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๖.๕๘ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีการแก้ไขสัญญาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขงานถนน อยู่ระหว่างบ่มพื้นที่คอนกรีต โดยคาดว่าจะส่งมอบงานวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ค่าปรับวันละ ๖,๕๗๘ บาท

ผู้แทนผอ.แขวงทางหลวง

(๒) แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร

ชนบทฯ

รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รายการปรับปรุงถนนสายหมู่ที่ ๖ ตำบลบางหญ้าแพรก ถึงหมู่ที่ ๗ ตำบลท่าจีน อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๓๑.๖๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างดำเนินการขุดวางท่อ บ่อพัก และระดมเครื่องจักรเข้าพื้นที่ดำเนินการ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

- รายการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแพ้ว ถึงหมู่ที่ ๒ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๑๒๖ ต้น งบประมาณ ๔.๗๘ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการ

- รายการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านท่าเสา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร และตำบลดอนไถ่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๑๔๘ ต้น งบประมาณ ๙.๔๐ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการ และส่งมอบงานเรียบร้อย อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายส่งมาที่สำนักงานจังหวัดฯ

- รายการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านดอนไถ่ดี ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร และตำบลดอนไถ่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๑๗๖ ต้น งบประมาณ ๙.๙๒ ล้านบาท ส่งมอบงานเรียบร้อย อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายส่งมาที่สำนักงานจังหวัดฯ

- รายการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านกระเช้าขาว - บ้านนาเกลือ มณีรัตน์ ตำบลบ้านป้อ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๑๖๙ ต้น งบประมาณ ๑๐.๕๔ ล้านบาท ส่งมอบงานเรียบร้อย อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายส่งมาที่สำนักงานจังหวัดฯ

- รายการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านกาหลง - บ้านชายทะเล กาหลง ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๑๕๑ ต้น งบประมาณ ๙.๕๗ ล้านบาท ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากพบปัญหาการตั้งเสาไฟ ในเขตพื้นที่ที่ชาวบ้านอ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อยู่ระหว่างดำเนินการเจรจา ผู้รับจ้าง ยืนยันว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนประมงจังหวัดฯ

(๓) สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

เงินกู้ยืมไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- รายการก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑๖.๕๒ ล้านบาท โดยวงงานที่ ๔ - ๑๑ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานรวดเร็วภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒.๓๙ ล้านบาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้ อบท.

ผู้แทนนายกเทศมนตรี

(๑) เทศบาลนครสมุทรสาคร

นครสมุทรสาคร

- รายการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนนรราชูทิศ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๖.๕๕ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาตรวจรับงานวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย ตรวจรับงานวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายส่งให้กองคลัง

ผู้แทนนายกอบต.สวนส้ม

(๒) องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม

- รายการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๔ บ้านสวนส้ม ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๔.๐๖ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ดำเนินการ และประชุมประชาคมชาวบ้านเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน รวมถึงนำอุปกรณ์เข้าพื้นที่ดำเนินการ หน่วยงานขอเงินกู้ยืมไว้เบิกเหลือมปีทั้งจำนวน

/ผู้แทน...

ผู้แทนนายกอบต.หลักสอง

(๓) องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง

- รายการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่สลายทาง สค.๔๑๒๔ สายบ้านลำรางข้างสี่ถึงบ้านคลองเขื่อนชั้น ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านคลองเขื่อนชั้น ตำบลหลักสอง จำนวน ๒ ช่วง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๓.๓๓ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ยังไม่ส่งมอบงานและตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดฯ

สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีการขอขยายระยะเวลาสัญญา ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขณะนี้ทางอบต.แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดพักงาน เนื่องจาก อยู่ระหว่างขออนุมัติแบบรูปรายการจากผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

ประธาน

ขอให้หน่วยงานและสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดฯ ตรวจสอบรายละเอียด ผลการดำเนินงานใหม่ เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริง ณ ปัจจุบัน

ผู้แทนนายกอบต.บ้านแพ้ว

(๔) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว

เงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- รายการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังไปรษณีย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๒.๕๐ ล้านบาท ได้รับเอกสารขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการจากการทำการ ปกครองอำเภอบ้านแพ้วเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยผู้รับจ้างเข้าดำเนินการอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ คงเหลืองานได้ดิน ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ และงานผิวทาง ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งโครงการต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ และคาดว่าจะเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ - ๒ ภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๖

งบกลาง รองนายกรัฐมนตรีฯ

ผู้แทนนายอำเภอบ้านแพ้ว

(๕) ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพ้ว

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพลอยหมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑.๕๐ ล้านบาท ดำเนินการลงลูกรังแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๓๐ โดยคาดว่าจะเบิกจ่ายงวดงาน ที่ ๑ ต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ และงวดงานที่ ๒ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพัฒนามหาราช ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๒.๒๙ ล้านบาท ดำเนินการกวดเสาะเข็มเรียบร้อย อยู่ระหว่างเทพื้นหลังเชื่อม และทุบพื้นคอนกรีตเดิมเพื่อทำชั้นพื้นทาง โดยคาดว่าจะเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ ต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ และงวดงานที่ ๒ - ๓ เบิกจ่ายพร้อมกันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ผู้แทนนายอำเภอเมืองฯ

(๖) ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรสาคร

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียบคลองคันพั้ง หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๓.๙๙ ล้านบาท สัปดาห์หน้าผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการเทพื้นคอนกรีต ระยะทาง ๖๐๐ เมตร แบบสลับพื้นปลา โดยคาดว่าจะงวดงานที่ ๑ - ๓ จะเบิกจ่ายพร้อมกันภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

/ประธาน...

ประธาน

ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ทำให้ผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๓ เป็นไปตามเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ แต่ยังเหลือเวลาอีก ๓ เดือนในไตรมาสสุดท้าย ขอฝากท่านคลังจังหวัดฯ ให้ดำเนินการติดตามเร่งรัดงบประมาณรายจ่ายเพื่อไม่ให้ก่อกวนผู้กักขังงบประมาณมากเกินไป จะมีผลกับการของงบประมาณรายจ่ายในคราวต่อไปด้วย

มติที่ประชุม

ให้หน่วยงานดำเนินการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางสาวนริศรา คงสุริยะภิญโญ)

นักวิชาการคลัง

ผู้จดยางงานการประชุม



(นางสาวชญานิ ปัญญามาก)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม