



ที่ สค ๐๐๐๓/ว ๒๓

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค. ๗๔๐๐๐

๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

เรียน

อ้างอิง หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๐๓/ว ๓๖๘๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะทำงานฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. QR code แบบรับรองรายงานการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดสมุทรสาครจัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะทำงานฯ ได้จัดทำรายงาน การประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ในการนี้ จึงขอให้ท่านตรวจสอบรายงาน การประชุมฯ และหากมีประเด็นข้อแก้ไขประการใด โปรดแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ผ่าน QR code แบบรับรองรายงานการประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเกศริน ภัทรเปรมเจริญ)

คลังจังหวัดสมุทรสาคร

เลขานุการคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด

โทร. ๐-๓๔๔-๑๑๕๐๔ ต่อ ๓๑๑ - ๓๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : smk@cgd.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

รายงานการประชุม แบบรับรองรายงานฯ



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ศิริพร

บัญชีรายชื่อส่วนราชการ

ส่งหนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๐๓/ว ๒๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ที่	หน่วยงาน
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๑	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๒	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๓	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๔	ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
๕	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร
๖	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร
๗	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร
๘	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
๙	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
๑๐	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
๑๑	ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
๑๒	นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร
๑๓	นายอำเภอกระทุ่มแบน
๑๔	นายอำเภอบ้านแพ้ว
๑๕	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๑๖	คลังจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้เข้าร่วมประชุม	
๑๗	ประมงจังหวัดสมุทรสาคร
๑๘	พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
๑๙	พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร
๒๐	ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
๒๑	ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
๒๒	ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
๒๓	ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
๒๔	ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก
๒๕	เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
๒๖	วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
๒๗	อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
๒๘	ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
๒๙	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
๓๐	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๗ สมุทรสาคร
๓๑	นายกเทศมนตรีเมืองคลองมะเดื่อ

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้มาประชุม

๑. นายชัยวัฒน์	ตุนทกิจ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รองประธานคณะกรรมการฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๒. นายประหยัด	ตะคอนรัมย์	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
๓. นางวิภาดา	ยี่สุนเทศ	แทน ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
๔. นายอดิสร	ศรีกระจำง	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร
๕. นายชัยวัฒน์	ปานเพชร	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร
๖. นางสาวอรรณ	ชมเชย	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร
๗. นายสมเกียรติ	เหล่าประเสริฐศักดิ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร
๘. นางสาววรรณ	บุญสุข	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
๙. นางศุภลักษณ์	ทองวิจิตร	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
๑๐. นายเอกรินทร์	เจริญใจ	แทน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร
๑๑. นายนิทัศน์	ลิ้มศิริวัฒน์	แทน นายอำเภอกะทู้ม่วน
๑๒. นายปัญญา	จันทร์วินิจ	แทน นายอำเภอบ้านแพ้ว
๑๓. นายคณิง	ทองเที่ยง	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๑๔. นางสาวเกศรินทร์	ภัทรเปรมเจริญ	คลังจังหวัดสมุทรสาคร
๑๕. นางสาวรีย์	แก้วเมฆ	หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอุดมสมบัติ	ศิริสมบัติ	ประมงจังหวัดสมุทรสาคร
๒. นางสาวสุวิมล	ตรีเนตรรังสี	แทน พาณิชยจังหวัดสมุทรสาคร
๓. นางสาวปวีณรัตน์	บุตรวงศ์	แทน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร
๔. นายเผด็จ	เปล่งปลั่ง	ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
๕. พ.ต.ท.ณรงค์กรณ์	หุมนวัน	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
๖. นางชั้นทอง	ศรีวาริรัตน์	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
๗. นายสุนทร	ชื่อเลื่อม	แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
๘. ว่าที่ร้อยโท อริยะ	ถึงแสง	แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก
๙. นายเอนก	ชื่นอารมณ์	เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
๑๐. นางจุฑาทิพย์	ถนอมทรัพย์	แทน วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
๑๑. นายอาทิตย์	เชียงใหม่	แทน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
๑๒. นางสาวประภาศรี	ฮะวังจุ	แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
๑๓. นางกาญจนา	อ่อนละมัย	แทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๗ สมุทรสาคร
๑๔. นางสาวสมฤทัย	ฟุ้งเฟื่อง	แทน นายกเทศมนตรีเมืองคลองมะเดื่อ

๑๕. นางสาวสุจิตรา	กุมทอง	นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
๑๖. นางสาวพิไลวรรณ	ผลจันทร์	นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
๑๗. นางสาวกนิษฐา	แสนทอง	เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
๑๘. นายจิรศักดิ์	นิ่มครุฑ	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
๑๙. นางสาวกรรณก	นระแสน	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
๒๐. นางสาวศรีัญญา	ชูพัฒน์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๒๑. นางสาวอังควิภา	จตุรนต์ร์ศรี	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๒๒. นางสาววารียา	เจียมถนอม	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๒๓. นางสุรณี	บุตรแม่กลอง	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๒๔. นางสาววรารพร	ขจรเกียรติวี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๒๕. นางสาวชญาณี	ปัญญามาก	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๒๖. นางสาวดิศราภรณ์	ทึงไทยสงค์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๒๗. นางสาวมารยาท	มาลามาศ	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๒๘. นางสาวศศิประภา	อ้อตศิริ	นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ประธานกล่าวเปิดการประชุม เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครมอบหมายให้ผมนายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และกำหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน รวมถึงกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับโครงการรายจ่ายลงทุนที่ยังเบิกจ่ายไม่เสร็จสิ้นภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ให้สามารถใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครยังมีโครงการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ยังอยู่ระหว่างการบริหารสัญญาและคาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งจะต้องดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ อีกทั้งขณะนี้ก็มีโครงการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน รวมถึงได้รับทราบวงเงินงบประมาณจัดสรรเบื้องต้นของงบพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร จึงจัดประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อติดตามการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และติดตามการเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จังหวัดสมุทรสาครจัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทำรายงานการประชุม จำนวน ๙ หน้า และได้แจ้งเวียนให้คณะทำงานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณา ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาครที่ สค ๐๐๐๓/ว ๗๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ และหากมีความประสงค์แก้ไขรายงานการประชุม ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ปรากฏว่าไม่มีคณะทำงานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

**๓.๑ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รับทราบรายงานผลการใช้จ่าย**

ฝ่ายเลขานุการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อนและกำหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เพื่อเร่งรัดสนับสนุนให้มีเม็ดเงินจากการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐลงสู่ระบบเศรษฐกิจรวดเร็วขึ้น และเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์และสามารถกอบกู้หนี้ผูกพันได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้บังคับ ดังนี้

(๑) เงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สามารถเบิกจ่ายได้อย่างมีนัยสำคัญได้ภายในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗) โดยเฉพาะในส่วนของการใช้จ่ายที่ก่องหนี้ผูกพันแล้ว สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วให้เร่งรัดการก่องหนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว

(๒) เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

(๒.๑) กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายภาพรวมของประเทศ และใช้เป็นแนวทางในการใช้จ่ายเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้บังคับโดยจำแนกเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนี้

รายการ	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๖)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๖๗)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - พ.ค. ๖๗)
ภาพรวม	ร้อยละ ๔๗	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๔๘	ร้อยละ ๘๑	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๓๙	ร้อยละ ๗๔	ร้อยละ ๑๐๐

ทั้งนี้ หากหน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ที่กำหนดไว้ แต่ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณข้างต้น ให้ถือว่าได้ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายในไตรมาสแล้ว

(๒.๒) ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โดยเร่งรัดหรือปรับแผนการดำเนินงานและใช้จ่ายภายในไตรมาสที่ ๒ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

(๒.๓) ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

และจากการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีมติกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยภาพรวมกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำร้อยละ ๙๘ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๗๕

สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน กำหนดเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ และกำหนดให้การดำเนินงานรายจ่ายลงทุนปีเดียวให้ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ สำหรับรายการผูกพันใหม่ ให้ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ รวมถึงให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณกำกับดูแล บริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการ เพื่อให้สามารถก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการ

ด้วยกระทรวงการคลังแจ้งว่าได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลือมปี ได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งขณะนี้ปรากฏว่ามีหน่วยงานของรัฐจำนวนมากไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และยังมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวต่อไป กระทรวงการคลังจึงได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เงินได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๓๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยจังหวัดสมุทรสาครได้แจ้งเวียนหนังสือให้กับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสาครรับทราบแล้ว ตามหนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๐๓/ว ๓๕๕๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗

ประธาน

ขอให้หน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้ง ๘ หน่วยงานพิจารณาว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ หรือไม่ หากเห็นว่าเบิกจ่ายไม่ทัน ให้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMS ทันที โดยไม่ต้องรอจนถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณพับไปโดยผลของกฎหมาย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ

๓.๓ ผลการใช้จ่ายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จังหวัดสมุทรสาครได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เพื่อใช้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๑,๔๒๕.๓๖ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๑,๒๐๗.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๙ เบิกจ่ายแล้ว ๑,๑๖๙.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๘ จำแนกเป็น

(๑) รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร ๑,๓๒๓.๓๒ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๑,๑๓๓.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๔ มีผลการเบิกจ่าย ๑,๑๒๒.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๗๙

(๒) รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร ๑๐๒.๐๔ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๗๓.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๓๙ มีผลการเบิกจ่าย ๔๗.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๐

มติที่ประชุม

รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ

๓.๔ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จังหวัดสมุทรสาครมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๙๖ โครงการ จำนวน ๑๖๗.๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๓.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗๑ ประกอบด้วย

ประเภทเงินกันไว้	โครงการ			เงินกัน (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
	รวม	เสร็จ	ระหว่าง บริหารสัญญา			
๑. งบส่วนราชการ	๘๓	๗๗	๖	๑๒๙.๘๓	๗๔.๖๐	๕๗.๔๖
๒. งบพัฒนาจังหวัด	๑๑	๙	๒	๒๙.๙๗	๒๕.๙๑	๘๖.๔๗
๓. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒	๑	๑	๘.๑๐	๓.๑๐	๓๘.๒๗
รวม	๙๖	๘๗	๙	๑๖๗.๙๐	๑๐๓.๖๑	๖๑.๗๑

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ

๔.๑ ติดตามการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จังหวัดสมุทรสาครมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาและยังเบิกจ่ายไม่เสร็จสิ้น ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๙ โครงการ โดยจำแนกเป็นรายจ่ายลงทุน จำนวน ๘ โครงการ รายจ่ายประจำ ๑ โครงการ ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ/ ประเภทงบประมาณ	
	ลงทุน	ประจำ
๑. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร	๑	
๒. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร	๑	
๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร	๒	
๔. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร	๑	
๕. ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร	๑	
๖. เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ	๑	
๗. แขวงทางหลวงชนบทฯ (งบพัฒนาจังหวัด)	๑	
๘. สำนักงานพัฒนาชุมชนฯ (งบพัฒนาจังหวัด)		๑
รวม	๘	๑

(๑) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของส่วนราชการ มี ๘ หน่วยงาน จำนวน ๙๖.๑๐ ล้านบาท

ประมงจังหวัดฯ

๑. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๙๙ ล้านบาท โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผลการดำเนินงานมีความล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง โดยงวดงานที่ ๕ ผู้รับจ้างส่งมอบงานและดำเนินการตรวจรับ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ สำหรับงวดงานที่ ๖ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๐ คงเหลืองานกำแพง รั้ว และงานบันได คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการ

ให้หน่วยงานดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับเงินค่าจ้างงวดงานที่ ๖ ในระบบ New GFMS

ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดฯ

๒. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๖๓ ซึ่งคณะทำงานติดตามเร่งรัดฯ ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร แจ้งผู้รับจ้างปรับแผนการปฏิบัติงานใหม่และผู้รับจ้างได้ส่งแผนเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยงวดงานที่ ๒ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ และคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ในส่วนงวดงานที่ ๓-๔ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครจะดำเนินการขอขยายเวลาเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หลังจากที่เบิกงวดงานที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ผู้แทนนายแพทย์
สาธารณสุขฯ

๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ งบประมาณ ๖.๔๙ ล้านบาท

๑) บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น งวดงานที่ ๔ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๗ และงวดงานที่ ๕ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๓ คงเหลืองานติดตั้งบานประตู หน้าต่าง เก็บส้วมในภายนอก งานฝ้าชั้น ๑ งานสวิตช์เต้ารับไฟฟ้า และงานท่อน้ำสุขาภิบาล คาดว่าจะดำเนินส่งมอบและเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

๒) อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๕๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง งวดงานที่ ๗ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ผู้รับจ้างได้นำคนงานเข้าทำงานในพื้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อเร่งดำเนินงาน ผู้รับจ้างคาดว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และทางหน่วยงานได้ดำเนินการขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

ผอ.วิทยาลัยชุมชนฯ

๔. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๗.๔๐ ล้านบาท อาคารศูนย์วิทยบริการ อาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยงวดงานที่ ๒-๓ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนคิดเป็นร้อยละ ๑๓ ตามแผนปฏิบัติงานใหม่ของผู้รับจ้าง

หน่วยงานได้มีหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินงานเป็นครั้งที่ ๕ และแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการขออนุมัติใช้วัสดุล่วงหน้าสำหรับงานในงวดที่เหลืออยู่ ปัจจุบันงวดงานที่ ๔ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๐ คงเหลืองานโครงการหลังคา คาดว่าจะส่งมอบงวดงานที่ ๔ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของงวดงานที่ ๔ ถึงงวดงานที่ ๑๘ แล้ว และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

โยธาธิการและผังเมือง ให้หน่วยงานแจ้งผู้รับจ้างปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการทำงานจริง
จังหวัดฯ ที่กำลังดำเนินการอยู่

ประธาน ให้หน่วยงานดำเนินการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ในงวดงานที่เหลืออยู่ และเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน

ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจ ๕. ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ
ภูธรจังหวัดฯ ๑๔.๒๐ ล้านบาท โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๔๑) ภ.จว.สมุทรสาคร
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน
ปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๙.๐๗ โดยงวดงานที่ ๓ อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบคอนกรีต
และส่งมอบงาน ปัจจุบันผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดงานที่ ๔ คาดว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จ
ทั้งโครงการภายในระยะเวลาตามสัญญา และหน่วยงานได้ดำเนินการขอขยายเวลาการเบิกเงิน
กันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่งวดงานที่ ๓ ถึงงวดงานที่ ๘ เรียบร้อยแล้ว

(๒) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แทนนายก ๑. เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท
เทศมนตรีเมืองฯ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาวินิจฉัยคำอุทธรณ์
จากกรมบัญชีกลางคาดว่าจะได้รับผลการวินิจฉัยคำอุทธรณ์ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗
และจะดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) เงินกันไว้เบิกเหลือมปีของงบพัฒนาจังหวัด

ผู้แทนผอ.แขวงทางหลวง ๑. แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ
ชนบทฯ งบประมาณ ๓.๕๖ ล้านบาท ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านบางสีคต-บ้านชายทะเล
กระเช้าขาว ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (ขยายผลโครงการเดิม)
จำนวน ๕๘ ต้น ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๐
คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ และจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการ จะดำเนินการประสานหน่วยงานให้ส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ทัน
(สนง.จังหวัดฯ) ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ หากคาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันจะดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่าย
เงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ทันที

/ผู้แทน ...

ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดฯ **๒. พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร** มี ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท บริการจัดงานแสดงสินค้า Samutskhon Virtual Trade Show ๒๐๒๓ ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ พร้อมตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายให้สำนักงานจังหวัดเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้หน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ หากดำเนินการไม่ทันให้รับดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๔.๒ ติดตามการก่อหนี้และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

ฝ่ายเลขานุการ

จังหวัดสมุทรสาครมีโครงการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน รวมทั้งสิ้น จำแนกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

- (๑) งานดำเนินการเอง ๒๙ โครงการ จากส่วนราชการ ๙ หน่วยงาน
- (๒) งานสัญญาจ้าง ๕ โครงการ จากส่วนราชการ ๒ หน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่ายลงทุน	โครงการ	งบม.	การใช้จ่าย		การเบิกจ่าย	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
(๑) งานดำเนินการเอง	๒๙	๗๖.๓๐	๔๘.๑๓	๖๓.๐๘	๔๖.๑๑	๖๐.๔๓
- เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	๑	๐.๐๗	๐.๐๗	๑๐๐.๐	๐.๐๗	๑๐๐.๐
- ระหว่างดำเนินการ	๒๘	๗๖.๒๓	๔๘.๐๖	๖๓.๐๔	๔๖.๐๔	๖๐.๓๙
(๒) งานสัญญาจ้าง	๕	๒๕.๗๔	๒๕.๗๔	๑๐๐.๐	๑.๗๕	๖.๘๐
- เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	๑	๑.๗๕	๑.๗๕	๑๐๐.๐	๑.๗๕	๑๐๐.๐
- ระหว่างบริหารสัญญา	๔	๒๓.๙๙	๒๓.๙๙	๑๐๐.๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมรายจ่ายลงทุน	๓๔	๑๐๒.๐๔	๗๓.๘๗	๗๒.๓๙	๔๗.๘๖	๔๖.๙๐

โดยจะติดตามการแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จำนวน ๓๒ โครงการ จากงานดำเนินการเองที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ๒๘ โครงการ และงานสัญญาจ้างที่อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ๔ โครงการ

(๑) โครงการประเภทสัญญาจ้าง มี ๒ หน่วยงาน จำนวน ๒๓.๙๙ ล้านบาท

ผู้แทนนายแพทย์ สาธารณสุขฯ

๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐.๔๗ ล้านบาท อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๕๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง งวดงานที่ ๗ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ผู้รับจ้างได้ระดมคนงานเร่งดำเนินงานผู้รับจ้าง คาดว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ และทางหน่วยงานได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

ผู้แทนผอ.แขวง

ทางหลวงชนบทฯ

๒. แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ

๑) งานไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย สค. ๖๐๐๘ เขตบางขุนเทียน-เมืองสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีผลดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๖ ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งเสาไฟเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอการติดตั้งหม้อแปลงและติดตั้งเสา highmast ผู้รับจ้างจะส่งมอบงวดงานที่ ๑-๕ พร้อมกันในคราวเดียว เมื่องานแล้วเสร็จทั้งโครงการ ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

๒) งานไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณจราจร งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย สค.๒๐๓๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๕-บ้านโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๒ แห่ง ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินงาน ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

๓) งานบำรุงถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย สค.๕๐๔๕ แยกทางหลวงชนบท สค.๔๐๑๖-บ้านดอนไก่ดี อำเภอเมือง กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ตอนที่๑) ผู้รับจ้างได้เริ่มสำรวจพื้นที่ในการดำเนินงานสำหรับงวดงานที่ ๑ คาดว่าจะส่งมอบและเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

(๒) โครงการประเภทงานดำเนินการเอง มี ๒๘ หน่วยงาน จำนวน ๗๖.๒๓ ล้านบาท

ผู้แทนผอ.แขวงทางหลวง ๑. แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ

ชนบทฯ

งบประมาณ ๑๓.๘๗ ล้านบาท

๑) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าจ้างรายเดือน โดยจะทยอยเบิกจ่ายเป็นรายเดือนจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๒) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าจ้างรายเดือน โดยแบ่งจ่าย ๒ รอบ คือเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ และเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนผอ.แขวง

ทางหลวงฯ

๒. แขวงทางหลวงสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ โครงการ

งบประมาณ ๕๒.๒๐ ล้านบาท

๑) ค่าควบคุมงานเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง เป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน โดยทยอยเบิกจ่ายคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

๒) ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน เป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน โดยทยอยเบิกจ่ายคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

๓) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

๔) ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนปฏิบัติงาน

๕) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนปฏิบัติงาน

ทั้ง ๕ โครงการ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติงาน

ผู้แทนผอ.โครงการ
ชลประทานฯ

๓. โครงการชลประทานสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ โครงการ
งบประมาณ ๑.๗๒ ล้านบาท

๑) บริหารการส่งน้ำในเขต โครงการพื้นที่รับผิดชอบ ๒๑๓,๓๗๔ ไร่
เป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าจ้างบุคลากร สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผน
คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๒) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ความยาว ๗๐ เป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าจ้างบุคลากร
สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผน คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๓) บำรุงรักษาห้วยงานโครงการชลประทานสมุทรสาคร พื้นที่ชลประทาน ๘๕.๒๕ ไร่
เป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าจ้างบุคลากร สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผน
คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๔) กำจัดวัชพืชคลองมหาชัย ปริมาณ ๑๗๐ เป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าจ้างบุคลากร
สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๕) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ริมแม่น้ำท่าจีน ๕ สาย ปริมาณ ๑๑๐ ไร่
เป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าจ้างบุคลากร สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนคาดว่าจะเบิกจ่าย
แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ผู้แทน ผอ.โครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาฯ

๔. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ โครงการ
งบประมาณ ๑.๗๒ ล้านบาท

๑) กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ ๒ จำนวน ๘๘๔ ไร่ ตำบลตลาด อำเภอกะทู้ม้วน
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าจ้างบุคลากร สามารถดำเนินการเบิกจ่าย
ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑๑,๒๐๐ บาท และคาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
ทั้งโครงการภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๒) บำรุงรักษาห้วยงานชลประทาน จำนวน ๓๐ ไร่ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกะทู้ม้วน
จังหวัดสมุทรสาคร คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๓) บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ ๒๐๒,๑๓๘ ไร่ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกะทู้ม้วน
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าจ้างบุคลากร จะดำเนินการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน
คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๔) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร ตำบลตลาดกระทุ่มแบน
อำเภอกะทู้ม้วน จังหวัดสมุทรสาคร จะดำเนินการเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาทและคาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๕) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง ๑๓๐ กิโลเมตร ตำบลตลาดกระทุ่มแบน
อำเภอกะทู้ม้วน จังหวัดสมุทรสาคร จะดำเนินการเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
จำนวน ๙๒,๐๐๐ บาทและคาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ผู้แทนผอ.โครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาฯ

๕. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ
งบประมาณ ๑.๗๒ ล้านบาท

๑) โครงการบำรุงรักษาห้วยงาน พื้นที่ ๒๕๗ ไร่

๒) โครงการบำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่

๓) โครงการบำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย

๔) โครงการกำจัดวัชพืชในเขตจังหวัดสมุทรสาคร

ทั้ง ๔ โครงการ สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน

ผู้แทนหอ.สถานีพัฒนา
ที่ดินฯ

๖. สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ
งบประมาณ ๐.๗๒ ล้านบาท

๑) โครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม (เดิมเพื่อแจกจ่าย) สามารถดำเนินการ
เบิกจ่ายได้ตามแผนปฏิบัติงาน

๒) โครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนปฏิบัติงาน

ผู้แทนพัฒนาการ
จังหวัดฯ

๗. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ
งบประมาณ ๒.๕๗ ล้านบาท รายการงบประจำ งบดำเนินงาน คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดฯ

๘. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ
งบประมาณ ๐.๔๒ ล้านบาท ได้แก่

๑) โครงการการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

๒) โครงการการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการผังเมืองในพื้นที่ระดับจังหวัด

๓) โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน

๔) โครงการค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน

ทั้ง ๔ โครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้หน่วยงานเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พลาทก่อน
ให้แล้วเสร็จและเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ได้ทราบยอดจัดสรรวงเงินงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗

**๔.๓ ติดตามการเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ของงบพัฒนาจังหวัด**

ตามที่หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ สค ๐๐๑๗.๒/ว ๒๓๘๕ ลงวันที่
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แจ้งให้หน่วยดำเนินโครงการงบพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการภายในวันที่
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และให้หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีภายหลังจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครอนุมัติโครงการแล้ว เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

โดยจังหวัดสมุทรสาครได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๗ รายการ งบประมาณ ๒๔๗.๑๗ ล้านบาท จำแนกเป็น

(๑) รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๘ รายการ งบประมาณ ๑๙๖.๔๒ ล้านบาท

(๒) รายจ่ายประจำ จำนวน ๑๙ รายการ งบประมาณ ๕๐.๕๕ ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยดำเนินโครงการ	รายจ่ายลงทุน		รายจ่ายประจำ	
	รายกา ร	งบประมาณ	รายกา ร	งบประมา ณ
๑. แนวทางหลวงสมุทรสาคร	๓	๘๑.๕๒		
๒. แนวทางหลวงชนบท	๑๒	๖๖.๓๐		
๓. สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ	๓	๔๘.๖๐		
๔. สนง.พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร			๒	๓.๙๙
๕. สนง.จังหวัด+สนง.พาณิชย์			๒	๑๒.๑๑
๖. สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดฯ			๑	๑.๕๒
๗. สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาฯ			๓	๓.๙๓
๘. สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดฯ			๒	๒.๔๘
๙. สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ			๒	๑.๓๔
๑๐. สนง.เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร *เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๑ รายการ โดยใช้งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน*			๓	๓.๑๙
๑๑. สนง.สาธารณสุขจังหวัดฯ *มีการเบิกจ่ายงบประมาณบางกิจกรรม โดยใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน*			๑	๖.๔๒
๑๒. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ *มีการเบิกจ่ายงบประมาณบางกิจกรรม โดยใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน*			๑	๑.๘๔
๑๓. สนง.วัฒนธรรมจังหวัดฯ *ดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว โดยใช้งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน*			๑	๕.๙๕
๑๔. สนง.จังหวัดสมุทรสาคร *มีการเบิกจ่ายงบประมาณบางกิจกรรม โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน*			๑	๘.๐๐
รวม	๑๘	๑๙๖.๔๒	๑๙	๕๐.๗๕

หมายเหตุ : เป็นวงเงินงบประมาณก่อนการปรับลดของคณะอนุกรรมการฯ

ฝ่ายเลขานุการ
(สนง.จังหวัดฯ)

จังหวัดสมุทรสาครผ่านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในคณะอนุกรรมการฯ มีมติปรับลด
งบประมาณ ๗๕๖,๔๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ทำให้มีงบประมาณ
คงเหลือ ๒๔๖,๔๑๐,๕๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบหกพันสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

- งบลงทุน ๑๙๖,๔๒๑,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๑

- งบดำเนินงาน ๔๙,๙๘๙,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๙

/จังหวัด ...

จังหวัดสมุทรสาครได้แจ้งให้หน่วยงานจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ตามวงเงินงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการจำนวน ๑๐ โครงการ ๒๓ กิจกรรมหลัก ๑๘ กิจกรรมย่อย (๓๗ รายการ) งบประมาณ ๒๔๖,๔๑๐,๕๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบหกล้านบาทสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อมที่จะลงนามในทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว รวมทั้งสามารถก่อกำหนดผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๑๘ โครงการ จากหน่วยดำเนินโครงการ ๓ หน่วยงาน ดังนี้

๑. แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๘๑.๕๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน/เสนอราคา ทั้ง ๓ โครงการ

๒. แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๖๖.๓๐ ล้านบาท ดังนี้

- ดำเนินการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางและกำหนดคุณลักษณะ ทั้ง ๓ โครงการ

- ดำเนินการจัดหาโดยวิธี e-bidding จำนวน ๙ โครงการ อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศเชิญชวน/เสนอราคา ทั้ง ๙ โครงการ

๓. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสมุทรสาคร ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๔๘.๖๐ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding อยู่ในขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการ/จัดทำราคากลางและกำหนดคุณลักษณะ ทั้ง ๓ โครงการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือเวียนจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๐๓/ว๑๘๖๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ฝ่ายเลขานุการ
(สนง.จังหวัด)

กล่าวเน้นย้ำ หน่วยงานที่ได้รับทราบยอดจัดสรรงบประมาณพัฒนาจังหวัด ประเภทรายจ่ายลงทุน ให้ความสำคัญในการจัดทำวงงาน โดยจัดลำดับเนื้องานที่สามารถจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ก่อนให้อยู่ในวงงานช่วงแรก เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณบางส่วนได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


ประธาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ มีความล่าช้า จึงขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารสัญญาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการ
(สนง.คลัง)

หน่วยงานที่ได้รับทราบยอดจัดสรรงบประมาณ สามารถเริ่มดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อน ยกเว้นขั้นตอนการลงนาม
ในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้ดำเนินการได้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศและมีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากสำนักงบประมาณ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.


(นางสาวศศิประภา อ็อตศิริ)
นักวิชาการคลัง
ผู้จดยางงานการประชุม


(นางสาววรารพร ขจรเกียรติวิ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม