



ที่ สค ๐๐๐๓/๖๕๑

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค. ๗๔๐๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

เรียน

อ้างอิง หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ด่วนที่สุดที่ สค ๐๐๐๓/ว ๘๖๘๕ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะทำงานฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. QR code แบบรับรองรายงานการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดสมุทรสาครจัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะทำงานฯ ได้จัดทำรายงาน
การประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ในการนี้ จึงขอให้ท่านตรวจสอบรายงาน
การประชุมฯ และหากมีประเด็นข้อแก้ไขประการใด โปรดแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
ผ่าน QR code แบบรับรองรายงานการประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเกศริน ภัทรเปรมเจริญ)

คลังจังหวัดสมุทรสาคร

เลขานุการคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ

กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด
โทร. ๐-๓๔๔-๑๑๕๐๔ ต่อ ๓๑๑ - ๓๑๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : smk@cgd.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

รายงานการประชุม แบบรับรองรายงานฯ

บัญชีแนบท้ายหนังสือ

หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๐๓/ว ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

- เรียน
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
 ๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
 ๓. ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
 ๔. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร
 ๕. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร
 ๖. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร
 ๗. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
 ๘. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
 ๙. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
 ๑๐. ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
 ๑๑. นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร
 ๑๒. นายอำเภอกระทุ่มแบน
 ๑๓. นายอำเภอบ้านแพ้ว
 ๑๔. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
 ๑๕. สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒
 ๑๖. ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
 ๑๗. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
 ๑๘. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
 ๑๙. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก
 ๒๐. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม
 ๒๑. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร
 ๒๒. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร
 ๒๓. ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
 ๒๔. สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
 ๒๕. พาณิชยจังหวัดสมุทรสาคร
 ๒๖. พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร
 ๒๗. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
 ๒๘. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
 ๒๙. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๗ สมุทรสาคร
 ๓๐. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
 ๓๑. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร
 ๓๒. ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
 ๓๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
 ๓๔. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร
 ๓๕. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
 ๓๖. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
 ๓๗. ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงจังหวัดสมุทรสาคร

- ๓๘. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
- ๓๙. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
- ๔๐. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
- ๔๑. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
- ๔๒. นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร
- ๔๓. นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน
- ๔๔. นายกเทศมนตรีตำบลหลักห้า
- ๔๕. นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
- ๔๖. นายกเทศมนตรีเมืองคลองมะเดื่อ
- ๔๗. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว
- ๔๘. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม
- ๔๙. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้มาประชุม

๑. นายผล	ดำรงธรรม	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
๒. นางสาวบันดดา	โปตะวัฒน์	แทน ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
๓. นายสากล	ชลศิริ	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร
๔. นางสาวนรรชรี	พานทอง	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร
๕. นายพิชิตชัย	หอมหงษ์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร
๖. นางกฤตยา	เดชเฉลิมวงศ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
๗. ดร.บดีนทร์	ธรรมสังวาลย์	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
๘. นางสาววรรณ	บุญสุข	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
๙. นางศุภลักษณ์	ทองวิจิตร	แทน ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
๑๐. นายเอกรินทร์	เจริญใจ	แทน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร
๑๑. นางสาววิภา	ชูผล	แทน นายอำเภอกระทุ่มแบน
๑๒. นายปัญญา	จันทร์วินิจ	แทน นายอำเภอบ้านแพ้ว
๑๓. นางสาวเกศริน	ภัทรเปรมเจริญ	คลังจังหวัดสมุทรสาคร
๑๔. นายคณิง	ทองเที่ยง	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๑๕. นางสาวรีย์	แก้วเมฆ	หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๑๖. นางสาววิศรา	วิเศษวงศ์ษา	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวประภาศรี	ยะวังจุ	แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
๒. นายเอกราช	จันทร์กรุง	แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
๓. นางสาวพรพรหม	พรหมหิตาทร	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
๔. ว่าที่ร้อยโท อริยะ	ถึงแสง	แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก
๕. นายวิเชษฐ	พุกยม	แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม
๖. นายณัฐวุฒิ	ปานแย้ม	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร
๗. นางสาวลัดดา	ชัยภูมิ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร
๘. นายสุพัฒน์	กลัดเดช	ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
๙. นางสาวสิริลักษณ์	เจริญกุลพานิช	แทน สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
๑๐. นางสาวสุวีรยา	ปั้นปาน	พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
๑๑. นายสุรศักดิ์	มัชฌิมา	แทน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร
๑๒. นางสาวน้ำฝน	ทิพย์ดลลา	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
๑๓. นายวีระ	มีรักษา	แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
๑๔. นายอภิสิทธิ์	ชนะสุข	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๗ สมุทรสาคร
๑๕. พันจ่าตรี พิระ	โชคบุญเจริญ	สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

/๑๖.นางสาว...

๑๖. นางสาวจุฑามาศ	สีหา	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร
๑๗. นางวิริญญา	เอกเผ่าพันธุ์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
๑๘. นางสาวศรีประภา	ศรีสำราญ	แทน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
๑๙. นางภัฏฐพินท์	ใจเพียรทอง	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร
๒๐. นายชานนท์	อ่อนศรี	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
๒๑. นายวิรัช	จันทราช	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
๒๒. นางสาวเยาวรัตน์	โกธพบุรี	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
๒๓. นายเผด็จ	เปล่งปลั่ง	ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
๒๔. นางสาวนฤมล	ทราชะโร	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
๒๕. นางณัฐพร	ตั้งใจ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
๒๖. พ.ต.ท.หญิงศิริพร	ครุฑธรรมรพ	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
๒๗. นางสาวสิริวิมล	เทียมเจริญ	แทน นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร
๒๘. นางสาวไศลารัตน์	ยิ่งยวด	แทน นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน
๒๙. นางสาวพิชา	กรทวงษ์	แทน นายกเทศมนตรีตำบลหลักห้า
๓๐. ว่าที่ร้อยตรี พิทักษ์	พลศักดิ์	แทน นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน
๓๑. นางสาวสมฤทัย	ฟุ้งเฟื่อง	แทน นายกเทศมนตรีเมืองคลองมะเดื่อ
๓๒. นางสาวอริยา	นาคสงค์	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว
๓๓. นายวัชรินทร์	สุขชัยศรี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม
๓๔. สิบตำรวจเอกสมบุญ	นพกวด	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล
๓๕. นางสาวศิริรัตน์	บุญศรี	หัวหน้างานการเงินและบัญชี แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
๓๖. นางสาวอุมภาพร	เขี้ยวทอง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
๓๗. นางสาวสุจิตรา	กุ่มทอง	นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
๓๘. นางสาวกรรณก	นระแสน	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
๓๙. นางสาวสรณา	บุญกำเนิด	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
๔๐. นางสาวสุพรรณิ	อะนันต์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๗ สมุทรสาคร
๔๑. ว่าที่ รต. หญิงเพ็ญพร	นนท์ราช	หัวหน้างานพัสดุ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
๔๒. นางสาววรรรณ	ตงเท่ง	ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร
๔๓. นางสาวจรัชแสง	แก้วดวงเทียน	เจ้าหน้าที่พัสดุ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
๔๔. นายสัญญา	พรหมจารี	ครูพิเศษสอน วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
๔๕. นางสาวพิไลวรรณ	ผลจันทร์	นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
๔๖. นางสาวศิริวรรณ	แดงเอี่ยม	นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
๔๗. นางสาวศิรามล	ศรีเพ็ชร	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เทศบาลนครสมุทรสาคร
๔๘. นางสาวสุกัญญา	กล้าคลองตัน	นักวิชาการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
๔๙. นายณรินทร์	สนหลี่	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม
๕๐. นางสาวนิรมล	สุขชัยศรี	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม
๕๑. นางอัจฉิมา	สมทรัพย์	เจ้าหน้าที่พัสดุและยานพาหนะ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
๕๒. นายณัฐพล	ราชแก้ว	เจ้าหน้าที่พัสดุ เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร

๕๓. นางสาวเพชรรัตน์	สีเหมือน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
๕๔. นางสาวพุกษาชาติ	โมซิดชัยยงค์	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการชลประทานสมุทรสาคร
๕๕. นายสุนทร	ชื่อเลื่อม	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ
๕๖. ร.ต.อ. หญิง หนึ่งหทัย	หัตยา	รอง สว. ผอ. ภ.จว.สมุทรสาคร
๕๗. นางวิภาดา	บริหารพงศ์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
๕๘. นางวิภาดา	ยี่สุนเทศ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร
๕๙. นางสาวกนิษฐา	แสนทอง	เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
๖๐. นางสาวปิยนาก	กระแสนซ์	นักวิชาการพัสดุ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๖๑. นางสาวอังควิภา	จตุรนต์รัศมี	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๖๒. นางสาววราพร	ขจรเกียรติทวี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๖๓. นางสาวชญาณี	ปัญญามาก	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๖๔. นางสาวติศราภรณ์	ทิ้งไทยสงค์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๖๕. นางสาวมารยาท	มัลลามาศ	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร
๖๖. นางสาวศศิประภา	ออดศิริ	นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ไม่มาประชุม

๑. สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ประกาศใช้บังคับในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในไตรมาสที่ ๓ ภาพรวม เป้าหมายการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒ รายจ่ายประจำปี เป้าหมายการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒ และรายจ่ายลงทุน เป้าหมายการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครยังมีโครงการที่ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ และอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้ลงนามในสัญญาแล้ว ดำเนินการบริหารสัญญาให้สามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ตามวงจรงานที่กำหนด รวมถึงติดตามโครงการเงินกู้ยืมไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ยังอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา จะต้องเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการ จังหวัดสมุทรสาครจัดประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ (สนง.คลังจังหวัดฯ) รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยฝ่ายเลขานุการฯ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทำรายงานการประชุม จำนวน ๔๐ หน้า และได้แจ้งเวียนให้คณะทำงานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาตาม หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาครที่ สค ๐๐๐๓/ว ๓๗ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ และหากมีความประสงค์แก้ไขรายงานการประชุม ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ปรากฏว่าไม่มีคณะทำงานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมขอแก้ไขรายงานการประชุมภายในกำหนดเวลา

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการ จังหวัดสมุทรสาครได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สนง.คลังจังหวัดฯ) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๓,๓๓๑.๔๔ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๒,๓๐๒.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๑๐ เบิกจ่ายแล้ว ๑,๗๙๗.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๖ จำแนกเป็น

(๑) รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร ๑,๙๑๙.๔๕ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๑,๕๕๓.๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๕ มีผลการเบิกจ่าย ๑,๕๔๘.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๘

(๒) รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร ๑,๔๑๑.๙๙ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย ๗๔๘.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๐ มีผลการเบิกจ่าย ๒๔๙.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๔

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จังหวัดสมุทรสาครมีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๐ โครงการ จำนวน ๑๗๒.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๓.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๓ ประกอบด้วย

หน่วย : ร้อยละ

ประเภทเงินกันฯ	โครงการ			เงินกัน (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
	รวม	เสร็จ	ระหว่าง บริหารสัญญา			
๑. งบส่วนราชการ	๘๗	๘๒	๕	๑๓๔.๓๔	๙๐.๔๔	๖๗.๓๒
๒. งบพัฒนาจังหวัด	๑๑	๑๑	-	๒๙.๙๔	๒๙.๙๔	๑๐๐.๐๐
๓. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒	๑	๑	๘.๑๐	๓.๑๐	๓๘.๒๗
รวม	๑๐๐	๙๔	๖	๑๗๒.๓๘	๑๒๓.๔๘	๗๑.๖๓

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการ จังหวัดสมุทรสาครมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาและ (สนง.คลังจังหวัดฯ) ยังเบิกจ่ายไม่เสร็จสิ้น ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

(๑) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของส่วนราชการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ โครงการ งบประมาณ ๗๐.๙๗ ล้านบาท

ผอ.โครงการชลประทาน ๑. โครงการชลประทานสมุทรสาคร งบดำเนินงาน งบประมาณ ๔.๓๗๓ ล้านบาท
สมุทรสาคร ได้รับจัดสรรเป็นค่าสาธารณูปโภคของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ดำเนินการ
เบิกจ่ายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ และมีเงินเหลือจ่าย ๕๐๑.๕๘๐ บาท ส่งคืนต้นสังกัด

พาณิชย์จังหวัดฯ ๒. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ
๕.๐๐๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดงานที่ ๔
อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย และงวดงานที่ ๕ เหลือทดสอบลูกปูน จำนวน ๒๘ วัน
คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ งานงวดที่ ๖ เหลืองานหลังคา และงานงวดที่
๗-๙ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ผอ.วิทยาลัยชุมชน ๓. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ
จังหวัดฯ ๔๗.๔๐๐ ล้านบาท อาคารศูนย์วิทยบริการ อาคารเรียน คสล.๓ ชั้น ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๗ งานงวดที่ ๑๒ และงวดงานที่ ๑๕ จำนวน
๕.๔๕๑ ล้านบาท ได้ดำเนินการเบิกเมื่อจ่ายวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ สัญญาสิ้นสุดวันที่
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ขยายเวลาสัญญาเพิ่มอีก ๑๘ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๘ งานงวดที่ ๙ และงวดที่ ๑๓ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗
คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ประธาน ขอให้หน่วยงานแจ้งผู้ควบคุมงาน ติดตามการทำงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามงวดงาน

ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจ ๔. ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ อาคารศูนย์
ภูธรจังหวัดฯ รับแจ้งเหตุถูกฉ้อโกงแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.สมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑๔.๒๐๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างส่งงวดงานที่ ๕ และงวดงานที่ ๖
ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในส่วนของงวดงานที่ ๗ และงวดงานที่ ๘ คาดว่าผู้รับจ้าง
จะส่งมอบงานในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

(๒) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แทนนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๕.๐๐ ล้านบาท
เมืองคลองมะเดื่อ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ประกาศเชิญชวนวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ กำหนดเสนอราคา
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พิจารณาลงวันที่ ๓-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และประกาศผู้ชนะวันที่
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รอผลอุทธรณ์ ๗ วัน คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗
กำหนดระยะเวลาส่งมอบ ๔๕ วัน

มติที่ประชุม ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ให้เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

**๔.๒ ติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ฝ่ายเลขานุการ จังหวัดสมุทรสาครมีโครงการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (สนง.คลังจังหวัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๔๘๖ โครงการ จำแนกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

(๑) งานดำเนินการเอง ๙๖ โครงการ

(๒) งานสัญญาจ้าง ๓๙๐ โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่ายลงทุน	โครงการ	งปม.	การใช้จ่าย		การเบิกจ่าย	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. งานประเภทดำเนินการเอง	๙๖	๕๓๘.๔๖	๒๖๒.๗๔	๔๘.๗๙	๒๐๘.๖๕	๓๘.๗๕
๑.๑ เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	๑๘	๘๕.๑๐	๘๕.๑๐	๑๐๐.๐๐	๘๕.๑๐	๑๐๐.๐๐
๑.๒ ระหว่างดำเนินการ	๗๘	๔๕๓.๓๖	๑๗๗.๖๔	๓๙.๑๘	๑๒๓.๕๕	๒๗.๒๕
๒. งานประเภทสัญญาจ้าง	๓๙๐	๘๗๓.๕๓	๔๘๕.๖๒	๕๕.๕๙	๔๐.๓๖	๔.๖๒
๒.๑ เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	๖๘	๒๑.๑๕	๒๑.๑๕	๙๙.๙๖	๒๑.๑๕	๙๙.๙๖
๒.๒ ระหว่างดำเนินการ	๓๒๒	๘๕๒.๓๘	๔๖๔.๔๗	๕๕.๕๙	๑๙.๒๑	๒.๒๕
(๑) ลงนามสัญญาแล้ว	๑๗๕	๕๕๖.๗๕	๔๖๔.๔๗	๘๓.๔๓	๑๙.๒๑	๓.๔๕
(๒) รอลงนามในสัญญา	๒๗	๑๕๑.๐๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
(๓) ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	๒๐	๒๙.๔๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
(๔) อยู่ในขั้นเตรียมการ	๑๐๐	๑๖๕.๐๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมรายจ่ายลงทุน	๔๘๖	๑,๔๑๑.๙๙	๗๔๘.๓๖	๕๓.๐๐	๒๔๙.๐๑	๑๗.๖๔

โครงการประเภทสัญญาจ้าง มี ๓๒๒ หน่วยงาน จำนวน ๘๕๒.๓๘ ล้านบาท ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการ ๑. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ (สนง.คลังจังหวัดฯ) ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๒.๗๑๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ และกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๖๐ วัน

ผู้แทนท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดฯ ๒. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อครุภัณฑ์ ๔ รายการ งบประมาณ ๐.๑๓๙ ล้านบาท ดังนี้

- ๑) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๑ ก๊อก งบประมาณ ๐.๐๑ ล้านบาท
- ๒) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ งบประมาณ ๐.๑๐ ล้านบาท
- ๓) เตารีดไอน้ำไฟฟ้า งบประมาณ ๘,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๔) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว งบประมาณ ๐.๐๒ ล้านบาท

กรรมการดำเนินการตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ และจะดำเนินการเบิกภายในเดือนต้นกรกฎาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนรองอธิการบดี ๓. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ มหาวิทยาลัยการกีฬา จัดหาครุภัณฑ์ ๑๘ โครงการ และปรับปรุงอาคารเรียน ๑ รายการ งบประมาณ ๒๓.๖๙๑ ล้านบาท ดังนี้

- ๑) คานยกน้ำหนัก (สำหรับผู้ชาย)
- ๒) คานยกน้ำหนัก (สำหรับผู้หญิง)
- ๓) ชุดอุปกรณ์กีฬายกน้ำหนัก ประเภทแข่งขัน (สำหรับผู้ชาย)

/งบประมาณ...

งบประมาณ ๐.๘๔๐ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ กำหนด
ส่งมอบ ๙๐ วัน

๔) จักรยานเอนปั่น

๕) ตู้วิ่งไฟฟ้า

๖) ชุดฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบดัมเบลปรับน้ำหนัก

งบประมาณ ๑.๗๖๖ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส่งมอบวันที่
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนต้นกรกฎาคม ๒๕๖๗ ส่วนครุภัณฑ์ลำดับที่ ๖
กำหนดส่งมอบ ๙๐ วัน

๗) ชุดปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
งบประมาณ ๑.๔๕๐ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ กำหนดส่งมอบ ๙๐ วัน

๘) ชุดอุปกรณ์กีฬาเรือพาย คณะศึกษาศาสตร์ งบประมาณ ๐.๕๕๐ ล้านบาท
ลงนามสัญญาวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ กำหนดส่งมอบ ๙๐ วัน

๙) เครื่องทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อแบบไอโซโคเนติก งบประมาณ ๓.๑๕๐ ล้านบาท
ลงนามสัญญาวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ กำหนดส่งมอบ ๙๐ วัน

๑๐) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อส่วนล่าง แบบกระบอกลม งบประมาณ
๑.๘๐๐ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส่งมอบวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๑๑) เครื่องช่วยสอนขยายเสียงแบบพกพา คณะศึกษาศาสตร์ งบประมาณ
๐.๐๖๐ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ กำหนดส่งมอบ ๓๐ วัน

๑๒) ชุดอุปกรณ์กีฬายูโด คณะศึกษาศาสตร์ งบประมาณ ๐.๐๘๐ ล้านบาท
ประกาศผู้ชนะวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ลงนามในสัญญาภายในสัปดาห์หน้า
(ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗) กำหนดส่งมอบ ๓๐ วัน

๑๓) ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ งบประมาณ ๕.๐๐๐ ล้านบาท
ประกาศผู้ชนะวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ลงนามในสัญญาวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗
สัญญา ๑๘๐ วัน

๑๔) สกอร์บอร์ดและระบบจับเวลาการแข่งขันกีฬาวัยน้ำ คณะศึกษาศาสตร์
งบประมาณ ๘.๔๐๐ ล้านบาท ประกาศร่าง TOR/ราคากลางระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน ถึงวันที่
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และประกาศเชิญชวนวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๑๕) ชุดอุปกรณ์จับเวลา กีฬาประเภทต่อสู้ คณะศึกษาศาสตร์ งบประมาณ
๐.๑๓๐ ล้านบาท

๑๖) ชุดเครื่องเสียงสำหรับบรรยาย คณะศึกษาศาสตร์ งบประมาณ ๐.๐๗๐ ล้านบาท

๑๗) ชุดเป้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับฝึกซ้อม คณะศึกษาศาสตร์ งบประมาณ
๐.๒๑๐ ล้านบาท

๑๘) เครื่องทำน้ำเย็น ๑๐ หัวก๊อก งบประมาณ ๐.๑๐๐ ล้านบาท

๑๙) เครื่องฝึกทักษะการตีเทนนิส คณะศึกษาศาสตร์ งบประมาณ ๐.๐๘๕ ล้านบาท

ฝ่ายเลขานุการ

(สนง.คลังจังหวัดฯ) จังหวัดฯ ว่าดำเนินการในขั้นตอนใด และจะส่งมอบภายในกี่วัน

ขอให้หน่วยงานส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ลำดับที่ ๑๕-๑๙ ให้สำนักงานคลัง

/ผู้แทน...

ผู้แทนเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดฯ

๔. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ
งบประมาณ ๐.๘๘๖ ล้านบาท รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคา
ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก กำหนดส่งมอบ ๖๐ วัน คือวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

ผอ.โครงการ
ชลประทาน

๕. โครงการชลประทานสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ
งบประมาณ ๓.๘๒๓ ล้านบาท ดังนี้

- ๑) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำขนาด ๓ ลบ.ม./วินาที จำนวน ๒ เครื่อง ปตร.สน.
คลองอ้อมโรงหีบ โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑.๓๙๔ ล้านบาท สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน
- ๒) ซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำขนาด ๓ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.สน.
คลองบางยางเก่า (ตอนล่าง) โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๘๖๔ ล้านบาท สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน
- ๓) อาคารคลังพัสดุ (ขนาดกลาง) จำนวน ๑ หลัง โครงการชลประทานสมุทรสาคร
ตำบลโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑.๕๖๕ ล้านบาท
ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน โดยแบ่งการส่งมอบ
๔ งวดงาน

ผู้แทนผอ.โครงการ
น้ำและบำรุงรักษา
ดำเนินสะดวก

๖. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ โครงการ
งบประมาณ ๒.๑๙๗ ล้านบาท ดังนี้

- ๑) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองปากบ่อ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ ๒ ตำบลท่าทราย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๔๕๕ ล้านบาท
- ๒) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองยกบัตร์ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ ๒ ตำบลยกกระบัตร
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๔๕๐ ล้านบาท
- ทั้ง ๒ โครงการ ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง
ดำเนินงาน สัญญา ๓๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗
- ๓) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองรวมเจริญ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ ๒ ตำบลชัยมงคล
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๔๕๗ ล้านบาท ผู้รับจ้างดำเนินการ
เสร็จแล้วกรรมการตรวจรับงานวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗
- ๔) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองราษฎร์เจริญสุข ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ ๒ ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๔๑๖ ล้านบาท ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จ
แล้วกรรมการตรวจรับงานวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗
- ๕) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองสะแกเทศ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ ๑ ตำบลยกกระบัตร
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๔๒๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จแล้ว
กรรมการตรวจรับงานวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

ผู้แทนผอ.ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่งสมุทรสาคร

๗. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒ โครงการ งบประมาณ ๐.๘๒๐ ล้านบาท ดังนี้

- ๑) หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) ขนาด ๙๐ ลิตร งบประมาณ
๐.๒๙๖ ล้านบาท
- ๒) เครื่องกลั่นระเหยสุญญากาศแบบหมุน (Rotary Evaporator) พร้อมอุปกรณ์
งบประมาณ ๐.๕๒๔ ล้านบาท

/ทั้ง๒โครงการ...

ทั้ง ๒ โครงการ ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส่งมอบพัสดุและ
เบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา ๑๒๐ วัน คือวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนผอ.ศูนย์วิจัยและ
ตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมงฯ

๘. ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการ งบประมาณ ๒.๑๗๙ ล้านบาท ดังนี้

๑) เครื่องชั่งอุตสาหกรรม ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง ขนาด ๑๕ กิโลกรัม งบประมาณ
๐.๐๔๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กำหนดส่งมอบงานวันที่
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๒) เครื่องระเหยแห้งด้วยไนโตรเจน พร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ ๐.๗๗๐ ล้านบาท
จะลงนามในสัญญาวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗
คาดว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๓) เครื่องวัด DOUBLE SEAM แบบอัตโนมัติ งบประมาณ ๑.๓๖๙ ล้านบาท
จะลงนามในสัญญาวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗
คาดว่าจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและ
อาชีพการเกษตร
น้ำ จังหัดฯ

๙. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างพัฒนาพัฒนา
ดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๐๔๐ ล้านบาท ชุดฝึกอบรมเกษตรกรอัจฉริยะ พร้อมระบบ
ปุ๋ยและแอปพลิเคชัน ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ อายุสัญญาสิ้นสุดวันที่
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และบางส่วนทยอยส่งมอบแล้ว
คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนสหกรณ์
จังหวัดฯ

๑๐. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์
๕ รายการ งบประมาณ ๐.๖๒๖ ล้านบาท ดังนี้

๑) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย งบประมาณ
๐.๑๗๖ ล้านบาท

๒) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
งบประมาณ ๐.๐๖๑ ล้านบาท

๓) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล งบประมาณ ๐.๒๙๙ ล้านบาท

๔) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล งบประมาณ ๐.๐๖๖ ล้านบาท

๕) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) งบประมาณ
๐.๐๒๔ ล้านบาท

ครุภัณฑ์ ๕ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

ผู้แทนผอ.
แขวงทางหลวงฯ

๑๑. แขวงทางหลวงสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๙ โครงการ งบประมาณ
๓๓๖.๓๗๐ ล้านบาท ดังนี้

๑) งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๓๓๘ ตอน พุทธมณฑลสาย ๔ - นครชัยศรี
ตอน ๑ กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๒๔.๖๒๘ ล้านบาท

๒) งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๓๓๘ ตอน พุทธมณฑลสาย ๔ - นครชัยศรี
ตอน ๓ จ.นครปฐม งบประมาณ ๑๙.๙๖๙ ล้านบาท

/๓)งานบูรณะ...

- ๓) งานบูรณะโครงสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๖๕๑ ตอน แยกสาครเกษม - คลองมะเดื่อ
จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๒๔.๙๐๔ ล้านบาท
- ๔) งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอน สะพานข้าม
แม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก จ.สมุทรสาคร งบประมาณ ๓๔.๙๘๙ ล้านบาท
- ๕) งานยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง สายทางหลวงหมายเลข ๓๕
ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก จ.สมุทรสาคร งบประมาณ ๙.๙๘๙ ล้านบาท
- ๖) งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน
ฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน ๑ จ.สมุทรสาคร งบประมาณ ๒๔.๙๖๒ ล้านบาท
- ๗) งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน
ฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน ๒ จ.สมุทรสาคร งบประมาณ ๒๔.๘๒๕ ล้านบาท
- ๘) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๓๖๕๑ ตอน แยกสาครเกษม - คลองมะเดื่อ
จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑๔.๘๓๘ ล้านบาท
- ๙) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน
ฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน ๒ จ.สมุทรสาคร งบประมาณ ๒๔.๙๖๓ ล้านบาท
- ๑๐) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน
ฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน ๓ จ.สมุทรสาคร งบประมาณ ๒๔.๙๒๗ ล้านบาท
- ๑๑) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอน แสมดำ - สะพานข้าม
แม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ตอน ๒ จ.สมุทรสาคร งบประมาณ ๑๓.๔๔๙ ล้านบาท
- ๑๒) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๑ ตอน อ้อมน้อย - สมุทรสาคร
ตอน ๓ จ.สมุทรสาคร งบประมาณ ๑๔.๙๔๙ ล้านบาท
- ๑๓) งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๑ ตอน อ้อมน้อย - สมุทรสาคร
ตอน ๒ จ.สมุทรสาคร งบประมาณ ๑๒.๖๗๒ ล้านบาท
- ๑๔) งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางหลวงหมายเลข ๓๕
ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก จ.สมุทรสาคร งบประมาณ ๔.๙๙๑ ล้านบาท
- ๑๕) งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๒
ตอน สมุทรสาคร - บางบอน ตอน ๒ จ.สมุทรสาคร งบประมาณ ๗.๙๘๕ ล้านบาท
- ๑๖) งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ค่างานอำนวยความสะดวก
ภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๐.๔๙๙ ล้านบาท
- ๑๗) งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวง
หมายเลข ๓๓๑๐ ตอน กระทู้ล้ม - พุทธมณฑล ตอน ๔ จ.นครปฐม งบประมาณ ๔.๙๙๕ ล้านบาท
- ๑๘) งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวง
หมายเลข ๓๓๘ ตอน พุทธมณฑลสาย ๔ - นครชัยศรี ตอน ๓ จ.นครปฐม งบประมาณ ๓.๒๔๘ ล้านบาท
- ๑๙) งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวง
หมายเลข ๓๓๘ ตอน พุทธมณฑลสาย ๔ - นครชัยศรี ตอน ๑ จ.นครปฐม งบประมาณ ๓.๒๔๖ ล้านบาท
- ๒๐) งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวง
หมายเลข ๓๒๔๒ ตอน สมุทรสาคร - บางบอน ตอน ๑ จ.สมุทรสาคร งบประมาณ ๙.๙๙๓ ล้านบาท
- ๒๑) งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวง
หมายเลข ๓๕ ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน ๒ จ.สมุทรสาคร งบประมาณ
๑.๙๙๘ ล้านบาท

๒๒) งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก จ.สมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๙๙๖ ล้านบาท

๒๓) งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ตอน ๑ จ.สมุทรสาคร งบประมาณ ๔.๙๙๖ ล้านบาท

๒๔) งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ตอน ๓ จ.สมุทรสาคร งบประมาณ ๑.๔๙๗ ล้านบาท

๒๕) งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๓๖๕๑ ตอน แยกสาครเกษม - คลองมะเดื่อ จ.สมุทรสาคร งบประมาณ ๔.๙๙๘ ล้านบาท

๒๖) งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๑ ตอน อ้อมน้อย - สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร งบประมาณ ๔.๙๘๕ ล้านบาท

๒๗) งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทาง ถนน สายทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๑ ตอน อ้อมน้อย - สมุทรสาคร ตอน ๔ จ.สมุทรสาคร งบประมาณ ๘.๗๕๓ ล้านบาท

๒๘) ปรับปรุงอาคารที่ทำการ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงมหาชัย - ส.ทล.๑ กก.๒ บก.ทล. (นครปฐม) งบประมาณ ๒.๗๒๖ ล้านบาท

โครงการลำดับที่ ๑-๒๘ สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน

๒๙) หม้อแปลงไฟฟ้า งบประมาณ ๐.๔๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่า จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนผอ.แขวง
ทางหลวงชนบท

๑๒. แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ โครงการ งบประมาณ ๗๘.๗๕๖ ล้านบาท ดังนี้

๑) งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย สค.๕๐๒๔ แยกทางหลวงชนบท สค.๓๐๐๒ - บ้านบางยาง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร งบประมาณ ๒.๙๙๗ ล้านบาท

๒) ถนนสาย สค.๕๐๓๖ แยก ทข.สค.๔๐๐๘ - บ.รางโคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร งบประมาณ ๒๐.๓๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

๓) งานบำรุง สค.๐๑๔ สะพานข้ามคลองตาข่า อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร งบประมาณ ๔.๙๘๐ ล้านบาท

๔) งานบำรุงถนนสาย สค.๓๐๑๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๗๕ - บ้านกระทุ่มแบน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร งบประมาณ ๔.๙๘๐ ล้านบาท

๕) งานบำรุงถนนสาย สค.๓๐๔๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๗๕ - บ้านคลองตาข่า อ.เมือง, บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร งบประมาณ ๑๑.๙๘๔ ล้านบาท

๖) งานบำรุงถนนสาย สค.๔๐๑๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๓ - โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร งบประมาณ ๗.๕๕๐ ล้านบาท

๗) ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๙๖๕ ล้านบาท

๘) ถนนสาย สค.๕๐๓๐ แยก ทข.สค.๒๐๐๔ - วัดสหกรณ์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร งบประมาณ ๒๔.๙๕๐ ล้านบาท

โครงการลำดับที่ ๑-๘ สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน และจะเร่งรัด เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

/ฝ่ายเลขานุการ...

ฝ่ายเลขานุการ
(สนง.จังหวัด)

๑๓. สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ โครงการ งบประมาณ ๑๒.๔๔๒ ล้านบาท ดังนี้

๑) ค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๗.๗๕๔ ล้านบาท

๒) ค่าก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๓.๗๔๕ ล้านบาท

โครงการลำดับที่ ๑-๒ จะดำเนินการรื้อถอน ภายในสัปดาห์หน้าและอยู่ระหว่างจัดทำ ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๓) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หลังที่ ๑ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๓๘๖ ล้านบาท

๔) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หลังที่ ๒ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๓๓๐ ล้านบาท

๕) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๒๒๗ ล้านบาท

โครงการลำดับที่ ๓-๕ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ทั้ง ๓ หลัง และคาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนนายอำเภอ
เมืองฯ

๑๔. ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ โครงการ งบประมาณ ๘.๖๔๘ ล้านบาท ดังนี้

๑) ก่อสร้างอาคารสำนักทะเบียน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๕.๖๑๕ ล้านบาท ประกาศร่าง TOR/ราคากลางวันที่ ๒๔-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ประกาศเชิญชวนวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เสนอราคาวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๒) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๘๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR/ราคากลาง สัปดาห์หน้า และลงระบบภายในต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนนายอำเภอ
กระทุ่มแบน

๓) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๘๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR/ราคากลางสัปดาห์หน้า

ผู้แทนนายอำเภอ
บ้านแพ้ว

๔) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๘๗๗ ล้านบาท จัดทำราคากลางเสร็จแล้ว ประกาศเชิญชวน วันที่ ๒๗ มิถุนายน ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กำหนดเสนอราคาวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พิจารณาผลวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประกาศผู้ชนะวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครบกำหนด อุทธรณ์ ๗ วัน ระยะเวลาส่งมอบ ๙๐ วัน

๕) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าว่าการอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๔๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างการทำราคากลาง/รูปแบบงานก่อสร้าง ระยะเวลา ๖๐ วัน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

/ผู้แทน...

ผู้แทนพัฒนาการ
จังหวัดฯ

๑๕. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครอยู่ระหว่างดำเนินการ
๑ โครงการ ปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครงบประมาณ ๐.๓๖๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส่งมอบพื้นที่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗
ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดิน
ที่ดินจังหวัดฯ

๑๖. สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ ครุภัณฑ์
งบประมาณ ๑.๔๒๖ ล้านบาท ดังนี้

๑) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด ๓๖๐๐๐ บีทียู งบประมาณ ๐.๖๐๘ ล้านบาท สัญญาที่ ๑ เบิกจ่ายแล้วเสร็จวันที่
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ และสัญญาที่ ๒ ส่งมอบเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างกรรมการ
ดำเนินการตรวจรับคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๒) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู งบประมาณ ๐.๐๔๙ ล้านบาท

๓) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด ๓๒๐๐๐ บีทียู งบประมาณ ๐.๐๓๓ ล้านบาท

ครุภัณฑ์ทั้ง ๒ รายการ ดำเนินการส่งมอบเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗
อยู่ระหว่างตรวจรับ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๔) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๗๓๗ ล้านบาท สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน

ผู้แทนโยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดฯ

๑๗. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑ โครงการ ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ
โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ งบประมาณ ๐.๔๘๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญา
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗
ผู้รับจ้างดำเนินงาน คิดร้อยละ ๔๐ คาดว่าจะเบิกจ่ายวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

ผู้แทนท้องถิ่น
จังหวัดฯ

๑๘. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดหาครุภัณฑ์ ๖ รายการ งบประมาณ ๐.๒๔๗ ล้านบาท ดังนี้

๑) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
(ระบบ Inverter) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู งบประมาณ ๐.๐๔๗ ล้านบาท

๒) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
(ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู งบประมาณ ๐.๐๔๑ ล้านบาท

ครุภัณฑ์ทั้ง ๒ รายการตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ จะดำเนินการ
เบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๓) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)
งบประมาณ ๐.๐๕๑ ล้านบาท

๔) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด Network แบบที่ ๒ (๓๘ หน้า/นาที)
งบประมาณ ๐.๐๖๐ ล้านบาท

/๕)ชุดโปรแกรม...

๕) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย งบประมาณ ๐.๐๑๑ ล้านบาท

๖) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย งบประมาณ ๐.๐๓๖ ล้านบาท

ครุภัณฑ์ทั้ง ๔ รายการ ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ลงนามสัญญาวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ และกำหนดส่งมอบวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้บัญชาการ
เรือนจำจังหวัด

๑๙. เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ ๓ รายการ และงานปรับปรุงภายใน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑.๖๘๒ ล้านบาท ดังนี้

๑) ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง งบประมาณ ๐.๔๓๒ ล้านบาท ดำเนินการตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๒) เครื่องตรวจ ตา หู คอ จมูก งบประมาณ ๐.๐๑๑ ล้านบาท

๓) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG พร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบกระดาษความร้อนขนาดไม่น้อยกว่าเอ ๔ งบประมาณ ๐.๐๒๐ ล้านบาท

ครุภัณฑ์ลำดับที่ ๒-๓ ดำเนินการคืนงบประมาณให้ต้นสังกัด เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา

๔) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและไฟส่องสว่างแนวกำแพง งบประมาณ ๐.๔๖๖ ล้านบาท

๕) ปรับปรุงสีผนังภายในแดนหญิง งบประมาณ ๐.๒๓๙ ล้านบาท

๖) ปรับปรุงหลังคาแดนหญิง งบประมาณ ๐.๔๘๒ ล้านบาท

๗) ปรับปรุงสถานพยาบาล งบประมาณ ๐.๐๓๓ ล้านบาท

งานปรับปรุงภายใน ๔ โครงการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในสัปดาห์หน้าต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ผอ.สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ๒๗
สมุทรสาคร

๒๐. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๗ สมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ งบประมาณ ๐.๘๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ กำหนดระยะเวลาส่งมอบภายใน ๓๐ วัน

สวัสดิการและ
แรงงานจังหวัดฯ

๒๑. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างคุ้มครองดำเนินการ ๑ โครงการ รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๑.๓๕๘ ล้านบาท ดำเนินการจัดหาครั้งที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กำหนดระยะเวลาส่งมอบภายใน ๑๕๐ วัน

ผู้แทนผอ.สพป.
สมุทรสาคร

๒๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำแนกเป็นรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๓๑ รายการ และงานก่อสร้าง ๓๐ โครงการ งบประมาณ
๒๖.๖๖๑ ล้านบาท ดังนี้

รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๓๑ รายการ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑) ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนวัดปัจจันตาราม
ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๑๖๐ ล้านบาท

๒) ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับประถมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียน
วัดท่ากระปือ (ท่ากระปือพิทยาคาร) ตำบลบางยาง อำเภอกะห้่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
งบประมาณ ๐.๐๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๓) ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนบ้านคลองซื่อ
ตำบลบางไทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๐๗๙ ล้านบาท

๔) ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนบ้านคลองซื่อ
ตำบลบางไทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๐๙๐ ล้านบาท

๕) เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ ๑ โรงเรียนบ้านโรงเข้
ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๐๗๐ ล้านบาท

๖) เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนวัดอ่างทอง (อ่างทอง
พิทยาคาร) ตำบลบางยาง อำเภอกะห้่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๐๘๐ ล้านบาท

๗) เครื่องเล่น แบบ ๒ โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๐๘๐ ล้านบาท

๘) เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ ๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว
(วันครู ๒๕๐๐) ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๐๙๐ ล้านบาท

๙) โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านคลองแค
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะห้่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๐๗๐ ล้านบาท

๑๐) โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดพันธุวงศ์ ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๑๒๒ ล้านบาท

๑๑) โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดศิริมงคล ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๑๕๐ ล้าน

๑๒) โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ง ตำบลบางน้ำจืด
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๑๘๐ ล้านบาท

๑๓) โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนหลวงสินธุราษฎร์รังสฤษดิ์
ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๐๗๕ ล้านบาท

๑๔) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ
๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว โรงเรียนบ้านเจริญสุข ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๒๐๗ ล้านบาท

/๑๕)โทรทัศน์...

๑๕) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว โรงเรียนวัดนาขวาง ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๐๖๙ ล้านบาท

๑๖) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๐๒๓ ล้านบาท

รายการที่ ๑ และ รายการที่ ๓-๑๖ หน่วยงาน สามารถดำเนินการได้ ตามแผนปฏิบัติงาน

ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน รวม ๑๑ โรงเรียน งบประมาณ ๕.๘๓๕ ล้านบาท

๑๗) TCL๓๐ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล) งบประมาณ ๐.๔๒๙ ล้านบาท

๑๘) IC๒๐ Type ๒ โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม งบประมาณ ๐.๕๕๕ ล้านบาท

๑๙) IC๒๐ Type ๒ โรงเรียนวัดท่าเสา งบประมาณ ๐.๕๕๕ ล้านบาท

๒๐) IC๒๐ Type ๑ โรงเรียนที่ปิงกรวิทยาพัฒน์ งบประมาณ ๐.๕๓๕ ล้านบาท

๒๑) IC๒๐ Type ๒ โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน งบประมาณ ๐.๕๕๕ ล้านบาท

๒๒) IC๒๐ Type ๒ โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท งบประมาณ ๐.๕๕๕ ล้านบาท

๒๓) TCL๓๐ โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม งบประมาณ ๐.๔๒๙ ล้านบาท

๒๔) IC๒๐ Type ๒ โรงเรียนบ้านยกกระบัตร งบประมาณ ๐.๕๕๕ ล้านบาท

๒๕) IC๒๐ Type ๒ โรงเรียนบ้านคลองซื่อ งบประมาณ ๐.๕๕๕ ล้านบาท

๒๖) IC๒๐ Type ๒ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก งบประมาณ ๐.๕๕๕ ล้านบาท

๒๗) IC๒๐ Type ๒ โรงเรียนวัดโสภณาราม งบประมาณ ๐.๕๕๕ ล้านบาท

ครุภัณฑ์รายการที่ ๑๗-๒๗ ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดำเนินการพิจารณาวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ กำหนดระยะเวลาส่งมอบภายใน ๙๐ วัน

๒๘) ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาด กลางปรับเป็นขนาดเล็ก โรงเรียนวัดบางซุด ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๐๖๔ ล้านบาท

๒๙) ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก และโรงเรียน ขนาดกลางปรับเป็นขนาดเล็ก โรงเรียนวัดบางพลี ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๐๖๔ ล้านบาท

๓๐) ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาด กลางปรับเป็นขนาดเล็ก โรงเรียนวัดวิสุทธิาราม ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๐๕๐ ล้านบาท

๓๑) ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลาง ปรับเป็นขนาดเล็ก โรงเรียนวัดเกาะ (สาส์ราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๐๓๒ ล้านบาท

ครุภัณฑ์รายการที่ ๒๘-๓๑ รายการ ลงนามในสัญญาวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ส่งมอบและเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ประเภทงานก่อสร้าง จำนวน ๓๐ โครงการ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียน ทำนบแพ้ว ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๓๑๐ ล้านบาท

๒) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียน บ้านคลองกระทุ่มแบน ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกะทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๒๕๐ ล้านบาท

๓) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียน บ้านคลองซ้อ ตำบลบางไทรไร่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๒.๐๐๐ ล้านบาท

๔) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียน บ้านคลองตัน ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๒๔๑ ล้านบาท

๕) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้าน บางปิ้ง ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๑๐๐ ล้านบาท
โรงเรียนส่งเอกสารให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเบิกจ่ายแล้ว

๖) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียน บ้านยกกระบัตร ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑.๐๑๐ ล้านบาท

๗) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียน บ้านรางสายบัว ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครงบประมาณ ๐.๐๕๓ ล้านบาท

๘) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียน บ้านหนองหาดใหญ่ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๒๖๓ ล้านบาท

๙) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียน วัดกระเช้าขาว ตำบลบ้านป้อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๔๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

๑๐) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัด กระโเจมทอง ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๔๗๖ ล้านบาท

๑๑) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัด คลองตันราษฎร์บำรุง ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๓๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

๑๒) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียน วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๔๘๔ ล้านบาท

/๑๓)ปรับปรุง...

๑๓) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียน
วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ
๐.๘๙๐ ล้านบาท

๑๔) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียน
วัดบางกระเจ้า ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ
๐.๑๘๔ ล้านบาท

๑๕) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียน
วัดบางน้ำวน (รอดพิทยาคม) ตำบลบางโหนด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
งบประมาณ ๐.๓๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

๑๖) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียน
วัดบางปิ้ง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
งบประมาณ ๐.๓๙๕ ล้านบาท

๑๗) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียน
วัดปากบ่อ (เหลื่องราษฎร์บำรุง) ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
งบประมาณ ๐.๓๙๑ ล้านบาท

๑๘) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียน
วัดยกระบัตร์ ตำบลยกระบัตร์ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๓๒๕ ล้านบาท

๑๙) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียน
วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ
๐.๖๓๙ ล้านบาท

๒๐) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียน
วัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ์) ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
งบประมาณ ๐.๒๘๔ ล้านบาท

๒๑) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียน
วัดอ่างทอง (อ่างทองพิทยาคาร) ตำบลบางยาง อำเภอกะทู้แบน จังหวัดสมุทรสาคร
งบประมาณ ๐.๕๐๐ ล้านบาท

๒๒) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียน
วัดเกตุมดีศรีวราราม ตำบลบางโหนด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ
๐.๔๑๕ ล้านบาท

๒๓) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียน
บ้านโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๕๗๘ ล้านบาท

๒๔) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัด
ใหญ่จอมปราสาท ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ
๐.๓๔๒ ล้านบาท

๒๕) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียน
วัดใหม่หนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกะทู้แบน จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ
๒.๒๖๙ ล้านบาท

๒๖) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียน
เมืองสมุทรสาคร ตำบลบางโหนด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ
๐.๒๗๒ ล้านบาท

๒๗) สปช.๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พื้นยกสูง) โรงเรียน วัดกระเช้าขาว ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑.๙๗๘ ล้านบาท

๒๘) สปช.๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พื้นยกสูง) โรงเรียน วัดเจริญสุขาราม ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑.๙๗๘ ล้านบาท ลงนามเรียบร้อยแล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะ เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน และเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๒๙) ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ โรงเรียนวัดกระเช้าขาว ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๓๙๙ ล้านบาท

๓๐) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียน ที่ปิงกรวิทยาพัฒนา (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๘๐๐ ล้านบาท

งานปรับปรุงซ่อมแซม รายการที่ ๑-๔ รายการที่ ๖-๘ รายการที่ ๑๐ รายการที่ ๑๒-๑๔ รายการที่ ๑๖-๒๗ และรายการที่ ๒๙-๓๐ ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ตามแผน

ขอให้โรงเรียนติดตามการทำงานผู้รับจ้างให้เป็นไปตามงวดงาน

ฝ่ายเลขานุการ
(สนง.คลัง)

ผอ.สพม.

๒๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม อยู่ระหว่าง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ดำเนินการ จำแนกเป็นรายการครุภัณฑ์ ๑๕ รายการ และงานก่อสร้าง ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๒๔.๓๙๒ ล้านบาท ดังนี้

รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑) ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๓ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๑๙๙ ล้านบาท

๒) ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๔ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ ๐.๒๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

๓) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด ๑๐๐ นิ้ว โรงเรียน กุศลวิทยา ตำบลบางยาง อำเภอกะหุ้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๐๑๓ ล้านบาท

๔) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด ๑๒๐ นิ้ว โรงเรียน วัดหลักสี่พิพัฒนราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๒๙๘ ล้านบาท

๕) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens โรงเรียนกุศลวิทยา ตำบลบางยาง อำเภอกะหุ้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๐๒๘ ล้านบาท

๖) โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนกระหุ้มแบนวิเศษสมุทรคุณ ตำบลตลาดกระหุ้มแบนอำเภอกะหุ้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๑๔๔ ล้านบาท

ครุภัณฑ์รายการที่ ๑ และรายการที่ ๒-๖ ผู้ขายส่งมอบของแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ เอกสารเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

/๗)โทรทัศน์...

๗) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๗๕ นิ้ว โรงเรียนท้ายหาด ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ ๐.๙๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๘) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens โรงเรียนวัดหลักสี่พัฒนาราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๕๙๘ ล้านบาท กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เนื่องจากคณะกรรมการขอทบทวนประกาศร่าง TOR/ราคากลางวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๙) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๕๐๐ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๑๐) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนถาวรานุกูล ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ ๐.๕๐๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ และลงนามสัญญาวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

๑๑) ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ Type ๑ โรงเรียนวัดหลักสี่พัฒนาราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๕๓๕ ล้านบาท ประกาศร่าง TOR/ราคากลางวันที่ ๑๒-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ประกาศเชิญชวนวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ พิจารณาผลวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๑๒) ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๓ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๒๐๐ ล้านบาท กำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายภายใน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๑๓) ครุภัณฑ์เพิ่มเติมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๓ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๑๖๐ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ กำหนดส่งมอบ ๓๐ วัน

๑๔) ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก และโรงเรียน ขนาดกลางปรับเป็นขนาดเล็ก โรงเรียนสกลวิสุทธิ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ ๐.๐๕๐ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ กำหนดส่งมอบ ภายใน ๓๐ วัน

ประเภทงานก่อสร้าง ๑๕ โครงการ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑) ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๖๗๓ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ สัญญา ๒ งวดงาน คาดว่าจะ เบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ งวดงานที่ ๒ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๒) หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก ขนาด ๑๙x๓๒ ม.(มีพื้น คสล.) โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๒.๑๓๘ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ๗ วันทำการ ครบกำหนดอุทธรณ์วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๓) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนกุศลวิทยา ตำบลบางยาง อำเภอกะทู้มูแบน จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๔๗๗ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วอยู่ระหว่างกรรมการตรวจรับงานและคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๔) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนท้ายหาด ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ ๒.๐๐๐ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งโครงการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๕) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดแก้วเจริญอานวยวิทย์ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ ๐.๔๙๙ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่างกรรมการตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๖) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสกลวิสุทธิ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ ๐.๒๒๑ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานภายในสัญญาและเบิกจ่ายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๗) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๓๙๒ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานภายในสัญญาและเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๘) อาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ ๓.๘๘๐ ล้านบาท งบประมาณผูกพันข้ามปี หน่วยงานยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๑ เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเดียว ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ ประกาศเชิญชวนวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๙) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ ๑.๓๗๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ๗ วันทำการ ครบอุทธรณ์วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๑๐) หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดใหญ่ ขนาด ๓๑x๕๒ เมตร (มีพื้น คสล.) โรงเรียนวัดหลักสี่พัฒนาราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๕.๑๘๙ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๑ กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ไม่มีผู้เสนอราคา เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๑๑) ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๖๗๓ ล้านบาท

๑๒) ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๕๓๔ ล้านบาท

/โครงการ...

โครงการลำดับที่ ๑๑-๑๒ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมกัน ครั้งที่ ๑ โดยวิธี e-bidding กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ไม่มีผู้เสนอราคา ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลางวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะประกาศผู้ชนะ และลงนามสัญญาภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๑๓) สร้างสนามฟุตบอล พร้อมหญ้าปูสนาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑.๐๐๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ หากไม่มีผู้อุทธรณ์จะลงนามสัญญาภายใน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๑๔) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๕๐๐ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่า ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานภายในสัญญาและเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๑๕) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนถาวรานุกุล ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ ๐.๕๐๐ ล้านบาท ลงนามสัญญา วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบ งานภายในสัญญาและเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ผอ.ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดฯ

๒๔. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ งบประมาณ ๐.๔๗๓ ล้านบาท ดังนี้

๑) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อก งบประมาณ ๐.๐๑๕ ล้านบาท

๒) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens งบประมาณ ๐.๐๒๗ ล้านบาท

ทั้ง ๒ โครงการ อยู่ระหว่างประชุมกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ คาดว่าจะดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๓) ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๔๓๑ ล้านบาท อยู่ระหว่าง จัดทำร่างเอกสาร BOQ และร่างขอบเขต TOR เพิ่มเติมและจะประชุมสรุป วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และจะเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการ
(สนง.คลังจังหวัดฯ)

ขอให้หน่วยงานส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ลำดับที่ ๑-๓ ให้สำนักงานคลัง จังหวัดฯ ว่าดำเนินการในขั้นตอนใด และจะส่งมอบภายในกี่วัน

ผู้แทนผอ.วิทยาลัย
เทคนิคสมุทรสาคร

๒๕. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ งบประมาณ ๕.๔๔๓ ล้านบาท ดังนี้

๑) ชุดปฏิบัติการการบัญชี งบประมาณ ๓.๐๐๐ ล้านบาท มีผู้อุทธรณ์ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วฟังไม่ขึ้น อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารส่งกรมบัญชีกลาง

๒) ปรับปรุงอาคารเรียน (มหาชัย) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร งบประมาณ ๒.๔๔๓ ล้านบาท กำหนดพิจารณาผลวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายใน วันที่ ๘-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

/ผู้แทน...

ผู้แทนผอ.วิทยาลัย
การอาชีพบ้านแพ้ว

๒๗. วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ ๑ รายการ ชุดปฏิบัติการ Smart Classroom Interactive New Meta วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว งบประมาณ ๒.๐๐๐ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ และกำหนดส่งมอบ ๙๐ วัน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ผู้แทนผอ.วิทยาลัย
ประมงสมุทรสาคร

๒๘. วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ ปรับปรุงถนนพร้อม ท่อระบายน้ำ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกะทู้มูแบน จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑.๗๖๕ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๑ แล้วไม่มีผู้เสนอราคาเนื่องจาก ราคาสูงเกินไปกว่างบประมาณ และจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยกำหนดเป็น ๒ งวดงาน ระยะเวลาสัญญา ๑๒๐ วัน

ผู้แทนผอ.สนง.
ส่งเสริมการเรียนรู้
จังหวัดสมุทรสาคร

๒๙. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๐.๓๗๑ ล้านบาท ดังนี้

๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๐๓๙ ล้านบาท

๒) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๒๑๑ ล้านบาท

๓) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๐๓๙ ล้านบาท

๔) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๐๐๘ ล้านบาท

๕) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๐๐๘ ล้านบาท

๖) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๐๑๐ ล้านบาท

๗) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๐๐๓ ล้านบาท

๘) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๐๑๖ ล้านบาท

๙) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๐๐๔ ล้านบาท อยู่ระหว่าง กรรมการตรวจรับพัสดุ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๑๐) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๐๑๗ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ สัญญาโดยเป็นสัญญาของอำเภอเมือง ลงนามสัญญาวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ สัญญาของอำเภอกระทุ่มแบน

ลงนามสัญญาวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ และสัญญาของอำเภอบ้านแพ้ว ลงนามสัญญาวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งคาดว่าจะทั้ง ๓ สัญญาจะเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๑๑) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๐๑๖ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

รายการที่ ๑-๘ ดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ และมีเงินเหลือจ่ายส่งคืนต้นสังกัด

ผู้แทนผอ.ศูนย์
วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา
สมุทรสาคร

๓๐. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ ค่าปรับปรุงอาคาร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑.๖๗๒ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ๗ วันทำการ ครบอุทธรณ์วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยคาดว่าจะลงนามสัญญาวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระยะเวลาสัญญา ๑๕๐ วัน แบ่งเป็น ๘ งวดงาน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ สามารถเบิกจ่ายได้ ๕ งวดงาน และขอเงินไว้เบิกเหลือมปี ๓ งวดงาน

ผู้แทนนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดฯ

๓๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๕๒๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๒๓.๓๕๙ ล้านบาท ผู้รับจ้างทำงานงวดที่ ๘ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๐ ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ งานงวดที่ ๙ ผู้รับจ้างดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๙ คาดว่าจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปีตั้งแต่งวดงานที่ ๑๐-๑๒

ผู้แทนผอ.
โรงพยาบาล
สมุทรสาคร

๓๒. โรงพยาบาลสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ ๕ รายการ งบประมาณ ๙.๘๐๐ ล้านบาท ดังนี้

๑) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล งบประมาณ ๑.๒๐๐ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะส่งมอบและเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๒) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง งบประมาณ ๑.๔๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

๓) เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน งบประมาณ ๒.๒๐๐ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คาดว่าส่งมอบและจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๔) เครื่องฟอกไตแบบต่อเนื่อง งบประมาณ ๑.๔๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

๕) เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลังชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ งบประมาณ ๓.๖๐๐ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะส่งมอบและเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนผอ.
โรงพยาบาล
กระทุ่มแบน

๓๓. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ ๘ รายการ
งบประมาณ ๑๒.๑๕๐ ล้านบาท ดังนี้

๑) กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง
พร้อมชุด ควบคุมสัญญาณภาพ งบประมาณ ๓.๘๐๐ ล้านบาท

๒) เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง
งบประมาณ ๑.๖๐๐ ล้านบาท

๓) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกแรกเกิด งบประมาณ
๐.๗๐๐ ล้านบาท

๔) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง ๓ หัวตรวจ
งบประมาณ ๒.๕๐๐ ล้านบาท

๕) เครื่องติดตามสัญญาณชีพทารกในครรภ์และวัดการหดตัวของมดลูกแบบรวมศูนย์
ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง งบประมาณ ๑.๕๐๐ ล้านบาท

๖) เครื่องทดสอบการได้ยิน งบประมาณ ๐.๖๕๐ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๗) เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน งบประมาณ ๐.๕๐๐ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๘) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Radial งบประมาณ ๐.๙๐๐ ล้านบาท
ลงนามสัญญาวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รายการที่ ๑, ๓, ๘ อยู่ระหว่างกรรมการตรวจรับพัสดุและจะเบิกจ่ายภายใน
ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ รายการที่ ๒ และรายการที่ ๔-๗ ผู้ขายสามารถส่งของได้ตาม
แผนปฏิบัติงาน

ผอ.วิทยาลัย
ชุมชนสมุทรสาคร

๓๔. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ ๖๐ รายการ
งบประมาณ ๗.๒๕๘ ล้านบาท ดังนี้

๑) ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน งบประมาณ ๐.๑๕๐ ล้านบาท

๒) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๒๐๐ นิ้ว งบประมาณ
๐.๐๙๐ ล้านบาท

๓) ชุดไมโครโพรไรสาย ติดดอกหรือหนีบปากเสื้อ แบตเตอรี่ในตัว แบบคู่
งบประมาณ ๐.๐๑๘ ล้านบาท

๔) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า
๑๙ นิ้ว) งบประมาณ ๐.๔๒๐ ล้านบาท

๕) หุ่นจำลองกล้ามเนื้อ สลับเพศได้ พร้อมอวัยวะภายใน แบบเต็มตัว งบประมาณ
๐.๑๖๒ ล้านบาท

๖) เตียงเพาเวอร์โลร์ ชนิดไฟฟ้า งบประมาณ ๐.๐๔๕ ล้านบาท

๗) รถเข็นทำแผล งบประมาณ ๐.๐๑๑ ล้านบาท

๘) กระดานไวท์บอร์ด งบประมาณ ๐.๐๐๗ ล้านบาท

๙) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล งบประมาณ ๐.๒๙๙ ล้านบาท

๑๐) ชุดเครื่องเสียง ลำโพง งบประมาณ ๐.๙๓๒ ล้านบาท

๑๑) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๕,๐๐๐ ANSI Lumens
งบประมาณ ๐.๑๐๐ ล้านบาท

/๑๒) ตู้เหล็ก...

- ๑๒) ตู้เหล็ก แบบ ๔ ล็อก งบประมาณ ๐.๒๘๑ ล้านบาท
- ๑๓) ตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ ช่อง งบประมาณ ๐.๐๒๔ ล้านบาท
- ๑๔) โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๗๕ นิ้ว งบประมาณ ๐.๒๗๐ ล้านบาท
- ๑๕) โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๖๕ นิ้ว งบประมาณ ๐.๐๖๐ ล้านบาท
- ๑๖) กล้องเว็บแคมมีไมโครโฟนในตัว งบประมาณ ๐.๐๔๐ ล้านบาท
- ๑๗) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA งบประมาณ ๐.๐๐๘ ล้านบาท
- ๑๘) เครื่องขังน้ำหนักรูปแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง งบประมาณ ๐.๐๒๐ ล้านบาท
- ๑๙) กระดานอัจฉริยะ งบประมาณ ๐.๘๐๗ ล้านบาท
- ๒๐) เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ งบประมาณ ๐.๐๗๐ ล้านบาท
- ๒๑) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๗ หน้า/นาที) งบประมาณ ๐.๐๕๒ ล้านบาท
- ๒๒) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) งบประมาณ ๐.๐๑๖ ล้านบาท
- ๒๓) เครื่องกระจายสัญญาณภาพ ชนิด HDMI งบประมาณ ๐.๐๔๒ ล้านบาท
- ๒๔) เครื่องเลือกสัญญาณภาพ ชนิด HDMI งบประมาณ ๐.๐๕๗ ล้านบาท
- ๒๕) แก้อั้วจัดเลี้ยง (ขาเหล็ก) งบประมาณ ๐.๔๐๐ ล้านบาท
- ๒๖) โต๊ะกลางโซฟา งบประมาณ ๐.๐๑๗ ล้านบาท
- ๒๗) ชุดโซฟารับแขก งบประมาณ ๐.๐๓๙ ล้านบาท
- ๒๘) ชุดโซฟารับแขก ๓ ที่นั่ง งบประมาณ ๐.๐๖๔ ล้านบาท
- ๒๙) หม้อต้มเครื่องมือ งบประมาณ ๐.๐๑๓ ล้านบาท
- ๓๐) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒ งบประมาณ ๐.๐๖๐ ล้านบาท
- ๓๑) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพร้อมปากกา งบประมาณ ๐.๐๔๓ ล้านบาท
- ๓๒) โต๊ะทำงานผู้บริหารมีลิ้นชัก งบประมาณ ๐.๐๕๙ ล้านบาท
- ๓๓) เสาประตู่กันขโมย งบประมาณ ๐.๐๘๐ ล้านบาท
- ๓๔) ชุดโต๊ะประชุม ขนาด ๑๒*๒ เมตร ๓๐ ที่นั่ง งบประมาณ ๐.๐๔๔ ล้านบาท
- ๓๕) โต๊ะคอมพิวเตอร์ งบประมาณ ๐.๐๗๙ ล้านบาท
- ๓๖) แก้อั้วล็อคเซอร์ งบประมาณ ๐.๐๘๙ ล้านบาท
- ๓๗) แก้อั้วหัวหน้างาน/ผู้บริหาร งบประมาณ ๐.๐๒๑ ล้านบาท
- ๓๘) โต๊ะผู้สอน งบประมาณ ๐.๐๑๐ ล้านบาท
- ๓๙) ชุดชั้นวางหนังสือแขวนผนัง งบประมาณ ๐.๐๐๘ ล้านบาท
- ๔๐) ชั้นวางวารสาร งบประมาณ ๐.๐๓๘ ล้านบาท
- ๔๑) ชั้นเก็บแฟ้มเอกสารแบบไม่มีบานเลื่อน งบประมาณ ๐.๐๑๘ ล้านบาท
- ๔๒) โฟเดียมไม้ งบประมาณ ๐.๐๒๐ ล้านบาท
- ๔๓) ชั้นวางหนังสือพิมพ์ งบประมาณ ๐.๐๐๖ ล้านบาท
- ๔๔) ตู้ติดผนังแบบมีลิ้นชักประตูเปิด-ปิด และชั้นวางของ งบประมาณ ๐.๐๐๙ ล้านบาท
- ๔๕) โต๊ะมีลิ้นชัก งบประมาณ ๐.๐๖๙ ล้านบาท
- ๔๖) รถเข็นหนังสือ งบประมาณ ๐.๐๑๕๒ ล้านบาท

- ๔๗) ชุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ งบประมาณ ๐.๐๗๖ ล้านบาท
- ๔๘) บอร์ดประชาสัมพันธ์ งบประมาณ ๐.๐๒๙ ล้านบาท
- ๔๙) ชุดเคาน์เตอร์ทำงาน/เข้ามูม งบประมาณ ๐.๐๗๖ ล้านบาท
- ๕๐) ตู้หนังสือเหล็ก งบประมาณ ๐.๐๙๐ ล้านบาท
- ๕๑) ชุดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนักศึกษา ๔ คน งบประมาณ ๐.๐๗๒ ล้านบาท
- ๕๒) โต๊ะประชุมขนาดเล็ก งบประมาณ ๐.๐๗๐ ล้านบาท
- ๕๓) ชุดโต๊ะประชุมเล็กพร้อมเก้าอี้ ๘ ที่นั่ง งบประมาณ ๐.๐๕๒ ล้านบาท
- ๕๔) เก้าอี้สำนักงาน งบประมาณ ๐.๐๕๙ ล้านบาท
- ๕๕) ตู้เหล็กบานเลื่อน งบประมาณ ๐.๑๔๐ ล้านบาท
- ๕๖) ตู้เอกสารเหล็ก ๑๐ ลิ้นชัก งบประมาณ ๐.๐๓๐ ล้านบาท
- ๕๗) รถเข็นของ ๔ ล้อ งบประมาณ ๐.๐๐๖ ล้านบาท
- ๕๘) เก้าอี้หุ้มเหล็ก งบประมาณ ๐.๐๓๗ ล้านบาท
- ๕๙) เครื่องผสมเกลือไอโอดีน งบประมาณ ๐.๖๑๘ ล้านบาท
- ๖๐) เครื่องฉีดไอโอดีนและระบบลำเลียง งบประมาณ ๐.๗๒๓ ล้านบาท

ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร แบ่งเป็น ๔ หมวด ซึ่งครุภัณฑ์บางรายการไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะ จึงได้ขอผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลบ้านแพ้วและวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร โดยจะประชุมกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

(๑) โครงการงบประมาณพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๑๘ โครงการ จากหน่วยดำเนินการโครงการ ๓ หน่วยงาน งบประมาณ ๑๙๖.๔๒๑ ล้านบาท ดังนี้

ผู้แทนผอ.

แขวงทางหลวงฯ

๑. แขวงทางหลวงสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ งบประมาณ ๘๑.๕๑๗ ล้านบาท ดังนี้

๑) ยกกระดานมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงงานติดตั้งราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๒ ตอน สมุทรสาคร - บางบอน ระหว่าง กม. ๘+๐๐๐ - กม. ๑๒+๓๐๐ ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง ๔.๓๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๖.๕๒๐ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้ว คาดว่าจะส่งมอบและเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๒) งานปรับระดับผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม. ๔๓+๐๐๐ - กม. ๔๔+๐๐๐ ทางหลักด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๔๙.๙๙๗ ล้านบาท

๓) งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม. ๓๑+๐๐๐ - กม. ๓๔+๐๐๐ ทางขนานด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง ๓.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๕.๐๐๐ ล้านบาท

โครงการที่ ๒-๓ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามสัญญาวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จทั้งโครงการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

/ผู้แทน...

ผู้แทนผอ.

แขวงทางหลวงชนบท

๒. แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๒ โครงการ
งบประมาณ ๖๖.๓๐๔ ล้านบาท ดังนี้

- ๑) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ ๒ ถึง หมู่ ๔ ตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๓.๙๖๐ ล้านบาท
- ๒) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ ๒ ถึง หมู่ ๓ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๔.๕๐๐ ล้านบาท
- ๓) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายหมู่ ๔ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ถึง บางขุนเทียน
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๗.๑๗๐ ล้านบาท
- ๔) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายหมู่ ๕ ถึง หมู่ ๖ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๓.๘๔๐ ล้านบาท
- ๕) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายหมู่ ๓ ตำบลโคกขาม ถึง หมู่ ๘ ตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๖.๖๔๐ ล้านบาท
- ๖) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายหมู่ ๑๐ ตำบลโคกขาม ถึง หมู่ ๓
ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๘.๑๑๐ ล้านบาท
- ๗) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายหมู่ ๖ ถึง หมู่ ๘ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑.๐๕๐ ล้านบาท
- ๘) ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างสะพานท่าจีน ๓ ถนนสายหมู่ ๔ ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๔๙๑ ล้านบาท
- ๙) ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายหมู่ ๕ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๔๘๐ ล้านบาท
- ๑๐) ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายหมู่ ๓ ถึง หมู่ ๔ ตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๔๘๓ ล้านบาท
- ๑๑) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย หมู่ ๒ ถึง หมู่ ๔ ตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑๗.๕๒๐ ล้านบาท
- ๑๒) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายหมู่ ๕ ถึง หมู่ ๖ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๑๒.๐๖๐ ล้านบาท

โครงการรายการที่ ๑-๗ และรายการที่ ๑๑-๑๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๗ และโครงการรายการที่ ๘-๑๐ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัดฯ

๓. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓ โครงการ งบประมาณ ๔๘.๖๐๐ ล้านบาท ดังนี้

- ๑) โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
(Aquarium) ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ
๘.๐๐๐ ล้านบาท
- ๒) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่ากระบือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางยาง
อำเภอกะห้แบน จังหวัดสมุทรสาคร (ระยะที่ ๑) ความยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร งบประมาณ
๕.๔๐๐ ล้านบาท

/๓) ก่อสร้าง...

๓) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบางยาง อำเภอกะทู้ม่วน จังหวัดสมุทรสาคร (ระยะที่ ๑) ความยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๓๕.๒๐๐ ล้านบาท

ทั้ง ๓ โครงการ ลงนามสัญญาแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการ
(สนง.จังหวัด)

มีเงินงบประมาณเหลือจ่าย ๕.๓๐๐ ล้านบาท จากการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากฝ่ายเลขานุการสำนักงานจังหวัดเร่งเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อพิจารณาเงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินโครงการสำรอง ๒ โครงการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหาผู้รับจ้างได้ทันเดือนกันยายน ๒๕๖๗

(๔) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๙ โครงการ จากหน่วยดำเนินการโครงการ ๗ หน่วยงาน งบประมาณ ๖๐.๘๗๑ ล้านบาท ดังนี้

ผู้แทนนายกเทศมนตรี
นครสมุทรสาคร

๑. เทศบาลนครสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๐.๖๐๔ ล้านบาท ดังนี้

๑) ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนซอยชุมชนโนนสุรณ (จากสนามกีฬา ถึงถนนวิเชียรโชฎก) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ขนาดผิวจราจร ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า งบประมาณ ๐.๘๗๗ ล้านบาท คาดว่าลงนามสัญญาวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระยะเลาสัญญา ๖๐ วัน

๒) ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล วัดเจษฎาราม (เขยวิทยาทาน) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๙.๗๒๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเสนอขอประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระยะเวลา สัญญา ๓๖๐ วัน

ผู้แทนนายกเทศมนตรี
เมืองกะทู้ม่วน

๒. เทศบาลเมืองกะทู้ม่วน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีตถนนเศรษฐกิจ ๑ ถึง ถนนสุคนธวิท หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความกว้าง ๑๔.๐๐ - ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔,๑๖๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างบ่อรับน้ำและปรับปรุงทางเชื่อมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร ตำบลตลาดกะทู้ม่วน งบประมาณ ๑๕.๐๐๐ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ สัญญา ๑๒๐ วัน คาดว่า จะเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณได้ ๒ งวดงานและขอเงินไว้ เบิกเหลือปี ๕ งวดงาน

ผู้แทนนายกอบต.
ชัยมงคล

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๐.๒๔๙ ล้านบาท ดังนี้

๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโบสถ์ไม้สักวัดปากบ่อ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ เริ่มจากถนนลาดยาง รพช.๔๐๐๗ (เยื้องหน้าวัดปากบ่อ) สิ้นสุดที่คอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองคันพั่ง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๗๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๙.๒๗๐ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สัญญา ๑๘๐ วัน โดยแบ่งเป็น ๔ งวดงาน สามารถเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ได้ ๒ งวดงาน และขอเงินไว้เบิกเหลือปี ๒ งวดงาน

๒) การป้องกัน...

๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแปลงอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ บริเวณบ้านนางมะลิ กิมน้อย ขนาดท่อกรุ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลชัยมงคล (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลชัยมงคล กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๐.๙๗๙ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาเนื่องจากต้องได้รับอนุญาตจากกรม ทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งทางทรัพยากรน้ำบาดาลให้หน่วยงาน นำเอกสารการขุดบ่อบาดาลเดิม ที่ยังไม่มีมีการขออนุญาต มาดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องก่อน

ผู้แทนปลัดเทศบาล
ตำบลหลักห้า

๔. เทศบาลตำบลหลักห้า อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (แบบไร้โซคลิ่ง) สายเลียบคลองชลประทานดี ๒ (ฝั่งตะวันออก) เริ่มจากปากคลองดี ๒ หมู่ ๔ เชื่อมหมู่ ๑๐ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร เทศบาลตำบลหลักห้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๘.๘๙๒ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สัญญา ๑๒๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๗ คาดว่าจะ เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ผู้แทนนายกอบต.
บ้านแพ้ว

๕. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ ๓ พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางวีตื้น รหัสทางหลวงท้องถิ่น - หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร (ตามสภาพ) พร้อมท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร และบ่อพักทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร รางวีตื้นกว้าง ๐.๕๐ เมตร จุดเริ่มต้น N:๑๓.๕๘๙๔๕ E:๑๐๐.๑๐๑๑๐ จุดสิ้นสุด N:๑๓.๕๙๑๖๓ E:๑๐๐.๐๙๙๙๙ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๕.๙๒๒ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สัญญา ๑๕๐ วัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐ คาดว่าผู้รับจ้างดำเนินการได้ตามสัญญา

นายกอบต.สวนส้ม

๖. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านคลองสำโรง เริ่มต้นแยกถนนเลียบคลอง ชลประทาน (คลองพนัง) กม. ที่ ๐+๐๐๐ สิ้นสุด แยกถนนเข้าโรงเรียนบ้านคลองสำโรง กม.ที่ ๐+๗๙๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ ๓.๗๒๒ ล้านบาท ลงนามสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ สัญญา ๑๒๐ วัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ คาดว่าผู้รับจ้างดำเนินการได้ตามสัญญา

ผู้แทนปลัดเทศบาล
ตำบลท่าจีน

๗. เทศบาลตำบลท่าจีน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ไหล่ทาง และทางเดินเท้า ในเขตเทศบาลตำบลท่าจีน โดยปรับปรุงผิวจราจรถนนทางหลวง
ท้องถิ่น สค.ถ.๖-๐๐๔ (สายขนสง) แยกจากถนนพระรามที่ ๒ ถึงแพรกสาธิตารณะเขตติดต่อ
กับเทศบาลนครสมุทรสาคร โดยมีผิวทาง กว้าง ๘.๑๕ เมตร และ ๘.๓๐ เมตร ความยาวรวม
๑,๑๔๕ เมตร ภูมิวิทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร และ ๐.๐๘ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๓๖ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
งบประมาณ ๖.๔๗๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สัญญา ๙๐ วัน
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างได้ส่งแผนการดำเนินงานและเข้าสำรวจพื้นที่
ปัจจุบันผู้รับจ้างทำงาน ล่าช้ากว่าแผนคิดเป็นร้อยละ ๓๐ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

หน่วยงานที่ได้ดำเนินการลงนามสัญญาแล้ว ขอให้บริหารสัญญาให้เป็นไปตามงวดงาน
และเร่งเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับหน่วยงานที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขอให้รีบดำเนินการก่อนนี้ผูกพันงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

เลขานุการ
(สนง.คลัง)

ให้หน่วยงานที่ได้ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งสำเนาสัญญาและแผนปฏิบัติงาน
ให้สำนักงานคลังจังหวัดฯ รวมถึงหากดำเนินการในระบบ e-GP เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการ
ก่อนนี้ผูกพันโดยจัดทำ PO ในระบบ New GFMS Thai

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ปลัดเทศบาล

(นางสาวศศิประภา อ็อตศิริ)

นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ส.ก.ค.

(นางสาวรีย์ แก้วเมฆ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม