



ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๓๖๘๘

ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ถนนวิชิตสงครามดําเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เรียน คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๐๐๐๑๔๐ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดลำปางได้จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดลำปาง และได้เชิญ
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน มูลค่าตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป และมีผลการใช้จ่ายเงิน
ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑๔ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว นั้น

จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ดังกล่าว มาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากมี
การแก้ไข ขอให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ หากพ้นเวลาที่กำหนด
ถือว่ารับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำลอง ก้นเพ็ชร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๓๑ ต่อ ๓๑๗

โทรสาร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๐๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : lpg@cgd.go.th

รายชื่อคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๒. ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ผู้มาประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| ๑. นายจำลอง กั้นเพชร | แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง |
| ๒. นางสาวนภาพร เยาวรัตน์ | แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง |
| ๓. นางสาวเบญจวรรณ วงศ์สื่อโลก | แทนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง |
| ๔. นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร | แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง |
| ๕. นายกิตติพงษ์ ศรีวิภาต | แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒ ลำปาง |
| ๖. นางประณี ธรรมวงศ์ | แทนผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง |
| ๗. นางวรภัค เครือใจวัง | แทนผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ |
| ๘. นายสัญญา แก้วธรรมานุกุล | แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง |
| ๙. นางภรณ์ทิพย์ พุ่มน้อย | แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ |
| ๑๐. นายเมศพร เมฆผั่ง | แทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง |
| ๑๑. นายन्छัฐรักษ์ ไกรงาม | แทนผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ |
| ๑๒. นายวันชัย ชิวหรัตน์ | แทนนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร |
| ๑๓. นายสองเมือง วงศ์ไชย | นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย |
| ๑๔. นางสาวประภาศรี สายอุดร | แทนนายกเทศมนตรีเมืองลี้มแรด |
| ๑๕. นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา | คลังจังหวัดลำปาง |
| ๑๖. นายศิริวัฒน์ จันทรมณี | ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |

ผู้ไม่มาประชุม

๑. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ ลำปาง

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| ๑. นางสาวธนิดา ต่อปัญญา | สำนักงานจังหวัดลำปาง |
| ๒. ว่าที่ รต.หญิง กนกอร วงศ์ษา | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ |
| ๓. นางสาวพรทิพย์ กำลังช่วย | สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |
| ๔. นางสาวชนิดา เรืองมณี | สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |
| ๕. นางสาวนิลวรรณ ทารักษ์ | สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |
| ๖. นางสาวธัญญารัตน์ หล่อวิไลกุล | สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |
| ๗. นางสาวอมรรัตน์ ใจปิง | นักศึกษาฝึกงาน |
| | สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |

เริ่มประชุมเวลา : เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุม : จังหวัดลำปางได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดลำปางตามคำสั่งที่ ๖๕๔๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อทำหน้าที่เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ขณะนี้เข้าสู่เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ จังหวัดลำปางได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS จำนวน ๑๒๕ หน่วยงาน จำนวนเงิน ๖,๙๔๐.๖๗ ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มีการก่อหนี้และเบิกจ่ายในระบบ ๔,๙๙๑.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๙๒ สูงกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๑๕.๖๘ แต่การเบิกจ่ายสามารถเบิกจ่ายได้เพียง ๓,๐๕๓.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๗ ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจ และให้การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ตลอดจนเป็นการติดตามความก้าวหน้าของ ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปีในการก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงิน และเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค จึงได้จัดประชุมฯ ในวันนี้

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี (เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ช่วยเลขานุการ : ขอแจ้งหนังสือเวียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติจำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๓.๑ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕

(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕)

ลำดับ	รายละเอียด	วิธีปฏิบัติในระบบ GFMIS
๑	ส่วนราชการ / หน่วยงาน ผู้เบิก ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค	- LIST ใบสั่งซื้อ (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายในระบบ GFMIS - แจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMIS
๒	หน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานผู้เบิกแทน	- LIST และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อ (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายในระบบ GFMIS
๓	ระยะเวลาดำเนินการ	- LIST และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อ (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายในระบบ GFMIS ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. - กรณี ขอยกเลิก (CONFIRM) ใน ระบบ GFMIS ให้จัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๓๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕)

- หน่วยงานผู้เบิกสามารถปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น
- หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการเบิกเงินจากคลัง รับเงิน จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลังในระบบ New GFMIS Thai ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำปาง (งบ Function) (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบ ประมาณ	PO	เบิกจ่าย	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย				คาดการณ์เบิกจ่าย		คาดการณ์ใช้จ่าย	
				ร้อยละ	เป้า หมาย	สูง-ต่ำ	ลำดับ	ร้อยละ	เป้า หมาย	สูง-ต่ำ	ลำดับ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน
ภาพรวม	๖,๙๔๐.๖๗	๑,๙๓๗.๖๐	๓,๐๕๓.๙๓	๔๔.๐๐	๕๑	-๗.๐๐	๔๐	๗๑.๙๒	๕๖.๒๔	๑๕.๖๘	๕๒	๙๘.๓๓	๖,๘๒๔.๕๔	๙๙.๔๓	๖,๙๐๑.๔๐
ลงทุน	๕,๐๘๑.๒๓	๑,๙๒๗.๔๙	๑,๕๒๘.๗๗	๓๐.๐๙	๒๙	๑.๐๙	๑๒	๖๘.๐๒	๕๘.๑๕	๙.๘๗	๓๗	๙๗.๗๑	๔,๙๐๕.๖๙	๙๙.๒๓	๕,๐๔๑.๙๕
ประจำ	๑,๘๕๙.๔๔	๑๐.๑๑	๑,๕๒๕.๑๗	๘๒.๐๒	๕๗	๒๕.๐๒	๕๖	๘๒.๕๗	๕๕.๗๘	๒๖.๗๙	๕๙	๑๐๐	๑,๘๕๙.๔๔	๑๐๐	๑,๘๕๙.๔๔
เงินกัน	๑,๓๗๗.๖๒	๖๑๐.๖๓	๗๕๖.๖๓	๕๔.๙๒				๙๙.๒๕							

โดยมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวมจำนวน ๑๒๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย

- ๑) รายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๑ หน่วยงาน ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๘.๑๕ จำนวน ๒๔ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๓ ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด
- ๒) รายจ่ายประจำ จำนวน ๑๒๕ หน่วยงาน ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๕.๗๘ จำนวน ๑ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๐ ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด

/ซึ่งรายจ่าย...

ซึ่งรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้และเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑,๐๘๒ รายการ ระบุสถานะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	สถานะโครงการ	จำนวน(โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
๑	งานดำเนินการเอง	๔๔๘	๙๒๘.๖๙
๒	งานสัญญา	๖๓๔	๖๗๖.๕๙
๒.๑	อยู่ระหว่างจัดหา	๓๙๓	๓๘๑.๐๖
	กำหนดคุณลักษณะ/TOR/ราคากลาง	๑๔๘	๑๔๔.๘๙
	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐๘	๘๕.๓๘
	พิจารณาผล	๔๑	๕๓.๒๕
	รอลงนาม (อุทธรณ์ ๗ วันทำการ)	๙๖	๙๗.๕๔
๒.๒	บันทึก PO	๔	๗.๗๗
๒.๓	แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนและแบบรูปรายการ	๒๔	๗๗.๕๕
๒.๔	ขออนุมัติโครงการ	๑๑	๑๐.๕๗
๒.๕	ขออนุญาตใช้พื้นที่	๙	๘.๙๙
๒.๖	ส่งคืนงบประมาณ	๑๗	๑๔.๖๕
รวม		๑,๐๘๒	๑,๖๒๔.๙๗

๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำปาง (งบบุคลากรฯ) (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบ ประมาณ	PO	เบิกจ่าย	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย				คาดการณ์เบิกจ่าย		คาดการณ์ใช้จ่าย	
				ร้อยละ	เป้า หมาย	สูง-ต่ำ	ลำดับ	ร้อยละ	เป้า หมาย	สูง-ต่ำ	ลำดับ	ร้อยละ	จำนวน เงิน	ร้อยละ	จำนวน เงิน
ภาพรวม	๑๓๘.๔๐	๘๐.๙๑	๗.๒๒	๕.๒๒	๕๑	-๔๕.๗๘	๕๒	๖๓.๖๘	๕๖.๒๔	๗.๔๔	๓๔	๙๙.๖๕	๑๓๗.๙๑	๙๙.๖๕	๑๓๗.๙๑
ลงทุน	๑๒๕.๗๐	๘๐.๘๔	๐.๐๒	๐.๐๒	๒๙	-๒๘.๙๘	๕๔	๖๔.๓๒	๕๘.๑๕	๖.๑๗	๓๔	๙๙.๖๑	๑๒๕.๒๒	๙๙.๖๑	๑๒๕.๒๒
ประจำ	๑๒.๖๙	๐.๐๗	๗.๒๐	๕๖.๗๔	๕๗	-๐.๒๖	๑๖	๕๗.๒๗	๕๕.๗๘	๑.๔๙	๒๒	๑๐๐	๑๒.๖๙	๑๐๐	๑๒.๖๙
เงินกัน	๒๕๕.๖๕	๑๐๓.๘๘	๑๕๑.๗๗	๕๙.๓๗				๑๐๐							

โดยรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๑ รายการ ระบุสถานะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	สถานะโครงการ	จำนวน(โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
๑	ก่อนนี้แล้ว	๔	๘๐.๘๔
๒	งานดำเนินการเอง	๒	๒.๒๘
๓	กำหนดคุณลักษณะ/ราคากลาง/ร่าง TOR	๑	๒๘.๕๒
๔	ร่างประกาศเชิญชวน	๑	๑๐.๕๐
๕	ขอยกเลิกโครงการ	๑	๑.๕๐
๖	เงินเหลือจ่าย (อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ)	๒	๑.๕๙
รวม		๑๑	๑๒๕.๗๐

๓) ผลการใช้จ่ายงบกลุ่มจังหวัดลำปาง (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	การเบิกจ่าย			การใช้จ่าย		
				ร้อยละ	เป้าหมาย	สูง-ต่ำ	ร้อยละ	เป้าหมาย	สูง-ต่ำ
ภาพรวม	๕๐.๓๐	-	๐.๑๖	๐.๓๑	๕๑.๐๐	-๕๐.๖๙	๐.๓๑	๕๖.๒๔	-๕๕.๙๓
ลงทุน	๕๐.๐๐	-	-	-	๒๙.๐๐	-๒๙.๐๐	-	๕๘.๑๕	-๕๘.๑๕
ประจำ	๐.๓๐	-	๐.๑๖	๕๑.๗๑	๕๗.๐๐	-๕.๒๙	๕๑.๗๑	๕๕.๗๘	-๔.๐๗

โดยรายจ่ายลงทุนจัดสรรจำนวน ๑ รายการ เป็นโครงการส่งเสริมท่องเที่ยววัฒนธรรมและธรรมชาติ Culture&Craft กิจกรรมพัฒนาทางหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนแม่ตอนหลวง - ช่วงกอม อยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง มีแนวทางหลวงลำปางที่ ๒ เป็นหน่วยดำเนินการ อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและร่าง TOR

๔) ผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. จำนวน ๔๒๒ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๒	สูง-ต่ำ กว่า เป้าหมาย
รายจ่ายลงทุน	๔๕๒.๖๒	๔๔.๑๙	๔๐๘.๔๓	๙.๗๖	๒๙.๐๐	-๑๙.๒๔

โดยระบุสถานะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	สถานะโครงการ	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕		๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕	
		จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
๑	ก่อนนี้ผูกพัน	๒๐๐	๑๙๐.๒๐	๒๒๖	๒๒๐.๔๔
๒	อยู่ระหว่างจัดหาพัสดุ	๑๘๒	๒๒๐.๓๒	๑๕๖	๑๙๓.๗๘
	- กำหนดคุณลักษณะ/TOR/ราคากลาง	๙๙	๑๒๐.๙๔	๘๔	๑๐๑.๑๕
	- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๓๐	๔๕.๑๓	๒๖	๓๗.๐๐
	- พิจารณาผล	๑๐	๑๓.๘๘	๙	๑๕.๓๗
	- รอลงนาม (อุทธรณ์ ๗ วันทำการ)	๔๓	๔๐.๓๖	๓๗	๔๐.๒๖
๓	แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนและแบบรูปรายการ	๑๕	๑๙.๐๑	๑๔	๑๔.๗๖
๔	ขออนุญาตใช้พื้นที่	๑๒	๑๒.๔๔	๙	๘.๙๙
๕	ส่งคืนงบประมาณ	๑๓	๑๐.๗๖	๑๗	๑๔.๖๕
รวม		๔๒๒	๔๕๒.๖๒	๔๒๒	๔๕๒.๖๒

เลขานุการ : งบประมาณรายจ่ายภาพรวม (งบ Function) ทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๖,๙๔๐ .๖๗ ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ใช้จ่ายอยู่ที่ ๔,๙๙๑.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๙๒ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๕.๖๘ เป็นลำดับที่ ๕๒ ของประเทศ หากเปรียบเทียบกับจังหวัดที่ใช้จ่ายได้ลำดับที่ ๑๐ ของประเทศ ใช้จ่ายได้ร้อยละ ๘๐ ดังนั้น หากจะให้ลำดับการใช้จ่ายของจังหวัดลำปางแต่ละปีไปลำดับที่ ๑๐ ร้อยละ ๘๐ จังหวัดลำปางจะต้องเร่งรัดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๑๐ (๖๙๐ ล้านบาท) โดยรายละเอียดของรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้มีจำนวน ๑,๐๘๒ โครงการ ประกอบด้วยงานดำเนินการเอง ๔๔๘ โครงการ งบประมาณ ๙๒๘ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ (เดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕) ในส่วนของงานสัญญา ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๖๓๔ โครงการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาจำนวน ๓๙๓ โครงการ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของการแก้ไขข้อผิดพลาดเคลื่อน แบบรูปรายการ ขออนุมัติโครงการ ขออนุญาตใช้พื้นที่ และส่งคืนงบประมาณ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นโครงการของงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ในส่วนของรายการ/โครงการของงบ Function ที่อยู่ระหว่างการจัดหาจำนวน ๒๖๒ โครงการ จะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๗๘ โครงการ งบประมาณ ๗๘.๙๙ ล้านบาท เดือนเมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗๘ โครงการ งบประมาณ ๑๑๔.๙๐ ล้านบาท ทั้งนี้โครงการบางส่วนยังอยู่ระหว่างอุทธรณ์ และอยู่ระหว่างการเรียกกลั่นนามในสัญญา ส่วนที่เหลืออีก ๖ โครงการ งบประมาณ ๗๔.๕๒ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนขอแก้ไขข้อผิดพลาดเคลื่อนและแบบรูปรายการ ซึ่งอาจจะไปก่อหนี้ผูกพันในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

คลังจังหวัดลำปาง : ติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน มูลค่าตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป และมีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๘.๑๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยติดตามจาก

- แผนการก่อหนี้ผูกพัน
- ผลการดำเนินการ

โดยในวันนี้มีหน่วยงานที่เชิญเข้ามาชี้แจงจำนวน ๑๔ หน่วยงาน ดังนี้

ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประจำของ สป.มท. จำนวน ๓.๙ ล้านบาทเศษ ใช้จ่ายแล้ว ๓.๒ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๘๓ คงเหลือ ๐.๗๐ ล้านบาท ไม่มีปัญหาเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติ

งบบกลางรองนายก ได้รับอนุมัติ ๗ โครงการ งบประมาณ ๘.๗๓ ล้านบาท เป็นการจัดสรรงบประมาณผ่าน สป.มท. ซึ่งเป็นโครงการที่ยอดจัดสรรไม่เกิน ๕ แสนบาท จำนวน ๕ รายการ คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ คงเหลือ ๒ รายการ งบประมาณเกิน ๕ แสนบาท รายการที่ ๑ เป็นโครงการจัดหาระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายการไปที่สำนักงบประมาณ เนื่องจากเดิมเป็นการขอครุภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมเดิม และหมดอายุ จึงต้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะใหม่ ให้สอดคล้องกับบัญชีนวัตกรรมฉบับใหม่ ส่วนอีก ๑ รายการเป็นโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองหลวง (ฝายต้นสน) ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านศาลาไชย ตำบลศาลา อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

งบพัฒนาจังหวัด ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๑ รายการ งบประมาณ ๑๒๕.๗๐ ล้านบาท ก่อหนี้แล้วจำนวน ๖ รายการ ที่เหลือ ๕ รายการ เป็นรายการขอโอนเปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่กระทบกับมาตรการที่สำนัก งบประมาณกำหนด คาดว่าจะก่อหนี้ได้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๔ ที่จัดสรรผ่าน สป.มท. ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา เร่งด่วน เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ร้อยละ ๑๐๐ งบกลางรองนายก เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือจ่าย งบกลางโควิด เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ ซึ่งมีระยะเวลาผูกพันชัดเจน ส่วนเงินกันเหลือปีของงบพัฒนา จังหวัด จำนวน ๑๑๔ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว ๙๕ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๘๔ ส่วนที่เหลือ จังหวัดฯ ได้แจ้ง ให้หน่วยงานขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายไปจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ และมีเงินเหลือจ่ายจำนวน ๐.๐๕ ล้านบาท เศษ จะพบในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เงินกันเหลือปีของงบกลุ่มจังหวัด เบิกจ่ายเสร็จสิ้นร้อยละ ๑๐๐ งบกลาง ภัยแล้งเบิกจ่ายเสร็จสิ้น ร้อยละ ๑๐๐ และงบกลางเศรษฐกิจฐานราก จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๑๔๑ ล้านบาทเศษ เป็นงานดำเนินการเองของโครงการชลประทานลำปาง จำนวน ๑๑ โครงการ ที่เหลือ ๓ โครงการ เป็นของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ เบิกจ่ายแล้ว ๖๓ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๔๘ ที่เหลืออีกร้อยละ ๕๒ หน่วยงานอยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ คาดว่าแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๒๒ โครงการ เป็นเงิน ๔๕๒.๖๒๔ ล้านบาท ปัจจุบันลงนามสัญญาแล้วจำนวน ๒๒๙ โครงการ งบประมาณ ๒๑๙.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๗ โครงการ คงเหลือ ๑๓๙ โครงการ ที่ยังไม่ก่อหนี้ ผูกพัน แบ่งเป็น รอลงนามสัญญา ๓๔ โครงการ (รออุทธรณ์) พิจารณาผล ๙ โครงการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๒๙ โครงการ กำหนดคุณลักษณะ/ราคากลาง ๘๓ โครงการ ไม่พร้อมดำเนินการ ๓๘ โครงการ ประกอบด้วย ส่งคืนงบประมาณ ๑๗ โครงการ แก้ไขแบบรูปรายการ ๑๐ โครงการ ติดปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินการ ๙ โครงการ และ แก้ไขข้อผิดพลาดเคลื่อน ๒ โครงการ (งานถนน ๓๓ โครงการ, ประปา ๒ โครงการ, รถขยะ ๑ โครงการ, พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ๑ โครงการ และสนามเด็กเล่น ๑ โครงการ) ซึ่งในคราวที่ประชุมผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัด ท่านรอง ผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านจำลักษณ์ กันเพ็ชร ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการ ๓๘ รายการ ที่ไม่พร้อม ดำเนินการ ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน หากไม่สามารถดำเนินการได้จริง ให้แจ้งคืนงบประมาณ ส่วนเงินกันเหลือปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑๕ โครงการ เป็นเงิน ๒๑๔.๘๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๓๔ โครงการ ค้างเบิก ๘๑ โครงการ

ผู้แทนจากโครงการชลประทานลำปาง : เป็นหน่วยเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานในกำกับ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ โครงการ ชลประทานลำปาง โครงการก๊วลม-ก๊วคอกหมา โครงการส่งน้ำวัง และสำนักงานจัดระบบน้ำที่ ๒ ได้รับจัดสรร งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๑ โครงการ งบประมาณ ๔๙๒.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๙๐.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๓ โดยกรมชลประทานได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๕ ซึ่งหน่วยงานคาดว่า ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จะสามารถเบิกจ่ายได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กรมชลประทานกำหนดไว้ ปัจจุบันยังไม่พบ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๑๒๖.๘๒ ล้านบาท เป็นงาน จ้างเหมา ๑๐ โครงการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๖ โครงการ คงเหลือ ๔ โครงการ คาดว่าจะลงนามสัญญาต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ส่วนงานดำเนินการเอง ๔ โครงการ จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนจากศูนย์สร้างทางลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๔ โครงการ งบประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง ผลการเบิกจ่ายของไตรมาสที่ ๑ และ ๒ จะค่อนข้างล่าช้า เนื่องจาก เป็นงานที่ต้องใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เช่น การเตรียมพื้นที่ทางป่า ขุดตอ ซึ่งใช้งบประมาณน้อย หากเริ่มเข้าสู่ไตรมาสที่ ๓ เป็น ต้นไป การเบิกจ่ายก็จะขยับดีขึ้น และมีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ แต่จะมี ๑

โครงการที่ติดปัญหาในการขออนุญาตใช้พื้นที่กับกรมป่าไม้ คือ โครงการก่อสร้างถนนสาย ทล.๑๐๙๑ ตอน จันทวน-ห้วยคอกหมู-ป่าแดง สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ที่เหลือเป็นเงินเหลือจ่าย แจกส่วนกลาง ดึงงบประมาณคืนไปเรียบร้อยแล้ว

ผู้แทนจากสำนักงานชลประทานที่ ๒ : เป็นหน่วยเบิกจ่ายของ ๔ หน่วยงาน คือ สำนักงานชลประทานที่ ๒ หน่วยงานก่อสร้างขนาดเล็ก สำนักงานจัดรูปที่ดิน ๓ และหน่วยงานสำรวจ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๒๖๕ โครงการ เป็นเงิน ๒๒๙.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๓.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒ คาดว่าสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายได้อีก ๓๐ ล้านบาท รวมเป็น ๑๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๑ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ กรมชลประทานกำหนดไว้ ร้อยละ ๔๕ ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑๒ รายการ แล้วเสร็จ ๑๐ รายการ คงเหลือ ๒ รายการ อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาเบิกจ่าย และคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑๖๑.๕๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๙.๓๗ ล้านบาท PO จำนวน ๔๑.๑๗ ล้านบาท รวมใช้จ่าย ๙๐.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๓ คงเหลือ ๖ รายการ ซึ่งปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว ๒ รายการ ลงนามแล้วอยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๒ รายการ อยู่ระหว่างเรียกลงนามสัญญา ๑ รายการ และอีก ๑ รายการ อยู่ระหว่างเสนอราคาและพิจารณาผล คาดว่าจะลงนามได้ต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๓ โครงการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้น ๑ โครงการ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๑ โครงการ อีก ๑ โครงการ เป็นโครงการก่อสร้างสำนักงานฯ ได้แจ้งขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายกับกรมป่าไม้เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

คุณนิลวรรณ ทารักษ์ : ขอชี้แจงแทนสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ ลำปาง เนื่องจาก เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่าง กักตัวตามมาตรการของโรคโควิด ๑๙ รายจ่ายลงทุนของหน่วยงานคงเหลือยังไม่ก่อหนี้จำนวน ๒ โครงการ โครงการที่ ๑ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๕,๐๐๐ วัตต์ ณ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่อาบ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างพิจารณาผล ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ส่วนโครงการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยจัดการต้นน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๘๔ รายการ งบประมาณ ๒๗.๕๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้จำนวน ๑๙ ล้านบาทเศษ ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารของโรงเรียนบ้านวังใหม่ งบประมาณ ๑ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างพิจารณาผล งานก่อสร้างของโรงเรียนอนุบาลเมืองปาน งบประมาณ ๒.๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ๗ วันทำการ ส่วนอีก ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๓ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างขึ้นร่างประกาศ ครั้งที่ ๒ โดยครั้งแรกยกเลิกเนื่องจากเกิดความผิดพลาดทางด้านเอกสาร กำหนดพิจารณาผลในสัปดาห์หน้า ส่วนงบค่าครุภัณฑ์ที่ซื้อให้กับโรงเรียนในเขตฯ รายการโต๊ะ-เก้าอี้ อยู่ระหว่างขึ้นร่างวิจารณ์ครั้งที่ ๒ ส่วนครุภัณฑ์โปรเจกเตอร์ และครุภัณฑ์งานไม้ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน และพิจารณาผลในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ และครุภัณฑ์ DLTV ได้รับจัดสรรงบประมาณใหม่ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ และจะประชุมกำหนดราคากลางในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ส่วนเงินเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ผู้แทนจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง : รายจ่ายลงทุนยังไม่ก่อหนี้ จำนวน ๖ รายการ ปัจจุบันเบิกจ่ายไปแล้ว ๒ รายการ อยู่ระหว่างส่งมอบรถตู้วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ รอลงนามสัญญา ๒ รายการ ซึ่งจะลงนามวันที่ ๒๓ และ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และอีก ๑ รายการเป็นรายการปรับปรุงอาคารหอพัก ๒ หลัง อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ล่าช้าเนื่องจากมีการแก้ไขแบบรูปรายการ

ผู้แทนจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร : รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๖ รายการ งบประมาณ ๑๗.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นจำนวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างบริหารสัญญาจำนวน ๓ รายการ คงเหลือ ๒ รายการ ยังไม่ก่อหนี้ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามสัญญาในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๑๔.๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนวันที่ ๑๖ -๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา คาดว่าจะลงนามสัญญาในเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ล่าช้าเนื่องจากเป็นงานซ่อมแซมหลายจุด ซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณวิเคราะห์หลายอาคาร ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๒.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้น

ผู้แทนจากเทศบาลเมืองพิชัย : รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๕ รายการ งบประมาณ ๘.๑๕ ล้านบาท ดำเนินการ ลงนามสัญญาแล้ว ๓ รายการ ส่วนรายการที่ ๔ เรียกลงนามสัญญาในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ คงเหลือ ๑ รายการ คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนจากเทศบาลเมืองลือเมธ : รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๓ รายการ งบประมาณ ๗.๔๕ ล้านบาท เบิกจ่าย แล้ว ๑ รายการ เป็นรายการรถบรรทุกขยะ จำนวน ๐.๙๔ ล้านบาท คงเหลือ ๒ รายการ เป็นรายการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกต์คอนกรีตจากสะพานสบคือร่วมใจถึงสะพานเมืองเถินร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา งบประมาณ ๓.๕๒ ล้านบาท ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน ๓.๓๙ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ๗ วันทำการ คาดว่า จะลงนามสัญญาในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ อีก ๑ รายการ เป็นรายการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกต์คอนกรีต เลียบแม่น้ำวัง จาสะพานเมืองเถินร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถึงสะพานเมืองเถิน ๑๐๐ ปี งบประมาณ ๒.๙๘ ล้านบาท เสนอราคาวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ปัจจุบันมีผู้เสนอราคาต่ำสุดรายที่ ๒ ยื่นอุทธรณ์รายแรก เรื่องคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลอุทธรณ์ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๒ รายการ เป็นงานดำเนินการเอง รายการที่ ๑ เป็นงานซ่อมแซมเครื่องจักรกล ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรื้อถอนอะไหล่ เครื่องจักรกล และสั่งซื้ออะไหล่ คาดว่าไตรมาสที่ ๓ จะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้เกินร้อยละ ๘๐ และจะสามารถ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ส่วนรายการที่ ๒ เป็นกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำหรับเงินกันเหลือปี ๒๕๖๔ อยู่ระหว่าง ตรวจรับ ส่วนรายการปรับปรุงซ่อมแซมหอพักงบประมาณ ๑.๘ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการแก้ไข แบบรูปรายการ

ประธานที่ประชุม : มอบหมายให้สำนักงานจังหวัดลำปางเชิญหน่วยงานดำเนินการที่ยังไม่ก่อหนี้เข้าร่วมประชุม กบจ. ส่วนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ ให้เชิญหน่วยงาน ๓๘ รายการ ที่ไม่พร้อมดำเนินการ ร่วมหารือ เรื่องความพร้อมของการดำเนินการเป็นรายอำเภอ หากไม่สามารถดำเนินการได้ก็ให้แจ้งส่งคืนงบประมาณ สำหรับหน่วยงานอื่น รายการใดที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันให้เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเร่งรัด การเบิกจ่ายต่อไป หากมีปัญหาด้านการบริหารสัญญา การใช้งานในระบบ e-GP และการเบิกจ่าย สามารถขอรับ คำปรึกษาจากสำนักงานคลังจังหวัดลำปางเพื่อหาแนวทางแก้ไข

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา : ๑๔.๔๕ น.

ลงชื่อ.....*พทพ*.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ กำลังช่วย)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ลงชื่อ.....*คพ*.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศิริวัฒน์ จันทรมณี)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง