

ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๐๐๐๒๖๓



สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตสงครามดําเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (ตามเอกสารแนบ)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๕๔๗๗ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดลำปางได้จัดประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง และได้เชิญ
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ที่มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒
จำนวน ๒๓ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว นั้น

จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ดังกล่าว มาเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง หากมีการแก้ไข ขอให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖
หากพ้นเวลาที่กำหนด ถือว่ารับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา)

คลังจังหวัดลำปาง

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐฯ

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๓๑ ต่อ ๓๑๗

โทรสาร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๐๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : lpg@cgd.go.th

รายชื่อหน่วยงาน

ลำดับ	หน่วยงาน
๑	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๒	สำนักงานจังหวัด ลำปาง
๓	วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
๔	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
๕	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง
๖	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
๗	โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
๘	ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ
๙	เทศบาลนครลำปาง
๑๐	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)
๑๑	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง
๑๒	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
๑๓	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
๑๔	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐
๑๕	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดลำปาง
๑๖	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง
๑๗	ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
๑๘	สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๑
๑๙	ศูนย์สร้างทางลำปาง
๒๐	โครงการชลประทานลำปาง
๒๑	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)
๒๒	วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
๒๓	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมออลัมภาก์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ผู้มาประชุม

๑. นายชวัลย์ ฉายะบุตร	ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง	ประธานที่ประชุม
๒. นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง	
๓. นางสาวสาลินี ทองเพชร	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง	
๔. นายศักดิ์ดา ประจักษ์บุญเจษฎา	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง	
๕. นายทองยุทธ คำแปง	ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง	
๖. นายปรีชา กันหล้า	แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	
๗. นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ	แทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง	
๘. นางเกศรา จอมเมืองบุตร	แทนสาธารณสุขจังหวัดลำปาง	
๙. นางสาวเบญจวรรณ วงศ์ลือโลก	แทนท้องถิ่นจังหวัดลำปางลำปาง	
๑๐. นางประณี ธรรมวงศ์	แทนผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง	
๑๒. นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง	
๑๓. นายโชคชัย กลมแป้น	แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๑	
๑๔. นายวรรณรัตน์ รอดเมือง	แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)	
๑๕. ผศ. ดร.จรินทร์ สารทอง	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง	
๑๖. นายคนองเดช ดาวสุข	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ	
๑๗. นายจักรพงษ์ เปี้ยปลูก	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง	
๑๘. นางจารุวรรณ ปงผาบ	แทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ	
๑๙. นางอนงค์ มาลัยรุ่งสกุล	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง	
๒๐. นายไพบูลย์ ศรีคำม้วน	แทนผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐	
๒๑. นางอัญชัญ กุมทมาศ	แทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง	
๒๒. นางวนิดา ปามาคำ	แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์	
๒๓. นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา	คลังจังหวัดลำปาง	เลขานุการฯ
๓๒. นางรัศมี ตุ่นสีใส	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

/ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางลักขณา แก้วสาร	แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑
๒. นางนันทิพย์ สุระสะ	เทศบาลนครลำปาง
๓. นางสาวศิริพร จันทสุรินทร์	วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
๔. นางสาวนิตยา แสตุ้ย	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
๕. นางสาววาสนา สมใจ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๖. นางสาวอิสราภรณ์ สุขภิรมย์	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๗. นางสาวปณิตดา หลวงเครื่อง	สำนักงานจังหวัดลำปาง
๘. นางสาวพรทิพย์ กำลังช่วย	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
๙. นางสาวชนิดา เรืองมณี	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
๑๐. นางสาวนิลวรรณ ทารักษ์	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
๑๑. นางสาวธัญญารัตน์ หล่อวิไลกุล	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

เริ่มประชุมเวลา : เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุม (ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง) : คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ และเห็นชอบ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘ และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ และการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ ประกอบกับ จังหวัดลำปางได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ ๕๘๙๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อทำหน้าที่เร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นของรัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ขณะนี้เข้าสู่เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ พบว่า จังหวัดลำปางยังมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย และมีหลายหน่วยงานที่ยังมีรายการ/โครงการที่ยังไม่ ก่อหนี้ผูกพัน และอยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อให้ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการก่อหนี้ ผูกพัน การเบิกจ่าย เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานของส่วนราชการ จึงได้จัดประชุม คณะกรรมการฯ ในวันนี้

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

กรรมการและเลขานุการ ฯ (คลังจังหวัดลำปาง) : สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ และส่งให้คณะกรรมการฯ และหน่วยงานพิจารณาแล้ว ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๐๐๐๑๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไม่มีหน่วยงานใด ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาของที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการและเลขานุการ ฯ (คลังจังหวัดลำปาง) : ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลา เบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๓.๑ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕

(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ	รายละเอียด	วิธีปฏิบัติในระบบ GFMS
๑	ส่วนราชการ / หน่วยงาน ผู้เบิก ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค	- LIST ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภท ที่ต้องการขยายในระบบ New GFMS Thai - ตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณและแจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน รวบรวม และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai - เรียกรายงานจากระบบ New GFMS Thai เพื่อตรวจสอบว่ามีสถานะ ๓๒ ซึ่งแสดงว่าได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
๒	หน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานผู้เบิกแทน	- LIST และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายในระบบ New GFMS Thai
๓	ระยะเวลาดำเนินการ	- LIST และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายในระบบ New GFMS Thai ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. - กรณีขอยกเลิก (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai ให้จัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

๓.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

๓.๒.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำปาง (งบ Function) (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย			
				ร้อยละ	เป้า หมาย	สูง-ต่ำ	ลำดับ	ร้อยละ	เป้า หมาย	สูง-ต่ำ	ลำดับ
ภาพรวม	๖,๙๐๑.๘๙	๑,๓๙๘.๗๓	๒,๙๑๙.๔๒	๔๒.๓๐	๕๒	-๙.๗๐	๖๓	๖๒.๕๖	๕๖.๒๔	๖.๓๒	๗๔
ลงทุน	๔,๑๕๙.๕๒	๑,๓๗๖.๖๗	๑,๐๔๔.๑๒	๒๕.๑๐	๓๙	-๑๓.๙๐	๕๓	๕๘.๒๐	๕๘.๑๕	๐.๐๕	๖๑
ประจำ	๒,๗๔๒.๓๗	๒๒.๐๖	๑,๘๗๕.๓๐	๖๘.๓๘	๕๕	๑๓.๓๘	๗๐	๖๙.๑๙	๕๕.๗๘	๑๓.๔๑	๗๐
เงินกัน	๑,๖๑๓.๒๙	๕๓๕.๗๙	๑,๐๗๒.๒๑	๖๖.๕๖				๙๙.๖๗			

สรุปสถานะรายการ/โครงการของรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ปีงบประมาณ	รายการ/โครงการ	๒๕ ก.พ. ๖๖		๑๗ มี.ค. ๖๖		ปีงบการเงิน	
		จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
	รวม	๑,๕๗๐	๔,๐๘๙.๒๕	๑,๕๘๘	๔,๑๕๙.๕๒	๑๘	๗๐.๒๗
๑	งานดำเนินการเอง	๔๙๖	๑,๗๔๖.๕๕	๔๙๗	๑,๗๔๖.๕๕	-๑๙	๔๑.๘๓
	๑.๑ เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	๔๙	๔๕.๘๐	๖๑	๕๖.๖๓	๑๒	๘.๑๓
	๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	๔๔๗	๑,๗๐๐.๗๕	๔๓๖	๑,๖๘๙.๙๒	-๓๑	๓๓.๗๐
๒	งานสัญญา	๑,๐๗๔	๒,๓๔๒.๗๐	๑,๑๑๑	๒,๓๗๓.๑๔	๓๗	๒๘.๔๔
	๒.๑ เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	๔๔๒	๒๐๔.๓๘	๕๑๓	๒๑๗.๑๘	๗๑	๑๑๒.๘๐
	๒.๒ ก่อนผูกพันแล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)	๓๖๔	๑,๒๒๕.๐๑	๓๙๓	๑,๒๖๕.๙๖	-๑๑	๐.๑๗
	๒.๓ ยังไม่ก่อนผูกพัน	๒๖๘	๘๑๓.๓๑	๒๙๕	๘๙๐.๐๐	-๒๓	-๙๗.๕๐
	- อยู่ระหว่างบันทึก PO/ตรวจรับ/เบิกจ่าย	๓๒	๙.๙๙	๒๖	๘๘.๕๔	-๘	๓๙.๕๕
	- อยู่ระหว่างจัดหาพัสดุ	๑๘๖	๗๔๕.๒๘	๑๗๐	๖๒๗.๕๕	-๖	-๑๒๓.๘๔
	๑) กำหนดคุณลักษณะ/TOR/ราคากลาง	๔๔	๑๖๑.๖๗	๕๖	๕๖.๖๐	๑๒	-๖๙.๔๗
	๒) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๖๖	๒๕๒.๗๙	๕๒	๑๕๖.๗๗	-๒๔	-๑๐๘.๘๐
	๓) พิจารณาผล	๑๖	๖๓.๔๙	๘	๒๕.๖๗	-๘	-๓๙.๔๒
	๔) รอลงนาม/รออุทธรณ์ ๗ วันทำการ	๕๔	๒๖๓.๓๓	๖๕	๒๘๖.๓๒	๑๑	๑๗.๙๙
	๕) รออุทธรณ์กรมบัญชีกลาง	๒	๔.๐๐	๕	๗๕.๘๖	๓	๗๕.๘๖
	- ไม่พร้อมดำเนินการ	๕๔	๑๒๔.๑๑	๕๕	๑๓๖.๓๖	-๙	-๑๓.๒๕
	๑) ขอแก้ไขข้อผิดพลาด/แบบรูปรายการ	๙	๑๓.๖๔	๓	๒.๙๑	-๖	-๑๐.๗๓
	๒) ขออนุญาตใช้พื้นที่	๓๘	๙๔.๕๖	๓๘	๙๔.๕๖	๐	๑๐.๓๗
	๓) ส่งคืนงบประมาณ/ยกเลิกโครงการ	๗	๑๕.๙๑	๕	๓.๐๖	-๓	-๑๒.๘๕
	เงินเหลือจ่าย		๓๓.๙๓		๕๖.๙๖	๐	๑๒.๙๗

๓.๒.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำปาง (งบยุทธศาสตร์จังหวัด) (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย			
				ร้อยละ	เป้าหมาย	สูง-ต่ำ	ลำดับ	ร้อยละ	เป้าหมาย	สูง-ต่ำ	ลำดับ
ภาพรวม	๑๘๐.๔๑	๓๐.๙๑	๒๘.๘๐	๑๕.๙๖	๕๒	-๓๖.๐๔	๒๓	๓๓.๐๙	๕๖.๒๔	-๒๓.๑๕	๕๙
ลงทุน	๑๓๙.๔๖	๒๗.๗๒	๒๑.๒๖	๑๕.๒๔	๓๙	-๒๓.๗๖	๑๘	๓๕.๑๒	๕๘.๑๕	-๒๓.๐๓	๕๗
ประจำ	๔๐.๙๕	๓.๑๘	๗.๕๔	๑๘.๔๑	๕๕	-๓๖.๕๙	๖๖	๒๖.๑๘	๕๕.๗๘	-๒๙.๖๐	๖๒
เงินกัน	๑๑.๓๗	-	๑๑.๓๗	๑๐๐				๑๐๐			

สรุปสถานะรายการ/โครงการของรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รวม		๒๓	๑๓๙.๔๖
๑	งานดำเนินการเอง	๑๑	๖๕.๒๙
	- เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	๐	๐.๐๐
	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	๑๑	๕๙.๑๐
๒	งานสัญญา	๑๒	๗๔.๑๗
	- เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	๐	๐.๐๐
	- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)	๗	๒๔.๖๖
	- อยู่ระหว่างจัดหาพัสดุ	๓	๔๓.๔๘
	๑. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๔.๕๓
	๒. พิจารณาผล	๐	๐.๐๐
	๓. รอลงนามสัญญา	๑	๓๕.๐๐
	๔. ขออนุมัติโครงการ	๑	๓.๙๖
	- ไม่พร้อมดำเนินการ	๒	๐.๔๙
	๑. ขอแก้ไขข้อคลาดเคลื่อน/แบบรูป รายการ	๐	๐.๐๐
	๒. ยกเลิกโครงการ/ส่งคืนงบประมาณ	๒	๐.๔๙
เงินเหลือจ่าย			๕.๕๔

๓.๒.๓ ผลการเบิกจ่ายงบอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒๗๖ รายการ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จำนวน (โครงการ)	จัดสรร	เบิกจ่าย	การเบิกจ่าย		
				ร้อยละ	เป้าหมาย	สูง-ต่ำ
รายจ่ายลงทุน	๒๗๖	๔๒๒.๐๙	๗.๐๓	๑.๖๗	๓๙.๐๐	-๓๗.๓๓

สรุปสถานะรายการ/โครงการของงบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	สถานะโครงการ	๒๘-ก.พ.-๖๖		๑๗-มี.ค.-๖๖		เพิ่ม/ลด	
		จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
	รวม	๒๗๖	๔๒๒.๐๙	๒๗๖	๔๒๒.๐๙	๐	๐.๐๐
๑	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	๔๐	๒.๗๔	๖๖	๗.๐๓	-๒๖	-๔.๒๙
๒	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)	๗๔	๙๕.๑๖	๗๘	๑๒๔.๘๕	๔	๒๙.๖๙
	- โครงการที่สิ้นสุดสัญญาแล้ว ยังไม่เบิกจ่าย			๘	๖.๙๗	-๘	-๖.๙๗
	- โครงการที่ยังไม่สิ้นสุดสัญญา อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	๗๔	๙๕.๑๖	๗๐	๑๑๗.๘๘	๔	-๒๒.๗๒
๓	ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน	๑๖๒	๓๒๔.๑๙	๑๓๒	๒๙๐.๒๑	-๓๐	-๓๓.๙๘
	- อยู่ระหว่างตรวจรับและส่งเอกสารเบิกจ่าย	๙	๐.๒๘	๑๕	๑.๕๐	-๖	-๑.๒๒
	- อยู่ระหว่างจัดหาพัสดุ	๑๑๐	๒๐๗.๖๖	๗๖	๑๔๗.๑๔	-๓๔	-๖๐.๕๒
	๑) กำหนดคุณลักษณะ/TOR/ราคากลาง	๕๕	๙๗.๓๑	๒๗	๔๑.๐๗	-๒๘	-๕๖.๒๔
	๒) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๒๑	๔๖.๑๖	๑๑	๓๕.๒๑	-๑๐	-๑๐.๙๕
	๓) พิจารณาผล	๑๑	๒๐.๔๘	๔	๒๒.๓๐	-๗	๑.๘๒
	๔) รอลงนาม/รออุทธรณ์ ๗ วันทำการ	๒๓	๔๓.๗๑	๓๔	๔๘.๕๖	๑๑	๔.๘๕
	๕) รออุทธรณ์กรมบัญชีกลาง					๐	๐.๐๐
	- ไม่พร้อมดำเนินการ	๔๓	๑๐๓.๒๐	๔๑	๑๐๗.๑๘	-๒	๓.๙๘
	๑) ขอแก้ไขข้อผิดพลาดเคลื่อน/แบบรูปรายการ	๗	๙.๕๕	๓	๒.๙๑	-๔	-๖.๖๔
	๒) ขออนุญาตใช้พื้นที่	๓๕	๙๑.๙๑	๓๖	๑๐๑.๘๔	๑	๙.๙๓
	๓) ส่งคืนงบประมาณ	๑	๑.๗๔	๒	๒.๔๓	๑	๐.๖๙
	เงินเหลือจ่าย		๑๓.๐๕		๓๔.๓๙		๒๑.๓๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการและเลขานุการฯ (คลังจังหวัดลำปาง) : ติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายจ่ายลงทุน โดยมีรายการที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันและมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๘.๑๕ โดยติดตามจาก

- แผนการก่อนนี้ผูกพัน
- ผลการดำเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีหน่วยงานที่ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน ๒๓ หน่วยงาน แต่ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ คงเหลือหน่วยงานที่ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒๒ หน่วยงาน ดังนี้

/ผู้แทน...

ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดลำปาง : งบประมาณจังหวัดลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๘๙ ล้านบาทเศษ จัดสรรในระบบ GFMS จำนวน ๑๘๐.๔๑ ล้านบาท จากการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดในส่วนของการจ่ายลงทุน มีรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ จำนวน ๘ รายการ งบประมาณ ๕๕.๑๖ ล้านบาท ดังนี้

๑. อยู่ระหว่างบันทึก PO จำนวน ๓ รายการ งบประมาณรวม ๑๑.๑๘ ล้านบาท ได้แก่ ๑) จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓.๖๐ ล้านบาท ๒) จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าชุมชน จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒.๕๗ ล้านบาท และ ๓) จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๕.๐๑ ล้านบาท

๒. อยู่ระหว่างคัดเลือก ๑ รายการ เนื่องจากประกาศ e-bidding จำนวน ๒ ครั้ง แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา เป็นรายการจัดทำฝายชะลอน้ำในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๔.๕๓ ล้านบาท

๓. อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการจำนวน ๑ รายการ เป็นรายการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าล้อ - เมืองปาน ระหว่าง กม.๔ + ๐๐๐ - ๘+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง) ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓.๙๖ ล้านบาท

๔. อยู่ระหว่างพิจารณาผล จำนวน ๑ รายการ รายการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข ๑๒๗๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน นาบอน - นาแก้ว ระหว่าง กม.๖๑+๐๐๐ - กม.๖๕+๗๘๐ (เป็นช่วงๆ) ตำบลนาแก้ว อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓๕ ล้านบาท

๕. ขอยกเลิก ๒ รายการ งบประมาณรวม ๐.๔๙ ล้านบาท เนื่องจากเป็นเงินเหลือจ่าย ได้แก่ ๑) เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าล้อ - เมืองปาน ระหว่าง กม.๒๔ + ๐๐๐ - ๒๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง) ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และ ๒) เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน สันติสุข - วังเหนือ ระหว่าง กม.๑๐๐+๖๐๐ - ๑๐๓+๐๓๕ (เป็นช่วง ๆ) (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง) ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ส่วนรายการ/โครงการอื่นทั้งรายการจ่ายลงทุนและรายการจ่ายประจำอยู่ระหว่างบริหารสัญญา และเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖

งบ สป.มหาดไทย ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ประธานกรรมการ (ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง) : ในส่วนของงบประมาณจังหวัดรายการ/โครงการที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง ได้ดำเนินการส่งเอกสาร/หลักฐานมาเพื่อผูกพัน PO ดังนั้น ขอให้สำนักงานจังหวัดลำปางเร่งดำเนินการบันทึก PO ในระบบ GFMS ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนจำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๔๒.๘๑ ล้านบาท ปัจจุบันลงนามสัญญาแล้ว ๑ รายการ เป็นโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling พร้อมงานอำนวยความสะดวกความปลอดภัยจราจร ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๖๙ บ้านฮ้างวังแก้ว - น้ำตกวังแก้ว ช่วงน้ำตกวังแก้ว ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๕๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๕.๗๓ ล้านบาท รอลงนามสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ๓ รายการ ได้แก่ ๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๓๔ บ้านห้างฉัตร-บ้านวอแก้ว ช่วงบ้านแม่ฮาว หมู่ที่ ๓ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง

/๘.๐๐ เมตร...

๘.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๘๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๓ ล้านบาท ๒) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ - บ้านวังตม ช่วงบ้านนาสัก หมู่ที่ ๔ ตำบลนาสัก - บ้านกอรวก หมู่ที่ ๓ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง ช่วงที่ ๑.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๐๔๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๙.๙๐ ล้านบาท และ ๓) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมติดตั้งป้ายจราจร, เครื่องหมายจราจร บนผิวทาง, อุปกรณ์อำนวยความสะดวกจราจร ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๔๐ บ้านดอนไชย - บ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๒ เนื่องจาก มีผู้เสนอราคาเดียว เป็นรายการโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๗๐ บ้านฮ้างวังแก้ว - บ้านปางสัก ช่วงบ้านแม่ทิด หมู่ที่ ๑ ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๒๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๙.๙๘ ล้านบาท

ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง : เงินกันเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๖ รายการ งบประมาณรวม ๑๙๑.๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๘๘ รายการ งบประมาณ ๗๘.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๔ ค้างเบิกจำนวน ๔๘ รายการ งบประมาณ ๑๑๒.๘๘ ล้านบาท จากการประชุมที่ผ่านมา ท่านผู้ว่าราชการได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปางจัดประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายبودทุนเฉพาะกิจ สำหรับรายการ/โครงการที่ยังไม่ลงนามสัญญา ซึ่งทางหน่วยงานได้ดำเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ สรุปผลการประชุมติดตามสถานะของโครงการ ดังนี้ ๑) ลงนามสัญญาแล้ว ๑๖๖ รายการ งบประมาณ ๑๓๘.๐๖ ล้านบาท ยังไม่ได้ลงนามสัญญา จำนวน ๑๑๒ รายการ แบ่งเป็น ๑) ไม่พร้อมดำเนินการ จำนวน ๕ รายการ โดยส่งคืนงบประมาณ ๒ รายการ ติดพื้นที่ ๓ รายการ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและขอบเขตของงาน จำนวน ๔๗ รายการ ประกอบด้วย กล้อง CCTV จำนวน ๓ รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างคณะกรรมการ ICT จังหวัดพิจารณาเพื่ออนุมัติ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างถ่ายโอน จำนวน ๕ รายการ ซึ่งได้รับใบงวดจัดสรรเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา ถนน ๓๑ รายการ มีรายการติดพื้นที่ ซึ่งทางท้องถิ่นจังหวัดได้แจ้งให้ อบท. ทราบแล้ว หากรายการ/โครงการใดที่ติดพื้นที่ป่าสงวนให้ส่งคืนงบประมาณ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ๑๖ รายการ พิจารณาผล ๑๒ รายการ รอลงนามสัญญา ๓๒ รายการ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๑๗ รายการ เป็นเงิน ๑๐.๕๐ ล้านบาท

ผู้แทนจากเทศบาลนครลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑๓ รายการ งบประมาณ ๓.๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้น ๕ รายการ คงเหลือ ๘ รายการ แยกเป็นรายการระบบบริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๐.๔๕ ล้านบาท รายการเงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๖ รายการ งบประมาณรวม ๓.๐๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการติดตั้งในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ และรายการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง งบประมาณ ๐.๑๗ ล้านบาท ยังไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาได้ ปัญหาเดิม คือ ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างสนามฯ และราคาตลาดสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปัจจุบัน อยู่ระหว่างหารือกับผู้บริหารถึงแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากไม่ยกเลิกโครงการและส่งคืนงบประมาณ

ประธานกรรมการ (ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง) : รายการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมอนกระทิง หากหน่วยงานประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างต่อไป ก็ให้หาเงินส่วนอื่นเข้ามาสมทบไม่เกินร้อยละ ๑๐ แต่หากหน่วยงานคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ การยกเลิกโครงการก็ขอให้ดำเนินการภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อจะได้นำงบประมาณมาบริหารจัดการโอนเปลี่ยนแปลงกับรายการ/โครงการที่มีความพร้อมเพื่อดำเนินการต่อไป

กรรมการและเลขานุการ ฯ (คลังจังหวัดลำปาง) : รายการระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ และรายการเงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๗ รายการ หน่วยงานได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ผูกพันยอด PO ในระบบ GFMS ยังไม่ขึ้น ดังนั้นขอให้หน่วยงานตรวจสอบการบันทึก PO หากยังไม่ได้ดำเนินการ ก็ขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนจากศูนย์สร้างทางลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๖ รายการ งบประมาณ ๔๔๑.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน จำนวน ๕๖ ล้านบาทเศษ PO จำนวน ๑๓๖ ล้านบาทเศษ คงเหลือเบิกจ่ายจำนวน ๒๕๘ ล้านบาทเศษ รายการที่มีปัญหาอุปสรรคทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า คือ รายการสายทางเลี้ยวเมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท ติดพื้นที่ราชพัสดุ ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ ปัจจุบันหน่วยงานได้ดำเนินการจัดหาพัสดุดำเนินการโดยกำหนดเงื่อนไขว่าจะลงนามสัญญาเมื่อได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์เรียบร้อยแล้ว ตามข้อเสนอแนะของประธานฯ ในที่ประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และขณะนี้ทางหน่วยงานยังไม่ได้รับหนังสืออนุญาตจากกรมธนารักษ์ และภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายอีกจำนวน ๒๐ ล้านบาท

กรรมการและเลขานุการ ฯ (คลังจังหวัดลำปาง) : งบประมาณในส่วนของการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ ของรายการสายทางเลี้ยวเมืองลำปาง จ.ลำปาง จำนวน ๖๗ ล้านบาท ยังไม่สามารถดำเนินการลงนามสัญญาได้ เนื่องจากต้องได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์ให้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบัน ขั้นตอนในการขอใช้พื้นที่ เห็นว่า สำนักงานจังหวัดลำปางได้ส่งเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาคืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์

ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดลำปาง : หากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาหนังสือขอสงวนคืนพื้นที่แล้ว ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบผ่านทาง VDO Conference ต่อไป

ผู้แทนจากโครงการชลประทานลำปาง : เป็นหน่วยเบิกจ่ายให้กำกับจำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ โครงการชลประทานลำปาง โครงการส่งน้ำก๊วลม-ก๊วคอหมา โครงการส่งน้ำแม่วัง และสำนักงานจัดรูปที่ดินและเกษตรกรรมที่ ๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนจำนวน ๔๔๕.๓๐ ล้านบาท ซึ่งส่วนกลางแจ้งตั้งเงินงบประมาณกลับไปจำนวน ๙ ล้านบาทเศษ คงเหลืองบประมาณจำนวน ๓๙๕ ล้านบาทเศษ ๑๖๐ รายการ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เบิกลักษณะงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายแล้ว ๒๒๐ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๕ มี PO จำนวน ๓๘ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๒ ซึ่งหน่วยงานคาดว่าจะสิ้นไตรมาสที่ ๒ จะสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๘ ยังไม่พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ และทุกรายการก็ผูกพันตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ อีกจำนวนร้อยละ ๒ ประมาณ ๒๐ ล้านบาท สำหรับเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๕ รายการ คงเหลือ ๒ รายการ เป็นรายการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่วะเด่นชัยพื้นที่ชลประทาน

๑,๘๐๐ ไร่ตำบลแม่วะ อำเภอเงินจังหวัดลำปาง งบประมาณคงเหลือ ๑.๕๔ ล้านบาท ซึ่งเบิกจ่ายไม่ทันในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะขอขยายเวลาเบิกจ่าย เนื่องจากสัญญาสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๖ และรายการซ่อมแซมทำนบกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำแม่สันตอนบน จำนวน ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณคงเหลือ ๐.๖๐ ล้านบาท กำลังเร่งดำเนินการ หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะขอขยายเวลาเบิกจ่ายเช่นเดียวกัน

ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ : หน่วยงานได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๕๔ รายการ งบประมาณ ๓๖๐.๓๙ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง ๓๕ รายการ งบประมาณ ๑๑.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐ ล้านบาทเศษ เป็นงานจ้างเหมา จำนวน ๑๙ รายการ งบประมาณ ๓๓๑ ล้านบาทเศษ ลงนามสัญญาแล้ว ๑๓ รายการ คงเหลือ ๖ รายการ ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันประกอบด้วย ๑) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยยะอุ บ้านห้วยยะอุ ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก งบประมาณ ๓.๘๗ ล้านบาท ขอยกเลิกโครงการ ซึ่งแจ้งส่งคืนงบประมาณไปที่ส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว ๒) อยู่ระหว่างอุทธรณ์กรมบัญชีกลาง ๒ รายการ เป็นรายการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองซัดห้าง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสะแกเครือ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังประจวบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก งบประมาณ ๑.๕ ล้านบาท และรายการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำแม่แดด พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านป่าฝาง หมู่ที่ ๕ ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓๐.๕๙ ล้านบาท ๓) อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ๗ วันทำการ ครบอุทธรณ์วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้แก่ รายการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปาง บ้านปาง หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน งบประมาณ ๑๐.๐๔ ล้านบาท และรายการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นทุ่งม่าน พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านแม่ของ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่มาตัง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๓๕.๗๙ ล้านบาท และ ๔) อยู่เสนอราคาและพิจารณาผล ๑ รายการ เป็นรายการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำน้ำแม่ยาว สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๑๐, ๑๑ ตำบลเกาะคา, ท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๗๙.๘๐ ล้านบาท สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ก็จะสามารถก่อหนี้เพิ่มจำนวน ๓๕.๗๙ ล้านบาท

ผู้แทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๖๔ รายการ งบประมาณ ๑๔๘.๓๙ ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่ายได้จำนวน ๘๙.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๗ งานดำเนินการเอง การดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน ส่วนงานสัญญาที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑ รายการ เป็นงานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑.๓๖ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างบันทึก PO ส่วนงานจัดซื้อรายการรถบรรทุก (ดีเซล) งบประมาณ ๐.๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์กรมบัญชีกลาง ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยฯ มีมติให้ฝ่ายอุทธรณ์ชนะ และแจ้งหน่วยงานให้ยกเลิกโครงการ และดำเนินการจัดหาใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดร่างประกาศเชิญชวนสำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๕ รายการก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลแม่ถอดอำเภอเงิน จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑.๑๙ ล้านบาท ผู้รับจ้างทำงาน หน่วยงานได้แจ้งยกเลิกสัญญา และอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งได้เร่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางให้กำหนดราคากลางแล้วเสร็จโดยเร็ว และจะขอขยายเวลาเบิกจ่ายไปจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เนื่องจากระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๑๕๐ วัน

ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๖ รายการ งบประมาณ ๖๙.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้วจำนวน ๗ รายการ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน

๑๘ รายการ โดยอยู่ระหว่างตรวจรับ ๑๐ รายการ คงเหลือ ๑ รายการ เป็นรายการหอผู้ป่วยใน ๗ ชั้น (จำนวน ๑๕๖ เตียง) เป็นอาคาร คสล.๗ ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๑๘๔ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเกาะคา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ หลัง เป็นงบผูกพัน ๒ ปี (๒๕๖๖-๒๕๖๗) วงเงินสัญญา รวม ๑๕๑.๙๒ ล้านบาท เป็นเงินของปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐.๓๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ ๗ วันทำการ ครบอุทธรณ์วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ในสัปดาห์ถัดไป

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๔ รายการ งบประมาณ ๗.๑๔ ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว ๔ รายการ ลงนามสัญญาแล้ว ๕ รายการ คงเหลือ ๕ รายการ โดยรอลงนามสัญญาวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ อีก ๑ รายการ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ๗ วันทำการ คาดว่าจะลงนามสัญญาในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าทั้ง ๕ รายการ จะก่อนนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ งบประมาณรวม ๓.๑๗ ล้านบาท

ผู้แทนจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง : ไม่ร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน

กรรมการและเลขานุการฯ (คลังจังหวัดลำปาง) : โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๑ รายการ งบประมาณ ๓๒.๐๙ ล้านบาท ปัจจุบันคงเหลือ ๔ รายการ ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน โดยได้ ลงนามสัญญาครบทุกรายการแล้ว อยู่ระหว่างบันทึก PO ในระบบ GFMS

ผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง : หน่วยงานได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนเป็นรายการ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๙ รายการ งบประมาณ ๑๖.๗๘ ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบ การบูรณปฏิสังขรณ์วัด จำนวน ๑๕ แห่ง และโรงเรียนวัด จำนวน ๓ แห่ง ซึ่งมีแผนการเบิกจ่ายที่ไตรมาสที่ ๒ และ ๓ ปัจจุบันเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๕ รายการ งบประมาณ ๑.๑๖ ล้านบาท คงเหลือ ๑๔ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยรายการบูรณปฏิสังขรณ์วัดทุ่งฮี วัดป่าต้นหลวง และวัดปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา วัดบ้านใหม่ แก๊สแบบรูปรายการเสร็จแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดแรก ในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งหน่วยงานได้เร่งรัดให้วัดและโรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนงานที่กำหนดไว้

ผู้แทนจากวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒ รายการ งบประมาณ ๕.๙๘ ล้านบาท ก่อนนี้แล้ว ๑๒ รายการ เป็นรายการเครื่องกัดซีเอ็นซี อุตสาหกรรม พร้อมโปรแกรม ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานแบบ I-INSPECT และโปรแกรมออกแบบการผลิต วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ตำบล ศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง วงเงินสัญญา ๒.๙๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งมอบ คงเหลือ ๑ รายการ เป็นรายการชุดเชื่อมรางรถไฟเทอร์มิต วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน สิ้นสุดวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยกำหนดยื่นเสนอ ราคาในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนจากศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ : หน่วยงานได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๑๕.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๒ โครงการ คงเหลือ ๑ โครงการ เป็นรายการซื้อชุดตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ งบประมาณ ๑๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขข้อความในการทำ สัญญา คาดว่าจะลงนามในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี : หน่วยงานได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๒.๘๐ ล้านบาท เป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพลตเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช ชนนี นครลำปาง ลงนามสัญญาและบันทึก Po ในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้วในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

/ผู้แทน...

ผู้แทนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑ รายการ เป็นงานดำเนินการเอง ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล งบประมาณ ๔.๙๘ ล้านบาท ปัจจุบันก่อนนี้และเบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ ๓๔.๑๓ โดยงานดังกล่าวมีทั้งงานซื้อวัสดุและอะไหล่ เพื่อดำเนินการซ่อมเอง ส่วนงานทาสีจะเป็น งานจ้างจากเอกชน คาดว่าในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จะสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๖ เป็นเงิน ๑.๐๙ ล้านบาท เศษ และจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๕ รายการ งบประมาณ ๓.๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๔ รายการ คงเหลือ ๑ รายการ เป็นรายการโรงเก็บรถ จักรกลการเกษตร ขนาด ๑๐.๐๐ x ๒๘.๐๐ เมตร งบประมาณ ๒.๕๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง อุทธรณ์ แต่พื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว ติดปัญหาเรื่องพื้นที่ป่า จะสามารถลงนามสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาต การใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้เรียบร้อยแล้ว จากการประสานกับกรมป่าไม้ แจ้งว่าจะเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ หากที่ประชุมมีมติเห็นชอบก็เสนออธิบดีกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ ๑๕ วัน คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

กรรมการและเลขานุการฯ (คลังจังหวัดลำปาง) : เนื่องจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน) ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๕ รายการ งบประมาณ ๓๘.๖๐ ล้านบาท ปัจจุบันก่อนนี้ ผูกพันเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๒ ซึ่งเกินเป้าหมายการใช้จ่ายของไตรมาสที่ ๒ แล้ว ขออนุญาตผ่านให้ หน่วยงานที่ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรายงานต่อจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง

ผู้แทนจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑ รายการ งบประมาณ ๐.๐๔ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนในการลดต้นทุนการเกษตร ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๑๒.๕๐ คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

ผู้แทนจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ลงทุน ๖ รายการ งบประมาณ ๒.๖๕ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์จำนวน ๕ รายการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว คงเหลือ ๑ รายการ เป็นรายการเงินอุดหนุนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย งบประมาณ ๒.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๑๙ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๓ โดยมีแผนการ ดำเนินงานปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ยื่นขอความอนุเคราะห์หลายหน่วยงาน ซึ่ง อปท. อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการและปริมาณงาน และหน่วยงานนัดพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติ จำนวน ๔๓ อปท. ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จะสามารถเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น

ผู้แทนจากวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒ รายการ งบประมาณ ๒.๙๘ ล้านบาท รายการที่ ๑ ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล งบประมาณ ๒ ล้านบาท ลงนามสัญญา แล้ว อยู่ระหว่างบันทึก PO ในระบบ GFMS และรายการที่ ๒ ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคามุงด้วยวัสดุเมทัลชีท อาคารหอประชุมและโถงวิชาการ งบประมาณ ๐.๙๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะก่อนนี้ ผูกพันได้ไม่เกินวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ “โคกหนอง นาโมเดล” จำนวน ๒๒ รายการ งบประมาณ ๑.๖๔ ล้านบาท ปัจจุบันก่อนนี้ผูกพันและบันทึก PO ในระบบ เรียบร้อยทุกรายการแล้ว มีเงินเหลือจ่าย อยู่ระหว่างแจ้งส่งคืนเงินเหลือจ่ายกับส่วนกลาง

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

กรรมการและเลขานุการฯ (คลังจังหวัดลำปาง) : ด้วยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เฟส ๕ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะเริ่มใช้วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ดังนั้น รายการ/โครงการใดที่ยังไม่เริ่มกระบวนการจัดหาในระบบ e-GP ก็จะเริ่มการดำเนินการในระบบ e-GP เฟส ๕ ที่กรมบัญชีกลางปรับปรุง โดยรายละเอียดการปรับปรุงหลัก ๆ ที่นำมาปรับปรุง ดังนี้

- นำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) จัดเก็บข้อมูลราคาวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลราคาในวิธี e-bidding ได้ หากยังไม่ถึงเวลาที่กำหนด
- ลดระยะเวลาการเสนอราคา จากเดิม ๘ ชั่วโมง เหลือ ๓ ชั่วโมง
- ยกเลิกขั้นตอนการซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ก่อนการเสนอราคา

มติที่ประชุม : รับทราบ


กรรมการและเลขานุการฯ (คลังจังหวัดลำปาง) : เนื่องจากจะมีการยุบสภา และเลือกตั้งใหม่ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คาดว่า พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีจะประกาศใช้ไม่ทันในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ หรือล่าช้าไปอีก ๖ เดือน อาจจะต้องใช้ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ดังนั้น ในส่วนของงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกหน่วยงานจะต้องเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้เรียบร้อยแล้ว ทั้งเงินกันปี ๒๕๖๕ และเงินงบประมาณปี ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในส่วนของงบประมาณปี ๒๕๖๗ หน่วยงานจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องพื้นที่ แบบรูปรายการ ไว้ให้เรียบร้อย เนื่องจากหาก พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้ ก็สามารถดำเนินการจัดหาได้ทันที เพราะหน่วยงานจะมีเวลาบริหารจัดการเพียง ๖ เดือน (ไตรมาส ๓-๔) ของปี ๒๕๖๗

จากการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ ในวันนี้ คาดว่าสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รายจ่ายลงทุนจะสามารถใช้จ่ายได้เพิ่มจำนวน ๑๘๑.๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๗ ส่งผลให้รายจ่ายภาพรวมใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๖๔

ประธานกรรมการ : รายการ/โครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันให้เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ และใช้จ่ายให้ได้ตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๘.๑๕ และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และหากหน่วยงานมีปัญหาด้านการบริหารสัญญาการใช้งานในระบบ e-GP และการเบิกจ่าย สามารถขอรับคำปรึกษาจากสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง เพื่อหาแนวทางแก้ไข หรือหากมีปัญหาด้านระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เลิกประชุมเวลา : ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้จดยางงานการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ กำลังช่วย)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางรัศมี ตุ่นสีใส)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ