



ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๐๐๐๑๑๖

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตราชดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (ตามเอกสารแนบ)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๑๓๑๔ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดลำปางได้จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง และได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๑๗ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว นั้น

จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ดังกล่าว มาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากมีการแก้ไข ขอให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เมื่อพ้นเวลาที่กำหนด ถือว่ารับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา)

คลังจังหวัดลำปาง

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐฯ

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๓๑ ต่อ ๓๑๗

โทรสาร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๐๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : lpg@cgd.go.th

รายชื่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๓. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๔. ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

รายชื่อหน่วยงาน

๑. ศูนย์สร้างทางลำปาง
๒. โครงการชลประทานลำปาง
๓. สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๑
๔. สำนักงานชลประทานที่ ๒
๕. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)
๖. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง
๗. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
๘. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)
๙. โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
๑๐. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
๑๑. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๑๒. ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ
๑๓. โรงพยาบาลลำปาง

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเวียงสะกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ผู้มาประชุม

๑. นายจำลักษ์ กันเพ็ชร	แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง	ประธานกรรมการ
๒. นางอุไร พงษ์นิกร	แทนสาธารณสุขจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๓. นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๔. นางสาววาสนา สมใจ	แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๕. นางสาวเบญจวรรณ วงศ์ลือโลก	แทนท้องถิ่นจังหวัดลำปางลำปาง	กรรมการ
๖. นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา	คลังจังหวัดลำปาง	กรรมการและเลขานุการ
๗. นางรัศมี ตุ่นสีใส	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ	
๘. นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง	
๙. นายกิตติพงษ์ ศรีวิภาต	แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒ ลำปาง	
๑๐. นายโชคชัย กลมแป้น	แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๑	
๑๑. พิมรดา ประทุมเหง่า	แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)	
๑๒. นางชไมพร โยธาวุฒิ	แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง	
๑๓. นายเมศธรพร เมฆผึ้ง	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง	
๑๔. ว่าที่ ร.ต. สุกิจ ชัดซอนใบ	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง	
๑๕. นางวนิดา ปามาคำ	แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	
๑๖. นางสาวมณฑกานต์ บุญญา	แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง	
๑๗. นางนวลพัทตร์ พรหมมา	แทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ	
๑๘. พ.อ.อ.ทวีผล ธรรมานวงศ์	แทนนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ศูนย์สร้างทางลำปาง
๒. โรงพยาบาลลำปาง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายศรณพัชร ดวงแก้ว	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
๒. นางสาวอิสราภรณ์ สุขภิรมย์	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๓. นางสาวพรทิพย์ กำลังช่วย	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
๔. นางสาวชนิดา เรืองมณี	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
๕. นางสาวธัญญารัตน์ หล่อวิไลกุล	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา : เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุม : คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ และเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘ และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ และการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ ประกอบกับจังหวัดลำปางได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ ๕๘๙๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อทำหน้าที่เร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ พบว่า มีหลายหน่วยงานที่ยังมีรายการ/โครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน และอยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อให้การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการก่อหนี้ผูกพัน การเบิกจ่าย เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานของส่วนราชการ จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ในวันนี้

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

กรรมการและเลขานุการ ฯ (คลังจังหวัดลำปาง) : สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ และส่งให้คณะกรรมการฯ และหน่วยงานพิจารณาแล้ว ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๒๘๓๒๐ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไขรายงานการประชุมจึงเรียนมาเพื่อพิจารณาขอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการและเลขานุการ ฯ (คลังจังหวัดลำปาง) : ขอรายงานผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗
มกราคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๓.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำปาง (งบ Function) (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย			
				ร้อยละ	เป้า หมาย	สูง-ต่ำ	ลำดับ	ร้อยละ	เป้า หมาย	สูง-ต่ำ	ลำดับ
ภาพรวม	๕,๗๘๒.๔๙	๑,๐๙๔.๓๘	๑,๖๙๓.๕๕	๒๙.๒๙	๕๒	-๒๒.๗๑	๖๑	๔๘.๒๑	๕๖.๒๔	-๘.๐๓	๗๕
ลงทุน	๔,๐๐๕.๔๐	๑,๐๗๙.๙๔	๔๕๖.๑๖	๑๑.๓๙	๓๙	-๒๗.๖๑	๔๘	๓๘.๓๕	๕๘.๑๕	-๑๙.๘๐	๗๕
ประจำ	๑,๗๗๗.๐๙	๑๔.๔๔	๑,๒๓๗.๓๙	๖๙.๖๓	๕๕	๑๔.๖๓	๖๖	๗๐.๔๔	๕๕.๗๘	๑๔.๖๖	๖๗
เงินกัน	๑,๖๑๒.๑๒	๗๒๙.๕๘	๘๘๒.๕๕	๕๔.๗๔				๑๐๐.๐๐			

สรุปสถานะรายการ/โครงการของรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๕๒๔ โครงการ

ลำดับ	สถานะโครงการ	๒๓ ธ.ค. ๖๕		๒๗ ม.ค. ๖๖		เพิ่ม/ลด	
		จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
	รวม	๑,๕๙๙	๓,๙๒๙.๒๖	๑,๕๒๔	๔,๐๐๕.๔๐	๒๕	๗๖.๑๔
๑	งานดำเนินการเอง	๔๑๓	๑,๖๒๘.๘๙	๔๖๙	๑,๗๑๑.๓๖	๕๖	๘๒.๔๗
	๑.๑ เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	๐	๐.๐๐	๖	๑๔.๗๗	๖	๑๔.๗๗
	๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	๔๑๓	๑,๖๒๘.๘๙	๔๖๓	๑,๖๙๖.๕๙	๕๐	๖๗.๗๐
๒	งานสัญญา	๑,๐๘๖	๒,๓๐๐.๓๗	๑,๐๕๕	๒,๒๙๔.๐๔	-๓๑	-๖.๓๓
	๒.๑ เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	๙๖	๑๑.๖๗	๒๓๙	๕๒.๒๖	๑๔๓	๔๐.๕๙
	๒.๒ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)	๒๙๘	๕๙๑.๙๑	๓๓๑	๙๓๙.๗๐	๓๓	๓๔๗.๗๙
	๒.๓ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน	๖๙๒	๑,๖๘๖.๖๖	๔๘๕	๑,๒๘๓.๙๓	-๒๐๗	-๔๑๒.๗๓
	- อยู่ระหว่างบันทึก PO/ตรวจรับ/เบิกจ่าย	๒	๐.๗๕	๓	๑๘.๘๘	๑	๑๘.๑๓
	- อยู่ระหว่างจัดหาพัสดุ	๖๖๐	๑,๖๒๐.๗๙	๔๑๑	๑,๐๙๑.๖๔	-๒๔๙	-๕๒๙.๑๕
	๑) กำหนดคุณลักษณะ/TOR/ราคากลาง	๔๖๘	๘๑๔.๓๐	๒๗๘	๕๘๖.๖๖	-๑๙๐	-๒๓๑.๖๔
	๒) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๗๗	๖๒๙.๖๖	๓๘	๓๒๖.๓๕	-๓๙	-๓๐๓.๓๑
	๓) พิจารณาผล	๓๖	๗๖.๙๕	๑๐	๒๒.๕๖	-๒๖	-๕๔.๓๙
	๔) รอลงนาม/รอพุทธรณ์ ๗ วันทำการ	๗๙	๙๙.๘๘	๘๕	๑๖๐.๐๗	๖	๖๐.๑๙
	๕) รอพุทธรณ์กรมบัญชีกลาง	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
	- ไม่พร้อมดำเนินการ	๓๐	๗๕.๑๒	๗๑	๑๗๓.๔๑	๔๑	๙๘.๒๙
	๑) ขอแก้ไขข้อคลาดเคลื่อน/แบบรูปรายการ	๒๒	๖๔.๕๘	๑๗	๔๓.๒๙	-๕	-๒๑.๒๙
	๒) ขออนุญาตใช้พื้นที่	๕	๘.๗๗	๔๘	๑๑๔.๓๘	๔๓	๑๐๕.๖๑
	๓) ส่งคืนงบประมาณ/ยกเลิกโครงการ	๓	๑.๗๗	๖	๑๕.๗๔	๓	๑๓.๙๗
	เงินเหลือจ่าย		๐.๑๓		๑๘.๑๕	๐	๑๘.๐๒

๓.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำปาง (งบยุทธศาสตร์จังหวัด) (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย			
				ร้อยละ	เป้าหมาย	สูง-ต่ำ	ลำดับ	ร้อยละ	เป้าหมาย	สูง-ต่ำ	ลำดับ
ภาพรวม	๑๗๑.๔๑	๘.๒๒	๔.๕๔	๒.๖๕	๕๒	-๔๙.๓๕	๓๙	๗.๔๔	๕๖.๒๔	-๔๘.๘๐	๕๕
ลงทุน	๑๕๓.๐๑	๘.๐๖	๐.๓๑	๐.๒๐	๓๙	-๓๘.๘๐	๓๒	๕.๔๗	๕๘.๑๕	-๕๒.๖๘	๕๕
ประจำ	๑๘.๔๑	๐.๑๖	๔.๒๓	๒๒.๙๗	๕๕	-๓๒.๐๓	๔๕	๒๓.๘๕	๕๕.๗๘	-๓๑.๙๓	๕๕
เงินกัน	๑๑.๓๗	-	๑๑.๓๗	๑๐๐				๑๐๐			

สรุปสถานะรายการ/โครงการของรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖ รายการ

ลำดับ	สถานะโครงการ	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
รวม		๒๖	๑๕๓.๐๑
๑	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	๐	๐.๐๐
๒	งานดำเนินการเอง	๑๑	๖๕.๒๙
๓	งานสัญญา	๑๕	๘๗.๒๖
	- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)	๒	๘.๐๖
	- อยู่ระหว่างบันทึก PO/ตรวจรับ/เบิกจ่าย	๒	๑๐.๕๐
	- อยู่ระหว่างจัดหาพัสดุ	๕	๕๐.๗๑
	๑. กำหนดคุณลักษณะ/TOR/ราคากลาง	๑	๓.๖๐
	๒. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๔๗.๑๑
	- ไม่พร้อมดำเนินการ	๖	๑๗.๙๙
	๑. ขอแก้ไขข้อผิดพลาดเงื่อนไข/แบบรูปรายการ	๑	๓.๙๙
	๒. ส่งคืนงบประมาณ/ยกเลิกโครงการ	๕	๑๔.๐๐
เงินเหลือจ่าย			๐.๔๖

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายงบอุดหนุนเฉพาะกิจ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๒	สูง-ต่ำ
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	๔๐๕.๖๔	-	๔๐๕.๖๔	๐.๐๐	๓๙.๐๐	-๓๙.๐๐

ลำดับ	สถานะโครงการ	๓๑-ธ.ค.-๖๕		๓๑-ม.ค.-๖๖		เพิ่ม/ลด	
		จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
รวม		๒๗๖	๔๒๒.๐๙	๒๗๖	๔๒๒.๐๙	๐	๐.๐๐
๑	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น						
๒	ก่อนผูกพันแล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)	๒๑	๒๗.๘๑	๕๕	๖๘.๙๓	๓๔	๔๑.๑๒
๓	ยังไม่ก่อนผูกพัน	๒๕๑	๓๗๑.๔๒	๒๐๗	๓๒๔.๘๕	-๓๔	-๔๖.๕๗
	- อยู่ระหว่างจัดหาพัสดุ	๑๘๔	๒๑๗.๑๐	๑๕๑	๑๗๓.๑๐	-๓๓	-๔๔.๐๐
	๑) กำหนดคุณลักษณะ/TOR/ราคากลาง	๑๓๘	๑๓๓.๐๙	๑๒๖	๑๓๒.๗๓	-๑๒	-๐.๓๖
	๒) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๑๑	๑๒.๘๖	๘	๑๒.๘๐	-๓	-๐.๐๖
	๓) พิจารณาผล	๕	๑๐.๗๗	๕	๑๐.๗๗	๐	๐.๐๐
	๔) รอลงนาม/รออุทธรณ์ ๗ วันทำการ	๓๐	๖๐.๓๘	๑๒	๑๖.๘๐	-๑๘	-๔๓.๕๘
	๕) รออุทธรณ์กรมบัญชีกลาง					๐	๐.๐๐
	- ไม่พร้อมดำเนินการ	๕๗	๑๕๔.๓๒	๕๖	๑๕๑.๗๕	-๑	-๒.๕๗
	๑) ขอแก้ไขข้อคลาดเคลื่อน/แบบรูปรายการ	๑๕	๓๘.๘๑	๑๔	๓๖.๒๔	-๑	-๒.๕๗
	๒) ขออนุญาตใช้พื้นที่	๔๑	๑๑๓.๗๗	๔๑	๑๑๓.๗๗	๐	๐.๐๐
	๓) สงคืบงบประมาณ	๑	๑.๗๔	๑	๑.๗๔	๐	๐.๐๐
๔	งบประมาณยังไม่จัดสรรในระบบ GFMS	๑๔	๑๖.๔๕	๑๔	๑๖.๔๕	๐	๐.๐๐
เงินเหลือจ่าย			๖.๔๑		๑๑.๘๖		๕.๔๕

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการและเลขานุการฯ (คลังจังหวัดลำปาง) : ติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายจ่ายลงทุนตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป โดยมีรายการที่ยังไม่ก่อนผูกพันและมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๘.๑๕ โดยติดตามจาก

- แผนการก่อนผูกพัน
- ผลการดำเนินการ

ซึ่งมีหน่วยงานที่ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน ๑๘ หน่วยงาน ดังนี้

ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑๙๑.๘๔ ล้านบาท แบ่งเป็นสิ่งก่อสร้างจำนวน ๑๖๑ ล้านบาทเศษ ครุภัณฑ์จำนวน ๓๐ ล้านบาทเศษ ปัจจุบันจัดสรรในระบบ GFMS จำนวน ๗๐.๓๐ ล้านบาท คงเหลือสิ่งก่อสร้าง ๑ รายการ เป็นรายการหอผู้ป่วยใน ๗ ชั้น รพ.เกาะคา งบบุคลากร ๒ ปี (๖๖-๖๗) งบประมาณ ๑๕๑.๙๒ ล้านบาท ยังไม่ได้จัดสรรในระบบ GFMS อยู่ระหว่างพิจารณาผล โดยเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง ร้อยละ ๑๕.๐๑ ซึ่งจะได้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ส่วนงบลงทุนปีเดียว รายการครุภัณฑ์ก่อนนี้เรียบร้อยทุกรายการ ยกเว้นรายการเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง งบประมาณ ๐.๘๕ ล้านบาท คาดว่าจะทำสัญญาในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

กรรมการและเลขานุการฯ (คลังจังหวัดลำปาง) : ในกรณีที่เราของผู้เสนอรายการที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคากลางเป็นฐานในการคำนวณ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดลำปาง : งบประมาณจังหวัดลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๘๙ ล้านบาทเศษ จัดสรรในระบบ GFMS จำนวน ๑๗๑ ล้านบาทเศษ ซึ่งเป็นงบลงทุนจำนวน ๒๖ รายการ จำนวนเงิน ๑๕๓.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณจังหวัดทั้งหมด แบ่งเป็นงานดำเนินการเองโดยมีโครงการชลประทานลำปาง จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๖๕.๒๙ ล้านบาท ขอยกเลิกโครงการ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑๔.๐๑ ล้านบาท โดยมีโครงการสำรอง Y๒ ขออนุมัติโครงการเข้ามาใหม่ อยู่ระหว่างกลุ่มงานยุทธศาสตร์ตรวจสอบรายละเอียดโครงการเพื่อยื่นเสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนโครงการที่เหลือเป็นงานสัญญาซึ่งมีแนวทางหลวงลำปางที่ ๑ และ ๒ เป็นหน่วยดำเนินการ โดยก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๒ โครงการ ที่เหลืออีก ๘ โครงการ ลงนามสัญญาแล้วอยู่ระหว่างบันทึก PO จอเงินในระบบ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะจำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓.๖๐ ล้านบาท ประกาศเชิญชวน จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๔๗.๑๑ ล้านบาท และขอแก้ไขรายละเอียดโครงการ/เปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ เสนอขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓.๙๙ ล้านบาท โดยในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดนั้น สำนักงานจังหวัดอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ติดตามเร่งรัดการก่องหนและการเบิกจ่ายสำหรับงบประมาณจังหวัดกับหน่วยดำเนินการต่อไป

ประธานกรรมการ : มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจัดประชุมเร่งรัดการก่องหนผูกพันและติดตามปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานที่เป็นหน่วยดำเนินการของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ผู้แทนจากโครงการชลประทานลำปาง : เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณจังหวัดจำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๖๕.๒๙ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง ๗ โครงการ งบประมาณ ๕๙.๑๐ ล้านบาท การเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจาก ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ และรายการวัสดุบางชนิดจะต้องรอผลทดสอบวัสดุประมาณ ๑ เดือน โดยงานดำเนินการเองที่มีการซื้อวัสดุนั้นได้ผู้รับจ้างและผูกพันสัญญาเรียบร้อยแล้ว และทางหน่วยงานได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๐ ส่วนงานจ้างเหมา ๔ โครงการ งบประมาณ ๖.๑๙ ล้านบาท (งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำ) ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จะสามารถลงนามสัญญาได้ทุกรายการ โดยแต่ละรายการมีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๖๐ วัน ก็สามารถเบิกจ่ายเสร็จสิ้น

ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนจำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๔๒.๘๑ ล้านบาท เป็นรายการก่อสร้างถนนและซ่อมสร้างถนน โดยรายการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๓๔ บ้านห้างฉัตร-บ้านวอแก้ว ช่างบ้านแม่ฮาว หมู่ที่ ๓ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่องหนผูกพันได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ส่วนรายการที่ ๒ - ๓ งบประมาณรวม ๑๙.๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำประกาศประกวดราคา รายการที่ ๔ งบประมาณ ๐.๕๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกวดราคา รายการที่ ๕ และ ๖ งบประมาณรวม ๑๔.๙๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผล ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลือมี

/ผูกพัน...

คงเหลือ ๑ รายการ รายการชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสะเลียมหวาน หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งมอบ จะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

กรรมการและเลขานุการฯ (คลังจังหวัดลำปาง) : รายการที่ ๒ - ๖ จะครบอุทธรณ์ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดังนั้น หลังครบระยะเวลาอุทธรณ์ดังกล่าว หน่วยงานสามารถทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเข้าลงนามสัญญาได้ทันที จึงขอความร่วมมือทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเร่งรัดการลงนามสัญญา และบันทึก PO ในระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนรวมจำนวน ๒๘๖ รายการ เป็นงบของ สธ. จำนวน ๑๐ รายการ งบประมาณ ๐.๕๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว รายการที่เหลือจำนวน ๒๗๖ รายการ เป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรวม ๔๒๒.๐๙ ล้านบาท จัดสรรในระบบ GFMIS แล้วจำนวน ๒๖๒ โครงการ งบประมาณ ๔๐๕.๖๔ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้ว ๔๕ โครงการ อยู่ระหว่างจัดหา จำนวน ๒๓๑ โครงการ โดย ๑) รอลงนามสัญญา ๒๙ โครงการ ๒) พิจารณาผล ๗ โครงการ ๓) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๑๑ โครงการ ๔) กำหนดคุณลักษณะและราคากลาง ๑๖๘ โครงการ และไม่พร้อมดำเนินการ ๑๖ โครงการ

ผู้แทนจากโครงการชลประทานลำปาง : เป็นหน่วยเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานในกำกับ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ โครงการชลประทานลำปาง โครงการก๊วลม-ก๊วคอบมา โครงการส่งน้ำวัง และสำนักงานจัดรูปที่ดิน ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑๕๙ โครงการ งบประมาณ ๔๑๗.๘๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๒๘ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๒ เป็นข้อผูกพันลักษณะ PO จำนวน ๒๓ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๐ โดยงานตามงบ Function ของหน่วยงานนั้น ได้ก่อหนี้ทุกโครงการเรียบร้อยแล้ว ไม่พบปัญหาอุปสรรค และในไตรมาสที่ ๒ กรมชลประทานได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายไว้ที่ร้อยละ ๔๕

ประธานกรรมการ : โครงการชลประทานลำปาง เป็นหน่วยงานที่มีงานดำเนินการเอง ซึ่งมีสัดส่วนงบประมาณจำนวนสูง ดังนั้น ขอให้หน่วยงานพิจารณาปรับแผนการเบิกจ่ายและใช้จ่ายให้เร็วขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมของจังหวัดในไตรมาสที่ ๒ อยู่ในลำดับดีขึ้น

ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ : หน่วยงานได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๕๔ รายการ งบประมาณ ๓๖๐.๓๙ ล้านบาท โดยงานสัญญา/จ้างเหมา ปัจจุบันลงนามสัญญาแล้ว ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จะก่อหนี้ผูกพันได้ ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๑๔๕ ล้านบาท เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จะก่อหนี้ผูกพันได้ ๓ โครงการ งบประมาณ ๑๒๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๕ ล้านบาทเศษ ส่วนงานดำเนินการเอง ๒๓ รายการ งบประมาณ ๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๖๙ ล้านบาทเศษ

ผู้แทนจากสำนักงานชลประทานที่ ๒ : หน่วยงานได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑๗๓ รายการ งบประมาณ ๑๖๗.๒๗ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง โดยมีทั้งหมด ๖ กิจกรรม แบ่งเป็น ๑) งานก่อสร้าง ๑๖ รายการ งบประมาณ ๑๑๔ ล้านบาท ๒) ค่าอำนวยการ จำนวน ๑๓๐ รายการ งบประมาณ ๑๓ ล้านบาท ๓) งานฝักเบิก งบประมาณ ๒๒ ล้านบาท ๔) ค่าเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรม งบประมาณ ๑๒ ล้านบาท ๕) ค่าบริหารจัดการน้ำ งบประมาณ ๑ ล้านบาท และ ๖) ค่าซ่อมใหญ่ ซึ่งกิจกรรมหลักจะเป็นงานก่อสร้าง ซึ่งมีรายการที่เบิกจ่ายล่าช้า ได้แก่ รายการที่ ๑๙ ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นฯ งบประมาณ ๒๐ ล้านบาท

รายการที่ ๒๐ ปรับปรุงทำนบกั้นดินพร้อมอาคารประกอบฯ งบประมาณ ๑๖.๒๓ ล้านบาท ต้องรอผลทดสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งหากผลทดสอบเรียบร้อย ก็สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๐ ในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และรายการที่ ๑๓๔-๑๓๖ รายการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติฯ งบประมาณรวม ๒๙.๓๔ ล้านบาท โดยเครื่องมือดังกล่าวสั่งซื้อจากต่างประเทศ คาดว่า จะส่งมอบในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ส่วนรายการอื่นยังไม่พบปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน

ผู้แทนจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ ลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๗ โครงการ งบประมาณ ๔๗.๑๐ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง โดยรายการที่ ๓ ระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑.๕๐ ล้านบาท ได้รับแบบรูปรายการจากส่วนกลางวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ รายการที่เหลือเป็นงานปลูกป่า และแนวกั้นไฟจะเบิกจ่ายตามห้วงระยะของฤดูกาล

ผู้แทนจากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๗ รายการ งบประมาณ ๔๔.๓๓ ล้านบาท ก่อนหน้านี้แล้ว ๕ รายการ คงเหลือ ๒ รายการ รายการที่ ๑ อาคารหอพัก วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๘.๖๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างแจ้งลงนามในสัญญาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และรายการที่ ๒ ปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นหอพักชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

ผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน) : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒๕ โครงการ งบประมาณ ๓๘.๖๐ ล้านบาท ก่อนหน้านี้แล้ว ๗ รายการ คงเหลือ ๑๘ รายการ โดยรายการที่ ๑ - ๗ และรายการที่ ๒๕ อยู่ระหว่างพิจารณาผล รายการที่ ๘ - ๑๔ และรายการที่ ๒๐ - ๒๑ รอลงนามสัญญา และรายการที่ ๒๒ เครื่องสกัดสารพันธุกรรมด้วยอนุภาคแม่เหล็ก ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์

ผู้แทนจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๒๘.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒ โครงการ คงเหลือ ๘ โครงการ โดยรายการที่ ๑ จักรยานวัดงาน อยู่ระหว่างพิจารณาผล รายการที่ ๒ - ๔ และ ๖ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ และรายการ ๘ ปรับปรุงสนามตะกร้อ กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๙ ปรับปรุงอาคารเรียน กำหนดเสนอราคาวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และรายการที่ ๑๐ ปรับปรุงอาคารหอพัก ๒ หลัง กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง : หน่วยงานได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑๙ รายการ งบประมาณ ๑๖.๗๘ ล้านบาท เป็นงบเงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัด จำนวน ๑๕ แห่ง และโรงเรียนวัด จำนวน ๓ แห่ง ซึ่งมีแผนการเบิกจ่ายที่ในไตรมาสที่ ๒ และ ๓ ล่าช้าเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นงานกิจกรรมฝัาผนัง

ผู้แทนจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร : หน่วยงานได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๑๖.๑๐ ล้านบาท ก่อนหน้านี้แล้ว ๒ โครงการ คงเหลือ ๒ โครงการ รายการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร งบประมาณ ๙ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้ว วงเงินตามสัญญา ๗.๙๐ ล้านบาท บันทึก PO ในระบบ GFMS เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ มีเงินเหลือจ่ายจาก ๓ โครงการ รวม ๑.๕๖ ล้านบาท และรายการรถบรรทุกขยะ งบประมาณ ๒.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์กรมบัญชีกลาง

ผู้แทนจากศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ : หน่วยงานได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๑๕.๑๙ ล้านบาท ก่อนหน้านี้แล้ว ๒ โครงการ คงเหลือ ๑ โครงการ เป็นรายการซื้อชุดตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ งบประมาณ ๑๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้แทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๖๑ โครงการ งบประมาณ ๑๓๙.๒๖ ล้านบาท เป็นงานสัญญา ๕ รายการ งบประมาณ ๗.๙๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนด คุณลักษณะและราคากลาง ๑ รายการ ประกาศเชิญชวน ๒ รายการ อุทธรณ์ ๑ รายการ และส่งมอบงาน ๑ รายการ และงานดำเนินการเอง ๕๖ รายการ งบประมาณ ๑๓๑.๒๗ ล้านบาท มีลักษณะงานไม่เหมือนกัน ซึ่งจะต้องดำเนินการตามห่วงฤดูกาล เช่น งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจะมีการซื้อพันธุ์กล้าไม้ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖ และจะเริ่มดำเนินการปลูกในช่วงฤดูฝน และงานแนวกันไฟก็เช่นกัน จะเริ่มดำเนินการ ในไตรมาสที่ ๒ ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน

ประธานกรรมการ : จากการประชุมข้างต้น ขอมอบหมายหน่วยงานให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดลำปางดำเนินการเร่งรัดหน่วยงานที่มี งานดำเนินการเอง เร่งก่อกำหนดผู้ผูกพันสำหรับงานสัญญาที่ได้ดำเนินการจัดหาตัวผู้รับจ้างและลงนามสัญญา เรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จและเป็นปัจจุบัน

๒. มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ติดตามเร่งรัด การก่อกำหนดผู้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินของงบอุดหนุนเฉพาะกิจ เนื่องจากยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน และ เพื่อประโยชน์ในการขอใช้เงินเหลือจ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

๓. รายการ/โครงการที่ยังไม่ก่อกำหนดผู้ผูกพันให้เร่งดำเนินการก่อกำหนดผู้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ ๒ และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๔. หน่วยงานที่มีปัญหาด้านการบริหารสัญญา การใช้งานในระบบ e-GP และการ เบิกจ่าย สามารถขอรับคำปรึกษาจากสำนักงานคลังจังหวัดลำปางเพื่อหาแนวทางแก้ไข


กรรมการและเลขานุการฯ (คลังจังหวัดลำปาง) : วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. จะขออนุญาตนาย เจ้าหน้าการเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุของสำนักงานจังหวัดลำปาง โครงการชลประทาน และสำนักงาน ชลประทานที่ ๒ สำหรับหน่วยงานที่มีงานดำเนินการเอง เพื่อประชุมข้อความเข้าใจสำหรับแนวทาง การเบิกจ่าย และการบันทึก PO ในระบบ GFMS ของงานดำเนินการเอง ที่มีรายการจัดซื้อวัสดุ และได้ผูกพัน สัญญากับผู้รับจ้างไว้แล้ว เพื่อจะกระตุ้นยอดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายของสัปดาห์นี้ให้เพิ่มมากขึ้น


มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี

เลิกประชุมเวลา : ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ กำลังช่วย)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางรัศมี ตุ่นสีใส)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ