



ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๑๗๕๓๓

ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตราชดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

เรียน คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๑๕๘๗๓ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดลำปางได้จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง และได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายลงทุน มูลค่าตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป และมีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๓
จำนวน ๑๖ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว นั้น

จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ดังกล่าว มาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากมี
การแก้ไข ขอให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ หากพ้นเวลาที่กำหนด
ถือว่ารับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๓๑ ต่อ ๓๑๗

โทรสาร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๐๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : lpg@cgd.go.th

รายชื่อคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวภาภรณ์ จุลละสุภา	แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง	ประธาน
๒. นางเบญจวรรณ วงศ์ลือโลก	แทนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	กรรมการ
๓. นางสาวสุพัตสอน สีมืด	แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑	
๔. นายกิตติพงษ์ ศรีวิภาต	แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒ ลำปาง	
๕. นางประณี ธรรมวงศ์	แทนผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง	
๖. นายนิษฐ์ภัทร์ ไกรงาม	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์	
๗. นายคงเดช บุญแปง	เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว	
๘. นายประเสริฐสิน เจียรเจริญ	เทศบาลตำบลลำปางหลวง	
๙. นายณรงค์ เครือระยา	เทศบาลตำบลหลวงเหนือ	
๑๐. นายเสรี พุทธรังค์	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด	
๑๑. นางสาวศรีนวล ไชยปัญญา	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง	
๑๒. นางสาววรรณีย์ ภูษธร	เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง	
๑๓. นายเรือง ประธชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม	
๑๔. นายบัณฑิต ตัวจริง	เทศบาลตำบลเมืองปาน	
๑๕. นายศรชัย ยอดยิ่ง	เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว	
๑๖. นางสาวสุนันท์ มงคลกาวิล	เทศบาลตำบลแม่ปู	
๑๗. นายเสกสรร พิงสุยะ	เทศบาลตำบลเวียงตาล	
๑๘. นางศุภกร เครือระยา	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห่อ	
๑๙. นายศิริวัฒน์ จันทรมณี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ	

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายโกสินทร์ แสงสอาด	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
๒. นางสาวภัทรธินันท์ สุวรรณจักร	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด
๓. นายราชวัตร ตุ่นสืบ	เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว
๔. นางสาวกชพัฒน์ สุกันทา	เทศบาลตำบลเวียงตาล
๕. นางสาวแสงดาว ทาเขียว	องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม
๖. นายณัฐวุฒิ กันทะวงค์	เทศบาลตำบลหลวงเหนือ
๗. นายโชคชัย กลมแป้น	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑
๘. นางศรีจันทร์ อองอาจ	เทศบาลตำบลเมืองปาน

/๙. นางสาว...

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ๙. นางสาวพรทิพย์ กำลั้งช่วย | สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |
| ๑๐. นางสาวชนิดา เรืองมณี | สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |
| ๑๑. นางสาวนิลวรรณ ทารักษ์ | สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |
| ๑๒. นางสาวธัญญรัตน์ หล่อวิไลกุล | สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |

เริ่มประชุมเวลา : เวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุม (คลังจังหวัดลำปาง) : จังหวัดลำปางได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดลำปาง ตามคำสั่งที่ ๖๕๔๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อทำหน้าที่เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จังหวัดลำปางได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบ New GFMS Thai ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒๕ หน่วยงาน จำนวนเงิน ๙,๕๘๗.๙๐ ล้านบาท มีการก่องหน้และเบิกจ่ายในระบบ ๗,๙๒๔.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๕ ต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ -๑๗.๓๕ เป็นลำดับที่ ๖๗ ของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจ และให้การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ตลอดจนเป็นการติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปีในการก่องหน้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงิน และเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค จึงได้จัดประชุมฯ ในวันนี้

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ : สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และส่งให้คณะกรรมการฯ และหน่วยงานพิจารณาแล้ว ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๑๔๓๒๓ และ ว ๑๔๓๒๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ไม่มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาของที่ประชุมรับรอง ฯ รายงานการประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ : ขอแจ้งหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และการเตรียมความพร้อมการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงการพิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณปี ๒๕๖๖ ดังนี้

๓.๑ กรมบัญชีกลางซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงการพิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณปี ๒๕๖๖

**กรมบัญชีกลางซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
ในช่วงการพิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณปี 2566**

การสั่งซื้อจัดจ้างโดยวิธีใช้จากรายจ่ายตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายฯ
หน่วยงานของรัฐ **ได้รับความเห็นชอบ** วงเงินงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ แล้ว

จัดเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 414
ลงวันที่ 17 กันยายน 2561

การสั่งซื้อจัดจ้างโดยวิธีใช้จากรายจ่ายตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายฯ
เมื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายฯ ได้พิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายฯ รายหน่วยงานของรัฐ และบันทึกที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาในวาระที่ 2 ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้น **ได้รับการวงเงินงบประมาณ**ที่จะใช้ในการสั่งซื้อจัดจ้าง

จัดเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 708
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565

ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ต. วัฒนา ตำบลบ้านใหม่ อ. เมือง จ. ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5426-5031-2 เว็บไซต์ : www.cgd.go.th/lpg อีเมล : lpg@cgd.go.th

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ แนวทางปฏิบัติเพื่อการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จากเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑)

**แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีมิได้ใช้จากเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี**
(หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 414 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561)

การสั่งซื้อจัดจ้างโดยวิธีใช้จากรายจ่ายตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายฯ
หน่วยงานของรัฐ **ได้รับความเห็นชอบ** วงเงินงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ แล้ว

จัดเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

- จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เสนอให้หน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ และประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางเงินแล้ว (ดำเนินการจนต้องจับตาดูตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้าง)
- การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคสอง

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ต. วัฒนา ตำบลบ้านใหม่ อ. เมือง จ. ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5426-5031-2 เว็บไซต์ : www.cgd.go.th/lpg อีเมล : lpg@cgd.go.th

มติที่ประชุม : รับทราบ

/๓.๓ การเตรียมการ...

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ : ขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๕

๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำปาง (งบ Function) (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบ	PO	เบิกจ่าย	การเบิกจ่าย			การใช้จ่าย			คาดการณ์เบิกจ่าย		คาดการณ์ใช้จ่าย	
				ร้อยละ	เป้า	สูง-ต่ำ	ลำดับ	ร้อยละ	เป้าหมาย	สูง-ต่ำ	ลำดับ	ร้อยละ	จำนวนเงิน
ภาพรวม	๙,๕๘๗.๙๐	๑,๕๖๐.๙๒	๖,๓๒๓.๘๘	๖๖.๓๗	๙๓	-๒๖.๖๓	๖๒	๘๒.๖๕	๑๐๐	-๑๗.๓๕	๖๗	๙๘.๓๗	๙,๕๔๖.๑๓
ลงทุน	๖,๑๖๓.๗๕	๑,๕๔๔.๔๖	๓,๔๓๘.๓๓	๕๕.๗๘	๗๕	-๑๙.๒๒	๔๘	๘๐.๘๔	๑๐๐	-๑๙.๑๖	๖๗	๙๗.๒๑	๖,๑๑๕.๐๖
ประจำ	๓,๔๒๔.๑๕	๑๖.๔๕	๒,๙๒๕.๕๔	๘๕.๔๔	๙๘	-๑๒.๕๖	๓๖	๘๕.๙๒	๑๐๐	-๑๔.๐๘	๓๘	๑๐๐	๓,๔๒๔.๑๕
เงินกัน	๑,๓๗๘.๓๒	๒๐๓.๒๖	๑,๑๗๕.๐๖	๘๕.๐๖				๙๙.๘๑					

โดยมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวมจำนวน ๑๒๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย

- ๑) รายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๓ หน่วยงาน เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๗๕.๐๐ จำนวน ๓๗ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๘ ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด และใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๔๓ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๑ ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งหมด
- ๒) รายจ่ายประจำ จำนวน ๑๒๕ หน่วยงาน เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๙๘ จำนวน ๑๑๓ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๐ ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด และใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๑๑๗ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๐ ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด

ซึ่งรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้และเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๔๑๗ รายการ งบประมาณ ๑,๐๙๐.๖๙ ล้านบาท ระบุสถานะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	สถานะโครงการ	จำนวน(โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
๑	งานดำเนินการเอง	๑๘๓	๙๓๑.๐๑
๒	งานสัญญา	๒๓๔	๑๕๙.๖๘
๒.๑	ลงนามสัญญาแล้ว ยังไม่เบิกจ่าย (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๙๐	๕๘.๒๗
๒.๒	อยู่ระหว่างจัดทำ	๑๓๒	๗๗.๓๕

ลำดับ	สถานะโครงการ	จำนวน(โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
	กำหนดคุณลักษณะ/TOR/ราคากลาง	๔๙	๒๒.๘๘
	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๑๔	๒๔.๕๘
	พิจารณาผล	๒	๘.๔๙
	รอลงนาม/รออุทธรณ์ ๗ วันทำการ/อุทธรณ์ บก.	๖๗	๒๑.๔๐
๒.๓	แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนและแบบรูปรายการ	๑	๑.๒๐
๒.๔	ขออนุญาตใช้พื้นที่	๖	๑๒.๖๒
๒.๕	ส่งคืนงบประมาณ	๓	๗.๘๙
๒.๖	เงินเหลือจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงโครงการ	๒	๒.๓๕
รวม		๔๑๗	๑,๐๙๐.๖๙

๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำปาง (งบบุคลากร) (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบ ประมาณ	PO	เบิกจ่าย	การเบิกจ่าย			การใช้จ่าย			คาดการณ์เบิกจ่าย		คาดการณ์ใช้จ่าย	
				ร้อยละ	เป้า หมาย	สูง-ต่ำ	ลำดับ	ร้อยละ	เป้า หมาย	สูง-ต่ำ	ลำดับ	ร้อยละ	จำนวน เงิน
ภาพรวม	๑๔๖.๔๖	๗๕.๔๗	๖๐.๖๐	๔๑.๓๘	๙๓	-๕๑.๖๒	๔๔	๙๒.๙๑	๑๐๐	-๗.๐๙	๒๗	๙๙.๖๖	๑๔๕.๙๙
ลงทุน	๑๒๐.๙๑	๗๓.๕๑	๔๕.๐๔	๓๗.๒๕	๗๕	-๓๗.๗๕	๔๕	๙๘.๐๕	๑๐๐	-๑.๙๕	๓๖	๙๙.๖๑	๑๒๐.๔๔
ประจำ	๒๕.๕๕	๑.๙๖	๑๕.๕๖	๖๐.๘๙	๙๘	-๓๗.๑๑	๑๘	๖๘.๕๕	๑๐๐	-๓๑.๔๕	๑๘	๑๐๐	๒๕.๕๕
เงินกัน	๒๕๕.๖๕	๑๔.๙๐	๒๔๐.๕๔	๙๔.๐๙				๙๙.๙๒					

/โดยรายการ...

โดยรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๐ รายการ ระบุสถานะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	สถานะโครงการ	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
๑	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	๓	๓๖.๑๒
๒	ก่อนผูกพัน	๓	๘๐.๒๒
๓	งานดำเนินการเอง	๒	๒.๒๒
๔	เงินเหลือจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงโครงการ	๒	๒.๓๕
รวม		๑๐	๑๒๐.๙๑

๓) ผลการใช้จ่ายงบกลุ่มจังหวัดลำปาง (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	การเบิกจ่าย			การใช้จ่าย		
				ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาสที่ ๔	สูง-ต่ำ	ร้อยละ	เป้าหมาย ไตรมาสที่ ๔	สูง-ต่ำ
ภาพรวม	๖๓.๕๐	๑.๖๕	๕.๖๕	๘.๙๐	๙๓.๐๐	-๘๕.๑๐	๑๑.๕๐	๑๐๐	-๘๘.๕๐
ลงทุน	๖๐.๖๙	๑.๖๕	๒.๙๓	๔.๘๓	๗๕.๐๐	-๗๐.๑๗	๗.๕๖	๑๐๐	-๙๒.๔๔
ประจำ	๒.๘๑	-	๒.๗๒	๙๖.๖๓	๙๘.๐๐	-๑.๓๗	๙๖.๖๓	๑๐๐	-๓.๓๗

๔) ผลการใช้จ่ายเงินลงทุนเฉพาะกิจของ อบท. จำนวน ๓๙๓ โครงการ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส ๔	สูง-ต่ำ กว่าเป้าหมาย
รายจ่ายลงทุน	๕๒๓.๖๑	๒๓๔.๗๙	๑๘๘.๘๒	๕๕.๔๖	๗๕.๐๐	-๒๐.๕๔

โดยระบุสถานะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	สถานะโครงการ	๓๐-มิ.ย.-๖๕		๑๕-ก.ค.-๖๕		เพิ่ม/ลด	
		จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
๑	ก่อนผูกพันแล้ว (ลงนามสัญญา)	๓๔๖	๓๔๒.๘๖	๓๖๔	๓๖๕.๓๒	๑๘	๒๒.๔๖
๒	อยู่ระหว่างจัดหาพัสดุ	๔๕	๗๗.๗๔	๔๐	๔๔.๑๐	-๕	-๓๓.๖๔
	- กำหนดคุณลักษณะ/TOR/ราคากลาง	๒๕	๓๕.๘๐	๒๘	๑๘.๔๓	๓	-๑๗.๓๗
	- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๑๑	๒๖.๕๕	๗	๑๑.๕๔	-๔	-๑๔.๙๑
	- พิจารณาผล	๕	๑๐.๑๐	๒	๘.๔๙	-๓	-๑.๖๑
	- รอลงนาม	๔	๕.๓๙	๑	๒.๐๔	-๓	-๓.๓๕
	- รออุทธรณ์กรรมบัญชีกลาง	๒	๓.๐๑	๒	๓.๖๐	๐	๐.๕๙

/๓. ไม่พร้อม...

ลำดับ	สถานะโครงการ	๓๐-มิ.ย.-๖๕		๑๕-ก.ค.-๖๕		เพิ่ม/ลด	
		จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
๓	ไม่พร้อมดำเนินการ	๐	๐.๐๐	๑๐	๒๑.๗๑	๑๐	๒๑.๗๑
	- ขอแก้ไขข้อผิดพลาดเคลื่อนและแบบรูป รายการ	๒	๓.๐๑	๑	๑.๒๐	-๑	-๑.๘๑
	- ขออนุญาตใช้พื้นที่	๐	๐.๐๐	๖	๑๒.๖๒	๖	๑๒.๖๒
	- ส่งคืนงบประมาณ	๓๙๓	๔๒๓.๖๑	๓	๗.๘๙	-๓๙๐	-๔๑๕.๗๒
รวม		๔๑๔	๔๓๑.๑๓	๔๑๔	๔๓๑.๑๓	๒๓	๑๐.๕๓

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธาน (คลังจังหวัดลำปาง) : ติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการที่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนมูลค่าตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป และมีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐ และมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๗๕ โดยติดตามจาก

- แผนการก่องหนผู้กพัน
- ผลการดำเนินการ

ซึ่งมีหน่วยงานที่ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน ๕ หน่วยงาน ดังนี้

ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑,๕๔๒.๐๙ ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายลงทุนปกติ จำนวน ๗๘๘.๙๖ ล้านบาทเศษ ก่องหนและเบิกจ่ายจำนวน ๗๗๘.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๒ ส่วนงบกลางภัยแล้ง ได้รับจัดสรร ๗๘๖ ล้านบาทเศษ จัดสรรมาในระบบ GFMS จำนวน ๗๕๓.๑๓ ล้านบาท โดยได้จัดหาผู้รับจ้างครบทุกโครงการแล้ว ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการก่องหนผู้กพันในระบบและเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๓๘ โครงการ จำนวนเงิน ๔๑๗ ล้านบาทเศษ คงเหลือ ๑๘ โครงการ จำนวนเงิน ๒๐๐ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่าง รอลงนามสัญญา คาดว่าจะลงนามแล้วเสร็จภายในต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ผู้แทนจากศูนย์สร้างทางลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๔ โครงการ งบประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายแล้ว ๑๖๒ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๐ ก่องหนผู้กพันแล้ว ๑๒๕ ล้านบาทเศษ คงเหลือ ๒๓๘ ล้านบาทเศษ ซึ่งแผนการเบิกจ่ายจะอยู่ในไตรมาสที่ ๔ (ค่าแรง, ค่าเช่าเครื่องจักร และค่าอำนวยความสะดวกอื่น ๆ) และเป็นงานผิวทาง ซึ่งทางหน่วยงานได้ผู้รับจ้างทุกโครงการแล้ว รอลงนามสัญญา สำหรับปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า นั้น เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนนสาย ทล.๑๐๙๑ ตอน จุน-ห้วยคอกหมู-ป่าแดง จ.พะเยา ยังติดปัญหาในการขออนุญาตใช้พื้นที่กับกรมป่า ทำให้ยังเข้าดำเนินการสายทางบางช่วงไม่ได้ โดยหน่วยงานได้รับแจ้งหนังสือจากกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าพื้นที่ที่ขออนุญาตเป็นพื้นที่ในอำนาจของกรมป่าไม้หรือ ส.ป.ก.

ผู้แทนจากสำนักงานชลประทานที่ ๒ : เป็นหน่วยเบิกจ่ายของ ๔ หน่วยงาน คือ สำนักงานชลประทานที่ ๒ หน่วยงานก่อสร้างขนาดเล็ก สำนักงานจัดรูปที่ดิน ๓ และหน่วยงานสำรวจ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๒๔๙ โครงการ เป็นเงิน ๓๐๓.๙๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๕.๖๙ เบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจาก หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ ล้านบาทเศษ ซึ่งในจำนวน ๒๔๙ โครงการ สามารถเบิกจ่ายเสร็จสิ้นจำนวน ๒๔๖ โครงการ คงเหลือ ๓ โครงการ งบประมาณ ๓๙ ล้านบาทเศษ จะขอเงินไว้เบิกเหลือปี ได้แก่รายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง ๒ โครงการ และโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จำนวน ๑ โครงการ (โครงการฝายทุ่งสำนพร้อมระบบส่งน้ำเหมืองทุ่งแพ ตำบลบ้านข่อยอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง) โดยคาดการณ์เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนทั้งสิ้น ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จะสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๗ และในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะมีงบประมาณโอนจัดสรรเพิ่มเติมอีกจำนวน ๕๘ ล้านบาทเศษ เป็นงบประมาณของโครงการที่งบประมาณถูกพับไป ซึ่งหากเงินจัดสรรมาในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จทันที ไม่พบปัญหาอุปสรรค

ผู้แทนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๔ รายการ งบประมาณ ๑๓.๑๓ ล้านบาท ดำเนินการแล้ว ๓ รายการ คงเหลือ ๑ รายการ รายการที่ ๑ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ งบประมาณ ๐.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้น รายการที่ ๒ เติมนอนชั้นเดียว งบประมาณ ๐.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย รายการที่ ๓ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม งบประมาณ ๘.๓๗ ล้านบาท เคยประกาศเชิญชวนแล้ว ๑ ครั้ง แต่เนื่องจากแบบรูปรายการไม่ถูกต้อง จึงต้องยกเลิกประกาศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาคุณสมบัติ คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ และรายการที่ ๔ ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๑๔ โครงการ (รวมเงินเหลือจ่าย ๒๑ โครงการ งบประมาณ ๘.๐๓ ล้านบาท) เป็นเงิน ๔๓๑.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๓๔.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๔๗ ต่ำกว่า เป้าหมายไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๖๐.๕๓ โดยหน่วยงานได้รับแจ้งจาก สก. จะได้รับจัดสรรงบประมาณงบกลาง อีกจำนวน ๒๖ โครงการ จำนวนเงิน ๓๓.๔๖ ล้านบาท ซึ่งทางท้องถิ่นจังหวัดได้แจ้งไปงวดจัดสรรให้แก่ อปท. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และคาดการณ์เบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ ๗๕ สำหรับความคืบหน้าของแต่ละโครงการ จะมอบให้ทาง อปท. แต่ละแห่ง ชี้แจงความคืบหน้าเป็นรายโครงการ

ผู้แทนจากเทศบาลตำบลเวียงตาล : หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๒๐.๖๔ ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ ๒ รายการ รายการที่ ๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์เจ้าพ่อขุนตาน (พญาเบิก) โดยก่อสร้างลานจอดรถ ขนาดกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตรยาว ๑๒ เมตร ก่อสร้างอาคารศาลาที่พัก ขนาด กว้าง ๕ เมตรยาว ๕ เมตร เทศบาลตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒.๕๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก. โดย กก.สปก. ลำปาง ได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ใช้พื้นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๕ ปัจจุบัน สปก. ได้รับรวบรวมเสนอส่วนกลางเพื่อพิจารณาอนุมัติ เนื่องจาก เป็นอำนาจของเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังไม่ได้ จัดหาตัวผู้รับจ้าง รายการที่ ๒ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายเทศบาลตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒.๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง คาดว่าจะประกาศเชิญชวนในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ สำหรับรายการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสายบริเวณแยกหน้าโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคมถึงสายบ้านเลขที่ ๒๒๐ บ้านยางอ้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลเวียงตาลกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๘ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๐ ตารางเมตรเทศบาลตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๐.๔๙ ล้านบาท ได้ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอผลทดสอบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ประธาน (คลังจังหวัดลำปาง) : รายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์เจ้าพ่อขุนตาน (พญาเบิก) ให้รับดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างไว้ได้เลย โดยกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้พื้นที่จากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้ว และกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ ”

ผู้แทนจากเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว : หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณงบบุคลากรเฉพาะกิจจำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๗.๓๔ ล้านบาท ยังไม่ก่อน ๑ โครงการ รายการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองหลาย หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะคา กว้าง ๓ เมตรยาว ๒๐๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๘ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๐.๒๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน ซึ่งงบประมาณลดลง โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๖๔ โดยการขออนุมัติในครั้งนี้ไม่ถูกอนุมัติเนื่องจากหน่วยงานขอแก้ไขข้อผิดพลาดเคลื่อนจากสาเหตุการเขียนขออนุมัติงบประมาณครั้งแรก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จึงให้หน่วยงานจัดทำคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานมาใหม่ และเสนอต่อแรก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสำนักงานส่งเสริมฯ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ผู้แทนจากเทศบาลตำบลลำปางหลวง : หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณงบบุคลากรเฉพาะกิจ จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๒.๑๑ ล้านบาท ดำเนินการแล้ว ๑๐ โครงการ คงเหลือ ๕ โครงการ โดยรายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารที่พักขยะติดเชื้อ ศูนย์บริการสาธารณสุขลำปางหลวง เทศบาลตำบลลำปางหลวง เทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๐.๐๖ ล้านบาท รายการที่ ๒ ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมศูนย์บริการสาธารณสุขลำปางหลวง เทศบาลตำบลลำปางหลวง เทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๐.๐๓ ล้านบาท รายการที่ ๓ ปรับปรุงติดตั้งรางรับน้ำฝนและท่อระบายน้ำฝนสแตนเลสศูนย์บริการสาธารณสุขลำปางหลวง เทศบาลตำบลลำปางหลวง เทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๐.๐๔ ล้านบาท รายการที่ ๔ ปรับปรุงอาคารศูนย์ COC ผู้พิการ ศูนย์บริการสาธารณสุขลำปางหลวง เทศบาลตำบลลำปางหลวง เทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๐.๑๔ ล้านบาท และรายการที่ ๕ ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับห้องทันตกรรม TYPE A ศูนย์บริการสาธารณสุขลำปางหลวง เทศบาลตำบลลำปางหลวง เทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๐.๐๙ ล้านบาท ทั้ง ๕ รายการ ราคากลางสูงกว่า งบประมาณ เนื่องจากเป็นรายการที่ของงบประมาณไปตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่ง ๕ รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม ๐.๓๕ ล้านบาท แต่ราคากลางที่คำนวณใหม่ จำนวน ๐.๔๑ ล้านบาท สูงกว่างบประมาณจำนวน ๐.๐๖ ล้านบาท หน่วยงานได้ดำเนินการเชิญชวนผู้รับจ้างไปแล้ว แต่ไม่มีรายใดยื่นเสนอ

ราคา หน่วยงานได้ประสานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง โดยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้ลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องานเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส่วนรายการที่ ๕ ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE A เนื่องจากใช้แบบมาตรฐานของกรม จึงไม่สามารถลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องานได้ รายการนี้ให้ส่งคืนงบประมาณ

ประธาน (คลังจังหวัดลำปาง) : รายการที่ ๕ ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE A เนื่องจากใช้แบบมาตรฐานไม่สามารถลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องานได้ รายการนี้ให้แจ้งส่งคืนงบประมาณกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ส่วน 4 รายการที่เหลือ หากหน่วยงาน ได้ดำเนินการต่อรองราคาแล้ว แต่ยังมีผู้รับจ้างยื่นเสนอราคา ให้หน่วยงานใช้ดุลยพินิจขอใช้เงินนอกงบประมาณสมทบเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นรายการก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท โดยสามารถสมทบได้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แต่หากได้รับอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ให้สมทบกับเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรดังกล่าวแล้ว ดำเนินการเชิญชวนก็ยังไม่มีการยื่นเสนอราคา ให้หน่วยงานแจ้งส่งคืนรายการ/โครงการที่เหลือ 4 โครงการต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เพื่อรวบรวมแจ้งคืนต้นสังกัดเพื่อบริหารจัดการงบประมาณต่อไป

ผู้แทนจากเทศบาลตำบลหลวงเหนือ : หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณงบบุคลากรเฉพาะกิจจำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๗.๕๓ ล้านบาท มีโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ ๑ โครงการ รายการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่ กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร เทศบาลตำบลหลวงเหนืออำเภองาว จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา ซึ่งยังไม่สามารถลงนามได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ (นสล.) จากพื้นที่ป่าจำนวน ๑๔ ไร่ มาดำเนินการก่อสร้างลานกีฬา จำนวน ๒ ไร่เศษ ซึ่งดำเนินการแยกพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้รับแจ้งหนังสือจากสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง ให้แก้ไขแนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาอนุมัติการใช้พื้นที่เพื่อส่งต่อส่วนกลาง ดังนี้ ๑) การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ๒) รูปแบบพื้นที่ตามหลักวิชาการ และ ๓) การจัดทำผังการใช้ที่ดิน ซึ่งทั้ง ๓ ข้อดังกล่าว ทางหน่วยงานได้ดำเนินการครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีกรณีแก้ไขกลับไปกลับมา ดังนั้น ทางหน่วยงานมีความต้องการหารือร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง เพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจน เพื่อจะได้เตรียมดำเนินการเรียกผู้รับจ้างลงนามสัญญา

ประธาน (คลังจังหวัดลำปาง) : สำนักงานคลังจังหวัดลำปางในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะรับไปประสานกับสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง เพื่อนัดประชุมหารือกับหน่วยงาน ซึ่งมี ๒ หน่วยงานที่ติดปัญหาเรื่องการใช้โฉนดที่ดิน นสล. คือ เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว และเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง

ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง : หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณงบบุคลากรเฉพาะกิจจำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๗.๘๙ ล้านบาท มีโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ ๒ โครงการ รายการที่ ๑ ขุดลอกห้วยโป่งคำ หมู่ที่ ๑ บ้านสบเอี่ยม ตำบลบ้านโป่งกว้าง ๙ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร ลึก ๒ เมตร สูง ๒ เมตร ปริมาตรดินขุด ๔,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภองาวจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๐.๑๖ ล้านบาท แจ้งส่งคืนงบประมาณแล้ว เนื่องจากติดพื้นที่ของชาวบ้าน และรายการที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ ๓ บ้านสบพลึง ตำบลบ้านโป่ง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๐.๒๘ ล้านบาท เป็นเงินเหลือจ่าย อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคา

ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด : หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๕.๑๘ ล้านบาท มีโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ ๒ โครงการ รายการที่ ๑ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลป.ถ.๖๘-๐๖๑ จากสายบ้านหวด ๘ ถึงสายบ้านหวด ๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหวด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๗๖ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด อำเภอจาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๐.๓๗ ล้านบาท ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานในส่วนของระยะทางของถนนเป็น ๒๔๔ เมตรเรียบร้อยแล้ว และได้ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่วนรายการที่ ๒ ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางน้ำล้นผ่าน) จุดบ้านมาตาม หมู่ที่ ๑ บ้านร่องดำ ตำบลบ้านหวด กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด อำเภอจาง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑.๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอโครงการใหม่ เนื่องจากมีการแก้ไขข้อผิดพลาดเคลื่อนในรายละเอียดของโครงการ (ตัดคำว่า “ทางน้ำล้นผ่าน” ออก) ส่วนขั้นตอนการจัดหาอยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง

คุณโกสินทร์ (ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น) : หากเป็นข้อผิดพลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพิมพ์ผิด พิมพ์ซ้ำ พิมพ์ตกหล่น อำนาจการอนุมัติให้แก้ไขเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีนี้ทางสำนักงานส่งเสริมฯ จะรีบไปตรวจสอบหนังสือขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด และจะเร่งดำเนินการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป แต่หากเกิดจากการเขียนขอโครงการในครั้งแรกซึ่งไม่ได้ผิดที่พิมพ์ผิด พิมพ์ซ้ำ พิมพ์ตกหล่น เป็นคำขอที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณแล้ว จะต้องเขียนขอโครงการขึ้นมาเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการใหม่ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยอ้างอิงจากหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณให้แก่ อปท.

ประธาน (คลังจังหวัดลำปาง) : ระหว่างรอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการใหม่ ให้หน่วยงานดำเนินการจัดหาตัวผู้รับจ้างไว้ได้เลย

ผู้แทนจากเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง : หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๑๐.๐๔ ล้านบาท มีโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ ๓ โครงการ รายการที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งผึ้งถึงบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ถึง ๓ ตำบลทุ่งผึ้ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๔๒๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๔.๒๔ ล้านบาท ติดพื้นที่ป่าตาม พรบ. ๒๔๘๔ ซึ่งหากพื้นที่ไม่เกิน ๒๐ ไร่ เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่กับกรมป่าไม้ ซึ่งทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ยังไม่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ รายการที่ ๒ ก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู นาใหม่ บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งผึ้งขนาด กว้าง ๑ เมตร ลึก ๑ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๐.๙๕ ล้านบาท ติดพื้นที่ป่าสงวนซึ่งเป็นอำนาจของอธิบดีกรมป่าไม้ อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่กับกรมป่าไม้ ซึ่งทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ยังไม่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ และรายการที่ ๓ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาดปิดบ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งผึ้งขนาด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๒ - ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒.๒๘ ล้านบาท ติดพื้นที่ของ สปก. อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ป่ากับ สปก. ซึ่งในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่าน หน่วยงานได้รับแจ้งหนังสือจาก สปก. ให้ยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นพื้นที่ก่อสร้างเดิม อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของหน่วยงาน คาดว่าจะได้รับอนุมัติจาก สปก. ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งทั้ง ๓ รายการ ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประธาน (คลังจังหวัดลำปาง) : สำนักงานคลังจังหวัดลำปางจะรับไปประสานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง และสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง เพื่อสอบถามความคืบหน้าการอนุญาตใช้ที่ดินของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง และให้หน่วยงานเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง “การจัดซื้อ จัดจ้างครั้งนี้จะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้พื้นที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้ว และกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ ”

ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม : หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณงบบุคลากรเฉพาะกิจจำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๓.๗๕ ล้านบาท ยังไม่ได้ก่อหนี้ โดยรายการที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๒ ช่วง บ้านม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแจ้ห่มช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๔๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๘๘ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๘ ตารางเมตร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒.๖๓ ล้านบาท และรายการที่ ๒ เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สป ๓๔๘-๐๐๐๕ บ้านฮ่องลี หมู่ที่ ๕ ตำบลแจ้ห่ม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตาราง จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑.๑๑ ล้านบาท ทั้ง ๒ รายการติดพื้นที่ป่า แต่หน่วยงานได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่ากับกรมป่าไม้เรียบร้อยแล้ว ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ แจ้งว่าอนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบตามกฎหมายกระบวนเดิม ปัจจุบันทั้ง ๒ รายการอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน

ประธาน (คลังจังหวัดลำปาง) : สำนักงานคลังจังหวัดลำปางจะรับไปประสานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง เพื่อสอบถามความคืบหน้าการอนุญาตใช้ที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่มที่เสนอขอความเห็นชอบกับผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้แทนจากเทศบาลตำบลเมืองปาน : หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณงบบุคลากรเฉพาะกิจ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๑๔.๕๘ ล้านบาท มีโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ ๓ โครงการ รายการที่ ๑ ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาภูเขา บ้านปางอ้าย หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๕.๖๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามสัญญา และยังไม่ส่งมอบพื้นที่ เนื่องจากติดพื้นที่ป่าสงวน อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่กับกรมป่าไม้ ซึ่งแจ้งหนังสือไปเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายการที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สป.๓-๒๐-๐๐๕ จากสายสป. ๑๑๕๗ ถึงสายสป. ๔๐๐๑ บ้านแพะ หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองปาน กว้าง ๓.๕๕ - ๔ เมตร ยาว ๒,๒๑๕ เมตรหน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๘๕.๙๐ ตารางเมตร อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓.๓๓ ล้านบาท และรายการที่ ๓ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สป.๓-๒๐-๐๐๘ บ้านน้ำจำ หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองปาน กว้าง ๒.๙๕ - ๔ เมตรยาว ๘๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๔๕.๑๕ ตารางเมตร อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑.๖๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ๗ วันทำการ

ผู้แทนจากเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว : หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒.๖๕ ล้านบาท รายการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ (นสล.) ซึ่งยังไม่ได้แยกพื้นที่ป่าช้า ปัจจุบันรอสำนักงานที่ดินอำเภอเมืองลำปาง เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ โดยทางหน่วยงานได้แจ้งหนังสือไปอำเภอเมืองลำปาง เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งประสานทางอำเภอเมืองได้รับแจ้งว่า ได้ส่งหนังสือต่อไปยังสำนักงานที่ดินอำเภอเมืองลำปางเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

ประธาน (คลังจังหวัดลำปาง) : ให้หน่วยงานสำเนาหนังสือการขออนุญาตประกอบกิจการในที่ดินของรัฐที่ส่งไปยังนายอำเภอเมืองลำปาง และสำนักงานคลังจังหวัดลำปางจะติดตามสอบถามความคืบหน้าการขออนุญาตประกอบกิจการในที่ดินของรัฐ ในส่วนของการกำหนดความเหมาะสมของการใช้พื้นที่ประโยชน์ในที่ดินไว้ (Zoning) กับสำนักงานที่ดินอำเภอเมืองลำปาง ต่อไป

ผู้แทนจากเทศบาลตำบลแม่ปู้ : หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๓.๕๒ ล้านบาท ไม่ก่อกั้น ๑ โครงการ รายการปรับปรุงประตูปิด-เปิดน้ำ ฝ่ายบ้านต้นธง หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒.๐๒ ล้านบาท ปัจจุบันได้รับอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ และงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา มีเงินเหลือจ่าย คาดว่าจะลงนามในต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม : หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๔.๑๐ ล้านบาท ไม่ก่อกั้น ๒ รายการ รายการที่ ๑ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหัวทุ่ง-บ้านแม่ยิง หมู่ที่ ๗ บ้านหัวทุ่ง ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๓.๕๐ ตารางเมตร รวมความยาว ๑๘๓ เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด ๗๖๓.๕ ตารางเมตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๐.๓๐ ล้านบาท และรายการที่ ๒ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางหน้าวัดหลักก้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหลักก้าน ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง กว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๑ ตารางเมตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๐.๒๒ ล้านบาท จัดสรรจากเงินเหลือจ่าย ปัจจุบันทั้ง ๒ รายการ ลงนามสัญญาแล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประธาน (คลังจังหวัดลำปาง) : รายการ/โครงการของหน่วยงานใด ที่สำนักงานคลังจังหวัดลำปางรับไปประสานความคืบหน้าให้ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง หน่วยงานใดที่ติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ ให้หน่วยงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP และรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เว้นแต่ ขั้นตอนการลงนามในสัญญา ให้กำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง “การจัดซื้อ จัดจ้างครั้งนี้จะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้พื้นที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือกรมป่าไม้แล้ว และกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ ” สำหรับรายการ/โครงการที่ยังไม่ก่อกั้นผูกพันให้เร่งดำเนินการก่อกั้นผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ในเดือนถัดไป หากผลการดำเนินการยังไม่ก้าวหน้า สำนักงานคลังจังหวัดลำปางในเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

/ประจำ...

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะจัดประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายในเดือนถัดไปอีกครั้ง เพื่อติดตามปัญหาอุปสรรคสำหรับรายการ/โครงการที่ยังไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ และหากมีปัญหาด้านการบริหารสัญญาการใช้งานในระบบ e-GP และการเบิกจ่าย สามารถขอรับคำปรึกษาจากสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง เพื่อหาแนวทางแก้ไข หรือหากมีปัญหาด้านระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง สามารถขอรับคำปรึกษากับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา : ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวพรทิพย์ กำลังช่วย)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายศิริวัฒน์ จันทรมณี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง