

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ผู้มาประชุม

๑. นายจำลอง กั้นเพชร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง	ประธานที่ประชุม
๒. นางประณี ธรรมวงศ์	แทนผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง	
๓. นายทรงพล มงคลพันธุ์	แทนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒	
๔. นางสาวนงนุช ศรีสืบ	แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)	
๕. นางลักขณา แก้วสาร	แทนแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑	
๖. นายปิยะพล เจริญอยู่	แทนแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒	
๗. นางสาวภาภรณ์ จุลละสุภา	คลังจังหวัดลำปาง	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางรัศมี ตุ่นสีใส	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง
----------------------	--------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวนิลวรรณ ทารักษ์	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
๒. นางสาวธัญญารัตน์ หล่อวิไลกุล	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

เริ่มประชุมเวลา : เวลา ๑๐.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุม (รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง) : ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) คณะรัฐมนตรียังมิได้มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายจึงใช้เป้าหมายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเวลาเดียวกันก่อนโดยเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๒ รายจ่ายประจำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๙ และการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๔.๐๘ รายจ่ายประจำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕.๓๓ และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๘.๙๖ และใช้คำสั่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ ๕๘๙๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อทำหน้าที่เร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งขณะนี้เข้าสู่เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดลำปางยังมีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการก่อหนี้ผูกพัน การเบิกจ่าย เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานของส่วนราชการ จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่

มติที่ประชุม : รับทราบ

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

คลังจังหวัดลำปาง : สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ และส่งให้ คณะกรรมการฯ และหน่วยงานพิจารณาแล้ว ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๒๒๑๒๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ มีหน่วยงานขอแก้ไข จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งทางฝ่ายเลขาฯ ได้ดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา ขอที่ประชุมรับรอง รายงานการประชุมฯ

มติที่ประชุม : รับรองรายการการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

คลังจังหวัดลำปาง : ขอรายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๓.๑ งบรวมส่วนราชการ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จัดสรร	การใช้จ่าย			เบิกจ่าย		ใช้จ่าย	
		PO	เบิกจ่าย	รวม	ร้อยละ	ลำดับประเทศ	ร้อยละ	ลำดับประเทศ
ภาพรวม	๒,๖๑๖.๓๒	๕๑.๔๖	๙๗๗.๙๘	๑,๐๒๙.๔๓	๓๗.๓๘	๗๒	๓๙.๓๕	๗๓
งบลงทุน	๗๑๕.๓๘	๔๑.๐๑	๕๙.๗๒	๑๐๐.๗๓	๘.๓๕	๗๐	๑๔.๐๘	๗๑
งบประจำ	๑,๙๐๐.๙๔	๑๐.๔๕	๙๑๘.๒๖	๙๒๘.๗๑	๔๘.๓๑	๖๕	๔๘.๘๖	๖๕

โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน ๗๑๕.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๕๙.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๕ อยู่ลำดับที่ ๗๐ ของประเทศ และใช้จ่าย จำนวน ๑๐๐.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๘ อยู่ลำดับที่ ๗๑ ของประเทศ ส่งผลให้รายจ่ายภาพรวม ลำดับที่ ๗๒ ของประเทศ และใช้จ่าย ลำดับที่ ๗๓ ของประเทศ จากข้อมูล ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนตั้งแต่ ๓๐ ล้านบาทขึ้นไป มีหน่วยงานจำนวน ๕ หน่วยงาน และโดยเฉพาะ ๒ หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนเกิน ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ได้แก่ ศูนย์สร้างทางลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๙๒.๘๐ ล้านบาท และสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ ได้จัดสรรงบประมาณ ๑๘๓.๖๗ ล้านบาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินต่ำไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ของงบรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร ในวาระถัดจึงขอสอบถามรายละเอียดแผนการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินของ หน่วยงานทั้ง ๕ แห่ง

๓.๒ งบพัฒนาจังหวัดลำปาง

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จัดสรร	การใช้จ่าย			ร้อยละเบิกจ่าย	ร้อยละใช้จ่าย
		PO	เบิกจ่าย	รวม		
รวม	๑๙.๑๐	๐.๐๖	๒.๓๖	๒.๔๓	๑๒.๓๘	๑๒.๗๑
งบลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
งบประจำ	๑๙.๑๐	๐.๐๖	๒.๓๖	๒.๔๓	๑๒.๓๘	๑๒.๗๑
เงินกันเหลือปี	๓๘.๓๘	๑๒.๕๓	๒๕.๘๕	๓๘.๓๘	๖๗.๓๕	๑๐๐.๐๐

/๓.๓ เงินกัน...

๓.๓ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จัดสรร	การใช้จ่าย			ร้อยละเบิกจ่าย	ร้อยละใช้จ่าย
		PO	เบิกจ่าย	รวม		
เงินกันเหลื่อมปี	๗๑๘.๗๗	๕๐๗.๘๗	๒๑๐.๙๐	๗๑๘.๗๗	๒๙.๓๔	๑๐๐.๐๐
- งบส่วนราชการ	๖๘๐.๓๙	๔๙๕.๓๓	๑๘๕.๐๕	๖๘๐.๓๘	๒๗.๒๐	๑๐๐.๐๐
- งบประมาณจังหวัด	๓๘.๓๘	๑๒.๕๓	๒๕.๘๕	๓๘.๓๘	๖๗.๓๕	๑๐๐.๐๐

๓.๔ สรุปสถานะรายการ/โครงการของรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(หน่วย : ล้านบาท)

ลำดับ	สถานะโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
๑	งานดำเนินการเอง	๔๖	๖๕๘.๔๕	๙๒.๐๔
๒	งานสัญญา	๑๖	๕๖.๙๓	๗.๙๖
๒.๑	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น (เฉพาะงานสัญญา)	๒	๐.๐๔	๐.๐๑
๒.๒	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา/บันทึก PO/ตรวจรับ)	๑๐	๔๘.๘๑	๖.๘๒
๒.๓	ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน-อยู่ระหว่างจัดหาพัสดุ	๔	๘.๐๘	๑.๑๓
	- กำหนดคุณลักษณะ/TOR/ราคากลาง	๑	๐.๗๓	๐.๑๐
	- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๒.๘๕	๐.๔๐
	- พิจารณามล	๑	๓.๗๘	๐.๕๓
	- รอลงนาม/รออุทธรณ์ ๗ วันทำการ	๑	๐.๗๒	๐.๑๐
รวม		๖๒	๗๑๕.๓๘	๑๐๐.๐๐

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

คลังจังหวัดลำปาง : ติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนตั้งแต่ ๓๐ ล้านบาทขึ้นไป และมีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายต่ำ จากหน่วยงานจำนวน ๕ หน่วยงาน ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

หน่วยงาน	จัดสรร	การใช้จ่าย				
		PO	เบิกจ่าย	%เบิกจ่าย	%ใช้จ่าย	เป้าหมายใช้จ่าย
๑. ศูนย์สร้างทางลำปาง	๒๙๒.๘๐	๓.๕๙	๑๗.๓๑	๕.๙๑	๑๗.๓๑	๕.๙๑
๒. สนง.ก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒	๑๘๓.๖๗	๒๒.๓๘	๑๑.๘๔	๖.๔๕	๑๑.๘๔	๖.๔๕
๓. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)	๔๘.๗๙	๙.๗๒	๑.๗๖	๓.๖๒	๑.๗๖	๓.๖๒
๔. แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑	๓๙.๓๙	๐.๐๐	๙.๗๕	๒๔.๗๕	๙.๗๕	๒๔.๗๕
๕. แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒	๓๔.๑๘	๐.๐๐	๘.๐๓	๒๓.๔๘	๘.๐๓	๒๓.๔๘
รวมทั้งสิ้น	๕๙๘.๘๓	๓๕.๖๙	๔๘.๖๙	๘.๑๓	๔๘.๖๙	๘.๑๓

/โดยติดตาม...

โดยติดตามจากแผนการก่อกำเนิดผู้ผูกพัน และผลการดำเนินการ รายละเอียดดังนี้

ผู้แทนจากศูนย์สร้างทางลำปาง : ศูนย์สร้างทางลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งสิ้น ๒๙๒ ล้านบาทเศษ ซึ่ง ณ ขณะนี้ได้เบิกจ่าย (ใช้จ่าย) ไปแล้ว ๑๗.๓๑ ล้านบาท

ประธานกรรมการ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง) : สอบถามหน่วยงานถึงสาเหตุของการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายต่ำว่าเกิดจากสาเหตุใด

ผู้แทนจากศูนย์สร้างทางลำปาง : เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรเป็นงานดำเนินการเอง และเป็นการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ขั้นตอนการดำเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง โดยคาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ และวางแผนการใช้จ่ายเงิน ไปอีก ๖ เดือนถัดไป จนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ และเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทางศูนย์ฯ สามารถดำเนินการต่อเนื่องได้เลย โดยลักษณะการดำเนินงานโครงการเป็นแบบเอสเคิร์ฟ เป็นงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและงานดำเนินการในเชิงแรก ส่วนช่วงหลังที่เม็ดเงินจำนวนมากจะสามารถเร่งดำเนินการในเดือน กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน ซึ่งจะสามารถใช้จ่ายเงินได้ ๑๐๐% เต็ม และคาดว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ จะไม่มีเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

คลังจังหวัดลำปาง: จากแบบรายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ที่แยกรายโครงการของศูนย์สร้างทางมี ๔ โครงการ ตามแผนจะเบิกจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ กรณีนี้เป็นหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการใช้จ่ายไปพลางก่อนหรือไม่

ผู้แทนจากศูนย์สร้างทางลำปาง : กรณีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน กำหนดให้ใช้เงินถึงช่วงมิถุนายน ๒๕๖๗ ทางศูนย์ฯ จึงกำหนดแผนการใช้จ่ายให้สอดคล้องโดยประมาณในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ แต่หากได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทางศูนย์ฯ สามารถใช้เงินเป็นจำนวนเดียวกัน และเบิกจ่ายต่อไปตามภาระผูกพันตามสัญญาได้ ทั้งนี้ โครงการที่ได้จัดสรรเงิน ณ ขณะนี้ มีจำนวน ๔ โครงการเป็นโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี้ยวเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพียงโครงการเดียวที่ดำเนินการในจังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณ ๑๓๓ ล้านบาท ส่วนที่เหลือ อีก ๓ โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดพะเยาและเชียงราย

คลังจังหวัดลำปาง : โครงการของศูนย์สร้างทาง ทั้ง ๔ โครงการ ติดปัญหาหรืออุปสรรคใดหรือไม่

ผู้แทนจากศูนย์สร้างทางลำปาง : ทั้ง ๔ โครงการ ไม่ได้ติดปัญหาการดำเนินการใด ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง โดยคาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างในเดือนมกราคมนี้ ดังที่นำเรียนที่ประชุมข้างต้น

ประธานกรรมการ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง) : ขอหน่วยงานจัดทำแผนการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินรายจ่ายลงทุนให้ทราบด้วย เชิญหน่วยงานลำดับต่อไปชี้แจง

คลังจังหวัดลำปาง : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๑๘๓.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายเพียง ๑๑.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๕ และใช้จ่ายเพียงร้อยละ ๑๑.๘๔

ผู้แทนจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ : จะได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งสิ้นจำนวน ๑๘๕ ล้านบาท ขณะนี้ ได้รับจัดสรรเพียง ๑๘๓.๖๗ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ซึ่งเป็นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พลางก่อน ปัจจุบันเบิกจ่าย จำนวน ๖.๔๕ ล้านบาท คาดว่าสิ้นไตรมาสที่ ๑ สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๒๕ โดยทั้ง ๓ โครงการ เป็นงานดำเนินการเองและจ้างก่อสร้างบางส่วน

ผู้แทนจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ : รายละเอียดการดำเนินแยกเป็นรายโครงการ ดังนี้
โครงการที่ ๑ ประตุน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ ๒๗,๓๗๐ ไร่ โครงการประตุน้ำและอาคารประกอบบ้านแก่นเจริญ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยแบ่งเป็น ๓ รายการ ที่จัดหาโดยวิธี e-bidding ได้แก่

รายการที่ ๑ กล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี ได้ผู้ขายแล้ว คาดว่าก่อนนี้ได้ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ หินใหญ่ คละ ขนาด ๑๕-๓๐ เซนติเมตร และวัสดุอื่น ได้ผู้ขายแล้ว ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ และ

รายการที่ ๓ ดินธรรมดาได้ผู้ขายแล้ว คาดว่าก่อนนี้ได้ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

โครงการที่ ๒ ประตุน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ ๑๒,๐๐๐ ไร่ โครงการประตุน้ำและอาคารประกอบ บ้านดอยอิสาน ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยแบ่งเป็น ๔ รายการ ที่จัดหาโดยวิธี e-bidding ได้แก่

รายการที่ ๑ หินใหญ่ คละ ขนาด ๑๕-๓๐ เซนติเมตร ได้ผู้ขายและลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ กล่องลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี ได้ผู้ขายและลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ จัดหาและติดตั้ง บานระบาย, เครื่องก้วน และอุปกรณ์ประกอบ วงเงินงบประมาณ ๔๙.๕๒ ล้านบาท โครงการนี้อำนาจในการดำเนินการเป็นของกอง (กรมชลประทาน) โดยหน่วยงานได้ดำเนินการประกาศเชิญชวน แต่มีผู้วิจารณ์ จำนวน ๓ ครั้ง คณะกรรมการฯ เห็นสมควรปรับปรุง TOR ใหม่ ปัจจุบันอยู่ขั้นตอนการประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ แต่หากครั้งนี้มีผู้วิจารณ์ ซึ่งทางคณะกรรมการฯ เห็นว่า TOR ที่ได้กำหนดไว้เหมาะสมแล้ว จึงยืนยันให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๗ โดยการดำเนินงานโครงการดำเนินการให้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ จึงกำหนดส่งมอบงานจาก ๒๔๐ วัน เหลือ ๒๑๐ วัน ๗ งวดงาน สิ้นสุดโครงการปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ซึ่งจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน และ

รายการที่ ๔ จ้างก่อสร้างงานขุดดินและถมดินด้วยเครื่องจักร ได้ผู้ขายและลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

โครงการที่ ๓ ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ ๑๐.๐๗๐ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา แบ่งเป็น ๔ รายการ ได้แก่

รายการที่ ๑ ไม้กระบากและไม้ยาง จัดซื้อจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๒ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด SR, ๒๔ และวัสดุอื่นๆ ได้ผู้ขายแล้ว และลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ หินใหญ่ คละ ขนาด ๑๕-๓๐ เซนติเมตร และวัสดุอื่นๆ ได้ผู้ขายแล้ว และลงนามในสัญญา ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ และ

รายการที่ ๔ คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยที่อายุ ๒๘ วัน (กก./ตร.กม.) ได้ผู้ขายแล้ว และลงนามในสัญญา ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ประธานกรรมการ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง) : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง) เชิญชี้แจง

คลังจังหวัดลำปาง : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง) ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๔๘.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายเพียง ๑.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๒

ผู้แทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง) : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง) ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๔๘ ล้านบาทเศษ แบ่งเป็นรายจ่ายงบลงทุน ๔๕ ล้านบาท งบอุดหนุน ๒ ล้านบาท และที่เหลือเป็นงบรายจ่ายอื่น โดยในรายจ่ายงบลงทุน ประกอบด้วยโครงการจัดทำแนวกันไฟ เพาะชำกล้าไม้ และบำรุงรักษา ซึ่งจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๓ ส่วนงบอุดหนุนเป็นการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรสำหรับดูแลรักษาป่าชุมชน และการป้องกันไฟป่าของชุมชน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการสำรวจพื้นที่ของเกษตรกร โดยจ่ายเงินตามจำนวนไร่ ส่วนงบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายในลักษณะค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ

คลังจังหวัดลำปาง : จากแบบรายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการทั้ง ๖ โครงการ สามารถแยกงบประมาณ ได้หรือไม่ และรายการลำดับที่ ๔ วงเงินงบประมาณสูงสุด จำนวน ๓๑.๐๒ ล้านบาท รายละเอียดกิจกรรมของโครงการดำเนินการเกี่ยวกับอะไรบ้าง

ผู้แทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง) : จากแบบรายงานฯ จำนวน ๖ โครงการ สามารถแบ่งได้ดังนี้

โครงการลำดับที่ ๑ เป็นงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน

โครงการลำดับที่ ๒ - ๔ เป็นงบประมาณรายจ่ายลงทุน โดยโครงการลำดับที่ ๔ วงเงินงบประมาณ ๓๑.๐๒ สำหรับการดำเนินเรื่องแนวกันไฟ ปลูกป่า เพาะชำและบำรุงป่า ซึ่งเป็นการดำเนินงานหลายกิจกรรมของจังหวัดลำปางและจังหวัดอุตรดิตถ์รวมกัน โดยการเบิกจ่ายในส่วนของแนวกันไฟ จะเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ ๓ ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน ข้ามไปถึงเดือนกรกฎาคม

โครงการลำดับที่ ๕ เป็นเงินอุดหนุน

โครงการลำดับที่ ๖ เป็นงบรายจ่ายอื่น

โดยรายจ่ายลงทุนมีบางกิจกรรมที่ได้เบิกจ่ายไปแล้ว เช่นในส่วนของกิจกรรมการสำรวจของที่ดินได้รับจัดสรร ๖ ล้านกว่าบาท บันทึก PO จำนวนไปแล้ว ๑ ล้านบาท และได้เบิกจ่ายประมาณ ๖ แสนบาท และทยอยเบิก ซึ่งเป็นค่ายานพาหนะ

ส่วนเงินงบอุดหนุน รอผลการสำรวจเกษตรกร ซึ่งจะจ่ายครั้งเดียว โดยคาดว่าจะจ่ายได้ประมาณช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ให้กับเกษตรกรเป็นค่าปลูกป่าตามพื้นที่ที่ได้สำรวจ และสำหรับหมู่บ้านไฟฟ้าต้องรอประกาศทางการ หากมีประกาศจึงจะทำการพิจารณาเบิกจ่ายเงินได้ งบประมาณหมู่บ้านละ ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะเบิกจ่ายในช่วงเวลาเดียวกันกับกิจกรรมเรื่องแนวกันไฟ ในไตรมาสที่ ๓

คลังจังหวัดลำปาง : แฉวงทางหลวงลำปางที่ ๑ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๓๙.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๕

ผู้แทนจากแฉวงทางหลวงลำปางที่ ๑ : แฉวงทางหลวงลำปางที่ ๑ ต้องได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด ๔๐ กว่าล้านบาท เป็นงบลงทุน ๓๙ ล้านกว่าบาท ซึ่งเป็นงานดำเนินการเอง โดยการจ่ายเป็นค่าแรงงานและค่าวัสดุของงานสายทาง ใช้สำหรับบำรุงทางสายทางที่แฉวงทางหลวงลำปางที่ ๑ รับผิดชอบ เช่น การจ่ายเป็นค่าแรงงานต่อเดือนประมาณ ๑ ล้านกว่าบาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเครื่องจักร ค่าจ้างเหมา ประมาณ ๘ แสนบาท เป็นงานดำเนินการเองทั้งหมด

กรรมการและเลขานุการฯ (คลังจังหวัดลำปาง) : จากแบบรายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการค่าบำรุงทางฯ วงเงินงบประมาณ ๓๘.๐๖ ล้านบาท โครงการนี้สามารถเฉลี่ยวหาในช่วงที่ใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ได้ถึงพฤษภาคม ๒๕๖๗ ใช่หรือไม่

ผู้แทนจากแฉวงทางหลวงลำปางที่ ๑ : โครงการค่าบำรุงทางฯ งบประมาณ ๓๘.๐๖ ล้านบาท โครงการนี้สามารถใช้ได้ถึงพฤษภาคมเลย โดยนำเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหารด้วยจำนวนเดือน ๘ เดือน สิ้นสุดที่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

คลังจังหวัดลำปาง : แขนงทางหลวงลำปางที่ ๒ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๓๔.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘.๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๘ ลักษณะการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินเหมือนกับแขนงทางหลวงลำปางที่ ๑ หรือไม่

ผู้แทนจากแขนงทางหลวงลำปางที่ ๒ : แขนงทางหลวงลำปางที่ ๒ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ๓๔.๑๘ ล้านบาท มีลักษณะการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินเหมือนกับแขนงทางหลวงลำปางที่ ๑ จากแบบรายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน โครงการที่ ๑ และ ๒ เป็นค่าควบคุมงานและค่าวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง จ่ายลักษณะงบประจำ เช่น จ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา โดยได้รับจัดสรรงบประมาณไตรมาสละ ๑ ครั้ง และเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน

ส่วนโครงการที่ ๓ ค่าบำรุงรักษาทางฯ วงเงินงบประมาณ ๓๓.๔๒ ล้านบาท เป็นค่าจ้างชั่วคราว ค่าน้ำมัน ค่าวัสดุโยธา และค่าเช่าเครื่องจักร เบิกจ่ายลักษณะประจำ (Routine)

ประธานกรรมการ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง) : ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการเบิกจ่าย และขอทุกหน่วยงานจัดทำแผนการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย ซึ่งส่งผลให้การเบิกจ่ายของจังหวัดลำปางดีขึ้น

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา : ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวนิลวรรณ ทารักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางรัศมี ตุ่นสีใส)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ