



ที่ ขย ๐๐๐๓/๑๐๗

สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายฯ และหัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกเงินจากคลัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และส่วนราชการภายในจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดชัยภูมิ ขอส่งรายงานการประชุมฯ เพื่อให้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมฯ หากมีข้อทักท้วงหรือแก้ไขรายงานการประชุมโปรดแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางยุภารัตน์ เนื่องจำนงค์)

คลังจังหวัดชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๑ ๑๑๗๘ ต่อ ๓๐๒ และ ๓๐๗

โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๒๓๙๘

e-mail : cmp@cgd.go.th

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวอรอาภา	โล่ห์วีระ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ	ประธาน
๒. นายพิทักษ์	วงแหวน	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาฯ	กรรมการ
๓. นางสาวสะอาด	นาถมทอง	แทน ปลัดจังหวัดชัยภูมิ	กรรมการ
๔. นางสาวจารวี	ลุยราช	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ	กรรมการ
๕. ผศ.สุรวุฒิ	สุดหา	แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	กรรมการ
๖. พ.จ.ต.วิสิทธิ์	หัสจรรย์	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ	กรรมการ
๗. ร.ต.อ.หญิงอัมพร	ไชยปาน	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ	กรรมการ
๘. นางอัญชลี	อักษร	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ	กรรมการ
๙. นางกัญนิกา	แสงภูมิ	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ	กรรมการ
๑๐. นายสมเกียรติ	กิติวุฒิชูศิลป์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ	กรรมการ
๑๑. นายกำพล	เชื้อฮ้อ	แทน ผอ.สนง.ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๖	กรรมการ
๑๒. นางสมมิตร	ลาภรัตน์	แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต ๑	กรรมการ
๑๓. นายสมบูรณ์	ทองสิทธิ์	แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต ๒	กรรมการ
๑๔. นางสาวรัตน	สุวรรณวิสุทธิ	แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต ๓	กรรมการ
๑๕. นายพัฒนรินทร์	จันทร์รัตน์	แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฯ	กรรมการ
๑๕. นายนมมงคล	ชนัญทิพย์	แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ	กรรมการ
๑๖. น.ส.วิศัลย์ศยา	ปัญญรัตน์	แทน ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ	กรรมการ
๑๗. นายวรชาติ	ชนะพาล	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ	กรรมการ
๑๘. นางยุภารัตน์	เนื่องจำนงค์	คลังจังหวัดชัยภูมิ	กรรมการและเลขานุการ
๑๙. นางชนัญชิตา	บานสันเทียะ	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. น.ส.ประมวล	อ่ำกลาง	นักวิชาการคลังชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางวัชรวิภา	โหลสิกุล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางอุบล	ข้างคง	จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน	แขวงทางหลวงชัยภูมิ
๒. น.ส.วลัยรัตน์	คุ้มสุข	จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน	สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ
๓. น.ส.สุภาพร	เวียงยศ	นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ	สนง.พัฒนาสังคมฯ
๔. นายสานิต	เพียงสุวรรณ	วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ	โครงการส่งน้ำฯ - ชีบน
๕. นายสุรศักดิ์	ชัยนา	นายช่างชลประทานอาวุโส	โครงการส่งน้ำฯ - พรมเจริญ
๖. น.ส.วรุณยุภา	ขุนสุวรรณ	จพง.สัตว์บาลชำนาญงาน	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ฯ
๗. นางสาวขมาพร	คงควร	ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ

๘. น.ส.วนิดา	ประสพทอง	จนท.การเงินและบัญชี	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
๙. นางจิรนุช	เพียรดี	นวก.การเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	สนง.ปฏิรูปที่ดินฯ
๑๐.นางกัญญาณัฐ	รอดรัมย์	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	สนง.เกษตรจังหวัดฯ
๑๑.นางพรพิตร	ฉายแสง	จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน	สนง.เกษตรจังหวัดฯ
๑๒.นางปณิดา	สังข์ศิลา	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
๑๓.นางนันทพร	สุขตมรงค์	จพง.ธุรการชำนาญงาน	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดฯ
๑๔.นางสาวยุวดี	เหล่านนท์ชัย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.จัดหางานจังหวัดฯ
๑๕.นางลมหลวง	วัฒนากลาง	นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดฯ
๑๖.นางนารณภา	แช่ตัน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สนง.สธก.จังหวัดชัยภูมิ
๑๗.นางสาวธัชสรินญ์	ฤทธิโชติ	ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ	สนง.พระพุทธศาสนาฯ
๑๘.นางณัฐจารีย์	หลวงประทุม	จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน	สนง.พระพุทธศาสนาฯ
๑๙.นางชนากัสส์	ชูสกุล	รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษฯ	ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ
๒๐.นางขวัญฤทัย	เทียนไชย	ครูชำนาญการ	ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ
๒๑.นายวิระ	ชานนท์	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
๒๒.นางสาวรุ่งฤดี	มันคง	จพง.การเงินและบัญชีชำนาญการ	วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
๒๓.นายอรรถโกวิท	จิตรเกาะ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
๒๔.นายเอกวิทย์	หมอกมัว	หัวหน้างานพัสดุ	วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จฯ
๒๕.นางสาวจิราภา	เจริญผล	หัวหน้างานการเงิน	วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จฯ
๒๖.นายวศิน	แผ้วเวียง	รอง ผอ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองฯ
๒๗.นางบังอร	ผ่องชนะ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	โรงพยาบาลชัยภูมิ
๒๘.นางสุวิตรี	กำลังเหลือ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
๒๙.นายนเรศ	รักเพ็ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ
๓๐.นางสมหมาย	แถวโสภา	หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินฯ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ
๓๑.น.ส.ประทุมภรณ์	ชนะชัย	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ
๓๒.นางอรุณศิริ	มิ่งคำมี	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ
๓๓.นายสมโภชน์	พรโสภิน	หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทนปลัดฯ	เทศบาลตำบลตลาดแร้ง
๓๔.นายโกศล	ใจเอ็นดู	รองปลัดเทศบาล	เทศบาลตำบลบ้านแท่น
๓๕.น.ส.ปราณชนก	พานเมือง	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	เทศบาลตำบลบ้านเพชร
๓๖.น.ส.วิณาพร	โปยขุนทด	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	เทศบาลตำบลบ้านเพชร
๓๗.นางธนพร	ว่องประจันท์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	เทศบาลตำบลโคกสะอาด
๓๘.นางนงเยาว์	เป้าจรรยา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	เทศบาลตำบลบ้านเตือ
๓๙.นายฐิติวัฒน์	ศิลาธิษฐาน	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	เทศบาลตำบลบ้านเตือ
๔๐.นายสุรนาท	งอกกำไร	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	เทศบาลตำบลโคกสูง
๔๑.นางชมพู่	คงกันกง	ผู้อำนวยการกองคลัง	เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
๔๒.นางทานมาศ	ยศรุ่งเรือง	นักบริหารงานการคลัง	เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
๔๓.นางสาวอ้อย	พิมพ์ชัยภูมิ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	สนง.ก่อสร้างชลประทานฯ

๔๔.นางปรีดาพร	มีพูล	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
๔๕. น.ส.มลฤดี	แตงทองคำ	นักวิชาการคลังชำนาญการ	สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ
๔๖. นายสหวัดน์	โสระสิงห์	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน	สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ และเป็นการประชุมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อรับทราบ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของทุกส่วนราชการและหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

การใช้จ่ายเงินงบประมาณของทุกส่วนราชการมีความสำคัญในการพัฒนาจังหวัดและมีผลต่อการขอรับจัดสรรเงินงบประมาณในปีถัดไปหากส่วนราชการบริหารจัดการเงินงบประมาณไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีเงินงบประมาณคงเหลือหรือเงินถูกพับไป การขอรับจัดสรรเงินงบประมาณในปีถัดไปก็จะลดลง จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกาศล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการเริ่มดำเนินการได้ในช่วงปลายไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ ดังนั้นปีนี้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกาศเร็วการดำเนินการก่อนนี้ผูกพันควรดำเนินการได้เร็วมากขึ้น เมื่อลงนามในสัญญาขอให้ทำการบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai ด้วย ซึ่งจะทำให้ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเพิ่มขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสรุปและรายงานผลต่อที่ประชุมทุกครั้งในกรณีที่ส่วนราชการขอความอนุเคราะห์ในการจัดทำแบบรูปรายการ การกำหนดราคากลาง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณโดยระบุจำนวนหน่วยงานดำเนินการแล้วเสร็จ และหน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการในแต่ละขั้นตอน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เลขานุการ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๓ หน้า และได้จัดส่งให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดชัยภูมิ และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ ที่ ขย ๐๐๐๓/ว ๗๙ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

/ ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ จังหวัดชัยภูมิ ได้มีคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๘๘๙๑/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๘๘๙๓/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เลขานุการ

จังหวัดชัยภูมิได้มีคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๘๘๙๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิที่กำกับดูแลงานด้านเศรษฐกิจเป็นรองประธาน หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูงเป็นกรรมการ และคลังจังหวัดชัยภูมิเป็นกรรมการและเลขานุการ และคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๘๘๙๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิมอบหมายเป็นประธาน และมีคลังจังหวัดหรือผู้แทนเป็นคณะทำงานและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ในการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายหน่วยงาน ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คลังจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดได้ลงพื้นที่เบื้องต้นแล้วหากหน่วยงานยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ก็จะเชิญคณะทำงานที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งร่วมลงพื้นที่ในคราวถัดไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ สรุปผลการใช้จ่าย/การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เลขานุการ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำร้อยละ ๙๘ และรายงานลงทุน ร้อยละ ๗๕ ซึ่งสรุปผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

งบจัดสรร		ใช้จ่าย (สำรองเงิน+PO+เบิกจ่าย)		เบิกจ่าย		คงเหลือ (ใช้จ่าย)	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ภาพรวม	๘,๗๒๑.๔๕	๘,๗๐๘.๘๑	๙๙.๘๖ ลำดับที่ ๑๔	๖,๔๙๗.๙๗	๗๔.๕๑ ลำดับที่ ๕๕	๑๒.๖๔	๐.๑๔
งบประจำ	๓,๙๔๐.๘๒	๓,๙๓๕.๖๕	๙๙.๘๗ ลำดับที่ ๑๘	๓,๙๑๔.๕๔	๙๙.๓๓ ลำดับที่ ๙	๕.๑๗	๐.๑๓
งบลงทุน	๔,๗๘๐.๖๓	๔,๗๗๓.๑๖	๙๙.๘๔ ลำดับที่ ๒๒	๒,๕๘๓.๔๓	๕๔.๐๔ ลำดับที่ ๕๔	๗.๔๗	๐.๑๖

/ สรุปผล ...

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

งบจัดสรร	เบิกจ่าย		เงินพับ	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
๑,๑๓๑.๑๕	๑,๑๐๕.๒๕	๙๙.๙๙	๒๕.๙๐	๒.๒๘

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และสรุปผลการใช้จ่าย/
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เลขานุการ

เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วย : ร้อยละ

งบประมาณ	ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
งบประจำ	๓๖	๓๕	๕๘	๕๗	๘๑	๘๐	๑๐๐	๙๘
งบลงทุน	๓๙	๑๗	๖๖	๓๕	๗๗	๕๔	๑๐๐	๘๐
ภาพรวม	๓๗	๒๗	๖๑	๕๓	๘๐	๗๕	๑๐๐	๙๔

แนวทางการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ

๑. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันฯ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในไตรมาสที่ ๑ โดยเฉพาะรายจ่ายที่
ก่อนนี้ผูกพันแล้ว สำหรับเงินกันฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เร่งดำเนินการ
ก่อนนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว

๒. เร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน ๕ วันนับแต่วันที่
ได้รับจัดสรร

๓. กรณีรายจ่ายลงทุนปีเดียวไม่ว่าจะเบิกจ่ายงบรายจ่ายใดให้ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ ๑ สำหรับรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ให้ก่อนนี้ผูกพันให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๔. เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายในไตรมาสที่ ๒

๕. ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณกำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการพร้อม
ทั้งรายงานความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค และคาดการณ์การก่อนนี้และการเบิกจ่าย
ให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

๖.ให้นำผลการเบิกจ่ายงบประมาณไปใช้ประกอบการพิจารณาในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

/ สรุปผล ...

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

งบจัดสรร		ใช้จ่าย (สำรองเงิน+ PO+เบิกจ่าย)		เบิกจ่าย		คงเหลือ (ใช้จ่าย)	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ภาพรวม	๖,๑๘๙.๙๗	๒,๘๐๕.๓๗	๔๕.๓๒ ลำดับที่ ๑๘	๑,๙๖๑.๑๓	๓๑.๖๘ ลำดับที่ ๓๗	๓,๓๘๔.๖๐	๕๔.๖๘
งบประจำ	๒,๕๐๙.๑๔	๑,๖๐๗.๗๐	๖๔.๐๗ ลำดับที่ ๑๒	๑,๖๐๐.๗๒	๖๓.๘๐ ลำดับที่ ๑๒	๙๐๑.๔๔	๓๕.๙๓
งบลงทุน	๓,๖๘๐.๘๓	๑,๑๙๗.๖๗	๓๒.๕๔ ลำดับที่ ๑๗	๓๖๐.๔๑	๙.๗๙ ลำดับที่ ๖๐	๒,๔๘๓.๑๖	๖๗.๔๖

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

งบจัดสรร		ใช้จ่าย (สำรองเงิน+PO+ เบิกจ่าย)		เบิกจ่าย	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ภาพรวม	๒๔๙.๙๗	๔๒.๕๓	๑๗.๐๒	๓.๖๓	๑.๔๕
งบประจำ	๕๓.๙๙	๒.๔๓	๔.๕๐	๒.๔๓	๔.๕๐
งบลงทุน	๑๙๕.๙๘	๔๐.๑๐	๒๐.๔๖	๑.๒๐	๐.๖๑

สรุปผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

งบจัดสรร		ใช้จ่าย (สำรองเงิน+PO+ เบิกจ่าย)		เบิกจ่าย	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ภาพรวม	๑,๓๓๗.๔๔	๒๒๙.๙๖	๑๗.๑๙	๒๒๘.๙๒	๑๗.๑๒

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ ๓.๔ สรุปผล ฯ ...

๓.๔ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันงบรายจ่ายลงทุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชัยภูมิ

เลขานุการ

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันงบรายจ่ายลงทุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๓.๔.๑. ส่วนราชการภายในจังหวัดชัยภูมิ

ส่วนราชการในจังหวัดชัยภูมิได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนจำนวน ๘๐๖ โครงการ เป็นเงิน ๒,๓๔๓.๗๑๙ ล้านบาท โดยแยกตามขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

๑) อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖๐ โครงการ เป็นเงิน ๑๐๐.๙๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๑

๒) จัดทำร่างแบบสรุปรายการและราคากลาง จำนวน ๘๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๒๑.๓๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๔

๓) ขออนุมัติใช้ร่าง TOR และราคากลาง จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๒.๔๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๐

๔) จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ประกาศร่าง TOR จำนวน ๑๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๖.๐๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๘

๕) ประกาศเชิญชวน/e-bidding/พิจารณาผล จำนวน ๑๘ โครงการ เป็นเงิน ๔๘.๙๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๙

๖) สั่งซื้อสั่งจ้าง/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๕ โครงการ เป็นเงิน ๒๔.๒๗๓ ล้านบาท

๗) รอระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วัน จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๑๒.๒๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๒

๘) อยู่ระหว่างทำสัญญา จำนวน ๑๓๒ โครงการ เป็นเงิน ๘๔.๒๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๐

๙) ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๒๘๔ โครงการ เป็นเงิน ๖๕๑.๔๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๓

๑๐) งานดำเนินการเองมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ โครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๖ แขวงทางหลวงชัยภูมิ แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ จำนวน ๑๘๘ โครงการ เป็นเงิน ๑,๑๘๐.๖๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓๘

ส่งคืนงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๐.๔๐๒ ล้านบาท และเป็นเงินเหลือจ่าย ๐.๖๙๘ ล้านบาท

๓.๔.๒. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชัยภูมิ

ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลตำบล และสำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ (องค์การบริหารส่วนตำบล) งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด จำนวน ๓๓๑ โครงการ เป็นเงิน ๑,๓๓๗.๑๐๕ ล้านบาท ดังนี้

๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๑๑๗.๙๙๔ ล้านบาท

๒) เทศบาลเมืองชัยภูมิ จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๓๑.๕๓๔ ล้านบาท

๓) เทศบาลตำบล ๓๕ แห่ง จำนวน ๑๒๙ โครงการ เป็นเงิน ๔๔๑.๐๙๙ ล้านบาท

๔) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (องค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน ๑๘๕ โครงการ เป็นเงิน ๗๔๖.๔๗๘ ล้านบาท

จากการติดตามความคืบหน้า องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลเมืองชัยภูมิ ยังไม่ได้นำโครงการเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขอให้เร่งดำเนินการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ในส่วนของเทศบาลตำบล ๓๕ แห่ง จากการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ พบว่า มีเทศบาลตำบลเพียง ๒ แห่ง ที่บันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

ฝ่ายเลขานุการฯ มีแผนเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลแต่ละแห่งเพื่อชี้แจง ขั้นตอนการปฏิบัติงานอีกครั้ง เนื่องจากรายจ่ายลงทุนของจังหวัดชัยภูมิ กึ่งหนึ่งเป็นเงินอุดหนุน เฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ รายการแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชัยภูมิ (โดยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ)

สนง.โยธาธิการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนเฉพาะงานออกแบบอาคาร และการตรวจสอบอาคาร จำนวน ๔๖ งาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๑ งาน นอกจากนี้ยังมีโครงการที่มีลักษณะงานเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบวัสดุในการก่อสร้าง ซึ่งส่วนราชการได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงานโยธาธิการฯ ในการตรวจสอบวัสดุในการก่อสร้างเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบและสามารถดำเนินงานได้เร็วขึ้น

ประธาน ขอให้สำนักงานโยธาธิการฯ สรุปงานที่ส่วนราชการขอความอนุเคราะห์โดยแยกเป็นการปรับปรุงแบบรูปรายการ การปรับปรุง/กำหนดราคากลาง ว่ามีทั้งหมดกี่โครงการเนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานใดที่จะขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาธิการฯ ในการจัดทำแบบรูปรายการ และการกำหนดราคากลาง ก็ขอให้เร่งส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงานโยธาธิการฯ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๖ รายงานผลการลงพื้นที่ของสำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ โครงการชลประทาน มหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เลขานุการ

ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ ๔ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายลงทุนสูงและมีผลต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ โครงการชลประทานชัยภูมิ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ ดังนี้

โครงการชลประทานชัยภูมิ สรุปปัญหา/อุปสรรค

๑. รายการจ้างเหมาบริการของโครงการชลประทานชัยภูมิ ยกเลิกโครงการ ๑ โครงการ เนื่องจากเอกสารของผู้ชนะการเสนอราคาไม่ครบถ้วน

๒. การส่งคืนเงินเหลือจ่ายกลับส่วนกลางมีความล่าช้าเนื่องจากมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ

แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเร่งดำเนินการประกาศเชิญชวนและตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขและถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดให้เร่งดำเนินการแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื่อส่งคืนเงินเหลือจ่ายโดยเร็ว

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ สรุปปัญหา/อุปสรรค

๑. ขาดแคลนบุคลากรด้านวิศวกรรมโยธา และด้านพัสดุ

๒. บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ด้านระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

๑. ขอความอนุเคราะห์วิศวกรจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ หรือจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัยการกีฬาฯ

๒. ควรมีตำแหน่งที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยตรงเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อให้งานด้านพัสดุมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. ประสานกับสำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิในการขอวิทยากรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ สรุปปัญหา/อุปสรรค

- รายการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ สัญญาสิ้นสุด ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน การก่อสร้างล่าช้า

แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

- ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเร่งรัดติดตามให้เป็นไปตามงวดงานและงวดเงิน หากดำเนินการล่าช้าให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สรุปปัญหา/อุปสรรค

๑. หน่วยงานไม่ได้เตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส่งผลให้การก่องหนผู้กัพันมีความล่าช้า

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ได้รับความเสียหายจากพายุกุดร้อน (ว๓๓๓) ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน

แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ

๑. แนะนำให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ การที่จะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ เมื่อคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วเสร็จ ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ ๒

๒. หน่วยงานได้จัดทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมปัญหาอุปสรรค ข้อมูล ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เลขานุการ

ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓๐ หน่วยงาน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างชี้แจงต่อที่ประชุมพร้อม ปัญหา อุปสรรค เพื่อให้ที่ประชุมทราบและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันรายหน่วยงาน ดังนี้

สนง.ทรัพยากรฯ

ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๑.๐๔๕ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ เป็นโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR ที่ดำเนินการช้าเนื่องจาก มีการปรับแก้แบบรูปรายการ โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๑๕๐ วัน คาดว่าสามารถ ก่องหนผู้กัพันได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๒.๒๓๖ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ โครงการที่ ๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน พร้อมหลังคาบรรทุกทุกๆ วงเงิน ๐.๘๘๖ ล้านบาท ประกาศ เชิญชวนแล้ว ผู้เสนอราคาจะยื่นเสนอปลายเดือนธันวาคม โครงการที่ ๒ รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๙๕ แรงม้า วงเงิน ๑.๓๕๐ ล้านบาท ประกาศร่าง TOR แล้ว แต่มีผู้วิจารณ์คุณลักษณะของรถ อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้สำนักฯ พิจารณาคณลักษณะ คาดว่า จะสามารถก่องหนผู้กัพันได้ทันภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘

/ ศูนย์ศึกษาฯ ...

- ศูนย์ศึกษาพิเศษฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๒.๘๖๖ ล้านบาท จำนวน ๑๒ โครงการ เป็นครุภัณฑ์ทางการศึกษา ๐.๗๗๐ ล้านบาท จำนวน ๑๑ รายการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาสัปดาห์หน้า และรายการปรับปรุงศูนย์ฯ ๒.๐๙๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง และปรับแบบรูปรายการ โดยให้หน่วยงานเอกชนออกแบบ และกำหนดราคากลาง คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันในเดือนมกราคม ๒๕๖๘
- วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๓.๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ รายการชุดปฏิบัติการ Electric Vehicle นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ลงนามในสัญญาและบันทึก PO เรียบร้อยแล้ว
- สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๓.๑๐๗ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ เป็นโครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูกฯ ๒.๑๕๘ ล้านบาท และโครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริมฯ ๐.๙๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘
- สนง.พัฒนาชุมชนฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๘.๑๘๘ ล้านบาท จำนวน ๑๐ โครงการ เป็นงบดำเนินการเอง จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๖.๘๓๒ ล้านบาท และโครงการปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานโคก หนอง นา ขนาด ๑ ไร่ จำนวน ๙ โครงการ วงเงิน ๑.๓๕๖ ล้านบาท ซึ่งกรมพัฒนาชุมชนมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนฯ จัดประชุมเองและเมื่อประชุมเสร็จก็จะดำเนินการชุดเพื่อปรับปรุงพื้นที่ซึ่งรอหนังสือสั่งการจากกรมพัฒนาชุมชนก่อนจึงจะสามารถจัดประชุมได้
- ทต.ตลาดแร้ง ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๙.๗๙๔ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ เป็นรายการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐาน อยู่ระหว่างการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง
- ทต.บ้านแท่น ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๙.๗๙๘ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงินโครงการที่ ๑ การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน ๖,๐๐๐ ซีซี อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเชิญชวน และกำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ โครงการที่ ๒ เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.๑๗-๐๐๔ สายเทศบาล ๒๒ บ้านนาดีศรีสง่า หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านแท่น อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเชิญชวน และกำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ คาดว่าทั้ง ๒ โครงการจะสามารถลงนามได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘
- เลขานุการ ฝ่ายเลขานุการชี้แจงแทนเทศบาลตำบลบ้านเพชร ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๑๒.๗๖๐ ล้านบาท จำนวน ๕ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเชิญชวน คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘

สนง.วัฒนธรรมฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๑๔.๓๗๕ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ คาดว่า จะสามารถลงนามได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ หากลงนามในสัญญาแล้วเร่งบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai

ทต.โคกสะอาด ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๖.๓๓๐ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ เป็นรายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ทั้ง ๓ โครงการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓.๓๕๐ ล้านบาท และอีก ๒ โครงการ เป็นเงิน ๒.๙๘๐ ล้านบาท จะสามารถลงนามในสัญญาเดือนมกราคม ๒๕๖๘

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๑๖.๓๐๑ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ โครงการที่ ๑ รายการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี เป็นเงิน ๑.๘๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาคาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ โครงการที่ ๒ รายการก่อสร้างอาคารแฟลต ๑๔ หน่วย วงเงิน ๑๔.๔๕๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ เป็นงบผูกพันข้ามปี

โครงการชลประทานฯ โครงการชลประทานมีหน่วยงานภายใต้หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๔ หน่วยงาน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๗๒๙.๑๓๙ ล้านบาท จำนวน ๑๕๓ โครงการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณแล้ว ๓๐๒.๑๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔๔ ซึ่งหน่วยงานจะเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินภายในสิ้นเดือนธันวาคมให้ได้มากที่สุด

ม.การกีฬาฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๖๒.๓๒๔ ล้านบาท จำนวน ๓๔ โครงการ แบ่งเป็นรายการครุภัณฑ์ ๒๘ โครงการ เป็นเงิน ๑๕.๙๓๔ ล้านบาท ใช้จ่ายเงินงบประมาณแล้ว ๑.๙๐๒ ล้านบาท และรายการสิ่งปลูกสร้าง ๖ โครงการ เป็นเงิน ๔๖.๓๙๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘

ม.ราชภัฏฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๑๕๗.๑๔๖ ล้านบาท จำนวน ๑๘ โครงการ แบ่งเป็นรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๖.๓๔๖ ล้านบาท และรายการสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๑๑๐.๘๐๐ ล้านบาท เนื่องจากหน่วยงานมีการปรับโครงสร้างใหม่ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำหนดราคากลาง และจัดทำร่าง TOR คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘

สนง.ส่งเสริมฯ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๗๔๖.๔๗๘ ล้านบาท จำนวน ๑๘๕ โครงการ สรุปผลการดำเนินงานดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๕ โครงการ
๒. รอลงนามในสัญญา จำนวน ๑๐ โครงการ
๓. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๒ โครงการ
๔. ประกาศเชิญชวน จำนวน ๒๒ โครงการ

๕. กำหนดราคากลาง จำนวน ๑๒๑ โครงการ

๖. ยังไม่พร้อมดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ เนื่องจากมีการขอแก้ไขแบบรูปรายการ

นอกจากนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ได้มีการจัดประชุมชี้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่งที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ พร้อมทั้งได้แจ้งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับทราบ และได้ขอความร่วมมือสำนักงานคลังจังหวัด และ สตง. ไปให้ความรู้แก่ อปท. ทุกแห่ง และที่ประชุมได้มีมติผ่อนผันการขอใช้พื้นที่ป่า ตามมาตรา ๕๔ ของ พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ ซึ่งหน่วยงานมีแผนงานที่จะเชิญประชุมชี้แจงเพื่อติดตาม อปท. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการแล้วไม่เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด

อบจ. ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๑๑๗.๙๙๔ ล้านบาท จำนวน ๑๐ โครงการ อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR จำนวน ๘ โครงการ เป็นเงิน ๕๓.๑๐๓ ล้านบาท และการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๙.๒๗๕ ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมกราคม ๒๕๖๘ และเป็นเงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๕๕.๖๑๖ ล้านบาท

ประธาน ตามกรอบเวลาจะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ แต่ อบจ. ยังอยู่ในขั้นตอนของการจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง มีปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานขั้นตอนใด

อบจ. มีโครงการที่ใบจัดสรรเงินงบประมาณไม่ตรงกับแผนงานของหน่วยงาน จำนวน ๑ โครงการ และพื้นที่ซ้ำซ้อน จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งได้ดำเนินการปรับแก้เรียบร้อยแล้ว ที่เหลืออยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง

เลขานุการ ฝ่ายเลขานุการชี้แจงเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๓๑.๕๓๔ ล้านบาท จำนวน ๗ โครงการ อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง ๑๗.๙๕๘ ล้านบาท จำนวน ๖ โครงการ คงเหลือ ๑ โครงการ คาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ และเป็นเงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ๕๕.๖๑๖ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ

เทศบาลตำบล ๓๕ แห่ง ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๔๔๑.๐๙๙ ล้านบาท จำนวน ๑๒๙ โครงการ สามารถสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๐ โครงการ เป็นเงิน ๒๐.๙๒๘ ล้านบาท
๒. กำหนดร่าง TOR / กำหนดราคากลาง จำนวน ๓๘ โครงการ เป็นเงิน ๑๐๐.๑๐๓ ล้านบาท
๓. รายงานขอซื้อขอจ้าง จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๙.๔๒๗ ล้านบาท
๔. ประกาศเชิญชวน จำนวน ๓๐ โครงการ เป็นเงิน ๙๓.๕๕๗ ล้านบาท
๕. ประกาศผู้ชนะ จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๑๖.๙๒๖ ล้านบาท
๖. รอลงนามในสัญญา จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๖.๙๔๑ ล้านบาท
๗. ลงนามแล้ว จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑.๐๓๕ ล้านบาท

/ ๘. เงินอุดหนุน ...

๘. เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน ๓๕ โครงการ เป็นเงิน ๑๙๑.๕๙๘ ล้านบาท

ขอความร่วมมือส่วนราชการ อบจ. เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบลทุกแห่ง ในการบันทึกข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนในระบบ One Drive ว่าแต่ละโครงการอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อที่สำนักงานคลังจังหวัดจะนำ ข้อมูลดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับข้อมูลในระบบ New GFMS Thai และใช้ประกอบสำหรับการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดต่อไป

ประธาน

การบริหารงบประมาณ จะต้องมียุทธศาสตร์ในการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งไม่จำเป็น จะต้องเป็นการติดตามด้วยการจัดประชุมเพียงช่องทางเดียวอาจจะเป็นการประชุมกลุ่มย่อย หรือ เป็นวาระแทรกของการประชุมต่าง ๆ ขณะนี้ใกล้จะสิ้นไตรมาสที่ ๑ แล้ว มีหน่วยงานที่ลงนามใน สัญญาได้เพียง ๕ โครงการ ซึ่งการเร่งรัดฯ จะต้องมีการเน้นย้ำเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม มาตรการและกรอบการดำเนินงานของภาครัฐ เนื่องจากตามกรอบระยะเวลาส่วนราชการจะต้อง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ เศรษฐกิจเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการจ้างงาน ชื้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง หากล่าช้าจะส่งผลต่อ GPP ของจังหวัด ดังนั้นขอฝากปีงบประมาณถัดไปเมื่อกรอบการดำเนินงานกำหนดให้ดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ก็ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบที่ ภาครัฐกำหนด และขอให้หน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

สนง.จังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มยุทธศาสตร์สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ กำกับดูแลงบประมาณพัฒนาจังหวัด และ งบกลุ่มจังหวัด

งบกลุ่มจังหวัด มีหน่วยงานดำเนินการแทน ๒ หน่วย คือ แขวงทางหลวงชัยภูมิ จำนวน ๒ โครงการ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ โครงการชลประทานชัยภูมิ จำนวน ๗ รายการ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน จำนวน ๑ รายการ ซึ่งโครงการชลประทานชัยภูมิได้ขอเปลี่ยนแปลงซึ่งได้ส่งเรื่องไปที่สำนักบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ และอยู่ระหว่างรอการประชุมของ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ จึงส่งผลให้การดำเนินงานของโครงการชลประทานฯ ล่าช้า

งบพัฒนาจังหวัด ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๑๙๕.๙๘๐ ล้านบาท จำนวน ๓๐ โครงการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณแล้ว ๔๐.๑๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๖ และได้ยกเลิก ๒ รายการ และได้โครงการใหม่มาแทนแล้วอยู่ระหว่างขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณ สัปดาห์นี้หากได้รับหนังสือจากสำนักงบประมาณแล้วจะได้แจ้งแขวงทางหลวงชนบทดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างต่อไป

สนง.เกษตรจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๕.๒๐๔ ล้านบาท จำนวน ๖ โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๐.๔๙๗ ล้านบาท และคาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน ๓.๓๔๙ ล้านบาท คงเหลือ ๑ โครงการ ไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา ซึ่งประกาศเชิญชวนไปแล้ว ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๑.๓๕๘ ล้านบาท

สนง.สกร.จังหวัดชัยภูมิ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๗.๗๒๑ ล้านบาท จำนวน ๕ รายการ ได้แจ้งคืบหน้างบประมาณ ๓ รายการ เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณช้าช้อนกับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ คงเหลือ ๒ รายการ เป็นโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบำเหน็จณรงค์ ๓.๖๒๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางคาดว่าจะสามารถประกาศเชิญชวนได้ปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๘ และรายการปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด ๓.๐๘๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างการปรับแบบรูปรายการและนำเสนออธิบดีเพื่อลงนามคาดว่าจะสามารถประกาศเชิญชวนได้ปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๘

สนง.ปฏิรูปที่ดินฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๔.๔๙๖ ล้านบาท จำนวน ๕ โครงการ เป็นงบดำเนินการเอง ๒.๕๙๑ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ และรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะ ๒ โครงการ โครงการที่ ๑ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ๐.๘๕๐ ล้านบาท จะส่งมอบรถบรรทุกนี้ โครงการที่ ๒ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๑.๐๕๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๒ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ปลายเดือนมกราคม - ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เลขานุการ จากที่ประชุมฯ ขอสรุปหน่วยงานที่คาดว่าจะสามารถก่อกำหนดผู้ผูกพันและบันทึก PO ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒๖ หน่วยงาน และหน่วยงานที่ไม่สามารถก่อกำหนดผู้ผูกพัน ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมปัญหา อุปสรรค ข้อมูล ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เลขานุการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีส่วนราชการและ อปท. ภายในจังหวัดชัยภูมิเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แบ่งเป็นเงินกันงบส่วนราชการ จำนวน ๓๔ หน่วยงาน เป็นเงิน ๒,๐๐๘.๘๐๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗๙๕.๗๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๑ และมีหน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕ หน่วยงาน และเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบกลาง) จำนวน ๕ หน่วยงาน เป็นเงิน ๒๖๘.๒๒๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐๑.๘๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๙ มีหน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒ หน่วยงาน ขอให้หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค เพื่อให้ที่ประชุมทราบและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันรายหน่วยงาน ดังนี้

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ มีเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี ๓.๘๙๒ ล้านบาท เป็นรายการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์สัญญา
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ปัญหาผู้รับจ้างทำงานและแจ้งกรมอาชีวศึกษาเพื่อประกาศ
เป็นผู้ทำงาน
- สนง.วัฒนธรรมฯ มีเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี ๓.๓๑๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาคาดว่า
จะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- โครงการชลประทานฯ มีเงินกันไว้เบิกเหลืออมปีงบกลาง ๑๓๙.๓๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายไม่ทันภายในไตรมาสที่ ๑
คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- อบจ. มีเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี ๒๙.๖๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายไม่ทันภายในไตรมาสที่ ๑ คาดว่าจะ
สามารถเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- สนง.จังหวัดฯ มีเงินกันไว้เบิกเหลืออมปีงบกลาง ๔๗.๘๓๐ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ โครงการที่ ๑
โครงการยกระดับมาตรฐานเส้นทางคมนาคมสายหลัก ๓๙.๕๙๔ ล้านบาท หน่วยดำเนินงาน
แขวงทางหลวงชัยภูมิเป็นการดำเนินการตามสัญญา สัญญาสิ้นสุด ๑๔ เมษายน ๒๕๖๘ คาดว่าจะ
สามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๓ โครงการที่ ๒ โครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงฯ หน่วย
ดำเนินงานสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ
เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง โครงการที่ ๓ โครงการแปลงขยะเศษอาหารและเศษวัชพืชเป็นปุ๋ย
อินทรีย์ฯ หน่วยดำเนินงานเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ประกาศเชิญชวน ๒ ครั้ง ซึ่งจะยกเลิก
การประกาศเชิญชวนเนื่องจากมีผู้เสนอราคาขายเดียวและจะใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
- ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ มีเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี ๖.๓๘๐ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘
คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในไตรมาสที่ ๑ แต่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘
- รพ.ภูเขียวฯ มีเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี ๖.๓๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดที่ ๑
ซึ่งได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างจะสามารถส่งมอบงานได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ และสามารถเบิกจ่าย
ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- รพ.ชัยภูมิ มีเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี ๒๐.๗๗๐ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร
จอดรถ ๑๐ ชั้น ๑๔.๔๖๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และ
โครงการอาคารพักแพทย์ ๔๐ ยูนิต ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่าง
การบริหารสัญญาคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ซึ่งได้รับแจ้งจากผู้รับจ้าง
ว่าสามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- สนง.สพม.ชัยภูมิ มีเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี ๒๑.๔๐๑ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เป็นงบประมาณข้ามปีและผู้รับจ้างทำงานซึ่งอยู่ระหว่างทำความเข้าใจกับ
สำนักงานประมาณหากอนุมัติก็สามารถลงนามในสัญญาได้

สนง.จัดหางานฯ มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒.๙๙๐ ล้านบาท โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและ
สิ่งก่อสร้างประกอบฯ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว เป็นเงิน ๐.๓๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๔
ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากทำสัญญากับหลายหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานได้ทำหนังสือเร่งรัด
ผู้รับจ้างและปรับแผนการดำเนินงาน

เลขานุการ ขอให้หน่วยงานที่กันเงินไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๗ เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หน่วยงานสามารถขอขยายเวลาการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีได้ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ทั้งนี้หน่วยงานใดที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เงินจะพับไปตามผลของกฎหมาย หน่วยงานต้องดำเนินการจัดหาเงินงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

สนง.วัฒนธรรมฯ ขอให้งานคลังจังหวัดแนะนำด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP และระบบ New GFMS Thai เนื่องจากหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่การเงินโดยตรง

ทต.หนองบัวใหญ่ ขอให้สำนักงานคลังจังหวัดแนะนำด้านการเบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMS Thai เนื่องจากหน่วยงานเป็นหน่วยรับงบประมาณใหม่ยังขาดความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน ขณะนี้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ดำเนินการถึงขั้นตอนการทำสัญญาแล้ว

เลขานุการ ขอให้หน่วยงานแจ้งรายชื่อให้ทางสำนักงานคลังจังหวัดทราบเพื่อจะได้จัดประชุมฯ
ให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ New GFMS Thai

เลิกประชุม
 เวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวมลฤดี แต่งทองคำ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางชนัญชิตา บานสันเทียะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

1979 Jan 20, 21, 22, 23

(นางยุภาวรัตน์ เนื่องจำนงค์)
คลังจังหวัดชัยภูมิ