

บัญชีติดตามโครงการ/กิจกรรม : แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดพิษณุโลก (วันที่ 30 พ.ค. 2561)

ลำดับ ที่	(1) โครงการ	(2) งบประมาณ		(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	(4) การก่อหนี้	(5) ผลความก้าวหน้าโครงการ	(6) การเบิกจ่าย (บาท)			(7) %
		ดำเนินงาน	ลงทุน				กิจกรรม	รวมเบิก	คงเหลือ	
งบประมาณจัดสรร 268,643,200.-		110,044,800	158,598,400							
ที่ทำการปกครอง อำเภอนครไทย										
1	(3) ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง พฉ.2001 สายบ้านนา เมือง - บ้านนาฟองแดง หมู่ 7 ต.นครชุม อ. นครไทย พิษณุโลก		4,996,000	สัญญา 2 / 61 : 16 มี.ค 61 สิ้นสุดสัญญา 15 พ.ค. 61 : งวดเดียว	4,095,000	เสร็จสิ้นโครงการแล้ว	4,095,000	4,095,000	-	100
	(22) ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน และลานตากสินค้าและพืชผล ทางการเกษตร ต. น้ำกุ่ม (ยกเลิกโรงสี 1.475 ล้านบาท)		3,410,600	สัญญา 3 / 61 : 23 มี.ค 61 สิ้นสุดสัญญา 26 มิ.ย. 61 : งวดเดียว	3,090,000	กำหนดส่งงาน 26 มิ.ย. 61	-	-	3,090,000	-
3	(38) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ การเกษตรห้วยลิงโทน หมู่ 2 บ้านเนินสว่าง ต.นครไทย		1,925,700	สัญญา 1 / 61 : 2 มี.ค 61 สิ้นสุดสัญญา 1 มิ.ย. 61 : งวดเดียว	909,000	กำหนดส่งงาน 1 มิ.ย. 61	-	-	909,000	-
	ที่ทำการปกครอง อำเภอวัดโบสถ์									
4	(4) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ 1 บ้านห้วยแท้ ต.ห้วย อ.วัดโบสถ์		838,800	สัญญา 9/61 : 29 ม.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา 21 มิ.ย. 61 : งวดเดียว	541,000	เสร็จสิ้นโครงการแล้ว	541,000	541,000	-	100

ลำดับ ที่	(1) โครงการ	(2) งบประมาณ		(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	(4) การก่อหนี้	(5) ผลความก้าวหน้าโครงการ	(6) การเบิกจ่าย (บาท)			(7) %
		ดำเนินงาน	ลงทุน				กิจกรรม	รวมเบิก	คงเหลือ	
ที่ทำการปกครอง อำเภอบางระกำ										
5	(5) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL หมู่10 ถึง หมู่ 2 ต. หนองกุดลา		4,336,500	สัญญา 4/61 : 24 มิ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา 21 มิ.ย. 61 งวด 1 : 1,240,000.- : 7 พค. งวดสุดท้าย 1,861,000.-	3,100,000		-	-	3,100,000	-
6	(34) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ การเกษตรคลองอ้ายเยื่อ หมู่ 5 บ้านหัวยั้ง ต.ท่านางาม		9,036,500	ระหว่างเสนอขออนุมัติใช้ ราคากลาง		ก.บ.จ.เห็นชอบการเปลี่ยน แปลงรายละเอียด 24 เม.ย อยู่ ระหว่างเสนอส่วนกลาง	-	-	9,036,500	
7	(35) ก่อสร้างระบบประปาการ เกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างยั่งยืน หมู่ 8 บ้านหนองนา ต. หนองกุดลา		2,334,400	สัญญา 8/61 : 23 เมย. 61 สิ้นสุดสัญญา 21 ต.ค. 61 งวด 1 : 575,000 : 23 พ.ค. งวด 2 : 805,000 : 7 ก.ค. งวด 3 : 920,000 : 21 ต.ค.	2,300,000		- - -	-	2,300,000	-
ที่ทำการปกครอง อ.หัตถิระการ										
8	(7) ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว ขาว - บ้านนาม่วง ต. ท่าสะเม็ก		1,764,000	สัญญา 19/61 : 1 พ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา 30 มิ.ย. 61 : งวดเดียว	1,158,000	ลงนามสัญญา 1 พ.ค. 61 งวดเดียว : 30 มิ.ย. 61	-	-	1,158,000	-
9	(8) ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านปากทรง - กม.10 หมู่ 3 ต.หัตถิระการ		2,606,800	สัญญา 18/61 : 1 พ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา 30 ก.ค. 61 : งวดเดียว	1,798,300	ลงนามสัญญา 1 พ.ค. 61 งวดเดียว : 30 ก.ค. 61	-	-	1,798,300	-

ลำดับ ที่	(1) โครงการ	(2)งบประมาณ		(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	(4) การก่อหนี้	(5) ผลความก้าวหน้าโครงการ	(6)การเบิกจ่าย (บาท)			(7) %
		ดำเนินงาน	ลงทุน				กิจกรรม	รวมเบิก	คงเหลือ	
10	(39) ก่อสร้างฝายน้ำล้นหัวข้วย ปลาสุต หมู่ 5 ต. บ้านดง		980,000			อยู่ระหว่างประกาศหาตัวผู้จ้าง ครั้งที่ 3	-	-	980,000	
ที่ทำการปกครอง อำเภอวังทอง										
11	(29) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการ เกษตรสละหลวง (สระเก็บน้ำ บ้านไร่ยา) หมู่ 7 ต.แก่งโสภา		980,000	สัญญา 5/61 : 16 มี.ค. 61 งานแล้วเสร็จ 14 มิ.ย. 61 : งวดเดียว	400,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	400,000	-
12	(30) ก่อสร้างฝายน้ำล้นและท่อ ลอดเหลี่ยม ม. 21 ต.บ้านกลาง		1,761,000	สัญญา 7/61 : 23 มี.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา 21 ก.ค. 61 : งวดเดียว	1,700,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	1,700,000	-
13	(ใหม่) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 2, 3, 4 ต. นัยนาบ		2,024,800	สัญญา 8/61 : 8 พ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา 5 ก.ย. 61 : งวดเดียว	1,839,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	1,839,000	
14	(ใหม่) พัฒนาพื้นที่หนองเทียม เขาสมอแครงเชื่อม โยงโครงข่าย แหล่งท่องเที่ยวเมืองพิษณุโลก		9,720,400			อนุมัติโครงการ 11 เม.ย. 61 อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลางการก่อสร้าง	-	-	9,720,400	
ที่ทำการปกครอง อ.พรหมพิราม										
15	(37) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการ เกษตรคลองมะหว่า ต.คประคำ		6,411,100	สัญญา 1/61 : 21 มี.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา 17 ก.ย. 61 งวด 1 : 810,000.- : 60 วัน งวด 2 : 810,000.- : 120 วัน งวดท้าย : 1,080,000.-17 กย.	2,700,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	2,700,000	-

ลำดับ ที่	(1) โครงการ	(2) งบประมาณ		(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	(4) การก่อหนี้	(5) ผลความก้าวหน้าโครงการ	(6) การเบิกจ่าย (บาท)			(7) %
		ดำเนินงาน	ลงทุน				กิจกรรม	รวมเบิก	คงเหลือ	
แขวงทางหลวงพินสุโลก ที่ 2 (วังทอง)										
16	(51) ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวหมายเลข 1296 ตอนท่างาม - โป่งแค		17,640,000	ขั้นตอนประกาศเชิญชวน <u>คาดลงนาม มี.ย. 2561</u>		อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศเชิญชวน	-	-	17,640,000	
	อ.วัดโบสถ์ จ.พินสุโลก									
แขวงทางหลวงชนบทพินสุโลก										
17	(6) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต. วัดพริก อ.เมือง (กำหนดเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นเงินจำนวน 449,550 บาท)		3,396,600	สัญญา 39/61 : 19 มี.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา 3 ส.ค. 61 งวด 1 : 299,700.- : 30 วัน งวด 2 : 299,700.- : 50 วัน งวด 3 : 749,250.- : 75 วัน งวด 4 : 749,250.- : 100 วัน งวด 5 : 749,250.- : 120 วัน งวด 6 : 149,850.- : 130 วัน	2,997,000	เตรียมพื้นที่การก่อสร้าง, เก็บตัวอย่างวัสดุทดสอบ	-	-	2,997,000	-
แผนง.โยธาธิการและผังเมือง										
18	(27) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตลอดปีงบประมาณ 6 ค.ทำพิธี อ.เมือง จ.พินสุโลก		5,880,000	สัญญา 66/61 : 9 พ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา 5 พ.ย. 61 งวด 1 : 411,740.- : 8 มิ.ย. งวด 2 : 411,740.- : 8 ก.ค. งวด 3 : 411,740.- : 7 ส.ค. งวด 4 : 411,740.- : 6 ก.ย. งวด 5 : 705,840.- : 6 ต.ค. งวด 6 : 588,200.- : 5 พ.ย.	2,941,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	2,941,000	-

ลำดับ ที่	(1) โครงการ	(2) งบประมาณ		(3)	(4)	(5)	(6) การเบิกจ่าย (บาท)			(7) %
		ดำเนินงาน	ลงทุน				การซื้อจัดจ้าง	การก่อหนี้	ผลความก้าวหน้าโครงการ	
19	(68) ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน คลื่นลมแม่น้ำน่าน หน้าวัดปากพิง ตะวันตก หมู่ 2 ต.จี่งาม อ.เมือง		9,800,000	สัญญา 678/61 :17พ.ค.61 สิ้นสุดสัญญา 13 พ.ย. 61 งวด 1 : 97,900.- : 6 มิ.ย. งวด 2 : 391,600.- : 1 ก.ค. งวด 3 : 391,600 : 26 ก.ค. งวด 4 : 489,500 : 20 ส.ค. งวด 5 : 489,500 : 14 ก.ย. งวด 6 : 665,720 : 9 ตค61 งวด 7 : 665,720 : 3 พย61 งวด8 : 665,720 : 28พย61 งวด 9 : 734,250 : 23ธค61 งวด10 : 132,165 :17มค62 งวด11 :132,165 :11กพ62 งวด12: 195,800 : 8 มีค62 งวด13 :195,800 :2 เมย62 งวด14 :558,030 :27เมย62 งวด15 :587,400 :22พค62 งวด16 :665,720 :16มิย62 งวด17 :551,100 :11กค62 งวด18 :166,430 : 5ตค 62 งวด19 :166,430 : 30ตค62 งวด20 :195,800 :24กย 62 งวด21 :587,400 :19ตค 62 งวด22 :734,250 :13พย62	9,790,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	9,790,000	-

ลำดับ ที่	(1) โครงการ	(2) งบประมาณ		(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	(4) การก่อหนี้	(5) ผลความก้าวหน้าโครงการ	(6) การเบิกจ่าย (บาท)			(7) %
		ดำเนินงาน	ลงทุน				กิจกรรม	รวมเบิก	คงเหลือ	
20	(70) กำจัดผักตบชวาและ วัชพืชในแหล่งน้ำธรรมชาติ	500,000		สัญญา 579/61 :2 เมย 61 เฉพาะเจาะจง		เสร็จสิ้นโครงการแล้ว อยู่ระหว่างส่งเบิกเงิน	498,000	498,000	2,000	99.60
21	(ใหม่) ปรับปรุงภูมิทัศน์รมน้ำ น่านเพื่อการท่องเที่ยวตามคำเตือน เมื่อภัยพิบัติโลก ประจำปี 61		8,390,000	ประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์		อนุมัติโครงการ 11 เมย.61 คาดว่าจะลงนาม มิ.ย. 61	-	-	8,390,000	-
สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย										
22	(28) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการ เกษตรปิ้งใหญ่ หมู่6 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก		4,900,000	สัญญา 01/61 : 24 พ.ค.61 สิ้นสุดสัญญา 12 ส.ค.61 : งวดเดียว	1,700,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	1,700,000	
23	(55) เติร์ยมความพร้อมชุมชน ในพื้นที่เสี่ยงภัย	250,000	50,000	อยู่ระหว่างส่งเบิกเงิน	50,000	อยู่ระหว่างการฝึกอบรม	145,863	145,863	154,137	48.62
24	ฝึกอบรม คกก.หมู่บ้าน/ชุมชน ฝึกอบรม									
	(56) ถนอมกวัดขึ้นวินัยจราจร ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก	700,000				อยู่ระหว่างการฝึกอบรม		150,000	550,000	21.43
	1. ปรับผิวจราจร , ป้ายเตือน			งบประมาณ 300,000			-			
	2. ปรับจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ			งบประมาณ 150,000			-			
	3. ให้ความรู้ในสถานศึกษา			งบประมาณ 150,000			150,000			
	4. สื่อประชาสัมพันธ์,ส้วาง			งบประมาณ 50,000			-			
	5. ประชุม, สรุปผล, ทำรายงาน			งบประมาณ 50,000			-			

ลำดับ ที่	(1) โครงการ	(2) งบประมาณ		(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	(4) การก่อหนี้	(5) ผลความก้าวหน้าโครงการ	(6) การเบิกจ่าย (บาท)			(7) %
		ดำเนินงาน	ลงทุน				กิจกรรม	รวมเบิก	คงเหลือ	
	3. สะพานยกเครื่องทางอพยพโยกโลก			งบประมาณ 500,000			-			
	4. ปั่นจักรยานขึ้นภูทิวรอบกถ้ำ			งบประมาณ 500,000			499,450			
32	(48) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้กับนักท่องเที่ยวในจังหวัด พัฒนาวัดแสนสำน : 3,076,800.- นำตกเขาเขื่อนยอ : 1,200,000.- จ้างทำ "Phitsanulok Scamne" ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว OR Code	700,000	4,276,800	สัญญา 13 /61 : 4 พ.ค. 61 สัญญา 11/61 : 2 พ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา 2 ต.ค. 61, สิ้นสุดสัญญา 31 ก.ค. 61	1,492,700 1,120,000	ลงนามสัญญา 9 พ.ค. 61 ลงนามสัญญา 9 พ.ค. 61 : งวดเดียว	- - -	-	3,312,700	-
33	(45) ส่งเสริม/ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวในจังหวัด ทำป้ายประชาสัมพันธ์วีณิล พิมพ์ลัทธิ ขนาด 12*34 เมตร พร้อมไฟฟ้าล่องสว่าง 2 ป้าย	776,000				อยู่ระหว่างคัดเลือกผู้รับจ้าง	-	-	776,000	-
34	(47) พัฒนาบุคลากรท่องเที่ยว (การฝึกอบรม)	2,000,000				อยู่ระหว่างจัดฝึกอบรม		1,532,766	467,234	76.64
	1. การบริหารโฮมสเตอร์			งบประมาณ 400,000			400,000			
	2. มัคคุเทศก์ต่างแดน			งบประมาณ 244,000			-			
	3. อบรม/ดูงานท่องเที่ยวชุมชน			งบประมาณ 400,000			400,000			
	4. มัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยว			งบประมาณ 206,000			-			
	5. ภาษาเพื่อการท่องเที่ยว			งบประมาณ 400,000			400,000			

ลำดับ ที่	(1) โครงการ	(2) งบประมาณ		(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	(4) การก่อหนี้	(5) ผลความก้าวหน้าโครงการ	(6) การเบิกจ่าย (บาท)			(7) %
		ดำเนินงาน	ลงทุน				กิจกรรม	รวมเบิก	คงเหลือ	
	6. การถ่ายภาพ/ประกวดภาพถ่าย			งบประมาณ 350,000			332,766			
35	(ใหม่) โครงการจัดทำสื่อ โฆษณาประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก	5,900,000				อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	5,900,000	-
36	(ใหม่) โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งชุมชนเพื่อห่างไกลยา เสพติดและอบายมุข		1,285,000		916,996	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	916,996	
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา										
37	(ใหม่) ก่อสร้างอาคารคลุม หลังคาสนามกีฬามณฑลประเทศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา		7,552,000	รายการลงนาม	5,902,000	ได้ตัวผู้รับจ้างวันที่ 25 พ.ค. 61 อยู่ระหว่างอุทธรณ์ 7 วัน คาดว่าจะลงนาม 8 มิ.ย. 61	-	-	5,902,000	
จังหวัดพิษณุโลก (สำนักงานจังหวัด)										
38	(53) การบริหารจัดการจังหวัด	9,000,000					5,851,638	5,851,638	3,148,362	65.02
39	(ใหม่) พัฒนาอัตลักษณ์ จังหวัดพิษณุโลก ผู้ความยั่งยืน	1,003,700				อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	1,003,700	-
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด										
40	(9) พัฒนาศูนย์ระดับสินค้า OTOP และเพิ่มช่องทางการตลาด	500,000				อยู่ระหว่างดำเนินการ		140,000	360,000	28.00
	1. พัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่			งบประมาณ 60,200			60,200			
	2. พัฒนาศักยภาพการผลิต			งบประมาณ 79,800			79,800			

ลำดับ ที่	(1) โครงการ	(2) งบประมาณ		(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	(4) การก่อหนี้	(5) ผลความก้าวหน้าโครงการ	(6) การเบิกจ่าย (บาท)			(7) %
		ดำเนินงาน	ลงทุน				กิจกรรม	รวมเบิก	คงเหลือ	
	3. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์			งบประมาณ 360,000			-			
41	(61)แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 1. พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต 1) ประชุมทีมปฏิบัติการ (ตำบล) 2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3) สาธิตอาชีพระหว่างครัวเรือนที่ประสบผลสำเร็จกับเป้าหมาย 4) จัดนิทรรศการยกย่อง 5) ติดตาม/สรุปผล/ขยายผล 2. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเกื้อกูล 1) สร้างเครือข่าย 2) สร้างทีมงานขับเคลื่อนชุมชน 3) จัดงานมหกรรมชุมชนเกื้อกูล	2,894,800		งบประมาณ 156,600 งบประมาณ 110,900 งบประมาณ 1,641,200 งบประมาณ 276,800 งบประมาณ 95,150 งบประมาณ 93,000 งบประมาณ 401,400 งบประมาณ 159,750		อยู่ระหว่างดำเนินการ	- 27,000 18,000 752,500 - - 6,110 18,000 160,290	981,900	1,912,900	33.92
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด										
42	(10) พัฒนาการค้าการลงทุน สู่ แยกอินโดจีนอย่างต่อเนื่อง 1. ตลาด SMEs/OTOP ต่าง ปท. 2. การบริหารจัดการ	2,500,000		งบประมาณ 2,480,000 งบประมาณ 20,000		เสร็จสิ้นโครงการแล้ว	2,466,250 17,565	2,483,815	16,185	99.35

ลำดับ ที่	(1) โครงการ	(2) งบประมาณ		(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	(4) การก่อหนี้	(5) ผลความก้าวหน้าโครงการ	(6) การเบิกจ่าย (บาท)			(7) %
		ดำเนินงาน	ลงทุน				กิจกรรม	รวมเบิก	คงเหลือ	
43	(11) สร้างศักยภาพธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ ด้วยนวัตกรรมใหม่เพื่อการค้าที่ยั่งยืน	1,000,000				อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	1,000,000	-
44	(12) ส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื่อมโยงสู่อาเซียน 1. จัดงานโคมไฟงานเซียว 2. การบริหารจัดการ	1,500,000				เสร็จสิ้นโครงการแล้ว		1,427,000	73,000	95.13
45	(13) เชื่อมโยงการค้าการลงทุนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ	2,500,000				อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	2,500,000	-
	ดำเนินการตามแผน									
สำนักงานเกษตรจังหวัด										
46	(14) พัฒนาระบบการผลิตการตลาดพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ 1. อบรม / การบริหาร 2. ทำโรงเรือนปลูกผักกางมุ้ง 3. โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโป 4. ปรับปรุงโรงคัดบรรจุ (GMP) 5. อุปกรณ์ตัดแต่ง/รวบรวม	1,080,000	3,920,000	จัดพิมพ์ร่างประกาศ		อยู่ระหว่างดำเนินการ เตรียมการอบรม	-	-	5,000,000	-
47	(18.) เพิ่มศักยภาพแปรรูปข้าวสร้างคามเข้มแข็งให้ชาวนา	5,000,000				อยู่ระหว่างดำเนินการ		380,383	4,619,617	7.61

ลำดับ ที่	(1) โครงการ	(2) งบประมาณ		(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	(4) การก่อหนี้	(5) ผลความก้าวหน้าโครงการ	(6) การเบิกจ่าย (บาท)			(7) %
		ดำเนินงาน	ลงทุน				กิจกรรม	รวมเบิก	คงเหลือ	
	1. อบรมเตรียมความพร้อมชุมชน			งบประมาณ 142,050			131,300			
	2. อบรมการแปรรูป			งบประมาณ 89,500			-			
	3. ศึกษาดูงาน (3 วัน 2 คืน)			งบประมาณ 309,800			107,000			
	4. ศึกษาดูงาน (2 วัน 1 คืน)			งบประมาณ 164,600			-			
	5. จ้างทำอุปกรณ์ชุดภาพถ่าย			งบประมาณ 2,000,000			-			
	6. จ้างทำห้องแปรรูปข้าว			งบประมาณ 400,000			-			
	7. จ้างทำอุปกรณ์พัฒนาคุณภาพ			งบประมาณ 500,000			-			
	8. จ้างทำถุงฉางข้าว ชุดที่ 1			งบประมาณ 500,000			-			
	9. จ้างทำถุงฉางข้าว ชุดที่ 2			งบประมาณ 500,000			-			
	10. จ้างทำบรรจุภัณฑ์ข้าว			งบประมาณ 100,000			100,000			
	11. การบริหารจัดการโครงการ			งบประมาณ 294,050			42,083			
48	(20) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิษณุโลก	3,500,000						416,500	3,083,500	11.90
				งบประมาณ - ไม่มี -						
				งบประมาณ 900,000			105,000			
				งบประมาณ 1,485,000			-			
				งบประมาณ 216,000			48,000			
				งบประมาณ 140,500			95,500			
				งบประมาณ 225,000			25,000			
				งบประมาณ 125,000			50,000			
				งบประมาณ 59,500			-			

ลำดับ ที่	(1) โครงการ	(2) งบประมาณ		(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	(4) การก่อหนี้	(5) ผลความก้าวหน้าโครงการ	(6) การเบิกจ่าย (บาท)			(7) %
		ดำเนินงาน	ลงทุน				กิจกรรม	รวมเบิก	คงเหลือ	
	5. จัดงานประชาสัมพันธ์			งบประมาณ 349,000			93,000			
49	(21) พัฒนาพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม (Zoning)	7,300,000						1,274,562	6,025,438	17.46
	1. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่			งบประมาณ 18,000			15,160			
	2. ส่งเสริมการผลิตฮอoyerโรงงาน			งบประมาณ 94,100			94,100			
	1) อบรมการผลิตฮอoyer			งบประมาณ 94,100			397,250			
	3. ส่งเสริมการผลิตข้าวโพด			งบประมาณ 2,290,900						
	1) อบรมการผลิตข้าวโพด			งบประมาณ 223,800			203,800			
	2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต			งบประมาณ 1,087,000			165,000			
	3) ศึกษาดูงาน			งบประมาณ 1,229,200			-			
	4. ส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลัง			งบประมาณ 216,600			196,600			
	1) อบรมการผลิตมันสำปะหลัง			งบประมาณ 1,533,900			150,000			
50	2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต			งบประมาณ 494,000			2,652			
	5. ติดตามประเมินผล			งบประมาณ 112,500			50,000			
	6. จัดหาเจ้าหน้าที่โครงการ									
	(52) พัฒนาศักยภาพองค์กร	5,000,000						1,455,138	3,544,862	29.10
	เกษตรกรเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน									
	1. ส่งเสริมท่องเที่ยววิถีเกษตร									
	1) ประชุมประเมินศักยภาพ			งบประมาณ 44,000			53,000			
	2) อบรมเตรียมความพร้อมชุมชน			งบประมาณ 193,000			185,000			
	3) พัฒนาองค์กรเกษตรกร 15 ุค			งบประมาณ 975,000			-			

ลำดับ ที่	(1) โครงการ	(2) งบประมาณ		(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	(4) การก่อหนี้	(5) ผลความก้าวหน้าโครงการ	(6) การเบิกจ่าย (บาท)			(7) %
		ดำเนินงาน	ลงทุน				กิจกรรม	รวมเบิก	คงเหลือ	
	4) พัฒนาฐานเรียนรู้			งบประมาณ 320,000			200,000			
	5) คู่มือแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ			งบประมาณ 891,800			616,000			
	6) ศึกษาชุมชนท่องเที่ยวเกษตร			งบประมาณ 42,000			18,000			
	7) จัดทำป้ายโครงการ			งบประมาณ 150,000			-			
	8) จัดทำป้ายฐานเรียนรู้			งบประมาณ 25,600			-			
	9) จัดออกแบบประชาสัมพันธ์			งบประมาณ 40,000			-			
	10) จัดทำวัสดุประชาสัมพันธ์			งบประมาณ 80,000			-			
	11) จัดลูกจ้างโครงการ			งบประมาณ 125,000			50,000			
	12) จัดจัดทำโครงการแปรรูป			งบประมาณ 500,000			-			
	13) อำนวยความสะดวกโครงการ			งบประมาณ 283,600			93,288			
	2. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน									
	1) ประชุมคณะอนุกรรมการ			งบประมาณ 152,550			151,550			
	2) อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์			งบประมาณ 88,300			88,300			
	3) อบรมพัฒนาเกษตรกร			งบประมาณ 168,200			-			
	4) สนับสนุนกิจกรรมหลักกลุ่ม			งบประมาณ 360,000			-			
	5) สนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์			งบประมาณ 540,000			-			
	6) วัสดุสำนักงาน			งบประมาณ 20,950			-			
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรด้านอาชีวศึกษา										
51	(15) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	2,000,000						1,106,673	893,327	55.33
	1. อบรมการจัดการศัตรูพืช			งบประมาณ 100,250		ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,205			
	2. ใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช			งบประมาณ 337,500		ดำเนินการแล้วเสร็จ	337,500			

ลำดับ ที่	(1) โครงการ	(2) งบประมาณ		(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	(4) การก่อหนี้	(5) ผลความก้าวหน้าโครงการ	(6) การเบิกจ่าย (บาท)			(7) %
		ดำเนินงาน	ลงทุน				กิจกรรม	รวมเบิก	คงเหลือ	
	3. ผลิตภัณฑ์ชุมชนทอผ้า			งบประมาณ 405,000		ดำเนินการแล้วเสร็จ	405,000			
	4. สันนิบาตอนุรักษ์ธรรมชาติ			งบประมาณ 435,000			-			
	5. เสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย			งบประมาณ 200,200			-			
	6. อำนวยการ			งบประมาณ 522,050			263,968			
	ศูนย์ส่งเสริมฯ อหิพการเกษตรจังหวัด									

52	(16) ส่งเสริมปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	1,000,000						687,740	312,260	68.77
	1. อบรมการปลูกเชิงการค้า		งบประมาณ 236,690				236,690			
	2. ผลิตพันธุ์พืช 5 ชนิด		งบประมาณ 466,000				327,500			
	3. จัดทำแปลงสาธิต		งบประมาณ 166,500				106,300			
	4. สันนิบาตพันธุ์เกษตรกร		งบประมาณ 74,480				17,250			
	5. อำนวยการ		งบประมาณ 56,330				-			

ตมข. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด										
53	(17) การผลิตข้าวแปลงใหญ่	2,000,000						996,268	1,003,732	49.81
	1. แผนลดต้นทุนการผลิต					อยู่ระหว่างการฝึกอบรมและการจัดงานรณรงค์สำคัญ				
	1) ส่งเสริมการบำรุงดิน		งบประมาณ 201,000			และนิทรรศการ ดำเนินการไปแล้ว 70%	91,200			
	2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต		งบประมาณ 400,000				184,200			
	3) การควบคุมศัตรูข้าว		งบประมาณ 100,000				90,000			
	2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพผลิต		งบประมาณ 468,000				421,925			
	3. แผนจัดการด้านการตลาด		งบประมาณ 325,000				75,000			
	4. แผนการบริหารจัดการ									
	1) จัดทำข้อมูล GIS รายแปลง		งบประมาณ 30,000				-			
	2) จัดทำข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน		งบประมาณ 80,000				1,360			
	3) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชนบทอาชีพ		งบประมาณ 30,000				30,000			

ลำดับ ที่	(1) โครงการ	(2) งบประมาณ		(3)	(4)	(5)	(6) การเบิกจ่าย (บาท)			(7)
		ดำเนินงาน	ลงทุน				กิจกรรม	รวมเบิก	คงเหลือ	
	4) อำนวยการ /ติดตามผล			งบประมาณ 366,000			102,583			
54	(19) พัฒนาประสิทธิภาพสินค้าเกษตรภายใต้พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2. การผลิตพืชปลอดภัยโรคร้าย 1) การถ่ายทอดเทคโนโลยี 2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต 3. การปลูกกล้วยน้ำว้าคุณภาพ 1) การถ่ายทอดเทคโนโลยี 2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต 4. ขยายผลการสร้างเครือข่าย 5. การตลาดสินค้า 6. อำนวยการ	3,500,000		ประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณ - ไม่มี - งบประมาณ - ไม่มี - งบประมาณ 100,000 งบประมาณ 2,390,000 งบประมาณ - ไม่มี - งบประมาณ 100,000 งบประมาณ 520,100 งบประมาณ 6,000 งบประมาณ - ไม่มี - งบประมาณ 386,900		ดำเนินการไปแล้ว 30%		620,651	2,879,349	17.73
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด							154,617			
55	(23) พัฒนาการผลิตตลาดสัตว์	4,000,000					-	-	4,000,000	-
56	(26) พัฒนาการผลิตโคนม คุณภาพและอนุรักษ์ควายไทย	5,000,000					-	-	5,000,000	-
สำนักงานประมงจังหวัด										
57	(24) ส่งเสริมเกษตรกรเพื่อการ ผลิตและแปรรูปสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 1. ส่งเสริม/จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร 2. ส่งเสริมการเลี้ยงลดต้นทุน 3. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูป	2,000,000						160,200	1,839,800	8.01

ลำดับ ที่	(1) โครงการ	(2) งบประมาณ		(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	(4) การก่อหนี้	(5) ผลความก้าวหน้าโครงการ	(6) การเบิกจ่าย (บาท)			(7) %
		ดำเนินงาน	ลงทุน				กิจกรรม	รวมเบิก	คงเหลือ	
	4. พัฒนาการตลาดแปรรูป			งบประมาณ 309,900			-			
58	(25) ส่งเสริมการผลิตกุ้งก้ามกราม ในแหล่งน้ำธรรมชาติ 1. ประชาคมโครงการ 2. อบรรม คกก.บริหารจัดการน้ำ 3. พื้นที่แหล่งน้ำ/ปล่อยกุ้ง 4. ทำพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ 5. ติดตามประเมินผล	2,742,000		งบประมาณ 24,430 งบประมาณ 430,530 งบประมาณ 2,176,280 งบประมาณ 35,400 งบประมาณ 75,360			3,375 74,925 - - -	78,300	2,663,700	2.86
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด										
59	(50) ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น จัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมและงานสัปดาห์ถิ่นสองแควแลอดีต "ตามหาการเกษตรแม่หญิงแห่งเมืองสองแคว"	400,000		สัญญา 5/61 : 20 มี.ค. 61 งานแล้วเสร็จ 4 เม.ย. 61		เสร็จสิ้นโครงการแล้ว	400,000	400,000	-	100
60	(65) ถนนสายวัฒนธรรมเมืองสองแคว 1. เติร์ชมสถานที่/อุปกรณ์/พิธีเปิด 2. สาขิต/จำหน่ายสินค้าฯ 3. ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 4. ประกวดทำขนม/อาหารไทย 5. การติดตามประเมินผล 6. จัดบุคลากร	1,500,000		งบประมาณ 193,250 งบประมาณ 1,113,600 งบประมาณ 33,000 งบประมาณ 15,000 งบประมาณ 12,000 งบประมาณ 66,000			182,000 450,287 - - - 30,000	662,287	837,713	44.15

ลำดับ ที่	(1) โครงการ	(2) งบประมาณ		(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	(4) การก่อหนี้	(5) ผลความก้าวหน้าโครงการ	(6) การเบิกจ่าย (บาท)			(7) %
		ดำเนินงาน	ลงทุน				กิจกรรม	รวมเบิก	คงเหลือ	
	7. การบริหารจัดการโครงการ			งบประมาณ 67,150			-			
	กอ.รมน.จว.									
61	(54) สร้างความมั่นคงในพื้นที่ 1. ถาตรระหวเณตววจพื้นที่ 2. ตังจุดตรวจ จุดสกัด 3. จัดระเบียบหมู่บ้าน /ชุมชน 4. ส่งเสริมอาชีพประชาชน 5. ฝัาระวังปัญหาต่างตัว 6. บัองกันรักษาป่าเขตอนุรักษ 7. รักษาระเบียบสังคมในพื้นที่ 8. การดำเนินการด้านการข่าว	10,000,000		งบประมาณ 294,400 งบประมาณ 100,000 งบประมาณ 300,000 งบประมาณ 5,050,000 งบประมาณ 500,000 งบประมาณ 1,905,600 งบประมาณ 540,000 งบประมาณ 1,310,000			213,711 57,000 200,000 2,509,395 - 1,068,086 440,000 608,732	5,096,924	4,903,076	50.97
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก										
62	(57) หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน 1. จัดเวทีประชาคม 2. ทำคอบแทนชุดปฏิบัติการ 3. ค่าวัสดุสำนักงาน	900,000		งบประมาณ 249,000 งบประมาณ 620,800 งบประมาณ 100,200		อยู่ระหว่างดำเนินการ	- - 79,600	79,600	820,400	8.84
63	(62) สร้างความปรองดองสมาน ฉันท์/ปรึษาญาศรัญกิจพอเพียง	1,000,000				อยู่ระหว่างแก้ไขโครงการ เพื่อเสนอ ผวจ. ลงนาม	-	-	1,000,000	-
64	(63) วัดร่วมมือจังหวัดพิษณุโลก	2,500,000				อยู่ระหว่างแก้ไขโครงการ เพื่อเสนอ ผวจ. ลงนาม	-	-	2,500,000	-
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1										

ลำดับ ที่	(1) โครงการ	(2) งบประมาณ		(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	(4) การก่อหนี้	(5) ผลความก้าวหน้าโครงการ	(6) การเบิกจ่าย (บาท)			(7) %
		ดำเนินงาน	ลงทุน				กิจกรรม	รวมเบิก	คงเหลือ	
	1. พนักงานบริการ 100 คน 2. หัวหน้าพนักงาน 100 คน 3. ผจก.ห้องอาหาร 80 คน									
สนง. ทรัพยากรธรรมชาติฯ										
69	(67) ชุดบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัย 1. ชุดบ่อบาดาล 3 บ่อ : 793,800.- 2. อุปกรณ์เครื่องมือช่าง 60,000.- 3. อำนวยบริการ 146,200.-	206,200	793,800			8 พค :ประกวดราคาค่อสร้างที่ 1 : ผู้เสนอราคาไม่มี คุณสมบัติ 21 พค : ประกวด ราคาค่อสร้างที่ 2 คาดว่าลงนาม	- - -	-	1,000,000	
70	(69) บริหารสิ่งแวดลอมชุมชน ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม 1. การจัดการขยะที่ต้นทาง 2. ประกวดครัวเรือนต้นแบบ 3. สรุปผลการดำเนินงาน 4. บริหารจัดการ ธนาคารขยะในโรงเรียน 1.อบรมการบริหารจัดการขยะ 2. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ 3. บริหารจัดการ พัฒนาระบบจัดการขยะ ม.ราช	1,000,000				ดูงาน 12-13 มี.ค. จ.เชียงราย	122,440 - - - - -	302,440	697,560	30.24
71	1. อบรมสร้างจิตสำนึกชุมชน 2. การบริหาร/ประชาสัมพันธ์					อบรม 6 ครั้ง 1,200 คน	180,000 -			
	(72) อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพ ป่าในจังหวัดพิษณุโลก 1) ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ	4,536,000				อยู่ระหว่างเตรียมสถานที่/ ซื้อวัสดุ / จัดแรงงานท้องถิ่น	700,000	3,836,000	15.43	

ลำดับ ที่	(1) โครงการ	(2) งบประมาณ		(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	(4) การก่อหนี้	(5) ผลความก้าวหน้าโครงการ	(6) การเบิกจ่าย (บาท)			(7) %
		ดำเนินงาน	ลงทุน				กิจกรรม	รวมเบิก	คงเหลือ	
	2) ป่าพืชน้ำบ้านอาหารชุมชน			งบประมาณ 193,000			-			
	3) เพิ่มพื้นที่สีเขียว			งบประมาณ 1,363,000			-			
	4) การป้องกันอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ			งบประมาณ 250,000			-			
	5) พืชพันธุ์ไม้ป่า : ทวักต้นตีนเป่า			งบประมาณ 200,000			-			
	6) พัฒนาอาชีพฯ อย่างยั่งยืน			งบประมาณ 500,000			-			
	7) จัดทำฐานข้อมูลพันธุ์ไม้			งบประมาณ 280,000			-			
	8) สร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็ก			งบประมาณ 300,000			-			
	9) บริหารจัดการโครงการ			งบประมาณ 250,000			-			
รวมทั้งสิ้น 71 โครงการ (263,369,000 บาท)		110,884,700	152,484,300		53,415,845		37,673,983	37,673,983	204,285,913	14.30

หมายเหตุ : จังหวัดมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2561)
 11,470,804

จังหวัดมีเงินเหลือจ่าย ก.บ.จ. นำไปพิจารณาโครงการใหม่ 5 โครงการ (เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561)
 15,212,500

1) จากการจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะงบลงทุน)
 9,938,300 บาท

2) จากการปรับลดงบประมาณ โดยสำนักงบประมาณ (29 มีนาคม 2561)
 5,274,100 บาท

ลำดับ ที่	(1) โครงการ	(2) งบประมาณ		(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	(4) การก่อหนี้	(5) ผลความก้าวหน้าโครงการ	(6) การเบิกจ่าย (บาท)			(7) %
		ดำเนินงาน	ลงทุน				กิจกรรม	รวมเบิก	คงเหลือ	
1	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างรอบพระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแดง		5,642,236							-
2	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์	2,200,000								-
3	สำรวจข้อมูลและเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากลและประชาคมอาเซียน	4,500,000								-
4	เสริมสร้างอาชีพแก่เกษตรกรโอกาสทางสังคม		850,000							-
5	จัดซื้ออุปกรณ์ชุดรักษาความปลอดภัยเพื่อสนับสนุนภารกิจที่สำคัญของจังหวัด		2,020,000							-
รวม 76 โครงการ 268,642,936 บาท		6,700,000	8,512,236							