


รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)



ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ 2566



จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 – 2570)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้วสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่สนใจ สามารถขอดูรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หรือเว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ www.chpao.org และสามารถเสนอข้อเสนอนะความคิดเห็น เพื่อจะได้นำไปวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นและปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. 2566

(นายอร่าม โล่ห์วีระ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีทั้งหมด 3 ประเด็น สรุปดังนี้

ประเด็นที่ 1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้

1.1 คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 89.77 คะแนน

1.2 คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 90.18 คะแนน

ประเด็นที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

2.1 ศักยภาพการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้บรรจุ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 525 โครงการ นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวน 223 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
42.48 และไม่นำมาดำเนินการ จำนวน 302 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.52

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ตั้ง
งบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 3,522,744,732 บาท นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวน 483,700,011
บาท คิดเป็นร้อยละ 13.73 และไม่นำมาดำเนินการ จำนวน 3,039,044,721 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.27

2.2 ศักยภาพการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะนำมาจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 223 โครงการ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ จำนวน 86
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.57 และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 137 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.43

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำ
งบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ
มาจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 483,700,011 บาท สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภายใน
ปีงบประมาณ จำนวน 229,854,268.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.52 และไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน
253,845,742.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.48

ประเด็นที่ 3 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุ
เพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

3.1 ผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไป
ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ

/- ปีงบประมาณ ...

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะมาจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 223 โครงการ สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 63 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.25 และไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 160 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.75

3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

- ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เท่ากับ 4.51 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.19

ข้อเสนอแนะจากผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ควรให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้
2. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในปีงบประมาณหนึ่งไม่ควรเกิน 4 ครั้ง โดยให้เพิ่มเติมได้ไตรมาสละ 1 ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายหรือขอรับเงินอุดหนุนจากส่วนราชการอื่น ๆ
3. กรณีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาดำเนินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในปี พ.ศ. 2566 – 2570 มาดำเนินการให้หมดหรือครบถ้วนก่อน จึงดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ในโครงการพัฒนาท้องถิ่น ควรมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับและสามารถวัดผลได้จริง


(นายอร่าม โลหวิระ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลท้องถิ่น ข้อ 29 ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จักเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปใช้ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ธันวาคม 2566

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	ก - ง
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	1
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2 - 7
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	7 - 8
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	8 - 9
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	10 - 16
2. กรอบ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	16 - 17
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
1. ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
1.1 ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	18 - 23
1.2 ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	23 - 30
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
2.1 ศักยภาพการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	31 - 34
2.2 ศักยภาพการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	35 - 38
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุ เพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ	
3.1 ผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุ เพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ	39 - 114
3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	115 - 147
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ	
1. ข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการ	148 - 165
2. ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	165

สารบัญ (ต่อ)

ภาคผนวก

1. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ
6. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
7. ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและภาพกิจกรรมการติดตามและประเมินผล

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้ การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ความต้องการของประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่จะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไร ในปัจจุบันและอนาคต จาก "วิสัยทัศน์" ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กำหนดว่า "พัฒนาชัยภูมิเป็นศูนย์กลาง เชื่อมโยงทุกภูมิภาค ประชาชนมั่นคงเป็นสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างยั่งยืน การศึกษาเป็นเลิศ สังคมมีความเป็นธรรม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ถือเป็นการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่ต้องการให้ประชาชน องค์การภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยธุรกิจ กลุ่มประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในเขต องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1. ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวน 7 ยุทธศาสตร์
2. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	จำนวน 34 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
3. แผนงาน	จำนวน 10 แผนงาน
4. โครงการพัฒนา	จำนวน 525 โครงการ
5. งบประมาณ	จำนวน 3,522,744,732 บาท

สามารถดำเนินการได้เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566

1. ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวน 6 ยุทธศาสตร์
2. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	จำนวน 18 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
3. แผนงาน	จำนวน 10 แผนงาน
4. โครงการพัฒนา	จำนวน 223 โครงการ
5. งบประมาณ	จำนวน 483,700,011 บาท

สรุปผลในภาพรวมตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้เป็นดังนี้

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (1) การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทางการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย (2) สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (3) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัดกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (4) ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ (5) ส่งเสริม สนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจำนวน 3 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนงานการศึกษา และ (2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (3) แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

สรุปผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดังนี้

1) โครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์/วัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 35 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 รายการ คิดเป็นร้อยละ 42.86

2) งบประมาณโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์/วัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวนเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 94,379,357 บาท ซึ่งได้เบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 87,873,536.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.11

3) การวัดประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับมาก หรือพอใจมาก

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ (2) ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี (3) การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และการดูแลสุขภาพของประชาชน (4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด (5) การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มีจำนวน 5 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (2) แผนงานสาธารณสุข (3) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (5) แผนงานงบกลาง

สรุปผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดังนี้

1) โครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์/วัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 20 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 รายการ คิดเป็นร้อยละ 70

2) งบประมาณโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์/วัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวนเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 25,012,500 บาท ซึ่งได้เบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 19,402,774 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.57

3) การวัดประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.68 อยู่ในระดับมากที่สุด หรือพอใจมากที่สุด

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (3) พัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ระบบนิเวศวิทยาทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ให้มีศักยภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น มีจำนวน 1 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

สรุปผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดังนี้

1) โครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์/วัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,200,000 บาท ไม่มีการดำเนินการ และไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (1) การแก้ไขปัญหามลภาวะ การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ มีจำนวน 1 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนงานเคหะและชุมชน

สรุปผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดังนี้

1) โครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์/วัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100

2) งบประมาณโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์/วัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 500,000 บาท ซึ่งได้เบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 479,965 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.99

3) การวัดประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับมาก หรือพอใจมาก

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร (2) การบริหารจัดการแหล่งน้ำ มีจำนวน 2 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (2) แผนงานการเกษตร

สรุปผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ดังนี้

1) โครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์/วัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 107 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.35

2) งบประมาณโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์/วัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 150,740,000 บาท ซึ่งได้เบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5,890,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.91

3) การวัดประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับมาก หรือพอใจมาก

6. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาท้องถิ่นและการรับรู้ข่าวสาร (2) การบูรณาการพัฒนาร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน มีจำนวน 2 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

สรุปผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดังนี้

1) โครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์/วัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 18 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 รายการ คิดเป็นร้อยละ 55.56

2) งบประมาณโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์/วัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะที่ปรากฏในแผนผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 67,667,500 บาท ซึ่งได้เบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2,391,538.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.53

3) การวัดประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด หรือพอใจมากที่สุด

การประเมินผลภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมีความถูกต้องตามหลักการบริหารเชิงพื้นที่ บริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และเป็นไปตามหลักการกำกับ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ธันวาคม 2566

ส่วนที่ 1

บทนำ

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุ ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้ จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย งบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการการ ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิหรือข้าราชการฯ พนักงานจ้าง ผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สามารถสามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนา งาน พัฒนา ท้องถิ่นตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุ ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษาระหว่าง ดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตาม และประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจาก เรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและ การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2.2 เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

2.3 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือ การยกเลิกโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำ กิจกรรมสาธารณะ ทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2.4 เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณ รายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

3.1 หลักการสำคัญ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอ ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม

3.2 การดำเนินการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3.2.1 “การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” มีขั้นตอน การดำเนินการ โดยฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบการ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อยกร่างการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3.3 การดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.3.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนด แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือในการดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลในเชิงวิเคราะห์ (1) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล (2) วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล (3) ขั้นตอน การติดตามและประเมินผล (4) เครื่องมือการติดตามและประเมินผล (5) ประโยชน์ของการติดตามและ ประเมินผล (6) การติดตามและประเมินผลที่เกิดจากการสรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (7) ผลการวิเคราะห์การติดตาม และประเมินผล ที่เกิดจากผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์เชิงปริมาณการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล (8) สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะที่เกิดจากสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม และข้อเสนอแนะในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

3.3.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนด แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและ ประเมินผลการให้คะแนน (1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 100 คะแนน และ (2) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 100 คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนและการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

3.3.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คัดเลือกจำนวนสามคน (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (3) ผู้แทน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน ดังนี้

คณะกรรมการตาม (1) กรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ประชุม พิจารณาคัดเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

- 1) นายอำนาจ เรืองจินดา ส.อบจ.ชัยภูมิ เขต ๑ อำเภอเมืองชัยภูมิ
- 2) นายมนตรี เกียรติก่อชัชชัย ส.อบจ.ชัยภูมิ เขต ๔ อำเภอเมืองชัยภูมิ
- 3) นายชัยสากล มาสิงห์ ส.อบจ.ชัยภูมิ เขต ๑ อำเภอบ้านเขว้า

คณะกรรมการตาม (2) กรรมการที่มาจากผู้แทนประชาคมท้องถิ่นองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคมตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 1810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ซึ่งที่ประชุมประชาคมได้มีมติ คัดเลือกผู้แทนประชาคม จำนวน 2 คน ดังนี้

- 1) นายสมศักดิ์ หมูโพธิ์ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบโพธิ์
- 2) นายประจักษ์ นาครินทร์ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพหนอง

คณะกรรมการตาม (3) ผู้แทนหน่วยงาน ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พิจารณาคัดเลือก จำนวน 2 คน ดังนี้

- 1) ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
- 2) คลังจังหวัดชัยภูมิ

คณะกรรมการตาม (4) กรรมการที่มาจากหัวหน้าส่วนการบริหารคัดเลือกกันเองสองคน ซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ทำหน้าที่ประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนการบริหาร เพื่อพิจารณาคัดเลือกกันเอง ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ซึ่งที่ประชุมมีมติคัดเลือก หัวหน้าส่วนการบริหารเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จำนวน 2 คน ดังนี้

- 1) นางทองคุณ หาญเวช เลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- 2) นางสาวนพพรธ สกุลอนันท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

คณะกรรมการตาม (5) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จำนวน 2 คน ดังนี้

- 1) นายสุริชา ดิเรกโกศ ข้าราชการบำนาญ
- 2) นายสมชัย ทองคำ ข้าราชการบำนาญ

ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 2697/2566 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2566 (ปีงบประมาณ 2567) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เพื่อคัดเลือกประธานและเลขานุการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งที่ประชุมมีมติคัดเลือก ดังนี้

1) ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นายสุวิชา ดิเรกโกศ

2) เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นางสาวนพพร สุขกลิ่น

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 2808/2566 เพื่อแต่งตั้งประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3.4 ขั้นตอนการติดตามและการรายงานผล

3.4.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุหรือบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565)

3.4.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม

3.4.3 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็นตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบายชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต

ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติหรือที่เสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ 40 หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.4.4 เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน 15 วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อณาผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

3.4.5 เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกาหนดรูปแบบ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การนำรายการหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ดำเนินการตาม ข้อ 29 หรือข้อ 30 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วให้ดำเนินการตามเค้าโครงการติดตามและประเมินผล

3.5 การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
1	กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	สิงหาคม 2566	
2	ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	พฤษภาคม – ตุลาคม 2566	
3	จัดทำข้อมูลสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	พฤศจิกายน - ธันวาคม 2566	
4	ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น	ธันวาคม 2566	
5	ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ	ธันวาคม 2566	
6	ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	ธันวาคม 2566	

3.6 ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย

3.6.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.6.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 กำหนดไว้ใน ข้อ 15 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(15.1) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(15.2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(15.3) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น

(15.4) เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน 15 วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ

(15.5) แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ 29 หรือข้อ 30

(15.6) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(15.7) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(15.8) แนวทางการดำเนินการอื่น ๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.6.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดไว้ในข้อ 14 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(14.1) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน คุรุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(14.2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็น ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว

(14.3) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต

ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ 40 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน

(14.4) เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่น รับทราบและให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไป ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

วิธี เครื่องมือและรูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นอกจากการ กำหนดหัวระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแล้วจะได้กำหนดเครื่องมือและรูปแบบเพื่อการติดตามและ ประเมินผลเพื่อนำไปสู่การประเมินผลที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่ กำหนดไว้ได้ เพราะว่าเครื่องมือและรูปแบบจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ได้มองเห็นเหตุการณ์และแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ พัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการจัดทำบริการสาธารณะหรือ การจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนการควบคุม อ้างอิง หรือ แปลความหมายสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้อย่างเหมาะสม

4.1 วิธีในการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ความสำคัญกับ (1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (2) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตาม และประเมินผล และ (3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล

วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงต้อง

(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ การใช้เอกสาร (Document) เป็นที่เข้าใจง่าย กระชับในการสอบถาม ถาม หรือทดสอบ/วัด

(2) โดยการสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการจดบันทึก (Record) สังเกต (Observation) หรือวัด (Measurement) โดยดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

4.2 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 5 เครื่องมือสำคัญ ดังนี้

4.2.1 สังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือผู้ประเมินสังเกตด้วยตัวเองได้ 2 วิธี คือ (1) เข้าไปร่วมกิจกรรมนั้น ๆ เช่น โครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล โครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือนหก เป็นต้น (2) ไม่ได้ร่วมกิจกรรมแต่สังเกตจากภายนอก

4.2.2 บันทึกข้อมูล (Record Information) แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกความเห็น (commentary) ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4.2.3 การสัมภาษณ์ (Interview) ตั้งเป้าหมายเตรียมคำถามสำหรับการคุยไว้ล่วงหน้า เพื่อค้นหาความจริง และความคิดเห็นที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย

4.2.4 แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้ (2) แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า

4.2.5 แบบทดสอบ (Tests & Measurements) การทดสอบและเครื่องมือวัด เป็นเครื่องมือในการวัดผลความรู้และความเข้าใจ ต่อประเด็นการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรม อาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือลงมือปฏิบัติก็ได้

สิ่งสำคัญที่ต้องตั้งคำถามกับการกำหนดวิธีในการติดตามและประเมินผลและการใช้เครื่องมือการติดตามและประเมินผลก็คือ (1) ควรกำหนดจุดมุ่งหมายว่าเราประเมินผลไปทำไม (2) ควรกำหนดสิ่งที่จะประเมินผลว่าเราจะประเมินผลจากอะไร (3) ควรใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย และ (4) ระวังความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

4.3 รูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และบริบททางสังคมของจังหวัดชัยภูมิ การประเมินใช้แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) และแบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือการนำไปใช้สำหรับวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

5.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

5.6 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิแต่ละคน แต่ละสำนัก กอง ฝ่าย ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

5.7 เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

5.8 ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีทั้งหมด 3 ประเด็น รายละเอียดดังนี้

ประเด็นที่ 1 ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มี 2 แนวทาง สรุปผลดังนี้

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	17.82
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	17.91
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	53.64
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	(8.91)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	(8.82)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	(9.00)
3.4 วิสัยทัศน์	(5)	(4.73)
3.5 กลยุทธ์	(5)	(4.45)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	(4.36)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	(4.27)
3.8 แผนงาน	(5)	(4.45)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(4.64)
รวมคะแนน	100	89.36

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ ได้คะแนน 89.36 คะแนน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน 199 โครงการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา จำนวน 46 โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน

13 โครงการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จำนวน 1 โครงการ
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร จำนวน

133 โครงการ

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน 5 โครงการ
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า จำนวน – โครงการ

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.09
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8.82
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8.73
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	8.64
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	54.82
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	(4.27)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	(4.36)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	(4.27)
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	(4.64)
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	(5)	(4.73)
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	(4.55)
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(4.73)
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(5)	(4.64)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)	(4.55)
5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	(4.73)
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	(4.45)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	(4.91)
รวมคะแนน	100	90.09

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้คะแนน 89.36 คะแนน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ประเด็นที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

2.1 ศักยภาพการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

พิจารณาจากจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณที่นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงค่าเป็นร้อยละ รายละเอียดดังแสดงในตาราง

2.1.1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์/ครุภัณฑ์	จำนวนโครงการ/ครุภัณฑ์		คิดเป็นร้อยละ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น	แผนการดำเนินงาน	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา	111	46	41.44
2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	61	13	21.31
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	11	1	9.09
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	1	20.00
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	333	133	39.94
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	33	5	15.15
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	5	-	-
รวม	559	199	35.60
ครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	92	5	5.44

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้บรรจุโครงการพัฒนาท้องถิ่น ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 24 มีโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวนรวมทั้งสิ้น 559 โครงการ และนำไปสู่การปฏิบัติโดยนำไปจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 มีโครงการรวมจำนวน 199 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.60 และมีครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวนรวมทั้งสิ้น 92 รายการ และนำไปสู่การปฏิบัติโดย นำไปจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 มีจำนวนรวม 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.44

2.1.2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวนงบประมาณโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์/ครุภัณฑ์	จำนวนงบประมาณ		คิดเป็น ร้อยละ
	แผนพัฒนาท้องถิ่น	แผนการดำเนินงาน	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา	1,091,241,778	86,453,100	7.92
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	508,885,690	8,308,866	1.63
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	122,776,600	50,000	0.04
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	51,874,400	250,000	0.48
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	1,571,723,280	124,610,000	7.93
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	59,411,200	460,000	0.77
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	144,438,628	-	-
รวม	3,550,351,576	220,131,966	6.20
ครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	1,100,607,809	100,598,779	9.14

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 24 ซึ่งโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีงบประมาณ จำนวนรวมทั้งสิ้น 3,550,351,576 บาท นำไปสู่การปฏิบัติโดยนำไปจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 มีงบประมาณ จำนวน 220,131,966 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.20 และครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น มีงบประมาณจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,100,607,809 บาท นำไปสู่การปฏิบัติโดยนำไปจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 มีงบประมาณจำนวน 100,598,779 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.14

2.2 ศักยภาพการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนการดำเนินงาน

พิจารณาจากจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ว่าสามารถดำเนินการแล้วเสร็จจำนวนกี่โครงการ/รายการ และจำนวนงบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้ แสดงค่าเป็นร้อยละ รายละเอียดดังแสดงในตาราง

2.2.1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์/ครุภัณฑ์	จำนวนโครงการ/ครุภัณฑ์		คิดเป็นร้อยละ
	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา	46	30	65.22
2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	13	9	69.23
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	1	-	-
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	-	-
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	133	31	23.31
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	5	3	60.00
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	-	-	-
รวม	199	73	36.68
ครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	5	4	80.00

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มาจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 199 โครงการ สามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ จำนวน 73 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.68 และครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนทั้งสิ้น 5 รายการ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 80

2.2.2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวนงบประมาณโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์/ครุภัณฑ์	จำนวนงบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ
	แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา	86,453,100	79,560,294	92.03
2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	8,308,866	6,774,109	81.53
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	50,000	-	-
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	250,000	-	-
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	124,610,000	35,260,000	28.30

ยุทธศาสตร์/ครุภัณฑ์ฯ	จำนวนงบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ
	แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	460,000	302,773	65.82
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	-	-	-
รวม	220,131,966	121,897,176	55.38
ครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	100,598,779	598,779	0.60

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มาจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 มีงบประมาณตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 220,131,966 บาท สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ จำนวน 121,897,176 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.38 และมีงบประมาณตามครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 100,598,779 บาท สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ จำนวน 598,779 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.60

ประเด็นที่ 3 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

3.1 ผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาจากการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ว่าดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือไม่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มาจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 ผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

- โครงการพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนทั้งสิ้น 199 โครงการ สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.13 และไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 149 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74.87

- ครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนทั้งสิ้น 5 รายการ สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 3 รายการคิดเป็นร้อยละ 60 ไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40

3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

เป็นการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เท่ากับ 4.29 ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

- ขอเสนอให้ผู้บริหารนำโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณและตรงตามแผนการดำเนินงานให้มากกว่านี้ เพื่อที่ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลจะได้มีผลการประเมินที่ดีกว่านี้

2. กรอบ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีทั้งหมด 3 ประเด็น ดังนี้

2.1 กรอบ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นที่ 1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ข้อ 15 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้กำหนดไว้ 2 แนวทาง คือ ข้อ 15.6 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 15.7 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) โดยแต่ละแนวทางมีคะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

1.1 การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.2 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

2.1 ศักยภาพการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยพิจารณาจากจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น และจำนวนงบประมาณที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการ/จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น และจำนวนงบประมาณที่นำมาจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แสดงค่าเป็นร้อยละ

2.2 ศักยภาพการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น/จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น และจำนวนงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ว่าสามารถดำเนินการแล้วเสร็จจำนวนกี่โครงการและจำนวนงบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้ แสดงค่าเป็นร้อยละ

ประเด็นที่ 3 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

3.1 ผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจากการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ว่าดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือไม่

3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

2.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์

การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีทั้งหมด 3 ประเด็น รายละเอียดดังนี้

ประเด็นที่ 1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ข้อ 15 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้กำหนดไว้ 2 แนวทาง คือ ข้อ 15.6 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 15.7 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) โดยแต่ละแนวทางมีคะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 11 คน ได้พิจารณาให้คะแนนตามแนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น หลังจากประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้

1.1 ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลคะแนนตามประเด็นการพิจารณาดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	17.91
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	17.45
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	54.41
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)	(5)	(4.73)
3.2 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13	(5)	(4.45)
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs)	(5)	(4.41)
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(4.32)
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	(4.59)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(4.55)
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	(4.36)
3.8 กลยุทธ์	(5)	(4.68)
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	(4.36)
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	(4.64)
3.11 แผนงาน	(5)	(4.64)
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(4.68)
รวมคะแนน	100	89.77


- รายละเอียดประกอบผลคะแนนในแต่ละประเด็นการพิจารณาดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	20 (5)	17.91 (4.73)
	3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(5)	(4.45)
	5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(5)	(4.18)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
	7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้ กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(5)	(4.55)
2. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	20 (5)	17.45 (4.45)
	2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(5)	(4.09)
	3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(5)	(4.55)
	5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทางแนวโน้ม ที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) /Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(5)	(4.36)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)	ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ การกำหนดและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้อง กับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60 (5)	54.41 (4.73)
3.2 แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(4.45)
3.3 เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(4.41)
3.4 ยุทธศาสตร์ จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ จังหวัด	(5)	(4.32)
3.5 ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบ มีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ แผนพัฒนาจังหวัด	(5)	(4.59)
3.6 ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและ ข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง กับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	(4.55)
3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดง สถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือ บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน อนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	(4.36)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุ วิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืน อยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคต เราจะพัฒนาอะไร	(5)	(4.68)
3.9 เป้าประสงค์แต่ ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น กลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ และ ยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำอะไร เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	(4.36)
3.10 จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน พัฒนา ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไร ที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	(4.64)
3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนก แผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการ จัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน อนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงาน หรือไม่	(5)	(4.64)
3.12 ความเชื่อมโยง ของยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่ การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนา ท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(5)	(4.68)
รวมคะแนน	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	89.77



คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสะดวกคล่องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้คะแนน 89.77 คะแนน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยมีการแยกประเด็นการพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้

- ประเด็นที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้คะแนน 17.91 คะแนน
- ประเด็นที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้คะแนน 17.45 คะแนน
- ประเด็นที่ 3 ยุทธศาสตร์ จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้คะแนน 54.41 คะแนน

1.2 ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น
สรุปผลคะแนนตามประเด็นการพิจารณาดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.19
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8.96
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8.86
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.45
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	26.64
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	(4.64)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	(4.27)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	(4.23)
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	(4.50)
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	(4.23)
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์กำหนดไว้	(5)	(4.77)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	32.09
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ในภาพรวม	(5)	(4.68)
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหา ความยากจน	(5)	(4.41)
6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการ บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(5)	(4.41)
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับสุขภาวะ	(5)	(4.68)
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	(5)	(4.55)
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	(4.68)
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน การบริหารจัดการน้ำ	(5)	(4.68)
รวมคะแนน	100	90.18

- รายละเอียดประกอบผลคะแนนในแต่ละประเด็นการพิจารณาดังนี้

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
1. การสรุป สถานการณ์การ พัฒนา	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการพัฒนา ประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ ประชาชนต้องการให้ ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความ ต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการ วิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10 (5)	9.19 (4.64)
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้ม ที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การ วิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(4.55)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
2. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงปริมาณ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลข ต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวน โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิต เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริง ตามที่กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถ อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	10 (5)	8.96 (4.64)
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ ด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	(4.32)
3. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงคุณภาพ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมิน ประสิทธิภาพของ แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อ วัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และ เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การ ดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	10 (5)	8.86 (4.68)
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualtative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึง พอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูล ต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	(4.18)


ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน การพัฒนา	1) การกำหนดและการวิเคราะห์ กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่าน วิเคราะห์ Demand (Demand Analyss/Global Demand /Trend หลักการบูรณาการ (Integation) หรืออื่น ๆ โดยนำไป จัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	5	4.45
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม		
5. โครงการพัฒนา ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	30	26.64
5.1 ความชัดเจน ของชื่อโครงการ	1) "โครงการพัฒนา" หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการ จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การ พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใด เรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	(5)	(4.64)
5.2 กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ ส่งเสริม ฯลฯ	(5)	(4.27)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การ ตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด ชัดเจนนำไปสู่ การตั้ง กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ จบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่อง ของ "งบประมาณ"	(5)	(4.23)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(5)	(4.50)
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช้การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(5)	(4.23)
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	(4.77)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
6. โครงการพัฒนา ที่นำไปจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี		35	32.09
6.1 โครงการ พัฒนาท้องถิ่นนำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้ง	(5)	(4.68)
6.2 โครงการ พัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายแก้ไข ปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพ ประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	(4.41)
6.3 โครงการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายด้านการ บริหารจัดการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	(4.41)
6.4 โครงการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับสุข ภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้าน การสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	(4.68)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
6.5 โครงการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้าน การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งาน ต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	(4.55)
6.6 โครงการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงาน ต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการ คมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	(4.68)
6.7 โครงการ พัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการบริหาร จัดการน้ำ	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำ ขุด ตัดต้ง หรือการบริหารจัดการน้ำ รวมถึง น้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	(4.68)
	รวมคะแนน	100	90.18

แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ



หมายเหตุ ชุดข้อมูล 1 : คะแนนเต็ม

ชุดข้อมูล 2 : คะแนนที่ได้

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้คะแนน 90.18 คะแนน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยมีการแยกประเด็นการพิจารณา 6 ประเด็น ดังนี้

- ประเด็นที่ 1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน 9.19 คะแนน
- ประเด็นที่ 2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน 8.96 คะแนน
- ประเด็นที่ 3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน 8.86 คะแนน
- ประเด็นที่ 4 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน 4.45 คะแนน
- ประเด็นที่ 5 โครงการพัฒนา จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้คะแนน 26.64 คะแนน
- ประเด็นที่ 6 โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน ได้คะแนน 32.09 คะแนน

ประเด็นที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้


2.1 ศักยภาพการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

พิจารณาจากจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและงบประมาณที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและงบประมาณที่นำมาจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แสดงค่าเป็นร้อยละ รายละเอียดตามข้อมูลในตารางดังนี้

2.1.1 ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/ครุภัณฑ์ฯ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	แผนการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ	ไม่นำมาดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	111	35	31.53	76	68.47
2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	83	20	24.10	63	75.90
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	10	3	30.00	7	70.00
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	1	100.00	0	0.00
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	226	107	47.35	119	52.65
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	26	18	69.23	8	30.77
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	2	0	0.00	2	100.00
รวม	459	184	40.09	275	59.91
ครุภัณฑ์ฯ	66	39	59.09	27	40.91
รวมทั้งสิ้น	525	223	42.48	302	57.52

แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะตามแผนพัฒนาท้องถิ่น กับจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ



หมายเหตุ ชุดข้อมูล 1 : จำนวนโครงการ/ครุภัณฑ์ฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ชุดข้อมูล 2 : จำนวนโครงการ/ครุภัณฑ์ฯ ตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ

ชุดข้อมูล 3 : จำนวนโครงการ/ครุภัณฑ์ฯ ไม่นำมาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้บรรจุโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 525 โครงการ นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวน 223 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.48 และไม่นำมาดำเนินการ จำนวน 302 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.52 โดยจำแนกได้ดังนี้


- โครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 459 โครงการ นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวน 184 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.09 และไม่นำมาดำเนินการ จำนวน 275 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59.91

- ครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ จำนวนทั้งสิ้น 66 รายการ นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวน 39 รายการ คิดเป็นร้อยละ 59.09 และไม่นำมาดำเนินการ จำนวน 27 รายการ คิดเป็นร้อยละ 40.91

2.1.2 ตารางเปรียบเทียบจำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับจำนวน
งบประมาณตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/ครุภัณฑ์	แผนพัฒนา ท้องถิ่น	แผนการ ดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่นำมา ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา	561,078,566	94,379,357	16.82	466,699,209	83.18
2. ยุทธศาสตร์การสร้างภาพ เข้มแข็งของชุมชนและพัฒนา คุณภาพชีวิต	257,763,124	25,012,500	9.70	232,750,624	90.30
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยว	150,476,600	2,200,000	1.46	148,276,600	98.54
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	500,000	500,000	100.00	0	0.00
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง การเกษตร	1,760,301,488	150,740,000	8.56	1,609,561,488	91.44
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	111,978,800	67,667,500	60.43	44,311,300	39.57
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	1,440,000	0	0.00	1,440,000	100.00
รวม	2,843,538,578	340,499,357	11.97	2,503,039,221	88.03
ครุภัณฑ์	679,206,154	143,200,654	21.08	536,005,500	78.92
รวมทั้งสิ้น	3,522,744,732	483,700,011	13.73	3,039,044,721	86.27

แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
กับจำนวนงบประมาณตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ



หมายเหตุชุดข้อมูล 1 : จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ชุดข้อมูลที่ 2 : จำนวนงบประมาณตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ
 ชุดข้อมูลที่ 3 : จำนวนงบประมาณไม่นำมาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ตั้งงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 3,522,744,732 บาท นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวน 483,700,011 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.73 และไม่นำมาดำเนินการ จำนวน 3,039,044,721 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.27 โดยจำแนกได้ดังนี้

- งบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 2,843,538,578 บาท นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวน 340,499,357 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.97 และไม่นำมาดำเนินการ จำนวน 2,503,039,221 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.03

- งบประมาณของครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ จำนวนทั้งสิ้น 679,206,154 บาท นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวน 143,200,654 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.08 และไม่นำมาดำเนินการ จำนวน 536,005,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.92


2.2 ศักยภาพการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

พิจารณาจากจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและจำนวนงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ว่าสามารถดำเนินการแล้วเสร็จจำนวนกี่โครงการ/รายการ และจำนวนงบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้ แสดงค่าเป็นร้อยละ รายละเอียดตามข้อมูลในตารางดังนี้

2.2.1 ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ กับจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์/ครุภัณฑ์ฯ	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	35	15	42.86	20	57.14
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	20	14	70.00	6	30.00
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	3	0	0	3	100.00
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	1	100.00	0	0.00
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	107	10	9.35	97	90.65
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	18	10	55.56	8	44.44
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	0	0	0	0	0
รวม	184	50	27.17	134	72.83
ครุภัณฑ์ฯ	39	36	92.31	3	7.69
รวมทั้งสิ้น	223	86	38.57	137	61.43

แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ กับจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะที่ดำเนินการแล้วเสร็จ



หมายเหตุ ชุดข้อมูล 1 : จำนวนโครงการ/ครุภัณฑ์ฯ ตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ

ชุดข้อมูล 2 : จำนวนโครงการ/ครุภัณฑ์ฯ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ชุดข้อมูล 3 : จำนวนโครงการ/ครุภัณฑ์ฯ ไม่ได้ดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะนำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 223 โครงการ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ จำนวน 86 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.57 และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 137 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.43 โดยจำแนกได้ดังนี้


- โครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 184 โครงการ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ จำนวน 50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.17 และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 134 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.83

- ครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ จำนวนทั้งสิ้น 39 รายการ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ จำนวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.31 และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.69

2.2.2 ตารางเปรียบเทียบจำนวนงบประมาณตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ
กับจำนวนงบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้

ยุทธศาสตร์/ครุภัณฑ์	แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ไม่ได้เบิกจ่าย	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา	94,379,357	87,873,536.85	93.11	6,505,820	6.89
2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	25,012,500	19,402,774	77.57	5,609,726	22.43
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	2,200,000	0	0.00	2,200,000	100.00
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	500,000	479,965	95.99	20,035	4.01
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	150,740,000	5,890,000	3.91	144,850,000	96.09
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	67,667,500	2,391,538.50	3.53	65,275,962	96.47
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	0	0	0	0	0
รวม	340,499,357	116,037,814.35	34.08	224,461,542.65	65.92
ครุภัณฑ์	143,200,654	113,816,454.00	79.48	29,384,200.00	20.52
รวมทั้งสิ้น	483,700,011	229,854,268.35	47.52	253,845,742.65	52.48

**แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนงบประมาณตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ
กับจำนวนงบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้**



หมายเหตุ ชุดข้อมูล 1 : จำนวนงบประมาณตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ
 ชุดข้อมูล 2 : จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
 ชุดข้อมูล 3 : จำนวนงบประมาณไม่ได้ดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะมาจัดทำแผนการดำเนินงานจำนวนทั้งสิ้น 483,700,011 บาท สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ จำนวน 229,854,268.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.52 และไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 253,845,742.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.48 โดยจำแนกได้ดังนี้

- งบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 340,499,357 บาท สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ จำนวน 116,037,814.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.08 และไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 224,461,542.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.92

- งบประมาณของครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ จำนวนทั้งสิ้น 143,200,654 บาท สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ จำนวน 113,816,454 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.48 และไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 29,384,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.52

ประเด็นที่ 3 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

3.1 ผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ

พิจารณาจากการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ ว่าดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือไม่

หรือไม่

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1. โครงการพัฒนาท้องถิ่น												
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา											
		กลยุทธ์ที่ 4 จัดทำและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา										
		1.3 แผนงานการศึกษา										
1	262	1.โครงการ "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" (One School One Innovation : OSOI) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-3/81 ข้อ 53)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000		มี.ค.-เม.ย. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
2	263	2.โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-3/66 ข้อ 40)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	200,000		มี.ค.-พ.ค. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 193,000 บาท คงเหลือ 7,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
3	278	3.โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แกไขครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000		มี.ค.-เม.ย. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเรียนการสอนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย										
4	264	4.โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-3/3 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	330,000	84,670.00	1.ต.ค.65-ก.พ.66 2.มิ.ย.-ก.ย. 66	1ต.ค.65 - 30ก.ย.66			1	1	โอนลดงบประมาณ 211,000 บาท คงเหลือ 119,000 บาท
5	279	5.โครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 1-3/62 ข้อ 38)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000	114,963.00	พ.ค.-มิ.ย. 66	1 - 2 ก.ย. 66			1	X	โอนลดงบประมาณ 350,000 บาท คงเหลือ 150,000 บาท
6	262	6.โครงการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-3/79 ข้อ 51)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000		ม.ค.-มี.ค. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
7	283	7.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ ที่ 5/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/10 ข้อ 4)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	10,280,322 (งบเงินอุดหนุน)	10,103,835.00	เม.ย. 66	1ต.ค.65 - 30ก.ย.66			1	X	โอนลดงบประมาณ 164,329 บาท คงเหลือ 10,115,993 บาท
8	279	8.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ ที่ 5/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/4 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	5,777,000 (งบเงินอุดหนุน)	5,675,900.00	เม.ย. 66	1ต.ค.65 - 30ก.ย.66			1	X	
9	290	9.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/5 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	11,875,441 (งบเงินอุดหนุน)	11,267,283.00	ม.ค. 66	1ต.ค.65 - 30ก.ย.66			1	X	
10	285	10.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ ที่ 5/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	41,006,754 (งบเงินอุดหนุน)	40,694,583.00	1. ต.ค. 65 2. เม.ย. 66	1ต.ค.65 - 30ก.ย.66			1	X	โอนลดงบประมาณ 312,171 บาท คงเหลือ 40,694,583 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
11	289	11.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา ค่า ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/14 ข้อ 5)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	5,757,000 (งบเงินอุดหนุน)	5,671,500.00	1.ต.ค. 65 2.เม.ย. 66	1ต.ค.65 - 30ก.ย.66			1	X	
12	287	12.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว ส่วนเพิ่ม) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	2,474,000 (งบเงินอุดหนุน)	2,950,500.00	1. ต.ค. 65 2. เม.ย. 66	1ต.ค.65 - 30ก.ย.66			1	X	โอนเพิ่มงบประมาณ 476,500 บาท คงเหลือ 2,950,500 บาท
13	281	13.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 5/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/7 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	5,762,640 (งบเงินอุดหนุน)	5,671,640.00	เม.ย. 66	1ต.ค.65 - 30ก.ย.66			1	1	
		กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ										
14	278	14.โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียน เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	1,241,200	940,115.00	ต.ค. 65- ก.ย. 66	10ม.ค.-2ก.พ.66			1	1	โอนลดงบประมาณ 301,000 บาท คงเหลือ 940,200 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
15	265	15.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-3/48 ข้อ 28)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000		เม.ย.-มิ.ย. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 20,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
16	265	16.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-3/54 ข้อ 31)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000		เม.ย.-มิ.ย. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 20,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
17	266	17.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-3/55 ข้อ 32)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000		เม.ย.-มิ.ย. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 20,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
18	266	18.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-3/45 ข้อ 26)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000		เม.ย.-มิ.ย. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 20,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
19	267	19.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/20 ข้อ 9)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	50,000		เม.ย.-มิ.ย. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 50,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
20	267	20.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/18 ข้อ 8)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000		เม.ย.-มิ.ย. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 20,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
21	268	21.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-3/46 ข้อ 27)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000		เม.ย.-มิ.ย. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 20,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
22	268	22.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-3/42 ข้อ 24)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000		เม.ย.-มิ.ย. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 20,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
23	269	23.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 1-3/56 ข้อ 33)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000		เม.ย. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 20,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
24	293	24.โครงการจัดกิจกรรมวันครู (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-3/36 ข้อ 20)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	200,000	200,000.00	ม.ค. 66	16 ม.ค. 66			1	1	
25	263	25.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 1-3/2 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	1,317,000		ต.ค.65-ก.ย.66		1			X	โอนลดงบประมาณ 1,317,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
26	264	26.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/17 ข้อ 7)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000		มี.ค. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 20,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
27	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	27.โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-3/2 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	2,500,000	2,481,324.00	ก.ย. 66	20 ก.ย. 66			1	1	
		กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุน งานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น										
		1.8 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ										
28	378	1.โครงการจัดทำทะเบียนราษฎร์ชาวบ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-8/8 ข้อ 4)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000		มี.ค. - พ.ค. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
29	378	2.โครงการเดินธรรมยาตรา ฟันฟุชีวิตและ ธรรมชาติลุ่มน้ำลำปะทาว (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-8/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	10,000		ธ.ค. 65		1			X	โอนลดงบประมาณ 10,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
30	379	3.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-8/9 ข้อ 5)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000		ก.พ. - พ.ค. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
31	379	4.โครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-8/4 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	1,000,000	833,723.85	ม.ค. 66	12-20 ม.ค.66			1	1	โอนลดงบประมาณ 160,000 บาท คงเหลือ 840,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
32	380	5.โครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือนหก (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-8/6 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	300,000	281,000.00	เม.ย. - พ.ค. 66	26 เม.ย. 66			1	1	โอนลดงบประมาณ 19,000 บาท คงเหลือ 281,000 บาท
33	380	6.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันชัยภูมิ ศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 1-8/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	1,000,000		ม.ค. - ก.ค. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต										
		1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
34	427	1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. สนาม กีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 1-9/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	950,000	902,500.00	ก.พ.-ก.ค. 66	พ.ค. - ก.ค. 66			1	1	
35	427	2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโรงเรียนสระพังวิทยาคม ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 1-9/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	1,168,000		ก.พ. - มี.ค. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 1,168,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม 35 โครงการ		94,379,357	87,873,536.85			20	0	15	8	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต										
		กลยุทธ์ที่ 4 การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย										
		2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
36	253	1.โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สายทาง ขย.ถ.1-0021 บ้านไทรงาม - บ้านหนองแดงน้อย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)	กองช่าง	2,187,500	2,156,000.00	พ.ย.65 - มี.ค.66	11เม.ย. - 10ก.ค.66			1	X	โอนลดงบประมาณ 31,000 บาท คงเหลือ 2,156,500 บาท
37	254	2.โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สายทาง ขย.ถ.1-0083 บ้านจอก - บ้านสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 2-2/10 ข้อ 10)	กองช่าง	2,500,000	2,458,000.00	พ.ย.65 - มี.ค.66	11เม.ย. - 3ก.ค.66			1	X	โอนลดงบประมาณ 42,000 บาท คงเหลือ 2,458,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
38	255	3.โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซลาร์เซลล์ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สายทาง ขย.ถ.1-0034 บ้านแก้งคร้อ - บ้านนาหนองทุ่ม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 2-2/6 ข้อ 6)	กองช่าง	2,187,500	2,156,000.00	พ.ย.65 - มี.ค.66	11เม.ย. - 10ก.ค.66			1	X	โอนลดงบประมาณ 31,000 บาท คงเหลือ 2,156,500 บาท
39	256	4.โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซลาร์เซลล์ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สายทาง ขย.ถ.1-0035 บ้านสระเต้ - บ้านหนองผักหลอด อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 2-2/7 ข้อ 7)	กองช่าง	2,437,500	2,396,550.00	พ.ย.65 - มี.ค.66	11เม.ย. - 3ก.ค.66			1	X	โอนลดงบประมาณ 40,000 บาท คงเหลือ 2,397,500 บาท
40	257	5.โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซลาร์เซลล์ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สายทาง ขย.ถ.1-0001 แก้งคร้อ - ท่ามะไฟหวาน อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 2-2/1 ข้อ 1)	กองช่าง	2,000,000	1,980,800.00	พ.ย.65 - มี.ค.66	11เม.ย. - 3ก.ค.66			1	X	โอนลดงบประมาณ 19,000 บาท คงเหลือ 1,981,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		กลยุทธ์ที่ 2 การสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน										
		2.4 แผนงานสาธารณสุข										
41	359	1.โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 2-4/12 ข้อ 10)	กองสาธารณสุข	1,000,000	660,200.00	ธ.ค.65 - เม.ย.66	8-10ม.ค.66			1	1	โอนลดงบประมาณ 339,800 บาท คงเหลือ 660,200 บาท
42	359	2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 2-4/24 ข้อ 18)	กองสาธารณสุข	100,000	68,346.00	พ.ย.65 - ส.ค.66	30 มิ.ย. 66			1	1	
43	358	3.โครงการจัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อการ สาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 2-4/28 ข้อ 22)	กองสาธารณสุข	200,000		พ.ย.65 - ส.ค.66		1			X	โอนลดงบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี										
		2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์										
44	364	1.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 หน้า 2-5/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการ สังคม	1,000,000		ม.ค. - ก.ย. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
45	372	1.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 2-7/33 ข้อ 24)	กองสวัสดิการ สังคม	150,000	72,600.00	ม.ค.-มี.ค. 66	3 ก.พ. 66			1	1	โอนลดงบประมาณ 77,000 บาท คงเหลือ 73,000 บาท
46	369	2.โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 2-7/34 ข้อ 25)	กองสวัสดิการ สังคม	<u>150,000</u>	<u>435,338.00</u>	ก.พ.-เม.ย. 66	9 - 11 มี.ค. 66			1	X	โอนเพิ่มงบประมาณ 286,000 บาท คงเหลือ 436,000 บาท
47	372	3.โครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพ 108 อาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 2-7/27 ข้อ 19)	กองสวัสดิการ สังคม	1,400,000	399,630.00	พ.ย.65 - ส.ค.66	14 - 16 ธ.ค. 66			1	1	โอนลดงบประมาณ 940,000 บาท คงเหลือ 460,000 บาท
48	369	4.โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผ้าฝ้ายและผ้า ไหมมัดหมี่จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 2-7/9 ข้อ 5)	กองสวัสดิการ สังคม	300,000		ส.ค. - ก.ย. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 300,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้										
49	370	5.โครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์จากพืช สมุนไพรจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 2-7/12 ข้อ 8)	กองสวัสดิการ สังคม	500,000	211,804.00	ก.พ.-มิ.ย. 66	29 - 30 มิ.ย. 66			1	1	โอนลดงบประมาณ 284,000 บาท คงเหลือ 216,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
50	371	6.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 2-7/32 ข้อ 23)	กองสวัสดิการสังคม	700,000	411,720.00	ก.พ. - มี.ค. 66	22 - 24 มี.ค. 66			1	1	โอนลดงบประมาณ 288,000 บาท คงเหลือ 412,000 บาท
51	373	7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดออนไลน์สำหรับสินค้าชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 2-7/3 ข้อ 3)	กองสวัสดิการสังคม	200,000		มี.ค. - เม.ย. 66		1			X	
52	371	8.โครงการส่งเสริมการผลิตพืชทางการเกษตรปลอดภัยครบวงจรมุ่งสู่เกษตรกรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 2-7/31 ข้อ 22)	กองสวัสดิการสังคม	1,000,000		พ.ย.65 - มี.ค. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		กลยุทธ์ที่ 6 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด										
53	370	9.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (กิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 4/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 2-7/6 ข้อ 6)	กองสาธารณสุข	1,000,000		พ.ย.65 - ก.ย.66		1			X	โอนลดงบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		2.12 แผนงานงบกลาง										
54	164	1.โครงการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก่ไขครั้งที่ 3/2565 ประจำปี งบประมาณ 2565 หน้า 2-12/1 ข้อ 1)	กองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพ จ. ชัยภูมิ/กอง สวัสดิการสังคม	5,000,000	5,000,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	ต.ค.65 - ก.ย.66			1	1	
55	164	2.โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก่ไขครั้งที่ 2/2565 ประจำปี งบประมาณ 2565 หน้า 2-12/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการ สังคม	1,000,000	995,786.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	ต.ค.65 - ก.ย.66			1	1	
		ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวม 20 โครงการ		25,012,500	19,402,774.00	0	0	6	0	14	8	
		ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว										
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว										
		3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
56	381	1.โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลประจำปีเพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ภายใต้ แนวคิด "ชัยภูมิ Local a like เที่ยวได้ทั้งปี" (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 3-8/7 ข้อ 6)	สำนักปลัด อบจ.	1,000,000		ต.ค.65 - ก.ย.66		1			X	โอนลดงบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
57	382	2.โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน" จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 3-8/1 ข้อ 1)	สำนักปลัด อบจ.	200,000		มี.ย. - ส.ค. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 200,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว										
58	382	3.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน ขับเคลื่อนชัยภูมิอีโพรค เพื่อการบริหาร จัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาอย่างยั่งยืน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 3-8/1 ข้อ 1)	สำนักปลัด อบจ.	1,000,000		ต.ค.65 - ก.ย.66		1			X	โอนลดงบประมาณ 833,000 บาท คงเหลือ 167,000 บาท
		ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวม 3 โครงการ		2,200,000	0.00			3	0	0	0	
		ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
		กลยุทธ์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาการจัดการมลภาวะ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล										
		4.6 แผนงานเคหะและชุมชน										
59	366	โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 4-6/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	500,000	479,965.00	ม.ค. - มี.ค. 66	7 เม.ย. 66			1	X	
		ยุทธศาสตร์ที่ 4 รวม 1 โครงการ		500,000	479,965.00			0	0	1	0	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร										
		กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร										
		5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
60	401	1.ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านซับห่าง หมู่ที่ 9 ตำบลซับใหญ่ - บ้านทุ่งกระถินพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/102 ข้อ 92)	กองช่าง	2,000,000		มี.ค. - ก.ย. 66			1		X	- โอนลดงบประมาณ 650,000 บาท คงเหลือ 1,350,000 บาท - กักเงินเหลือปี
61	452	2.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0082 บ้านยางหวาย - บ้านจอก ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 5-9/3 ข้อ 3)	กองช่าง	1,547,200		ต.ค.65 - มี.ค.66			1		X	กักเงินเหลือปี

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
62	402	3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองประดู่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลตะโก ทอง อำเภอซับใหญ่ - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/103 ข้อ 93)	กองช่าง	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66			1		X	- โอนลดงบประมาณ 295,000 บาท คงเหลือ 705,000 บาท - กั้นเงินเหลือมปี
63	403	4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ขย.ถ.1-0068 บ้านเขาทอง - บ้านห้วยหินฝน ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/28 ข้อ 20)	กองช่าง	869,000		ต.ค.65 - ก.พ.66			1		X	- โอนลดงบประมาณ 113,000 บาท คงเหลือ 756,000 บาท - กั้นเงินเหลือมปี
64	404	5.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านห้วยหินฝน (สายที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง - บ้านเขาทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาทอง อำเภอ ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/30 ข้อ 22)	กองช่าง	1,247,000		ต.ค.65 - ก.พ.66			1		X	- โอนลดงบประมาณ 307,000 บาท คงเหลือ 940,000 บาท - กั้นเงินเหลือมปี

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
65	405	6.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านห้วยหินฝน (หน้าวัดป่าภักดีชุมพล) หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง - บ้านเขาทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/29 ข้อ 21)	กองช่าง	884,000		ต.ค.65 - ก.พ.66			1		X	- โอนลดงบประมาณ 72,000 บาท คงเหลือ 812,000 บาท - กักเงินเหลือมปี
66	406	7.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0118 บ้านท่าช้าง - บ้านท่ากูป ตำบล โสภโกลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/77 ข้อ 67)	กองช่าง	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66			1		X	- โอนลดงบประมาณ 288,000 บาท คงเหลือ 712,000 บาท - กักเงินเหลือมปี
67	407	8.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0113 บ้านหนองโจด - บ้านวังตะเฆ่ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/78 ข้อ 68)	กองช่าง	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66			1		X	- โอนลดงบประมาณ 235,000 บาท คงเหลือ 765,000 บาท - กักเงินเหลือมปี

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
68	408	9.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเฒ่า - บ้าน แจ้งใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแย้ อำเภอนองบัว ระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/79 ข้อ 69)	กองช่าง	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66			1		X	- โอนลดงบประมาณ 216,000 บาท คงเหลือ 784,000 บาท - กักเงินเหลื่อมปี
69	409	10.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองผักหลอด หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น - บ้านห้างสูง หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/49 ข้อ 39)	กองช่าง	1,832,000		มี.ค. - ก.ย. 66			1		X	- โอนลดงบประมาณ 522,000 บาท คงเหลือ 1,310,000 บาท - กักเงินเหลื่อมปี
70	410	11.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านห้วยเหนือ หมู่ที่ 18 ตำบลตลาดแร้ง - บ้าน โนนแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้า 5-9/2 ข้อ 2)	กองช่าง	959,000		ต.ค.65 - ก.พ.66			1		X	- โอนลดงบประมาณ 101,000 บาท คงเหลือ 858,000 บาท - กักเงินเหลื่อมปี

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
71	411	12.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโคกมะตูม หมู่ที่ 7 ตำบลโนนคูณ - บ้านนา ผักเสี้ยน หมู่ที่ 4 ตำบลดงกลาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/52 ข้อ 42)	กองช่าง	1,000,000	760,000.00	ต.ค.65 - ก.พ.66	1ก.ค. - 30ส.ค.66			1	X	โอนลดงบประมาณ 240,000 บาท คงเหลือ 760,000 บาท
72	412	13.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านไร่ - บ้าน หนองหิน หมู่ที่ 10 ตำบลละตะแบก อำเภอสทิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/71 ข้อ 61)	กองช่าง	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66			1		X	- โอนลดงบประมาณ 260,000 บาท คงเหลือ 740,000 บาท - กั้นเงินเหลือปี
73	413	14.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชัย.ถ.1-0126 แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บ้านไทรงาม ตำบลโป่งนก อำเภอสทิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/89 ข้อ 79)	กองช่าง	3,000,000		มี.ค. - ก.ย. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 3,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
74	414	15.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0110 บ้านหนองสำราญ-บ้านโสกกรัง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอนางรองบุรีรัมย์ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/42 ข้อ 32)	กองช่าง	2,000,000		มี.ค. - ก.ย. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 2,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
75	415	16.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านตลาด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน-บ้านแก้งสอง คอน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านยาง อำเภอกะเปอร์ สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/88 ข้อ 78)	กองช่าง	1,000,000		พ.ย.65-มี.ค.66			1		X	- โอนลดงบประมาณ 258,000 บาท คงเหลือ 742,000 บาท - กั้นเงินเหลือปี
76	416	17.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง - บ้านเก่า น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอกะเปอร์ สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/86 ข้อ 76)	กองช่าง	1,000,000		พ.ย.65-มี.ค.66		1			X	โอนลดงบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
77	417	18.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสระโพนทอง - บ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน อำเภอก เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/87 ข้อ 77)	กองช่าง	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		1			X	โอนลดงบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
78	418	19.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองหัว หมู่ที่ 6 ตำบลผักปัง-บ้านหนอง ตาไก่ หมู่ที่ 6 ตำบลโหล อำเภอกุฉีเยว จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/81 ข้อ 71)	กองช่าง	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		1			X	โอนลดงบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
79	419	20.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านแซ หมู่ที่ 14 ตำบลผักปัง - บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 6 ตำบลโหล อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/93 ข้อ 83)	กองช่าง	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		1			X	โอนลดงบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
80	420	21.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0047 บ้านหนองตาไก่ - บ้านโอโล ตำบลโอโล อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/94 ข้อ 84)	กองช่าง	2,000,000		มี.ค. - ก.ย. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 2,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
81	421	22.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านห้วยกนาเหนือ หมู่ที่ 17 ตำบลคูเมือง - บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอ หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/95 ข้อ 85)	กองช่าง	600,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		1			X	โอนลดงบประมาณ 600,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
82	422	23.ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยหวาย (ท่า กกคร้อ) บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเข ว้า อำเภอบ้านเขว้า-บ้านโนนเชือก หมู่ที่ 3 ตำบลส้มป่อย อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/58 ข้อ 48)	กองช่าง	1,303,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		1			X	โอนลดงบประมาณ 1,300,000 บาท คงเหลือ 3,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
83	423	24.วางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองส้มโรง หมู่ที่ 18 ตำบลลุ่มลำชี - บ้าน กุดฉนวนอุดม หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/65 ข้อ 55)	กองช่าง	697,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		1			X	โอนลดงบประมาณ 697,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
84	424	25.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0086 แยก ทล.2054 บ้านหนองหญ้าขาว ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/76 ข้อ 66)	กองช่าง	2,600,000		มี.ค. - ก.ย. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 2,600,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
85	425	26.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0087 บ้านหนองเม็ก-บ้านหนองโน น้อย-บ้านหนองโก ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/50 ข้อ 40)	กองช่าง	2,470,000		มี.ค. - ก.ย. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 2,470,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
86	426	27.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0001 แก้งคร้อ - ท่ามะไฟหวาน ตำบล โคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/107 ข้อ 97)	กองช่าง	3,000,000		มี.ค. - ก.ย. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 3,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
87	428	28.ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองหอยปิง หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง - บ้านคลองไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 5-9/3 ข้อ 3)	กองช่าง	1,932,000		มี.ค. - ก.ย. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 1,932,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
88	429	29.ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้าน หนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนแดง อำเภอ บ้านเขว้า -บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/100 ข้อ 90)	กองช่าง	2,041,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		1			X	โอนลดงบประมาณ 2,041,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
89	430	30.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0055 บ้านสันติสุข - บ้านโสมมะตูม ตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/59 ข้อ 49)	กองช่าง	2,000,000		มี.ค. - ก.ย. 66			1		X	- โอนลดงบประมาณ 760,000 บาท คงเหลือ 1,240,000 บาท - กันเงินเหลือปี
90	431	31.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0117 บ้านห้วยยายจิว - บ้านวังตลาดสมบูรณ์ ตำบลห้วยยายจิว อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/73 ข้อ 63)	กองช่าง	2,000,000		มี.ค. - ก.ย. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 2,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
91	432	32.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0070 บ้านยาง - บ้านกลาง ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/44 ข้อ 34)	กองช่าง	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		1			X	โอนลดงบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
92	433	33.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0071 บ้านศาลา - บ้านตลาด ตำบลกุตเลาะ อำเภอกะษัตราธิราช จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/45 ข้อ 35)	กองช่าง	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		1			X	โอนลดงบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
93	434	34.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0115 บ้านฐานานาง - บ้านวังม่วง ตำบลบ้านเป้า อำเภอกะษัตราธิราช จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/46 ข้อ 36)	กองช่าง	1,000,000	989,000.00	ต.ค.65 - ก.พ.66	16มี.ค. - 16ส.ค.66			1	X	
94	435	35.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0120 บ้านจมน้ำ - บ้านหนองแต้ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอกะษัตราธิราช จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/83 ข้อ 73)	กองช่าง	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		1			X	โอนลดงบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
95	436	36.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอกะชังศรีสมบูรณ์ - บ้านนา คานหัก หมู่ที่ 1 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนอง บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/84 ข้อ 74)	กองช่าง	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		1			X	โอนลดงบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
96	437	37.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง บ้านสระ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนกกอก อำเภอกะชังศรีสมบูรณ์ - บ้าน คำผักแพว หมู่ที่ 13 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/85 ข้อ 75)	กองช่าง	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		1			X	โอนลดงบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
97	438	38.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0045 บ้านสว่าง - บ้านพรมเหนือ ตำบลหนองตม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/82 ข้อ 72)	กองช่าง	2,000,000		มี.ค - ก.ย. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 2,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
98	439	39.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0016 บ้านหนองหญ้าร้างกา - บ้านห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/90 ข้อ 80)	กองช่าง	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		1			X	โอนลดงบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
99	440	40.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0012 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดดู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/91 ข้อ 81)	กองช่าง	910,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		1			X	โอนลดงบประมาณ 910,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
100	441	41.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0024 บ้านกุดดู่ - บ้านหินกอง ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/92 ข้อ 82)	กองช่าง	2,090,000		มี.ค - ก.ย. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 2,090,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
101	442	42.ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0074 บ้านท่าหว้า - บ้านดอนขวาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 5-9/98 ข้อ 76)	กองช่าง	1,500,000		ต.ค.65 - มี.ค. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 1,500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
102	443	43.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0072 บ้านกุดละลม - บ้านหนองแวน ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/31 ข้อ 23)	กองช่าง	1,500,000		ต.ค.65 - มี.ค. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 1,500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
103	444	44.ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ. 1-0022 บ้านวังก้านเหลือง-บ้านโนนน้อย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 5-9/61 ข้อ 52)	กองช่าง	2,000,000		มี.ค - ก.ย. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 2,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
104	445	45.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าใหญ่ - บ้านโนนตูม หมู่ที่ 7 ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/32 ข้อ 24)	กองช่าง	7,690,000		ม.ค. - ก.ย. 66			1		X	- โอนลดงบประมาณ 990,000 บาท คงเหลือ 6,700,000 บาท - กั้นเงินเหลือปี
105	446	46.ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 ตำบลโคกมั่งงอย-บ้านโคกไม้แกม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	กองช่าง	530,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		1			X	โอนลดงบประมาณ 530,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
106	447	47.ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านนาแกท่าขอนแก่น หมู่ที่ 17 ตำบลนาหนองทุ่ม บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/69 ข้อ 59)	กองช่าง	2,366,000		มี.ค. - ก.ย. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 2,366,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
107	448	48.ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลช่องสามหมอ - บ้านหนองสามขา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/70 ข้อ 60)	กองช่าง	634,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		1			X	โอนลดงบประมาณ 634,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
108	449	49.ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสังข์ - บ้านแก้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/97 ข้อ 87)	กองช่าง	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		1			X	โอนลดงบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
109	450	50.ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไผ่ - บ้าน โนนศิลา หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/98 ข้อ 88)	กองช่าง	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		1			X	โอนลดงบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
110	451	51.ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไผ่ - บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/99 ข้อ 89)	กองช่าง	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		1			X	โอนลดงบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
111	453	52.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0091 บ้านปะโค - บ้านโคกเพชร ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 5-9/18 ข้อ 18)	กองช่าง	1,998,900		มี.ค. - ก.ย. 66			1		X	กักเงินหลัอมปี
112	เงิน อุดหนุน เฉพาะ กิจ	53.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง ชย.ถ.1-0034 บ้านแก่งคร้อ - บ้านนาหนองทุ่ม ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 5-9/66- 5-9/67 ข้อ 54)	กองช่าง	8,221,000		ธ.ค.65 - มี.ค.66			1		X	กักเงินหลัอมปี

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
113	เงิน อุดหนุน เฉพาะ กิจ	54.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง ชย.ถ.1-0082 บ้านยาง หวาย - บ้านจอก ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 5-9/3 ข้อ 3)	กองช่าง	13,924,800		ธ.ค.65 - มี.ค.66			1		X	กันเงินเหลื่อมปี
114	เงิน อุดหนุน เฉพาะ กิจ	55.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง ชย.ถ.1-0091 บ้านปะโค - บ้านโคกเพชร ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 5-9/18 ข้อ 18)	กองช่าง	17,990,100		ธ.ค.65 - มี.ค.66			1		X	กันเงินเหลื่อมปี
115	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	56.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0124 บ้านโนนน้อย - บ้านโนนโพธิ์ ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	กองช่าง	1,300,000		เม.ย.-ส.ค.66			1		X	กันเงินเหลื่อมปี

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
116	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	57.ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแก้ง - บ้าน โคกไพรวัลย์ หมู่ที่ 2 ตำบลหุบคา อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/38 ข้อ 34)	กองช่าง	500,000	499,000.00	เม.ย.-ก.ค.66	1มิ.ย. - 27ก.ค.66			1	1	
117	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	58.ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสังข์ - บ้าน แก้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/34 ข้อ 31)	กองช่าง	500,000	495,000.00	เม.ย.-ก.ค.66	1มิ.ย. - 27ก.ค.66			1	1	
118	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	59.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0083 บ้านจอก - บ้านสำราญ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/33 ข้อ 30)	กองช่าง	500,000	494,000.00	เม.ย.-ก.ค.66	1มิ.ย. - 8ส.ค.66			1	X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
119	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	60.ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0021 บ้านไทรงาม – บ้านหนองแดงน้อย ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/32 ข้อ 29)	กองช่าง	457,000	453,000.00	เม.ย.-ก.ค.66	1มิ.ย. - 8ส.ค.66			1	X	
120	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	61.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านลำชี หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด – บ้านโนนทอง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/31 ข้อ 28)	กองช่าง	500,000	499,000.00	เม.ย.-ก.ค.66	7มิ.ย. - 24ส.ค.66			1	X	
121	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	62.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกมั่งงอย – บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/30 ข้อ 27)	กองช่าง	500,000		เม.ย.-ก.ค.66			1		X	กันเงินหลัอมปี

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
122	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	63.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโป่งคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไสภ อำเภ คอนสวรรค์ – บ้านหินกอง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วย บง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/29 ข้อ 26)	กองช่าง	500,000		เม.ย.-ก.ค.66			1		X	กันเงินหลัอมปี
123	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	64.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 ตำบลช่องสามหมอ – บ้านสำราญ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสำราญ อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/28 ข้อ 25)	กองช่าง	500,000		เม.ย.-ก.ค.66			1		X	กันเงินหลัอมปี
124	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	65.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยไร่ – บ้านหนอง แดง หมู่ที่ 8 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอน สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/27 ข้อ 24)	กองช่าง	440,000		เม.ย.-ก.ค.66			1		X	กันเงินหลัอมปี

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
125	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	66.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0081 บ้านนาโจด - บ้าน หนองปลาปึง ตำบลศรีสำราญ อำเภอกอน สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/26 ข้อ 23)	กองช่าง	500,000		เม.ย.-ก.ค.66			1		X	กันเงินหลัอมปี
126	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	67.ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้าน ยางหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลยางหวาย – บ้านโสก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโสก อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/25 ข้อ 22)	กองช่าง	500,000	496,000.00	เม.ย.-ก.ค.66	7มิ.ย. - 14ก.ค.66			1	1	
127	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	68.ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้าน ฝาย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม – บ้านโนนสง เปลือย หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอกอน สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/24 ข้อ 21)	กองช่าง	500,000	496,000.00	เม.ย.-ก.ค.66	7มิ.ย. - 14ก.ค.66			1	1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
128	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	69.ก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น สายทางบ้าน กองสี หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสังข์ อำเภอกำแพงศรี - บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/11 ข้อ 10)	กองช่าง	1,423,000	709,000.00	เม.ย.-ส.ค.66	5ก.ค. - 18ก.ย.66			1	X	
129	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	70.ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปู Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0080 บ้านหนองปลาเฒ่า - บ้านคลองสี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/35-36 ข้อ 32)	กองช่าง	3,000,000		มิ.ย. - ก.ย. 66			1		X	กันเงินหลัอมปี
		กลยุทธ์ที่ 2 การบริหารจัดการแหล่งน้ำ										
		5.10 แผนงานการเกษตร										
130	457	1.ขุดลอกลำห้วยหินลับ บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัวแดง บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-10/30 ข้อ 5)	กองช่าง	1,000,000		เม.ย. - ส.ค. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
131	458	2.ขุดลอกสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรด้วย เทคโนโลยีวัสดุปูป้องกันน้ำด้วยยางพารา บ้านป่งคล้า หมู่ที่ 11 ตำบลป่งคล้า อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-10/28 ข้อ 3)	กองช่าง	3,000,000		เม.ย. - ส.ค. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 3,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
132	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	3.ขุดลอกลำห้วยซ่งแซ่ บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว - บ้านโจด หมู่ที่ 6 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/1 ข้อ 1)	กองช่าง	500,000		ก.ย. 66			1		X	กั้นเงินเหลื่อมปี
133	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	4.ขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านสีปลาด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว - บ้านโจด หมู่ที่ 6 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/2 ข้อ 2)	กองช่าง	500,000		ก.ย. 66			1		X	กั้นเงินเหลื่อมปี

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
134	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	5.ชุดลากล้ำห้วยเพื่องคำ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉีเยว - บ้านโนนข้า หมู่ที่ 2 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/3 ข้อ 3)	กองช่าง	500,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินเหลือมปี
135	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	6.ชุดลากล้ำห้วยวังบอน บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอกุฉีเยว - บ้านเป้า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/4 ข้อ 4)	กองช่าง	500,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินเหลือมปี
136	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	7.ชุดลากล้ำห้วยช่องครุบุตร บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอกุฉีเยว - บ้านทีก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/5 ข้อ 5-7)	กองช่าง	500,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินเหลือมปี

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
137	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	8.ชุดลากล้ำห้วยกุดจอกน้อย บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสะอาด อำเภอกุสุมาลย์ - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/7 ข้อ 6)	กองช่าง	500,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินเหลือปี
138	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	9.ชุดลากล้ำห้วยกุดโคลน บ้านกุดโคลน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสะอาด อำเภอกุสุมาลย์ - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/8 ข้อ 7)	กองช่าง	500,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินเหลือปี
139	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	10.ชุดลอกคลองส่งน้ำสาธารณะ บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก้ง - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลฝักบัว อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/9 ข้อ 8)	กองช่าง	500,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินเหลือปี

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
140	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	11.ชุดลอกคลองฮองโก บ้านหนองเบน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคอนไทย - บ้านม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลกุศยม อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/10 ข้อ 9)	กองช่าง	500,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินเหลื่อมปี
141	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	12.ชุดลอกลำห้วยนาใหม่ บ้านโนนดินจี หมู่ที่ 5 ตำบลโหล - บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/11 ข้อ 10)	กองช่าง	374,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินเหลื่อมปี
142	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	13.ชุดลอกลำห้วยศาลปู่พรม บ้านทุ่งลุยลาย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งลุยลาย - บ้านมอตาเจ็ก หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/12 ข้อ 11)	กองช่าง	447,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินเหลื่อมปี

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
143	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	14.ชุดลอกสระสาธารณะประโยชน์ บ้านน้ำพุปาง วัว หมู่ที่ 8 ตำบลคอนสารอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/14 ข้อ 12)	กองช่าง	403,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินเหลือมปี
144	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	15.ชุดลอกลำห้วยห้วย บ้านห้วยห้วย หมู่ที่ 10 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ - บ้าน หนองคร้อ หมู่ที่ 3 ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/15 ข้อ 13)	กองช่าง	500,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินเหลือมปี
145	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	16.ชุดลอกลำห้วยประลา บ้านคุ้มไทรทอง หมู่ที่ 10 ตำบลท่ามะไฟหวาน - บ้านเก่าyadi หมู่ที่ 1 ตำบลเก่าyadi อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/16 ข้อ 14)	กองช่าง	500,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินเหลือมปี

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
146	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	17.ชุดลอกคลองควายเดิน บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวทะเล - บ้านตลาดคำปึง หมู่ที่ 21 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/17 ข้อ 15)	กองช่าง	465,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินหลัอมปี
147	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	18.ชุดลอกคลองดักดาตตอนล่าง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญรัมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ - บ้านห้วยยายจิว หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/18 ข้อ 16)	กองช่าง	456,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินหลัอมปี
148	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	19.ชุดลอกแก้มลิงลำห้วยหามแห บ้านหัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/19 ข้อ 17)	กองช่าง	447,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินหลัอมปี

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
149	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	20.ชุดลอกลำห้วยสงแคน บ้านสงแคน หมู่ที่ 6 ตำบลชีบน - บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลตลาดแร่ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/20 ข้อ 18)	กองช่าง	415,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินหลัอมปี
150	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	21.ชุดลอกฝายคำคร้อ (ตอนบน) บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/22 ข้อ 19)	กองช่าง	414,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินหลัอมปี
151	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	22.ชุดลอกลำห้วยกุ่ม บ้านห้วยกุ่ม 2 หมู่ที่ 14 ตำบลนางแดด - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/23 ข้อ 20)	กองช่าง	458,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินหลัอมปี

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
152	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	23.ชุดลอกคลองมะเกลือ บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง - บ้านเจียง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเจียง อำเภอกำกัฏ จัหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/24 ข้อ 21)	กองช่าง	481,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินหลือมปี
153	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	24.ชุดลอกหนองหลง บ้านเชียม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกุ้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/26 ข้อ 22)	กองช่าง	419,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินหลือมปี
154	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	25.ชุดลอกหนองโปรง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 7 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/27 ข้อ 23)	กองช่าง	438,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินหลือมปี

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
155	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	26.ชุดลากล้ำห้วยรวก บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 ตำบลนาหนองพุ่ม - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/28 ข้อ 24)	กองช่าง	433,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินเหลื่อมปี
156	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	27.ชุดลากล้ำห้วยชีหนู บ้านหนองรวก หมู่ที่ 2 ตำบลนาหนองพุ่ม - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/29 ข้อ 25)	กองช่าง	482,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินเหลื่อมปี
157	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	28.ชุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านป่าवान บ้านห้วยจันทร์หล้า หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/30 ข้อ 26)	กองช่าง	443,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินเหลื่อมปี

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
158	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	29.ชุดลอกลำห้วยทางเขื่อน บ้านทุ่งคำหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะไฟหวาน - บ้านเก่ายาดี หมู่ที่ 1 ตำบลเก่ายาดี อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/31 ข้อ 27)	กองช่าง	500,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินเหลือปี
159	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	30.ชุดลอกลำห้วยวังก้านเหลือง บ้านโนนศรีไค้ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านขาม - บ้านพลับ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/32 ข้อ 28)	กองช่าง	400,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินเหลือปี
160	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	31.ชุดลอกคลองส่งน้ำบ้านหนองโก หมู่ที่ 10 ตำบลคอนสวรรค์ - บ้านหนองบัวบานเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/33 ข้อ 29)	กองช่าง	427,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินเหลือปี

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
161	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	32.ชุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนอง โน หมู่ที่ 12 ตำบลโคกมั่งงอย - บ้านจอก หมู่ที่ 13 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/35 ข้อ 30)	กองช่าง	394,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินเหลือมปี
162	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	33.ชุดลอกลำห้วยแคน บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ - บ้านซับรวง ไทร หมู่ที่ 4 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/36 ข้อ 31)	กองช่าง	376,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินเหลือมปี
163	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	34.ชุดลอกลำห้วยยางคำ บ้านยางคำ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะไฟหวาน - บ้านเก่าย่าดี หมู่ที่ 1 ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/37 ข้อ 32)	กองช่าง	500,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินเหลือมปี

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
164	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	35.ชุดลอกคลองนา บ้านพัฒนาสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเจียง อำเภอกักตุมพล - บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/38 ข้อ 33)	กองช่าง	463,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินหลัอมปี
165	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	36.ชุดลอกหนองตัว บ้านหนองเมย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/39 ข้อ 34)	กองช่าง	394,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินหลัอมปี
166	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	37.ชุดลอกหนองโดน บ้านฉนวนเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/40 ข้อ 35)	กองช่าง	255,000		ก.ย. 66			1		X	กันเงินหลัอมปี
		ยุทธศาสตร์ที่ 5 รวม 107 โครงการ		150,740,000	5,890,000.00			36	61	10	4	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
		ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี										
		กลยุทธ์ที่ 2 การบูรณาการการพัฒนาาร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน										
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป										
167	229	1.โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 6-1/3 ข้อ 3)	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	800,000		ม.ค.-มี.ค. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 800,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
168	229	2.โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 6-1/5 ข้อ 4)	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	800,000	197,524.00	พ.ย.65-ส.ค.66	ม.ค. - ก.ย.66			1	X	โอนลดงบประมาณ 230,000 บาท คงเหลือ 570,000 บาท
169	228	3.โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 6-1/1 ข้อ 1)	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	150,000	87,102.50	ต.ค.-ธ.ค. 65	ต.ค.65 - ส.ค. 66			1	X	โอนลดงบประมาณ 26,100 บาท คงเหลือ 123,900 บาท
170	230	4.โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 6-1/2 ข้อ 2)	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	500,000		มิ.ย. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
171	230	5.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 6-1/5 ข้อ 4)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	100,500		เม.ย. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 100,500 บาท คงเหลือ 0 บาท
172	231	6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์" ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 6-1/2 ข้อ 2)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	180,000		มี.ค. 66		1			X	โอนลดงบประมาณ 180,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
173	198	7.โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาเทิดไท้องค์ราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 6-1/24 ข้อ 16)	สำนักปลัด อบจ.	20,000	0.00	มิ.ย. 66	3 มิ.ย. 66			1	1	โอนลดงบประมาณ 20,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
174	198	8.โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 6-1/19 ข้อ 13)	สำนักปลัด อบจ.	20,000	0.00	เม.ย. 66	2 เม.ย. 66			1	1	โอนลดงบประมาณ 20,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
175	200	9.โครงการวันท้องถิ่นไทยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 6-1/23 ข้อ 15)	สำนักปลัด อบจ.	30,000	0.00	มี.ค. 66	18 มี.ค. 66			1	1	โอนลดงบประมาณ 30,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
176	200	10.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท รมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 6-1/21 ข้อ 14)	สำนักปลัด อบจ.	20,000	0.00	ก.ค. 66	28 ก.ค. 66			1	1	โอนลดงบประมาณ 20,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
177	199	11.โครงการประชาธิปไตยกับวิถีชีวิตใหม่ของเด็ก เยาวชนภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 6-1/15 ข้อ 10)	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	400,000		ธ.ค.65-ก.ย.66		1			X	โอนลดงบประมาณ 400,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
178	201	12.โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำ ชุมชนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 6-1/8 ข้อ 6)	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	400,000	599,075.00	ธ.ค.65-ก.ย.66	6 -8 มี.ค. 66			1	X	โอนเพิ่มงบประมาณ 200,000 บาท คงเหลือ 600,000 บาท
179	201	13.โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สร้างสรรค์ความสัมพันธ์มวลชนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 6-1/13 ข้อ 9)	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	150,000		พ.ย.65-ก.ย.66		1			X	โอนลดงบประมาณ 150,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
180	199	14.โครงการพัฒนาสร้างเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 6-1/6 ข้อ 5)	สำนักงาน เลขาธิการ อบจ.	400,000	1,029,492.00	ธ.ค.65-ก.ย.66	ก.ย. 66			1	1	โอนเพิ่มงบประมาณ 630,000 บาท คงเหลือ 1,030,000 บาท
181	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	15.โครงการ Chaiphaphum Smart City ระยะที่ 1 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 6-1/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	56,500,000		ต.ค.65-ก.ย.66		1			X	
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาท้องถิ่นและการรับรู้ข่าวสาร										
182	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	16.โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใส่ใจเรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 6-1/10 ข้อ 7)	สำนักงาน เลขาธิการ อบจ.	377,000	376,385.00	ม.ค.-ก.พ 66	26ม.ค.-28ม.ค66			1	1	
183	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	17.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้า 6-1/1 ข้อ 1)	สำนักงาน เลขาธิการ อบจ.	160,000	101,960.00	ก.ค.-ก.ย. 66	ก.ค. - ส.ค. 66			1	1	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
8	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 350 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 39 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	12,740	12,740.00	พ.ค.-ก.ค.66	11 - 25 พ.ค. 66			1	1	
9	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 150 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 39 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	7,800	7,800.00	พ.ค.-ก.ค.66	11 - 25 พ.ค. 66			1	1	
	ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ											
		กลยุทธ์ที่ 7 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย										
		2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
10	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อโคมไฟส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 55 ชุด (สถานที่ดำเนินการ สายทาง ชย.ถ. 1-0002 บ้านค่าย - บ้านตาเนิน - บ้านละหาน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ) (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 1 ข้อ 1)	กองช่าง	3,421,500		เม.ย.-ก.ย.66		1			X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
11	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 51 ชุด สายทาง ขย.ถ.1-0010 บ้านเล่า - บ้าน นาวัง อำเภอมือง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 2 ข้อ 2)	กองช่าง	3,172,500	3,172,200.00	เม.ย.-ก.ย.66	17มิ.ย. - 5ก.ย.66			1	1	
12	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 55 ชุด สายทาง ขย.ถ.1-0013 บ้านโนนสาทร - บ้านหนองปลาเฒ่า อำเภอมือง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 3 ข้อ 3)	กองช่าง	3,120,000	3,120,000.00	เม.ย.-ก.ย.66	17มิ.ย. - 5ก.ย.66			1	1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
13	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 46 ชุด (สถานที่ดำเนินการ สายทาง ขย.ถ. 1-0014 บ้านบึงคล้า - บ้านกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 4 ข้อ 4)	กองช่าง	2,852,000	2,852,000.00	เม.ย.-ก.ย.66	17มิ.ย. - 31ส.ค.66			1	1	
14	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 36 ชุด (สถานที่ดำเนินการ สายทาง ขย.ถ. 1-0024 บ้านกุดตุ้ม - บ้านหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 5 ข้อ 5)	กองช่าง	2,238,000	2,238,000.00	เม.ย.-ก.ย.66	17มิ.ย. - 5ก.ย.66			1	1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
15	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 45 ชุด (สถานที่ดำเนินการ สายทาง ขย.ถ. 1-0075 บ้านหนองบัวขาว - บ้านท่าขามแป อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 6 ข้อ 6)	กองช่าง	2,790,500	2,790,000.00	เม.ย.-ก.ย.66	17มิ.ย. - 5ก.ย.66			1	1	
16	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 65 ชุด (สถานที่ดำเนินการ สายทาง ขย.ถ. 1-0076 บ้านห้วยหลัว - บ้านป่ายาง อำเภอ เมือง จังหวัดชัยภูมิ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 7 ข้อ 7)	กองช่าง	4,044,500	4,044,000.00	เม.ย.-ก.ย.66	17มิ.ย. - 5ก.ย.66			1	1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
17	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 75 ชุด (สถานที่ดำเนินการ สายทาง ขย.ถ. 1-0091 บ้านปะโค - บ้านโคกเพชร อำเภอ บ้านหันจันทรังค์ จังหวัดชัยภูมิ) (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 8 ข้อ 8)	กองช่าง	4,646,500	4,646,250.00	เม.ย.-ก.ย.66	17มิ.ย. - 6ก.ย.66			1	1	
18	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 60 ชุด (สถานที่ดำเนินการ สายทาง ขย.ถ. 1-0098 แยก ทล.201 - บ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 9 ข้อ 9)	กองช่าง	3,717,000	3,717,000.00	เม.ย.-ก.ย.66	17มิ.ย. - 6ก.ย.66			1	1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
19	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 62 ชุด (สถานที่ดำเนินการ สายทาง ขย.ถ. 1-0099 บ้านหนองบัวใหญ่ - บ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 10 ข้อ 10)	กองช่าง	3,844,000	3,844,000.00	เม.ย.-ก.ย.66	17มิ.ย. - 6ก.ย.66			1	1	
20	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 60 ชุด (สถานที่ดำเนินการ สายทาง ขย.ถ. 1-0102 บ้านเขว้า - บ้านหนองบัวบาน อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 11 ข้อ 11)	กองช่าง	3,720,000	3,720,000.00	เม.ย.-ก.ย.66	17มิ.ย. - 6ก.ย.66			1	1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
21	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 55 ชุด (สถานที่ดำเนินการ สายทาง ขย.ถ. 1-0103 บ้านหนองคัน - บ้านโคกกุ้ง อำเภอกู เชียว จังหวัดชัยภูมิ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 12 ข้อ 12)	กองช่าง	3,415,500	3,415,500.00	เม.ย.-ก.ย.66	17มิ.ย. - 7ก.ย.66			1	1	
22	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 59 ชุด (สถานที่ดำเนินการ สายทาง ขย.ถ. 1-0108 บ้านหนองฉิม - บ้านรังงาม อำเภอนิน สง่า จังหวัดชัยภูมิ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 13 ข้อ 13)	กองช่าง	3,652,500	3,652,100.00	เม.ย.-ก.ย.66	17มิ.ย. - 31ส.ค.66			1	1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
23	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 75 ชุด (สถานที่ดำเนินการ สายทาง ขย.ถ. 1-0113 บ้านหนองโจด - บ้านวังตะเฆ่ อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ) (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 14 ข้อ 14)	กองช่าง	4,657,500	4,657,500.00	เม.ย.-ก.ย.66	17มิ.ย. - 11ก.ย.66			1	1	
24	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 46 ชุด (สถานที่ดำเนินการ สายทาง ขย.ถ. 1-0114 บ้านตลาดทราย - บ้านกุดกว้าง อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ) (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 15 ข้อ 15)	กองช่าง	2,848,000	2,847,400.00	เม.ย.-ก.ย.66	17มิ.ย. - 7ก.ย.66			1	1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
25	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 43 ชุด (สถานที่ดำเนินการ สายทาง ขย.ถ. 1-0117 บ้านห้วยยายจิว - บ้านวังตลาด สมบูรณ์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 16 ข้อ 16)	กองช่าง	2,675,500	2,668,000.00	เม.ย.-ก.ย.66	17มิ.ย. - 6ก.ย.66			1	1	
26	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 44 ชุด (สถานที่ดำเนินการ สายทาง ขย.ถ. 1-0127 บ้านกะหาด - บ้านโนนจาน อำเภอ จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 17 ข้อ 17)	กองช่าง	2,728,000	2,728,000.00	เม.ย.-ก.ย.66	17มิ.ย. - 6ก.ย.66			1	1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
27	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 36 ชุด (สถานที่ดำเนินการ สายทาง ขย.ถ. 1-0038 บ้านลาด - บ้านนาผักเสี้ยน อำเภอก ุเชียว จังหวัดชัยภูมิ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 18 ข้อ 18)	กองช่าง	2,232,000	2,232,000.00	เม.ย.-ก.ย.66	17มิ.ย. - 30ส.ค.66			1	1	
28	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 36 ชุด (สถานที่ดำเนินการ สายทาง ขย.ถ. 1-0048 บ้านโคกสะอาด - บ้านหัวคูสระ อำเภ อูเชียว จังหวัดชัยภูมิ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 19 ข้อ 19)	กองช่าง	2,232,000	2,232,000.00	เม.ย.-ก.ย.66	17มิ.ย. - 4ก.ย.66			1	1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
29	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 67 ชุด (สถานที่ดำเนินการ สายทาง ขย.ถ. 1-0051 บ้านโคกสะอาด - บ้านบ้านโจด อำเภ อุทัย จังหวัดชัยภูมิ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 20 ข้อ 20)	กองช่าง	4,187,500	4,150,650.00	เม.ย.-ก.ย.66	17มิ.ย. - 7ก.ย.66			1	1	
30	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 56 ชุด (สถานที่ดำเนินการ สายทาง ขย.ถ. 1-0053 บ้านหนองสองห้อง - บ้านโนนข่า อำเภอุทัย จังหวัดชัยภูมิ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 21 ข้อ 21)	กองช่าง	3,470,000	3,469,200.00	เม.ย.-ก.ย.66	16มิ.ย. - 7ก.ย.66			1	1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
31	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 56 ชุด (สถานที่ดำเนินการ สายทาง ขย.ถ. 1-0054 บ้านหนองบัวพักเกวียน - บ้านโนนตุน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 22 ข้อ 22)	กองช่าง	3,470,000	3,469,200.00	เม.ย.-ก.ย.66	16มิ.ย. - 7ก.ย.66			1	1	
32	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 55 ชุด (สถานที่ดำเนินการ สายทาง ขย.ถ. 1-0055 บ้านสันติสุข - บ้านโสมมะตูม อำเภอ คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 23 ข้อ 23)	กองช่าง	3,404,500	3,404,500.00	เม.ย.-ก.ย.66	17มิ.ย. - 30ส.ค.66			1	1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
33	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 49 ชุด (สถานที่ดำเนินการ สายทาง ขย.ถ. 1-0056 บ้านคอนสาร - บ้านห้วยแก้ว อำเภอ คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 24 ข้อ 24)	กองช่าง	3,043,500	3,042,900.00	เม.ย.-ก.ย.66	17มิ.ย. - 7ก.ย.66			1	1	
34	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 46 ชุด (สถานที่ดำเนินการ สายทาง ขย.ถ. 1-0057 บ้านหนองหล่ม - บ้านนาฝักเสี้ยน อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ) (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 25 ข้อ 25)	กองช่าง	2,848,000	2,847,400.00	เม.ย.-ก.ย.66	17มิ.ย. - 30ส.ค.66			1	1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
35	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 37 ชุด (สถานที่ดำเนินการ สายทาง ขย.ถ. 1-0060 บ้านปางม่วง - บ้านทุ่งกระมัง อำเภอ คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 26 ข้อ 26)	กองช่าง	2,301,500		เม.ย.-ก.ย.66		1			X	
36	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 42 ชุด (สถานที่ดำเนินการ สายทาง ขย.ถ. 1-0061 บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น อำเภอ หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 27 ข้อ 27)	กองช่าง	2,600,000	2,599,800.00	เม.ย.-ก.ย.66	17มิ.ย. - 12ก.ย.66			1	1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
37	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 42 ชุด (สถานที่ดำเนินการ สายทาง ขย.ถ. 1-0064 บ้านโนนเหมา - บ้านหนองหอยปิง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ) (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 28 ข้อ 28)	กองช่าง	2,609,000	2,608,200.00	เม.ย.-ก.ย.66	17มิ.ย. - 12ก.ย.66			1	1	
38	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 42 ชุด (สถานที่ดำเนินการ สายทาง ขย.ถ. 1-0070 บ้านยาง - บ้านกลาง อำเภอเกษตร สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 29 ข้อ 29)	กองช่าง	2,608,000	2,608,000.00	เม.ย.-ก.ย.66	17มิ.ย. - 11ก.ย.66			1	1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
39	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซ ล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 77 ชุด (สถานที่ดำเนินการ สายทาง ขย.ถ. 1-0072 บ้านกุดละลม - บ้านหนองแห่น อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 30 ข้อ 30)	กองช่าง	4,774,500	4,774,000.00	เม.ย.-ก.ย.66	17มิ.ย. - 31ส.ค.66			1	1	
		ครุภัณฑ์ฯ รวม 39 รายการ		143,200,654	113,816,454.00			3	0	36	36	
				483,700,011	229,854,268			75	62	86	63	

คำชี้แจง : ข้อมูลในช่องผลการดำเนินโครงการ เลข 1 หมายถึง ผลการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

เครื่องหมาย X หมายถึง ผลการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะมาจัดทำ
แผนการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 223 โครงการ สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 63 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.25 และไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตาม
แผนการดำเนินงาน จำนวน 160 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.75 โดยจำแนกได้ดังนี้

- โครงการพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนทั้งสิ้น 184 โครงการ สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.67 และไม่สามารถ
ดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 157 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.33

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		

- ครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ มีจำนวนทั้งสิ้น 39 รายการ สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 36 รายการ คิดเป็นร้อยละ 92.31 ไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.69

3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

เป็นการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและ
ครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

เกณฑ์การประเมิน

ช่วงคะแนน

น้อยกว่า 1.50

1.50 – 2.49

2.50 – 3.49

3.50 – 4.49

ตั้งแต่ 4.50 ขึ้นไป

การแปลผล

ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อย

ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง

ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปลผล
1	โครงการพัฒนาท้องถิ่น				
	1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา				
	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				
1	โครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-3/62 ข้อ 38)	114,963	4.56	91.22	มากที่สุด
2	โครงการจัดกิจกรรมวันครู (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 1-3/36 ข้อ 20)	200,000	4.21	84.20	มาก
3	โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-3/2 ข้อ 2)	2,481,324	4.26	85.24	มาก
4	โครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-8/4 ข้อ 2)	833,723.85	4.41	88.20	มาก
5	โครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือนหก (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-8/6 ข้อ 3)	281,000	4.78	95.60	มากที่สุด
	ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย		4.44	88.89	มาก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
	2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต				
	2.1 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				
6	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สายทาง ชย.ถ.1-0021 บ้านไทรงาม - บ้านหนองแดงน้อย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)	2,156,000	4.88	97.60	มากที่สุด
7	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สายทาง ชย.ถ.1-0083 บ้านจอก - บ้านสำราญ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 2-2/10 ข้อ 10)	2,458,000	4.88	97.60	มากที่สุด
8	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สายทาง ชย.ถ.1-0034 บ้านแก้งคร้อ - บ้านนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 2-2/6 ข้อ 6)	2,156,000	4.87	97.40	มากที่สุด
9	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สายทาง ชย.ถ.1-0035 บ้านสระเต้ - บ้านหนองผักหลอด อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 2-2/7 ข้อ 7)	2,396,550	4.90	98.00	มากที่สุด
10	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สายทาง ชย.ถ.1-0001 แก้งคร้อ - ท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 2-2/1 ข้อ 1)	1,980,800	4.94	98.80	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
11	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 2-4/12 ข้อ 10)	660,200	4.37	87.40	มาก
12	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 2-4/24 ข้อ 18)	68,346	4.29	85.80	มาก
13	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 2-7/33 ข้อ 24)	72,600	4.40	88.00	มาก
14	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 2-7/34 ข้อ 25)	435,338	4.61	92.20	มากที่สุด
15	โครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพ 108 อาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 2-7/27 ข้อ 19)	399,630	4.77	95.40	มากที่สุด
16	โครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 2-7/12 ข้อ 8)	211,804	4.48	89.60	มาก
17	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 2-7/32 ข้อ 23)	411,720	4.68	93.60	มากที่สุด
18	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 หน้า 2-12/1 ข้อ 1)	533,688	4.78	95.36	มากที่สุด
	2.2 โครงการก้นเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				
	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 21 หน้า 2-10/1 ข้อ 1)				
19	โครงการขุดลอกลำห้วยน้อยตอนบน บ้านกุดตุ้ม หมู่ที่ 13 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	499,000	4.47	89.40	มาก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
20	โครงการขุดลอกหนองโง้ง บ้านหนองคอนไทย หมู่ที่ 12 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	499,000	4.15	83.00	มาก
21	โครงการขุดลอกลำห้วยน้อยตอนกลาง หมู่ที่ 6 บ้านหนองเชียง ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	499,000	3.73	74.60	มาก
22	โครงการขุดลอกคลองลี่ บ้านหนองคอนไทย หมู่ที่ 19 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	499,000	4.66	93.20	มากที่สุด
23	โครงการขุดลอกลำห้วยประทาว บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	351,000	4.58	91.60	มากที่สุด
24	โครงการขุดลอกลำหนองจอก - หนองสีทร บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	417,000	4.74	94.80	มากที่สุด
25	โครงการขุดลอกคลองเทา บ้านบึงคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	499,000	4.93	98.60	มากที่สุด
26	โครงการขุดลอกลำเหมืองจากกุดแหลม-หนองโง้ง บ้านบึงคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	257,000	4.50	90.00	มากที่สุด
27	โครงการขุดลอกหนองโง้ง บ้านบึงคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	292,000	4.68	93.60	มากที่สุด
28	โครงการขุดลอกห้วยน้ำเค็ม บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 ตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	499,000	4.52	90.40	มากที่สุด
29	โครงการขุดลอกคลองบ้านโคกคิมจากคลอง ห้วยละหลอดถึงบ้านคลองบงพัฒนา บ้านโคกคิม หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	2,472,000	4.84	96.80	มากที่สุด
30	โครงการขุดลอกคลองบง หมู่ที่ 4 บ้านคลองบงพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	101,000	4.74	94.80	มากที่สุด
31	โครงการขุดลอกสระกุดมะไฟ บ้านปากจาบ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	856,000	4.04	80.80	มาก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
32	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านนาฮี หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสำราญ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	2,488,000	4.55	91.00	มากที่สุด
33	โครงการขุดลอกสระโคกกกลอยสาธารณะ บ้านโคกมั่งงอย หมู่ 10 ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	2,390,000	3.00	60.00	ปานกลาง
34	โครงการขุดลอกลำห้วยประตู ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	1,448,000	4.73	94.60	มากที่สุด
35	โครงการขุดลอกลำนาแซง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	2,993,000	4.15	83.00	มาก
36	โครงการขุดลอกเกาะแซงใหญ่ บ้านยางหวาย หมู่ที่ 9 ตำบลยางหวาย อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	6,494,000	4.73	94.60	มากที่สุด
37	โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยหาดวังชมพู บ้านวังชมพู หมู่ที่ 5 ตำบลดงกลาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	2,195,000	3.88	77.60	มาก
38	โครงการขุดลอกลำห้วยข้าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านโคกกุง ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	4,130,000	4.95	99.00	มากที่สุด
39	โครงการขุดลอกลำห้วยแสนคำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 บ้านเซียม ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	995,000	4.22	84.40	มาก
40	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำโป่งช้างสาธารณประโยชน์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวง ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	923,000	3.95	79.00	มาก
41	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองแวงสาธารณประโยชน์ บ้านป่าหม้อ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	995,000	4.47	89.40	มาก
42	โครงการขุดลอกลำห้วยเขือกสาธารณประโยชน์ บ้านกรุงเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	995,000	4.66	93.20	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
43	โครงการขุดลอกลำห้วยตลุกหินตอนกลาง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 9 บ้านแวงน้อย ตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	1,495,000	4.71	94.20	มากที่สุด
44	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำโคกไม้้งามสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 13 บ้านกรุงบุรพา ตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	1,393,000	4.75	95.00	มากที่สุด
45	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ 1 อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	610,000	4.41	88.20	มาก
46	โครงการขุดลอกสระหนองน้ำกินสาธารณประโยชน์ บ้าน หินกองเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	1,495,000	4.87	97.40	มากที่สุด
47	โครงการขุดลอกสระอ่องแจ้ง บ้านหินกองใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	499,000	4.77	95.40	มากที่สุด
48	โครงการขุดลอกสระหนองขาม บ้านหนองขามใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	1,073,000	4.51	90.20	มากที่สุด
49	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง บ้านจี้วังาม หมู่ที่ 12 ตำบล หนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	2,182,000	4.61	92.20	มากที่สุด
50	โครงการขุดลอกลำห้วยยาง บ้านหนองมะเขือใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	1,321,000	4.44	88.80	มาก
51	โครงการขุดลอกลำห้วยห้วยสาธารณประโยชน์ บ้าน หลุบคา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ	995,000	4.43	88.60	มาก
52	โครงการขุดลอกสระบัวสาธารณประโยชน์ บ้านภูดิน หมู่ ที่ 5 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	1,495,000	3.79	75.80	มาก
53	โครงการขุดลอกลำห้วยกลางสาธารณประโยชน์ บ้าน หนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	725,000	4.57	91.40	มากที่สุด
54	โครงการขุดลอกลำห้วยกลางตอนบนสาธารณประโยชน์ บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	725,000	4.49	89.80	มาก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
55	โครงการขุดลอกสระหนองโก บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสังข์ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	832,000	4.86	97.20	มากที่สุด
56	โครงการขุดลอกสระหนองหิน บ้านป่าขาด หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสังข์ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	1,407,000	4.74	94.80	มากที่สุด
57	โครงการขุดขยายอ่างเก็บน้ำทำนบผาแดง บ้านโนนส้มกบ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	1,055,000	4.74	94.80	มากที่สุด
	ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย		4.53	90.54	มากที่สุด
	3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว				
	- ไม่มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	-
	4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
58	โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 4-6/1 ข้อ 1)		4.25	84.95	มาก
	ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย		4.25	84.95	มาก
	5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร				
	5.1 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกมะตูม หมู่ที่ 7 ตำบลโนนคูณ - บ้านนาฝักเสี้ยน หมู่ที่ 4 ตำบลดงกลาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/52 ข้อ 42)	760,000	4.80	96.08	มากที่สุด
60	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแก้ง - บ้านโคกไพรวัลย์ หมู่ที่ 2 ตำบลหลุบคา อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/38 ข้อ 34)	499,000	3.94	78.75	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
61	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านโคกม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสังข์ – บ้านแก้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/34 ข้อ 31)	495,000	3.51	70.25	มากที่สุด
62	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0083 บ้านจอก – บ้านสำราญ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/33 ข้อ 30)	494,000	4.63	92.50	มากที่สุด
63	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0021 บ้านไทรงาม – บ้านหนองแตงน้อย ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/32 ข้อ 29)	453,000	4.13	82.58	มาก
64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านลำชี หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด – บ้านโนนทอง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/31 ข้อ 28)	499,000	4.87	97.33	มากที่สุด
65	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านยางหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลยางหวาย – บ้านโสก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโสก อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/25 ข้อ 22)	496,000	4.36	87.20	มาก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
66	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านฝาย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม – บ้านโนนสงเปลือย หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/24 ข้อ 21)	496,000	4.64	92.80	มากที่สุด
67	โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น สายทางบ้านกองสี หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสังข์ อำเภอกำแพงศรี – บ้านหนอง ดินดำ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/11 ข้อ 10)	709,000	3.58	71.67	มากที่สุด
5.2 โครงการกั้นเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565					
5.2.1 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565					
68	โครงการวางท่อระบายน้ำ สายทางบ้านกุดไข่นุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเขว้า – บ้านหนองส้มโรง หมู่ที่ 18 ตำบลลุ่ม ลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/170 ข้อ 160)	379,000	4.82	96.40	มากที่สุด
69	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน ท่าโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอนองบัวระเหว – บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/177 ข้อ 165)	499,000	4.56	91.20	มากที่สุด
70	โครงการปรับปรุงเสริมคันดินกั้นลำห้วยคอกใหญ่ สาย ทางบ้านแจ้งวังทอง หมู่ที่ 12 ตำบลวังตะเฆ่ - บ้านห้วย ทับนาย หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสะอาด อำเภอนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/176 ข้อ 164)	496,000	4.30	86.00	มาก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
71	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน โนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ – บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/70 ข้อ 64)	499,000	4.38	87.60	มาก
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน หนองเชียงรอดเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งลุยลาย - บ้านมอ ตาเจ็ก หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/152 ข้อ 144)	499,000	4.76	95.20	มากที่สุด
73	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน ป่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า - บ้านวัง ก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/171 ข้อ 161)	499,000	3.69	73.80	มาก
74	โครงการวางท่อระบายน้ำ สายทางบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 11 ตำบลลุ่มลำชี - บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 15 ตำบลบ้าน เขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/172 ข้อ 162)	469,000	4.91	98.20	มากที่สุด
75	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้าน หนองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส – บ้าน โสกปลาดุก หมู่ที่ 2 ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระ เหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/146 ข้อ 138)	499,000	4.23	84.60	มาก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
76	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน สระโพนทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสระโพนทอง - บ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/50 ข้อ 45)	499,000	4.15	83.00	มาก
77	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้าน ลำปอแดง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านไร่ - บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/33 ข้อ 28)	499,000	4.69	93.80	มากที่สุด
78	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้าน ยางเดี่ยว หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยายจิว - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 10 ตำบลละทะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/34 ข้อ 29)	499,000	3.50	70.00	มากที่สุด
79	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านโจ ดกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร - บ้านนา หัวแรด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/153 ข้อ 145)	499,000	3.64	72.80	มาก
80	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง ชย.ถ. 1-0088 บ้านโคกพงาด - บ้านโคกรัง อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/32 ข้อ 27)	499,000	4.58	91.60	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
81	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน หนองประดู่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลตะโกทอง อำเภอบ้าน ใหญ่ - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขวน อำเภอ บ้านหันณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/24 ข้อ 20)	499,000	4.91	98.20	มากที่สุด
82	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน ท่าชน หมู่ที่ 6 ตำบลท่ากูป - บ้านวังซ้อ หมู่ที่ 4 ตำบล ซับใหญ่ อำเภอบ้านใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/23 ข้อ 19)	499,000	4.02	80.40	มาก
83	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน เขื่อนล้น หมู่ที่ 1 ตำบลตะโกทอง - บ้านวังรัง หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากูป อำเภอบ้านใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/21 ข้อ 17)	499,000	4.93	98.60	มากที่สุด
84	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน ใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 10 ตำบลโป่งนก - บ้านน้ำลาด หมู่ที่ 4 ตำบลนาบงกัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/79 ข้อ 73)	499,000	4.72	94.40	มากที่สุด
85	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ์ - บ้านวังใหม่พัฒนา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/78 ข้อ 72)	499,000	4.51	90.20	มากที่สุด
86	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบ้านจมน หมู่ที่ 3 ตำบล บ้านเดื่อ - บ้านโจด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข่า อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/137 ข้อ 129)	499,000	4.42	88.40	มาก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
87	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดอน - บ้านเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/69 ข้อ 63)	499,000	4.29	85.80	มาก
88	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะมะนาว – บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/84 ข้อ 77)	499,000	4.76	95.20	มากที่สุด
89	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยน้ำพรม บ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเลาะ - บ้านหัน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอกะษัตร์สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	1,505,000	4.98	99.58	มากที่สุด
90	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านบุงคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบุงคล้า - บ้านศรีชะกระปือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/18 ข้อ 14)	499,000	4.19	83.80	มาก
91	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0054 บ้านบัวพักเกวียน - บ้านโนนตุ่น อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 16 หน้า 5-9/12 ข้อ 10)	965,000	4.06	81.20	มาก
92	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0071 บ้านศาลา – บ้านตลาด อำเภอกะษัตร์สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/49 ข้อ 44)	499,000	4.49	89.80	มาก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
93	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบ้านวังชมภู หมู่ที่ 5 ตำบลดงกลาง – บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/119 ข้อ 111)	499,000	4.54	90.80	มากที่สุด
94	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านยางหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลยางหวาย - บ้านฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/36 ข้อ 31)	499,000	4.69	93.80	มากที่สุด
95	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0087 บ้านหนองเม็ก - บ้านหนองโนน้อย - บ้านหนองโก อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/40 ข้อ 35)	499,000	4.78	95.60	มากที่สุด
96	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันการกัดเซาะ สายทาง ชย.ถ. 1-0008 คำปิง - บำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 22 หน้า 5-9/4 ข้อ 4)	835,000	4.99	99.80	มากที่สุด
97	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0127 บ้านกะฮาด – บ้านโนนจาน อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ช่วงที่ 2 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 16 หน้า 5-9/8 ข้อ 7)	1,980,000	4.58	91.60	มากที่สุด
98	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลคูเมือง – บ้านห้วยไผ่ใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/114 ข้อ 106)	1,496,000	4.64	92.80	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
99	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน หนองคู หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น – บ้าน ดอนไก่เถื่อน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดอน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/43 ข้อ 38)	997,000	4.84	96.80	มากที่สุด
100	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้าน ห้วยหว้านไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก่ง – บ้านโนนดิน หอม หมู่ที่ 8 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 16 หน้า 5-9/12 ข้อ 12)	630,000	4.49	89.80	มากที่สุด
101	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางถนนพญาแล เทศบาล เมืองชัยภูมิ – บ้านชีเหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/123 ข้อ 115)	1,710,000	4.53	90.60	มากที่สุด
102	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0072 บ้านกุดละลม - บ้านหนองแห่น อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ตอนที่ 1) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไขฉบับที่ 9/2564 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	923,000	4.64	92.80	มากที่สุด
103	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0115 บ้านภู่านาง - บ้านวังม่วง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/3 ข้อ 3)	989,000	4.55	91.08	มากที่สุด
104	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน ฝาย หมู่ที่ 1, 3 ตำบลหนองขาม - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 16 หน้า 5-9/16 ข้อ 4)	695,000	4.81	96.20	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
105	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน คลองบอน หมู่ที่ 5 ตำบลคอนสาร-บ้านนาวงเดือน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลงฉบับ ที่ 17 หน้า 5-9/8 ข้อ 8)	997,000	4.38	87.60	มาก
106	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านภู ผาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลลำบัวแดง - บ้านหนองพวง หมู่ที่ 2 ตำบลวังชมภู อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลงฉบับ ที่ 17 หน้า 5-9/7 ข้อ 7)	983,000	4.76	95.20	มากที่สุด
107	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านโคกศรี หมู่ ที่ 3 ตำบลโคกเพชรพัฒนา - บ้านวังพระทราย หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 22 หน้า 5-9/3 ข้อ 3)	970,000	4.86	97.20	มากที่สุด
108	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน ห้วย หมู่ที่ 8 ตำบลตลาดแร่ - บ้านโนนส้มอ หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/81 ข้อ 75)	1,424,000	4.77	95.40	มากที่สุด
109	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบำเหน็จณรงค์ - บ้านหนองจะ บก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยายจิว อำเภเทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/7 ข้อ 5)	892,000	4.79	95.80	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
110	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน ชันน้ำใส หมู่ที่ 11 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ - บ้านท่า บอน หมู่ที่ 8 ตำบลโสกปลาตุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/22 ข้อ 18)	499,000	4.25	85.00	มาก
111	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้าน เขาวงศ์พระจันทร์ หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยยายจิ๋ว - บ้านวัง อ้ายคง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/35 ข้อ 30)	499,000	4.08	81.60	มาก
112	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านโจ ดกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนคูณ - บ้านนาฝักเสี้ยน หมู่ที่ 4 ตำบลดงกลาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/154 ข้อ 146)	499,000	3.96	79.20	มาก
113	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง - บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/51 ข้อ 46)	499,000	4.51	90.20	มากที่สุด
114	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน กุดจิก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองข่า - บ้านเดื่อ หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/47 ข้อ 42)	499,000	4.83	96.60	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
115	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านซับกาน หมู่ที่ 14 ตำบลซับกใหญ่ - บ้านซับกสายอ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากูป อำเภอสับกใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/19 ข้อ 15)	499,000	4.08	81.60	มาก
116	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านบุญฉนวน หมู่ที่ 6 ตำบลซับกใหญ่ อำเภอสับกใหญ่ - บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลนาแยงก๊ก อำเภอสับกใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/20 ข้อ 16)	499,000	4.11	82.20	มาก
117	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองมะกูด หมู่ที่ 7 ตำบลยางหวาย - บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/37 ข้อ 32)	499,000	4.59	91.80	มากที่สุด
118	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 ตำบลโคกมั่งงอย - บ้านดงเย็น หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/39 ข้อ 34)	499,000	4.41	88.20	มาก
119	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลดงกลาง - บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/118 ข้อ 110)	499,000	4.87	97.40	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
120	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านหนองงูเก่า หมู่ที่ 6 ตำบล กวางโจน - บ้านหนองงูใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุทอง อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/68 ข้อ 62)	499,000	4.28	85.60	มาก
121	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบ้านชัยพระไว้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโพหนอง - บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยบง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/157 ข้อ 148)	514,000	4.83	96.60	มากที่สุด
122	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอกษตรสมบูรณ์ - บ้านหนองไฮใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/44 ข้อ 39)	989,000	4.35	87.00	มาก
123	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน บัว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบัว - บ้านส้มกบ หมู่ที่ 5, 10 ตำบลสระโพหนอง อำเภอกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/11 ข้อ 8)	908,000	4.90	98.00	มากที่สุด
124	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน หนองปล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง - บ้านหนองนอกออก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/55 ข้อ 50)	729,000	4.54	90.80	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
125	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0064 บ้านโนนเหมา - บ้านหนองหอยบัง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 21 หน้า 5-9/55 ข้อ 44)	2,570,000	4.32	86.40	มาก
126	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านเสลา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านชน - บ้านเกาะแก้วศรีสุข หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 17 หน้า 5-9/31 ข้อ 26)	970,000	4.58	91.60	มากที่สุด
127	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0126 แยกทางหลวง หมายเลข 225-บ้านไทรงาม ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 24 หน้า 5-9/2 ข้อ 2)	499,000	4.58	91.60	มากที่สุด
128	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบ้านโสกหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลหลุบคา - บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 24 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	638,000	4.61	92.25	มากที่สุด
129	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0014 บ้านบุงคล้า - บ้านกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/15 ข้อ 12)	499,000	4.47	98.33	มาก
130	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเพชร - บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข ฉบับที่ 3/2565 หน้า 5-9/2 ข้อ 2)	715,000	4.57	89.33	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
131	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0053 บ้านหนองสองห้อง - บ้านโนนข่า อำเภอภู เขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/127 ข้อ 119)	993,000	4.55	91.00	มากที่สุด
132	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน น้ำทิพย์ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร - บ้าน ห้วยหินลับ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตร สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/151 ข้อ 143)	239,000	4.83	96.58	มากที่สุด
133	โครงการขุดลอกลำห้วยฮวก บ้านดอนตู หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านเต่า - บ้านหนองผักหลอด หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-10/5 ข้อ 5)	499,000	4.58	91.60	มากที่สุด
134	โครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่ บ้านดงพอง หมู่ที่ 5 ตำบล นาหนองทุ่ม - บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลช่องสาม หมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-10/12 ข้อ 12)	487,000	4.78	95.60	มากที่สุด
135	โครงการขุดลอกลำห้วยอิสานเขียว บ้านโสกมูลนาค หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ - บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 ตำบลช่องสาม หมอ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/8 ข้อ 8)	476,935	4.31	86.20	มาก
136	โครงการขุดลอกคลองผันน้ำเข้าแก้มลิง อ่างเก็บน้ำฝาย นิวซีแลนด์ บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 6 ตำบลวังตะเฒ่า - บ้าน ห้วยทับนายน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระ เหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-10/17 ข้อ 17)	485,000	4.44	88.80	มาก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
137	โครงการขุดลอกคลองโป่งขุนเพชร บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะเฒ่า อำเภอนองบัวระเหว - บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งนก อำเภอสทิงพระ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-10/19 ข้อ 19)	491,000	4.67	93.40	มากที่สุด
138	โครงการขุดลอกลำห้วยนาเมือง บ้านสระพัง หมู่ที่ 1 ตำบลสระพัง - บ้านสะเดา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-10/6 ข้อ 6)	499,000	4.74	94.80	มากที่สุด
5.2.2 โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย					
139	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0011 แยก ทล.225 - บ้านชีลอง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,575 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,600 ตารางเมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 20 หน้า 5-9/12 ข้อ 11)	4,612,000	4.88	97.60	มากที่สุด
140	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านหนองตาไก่ - บ้านโอโธ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0047 หมู่ที่ 6 บ้านหนองตาไก่ ตำบลโอโธ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,700 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,600 ตารางเมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 21 หน้า 5-9/8 ข้อ 7)	5,460,000	4.94	98.80	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
141	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านแดง - บ้านสว่าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0050 หมู่ที่ 1 บ้านแดง ตำบลหนองตุม อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 7 เมตร ยาว 385 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,695 ตารางเมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/27 ข้อ 23)	1,060,000	4.75	95.00	มากที่สุด
142	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านหนองสองห้อง - บ้านโนนข่า รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0053 หมู่ที่ 10 บ้านหนองสองห้อง ตำบลฝักปึง, หมู่ที่ 4 บ้านหนองคอนไทย, หมู่ที่ 5 บ้านหนองเบน ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 ช่วง หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,450 ตารางเมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 21 หน้า 5-9/11 ข้อ 10)	6,191,000	4.64	92.80	มากที่สุด
143	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านโคกสะอาด - บ้านโจด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0051 หมู่ที่ 14 บ้านมูลกระปือ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉีเยว, หมู่ที่ 6 บ้านโจด ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 ช่วง หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 21 หน้า 5-9/11 ข้อ 9)	3,146,000	4.06	81.20	มาก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
144	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านหนองนาแซง - บ้านโนนห้วยไผ่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0023 หมู่ที่ 9 บ้านท่าขามแป, หมู่ที่ 12 บ้านหนองหว้า ตำบลชีลอง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 ช่วง หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,930 ตารางเมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 21 หน้า 5-9/5 ข้อ 5)	5,980,000	4.91	98.20	มากที่สุด
145	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านหนองบัวขาว - บ้านท่าขามแป รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0075 หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาโด, หมู่ที่ 7 บ้านโป่งเกตุ ตำบลชีลอง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 ช่วง หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,350 ตารางเมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 21 หน้า 5-9/14 ข้อ 12)	5,295,000	4.89	97.80	มากที่สุด
146	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อกักเก็บน้ำด้วยยางพาราบริเวณหนองบัวโฮม หมู่บ้านวังศิลา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 23 หน้า 5-10/4 ข้อ 1)	1,965,000	4.68	93.60	มากที่สุด
147	โครงการขุดลอกหนองน้ำเพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อกักเก็บน้ำด้วยยางพาราบริเวณหนองกอโจด หมู่บ้านป่าขาด ตำบลหนองสังข์ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 23 หน้า 5-10/2 ข้อ 1)	3,040,000	4.80	96.08	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
148	โครงการขุดลอกหนองน้ำเพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยี วัสดุปูบ่อกักเก็บน้ำด้วยยางพาราบริเวณหนองอ้อเผ่าเศษ หมู่บ้านหนองโก ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 23 หน้า 5-10/5 ข้อ 1)	3,653,000	4.40	87.92	มาก
149	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์เพื่อ การเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อกักเก็บน้ำด้วย ยางพารา หมู่บ้านโคกก่อง ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอน สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 23 หน้า 5-10/7 ข้อ 1)	6,933,000	4.60	92.00	มากที่สุด
150	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์เพื่อ การเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อกักเก็บน้ำด้วย ยางพาราบริเวณโคกอีเทา หมู่บ้านโนนสำราญ ตำบลบ้าน โสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 23 หน้า 5-10/6 ข้อ 1)	22,042,000	4.29	85.83	มาก
	ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย		4.51	90.30	มากที่สุด
	6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี				
151	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 6-1/5 ข้อ 4)	197,524	4.23	84.60	มาก
152	โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำชุมชนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 6-1/8 ข้อ 6)	599,075	4.63	92.60	มากที่สุด
153	โครงการพัฒนาสร้างเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของประชาชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 6-1/6 ข้อ 5)	1,029,492	4.66	93.20	มากที่สุด
154	โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใส่ใจเรียนรู้สู่หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 6-1/10 ข้อ 7)	376,385	4.79	95.80	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
155	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้า 6-1/1 ข้อ 1)	101,960	4.06	81.20	มาก
	ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย		4.47	89.48	มาก
	ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า				
	- ไม่มีโครงการที่นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน				
2	ครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ				
	2.1 ครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				
156	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 51 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0010 บ้านเล่า - บ้านนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 2 ข้อ 2)	3,172,200	4.88	97.67	มากที่สุด
157	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 50 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0013 บ้านโนนสาทร - บ้านหนองปลาเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 3 ข้อ 3)	3,120,000	4.84	96.75	มากที่สุด
158	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 46 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0014 บ้านบึงคล้า - บ้านกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 4 ข้อ 4)	2,852,000	4.92	98.42	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
159	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 36 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0024 บ้านกุดตุ้ม - บ้านหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 5 ข้อ 5)	2,238,000	4.98	99.50	มากที่สุด
160	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 45 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0075 บ้านหนองบัวขาว - บ้านท่าขามแป อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 6 ข้อ 6)	2,790,000	4.92	98.42	มากที่สุด
161	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 65 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0076 บ้านห้วยหลัว - บ้านป่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 7 ข้อ 7)	4,044,000	4.93	98.50	มากที่สุด
162	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 75 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0091 บ้านปะโค - บ้านโคกเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 8 ข้อ 8)	4,646,250	4.78	95.50	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
163	จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 60 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0098 แยก ทล.201 - บ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภอจตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 9 ข้อ 9)	3,717,000	4.84	96.83	มากที่สุด
164	จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 62 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0099 บ้านหนองบัวใหญ่ - บ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 10 ข้อ 10)	3,844,000	4.71	94.17	มากที่สุด
165	จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 60 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0102 บ้านเขว้า - บ้านหนองบัวบาน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 11 ข้อ 11)	3,720,000	4.90	98.00	มากที่สุด
166	จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 55 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0103 บ้านหนองคัน - บ้านโคกกุง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 12 ข้อ 12)	3,415,500	4.92	98.42	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
167	จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 59 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0108 บ้านหนองฉิม - บ้านรังงาม อำเภอนีนสง่า จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 13 ข้อ 13)	3,652,100	4.89	97.75	มากที่สุด
168	จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 75 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0113 บ้านหนองโจด - บ้านวังตะเฆ่ อำเภอนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 14 ข้อ 14)	4,657,500	4.75	95.08	มากที่สุด
169	จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 46 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0114 บ้านตลาดทราย - บ้านกุดกว้าง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 15 ข้อ 15)	2,847,400	4.93	98.67	มากที่สุด
170	จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 43 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0117 บ้านห้วยยายจิว - บ้านวังตลาดสมบูรณ์ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 16 ข้อ 16)	2,668,000	4.73	94.58	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
171	จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 44 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0127 บ้านกะฮาด - บ้านโนนจาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 17 ข้อ 17)	2,728,000	4.89	97.75	มากที่สุด
172	จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 36 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0038 บ้านลาด - บ้านนาฝักเสี้ยน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 18 ข้อ 18)	2,232,000	4.96	99.25	มากที่สุด
173	จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 36 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0048 บ้านโคกสะอาด - บ้านหัวคูสระ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 19 ข้อ 19)	2,232,000	4.93	98.50	มากที่สุด
174	จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 67 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0051 บ้านโคกสะอาด - บ้านบ้านโจด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 20 ข้อ 20)	4,150,650	4.98	99.58	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
175	จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 56 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0053 บ้านหนองสองห้อง - บ้านโนนข่า อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 21 ข้อ 21)	3,469,200	4.81	96.25	มากที่สุด
176	จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 56 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0054 บ้านหนองบัวพักเกวียน - บ้านโนนตุน อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 22 ข้อ 22)	3,469,200	4.96	99.25	มากที่สุด
177	จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 55 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0055 บ้านสันติสุข - บ้านโสมมะตูม อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 23 ข้อ 23)	3,404,500	4.76	95.17	มากที่สุด
178	จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 49 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0056 บ้านคอนสาร - บ้านห้วยแก้ว อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 24 ข้อ 24)	3,042,900	4.97	99.33	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
179	จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 46 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0057 บ้านหนองหล่ม - บ้านนาผักเสี้ยน อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 25 ข้อ 25)	2,847,400	4.93	98.50	มากที่สุด
180	จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 42 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 27 ข้อ 27)	2,599,800	4.93	98.58	มากที่สุด
181	จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 42 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0064 บ้านโนนเหมา - บ้านหนองหอยปิง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 28 ข้อ 28)	2,608,200	4.86	97.25	มากที่สุด
182	จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 42 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0070 บ้านยาง - บ้านกลาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 29 ข้อ 29)	2,608,000	5.00	99.92	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	ร้อยละ	การ แปรผล
183	จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 77 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0072 บ้านกุดละลม - บ้านหนองแหน อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 30 ข้อ 30)	4,774,000	4.84	96.75	มากที่สุด
2.2 ครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะกันเงินเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565					
184	จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเสา และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	17,247,500	3.94	78.77	มาก
	ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย		4.85	97.00	มากที่สุด
	ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ		4.51	90.19	มากที่สุด

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เท่ากับ 4.51 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.19

ส่วนที่ 4

ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 4

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการ

จากการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครูพันธุ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีประชาชนผู้รับบริการได้ให้ข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการ ดังต่อไปนี้

1.1 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา เช่น

1. โครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ งบประมาณที่ใช้จัดโครงการ 114,936 บาท

- การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ อยากให้โปรแกรมในการแข่งขันเป็นโปรแกรมใหม่ๆ
- ควรมีการจัดการแข่งขันที่หลากหลายในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพนักเรียน

- สถานที่ดำเนินงานควรมีการประสานงาน หรือมีการประชาสัมพันธ์

2. โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566 “Love เยาวชน คนชัยภูมิ” งบประมาณที่ใช้จัดโครงการ 2,481,234 บาท

- การแจ้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมโครงการ กรณีที่แจ้งเป็นหนังสือราชการ ควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยเร็ว (ข้อเสนอแนะจาก ส.อบจ.ชัยภูมิ)

- ควรมีการประกวดวาดภาพ
- ควรมีแผนผังในงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบว่ามีการจัดกิจกรรมบริเวณใด

เวทีใด เวลาใด

- กำหนดการไม่ชัดเจน เช่น การแข่งขันกีฬาหรือการประกวด ไม่ระบุสถานที่ให้ชัดเจนว่าประกวดหรือแข่งขันที่ไหน

- ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์โดยติดป้ายโฆษณาข้างทาง ให้ผู้สัญจรพบเห็น
- การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง เด็กและเยาวชนโรงเรียนอื่นๆ ไม่ทราบถึงการจัด

กิจกรรม

- ควรให้โรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิได้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน หรือกิจกรรม
- เพิ่มการแข่งขันประเภทกีฬาให้หลากหลายประเภท เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยอะมาก ทำให้ไม่มีจุดพักผ่อนเพียงพอสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หรือประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม

- พิธีเปิดงานนานเกินไป เพราะอากาศร้อนมากอาจทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สบาย/สนามแข่งขันกีฬา - ไม่มีเต็นท์พักผ่อนเพียงพอสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวนมาก แต่มีเพียงตัวแทนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันจึงควรจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น แปรอักษรหรือการเต้นประกอบเพลงในพิธีเปิด

- ควรเปิดโอกาสให้เยาวชน นำผลงาน ผลิตภัณฑ์ สินค้า ของดีประจำโรงเรียนมาจำหน่าย เปิดร้านภายในงาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/เยาวชนมีรายได้

- ควรจัดให้มีการจับสลากชิงรางวัลจากผู้สนับสนุน โดยจำหน่ายบัตรในราคาถูก เพื่อให้นักเรียน/เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับของรางวัลกลับบ้าน
- ควรมีเต้นท์และที่พักผ่อนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่านี้
- การแสดงคอนเสิร์ตล่าช้า ศิลปินควรมาให้ตรงตามกำหนดการ เพราะเด็กที่อยู่ไกลไม่สามารถร่วมชมได้ เพราะจัดกิจกรรมเสร็จครูต้องพานักเรียนกลับเลยทำให้ไม่ได้ชมการแสดงคอนเสิร์ต
- การจัดโครงการ/กิจกรรม ไม่มีความชัดเจน ไม่มีการสรุปงานและวางแผนก่อนการจัดโครงการ ผู้จัดโครงการหรืออแอกไนซ์ ควรประสานงานกันให้มากกว่านี้
- ควรจัดกิจกรรมทุกปี เพื่อสนับสนุนเยาวชนให้กล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

- จุดบริการอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ไกล
- ควรมีการเพิ่มงบประมาณในการจัดงานให้มากขึ้น
- ควรมีที่สำหรับให้ผู้เข้าร่วมงานอยู่เป็นสัดส่วน และมีการบริหารจัดการพิธีเปิดให้กระชับมากขึ้น

- ควรมีที่นั่งหลบแดดให้กับเยาวชนเพิ่มมากกว่านี้ ในงานอากาศค่อนข้างร้อนควรเลื่อนไปจัดเดือนอื่น และมีกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนทำมากกว่านี้
- สถานที่จัดงานควรมีเต้นท์ และสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น พัดลมหรือพัดลมไอน้ำมากกว่านี้

- ควรยกเลิกกิจกรรมบางส่วนในพิธีเปิดงาน
- ดีมากๆ เจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันดีมาก
- เนื่องจากอากาศที่ร้อนมาก นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมหลายคนเป็นลม เห็นควรพิจารณาเลือกสถานที่ในการจัดหรือช่วงเวลาฤดูหนาว หากงบประมาณจำกัดไม่สามารถจัดใน Hall หรือสถานที่ร่ม/ห้องแอร์ขนาดใหญ่
- แนะนำให้เปลี่ยนสถานที่
- ปรับปรุงห้องน้ำ ไม่สะอาดและไม่เพียงพอ ควรมีเจ้าหน้าที่มาดูแลความสะอาดทุกๆ ชั่วโมง

- สถานที่จัดบูธแต่ละองค์กรควรกว้างกว่านี้
- สถานที่เหมาะสม แต่อากาศร้อนมากถ้าจัดกิจกรรมที่มีโดมให้เด็กนักเรียนจะดีมาก
- เป็นกิจกรรมที่ดีมาก แต่ควรให้เด็กและเยาวชนทั้งจังหวัดชัยภูมิได้ร่วมกิจกรรม
- สถานที่จัดนิทรรศการ (บูธ) เล็กเกินไปควรให้เต้นท์ 2 หลัง/โรงเรียน
- เสียงเวทิดังเกินไป ทำให้นักกีฬาเบตองเสียสมาธิในการแข่งขัน
- ควรมีรถรับ-ส่งเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน
- ควรจัดงานในอาคารสถานที่
- ควรจัดที่พักผ่อน และพัดลมเป็นจุด เพราะอากาศร้อนมากหาที่พักผ่อนไม่มี
- ควรจัดสถานที่ไว้หลบแดดและฝนให้เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และขอสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่านี้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น

1. โครงการติดตั้งเคเบิลไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สายทาง ชย.ถ.1-0034 บ้านแก้งคร้อ - บ้านนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 2,156,000 บาท

- อยากให้ขยายไหล่ทางเพื่อให้รถมอเตอร์ไซค์ใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
- อยากให้ดำเนินการจัดทำเคเบิลไฟฟ้าส่องสว่างด้วยโซล่าเซลล์จนถึงบ้านหนองรวก

ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2566 งบประมาณที่ใช้จัดโครงการ 660,200 บาท

- ได้ประสบการณ์ และได้รับความรู้
- เมื่อมีโอกาสอยากให้จัดอีกครั้ง เพื่อให้ อสม. ได้มีโอกาสทั่วถึง
- อยากให้มีการเดินทางที่ดี มีที่พัก อาหารที่ดี ตลอดไป
- อยากให้จัดโครงการแบบนี้ทุกปี

3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคระบาด จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมอบรมหัวข้อ : ชาวชัยภูมิใส่ใจ รู้เท่าทันภัยพิษสุนัขบ้า) งบประมาณที่ใช้จัดโครงการ 68,346 บาท

- ได้รับความรู้ในการอบรมและประโยชน์ดีมาก
- อยากให้มีการอบรมแบบนี้ในครั้งต่อไป
- วิทยากรจัดอบรมสนุกสนาน สอนเข้าใจง่าย
- อยากให้จัดโครงการแบบนี้ทุกปี

4. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566 งบประมาณที่ใช้จัดโครงการ 72,600 บาท

- ดีมาก คิดว่าเป็นแนวทางที่ดีมากทำให้ผู้สูงอายุมีความรู้ทางด้านการส่งเสริมทางชีวิตของผู้สูงอายุ

5. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566 งบประมาณที่ใช้จัดโครงการ 435,338 บาท

- การเลือกสถานที่จัดงานเหมาะสม การดูแลของเจ้าหน้าที่ อบจ.บริการทุกระดับประทับใจ

- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สำคัญเกิดความรักสามัคคีในกลุ่มสตรีและน้อง ๆ เจ้าหน้าที่ ควรให้มีโครงการลักษณะนี้ทุกปี

- ขอขอบคุณนายก อบจ. ที่มีโครงการให้แก่กลุ่มสตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กลุ่มจะนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและตนเอง ขอขอบคุณท่าน ผอ. เจ้าหน้าที่ทุกคน และท่านกอบชัย บุญอรณะ ที่ปรึกษานายก อบจ.

- ขอขอบคุณมากที่จัดให้มีโครงการอย่างนี้อยากให้จัดอีก

- ขอขอบคุณสำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้ความรู้และความสามัคคีระหว่างสตรีแต่ละตำบล เจ้าหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบได้ดีมาก

- ขอชื่นชมคณะทำงานทุกท่านและขอบพระคุณท่าน ผอ. ที่คุณและผู้ร่วมเดินทางเป็นอย่างดี ถ้ามีโอกาสจะขอร่วมโครงการอีกครั้ง

- ครั้งต่อไปถ้ามีโอกาสอยากไปดูงานที่ภาคตะวันออก

- โครงการที่ดีควรจะทำบ่อยๆในพื้นที่เราและมีการศึกษาดูงานสม่ำเสมอให้โอกาสกลุ่มอาชีพกลุ่มสตรีได้ศึกษาดูงาน

- โครงการนี้ดีมากทำให้กลุ่มสตรีมีกำลังใจพัฒนาตัวเองและชุมชนตามยุคสมัยเจ้าหน้าที่บริการดีมากเอาใจใส่กลุ่มสตรีดีมาก

- โครงการนี้ดีมากทำให้สตรีได้รู้จักกันมากขึ้นและดูแลกัน เจ้าหน้าที่ อบจ. ดูแลทุกคนดีมาก

- จัดโครงการครั้งต่อไปอยากให้จัดไปศึกษาดูงานในจังหวัดที่มีทะเล ขอขอบคุณ อบจ. มาก ที่ให้ความรู้และความสุขในครั้งนี้

- เจ้าหน้าที่ อบจ. บริการดีมาก อยากขอบคุณท่านนายก อบจ. มาก

- ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่เรามีในจังหวัดของเราและเห็นความแตกต่างของแต่ละชุมชน ประทับใจมาก ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีการแบบนี้

- ได้รู้จักเพื่อนร่วมงานเพิ่มอีก มีหลายความคิดเห็น ชอบมากอยากให้มีการอื่น

- ทีมงานบริการดีมาก เวลาเหมาะสมกับการศึกษาดูงาน ขอชื่นชม

- ประทับใจการศึกษาดูงานบ้านภู จังหวัดมุกดาหาร การจัดการบริหารกลุ่มที่ยั่งยืน และการจัดทำบายศรีสู่ขวัญ

- เป็นโครงการที่ดีได้รับความรู้ทั้งด้านอาชีพ ด้านการทำบัญชีรายรับรายจ่าย เศรษฐกิจพอเพียง หวังว่าจะได้รับโอกาสดีๆ แบบนี้อีกเช่นเคย

- เป็นโครงการที่ดีมาก ควรจัดบ่อยๆ ได้รับความรู้นำไปปฏิบัติได้

- เป็นโครงการที่ดีมากได้รับความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพและเจ้าหน้าที่ดูแลดีมาก

- เป็นโครงการที่มีประโยชน์ เพราะเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองตลอดจนเห็นจุดดีจุดด้อยของกลุ่มอาชีพสตรี ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในพื้นที่ตนเองได้

- อยากให้มีการแบบนี้ต่อไป

6. โครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพ 108 อาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 (การแปรรูปผลิตภัณฑ์ใบตองกล้วย) งบประมาณที่ใช้จัดโครงการ 399,630 บาท

- การมาร่วมโครงการในครั้งนี้ให้ความรู้และพึงพอใจการศึกษาดูงานมาก

- ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่จัดโครงการดี ๆ แบบนี้ให้กับชุมชนได้มีส่วนร่วม

- เป็นโครงการที่ดีมาก อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจัดโครงการดี ๆ แบบนี้อีกต่อไป

- จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้เป็นอย่างมาก ได้ศึกษาดูงานจากการปฏิบัติจริง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาชุมชนต่อไปได้

- อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนเครื่องมือในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

- อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก สนับสนุนชุมชนให้ก่อตั้งกลุ่มอาชีพจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบตองกล้วย

- เป็นโครงการที่ได้รับความรู้และประโยชน์มาก จะนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนในการสร้างรายได้ และเป็นการลดการใช้โฟม ช่วยลดปัญหาโลกร้อน ขอขอบคุณทีมงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่จัดโครงการและดูแลคณะผู้ศึกษาดูงานเป็นอย่างดี รู้สึกขอบคุณมาก ๆ

7. โครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566
งบประมาณที่ใช้จัดโครงการ 211,804 บาท

- เกษตรกรปลูกพืชบางอย่างไม่มีที่ขาย อยากให้หน่วยงานของรัฐช่วยหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้า

- อยากให้มีการอบรมแบบนี้ในครั้งต่อไป
- อยากให้มีการสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรมากขึ้น
- อยากให้จัดโครงการแบบนี้ทุกปี

8. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566
งบประมาณที่ใช้จัดโครงการ 411,720 บาท

- เป็นความรู้ที่มีประโยชน์ นำไปปรับปรุงใช้ในพื้นที่ของตนเอง ควรมีการติดตามความก้าวหน้า พัฒนาการของกลุ่มเป้าหมาย และหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำหรือสนับสนุนทุนให้กับกลุ่มเกษตรกร

9. โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2566 งบประมาณที่ใช้จัดโครงการ 533,688 บาท

- เป็นโครงการที่ดี อยากให้จัดทุกๆ ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
เช่น

1. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแก้ง - บ้านโคกไพรวัลย์ หมู่ที่ 2 ตำบลหุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 499,000 บาท

- ก่อสร้างถนนระยะทางสั้นเกินไป อยากให้ก่อสร้างระยะทางยาวกว่านี้และก่อสร้างให้ตลอดสาย

2. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านโคกม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสังข์ - บ้านแก้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 495,000 บาท

- ก่อนก่อสร้างถนนมีหินคลุกมากกว่านี้ ช่วงก่อสร้างผู้รับจ้างเกรดหินคลุกอันเก่าออกแล้วเอาดินมาใส่ทำให้เวลาฝนตกแล้วถนนเลอะกว่าเดิม

3. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0083 บ้านจอก - บ้านสำราญ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 494,000 บาท

- ก่อสร้างถนนระยะทางสั้นเกินไป
- อยากให้ก่อสร้างถนนลาดยางไปจนตลอดสาย
- อยากให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านลำชี หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 499,000 บาท

- ก่อสร้างถนนระยะทางสั้นเกินไป อยากให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยาวตลอดสาย

5. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านยางหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลยางหวาย - บ้านโสก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 496,000 บาท

- ต้องการให้น้ำหินลูกรังมาลงเพิ่ม เพื่อความสะดวกสบายมากขึ้น

6. โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น สายทางบ้านกองสี หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ - บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 709,000 บาท

- ผู้รับเหมาขุดข้างทางเป็นคลองทำให้เกษตรกรที่มีไร้อยู่ฝั่งซ้ายของถนนเดินทางเข้าออกและขนผลผลิตยากลำบากมาก

- ฝนตกทำให้น้ำเซาะถนนเป็นร่อง ถนนไม่มีความคงทน
- ยอยากให้ออกสร้างถนนลูกรังและถมล่องข้างถนน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เช่น

1. โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ งบประมาณที่ใช้จัดโครงการ 197,524 บาท

- การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ควรให้กระจายไปทุกส่วนทุกหน่วยงานในจังหวัด โดยจัดลำดับความสำคัญด้านต่างๆ

- ควรจัดสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เช่น ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ถนน ระบบระบายน้ำ

- ควรจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านการกีฬา ตลอดจน การปรับปรุง ห้องน้ำ ห้องเรียนให้ดีขึ้น

- ควรมีค่ายานพาหนะในการเดินทางเพราะเดินทางมาไกล
- เจ้าหน้าที่ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกอย่างดี
- ขณะวิทยากรพูดผู้เข้าร่วมประชุมคุยกันเสียงดัง
- ควรปรับปรุงเรื่องเวลา

- เสนอให้ถนนของ อบจ.ชัยภูมิ มีหลักกิโลเมตร ที่ชัดเจน เด่นชัดว่าเป็นถนนของ อบจ.ชัยภูมิ

- การจัดที่นั่งประชุมควรมีโต๊ะในการวางเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ

- การนำเสนอข้อมูล ควรใช้รูปแบบแผนผัง เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยง ความจำเป็น และในแต่ละยุทธศาสตร์ มีโครงการอะไรบ้าง งบประมาณที่ลงทุนไป ตลอดจนความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชาคมสามารถ focus ในแต่ละประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจน

- ควรจะให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมการเสนอโครงการ ก่อนที่จะนำมาประชาคม
- ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
- ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการประชาคมระดับอำเภอ
- ควรนำข้อมูลในการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมมานำเสนอก่อนการประชุม ให้

คณะประชุมได้ดูได้ทราบเพื่อเป็นแรงจูงใจ

- ต้องการให้ซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนกก-สีลอง เนื่องจากมีหลุมขนาดใหญ่
- เอกสารส่งถึงผู้เข้าร่วมประชุมล่าช้า ทำให้ไม่มีเวลาพิจารณา

- ข้อมูลโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 มีจำนวนมากทั้งจำนวนโครงการ และจำนวนงบประมาณ ผู้รับผิดชอบควรจำแนกข้อมูลรายอำเภอ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นภาพว่างบประมาณถูกนำไปพัฒนาอำเภอใด จำนวนเท่าใด เพื่อช่วยให้ อบจ.ชัยภูมิ พิจารณาในความคุ้มค่า รวมถึงจะได้มีข้อมูลเชิงสถิติว่า อำเภอใดได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาแล้ว เมื่อมีการติดตามและประเมินผลสามารถเปรียบเทียบได้ว่าผลการพัฒนาคุ้มค่างบประมาณที่ลงทุนไปหรือไม่

2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำชุมชนท้องถิ่น งบประมาณที่ใช้จัดโครงการ 599,075 บาท

- โครงการนี้ดี จะได้นำความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไป
- มีประโยชน์ต่อผู้นำ เพราะเกิดความสามัคคี
- อยากให้มีการเดินทางที่ดี มีที่พัก อาหารที่ดี ตลอดไป
- อยากให้จัดโครงการแบบนี้ทุกปี

3. โครงการพัฒนาสร้างเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน งบประมาณที่ใช้จัดโครงการ 1,029,492 บาท

- กลุ่มเป้าหมายมากเกินไป ทำให้สถานที่อำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ

- เป็นโครงการที่ดี ขอชมเชย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิทำดีแล้ว โอกาสหน้าขอไปดูงานที่ต่างประเทศบ้าง

- ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เห็นควรให้ฝ่ายปกครองมาให้ครบทุกท่าน
- ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี
- ขอให้จัดกิจกรรม/โครงการ แบบนี้ทุกๆปี
- โครงการนี้เป็นประโยชน์ ควรมีการจัดขึ้นอีกในรุ่นต่อไป
- เป็นโครงการที่ดี เพื่อนำไปปรับใช้ในชุมชน อยากให้มีโครงการแบบนี้เข้าถึงทุก

หน่วยงาน ภาคส่วนประชาชน

- เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ปีต่อไปควรให้มีการจัดอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ต่อไป

- อยากให้เพิ่มระยะเวลาในการศึกษาดูงาน เป็น 3 คืน 4 วัน
- การจัดโครงการฯ นี้ ดีมาก
- ขอขอบพระคุณท่านนายกอร่าม โล่ห์วีระ และผู้บริหารทุกท่านพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

ที่ร่วมเดินทางทุกท่านที่จัดโครงการได้ดี

- ควรมีการละลายพฤติกรรมก่อนการเดินทางเพื่อความคุ้นเคยของคณะที่ร่วมเดินทาง และควรจัดโครงการแบบนี้ทุกปี

- เจ้าหน้าที่บริการดีมาก ๆ ทุกอย่าง ประทับใจ
- วิทยากรจากจังหวัดชัยภูมิ อธิบายไม่ค่อยชัดเจน (คณะวิทยากรที่เข้าฐานที่โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท) ทำให้การมีส่วนร่วมยังไม่ค่อยเข้าใจ

- อยากไปศึกษาดูงาน รพ.สต.ที่บริหารเป็นคู่สัญญา กับ สปสช.
- ประทับใจในการจัดโครงการฯ ได้ดีมาก

4. โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใส่ใจเรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณที่ใช้จัดโครงการ 376,385 บาท

- ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นอย่างดี ประทับใจ
- ทุกอย่างดี และลงตัวทุกกิจกรรม

- เป็นโครงการที่ดีมาก ได้รู้จักเพื่อนใหม่ และได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น
- อยากให้จัดกิจกรรมกับกลุ่มโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัด อบจ.ชัยภูมิ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มโรงเรียนใหม่
- อยากให้จัดโครงการทุกปี
- อยากให้เพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนละ 3-4 คน และอยากให้ไปดูงานที่ทำเนียบรัฐบาล และที่รัฐสภาด้วย

- อยากให้มีการจัดกิจกรรมหลายวันกว่านี้
- อยากให้มีการตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อทำความรู้จักกัน

5. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณที่ใช้จัดโครงการ 101,960 บาท

- เป็นโครงการที่ดีมาก
- ขอเสนอให้ก่อสร้างถนนสายบ้านโคกก่องหลังภูดินด้วยครับ
- หนองน้ำสาธารณะประโยชน์ฯ แห่งนี้ควรมีห้องน้ำคะ ขอให้ดำเนินการ
- เสนอไฟฟ้าส่องสว่างจากบ้านโคกก่อง ม.18 ต.โนนสะอาด ถึงบ้านดอนไข่มุก ม.2 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ให้เชื่อมกัน และถนนทุกสายของ ต.โนนสะอาด
- อยากให้ทาง อบจ.ลงพื้นที่ให้ทั่วถึง ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องชาวชัยภูมิให้มากที่สุด

- อยากให้มีโครงการดีๆ เข้ามาในชุมชน
- อยากให้มีโครงการต่อเนื่อง
- อยากให้ อบจ.ชัยภูมิ ซ่อมผนังกันน้ำซี
- ต้องการให้ซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนน้อย - บ้านวังก้านเหลือง จากสี่แยกบ้านโนนน้อย - เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
- ต้องการให้ซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านระหว่างบ้านโนนน้อย - บ้านท่าแกทอง - บ้านท่าแก ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
- ต้องการให้ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเส้นทาง บ้านโนนน้อย ไปถึง เทศบาลตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

- มีความพึงพอใจในการใช้สถานที่ เวลา อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
 - อยากให้ อบจ.ชัยภูมิ ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วม และป้องกันน้ำท่วม
 - อยากให้ อบจ.ชัยภูมิ มาพบประชาชนแบบนี้บ่อยๆ
 - อยากให้มีตัวแทนจาก อบจ.ชัยภูมิ ออกมารับฟังความเดือดร้อนของประชาชน
- ความต้องการของประชาชน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

- อยากให้ อบจ.ชัยภูมิ มีโครงการแบบนี้ทุกปีถึงจะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
- โครงการในวันนี้เรียบร้อย สมบูรณ์และเหมาะสม
- ไม่เคยมีโครงการ อบจ.ชัยภูมิ ออกพื้นที่อย่างนี้ เป็นโครงการที่ดี เหมาะสมมาก
- อยากให้ อบจ.ชัยภูมิ นำต้นไม้มานำให้ปลูกแบบนี้ให้มากกว่านี้
- ถนนในหมู่บ้านหนองโสน หมู่ที่ 15 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ชำรุดเสียหายมาก อยากให้ดำเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุง
- เป็นโครงการที่ดี มีการลงพื้นที่ทำให้เห็นสภาพความเป็นอยู่และเส้นทางการสัญจรไป - มา และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพร้อมแก้ไขปัญหาให้ชุมชนทุกตำบลในอำเภอบำเหน็จณรงค์

- ถนนสายทางบ้านจอมแก้ว หมู่ที่ 3 ต.เกาะมะนาว – บ้านเสลา หมู่ที่ 6 ต.บ้านชวน
- อ.บำเหน็จณรงค์ ขอความอนุเคราะห์ อบจ.ชัยภูมิ แก้ไขปัญหาเส้นทางถนนทรุดโทรม พัง เป็นหลุมเป็นบ่อมาก
- อยากให้ก่อสร้างถนนในซอยบ้านจอมแก้ว หมู่ที่ 3 ต.เกาะมะนาว อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
- อยากให้ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนเส้นทางบ้านหลุง ต.บ้านชวน - บ้านโคกเพชร ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
- อยากให้มีการจัดกิจกรรมโครงการแบบนี้ทุก ๆ ปี
- อยากให้ อบจ.ชัยภูมิ ดูแลเกี่ยวกับ คลองน้ำ แหล่งน้ำควบคู่กันไปด้วย เพราะเกษตรกรต้องการใช้น้ำในการเกษตร

1.2 ครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น

1. จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 60 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0098 แยก ทล.201 - บ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 3,717,000 บาท
 - อยากให้ติดตั้งเพิ่มอีกในจุดที่ยังไม่ได้ติดตั้ง
 - อยากให้ติดตั้งเพิ่มอีก
2. จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 62 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0099 บ้านหนองบัวใหญ่ - บ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 3,844,000 บาท
 - บางจุดติดตั้งถี่เกินไป ตรงสะพานเวลากลางคืนมีดมากทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง แต่ไม่มีการติดตั้ง
 - อยากให้ติดตั้งเพิ่มอีกยังไม่เพียงพอ
3. จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 60 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0102 บ้านเขว้า - บ้านหนองบัวบาน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 3,720,000 บาท
 - ไฟฟ้าบางต้นชำรุดแล้วไม่ติด
4. จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 46 ชุดสายทาง ชย.ถ.1-0114 บ้านตลาดทราย - บ้านกุดกว้าง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 2,847,400 บาท
 - ไฟไม่ค่อยสว่างเท่าที่ควร
 - อยากให้ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านตลาดทราย - บ้านกุดกว้าง จนตลอดสาย เพราะถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อมาก
 - อยากให้ก่อสร้างถนนลาดยางใหม่ให้ตลอดสาย
5. จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 43 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0117 บ้านห้วยยายจิว - บ้านวังตลาดสมบูรณ์ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 2,668,000 บาท
 - อยากให้ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านใหม่โนนเมือง ม.11 - บ้านวังตลาดสมบูรณ์ ม.3 ต.ห้วยยายจิว อ.เทพสถิต ให้ตลอดสาย เพราะถนนชำรุดมากเวลานักเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

6. จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 44 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0127 บ้านกะฮาด - บ้านโนนจาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 2,728,000 บาท

- ตรงบ้านหนองเรือติดตั้งน้อยเกินไป และตรงสามแยกทางเข้าบ้านกะฮาดติดตั้งเยอะเกินไป

- อยากให้ก่อสร้างถนนลาดยางให้ตลอดสาย

7. จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 67 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0051 บ้านโคกสะอาด - บ้านบ้านโจด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 4,150,650 บาท

- อยากให้ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหน้าโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

8. จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 56 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0054 บ้านหนองบัวพักเกวียน - บ้านโนนตุ่น อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 3,469,200 บาท

- อยากให้ก่อสร้างถนนลาดยางใหม่ให้ตลอดสายเพราะถนนชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อมาก

9. จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 49 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0056 บ้านคอนสาร - บ้านห้วยแก้ว อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 3,042,900 บาท

- อยากให้ก่อสร้างถนนลาดยางไปจนตลอดสาย

10. จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 46 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0057 บ้านหนองหล่ม - บ้านนาฝักเสี้ยน อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 2,847,400 บาท

- ถ้าติดตั้งไฟตรงทุ่งนาในช่วงที่ข้าวกำลังออกรวงจะทำให้ข้าวไหม้

11. จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 42 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 2,599,800 บาท

- บางช่วงติดตั้งระยะห่างเกินไป บางช่วงติดตั้งระยะถี่เกินไป

12. จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 42 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0064 บ้านโนนเหมา - บ้านหนองหอยปิง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 2,608,200 บาท

- บางช่วงติดตั้งระยะห่างเกินไป

- อยากให้มีการซ่อมแซมถนนเพราะชำรุดเสียหายมาก

2. โครงการกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

2.1.1 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 เช่น

1. โครงการวางท่อระบายน้ำ สายทางบ้านกุดไข่นุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเขว้า – บ้านหนองส้มโรง หมู่ที่ 18 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 379,000 บาท

- อยากให้วางท่อระบายน้ำไปจนถึงหนองน้ำ
- อยากให้วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า - บ้านวังก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 499,000 บาท

- การก่อสร้างถนนมีความบางมากไม่ค่อยหนาแน่น ก่อสร้างแบบเดียวก็ชำรุดแล้ว และระยะทางที่ก่อสร้างสั้นมาก

- ถนนค่อนข้างจะชำรุดและก่อสร้างไม่ตลอดสายทำให้เดินทางลำบากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

- ถนนแคบและอยากให้เอาลูกระนาดออก
- ถนนทางเข้าโรงเรียนชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง
- ถนนหน้าโรงเรียนไม่สมบูรณ์ทำให้สัญจรลำบากไม่สะดวก
- อยากให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ให้ตลอดสายตั้งแต่หมู่บ้านจนถึงหน้าโรงเรียนและอยากให้ก่อสร้างถนนให้เรียบๆ

- อยากให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้มีสภาพที่ดีตลอดสายจนถึงหน้าโรงเรียนจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ

- อยากให้ก่อสร้างถนนลาดยางให้ดีและหนากว่านี้
- อยากให้ก่อสร้างถนนให้ดีขึ้นคุณภาพกว่านี้และก่อสร้างให้ตลอดสาย
- อยากให้ก่อสร้างห้องน้ำใหม่ในโรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยาให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน

นักเรียน

- อยากให้ซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

3. โครงการวางท่อระบายน้ำ สายทางบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 11 ตำบลลุ่มลำชี - บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 469,000 บาท

- อยากให้ก่อสร้างถนนลาดยางจนตลอดสาย

4. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านยางเตี้ย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยายจิ๋ว-บ้านหนองหิน หมู่ที่ 10 ตำบลละทะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 499,000 บาท

- อยากให้ก่อสร้างถนนลาดยาง

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 10 ตำบลโป่งนก-บ้านน้ำลาด หมู่ที่ 4 ตำบลนายางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 499,000 บาท

- อยากให้ก่อสร้างถนนตลอดสาย

6. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบ้านจมีน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเตื่อ – บ้านโจด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข่า อำเภอกะเปอร์ สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 499,000 บาท

- อยากรให้ก่อสร้างถนนตลอดสาย

7. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดอน - บ้านเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุเชียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 499,000 บาท

- อยากรให้สร้างตลอดสาย

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโปรงพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะมะนาว-บ้านหนองตะไก่อ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 499,000 บาท

- ก่อสร้างระยะสั้นเกินไป อยากรให้ก่อสร้างตลอดสาย

9. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านบุงคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบุงคล้า - บ้านศรีษะกระปือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 499,000 บาท

- ระยะทางที่ปรับปรุงสั้นเกินไป

- อยากรให้ปรับปรุงถนนเส้นนี้เป็นถนนลาดยางจนตลอดสาย

- อยากรให้ปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดสายเพราะถนนหินคลุกแปบ

เดียวก็ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ

10. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0054 บ้านบัวพักเกวียน - บ้านโนนตุน อำเภอกุเชียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 965,000 บาท

- อยากรให้สร้างตลอดสาย เพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมาก

11. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0071 บ้านศาลา - บ้านตลาด อำเภอกะเปอร์ สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 499,000 บาท

- อยากรให้ทำถนนให้สุดสาย

12. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบ้านวังชมภู หมู่ที่ 5 ตำบลดงกลาง - บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 499,000 บาท

- อยากรให้ทำถนนลาดยางสุดสาย

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านยางหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลยางหวาย - บ้านฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 499,000 บาท

- เดินทางสะดวกขึ้นกว่าเดิมมาก อยากรให้ก่อสร้าง คสล.ให้ตลอดทาง

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลคูเมือง - บ้านห้วยไผ่ใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 1,496,000 บาท

- อยากรให้ทำถนนตลอดสาย

15. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านห้วยห้วยไพร หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก้ง – บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ 8 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 630,000 บาท

- อยากรให้ปรับปรุงเป็นถนนลาดยางให้ตลอดสาย

16. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางถนนพญาแล เทศบาลเมืองชัยภูมิ – บ้านชีเหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 1,710,000 บาท

- เวลาฝนตกมีน้ำขังบริเวณหน้าเซเว่นอิลเฟเว่น และบริเวณโค้งตรงสระบัวทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก

- ต้องการให้ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรงเหล็กบริเวณหน้าเซเว่นอิลเฟเว่น เนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าไม่มีที่ทิ้งน้ำเสียที่เกิดจากการประกอบอาหาร เพื่อการระบายน้ำได้สะดวกและความสะอาดของชุมชน ทั้งช่วยระบายน้ำเวลาฝนตกไม่ให้น้ำท่วมขังและการเดินทางจะได้สะดวกขึ้น

- อยากรให้ก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณโค้งตรงสระบัวเพราะมีน้ำขังเวลาฝนตก

17. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0072 บ้านกุดละลม - บ้านหนองแห่น อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ตอนที่ 1) งบประมาณค่าก่อสร้าง 923,000 บาท

- อยากรให้ก่อสร้างถนนลาดยางเส้นนี้ให้ตลอดสาย และก่อสร้างท่อระบายน้ำในหมู่บ้านหนองแห่น

18. ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0115 บ้านหล้านาง - บ้านวังม่วง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 989,000 บาท

- ไหลทางต่ำเกินไปทำให้เวลาฝนตกแล้วมีน้ำท่วมขังบริเวณไหล่ทาง

- อยากรให้ก่อสร้างถนนลาดยางเส้นนี้จนสุดสาย

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านคลองบอน หมู่ที่ 5 ตำบลคอนสาร – บ้านนาวงเดือน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 997,000 บาท

- ถนนแคบเกินไป

- อยากรให้ก่อสร้างถนนสุดสาย

20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วย หมู่ที่ 8 ตำบลตลาดแร่ – บ้านโนนส้มอ หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 1,424,000 บาท

- ถนนระหว่างช่วงที่ 1 - ช่วงที่ 2 ถนนทรุดเนื่องจากน้ำท่วมและกัดเซาะถนน อยากรให้ซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อการเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

- อยากรให้ซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านโนนส้มอช่วงที่ชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมขัง

- อยากรให้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนี้ช่วงที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

21. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบำเหน็จณรงค์ - บ้านหนองจะบก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 892,000 บาท

- อยากรให้ก่อสร้างถนนลาดยางถนนเส้นนี้จนตลอดสาย

- อยากรให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ถนนเส้นนี้

22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง - บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 499,000 บาท

- การก่อสร้างถนนเส้นนี้ความกว้างของถนนแคบเกินไปและระยะทางที่ก่อสร้างสั้นเกินไป

- อยากให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเส้นนี้ไปจนตลอดสาย

23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกุดจิก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองข่า - บ้านเตื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 499,000 บาท

- อยากให้ก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ตามถนนเพื่อการเดินทางในเวลากลางคืนจะได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

24. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลดงกลาง - บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 499,000 บาท

- อยากให้ก่อสร้างถนนลาดยางตั้งแต่บ้านโคกสว่าง ม.3 - บ้านท่าศาลา

- อยากให้ก่อสร้างถนนลาดยางเส้นนี้ให้ตลอดสาย เพราะช่วงต่อมาถนนชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การเดินทางสัญจรลำบากมาก

- อยากให้ก่อสร้างถนนลาดยางให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานในการเดินทางสะดวกและปลอดภัยจนตลอดสาย

- อยากให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน

25. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านหนองกุงเก่า หมู่ที่ 6 ตำบลกวางโจน - บ้านหนองกุงใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 499,000 บาท

- ก่อสร้างถนนเพิ่งเสร็จได้ไม่นานแต่ถนนชำรุดเสียหายแล้ว

26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบ้านชัยพระไว หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง - บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 514,000 บาท

- อยากให้ก่อสร้างถนนลาดยางในช่วงที่ชำรุดเสียหาย และก่อสร้างให้ตลอดสาย

27. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0064 บ้านโนนเหมา - บ้านหนองหอยปิง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 2,570,000 บาท

- อยากให้ซ่อมแซมถนนตลอดสาย เนื่องจากชำรุดมาก

28. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางบ้านโสกหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลหลุบคา - บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 638,000 บาท

- อยากให้ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านโนนดินหอม-โรงเรียนมัธยมหนองศาลา เพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ชำรุดมาก

29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0053 บ้านหนองสองห้อง - บ้านโนนข่า อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 993,000 บาท

- คลองระบายน้ำในหมู่บ้านชำรุด อยากให้ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี
- ถนนเส้นหนองคอนไทย - หลักสี่ เป็นหลุมเป็นบ่อ น้ำขัง ร่องน้ำอุดตัน

30. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านน้ำทิพย์ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอกอนสาร - บ้านห้วยหินลับ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 239,000 บาท

- อยากให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่ออีกจนตลอดสายเพราะถนนชำรุดเสียหายมาก

31. โครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่ บ้านดงพอก หมู่ที่ 5 ตำบลนาหนองห่ม - บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 487,000 บาท

- อยากให้ขุดลอกลำห้วยใหญ่ให้กว้างกว่าเดิม

2.1.2 โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0011 แยก ทล.225 - บ้านชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 4,612,000 บาท

- อยากให้ก่อสร้างถนนลาดยางให้ตลอดสาย เนื่องจากถนนช่วงที่ยังไม่ก่อสร้างมีความชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างมาก

2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete สายทาง บ้านโคกสะอาด - บ้านโจด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0051 หมู่ที่ 14 บ้านมูลกระบือ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว, หมู่ที่ 6 บ้านโจด ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 3,146,000 บาท

- พื้นถนนบางมาก อยากให้ซ่อมแซมใหม่เพราะมีรถบรรทุกหนักวิ่งตลอด
- ลาดยางมะตอยบางมาก ถนนชำรุดหมดแล้ว
- อยากให้สร้างถนนหนากว่าเดิม เพราะมีรถอ้อยวิ่งประจำ และมีรถสัญจรมาก

3. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านหนองนาแซง - บ้านโนนหวานไพร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0023 หมู่ที่ 9 บ้านท่าขามแป, หมู่ที่ 12 บ้านหนองหว้า ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 5,980,000 บาท

- หลังจากก่อสร้างถนนลาดยางแล้วถนนเดินทางสะดวกดีมาก

4. โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อ กักเก็บน้ำด้วยยางพาราบริเวณหนองบัวโฮม หมู่บ้านวังศิลา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 1,965,000 บาท

- อยากให้ติดตั้งโซล่าเซลล์หอสู้ เพื่อนำน้ำมาใช้ในหมู่บ้าน

5. โครงการขุดลอกหนองน้ำเพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อกักเก็บน้ำ ด้วยยางพาราบริเวณหนองกอโจด หมู่บ้านป่าขาด ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 3,040,000 บาท

- อยากให้ติดตั้งไฟฟ้าตามถนน

6. โครงการขุดลอกหนองน้ำเพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปลูกกักเก็บน้ำ ด้วยยางพาราบริเวณหนองอ้อเผ่าเศษ หมู่บ้านหนองโก ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 3,653,000 บาท

- อยากให้ก่อสร้างตาน้ำทางเข้า ทางออก

7. โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปลูกกักเก็บน้ำด้วยยางพารา หมู่บ้านโคกก่อง ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 6,933,000 บาท

- การจัดทำโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนในการสำรองแหล่งน้ำไว้เพื่อผลิตน้ำประปา ส่วนเรื่องที่ยากขอเพิ่มเติมในโครงการนี้คือ เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

- ต้องการน้ำประปาเข้าบ้านโนนทอง ไม่ต้องพึ่งบ้านอื่น และมีแสงสว่างรอบหมู่บ้าน
- เป็นโครงการที่ดีมาก กักเก็บน้ำไว้เพื่อใช้เกี่ยวกับน้ำประปาเป็นสวนสาธารณะ

ออกกำลังกาย

- อยากให้มีโครงการขุดลอกท่าแจ้ง บ้านโนนทอง ม.8 ต.หนองขาม และขยายที่กักเก็บน้ำเพื่อใช้น้ำประปาหมู่บ้าน

8. โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปลูกกักเก็บน้ำด้วยยางพาราบริเวณโคกอีเทา หมู่บ้านโนนสำราญ ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 22,042,000 บาท

- โครงการขุดลอกโคกอีเทาทำให้เกษตรกรสามารถใช้น้ำจากบ่อไปทำการเกษตรได้อย่างพอเพียงในฤดูแล้ง

- อยากให้ อบจ.ชัยภูมิ เล็งเห็นปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ภายในหมู่บ้านโนนสำราญ ม.13 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภคมาตลอดทุกปี ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ จึงอยากให้มองเห็นความสำคัญในจุดนี้

- อยากให้มีท่อส่งน้ำเข้าในหมู่บ้าน

2.1.3 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

1. โครงการขุดลอกหนองโจ้ง บ้านหนองคอนไทย หมู่ที่ 12 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 499,000 บาท

- อยากให้ขุดลอกกว้างกว่านี้

2. โครงการขุดลอกลำห้วยน้อยตอนกลาง หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขื่อง ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 499,000 บาท

- อยากให้แต่งคันดิน

3. โครงการขุดลอกคลองสี่ บ้านหนองคอนไทย หมู่ที่ 19 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 499,000 บาท

- ดินที่ขุดถมที่ของประชาชนแล้วไม่นำออก
- อยากให้ขุดต่อในช่วงที่ยังไม่ได้ขุด
- อยากให้ขุดต่ออีกให้ตลอดคลอง

4. โครงการขุดลอกคลองเทา บ้านบุงคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบุงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 499,000 บาท

- สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้

5. โครงการขุดลอกคลองบง หมู่ที่ 4 บ้านคลองบงพัฒนา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 101,000 บาท

- ขุดลอกลำเซตที่ดินของประชาชน

6. โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านนาฮี หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 2,488,000 บาท

- วางท่อระบายน้ำสูงเกินไป
- ทางน้ำเข้าสูงเกินไป ทำให้การระบายน้ำจากลำห้วยสามหมอกไม่สามารถไหลเข้าหนองน้ำได้

7. โครงการขุดลอกสระโคกกलयสาธารณะ บ้านโคกมั่งงอย หมู่ 10 ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 2,390,000 บาท

- ควรปรับพื้นที่รอบๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้
- ควรทำให้สภาพแวดล้อมรอบสระน่าดูกว่านี้
- อยากให้หน่วยงานมาตรวจสอบว่าเรียบร้อยหรือไม่
- ขุดดินขึ้นมาแล้วไม่เอาไปทิ้งตามที่ผู้นำบอก แล้วทำเป็นคูทิ้งไว้รอบสระ
- อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาปรับพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
- ก่อนมีการขุดลอกมีการปลูกผลผลิตทางการเกษตร พอขุดลอกเอาดินมาทับถมทำให้ผลผลิตเสียหาย

ให้ผลผลิตเสียหาย

8. โครงการขุดลอกลำนาแซง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 2,993,000 บาท

- อยากให้มีชันพัก เก็บน้ำ

9. โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยหาดวังชมภู บ้านวังชมภู หมู่ที่ 5 ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 2,195,000 บาท

- ดินปิดปากท่อระบายน้ำทำให้น้ำไม่ไหล อยากให้ผู้รับเหมามาขุดดินออกจากปากท่อเพื่อให้ น้ำไหลได้สะดวก

ต้องการให้ขุดลอกตลอดคลอง

- ทำทางระบายน้ำให้ดีกว่าเดิม เพราะมีวัชพืชมาอุดตันท่อ ทำให้การระบายน้ำได้ไม่ดี
- ปากท่อไม่สามารถระบายน้ำได้ เนื่องจากท่อมีขนาดเล็กและมีสิ่งอุดตันเป็นจำนวนมาก ทั้งวัชพืชและดินเดิม

มาก ทั้งวัชพืชและดินเดิม

- พึงพอใจมากที่ อบจ.ชัยภูมิ มาขุดลอก

- อยากให้เปิดหน้าประตูน้ำให้กว้างกว่านี้ และให้ถึงพื้นเดิม

10. โครงการขุดลอกลำห้วยแสนคำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 2 บ้านเข็ญ ตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 995,000 บาท

- ขุดลอกพื้นไม่เสมอกันและขุดลอกตอนน้ำในลำห้วยมีมากก็เลยขุดไม่ลึกเท่าที่ควร
- อยากให้ขุดให้ลึกกว่านี้

11. โครงการขุดลอกลำห้วยห้วยสาธารณประโยชน์ บ้านหลุบคา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 995,000 บาท

- ขอเสนอให้ดำเนินโครงการตามสภาพพื้นที่ของชุมชน ไม่เน้นเฉพาะขุดลอกลำห้วยบางพื้นที่ที่ต้องการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อใช้ในการอุปโภคภายในหมู่บ้านและการเกษตรของราษฎร
- อยากให้ใส่ท่อระบายน้ำเพิ่มระหว่างฝายกันให้ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิม
- อยากให้ขุดลอกต่อไปจนถึงบ้านเลิงท่อม

12. โครงการขุดลอกสระบัวสาธารณประโยชน์ บ้านภูดิน หมู่ที่ 5 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 1,495,000 บาท

- อยากได้โครงการก่อสร้างขุดเจาะบาดาล
- อยากได้ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ในหมู่บ้าน
- ต้องการน้ำในสระให้มีจำนวนมาก เนื่องจากสระมีขนาดใหญ่ พร้อมโซล่าเซลล์ 1 ชุดใหญ่ ในการสูบน้ำใช้ในสระ

13. โครงการขุดลอกสระหนองโก บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 832,000 บาท

- อยากให้ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรรอบบริเวณหนองน้ำ
- อยากให้ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ชาวบ้านขาดแคลนน้ำ อุปโภค – บริโภค

14. โครงการขุดลอกสระหนองหิน บ้านป่าขาด หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 1,407,000 บาท

- อยากให้ก่อสร้างท่อน้ำเข้าสระน้ำด้านทิศตะวันออก เพราะน้ำเข้าสระด้านนี้แต่ไม่มีท่อน้ำเข้าสระน้ำ
- อยากให้ก่อสร้างท่อระบายน้ำลงสระน้ำอีกด้านหนึ่ง ซึ่งของเดิมมีแล้ว 1 ด้านแต่ไม่เพียงพอ

15. โครงการขุดขยายอ่างเก็บน้ำทำนบผาแดง บ้านโนนส้มกบ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 1,055,000 บาท

- อยากให้ก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่

2. ข้อเสนอแนะจากผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ควรให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้
2. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในปีงบประมาณหนึ่งไม่ควรเกิน 4 ครั้ง โดยให้เพิ่มเติมได้ไตรมาสละ 1 ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายหรือขอรับเงินอุดหนุนจากส่วนราชการอื่น ๆ
3. กรณีเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาดำเนินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในปี พ.ศ. 2566 – 2570 มาดำเนินการให้หมดหรือครบถ้วนก่อน จึงดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ในโครงการพัฒนาท้องถิ่น ควรมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับและสามารถวัดผลได้จริง

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ ๒๔๘๗ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---------|
| ๑. นายอำนาจ เรืองจินดา | ส.อบจ.ชัยภูมิ เขต ๑ อ.เมืองชัยภูมิ | กรรมการ |
| ๒. นายมนตรี เกียรติทองชัย | ส.อบจ.ชัยภูมิ เขต ๔ อ.เมืองชัยภูมิ | กรรมการ |
| ๓. นายชัยสากล มาสิงห์ | ส.อบจ.ชัยภูมิ เขต ๑ อ.บ้านเขว้า | กรรมการ |
| ๔. นายสมศักดิ์ หมูโพธิ์ | ประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| ๕. นายประจักษ์ นาครินทร์ | ประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| ๖. ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ | ผู้แทนหน่วยงาน | กรรมการ |
| ๗. คลังจังหวัดชัยภูมิ | ผู้แทนหน่วยงาน | กรรมการ |
| ๘. นางทองคุณ หาญเวช | เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | กรรมการ |
| ๙. นางสาวนาพรรณ สกุลอนันท์ | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการ |
| ๑๐. นายสุวิชา ดิเรกโกศ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๑๑. นายสมชัย ทองคำ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอร่าม โล่ห์วีระ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ ๒๘/๐๒/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๒๖๙๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗) ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| (๑) นายสุวิชา ดิเรกโคก | ผู้ทรงคุณวุฒิ | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางสาวนพพรช สกุดอนันท์ | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการและเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายอร่าม โล่ห์วีระ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ 1 / 2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (4) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย

1. นางสาวนพพรฯ สกุลอนันท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน
2. ข้าราชการและบุคลากรสังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณทุกคน เป็นคณะทำงาน
3. นางสาววรรณรวิ แสงสีดา หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
4. นางสาวอิศรา สถิตย์ธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
5. นางวัชรภรณ์ คำบุญเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ช่วยเหลือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. 2566

(นายสุวิชา ดิเรกโกค)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

.....

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
และประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เป็นปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ^๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้
แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร

“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภา
เมืองพัทยา สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง

“คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง

.....
^๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง/หน้า ๔๖/๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘

“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“อำเภอ” หมายความว่า รวมถึงกิ่งอำเภอด้วย

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“สมาชิกสภาท้องถิ่น” หมายความว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“นายอำเภอ” หมายความว่า ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย

“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน”^๒ หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าว

“พนักงานส่วนท้องถิ่น”^๓ หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“แผนพัฒนาท้องถิ่น”^๔ หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”^๕ (ยกเลิก)

^๒ ข้อ ๔ นิยามคำว่า “หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำ แผน”แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^๓ ข้อ ๔ นิยามคำว่า “พนักงานส่วนท้องถิ่น”แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^๔ ข้อ ๔ คำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่น”แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^๕ ข้อ ๔ คำว่า “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

“แผนพัฒนาท้องถิ่น”^๔ หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำ ขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

“แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

“โครงการพัฒนา”^๖ หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

“การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

“การเพิ่มเติม”^๗ (ยกเลิก)

“การเปลี่ยนแปลง”^๘ (ยกเลิก)

(คำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ ๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑)

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ได้ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขต จังหวัด แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ยกเว้นหรือผ่อนผัน

ข้อ ๖ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

^๖ ข้อ ๔ นิยามคำว่า “โครงการพัฒนา” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^๗ ข้อ ๔ นิยามคำว่า “การเพิ่มเติม” ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^๘ ข้อ ๔ นิยามคำว่า “การเปลี่ยนแปลง” ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวด ๑

องค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

.....

ข้อ ๗ องค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------|
| (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น | ประธานกรรมการ |
| (๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน | กรรมการ |
| (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน | กรรมการ |
| (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน | กรรมการ |
| (๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน | กรรมการ |
| (๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน | กรรมการ |
| (๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กรรมการและเลขานุการ |
| (๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

^๙ กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ ๙ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------|
| (๑) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ประธานกรรมการ |
| (๒) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กรรมการ |
| (๓) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จำนวนสามคน | กรรมการ |
| (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน | กรรมการและเลขานุการ |
| (๕) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | |

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการตาม (๓) ^{๑๐} ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

^๙ ข้อ ๘ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^{๑๐} ข้อ ๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑)^{๑๑} กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก

(ก) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง

(ข) การกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้น้ำหนักดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น

(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน

ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึง สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย

(๒)^{๑๒} ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหา ความต้องการ ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการดำเนินงาน

(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดข้อบัญญัติและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒)

(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

^{๑๑} ข้อ ๑๐ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๑๒} ข้อ ๑๐ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด จัดทำแผนการดำเนินงาน และจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๑)

ข้อ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด แล้วแต่กรณีจึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

หมวด ๒

ผู้ทรงคุณวุฒิ

.....

ข้อ ๑๓ ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติตาม (๑) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๒) ถึง (๗) ดังต่อไปนี้

- (๑) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได้
- (๒) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้น
- (๓) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
- (๔) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นกรรมการ

(๕) ติดยาเสพติดให้โทษ

(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

(๗) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปและพ้นโทษมาไม่ถึงห้าปีนับถึงวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

ข้อ ๑๔^{๑๓} ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือก
อีกก็ได้

ข้อ ๑๕ ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

(๒) ตาย

(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการที่ตนดำรงตำแหน่ง

(๔) คณะกรรมการที่ผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งอยู่ เห็นว่ามีเหตุอันควรและมีมติ
จำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามให้ออก

(๕) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๓

หมวด ๓

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๑๖^{๑๔} (ยกเลิก)

ข้อ ๑๗^{๑๕} การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ
ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติ
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน
มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทาง
และข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น

^{๑๓} ข้อ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^{๑๔} ข้อ ๑๖ ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๑๕} ข้อ ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ข้อ ๑๘^{๑๖} แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไปกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป

ให้นายอำเภอมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

นอกจากวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในกรณีเทศบาลตำบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจให้นายอำเภอก็ได้

ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคสาม วรรคสี่และวรรคห้าแล้ว ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

ข้อ ๑๙ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทำหรือร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่จัดทำหรือร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบนี้

^{๑๖} ข้อ ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

.....

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

^{๑๗} เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ข้อ ๒๒ ^{๑๘} เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๑ ^{๑๙} เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

.....
^{๑๗} ข้อ ๒๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^{๑๘} ข้อ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^{๑๙} ข้อ ๒๒/๑ เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒/๒^{๒๐} ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
โครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย
ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

ข้อ ๒๓^{๒๑} (ยกเลิก)

หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไป
ปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ข้อ ๒๕^{๒๒} ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้นรวมทั้งวางแผนทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน
ดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการ
ดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อยสามสิบวัน

^{๒๐} ข้อ ๒๒/๒ เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^{๒๑} ข้อ ๒๓ ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๒๒} ข้อ ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๒๗^{๒๓} แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการ ขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

หมวด ๖

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

^{๒๔} กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓)^{๒๕} รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

^{๒๓} ข้อ ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

^{๒๔} ข้อ ๒๘ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^{๒๕} ข้อ ๒๙ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๓๐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๕)^{๒๖} ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

^{๒๖} ข้อ ๓๐ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๓๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและแผนปฏิบัติการ ที่มีอยู่เดิม ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลในการประกาศใช้ ให้มีผลใช้ได้ต่อไป

(คำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ ๓ แห่งระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) (พ.ศ. ๒๕๖๑)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

สมชาย สุนทรวัฒน์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙^{๒๗}

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๑๕ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่มีอยู่เดิมหรือดำเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑^{๒๘}

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้แก้ไขคำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ไข คำว่าแผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกแห่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

^{๒๗}ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง/หน้า ๓/๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

^{๒๘}ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๒๔๖ ง/หน้า ๑/๓ ตุลาคม ๒๕๖๑



ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๕๖

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๖๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน อาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๒๒-๔
โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๓๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th.



บันทึกข้อความ

รอง ปมท. (ก)	งานเลขานุการกองกลาง สป.มท.
วันที่ 17 ธ.ค. 65	
เลขที่ 1759 วันที่ 16 ธ.ค. 2565	
เลขรับที่ 16344	
เวลา 67	

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๒๒-๔ โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๓๐

ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ๑๐๗๒๙ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ปมท.	
เลขรับที่ 8354	
วันที่ 17 ธ.ค. 65	
เวลา 15.53	

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการ

สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑. ต้นเรื่อง

กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งได้มีการชักซ้อมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ (เอกสาร ๑)

๒. ขอกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เอกสาร ๒)

ฯลฯ

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ได้

ในกรณีมีเหตุจำเป็น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ยกเว้นหรือผ่อนผัน

๒.๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ (เอกสาร ๓)

๒.๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (เอกสาร ๔)

๓. ข้อพิจารณา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้ว เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เห็นควรอาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดแนวทางการปฏิบัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

/ ๓.๑ โครงการพัฒนา...

๓.๑ โครงการพัฒนา หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม การดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามหนังสือฉบับนี้ในการจัดทำหรือ ทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว ให้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาตามที่กำหนด ให้ขอขยายเวลาต่อผู้บริหารท้องถิ่น และเมื่อได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว หากปรากฏในภายหลังว่า มีแผนงาน โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น ที่ดำเนินการในพื้นที่ให้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม โดยใช้แนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ลงน. 4) ทั้งนี้ การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี จึงให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นและให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และเค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๓.๔ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ มีความเชื่อมโยงในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นที่ต่อเนื่องกันกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือยังมิได้กำหนดผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก กรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างและโครงการดังกล่าว ต้องมีวัตถุประสงค์เดิม กรณีดังกล่าวหากปรากฏว่ามีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดที่ ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕๗ และข้อ ๕๙ แล้วแต่กรณีให้ถูกต้อง

๓.๕ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโดยทั่วไปหรือสำหรับการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ (กรณีเป็นการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ) ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประกาศใช้แล้ว ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณในกรอบของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประกาศใช้

๓.๖ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือว่าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความประสงค์ที่จะรวมข้อมูลแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่มาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเล่มเดียวกันหรือไม่รวมเป็นเล่มเดียวกันก็ได้ โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

๓.๗ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำประกาศกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ/จังหวัด ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องขอประสานแผนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๓.๘ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขอประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นผ่านคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอได้พิจารณาเห็นชอบแล้วและจัดส่งโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุและประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ถือว่าเป็นการทำ ความตกลงร่วมมือกันในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดำเนินการจัดทำ ความตกลงร่วมมือในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ก็ได้

๓.๙ เมื่อมีราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนำจุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ และข้อ ๒๑ มาดำเนินการโดยอนุโลมและให้ใช้เป็น การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กรณี้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นดำเนินการตามที่เห็นสมควรและให้นำแนวทางการดำเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มาเป็นแนวในทางปฏิบัติด้วย

/๓.๑๐ ให้องค์การปกครอง...

๓.๑๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ เช่นเดียวกัน กรณีนำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวโดยไม่ปรากฏว่ามีโครงการหรือการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจไว้ให้ดำเนินการแก้ไขปีโครงการ งบประมาณที่จะดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัดที่เสนอมาพร้อมนี้



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

- ๑๖๓๒๑๖ -



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

แนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

.....

เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดไว้ในมาตรา ๒๕๐ ว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน...” ประกอบกับกฎหมายจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๙/๑ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๐ วรรคสอง และพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๕/๑ กำหนดว่า “การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด”

สำหรับเมืองพัทยา กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ กำหนดว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๘ (๕) กำหนดว่า นายกเมืองพัทยามีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยาหรือนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรี และมาตรา ๖๒ (๑๔) กำหนดว่า ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตเมืองพัทยาตามอำนาจหน้าที่อื่นตามกฎหมายกำหนดให้เป็นของเทศบาลนครหรือของเมือง ดังนั้น การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยาต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๐ วรรคสอง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑๔. การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน (ต่อ)

ความหมายสำคัญหรือคำสำคัญ	คำอธิบายความหมายหรือการดำเนินการ
๑๔.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ต่อ)	๒) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจัดทำความตกลงร่วมมือในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หรือดำเนินการตามแนวทางข้อ ๑๔.๓ ก็ได้
๑๔.๕ การดำเนินกาพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในท้องถิ่นที่เป็นหน้าที่และอำนาจที่ดำเนินการได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้โดยไม่ต้องเป็นโครงการที่ปรากฏตามกรอบการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดก็ได้ ในกรณีที่เห็นว่าจะต้องพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนเป็นองค์รวมในระดับจังหวัด

๑๕. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความหมายสำคัญหรือคำสำคัญ	คำอธิบายความหมายหรือการดำเนินการ
๑๕.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วย การจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุหรือบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

๑๕. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)

ความหมายสำคัญหรือคำสำคัญ	คำอธิบายความหมายหรือการดำเนินการ
๑๕.๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม
๑๕.๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น	๑) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็นตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต
	๒) ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติหรือที่เสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ ๔๐ หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๕.๔ เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ	เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทางแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๑๕. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)

ความหมายสำคัญหรือคำสำคัญ	คำอธิบายความหมายหรือการดำเนินการ
๑๕.๕ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๒๙ หรือข้อ ๓๐	เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกำหนดรูปแบบ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การนำรายการหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ดำเนินการตามข้อ ๒๙ หรือข้อ ๓๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วให้ดำเนินการตามเค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ภาคผนวก

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา
๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ฯลฯ

หมายเหตุ: ทั้งนี้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดเค้าโครงและรายละเอียดหรือวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดของเค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 - ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
 - ๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน
 - ๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 - ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
 - ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ
 - ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
 - ๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
 - ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
 - ๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 - ๑.๓ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ
 - ๑.๔ ยุทธศาสตร์
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
 - ๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
 - ๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
 - ๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
 - ๒.๕ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

๓.๓ แผนการดำเนินงาน

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

๔.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

๔.๓ แผนการดำเนินงาน

๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

๑.๔ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๕ ผลสำเร็จที่วัดได้

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

๒.๒ ข้อเสนอแนะ

๒.๓ ข้อเสนอแนะ

๒.๔ ผลจากการพัฒนา

๒.๕ ผลสรุปภาพรวม

ภาคผนวก

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา

๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ฯลฯ

หมายเหตุ: ทั้งนี้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดเค้าโครงและรายละเอียดหรือวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๕.๖ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน
๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
 - ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๕ คะแนน
 - ๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๕ คะแนน
 - ๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ๕ คะแนน
 - ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน
 - ๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕ คะแนน
 - ๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คะแนน
 - ๓.๗ วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน
 - ๓.๘ กลยุทธ์ ๕ คะแนน
 - ๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน
 - ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ๕ คะแนน
 - ๓.๑๑ แผนงาน ๕ คะแนน
 - ๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ ป่าไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ ถิ่นศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๕)	
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของ ประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้ กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์ และศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนา ท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(๕)	
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGsและประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	
๓.๑๒ ความเชื่อมโยง ของยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	

๑๕.๗ การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
 ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
 ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
 ๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ๕ คะแนน
 ๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย
 - ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน
 - ๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
 - ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน
 - ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน
 ๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน
 - ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๕ คะแนน
 - ๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน ๕ คะแนน
 - ๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน
 - ๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ๕ คะแนน
 - ๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน
 - ๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕ คะแนน
 - ๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ ๕ คะแนน
- รวม ๑๐๐ คะแนน

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ	๑๐ (๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ)	การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น		
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	๑๐ (๕)	
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม มาตรการ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(๕)	
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๒๕ (๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ามีกลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(๕)	
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนายั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช้การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ) ๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตื้น หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	

๑๕.๘ แนวทางการดำเนินการอื่น ๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑๕.๘.๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ควรพิจารณาคือ

๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

-ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ควรให้คะแนน ๑๐-๙-๘-๗-๖

-ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ควรให้คะแนน

๕-๔-๓-๒-๑ หรือ ๕.๐-๔.๕๐-๔.๐-๓.๕๐-๓.๐

๒) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

-ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ควรให้คะแนน ๑๐-๙-๘-๗-๖

-ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ควรให้คะแนน

๕-๔-๓-๒-๑ หรือ ๕.๐-๔.๕๐-๔.๐-๓.๕๐-๓.๐

๓) กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นกำหนดขึ้นเอง ทั้งนี้ ต้องให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์คะแนนที่ยึดโยงอย่างต่ำร้อยละ ๘๐ ที่จะต้องได้มากกว่าและ
น้อยกว่าด้วย/ต้องไม่กำหนดเมื่อผลรวมแล้วเกณฑ์ต่ำสุดคือ ๘๐ คะแนน หรือร้อยละ ๘๐ เกณฑ์ที่กำหนดไว้ต้องมีน้อยกว่า
๘๐ คะแนน หรือมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๑๕.๘.๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนน
เต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยัน
คะแนนตามที่เป็นจริง

๑๕.๘.๓ เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมและดำเนินการให้
คะแนนเสร็จสิ้นแล้วให้จัดทำเป็นประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศ ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

๑๕.๘.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

www.dla.go.th

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๒๒-๔



แบบสอบถามผลการดำเนินโครงการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ
โครงการก่อสร้างถนน.....
งบประมาณค่าก่อสร้าง.....บาท

คำชี้แจง :

แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการ ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกประการ โดยคำตอบของท่านถือเป็นความลับและไม่มีผลกระทบใดๆ แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ **ส่วนที่ 1** ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม **ส่วนที่ 2** ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ **ส่วนที่ 3** ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐ ให้ตรงกับความเป็นจริง

1. เพศ

☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง

2. อายุ

☐ (1) อายุต่ำกว่า 20 ปี ☐ (2) อายุ 20-30 ปี ☐ (3) อายุ 31-40 ปี
☐ (4) อายุ 41-50 ปี ☐ (5) อายุ 51-60 ปี ☐ (6) อายุ 61 ปีขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา

☐ (1) ประถมศึกษา ☐ (2) มัธยมศึกษา ☐ (3) ปวช./ปวส.
☐ (4)ปริญญาตรี ☐ (5) อื่นๆ (ระบุ).....

4. อาชีพหลัก

☐ (1) นักเรียน/นักศึกษา ☐ (2) รับจ้างทั่วไป ☐ (3) เกษตรกร
☐ (4) ค้าขาย ☐ (5) ธุรกิจส่วนตัว ☐ (6) รัฐวิสาหกิจ
☐ (7) รับราชการ ☐ (8) นักการเมืองท้องถิ่น ☐ (9) อื่นๆ (ระบุ).....

5. เหตุผลในการสัญจร

☐ (1) อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ☐ (2) ประกอบอาชีพอยู่ในหมู่บ้าน
☐ (3) ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ☐ (4) ติดต่อสื่อสารภายในหมู่บ้าน
☐ (5) อื่นๆ (ระบุ).....

6. บทบาทหน้าที่ของท่านในหมู่บ้าน

☐ (1) ประชาชนทั่วไป ☐ (2) ผู้นำชุมชน ☐ (3) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
☐ (4) อื่นๆ (ระบุ).....

⇒ โปรดทำต่อหน้า 2

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ

คำชี้แจง : จากรายข้อคำถามท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด (โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องตารางด้านขวามือ)

รายข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ					
1.1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ					
1.2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ					
1.3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ					
1.4 มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการให้ประชาชนทราบ					
1.5 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ					
1.6 การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
2. ด้านวัตถุประสงค์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ					
2.1 สามารถลดปัญหาฝุ่นละอองได้มากน้อยเพียงใด					
2.2 ท่านได้รับความปลอดภัยที่ได้รับจากการสัญจรมากน้อยเพียงใด					
2.3 ท่านได้รับความสะดวก รวดเร็วจากการใช้ถนนในการสัญจร มากน้อยเพียงใด					
2.4 ผลการดำเนินโครงการนำไปสู่แก้ไขปัญหาและตรงต่อความ ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น					
2.5 ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินงานตาม โครงการฯ มากน้อยเพียงใด					
2.6 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้

จัดทำโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



แบบสอบถามผลการดำเนินโครงการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ
โครงการชุดลอก.....
งบประมาณค่าก่อสร้าง.....บาท

คำชี้แจง :

แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกประการ โดยคำตอบของท่านถือเป็นความลับและไม่มีผลกระทบใดๆ แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ **ส่วนที่ 1** ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม **ส่วนที่ 2** ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ **ส่วนที่ 3** ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐ ให้ตรงกับความเป็นจริง

1. เพศ

☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง

2. อายุ

☐ (1) อายุต่ำกว่า 20 ปี ☐ (2) อายุ 20-30 ปี ☐ (3) อายุ 31-40 ปี ☐ (4) อายุ 41-50 ปี
☐ (5) อายุ 51-60 ปี ☐ (6) อายุ 61 ปีขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา

☐ (1) ประถมศึกษา ☐ (2) มัธยมศึกษา ☐ (3) ปวช./ปวส. ☐ (4)ปริญญาตรี
☐ (5) อื่นๆ (ระบุ).....

4. อาชีพหลัก

☐ (1) นักเรียน/นักศึกษา ☐ (2) รับจ้างทั่วไป ☐ (3) เกษตรกร ☐ (4) ค้าขาย
☐ (5) ธุรกิจส่วนตัว ☐ (6) รัฐวิสาหกิจ ☐ (7) รับราชการ ☐ (8) นักการเมืองท้องถิ่น
☐ (9) อื่นๆ (ระบุ).....

5. บทบาทหน้าที่ของท่านในหมู่บ้าน

☐ (1) ประชาชนทั่วไป ☐ (2) ผู้นำชุมชน ☐ (3) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
☐ (4) อื่นๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ

คำชี้แจง : จากรายข้อคำถามท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด (โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องตารางด้านขวามือ)

รายข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ					
1.1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ					
1.2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ					
1.3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ					
1.4 มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการให้ประชาชนทราบ					
1.5 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ					
1.6 การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					

รายชื่อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
2. ด้านวัตถุประสงค์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ					
2.1 โครงการชุดลอกสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมลดลงได้มากน้อยเพียงใด					
2.2 โครงการชุดลอกสามารถรองรับน้ำได้ในจำนวนที่สามารถนำมาใช้ ได้ตลอดทั้งปีได้มากน้อยเพียงใด					
2.3 โครงการชุดลอกทำให้ท่านมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ มากน้อยเพียงใด					
2.4 ผลการดำเนินโครงการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตรงต่อความ ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น					
2.5 ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินงานตามโครงการฯ มากน้อยเพียงใด					
2.6 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการมากน้อยเพียงใด					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้
จัดทำโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



แบบสอบถามผลการดำเนินโครงการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ
โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์.....
งบประมาณค่าก่อสร้าง.....บาท

คำชี้แจง :

แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการ ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกประการ โดยคำตอบของท่านถือเป็นความลับและไม่มีผลกระทบใดๆ แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ **ส่วนที่ 1** ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม **ส่วนที่ 2** ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ **ส่วนที่ 3** ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ☐ ให้ตรงกับความเป็นจริง

1. เพศ

☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง

2. อายุ

☐ (1) อายุต่ำกว่า 20 ปี ☐ (2) อายุ 20-30 ปี ☐ (3) อายุ 31-40 ปี
☐ (4) อายุ 41-50 ปี ☐ (5) อายุ 51-60 ปี ☐ (6) อายุ 61 ปีขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา

☐ (1) ประถมศึกษา ☐ (2) มัธยมศึกษา ☐ (3) ปวช./ปวส.
☐ (4)ปริญญาตรี ☐ (5) อื่นๆ (ระบุ).....

4. อาชีพหลัก

☐ (1) นักเรียน/นักศึกษา ☐ (2) รับจ้างทั่วไป ☐ (3) เกษตรกร
☐ (4) ค้าขาย ☐ (5) ธุรกิจส่วนตัว ☐ (6) รัฐวิสาหกิจ
☐ (7) รับราชการ ☐ (8) นักการเมืองท้องถิ่น ☐ (9) อื่นๆ (ระบุ).....

5. เหตุผลในการสัญจร

☐ (1) อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ☐ (2) ประกอบอาชีพอยู่ในหมู่บ้าน
☐ (3) ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ☐ (4) ติดต่อสื่อสารภายในหมู่บ้าน
☐ (5) อื่นๆ (ระบุ).....

6. บทบาทหน้าที่ของท่านในหมู่บ้าน

☐ (1) ประชาชนทั่วไป ☐ (2) ผู้นำชุมชน ☐ (3) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
☐ (4) อื่นๆ (ระบุ).....

⇒ โปรดทำต่อหน้า 2

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ

คำชี้แจง : จากรายข้อคำถามท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด (โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องตารางด้านขวามือ)

รายข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ					
1.1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ					
1.2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ					
1.3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ					
1.4 มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการให้ประชาชนทราบ					
1.5 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ					
1.6 การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
2. ด้านวัตถุประสงค์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ					
2.1 สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเวลากลางคืนได้มากขึ้นมากน้อยเพียงใด					
2.2 ท่านได้รับความปลอดภัยและคล่องตัวในช่วงเวลากลางคืนได้มากน้อยเพียงใด					
2.3 ท่านได้รับความสะดวก รวดเร็วจากการใช้ถนนในการสัญจรมากน้อยเพียงใด					
2.4 ผลการดำเนินโครงการนำไปสู่แก้ไขปัญหาและตรงต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น					
2.5 ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินงานตามโครงการฯ มากน้อยเพียงใด					
2.6 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้

จัดทำโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และภาพกิจกรรมการติดตามและประเมินผล

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
การคัดเลือกประธาน และเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมเขาเขียว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมเขาเขียว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



























**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ**



0 441 24622



<http://www.chpao.org>



0 448 16651



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ



ถนนองค์การฯ สาย 1 ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000