



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมีผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียด ดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	จำนวน	144	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	68.25
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน	จำนวน	16	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	7.58
- ไม่ได้ดำเนินงาน	จำนวน	51	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	24.17
รวมโครงการทั้งสิ้น	จำนวน	211	โครงการ		

โดยสามารถสรุปตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ จำนวน 70 โครงการ

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	จำนวน	56	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	80.00
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน	จำนวน	10	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	14.29
- ไม่ได้ดำเนินงาน	จำนวน	4	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	5.71

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จำนวน 117 โครงการ

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	จำนวน	71	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	60.68
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน	จำนวน	6	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	5.13
- ไม่ได้ดำเนินงาน	จำนวน	40	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	34.19

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเมืองการบริหารจัดการองค์กรที่ดี จำนวน 24 โครงการ

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	จำนวน	17	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	70.83
- ไม่ได้ดำเนินงาน	จำนวน	7	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	29.17

ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนา แบบ ผด.02/1 จำนวน 64 รายการ มีดังนี้

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 44 รายการ

ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 28 รายการ

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	จำนวน	26	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	40.63
- ไม่ได้ดำเนินงาน	จำนวน	2	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	3.13

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	จำนวน	4	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	6.25
----------------------	-------	---	--------	---------------	------

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	จำนวน	9	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	14.06
----------------------	-------	---	--------	---------------	-------

ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	จำนวน	1	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	1.56
----------------------	-------	---	--------	---------------	------

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	จำนวน	1	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	1.56
----------------------	-------	---	--------	---------------	------

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ	จำนวน	1	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	1.56
----------------------	-------	---	--------	---------------	------

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 จำนวน 13 รายการ

ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.81

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.56

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 7 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.94

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 จำนวน 3 รายการ

ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.13

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.56

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 จำนวน 4 รายการ

ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.56

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 4.69

❖ ปัญหา อุปสรรค

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเขตจังหวัดลพบุรีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้มีผลกระทบกับโครงการประเพณีทอผ้าประชาชนที่ต้องมีการรวมคนเป็นจำนวนมาก รวมถึงโครงการที่ดำเนินการกับโรงเรียน ซึ่งหลายโรงเรียนมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการที่เป็นการอบรมนักเรียนได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้ดำเนินการโอนเพิ่ม/ลดงบประมาณ ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้จ่ายงบประมาณตามสถานการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรค

❖ ข้อเสนอแนะ

การดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มีการปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังมีอยู่ และมีสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้น โดยควรปรับรูปแบบโครงการประเพณีทอผ้าในรูปแบบการอบรมออนไลน์ หรือการแบ่งจำนวนรุ่นการเข้าอบรม เพื่อลดจำนวนคนที่มารวมตัวกัน แต่การดำเนินการต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงจัดทำโครงการที่ตอบสนองความต้องการ และบรรเทาความเดือดร้อนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนงบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
1	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0004 บ้านดอนโพธิ์ - บ้านโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	4,402,000	3,740,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
2	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0009 บ้านโพธิ์ตรุ - บ้านสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	6,693,000	6,688,000 ผูกพัน	กองช่าง		✓		
3	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0013 บ้านน้ำซับ - บ้านถ้ำบ่อทอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	14,132,000	14,125,000 ผูกพัน	กองช่าง		✓		
4	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0019 หมู่ 10 ตำบลบางขันหมาก - คั่นคลองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	4,000,000	กั้นเงิน	กองช่าง		✓		
5	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0041 บ้านซับตะเคียน - บ้านหนองโก อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	2,411,000	2,411,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนงบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
6	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0043 บ้านเบิก - บ้านข่อยกลาง อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	6,616,000	5,350,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
7	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0044 บ้านห้วยแก้ว - บ้านมุจลินท์ อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	8,959,000	8,060,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
8	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0045 บ้านท่าโขลง - บ้านหัวไผ่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	13,576,000	13,570,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
9	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0046 บ้านหนองปลาตุก - บ้านเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	5,399,000	4,370,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
10	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0049 บ้านหนองกระเบียน - บ้านซอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	3,891,000	3,883,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
11	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0062 บ้านท่าหลวง - บ้านวังอ่าง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	5,960,000	4,820,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
12	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0073 บ้านวังทอง - บ้านลำโป่งเพชร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี	8,625,000	8,620,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
13	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0075 บ้านน้อยนาสวรรค์ - บ้านวังไธ้อินทร์ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี	8,606,000	8,600,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนงบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
14	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0077 บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลหนองรี - บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลหนองยายโตะ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	14,585,000	9,999,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว
15	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete บริเวณรอบสวนสมุนไพร ตำบลขอนแก่น อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	13,211,000	11,880,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว
16	โครงการสนับสนุนกิจกรรมรับเสด็จ	200,000	17,100	กองช่าง			✓	การเสด็จพระราชดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
17	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจราจร	1,500,000	1,469,100	กองช่าง			✓	ประชาชนผู้ใช้เส้นทางมีความปลอดภัย
18	โครงการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน	3,960,000	กันเงิน	กองช่าง		✓		
19	โครงการรถบรรทุกน้ำ	9,000,000	กันเงิน	กองช่าง		✓		
20	โครงการรถชุดตื่นตะขาบ	7,200,000	7,183,500	กองช่าง			✓	ได้รถชุดตื่นตะขาบใช้ในการบริการสาธารณะ
21	โครงการรถดับน้ำชุดหลัง	3,300,000	3,284,900	กองช่าง			✓	ได้รถดับน้ำชุดหลังใช้ในการบริการสาธารณะ
โครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น								
ประเภทถนนลูกรัง								
22	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายลงหนองกระซอน หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายตลาด เชื่อมต่อ ตำบลตะลุง อำเภอมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1,029,000	555,555	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม สะดวก รวดเร็ว

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนงบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
23	ประเภทถนนหินคลุก โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากถนนลาดยาง ลบ.ถ. 1-0063 ถึง วัดทรัพย์ราษฎร์ หมู่ที่ 7 ตำบลชัยจำปา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	1,710,000	1,700,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
24	ประเภทถนนลาดยาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายหมู่ที่ 9 บ้านหนองร่ำเรียง ตำบลวังทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเกตุ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี บริเวณทางแยก ดงมะเกลือ ถนนลาดยางหมายเลข 2219	13,797,000	13,780,000 ผูกพัน	กองช่าง		✓		
25	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายหมู่ที่ 1 บ้านห้วยสาราม ตำบลวังทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเกตุ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี	1,976,000	1,970,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
26	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายหมู่ที่ 1 บ้านห้วยสาราม ตำบลวังทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยโพธิ์ทอง ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี	8,407,000	8,399,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
27	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para - Asphalt Concrete สายหมู่ที่ 4 แยกซอย 25 สาย 4 ซ้าย ถึงคลองห้วยยายไทย ตำบลมะนาวหวาน เชื่อมต่อ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	2,464,000	1,520,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนงบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
28	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para - Asphalt Concrete สายหมู่ที่ 9 ตำบลนิคมลำนารายณ์ เชื่อมต่อ ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอย้ายบาศาล จังหวัดลพบุรี	3,399,000	3,389,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
29	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย JK ฟาร์ม หมู่ที่ 12 ตำบลลำนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอย้ายบาศาล จังหวัดลพบุรี	3,644,000	3,635,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
30	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายเอราวัณ - บ้านเขาหนีบ ชุมชนเขาสามยอด 25 เชื่อมต่อ ตำบลท่าศาลา อำเภอมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2,938,000	2,530,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
31	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 1 ตำบลหนองผักแว่น เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหลวง อำเภوتاหลวง จังหวัดลพบุรี	10,316,000	กันเงิน	กองช่าง		✓		
32	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผักแว่น เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวลำ อำเภوتاหลวง จังหวัดลพบุรี	4,357,000	4,304,000 ผูกพัน			✓		
33	ประเภทถนน ค.ส.ล. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายพระยากำจัด หมู่ที่ 2 ตำบลวังขอนขว้าง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสำโรง อำเภโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	1,613,000	1,462,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนงบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กม.9 - คลองมะนาว หมู่ที่ 3 ตำบลลำสนธิ เชื่อมต่อตำบลเขาวง อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	1,750,000	796,973.09	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 บ้านหนองเกตุ กลุ่มพระบาท ตำบลหนองรี เชื่อมต่อ ตำบลลำสนธิ และตำบลเขาวง อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	1,496,000	1,190,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเยี่ยม - บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 2,3 ตำบลลำสนธิ เชื่อมต่อ ตำบลเขาวง อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	2,169,000	1,610,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
37	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านท่าเยี่ยม - น้ำตกน้ำโตน ม.2 ม.3 ต.ลำสนธิ เชื่อมต่อ ต.เขาวง อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี	4,357,000	-	กองช่าง	✓			ไม่สามารถดำเนินการได้
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโค้งลำสนธิ - บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 6 ตำบลลำสนธิ เชื่อมต่อ ถนน 205 และ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	2,619,000	2,298,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 8 ตำบลเกาะแก้ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแขม อำเภโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	2,598,000	2,304,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยหิน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลชัยบาดาล อำเภชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	2,245,000	1,900,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
41	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.2 ต.ชัยตะเคียน อ.ชัยบาดาล เชื่อมต่อ ต.ชัยสมบุญ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี	1,915,000	1,910,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนงบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ตำบลหนองยายโตะ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	1,643,000	1,390,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 จากถนนสาย 2272 ตำบลท่ามะนาว เชื่อมต่อ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	2,603,000	2,000,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะนาว เชื่อมต่อ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	1,545,000	1,200,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายคณิง นาคพุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลยางโพน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี	997,000	ยกเลิก	กองช่าง	✓			อปท.ในพื้นที่ ดำเนินการแล้ว
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหนอง ยายลักษณะ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลสระแกรบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	3,969,000	3,550,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลูกกรอก ดินทราย หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 2) ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลสระแกรบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	2,116,000	1,909,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กม.9 หมู่ที่ 5 บ้านซอนชุด ตำบลหนองแขม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านนาโคก ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	2,228,000	1,787,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนงบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ 1 ตำบลเพนียด (ช่วงที่ 2) เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	1,588,000	1,433,800	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ลาน SML หมู่ที่ 1 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	2,910,000	2,623,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	815,000	740,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 (สายหนองสะเดา) ตำบลลานารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	2,368,000	1,750,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 10 ตำบลเกาะแก้ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	5,263,000	4,040,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแจง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแขม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านขอนแก่น ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	1,374,000	1,160,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนน ลาดยางท่าโขลง - หัวไผ่ ถึง หนองชะโด หมู่ที่ 2 ตำบลบางขาม เชื่อมต่อ ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	1,786,000	1,510,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตะกั่ว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเต่า ถึง เขามอนอิง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	1,905,000	1,900,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนงบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบ คลองสายห้วยแก้วฝั่งซ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลบางกะพี้ ถึง ถนนลาดยางสายบ้านหมี่ - หอนงม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	3,873,000	3,170,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
58	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอแล - บ้านหนองอ้ายปลวก หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายตลาด เชื่อมต่อ ตำบลสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	1,414,000	1,090,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
59	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงกระทุ่ม หมู่ที่ 11 ตำบลบางลี่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดลพบุรี	3,074,000	1,750,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
60	โครงการที่เ็นศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว PARA - Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1 - 0008 บ้านไผ่น้ำกระดาน - บ้านสี่คลอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	17,960,000 สมทบ 1,796,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	16,160,000 สมทบ 1,616,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็ว
61	โครงการจัดหาไฟฟ้าโดยสายส่ง 4 ชั้น พร้อมติดตั้ง	1,250,000 ไม่มีในแผนฯ	กั้นเงิน	กองช่าง		✓		
62	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณศูนย์ เครื่องจักรกลกองช่าง อบจ.ลพบุรี	453,645 ไม่มีในแผนฯ	453,645	กองช่าง			✓	ศูนย์เครื่องจักรกลมีไฟฟ้า ใช้อย่างเพียงพอ
63	โครงการปรับปรุงหลังคาและติดตั้งแผ่นบังแดดอาคาร โรงเก็บเครื่องจักรกล	414,000 ไม่มีในแผนฯ	414,000	กองช่าง			✓	หลังคาโรงเก็บเครื่องจักรกล ได้รับการปรับปรุง
64	โครงการต่อเติมโรงเก็บพัสดุ อบจ.ลพบุรี	222,000 ไม่มีในแผนฯ	222,000	กองช่าง			✓	มีโรงเก็บพัสดุสำหรับเก็บของ

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนงบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
65	โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ	1,450,000 ไม่มีในแผนฯ	กันเงิน	กองช่าง		✓		
66	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ อบจ.ลพบุรี	340,000 ไม่มีในแผนฯ	340,000	กองช่าง			✓	โรงจอดรถได้รับการปรับปรุง ให้สามารถใช้งานได้
	รวมงบประมาณแผนงาน 1.1 (66 โครงการ)	284,585,645	185,019,572.78		2	10	54	
	1.2 แผนงานการเกษตร							
67	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบยั่งยืน	300,000	ยกเลิก	กองกิจฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
68	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	50,000	ยกเลิก	กองช่าง	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
69	โครงการสืบสานตามแนวพระราชดำริ (แก้มลิง)	500,000	131,200	กองช่าง			✓	แนวทางพระราชดำริได้รับ การนำไปปฏิบัติ
70	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ	500,000	37,550	กองช่าง			✓	ประชาชนมีแหล่งน้ำ อุปโภค - บริโภค
	รวมงบประมาณแผนงาน 1.2 (4 โครงการ)	1,350,000	168,750.00		2	0	2	
	รวมโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 70 โครงการ	285,935,645	185,188,322.78	บาท	4	10	56	
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น							
	2.1 แผนงานการศึกษา							
71	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ในการศึกษาเรียนรู้	20,124,800	ยกเลิก	กองการศึกษาฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนงบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
72	โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ	100,000	ยกเลิก	กองการศึกษาฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
73	โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาด้วยห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้	10,000,000	ยกเลิก	กองการศึกษาฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
	รวมงบประมาณแผนงาน 2.1 (3 โครงการ)	30,224,800	0.00		3	0	0	
	2.2 แผนงานสาธารณสุข							
74	โครงการส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพในชุมชน	100,000	ยกเลิก	สำนักปลัดฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
75	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์	100,000	ยกเลิก	สำนักปลัดฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
76	โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและ โรคอุบัติใหม่	1,000,000	ยกเลิก	สำนักปลัดฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
77	โครงการรณรงค์สีขาวปลอดยาเสพติด	150,000	ยกเลิก	สำนักปลัดฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
78	โครงการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ เพื่อค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัด รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด	6,800,000	6,750,000	สำนักปลัดฯ			✓	การปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน เฝ้าระวังปัญหาเสพติดมี ประสิทธิภาพ
79	โครงการจัดสถานที่เพื่อกักตัวของรัฐจังหวัดลพบุรี (Local Quarantine : LQ)	1,000,000 ไม่มีในแผนฯ	794,202	สำนักปลัดฯ			✓	มีสถานที่สำหรับกักตัวของบุคคล ที่อยู่ในข่ายกักกัน

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนงบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
80	โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ เพื่อเป็นโรงพยาบาล สนามและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้รองรับ ดูแลรักษา และแยกกักหรือกักกันผู้ติดเชื้อ หรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (จัดซื้อพัสดมตั้งพื้น)	29,206 ไม่มีในแผนฯ	29,206	สำนักปลัดฯ			✓	โรงพยาบาลสนามมีวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน
81	โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ เพื่อเป็นโรงพยาบาล สนามและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้รองรับ ดูแลรักษา และแยกกักหรือกักกันผู้ติดเชื้อ หรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (จัดซื้อพัสดม อุตสาหกรรม)	9,000 ไม่มีในแผนฯ	9,000	สำนักปลัดฯ			✓	โรงพยาบาลสนามมีวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน
82	โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ เพื่อเป็นโรงพยาบาล สนามและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้รองรับ ดูแลรักษา และแยกกักหรือกักกันผู้ติดเชื้อ หรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (จัดซื้อโต๊ะพับ อเนกประสงค์)	13,500 ไม่มีในแผนฯ	13,500	สำนักปลัดฯ			✓	โรงพยาบาลสนามมีวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน
83	โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ เพื่อเป็นโรงพยาบาล สนามและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้รองรับ ดูแลรักษา และแยกกักหรือกักกันผู้ติดเชื้อ หรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (จัดซื้อโทรศัพท์ เคลื่อนที่)	5,000 ไม่มีในแผนฯ	-	สำนักปลัดฯ	✓			
84	โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ เพื่อเป็นโรงพยาบาล สนามและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้รองรับ ดูแลรักษา และแยกกักหรือกักกันผู้ติดเชื้อ หรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (จัดซื้อเครื่องคอม พิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล)	44,000 ไม่มีในแผนฯ	43,400	สำนักปลัดฯ			✓	โรงพยาบาลสนามมีวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนงบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
85	โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ เพื่อเป็นโรงพยาบาล สนามและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้รองรับ ดูแลรักษา และแยกกักหรือกักกันผู้ติดเชื้อ หรือผู้มีความเสี่ยงว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1)	8,900 ไม่มีในแผนฯ	8,500	สำนักปลัดฯ			✓	โรงพยาบาลสนามมีวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน
86	โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ เพื่อเป็นโรงพยาบาล สนามและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้รองรับ ดูแลรักษา และแยกกักหรือกักกันผู้ติดเชื้อ หรือผู้มีความเสี่ยงว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1)	17,000 ไม่มีในแผนฯ	17,000	สำนักปลัดฯ			✓	โรงพยาบาลสนามมีวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน
87	โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ เพื่อเป็นโรงพยาบาล สนามและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้รองรับ ดูแลรักษา และแยกกักหรือกักกันผู้ติดเชื้อ หรือผู้มีความเสี่ยงว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA)	5,000 ไม่มีในแผนฯ	2,300	สำนักปลัดฯ			✓	โรงพยาบาลสนามมีวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน
88	โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ เพื่อเป็นโรงพยาบาล สนามและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้รองรับ ดูแลรักษา และแยกกักหรือกักกันผู้ติดเชื้อ หรือผู้มีความเสี่ยงว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบใช้ความร้อน)	13,000 ไม่มีในแผนฯ	12,000	สำนักปลัดฯ			✓	โรงพยาบาลสนามมีวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนงบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
89	โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ เพื่อเป็นโรงพยาบาล สนามและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้รองรับ ดูแลรักษา และแยกกักหรือกักกันผู้ติดเชื้อ หรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (จัดซื้ออินเตอร์คอม ชนิดไร้สาย)	2,500 ไม่มีในแผนฯ	2,500	สำนักปลัดฯ			✓	โรงพยาบาลสนามมีวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน
90	โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ เพื่อเป็นโรงพยาบาล สนามและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้รองรับ ดูแลรักษา และแยกกักหรือกักกันผู้ติดเชื้อ หรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (จัดซื้อกล่องโทรศัพท์ วงจรปิดพร้อมติดตั้ง)	161,400 ไม่มีในแผนฯ	161,400	สำนักปลัดฯ			✓	โรงพยาบาลสนามมีวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน
91	โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ เพื่อเป็นโรงพยาบาล สนามและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้รองรับ ดูแลรักษา และแยกกักหรือกักกันผู้ติดเชื้อ หรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (จัดซื้อเครื่องซักผ้า ขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 8 กิโลกรัม)	14,980 ไม่มีในแผนฯ	14,400	สำนักปลัดฯ			✓	โรงพยาบาลสนามมีวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน
92	โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ เพื่อเป็นโรงพยาบาล สนามและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้รองรับ ดูแลรักษา และแยกกักหรือกักกันผู้ติดเชื้อ หรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (จัดหาวัสดุ สำนักงาน)	93,514 ไม่มีในแผนฯ	75,067	สำนักปลัดฯ			✓	โรงพยาบาลสนามมีวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนงบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
93	โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ เพื่อเป็นโรงพยาบาล สนามและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้รองรับ ดูแลรักษา และแยกกักหรือกักกันผู้ติดเชื้อ หรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (จัดหาวัสดุ งานบ้านงานครัว)	295,000 ไม่มีในแผนฯ	268,108	สำนักปลัดฯ			✓	โรงพยาบาลสนามมีวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน
94	โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ เพื่อเป็นโรงพยาบาล สนามและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้รองรับ ดูแลรักษา และแยกกักหรือกักกันผู้ติดเชื้อ หรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (จัดหาวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ)	56,575 ไม่มีในแผนฯ	54,830	สำนักปลัดฯ			✓	โรงพยาบาลสนามมีวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน
95	โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ เพื่อเป็นโรงพยาบาล สนามและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้รองรับ ดูแลรักษา และแยกกักหรือกักกันผู้ติดเชื้อ หรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กองพันเสนารักษ์ที่ 1 โรงพยาบาลอานันทมหิดล - ก่อสร้างห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง - จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน - จัดซื้ออินเตอร์คอมชนิดไร้สาย	ไม่มีในแผนฯ 162,000 17,000 45,200 280,000 5,000	 162,000 17,000 45,200 230,800 -	สำนักปลัดฯ			✓	มีห้องน้ำสำเร็จรูปใช้งาน มีวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนงบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
96	โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่โรงพยาบาลบ้านหมี่ เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม และจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับใช้รองรับ ดูแลรักษา และแยกกักหรือกักกัน ผู้ติดเชื้อหรือผู้มีความเสี่ยงว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 3 - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู - จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว - จัดซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว - จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ แบบติดกระจก ขนาด 8 นิ้ว - จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12 นิ้ว - จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ - จัดซื้อไฟฉุกเฉิน LED 2 ดวง - จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV - จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 - จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 - จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA - จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง	ไม่มีในแผนฯ 225,000 64,800 18,898 16,700 11,400 15,070 10,800 15,000 26,800 13,300 44,000 17,800 5,000 177,800	225,000 64,800 18,898 16,700 11,400 15,070 10,800 15,000 26,800 13,300 43,600 17,000 4,600 177,000	สำนักปลัดฯ			✓	อาคารได้รับการปรับปรุง มีวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนงบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
97	โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่โรงพยาบาลลำสนธิ เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม และจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับใช้รองรับ ดูแลรักษา และแยกกักหรือกักกัน ผู้ติดเชื้อหรือผู้มีความเสี่ยงสูงว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - ปรับปรุงอาคารฟื้นฟูผู้สูงอายุโรงพยาบาลลำสนธิ - จัดซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว - จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 24 นิ้ว 3 ขา - จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 10 นิ้ว - จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12 นิ้ว - จัดซื้อพัดลมดูดอากาศเพดาน ขนาด 6 นิ้ว - จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ - จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง - จัดซื้อรถเข็นชนิดนอน - จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต - จัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม - จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ แบบห้อยโง่ง - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล - จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network - จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1 - จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA - จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน - จัดซื้ออินเตอร์คอมชนิดไร้สาย	ไม่มีในแผนฯ		สำนักปลัดฯ			✓	อาคารได้รับการปรับปรุง มีวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน
		623,000	623,000					
		37,575	37,575					
		6,000	6,000					
		2,340	2,340					
		9,590	9,590					
		33,000	31,790					
		13,500	13,500					
		124,600	124,000					
		19,000	19,000					
		5,700	5,700					
		36,000	35,380					
		49,220	49,220					
		22,000	21,700					
		8,900	8,500					
		17,000	17,000					
		2,500	2,300					
		13,000	12,000					
		2,500	-					

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนงบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
98	โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่โรงพยาบาลโคกสำโรง เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม และจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับใช้รองรับ ดูแลรักษา และแยกกักหรือกักกัน ผู้ติดเชื้อหรือผู้มีความเสี่ยงว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - ปรับปรุงพื้นที่และตู้สุขาโรงพยาบาลโคกสำโรง - จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง - จัดซื้อกล่องโทรศัพท์นั่งจรปิด พร้อมติดตั้ง	ไม่มีในแผนฯ 171,000 100,000 156,100	 171,000 100,000 156,000	สำนักปลัดฯ			✓	พื้นที่และตู้สุขาได้รับการปรับปรุง มีวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน
99	โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ เพื่อเป็นโรงพยาบาล สนามและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้รองรับ ดูแลรักษา และแยกกักหรือกักกันผู้ติดเชื้อ หรือผู้มีความเสี่ยงว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	ไม่มีในแผนฯ 53,160 1,500	 50,960 790	สำนักปลัดฯ			✓	มีวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับใช้งาน
100	โครงการจัดสถานที่กักตัวของรัฐจังหวัดลพบุรี (Local Quarantine : LQ)	5,459,798 ไม่มีในแผนฯ	5,452,602.64	กองสาธารณสุข			✓	สถานที่กักตัวของรัฐจังหวัด ลพบุรีได้รับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
101	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลพบุรี	23,000,000 ไม่มีในแผนฯ	16,197,480	กองสาธารณสุข			✓	ประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19
102	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวัคซีน "Moderna" ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลพบุรี	2,500,000 ไม่มีในแผนฯ	1,760,000				✓	ประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนงบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
103	โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่โรงพยาบาลบ้านหมี่ เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม (เพิ่มเติม) และจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับใช้รองรับ ดูแลรักษา และ แยกกักหรือกักกันผู้ติดเชื้อหรือผู้มีความเสี่ยงว่าติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 3 โรงพยาบาล บ้านหมี่ เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม (เพิ่มเติม)	ไม่มีในแผนฯ 51,000	-	สำนักปลัดฯ	✓			ยกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
	รวมงบประมาณแผนงาน 2.2 (30 โครงการ)	43,608,126	34,277,808.64		6	0	24	
	2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์							
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ คนชราบ้านลพบุรี	3,500,000	2,910,395	สำนักปลัดฯ				ผู้สูงอายุได้รับประทานอาหาร ครบทุกมื้อ มีเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม
104	- วัสดุงานบ้านงานครัว	600,000	548,312				✓	เครื่องหลั่นนอน และสิ่งของ
105	- อาหารสำหรับผู้สูงอายุ	2,830,000	2,292,233				✓	เครื่องใช้ที่จำเป็น
106	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	70,000	69,850				✓	
107	โครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุเคลื่อนที่เชิงรุก	10,000	ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ			✓	ผู้สูงอายุในจังหวัดลพบุรี ได้รับการช่วยเหลือ
108	โครงการศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ	220,000	175,845	สำนักปลัดฯ			✓	ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ ได้รับการช่วยเหลือบรรเทา อาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
109	โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)	40,000	21,996	สำนักปลัดฯ			✓	ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงได้รับ บริการด้านสุขภาพเบื้องต้น

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนงบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
110	โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแล ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราร้านลพบุรี	35,000	30,255	สำนักปลัดฯ			✓	ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุได้ รับความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
111	โครงการตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ คนชราร้านลพบุรี	7,000	ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ			✓	ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ ได้รับการตรวจสุขภาพ
112	โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการประจำปีสัปดาห์ กิจกรรมมิวอลด์แรลลี่สำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ คนชราร้านลพบุรีและในชุมชน	70,000	26,637	สำนักปลัดฯ			✓	ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ มีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิต ที่ดี
113	โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและวิธีการดูแลผู้สูงอายุ ให้แก่เด็กและเยาวชน	15,000	ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ			✓	เด็กและเยาวชน ตระหนักและ เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ และมีความรู้ในการดูแล
114	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ คนชราร้านลพบุรีและในชุมชน	10,000	ยกเลิก	สำนักปลัดฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
115	โครงการอบรมเสริมสร้างความสุขจากการประเพณีธรรม สำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราร้านลพบุรี	40,000	ยกเลิก	สำนักปลัดฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
116	โครงการภาพยนตร์ยาบำรุงผู้สูงอายุ	5,000	4,957	สำนักปลัดฯ			✓	ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ ได้รับการป้องกันจากภาวะ สมองเสื่อม
117	โครงการภูมิปัญญากับคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชราร้านลพบุรี	5,000	5,000	สำนักปลัดฯ			✓	ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ มีความสุขและเห็นคุณค่าของตนเอง
118	โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพในช่องปาก	5,000	4,980	สำนักปลัดฯ			✓	ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการ ดูแลสุขภาพช่องปาก

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนงบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
119	โครงการรักษัฟัน	50,000	48,340	สำนักปลัดฯ			✓	ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ และเจ้าหน้าที่ได้รับการบรรเทา รักษาเบื้องต้นโรคในช่องปาก
120	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ กิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี สำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ คนชรบ้านลพบุรีและในชุมชน	40,000	ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ			✓	ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ ในเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ ต่าง ๆ
121 122 123 124 125 126 127	โครงการครุภัณฑ์สำหรับให้บริการผู้สูงอายุใน สถานสงเคราะห์คนชรบ้านลพบุรี	537,800	480,000	สำนักปลัดฯ	✓			ไม่สามารถซื้อได้
	- โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	-	-					
	- เตียงเพาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก	160,000	153,000					
	- รถเข็นผ้าเปื้อน	81,000	72,000					
	- รถเข็นชนิดนั่งแบบพับได้	165,000	165,000					
	- หม้อต้มเครื่องมือ	12,800	11,000					
	- เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	50,200	50,000					
	- จักรทำลวดลาย	8,800	-					
128 129	โครงการวัสดุการเกษตร	20,000	19,985	สำนักปลัดฯ	✓		✓	สถานสงเคราะห์ฯ มีภูมิทัศน์ สวยงาม
	โครงการการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาระบบ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	400,000	-					
130	โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ สมองเสื่อม อย่างครบวงจร	25,000	24,662	สำนักปลัดฯ			✓	ชะลอภาวะสมองเสื่อมของ ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนงบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
131	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านลพบุรี	1,251,000	กันเงิน	สำนักปลัดฯ		✓		
132	โครงการศูนย์การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	20,000	ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ			✓	ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ สามารถสืบค้นข้อมูลหรือติดต่อ สื่อสารกับผู้อื่นได้
133	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักและ ถังเก็บน้ำสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	-	-	สำนักปลัดฯ	✓			เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ
134	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และบ่อดักขยะ ค.ส.ล. สถานสงเคราะห์คนชราบ้าน ลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี	1,101,000	กันเงิน			✓		
135	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารภายในสถาน สงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	821,000	กันเงิน	สำนักปลัดฯ		✓		
136	โครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติ ของการมองเห็น	28,800,000	ยกเลิก	สำนักปลัดฯ	✓			การแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19
137	โครงการจัดหาเครื่องนั่งฆ่าเชื้อ	90,950	90,950	สำนักปลัดฯ			✓	มีเครื่องนั่งฆ่าเชื้อสำหรับ บริการผู้สูงอายุ
	รวมงบประมาณแผนงาน 2.3 (34 โครงการ)	37,118,750	3,844,002		6	3	25	
	2.4 แผนงานเคหะและชุมชน							
138	โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้และจิตสำนึก ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	70,000	ยกเลิก	กองช่าง	✓			การแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนงบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
139	โครงการศูนย์บริหารจัดการขยะอันตรายรวม	700,000	200,000	กองช่าง			✓	ประชาชนในเขตของ อปท. ได้รับการกำจัดขยะอันตราย รวม
	รวมงบประมาณแผนงาน 2.4 (2 โครงการ)	770,000	200,000		1	0	1	
	2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
140	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด	100,000	ยกเลิก	สำนักปลัดฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
141	โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและสตรี	200,000	ยกเลิก	สำนักปลัดฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
142	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	400,000	ยกเลิก	สำนักปลัดฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
143	โครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดลพบุรี	200,000	ยกเลิก	สำนักปลัดฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
144	โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรี	150,000	ยกเลิก	สำนักปลัดฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
145	โครงการส่งเสริมอาชีพ	100,000	ยกเลิก	กองกิจฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนงบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
146	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว	200,000	ยกเลิก	กองกิจฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
147	โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง	2,500,000	ยกเลิก	กองกิจฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
148	โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมือง	400,000	ยกเลิก	กองกิจฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
149	โครงการส่งเสริมสิทธิภาคประชาชน	200,000	ยกเลิก	กองกิจฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
150	โครงการอบรมเครือข่ายสมัชชากลุ่มภาคประชาชนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	100,000	ยกเลิก	กองกิจฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
151	โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น	100,000	ยกเลิก	กองกิจฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
152	โครงการต้นแบบประชาธิปไตย	100,000	ยกเลิก	กองกิจฯ	✓			ย้ายจาก 3.1 การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
153	โครงการแจกน้ำอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนที่ ขาดแคลนน้ำและประสบสาธารณภัย	300,000	50,900	กองช่าง			✓	ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ ได้รับการช่วยเหลือ

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนงบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
154	โครงการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล	60,000	3,000	กองช่าง			✓	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการ อุปโภค
155	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน	500,000	144,700	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ จากความเดือดร้อน
156	โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร	50,000	18,700	กองช่าง			✓	พันธุ์พืชสมุนไพรได้รับการ อนุรักษ์
157	โครงการสืบสานตามแนวพระราชดำริ (อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)	50,000	25,600	กองช่าง			✓	พันธุ์ไม้ได้รับการอนุรักษ์ ไม่ให้สูญพันธุ์
158	โครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรท้องถิ่นและมรดกทางภูมิปัญญา	50,000	ยกเลิก	กองช่าง	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
159	โครงการแปลงสาธิตการปลูกป่าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชุมชน	50,000	22,900	กองช่าง			✓	ประชาชนมีความรู้ในการ ปลูกป่าจากแปลงสาธิต
160	โครงการแก้ไขปัญหากล้วยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	2,000,000	814,997.50	กองช่าง				ประชาชนในพื้นที่ของโครงการ มีน้ำใช้ในช่่วงหน้าแล้ง และลด ปัญหาน้ำท่วมขัง
161	- ค่าวัสดุก่อสร้าง	1,550,400	437,597.50				✓	
161	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	449,600	377,400				✓	
162	โครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้วิถีปราชญ์ชาวบ้าน	100,000	ยกเลิก	กองการศึกษาฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
	รวมงบประมาณแผนงาน 2.5 (23 โครงการ)	7,910,000	1,080,797.50		15	0	8	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนงบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
	2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
163	โครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	12,000,000	ยกเลิก	สำนักปลัดฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
164	โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น	200,000	ยกเลิก	สำนักปลัดฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
165	โครงการการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	100,000	15,000	สำนักปลัดฯ			✓	ประชาชนได้รับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยว
166	โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี งานประเพณีต่าง ๆ และการรับเสด็จ	1,100,000	452,246	สำนักปลัดฯ			✓	งานพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธีได้รับการ จัดงานหรือสนับสนุนหน่วยงาน
167	โครงการอบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ลุ่มน้ำป่าสัก	200,000	ยกเลิก	กองกิจฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
168	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน (ร้อนนี้มีกีฬา เพื่อลูกรัก)	400,000	ยกเลิก	กองการศึกษาฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
169	โครงการแข่งขันฟุตบอลด้านยาเสพติด "อบจ.ลพบุรีคัพ"	1,000,000	ยกเลิก 272,939	กองการศึกษาฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
170	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดลพบุรี	1,000,000	ยกเลิก	กองการศึกษาฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนงบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
171	โครงการครุภัณฑ์ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร - กล่องครอบเบาะกระโดดสูง	6,172,000 ไม่เข้า	5,510,750 -	กองการศึกษาฯ				
172	- แก้วอ้อมจันทร์	4,600,000	4,505,250				✓	มีครุภัณฑ์ภายในสนามกีฬา
173	- เครื่องขยายเสียงประจำลานอเนกประสงค์พร้อมลำโพง	250,000	248,000				✓	พระราเมศวรสำหรับบริการ
174	- โต๊ะสแตนเลส	150,000	150,000				✓	ประชาชนผู้มาใช้บริการ
175	- แก้วพลาสติก	90,000	66,000				✓	
176	- เครื่องพ่นหมอกควัน	118,000	116,000				✓	
177	- เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็ว ของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม	330,000	330,000				✓	
178	- เสาศาสนเกตบอลพร้อมแป้นและห่วง	300,000	95,500				✓	
179	- เสาศาสนเกตบอล 11 คน	154,000	ยกเลิก		✓			เนื่องจากยังไม่มีความจำเป็น
180	- เสาศาสนเกตบอล 7 คน	104,000	ยกเลิก		✓			ต้องใช้ครุภัณฑ์ภายในสนาม
181	- เสาศาสนเกตบอล	76,000	ยกเลิก		✓			กีฬาฯ ในขณะนี้
182	โครงการจัดหาอัฒจันทร์นั่งชมกีฬาภายในสนาม กีฬาพระราเมศวร	5,246,600	กันเงิน	กองการศึกษาฯ		✓		
183	โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กภายใน สนามกีฬาพระราเมศวร	490,000	438,000	กองการศึกษาฯ			✓	มีเครื่องเล่นสนามบริการ สำหรับเด็ก
184	โครงการปรับปรุงห้องแต่งตัวนักกีฬาภายใน สนามกีฬาพระราเมศวร	70,300	70,300	กองการศึกษาฯ			✓	ห้องแต่งตัวนักกีฬาได้รับการ ปรับปรุงสำหรับบริการประชาชน
185	โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในสนามกีฬา พระราเมศวร	1,998,000	1,990,000	กองการศึกษาฯ			✓	ห้องน้ำภายในสนามกีฬา ได้รับการปรับปรุงสำหรับ บริการประชาชน
186	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างอาคารติดตั้ง ถังเก็บน้ำภายในสนามกีฬาพระราเมศวร	2,401,000	กันเงิน	กองการศึกษาฯ		✓		

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนงบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
186	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง	44,000,000	43,797,600	กองการศึกษาฯ			✓	ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงจากการออกกำลังกาย
187	โครงการปรับปรุงสระวิธานภายในสนามกีฬา พระราเมศวร	1,996,000	กั้นเงิน	กองการศึกษาฯ		✓		
	รวมงบประมาณแผนงาน 2.6 (25 โครงการ)	78,373,900	52,546,835.00		9	3	13	
	รวมโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 117 โครงการ	198,005,576	91,949,443.14	บาท	40	6	71	
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการบริหารจัดการองค์กรที่ดี							
	3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป							
188	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000	ยกเลิก	สำนักปลัดฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
189	โครงการสำรวจความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วน จังหวัดลพบุรี	100,000	98,000	สำนักปลัดฯ			✓	ได้ผลการสำรวจความพึงพอใจ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน
190	โครงการจัดหาวัสดุการเกษตร	100,000	96,930	สำนักปลัดฯ			✓	บริเวณสำนักงาน อบจ. มีภูมิทัศน์สวยงาม
191	โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	750,000	367,500	สำนักปลัดฯ			✓	การดำเนินงานของ อบจ. มีการ ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน
192	โครงการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	1,100,000	ยกเลิก	สำนักปลัดฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
193	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	80,000	ยกเลิก	สำนักปลัดฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
194	โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายการสื่อสารและโทรคมนาคม	150,000	36,900	สำนักปลัดฯ			✓	ระบบเครือข่ายการสื่อสารได้รับ พัฒนาให้สามารถใช้งานได้ปกติ

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนงบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
195	โครงการอบรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในองค์กร	40,000	ยกเลิก	สำนักปลัดฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
196	โครงการครุภัณฑ์สำหรับให้บริการประชาชนใน สถานีนขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง	41,900	35,200	สำนักปลัดฯ				มีครุภัณฑ์สำหรับบริการ ประชาชน
	- พัฒลมอเตอร์ไซด์เคลื่อนที่	25,000					✓	
197	- ชุดรับแขก	16,900					✓	
198	โครงการครุภัณฑ์สำหรับให้บริการประชาชนใน สถานีนขนส่งผู้โดยสารอำเภอลำราญ	51,600	46,900	สำนักปลัดฯ				มีครุภัณฑ์สำหรับบริการ ประชาชน
	- พัฒลมอเตอร์ไซด์เคลื่อนที่	25,000					✓	
199	- พัฒลมอเตอร์ไซด์พร้อมติดตั้ง 48 นิ้ว	12,000					✓	
200	- เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	14,600					✓	
201	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและจัดการเลือกตั้ง	15,000,000	12,439,284	กองกิจฯ			✓	ได้จำนวนสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. ตามกฎหมาย กำหนด
202	-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	25,000,000	20,847,821.27				✓	
203	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	300,000	ยกเลิก	กองกิจฯ	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
204	โครงการทบทวน/แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	50,000	6,125	กองแผนฯ			✓	มีโครงการพัฒนาเพื่อบริการ สาธารณะให้กับประชาชน
205	โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานคลัง	50,000	41,400	กองคลัง			✓	การจัดเก็บรายได้ของ อบจ. มีประสิทธิภาพ
206	โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร	50,000	48,620	หน่วยตรวจสอบฯ			✓	บุคลากรของ อบจ. มีประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงาน

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวนงบประมาณ (บาท)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
		ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย		ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	
207	โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบมีการย่อ - ขยาย	56,000 ไม่มีในแผนฯ	24,500	สำนักปลัดฯ			✓	มีเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ ในงานราชการ
	รวมงบประมาณแผนงาน 3.1 (20 โครงการ)	42,913,500	34,064,680.27		5	0	15	
208	3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	40,000 งบเฉพาะการ	16,818	สำนักปลัดฯ			✓	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความ สำคัญของการปฏิบัติตาม กฎจราจร
209	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบ ป้องกันน้ำท่วม (สถานีสูบน้ำป่าห้วย)	126,000	-	กองยุทธศาสตร์ฯ	✓			
210	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	50,000	ยกเลิก	กองช่าง	✓			การแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด 19
	รวมงบประมาณแผนงาน 3.2 (3 โครงการ)	216,000	16,818		2	0	1	
211	3.3 แผนงานงบกลาง โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))	126,200,000 งบกลาง = 31,125,000 เงินสะสม = 95,075,000	90,967,500	สำนักปลัดฯ			✓	ประชาชนมีวัสดุอุปกรณ์ในการ ป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19
	รวมงบประมาณแผนงาน 3.3 (1 โครงการ)	126,200,000	90,967,500		0	0	1	
	รวมโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 24 โครงการ	43,129,500	34,081,498	บาท	7	0	17	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	527,070,721	311,219,264.19	บาท	51	16	144	
	รวมโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 211 โครงการ							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทครุภัณฑ์

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ				หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ	
	ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564							
	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัดฯ							
1	เครื่องดูดฝุ่น	14,000	ม.ค. - มี.ค.64			✓		
2	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	11,000	ม.ค. - มี.ค.64			✓		
3	ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	45,500	ม.ค. - มี.ค.64			✓		
4	ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	85,000	ม.ค. - มี.ค.64			✓		
5	รถเข็นสามล้อ	5,200	ม.ค. - มี.ค.64			✓		
6	ชุดรับแขก	50,700	ม.ค. - มี.ค.64			✓		
	สถานสงเคราะห์คนชราฯ							
7	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	55,000	ม.ค. - มี.ค.64			✓		
8	ถังน้ำ แบบสแตนเลส	34,000	ม.ค. - มี.ค.64			✓		
9	ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	20,400	ม.ค. - มี.ค.64			✓		
10	โต๊ะทำงาน	17,500	ม.ค. - มี.ค.64				✓	ไม่สามารถจัดหา ได้ตามคุณลักษณะ
11	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 57×53×94 ซม	7,500	ม.ค. - มี.ค.64			✓		
12	พัดลมไอน้ำแบบเคลื่อนที่	37,500	ม.ค. - มี.ค.64				✓	ไม่สามารถจัดหา ได้ตามคุณลักษณะ
	สถานีขนส่งอำเภอโคกสำโรง ลำนารายณ์							
13	ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	42,000	ม.ค. - มี.ค.64			✓		
14	ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	14,000	ม.ค. - มี.ค.64			✓		
15	โต๊ะทำงานหน้าเหล็ก 7 ล้นชัก	7,000	ม.ค. - มี.ค.64			✓		
16	โต๊ะทำงาน ขนาด 120×60×75 ซม	10,500	ม.ค. - มี.ค.64			✓		
17	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 57×53×94 ซม	4,500	ม.ค. - มี.ค.64			✓		
18	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู	55,400	ก.พ. - เม.ย.64			✓		
19	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู	24,200	ก.พ. - เม.ย.64			✓		
20	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	36,400	ก.พ. - เม.ย.64			✓		
	สำนักงานเลขาฯ							
21	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	16,500	ม.ค.- มี.ค.64			✓		
22	เครื่องคอมพิวเตอร์	51,000	ม.ค. - มี.ค.64			✓		
23	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	17,800	ม.ค. - มี.ค.64			✓		

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ				หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ	
	กองคลัง							
24	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 57×53×87 ซม.	9,000	ม.ค. - มี.ค.64			✓		
25	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 67×70×115 ซม.	10,700	ม.ค. - มี.ค.64			✓		
26	ตู้นวนเลื่อนกระจก 4 ฟุต	3,500	ม.ค. - มี.ค.64			✓		
27	ตู้นวนเลื่อนทึบ 4 ฟุต	3,500	ม.ค. - มี.ค.64			✓		
28	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	66,000	ม.ค. - มี.ค.64			✓		
	รวม 28 รายการ					26	2	
	ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
	สำนักปลัดฯ							
1	รถบรรทุก (ดีเซล)	1,057,400	ม.ค. - มี.ค.64			✓		
2	รถยนต์อเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง	1,570,000	ม.ค. - มี.ค.64			✓		
	กองช่าง							
3	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	64,800	ธ.ค.63 - เม.ย.64			✓		
4	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	1,057,400	ก.พ. -มี.ย.64			✓		
	รวม 4 รายการ					4		
	ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
	สำนักปลัดฯ							
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	153,000	เม.ย. - มิ.ย. 64			✓		
2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	2,600	เม.ย. - มิ.ย. 64			✓		
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	45,000	เม.ย. - มิ.ย. 64			✓		
4	สแกนเนอร์	17,000	เม.ย. - มิ.ย. 64			✓		
5	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	7,500	เม.ย. - มิ.ย. 64			✓		
6	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000	ม.ค. - มี.ค.64			✓		
	สถานีขนส่งอำเภอโคกสำโรง ลำานารายณ์							
7	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	ม.ค. - มี.ค.64			✓		
	กองคลัง							
8	เครื่องคอมพิวเตอร์	88,000	ม.ค. - มี.ค.64			✓		
9	เครื่องพิมพ์ Multifunction	40,000	ม.ค. - มี.ค.64			✓		
	รวม 9 รายการ					9		
	ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร							
	สำนักปลัดฯ							
1	ปั้มน้ำอัตโนมัติ	25,000	ม.ค. - มี.ค.64			✓		
	รวม 1 รายการ					1		

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ				หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ	
	ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
	กองช่าง							
1	เครื่องอัดอากาศ	66,000	ก.พ. - มี.ย.64			✓		
	รวม 1 รายการ					1		
	ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
	สำนักปลัดฯ							
1	ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	20,000	ม.ค. - มี.ค.64			✓		
	รวม 1 รายการ					1		
	แผนการดำเนินงาน ปี 64 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2							
	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน							
	สำนักปลัดฯ							
1	ชุดโต๊ะทำงานพร้อมตู้ลิ้นชักและตู้เก็บเอกสาร	32,700	เม.ย. - ก.ย. 64			✓		
2	เก้าอี้สำนักงาน	37,700	เม.ย. - ก.ย. 64			✓		
3	รถเข็นพัสดุ	10,600	เม.ย. - ก.ย. 64			✓		
	กองคลัง							
4	โต๊ะทำงานขาเหล็ก จำนวน 4 ตัว	16,400	พ.ค. - มี.ย.64			✓		
5	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	6,000	พ.ค. - มี.ย.64			✓		
	รวม 5 รายการ					5		
	ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
	สำนักปลัดฯ							
1	ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	8,500	เม.ย. - ก.ย. 64			✓		
	รวม 1 รายการ					1		
	ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
	สำนักปลัดฯ							
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	51,000	เม.ย. - ก.ย. 64			✓		
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	30,000	เม.ย. - ก.ย. 64			✓		
	หรือ LED สี							
3	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	89,000	เม.ย. - ก.ย. 64			✓		
	ชนิด Network แบบที่ 1							
4	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี	10,000	เม.ย. - ก.ย. 64			✓		
	ชนิด Network แบบที่ 1							
5	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	7,500	เม.ย. - ก.ย. 64			✓		
	กองคลัง							
6	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	22,000	พ.ค. - มี.ย.64			✓		
7	เครื่องพิมพ์ Multifunction	10,000	พ.ค. - มี.ย.64			✓		
	รวม 7 รายการ					7		

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ				หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ	
	แผนการดำเนินงาน ปี 64 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4							
	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัดฯ							
1	เครื่องโทรสาร	8,400	มิ.ย. - ก.ย. 64			✓		
	กองช่าง							
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	32,400	พ.ค. - มิ.ย.64			✓		
	รวม 2 รายการ					2		
	ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัดฯ							
1	รถยนต์อเนกประสงค์	1,769,000	มิ.ย. - ก.ย. 64			✓		
	รวม 1 รายการ					1		
	แผนการดำเนินงาน ปี 64 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7							
	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัดฯ							
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนังขนาด 24,000 บีทียู	50,600	ส.ค. - ก.ย.64			✓		
	รวม 1 รายการ					1		
	ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง							
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 จำนวน 5 เครื่อง	110,000	ก.ย.64-พ.ย.64			✓		
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 จำนวน 5 เครื่อง	30,000	ก.ย.64-พ.ย.64			✓		
3	เครื่องพิมพ์ multifunction	15,000	ก.ย.64-พ.ย.64			✓		
	รวม 3 รายการ					3		