

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑.ค.ย.๖๐-๓๐.ก.ย.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑
๑	โครงการจัดฝึกอบรมทบทวน เพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติการกู้ชีพ/กู้ภัยของอาสาสมัครกู้ภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้บุคลากรในสังกัดประชาชนเยาวชน และอาสาสมัครกลุ่มต่างๆในจังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐	๑๔,๙๑๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมซ่อมป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง การช่วยฟื้นคืนชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR จากการสาธิตคว้นไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วเสร็จ																	
รวม			๒๐๐,๐๐๐	๑๔,๙๑๐													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ค.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑			
๑	โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ สำหรับสถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๙๕,๕๘๐,๐๐๐	๖๓,๗๑๓,๖๒๘	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....															
๒	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	กองการศึกษาฯ	๒๖,๓๓๔,๐๑๐	๒๖,๒๙๐,๘๘๖.๙๒	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....															
๓	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	กองการศึกษาฯ	๘๓,๘๖๕,๐๐๐	๖๙,๑๖๒,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....															
๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการวิจัยและ พัฒนาคุณภาพ – มาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร- ส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการตามสัญญาแล้วแต่ยังไม่มีกรเบิกจ่าย ได้ดำเนินการกันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) แล้ว.....															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		อ.ค.๖๐	พ.ค.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ค.ค.๖๑	ธ.ค.๖๑
๕	โครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร-ส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๔๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....ดำเนินการแล้วเสร็จโดยไม่มีค่าใช้จ่าย.....												
๖	โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารี	กองการศึกษาฯ	๓,๒๕๐,๐๐๐	๒,๐๕๒,๓๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๗	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และโรงเรียนในเขตพื้นที่นนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๙,๕๗๖,๕๙๙	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๘	โครงการจัดงานวันครูประจำปี	กองการศึกษาฯ	๖๐๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑
๙	โครงการสมทบค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กองการศึกษาฯ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....ไม่มีการเบิกจ่าย.....												
๑๐	โครงการบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๐๗,๕๑๕.๕๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย (กรณีไม่ก่อหนี้) โดยจัดทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด.....												
๑๑	โครงการเช่าที่ดินวัดสิงห์ทอง	กองการศึกษาฯ	๑,๕๐๐	๑,๒๙๖	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๖๙,๖๑๓,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๐,๘๘๘,๕๐๐ ใช้ได้ ๘๐,๕๐๑,๕๐๐)	๗๔,๓๐๐,๖๙๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		อ.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	พ.ย.๖๑
๑๓	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๒๙,๕๖๓,๐๐๐	๑๕,๐๐๔,๗๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....เบิกจ่ายประจำเดือน.....												
๑๔	โครงการมหกรรมวิชาการท้องถิ่นนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๑๕	โครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๘๐๗,๑๒๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๑๖	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษพร้อมก้าวสู่โลกอาเซียน	กองการศึกษาฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....ไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับโครงการ.....												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		๐๔.๑.๖๐	๐๔.๒.๖๐	๐๔.๓.๖๐	๐๔.๑.๖๑	๐๔.๒.๖๑	๐๔.๓.๖๑	๐๔.๑.๖๒	๐๔.๒.๖๒	๐๔.๓.๖๒	๐๔.๑.๖๓	๐๔.๒.๖๓	๐๔.๓.๖๓			
๑๗	โครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต ๑,๒ สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ บางกรวย สังกัดสำนักบริหารการศึกษ พิเศษ	กองการศึกษาฯ	๑๖๒,๓๕๑,๐๐๐	๑๖๐,๒๔๙,๘๘๐.๒๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....เบิกจ่ายประจำเดือน.....															
๑๘	โครงการส่งเสริมครูชาวต่างประเทศ ให้แก่สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑,๒ และสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ และวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๑๓๕,๔๐๕,๐๐๐	๑๓๕,๔๐๕,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....เบิกจ่ายเงินอุดหนุนประจำเดือน.....															
๑๙	โครงการจัดหาบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษเสริมการเรียนการสอน	กองการศึกษาฯ	๒,๒๖๘,๐๐๐	๒,๑๒๖,๒๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....เบิกจ่ายประจำเดือน.....															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑			
๒๐	โครงการจัดหาบุคลากรด้านการศึกษา พิเศษเสริมการเรียนรู้ การสอนสำหรับ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน	กองการศึกษาฯ	๙๔๕,๐๐๐	๙๔๕,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....															
๒๑	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๕๐,๗๗๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างยังไม่มีงบเบิกจ่าย ขออนุมัติเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (กรณีก่อหนี้ผูกพัน).....															
๒๒	โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร- ส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๑๗,๖๘๗,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างยังไม่มีงบเบิกจ่าย ขออนุมัติเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (กรณีก่อหนี้ผูกพัน).....															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑
๒๓	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย	กองการศึกษาฯ	๘๑,๑๗๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (กรณีไม่ก่อหนี้) แล้ว.....											
๒๔	โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนบางคูรัด	กองการศึกษาฯ	๓๕,๕๕๘,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (กรณีไม่ก่อหนี้) แล้ว.....											
๒๕	โครงการก่อสร้างอาคารลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดพิบูลเงิน	กองการศึกษาฯ	๑๘,๔๑๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (กรณีไม่ก่อหนี้) แล้ว.....											
รวม			๘๖๕,๑๕๙,๐๑๐	๕๖๑,๐๖๓,๔๒๐.๗๒													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	๑,๕๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑,๕๑๖,๓๒๑	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....															
๒	โครงการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	กองสาธารณสุข	๕๐๐,๐๐๐	๔๕๔,๔๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....ดำเนินการโอนลดเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และดำเนินการแล้วเสร็จโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพช่องปากและฟันในเด็กวัยเรียน.....															
๓	โครงการสร้างเสริมสุขภาพ และบริการสุขภาพเชิงรุก	กองสาธารณสุข	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๙๙๒,๓๐๓	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการโอนลดเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ ๑.โครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อประชาชนสุขภาพดี ๒.โครงการมทรรมรักษสุขภาพจังหวัดนนทบุรี ๓.โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ๔.โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ๕.โครงการรักษาพยาบาลและออกหน่วยบริการสุขภาพเชิงรุก.....															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ค.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		ค.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑
๔	โครงการจัดงานรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	๓๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....ตามหนังสือที่ นบ ๕๑๐๐๓/๒๒๙๖ ลงวันที่ ๒๙ มิ.ย.๒๕๖๑ เนื่องจาก ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เพียงพอ.....											
๕	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๕๔๓,๐๕๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....											
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ อาสาสมัครและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน ด้านเอดส์ จังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลตามหนังสือที่ นบ ๕๑๐๐๓/๒๒๙๖ ลงวันที่ ๒๙ มิ.ย.๒๕๖๑ เนื่องจาก ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เพียงพอ.....											
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	๗๙๔,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลตามหนังสือที่ นบ ๕๑๐๐๓/๒๒๙๖ ลงวันที่ ๒๙ มิ.ย.๒๕๖๑ เนื่องจาก ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เพียงพอ.....											

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ธ.ค.๖๑	ก.ย.๖๑
๘	โครงการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	๔๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐) ๖๐๐,๐๐๐ บาท	๕๘๔,๖๒๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....											
๙	โครงการอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลตามหนังสือที่ นบ ๕๑๐๐๓/๒๒๙๖ ลงวันที่ ๒๙ มิ.ย.๒๕๖๑ เนื่องจากกระยะเวลาในการดำเนินการไม่เพียงพอ.....											
๑๐	โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจริญ จังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	๕๘,๘๙๖,๐๐๐	๕๑,๑๔๖,๔๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....											
๑๑	โครงการส่งเสริม IQ/EQ ด้วยโภชนาการสมัย จังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	๕๐๐,๐๐๐	๔๖๙,๓๐๒	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....โอนลดเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตเพื่อชีวิตมีสุขของประชาชนจังหวัดนนทบุรี.....											

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑			
๑๒	โครงการจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	กองสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	๒๕๙,๗๒๗.๘๗	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....															
๑๓	โครงการเช่าที่ดินวัดลานนาบุญสำหรับใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานของกองสาธารณสุขและราชการอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....															
รวม			๗๐,๘๔๐,๐๐๐	๕๙,๑๐๐,๑๓๓.๘๗																

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑.ค.๖๐-๓๐ ก.ย.๖๑)		๐๔.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.๑๖	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.๑๖	พ.ค.๖๑	มี.ย.๖๑	ก.๖๑	ส.ค.๖๑	ธ.๖๑
๑	โครงการจัดการสังคมสงเคราะห์คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑				โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โอนลดทั้ง ๕๐๐,๐๐๐ บาท)								
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (บันทึกข้อความกองแผนและงบประมาณ ที่ นบ ๕๑๐๐๓/๔๐๘๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ครั้งที่ ๔ - โอนลดไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ ผู้การเปลี่ยนแปลงศักยภาพของ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชน จังหวัดนนทบุรี จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท											
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๒,๑๗๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑				โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โอนลดทั้ง ๒,๑๗๐,๐๐๐ บาท)								
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(บันทึกที่ นบ ๕๑๐๐๓/๓๗๓๕ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ครั้งที่ ๑ โดยโอนลดไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท อนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(บันทึกที่ นบ ๕๑๐๐๓/๔๐๘๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)ครั้งที่ ๔ โอนลดไป ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการดังนี้ - โครงการเรียนรู้บทบาทการสื่อสาร ลดช่องว่างระหว่างวัย ใส่ใจแก้ไขปัญหาครอบครัวที่ขาดโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท - โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการทางสังคมของประชาชนผู้ด้อยโอกาสในจังหวัด นนทบุรี จำนวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท - โครงการส่งเสริมการจัดบริการสวัสดิการสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท - โครงการสร้างเครือข่ายจิตอาสาสู่การบริการประชาชนผู้ขาดโอกาสทางสังคมจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๓๐๐,๐๐๐บาท											

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		๐๔.๑๐	๐๔.๑๑	๐๔.๑๒	๐๔.๑๒	๐๔.๑๒	๐๔.๑๒	๐๔.๑๒	๐๔.๑๒	๐๔.๑๒	๐๔.๑๒	๐๔.๑๒	
๓	โครงการจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ถูกทอดทิ้ง และผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุน)	กองส่งเสริมฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑.....																	
๔	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (แห่งที่ ๒)	กองส่งเสริมฯ	๑,๑๖๕,๒๐๐	๘๖๒,๔๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล - เบิกจ่ายเดือนละ ๑ ครั้ง (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – สิงหาคม ๒๕๖๑) - เดือนกันยายน อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขอเงินไว้) จำนวน ๗๘,๔๐๐ บาท																	
๕	โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงศักยภาพของผู้ด้อยโอกาสและประชาชน จังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.....																	
๖	โครงการเรียนรู้บทบาทการสื่อสารลดช่องว่างระหว่างวัย ใส่ใจแก้ไขปัญหาครอบครัวที่ขาดโอกาสเข้าถึงบริการสังคม จังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๘๐๐,๐๐๐	๗๙๘,๘๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๒๑-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑, รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๖๑.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑		
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการทางสังคมของประชาชนผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๔๒๐,๐๐๐	๘๖,๙๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑														
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.....														
๘	โครงการส่งเสริมการจัดบริการสวัสดิการสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ผู้ด้อยโอกาส	กองส่งเสริมฯ	๓๕๐,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑														
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๑ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑, วันที่ ๒ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑.....														
๙	โครงการสร้างเครือข่ายจิตอาสาสู่การบริการประชาชนผู้ขาดโอกาสทางสังคมจังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๓๐๐,๐๐๐	๖๔,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑														
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑.....														
รวม			๗,๒๐๕,๒๐๐	๓,๑๒๔,๖๐๐															

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		๐๔.๑๐	๐๔.๑๖	๐๔.๒๓	๐๔.๒๙	๐๕.๐๖	๐๕.๑๓	๐๕.๒๐	๐๕.๒๗	๐๖.๐๓	๐๖.๑๐	๐๖.๑๗	๐๖.๒๔	๐๖.๓๐		
๑	ค่าซ่อมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท จำนวน ๓๔ สายทาง และสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขึ้นตอน/เหตุผล ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนภายในบริเวณวัดเชิงเลน ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ แห่ง และได้ขออนุมัติกันเงินจำนวนคงเหลือที่ยังมิได้ก่อหนี้ไว้แล้วตามฎีกาเบิกเลขที่ ๓๘๑/๒๕๖๑ ฎีกาจ่ายเลขที่ ๔๖๖๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๕๑๕,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)															
๒	ค่าสิ่งอำนวยความสะดวกภายในการใช้ถนน การติดตั้งแก้ไขจุดอันตราย ตลอดจนความปลอดภัยในการใช้ถนน	กองช่าง	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขึ้นตอน/เหตุผล ได้ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้ ๑. ถนนสายบ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน(นบ.๒๐๔๔) ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๔๖๔,๙๐๐.- บาท ๒. ถนนราชพฤกษ์-เอื้ออาทร(นบ.๒๐๒๒) ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๗๕,๘๐๐.-บาท ๓. ถนนสายบ้านคลองไทร-บ้านวัดเตย (นบ.๒๐๕๑) ตำบลคลองข่อย ตำบลคลองพระอุดม ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔๕๙,๓๐๐.-บาท															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		๐๑.๑๐	พ.ย.๖๐	ธ.๑๖๐	ม.๑๖๑	ก.พ.๖๑	มี.๑๖๑	เม.ย.๖๑	พ.๑๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.๑๖๑	ค.๑๖๑	พ.๑๖๑			
๓	ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาการจัดทำแผนแม่บท การพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ประเภทถนน และสะพานในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๘๐๐,๐๐๐	๒๓๙,๗๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แบ่งงวดงานออกเป็น ๓ งวดงาน เป็นเงินจำนวน ๗๙๙,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ , เบิกจ่ายเงินไปแล้ว ๑ งวด คืองวดที่ ๑ และได้ขออนุมัติกันเงิน จำนวน ๒ งวด คืองวดที่ ๒-๓ (งวดสุดท้าย) ตามฎีกาเบิกเลขที่ ๓๙๐/๒๕๖๑ , ฎีกาจ่ายเลขที่ ๔๗๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงินจำนวน ๕๕๙,๓๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)															
๔	โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยบริเวณสนามกีฬาและอาคารเอนสเตเดียม หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอลำลูกกา จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๒๙๓,๖๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๑ ลว. ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ แบ่งงวดงานออกเป็น ๑๒ งวด เป็นเงินจำนวน ๑,๔๑๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ สัญญาเลขที่ : CNTR – ๐๐๑๓/๖๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ – ๑๑ ไปแล้ว และได้ขออนุมัติกันเงิน จำนวน ๑ งวด คือ งวดที่ ๑๒ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ (งวดสุดท้าย) ตามฎีกาเบิกเลขที่ ๓๙๐/๒๕๖๑ , ฎีกาจ่ายเลขที่ ๔๗๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงินจำนวน ๑๑๗,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน)															
รวม			๑๘,๕๐๐,๐๐๐	๓,๒๑๘,๓๐๐																

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑
๑	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล รอการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมและงานจ้างออกแบบสำนักงานและได้ขออนุมัติกันเงินตามฎีกาเบิกเลขที่ ๓๘๑๐/๒๕๖๑, ฎีกาจ่ายเลขที่ ๔๖๖๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑												
๒	โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือพร้อมสะพานขึ้นลงบริเวณวัดไผ่ล้อม ตำบลเกาะเกร็ด อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	กองช่าง	๒,๔๗๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ออกแบบ และได้ขออนุมัติกันเงิน ตามฎีกาเบิกเลขที่ ๓๘๑๐/๒๕๖๑ , ฎีกาจ่ายเลขที่ ๔๖๖๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		๐๔.๑๐	๐๔.๑๑	๑.ค.๖๑	๑๔.๑๒	๑๔.๑	๑๔.๒	๑๔.๓	๑๔.๔	๑๔.๕	๑๔.๖		
๔	โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่า งานก่อสร้าง	สำนักการคลัง	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล - โอนลดจำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๒๕๐,๐๐๐ บาท												
๕	โครงการขยายเขตบริการประปา ในพื้นที่ที่ประปายังเข้าไม่ถึงใน จังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๙,๙๖๐,๘๓๑.๓๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล..... อยู่ระหว่างการก่อสร้างในแต่ละพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ.....												
๖	โครงการจัดเช่ารถยนต์มาใช้ในการราชการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่กองราชการต่างๆ	กองช่าง	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๒๕๓,๗๙๙.๙๖	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๕๙ ลว. ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ แบ่งงวดงานออกเป็น ๖๐ งวด (๕ ปี) นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เบิกจ่ายเงินงวด ที่ ๑-๑๑ ไปแล้ว และได้ขออนุมัติกันเงิน จำนวน ๑ งวด คืองวดที่ ๑๒ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ (งวดสุดท้าย) ตามฎีกาเบิกเลขที่ ๓๙๐/๒๕๖๑ , ฎีกาจ่ายเลขที่ ๔๗๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงินจำนวน ๑๑๓,๙๘๓.๓๓ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อย แปดสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์)												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		๐๔.๖๐	๐๔.๖๐	๐๔.๖๐	๑๔.๖๐	๑๔.๖๐	๑๔.๖๐	๑๔.๖๐	๑๔.๖๐	๑๔.๖๐	๑๔.๖๐		
๗	โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยอาคารสวัสดิการข้าราชการและลานจอดรถองค์การบริหารส่วน-จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๒๙๓,๖๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๕๙ ลว. ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ แบ่งงวดงานออกเป็น ๑๒ งวด เป็นเงินจำนวน ๑,๔๑๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ สัญญาเลขที่:CNTR – ๐๐๑๐/๖๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑-๑๑ ไปแล้ว และได้ขออนุมัติกันเงิน จำนวน ๑ งวด คือ งวดที่ ๑๒ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ (งวดสุดท้าย) ตามฎีกาเบิกเลขที่ ๓๙๐/๒๕๖๑ , ฎีกาจ่ายเลขที่ ๔๗๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงินจำนวน ๑๑๗,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน)												
๘	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสารและป้ายหยุดรถประจำทางในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	๔๐๐,๐๐๐	๓๗๕,๐๑๓.๑๗	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๙	โครงการซ่อมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ พร้อมกำแพง คสล. ป้องกันการเคลื่อนตัวของคันทางถนนสาย นบ.๓๐๘๘ บ้านคลองเจ๊ก-บ้านสุเหร่าแดง ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๓๖,๑๔๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล สำรองออกแบบ และได้ขออนุมัติกันเงินไว้แล้ว ตามฎีกาเบิกเลขที่ ๓๘๓/๒๕๖๑ , ฎีกาจ่ายเลขที่ ๔๖๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑			
๑๐	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร คสล. ไหล่ทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ พร้อมกำแพง คสล. ป้องกันการเคลื่อนตัวของคันทางถนน สายเลียบคลองตรงตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๒๕,๓๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล สำรองออกแบบ และได้ขออนุมัติกันเงินไว้แล้ว ตามฎีกาเบิกเลขที่ ๓๘๓/๒๕๖๑ , ฎีกาจ่ายเลขที่ ๔๖๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑														
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย คันกันน้ำพระอุดม (นบ.๒๐๒๑) ตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๑๒,๐๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ประมาณราคา และได้ขออนุมัติกันเงินไว้แล้ว ตามฎีกาเบิกเลขที่ ๓๘๓/๒๕๖๑ , ฎีกาจ่ายเลขที่ ๔๖๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑														
๑๒	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนน คสล.สายบ้านไทรน้อย-บ้าน คลองนาหมอน(นบ.๒๐๔๔) ตอนที่ ๓ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๖๒,๙๓๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ออกแบบ และได้ขออนุมัติกันเงินไว้แล้ว ตามฎีกาเบิกเลขที่ ๓๘๓/๒๕๖๑ , ฎีกาจ่ายเลขที่ ๔๖๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑														

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔							
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑					
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย วัดโปรดเกษ-ถนนหลวงสายชัยพฤกษ์ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๑๐,๘๐๒,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑																	
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ออกแบบ และได้ขออนุมัติกันเงินไว้แล้ว ตามฎีกาเบิกเลขที่ ๓๘๓/๒๕๖๑ , ฎีกาจ่ายเลขที่ ๔๖๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑																
๑๔	โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ คลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๑๔,๘๓๒,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑																	
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ประมาณราคา และได้ขออนุมัติกันเงินไว้แล้ว ตามฎีกาเบิกเลขที่ ๓๘๓/๒๕๖๑ , ฎีกาจ่ายเลขที่ ๔๖๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑																
๑๕	โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์บางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๒๗,๑๒๓,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑																	
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ออกแบบ และได้ขออนุมัติกันเงินไว้แล้ว ตามฎีกาเบิกเลขที่ ๓๘๓/๒๕๖๑ , ฎีกาจ่ายเลขที่ ๔๖๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑																
รวม			๕๓๙,๔๓๔,๔๙๖	๒๒,๘๘๓,๒๔๔.๔๓																		

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๗ แผนงานงบประมาณ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	ธ.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑
๑	โครงการชำระหนี้เงินกู้กองทุนเงินสละสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด(กสอ.)	กองการศึกษาฯ	๑๙,๙๙๓,๔๐๐	๑๙,๙๙๓,๔๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้ตอน/เหตุผล											
๒.	โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส	กองการศึกษาฯ	๒,๒๐๐,๐๐๐	๗๑๓,๑๑๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้ตอน/เหตุผล ชะลอการเบิกจ่าย เนื่องจากรอระเบียบจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.											
๓.	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๓๐๐,๐๐๐	๒๓,๖๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้ตอน/เหตุผล เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายผู้ป่วยยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๓๖ ราย											
รวม			๒๒,๔๙๓,๔๐๐	๒๐,๗๓๐,๑๑๕													
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑			๑,๕๒๓,๘๓๒,๑๐๖	๖๗๐,๑๓๔,๗๒๔.๐๒													

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนากาารบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		๐๔.๑.๖๐	๐๔.๓.๖๐	๐๔.๖.๖๐	๐๔.๖.๖๐	๐๔.๗.๖๐	๐๔.๗.๖๐	๐๔.๗.๖๐	๐๔.๗.๖๐	๐๔.๗.๖๐	๐๔.๗.๖๐	๐๔.๗.๖๐	
๑	โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยประจำสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๒,๕๗๐,๐๐๐	๘๔๘,๘๐๒.๐๘	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....เบิกจ่ายงวดที่ ๑-๔ กันเงินงวดที่ ๕-๑๒ (งวดสุดท้าย).....												
๒	โครงการจ้างเหมาดำเนินการเดินระบบกำจัดมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๙๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๑,๕๔๔,๐๔๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....เบิกจ่ายงวดที่ ๑-๔ กันเงินงวดที่ ๕-๑๒ (งวดสุดท้าย).....												
๓	โครงการจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๒๗,๓๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....กันเงินงวดที่ ๑-๑๒ (งวดสุดท้าย).....												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		อ.ค.๖๐	พ.ค.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	ธ.พ.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ธ.ค.๖๑	ก.ย.๖๑			
๔	โครงการจัดหาที่ดิน เพื่อเป็นแนวกันชน สำหรับสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๑,๖๖๑	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....															
๕	โครงการจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสียรวมพื้นที่ฝั่งตะวันตกของ แม่น้ำเจ้าพระยา ระยะที่ ๑	กอง ทรัพยากรฯ	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....กั้นเงิน.....															
๖	โครงการคลองสวนน้ำใส	กอง ทรัพยากรฯ	๒,๕๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท	๒,๔๑๒,๖๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....															
๗	โครงการค่าตอบแทนคณะกรรมการ คัดเลือก และคณะกรรมการกำกับดูแล โครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้าง และ บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....															

ที่.	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑			
๘	โครงการค่าสาธารณูปโภคของสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน-จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๔,๔๐๐,๐๐๐	๓,๗๔๓,๙๑๐.๖๑	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....														
๙	โครงการสร้างคันดินเพื่อเป็นแนวกันชนพื้นที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....กั้นเงิน.....														
รวม			๑๙๘,๔๗๐,๐๐๐	๕๙,๐๑๙,๐๑๓.๖๙																
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒			๑๙๘,๔๗๐,๐๐๐	๕๙,๐๑๙,๐๑๓.๖๙																

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ได้มาตรฐาน และมีมูลค่าเพิ่ม

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		๐๔.๑.๖๐	๐๔.๓.๖๐	๐๔.๕.๖๐	๐๔.๗.๖๐	๐๔.๙.๖๐	๐๔.๑๑.๖๐	๐๔.๑.๖๑	๐๔.๓.๖๑	๐๔.๕.๖๑	๐๔.๗.๖๑	๐๔.๙.๖๑	
๑	โครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย	กองทรัพยากรฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๐๒,๓๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๓๒,๖๘๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๓	โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี - กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมและจัดซื้อปัจจัย ในการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ - กิจกรรมที่ ๒ จัดสัมมนาทางวิชาการ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์และผู้เกี่ยวข้อง - กิจกรรมที่ ๓ จัดประชาสัมพันธ์/ กระบวนการตลาด/การเก็บรักษาผลผลิต เช่น ป้าย แผ่นพับ สติกเกอร์ ถุงพลาสติก กระสอบ	กองส่งเสริมฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๒๐๐,๐๐๐) รวม ๘๐๐,๐๐๐	๑๙,๒๔๓.๔๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล (๑) กิจกรรมที่ ๑ ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกิจกรรมซ้ำซ้อนกับแผนงานของ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี (๒) กิจกรรมที่ ๒ จัดสัมมนาฯ จำนวน ๒ ครั้งๆ ละ ๔๕ คน (๓) กิจกรรมที่ ๓ ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกิจกรรมซ้ำซ้อนกับแผนงานของสำนักงานเกษตร จังหวัดนนทบุรี												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑			
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ และส่งเสริมกลุ่มอาชีพจังหวัดนนทบุรี - กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ ถูขยยะ ไม้กวาด ฯลฯ - กิจกรรมที่ ๒ จัดทำแผ่นปลิว	กองส่งเสริมฯ	๑๐๐,๐๐๐	๓๔,๘๕๓.๘๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล..... (๑) กิจกรรมที่ ๑ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ.....(๒) กิจกรรมที่ ๒ จัดทำแผ่นปลิว จำนวน ๑๐,๐๐๐ แผ่น.....															
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดนนทบุรี - กิจกรรมที่ ๑ จัดงานไม้ดอกไม้ประดับ - กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรม/สัมมนา คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง - กิจกรรมที่ ๓ จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง	กองส่งเสริมฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๑๖,๕๐๔.๒๒	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล (๑) กิจกรรมที่ ๑ จัดงานไม้ดอกไม้ประดับ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๘-๒๗ เม.ย. ๖๑ (๒) กิจกรรมที่ ๒ จัดสัมมนาฯ จำนวน ๒ ครั้งๆละ ๔๐ คน (๓) กิจกรรมที่ ๓ นโยบายคณะผู้บริหารให้ชะลอโครงการศึกษาดูงาน															
๖	โครงการส่งเสริมและสาธิตการปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมี - กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมและซื้อปัจจัยการปลูกผักปลอดจากสารเคมี - กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรม/สัมมนาเพิ่มองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เกี่ยวข้อง - กิจกรรมที่ ๓ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกผักปลอดสารเคมี - กิจกรรมที่ ๔ จัดทำสติ๊กเกอร์และถุงพลาสติกบรรจุผักปลอดสารเคมี	กองส่งเสริมฯ	๕๐๐,๐๐๐	๒๔๘,๒๖๓.๘๒	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล (๑) กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมและซื้อปัจจัยการปลูกผัก (๒) กิจกรรมที่ ๒ จัดสัมมนาฯ จำนวน ๓ ครั้งๆ ละ ๕๐ คน (๓) กิจกรรมที่ ๓ ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกิจกรรมซ้ำซ้อนกับแผนงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี (๔) กิจกรรมที่ ๔ ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกิจกรรมซ้ำซ้อนกับแผนงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ค.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		ค.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑
๗	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชนานาชาติ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพ – รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - กิจกรรมที่ ๑ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชนานาชาติและผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัด - กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรมถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรดีที่เหมาะสม(GAP) - กิจกรรมที่ ๓ จัดอบรมและจัดซื้อกิ่งพันธุ์ พืชนานาชาติ - กิจกรรมที่ ๔ จัดอบรมและจัดซื้อปัจจัย การปลูกพืชนานาชาติ - กิจกรรมที่ ๕ จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน คณะกรรมการอนุรักษ์พืชนานาชาติและผู้เกี่ยวข้อง	กองส่งเสริมฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๓๗,๓๖๔.๙๑	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล (๑) กิจกรรมที่ ๑ จัดสัมมนาฯ จำนวน ๒ ครั้งๆ ละ ๑๐๐ คน (๒) กิจกรรมที่ ๒ ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกิจกรรมซ้ำซ้อนกับแผนงานของสำนักงานเกษตร จังหวัดนนทบุรี (๓) กิจกรรมที่ ๓ ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกิจกรรมซ้ำซ้อนกับแผนงานของสำนักงานเกษตร จังหวัดนนทบุรี (๔) กิจกรรมที่ ๔ ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกิจกรรมซ้ำซ้อนกับแผนงานของสำนักงานเกษตร จังหวัดนนทบุรี (๕) กิจกรรมที่ ๕ นโยบายคณะผู้บริหารให้ชะลอโครงการศึกษาดูงาน												
๘	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษา ความปลอดภัย บริเวณศูนย์จำหน่ายสินค้า ด้านการเกษตรสินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้า วิสาหกิจชุมชน และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๔๘๐,๐๐๐	๔๑๖,๗๗๔	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล (๑) สัญญาจ้างระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑ รวม ๑๒ เดือน (๒) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ คน (๓) เบิกจ่ายเป็นงวด จำนวน ๑๒ งวด (๔) เบิกจ่ายงวดที่ ๑-๑๑ (ประจำเดือน ค.ค.๖๐-ส.ค.๖๑) (๕) กักเงินและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		๐๔.๖.๖๐	พ.ย.๖๐	๐๔.๖.๖๑	ม.ค.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑
๙	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด เพื่อปฏิบัติงานในบริเวณศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรสินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชน และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๕๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๒๕๗	แผนการดำเนินงานปี ๖๑	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุ (๑) สัญญาจ้างระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑ รวม ๑๒ เดือน (๒) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ คน (๓) เบิกจ่ายเป็นงวด จำนวน ๑๒ งวด (๔) เบิกจ่ายงวดที่ ๑-๑๑ (ประจำเดือน ต.ค.๖๐-ส.ค.๖๑) (๕) กั้นเงินและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑											
๑๐	โครงการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี - กิจกรรมที่ ๑ จัดสัมมนาคณะกรรมการ กลุ่มเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง - กิจกรรมที่ ๒ จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน กลุ่มเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง - กิจกรรมที่ ๓ จัดงานประกวดผลผลิต ทางการเกษตร	กองส่งเสริมฯ	๕๐๐,๐๐๐	๓๗,๓๖๑.๙๔	แผนการดำเนินงานปี ๖๑	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล (๑) กิจกรรมที่ ๑ จัดสัมมนาฯ จำนวน ๓ ครั้งๆ ละ ๔๐ คน และจัดซื้อสารเคมีการเกษตร (๒) กิจกรรมที่ ๒ นโยบายคณะผู้บริหารให้ชะลอโครงการศึกษาดูงาน (๓) กิจกรรมที่ ๓ ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกิจกรรมซ้ำซ้อนกับแผนงานของสำนักงานเกษตร จังหวัดนนทบุรี											

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑			
๑๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้าน จังหวัดนนทบุรี - กิจกรรมที่ ๑ จัดสัมมนาคณะกรรมการ กลุ่มแม่บ้านและผู้เกี่ยวข้อง - กิจกรรมที่ ๒ จัดสัมมนาใหญ่ คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน สมาชิกและ ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ - กิจกรรมที่ ๓ จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน กลุ่มเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง	กองส่งเสริมฯ	๔๐๐,๐๐๐	๖๗,๑๙๖.๔๑	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล (๑) กิจกรรมที่ ๑ จัดสัมมนาฯ จำนวน ๓ ครั้งๆ ละ ๙๐ คน (๒) กิจกรรมที่ ๒ จัดสัมมนาใหญ่ วันที่ ๑๖ ก.ค.๖๑ จำนวน ๒๐๐ คน (๓) กิจกรรมที่ ๓ นโยบายคณะผู้บริหารให้ชะลอโครงการศึกษาดูงาน															
๑๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดนนทบุรี - กิจกรรมที่ ๑ จัดสัมมนาคณะกรรมการ เครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัด - กิจกรรมที่ ๒ จัดสัมมนาใหญ่ คณะกรรมการ สมาชิกกลุ่มและ ผู้เกี่ยวข้องระดับอำเภอและระดับ จังหวัด - กิจกรรมที่ ๓ จัดสัมมนาและศึกษาดู งานคณะกรรมการกลุ่มและผู้เกี่ยวข้อง - กิจกรรมที่ ๔ จัดงานตลาดนัดสินค้า - กิจกรรมที่ ๕ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สินค้า	กองส่งเสริมฯ	๕๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑,๐๐๐,๐๐๐ รวม ๑,๕๕๐,๐๐๐)	๑,๐๕๓,๙๗๒.๔๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล (๑) กิจกรรมที่ ๑ จัดสัมมนาฯ จำนวน ๕ ครั้งๆ ละ ๔๐ คน (๒) กิจกรรมที่ ๒ จัดสัมมนาใหญ่ วันที่ ๑๖ ก.ค.๖๑ จำนวน ๒๐๐ คน (๓) กิจกรรมที่ ๓ นโยบายคณะผู้บริหารให้ชะลอโครงการศึกษาดูงาน (๔) กิจกรรมที่ ๔ จัดงานตลาดนัดสินค้า ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑-๑๐ มิ.ย.๖๑ (๕) กิจกรรมที่ ๕ ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกิจกรรมซ้ำซ้อนกับแผนงานของสำนักงานเกษตร จังหวัดนนทบุรี															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑			
๑๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี - กิจกรรมที่ ๑ จัดสัมมนาคณะกรรมการเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัด - กิจกรรมที่ ๒ จัดสัมมนาใหญ่คณะกรรมการ สมาชิกกลุ่มและผู้เกี่ยวข้องระดับอำเภอและระดับจังหวัด - กิจกรรมที่ ๓ จัดสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการกลุ่มและผู้เกี่ยวข้อง - กิจกรรมที่ ๔ จัดงานตลาดนัดสินค้า - กิจกรรมที่ ๕ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้า	กองส่งเสริมฯ	๕๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑,๐๐๐,๐๐๐ รวม ๑,๕๕๐,๐๐๐) โอนลด ๒๐,๐๐๐ รวม ๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท	๙๕๖,๒๐๔.๙๑	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล (๑) กิจกรรมที่ ๑ จัดสัมมนาฯ จำนวน ๑๐ ครั้งๆ ละ ๕๐ คน (๒) กิจกรรมที่ ๒ จัดสัมมนาใหญ่ วันที่ ๑๒ ม.ค.๖๑ จำนวน ๑๕๐ คน (๓) กิจกรรมที่ ๓ นโยบายคณะผู้บริหารให้ชะลอโครงการศึกษาดูงาน (๔) กิจกรรมที่ ๔ จัดตลาดนัดสินค้า ดำเนินการระหว่างวันที่ ๖-๑๕ เม.ย. ๖๑ (๕) กิจกรรมที่ ๕ ยกเลิกโครงการ เนื่องจากกิจกรรมซ้ำซ้อนกับแผนงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี														
๑๔	โครงการจัดทำสตีกเกอร์ “ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)” ของสินค้าในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๒๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....เนื่องจากนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้สั่งการให้ยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากผลผลิตมีจำนวนน้อย.....														
รวม			๑๐,๔๓๒,๐๐๐	๔,๖๗๔,๙๗๖.๘๖																
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓			๑๐,๔๓๒,๐๐๐	๔,๖๗๔,๙๗๖.๘๖																

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมนทบุรีให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ธ.ค.๖๑	ก.ย.๖๑			
๑	โครงการวันผู้สูงอายุจังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑				โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่											
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล - อนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ลว. ๒๓ พ.ย.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓) -โอนลดไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการอบรมเพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านรักษาสังแวดล้อม และด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้แก่ประชาชน จำนวนเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท -โอนลดไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการรวมพลังชาวนนท์สดใสใจสุขภาพ จำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท														
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑				โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่											
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล- อนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ลว. ๒๓ พ.ย.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓) -โอนลดไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการภูมิปัญญาชาวนนท์ จำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท -โอนลดไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการรวมพลังชาวนนท์สดใสใจสุขภาพ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท														
๓	โครงการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ประกวดอาหารพื้นบ้าน อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑				รอโอนงบประมาณ											
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเนื่องจากไม่ได้อยู่ในภารกิจถ่ายโอน.....														

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ธ.ค.๖๑	ก.ย.๖๑			
๔	โครงการฝึกอบรมประชาชน ในจังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๐๔,๐๘๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล															
๕	โครงการส่งเสริมนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน	กองส่งเสริมฯ	๕๐๐,๐๐๐	๒๐๑,๓๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....															
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ ให้ชีวิตใหม่	กองส่งเสริมฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....เนื่องจากประสานกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้ครบตามกำหนด.....															
๗	โครงการสัมมนาเครือข่ายผังเมือง ภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	๕๕๐,๐๐๐	๕๓๕,๕๒๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		อ.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ธ.ค.๖๑	ก.ย.๖๑			
๘	โครงการประชุมสามัญประจำปีและประชุมประจำเดือนเพื่อแถลงผลการดำเนินงานและติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายผังเมืองด้านผังเมืองภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	๓๐๐,๐๐๐	๒๑๓,๒๕๑	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....														
๙	โครงการพัฒนาความร่วมมือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด	กองกิจการสภา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....														
๑๐	โครงการรวมพลังชาวนนทบุรีใส่ใจสุขภาพ	กองส่งเสริมฯ	๔๐๐,๐๐๐	๓๕๒,๙๘๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑.....														
๑๑	โครงการอบรมเพิ่มความรู้ ด้านเทคโนโลยีด้านรักษาสีสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตให้แก่ประชาชน	กองส่งเสริมฯ	๑,๙๕๐,๐๐๐	๑,๗๐๗,๖๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล - ดำเนินการจัดอบรมประชาชนด้านเทคโนโลยี ด้านรักษาสีสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ทั้ง ๕ อำเภอ ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑-๑๕ กันยายน ๒๕๖๑														

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	พ.ค.๖๑
๑๒	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามหลักอายุรเวท (โอนงบประมาณครั้งที่ ๖) ๒๘ ธ.ค.๖๐ (โอนงบประมาณครั้งที่ ๑๔) ๑๘ พ.ย.๖๐	กองส่งเสริมฯ	๒,๓๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๒,๓๐๐,๐๐๐ รวม ๔,๖๐๐,๐๐๐)	๔,๔๐๗,๑๘๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑.....											
๑๓	โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพของประชาชน จังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๓๖๐,๐๐๐	๓๐๑,๘๗๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....- โครงการดำเนินการในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑.....											
๑๔	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มประชาชน จังหวัดนนทบุรี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กองส่งเสริมฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๕๖,๔๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑.....											
รวม			๑๕,๑๖๐,๐๐๐	๑๐,๖๐๕,๑๘๖													
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔			๑๕,๑๖๐,๐๐๐	๑๐,๖๐๕,๑๘๖													

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ธ.ค.๖๑	ก.พ.๖๑
๑	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี	กองแผนฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....																	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะความรู้ผู้นำชุมชน/หมู่บ้านที่เป็นแกนนำและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี	กองแผนฯ	๓๖๕,๐๐๐	๒๖๙,๒๐๘.๕๒	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ธ.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ธ.ค.๖๑	ก.ธ.๖๑
๓	โครงการการเลือกตั้งและการเลือกตั้งซ่อม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๔๘,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไม่มีการจัดเลือกตั้งและการเลือกตั้งซ่อม โดยโอนลดจากค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งฯ จำนวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โอนลดจากค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๔๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ดังนี้ ๑. โอนลดครั้งที่ ๓๖ โอนจากค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ๑๐,๔๘๕,๐๐๐.- บาท โอนให้กองช่างเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ๒. โอนลดครั้งที่ ๓๗ โอนจากค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งฯ จำนวน ๗,๕๑๕,๐๐๐.- บาท โอนให้กองช่างเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๓. โอนลดครั้งที่ ๓๗ โอนจากค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โอนให้กองช่างเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รวมยอดโอนลดจำนวน ๔๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท											

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ธ.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ธ.ค.๖๑	ก.ธ.๖๑
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน ของผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น อาทิ เลขานุการ ที่ปรึกษา เป็นต้น ตลอดจนข้าราชการประจำ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน-จังหวัดนนทบุรี (เฉพาะองค์การบริหาร-ส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้จัดดำเนินการเอง)	สำนักปลัดฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด ๗๕๐,๐๐๐.-บาท มีไว้เบิกจ่าย ๔,๒๕๐,๐๐๐.-บาท	๑,๒๓๐,๒๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการขั้นตอน/ขั้นตอน/เหตุผล ๑.โอนลดครั้งที่ ๑๖ โอนลดค่าฝึกอบรมสัมมนา จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท โอนไป - ค่าธรรมเนียมเงินที่เป็นการปฏิบัติงานของ อบจ.นนทบุรี(ค่าธรรมเนียมศาล) ๒๐๐,๐๐๐.-บาท - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท ๒. โอนลดครั้งที่ ๒๐ โอนลดครั้งที่ ๒๐ โอนลดค่าฝึกอบรมสัมมนา จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท โอนไป - โครงการพัฒนาศักยภาพอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุดต่างๆ ๕๐,๐๐๐.-บาท - ค่าวัสดุสำนักงาน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท ๓. โอนลดครั้งที่ ๓๗ โอนเงินจำนวน ๓,๐๑๙,๐๐๐.-บาท โอนให้กองช่างเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยโอนจาก - โอนลดค่าฝึกอบรมสัมมนา จำนวนเงิน ๑,๒๑๙,๐๐๐.-บาท - โอนลดค่าศึกษาดูงาน จำนวนเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐.-บาท											

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑			
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วน-จังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติงานเพื่อกำกับดูแล การบริหารงานในด้านต่างๆ ขององค์การ-บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐.- บาท มีไว้เบิกจ่าย ๕๕๐,๐๐๐.-บาท	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีให้ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรีทักท้วงการจัดโครงการ โอนลดครั้งที่ ๓๗ จำนวนเงิน ๕๕๐,๐๐๐.-บาท โอนให้กองช่างเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี															
๖	โครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center)	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	-๔๔๙,๒๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....															
๗	โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เครือข่ายการจัดระเบียบสังคม ป้องกัน อาชญากรรม บรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....กิจกรรมที่ ๑ จัดทำระหว่างเดือน พ.ย.-ธ.ค. ๒๕๖๐..... กิจกรรมที่ ๒ จัดทำในเดือน ส.ค.๒๕๖๑															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		ค.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ธ.ค.๖๑	ก.ย.๖๑
๘	โครงการจัดเช่ารถยนต์มาใช้ ในราชการ	สำนักปลัดฯ	๓๔๔,๔๐๐ โอนลด ๖๘,๐๐๐.-บาท มีไว้เบิกจ่าย ๒๗๖,๔๐๐.-บาท	๒๓๐,๐๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เริ่มสัญญา ๑๔ พ.ย.๒๕๖๐-๑๓ พ.ย.๒๕๖๑ จำนวน ๑๒ งวดๆละ ๒๓,๐๐๕.-บาท เป็นเงิน ๒๗๖,๐๖๐.บาท CNTR-๐๐๓๕/๖๑ ได้ดำเนินการกันเงินรายจ่ายเพื่อขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กรณีก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนนี้สิ้นปีงบประมาณแต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๔๖,๐๑๐.-บาท สำหรับ - งวดที่ ๑๑ วันที่ ๑๔ กันยายน – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๒๓,๐๐๕.-บาท - งวดที่ ๑๒ วันที่ ๑๔ ตุลาคม – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๒๓,๐๐๕.- บาท โดยกันเงินไว้รวมเป็นจำนวนเงิน ๔๖,๐๑๐.-บาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จภายใน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ โอนลดครั้งที่ ๓๗ จำนวนเงิน ๖๘,๐๐๐.-บาท โอนให้กองช่างเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		๐๑.๑๐	๐๑.ม.ย.๖๐	๐๑.๑๐	๐๑.ค.๖๐	๐๑.พ.ย.๖๐	๐๑.ธ.๖๐	๐๑.ก.๖๑	๐๑.ก.๖๑	๐๑.ก.๖๑	๐๑.ก.๖๑	๐๑.ก.๖๑	๐๑.ก.๖๑
๙	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑,๗๓๔,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ได้ดำเนินการกันเงินรายจ่ายเพื่อขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กรณีก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณแต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๑๕๘,๐๐๐.-บาท - เริ่มสัญญา ๑ ต.ค.๒๕๖๐-๓๐ ก.ย.๒๕๖๑ จำนวน ๑๒ งวดๆละ ๙,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐.-บาท CNTR-๐๐๐๒/๖๑ สำหรับงวดที่ ๑๒ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๙,๐๐๐.-บาท - เริ่มสัญญา ๑ ธ.ค.๒๕๖๐-๓๐ ก.ย.๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ งวดๆละ ๑๔๙,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑,๔๙๐,๐๐๐.-บาท CNTR-๐๓๖๓/๖๑ สำหรับงวดที่ ๑๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๑๔๙,๐๐๐.- บาท โดยกันเงินไว้รวมเป็นจำนวนเงิน ๑๕๘,๐๐๐.-บาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ โอนลดครั้งที่ ๓๗ จำนวนเงิน ๖๐๘,๐๐๐.-บาท โอนให้กองช่างเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี												
๑๐	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และให้ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน-จังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๖๑,๐๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนลดครั้งที่ ๓๗ จำนวนเงิน ๔๓๘,๐๐๐.-บาท โอนให้กองช่างเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี												

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี กฎมณียาที่องคิน

๖.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ค.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		ค.ค.๖๐	พ.ธ.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ธ.ค.๖๑	ก.ธ.๖๑
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬา จังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๘,๐๐๐,๐๐๐	๕,๒๗๙,๒๓๔	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....เบิกจ่ายตามกิจกรรมย่อย.....												
๒	โครงการบริหารสนามกีฬา จังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๑,๖๖๐,๐๐๐	๔๖๔,๖๔๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....เบิกจ่ายประจำเดือน.....												
๓	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนมุสลิมนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๓๑๓,๐๐๐	๓๑๓,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๔	โครงการส่งเสริมกีฬาฟุตบอลระดับ เยาวชนอายุระหว่าง ๑๒ -๑๘ ปี สู่ความเป็นเลิศ	กองการศึกษาฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๓๒๘,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑.ต.ค..๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		๐๔.๑๒	พ.ย.๖๐	๐๔.๑๒	พ.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ก.ค.๖๑	ก.ค.๖๑	ก.ค.๖๑	ก.ค.๖๑
๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี	กองการศึกษาฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๘๒,๘๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๖	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี	กองการศึกษาฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๗	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองการศึกษาฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖๕,๐๐๐ ใช้ได้ ๑,๐๖๕,๐๐๐	๑,๐๕๒,๑๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๘	โครงการอบรมทดสอบความรู้วิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (ฟิรดูอิน)	กองการศึกษาฯ	๒๖๔,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑
๑๓	โครงการอบรมกอรียาวชนมุสลิม ยาวชนมุสลิมนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๕๑๖,๐๐๐	๕๑๖,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๑๔	โครงการส่งเสริมครูสอนวิชาการศาสนา อิสลามภาคบังคับ (ฟิรดูอิน)	กองการศึกษาฯ	๕,๖๘๖,๒๐๐	๕,๖๘๖,๒๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๑๕	โครงการประชุมคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการมัสยิดและ ครูสอนศาสนา (งานวันแห่งมุสลิมนนท์)	กองการศึกษาฯ	๒๒๓,๕๐๐	๒๒๓,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		๐๔.๑๐	๐๔.๑๖	๐๔.๒๓	๐๔.๒๙	๐๕.๐๖	๐๕.๑๓	๐๕.๒๐	๐๕.๒๗	๐๖.๐๓	๐๖.๑๐	๐๖.๑๗	๐๖.๒๔
๑๖	โครงการงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ จังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๓,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑๓,๐๐๐.-บาท มีไว้เบิกจ่าย ๒,๙๘๗,๐๐๐.-บาท	๒,๙๘๖,๒๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนลดครั้งที่ ๓๗ จำนวนเงิน ๑๓,๐๐๐.-บาท โอนให้กองช่างเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี												
๑๗	โครงการรื้อยรั้ววัฒนธรรมไทย-มอญ เกาะเกร็ด	สำนักปลัดฯ	๗๘๐,๐๐๐	๕๖๘,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนลดครั้งที่ ๓๗ จำนวนเงิน ๒๑๒,๐๐๐.-บาท โอนให้กองช่างเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี บริเวณอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี												
๑๘	โครงการจ้างดูแลและบำรุงรักษาสนามฟุตบอลภายในสนามนนทบุรีสเตเดียม หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๘๕๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๐/๒๕๖๑ ลว. ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ แบ่งงวดงานออกเป็น ๘ งวด เป็นเงินจำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ได้เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑-๗ ไปแล้ว และได้ขออนุมัติกันเงิน จำนวน ๑ งวด คือ งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) ตามฎีกาเบิกเลขที่ ๓๙๐/๒๕๖๑ , ฎีกาจ่ายเลขที่ ๔๗๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑
๑๙	โครงการติดตั้งผ้าม่าน ทั้งภายในและภายนอกห้องบริเวณที่มีความจำเป็น ต้องใช้พื้นที่ใช้สอยของอาคารสนามกีฬานนทบุรีสเตเดียม หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๗,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....											
๒๐	โครงการติดตั้งตู้ป้อมยาม ขนาด ๑.๕๐x๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ตู้	กองช่าง	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๔,๔๙๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....											
๒๑	โครงการภูมิปัญญาขาวนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๔๕๐,๐๐๐	๔๑๘,๘๗๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑.....											
รวม			๓๐,๙๖๙,๓๕๐	๒๕,๖๖๙,๔๘๔													
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖			๓๐,๙๖๙,๓๕๐	๒๕,๖๖๙,๔๘๔													
รวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์			๑,๘๔๓,๕๐๔,๘๕๖	๗๘๐,๒๑๖,๕๕๗.๕๙													

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ร.ร.	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		ต.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑	ก.ย.๖๑
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT	กองการศึกษาฯ	๑,๔๙๔,๒๐๐	๑,๔๙๔,๒๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....																	

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ร.ร.	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๐-๓๐ก.ย.๖๑)		๐๑.๑๐.๖๐	๐๑.๑๐.๖๐	๐๑.๑๐.๖๐	๐๑.๑๐.๖๐	๐๑.๑๐.๖๐	๐๑.๑๐.๖๐	๐๑.๑๐.๖๐	๐๑.๑๐.๖๐	๐๑.๑๐.๖๐	๐๑.๑๐.๖๐		
๑	ค่าซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นบ.ถ. ๑-๐๐๖ สายบ้านปลายคลองคูัด - บ้านลาดตะวัน ตำบลบางคูรัด-ตำบลบางแม่นาง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๓๐๓ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง ,อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๕,๗๐๓,๖๐๐	๔,๓๙๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ สัญญาจ้างสิ้นสุด วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ แบ่งงวดงานออกเป็น ๒ งวด วงเงินตามสัญญาจ้างจำนวน ๔,๓๙๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)												
๒	ค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นบ.ถ.๑-๐๒๔ สายสหกรณ์การเกษตรไทรน้อย-บ้านคลองห้วยร้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองขวาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลาดยางกว้างข้างละ ๑ เมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๖,๑๔๔,๖๐๐	๔,๖๔๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๑												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ สัญญาจ้างสิ้นสุด วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แบ่งงวดงานออกเป็น ๓ งวด วงเงินตามสัญญาจ้างจำนวน ๔,๖๔๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)												
รวม			๑๓,๓๔๒,๔๐๐	๑๐,๕๒๔,๒๐๐													
รวมงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			๑๓,๓๔๒,๔๐ ๐	๑๐,๕๒๔,๒๐๐													

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานราย
โครงการ (ระดับความพึงพอใจ)
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๑-๔

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานรายโครงการ(ระดับความพึงพอใจ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ไตรมาสที่ ๑-๔

◎ โครงการที่ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ “มากที่สุด” เรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้แก่

๑. โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อชีวิตมีสุขของประชาชนจังหวัดนนทบุรี กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนา EQ/ทักษะชีวิตในเด็กวัยรุ่น **คะแนน ๔.๖๙**
๒. โครงการพัฒนาเครือข่ายดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนนทบุรี กิจกรรม อบรมพัฒนาบุคลากร การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน หลักสูตรเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว **คะแนน ๔.๖๘**
๓. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนนทบุรี เรื่อง พัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ กิจกรรม การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑ รอบลงพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๑ **คะแนน ๔.๖๖**
๔. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนนทบุรี เรื่อง พัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี กิจกรรม อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับทอง/เพชร **คะแนน ๔.๖๓**
๕. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนนทบุรี เรื่อง พัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ กิจกรรม การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค **คะแนน ๔.๖๓**
๖. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนนทบุรี เรื่องการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.จังหวัดนนทบุรี) ประจำปี ๒๕๖๑ กิจกรรม รวมพลคนคน D.A.R.E.จังหวัดนนทบุรี **คะแนน ๔.๖๑**
๗. โครงการฝึกอาชีพประชาชนในจังหวัดนนทบุรี กิจกรรม การฝึกอาชีพประชาชนทั่วไปในจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓ **คะแนน ๔.๖๐**
๘. โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ **คะแนน ๔.๕๘**
๙. โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก **คะแนน ๔.๕๗**
๑๐. โครงการฝึกอาชีพประชาชนในจังหวัดนนทบุรี กิจกรรม การฝึกอบรมอาชีพประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑ **คะแนน ๔.๕๖**
๑๑. โครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดนนทบุรี กิจกรรม อบรมแนวทางการบริหารจัดการ โรงเรียนคุณธรรมสำหรับผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และอบรมแนวทางการจัด กิจกรรมสำหรับครูผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง **คะแนน ๔.๕๔**
๑๒. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้บทบาทการสื่อสารลดช่องว่างระหว่างวัย ใส่ใจแก้ปัญหาครอบครัว ที่ขาดโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคมจังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ ๑ **คะแนน ๔.๕๔**
๑๓. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนนทบุรี เรื่อง พัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ กิจกรรม การประกวด “THE STAR OF NONT” ครั้งที่ ๖ (ประเภทวงดนตรี) **คะแนน ๔.๕๔**

๑๔. โครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อประชาชนสุขภาพดี **กิจกรรม** ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อประชาชนสุขภาพดี **คะแนน ๔.๕๔**
๑๕. โครงการฝึกอบรมประชาชนในจังหวัดนนทบุรี **กิจกรรม** การฝึกอบรมอาชีพประชาชนทั่วไปในจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒ **คะแนน ๔.๕๒**
๑๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ **กิจกรรม** สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด **คะแนน ๔.๕๑**
๑๗. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามหลักอายุรเวท รุ่นที่ ๑ **คะแนน ๔.๕๐**
๑๘. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามหลักอายุรเวท รุ่นที่ ๑๒ **คะแนน ๔.๕๐**
๒๐. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้บทบาทการสื่อสาร ลดช่องว่างระหว่างวัย ใส่ใจแก้ปัญหาครอบครัวที่ขาดโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคมจังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ ๒ **คะแนน ๔.๔๘**
๒๑. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มประชาชนจังหวัดนนทบุรีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๕ **คะแนน ๔.๔๗**
๒๒. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามหลักอายุรเวท รุ่นที่ ๓ **คะแนน ๔.๔๖**
๒๓. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามหลักอายุรเวท รุ่นที่ ๖ **คะแนน ๔.๔๖**
๒๔. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ค้าตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ **คะแนน ๔.๔๖**
๒๕. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามหลักอายุรเวท รุ่นที่ ๑๑ **คะแนน ๔.๔๕**
๒๖. โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับจังหวัดนนทบุรี **กิจกรรม** สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้อง **คะแนน ๔.๔๔**
๒๗. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามหลักอายุรเวท รุ่นที่ ๕ **คะแนน ๔.๔๓**
๒๘. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มประชาชนจังหวัดนนทบุรีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๓ **คะแนน ๔.๔๓**
๒๙. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามหลักอายุรเวท รุ่นที่ ๘ **คะแนน ๔.๔๓**
๓๐. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามหลักอายุรเวท รุ่นที่ ๙ **คะแนน ๔.๔๓**
๓๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ **กิจกรรม** สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและผู้เกี่ยวข้อง **คะแนน ๔.๔๓**
๓๒. โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเครือข่ายการจัดระเบียบสังคมป้องกันอาชญากรรม บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี **กิจกรรม** อบรมสัมมนาศึกษาดูงานคณะกรรมการเครือข่ายการจัดระเบียบสังคมฯ รุ่นที่ ๑ **คะแนน ๔.๔๒**
๓๓. โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมของประชาชนผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดนนทบุรี **คะแนน ๔.๔๒**
๓๔. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มประชาชนจังหวัดนนทบุรีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๑๒ **คะแนน ๔.๔๑**
๓๕. โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพของประชาชนจังหวัดนนทบุรี **คะแนน ๔.๔๑**
๓๖. โครงการฝึกอบรมประชาชนในจังหวัดนนทบุรี **กิจกรรม** การฝึกอบรมอาชีพประชาชนทั่วไปในจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๔ **คะแนน ๔.๔๑**

๓๗. โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเครือข่ายการจัดระเบียบสังคมป้องกันอาชญากรรม บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี **กิจกรรม** อบรมสัมมนาศึกษาดูงานคณะกรรมการเครือข่ายการจัดระเบียบสังคมฯ รุ่นที่ ๒ **คะแนน ๔.๔๐**
๓๘. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ **กิจกรรม** สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านและผู้เกี่ยวข้อง **คะแนน ๔.๓๙**
๓๙. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มประชาชนจังหวัดนนทบุรีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๑๐ **คะแนน ๔.๓๙**
๔๐. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนนทบุรี เรื่อง พัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี **กิจกรรม** รวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี **คะแนน ๔.๓๙**
๔๑. โครงการประชุมสามัญประจำปีของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกเครือข่ายผังเมืองภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี **คะแนน ๔.๓๙**
๔๒. โครงการมหกรรมรักษาสภาพจังหวัดนนทบุรี **กิจกรรม** มหกรรมรักษาสภาพจังหวัดนนทบุรี **คะแนน ๔.๓๘**
๔๓. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ (กลุ่มผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์) **คะแนน ๔.๓๗**
๔๔. โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานพัฒนาศูนย์เครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหายาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) **คะแนน ๔.๓๗**
๔๕. โครงการพัฒนาเครือข่ายดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเอดส์จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ **กิจกรรม** รมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเอดส์ **คะแนน ๔.๓๖**
๔๖. โครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดนนทบุรี **กิจกรรม** อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี **คะแนน ๔.๓๖**
๔๗. โครงการอบรมเพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านรักษาสสิ่งแวดล้อม และสุขภาพกายสุขภาพจิตให้ประชาชน **คะแนน ๔.๓๖**
๔๘. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มประชาชนจังหวัดนนทบุรีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๔ **คะแนน ๔.๓๔**
๔๙. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มประชาชนจังหวัดนนทบุรีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๘ **คะแนน ๔.๓๔**
๕๐. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มประชาชนจังหวัดนนทบุรีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๑๑ **คะแนน ๔.๓๔**
๕๑. โครงการสร้างเครือข่ายจิตอาสาสู่การบริการประชาชนผู้ขาดโอกาสทางสังคมจังหวัดนนทบุรี **คะแนน ๔.๓๔**
๕๒. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มประชาชนจังหวัดนนทบุรีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๗ **คะแนน ๔.๓๓**
๕๓. โครงการส่งเสริมและสาธิตการปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมี **กิจกรรม** สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสาธิตการปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมีและผู้เกี่ยวข้อง **คะแนน ๔.๓๓**
๕๔. โครงการสัมมนาเครือข่ายผังเมืองภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี **คะแนน ๔.๓๓**
๕๕. โครงการรวมพลังชาวนนทบุรีใส่ใจสุขภาพ **คะแนน ๔.๓๓**

๕๖. โครงการอบรมสัมมนาเครือข่ายการจัดระเบียบสังคมป้องกันอาชญากรรม บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี **กิจกรรมที่ ๒** อบรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในการสร้างความปลอดภัยของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี **คณะแนบ ๔.๓๑**
๕๗. โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเครือข่ายการจัดระเบียบสังคมป้องกันอาชญากรรม บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี **กิจกรรม** อบรมสัมมนาศึกษาดูงานคณะกรรมการเครือข่ายการจัดระเบียบสังคมฯ รุ่นที่ ๓ **คณะแนบ ๔.๓๐**
๕๘. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ พนักงานจ้างในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี **คณะแนบ ๔.๓๐**
๕๙. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มประชาชนจังหวัดนนทบุรีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๑ **คณะแนบ ๔.๒๙**
๖๐. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มประชาชนจังหวัดนนทบุรีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๖ **คณะแนบ ๔.๒๘**
๖๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามหลักอายุรเวท รุ่นที่ ๔ **คณะแนบ ๔.๒๘**
๖๒. โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงศักยภาพของผู้ด้อยโอกาสและประชาชนจังหวัดนนทบุรี **คณะแนบ ๔.๒๘**
๖๓. โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้ด้อยโอกาส **คณะแนบ ๔.๒๗**
๖๔. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามหลักอายุรเวท รุ่นที่ ๗ **คณะแนบ ๔.๒๗**
๖๕. โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและกระบวนการคิดของคณะผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการที่ปรึกษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการประจำ ลูกจ้างประจำพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี **คณะแนบ ๔.๒๗**
๖๖. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามหลักอายุรเวท รุ่นที่ ๑๐ **คณะแนบ ๔.๒๖**
๖๗. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ **กิจกรรม** สัมมนาใหญ่ คณะกรรมการสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้องระดับอำเภอและระดับจังหวัด **คณะแนบ ๔.๒๕**
๖๘. โครงการภูมิปัญญาชาวนนนทบุรี **คณะแนบ ๔.๒๕**
๖๙. โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะความรู้ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ที่เป็นแกนนำและสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ **คณะแนบ ๔.๒๔**
๗๐. โครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี **คณะแนบ ๔.๒๔**
๗๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ (กลุ่มแกนนำอาสาสมัคร-พี่เลี้ยง) **คณะแนบ ๔.๒๒**
๗๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี **คณะแนบ ๔.๒๐**

◎ โครงการที่ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ “มาก” เรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ได้แก่

๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนนทบุรี กิจกรรม จัดงานตลาดนัดสินค้า “ของดี ของเด่น วิสาหกิจชุมชน จังหวัดนนทบุรี **คะแนน ๓.๘๓**
๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัด **คะแนน ๔.๑๗**
๓. โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้ด้อยโอกาส **คะแนน ๔.๑๗**
๔. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กิจกรรม สัมมนาทางวิชาการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้อง **คะแนน ๔.๑๕**
๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาแม่บ้านจังหวัดนนทบุรี กิจกรรม สัมมนาใหญ่กลุ่มแม่บ้านสมาชิกกลุ่มและผู้เกี่ยวข้อง **คะแนน ๔.๑๕**
๖. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มประชาชนจังหวัดนนทบุรีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๒ **คะแนน ๔.๐๙**
๗. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชน้ำตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชน้ำ และผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัด **คะแนน ๔.๐๘**
๘. โครงการรื้อรักษวัฒนธรรมไทย-มอญเกาะเกร็ด ประจำปี ๒๕๖๑ **คะแนน ๔.๐๘**