

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๓

ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มิ.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๑	โครงการจัดฝึกอบรมทบทวน เพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติการกู้ชีพ/กู้ภัยของอาสาสมัครกู้ภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้บุคลากรในสังกัดประชาชน เยาวชน และอาสาสมัครกลุ่มต่างๆในจังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างสำรวจสำรวจกลุ่มเป้าหมายและกำหนดระยะเวลาการจัดฝึกอบรมฯ.....																	
รวม			๒๐๐,๐๐๐	-													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		๑.๑.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.๑.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ย.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	ก.ย.๖๒			
๑	โครงการเช่าที่ดินวัดสิงห์ทอง	กองการศึกษาฯ	๑,๕๐๐	๑,๒๙๖	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล															
๒	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๖,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๙,๐๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลการไฟฟ้านครหลวงอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา.....															
๓	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)	กองการศึกษาฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเนื่องจาก สพฐ. ได้มอบหน้าที่ให้ สพม.นบ.เขต ๑ เป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์เอกสารการทดสอบ O-NET.....															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ก.ย.๖๒			
๔	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑๕๑,๙๙๙/๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างการรอโรงเรียนแจ้งซ่อมแซม.....															
๕	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	กองการศึกษาฯ	๒๖,๓๓๔,๐๑๐	๑๓,๓๑๘,๔๙๖.๖๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลจัดส่งอาหารเสริมนมตามสัญญาในแต่ละภาคเรียน.....															
๖	โครงการพัฒนา และปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๒๔,๘๒๐,๐๙๕	๑๒,๒๔๒,๖๙๘.๓๔	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเบิกจ่ายประจำเดือน.....															
๓/	ครุภัณฑ์ดนตรีไทย	กองการศึกษาฯ	๒๑๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E-bidding.....															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๘	ครุภัณฑ์ดนตรีสากล	กองการศึกษาฯ	๓๓๑,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E-bidding.....																	
๙	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนชอและฮ์ศึกษา	กองการศึกษาฯ	๖,๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างคณะกรรมการทำราคากลางและ TOR.....																	
๑๐	โครงการก่อสร้างอาคารลาน อเนกประสงค์โรงเรียนวัดแดง	กองการศึกษาฯ	๘,๓๘๔,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างคณะกรรมการทำราคากลางและ TOR.....																	
๑๑	โครงการก่อสร้างอาคารลาน อเนกประสงค์โรงเรียนวัดลุ่ม	กองการศึกษาฯ	๑๑,๑๐๓,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๑๒	โครงการจัดทำวีดิทัศน์ “ตามรอยศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ ๙”	กองการศึกษาฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง.....											
๑๓	โครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศ เพื่อมาสอนวิชาภาษาอังกฤษและ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษาสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๘๓,๓๖๓,๐๐๐	๔๘,๓๑๕,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเบิกจ่ายประจำเดือน.....											
๑๔	โครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศ เพื่อมาสอนวิชาภาษาจีนใน สถานศึกษาสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๑๖,๕๖๑,๐๐๐	๓,๓๑๖,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเบิกจ่ายประจำเดือน.....											

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๑๕	โครงการจัดงานวันครูประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒	กองการศึกษาฯ	๖๐๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๑๖	โครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่ง ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๔๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลกรมส่งเสริมฯ มอบให้ท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ.....												
๑๗	โครงการพัฒนากิจการ ลูกเสือ – เนตรนารี	กองการศึกษาฯ	๓,๒๕๐,๐๐๐	๑,๔๔๖,๓๖๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๑๘	โครงการอบรมทักษะทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๖๔๕,๐๐๐	๖๔๕,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ส.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๑๙	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	กองการศึกษาฯ	๒,๐๘๕,๐๐๐	๒,๐๘๕,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล																	
๒๐	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๖๑๒,๒๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....ดำเนินการในไตรมาสที่ ๔.....																	
๒๑	โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้มืออาชีพในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๒๙๑,๕๐๐	๒๔๓,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มิ.ย. ๖๒)		ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ต.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒
๒๒	โครงการประชุมคณะกรรมการ ประสานงานทางวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น (ภาคกลางตอนบน)	กองการศึกษาฯ	๔๓,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล กรมฯ ยังไม่แจ้งกำหนดการดำเนินการ.....											
๒๓	โครงการอบรมพัฒนาระดับ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และเทคนิคการสอน	กองการศึกษาฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๗/๑๔,๒๗/๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
๒๔	โครงการอบรมพัฒนาระบบงาน การบริหารการศึกษาเพื่อคุณภาพ การศึกษาและศึกษาดูงาน กระบวนการการบริหารแบบมี ส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและ บุคลากรโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๖๕๐,๕๔๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....											

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๒๕	โครงการสัมมนาชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่น นทบุรีให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและประชาชนผู้สนใจของสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๔๔๒,๒๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๔.....											
๒๖	โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน	กองการศึกษาฯ	๑๑๒,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๔.....											
๒๗	โครงการอบรมการเรียนรู้ร่วมสำหรับครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๗๒,๑๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๔.....											

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ค.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๒๘	โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กองการศึกษาฯ	๒๒๐,๐๐๐	๓/๔,๒๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๒๙	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ พร้อมก้าวสู่โลกอาเซียน	กองการศึกษาฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ไม่สามารถรวมกลุ่มประชาชนให้มาอบรมได้เนื่องจากเวลาว่างไม่พร้อมกัน												
๓๐	โครงการมหกรรมวิชาการท้องถิ่นนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการไตรมาสที่ ๔.....												
๓๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๓/๔,๑๑๓,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖,๐๐๐,๐๐๐ ใช้ได้ ๘๐,๑๑๓,๐๐๐	๘๐,๐๙๕,๖๑๓	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล รอการเบิกจ่าย ประจำภาคเรียนที่ ๑/๖๒ ไตรมาส ๔.....												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มิ.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๓๒	โครงการสมทบค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กองการศึกษาฯ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากกรมส่งเสริมฯ ได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวในส่วนของนักเรียนเพิ่มขึ้น ณ ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๖๒												
๓๓	โครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๓/๔๖,๙๑๙	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างดำเนินการ.....												
๓๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	กองการศึกษาฯ	๖๖,๐๕๐,๐๐๐	๖๕,๔๘๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๓๕	โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)	กองการศึกษาฯ	๕๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖,๕๐๐,๐๐๐ ใช้ได้ ๓,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างการพิจารณาผลผู้ชนะการประกวดราคาโดยวิธี E-bidding												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.๒.๖๑	ก.พ.๖๑	ค.ย.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ธ.ค.๖๑	ก.ย.๖๑
๓๖	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี (ระยะที่ ๒)	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๘,๓๘๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๓๓/	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หญ้าเทียมพร้อมไฟฟ้าส่องสนาม โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี	กองการศึกษา	๑๖,๓/๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล หน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุนอยู่ระหว่างการประกาศหาผู้รับจ้างของ โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี												
๓๘	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการวิจัย และพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....												
๓๙	โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำ คอนกรีตรอบโรงเรียนวัดบางขนุน	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างการส่งมอบงานเพื่อตรวจรับงานจ้าง.....												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มิ.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒
๔๐	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียูจำนวน ๒๐ เครื่อง พร้อมติดตั้ง	กองการศึกษาฯ	๑,๐๒๔,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒										
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง.....										
๔๑	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูรอบบริเวณโรงเรียนวัดแคในในสังกัดองค์การบริหารส่วน-จังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๔๒๙,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒										
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา.....										
๔๒	โครงการซ่อมแซมรั้วโรงเรียนวัดแคนอก ในสังกัดองค์การบริหาร-ส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒										
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างการประกาศหาผู้รับจ้าง.....										

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ค.ด.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ย.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ค.ย.๖๒	ก.ย.๖๒		
๔๓	โครงการซ่อมแซมอาคารสนามกีฬา ในร่มและลานกีฬาต้านยาเสพติด	กองการศึกษาฯ	๔,๓๕๖,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒														
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา.....														
๔๔	โครงการต่อเติมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๓๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒														
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา.....														
รวม			๔๓๕,๘๖๓,๑๐๕	๒๖๓,๑๓๕,๔๔๐.๔๔															

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ส.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๑	โครงการเช่าที่ดินวัดลานนาบุญ สำหรับใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานของ กองสาธารณสุขและราชการด้านอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	โครงการจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	กอง สาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	๑๓,๑๘๓.๘๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง.....												
๓	โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เชิงรุก จังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๕๔,๔๔๒,๔๐๐	๑๒,๔๖๓,๘๐๐ (๑ ต.ค.๖๑ – ๓๑ ธ.ค. ๖๑)	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีหนังสือสั่งการที่ กค ๐๔๑๑.๓/๐๐๓๙๒๑ ลว. ๒๔ ม.ค.๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งระงับการเบิกจ่ายเงินค่าปวຍการ อสม. จาก อบจ. (เบิกจาก กรมบัญชีกลาง).....												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มิ.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๔	โครงการจัดงานรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคของชุมชนในจังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	๒,๕๐๙,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการในไตรมาสที่ ๔.....												
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านเอดส์จังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	๓๓/๙,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการในไตรมาสที่ ๔.....												
๖	โครงการพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	๑,๐๓/๐,๐๐๐	๓๑๔,๘๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมที่ ๓ ดำเนินการแล้วเสร็จกิจกรรมที่ ๔ ,กิจกรรมที่ ๕.....												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ค.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๓/	โครงการมหรรมรักษสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๘๒๐,๐๐๐	๓/๘๓/,๑๑๓/	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ MCC Hall The Mall งามวงศ์วาน												
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในสถานศึกษา	กอง สาธารณสุข	๔๐๐,๐๐๐	๑๓๔,๐๙๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๙	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์จังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๒๑๒,๐๐๐	๒๐๓,๖๓๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๑๐	โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ด้วยการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก	กอง สาธารณสุข	๑,๐๔๐,๐๐๐	๑,๐๓๙,๙๖๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		๑.๖.๖๑	๑.๗.๖๑	๑.๘.๖๑	๑.๙.๖๑	๑.๑๐.๖๑	๑.๑๑.๖๑	๑.๑๒.๖๑	๑.๑.๖๒	๑.๒.๖๒	๑.๓.๖๒		
๑๑	โครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อประชาชนสุขภาพดี	กองสาธารณสุข	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๔๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลจัดประชุม ๒ รุ่น เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ มี.ค.๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ จำนวน ๒๑๐ คน และวันที่ ๒๘-๒๙ มี.ค.๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ จำนวน ๒๒๐ คน ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ สำหรับกิจกรรมที่ ๒ ประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ ดำเนินการวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๒ ณ อบจ.นนทบุรี (แห่งที่ ๒)												
๑๒	โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อชีวิตมีสุขของประชาชนจังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๘,๘๘๙.๖๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....จัดประชุมวันที่ ๒๔ ม.ค.๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๙๐ คน และวันที่ ๒๕ ม.ค.๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ จำนวน ๒๑๐ คน ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี.....												
๑๓	โครงการสร้างเสริมการป้องกันและควบคุมโรคของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	๓๙๕,๐๐๐	๑๙๕,๘๖๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๒.....												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ส.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๑๔	โครงการพัฒนาศูนย์กลางการการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน	กองสาธารณสุข	๔๑๓,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการในไตรมาสที่ ๔.....												
๑๕	โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย	กองสาธารณสุข	๖๒๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมตามโครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง.....												
๑๖	โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนจังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	๖,๓๒๒,๒๐๐	๖,๕๕๒,๑๓๘	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๑๗	โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพช่องปากและฟันเด็กวัยเรียน	กองสาธารณสุข	๔๓/๕,๓/๐๐	๔๕๔,๔๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.๑๖๑	ม.๑๖๑	ก.พ.๖๑	มี.๑๖๑	เม.๑๖๑	พ.๑๖๑	มิ.๑๖๑	ก.๑๖๑	ธ.๑๖๑	ก.ย.๖๑
๑๘	โครงการจัดหาชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ	กองสาธารณสุข	๑๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลองค์การเภสัชกรรมจัดส่งชุดตรวจ , วางฎีกาเบิกจ่าย.....												
๑๙	โครงการรักษาพยาบาลและ ออกหน่วยบริการสุขภาพเชิงรุก	กองสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....คาดว่าจะดำเนินการ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒.....												
รวม			๓/๕,๕๑๓/,๓/๐๐	๒๓,๒๓๓/,๒๔๒.๕๐													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ก.ย.๖๒			
๑	โครงการเรียนรู้บทบาทการสื่อสารลดช่องว่างระหว่างวัย ใส่ใจแก้ไขปัญหาครอบครัวที่ขาดโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคมจังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริม ฯ	๘๐๐,๐๐๐	๓/๙๙,๒๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลจัดกิจกรรม ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๖๒ ,รุ่นที่ ๒ วันที่ ๙-๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมชลจันทร์ อำเภอพญา จังหวัดชลบุรี.....															
๒	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริม ฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลรอการร้องขอจากหน่วยงานในพื้นที่.....															
๓	โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะการทำงานประชาชนจิตอาสาจังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๖๓,๓๔๐	๖๓,๑๖๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		๑๔.๖๑	พ.ย.๖๑	๑๖.๖๑	เม.๑๒	ก.พ.๖๒	มิ.๑๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.๑๒	ต.๑๒	ก.ย.๖๒
๔	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและส่งเสริมโอกาสทางสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน จังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๔๐,๔๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างดำเนินการติดต่อผู้เข้าร่วมประชุมสถานที่ วิทยากร ฯลฯ....											
๕	โครงการเสริมพลังกระบวนการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมคิดร่วมทำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข	กองส่งเสริมฯ	๔๐,๔๐๐	๔๐,๓๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี.....											
รวม			๑,๕๒๔,๑๔๐	๙๔๒,๖๖๐													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒			
๑	โครงการการศึกษาแผนแม่บท การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สินทรัพย์ประเภทถนน สะพาน และอาคารในความรับผิดชอบของ อบจ. นนทบุรี	กองช่าง	๘๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ร่างขอบเขต.....															
๒	ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ในการใช้ถนน การติดตั้งแก้ไข จุดอันตราย ตลอดจนความปลอดภัย ในการใช้ถนน	กองช่าง	๑,๕๐๐,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจจุดพื้นที่ที่จะดำเนินการ.....															
๓	ค่าซ่อมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท จำนวน ๓๔ สายทาง และสายทาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. นนทบุรี	กองช่าง	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างดำเนินการโอนลดเงินงบประมาณเพื่อกำหนดจ่ายรายการใหม่.....															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ด.๒.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.๒.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ก.ย.๖๒		
๔	โครงการจัดซื้อรถดับล้อเหล็กแบบ สันสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๑ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ระบบส่งกำลังแบบ Hydrostatic ความถี่ในการสันสะเอน สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ครั้งต่อนาที จำนวน ๑ คัน	กองช่าง	๓,๕๑๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒														
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ.....														
๕	โครงการจัดซื้อกล่องสำรวจแบบ อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางฯได้ โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน จำนวน ๑ ชุด	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒														
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล														
รวม			๒๔,๑๑๐,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐															

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ก.ย.๖๒			
๑	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูล (GIS) เพื่อการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมืองรวมนนทบุรี	กองผังเมือง	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและรายละเอียดบางส่วน ของโครงการ โดยโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดทำโครงการจ้าง พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) เพื่อให้การให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒).....																				
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย นบ.๔๐๒๑ บ้านหนองนก-กางเขน-บ้านเต็มรัก ต.บางคูรัด อ.บางคูรัด จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	กองช่าง	๓,๒๕๓,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างสำรวจและออกแบบ.....																				
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเกษตรพัฒนา ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	กองช่าง	๓๕,๐๓๒,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างสำรวจและออกแบบ.....																				

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบ คลองตาคล้าย (ตอนที่ ๒) พร้อมกำแพงกันดินป้องกัน คันทางเคลื่อนตัว หมู่ที่ ๖ ต.คลองขวาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	กองช่าง	๑๕,๙๔๓,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง.....											
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบ คลองโตะใหม่ฝั่งตะวันตก ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	กองช่าง	๓๑,๙๓๘,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจและออกแบบ.....											
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบ คลองลากค้อน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย เชื่อมต่อ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	กองช่าง	๑๓,๙๕๘,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจและออกแบบ.....											

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มิ.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ค.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๓/	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบ คลองสอง หมู่ที่ ๔ ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	กองช่าง	๖,๘๓๓,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจออกแบบ.....												
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและ ราวเหล็กกันตกถนนสายเลียบบ คลองประปามหาสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณสามอำเภอ คือ อ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง และ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	กองช่าง	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณการราคา.....												
๕	โครงการจ่ายเงินค่าชดเชย ค่างานก่อสร้าง	สำนัก การคลัง	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....ยังไม่มีงบเบิกจ่าย.....												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	ธ.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ส.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๑๐	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำคู่มือประกอบการดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) สำหรับพนักงานท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐.....											
๑๑	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพของถนนสาธารณะและจัดทำหมุดพิกัดควบคุมแนวเส้นทางถนนโครงการสายบังคับเพื่อรองรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กองผังเมือง	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐.....											

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มิ.ย. ๖๒)		๑.๑.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.๑๖.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ก.ย.๖๒	
๑๒	โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยประจำอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๑,๑๑๒,๑๐๐	๒๓/๔,๘๙๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒													
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ตามสัญญาเลขที่ ๓๙/๒๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เลขที่ CNTR-๐๖๖๕/๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒																		
๑๓	โครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับหัวหน้าส่วนราชการ ขนาดเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๒,๕๐๐ ซีซี จำนวน ๒ ตำแหน่ง มาใช้ในราชการ	กองช่าง	๖๒๖,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒													
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างดำเนินการจัดเช่า.....																		
รวม			๑๕๑,๓/๙๙,๕๐๐	๒๓/๔,๘๙๐														

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๗/ แผนงานงบประมาณ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		๑๔.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.๑๖.๖๑	ม.๑๗.๖๑	ก.พ.๖๒	มี.๑๘.๖๑	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ส.ค.๖๒	ก.ย.๖๒			
๑	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๕๐๐,๐๐๐	๑๘,๓๐๘	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะของผู้ป่วยยากไร้ไปแล้ว จำนวน ๓ ครั้ง เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๓๐๘ บาท.....															
๒	โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก นักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส	การการศึกษาฯ	๒,๒๐๐,๐๐๐	๓/๑๖,๙๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย.....															
รวม			๒,๓/๐๐,๐๐๐	๓/๓๕,๒๕๘																
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑			๖๙๑,๓/๑๘,๔๔๕	๒๘๘,๓/๒๓,๕๓๐.๘๔																

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ส.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๑	โครงการจ้างเหมาดำเนินการ เดินระบบกำจัดขยะมูลฝอย แบบถูกหลักสุขาภิบาล	กอง ทรัพยากรฯ	๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๔,๔๗/๓,๑๗/๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลสัญญาจ้างเลขที่ ๕๓/๖๒ ลว. ๓ พ.ค.๖๒ แบ่งงวดงานออกเป็น ๑๒ งวด เบิกจ่ายงวดที่ ๑ (๘,๗๓๘,๑๗/๐ บาท).....												
๒	โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษา ความปลอดภัยประจำสถานที่กำจัด มูลฝอยขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๒,๗๘๐,๕๐๐	๔๕๙,๘๖๑.๕๖	แผนการดำเนินงานปี ๖๒ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลสัญญาจ้างเลขที่ ๕๐/๖๒ ลว.๑๑ เม.ย.๖๒ แบ่งงวดงาน ออกเป็น ๑๒ งวด เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ (๒๒๙,๙๓๐.๗๘ บาท) เบิกจ่ายงวดที่ ๒ (๒๒๙,๙๓๐.๗๘ บาท).....												
๓	โครงการเช่าที่ดินเพื่อเป็นพื้นที่ แนวเขตกันชนสำหรับสถานที่กำจัด ขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๕๒,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลมีโครงการจะซื้อที่ดิน.....												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	ธ.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ค.ค.๖๒	ก.ย.๖๒			
๔	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างแนวกันชนบริเวณพื้นที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๔๒,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง.....															
๕	โครงการคลองสวายนน้ำใส	กองทรัพยากรฯ	๓,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๓๖,๐๐๙.๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลจัดกิจกรรมที่ ๒ แล้ว กำลังจะเริ่มกิจกรรมที่ ๓.....															
๖	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยศูนย์กำจัดขยะนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง.....															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ต.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒
๓/	โครงการจังหวัดสะอาด	กอง ทรัพยากรฯ	๙๔๔,๗๐๐	๒๓๓,๓๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๔	โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี ภายในสถานที่กำจัดขยะมูล ฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอ ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ในขั้นตอนขออนุมัติในหลักการ.....												
๕	โครงการจ้างเหมากำจัดมูลฝอย ติดเชื้อขององค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง.....												
รวม			๓๖๙,๒๓/๗,๒๐๐	๒๓๗,๖๔๖,๓๔๑.๐๖													
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒			๓๖๙,๒๓/๗,๒๐๐	๒๓๗,๖๔๖,๓๔๑.๐๖													

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ได้มาตรฐาน และมีมูลค่าเพิ่ม

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ก.ย.๖๒			
๑	โครงการจัดทำสติกเกอร์และ ถุงพลาสติกบรรจุผักปลอดภัย จากสารเคมี ให้ผู้ร่วมโครงการส่งเสริม และสาธิตการปลูกผักปลอดภัย จากสารเคมี จังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการขออนุมัติโครงการจัดทำสติกเกอร์และถุงพลาสติกบรรจุ ผักปลอดภัยจากสารเคมีให้ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสาธิตการปลูกผักปลอดภัยจาก สารเคมีจังหวัดนนทบุรี.....															
๒	โครงการจ้างเหมาจัดทำแผ่นปลิว เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดริมน้ำ วัดใหญ่สว่างอารมณ์	กองส่งเสริมฯ	๓๖,๒๕๐	๒๑,๓/๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการโครงการจ้างเหมาจัดทำแผ่นปลิว เพื่อประชาสัมพันธ์ ตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว.....															
๓	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดเพื่อปฏิบัติงาน ในศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชน และสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๕๕๒,๐๐๐ (โอนลด ๒๓๖,๐๐๐ คงเหลือ ๓๑๖,๐๐๐)	๑๘๕,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๒) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ คน โดยมีสัญญาจ้างเหมา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ๓) โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (โอนลด) ตามบันทึก ที่ นบ ๕๑๐๐๓/๖๑ ลงวันที่ ๓/ ม.ค.๖๒ (โอนครั้งที่ ๘)															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต. ๑๑.๖๑	พ.ย. ๑๑.๖๑	ธ.ด. ๑๑.๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒
๔	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชนและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๕๘๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๔,๐๐๐ คงเหลือ ๕๕๖,๐๐๐)	๓๐๔,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๒) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ คน โดยมีสัญญาจ้างเหมา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ๓) โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (โอนลด) ตามบันทึก ที่ นบ ๕๑๐๐๓/๖๑ ลงวันที่ ๗ ม.ค.๖๒ (โอนครั้งที่ ๘)																	
๕	โครงการจัดงาน “ไม้ดอกไม้ประดับ” จังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๙๒๔,๖๕๐	๙๒๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการจัดโครงการจัดงาน “ไม้ดอกไม้ประดับนนทบุรี” จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๒๗ เม.ย. - ๕ พ.ค.๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว.....																	
๖	โครงการจัดงานตลาดนัดสินค้า OTOP จังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๙๒๓,๒๐๐	๙๑๓,๐๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการจัดโครงการจัดงานตลาดนัดสินค้า OTOP จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๔-๑๐ เม.ย.๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๑-๓๐ มี.ย.๖๒)		ค.๑.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.๑.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	ธ.๑.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๓	โครงการจัดงานตลาดนัดสินค้า วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๙๙๐,๘๕๐	๙๘๕,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการจัดโครงการจัดงานตลาดนัดสินค้าวิสาหกิจชุมชน จังหวัด นนทบุรี ในวันที่ ๒๕ พ.ค.-๒ มี.ย.๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว.....												
๔	โครงการจัดงานทุเรียนนนท์	กองส่งเสริมฯ	๙๓๒,๒๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบันทึกถึงนายกฯ เพื่อชะลอโครงการฯ เนื่องจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ได้จัดงานมหกรรมทุเรียนนนท์ ไปแล้วเมื่อ วันที่ ๓๐ พ.ค.-มี.ย.๖๒ จึงทำให้จำนวนผลผลิตทุเรียนนนท์ มีไม่เพียงพอต่อการจัดงาน ทุเรียนนนท์.....												
๕	โครงการจัดอบรม CMO ประจำตลาดประชารัฐจังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้องตามแนวทาง การขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ จังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๑๒๙,๑๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ยังไม่แจ้งกลุ่มเป้าหมายที่จะ เข้ารับการอบรม.....												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มิ.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ค.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๑๐	โครงการประกวดผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร จังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๓๔๗,๓๐๐	๓๒๘,๗๕๔.๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการจัดโครงการประกวดผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ มิ.ย.๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว												
๑๑	โครงการประกวดสวนทุเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๑๓๑,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙.....												
๑๒	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (สัมมนาใหญ่) เพื่อเพิ่มทักษะ และความรู้ให้กับคณะกรรมการ กลุ่มแม่บ้านและผู้เกี่ยวข้อง จังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๕๘,๓๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ค.ค.๖๒	ก.ย.๖๒			
๑๓	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (สัมมนาใหญ่) เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้กับคณะกรรมการเครือข่ายสมาชิก และผู้เกี่ยวข้องจังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๓/๙,๖๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (สัมมนาใหญ่) เพิ่มทักษะและความรู้ให้กับคณะกรรมการเครือข่าย สมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๒ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๐๐ คน เสร็จเรียบร้อยแล้ว															
๑๔	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ของคณะกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนท์และผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัด	กองส่งเสริมฯ	๒๐๐,๐๐๐	๔๓,๘๘๐.๖๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการขออนุมัติจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ คณะกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนท์และผู้เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๔ ก.ค.๖๒ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ คน.....															
๑๕	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องจังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๓/๒,๘๐๐	๑๙,๓๑๔.๙๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๒ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน.....															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๑๖	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการกลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๑๐๐,๐๐๐	๒๖,๓๐๕.๙๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการขออนุมัติจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดนนทบุรีและ ผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๔												
๑๗	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน และผู้เกี่ยวข้องจังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๑๒๐,๕๐๐	๔๕,๐๒๔.๒๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มิ.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ส.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๑๘	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัด	กองส่งเสริมฯ	๓๒,๘๐๐	๓๖,๕๑๖.๔๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล๑) ดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๒ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน ๒) ดำเนินการขออนุมัติโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๒ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน.....												
๑๙	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัด	กองส่งเสริมฯ	๑๐๐,๐๐๐	๔๘,๒๕๔.๑๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่ง ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรีและผู้เกี่ยวข้อง ๑) ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๖๒ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๕ คน ๒) ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค.๖๒ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๕ คน ๓) ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย.๖๒ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๕ คน												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มิ.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๒๐	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติงาน เพิ่มองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมและสาธิตการปลูกผัก ปลอดภัยจากสารเคมีจังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้อง	กองส่งเสริมฯ	๘๒,๔๐๐	๓๓,๙๒๘.๑๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับ ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสาธิตการปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมี จังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๒ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน.....												
๒๑	โครงการสัมมนาทางวิชาการ (จัดสัมมนาใหญ่) คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้องระดับ อำเภอและระดับจังหวัด	กองส่งเสริมฯ	๓๖,๙๐๐	๔๑,๖๗๓.๑๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการโครงการสัมมนาทางวิชาการ (จัดสัมมนาใหญ่) คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้องระดับ อำเภอและระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๐๐ คน เสร็จเรียบร้อยแล้ว												
๒๒	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๑๒๑,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลตามบันทึก ที่ นบ ๕๑๐๑๘/๖๒๒ ลงวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๒ เรื่อง ผลการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัด นนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) เนื่องจากไม่มีเกษตรกรสมัครเข้า ร่วมโครงการจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการสัมมนาทางวิชาการกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้ จึงได้ชะลอโครงการดังกล่าว.....												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย.๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๒๓	โครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม (GAP) ระดับอำเภอ	กองส่งเสริมฯ	๑๔๙,๔๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี.....											
๒๔	โครงการอบรมผู้ค้าตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์และผู้เกี่ยวข้อง	กองส่งเสริมฯ	๒๓,๗/๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล๑) ขออนุมัติดำเนินการโครงการอบรมผู้ค้าตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์และผู้เกี่ยวข้องในวันที่ ๒๕ ก.ค.๖๒ ๒) ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ.....											
๒๕	โครงการจัดซื้อวัสดุในการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลตามที่ได้สมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ไม่มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ จึงได้ชะลอโครงการ.....											

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ส.ค.๖๒	ก.ย.๖๒			
๒๖	โครงการจัดซื้อปัจจัยในการส่งเสริมและสาธิตการปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมีจังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๔๔๓,๕๐๐	๒๔๔,๖๑๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินโครงการจัดซื้อปัจจัยในการส่งเสริมและสาธิตการปลูกผักปลอดภัย จากสารเคมีจังหวัดนนทบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว.....															
๒๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จังหวัดนนทบุรี	กองทรัพยากรฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลจะดำเนินกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒.....															
๒๘	โครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝนเพื่อประชาชนชาวไทย	กองทรัพยากรฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๙๙,๑๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลจะดำเนินกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒.....															
รวม			๙,๔๕๑,๙๕๐	๕,๒๓๕,๑๖๑.๙๕																
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓			๙,๔๕๑,๙๕๐	๕,๒๓๕,๑๖๑.๙๕																

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมทบุนีให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๑	โครงการชวชนท์ รักษาสุขภาพ	กองส่งเสริมฯ	๓๕๓,๑๐๐	๓๕๕,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๖๒.....												
๒	โครงการฝึกอบรมและดูงาน ตามรอยโครงการพระราชดำริ	กองส่งเสริมฯ	๓,๖๙๘,๐๐๐	๒,๒๐๒,๕๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๑๒ รุ่น และอยู่ระหว่าง การดำเนินการอีก ๑ รุ่น ในเดือน มี.ย.-ก.ค.๖๒.....												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มิ.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.๑๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	ก.ย.๖๒		
๓	โครงการฝึกอาชีพประชาชน ในจังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๙๙,๑๖๘.๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒														
☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการฝึกอาชีพประชาชนทั่วไปในจังหวัดนนทบุรีไปแล้ว จำนวน ๖ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๙๙๙,๑๖๘.๕๐.- บาท ดังนี้ ครั้งที่ ๑ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไปในจังหวัดนนทบุรี รวม ๖ อำเภอ วันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไปในจังหวัดนนทบุรี เขตพื้นที่อำเภอ เมืองนนทบุรี วันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไปในจังหวัดนนทบุรี เขตพื้นที่อำเภอ บางบัวทอง วันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไปในจังหวัดนนทบุรี เขตพื้นที่อำเภอ บางกรวย วันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไปในจังหวัดนนทบุรี เขตพื้นที่อำเภอ ปากเกร็ด วันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไปในจังหวัดนนทบุรี เขตพื้นที่อำเภอ ปากเกร็ด วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒																			

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		๑.๑๐	พ.ย.๖๑	ธ.๑๖.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	ธ.๑๖.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	ก.ย.๖๒	
๔	โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี และความรุนแรงในครอบครัว	กองส่งเสริมฯ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒													
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ ม.ค.๖๒.....													
๕	โครงการส่งเสริมนักเรียน นิสิต นักนักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน	กองส่งเสริมฯ	๕๐๐,๐๐๐	๒๒๓,๒๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒													
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเริ่มดำเนินโครงการวันที่ ๑๑ มีนาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๑ คน เป็นเงินจำนวน ๒๒๓,๒๐๐ คน.....													
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้ชีวิตใหม่	กองส่งเสริมฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒													
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลได้ทำการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นจำนวนเงิน ๕๗๐,๑๐๐.- บาท เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะ เพิ่มรายได้ ผ่านการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒.....													

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๑ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	ธ.ค.๖๑	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๓/	โครงการสร้างสุขภาพดี สร้าง ความสามัคคี สู่ประชาชนนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๓๖๙,๓๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างติดต่อบริษัทงาน จะดำเนินการประมาณเดือน ก.ค.-ส.ค.๖๒												
๔	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ตามหลักอายุรเวท	กองส่งเสริมฯ	๔,๘๓/๓,๐๐๐	๔,๓๙๒,๘๕๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ รุ่น และอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก ๖ รุ่น ในเดือน พ.ค.-มิ.ย.๖๒.....												
๕	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผนพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๑,๔๔๘,๐๐๐	๖๑๓,๓๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ จะเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ ในเดือนสิงหาคม ๖๒.....												
๑๐	โครงการอบรมเพิ่มความรู้ ด้านเทคโนโลยี ด้านรักษาสีสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ให้แก่ประชาชน	กองส่งเสริมฯ	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๔,๑๕๓	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ จะเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ ในวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๒.....												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑	ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ต.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒
๑๑	โครงการสัมมนาเครือข่ายผังเมือง ภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	๖๐๐,๐๐๐	๕๙๘,๗/๔๑	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๑๒	โครงการประชุมสามัญประจำปี และประชุมประจำเดือนเพื่อแถลงผล การดำเนินงานและติดตาม การดำเนินงานด้านผังเมืองของ เครือข่ายผังเมืองภาคประชาชน จังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	๓๕๐,๐๐๐	๑๑,๙๗/๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน เพื่อแถลงผลการ ดำเนินงานด้านผังเมืองภาคประชาชน จังหวัดนนทบุรี.....												
๑๓	โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจในการควบคุม บังคับใช้และปฏิบัติให้เป็นไป ตามผังเมืองรwmนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กองผังเมือง	๓/๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดอบรมใน วันที่ ๒๓-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริชมอนด์ และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๑๒๔ คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔๕ แห่ง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง.....												
รวม			๑๗,๒๔๑,๔๐๐	๑๐,๙๙๕,๒๓๗.๕๐													
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔			๑๗,๒๔๑,๔๐๐	๑๐,๙๙๕,๒๓๗.๕๐													

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มิ.ย.๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๑	โครงการจัดเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่กองราชการต่าง ๆ	กองช่าง	๑,๕๐๐,๐๐๐	๙๑๑,๘๖๖.๖๔	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๕๙ ลว. ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เลขที่ CNTR-๐๐๓๘/๖๐ ลว. ๑๓/ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒.....												
๒	โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษา ความปลอดภัยสถานที่ราชการ ๒ แห่ง	กองช่าง	๒,๙๐๐,๐๐๐	๑,๘๑๓,๓๐๘	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๕๙ ลว. ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เลขที่ CNTR-๐๐๒๒/๖๒ แบ่งงวดงานออกเป็น ๖๐ งวด (๕ ปี) นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒.....												
๓	โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก	กอง กิจการสภา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๓๑,๒๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ก.ย.๖๒			
๔	โครงการจัดเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ	สำนักปลัดฯ	๓๔๔,๕๐๐	๑๖๑,๐๓๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล															
๕	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑,๑๙๒,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล															
๖	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดอาคารสวัสดิการ ข้าราชการและลานจอดรถ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๑๓๘,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๓	โครงการเลือกตั้งและการเลือกตั้งซ่อม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๔๘,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล																	
๔	โครงการคุณธรรม จริยธรรมนำชีวิต ข้าราชการองค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี ลูกจ้างและพนักงาน จ้างฯสังกัดองค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินโครงการฯในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒.....																	
๕	โครงการปฏิบัติธรรม นำชีวิต	สำนักปลัดฯ	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินโครงการฯในวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มิ.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๑๐	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี ๒๕๖๒	สำนักปลัดฯ	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินโครงการในระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒											
๑๑	โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	สำนักปลัดฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๖๔,๘๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีปฏิบัติงานเพื่อกำกับดูแลการบริหารงานในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๖๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มิ.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	ก.ย.๖๒			
๑๓	โครงการพัฒนาศักยภาพอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน ของผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น อาทิ เลขานุการ ที่ปรึกษา เป็นต้น ตลอดจนข้าราชการ ประจำ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี เป็นผู้จัดดำเนินการเอง)	สำนักปลัดฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล														
๑๔	โครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center)	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล														
๑๕	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน และให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๖๙๓,๖๙๒.๘๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล														

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	ธ.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ส.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๑๖	โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเครือข่ายการจัดระเบียบสังคมป้องกันอาชญากรรม บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
๑๗	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (แห่งที่ ๒)	กองส่งเสริมฯ	๑,๑๖๕,๒๐๐	๖๒๗,๒๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เบิกจ่ายเดือนละ ๑ ครั้ง (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – พฤษภาคม ๒๕๖๒).....											
๑๘	โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก	กองการเจ้าหน้าที่	๒,๐๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๒๐/๖๒ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐	๒,๐๘๒,๒๘๘	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๑๙	โครงการจัดจ้างสถาบันการศึกษา ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ของ อบจ.นนทบุรี เพื่อขอรับประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	กอง การเจ้าหน้าที่	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
๒๐	โครงการอบรมทางวินัยข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง การเจ้าหน้าที่	๓/๙,๖๐๐	๕๑,๖๔๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
๒๑	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดม ความคิดเห็นเครือข่ายการพัฒนา ท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับ อำเภอ/ระดับจังหวัด เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี และประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดนนทบุรี	กองแผนฯ	๕๐๐,๐๐๐๐	๘๕,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		๑๔.๒	๑๔.๓	๑๔.๔	๑๕.๑	๑๕.๒	๑๕.๓	๑๕.๔	๑๖.๑	๑๖.๒	๑๖.๓	๑๖.๔	
๒๒	โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะความรู้ ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ที่เป็นแกนนำ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี	กองแผนฯ	๓๖๕,๐๐๐	๒๖๙,๒๐๙	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			๓๒,๙๙๒,๒๐๐	๘,๖๐๐,๒๓๙.๔๔													
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕			๓๒,๙๙๒,๒๐๐	๘,๖๐๐,๒๓๙.๔๔													

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

๖.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ค.ค.๖๒	ก.ย.๖๒			
๑	โครงการจ้างดูแลและบำรุงรักษา ภูมิทัศน์อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างขอบเขต.....															
๒	โครงการจ้างดูแลและบำรุงรักษา สนามฟุตบอลภายในสนามนนทบุรี สเตเดียม หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	๓/๒๐,๐๐๐	๑๘๒,๙๕๒	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยแบ่งงวดงานออกเป็น ๑๒ งวด เป็นเงินจำนวน ๓/๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒.....															
๓	โครงการบริหารสนามกีฬา จังหวัดนนทบุรี (กองช่าง)	กองช่าง	๑,๔๘๐,๐๐๐	๓/๔๒,๕๐๓/๑๑	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล															

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ต.ค.๖๒
๔	โครงการงานวัฒนธรรม สองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ จังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๙๘๕,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒											
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
๕	โครงการรื้อยรั้ววัฒนธรรม ไทย-มอญ เกาะเกร็ด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒	สำนักปลัดฯ	๓/๘๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลติตระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ตามข้อ ๗(๖) กำหนดว่า ค่ามหรสพ การแสดง และ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ และสื่อประเภท สิ่งพิมพ์ต่างๆ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการใช้จ่ายตามโครงการ ด้วยเหตุนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด จึงของดกิจกรรมโครงการรื้อยรั้ว วัฒนธรรมไทย-มอญเกาะเกร็ด ประจำปี ๒๕๖๒ เพราะการใช้งบประมาณด้านการแสดง เกินกว่าระเบียบกำหนด จึงขอยุติโครงการไปก่อน.....											

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๖	โครงการภูมิปัญญาชาวนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๓๓๐,๐๐๐	๒๙๖,๖๙๖	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๒.....												
๓/	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนมุสลิม นนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๓๑๓,๙๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการในไตรมาสที่ ๔.....												
๘	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑา ยุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี “อบจ. นนท์ เกมส์”	กองการศึกษาฯ	๑,๓๔๘,๒๐๐ โอนเพิ่ม ๒,๔๐๐,๐๐๐ ใช้ได้ ๓,๓/๔๘,๒๐๐	๓,๓/๔๖,๘๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		๑.๑๐.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.๑๒.๖๑	ม.๑.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.๑.๖๒	เม.๑.๖๒	พ.๑.๖๒	มิ.๑.๖๒	ก.๑.๖๒	ค.๑.๖๒	ก.๑.๖๒
๙	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคกลาง	กองการศึกษาฯ	๑,๑๕๐,๐๐๐	๓/๘๑,๖๖๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๑๐	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย	กองการศึกษาฯ	๑,๑๐๐,๐๐๐	๔๘๓,๖๒๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๑๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “มวก.นนทบุรี คัพ” ครั้งที่ ๒๖	กองการศึกษาฯ	๒,๙๕๕,๐๔๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลได้กำหนดดำเนินการในช่วงปลายปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓).....												
๑๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติด้านยาเสพติด อบจ.นนท์สัมพันธ์	กองการศึกษาฯ	๓/๐๙,๖๙๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลหน่วยงานท้องถิ่นอื่นไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบการแข่งขัน.....												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มิ.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๑๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล “อบจ.นนทบุรี ด้านยาเสพติด”	กองการศึกษาฯ	๑,๑๓/๔,๓๐๐	๔๖๒,๒๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล																	
๑๔	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๒๖๖,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลระยะเวลาในการแข่งขันไม่ใช่อำนาจ.....																	
๑๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล “อบจ.นนทบุรี ด้านยาเสพติด”	กองการศึกษาฯ	๙๕๖,๑๓๖	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลช่วงเวลาที่กำหนดไม่เอื้ออำนวยต่อการแข่งขันของนักเรียน.....																	
๑๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสี นิมนาสติก ยูวชน เยาวชน ด้านยาเสพติด	กองการศึกษาฯ	๑๖๔,๓๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลติดปัญหาความพร้อมของวิทยากร.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	เม.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๑๗	โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา เทควันโด อบจ.นนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๒๙๖,๕๖๐	๑๖๓,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๑๘	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ยูวชน เยาวชน ด้านยาเสพติด	กองการศึกษาฯ	๓๗,๕๖๕๐	๑๖๒,๓๖๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๑๙	โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรีเพื่อความเป็นเลิศ	กองการศึกษาฯ	๔๘๙,๔๘๐	๔๘๙,๐๑๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒๐	โครงการอบรม”ทักษะกีฬาเทควันโด ประเภทพุ่มเซ่ (ท่ารำ) ประเภทเคียวรุกิ (ท่าต่อสู้) ยูวชน เยาวชน ด้านยาเสพติด”	กองการศึกษาฯ	๒๒๙,๕๐๐	๒๒๙,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ส.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๒๑	โครงการฝึกทักษะอบรมกีฬาวายน้ำ ยุวชน เยาวชน อบจ.นนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๔๐๘,๘๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๔.....																	
๒๒	โครงการอบรมกีฬาฟุตซอล เพื่อความเป็นเลิศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๒๔๕,๖๐๐	๒๐๕,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล																	
๒๓	โครงการอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน “องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ด้านยาเสพติด”	กองการศึกษาฯ	๒๒๖,๘๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลช่วงเวลาที่กำหนดไม่เอื้ออำนวยต่อการอบรมของนักเรียน....																	
๒๔	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะกีฬา บาสเกตบอลเพื่อความเป็นเลิศ อบจ.นนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๒๔๓,๔๕๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลความไม่พร้อมด้านวิทยากร.....																	

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มี.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๓๓	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี	กองการศึกษาฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการในไตรมาสที่ ๔.....												
๓๔	โครงการอบรมเสริมประสิทธิภาพครูพี่ครูอื่น	กองการศึกษาฯ	๔๐๔,๔๐๐	๔๐๔,๔๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๓๕	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองการศึกษาฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๙๔,๐๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๓๖	โครงการ “คนดีศรีเมืองนนท์”	กองการศึกษาฯ	๕๕๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๔.....												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ มิ.ย. ๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๓๓/	โครงการประชุมสัมมนา คณะกรรมการอิสลามจังหวัด นนทบุรี กรรมการมัสยิดและครูสอน ศาสนา (งานวันแห่งมุสลิมนนท์)	กองการศึกษาฯ	๒๒๓,๕๐๐	๒๒๓,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
๓๔	โครงการสนับสนุนสื่อเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตด้านการศึกษาวิชาการ ศาสนาภาคบังคับ (พัสดุอื่น) แก่ เยาวชนมุสลิมในจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๕๕๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๔.....											
๓๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี	กองการศึกษาฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๘๘,๒๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
รวม			๔๔,๒๖๒,๖๖๖	๑๕,๒๐๘,๕๐๕.๑๑													
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖			๔๔,๒๖๒,๖๖๖	๑๕,๒๐๘,๕๐๕.๑๑													
รวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์			๑,๒๐๔,๙๔๓,๘๖๑	๓๕๖,๔๐๙,๐๑๕.๙๐													

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๑. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๑-๓๐มิ.ย.๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ส.ค.๖๒	ก.ย.๖๒			
๑	แผนงานเคหะและชุมชน ๑. เครื่องซั้ (แบบสปริง) จำนวน ๓ เครื่อง	กอง ทรัพยากรฯ	๕๕,๐๐๐	๓๙,๑๖๒	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล															
๒	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑. การจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	กองช่าง	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๓๖๙,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลตามสัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๓๖๙,๐๐๐ เลขที่ CNTR-๐๗/๑๕/๖๒ เบิกจ่ายงวดที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒.....															
รวม			๒,๘๕๕,๐๐๐	๒,๔๐๘,๑๖๒																

๒. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๑-๓๐มิ.ย.๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ค.ค.๖๒	ก.ย.๖๒			
๑	แผนงานเคหะและชุมชน ๑. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๕๐๐ KVA แบบมีเทรลเลอร์ลากจูง ๒. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๑ เครื่อง	กอง ทรัพยากรฯ	๓,๓๓/๓,๒๕๕	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
			๒๖,๕๐๐	๑๘,๓๐๐	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลรายการที่ ๑ อยู่ระหว่างการสอบถามราคา..... รายการที่ ๒ ดำเนินการแล้วเสร็จ.....															
รวม			๓,๓๙๙,๓/๕๕	๑๘,๓๐๐																

๓. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๑-๓๐มี.ย.๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ค.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๑	แผนงานเคหะและชุมชน ๑. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ANS Lumens จำนวน ๒ เครื่อง ๒. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ จอ	กอง ทรัพยากรฯ	๖๐,๖๐๐	๕๖,๖๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
รวม			๑๐๐,๖๐๐	๙๓,๙๐๐													

๔. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๑-๓๐มิ.ย.๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ค.ค.๖๒	ก.ย.๖๒			
๑	แผนงานเคหะและชุมชน ๑. เครื่องดูดจ่ายสารละลาย อัตโนมัติ ขนาด ๑,๐๐๐ ไมโครลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องดูดจ่ายสารละลาย อัตโนมัติ ขนาด ๑๐๐ ไมโครลิตร จำนวน ๒ เครื่อง ๓. ตู้เก็บวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ตู้	กอง ทรัพยากรฯ	๑๕,๐๐๐	๘,๙๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
			๓๐,๐๐๐	๑๗,๘๐๐	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล															
			๒๒,๐๐๐	๒๑,๙๓๕																
รวม			๖๗,๐๐๐	๔๘,๖๓๕																

๕. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.:๖๑-๓๐มิ.ย.:๖๒)		ต.ค.:๖๑	พ.ย.:๖๑	ธ.ค.:๖๑	ม.ค.:๖๒	ก.พ.:๖๒	มี.ค.:๖๒	เม.ย.:๖๒	พ.ค.:๖๒	มิ.ย.:๖๒	ก.ค.:๖๒	ส.ค.:๖๒	ก.ธ.:๖๒			
๑	แผนงานเคหะและชุมชน ๑. เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน จำนวน ๔ เครื่อง	กอง ทรัพยากรฯ	๔๔,๐๐๐	๓๙,๔๐๔	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....														
รวม			๔๔,๐๐๐	๓๙,๔๐๔																

๖. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๑-๓๐มิ.ย.๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ส.ค.๖๒	ก.ย.๖๒			
๑	แผนงานเคหะและชุมชน ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๖ เครื่อง ๒. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน ๒ เครื่อง ๓. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๖ เครื่อง ๔. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน ๖ ชุด ๕. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ ชุด ๖. สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	กองทรัพยากรฯ	๑๘๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างการขอแก้ไขข้อบัญญัติให้ตรงตามมาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลลงบับล่าสุดวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒.....														
รวม			๓๕๓,๒๐๐	-																

๓. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๑-๓๐ มี.ย.๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๑	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑. เครื่องสกัดเส้นจระจกร เครื่องยนต์ ขนาด ๑๓ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง	กองช่าง	๓๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลขออนุมัติในหลักการและแต่งตั้งคณะกรรมการร่างคุณลักษณะ.....											
รวม			๓๕๐,๐๐๐	-													

๘. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๑-๓๐มิ.ย.๖๒)		ด.๑๔.๖๑	พ.ธ.๖๑	ธ.๑๔.๖๑	ม.๑๔.๖๑	พ.๑๔.๖๑	มิ.๑๔.๖๑	เม.๑๔.๖๑	พ.๑๔.๖๑	มิ.๑๔.๖๑	ก.๑๔.๖๑	ธ.๑๔.๖๑	พ.๑๔.๖๑
๑	แผนงานการศึกษา ๑. เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	กองการศึกษาฯ	๒๒,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง.....											
รวม			๒๒,๕๐๐	-													
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด			๓,๑๘๒,๐๕๕	๓,๐๐๘,๘๐๑													

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๑-๓๐มิ.ย.๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ค.ค.๖๒	ก.ย.๖๒			
๑	โครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ , ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓	กองการศึกษาฯ	๑๖๒,๓๕๑,๐๐๐	๑๑๑,๙๔๕,๓/๓๕.๓/๖	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเบิกจ่ายประจำเดือน.....																				
๒	โครงการจัดหาบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษเสริมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน	กองการศึกษาฯ	๙๔๕,๐๐๐	๖๙๓,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเบิกจ่ายประจำเดือน.....																				

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๑-๓๐มิ.ย.๖๒)		ด.๒.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.๒.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ก.ย.๖๒			
๓	โครงการจัดหาบุคลากรด้าน การศึกษาพิเศษเสริมการเรียนรู้ การสอน	กองการศึกษาฯ	๒,๒๖๘,๐๐๐	๑,๖๖๒,๙๒๓.๙๗	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเบิกจ่ายประจำเดือน.....															
๔	โครงการส่งเสริมครูชาวต่างประเทศ ให้แก่ สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สนง. เขต ๑,๒ และ สพม. เขต. ๓ และวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๑๓๙,๖๕๓,๐๐๐	๖๒,๐๖๘,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลเบิกจ่ายประจำเดือน.....+.....															
รวม			๓๐๕,๒๑๓,๐๐๐	๑๓๖,๔๐๙,๖๖๓.๕๔																

๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๑-๓๐มิ.ย.๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ค.ค.๖๒	ก.ย.๖๒			
๑	โครงการจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ถูกทอดทิ้งและผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี)	กองส่งเสริมฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล														
รวม			๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐																

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๑-๓๐มิ.ย.๖๒)		ต.ค.๖๑	พ.ย.๖๑	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ค.ค.๖๒	ก.ย.๖๒			
๑	โครงการขยายเขตบริการประปาในพื้นที่ที่มีประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมืองฯ	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๒															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผลอยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง อบจ. ,การประปานครหลวง ,และ อบท. ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๐ แห่ง.....														
รวม			๒๕,๐๐๐,๐๐๐	-																
รวมงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งหมด			๓๓๑,๒๑๗,๐๐๐	๑๗๗,๔๐๙,๖๖๓.๕๕																

สรุปผลการดำเนินโครงการ

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี