

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๓๕,๐๒๕,๙๐๗	๔,๖๗๕,๙๗๙.๗๖	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....											
๒	โครงการเช่าที่ดินวัดสิงห์ทอง	กองการศึกษาฯ	๑,๕๐๐	๑,๒๙๖	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....											
๓	โครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	กองการศึกษาฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๘๘,๙๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายทุนให้นักศึกษาที่ได้รับทุนในก่อนและผู้ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนในจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓
๔	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์โรงเรียนในสังกัดองค์การ- บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล คณะกรรมการอยู่ระหว่างการสำรวจการแจ้งซ่อม											
๕	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	กอง การศึกษาฯ	๒๗,๖๑๗,๖๖๐	๒,๕๙๗,๒๑๗.๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล จัดส่งอาหารเสริมนมตามสัญญาในแต่ละภาคเรียน											
๖	โครงการต่อเติมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๓๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางการออกแบบควบคุมงาน ก่อสร้าง											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.พ.๖๓
๗	โครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศ เพื่อมาสอนวิชาภาษาจีนในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๓๗,๗๐๑,๐๐๐	๔,๑๘๙,๙๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามสัญญาจ้าง											
๘	โครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศ เพื่อมาสอนวิชาภาษาอังกฤษ และกลุ่ม สาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๑๐๔,๖๐๗,๐๐๐	๒๓,๒๔๖,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามสัญญาจ้าง											
๙	โครงการจัดงานวันครูประจำปี	กอง การศึกษาฯ	๖๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการไตรมาส ๒											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ก.ย.๖๒
๑๐	โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารี	กอง การศึกษาฯ	๓,๒๕๐,๐๐๐	๕๕๓,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินไตรมาส ๑-๒ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย												
๑๑	โครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการไตรมาส ๒												
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๘๗,๐๐๐,๐๐๐	๓๔,๑๑๕,๙๗๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เบิกจ่าย ประจำปีภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑๓	โครงการเสริมสร้างศักยภาพครู สู่มืออาชีพในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม และศูนย์การเรียนรู้ ด้านการท่องเที่ยวของสถานศึกษาใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๒๙๑,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการไตรมาส ๔												
๑๔	โครงการอบรมทักษะทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๖๔๕,๐๐๐	๖๔๕,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๑๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	กอง การศึกษาฯ	๖๘,๐๐๐,๐๐๐	๓๓,๒๑๒,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เบิกจ่ายประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒												
รวม			๓๗๓,๒๓๙,๕๖๗	๑๐๓,๔๒๕,๗๖๓.๒๖													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑	โครงการเช่าที่ดินวัดลานนาบุญสำหรับใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานของกองสาธารณสุขและราชการด้านอื่นๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	๑๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง																	
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	๑,๘๕๗,๖๐๐	๔๖๔,๔๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. – ธ.ค.๒๕๖๒)																	
๓	โครงการจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	กองสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างประสานงานกับองค์การเภสัชกรรม																	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๔	โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชียงรุก จังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๙๗,๔๐๔,๐๐๐	๒๐,๘๘๕,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. – ธ.ค.๒๕๖๒)												
๕	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.จังหวัดนนทบุรี)	กอง สาธารณสุข	๔๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๖	โครงการมหรกรรมรักษ์สุขภาพ จังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๘๒๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๗	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์ จังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๓,๗๐๑	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๘	โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ด้วยการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก	กอง สาธารณสุข	๑,๐๔๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง												
๙	โครงการสร้างเสริมการป้องกันและ ควบคุมโรคของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๗๙๔,๐๐๐	๔๙,๓๒๑	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. – ธ.ค.๒๕๖๒)												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑๐	โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกัน และควบคุมโรคในชุมชน จังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๖,๗๒๒,๒๐๐	๓,๗๔๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๒๕๖๒ - ก.ย.๒๕๖๓)												
๑๑	โครงการจัดหาชุดทดสอบสารเสพติด ในปัสสาวะ	กอง สาธารณสุข	๑๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างการประสานงานกับองค์การเภสัชกรรม												
๑๒	โครงการรักษาพยาบาล และออกหน่วยบริการสุขภาพเชิงรุก	กอง สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์												
รวม			๑๐๙,๘๖๗,๘๐๐	๒๑,๖๒๕,๖๖๒													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (แห่งที่ ๒)	กอง ส่งเสริมฯ	๑,๑๖๕,๒๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล สัญญาจ้างมีการแก้ไข ทำให้ล่าช้าในการเบิกจ่าย												
๒	โครงการ “เรียนรู้บทบาทการสื่อสาร ลดช่องว่างระหว่างวัย ใส่ใจแก้ไขปัญหาค ครอบครัวที่ขาดโอกาสเข้าถึงบริการ ทางสังคมจังหวัดนนทบุรี”	กอง ส่งเสริมฯ	๖๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล จะดำเนินการจัดกิจกรรม รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมการ์เดน ซีวิว รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี												
๓	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและส่งเสริม โอกาสทางสังคมที่สอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชน จังหวัดนนทบุรี	กอง ส่งเสริมฯ	๒๖๑,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล จะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๔	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมพลัง กระบวนการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมคิด ร่วมทำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข และศึกษาดูงาน	กองส่งเสริมฯ	๒๗๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล จะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒												
๕	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๓๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล รอการร้องขอจากหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี												
๖	โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะการทำงานประชาชนจิตอาสาจังหวัดนนทบุรี	กองส่งเสริมฯ	๙๒,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล จัดกิจกรรม วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี												
รวม			๒,๖๘๘,๒๐๐	-													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑	โครงการการศึกษาแผนแม่บท การพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ ประเภทถนน สะพาน และอาคาร ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร- ส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนัก การช่าง	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล...อยู่ระหว่างดำเนินการร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลาง...												
๒	ค่าสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน การใช้นน การติดตั้ง แก๊ซจุด อันตราย ตลอดจนความปลอดภัย ในการใช้นน	สำนัก การช่าง	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....อยู่ระหว่างขอโอนเงินทำโครงการหน้าโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย.....												
รวม			๒,๕๐๐,๐๐๐	-													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑	โครงการจัดเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ	สำนัก การช่าง	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....อยู่ระหว่างประกาศจัดจ้าง ดำเนินการเมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓.....												
๒	โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ๒ แห่ง	สำนัก การช่าง	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....ดำเนินการตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒.....												
๓	โครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับหัวหน้าส่วนราชการ ขนาดเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๒,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน มาใช้ในราชการ	สำนัก การช่าง	๖๒๖,๔๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล...ดำเนินการตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๖๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒....												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบ คลองลากค้อน-ไทรน้อย หมู่ที่ ๒-๓ ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	สำนัก การช่าง	๑๑,๐๖๗,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ.....											
๕	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. พร้อมกำแพงกันดิน ถนนสายแยก ทล.๓๔๕ ประตูนํ้าคลองบางบัวทอง (ช่วง กม.ที่ ๑+๔๑๕ ถึง กม.ที่ ๒+๖๓๐) ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	สำนัก การช่าง	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....รอการสำรวจพื้นที่จากการประปา เนื่องจากพื้นที่ทับซ้อนการดำเนินงาน....											
๖	โครงการก่อสร้างโป๊พทาเทียบเรือบริเวณ หน้าวัดปากคลองพระอุดม หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	สำนัก การช่าง	๑,๔๒๗,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ.....											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๗	โครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี	สำนัก การช่าง	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล..... ดำเนินการจัดจ้าง (จัดส่งดำเนินการจัดจ้าง วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒).....												
๘	โครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณข้างอุทยาน เฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๑๓ ไร่	สำนัก การช่าง	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....-.....												
๙	โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กองผังเมือง	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างประสานขอความอนุเคราะห์อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของโครงการฯ												

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๗ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓
๑	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง ส่งเสริมฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓										
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล สืบค้นข้อเท็จจริงและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยยากไร้ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ															
รวม			๕๐๐,๐๐๐	-											
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑			๗๖๔,๗๘๘,๙๖๗	๑๒๕,๐๕๑,๔๒๕.๒๖											

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	ม.ค.๖๓	ก.ค.๖๓	ก.ธ.๖๓	ก.ย.๖๓
๑	โครงการค่าสาธารณูปโภคของสถานที่ กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๓,๘๑๐,๐๐๐	๑,๒๓๖,๐๓๓.๓๑	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เบิกจ่ายค่าน้ำ – ไฟ ประจำเดือนตุลาคม จำนวนเงิน ๖๐๙,๗๗๔.๕๕ บาท ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวนเงิน ๖๒๖,๒๕๘.๗๖ บาท												
๒	โครงการจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง												
๓	โครงการจ้างเหมาดำเนินการเดินระบบ กำจัดมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล	กอง ทรัพยากรฯ	๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	ม.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๔	โครงการจ้างเหมาเดินระบบกำจัด มูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี (เตาเผาฯ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ๙.๖ ต้น/วัน)	กอง ทรัพยากรฯ	๓๖,๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๕	โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษา ความปลอดภัยประจำสถานที่ กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๓,๖๙๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๖	โครงการจังหวัดสะอาด	กอง ทรัพยากรฯ	๗๖๗,๒๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๗	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้าง แนวกันชนสำหรับสถานที่กำจัดมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างหาพื้นที่																	
๘	โครงการก่อสร้างบ่อฝังเถ้าจากเตาเผา มูลฝอยติดเชื้อ ภายในสถานที่กำจัด มูลฝอยขององค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๙,๓๙๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างหาพื้นที่																	
๙	โครงการคลองสวบน้ำใส	กอง ทรัพยากรฯ	๓,๕๘๒,๑๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล จะทำกิจกรรมที่ ๒ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๓																	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑๐	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังดักไขมันและถังบำบัดน้ำเสีย โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่																	
รวม			๒๑๖,๒๔๔,๓๐๐	-													
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒			๒๑๖,๒๔๔,๓๐๐	-													

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓
๑	โครงการจ้างเหมาจัดทำแผ่นปลิว เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดริมน้ำ วัดใหญ่สว่างอารมณ์	กอง ส่งเสริมฯ	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓								
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑. ขออนุมัติดำเนินการโครงการจ้างเหมาจัดทำแผ่นปลิว เพื่อประชาสัมพันธ์ ตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ๒. ดำเนินการร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่จะจ้างทำแผ่นปลิว ขนาด A๔ จำนวน ๑๐,๐๐๐ แผ่น													
๒	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาด เพื่อปฏิบัติงานใน ศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจ ชุมชน และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี	กอง ส่งเสริมฯ	๕๕๒,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓								
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑.ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๒.จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ คน โดยมีสัญญาจ้างเหมา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)													
๓	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษา ความปลอดภัย บริเวณศูนย์จำหน่าย สินค้าการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชน และสินค้าหนึ่ง ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) จังหวัดนนทบุรี	กอง ส่งเสริมฯ	๔๙๒,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓								
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑.ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๒.จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ คน โดยมีสัญญาจ้างเหมา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)													

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๗	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน และผู้เกี่ยวข้องจังหวัดนนทบุรี	กอง ส่งเสริมฯ	๑๒๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการขออนุมัติโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านและผู้เกี่ยวข้อง จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑ โดยจะจัดสัมมนาฯ ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ห้อง ๓/๓ ศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชน และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ คน												
๘	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด	กอง ส่งเสริมฯ	๗๐,๐๐๐	๗,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัด ๑. ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ห้อง ๓/๓ ศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชน และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๕๐ คน												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๙	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการเครือข่าย หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด	กอง ส่งเสริมฯ	๑๐๐,๐๐๐	๒๑,๔๘๓.๑๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ๑. ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๕ คน ๒. ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๕ คน												
๑๐	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๗๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างกรขอแก้ไขงบประมาณ												
รวม			๒,๔๕๔,๐๐๐	๑๕๖,๙๘๓.๑๐													
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓			๒,๔๕๔,๐๐๐	๑๕๖,๙๘๓.๑๐													

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ย.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะ เพิ่มรายได้ผ่านการใช้สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัล	กอง ส่งเสริมฯ	๔๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓								
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ								
๒	โครงการฝึกอบรมและดูงาน ตามรอยโครงการพระราชดำริ	กอง ส่งเสริมฯ	๒,๙๓๕,๐๐๐	๓๑๓,๐๒๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๓								
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ รุ่น ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดน่าน								
๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชน ในจังหวัดนนทบุรี	กอง ส่งเสริมฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓								
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ								

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑	โครงการจัดเช่ารถยนต์มาใช้ในการราชการ	สำนักปลัดฯ	๒๘๐,๐๐๐	๒๓,๐๐๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ												
๒	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๒,๑๐๐,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ												
๓	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสวัสดิการข้าราชการและลานจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และอาคารพิพิธภัณฑสถานชาติจังหวัดนนทบุรีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๒๕๐,๐๐๐	๕๘,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๔	โครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญห และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น (Clinic Center)	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....											
๕	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และให้ความรู้ความเข้าใจ ในการ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงให้แก่บุคลากรขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินโครงการในไตรมาสที่...๒											
๖	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษา ดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วย ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบจ.นนทบุรี ที่จัดโดย หน่วยงานภายนอก	กอง การเจ้าหน้าที่	๒,๓๐๐,๐๐๐	๕๔๘,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๗	โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก	กอง กิจการสภาฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๙,๔๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๘	โครงการดำเนินการจัดสร้างซุ้มประตู เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	สำนัก การช่าง	๖,๔๓๑,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสร้าง.....												
รวม			๑๓,๘๖๑,๐๐๐	๑,๑๐๕,๙๐๕													
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕			๑๓,๘๖๑,๐๐๐	๑,๑๐๕,๙๐๕													

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

๖.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔				
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓
๑	โครงการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”	สำนักปลัดฯ	๑๒๐,๐๐๐	๒๓,๔๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓											
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....											
๒	โครงการจัดงานฤดูหนาว “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”	สำนักปลัดฯ	๑๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล รอประสานจากส่วนกลาง											
๓	โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	๗๖,๒๒๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๓											
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๔	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	สำนักปลัดฯ	๖๐,๐๐๐	๓๓,๑๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๕	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า- เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช	สำนักปลัดฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๖	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร	สำนักปลัดฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๗	โครงการจัดงานวัน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	สำนักปลัดฯ	๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล จังหวัดนนทบุรีไม่มีการจัดงานดังกล่าว											
๘	โครงการร้อยรักษ์วัฒนธรรมไทย-มอญ เกาะเกร็ด	สำนักปลัดฯ	๗๘๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินโครงการในไตรมาสที่...๒											
๙	โครงการจ้างดูแลและบำรุงรักษา สระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี ภายในสนามกีฬา จังหวัดนนทบุรี หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนัก การช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....-.....											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑๐	โครงการจัดแข่งขัน “มหกรรมกีฬาเทควันโด อบจ.นนทบุรี”	กอง การศึกษาฯ	๒๙๖,๕๖๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการไตรมาส.๓-๔												
๑๑	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี เพื่อความเป็นเลิศ	กอง การศึกษาฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๘๓๑,๓๑๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
๑๒	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑายูวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี “อบจ.นนท์เกมส์”	กอง การศึกษาฯ	๑,๓๔๘,๒๐๐ โอนเพิ่ม ๒,๖๕๑,๘๐๐ ใช้ได้ ๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๙๐๓,๗๘๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “อบจ.นนทบุรี ด้านยาเสพติด”	กอง การศึกษาฯ	๙๕๖,๑๗๖	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการไตรมาส ๒											
๑๔	โครงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศไทย	กอง การศึกษาฯ	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๐๙๙,๙๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....											
๑๕	โครงการบริหารสนามกีฬาจังหวัด นนทบุรี	สำนัก การช่าง และ กอง การศึกษาฯ	๑,๙๘๐,๐๐๐	๖๒๓,๐๗๐.๕๙	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างดำเนินการ (สำนักการช่าง) .รอการแจ้งซ่อม (กองการศึกษาฯ)											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑๖	โครงการส่งเสริมครูสอนวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (ฟัรดูอิน)	กองการศึกษาฯ	๕,๖๘๖,๒๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการตามบันทึกตกลงการจ้าง												
๑๗	โครงการส่งเสริมอาจารย์สอนวิชาการศาสนาอิสลาม ระดับมัธยมศึกษา	กองการศึกษาฯ	๑,๖๔๐,๒๕๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการตามบันทึกตกลงการจ้าง												
๑๘	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี	กองการศึกษาฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อของขวัญวันเด็กประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กับโรงเรียนในสังกัด อบจ.นนทบุรี												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑๙	โครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เติญ-วัง มินฮาล์ฟ มาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก จังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๔๘๒,๙๒๘	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....											
รวม			๒๓,๐๒๙,๑๘๖	๘,๓๗๓,๒๖๓.๕๙													
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖			๒๓,๐๒๙,๑๘๖	๘,๓๗๓,๒๖๓.๕๙													
รวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์			๑,๐๓๔,๓๓๓,๔๕๓	๑๓๗,๔๙๓,๘๕๖.๙๕													

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑	แผนงานเคหะและชุมชน ๑. รถกอล์ฟไฟฟ้า ขนาด ๔ ที่นั่ง แบบ ๒+๒ ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า (กxยxส) ๑.๑ เมตร x ๒.๖ x ๑.๘ เมตร ความเร็วไม่น้อยกว่า ๒๕ กิโลเมตร/ชั่วโมง รับน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลกรัม ส่งกำลัง ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	สำนัก การช่าง	๒๑๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ.....												
	๒. รถดูดสิ่งปฏิกูล ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	กอง ทรัพยากรฯ	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ศึกษาข้อมูลรถดูดสิ่งปฏิกูลจากหน่วยงานอื่นๆ												
รวม			๒,๖๑๐,๐๐๐	-													
รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะ			๒,๖๑๐,๐๐๐	-													

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
	๔. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	สำนัก การช่าง	๑๑,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
	๕. โต๊ะทำงานพร้อมกระจกและเก้าอี้ ที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน ๒ ชุด	สำนัก การช่าง	๑๕,๐๐๐	-													
	๖. โต๊ะทำงานพร้อมกระจกและเก้าอี้ ที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน ๖ ชุด		๓๙,๐๐๐	-													
	๗. โต๊ะประชุมกลุ่มพร้อมเก้าอี้ ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด	สำนัก การช่าง	๓๗,๒๐๐	-													
	๘. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด	สำนัก การช่าง	๔,๒๐๐	-													
รวม			๕๗๒,๔๐๐	-													
รวมครุภัณฑ์สำนักงาน			๕๗๒,๔๐๐	-													

๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

[illegible]

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
	แผนงานเคหะและชุมชน ๕. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๒ ชุด	สำนักการ ช่าง	๒๔,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
รวม			๗๙,๖๐๐	-													
รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			๗๙,๖๐๐	-													

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ระบบพื้น Post Tension สูง ๗ ชั้น โรงเรียนไทรน้อย	กอง การศึกษาฯ	๕๑,๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างเบิกเงินอุดหนุนให้กับ สพม.เขต ๓											
๒	โครงการจัดหาบุคลากรด้านการศึกษา พิเศษเสริมการเรียนการสอน	กอง การศึกษาฯ	๒,๒๖๘,๐๐๐	๕๑๘,๗๓๔.๒๖	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย											
๓	โครงการจัดหาบุคลากรด้านการศึกษา พิเศษเสริมการเรียนการสอน สำหรับ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน	กอง การศึกษาฯ	๙๔๕,๐๐๐	๒๓๖,๒๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย											

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓			
๑	โครงการจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ถูกทอดทิ้ง และผู้สูงอายุ	กอง ส่งเสริมฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๓															
☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการแล้วเสร็จ																				
รวม			๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐																

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๒-๓๑ธ.ค.๖๒)		ต.ค.๖๒	พ.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	ม.ค.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	ก.ค.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒
๑	โครงการขยายเขตประปาในพื้นที่ ประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรี ให้กับการประปานครหลวง	กองผังเมือง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๓												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างสำรวจสายทางที่จะวางท่อประปา เพื่อกำหนดเส้นทางและประมาณการงบประมาณของแต่ละองค์ประกอบครื่องส่วนท้องถิ่น... คาดว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ โครงการขยายเขตบริการประปาฯ ในงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓											
รวม			๒๕,๐๐๐,๐๐๐	-													
รวมเงินอุดหนุนทั้งสิ้น			๓๗๔,๕๙๔,๔๐๐	๘๒,๖๐๔,๐๖๕.๐๙													

สรุปผลการดำเนินงาน รายโครงการ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ (แบบสอบถามความพึงพอใจ)

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)

สรุปการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
(ข้อมูล ๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๑ ธ.ค. ๖๒)

ที่	โครงการ	เลขหนังสือที่ (หน่วยงานที่ขอรับการ วิเคราะห์ข้อมูล)	ว/ด/ป - รุ่น (กิจกรรม)	สรุปผลการดำเนินงาน	(อ้างอิง)
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๓	กองสาธารณสุข นบ ๕๑๐๐๖/๒๒๔๗ ลว. ๙ ธ.ค.๖๒	๓ ธ.ค.๖๒	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๕๙)	หนังสือที่ นบ ๕๑๐๐๓/๔๓๓๓ ลว. ๑๘ ธ.ค.๖๒
๒	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูแล สุขภาพแบบองค์รวมตามหลักอายุรเวท รุ่นที่ ๑ - ๖	กองส่งเสริมฯ นบ ๕๑๐๑๘/๑๙๐๐ ลว.๑๙ ธ.ค.๖๒	รุ่นที่ ๑ : ๑๑-๑๒ พ.ย.๖๒ รุ่นที่ ๒ : ๑๓-๑๔ พ.ย.๖๒ รุ่นที่ ๓ : ๑๘-๑๙ พ.ย.๖๒ รุ่นที่ ๔ : ๒๐-๒๑ พ.ย.๖๒ รุ่นที่ ๕ : ๒๕-๒๖ พ.ย.๖๒ รุ่นที่ ๖ : ๒-๓ ธ.ค.๖๒	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ในภาพรวม พบว่า รุ่นที่ ๑ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๖) รุ่นที่ ๒ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๓๖) รุ่นที่ ๓ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๓) รุ่นที่ ๔ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๔) รุ่นที่ ๕ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๓) รุ่นที่ ๖ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๒)	หนังสือที่ นบ ๕๑๐๐๓/๑๕ ลว. ๓ ม.ค.๖๓
๓	โครงการสร้างเสริมการป้องกันและควบคุมโรค ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๑ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาค ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี (ทุกอำเภอ)	กองสาธารณสุข นบ ๕๑๐๐๖/๒๑๕๗ ลว. ๒๕ พ.ย. ๖๒	๒๐ พ.ย.๖๒	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๓๙)	หนังสือที่ นบ ๕๑๐๐๓/๔๖๒๘ ลว. ๒ ธ.ค.๖๒
๔	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ เครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัด	กองส่งเสริมฯ นบ ๕๑๐๑๘/๑๓๕๗ ลว. ๑๙ พ.ย.๖๒	๑๒ พ.ย.๖๒	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๓๓)	หนังสือที่ นบ ๕๑๐๐๓/๔๖๒๒ ลว. ๒ พ.ย.๖๒

ที่	โครงการ	เลขหนังสือที่ (หน่วยงานที่ขอรับการ วิเคราะห์ข้อมูล)	ว/ด/ป - รุ่น (กิจกรรม)	สรุปผลการดำเนินงาน	(อ้างอิง)
๕	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓	กองส่งเสริมฯ นบ ๕๑๐๑๘/๑๙๕๐ ลว. ๒๗ จ.ค.๖๒	๒๔ จ.ค.๖๒	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๓๓)	หนังสือที่ นบ ๕๑๐๐๓/๑๑๖ ลว. ๑๓ ม.ค.๖๓
๖	โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน ดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิม พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๒	สำนักปลัด คำสั่งอบจ.ที่ นบ. ๒๖๔๑/๒๕๖๒ ลว.๑๑ พ.ย.๖๒	๒๒ จ.ค.๖๒	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๓๓)	หนังสือที่ นบ ๕๑๐๐๓/๓๙ ลว. ๖ ม.ค.๖๓
๗	การจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการจัดจ้างที่ ปรึกษาสำรวจจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพของ ถนนสาธารณะและจัดทำหมุดพิกัดควบคุมแนว เส้นทางถนนโครงการสายบังคับ เพื่อรองรับ การปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กองผังเมือง นบ ๕๑๐๒๖/๔๓ ลว.๑๔ ม.ค.๖๓	๑๐ม.ค.๖๓	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๒๙)	หนังสือที่ นบ ๕๑๐๐๓/๒๖๑ ลว. ๒๒ ม.ค.๖๓
๘	โครงการสร้างเสริมการป้องกันและควบคุมโรค ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ประจำปี๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๒ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาค ประชาชนของตำบลทุกอำเภอ	กองสาธารณสุข นบ ๕๑๐๐๖/๒๑๕๗ ลว. ๒๕ พ.ย. ๖๒	อ.ไทรน้อย ๑๒ จ.ค.๖๒ อ.บางบัวทอง ๑๓ จ.ค.๖๒ อ.บางใหญ่ ๑๖ จ.ค.๖๒ อ.บางกรวย ๑๗ จ.ค.๖๒ อ.เมืองนนทบุรี ๒๐ จ.ค.๖๒ อ.ปากเกร็ด ๒๔ จ.ค.๖๒	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ในภาพรวม พบว่า อ.ไทรน้อย อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๑๙) อ.บางบัวทอง อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๙๘) อ.บางใหญ่ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๐๕) อ.บางกรวย อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๓๗) อ.เมืองนนทบุรี อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๓๖) อ.ปากเกร็ด อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๒๖)	หนังสือที่ นบ ๕๑๐๐๓/๑๑๕ ลว. ๑๓ ม.ค.๖๓