

สรุปคำวินิจฉัยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี (ก.ธ.จ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ลำดับ ที่	หัวข้อเรื่อง/ประเด็นวินิจฉัย	คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ก.ธ.จ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาพื้นที่หนองแตรองรับการแสดงและจำหน่ายสินค้า	จากการติดตามพื้นที่ดำเนินโครงการ พบว่าการดำเนินโครงการได้ล่วงเลยจากวันสิ้นสุดสัญญาแล้ว แต่มีผลการดำเนินงานเพียงร้อยละ ๖๐ จึงขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองได้เร่งรัดกำกับดูแลกำกับให้ผู้รับจ้างได้เร่งรัดดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไปด้วย	การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒	โครงการฉาบผิวถนน(พาราเคพซีล) (รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ สายทาง บ้านโพธิ์สง่า-บ้านดงเมือง หมู่ที่ ๓ ถนนตุมใต้ ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เกิดการชำรุดเสียหาย ผิวถนนหลุดร่อน)	ให้ประธาน ก.ธ.จ. อุดรธานี ได้มีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ขอให้กำกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยกำกับให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ให้ถนนอยู่ในสภาพดีต่อไปด้วย เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังอยู่ในระยะเวลาประกัน ๒ ปี	การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓	เครือข่ายภาคประชาชน ก.ธ.จ. อำเภอทุ่งฝน ได้ร้องเรียน กรณีทุจริตในโครงการ SML บ้านโพนสูง หมู่ที่ ๕ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนจึงมอบหมายให้คณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาในรายละเอียด ข้อเท็จจริง และนำเข้าที่ประชุม ก.ธ.จ. ในคราวประชุมครั้งต่อไป	การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๔	เครือข่ายภาคประชาชน ก.ธ.จ. อำเภอทุ่งฝน ได้ร้องเรียน กรณีทุจริตในโครงการ SML บ้านโพนสูง หมู่ที่ ๕ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีการปฏิบัติภารกิจเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า รวมทั้งการปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส จึงมอบหมายให้ ประธาน ก.ธ.จ. อุดรธานี มีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่อง ต่างๆ ดังนี้ ๑. ตรวจสอบการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ๒. ตรวจสอบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ๓. ตรวจสอบบัญชีรับจ่ายเงินของการก่อสร้างร้านค้าชุมชน ๔. ตรวจสอบความคุ้มค่าจากการดำเนินโครงการ	การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗