

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น ๔

ผู้มาประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๑. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ | ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุม |
| ๒. นางสาวสิริมา วัฒนโน | รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รองประธานการประชุม |
| ๓. นายณพัชร อติวรรณพัฒน์ | คลังจังหวัดหนองคาย กรรมการและเลขาฯ |
| ๔. นายพิชัยยา ตระทอง | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย |
| ๕. นางสาววัชรภรณ์ ชำมะลี | ผู้แทน ปลัดจังหวัดหนองคาย |
| ๖. นายสมศักดิ์ โคตรชมพู | ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย |
| ๗. นายก้าน โคตรชมพู | ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย |
| ๘. นางสาวจุฬาลักษณ์ สุริยะเพ็ญ | ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย |
| ๙. นายวรวิทย์ ยิ่งเกษม | ผู้แทน ผอ.โรงพยาบาลหนองคาย |
| ๑๐. นายปราโมทย์ จันทรวีฑูร | ผู้แทน ผอ.แขวงทางหลวงหนองคาย |
| ๑๑. นางสาวบุษกร อิงค์ประเสริฐ | ผู้แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย |
| ๑๒. นายอภิสิทธิ์ มาเมือง | ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานหนองคาย |
| ๑๓. นายพัชระ งามชัด | ผู้แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ |
| ๑๔. นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ | ผู้แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ |
| ๑๕. นางสมคิด ทองชมพู | ผู้แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย |
| ๑๖. นางอรอนงค์ สายแวว | ผอ.กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| ๑. นายสุวัฒน์ กระจ่างมนตรี | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง |
| ๒. นายไกรยุทธ คำบัว | โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๕ |
| ๓. ว่าที่ร้อยตรีวิภาส วิภาวิน | โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๕ - |
| ๔. ว่าที่ร้อยตรีปริษา ทิณากวงศ์ | โรงพยาบาลหนองคาย |
| ๕. นางสาวสังวาล ขาวเหนือ | สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ |
| ๖. นางสาวรุจภาภา ขันดี | สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ |
| ๗. นายรุจิภาส เศรษฐคำ | สำนักงานจังหวัดหนองคาย |
| ๘. นายปริภัทร ปู่วัง | สำนักงานจังหวัดหนองคาย |
| ๙. นางศิวาพร ปาละจุม | สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย |
| ๑๐. นายชัยพัฒน์ ฐิตปวีณ์ | สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย |
| ๑๑. นายอำนาจ ที่รักดี | สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย |

เริ่มการประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้

/๑.๑ มติ...

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕.๐๐ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำปี รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๑.๒ จังหวัดหนองคาย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามคำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ ๕๐๕๒ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อทำหน้าที่เร่งรัดติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานทุกงบประมาณรายจ่ายในจังหวัด ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโดยเคร่งครัด ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรี และจังหวัดกำหนด

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเชิญทุกท่านมาประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในวันนี้

มติที่ประชุม : -รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดหนองคาย ได้จัดประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครอง จังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น ๔ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งเวียนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ที่ นค ๐๐๐๓/ว ๐๐๔๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ไม่มีหน่วยงานแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แจ้งตอบรับการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จึงขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัด (งบกรมจังหวัด) งบอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินกันไว้ เบิกเหลือปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

นายณพัชร อติวรรณพัฒน์ คลังจังหวัดหนองคาย กรรมการและเลขานุการ นำเสนอผลการก่อหนี้ผูกพันของส่วนราชการในจังหวัดหนองคายที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตามเป้าหมายของเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๘ หน่วยงาน ดังนี้

-วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย งบประมาณ ๒.๐ ล้านบาท จะลงนามในสัญญาภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

-เทศบาลเมืองหนองคาย งบประมาณ ๑๑.๒๗ ล้านบาท ระหว่างลงนามในสัญญา

-ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย งบประมาณ ๑.๐๓ ล้านบาท รอพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

-เทศบาลเมืองท่าบ่อ งบประมาณ ๒.๘๑ ล้านบาท ระหว่างพิจารณาผลผู้ชนะ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕

-โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ เงินเหลือจ่าย ๓.๓๐ ล้านบาท ส่งคืนกรมต้นสังกัด

/สำนักงาน...

-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๑ งบประมาณ ๑๘.๒๑ ระหว่างพิจารณาผลและรอลงนามในสัญญา

-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๒ งบประมาณ ๑๓.๖๑ ระหว่างพิจารณาผลและรอลงนามในสัญญา

-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย งบประมาณ ๑๐.๑๔ ระหว่างพิจารณาผลและรอลงนามในสัญญา

นายณพัชร อติวรรณพัฒน์ คลังจังหวัดหนองคาย กรรมการและเลขานุการนำเสนอที่ประชุมผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการ งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด (งบกรมจังหวัด) และงบอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

ลำดับ	ประเภทงบประมาณ	ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		การเบิกจ่าย	
			จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)
๑	งบภาพรวม	๓,๕๕๕.๔๑	๒,๘๙๕.๓๕	๘๑.๔๔	๑,๙๗๙.๓๒	๕๕.๖๗
	รายจ่ายประจำ	๑,๔๕๕.๐๑	๑,๒๐๙.๖๖	๘๓.๑๙	๑,๒๐๕.๑๖	๘๒.๘๙
	รายจ่ายลงทุน	๒,๑๐๑.๔๐	๑,๖๘๕.๖๙	๘๐.๒๒	๗๗๔.๑๖	๓๖.๘๔
๒	งบกรมจังหวัด	๑๘๑.๒๖	๑๖๒.๘๙	๘๙.๘๗	๗๐.๒๖	๓๘.๗๖
	รายจ่ายประจำ	๒๔.๔๔	๑๓.๒๒	๕๔.๐๙	๑๓.๒๒	๕๔.๐๙
	รายจ่ายลงทุน	๑๕๖.๘๒	๑๔๙.๖๗	๙๕.๔๔	๕๗.๐๔	๓๖.๓๗
๓	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๒๖.๕๔	๒๖๐.๔๙	๗๙.๗๗	๘๘.๗๙	๒๗.๑๙
	รายจ่ายลงทุน					
๔	เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๔	๗๕๔.๔๗	๗๕๔.๔๗	๑๐๐.๐๐	๕๗๑.๕๓	๗๕.๗๕

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุม แจ้งให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน เร่งก่อหนี้ผูกพันและเมื่อได้ผู้รับจ้างขอให้บริหารสัญญาให้เป็นไปตามงวดงานและงวดเงิน เพราะการเบิกจ่ายงบลงทุนส่วนใหญ่จะเบิกเงินในช่วงไตรมาสที่ ๒ - ๓ ขอให้ดำเนินการบริหารจัดการเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม : -รับทราบ-

๓.๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๒๒ ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว๒๕๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเชิญให้ความเห็นในร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่...) พ.ศ....ในประเด็นการเรียกเก็บเงินสำหรับอุทธรณ์

นายณพัชร อติวรรณพัฒน์ คลังจังหวัดหนองคาย กรรมการและเลขานุการนำเสนอที่ประชุมด้วยพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๔ ได้กำหนดให้สิทธิแก่ผู้ที่ยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐ มีสิทธิอุทธรณ์ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการยื่นอุทธรณ์จำนวนมากส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าช้า บางประเด็นเกิดจากเจตนาไม่สุจริตเพื่อประวิงเวลาหรืออุทธรณ์ตามสิทธิที่ตนมีตามกฎหมายเท่านั้น

/กรมบัญชี...

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวกลุ่มน้ำโขง”

กรมบัญชีกลางได้ศึกษาแนวทางที่สามารถลดจำนวนการอุทธรณ์ลงได้ คือ การเก็บค่าธรรมเนียมอุทธรณ์ ดังนี้

๑. ค่าธรรมเนียมอุทธรณ์ ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของมูลค่าโครงการจัดซื้อจัดจ้างของการอุทธรณ์ครั้งนั้น แต่ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยเทียบเคียงจากการเก็บค่าธรรมเนียมของศาลแพ่ง

๒. ค่าใช้จ่ายในการอุทธรณ์ ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท โดยพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ เช่น ค่าใช้จ่ายการใช้กระดาษเอกสารในการนำเสนอที่ประชุม ค่าโทรศัพท์ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐ และค่าจัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานรัฐ

เพื่อให้ได้รับทราบความคิดเห็นและข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านจากหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานให้ความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่.....) พ.ศ....ในประเด็นการเรียกเก็บเงินสำหรับการอุทธรณ์ ตามแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว๒๕๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม : -รับทราบ-

๓.๓ ตามที่กรมบัญชีกลางได้ให้หน่วยงานเข้าปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นมา จากการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีประเด็นปัญหาจากการปฏิบัติงาน

นางอรอนงค์ สายแวว ผอ.กลุ่มงานระบบการคลัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอที่ประชุมตามที่กรมบัญชีกลางได้ให้หน่วยงานเข้าปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นมา กรมบัญชีกลางได้มีช่องทางให้หน่วยงานแจ้งประเด็นปัญหาเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบโทรศัพท์ Contact Center ,Help Desk , e-Mail ,Line Official Account และ Chat Bot เนื่องจากการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าหน่วยงานบางแห่งประสบปัญหาการปฏิบัติงานไม่ได้ในบางขั้นตอน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาระการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานสรุปปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญได้ ดังนี้

-หน่วยงานไม่สามารถออกรายงานการยกยอดข้อมูลจากระบบ GFMS (เก่า) มายังระบบ New GFMS Thai (ใหม่)

-ไม่สามารถนำเลขที่โครงการและเลขที่ค้ำสัญญาในระบบ e-GP มาบันทึก PO ในระบบ New GFMS Thai ได้

-ไม่สามารถบันทึกรายการขอจ่าย (ขจ.๐๕) ที่เกิดจากเอกสารขอเบิกเงินในระบบ GFMS ได้

-ไม่สามารถบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมที่เกิดจากเอกสารขอเบิกเงินในระบบ GFMS ได้

-ข้อมูลงบทดลองที่ยกมาในเดือน เมษายน ๒๕๖๕ (ระบบใหม่) ตัวเลขไม่ตรงกับข้อมูล วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (ระบบเก่า)

-งบประมาณที่ได้รับจัดสรรยอดยกมาไม่ครบ

แนวทางการแก้ไขปัญหา เมื่อหน่วยงานประสบปัญหาการทำงานในระบบใหม่ ให้แจ้งปัญหาไปตามช่องทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือ แจ้งมาที่คลังจังหวัด หากคลังจังหวัดสามารถแก้ไขได้ก็จะแก้ไขให้ทันที กรณีแก้ไขไม่ได้จะส่งปัญหาไปให้กรมบัญชีกลาง เพื่อให้แก้ไขระบบต่อไป

มติที่ประชุม : -รับทราบ-

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๑๐๑.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๗๗๔.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๔ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ.๒๕๖๔ ได้รับอนุมัติให้กันเงิน จำนวน ๗๕๔.๔๗ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๕๗๑.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๕ พร้อมปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน

๔.๑.๑ งบประมาณของส่วนราชการ ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน จำนวน ๒,๑๐๑.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๗๗๔.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๔ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ.๒๕๖๔ ได้รับอนุมัติให้กันเงิน จำนวน ๗๕๔.๔๗ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๕๗๑.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๕

นายณพวัชร อติวรรณพัฒน์ คลังจังหวัดหนองคาย กรรมการและเลขานุการ ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รายงานผลการดำเนินงานพร้อมด้วยปัญหาอุปสรรคตามลำดับ (เอกสารแนบ ๑)

๑. โครงการชลประทานจังหวัดหนองคาย

- ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ ๕
- ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง

๒. แนวทางหลวงหนองคาย

๓. แนวทางหลวงชนบทหนองคาย

๔. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย

๕. ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย

๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๑

๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๒

๘. สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

๙. โรงพยาบาลหนองคาย

๑๐. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุม ขอให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานที่ยังเบิกเงินไม่แล้วเสร็จต้องเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ไม่เช่นนั้นงบประมาณจะถูกพับไป ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างและก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓ และหน่วยงานที่ได้รับงบลงทุนที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้เร่งการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามงวดงาน หรือเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ % ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

มติที่ประชุม : ขอให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างและก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓
๒. กรณีได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้เร่งการบริหารสัญญา หรือเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ % ให้เป็นไปตามสัญญา

๔.๑.๒ งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของจังหวัดหนองคาย ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๕๖.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕๗.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๗ และงบกลุ่มจังหวัด จัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๘.๒๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๘

/นายพิชัย...

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

นายพิชัยยา ตระของ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค สรุปได้ดังนี้ (เอกสารแนบ ๒)

๑. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ของจังหวัดหนองคาย

๑.๑ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยขอ กู้เงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๑ กิจกรรม เป็นเงิน ๑๓,๒๙๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๑,๙๙๓,๕๐๐ บาท ยังไม่เบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๑,๒๙๖,๕๐๐ บาท มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๖

๑.๒ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๖ กิจกรรม งบประมาณ ๑๘๙,๔๐๖,๙๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน เป็นเงิน ๑๓๘,๓๓๔,๓๑๑ บาท เบิกจ่ายในภาพรวม เป็นเงิน ๔๓,๖๐๙,๔๓๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๕ โดยแยกเป็น

(๑) งบดำเนินงาน จำนวน ๑๖ กิจกรรม ก่อหนี้ผูกพัน เป็นเงิน ๒๖,๐๘๙,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๑๓,๒๙๗,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐ และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๒,๗๙๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐

(๒) งบลงทุน จำนวน ๑๐ กิจกรรม ก่อหนี้ผูกพัน เป็นเงิน ๑๕๒,๒๔๔,๔๑๑ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๓๐,๓๑๑,๕๓๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙ และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๒๑,๙๓๒,๘๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑

๒. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกลุ่ม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

๒.๑ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ กิจกรรม งบประมาณ ๕๒,๗๔๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายในภาพรวมเป็นเงิน ๔,๕๒๐,๓๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๖ โดยแยกเป็น

(๑) งบดำเนินงาน จำนวน ๑ กิจกรรม เป็นเงิน ๔,๕๔๓,๐๐๐ บาท รอสำนัก งบประมาณจัดสรรงบประมาณในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

(๒) งบลงทุน จำนวน ๓ กิจกรรม เป็นเงิน ๔๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ ผูกพัน เป็นเงิน ๔๘,๑๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๔,๕๒๐,๓๗๘ และยังไม่เบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๓,๖๒๙,๖๒๒ บาท

สำหรับโครงการที่มีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนดำเนินงานมี ๒ กิจกรรม ดังนี้

๑. เงินกู้ไว้เบิกเหลื่อมปีพ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมหลักก่อสร้างลานวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขงบ้านเตื่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย วงเงินก่อกู้ผูกพัน ๑๓.๒๙ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคายเป็นหน่วยดำเนินการ ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้ากว่าแผนโดยผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๓๖ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๒๖.๕๔

๒. กิจกรรมก่อสร้างลานวัฒนธรรมบริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ตำบลแก้งไก่อ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย วงเงินก่อกู้ผูกพัน ๑๒.๘๙ ล้านบาท สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยดำเนินการ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่าแผนโดยผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๒๕ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๐

มติที่ประชุม : ขอให้สำนักงานจังหวัดหนองคายร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองคายติดตามและเร่งรัดการบริหารสัญญาโครงการที่มีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน เพื่อให้ เบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

/๔.๑.๓ งบ...

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

๔.๑.๓ งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๒๖.๕๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘๘.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๙

นางสาวจุฬาลักษณ์ สุริยะเพ็ญ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค สรุปได้ดังนี้ (เอกสารแนบ ๓)

งบอุดหนุนเฉพาะกิจประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนโครงการ ๑๐๒ โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๘๐ โครงการ วงเงิน ๒๖๐,๔๙๒,๕๖๕ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๒ โครงการ วงเงิน ๘๘,๗๘๗,๖๑๙.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๙ ระหว่างพิจารณาผลรอลงนาม จำนวน ๑๓ โครงการ ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ และกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ต่อ ผวจ. จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๙,๙๙๒,๐๐๐ บาท และขอส่งคืนงบประมาณ ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๑. ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบล อบต.นาข่า จำนวนเงิน ๓,๒๙๒,๐๐๐ บาท เนื่องจากใช้งบประมาณของหน่วยงานดำเนินการแล้ว

๒. เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านศูนย์กลาง - ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ตาก อบต.ด่านศรีสุข จำนวนเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเสร็จกิจ ฐานรากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว

๓. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยทรายทาง นค.ถ.๑๐๐ - ๑๔ หมู่ ๑ บ้านโพนแพง ถึงสาย หมู่ ๔ บ้านโพนสว่าง อบต.โพนแพง จำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการเข้าซ้อนกับทางหลวงชนบท

๔. ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลผาตั้ง อบต.ผาตั้ง จำนวนเงิน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำเพียงพอที่จะผลิตน้ำประปา จึงขอส่งคืนเงินงบประมาณและได้แจ้งกรมต้นสังกัดแล้ว

เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๘๓ โครงการ งบประมาณ ๑๖๓,๒๕๑,๙๓๒.๒๔ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๑ โครงการ งบประมาณ ๑๒๗,๐๒๗,๒๑๒.๒๔ บาท ยังไม่เบิก ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๓๕,๕๔๐,๐๐๐ บาท เหลือจ่ายส่งคืนต้นสังกัด ๖๘๔,๗๒๐ บาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

มติที่ประชุม : ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย ติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน และบริหารสัญญาให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

มติที่ประชุม -ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

(นางศิวาพร ปาละจุม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางอรอนงค์ สายแวว)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

สรุปผลการดำเนินงาน งบประมาณของส่วนราชการ ที่ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ /รายการ	จำนวน งบประมาณ (ล้านบาท)	สรุปผลการดำเนินงาน
๑	โครงการชลประทานหนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕ งปม. พ.ศ. ๒๕๖๔	๔๗ ๘	๒๕๖.๑๒ ๗๕.๕๘	<u>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</u> <u>โครงการชลประทาน</u> รับผิดชอบ ๑๕๐.๑๐ ล้านบาท จำนวน ๓๔ รายการ เบิกจ่าย ๖๕.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๕ เป็นงานดำเนินการเอง เบิกแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ <u>โครงการก่อสร้าง สขป.๕(หนองคาย)</u> รับผิดชอบ ๗๙.๗๘ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ เบิกจ่าย ๒๑.๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๙ เป็นงานดำเนินการเอง เบิกแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ <u>โครงการส่งน้ำช่วยเหลือ(หนองคาย)</u> รับผิดชอบ ๒๖.๒๔ ล้านบาท จำนวน ๑๑ รายการ เบิกจ่าย ๒๑.๙๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๖ เป็นงานดำเนินการเอง เบิกแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ <u>เงินกู้ปี พ.ศ. ๒๕๖๔</u> <u>โครงการชลประทาน</u> งบประมาณ ๑๖.๐๔ ล้านบาท จำนวน ๖ รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๕ รายการ เหลือ ๑ รายการผลการดำเนินงานร้อยละ ๙๖ ไม่มีปัญหาในการดำเนินงาน <u>โครงการก่อสร้าง สขป.๕(หนองคาย)</u> งบประมาณ ๕๙.๕๔ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ อยู่ระหว่างบริหารสัญญาเปิดแล้วเสร็จภายในกันยายน ๒๕๖๕
๒	แนวทางหลวงหนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕	๒๙	๒๖๕.๘๒	<u>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑. ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (PO) ๒๔ รายการ งบม. ๒๑๖.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๖.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๘ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ไม่มีปัญหาในการดำเนินการ ๒. งานดำเนินการเอง ๕ รายการ งบม. ๔๙.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๘.๒๓ ล้านบาท เบิกแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕
๓	แนวทางหลวงชนบทหนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕	๔๔	๒๓๘.๓๕	<u>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑. ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (PO) ๓๗ รายการ งบม. ๒๑๘.๑๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๔๕.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๑ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ไม่มีปัญหาในการดำเนินการ ๒. งานดำเนินการเอง ๗ รายการ งบม. ๒๐.๒๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘๗.๕๔ ล้านบาท เบิกแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕
๔	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๐	๓๙.๖๐	<u>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๒ รายการ งบม. ๕.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๑ ๒. ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (PO) ๒ รายการ งบม. ๑๘.๐๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๓. ประกาศผลผู้ชนะและอยู่ระหว่างรออุทธรณ์ ๗ วัน ครบกำหนดแล้วจึงจะทำหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา ๑ รายการ งบม. ๓.๖๐ ล้านบาท ๔. งบผูกพันข้ามปี (๖๔-๖๕) ๑ รายการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมท้ายหลวง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) อ.โพนพิสัย วงเงินในสัญญา ๑๗.๒๑ ล้านบาท ปี ๖๕ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (PO) งบม. ๑๒.๑๕ ล้านบาท ผลงานร้อยละ ๓๕ เบิกจ่ายแล้ว ๔.๓๐ ล้านบาท ๕. ค่าสำรวจวัดแปลง/ค่าควบคุมงาน/ค่าประชุมกรรมการผังเมืองจังหวัด งบม. ๐.๓๔ ล้านบาท ๔ รายการ จะเบิกแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕
๕	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๖	๒๒.๐๖	<u>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๑๐ รายการ งบม. ๖.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ ๒. ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (PO) ๕ รายการ งบม. ๑๖.๗๗ ล้านบาท ระหว่างบริหารสัญญา ๓. ระหว่างเรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญา ๑ รายการ งบม. ๒.๘๐ ล้านบาท

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ /รายการ	จำนวน งบประมาณ (ล้านบาท)	สรุปผลการดำเนินงาน
๖	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองคายเขต ๑ งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕	๒๑๑	๕๒.๓๔	<u>ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑.เบิกจ่ายแล้ว ๑๖.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๕ ๒.รายการครุภัณฑ์ ๑๐๙ รายการ งบม. ๔.๙๕ ล้านบาท -ก่อนนี้ผูกพันแล้ว (PO) ๑๐ รายการ งบม. ๐.๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา -รอลงนามในสัญญา ๑๙ รายการ งบม. ๐.๕๒ ล้านบาท -ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง ๔๐ รายการ งบม. ๑.๗๖ ล้านบาท -กำหนดราคากลาง ๔๐ รายการ งบม. ๑.๙๐ ล้านบาท ๓.ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน ๙๕ รายการ งบม. ๒.๘๐ ล้านบาท -ก่อนนี้ผูกพันแล้ว (PO) ๙๔ รายการ งบม. ๑.๘๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา -รอลงนามในสัญญา ๑ รายการ งบม. ๙.๒๙ ล้านบาท ๔. รายการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมและอาคาร ๗ รายการ งบม. ๑.๙๓ ล้านบาท -ก่อนนี้ผูกพันแล้ว (PO) ๖ รายการ งบม. ๑.๕๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา -รอลงนามในสัญญา ๑ รายการ งบม. ๓.๕๗ ล้านบาท
๗	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองคายเขต ๒ งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๐๓	๔๗.๘๔	<u>ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑.เบิกจ่ายแล้ว ๑๔.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๔ ๒.รายการครุภัณฑ์ ๓๕ รายการ งบม. ๒.๔๓ ล้านบาท -รอลงนามในสัญญา ๓ รายการ งบม. ๑.๘๗ ล้านบาท -ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล ๓๒ รายการ งบม.๐.๕๖ ล้านบาท ๒. รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๕๘ รายการ งบม. ๑.๙๑ ล้านบาท -ก่อนนี้ผูกพันแล้ว (PO) ๑๔ รายการ งบม. ๔.๘๕ ล้านบาท -เบิกจ่าย ๔๔ รายการ งบม. ๑.๔๓ ล้านบาท ๓. รายการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมและอาคาร ๑๐ รายการ งบม. ๒.๖๒ ล้านบาท -ก่อนนี้ผูกพันแล้ว (PO) ๗ รายการ งบม. ๑.๖๕ ล้านบาท -รอลงนามในสัญญา ๓ รายการ งบม. ๑.๘๗ ล้านบาท -เงินเหลือจ่าย ๐.๗๑ ส่งคืนต้นสังกัด
๘	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาหนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕ งปม. พ.ศ. ๒๕๖๔	๗๖ ๒	๔๒.๓๕ ๑๑.๑๕	<u>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๑๗.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๑๔ ๒.รายการครุภัณฑ์ ๔๘ รายการ งบม. ๕.๙๙ ล้านบาท -ก่อนนี้ผูกพันแล้ว (PO) ๓๒ รายการ งบม.๓.๑๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา -ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล ๑๖ รายการ งบม. ๒.๘๗ ล้านบาท -เหลือจ่าย ๐.๐๒ ล้านบาท ส่งคืนต้นสังกัด ๓.รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒๒ รายการ งบม. ๑๐.๓๘ ล้านบาท -เบิกจ่าย ๒๐ รายการ งบม. ๘.๙๙ ล้านบาท -ก่อนนี้ผูกพันแล้ว (PO) ๒ รายการ งบม. ๑.๐๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา -เหลือจ่าย ๐.๓๓ ล้านบาท ส่งคืนต้นสังกัด ๔.รายการก่อสร้างอาคารเรียน ๖ รายการ งบม. ๒.๕๘ ล้านบาท -เบิกจ่าย ๘.๐๑ ล้านบาท -ก่อนนี้ผูกพันแล้ว (PO) ๓ รายการ งบม. ๑๑.๙๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา -ลงนามในสัญญาแล้วระหว่างทำ (PO) ๑ รายการ งบม. ๓.๐๐ ล้านบาท -ได้ผู้รับจ้างระหว่างรออุทธรณ์ ๗ วัน ครบกำหนดแล้วจึงจะทำหนังสือแจ้ง ลงนามในสัญญา ๑ รายการ งบม. ๓.๐๐ ล้านบาท <u>เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๔</u> อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๒ รายการ งบม. ๑๑.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔.๑๒ ล้านบาท คงเหลือ ๗.๐๓ ล้านบาท

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ /รายการ	จำนวน งบประมาณ (ล้านบาท)	สรุปผลการดำเนินงาน
๙	โรงพยาบาลหนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕ งปม. พ.ศ. ๒๕๖๔	๔ ๒	๘๗.๐๔ ๑๗.๐๐	<u>ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑.เบิกจ่ายแล้ว ๒ รายการ งปม.๓.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๘ ๒. ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (PO) ๑ รายการ งปม. ๒๑.๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๓. งบประมาณข้ามปี ๖๔-๖๕ ก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น วงเงินในสัญญา ๖๐.๕๗ ล้านบาท ปี ๖๔ งปม. ๑๔.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๖๙ ล้านบาท (๒ งวดงาน ทั้งหมด ๕ งวดงาน) ปี ๖๕ งปม. ๕๙.๔๐ ล้านบาท (งวดที่ ๖ - ๑๘) แก้ไขงวดงานจาก ๑๐ งวดงาน เป็น ๑๘ งวดงาน มีปัญหาผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องด้านการเงิน เครื่องจักร คนงานไม่เพียงพอ และไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด เงินที่เหลือจากการทำสัญญา งปม. ๑๓. ๖๘ ล้านบาท ส่งคืนต้นสังกัด <u>เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๔</u> ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ งปม. ๒.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๗ ๒.งบผูกพันข้ามปี ๖๔-๖๕ ก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น วงเงินในสัญญา ๖๐.๕๗ ล้านบาท ปี ๖๔ รับผิดชอบงปม. ๑๔.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๖๙ ล้านบาท (๒ งวดงาน ทั้งหมด ๕ งวดงาน)
๑๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕ งปม. พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๐ ๖	๓๓๖.๓๗ ๕.๘๗	<u>ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๙ รายการ งปม.๗.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๓ ๒.งบผูกพันข้ามปี (๖๒ - ๖๖) รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU ขนาด ๑๐ ชั้น รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ วงเงินในสัญญา ๓๓๙.๘๔ ล้านบาท จำนวน ๑๘ งวดงาน ปี ๖๕ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (PO) งปม. ๓๒๘.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕๔.๗๒ ล้านบาท (๕ งวดงาน) งวดที่ ๖ จะส่งมอบภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ คาดถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เบิกได้ถึงงวดที่ ๑๐ และต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี หน่วยงานจะเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้ได้มากที่สุด

สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕
ของจังหวัดหนองคาย และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

๑. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ของจังหวัดหนองคาย

๑.๑ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
จำนวน ๑ กิจกรรม เป็นเงิน ๑๓,๒๙๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๑,๙๙๓,๕๐๐ บาท ยังไม่เบิกจ่าย
เป็นเงิน ๑๑,๒๙๖,๕๐๐ บาท มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๖

๑.๒ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๖ กิจกรรม งบประมาณ
๑๘๙,๔๐๖,๙๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน เป็นเงิน ๑๗๘,๓๓๔,๓๑๑ บาท เบิกจ่ายในภาพรวมเป็นเงิน ๔๓,๖๐๙,๔๓๔ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๕ โดยแยกเป็น

(๑) งบดำเนินงาน จำนวน ๑๖ กิจกรรม ก่อหนี้ผูกพัน เป็นเงิน ๒๖,๐๘๙,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
เป็นเงิน ๑๓,๒๙๗,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐ และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๒,๗๙๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐

(๒) งบลงทุน จำนวน ๑๐ กิจกรรม ก่อหนี้ผูกพัน เป็นเงิน ๑๕๒,๒๔๔,๔๑๑ บาท เบิกจ่ายแล้ว
เป็นเงิน ๓๐,๓๑๑,๕๓๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙ และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๒๑,๙๓๒,๘๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ
๘๑

๒. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑

๒.๑ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ กิจกรรม งบประมาณ
๕๒,๗๔๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายในภาพรวมเป็นเงิน ๔,๕๒๐,๓๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๖ โดยแยกเป็น

(๑) งบดำเนินงาน จำนวน ๑ กิจกรรม เป็นเงิน ๔,๕๔๓,๐๐๐ บาท รอสำนักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

(๒) งบลงทุน จำนวน ๓ กิจกรรม เป็นเงิน ๔๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน เป็นเงิน
๔๘,๑๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๔,๕๒๐,๓๗๘ และยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นเงิน ๔๓,๖๒๙,๖๒๒ บาท

รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๕
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
ข้อมูล ณ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

๑. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (อปท.) จำนวนโครงการ ๑๐๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๒๖,๕๔๑,๕๐๐ บาท
 - ๑.๑ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๘๐ โครงการ วงเงิน ๒๖๐,๔๙๒,๕๖๕ บาท
 - ๑.๒ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๒ โครงการ วงเงิน ๘๘,๗๘๗,๖๑๙.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๙
 - ๑.๓ พิจารณาผลรอลงนาม จำนวน ๑๓ โครงการ
 - ๑.๔ ประกาศ จำนวน ๔ โครงการ
 - ๑.๕ กำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ
 - ๑.๖ ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๙,๙๙๒,๐๐๐ บาท
 - ๑.๖.๑ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบล อบต.นาข่า จำนวนเงิน ๓,๒๙๒,๐๐๐ บาท
เนื่องจากใช้งบประมาณของหน่วยงานดำเนินการแล้ว
 - ๑.๖.๒ เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านศูนย์กลาง - ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ตาก อบต.ด่านศรีสุข
จำนวนเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณจาก ฐานรากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว
 - ๑.๖.๓ ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยทรายทาง นค.ถ.๑๐๐ - ๑๔ หมู่ ๑ บ้านโพนแพง ถึง
สาย หมู่ ๙ บ้านโพนสว่าง อบต.โพนแพง จำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการซ้ำซ้อนกับทางหลวงชนบท
 - ๑.๗ ส่งคืนงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท
 - ๑.๗.๑ ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลผาตั้ง อบต.ผาตั้ง จำนวนเงิน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำเพียงพอที่จะผลิตน้ำประปา จึงขอ
ส่งคืนเงินงบประมาณและได้แจ้งกรมต้นสังกัดแล้ว
๒. เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๘๓ โครงการ งบประมาณ ๑๖๓,๒๕๑,๙๓๒.๒๔ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๑
โครงการ งบประมาณ ๑๒๗,๐๒๗,๒๑๒.๒๔ บาท ยังไม่เบิก ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๓๕,๕๔๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่าง
บริหารสัญญา เหลือจ่ายส่งคืนต้นสังกัด ๖๘๔,๗๒๐ บาท