

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น ๔

ผู้มาประชุม

- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| ๑. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ | ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย | ประธานการประชุม |
| ๒. นางสาวสิริมา วัฒนโน | รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย | รองประธานการประชุม |
| ๓. นายณพัทธ์ อติวรรณพัฒน์ | คลังจังหวัดหนองคาย | กรรมการและเลขานุการ |
| ๔. นายพิชัยยา ตระของ | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย | |
| ๕. นางพวงพกา ร้อยพรมมา | ธนาภิรักษ์พื้นที่หนองคาย | |
| ๖. นายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์ | ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย | |
| ๗. นางอุไรพร วงศ์ปราชญ์ | ผู้แทน ปลัดจังหวัดหนองคาย | |
| ๘. นายสมศักดิ์ โคตรชมพู | ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย | |
| ๙. นายพิชาญ บุตรสีสาย | ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย | |
| ๑๐. นางสาวจุฬาลักษณ์ สุริยะเพ็ญ | ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย | |
| ๑๑. นายอุเทน จันบุตรดี | ผู้แทน ผอ.โรงพยาบาลหนองคาย | |
| ๑๒. นายปราโมทย์ จันทรวีรุ | ผู้แทน ผอ.แขวงทางหลวงหนองคาย | |
| ๑๓. นางสาวบุษกร อิงค์ประเสริฐ | ผู้แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย | |
| ๑๔. นางสาวปาหนัน นามเชียงใต้ | ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานหนองคาย | |
| ๑๕. นายพัชระ งามชัด | ผู้แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ | |
| ๑๖. นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ | ผู้แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ | |
| ๑๗. นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคาย | ผู้แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย | |
| ๑๘. พ.ต.ต.หญิง จุฑามาศ ชัยทรัพย์ | ผู้แทน ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย | |
| ๑๙. นายอภิชาติ ชาญธีระวัฒนา | ผู้แทน นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย | |
| ๒๐. นางอรอนงค์ สายแวว | ผอ.กลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง | |

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| ๑. ว่าที่ร้อยตรีปริษา ธิณาภูวงศ์ | โรงพยาบาลหนองคาย |
| ๒. นางสาวสังวาล ขาวเหนือ | สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ |
| ๓. นางสาวจุฑาภา ชันดี | สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ |
| ๔. นายรุจิภาส เศรษฐคำ | สำนักงานจังหวัดหนองคาย |
| ๕. นางสาวละไมมาต โสภานเวทย์ | สำนักงานจังหวัดหนองคาย |
| ๖. นางสาวไกรสรุ้ง ทุมสวัสดิ์ | สำนักงานจังหวัดหนองคาย |
| ๗. ร.ต.อ.กฤษณ์กันท์ กันไชยา | ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย |
| ๘. นางศิวพร ปาละจุม | สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย |
| ๙. นางสาววัชรภรณ์ วิฤทธิ์ชัย | สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย |
| ๑๐. นายชัยพัฒน์ รุติพัฒน์ | สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย |
| ๑๑. นายอำนาจ ที่ภักดี | สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย |

เริ่มการประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

/ระเบียบ...

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ในจังหวัดหนองคายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลและจังหวัดหนองคายกำหนด จึงเชิญทุกท่านมาประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในวันนี้

มติที่ประชุม : -รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

นายณพวัชร อติวรรณพัฒน์ คลังจังหวัดหนองคาย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดหนองคาย ได้จัดประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น ๔ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งเวียนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ที่ นค ๐๐๐๓/ว ๒๐๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ไม่มีหน่วยงานแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แจ้งตอบรับการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ จึงขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการ งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด (งบกรมจังหวัด) งบอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

นายณพวัชร อติวรรณพัฒน์ คลังจังหวัดหนองคาย กรรมการและเลขานุการ นำเสนอที่ประชุมผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการ งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด (งบกรมจังหวัด) และงบอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับ	ประเภทงบประมาณ	ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		การเบิกจ่าย		ลำดับใช้จ่าย ของประเภท
			จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	
๑	งบภาพรวม	๑,๙๕๖,๙๙๘	๑,๓๘๓,๙๙๘	๗๐.๕๐	๒,๓๒๑,๘๓๓	๖๘.๖๓	๑๕
	รายจ่ายประจำ	๑,๘๖๒,๘๘๙	๑,๕๑๘,๘๖๖	๘๑.๓๗	๑,๕๕๓,๓๖๐	๘๓.๕๐	๔๙
	รายจ่ายลงทุน	๒,๑๔๕,๑๐๙	๑,๘๖๕,๑๓๒	๘๖.๖๕	๑,๗๖๘,๔๗๓	๘๒.๕๒	๓๐
๒	งบส่วนราชการ	๑,๙๖๘,๘๕๗	๑,๒๖๒,๕๕๒	๖๔.๒๐	๒,๖๒๗,๘๓๓	๖๘.๖๓	
	รายจ่ายประจำ	๑,๘๘๐,๒๒๕	๑,๕๐๐,๓๓๑	๗๙.๖๘	๑,๕๙๕,๑๖๖	๘๓.๖๙	
	รายจ่ายลงทุน	๑,๐๘๘,๖๓๒	๑,๗๖๒,๒๒๑	๑๖๒.๑๓	๑,๐๓๒,๖๖๗	๙๖.๖๗	
๓	งบกรมจังหวัด	๑๘๖,๘๖๑	๑๗๖,๘๖๑	๙๔.๕๓	๑๘๖,๐๐๐	๙๙.๖๓	๒๒
	รายจ่ายประจำ	๑๒,๕๕๙	๑๘,๕๕๙	๑๕๖.๘๙	๑๘,๕๕๙	๑๕๖.๘๙	๓๕
	รายจ่ายลงทุน	๑๕๖,๓๐๒	๑๕๖,๓๐๒	๑๐๐.๐๐	๑๕๖,๓๐๒	๑๐๐.๐๐	๒๕
๔	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๑๖,๖๖๒	๒๕๕,๕๘๘	๘๐.๕๒	๓๕๖,๔๖๗	๑๑๕.๘๓	
	รายจ่ายลงทุน	๓๑๖,๖๖๒	๒๕๕,๕๘๘	๘๐.๕๒	๓๕๖,๔๖๗	๑๑๕.๘๓	
๕	เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๔	๗๕๕,๕๕๙	๗๕๕,๕๕๙	๑๐๐.๐๐	๖๓๙,๕๖๒	๘๔.๖๓	

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” /นายมนต์สิทธิ์...

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุม แจ้งให้หน่วยงานที่ยังเบิกเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่แล้วเสร็จต้องเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ทัน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ไม่เช่นนั้นงบประมาณจะถูกพับไป ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

มติที่ประชุม : -รับทราบ-

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจที่ลงสู่จังหวัด หนองคาย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

นายณวัชร อติวรรณพัฒน์ คลังจังหวัดหนองคาย กรรมการและเลขานุการ นำเสนอที่ประชุมผลการเบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจที่ลงสู่จังหวัด หนองคาย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	การใช้จ่าย (บาท)	ร้อยละ ใช้จ่าย	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)
งบฯ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	186,000.00	0.00	-	186,000.00	100.00	0.00
งบฯ พัฒนาชุมชน	1,166,614.90	0.00	-	1,166,614.90	100.00	0.00
งบฯ ส่งเสริมการศึกษาระบบและการศึกษานอกระบบ	284,000.00	0.00	-	284,000.00	100.00	0.00
งบฯ สาธารณสุขจังหวัด	40,078,400.00	23,550,400.00	58.76	6,174,260.00	15.41	16,528,000.00
งบฯ ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	20,000.00	0.00	-	0.00	-	20,000.00
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1	834,900.00	0.00	-	0.00	-	834,900.00
โรงพยาบาลหนองคาย	5,192,400.00	0.00	-	0.00	-	5,192,400.00
เทศบาลเมือง	14,930.00	0.00	-	0.00	0	14,930.00
รวม 8 หน่วย	47,777,244.90	23,550,400.00	49.29	7,810,874.90	16.35	22,590,230.00

มติที่ประชุม : -รับทราบ-

๓.๓ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ข้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

นางอรอนงค์ สายแวว ผอ.กลุ่มงานระบบการคลัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอที่ประชุม ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล จึงขอข้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงการพิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณปี ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. กรณีหน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ การที่ถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง “เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายฯ ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ งบประมาณรายจ่ายฯ รายหน่วยงานของรัฐ และมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้น ได้รับทราบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง” โดยให้ดำเนินการดังนี้

/๓.๑ จัดทำ...

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

๑.๑ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว

๑.๒ กำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ....มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ....จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

๑.๓ การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP สามารถบันทึกโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน เมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... มีผลใช้บังคับแล้ว ต้องบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินที่สำนักงบประมาณกำหนด ให้แล้วเสร็จก่อนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

๑.๔ กรณีพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ....มีผลใช้บังคับแล้ว หน่วยงานของรัฐเร่งจัดสรรงบประมาณและสร้างรหัสงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดโดยเร็ว ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ....มีผลใช้บังคับ

๒. กรณีหน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากเงินที่ไม่ใช่จากเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี การที่จะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้จัดซื้อจัดจ้าง

“เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายฯ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นแล้ว” ๑) ให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ ๒) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว (พ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์)

อ้างอิงหนังสือที่เกี่ยวข้องรวม ๒ ฉบับ ดังนี้

๑. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๒. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม : -รับทราบ-

๓.๔ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

นายณพัชร อติวรรณพัฒน์ คลังจังหวัดหนองคาย กรรมการและเลขานุการ นำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ กรณีการกำหนดอัตราค่าปรับตามสัญญา โดยให้แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในส่วนของการกำหนดเงื่อนไขอัตราค่าปรับให้เป็นอัตราร้อยละ ๐ กรณีสัญญาฯ ที่ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว

/แต่ยัง...

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ จากเดิมกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิก ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็น ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เพื่อให้มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

การนับเวลา

- สิ้นสุดการนับระยะเวลาการได้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
- สัญญาที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้ว จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ

หน่วยงานของรัฐ

- หน่วยงานของรัฐทำหนังสือแจ้งคู่สัญญาที่เคยยอมรับการช่วยเหลือให้แก่คู่สัญญา โดยกลับไปใช้อัตราค่าปรับตามเงื่อนไขเดิมในสัญญาก่อนหน้าที่จะได้รับความช่วยเหลือ

สัญญา ที่มีผลกระทบเรื่องแรงงาน

- หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณาลดหรือลดค่าปรับหรือขยายระยะเวลาทำการ ตามสัญญาให้แก่คู่สัญญาได้รายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค. (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม : -รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และการ เบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน

๔.๑.๑ เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับอนุมัติให้กันเงิน ๗๕๕.๕๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖๓๙.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๓ (โดยสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย)

นายพวัชร อติวรรณพัฒน์ คลังจังหวัดหนองคาย กรรมการและเลขานุการ ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รายงานผลการดำเนินงานพร้อมด้วย ปัญหาอุปสรรคตามลำดับ (เอกสารแนบ ๑)

๑. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
๒. โครงการชลประทานจังหวัดหนองคาย
๓. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
๔. โรงเรียนชุมพลโพธิ์ชัย
๕. โรงพยาบาลหนองคาย
๖. งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัด)
๗. เทศบาลเมืองหนองคาย

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุม ขอให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานที่ยังเบิกเงิน ไม่แล้วเสร็จต้องเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ไม่เช่นนั้นงบประมาณจะถูกพับไป ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

มติที่ประชุม : ขอให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งการบริหารสัญญา หรือเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

/๒. หากผู้รับจ้าง...

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

๒. หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้ ให้หน่วยงานพิจารณาแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด

๔.๑.๒ งบประมาณของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน ๒,๑๔๕.๑๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๒๐๘.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๒ (โดยสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย)

นายณพัชร อติวรรณพัฒน์ คลังจังหวัดหนองคาย กรรมการและเลขานุการ ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายงานผลการดำเนินงานพร้อมด้วยปัญหาอุปสรรคตามลำดับ (เอกสารแนบ ๒)

๑. สำนักงานจังหวัดหนองคาย
๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๑
๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๒
๔. โรงเรียนชุมพลโพธิ์สัย
๕. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
๖. โรงพยาบาลหนองคาย
๗. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย
๘. เทศบาลเมืองหนองคาย

มติที่ประชุม : ขอให้หน่วยงานภาครัฐบริหารสัญญา และเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามสัญญา

๔.๑.๓ งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดหนองคาย และงบกลุ่มจังหวัด ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน ๑๕๖.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗๕.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๒ งบกลุ่มจังหวัด ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน ๔๘.๒๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๙.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓ (โดยสำนักงานจังหวัดหนองคาย)

น.ส.ละไมมาต โสภากเวทย์ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค สรุปได้ดังนี้ (เอกสารแนบ ๓)

๑.) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ของจังหวัดหนองคาย

- โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ กิจกรรม ก่อหนี้ผูกพัน จำนวนเงิน ๑๓,๑๑๔,๖๖๔.๙๑ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ๓,๘๙๔,๕๗๕.๐๐ บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวนเงิน ๙,๒๒๐,๐๘๙.๙๑ บาท

- โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐ กิจกรรม จำนวนเงิน ๑๘๙,๔๐๖,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายในภาพรวมจำนวนเงิน ๑๑๓,๖๐๗,๓๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐ โดยแยกเป็น

(๑) งบดำเนินงาน จำนวน ๑๗ กิจกรรม ก่อหนี้ผูกพัน จำนวนเงิน ๓๕,๑๐๖,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗ กิจกรรม จำนวนเงิน ๑๙,๕๙๒,๐๓๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑๐ กิจกรรม จำนวนเงิน ๑๕,๕๑๓,๙๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐

(๒) งบลงทุน จำนวน ๑๓ กิจกรรม ก่อหนี้ผูกพัน จำนวนเงิน ๑๕๔,๓๐๐,๙๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖ กิจกรรม จำนวนเงิน ๙๔,๐๑๕,๓๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๗ กิจกรรม จำนวนเงิน ๕๙,๗๐๕,๐๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐

/๒.) โครงการ...

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

๒.) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

- โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ กิจกรรม งบประมาณ ๕๒,๗๔๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายในภาพรวมจำนวนเงิน ๓๙,๗๗๓,๕๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๐ โดยแยกเป็น

(๑) งบดำเนินงาน จำนวน ๑ กิจกรรม จำนวนเงิน ๔,๕๔๓,๐๐๐ บาท สำนักงานงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการเมื่อปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๒) งบลงทุน จำนวน ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๔๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันจำนวนเงิน ๔๘,๑๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๒ กิจกรรม จำนวนเงิน ๓๙,๗๗๓,๕๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓ และเบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ กิจกรรม จำนวนเงิน ๘,๓๓๖,๔๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗

สำหรับโครงการฯ ที่มีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนดำเนินงานมี ๒ กิจกรรม ดังนี้

- เงินกู้เบิกเปลือยปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมหลักก่อสร้างลานวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขง บ้านเดื่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย วงเงินก่อกู้ผูกพัน ๑๓.๑๑ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคายเป็นหน่วยดำเนินการ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่าแผน โดยผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๐ แล้วให้ผู้รับจ้างปรับแผนการก่อสร้างให้เร็วขึ้นและจะติดตามความก้าวหน้าเป็นสัปดาห์

- เงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมก่อสร้างลานวัฒนธรรมบริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย วงเงินก่อกู้ผูกพัน ๑๒.๘๙ ล้านบาท สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคายเป็นหน่วยดำเนินการ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่าแผน โดยผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๐ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๖.๕

มติที่ประชุม : ขอให้สำนักงานจังหวัดหนองคายร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคายติดตามและเร่งรัดการบริหารสัญญาโครงการที่มีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนเพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

๔.๑.๔ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน ๓๒๖.๔๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๙๙.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔๖ (โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย)

นางสาวจุฬาลักษณ์ สุริยะเพ็ญ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค สรุปได้ดังนี้ (เอกสารแนบ ๔)

๑.) งบอุดหนุนเฉพาะกิจงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนโครงการ ๑๐๒ โครงการงบประมาณทั้งสิ้น ๓๒๖,๕๔๑,๕๐๐ บาท กรมบัญชีกลางโอนกลับงบประมาณ ๑๑,๔๗๐,๓๒๒ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๑๕,๐๗๑,๑๗๘

- ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๙๗ โครงการ วงเงิน ๒๙๗,๗๖๓,๘๑๘ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๒ โครงการ วงเงิน ๑๙๙,๙๓๐,๖๓๑.๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔๖

- อยู่ระหว่างพิจารณาerloลงนาม จำนวน ๒ โครงการ

- อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ

/- ขอเปลี่ยน...

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

- ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านศูนย์กลาง - ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ตาก อบต.ด่านศรีสุข

- ส่งคืนงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านผาดัง หมู่ที่ ๑ ตำบลผาดัง อบต.ผาดัง จำนวนเงิน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำ และได้โอนงบประมาณกลับส่วนกลางแล้ว

๒.) เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๖,๓๕๗,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม : ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย ติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน และบริหารสัญญาให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน รวมถึงตรวจสอบการดำเนินการ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จะสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละเท่าใด และจะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวนกี่โครงการ เพื่อบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

มติที่ประชุม -ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.


(นางสาววารุณ วิฑูรย์ชัย)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม


(นางอรอนงค์ สายแวว)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สรุปผลการดำเนินงาน งบประมาณของส่วนราชการ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ /รายการ	จำนวน งบประมาณ (ล้านบาท)	สรุปผลการดำเนินงาน
๑	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๔	๓	๙.๘๓	<u>ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</u> งบประมาณ ๐.๙๐ เบิกจ่ายแล้ว ๐.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๔ <u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u> งบประมาณ ๐.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ <u>โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ</u> งบประมาณ ๘.๘๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ งาน ผลการดำเนินงานร้อยละ ๕๑.๙๔ คาดว่าจะเบิกแล้วเสร็จภายใน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
๒	โครงการชลประทานหนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๔	๒	๕๙.๕๔	<u>เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๔</u> <u>โครงการก่อสร้าง สขป.๕ (หนองคาย)</u> งบประมาณ ๕๙.๕๔ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๓๖.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๖ <u>ปรับปรุงประตูระบายน้ำห้วยบังพวน</u> งบประมาณ ๒๕.๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐.๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๑ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๘๓ คาดว่าจะ เบิกแล้วเสร็จภายในกันยายน ๒๕๖๕ <u>ปรับปรุงประตูระบายน้ำห้วยเวียงคุก</u> งบประมาณ ๓๔.๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๕.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๘ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๙๒ คาดว่า จะเบิกแล้วเสร็จภายในกันยายน ๒๕๖๕
๓	สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) งปม. พ.ศ. ๒๕๖๔	๘๓	๑๖๓.๒๕	<u>เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๔</u> งบประมาณ ๑๖๓.๒๕ ล้านบาท จำนวน ๘๓ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๗๕ โครงการ เป็นเงิน ๑๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๒ <u>โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่</u> งบประมาณ ๔.๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๓ คงเหลือ ๑.๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน <u>ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคลชัยราม (อบต.นาทับไธ)</u> งบประมาณ ๑.๖๓ ล้านบาท ผลการดำเนินงานร้อยละ ๔๐ ยังไม่มีการเบิกจ่าย <u>ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาฮี (อบต.คำบกหวาน)</u> งบประมาณ ๒.๒๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ คงเหลือ ๑.๖๗ ล้านบาท ผลการดำเนินงานร้อยละ ๖๐ ส่งเบิกเงินงวดที่ ๒ แล้ว <u>ก่อสร้างประตูระบายน้ำทุ่งกอก, ประตูระบายน้ำบ้านศาลาคำ, ประตูระบายน้ำ ห้วยจิก (อบต.หินโงม)</u> งบประมาณรวม ๐.๙๑ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๘๕ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา คาดว่าจะเบิกแล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ <u>รบกปรทุกขะ (เทศบาลตำบลบ้านด่อน)</u> งบประมาณ ๒.๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ /รายการ	จำนวน งบประมาณ (ล้านบาท)	สรุปผลการดำเนินงาน
๔	โรงเรียนชุมพลโพธิ์พิสัย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๔	๓	๑๐.๘๙	<u>เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๔</u> <u>อาคารเรียน ๓๒๔๑/๕๕-ก</u> งบผูกพัน ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ทั้งหมด ๑๒ งวด งบประมาณ ๘.๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๔๒ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๗๕ ผู้รับจ้างได้ส่งงานงวด ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีการแก้ไขงานประกอบกับรื้อหลักประกันสัญญาฉบับใหม่เพื่อเปลี่ยน ฉบับเดิมที่ครบกำหนดระยะเวลาประกัน โดยงวดที่ ๑๑ มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๓๐ มีการเร่งรัดติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ คาดว่าส่งมอบงานแล้ว เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕
๕	โรงพยาบาลหนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๔	๖	๒๓.๐๐	<u>เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๔</u> <u>ก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คลส. ๕ ชั้น</u> งบผูกพัน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ วงเงินในสัญญา ๖๐.๕๗ ล้านบาท ปี ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๑๔.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘.๕๔ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๔ คงเหลือ ๒ งวดงาน คาดว่าเบิกแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ มีการเร่งรัดติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ ปัจจุบันเหลือเงินกัน ๑.๓๐ ล้านบาท ได้มีการเชิญผู้รับจ้างมาประชุมปรับแผนงานก่อสร้างเนื่องจากผู้ดำเนินโครงการ รายเดิมมีปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน และไม่สามารถส่งมอบงานได้ตาม กำหนด คณะกรรมการจึงมีมติเปลี่ยนผู้ดำเนินโครงการ เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จ ตามสัญญา การก่อสร้างกำหนดสิ้นสุดวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ปัจจุบันเหลือเวลา ๙๕ วัน ล้ำช้ากว่าสัญญา ๒๔๓ วัน ผลการดำเนินงานรวมร้อยละ ๑๔.๓๐
๖	งบประมาณจังหวัด (สำนักงานจังหวัดหนองคาย) งปม. พ.ศ. ๒๕๖๔	๒๐	๘๗.๒๑	<u>เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๔</u> <u>กิจกรรมก่อสร้างลานวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขงบ้านเตื่อ</u> งบประมาณ ๑๖.๐๘ ล้านบาท วงเงินก่องนี้ผูกพัน ๑๓.๑๑ ล้านบาท สัญญาลิ้นสุดวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยดำเนินการ ผู้รับจ้างทำงาน ล่าช้ากว่าแผน โดยผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๐ ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมา ปรับแผนและหน่วยงานมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นสัปดาห์ <u>โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย</u> <u>ปี ๒๕๖๔ และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมภัยแล้ง ปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕</u> งบประมาณ ๓.๗๓ ล้านบาท จำนวน ๙ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ โครงการ และคาดว่าจะ ยกเลิก ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการขุดลอกคูคลองและโครงการขุดลอกห้วยกกจาน อ. โพนพิสัย เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ทำให้ไม่สามารถส่งพื้นที่ให้ผู้รับจ้าง ได้ <u>โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก</u> งบประมาณ ๖๗.๓๙ ล้านบาท จำนวน ๑๐ โครงการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะมีเงินเหลือจ่าย ๔.๙๔ ล้านบาท

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ /รายการ	จำนวน งบประมาณ (ล้านบาท)	สรุปผลการดำเนินงาน
๗	เทศบาลเมืองหนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๔	๖	๑๘.๘๕	<u>เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๔</u> <u>พัฒนาลานวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวตามลำน้ำโขง บริเวณชุมชนจอมมณี</u> <u>(ตอน ๒)</u> งบประมาณ ๑๖.๒๐ ล้านบาท ๑๘ งวดงาน มีผลการดำเนินการร้อยละ ๕ อยู่ระหว่างการดำเนินการงวดงานที่ ๑ และยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากผู้รับจ้างทำงานล่าช้า และเมื่อสำรวจชั้นดินแล้วพบว่าต้องเพิ่มความยาวเสาเข็ม จึงต้องแก้ไขแบบ มีการปรับแผนการดำเนินงานแล้ว ๓ ครั้ง คาดว่าไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยหน่วยงานจะเชิญผู้รับจ้างมาประชุมและคาดว่าจะต้องยกเลิกสัญญา

สรุปผลการดำเนินงาน งบประมาณของส่วนราชการ ที่ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ /รายการ	จำนวน งบประมาณ (ล้านบาท)	สรุปผลการดำเนินงาน
๑	สำนักงานจังหวัดหนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕	๙	๒.๕๙	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบ. ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๙ รายการ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานพลังงานจังหวัดเป็นหน่วยดำเนินการ ได้แจ้งหน่วยงานดำเนินการเพื่อจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
๒	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองคายเขต ๑ งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕	๒๑๑	๕๒.๓๑	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๑๙.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๔ ๒. รายการครุภัณฑ์ ๑๐๙ รายการ งบป. ๔.๙๕ ล้านบาท -ลงนามในสัญญาแล้ว ๓๓ รายการ งบป. ๑.๓๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา -เบิกจ่ายแล้ว ๑๐ รายการ งบป. ๐.๗๗ ล้านบาท ๓. รายการปรับปรุงและซ่อมแซม ๙๕ รายการ งบป. ๒๘.๐๒ ล้านบาท -ลงนามในสัญญาแล้ว ๑ รายการ งบป. ๙.๒๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา -เบิกจ่ายแล้ว ๙๔ รายการ งบป. ๑๘.๗๓ ล้านบาท ๔. รายการก่อสร้าง ๗ รายการ งบป. ๑๙.๓๔ ล้านบาท -ลงนามในสัญญาแล้ว ๖ รายการ งบป. ๑๘.๙๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา -เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ งบป. ๐.๔๐ ล้านบาท ๕. ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาเนื่องจากผู้เสนอราคายื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖๖ โครงการ งบป. ๒.๘๐ ล้านบาท
๓	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองคายเขต ๒ งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๐๔	๕๑.๘๓	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๑๘.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๖ ๒. รายการครุภัณฑ์ ๓๕ รายการ งบป. ๒.๔๓ ล้านบาท -ลงนามในสัญญาแล้ว ๓๐ รายการ งบป. ๑.๓๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา -เบิกจ่าย ๑ รายการ งบป. ๐.๐๕ ล้านบาท ๓. รายการปรับปรุงซ่อมแซม ๕๘ รายการ งบป. ๑๘.๙๒ ล้านบาท -ลงนามในสัญญาแล้ว ๑ รายการ งบป. ๐.๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา -เบิกจ่าย ๕๗ รายการ งบป. ๑๘.๑๒ ล้านบาท ๔. รายการก่อสร้าง ๑๑ รายการ งบป. ๓๐.๔๘ ล้านบาท -ลงนามในสัญญาแล้ว ๙ รายการ งบป. ๑๕.๑๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา -ระหว่างประกาศผู้ชนะ/พิจารณาผลลงนาม ๒ โครงการ งบป. ๑๔.๔๐ ล้านบาท ๕. ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาเนื่องจากผู้เสนอราคายื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ โครงการ (๔ รายการ) งบป. ๐.๔๕ ล้านบาท
๔	โรงเรียนชุมพลโพธิ์สัย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕	๑	๓.๕๖	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อาคารเรียน ๓๒๔ถ./๕๕๐.๐๐๑ (งบผูกพันข้ามปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕) งบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ได้รับจัดสรร ๓.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙ งวด และผู้รับจ้างส่งงานงวด ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๗๕
๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๑	๓๓๖.๔๗	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๑๐ รายการ งบป. ๘๘.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๒ ๒. งบผูกพันข้ามปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด และ ICU ขนาด ๑๐ ชั้น รพ.สมเด็จพระพุทธราชท้าวบ่อ วงเงินในสัญญา ๗๓๙.๘๔ ล้านบาท จำนวน ๑๙ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๖ งวด คาดว่าจะเบิกงวดที่ ๗ ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ และงวดที่ ๘ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว ๘๐.๖๑ ล้านบาท ได้เร่งรัดการดำเนินงานกับผู้รับจ้าง ๓ ครั้ง และคาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลืองบประมาณปีจำนวนเงิน ๒๐๗ ล้านบาท หน่วยงานจะเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างให้ได้มากที่สุด

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ /รายการ	จำนวน งบประมาณ (ล้านบาท)	สรุปผลการดำเนินงาน
๖	โรงพยาบาลหนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕	๔	๘๗.๐๓	<u>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</u> ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๒ รายการ งบป.๓.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๘ ๒. ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (PO) ๑ รายการ งบป. ๒๑.๘๐ ล้านบาท ระบบบำบัดน้ำเสีย ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้นัดกรรมการตรวจรับงวดที่ ๓ แล้ว สัญญาจะสิ้นสุดวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างจะเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จ ๖ กวด ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ๓. งบผูกพันข้ามปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น วงเงินในสัญญา ๕๙.๔๐ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากต้องเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีให้หมด ก่อนที่ ต้องมีการทดสอบการรับน้ำหนักดินและตอกเสาเข็ม จึงต้องรอผลการทดสอบ
๗	ด้านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕	๑	๒๔.๔๒	<u>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</u> <u>ก่อสร้างแพลตฟอร์ม (ไม่มีที่ดิน)</u> ด้านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลยเป็นหน่วยดำเนินการ งบประมาณ ๒๔.๔๒ ล้านบาท ระยะเวลาตามสัญญา ๓๖๐ วัน กำหนด ๑๖ กวดงาน กวดที่ ๑ ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากเป็นงานฐานรากจึงสั่งหยุดงานไว้เป็นเวลา ๒๒ วัน ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานอื่นควบคู่กันได้ ปัจจุบันได้เริ่มงานงวดที่ ๒ แล้ว คาดว่าเบิกจ่ายได้ตามงานงวดที่กำหนด
๘	เทศบาลเมืองหนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕	๑	๑๑.๒๗	<u>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</u> <u>ก่อสร้างลานวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวตามลำน้ำโขง บริเวณชุมชนมีชัย (ตอน ๒)</u> งบประมาณ ๑๑.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔ กวด เป็นเงิน ๕.๐๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงานร้อยละ ๘๘ อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑๘-๒๕ คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (หลังสิ้นสุดสัญญาประมาณ ๑ เดือน)

สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕
ของจังหวัดหนองคาย และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

ข้อมูล ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ของจังหวัดหนองคาย

๑.๑ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ กิจกรรม ก่อหนี้ผูกพัน เป็นเงิน ๑๓,๑๑๔,๖๖๔.๙๑ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๓,๘๙๔,๕๗๕.๐๐ บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย เป็นเงิน ๙,๒๒๐,๐๘๙.๙๑ บาท

๑.๒ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐ กิจกรรม เป็นเงิน ๑๘๙,๔๐๖,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายในภาพรวมเป็นเงิน ๑๑๓,๖๐๗,๓๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐ โดยแยกเป็น

(๑) งบดำเนินงาน จำนวน ๑๗ กิจกรรม ก่อหนี้ผูกพัน เป็นเงิน ๓๕,๑๐๖,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗ กิจกรรม เป็นเงิน ๑๙,๕๙๒,๐๓๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑๐ กิจกรรม เป็นเงิน ๑๕,๕๑๓,๙๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐ (๒) งบลงทุน จำนวน ๑๓ กิจกรรม ก่อหนี้ผูกพัน เป็นเงิน ๑๕๔,๓๐๐,๙๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖ กิจกรรม เป็นเงิน ๙๔,๐๑๕,๓๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๗ กิจกรรม เป็นเงิน ๕๙,๗๐๕,๐๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐

๒. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

๒.๑ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ กิจกรรม งบประมาณ ๕๒,๗๔๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายในภาพรวมเป็นเงิน ๓๙,๗๗๓,๕๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๐ โดยแยกเป็น

(๑) งบดำเนินงาน จำนวน ๑ กิจกรรม เป็นเงิน ๔,๕๔๓,๐๐๐ บาท สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการเมื่อปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๒) งบลงทุน จำนวน ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๔๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน เป็นเงิน ๔๘,๑๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๒ กิจกรรม เป็นเงิน ๓๙,๗๗๓,๕๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓ และเบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ กิจกรรม เป็นเงิน ๘,๓๗๖,๔๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗

รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๕
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย

๑. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (อปท.) จำนวนโครงการ ๑๐๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๒๖,๕๔๑,๕๐๐ บาท
กรมบัญชีกลางโอนกลับงบประมาณ ๑๑,๔๗๐,๓๒๒ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๑๕,๐๗๑,๑๗๘
- ๑.๑ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๙๗ โครงการ วงเงิน ๒๙๗,๗๖๓,๘๑๘ บาท
- ๑.๒ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๒ โครงการ วงเงิน ๑๙๙,๙๓๐,๖๓๑.๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔๖
- ๑.๓ พิจารณาผลรอลงนาม จำนวน ๒ โครงการ
- ๑.๔ ประกาศ จำนวน โครงการ
- ๑.๕ กำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ
- ๑.๖ ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ต่อ ผวจ. จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
๑ เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านศูนย์กลาง - ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ตาก อบต.ด่านศรีสุข จำนวนเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
- ๑.๗ สิ้นงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท (โอนกลับงบประมาณแล้ว)
๑ ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านผาดัง หมู่ที่ ๑ ตำบลผาดัง อบต.ผาดัง จำนวนเงิน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท
(เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำ)
๒. สถ. จัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนโครงการ ๑๗ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๖,๓๕๗,๐๐๐ บาท