

รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ประชุมกลุ่มย่อย)

วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมหลวงอนันตภาภิบาล สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย

ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น ๑

ผู้มาประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| ๑. นางสาวนงนุช กิติรัตน์ | คลังจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุม |
| ๒. นางสาวไอลักรัง ทุ่มสวัสดิ์ | ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย |
| ๓. นายธวัชชัย เหลืองศิริ | ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย |
| ๔. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา ทิณากวงศ์ | ผู้แทน ผอ.โรงพยาบาลหนองคาย |
| ๕. นายพัชระ งามชัด | ผู้แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ |
| ๖. นายอภิธร ทิพเสนา | ผู้แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ |
| ๗. นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคาย | ผู้แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย |
| ๘. นางสาววัชริน แผลมคม | ผู้แทน ผอ.ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย |
| ๙. นายจักรพันธ์ จันสองคอน | ผู้แทน ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ |
| ๑๐. นายคม ราชคำ | ผู้แทน ผอ.โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร |
| ๑๑. พ.ต.ท.ยศพร มาศรีนวล | ผู้แทน ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย |
| ๑๒. นางมาลีรัตน์ ชัยดำรงค์ | ผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย |
| ๑๓. นายอภิชาติ ชาญธีระวัฒนา | ผู้แทน นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย |
| ๑๔. นางอรอนงค์ สายแวว | ผอ.กลุ่มงานระบบการคลัง กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| ๑. นางสาวสังวาล ชาวเหนือ | สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ |
| ๒. นายอุดมสิน คำมุงคน | สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ |
| ๓. นายดวงดี พลาหาญ | สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ |
| ๔. ร.ต.อ.หญิง ละมัย เชื้อลิ้นฟ้า | ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย |
| ๕. พ.ต.ท.หญิง พรณภัส ปทุมรัตน์ | ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย |
| ๖. นายภาณุเดช แก้วกันหา | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ |
| ๗. นางสาวณัฐธินีนาฏ บัวขาว | องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย |
| ๘. นางสาวปัทมา คำพรมมา | สำนักงานจังหวัดหนองคาย |
| ๙. นางศิวพร ปาละจุม | สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย |
| ๑๐. นางสาวไพบูลย์ สิงห์ครุฑ | สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย |
| ๑๑. นางสาวสกุลรัตน์ คุณพิทักษ์ | สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย |
| ๑๒. นายชัยพิพัฒน์ ฐิตปวีณ์ | สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย |
| ๑๓. นางสาวพรรณลินี แผนเมือง | สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย |

/เริ่มการประชุม...

หนองคาย “เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน”

เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวนงนุช กิติรัตน์ คลังจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ประชุมกลุ่มย่อย) เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายของรัฐบาล จึงขอเชิญหน่วยงานที่ไม่สามารถก่อกำหนดผู้ผูกพันและมีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายมาประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในวันนี้

มติที่ประชุม : -รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

มติที่ประชุม : -รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส่วนราชการ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด (งบกรมจังหวัด) และงบอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

นางอรอนงค์ สายแวว ผอ.กลุ่มงานระบบการคลัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส่วนราชการ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด (งบกรมจังหวัด) งบอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	ประเภทงบประมาณ	ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+สำรองเงิน)		การเบิกจ่าย		ลำดับใช้จ่าย ของประเทศ	ลำดับ เบิกจ่ายของ ประเทศ
			จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
๑	งบภาพรวม	๓,๙๑๖.๑๘	๓,๓๘๕.๓๗	๘๖.๕๕	๒,๙๘๕.๔๗	๗๖.๒๓	๒๔	๒๔
	รายจ่ายประจำ	๒,๑๐๓.๔๙	๑,๘๑๕.๕๕	๘๖.๓๑	๑,๘๐๗.๖๔	๘๕.๙๔	๒๐	๑๕
	รายจ่ายลงทุน	๑,๘๑๒.๖๙	๑,๕๖๙.๘๒	๘๖.๖๐	๑,๑๗๗.๘๓	๖๕.๙๘	๓๔	๙๓
๒	งบส่วนราชการ	๓,๗๔๗.๖๐	๓,๒๒๓.๗๗	๘๖.๐๒	๒,๘๗๗.๐๒	๗๖.๗๗		
	รายจ่ายประจำ	๒,๐๗๗.๓๓	๑,๗๙๖.๒๘	๘๖.๕๗	๑,๗๘๘.๔๑	๘๖.๐๙		
	รายจ่ายลงทุน	๑,๖๗๐.๒๖	๑,๔๒๗.๔๙	๘๕.๔๗	๑,๐๘๘.๖๑	๖๕.๑๘		
๓	งบกรมจังหวัด	๑๖๘.๕๘	๑๖๑.๖๐	๙๕.๘๖	๑๐๘.๔๕	๖๔.๓๓	๙	๒๔
	รายจ่ายประจำ	๒๖.๑๕	๑๙.๒๗	๗๓.๖๘	๑๙.๒๓	๗๓.๕๔	๑๗	๑๐
	รายจ่ายลงทุน	๑๔๒.๔๓	๑๔๒.๓๓	๙๙.๙๓	๘๙.๒๒	๖๒.๖๔	๖	๒๗
๔	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒๖๔.๔๐	๑๙๘.๓๔	๗๕.๐๒	๑๐๒.๑๐	๓๘.๖๒		
	รายจ่ายลงทุน							
๕	เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๕	๖๕๗.๘๘	๖๕๗.๘๘	๑๐๐.๐๐	๔๘๒.๖๕	๗๓.๓๖		

นางสาวนงนุช กิติรัตน์ คลังจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุม กล่าวว่า ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของจังหวัดหนองคายอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยเฉพาะงบกรมจังหวัด แต่เป็นห่วงในส่วนของเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หากเบิกไม่ทัน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายเงินไม่ได้เนื่องจากเงินปฏิบัติตามผลของกฎหมาย

มติที่ประชุม : -รับทราบ-

/ระเบียบวาระ...

หนองคาย “เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน”

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ.๒๕๖๕ ได้รับอนุมัติให้กันเงิน ๖๕๗.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๘๒.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๖ คงเหลือ ๑๖๒.๘๘ ล้านบาท พร้อมปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน โดยนางอรอนงค์ สายแวว ผอ.กลุ่มงานระบบการคลัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย (เอกสารแนบ ๑)

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
๔. โรงพยาบาลหนองคาย
๕. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย
๖. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

นางสาวนงนุช กิติรัตน์ คลังจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุม จากข้อมูลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้ง ๖ หน่วยงาน พบว่า มี ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ โรงพยาบาลหนองคาย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย แจ้งว่าบางโครงการจะเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยเกิดจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องและทำงานล่าช้า จึงเห็นควรให้ทั้ง ๓ หน่วยงาน หากดำเนินงานงวดไหนแล้วเสร็จ ให้รีบดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่ายโดยด่วน เพื่อให้เงินคงเหลือน้อยที่สุด และขอให้ทั้ง ๖ หน่วยงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการที่เหลือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สำหรับหน่วยงานที่มีการขยายสัญญาจ้างงานขอให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

มติที่ประชุม : ขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อไม่ให้เงินไปตามผลของกฎหมาย

๔.๒ ติดตามการใช้จ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑,๘๑๒.๖๙ ล้านบาท ใช้จ่าย ๑,๕๖๙.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๐ เบิกจ่าย ๑,๑๗๗.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๙๘ คงเหลือ ๖๓๔.๘๖ ล้านบาท พร้อมปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน โดยนางอรอนงค์ สายแวว ผอ.กลุ่มงานระบบการคลัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย (เอกสารแนบ ๒)

๑. ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย
๒. สำนักงานจังหวัดหนองคาย
๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
๔. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗
๕. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
๖. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
๗. เทศบาลเมืองหนองคาย

นางสาวนงนุช กิติรัตน์ คลังจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุม จากข้อมูลการใช้จ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้หน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ารีบดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

/มติที่ประชุม...

หนองคาย “เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน”

มติที่ประชุม : ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS ให้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖


ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.



(นางสาวสุกฤตน์ คุณพิทักษ์)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ผู้จดยางงานการประชุม



(นางอรอนงค์ สายแวว)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ /รายการ	จำนวน งบประมาณ (ล้านบาท)	สรุปผลการดำเนินงาน
๑	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาเขต ๒ งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕	๒๔	๓๐.๐๕	เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๒๐ รายการ งบม. ๑๖.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๐ ๒. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๔ รายการ งบม. ๑๔.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๐ ๒.๑ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน รร.บ้านโนนสวรรค์ ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี งบม. ๓.๑๗ ล้านบาท จำนวน ๘ งาน เบิกแล้ว ๔ งาน (งวดที่ ๑-๔) สิ้นสุดสัญญา ๒๗ เม.ย.๖๖ ผู้รับจ้างขอขยายเวลา มีปัญหาเรื่องครุภัณฑ์ อีก ๔ งาน (งวดที่ ๕-๘) คาดว่าจะเบิกจ่ายทันในเดือน ก.ย.๖๖ ๒.๒ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๒/๒๘ รร.บ้านโนนสวรรค์ ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี งบม. ๔.๔๒ ล้านบาท จำนวน ๑๐ งาน เบิกแล้ว ๑ งาน คาดว่าจะเบิกทันในเดือน ก.ย. ๖๖ ถึงงวดงานที่ ๔ ผู้รับจ้างขอขยายสัญญา ๒.๓ โครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุด รร.บ้านโนนสวรรค์ ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี งบม. ๒.๒๖ ล้านบาท จำนวน ๕ งาน เบิกแล้ว ๔ งาน เหลืออีก ๑ งาน รอติดตั้งครุภัณฑ์ จะเบิกภายในเดือน ก.ย.๖๖ มีค่าปรับเนื่องจากทำผิดเงื่อนไขได้แจ้งผู้รับจ้างทราบแล้ว ๒.๔ โครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ๑๐๒/๒๗ รร.บ้านโนนสวรรค์ ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี งบม. ๑.๙๙ ล้านบาท จำนวน ๖ งาน งวดที่ ๑-๒ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย งวดที่ ๓ ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจรับแจ้งแก้ไขเนื่องจากครุภัณฑ์ไม่ตรงตามเงื่อนไข งวดที่ ๔ ดำเนินการเสร็จแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเนื่องจากเป็นงานต่อเนื่องจากงวดที่ ๓ ปัจจุบันงานอยู่งวดที่ ๕ คาดว่าจะเบิกงวดที่เหลือ (งวดที่ ๓-๖) ภายในเดือน ก.ย.๖๖ มีการขยายสัญญา ไม่มีค่าปรับ
๒	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษา หนองคาย งปม.พ.ศ ๒๕๖๕	๓๑	๑๕.๙๓	เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๑๕ รายการ งบม. ๑๓.๐๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๐ ๒. รายการครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ ๑๖ รายการ งบม. ๒.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ จำนวน ๙ รายการ และอีก ๗ รายการ ได้ผู้ชนะผู้เสนอราคาแล้ว รอให้ครบกำหนดอุทธรณ์ ๗ วัน ครบกำหนดวันที่ ๑๐ ส.ค.๖๖
๓	สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด หนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕	๔	๒๑๕.๔๑	เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๓ โครงการ งบม. ๑๗๔.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๘ ๒. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๑ โครงการ งบม. ๒๐๗.๒๑ ล้านบาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย ๔๐.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๒ โครงการอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในห้องคลอด ห้องผ่าตัดฯ รพ.สมเด็จพระพุทธพรหมทำบ่อ งบม. ๒๐๗.๒๑ ล้านบาท งานทั้งหมด ๑๔ งาน (งบปี ๒๕๖๕ งาน ๓-๑๒) เบิกจ่ายแล้วถึงงวดงานที่ ๑๑ งวดงานที่ ๑๒ ผู้รับจ้างจะส่งงานวันที่ ๒๙ ส.ค.๖๖ คาดว่าจะส่งเบิกในเดือน ก.ย.๖๖
๔	โรงพยาบาล หนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕	๒	๕๓.๓๓	เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ งบม. ๗.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๖ ๒. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๑ โครงการ งบม. ๔๕.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๔.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๔ อาคารสนับสนุนบริการเป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น โรงพยาบาลหนองคาย (งบผูกพัน) จำนวน ๑๘ งาน เบิกจ่ายแล้ว ๑๔ งาน ในวันที่ ๑๔ ก.ค.๖๖ กก.ตรวจรับ ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน ได้ประชุมและมีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงงวดงาน-งวดเงิน งวดที่ ๑๕-๑๘ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย โดยคาดว่าจะเบิกได้ทันในเดือน ก.ย.๖๖ ถึงงวดที่ ๑๗ ส่วนงวดที่ ๑๘ เบิกไม่ทัน งบม. ๑.๔ ล้านบาท ปัญหาเกิดจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ทำให้งานล่าช้า
๕	ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดหนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕	๑	๒๓.๒๐	เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ก่อสร้างแพลตฟอร์ม ๕ ชั้น ๔๐ ครอบครั้ว (ไม่มีใต้ถุน) ตม.จว.เลย ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย สัญญาเริ่มต้นวันที่ ๘ มี.ค. ๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ มี.ค. ๖๖ วงเงินตามสัญญา ๒๔.๑๔ ล้านบาท (๑๖ งาน) เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ ๑-๕ จำนวนเงิน ๔.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๕ โดยงวดที่ ๖-๗ อยู่ในขั้นตอนรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย งวดที่ ๘-๑๐ ผู้รับจ้างส่งมอบงานและตรวจรับงานแล้ว มีการแก้ไขแบบขอขยายสัญญาด้วยเหตุสุดวิสัย ถึงวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๖ และปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๑๑-๑๖ คาดว่าจะส่งเบิกไม่เกินวันที่ ๕ ก.ย.๖๖ ผลงานร้อยละ ๗๓

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ /รายการ	จำนวน งบประมาณ (ล้านบาท)	สรุปผลการดำเนินงาน
๖	องค์การบริหารส่วน จังหวัดหนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๕	๓	๑๗.๒๗	เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. เบิกจ่ายแล้ว ๒ โครงการ งปม. ๓.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๔ ๒. อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ๑ โครงการ งปม. ๑๔.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๓ โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางเส้นทางน้ำไหล พื้นที่หนองบัวแดง ต.ปะโค ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย สัญญาเริ่มต้นวันที่ ๒๔ พ.ย.๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๖ วงเงินตามสัญญา ๑๔.๐๘ ล้านบาท (๓ งวดงาน) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ งวด จำนวนเงิน ๔.๒๒ ล้านบาท คงเหลือ ๒ งวดงาน คาดว่าจะเบิกทันในเดือน ก.ย.๖๖ ถึงงวดงานที่ ๒ ส่วนงวดที่ ๓ เบิกไม่ทัน ปัญหาเกิดจากมีฝนตกตลอด พื้นที่ดำเนินงานมีน้ำสูง ไม่สามารถเข้าทำงานได้

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ /รายการ	จำนวน งบประมาณ (ล้านบาท)	สรุปผลการดำเนินงาน
๑	ศูนย์ควบคุมยาง หนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๑	๑๕.๖๗	๑. เบิกจ่ายเสร็จสิ้น ๔ รายการ งปม. ๒.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๑ ๒. ครุภัณฑ์อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย ๔ รายการ งปม. ๐.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๑ ๓. ก่อหนี้ผูกพัน (Po) ๒ รายการ งปม. ๙.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๘ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ขอขยายเวลาส่งมอบถึง ๒๙ พ.ย.๖๖ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ต้องติดตั้งในตัวอาคาร จึงรอให้อาคารแล้ว เสร็จก่อน ๔. โครงการก่อสร้างอาคารตรวจสินค้าเกษตรและงานตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูพืช ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี งปม. ๓.๗๘ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน (Po) สิ้นสุดสัญญา ๒๔ ต.ค.๖๖ จำนวน ๔ งวดงาน เบิกแล้ว ๑ งวด งปม. ๐.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๓ สาเหตุที่งานล่าช้าเนื่องจากไม่มีพื้นที่ก่อสร้าง ต้องขอรื้อ ถอนในส่วนของครุภัณฑ์ทับซ้อนซึ่งต้องขออนุมัติจากกรมธนารักษ์ ทำให้ล่าช้าไป ๓ เดือน และใช้เป็นเงื่อนไข ในการขยายสัญญาแล้ว
๒	สำนักงานจังหวัด หนองคาย งปม. พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๓	๑๖.๗๔	๑. เบิกจ่ายเสร็จสิ้น ๑๒ โครงการ งปม. ๗.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๒ ๒. โครงการที่งานแล้วเสร็จอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย ๗ โครงการ งปม. ๕.๑๓ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๓๐.๖๕ ๓. ก่อหนี้ผูกพัน (Po) ๒ โครงการ งปม. ๓.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๑ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา และกำลังดำเนินการขอขยายเวลาส่งมอบ ๔. มีโครงการที่ขอคืนงบ ๒ โครงการ งปม. ๐.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่งคืนงบไปที่กรมฯ
๓	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา หนองคายเขต ๑ งปม. พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๖๐	๕๐.๐๗	๑. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๑๕๔ โครงการ งปม. ๓๐.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๕ ๒. ก่อหนี้ผูกพัน (Po) ๖ โครงการ งปม. ๒๐.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๙๕ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา และมีจำนวน ๑ โครงการ ขอขยายเวลาส่งมอบงานเนื่องจากได้รับงบประมาณแปลงไฟฟ้ามาเพิ่ม (อาคารเรียน ๒๑๒ ส/๕๗-ก รร.สมสะอาดตงมูขุขวิทยา ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย)
๔	โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ งปม. พ.ศ. ๒๕๖๖	๓	๑๒.๘๒	๑. เบิกจ่ายเสร็จสิ้น ๑ โครงการ งปม. ๒.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๔ ๒. ก่อหนี้ผูกพัน (Po) ๒ โครงการ งปม. ๑๐.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๖ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ดังนี้ ๒.๑ โครงการก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด ผลงาน ๓๐% ๒.๒ โครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน งปม. ๕.๔๐ ล้านบาท แบ่งเป็น ๒ งาน ๑) ปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาอาคารเรียน หอพัก สนามกีฬา งปม. ๓.๐๓ ล้านบาท จำนวน ๓ งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว ๑ งบ และจะส่งงานงวดที่ ๒-๓ พร้อมกัน เบิกจ่ายก่อนวันที่ ๒๔ ก.ย.๖๖ ๒) ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม คสล.๑ และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ งปม. ๒.๓๗ ล้านบาท จำนวน ๒ งบประมาณ เบิกจ่ายภายใน ก.ย.๖๖ ได้ จำนวน ๑ งบ
๕	โรงเรียนปทุมเทพ วิทยาคาร งปม. พ.ศ. ๒๕๖๖	๒	๕.๕๕	๑. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๑ โครงการ งปม. ๐.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๐ ๒. ก่อหนี้ผูกพัน (Po) ๑ โครงการ งปม. ๔.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๐ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สาเหตุที่งานล่าช้า เนื่องจากเตรียมพื้นที่ให้ผู้รับจ้างไม่ทัน ล่าช้าไป ๒ เดือน เริ่มดำเนินงาน ๑๙ เม.ย.๖๖ ปัจจุบันกำลังส่งงานงวดที่ ๑
๖	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย งป ม. พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๑	๒๕๑.๕๓	๑. เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๙ โครงการ งปม. ๑๘.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๖ ๒. ก่อหนี้ผูกพัน (Po) ๑๒ โครงการ งปม. ๒๓๓.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๔ อยู่ระหว่างบริหาร สัญญา และมีจำนวน ๖ โครงการ ขอขยายเวลาส่งมอบงาน

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ /รายการ	จำนวน งบประมาณ (ล้านบาท)	สรุปผลการดำเนินงาน
๗	เทศบาลเมือง หนองคาย จปม. พ.ศ. ๒๕๖๖	๑	๘.๕๙	ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๐ วัน โดยวิธี e-bidding ครั้งที่ ๑ ประกาศเชิญชวน ๒๑ ก.พ.๖๖ ,เสนอราคา ๑๐ มี.ค.๖๖ ผู้ชนะการเสนอราคา ไม่นำหลักประกัน สัญญามายื่นหน่วยงาน ครั้งที่ ๒ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางในระบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ปลายเดือน ส.ค.๖๖ ขั้นตอนประกาศเชิญ ชวนจะดำเนินการ ภายในเดือน ก.ย.๖๖ และขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจะดำเนินการภายใน เดือน ต.ค.๖๖ จะมีการปรับลดระยะเวลาดำเนินงานจาก ๓๖๐ วัน ลงอีกเพื่อให้เบิกจ่ายทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗