

รายงานผลการปฏิบัติงาน งบลงทุน
ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2559

งบลงทุน(บาท)																	
จังหวัด : หนองคาย แสดงข้อมูล																	
งบลงทุน(บาท)																	
รายการ งบลงทุน	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ	งาน ทำเอง	งาน จ้างเหมา	สำรวจ ออกแบบ /กำหนด คุณสมบัติ	แบบรูป รายการ /โอนส่ว เสร็จ /กำหนด ราคากลาง	ประกาศ ราคา /ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง	เปิดซอง /e-Auction	อนุมัติ ผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย ผูกพัน	เริ่มก่อสร้าง /เงินดำเนิน การ	ความ ก้าวหน้า การก่อสร้าง /ดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	ลบ แก้ไข	
8	5,544,900	8	0	0	7	8	8	8	8	8	8	3,542,900	8	800	3,542,900	ลบ	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	787,000	Y	-	-	-	07-09-2015	22-09-2015	06-10-2015	22-10-2015	22-10-2015	30-10-2015	758,000	30-10-2015	100	758,000	ลบ แก้ไข	
งานก่อสร้างอาคาร ห้องประชุมสตรี ส.ป.ท.หนองคาย	541,400	Y	-	-	Y	04-09-2015	18-09-2015	06-10-2015	16-10-2015	20-10-2015	02-11-2015	472,000	03-11-2015	100	472,000	ลบ แก้ไข	
โครงการขุดลอก หนองผก หมู่ 11 ตำบลวังหลวง อำเภอโนนสูง จังหวัด	357,700	Y	-	-	Y	04-09-2015	18-09-2015	05-10-2015	15-10-2015	19-10-2015	05-11-2015	160,900	06-11-2015	100	160,900	ลบ แก้ไข	
โครงการขุดลอก หนองผกตอนบน หมู่ 13 ตำบลวัง หลวง อำเภอโนนสูง	400,700	Y	-	-	Y	04-09-2015	18-09-2015	05-10-2015	15-10-2015	19-10-2015	30-10-2015	240,000	31-10-2015	100	240,000	ลบ แก้ไข	
โครงการขุดลอกสระ น้ำสาธารณะบ้าน หนองบัวคำ หมู่ที่ 11 ต.	771,300	Y	-	-	Y	04-09-2015	18-09-2015	01-10-2015	13-10-2015	19-10-2015	30-10-2015	500,000	31-10-2015	100	500,000	ลบ แก้ไข	