

ผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ

จำนวน 23 โครงการ 25 กิจกรรม วงเงินรวม 298,483,800 บาท

ที่	ที่กิจกรรม	โครงการ (1)	หน่วยดำเนินการ (2)	กิจกรรม (3)	งบประมาณ (4)	วงเงินตามสัญญา (5)	วงเงินเหลือจ่าย (6)	สัญญา/ระยะเวลา/ ผู้รับจ้าง (7)
ผลผลิตด้านเศรษฐกิจ					56,046,400.00	48,986,178.50	7,060,221.50	-
1		โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร			2,500,000.00	2,480,200.00	19,800.00	-
	1	1 กิจกรรมย่อย : เพิ่มศักยภาพ เกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลจังหวัด ระยองสู่ระบบมาตรฐานสินค้า เกษตร	สำนักงานเกษตรฯ	1. อบรมให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกมังคุด จำนวน 1,200 ราย 2. จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลคุณภาพแบบ ครบวงจรในแต่ละตำบล 30 ตำบล 3. ส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัติตามระบบการจัดการ คุณภาพมาตรฐาน GAP และไต่ใบรับรองแหล่งผลิต จำนวน 600 แปลง	2,500,000.00	2,480,200.00	19,800.00	
2		โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ ผล และพืชเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง			4,044,000.00	3,333,025.00	710,975.00	

ผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

จำนวน 23 โครงการ 25 กิจกรรม วงเงินรวม 298,483,800 บาท

ที่	กิจกรรม	โครงการ (1)	หน่วยดำเนินการ (2)	กิจกรรม (3)	งบประมาณ (4)	วงเงินตามสัญญา (5)	วงเงินเหลือจ่าย (6)	สัญญา/ระยะเวลา/ ผู้รับจ้าง (7)
	2	1 กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการผลิตและควบคุมคุณภาพไม้ผลจังหวัดระยอง	สำนักงานเกษตรฯ	1) ค่าเบี้ยเลี้ยงชุดปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพทุเรียน จำนวน 55 คนๆ 2) ค่าพาหนะชุดปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพทุเรียนจำนวน 9 ชุดๆ ละ 40 3) ค่าจ้างเหมาจัดรถแรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพดี 1 ครั้ง 1 วัน 4) จ้างเหมาจัดทำสปรอตประชาสัมพันธ์ และจ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ระยะเวลา 10 วัน 5) ประชุมชี้แจงแผนจำหน่ายผลทุเรียนจำนวน 3 ครั้ง รวม 25 คน 6) ป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อความ "รณรงค์การไม่ตัดทุเรียนอ่อน" พร้อมมาตรการควบคุมทุเรียนด้วยคุณภาพ (อ่อน) ออกสู่ตลาด 7) ค่าจ้างเหมาจัดทำสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ผลไม้คุณภาพ (ทุเรียน) 8) เครื่องมือวัดความอ่อน-แก่ของทุเรียน จำนวน 9 เครื่อง	1,490,000.00	1,441,750.00	48,250.00	สัญญาวันที่ 19ก.พ. 61 - 19 มี.ค. 61
	3	2 กิจกรรมย่อย : ควบคุมป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้อย่างยั่งยืน	สำนักงานเกษตรฯ	1.จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้โดยวิธีผสมผสานให้กับสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์ละ 30 คน 43 ศูนย์ 43 ครั้ง 2. สารล่อแมลงวัน (เมธิลยูจินอล) จำนวน 104,410 มิลลิลิตรๆ ละ 10 บาท 3. ถังพลาสติกขนาด 150 ลิตร 1,290 ใบ ๆ ละ 550 บาท 4. กากน้ำตาล (โมลาส) จำนวน 22,995 กิโลกรัม ๆ ละ 20 บาท	2,554,000.00	1,891,275.00	662,725.00	
3		โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง			28,330,500.00	27,558,400.00	772,100.00	-

ผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ

จำนวน 23 โครงการ 25 กิจกรรม วงเงินรวม 298,483,800 บาท

ที่	ที่กิจกรรม	โครงการ (1)	หน่วยดำเนินการ (2)	กิจกรรม (3)	งบประมาณ (4)	วงเงินตามสัญญา (5)	วงเงินเหลือจ่าย (6)	สัญญา/ระยะเวลา/ ผู้รับจ้าง (7)
	4	1 กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยองปี 2561	สำนักงานการท่องเที่ยวฯ	1) กิจกรรมการยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดระยองสู่สากล เป็นเงิน 2,000,000 บาท 2) กิจกรรมการจัดงานสืบสานตำนานเมืองเก่า 2 แห่ง (บ้านค่ายและยมจินดา) ครั้งที่ 4 เป็นเงิน 2,000,000 บาท 3) กิจกรรมการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว "เที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด" ครั้งที่ 17 - เป็นเงิน 1,000,000 บาท (ดำเนินการแล้ว) 4) กิจกรรมการจัดงาน วันสงกรานต์ สืบสานงานประเพณีที่ระยอง ประจำปี 2561 เป็นเงิน 1,500,000 บาท 5) กิจกรรมการจัดงาน "มหกรรม ดนตรี ที่ชายหาดระยอง" ครั้งที่ 5 เป็นเงิน 3,000,000 บาท (ดำเนินการแล้ว) 6) จัดกิจกรรมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีที่จังหวัดระยอง ประจำปี 2561 เป็นเงิน 3,000,000 บาท 7) กิจกรรมถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล - ค่าจ้างเหมาจัดงาน เป็นเงิน 1,000,000 บาท 8) การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกเชื่อมโยงภูมิภาค จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 2,000,000 บาท 9) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 3 หลักสูตร เป็นเงิน 1,500,000 บาท 10) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว "คนระยองต้องรู้เมืองระยอง" จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 1,000,000 บาท 11) กิจกรรมสร้างอาสาสมัครป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 1,000,000 บาท	19,000,000.00	18,940,000.00	60,000.00	

ผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ

จำนวน 23 โครงการ 25 กิจกรรม วงเงินรวม 298,483,800 บาท

ที่	กิจกรรม	โครงการ (1)	หน่วยดำเนินการ (2)	กิจกรรม (3)	งบประมาณ (4)	วงเงินตามสัญญา (5)	วงเงินเหลือจ่าย (6)	สัญญา/ระยะเวลา/ ผู้รับจ้าง (7)
	5	2 กิจกรรมย่อย : ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระยอง	สำนักงานจังหวัด	1.จัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง 10,000 เล่ม 1,000,000 บาท 2. จัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยว 5,000 ชุด 600,000 บาท 3.ผลิตรายการ/สปอ์รตริทยุประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง 3 รายการ 4.ผลิตสารคดีการท่องเที่ยว 10 ตอน 5.เผยแพร่สารคดีวิทยุฯ ทั่วประเทศ 10 ตอน 6.ผลิต/สำเนาและเผยแพร่ สารคดีทางวิทยุฯ 10 ตอน	2,000,000.00	1,540,000.00	460,000.00	-
	6	3 กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดระยอง	สำนักงานวัฒนธรรมฯ	1. กิจกรรม "จัดงานมหกรรมวันสุนทรภู่" เป็นเงิน 2,770,500 บาท 2.กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดก 2,307,000 บาท 3. กิจกรรม "เปิดประตูวัฒนธรรมสู่จรมงสู่อาเซียน" เป็นเงิน 2,257,500 บาท	7,330,500.00	7,078,400.00	252,100.00	-
4		โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า ปศุสัตว์สู่มาตรฐานเพื่อการแข่งขัน			1,400,000.00	1,121,000.00	279,000.00	-
	7	กิจกรรมย่อย : พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดงในสุกร)	สำนักงานปศุสัตว์ฯ	1) คำนวณเงินเชื้อเพลิงสำหรับรถราชการในการออกตรวจพื้นที่ เป็นเงิน 50,000 บาท 2) ชุดทดสอบสำหรับวิเคราะห์สารตกค้าง Ractopamine ในปีสวาะ จำนวน 1,500 ชุด 3) ชุดทดสอบสำหรับวิเคราะห์สารตกค้าง Clenbuterol ในปีสวาะ จำนวน 1,500 ชุด ๓) ชุดทดสอบสำหรับวิเคราะห์สารตกค้าง Salbutamo I ในปีสวาะ จำนวน 1,500 ชุด	1,400,000.00	1,121,000.00	279,000.00	-

ผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ

จำนวน 23 โครงการ 25 กิจกรรม วงเงินรวม 298,483,800 บาท

ที่	ที่กิจกรรม	โครงการ (1)	หน่วยดำเนินการ (2)	กิจกรรม (3)	งบประมาณ (4)	วงเงินตามสัญญา (5)	วงเงินเหลือจ่าย (6)	สัญญา/ระยะเวลา/ ผู้รับจ้าง (7)
5		โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมาตรฐาน			2,437,700.00	2,079,453.50	358,246.50	-
	8	กิจกรรมย่อย : มหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง	สำนักงานพาณิชย์ฯ	1.จัดงานมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง 1 ครั้ง 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/วัสดุโฆษณาและเผยแพร่/คู่มือร้านอาหารอร่อยจังหวัดระยอง 1,000 เล่ม	1,750,000.00	1,720,000.00	30,000.00	-
	9	2 กิจกรรมย่อย : เปิดครัวระยองสู่อาเซียน	สำนักงานพาณิชย์ฯ	1.จัดอบรมสัมมนาโดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ 100 ราย(ผลิตภัณฑ์อาหารด้านการสร้างสรรค์ พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถเจาะตลาดได้เพิ่มขึ้น) 2. จัดอบรมสัมมนาระดมความคิดเห็นและศึกษาดูงาน 80 ราย	687,700.00	359,453.50	328,246.50	-
6		โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำภาคภาคเกษตร			15,898,700.00	10,978,600.00	4,920,100.00	-
	10	1 กิจกรรมย่อย : ขุดสระเก็บน้ำบ้านศิลาทอง ตำบลคลองดิน อำเภอแกลง	โครงการชลประทานฯ	ลึก 4.00 เมตร พร้อมขนย้ายปริมาณดินไม่น้อยกว่า 163,000 ลูกบาศก์เมตร โดยงานดินขุดด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้าย	6,860,000.00	4,878,600.00	1,981,400.00	28 ก.พ. 61
	11	2 กิจกรรมย่อย : ขยายเขตวางท่อเพื่อการเกษตรและขยายเขตวางท่อประปาภายในตำบลเนินขี้อ อำเภอแกลง	อำเภอแกลง	วางท่อน้ำพีวีซี ประกอบด้วย (1) หมู่ที่ 1-7 ขนาด 8 นิ้ว ระยะทาง 1,500 เมตรขนาด 6 นิ้ว ระยะทาง 1,500 เมตร รวมระยะทางไม่น้อยกว่า 3,000 เมตร (2) หมู่ที่ 3-8 ขนาด 6 นิ้ว ระยะทาง 2,250 เมตร ขนาด 6 นิ้ว ระยะทาง 2,250 เมตร รวมระยะทางไม่น้อยกว่า 4,500 เมตร (3) หมู่ที่ 4-8 ขนาด 8 นิ้ว ระยะทาง 3,250 เมตร ขนาด 6 นิ้ว ระยะทาง 3,250 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 6,500 เมตร	9,038,700.00	6,100,000.00	2,938,700.00	2 ก.พ.-1 มิ.ย. 61
7		โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน			1,435,500.00	1,435,500.00	-	-

ผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

จำนวน 23 โครงการ 25 กิจกรรม วงเงินรวม 298,483,800 บาท

ที่	ที่กิจกรรม	โครงการ (1)	หน่วยดำเนินการ (2)	กิจกรรม (3)	งบประมาณ (4)	วงเงินตามสัญญา (5)	วงเงินเหลือจ่าย (6)	สัญญา/ระยะเวลา/ ผู้รับจ้าง (7)
	12	1 กิจกรรมย่อย : ปรับปรุงลาน ชมทุ่งโปร่งทอ หมู่ 7 ตำบล ปากน้ำประแส อำเภอกาญจน จังหวัดระยอง	อำเภอแก่ง	ก่อสร้างศาลาประกอบกิจกรรม ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร มีลักษณะฐานรากเป็นคอนกรีต และโครงสร้างไม้เนื้อแข็ง ทั้งหมด จำนวน 2 แห่ง พร้อมก่อสร้างทางลาดไม้เนื้อแข็ง เพื่อ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 จุด และปรับปรุงโครงสร้าง ลานทุ่งโปร่งทอ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร มี ลักษณะฐานราก เป็นคอนกรีต โครงสร้างและพื้นเป็นไม้เนื้อแข็ง ทั้งหมด	1,435,500.00	1,435,500.00	-	12 ธ.ค. 60 - 11 เม.ย. 61
8		โครงการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว เก่าและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ใหม่			-	-	-	-
	13	1 กิจกรรมย่อย : ปรับปรุงภูมิ ทัศน์อุทยานแหล่งเรียนรู้ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	สำนักงานวัฒนธรรมฯ		-	-	-	-
ผลผลิตด้านสังคม					157,664,000.00	129,154,570.00	28,509,430.00	-
9		ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน จังหวัดแบบบูรณาการ			9,000,000.00	9,000,000.00	-	-
	14	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน จังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัด		9,000,000.00	9,000,000.00	-	-
10		โครงการเสริมสร้างมาตรฐาน การดำรงชีวิต และพัฒนาคน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง			2,414,000.00	2,387,000.00	27,000.00	-

ผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ

จำนวน 23 โครงการ 25 กิจกรรม วงเงินรวม 298,483,800 บาท

ที่	ที่กิจกรรม	โครงการ (1)	หน่วยดำเนินการ (2)	กิจกรรม (3)	งบประมาณ (4)	วงเงินตามสัญญา (5)	วงเงินเหลือจ่าย (6)	สัญญา/ระยะเวลา/ ผู้รับจ้าง (7)
	15	1 กิจกรรมย่อย : สร้างทักษะชีวิต เด็กและเยาวชนไทยป้องกันภัยยา เสพติด	สำนักงานพัฒนา สังคมฯ	จัดกิจกรรม"สร้างทักษะชีวิต เด็กและเยาวชนไทยป้องกันภัยยา เสพติด" ในพื้นที่เป้าหมาย8 อำเภอในจังหวัดระยอง อำเภอละ 100 คน รวม 800 คน	1,229,000.00	1,202,000.00	27,000.00	-
	16	1 กิจกรรมย่อย : อบรมป้องกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	สำนักงาน สาธารณสุขฯ	1.ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำขอมูล TO BE NUMBER ONE 2.ค่าจ้างเหมาบริการ การจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 3.ค่าใช้สอยในการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER 4.จัดค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตสำหรับแกนนำศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่น 3 วัน 2 คืน สมาชิก150 คน 5.ส่งชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าประกวดระดับภาค 4 ประเภท 6 ค่าใช้สอยในการพัฒนาทีม TO BE NUMBER ONE IDOL เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดส่งเข้าประกวดระดับภาค/ระดับประเทศ 7 ค่าใช้สอยในการพัฒนาทีม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดส่งเข้าประกวดระดับภาค/ ระดับประเทศ	1,185,000.00	1,185,000.00	-	-
11		โครงการส่งเสริมแนว ทางการดำรงชีวิตตามแนว ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง			9,050,000.00	9,050,000.00	-	-

ผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ

จำนวน 23 โครงการ 25 กิจกรรม วงเงินรวม 298,483,800 บาท

ที่	กิจกรรม	โครงการ (1)	หน่วยดำเนินการ (2)	กิจกรรม (3)	งบประมาณ (4)	วงเงินตามสัญญา (5)	วงเงินเหลือจ่าย (6)	สัญญา/ระยะเวลา/ ผู้รับจ้าง (7)
	17	1 กิจกรรมย่อย : ขยายผลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดระยอง	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ฯ	1.ฝึกอาชีพถ่ายทอดเทคโนโลยี สาธิต/ฝึกปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โครงสร้างพื้นฐาน ดิน น้ำ การผลิตด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ แปรรูป และการตลาด) 2.อบรมฝึกอาชีพและสนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้นเพื่อการสาธิต/ฝึกปฏิบัติในครัวเรือน ด้านพืช 3.สนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้นเพื่อการสาธิต/ฝึกปฏิบัติในครัวเรือน ด้านการพัฒนาที่ดิน 4.อบรมฝึกอาชีพและสนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้นเพื่อการสาธิต/ฝึกปฏิบัติในครัวเรือนด้านประมง 5.อบรมฝึกอาชีพและสนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้นเพื่อการสาธิต/ฝึกปฏิบัติในครัวเรือนด้านปศุสัตว์ 6.อบรมฝึกอาชีพและสนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้นเพื่อการสาธิต/ฝึกปฏิบัติในครัวเรือน ด้านการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 7.ติดตาม รายงาน และประเมินผลโครงการ	3,600,000.00	3,600,000.00	-	-
	18	2 กิจกรรมย่อย : การดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ที่ 1	สำนักงานพัฒนาชุมชนฯ	1. จัดกิจกรรมอบรม 72 หมู่บ้านเป้าหมายตามนโยบายกรมพัฒนาชุมชน 2.ศึกษาดูงาน ในพื้นที่จังหวัด 72 หมู่บ้านฯ ละ 30คน 3. ค่าวัสดุสำนักงาน หมู่บ้านละ 2,000บาท จำนวน 72 หมู่บ้าน 4. ค่าวัสดุส่งเสริมสัมมาชีพ จัดตั้งกลุ่มอาชีพ จำนวน 72 หมู่บ้าน	5,450,000.00	5,450,000.00	-	-

ผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ

จำนวน 23 โครงการ 25 กิจกรรม วงเงินรวม 298,483,800 บาท

ที่	กิจกรรม	โครงการ (1)	หน่วยดำเนินการ (2)	กิจกรรม (3)	งบประมาณ (4)	วงเงินตามสัญญา (5)	วงเงินเหลือจ่าย (6)	สัญญา/ระยะเวลา/ ผู้รับจ้าง (7)
12		โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ในอำเภอแกลง			13,167,800.00	12,834,700.00	333,100.00	-
	19	1 กิจกรรมย่อย : ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโรงโม่ บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 6 ตำบลสองสสิ่ง	อำเภอแกลง	ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า 4,500 ตารางเมตร	2,940,000.00	2,727,000.00	213,000.00	2 ธ.ค.60-12 มิ.ย.61
	20	2 กิจกรรมย่อย : ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยริมคลองหนองเต่า ตำบล คลองปูน	อำเภอแกลง	ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่ายาว 1,150 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.5 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตร	3,719,100.00	3,599,000.00	120,100.00	8 ม.ค.-8 พ.ค.61
	21	3 กิจกรรมย่อย : ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางสายหัว น้ำตก-หนองสิง หมู่ที่ 6 ตำบล เนินซ้อ	อำเภอแกลง	ก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราเอสฟัลติกส์ ขนาดกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่น้อยกว่ายาว 2,000 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร	6,508,700.00	6,508,700.00	-	เม.ย .61
13		โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ในอำเภอเมืองระยอง			18,128,600.00	13,551,700.00	4,576,900.00	-
	22	1 กิจกรรมย่อย : ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ กคอนกรีตสายกลางดง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแลง มีความคาบเกี่ยว ต่อเนื่องกับหมู่ที่3 ตำบลตะพง	อำเภอเมืองระยอง	ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,925.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,625 ตารางเมตร	7,033,000.00	5,230,000.00	1,803,000.00	22 ธ.ค.60-20 มิ.ย. 61

ผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

จำนวน 23 โครงการ 25 กิจกรรม วงเงินรวม 298,483,800 บาท

ที่	กิจกรรม	โครงการ (1)	หน่วยดำเนินการ (2)	กิจกรรม (3)	งบประมาณ (4)	วงเงินตามสัญญา (5)	วงเงินเหลือจ่าย (6)	สัญญา/ระยะเวลา/ ผู้รับจ้าง (7)
	23	2 กิจกรรมย่อย : ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแลง – หนองเสมียน หมู่ ที่ 5 ตำบลบ้านแลง มีความคืบ เกี่ยวต่อเนื่องตำบลนาตาขวัญ	อำเภอเมืองระยอง	ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3,145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 18,870 ตารางเมตร	11,095,600.00	8,321,700.00	2,773,900.00	26 ธ.ค.60-24 มี.ย. 61
14		โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ในอำเภอปลวกแดง			21,324,800.00	16,520,000.00	4,804,800.00	-
	24	1 กิจกรรมย่อย : ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาคลองช่อ – โป่งแก้ง ตำบลหนองไร่	อำเภอปลวกแดง	ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาวไม่ น้อยกว่า 916 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,496 ตารางเมตร	7,408,800.00	6,000,000.00	1,408,800.00	10 ม.ค.-9 พ.ค.61
	25	2 กิจกรรมย่อย : ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสาย บ้านลุงแก่ละ บ้านวังตาฝัน ตำบล ปลวกแดง	อำเภอปลวกแดง	ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร หนา 0.1 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ 2 ข้าง ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 x 100 เมตร	13,916,000.00	10,520,000.00	3,396,000.00	17 ม.ค.-13 ก.ย.61
15		โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ในอำเภอบ้านฉาง			14,625,500.00	10,040,800.00	4,584,700.00	-
	26	1 กิจกรรมย่อย : ปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหินสามชั้น – เขากุด หมู่ที่ 7ตำบลสำนักทอง	อำเภอบ้านฉาง	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ยาว 0.670 กิโลเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อย กว่า 10,020 ตารางเมตร	5,880,000.00	4,174,800.00	1,705,200.00	20 ธ.ค. 60 -18 เม.ย. 61 (4 งวดงาน)
	27	2 กิจกรรมย่อย : ปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายยายร้า – หนองน้ำเย็น ตำบลสำนักทอง	อำเภอบ้านฉาง	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.376 กิโลเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 14,274 ตารางเมตร	8,745,500.00	5,866,000.00	2,879,500.00	26 ธ.ค. 60 - 21 ก.ย. 61 (4 งวดงาน)

ผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

จำนวน 23 โครงการ 25 กิจกรรม วงเงินรวม 298,483,800 บาท

ที่	ที่กิจกรรม	โครงการ (1)	หน่วยดำเนินการ (2)	กิจกรรม (3)	งบประมาณ (4)	วงเงินตามสัญญา (5)	วงเงินเหลือจ่าย (6)	สัญญา/ระยะเวลา/ ผู้รับจ้าง (7)
16		โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ในอำเภอเขาชะเมา			27,371,400.00	23,493,700.00	3,877,700.00	-
	28	1 กิจกรรมย่อย : ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กตำบลเขาชัย	อำเภอเขาชะเมา	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 6 เมตร จำนวน 12 สาย ยาวรวมไม่น้อยกว่า 4,300 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 25,800 ตารางเมตร	16,856,000.00	14,799,000.00	2,057,000.00	25 ธ.ค.60 - 21 ก.ย.61 (2 งวดงาน)
	29	2 กิจกรรมย่อย : ปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเขาหิน - หนองเสม็ด ตำบลห้วยทับ มอญ	อำเภอเขาชะเมา	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง 8 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3,000 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร	10,515,400.00	8,694,700.00	1,820,700.00	17 ม.ค.-17 พ.ค.61
17		โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ในอำเภอรังจันท์			9,516,800.00	9,020,000.00	496,800.00	-
	30	1 กิจกรรมย่อย : ปรับปรุง ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายศาลเจ้า-ซากนา หมู่ ที่ 3 ตำบลปายูนใน	อำเภอรังจันท์	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง 6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 910 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5,460 ตารางเมตร	3,095,800.00	2,799,000.00	296,800.00	28 ธ.ค. 60 - 27 มี.ค.61
	31	2 กิจกรรมย่อย : ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองอ่าง ช้อย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลพลองดา เหลี่ยม	อำเภอรังจันท์	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 890 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,450 ตารางเมตร	2,893,000.00	2,893,000.00	-	25 ม.ค. - 23 พ.ค.61
	32	3 กิจกรรมย่อย : ปรับปรุง ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายชุมแสง-หนอง เสม็ด หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง	อำเภอรังจันท์	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง 6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร	3,528,000.00	3,328,000.00	200,000.00	28 ธ.ค. 60 - 23 ก.พ.61

ผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ

จำนวน 23 โครงการ 25 กิจกรรม วงเงินรวม 298,483,800 บาท

ที่	กิจกรรม	โครงการ (1)	หน่วยดำเนินการ (2)	กิจกรรม (3)	งบประมาณ (4)	วงเงินตามสัญญา (5)	วงเงินเหลือจ่าย (6)	สัญญา/ระยะเวลา/ ผู้รับจ้าง (7)
18		โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ในอำเภอเนินดงพัฒนา			12,491,000.00	6,774,170.00	5,716,830.00	-
	33	1 กิจกรรมย่อย : ก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายซอย 4 (ช่วงสาย 13-15) หมู่ 6 ตำบล เนินดงพัฒนา	อำเภอเนินดงพัฒนา	ปรับปรุงผิวจราจรขนาดกว้าง 7 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร โดยการ Overlay มีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 14,000 ตาราง เมตร	6,245,500.00	3,387,085.00	2,858,415.00	16 ม.ค.-16 เม.ย.61
	34	2 กิจกรรมย่อย : ก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรสายซอย 4 (ช่วงสาย 11-13) หมู่ 5 ตำบล เนินดงพัฒนา	อำเภอเนินดงพัฒนา	ปรับปรุงผิวจราจรขนาดกว้าง 7 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร โดยการ Overlay มีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 14,000 ตาราง เมตร	6,245,500.00	3,387,085.00	2,858,415.00	16 ม.ค.-16 เม.ย.61
19		โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ในอำเภอบ้านค่าย			20,574,100.00	16,482,500.00	4,091,600.00	-
	35	1 กิจกรรมย่อย : ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อทราย-บ้านเก่าหมู่ที่ 2 ตำบลตาขัน	อำเภอบ้านค่าย	ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 580 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร	2,940,000.00	2,175,000.00	765,000.00	2 ก.พ. - 2 เม.ย. 61 (2 งวดงาน)
	36	2 กิจกรรมย่อย : ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบตาบอด-คลองมะขาม หมู่ ที่ 4,10 ตำบลชะกบก	อำเภอบ้านค่าย	ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 เมตร ยาว 2,310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 13,860 ตารางเมตร	8,373,100.00	6,237,000.00	2,136,100.00	8 มี.ค. - 6 เม.ย.61 (3 งวดงาน)

ผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ

จำนวน 23 โครงการ 25 กิจกรรม วงเงินรวม 298,483,800 บาท

ที่	กิจกรรม	โครงการ (1)	หน่วยดำเนินการ (2)	กิจกรรม (3)	งบประมาณ (4)	วงเงินตามสัญญา (5)	วงเงินเหลือจ่าย (6)	สัญญา/ระยะเวลา/ ผู้รับจ้าง (7)
	37	3 กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาดิน-ป่าสีเสียด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว	อำเภอบ้านค่าย	ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร	9,261,000.00	8,070,500.00	1,190,500.00	5 มี.ค. - 3 มี.ย. 61 (4 งวดงาน)
ผลผลิตด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					61,710,400.00	60,598,144.20	1,112,255.80	-
20		โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน			2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
	38	1 กิจกรรมย่อย : เพิ่มศักยภาพพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ บริเวณแนวเชื่อมต่อ Corridor อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง	อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาฯ	ขอยกเลิก เนื่องจากกรมม้านโยบายไม่ให้ดำเนินการเรื่องโปรงเทียม	-	-	-	-
	39	2 กิจกรรมย่อย : สร้างโปรงเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาหารสำหรับช้างป่าและสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จังหวัดระยอง	อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาฯ	ขอปรับกิจกรรมใหม่ เป็นปลูกต้นไม้	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
21		โครงการอนุรักษ์ พันธุ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม			26,013,800.00	26,013,800.00	-	-

ผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ

จำนวน 23 โครงการ 25 กิจกรรม วงเงินรวม 298,483,800 บาท

ที่	กิจกรรม	โครงการ (1)	หน่วยดำเนินการ (2)	กิจกรรม (3)	งบประมาณ (4)	วงเงินตามสัญญา (5)	วงเงินเหลือจ่าย (6)	สัญญา/ระยะเวลา/ ผู้รับจ้าง (7)
	40	2 กิจกรรมย่อย : การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	สำนักงานบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1	1.จัดกิจกรรมสร้างแนวป้องกันแหล่งทรัพยากรปะการังธรรมชาติที่สำคัญพื้นที่เกาะเสม็ด สำหรับการท่องเที่ยวทางทะเลให้มีการใช้ตามระเบียบกำหนด โดยการจัดวางทุ่นแสดงแนวเขต (ไขปลาว) 2.สร้างทุ่นผูกเรือเพื่อลดปัญหาการถูกทำลายของแหล่งปะการังธรรมชาติและแหล่งปะการังเทียมจากการทิ้งสมอเรือ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และเรือประมง 3.สร้างแหล่งหญ้าทะเล(ซึ่งเชือก)เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ทะเลและระบบนิเวศในทะเลบริเวณหน้าชุมชนชายฝั่ง	8,513,800.00	8,513,800.00	-	-
	41	3 กิจกรรมย่อย : แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น	สำนักงานบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1	ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ระยะทาง 2,500 เมตร บริเวณบ้านประแสร์และบ้านเนินซ้อ	15,000,000.00	15,000,000.00	-	ภายใน มี.ค. 61
	42	4 กิจกรรมย่อย : ปลูกละอองเพิ่มป่าบก และปลูกเพิ่มป่าชายเลน	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ	1. พื้นที่ป่าไม้/ป่าบกเพิ่มขึ้น บริเวณเขาจอมแห ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เนื้อที่ 40 ไร่ 2. ป่าเลนประแสร์ – พังราด ท้องที่ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระยอง เนื้อที่ 300 ไร่	2,500,000.00	2,500,000.00	-	
22		โครงการสนับสนุนการติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			3,150,000.00	2,214,266.32	935,733.68	

ผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

จำนวน 23 โครงการ 25 กิจกรรม วงเงินรวม 298,483,800 บาท

ที่	กิจกรรม	โครงการ (1)	หน่วยดำเนินการ (2)	กิจกรรม (3)	งบประมาณ (4)	วงเงินตามสัญญา (5)	วงเงินเหลือจ่าย (6)	สัญญา/ระยะเวลา/ ผู้รับจ้าง (7)
	43	1 กิจกรรมย่อย : เฝ้าระวังติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพแหล่งน้ำจังหวัดระยอง	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ	1. การฝึกอบรมเครือข่ายเยาวชนฯ สร้างจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 150 คน รวมเป็น 300 คน 2. เสริมสร้างและเพิ่มพูนศักยภาพให้กับเครือข่ายประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ครั้ง 45 คน 3. เฝ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำ จำนวน 40 จุด	3,150,000.00	2,214,266.32	935,733.68	กิจกรรมเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำจำนวน 40 จุด (สัญญา 17 พ.ย 60 - 24 มี.ย. 61) (4 งวดงาน)
23		โครงการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง			30,546,600.00	30,370,077.88	176,522.12	-
	44	1 กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างฝายน้ำล้น ม. 5 ตำบลมาบตา อำเภอนิคมน้ำจืด ระยอง	อำเภอนิคมน้ำจืดพัฒนา	ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 5 ตำบลมาบตา อำเภอนิคมน้ำจืดพัฒนา ขนาดสูง 1.50 เมตร ผนังสูง 3 เมตร กว้าง 16 เมตร	1,146,600.00	1,066,000.00	80,600.00	4 ม.ค. 61 - 5 มี.ค. 61
	45	2 กิจกรรมย่อย : แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่คลองทับมา ระยะที่ 2	โครงการชลประทานระยอง	ก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง โดยการตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 0.35x0.35 ม.ยาว 16.00 ม.@ 1.50 ม. แล้ววางแผ่นกันดิน ค.ส.ล.ขนาด 1.30x1.20 ม.หนา 0.13 ม.ระหว่างช่วงเสาเข็ม ความยาวกำแพงป้องกันตลิ่ง 600 เมตร	29,400,000.00	29,304,077.88	95,922.12	28 ก.พ. 61
					275,420,800.00	238,738,892.70	36,681,907.30	

ผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ

จำนวน 23 โครงการ 25 กิจกรรม วงเงินรวม 298,483,800 บาท

ที่	ที่กิจกรรม	โครงการ (1)	หน่วยดำเนินการ (2)	กิจกรรม (3)	งบประมาณ (4)	วงเงินตามสัญญา (5)	วงเงินเหลือจ่าย (6)	สัญญา/ระยะเวลา/ ผู้รับจ้าง (7)
-----	------------	----------------	-----------------------	----------------	-----------------	-----------------------	------------------------	--------------------------------------

ยกเลิก 2 กิจกรรม นำมาทำกิจกรรมใหม่ 1 กิจกรรม

ที่	ที่กิจกรรม	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	งบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	วงเงินเหลือจ่าย	สัญญา/ระยะเวลา/ ผู้รับจ้าง
1		โครงการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว เก่าและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ใหม่			23,045,000.00	22,832,000.00	213,000.00	
	1	1 กิจกรรมย่อย : อุทยานการ เรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช จังหวัดระยอง	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดระยอง	ประกอบด้วยอาคาร 1 หลัง 2 ชั้น โดยสำนักงานโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดระยอง เป็นผู้เขียนแบบ และ บริษัทรักลูก เอ็ดดูเท็กซ์ จำกัด ได้จัดทำนิตรรศการถาวร จำนวน 7 ห้อง ประกอบด้วย 1) งานโครงสร้าง 2) งานสถาปัตยกรรม 3) งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 4) งานระบบโดยสาร (ลิฟต์) 5) งานติดตั้งระบบปรับอากาศ 6) ประเภทงานติดตั้ง 7) งานสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง 8) งานรื้อถอนของเดิม	23,045,000.00	22,832,000.00	213,000.00	

หมายเหตุ



เบิกจ่ายแล้ว

อยู่ระหว่างดำเนินการ



ยังไม่ก่อนนี้ PO

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย		ร้อยละ	กิจกรรม
วงเงินรวม	298,483,800		
วงเงินตามสัญญา	298,252,800		
เบิกจ่าย	31,405,545.57	10.52	
คงเหลือ	267,078,254.43	89.48	
รวม		100.00	

เบิกจ่าย	วงเงิน	ร้อยละ
----------	--------	--------

ผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

จำนวน 23 โครงการ 25 กิจกรรม วงเงินรวม 298,483,800 บาท

ที่	ที่กิจกรรม	โครงการ (1)	หน่วยดำเนินการ (2)	กิจกรรม (3)	งบประมาณ (4)	วงเงินตามสัญญา (5)	วงเงินเหลือจ่าย (6)	สัญญา/ระยะเวลา/ ผู้รับจ้าง (7)
					แล้วเสร็จ	11,177,000.00	3.74	
					อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	20,228,545.57	6.78	
						รวม	10.52	

การ พ.ศ. 2561 จังหวัดระยอง

ข้อมูล 28 มีนาคม 2561

การเบิกจ่ายงบประมาณ		ร้อยละ เบิกจ่าย (10)	ผลดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค (13)
เบิก (8)	คงเหลือ (9)				
7,445,950.00	41,540,228.50	15.20	ปัจจุบัน (11)	คาดการณ์แล้วเสร็จ (12)	
517,200.00	1,963,000.00	20.85			
517,200.00	1,963,000.00	20.85	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน เม.ย. 61	
354,600.00	2,978,425.00	10.64			

การ พ.ศ. 2561 จังหวัดระยอง

ข้อมูล 28 มีนาคม 2561

การเบิกจ่ายงบประมาณ		ร้อยละ เบิกจ่าย (10)	ผลดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค (13)
เบิก (8)	คงเหลือ (9)				
14,100.00	1,427,650.00	0.98	มีจัดซื้อ ครุภัณฑ์ (เครื่องวัดความอ่อนแก่ทุเรียน 9 เครื่อง) ส่งมอบงานแล้ว	ดำเนินการเสร็จทั้งหมดภายใน มี.ค. 61	
340,500.00	1,550,775.00	18.00	ดำเนินการเสร็จแล้วอยู่ระหว่าง จัดส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่าย	แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน มี.ค. 61	
5,453,150.00	22,105,250.00	19.79			

การ พ.ศ. 2561 จังหวัดระยอง

ข้อมูล 28 มีนาคม 2561

การเบิกจ่ายงบประมาณ		ร้อยละ เบิกจ่าย (10)	ผลดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค (13)
เบิก (8)	คงเหลือ (9)			
1,952,250.00	16,987,750.00	10.31	1. กิจกรรมการยกระดับการ ท่องเที่ยวจังหวัดระยองสู่สากล อยู่ระหว่างพินา Application เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัด 2. กิจกรรมการจัดงานสืบสาน ตำนานเมืองเก่า 2 แห่ง (บ้านค่ายและยมจินดา) ครั้งที่ 4 ประกาศแล้วไม่มีผู้ยื่น อยู่ ระหว่างกำหนดขอบเขตใหม่ 3. กิจกรรมการจัดงานส่งเสริมการ ท่องเที่ยว "เที่ยวทะเลหาดบ้าน เพ-เกาะเสม็ด" ครั้งที่ 17 ดำเนินการเสร็จแล้ว 4. กิจกรรมการจัดงาน วัน สงกรานต์ สืบสานงานประเพณีที่ ระยอง ประจำปี 2561 เป็นเงิน 1,500,000 บาท อยู่ระหว่างหาผู้ รับจ้าง 5. จัดกิจกรรมการจัดงาน เทศกาลผลไม้และของดีที่จังหวัด ระยอง ประจำปี 2561 กำหนดจัด ในวันที่ 1-5 มิ.ย. 61 6. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว "คนระยองต้องรู้เมืองระยอง" จำนวน 4 ครั้ง อยู่ระหว่าง พิจารณาขอบเขตงาน 7. กิจกรรมสร้างอาสาสมัคร ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการ ท่องเที่ยว จำนวน 2 ครั้ง เสือ เม.ย. 61 เนื่องจากตรงกับ มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ ของจังหวัด	ดำเนินการตามปฏิทิน

การ พ.ศ. 2561 จังหวัดระยอง

ข้อมูล 28 มีนาคม 2561

การเบิกจ่ายงบประมาณ		ร้อยละ เบิกจ่าย (10)	ผลดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค (13)
เบิก (8)	คงเหลือ (9)				
540,000.00	1,000,000.00	35.06			
2,960,900.00	4,117,500.00	-	1. กิจกรรม "จัดงานมหกรรมวัน สุนทรภู่" จัดงานวันที่ 24 - 27 มิถุนายน 61 ณ อำเภอแกลง 2. กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดก จัด งานวันที่ 2-3 เมษายน 61 ณ ถนนยมจินดา 3. กิจกรรม "เปิดประตูวัฒนธรรม สู่จรมงสุอาเขียน" จัดงาน 25-27 ม.ค. 61 ดำเนินการเสร็จแล้ว		
1,121,000.00	-	100.00			
1,121,000.00	-	100.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว		ดำเนินการเสร็จแล้ว

การ พ.ศ. 2561 จังหวัดระยอง

ข้อมูล 28 มีนาคม 2561

การเบิกจ่ายงบประมาณ		ร้อยละ เบิกจ่าย (10)	ผลดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค (13)
เบิก (8)	คงเหลือ (9)				
-	2,079,453.50	-			
-	1,720,000.00	-	กำหนดจัดงาน 1-3 มี.ค.61 ผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบงาน	เหลือกิจกรรมจัดทำคู่มืออาหารอร่อย	
-	359,453.50	-	ดำเนินการเสร็จแล้วทุกกิจกรรม อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย		
-	10,978,600.00	-			
-	4,878,600.00	-	ได้ผู้รับจ้างแล้วแต่ยังไม่สามารถ ลงพื้นที่ได้เนื่องจากมีปริมาณน้ำ สูง	เม.ย.-61	ทจก. โภคประเสริฐการโยธา
-	6,100,000.00	-	ผู้รับจ้างเตรียมวัสดุ เข้าทำงาน		บ.เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย จำกัด)
-	1,435,500.00	-			

การ พ.ศ. 2561 จังหวัดระยอง

ข้อมูล 28 มีนาคม 2561

การเบิกจ่ายงบประมาณ		ร้อยละ เบิกจ่าย (10)	ผลดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค (13)
เบิก (8)	คงเหลือ (9)				
-	1,435,500.00	-	ผลงาน 50%	11 เม.ย.61	บ.ชาญชัยวิศวโยธาฯ
-	-	-			
-	-	-			ขอยกเลิกโครงการ
16,595,004.00	110,384,566.00	12.85			
1,220,842.00	7,779,158.00	13.56			
1,220,842.00	7,779,158.00	13.56	1. ดำเนินการในกิจกรรมจัดทำเอกสารท่องเที่ยวเสร็จแล้ว 2. กิจกรรมจัดทำรื้อที่ดิน แล้วเสร็จ พ.ค. 61 3. กิจกรรมสารคดีวิทยุแล้วเสร็จ พ.ค. 61		
1,559,332.00	827,668.00	65.33			

การ พ.ศ. 2561 จังหวัดระยอง

ข้อมูล 28 มีนาคม 2561

การเบิกจ่ายงบประมาณ		ร้อยละ เบิกจ่าย (10)	ผลดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค (13)
เบิก (8)	คงเหลือ (9)				
1,202,000.00	-	100.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว		ดำเนินการเสร็จแล้ว
357,332.00	827,668.00	30.15	1) ดำเนินกิจกรรมค่าย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตฯ เมื่อวันที่ 1-3 ธ.ค. 60 2) จ้างเหมาดำเนินโครงการ เบิกจ่ายแล้ว 2 เดือน (ด.ค. และ พ.ย. 60) 3) อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR จ้างเหมา ตกแต่งศูนย์เพื่อใจ TO BE Numberone 4) กิจกรรมจัดบุญนิตรรศการ ดำเนินการตามปฏิทินการ ดำเนินงาน เดือน ก.ค. 61	ก.ค.-61	ดำเนินการตามปฏิทินการดำเนินงาน
4,960,830.00	1,914,170.00	54.82			

การ พ.ศ. 2561 จังหวัดระยอง

ข้อมูล 28 มีนาคม 2561

การเบิกจ่ายงบประมาณ		ร้อยละ เบิกจ่าย (10)	ผลดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค (13)
เบิก (8)	คงเหลือ (9)				
1,685,830.00	1,914,170.00	46.83	กิจกรรมจัดฝึกอบรมดำเนินการ เสร็จแล้ว เหลือ กิจกรรมอบรมฝึกอาชีพ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต เบื้องต้นเพื่อการสาธิต/ฝึกปฏิบัติ ในครัวเรือนด้านปศุสัตว์ ซึ่งต้อง ร่วมกันหลายหน่วยงาน โดย กำหนดแผนไว้ภายใน มี.ค. 61	มี.ค.-61	
3,275,000.00		60.09	กิจกรรม 1 เศรษฐกิจ พอเพียงสู่ชุมชนเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน "เวทีเรียนรู้วิถี ชีวิตชุมชน" : ดำเนินการ เสร็จแล้ว กิจกรรมที่ 2 พัฒนากลุ่ม เศรษฐกิจชุมชน : ดำเนินการ เสร็จแล้ว กิจกรรมที่ 3 เรียนรู้รูปแบบ ตลาดนัดส้มมาชีพอเศรษฐกิจ พอเพียงกำหนดในเดือน พ.ค. - มีย 61	มี.ย.-61	

การ พ.ศ. 2561 จังหวัดระยอง

ข้อมูล 28 มีนาคม 2561

การเบิกจ่ายงบประมาณ		ร้อยละ เบิกจ่าย (10)	ผลดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค (13)
เบิก (8)	คงเหลือ (9)				
2,727,000.00	10,107,700.00	21.25			
2,727,000.00	-	100.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว	12 มี.ย.60	บริษัท จิรนาถ ก่อสร้าง จำกัด
-	3,599,000.00	-	ดำเนินการ 90% อยู่ระหว่างปรับปรุงไหล่ทาง		ทจก. ไทยเจริญ
-	6,508,700.00	-	ประกาศร่าง 22 มี.ค. 61 (ครบวันที่ 18 เม.ย. 61) ขั้นตอนพิจารณาผล ไขเวลา 3 วัน เรียกผู้รับจ้างมาทำสัญญา 5 วัน คาดว่าจะลงนามได้ภายใน เม.ย. 61 กบจ.อนุมัติแก้ไขรายละเอียดเมื่อ วันที่ 12 มี.ค. 61		ยกเลิกประกาศเนื่องจากความหนาของ ถนนคาดเคลื่อน กบจ. อนุมัติเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 61 อยู่ระหว่างการ E-bidding
-	13,551,700.00	-			
-	5,230,000.00	-	ผลงาน 15% (4 งวดงาน)		บ.บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด

การ พ.ศ. 2561 จังหวัดระยอง

ข้อมูล 28 มีนาคม 2561

การเบิกจ่ายงบประมาณ		ร้อยละ เบิกจ่าย (10)	ผลดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค (13)	
เบิก (8)	คงเหลือ (9)					
-	8,321,700.00	-	ผลงาน 25% (4 งวดงาน)		บ.แสดนดาร์ต คอนตริคชั่น	
-	16,520,000.00	-				
-	6,000,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ รอส่ง มอบงาน		ทจก.ศุภลักษณ์ จำกัด	
-	10,520,000.00	-	ดำเนินการตามงวดงาน		ทจก.ประสานธุรกิจ	
-	10,040,800.00	-				
-	4,174,800.00	-	เตรียมเอกสารส่งเบิกงวดแรก เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 61		บ.เค แอนด์ เอส คอนสตรัคชั่น 1994 จำกัด	
-	5,866,000.00	-	อยู่ระหว่างการลงหินคลุก		บ.เพชรมาเนนท์ คอนสตรัคชั่นจำกัด	

การ พ.ศ. 2561 จังหวัดระยอง

ข้อมูล 28 มีนาคม 2561

การเบิกจ่ายงบประมาณ		ร้อยละ เบิกจ่าย (10)	ผลดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค (13)
เบิก (8)	คงเหลือ (9)				
-	23,493,700.00	-			
-	14,799,000.00	-	ผลงาน 90% เหลืองานดีเส้น และติดตั้งป้ายโครงการ	ตามกำหนดเวลา	หจก.แกล้ง คอนกรีต 1999 จำกัด
-	8,694,700.00	-	ผลงาน 22%	ตามกำหนดเวลา	หจก.โชคชัยพัฒนาการโยธา
6,127,000.00	2,893,000.00	32.07			
2,799,000.00	-	100.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว		บริษัท จีรนารถ ก่อสร้าง
-	2,893,000.00	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง		บ.ชาญชัยวิศวกรรมโยธา
3,328,000.00	-	100.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว		บริษัท ศิลาวัฒน์ จำกัด

การ พ.ศ. 2561 จังหวัดระยอง

ข้อมูล 28 มีนาคม 2561

การเบิกจ่ายงบประมาณ		ร้อยละ เบิกจ่าย (10)	ผลดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค (13)
เบิก (8)	คงเหลือ (9)				
-	6,774,170.00	-			
-	3,387,085.00	-	ส่งมอบงานรื้อเบ็ก	มี.ค. 61	บ.เพอร์มาเนนท์ คอนสตรัคชั่นจำกัด
-	3,387,085.00	-	ส่งมอบงานรื้อเบ็ก	มี.ค. 61	บ.เพอร์มาเนนท์ คอนสตรัคชั่นจำกัด
-	16,482,500.00	-			
-	2,175,000.00	-	ผลการดำเนินงาน 35 %		ทจก.ศักดิ์ชัยยุทธ
-	6,237,000.00	-			บ.บ้านค่าย ช. อำนวยทรัพย์คอนกรีต จำกัด

การ พ.ศ. 2561 จังหวัดระยอง

ข้อมูล 28 มีนาคม 2561

การเบิกจ่ายงบประมาณ		ร้อยละ เบิกจ่าย (10)	ผลดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค (13)
เบิก (8)	คงเหลือ (9)				
-	8,070,500.00	-			บ.บ้านค่ายผลิตภัณฑ
7,364,591.57	53,233,552.63	12.15			
-	2,000,000.00	-			
-	-	-			ขอยกเลิกโครงการ
-	2,000,000.00	-	อุทยานอนุมัติพื้นที่แล้ว ดำเนินการตามกิจกรรม		
6,015,834.40	19,997,965.60	23.13			

การ พ.ศ. 2561 จังหวัดระยอง

ข้อมูล 28 มีนาคม 2561

การเบิกจ่ายงบประมาณ		ร้อยละ เบิกจ่าย (10)	ผลดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค (13)
เบิก (8)	คงเหลือ (9)				
5,026,520.00	3,487,280.00	59.04		มี.ย.-61	
959,900.00	14,040,100.00	6.40	ภายใน มี.ค. 61	มี.ย.-61	งบดำเนินงาน 1,000,000 บาท งบลงทุน 14,000,000 บาท
29,414.40	2,470,585.60	1.18	กิจกรรมปลูกป่าบก 40 ไร่ (ดำเนินการเอง) กำหนดปลาย พ.ค. 61 กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ระยะเวลาสัญญา 4 ม.ค. - 30 เม.ย. 61) (3 งวดงาน)	มี.ย.-61	
1,348,757.17	865,509.15	60.91			

การ พ.ศ. 2561 จังหวัดระยอง

ข้อมูล 28 มีนาคม 2561

การเบิกจ่ายงบประมาณ		ร้อยละ เบิกจ่าย (10)	ผลดำเนินงาน		ปัญหาและอุปสรรค (13)
เบิก (8)	คงเหลือ (9)				
1,348,757.17	865,509.15	60.91	1. การฝึกอบรมเครือข่ายเยาวชนฯ สร้างจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 150 คน รวมเป็น 300 คน ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 28-29 พ.ย. 60 2. เสริมสร้างและเพิ่มพูนศักยภาพให้กับเครือข่ายประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ครั้ง 45 คน ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 9-11 ม.ค. 61 3. เฝ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำ จำนวน 40 จุด (เบิกจ่ายแล้ว 2 งวดงาน)	ภายในเดือน มี.ย. 61	
-	30,370,077.88	-			
-	1,066,000.00	-	70%	1-มี.ค.-61	
-	29,304,077.88	-	อยู่ระหว่างสำรวจความกว้างของคลองที่มีความกว้างไม่ถึง 13 เมตร		บ.ไทยวัฒนวิศการทาง จำกัด
31,405,545.57	205,158,347.13	13.15			

การ พ.ศ. 2561 จังหวัดระยอง

ข้อมูล 28 มีนาคม 2561

การเบิกจ่ายงบประมาณ		ร้อยละ เบิกจ่าย (10)	ผลดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค (13)	
เบิก (8)	คงเหลือ (9)				

การเบิกจ่ายงบประมาณ		ร้อยละ เบิกจ่าย			
เบิก	คงเหลือ				
-	22,832,000.00	-			
-	22,832,000.00	-	ประกาศร่างเมื่อ 15 มี.ค. 61 คาดว่าจะได้ผู้ชนะ 27-28 เม.ย. 61		สำนักงานงบประมาณอนุมัติเมื่อ 27 ก.พ. 61

298,483,800.00

การ พ.ศ. 2561 จังหวัดระยอง

ข้อมูล 28 มีนาคม 2561

การเบิกจ่ายงบประมาณ		ร้อยละ เบิกจ่าย (10)	ผลดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค (13)	
เบิก (8)	คงเหลือ (9)				