

ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันที่ มีนาคม 2565

ที่	ประเด็นการพัฒนา/ โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิก จ่าย	ผลการดำเนินงาน
	รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ 33 กิจกรรม			338,602,200	61,483,574	2,776,865		41,615,277	296,986,923	12.29	
	ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาศักยภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว จำนวน 3 โครงการ 7 กิจกรรม			113,023,800	-	195,000		5,705,883	142,173,417		
1	โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลและพืชเศรษฐกิจจังหวัดระยอง			1,198,800		-		756,636	442,164		
1.1	ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรจังหวัด		สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง	1,198,800	-	-		756,636.00	442,164.00	63.11612	
		1. สร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านการผลิตพืชอาหารปลอดภัย โดยอบรมการขอรับรองมาตรฐาน GAP ให้แก่เกษตรกร 400 ราย และลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลง GAP เบื้องต้น						337,240.00			กำหนดดำเนินการ เม.ย. 65
		2. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคด้วยระบบตรวจสอบแบบย้อนกลับ (QR Code) โดยประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่จำนวน 40 คน ประชุมชี้แจงเกษตรกรในการจัดทำ QR Code จำนวน 300 คน ออกแบบและจัดพิมพ์ QR Code 1,000,000 ดวง						175,000.00			กำหนด มี.ค. 65
		3. การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตอาหารปลอดภัย โดยอบรมกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย "การผลิตปุ๋ยหมักเต็มอากาศ" แก่เกษตรกร 160 คน ก่อสร้างและผลิตโรงเรือนปุ๋ยหมักเต็มอากาศ ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จำนวน 8 อำเภอ						213,396.00			ดำเนินการแล้วเสร็จ
		4. อบรมส่งเสริมช่องทางตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์แก่เกษตรกร จำนวน 60 คน						31,000.00			ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	ประเด็นการ พัฒนา/ โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิก จ่าย	ผลการดำเนินงาน
2	โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่ง ประมงพื้นที่จังหวัดระยอง			1,825,000		-		1,823,000	2,000		
2.1	เพิ่มผลผลิตสัตว์ น้ำในแหล่งน้ำ ธรรมชาติจังหวัด ระยอง	1. ประชาสัมพันธ์การปล่อยพันธุ์กุ้ง ก้ามกรามในพื้นที่อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่าง เก็บน้ำคลองใหญ่ อ่างเก็บน้ำหนองปลา ไหล และอ่างเก็บน้ำประแสร์ 2. จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวนไม่น้อยกว่า 900,000 ตัว	สำนักงานประมง จังหวัดระยอง	1,825,000				1,823,000	2,000	99.89	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ ภาคการเกษตรจังหวัดระยอง			110,000,000		195,000		3,126,247	141,729,253		
3.1	ก่อสร้างระบบ ท่อส่งน้ำตำบล กระแสน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	วางท่อส่งน้ำชนิดท่อเหล็กกล้าตะเข็บ เกลียวชนิดใต้ดิน ขนาด ND.600 หนา 6.0 มิลลิเมตร ยาว 4.450 กิโลเมตร พร้อมอาคาร Air valve อาคารท่อ แยกจ่ายน้ำ อาคาร Blow off ตำบล กระแสน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1.0000 แห่ง	โครงการส่งน้ำ และ บำรุงรักษาประ แสร์	50,000,000	45,047,000	97,500.00		173,233.34	49,826,767	0.35	
		1. กิจกรรม : ท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2562 ชั้นคุณภาพ ค) และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมค่าวางเรียง ท่อ ต่อเชื่อมท่อ และทดสอบรวม 25 รายการ		45,144,500.00	45,047,000	97,500			-	0.35	1)ประกาศหาผู้รับจ้าง 14 ก.พ. 65 2) เสนอราคา 9 ม.ค. 65 3) พิจารณาผล 10-21 มี.ค. 65 4) ประกาศผู้ชนะ 22 มี.ค. 66 5) คาดว่าจะลงนาม 7 เม.ย. 65
		2. กิจกรรม : ทราดยาสูบ และอื่นๆ จำนวน 11 รายการ		1,208,300.00					1,208,300	0.00	PO แล้ว
		3. กิจกรรม : เครื่องจักรกลพร้อมพนักงาน ขับ จำนวน 1 รายการ		339,900.00					339,900	0.00	PO แล้ว
		4. กิจกรรม : วัสดุเบ็ดเตล็ดต่างๆ และอื่นๆ		2,007,300.00				173,233.34	1,834,067	0.00	PO แล้ว
		5. กิจกรรม : ค่าจ้างชั่วคราว ,ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา,ค่าอาหารและอื่นๆ		1,300,000					1,300,000	8.63	PO แล้ว

ที่	ประเด็นการ พัฒนา/ โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิก จ่าย	ผลการดำเนินงาน
3.2	ก่อสร้างฝาย น้ำล้นบ้านสิน สังวาลย์ร่วมใจ ตำบลทุ่ง ควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	ก่อสร้างฝายน้ำล้นกึ่งประตุนบายน้ำ ความยาวสันฝาย 45.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องกว้าน และบานระบาย ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน 2 ชุด บ้านสินสังวาลย์ ร่วมใจ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	โครงการ ชลประทาน ระยอง	30,000,000				#####	28,610,110	4.63	งานดำเนินการเอง
		1.เข้าเข็มพืดเหล็กกลาีรัดรอนพร้อมดอก และรื้อถอน จำนวน 8 รายการ		3,429,300					3,429,300.00		อยู่ระหว่างอุธรณ์
		2. งานเข้าเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ จำนวน 8 รายการ		1,666,100					1,666,100.00		อยู่ระหว่างอุธรณ์
		3. คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ		6,701,900					6,701,900.00		เปิดซอง 2 มี.ค. 65
		4. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1		497,800					497,800.00		ออกใบสั่ง
		5. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ จำนวน 5 รายการ		1,951,200					1,951,200.00		อยู่ระหว่างอุธรณ์
		6. หินย่อย เบอร์ 1 และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ		3,013,900					3,013,900.00		อยู่ระหว่างประกาศผู้ ชนะ
		7. ดินปราศจากวัชพืช และดินลูกรัง จำนวน 2 รายการ		1,771,600					1,771,600.00		อยู่ระหว่างอุธรณ์
		8. ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ		416,500					416,500.00		ออกใบสั่ง
		9. แบบเหล็กขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ		933,600				850,250.00	83,350.00		อยู่ระหว่างอุธรณ์
		10. แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายนอก		269,700				269,640.00	60.00		
		11. งานจ้างทำและติดตั้งบานระบายน้ำ แบบรับน้ำสองทาง ขนาด 2.00x2.00 ม. พร้อมเครื่องกว้านคันชัก ขนาด 6.5 ตัน		497,400					497,400.00		
		12. คำน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,328,000				270,000.00	1,058,000.00		

ที่	ประเด็นการ พัฒนา/ โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิก จ่าย	ผลการดำเนินงาน
		13. วัสดุเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ		2,000,000					2,000,000.00		
		14. ค่าจ้างชั่วคราว		5,523,000					5,523,000.00		
3.3	ก่อสร้างอาคารบังคับ น้ำบ้านมาบ สองสลึง หมู่ที่ 9 ตำบลบาง บุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	ก่อสร้างอาคารอัดน้ำพร้อมระบายน้ำสัน ทอระบายน้ำ ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร จำนวน 1 แกว พร้อม ติดตั้งเครื่องกว้านแบบมือหมุนพร้อมบาน ระบาย ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 1 ชุด และชุดลอกคลองเพิ่มความกว้างปาก คลองอย่างน้อย 12.00 เมตร ความลึก คลองให้ได้ประมาณ 3.50 เมตร ความยาว ชุดลอกคลองประมาณ 1 กิโลเมตร บ้าน มาบสองสลึง หมู่ที่ 9 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	โครงการ ชลประทาน ระยอง	30,000,000					30,000,000	-	1) ประกาศร่าง 25-27 มี.ค. 65 2) ประกาศ TOR วันที่ 1 เม.ย. 65 2) ประกาศผู้ชนะวันที่ 22 เม.ย. 65 3) คาดว่าจะลงนาม วันที่ 10 พ.ค. 6
		1. ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านมาบสอง สลึง		16,750,000.00							
		2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000.00							
		3. วัสดุเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ		150,000.00							
		4. ค่าจ้างชั่วคราว		500,000.00							
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้ เติบโตควบคู่กับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน จำนวน 2 โครงการ 10 กิจกรรม				26,672,700	-	-		-	32,970,400		
4	โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง			16,872,700	-	-		-	23,170,400		
4.1	ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม จังหวัดระยอง		สำนักงาน วัฒนธรรม จังหวัดระยอง	6,297,700					6,297,700	0	
		1. จัดงานวันสุนทรภู่กวีโลก ณ อนุสาวรีย์ สุนทรภู่ ต.กร่ำ อำเภอกแกลง จังหวัดระยอง		2,013,600					2,013,600		ดำเนินการ 26 - 28 มี.ย. 65
		2. จัดงานมหกรรมเล่าขาน ตำนานเมือง ระยอง” ณ ถนนยมจินดา ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง		2,007,000					2,007,000		ดำเนินการ ก.ค. - ส.ค. 65

ที่	ประเด็นการ พัฒนา/ โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิก จ่าย	ผลการดำเนินงาน
		3. จัดงานมหกรรมรวมพลังขับเคลื่อน จังหวัดคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยพลัง "บวร" ณ วัด ละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง		2,097,100					2,097,100		ดำเนินการ 20-22 พ.ค. 65
		4. ค่ายสวดสำนักงาน ทั้ง 3 กิจกรรม		180,000					180,000		
4.2	ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว จังหวัดระยอง ประจำปี 2565		สำนักงานการ ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัด ระยอง	10,575,000					10,575,000	-	กำหนดในไตรมาส 2 และไตรมาส 3
		1. กิจกรรมจัดงานสืบสานตำนานเมืองเก่า 4 แห่ง (บ้านค่าย เมืองแกลง บ้านฉางและ ยวมจินดา)		2,000,000					2,000,000		ดำเนินการในเดือน เม.ย. 65 กำหนดจัดงาน 4 ครั้ง ดังนี้ 1) ถนนยมจินดา กำหนดจัดเดือน เมษายน 2565 2) เมืองแกลง กำหนดจัดเดือน เมษายน 2565 3) บ้านฉาง กำหนด จัดเดือนกุมภาพันธ์ 2565(ขอเลื่อนการ จัดการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อโอมิ ครอน) 4) อำเภอบ้านค่าย กำหนดในเดือน พฤษภาคม 2565
		2. กิจกรรมการจัดงานเทศกาลผลไม้และ ของดีที่เมืองระยอง		2,250,000					2,250,000		ดำเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 65
		3. กิจกรรมจัดงานถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล จำนวน 2 ครั้ง		1,930,000					1,930,000		ดำเนินการในเดือน เม.ย. - พ.ค. 65

ที่	ประเด็นการ พัฒนา/ โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิก จ่าย	ผลการดำเนินงาน
		4. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Rayong Log Jam 2022 (แข่งกีฬาเซิร์ฟ) จำนวน 1 ครั้ง		500,000					500,000		กำหนดในเดือน มิ.ย. 2565(จำเป็นต้องมีปัจจัยเรื่องลมและกระแสคลื่นเป็นตัวกำหนดการจัดงาน)
		5. กิจกรรมการจัดงานมหกรรมดนตรี ที่ชายหาดระยอง (Rayong Long Beach)		1,745,000					1,745,000		กำหนดในเดือนก.ค. 65 (กระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วง Low Season)
		6. กิจกรรมจัดงานขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระยองเพื่อรองรับ EEC		2,150,000					2,150,000		กำหนดในเดือน มี.ค. 65
5	โครงการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน			9,800,000	-	-		-	9,800,000		
5.1	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และบอกทางแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระยอง	1.ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวชนิดแขวนสูง (Overhang) ขนาด หน้าป้าย 2.40*3.00 ม.จำนวน 10 ชุด 2.ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวชนิดข้ามทาง (Overhead) ช่วงระหว่างเสา กว้าง 12.00 ม.(แบบ 2 หน้า) ขนาดหน้า ป้าย 3.50*8.00 ม. จำนวน 2 ชุด 3.ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead) ช่วงระหว่าง เสากว้าง 15.00 ม. (แบบ 2หน้า) ขนาด หน้าป้าย 3.50*8.00 ม. จำนวน 1 ชุด 4.ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead) ช่วงระหว่าง เสากว้าง 17.00 ม. (แบบ 2หน้า) ขนาด หน้าป้าย 3.50*8.00 ม. จำนวน 1 ชุด 5.ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวชนิดแบบข้ามทาง (Overhead) ช่วงระหว่าง เสากว้าง 20.00 ม. (แบบ 2หน้า) ขนาด หน้าป้าย 3.50*8.00 ม. จำนวน 2 ชุด 6.ติดตั้งป้าย น.2 (1ชุด 3ชั้น) จำนวน 17 ชุด	แขวงทางหลวง ชนบทระยอง	9,800,000			(120 วัน)		9,800,000	0	1)ประกาศหาผู้รับจ้าง วันที่ 17 มี.ค. 65 2) ประกาศผู้ชนะวันที่ 29 มี.ค.65 3) คาดว่าจะลงนาม วันที่ 18 เม.ย. 65

ที่	ประเด็นการ พัฒนา/ โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิก จ่าย	ผลการดำเนินงาน
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 3 พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุนการดำเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อ สังคม และการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ รองรับเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ)				-				-	0		
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4 ป้องกัน อนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนา การใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม ร่วม จำนวน 6 โครงการ 11 กิจกรรม				4,742,400	-	-		4,718,600	23,800		
6	โครงการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม			4,742,400	-	-		4,718,600	23,800		
6.1	เพิ่มแหล่ง ทรัพยากรสัตว์ น้ำและป้องกัน การสร้าง ผลกระทบต่อ ระบบนิเวศใน ทะเล		สำนักงาน ทรัพยากรทาง ทะเลและ ชายฝั่งที่ 1	4,742,400				4,718,600	23,800	99.50	ดำเนินการแล้วเสร็จ
		1. สร้างแหล่งหญ้าทะเล (ซังเชือก) เพื่อ ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ทะเลและระบบนิเวศ ในทะเลบริเวณกลุ่มประมงพื้นบ้าน 15 กลุ่ม จำนวน 150 ชุด									
		2. จัดวางทุ่นผูกเรือในแนวปะการังธรรมชาติ ในพื้นที่หมู่เกาะมัน จำนวน 100 ชุด									
		3. สร้างแนวป้องกันโดยการจัดวางทุ่นแนว เขตอนุรักษ์ (ไขปลาว) ปะการังธรรมชาติใน พื้นที่หมู่เกาะมัน จำนวน 100 ชุด									
		4. ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังการบุกรุก ทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดระยอง ออกปฏิบัติงานทางเรือ 6 ครั้ง									
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง				180,073,400	61,483,574	2,581,865		29,090,012	148,401,523		
7	โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และพัฒนา คนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง			1,508,400	-	-		-	1,508,400		

ที่	ประเด็นการ พัฒนา/ โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิก จ่าย	ผลการดำเนินงาน
7.1	รณรงค์ ป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัด ระยอง	1.เยี่ยมติดตามศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 2.อบรมแกนนำเด็กและเยาวชน เรื่อง การ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3.พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวน 30 แห่ง 4.อบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตสมาชิก TO BE NUMBER ONE เป้าหมาย 200 คน 5.จัดกิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE เป้าหมาย 400 คน 6.ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความ เข้าใจการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE และประกวดชมรม เพื่อคัดเลือกเป็น ตัวแทนจังหวัด เป้าหมาย 300 คน 7.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานชมรม และกิจกรรมพิเศษ โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาค เป้าหมาย 120 คน 8.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ เป้าหมาย 110 คน 9.ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการ ดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดระยอง	1,508,400					1,508,400	-	กำหนดดำเนินการ ในช่วง ก.ค. 65 ให้ สอดคล้องกับ ส่วนกลาง
8	โครงการแก้ไขปัญหาดูแลเสี่ยงอันตรายเพื่อป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดระยอง			74,500,000	-	-		-	74,500,000		
8.1	ก่อสร้างปรับปรุง วงเวียนบริเวณสี่ แยกเพื่อความ ปลอดภัย ถนน สาย รย.4005 แยกทางหลวง หมายเลข 3377 - บ้านชุมแสง อำเภอเขาชะ เมาและอำเภอ วังจันทร์ จังหวัด ระยอง	ขยายผิวจราจรบริเวณวงเวียนและขยายผิว จราจรก่อนเข้าวงเวียน ผิวจราจร Acหนา 5 เซนติเมตร ช่วง กม.4+650 – กม.4+950 รวมระยะทาง 0.300 กิโลเมตร พื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 10,250 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างวงเวียนประติมากรรมรูปช้าง 1 แห่ง และงานไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณวง เวียนพร้อมด้วยงานจราจรอำนวยความสะดวก ปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ถนนสาย รย.4005 แยก ทล. 3377 – บ้านชุมแสง อำเภอเขา ชะเมาและอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	แขวงทางหลวง ชนบทระยอง	9,500,000			(180 วัน)		9,500,000	-	1)ประกาศหาผู้รับจ้าง วันที่ 17 มี.ค. 65 2) ประกาศผู้ชนะวันที่ 29 มี.ค.65 3) คาดว่าจะลงนาม วันที่ 18 เม.ย. 65

ที่	ประเด็นการ พัฒนา/ โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิก จ่าย	ผลการดำเนินงาน
8.2	ปรับปรุงขยาย ผิวจราจร ถนน สาย รย.4038 แยกทางหลวง หมายเลข 3139 - บ.มาบจันทร์ อำเภอเมือง ระยอง จังหวัด ระยอง	ปรับปรุงขยายผิวจราจร AC หนา 5 เซนติเมตร จาก 2 ช่องเป็น 4 ช่องจราจร โดยแต่ละช่องกว้าง 3.00 เมตร ไหลทาง กว้างข้างละ 2.50 เมตร รวมความกว้างไม่ น้อยกว่า 17.00 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 20,400 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ ท่อ/บ่อพัก งานไฟฟ้าแสงสว่างและป้าย จราจรอำนวยความสะดวก ถนนสาย รย. 4038 แยกทางหลวงหมายเลข 3139 - บ.มาบจันทร์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัด ระยอง	แขวงทางหลวง ชนบทระยอง	25,000,000			(180 วัน)		25,000,000	-	1)ประกาศหาผู้รับจ้าง วันที่ 17 มี.ค. 65 2) ประกาศผู้ชนะวันที่ 29 มี.ค.65 3) คาดว่าจะลงนาม วันที่ 18 เม.ย. 65
8.3	ปรับปรุงเสริมผิว แอสฟัลต์ติกค อนกรีต ถนนสาย รย.5037 บ. หนองสนม - บ. เชิงเนิน (ถนน สาย 2) อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง	ปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวจราจร AC หนา 5 เซนติเมตร ถนนแบบ 4 ช่อง จราจร พร้อมตีเส้นจราจร งานปรับปรุง ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณอำนวยความสะดวก ปลอดภัยอื่นๆ ช่วง กม.0+000 - 5+775 ระยะทาง 5.775 กิโลเมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 87,000 ตารางเมตร ถนนสาย รย.5037 บ.หนองสนม - บ.เชิง เนิน (ถนนสาย 2) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	แขวงทางหลวง ชนบทระยอง	40,000,000					40,000,000	-	1)ประกาศหาผู้รับจ้าง วันที่ 17 มี.ค. 65 2) ประกาศผู้ชนะวันที่ 29 มี.ค.65 3) คาดว่าจะลงนาม วันที่ 18 เม.ย. 65
9	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ บริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอำเภอบ้านค่าย			9,970,000	9,948,490	21,510		1,492,274	8,456,217		

ที่	ประเด็นการ พัฒนา/ โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิก จ่าย	ผลการดำเนินงาน
9.1	บูรณะทางผิว แอสฟัลต์ ในทางหลวง หมายเลข 3574 ตอน เขาคันทรง - บ้านค่าย ช่วง กม.ที่ 41+530 - 42+190 (หมู่บ้านบาง บุตร) ตำบลบาง บุตร อำเภอบ้าน ค่าย จังหวัด ระยอง	บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (RECYCLING 20 CM + AC 10 CM) ขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 660 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 12,540 ตารางเมตร ในทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน เขาคันทรง - บ้านค่าย ช่วง กม.ที่ 41+530 - 42+190 (หมู่บ้านบางบุตร) ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	แขวงทางหลวง ระยอง	9,970,000	9,948,490	21,510	สัญญา 8 ม.ค. - 7 เม.ย. 65 (90 วัน) บจก.บ้านค่าย ผลิตภัณท์ คอนกรีต	1,492,273.50	8,456,217	14.97	ผลงาน 8.85%
10	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ บริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอำเภอลวกแดง			24,650,000	22,547,100	2,103,339		13,427,739	9,118,922		
10.1	ปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์ คอนกรีตเดิม กลับมาใช้ใหม่ ในทางหลวง หมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บ น้ำหนองปลา ไหล - หนอง เสือช้าง ช่วง กม.ที่ 13+780 - 15+025 (หมู่บ้านเขา น้อย) ตำบลดา ลัทธิ อำเภ ปลวกแดง จังหวัดระยอง	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม กลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING 7CM. (RECYCLING 3 CM + AC 4 CM) ขนาดกว้าง 19.60 เมตร ยาว 1,245 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อย กว่า 24,510 ตารางเมตร ในทางหลวง หมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนอง ปลาไหล - หนองเสือช้าง ช่วง กม.ที่ 13+780 - 15+025 (หมู่บ้านเขาน้อย) ตำบลดลัทธิ อำเภอลวกแดง จังหวัด ระยอง	แขวงทางหลวง ระยอง	9,980,000	9,129,300	850,700	สัญญา 1 ก.พ. - 1 พ.ค. 65 (90 วัน) บจก.ภูมิกรการ โยธา	9129177.57	122	100	ผลงาน 97%

ที่	ประเด็นการพัฒนา/ โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิก จ่าย	ผลการดำเนินงาน
10.2	ปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์ คอนกรีตเดิมนำ กลับมาใช้ใหม่ ในทางหลวง หมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บ น้ำหนองปลา ไหล – หนอง เสือช้าง ช่วง กม.ที่ 12+022 - 12+600 (หมู่บ้านเขา น้อย) ตำบลตา ลี้ที้ อำเภ ปลวกแดง จังหวัดระยอง	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำ กลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING 7CM. (RECYCLING 3 CM + AC 4 CM) ขนาดกว้าง 19.60 เมตร ยาว 578 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อย กว่า 11,330 ตารางเมตร ในทางหลวง หมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนอง ปลาไหล – หนองเสือช้าง ช่วง กม.ที่ 12+022 - 12+600 (หมู่บ้านเขาน้อย) ตำบลตาสีที้ อำเภอปลวกแดง จังหวัด ระยอง	แขวงทางหลวง ระยอง	4,720,000	4,299,000	421,439	สัญญา 20 ม.ค- 20 เม.ย 65 (90 วัน) บจก.ภูมิกรการ โยธา	4,298,561.05	-	100.00	ผลงาน 100%
10.3	ปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์ คอนกรีตเดิมนำ กลับมาใช้ใหม่ ในทางหลวง หมายเลข 3574 ตอน เขาคันทรง – บ้านค่าย ช่วง กม.ที่ 16+025 - 17+235 (หมู่บ้านพง ล้าตวน) ตำบล ลหาร อำเภ ปลวกแดง จังหวัดระยอง	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำ กลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING 7CM. (RECYCLING 3 CM + AC 4 CM) ขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 1,210 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อย กว่า 22,590 ตารางเมตร ในทางหลวง หมายเลข 3574 ตอน เขาคันทรง – บ้าน ค่าย ช่วง กม.ที่ 16+025 - 17+235 (หมู่บ้านพงล้าตวน) ตำบลลหาร อำเภ ปลวกแดง จังหวัดระยอง	แขวงทางหลวง ระยอง	9,950,000	9,118,800	831,200	สัญญา 1 ก.พ. - 1 พ.ค. 65 (90 วัน) บจก.ภูมิกรการ โยธา		9,118,800	-	ผลงาน 30%
11	โครงการพัฒนาระบบประปาเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค			14,446,000	14,170,000	276,000		14,170,000	-		

ที่	ประเด็นการ พัฒนา/ โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิก จ่าย	ผลการดำเนินงาน
11.1	วางท่อขยาย เขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอยข้าง วัดหนอง ผักหนาม หมู่ที่ 2 ตำบลมาบข่า อำเภอเนินคม พัฒนา จังหวัด ระยอง	วางท่อ HDPE ขนาด 160 มิลลิเมตร PN 6 ระยะทางไม่น้อยกว่า 2,480 เมตร พร้อม ซ่อมผิวทางและผิวทางเท้า บริเวณซอย ข้างวัดหนองผักหนาม หมู่ที่ 2 ตำบลมาบ ข่า อำเภอเนินคมพัฒนา จังหวัดระยอง	การประปาส่วน ภูมิภาคสาขา บ้านฉาง	1,896,000	1,860,000	36,000	25 ต.ค 64 -24 ธ.ค.64 (60 วัน) 1 งวดงาน หจก.ส.สมหมาย	1860000	-	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11.2	วางท่อขยาย เขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนสาย กลางหมู่บ้าน หนองบอน หมู่ที่ 4 ตำบลนิคม พัฒนา อำเภอ เนินคมพัฒนา	วางท่อ HDPE ขนาด 110 มิลลิเมตร PN 6 ระยะทาง 550 เมตร ขนาด 160 มิลลิเมตร PN 6 ระยะทาง 1,500 เมตร ระยะทางไม่ น้อยกว่า 2,050 เมตร พร้อมซ่อมผิวทาง และผิวทางเท้า บริเวณถนนสายกลาง หมู่บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 ตำบลนิคม พัฒนา อำเภอเนินคมพัฒนา จังหวัดระยอง	การประปาส่วน ภูมิภาคสาขา บ้านฉาง	1,720,000	1,710,000	10,000	25 ต.ค 64 -24 ธ.ค.64 (60 วัน) 1 งวดงาน หจก.บูรพาโยธา การ	1,710,000	-	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11.3	วางท่อขยาย เขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนนิคม สาย 9 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคม พัฒนา อำเภอ เนินคมพัฒนา จังหวัดระยอง	วางท่อ HDPE ขนาด 110 มิลลิเมตร PN 6 ระยะทาง 1,720 เมตร ขนาด 160 มิลลิเมตร PN 6 ระยะทาง 480 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2,200 เมตร พร้อม ซ่อมผิวทางและผิวทางเท้า บริเวณถนน นิคมสาย 9 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเนินคมพัฒนา จังหวัดระยอง	การประปาส่วน ภูมิภาคสาขา บ้านฉาง	1,897,000	1,880,000	17,000	25 ต.ค 64 -24 ธ.ค.64 (60 วัน) 1 งวดงาน หจก.บูรพาโยธา การ	1,880,000	-	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11.4	วางท่อขยาย เขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนน เทศบาล 58/4 เชื่อมถนน เทศบาล 64/2 หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง	วางท่อ HDPE ขนาด 110 มิลลิเมตร PN 6 ระยะทางไม่น้อยกว่า 3,608 เมตร พร้อม ซ่อมผิวทางและผิวทางเท้า บริเวณถนน เทศบาล 58/4 เชื่อมถนนเทศบาล 64/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	การประปาส่วน ภูมิภาคสาขา บ้านฉาง	1,796,000	1,750,000	46,000	25 ต.ค 64 -24 ธ.ค.64 (60 วัน) 1 งวดงาน หจก.ก้าวยอด เอ็นจีเนียริง	1750000	-	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	ประเด็นการ พัฒนา/ โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิก จ่าย	ผลการดำเนินงาน
11.5	วางท่อขยาย เขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนสาย 22 – วังประดัง ตำบลแม่คำ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	วางท่อ HDPE ขนาด 110 มิลลิเมตร PN 6 ระยะทาง 263 เมตร ขนาด 160 มิลลิเมตร PN 6 ระยะทาง 2,377 เมตร รวม ระยะทางไม่น้อยกว่า 2,640 เมตร พร้อม ซ่อมผิวทางและผิวทางเท้า บริเวณถนน สาย 22 – วังประดัง ตำบลแม่คำ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัดระยอง	การประปาส่วน ภูมิภาคสาขา บ้านฉาง	1,985,000	1,950,000	35,000	25 ต.ค 64 -24 ธ.ค.64 (60 วัน) 1 งาน หจก.ก้าวยอด เอ็นจิเนียริง	1,950,000	-	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11.6	วางท่อขยาย เขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนสาย บ่อปลาเชื่อม ถนนหัวน้ำดก หมู่บ้านแก่งลอรี ฮิลล์ ตำบลมาบ ตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง	วางท่อ HDPE ขนาด 110 มิลลิเมตร PN 6 ระยะทาง 608 เมตร ขนาด 160 มิลลิเมตร PN 6 ระยะทาง 1,680 เมตร รวม ระยะทางไม่น้อยกว่า 2,280 เมตร พร้อม ซ่อมผิวทางและผิวทางเท้า บริเวณถนน สายบ่อปลาเชื่อม ถนนหัวน้ำดก หมู่บ้าน แก่งลอรีฮิลล์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง	การประปาส่วน ภูมิภาคสาขา บ้านฉาง	1,507,000	1,460,000	47,000	25 ต.ค 64 -24 ธ.ค.64 (60 วัน) 1 งาน หจก.คิลป์เรอ นทร์พิการช่าง	1,460,000	-	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11.7	วางท่อขยาย เขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอยสิน ประเสริฐ เชื่อม ซอยหนองหัว ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง ระยอง จังหวัด ระยอง	วางท่อ HDPE ขนาด 160 มิลลิเมตร PN 6 ระยะทางไม่น้อยกว่า 2,198 เมตร พร้อม ซ่อมผิวทางและผิวทางเท้า บริเวณซอย สินประเสริฐ เชื่อมซอยหนองหัว ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	การประปาส่วน ภูมิภาคสาขา บ้านฉาง	1,788,000	1,760,000	28,000	25 ต.ค 64 -24 ธ.ค.64 (60 วัน) 1 งาน หจก.ส.สมหมาย	1760000.0	-	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11.8	วางท่อขยาย เขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอยโรดา รี – ซอย เทศบาล 29 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	วางท่อ HDPE ขนาด 110 มิลลิเมตร PN 6 ระยะทาง 305 เมตร ขนาด 160 มิลลิเมตร PN 6 ระยะทาง 2,004 เมตร รวม ระยะทางไม่น้อยกว่า 2,309 เมตร พร้อม ซ่อมผิวทางและผิวทางเท้า บริเวณซอยโร ดารี – ซอยเทศบาล 29 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	การประปาส่วน ภูมิภาคสาขา บ้านฉาง	1,857,000	1,800,000	57,000	25 ต.ค 64 -24 ธ.ค.64 (60 วัน) 1 งาน หจก.คิลป์เรอ นทร์พิการช่าง	1800000.0	-	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	ประเด็นการ พัฒนา/ โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิก จ่าย	ผลการดำเนินงาน
12	โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน			24,999,000	14,817,984	181,016		-	24,817,984		
12.1	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 344 ตอน คลองเขต – ยุบขงโค ช่วง กม.ที่ 62+600 - 67+940 (เป็นช่วงๆ) (หมู่บ้านคลองเขต) ตำบลปายูนใน อำเภอรังจันทร จังหวัดระยอง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT- OFF จำนวน 222 ต้น ในทางหลวงหมายเลข 344 ตอน คลองเขต – ยุบขงโค ช่วง กม.ที่ 62+600 - 67+940 (เป็นช่วงๆ) (หมู่บ้านคลองเขต) ตำบลปายูนใน อำเภอรังจันทร จังหวัดระยอง	แขวงทางหลวงระยอง	9,999,000	9,819,984	179,016	สัญญา 23 ธ.ค. - 22 มี.ค. 65 (90 วัน) บจก.พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์		9,819,984	-	ผลงาน 92%
12.2	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสาย รย.5059 แยก ทข.รย.4058 - บ้านบึงตาต้า อำเภอบ้านค่าย และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร หลอด LED 180W จำนวน 163 ชุด หม้อแปลงจำนวน 8 ชุด ถนนสาย รย.5059 แยก ทข.รย.4058 - บ้านบึงตาต้า อำเภอบ้านค่ายและอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	แขวงทางหลวงชนบทระยอง	10,000,000			(90 วัน)		10,000,000	-	1)ประกาศหาผู้รับจ้าง วันที่ 17 มี.ค. 65 2) ประกาศผู้ชนะวันที่ 29 มี.ค.65 3) คาดว่าจะลงนาม วันที่ 18 เม.ย. 65

ที่	ประเด็นการ พัฒนา/ โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิก จ่าย	ผลการดำเนินงาน
12.3	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสาย รย.3025 แยก ทล.344 – ถ้ำเขาลอย อำเภอวังจันทร์และอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร หลอด LED 180W จำนวน 82 ชุด หม้อแปลงจำนวน 3 ชุด ถนนสาย รย. 3025 แยก ทล.344 – ถ้ำเขาลอย อำเภอวังจันทร์และอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง	แขวงทางหลวงชนบทระยอง	5,000,000	4,998,000	2,000	25 ก.พ. - 25 พ.ค. 65		4,998,000	-	ผลงาน 40.75%
13	โครงการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง			30,000,000				-	30,000,000		
13.1	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดระยอง (คลองหีบมา) (ระยะที่ 5) ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	ก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งความยาวรวม 2 ฟังคลองไม่น้อยกว่า 690.00 เมตร พร้อมขุดลอกคลอง ระยะทาง 345.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,588.00 ลูกบาศก์เมตร	โครงการชลประทานระยอง	30,000,000					30,000,000		1)ประกาศหาผู้รับจ้าง วันที่ 1 เม.ย 65 2) ประกาศผู้ชนะวันที่ 22 เม.ย. 65 3) คาดว่าจะลงนาม วันที่ 10 พ.ค. 6
		1. จ้างก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดระยอง (คลองหีบมา) (ระยะที่ 5) ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง		29,204,000.00							
		2. ค่าควบคุมงาน		796,000.00							
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 6 สร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชย์กรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล				5,089,900	-	-		-	5,089,900		
14	โครงการพัฒนาและส่งเสริมช่องทางกระจายสินค้าและบริการของจังหวัดระยอง			5,089,900	-	-		-	5,089,900		

ที่	ประเด็นการ พัฒนา/ โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	ระยะเวลา สัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิก จ่าย	ผลการดำเนินงาน
14.1	มหกรรม เทศกาลอาหาร เด่นจังหวัดระยอง	1. จัดงานมหกรรมเทศกาลอาหารเด่น จังหวัดระยอง ประจำปี 2565 จำนวน 1 ครั้ง โดยจัดงานจำนวน 5 วัน ไม่น้อยกว่า 130 คูหา 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/โฆษณาและ เผยแพร่/เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์/คู่มือ ร้านอาหารอร่อยจังหวัดระยอง จำนวน 1,000 เล่ม	สำนักงาน พาณิชย์จังหวัด ระยอง	1,770,000					1,770,000	-	ไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างประกาศ หาผู้รับจ้าง กำหนด จัดงาน 5-8 พ.ค. 65
14.2	ยกระดับ SMEs ไทยก้าวไกลสู่ อาเซียน	จัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า ของผู้ประกอบการ SMEs/กลุ่ม Biz Club/OTOP จำนวน 1 ครั้ง 5 วัน สถานที่ จัดงานในจังหวัดภาคกลางหรือภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	สำนักงาน พาณิชย์จังหวัด ระยอง	1,008,900					1,008,900	-	ไตรมาสที่ 3 กำหนดช่วง พ.ค. - มิ.ย. 65
14.3	OTOP ระยอง ก้าวใหม่ ขับเคลื่อนไทย ไปด้วยกัน	จัดงาน "OTOP ระยองก้าวใหม่ ขับเคลื่อน ไทยไปด้วยกัน" จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละไม่ น้อยกว่า 100 บูธ	สำนักงาน พัฒนาชุมชน จังหวัดระยอง	2,311,000					2,311,000	-	ไตรมาสที่ 3 กำหนด เม.ย. - พ.ค. 65 ประกาศหาผู้รับจ้าง 18 มี.ค. 65
15. ค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานจังหวัดแบบ บูรณาการ		รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน จังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงาน จังหวัดระยอง	9,000,000				2,100,781.88	6,899,218.12	23.34	