

สรุปงานโครงการที่ต้องดำเนินการ
ข้ออยู่ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

ที่	เรื่องงาน	วงเงิน	ราคาตกลง	ราคาเสนอราคา	บริษัท/ห้าง	สัญญาจ้าง	เปิดประมูล	ขั้นตอนดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ถนนภู หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ภู	980,900	982,855.71	718,150	พท.เอ.พี.เจ.เอ็ม.คอนสตรัคชั่น	เลขที่ T 067/2561 ลง 5 ม.ค.61 1 งวด 90 วัน สิ้นสุด 5 เม.ย.61	หนังสือเลขที่ ศก 0318.1/1652 ลง 13 มี.ค.61	เปิดซอง	โทร.087-323872
2	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ภูงา หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ภู	3,292,800	3,297,418.61	2,260,000	พท.งานเกษตรกิจวัน	เลขที่ T 069/2561 ลง 9 ม.ค.61 1 งวด 90 วัน สิ้นสุด 9 พ.ค.61		เปิดซอง	โทร.081-3790589
3	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ภูงา หมู่ที่ 2 - บ้านแม่ภูงา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ภูงา	2,940,000	2,995,462.83	2,150,000	บ.โรงงานพรวิชัย (1981) จำกัด	เลขที่ T 070/2561 ลง 11 ม.ค.61 3 งวด 120 วัน สิ้นสุด 11 พ.ค.61	หนังสือเลขที่ ศก 0318.1/1651 ลง 13 มี.ค.61	เปิดซอง	โทร.061-2652235
4	โครงการก่อสร้างผนังกันดิน หมู่ที่ 8 (ตลาดสด) ตำบลแม่ภู	3,574,100	3,582,359.97	3,146,584.39	พท.แม่สอดชลกิจ	เลขที่ T 096/2561 ลง 25 ม.ค.61 1 งวด 150 วัน สิ้นสุด 24 มี.ย.61		อยู่ระหว่างดำเนินการ	โทร.081-7851789
5	โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหน้าวัดหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ภูงา	9,604,000	9,604,127.31	7,700,000	พท.เกษตรวิชัยบุรี	เลขที่ T 086/2561 ลง 18 ม.ค.61 5 งวด 180 วัน สิ้นสุด 17 ก.ค.61		เสร็จสมบูรณ์	โทร.097-9794159
6	ก่อสร้างฝาย บ้านสาเกต น.2 ต.แม่ภู	2 ล้าน		1,650,000	พท.อุตสาหกรรมซีเมนต์	ลง 21 ก.ย.60 สิ้นสุด 30 มี.ค.60	742,500	✓	
7	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 3 ชั้น ได้ทุนเงินสำหรับอุดหนุน	26 ล้าน		23,140,000	พท.ศก.พว.ระยอง	T 378/2560 ลง 19 มี.ย.60 สิ้นสุด 19 มี.ย.61 จำนวน 11 งวด	3,702,400	เปิดซองไปแล้ว 4 งวด อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ที่	เรื่อง/งาน	วงเงิน	ราคาผลงาน	ราคาเสนอที่สุด	บริษัท/ห้าง	สัญญาจ้าง	เปิดค่า	ขั้นตอนดำเนินการ	หมายเหตุ
8	ศูนย์บริการการท่องเที่ยวบริเวณถนนศรีบ้านหัวปลาคด ค.ด้านแม่ละเมา			8,200,000	หจก.พญภูมิ	T 437/2560 ณ.บ.60 ณ.ค.60 ทว. 27 สิ้นสุด 24	1,230,000	1.ร่าง TOR ประกวดวันที่ 17 พ.ค. 61 2.สิ้นสุดการจ้างวันที่ 22 พ.ค. 61 ถ้าไม่มี ผู้ว่าฯ ให้ความสำคัญจะประกาศผลการ ไม่ใช่อีกกว่า 12 วันที่ทำการ ระหว่างวันที่ 23 พ.ค. 61 - 8 มิ.ย. 61 สิ้นสุดวันที่ขึ้นเอกสารวันที่ 8 มิ.ย. 61	ยอดเงินคงเหลือ 6,970,000.-บาท
9	เพิ่มประสิทธิภาพ Smart City ติดตั้ง CCTV เชื่อมโยงรวมปโตดักการ ท่องเที่ยว นครแม่สอด	50 ล้าน						อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา เอกสารขอจ้างประกวด TOR	
10	โครงการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณด่านพรมแดนในพื้นที่ตำบลท่าเสา	25 ล้าน	23,800,000.00	23,600,000.00	บ.ไพโซต้า	เลขที่ T 177/2561 ณ.บ.61 จำนวน 4 งวด 180 วัน สิ้นสุด 6 ต.ค. 61		1.ส่งมอบงาน 9 พ.ค. 61	
11	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวถนนแยกฟักเหล็กคอมเกร็ด สายบ้านแม่ ตาว สัมโรงเรียน-บ้านหัวมวง-คอนโซล ตำบลแม่ตาว	9,219,800		5,880,000	บ.เมืองนครการโยธา	เลขที่ T 190/2561 ณ.บ.61 จำนวน 2 งวด 90 วัน สิ้นสุด 24 ก.ค. 61		อยู่ระหว่างดำเนินการ	