

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด
จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,000,000 บาท ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ	สัญญาจ้างเลขที่	วงเงินตามสัญญา	วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ระยะเวลา	เบิกจ่ายแล้ว ณ ปัจจุบัน
1. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุนทรภู์ - ไกลกังวล หมู่ที่ 1 ตำบลวังหว่า อ.แกลง ระยอง กิจกรรม ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 คัดเป็นพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร	1,000,000	12/2561 ลว.26 กพ 61	920,000	27 กพ.61	27 เมย.61	60 วัน	89%
บ.ชาญชัยวิศวโยธาแกลง จำกัด							

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 23,642,000 บาท ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ	สัญญาจ้างเลขที่	วงเงินตามสัญญา	วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ระยะเวลา	เบิกจ่ายแล้ว ณ ปัจจุบัน
1. ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยโรงโม่ บ้านหนองเสม็ด ม.6 ต.สองสลึง อ.แกลง ระยอง	2,940,000	8/2561 ลว.12 ธ.ค.60	2,727,000	13 ธ.ค.60	12 มี.ค.60	90	เบิกจ่ายแล้ว
หจก.จิรนาถก่อสร้าง							
2. ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยริมคลองหนองเต่า ตำบลคลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง	3,719,100	9/2561 ลว.8 ม.ค.61	3,599,000	9 ม.ค.61	8 พ.ค.61	120	ดำเนินการ 98 % อยู่ระหว่างทำไหล่ทาง
หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง							
3. ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายหัวน้ำตก-หนองลิง หมู่ที่ 6 ต.เนินขี้	6,508,700	ประกาศร่าง 22 มี.ค.61 (ถ้าไม่มีใครวิจารณ์) ประกาศเชิญชวน 28 มีนาคม 61 (คาดว่าจะลงนามได้เดือนเมษายน) (อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปริมาณงาน จาก กบจ .เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ความหนาของผิวจราจร จาก 0.15 เมตร เป็น 0.05 เมตร)					
4. ปรับปรุงลานทุ่งโปรงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำกระแสะ อ.แกลง ระยอง	1,435,500	7/2561 ลว.12 ธ.ค.60	1,435,500	13 ธ.ค.60	11 เม.ย.61	120	ดำเนินการ 40% ส่งงานงวดที่ 2 งวดที่ 1 ยังไม่เสร็จ
บ.ชาญชัยวิศวโยธาแกลง จำกัด							
5. ขยายเขตวางท่อเพื่อการเกษตรและขยายเขตวางท่อประปาในตำบลเนินขี้	9,038,700	10/2561 ลว.1 ก.พ.61	6,100,000	2 ก.พ.61	1 มี.ย.61	120	
บ.เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร์ แมนเนจเม้นท์(ประเทศไทย) จำกัด							

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) (เงินเหลือจ่าย)
และเงินจากการยกเลิกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)

โครงการ	งบประมาณ	สัญญาจ้างเลขที่	วงเงินตามสัญญา	วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ระยะเวลา	เบิกจ่ายแล้ว ณ ปัจจุบัน
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ ลุ่มน้ำป่าชายเลน ตำบลเนินฆ้อ อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง -ก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องสุขา ขนาด 6.20x15.20 เมตร (ตามแบบแปลน ทด.เนินฆ้อ) -งานถนนในพื้นที่สะพานรักษ์แสม ม.2 ต.เนินฆ้อ ลานจอดรถ คสล.หนา 0.15 เมตร	5,000,000	-	4,787,000	-	-	90	รอแจ้งการจัดสรรเงิน งบประมาณจาก จังหวัด

หมายเหตุ ได้รับจ้างแล้ว ได้แก่ หจก.จิรนาถก่อสร้าง อยู่ระหว่าง รอหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ปี 2561
 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 3,000,000 บาท ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ	สัญญาจ้างเลขที่	วงเงินตามสัญญา	วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ระยะเวลา	เบิกจ่ายแล้ว ณ ปัจจุบัน
กิจกรรม การจัดงาน “มหกรรม ดนตรี ที่ชายหาดระยอง ครั้งที่ 5 ภายใต้ชื่องาน การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว “Rayong long beach festival 2018 @laemmaephim” ณ ชายหาดแหลมแม่พิมพ์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	3,000,000	ลว.9 ก.พ.61	2,980,000	10 ก.พ.61	11 มี.ค.61	2 - 3 มี.ค.61	ส่งเบิกแล้ว

ผลการดำเนินการ ผู้รับจ้าง (บริษัท แมคซิม่า สตูดิโอ จำกัด)

สรุปผลโครงการในแผนพัฒนาอำเภอที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 อำเภอ แกลงได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560
 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือภัยของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
 จำนวน 2 โครงการ รวมงบประมาณ 12,498,000 บาท ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ	สัญญาจ้างเลขที่	วงเงินตามสัญญา	วันเริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	ระยะเวลา	เบิกจ่ายแล้ว ณ ปัจจุบัน
1.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไธยาย-สองสลึง หมู่ที่ 1 ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	4,000,000	20/2560 ลว.13 ก.ย.60	3,989,000	14 ก.ย.60	12 ธ.ค.60	90 วัน	เบิกจ่ายแล้ว
2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งแม่พิมพ์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	8,498,000	2/2561 ลว.18 ต.ค.60	8,330,000	19 ต.ค.60	16 เม.ย.61	180 วัน	-
				หจก.แกลงคอนกรีต(1999)			

หมายเหตุ เบิกจ่ายแล้วงวดที่ 2 เป็นเงิน 1,249,500 บาท
 เหลือ

งวดที่ 3 เป็นเงิน 1,249,500 บาท
 งวดที่ 4 เป็นเงิน 1,249,500 บาท
 งวดที่ 5 เป็นเงิน 1,249,500 บาท
 งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน 2,082,500 บาท

} 5,831,000 บาท