

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่)

ผู้เข้าประชุม

๑. นายวีระชัย นาคมาศ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง	ประธาน
๒. ร.ต.อ.ชัยพงศ์ อุตกุล	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๓. น.ส.วีรวรรณ จันทนเสวี	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๔. นายเอก อุ่นจิตต์วรรณะ	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๕. นายอิทธิราช กนกเวชยันต์	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๖. นายสมชายธนิษฐ์ พ่วงสุวรรณ	ผอ.โครงการชลประทาน	กรรมการ
๗. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์	ปลัดจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๘. นางยุพิน กิตติมาสกุล	แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	กรรมการ
๙. นายสมควร สืบประสิทธิ์	แทน ผอ.แขวงทางหลวงอ่างทอง	กรรมการ
๑๐. นางชลธิชา พงศ์ศรี	แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	กรรมการ
๑๑. ผศ.ดร.วรวิทย์ เกิดสวัสดิ์	แทน รองอธิการบดี ม.การกีฬาแห่งชาติ	กรรมการ
๑๒. น.ส.วันเพ็ญ ช่างเชื้อ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๑๓. นายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ์	ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	กรรมการ
๑๔. นายปริญญ์า เขมะชิต	นายอำเภอเมืองอ่างทอง	กรรมการ
๑๕. นางวนิดา ดวงดี	แทน นายอำเภอวิเศษชัยชาญ	กรรมการ
๑๖. ส.ต.อ.ศิริพร โสภา	แทน นายอำเภอโพธิ์ทอง	กรรมการ
๑๗. น.ส.เบญจวรรณ พักแก้ว	นายอำเภอป่าโมก	กรรมการ
๑๘. น.ส.อริสา พึ่งเจียก	แทน นายอำเภอแสวงหา	กรรมการ
๑๙. นายสุรเดช คันทรง	แทน นายอำเภอสามโก้	กรรมการ
๒๐. ว่าที่ร้อยโทอรุณชล ทรัพย์ทวี	นายอำเภอไชโย	กรรมการ
๒๑. นางสาวอรุณ สว่างสินอุดมชัย	คลังจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและเลขานุการ
๒๒. นายชูชาติ ศาครทประภา	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. น.ส.สายพิน จ๋ายนอก	ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. น.ส.สุรัตน์ ชวนะพานิชย์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---|
| ๑. นางจตุพร ภัทสอนิสิริ | แทน ผอ.โรงพยาบาลอ่างทอง |
| ๒. นางพรทิพย์ กาศเจริญ | แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง |

/น.ส.ชนิดา...

๓. น.ส.ชนิดา หินเพชร
๔. นางพัทธนันท์ สีนาง
๕. นางนาริยา มั่นธรรม
๖. น.ส.บุญยืน โพธิ์มณี
๗. นายเนติษฐ์ ประเสริฐวงศ์
๘. นายธนากร เทพวงษ์
๙. นางนันทวดี อาสิงสมานันท์
๑๐. นายสุณิษฐ์ มะลิตอง
๑๑. นางปัทมา จากปล้อง
๑๒. นางแก้วใจ คดีธรรม
๑๓. นางพรรณี สันทัด
๑๔. น.ส.ลลิตา ไชควิบูลย์กิจ
๑๕. น.ส.ชาตริส มธุรส
๑๖. นายกิตติศักดิ์ บุญบำรุง

- แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง
- แทน ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
- แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทอง
- แทน คุมประพุดิจังหวัดอ่างทอง
- สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
- นักวิชาการเงินชำนาญการ
- นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
- เจ้าหน้าที่พัสดุ
- นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
- นักวิชาการคลังชำนาญการ
- นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
- เจ้าหน้าที่การคลัง
- นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. น.ส.แสงมณี มีน้อย

ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

ติดภารกิจ

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เห็นชอบ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจำปี เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐.๐๐

มติคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นรายเดือน ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

ประเภทรายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน					
	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
ภาพรวม	๖๒	๗๐	๗๘	๘๖	๙๔	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๖๖	๗๔	๘๒	๙๐	๙๕	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๕๐	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

คลังจังหวัดอ่างทอง ตามที่จังหวัดอ่างทอง ได้จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จแล้ว มีจำนวน ๘ หน้า และได้ส่งรายงานการประชุม ทางเว็บไซต์ <http://www.cgd.go.th/atg> เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดอ่างทอง ข้อมูล ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	รวมยอดใช้จ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย
ภาพรวม	๒,๓๓๙.๑๙๓	๕๐๔.๖๖๘	๗๙๓.๙๔๒	๑,๒๙๘.๖๑๐	๕๕.๕๒
ประจำ	๘๗๔.๔๙๘	๕.๕๗๕	๕๙๘.๗๕๖	๖๐๔.๓๓๑	๖๙.๑๑
ลงทุน	๑,๔๖๔.๖๙๕	๔๙๙.๐๙๒	๑๙๕.๑๘๖	๖๙๔.๒๗๙	๔๗.๔๐

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ข้อมูล ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เงินกันทั้งสิ้น จำนวน ๓๗๓.๖๘๖ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๓๕๔.๖๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๒ จำแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้

ตารางผลการเบิกจ่ายงบกันไว้เบิกเหลือปีตามแหล่งเงิน

ปีงบประมาณ	เงินเหลือปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น	๓๗๓.๖๘๖	๓๕๔.๖๘๙	๙๔.๙๒
๒๕๖๒	๓๕๖.๗๒๗	๓๔๘.๒๔๙	๙๗.๖๒
ก่อนปี ๒๕๖๒	๑๖.๙๕๙	๖.๔๔๐	๓๗.๙๗

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ ผลการใช้จ่ายเงินงบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ข้อมูล ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	รวมยอดใช้จ่าย	% การใช้จ่าย
ภาพรวม	๒๐๔.๖๐๐	-	๓.๑๕๖	๓.๑๕๖	๑.๕๔
ประจำ	๑๙.๔๗๙	-	๓.๑๕๖	๓.๑๕๖	๑๖.๒๐
ลงทุน	๑๘๕.๑๒๑	-	-	-	-

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เรียงลำดับตามร้อยละผลการใช้จ่ายจากน้อยไปมาก ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยรับงบประมาณ(Funded Program)	งบจัดสรร	การใช้จ่าย PO+เบิกจ่าย	% การใช้จ่าย PO+เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
		1,464.695	694.278	47.40	13.33
1	งปม.จว.-สนง.จังหวัดอ่างทอง	185.121	-	-	-
2	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	30.339	-	-	-
3	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ	0.460	-	-	-
4	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ	177.175	2.185	1.23	1.23
5	สนง.สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	18.777	1.581	8.42	-
6	สนง.จังหวัดอ่างทอง	13.598	2.149	15.80	-
7	โรงพยาบาลอ่างทอง	2.302	0.430	18.68	-
8	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง	0.341	0.140	41.06	41.06
9	แขวงทางหลวงอ่างทอง	383.678	178.007	46.39	7.61
10	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	82.062	47.038	57.32	41.17
11	สนง.บังคับคดีจังหวัดอ่างทอง	0.005	0.003	60.00	60.00
12	สนง.พาณิชย์ จังหวัดอ่างทอง	0.135	0.086	63.70	-
13	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ	33.732	22.366	66.30	1.09
14	โครงการชลประทานอ่างทอง	242.738	163.247	67.25	22.42
15	ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง	1.118	0.851	76.12	76.12
16	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	12.712	10.030	78.90	32.38
17	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	0.700	0.592	84.57	-
18	สนง.โยธาธิการและผังเมือง ฯ	13.727	11.955	87.09	35.29
19	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง	7.977	6.977	87.46	6.89
20	สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง	3.704	3.360	90.71	21.33
21	บ้านพักเด็กและครอบครัว ฯ	8.264	7.832	94.77	0.63

/๒๒ แขวงทางหลวง...

ที่	หน่วยรับงบประมาณ(Funded Program)	งบจัดสรร	การใช้จ่าย PO+เบิกจ่าย	% การใช้จ่าย PO+เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
		1,464.695	694.278	47.40	13.33
22	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	171.427	162.959	95.06	4.83
23	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	56.645	54.600	96.39	90.22
24	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	2.260	2.223	98.36	-
25	สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง	0.272	0.268	98.53	98.53
26	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง	0.808	0.800	99.01	4.95
27	สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ	1.193	1.185	99.33	12.15
28	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	0.353	0.351	99.43	28.61
29	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ฯ	1.357	1.350	99.48	4.57
30	สนง.ที่ดินจังหวัดอ่างทอง	0.424	0.423	99.76	48.35
31	เรือนจำจังหวัดอ่างทอง	0.574	0.573	99.83	83.97
32	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	5.120	5.120	100.00	-
33	สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง	1.918	1.918	100.00	100.00
34	สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง	1.597	1.597	100.00	-
35	สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง	0.500	0.500	100.00	-
36	โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม	0.313	0.313	100.00	-
37	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง	0.307	0.307	100.00	100.00
38	สนง.สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	0.282	0.282	100.00	100.00
39	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง	0.250	0.250	100.00	100.00
40	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง	0.182	0.182	100.00	100.00
41	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	0.174	0.174	100.00	100.00
42	สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง	0.065	0.065	100.00	100.00
43	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	0.011	0.011	100.00	100.00

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณทั้งหมด ๔๓ หน่วยงาน ผ่านเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด ๖๐% จำนวน ๓๓ หน่วยงาน และไม่ผ่านเป้าหมาย จำนวน ๑๐ หน่วยงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนชี้แจงผลการดำเนินงานเป็นรายโครงการ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ชี้แจงดังนี้

รายจ่ายลงทุนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๑๘๕.๑๒๑ ล้านบาท จำนวน ๒๓ โครงการ คาดว่าลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๒ โครงการ คงเหลือโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๒ ตำบลม่วงเตี้ย เชื่อมต่อ หมู่ ๗ ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอวิเศษชัยชาญเป็นหน่วยงานรับผิดชอบยังไม่ได้ดำเนินการ

/นายอำเภอ...

นายอำเภอวิเศษชัยชาญ (แทน) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๒ ตำบลม่วงเตี้ย เชื่อมต่อ หมู่ ๗ ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ลำช้า เนื่องจากมีปัญหาด้านบุคลากรของหน่วยงาน และได้รับการอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จากการเปลี่ยนแปลงโครงการ

ประธานที่ประชุม ให้บทวนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้รอบคอบ มีเหตุผลและถูกต้องตามระเบียบ เพื่อมิให้ เงินงบประมาณถูกดึงกลับ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจงดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๐.๓๓๙ ล้านบาท จำนวน ๕ โครงการ ได้รับจ้างแล้ว ๔ โครงการ คงเหลือโครงการก่อสร้างขุดลอกหนองหลวงพร้อมเสริมคันดิน ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง เงินจัดสรร ๕.๐๐๐ ล้านบาท ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ จึงขอเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวและใช้เงินเหลือจ่ายของโครงการที่ได้รับจ้างแล้วดังนี้

๑) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านจิ้วราย – วัดคู อ.โพธิ์ทอง
จำนวนเงิน ๔.๙๗๓ ล้านบาท

๒) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายอินทประมูล – บ้านวัดดอน อ.ไชโย
จำนวนเงิน ๑.๖๖๙ ล้านบาท

ทั้ง ๒ โครงการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดเสนอราคา วันที่ ๘ พ.ค.๒๕๖๓ คาดว่าลงนามได้ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจงดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๔๖๐ ล้านบาท โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดอ่างทอง จัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างทำหนังสือเชิญผู้รับจ้าง ๓ ราย ให้มาเสนอราคา ภายในวันที่ ๒๑,๒๒ และ ๒๓ พ.ค.๒๕๖๓ คาดว่าลงนามได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจงดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๗๗.๑๗๕ ล้านบาท การใช้จ่าย จำนวน ๒.๑๘๕ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑.๒๓ จำแนกได้ดังนี้

๑) งบจัดสรรจากต้นสังกัด รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕๘,๘๐๐ บาท การใช้จ่าย ๑๐๐%
๒) งบกลางโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ จำนวน ๓,๒๓๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ โครงการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 อบต.ย่านซื่อ	200,000	แจ้งหน่วย ดำเนินการแล้ว	
2	ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 อบต.ย่านซื่อ	350,000	แจ้งหน่วย ดำเนินการแล้ว	
3	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 อบต. เทวราช	186,000	แจ้งหน่วย ดำเนินการแล้ว	
4	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 อบต.ห้วยไผ่	2,500,000	แจ้งหน่วย ดำเนินการแล้ว	

/3) งบเงินอุดหนุน...

๓) งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรงบประมาณหลังจากเข้า พรบ.โอนงบประมาณ จำนวน ๑๐๔ โครงการ จำนวนเงิน ๑๗๖.๕๕๖ ล้านบาท ดำเนินการมีดังนี้

๓.๑ ลงนามในสัญญา	จำนวน ๔๘ โครงการ	จำนวนเงิน ๓๒.๓๕๓ ล้านบาท
๓.๒ เบิกจ่ายแล้ว	จำนวน ๒๑ โครงการ	จำนวนเงิน ๒.๑๐๐ ล้านบาท
๓.๓ รอลงนาม	จำนวน ๑๑ โครงการ	จำนวนเงิน ๒๕.๕๙๗ ล้านบาท
๓.๔ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน ๒๓ โครงการ	จำนวนเงิน ๑๑๖.๕๐๖ ล้านบาท
๓.๕ ขอส่งคืนไม่ดำเนินการ	จำนวน ๑ โครงการ	จำนวนเงิน ๐.๐๑๕ ล้านบาท

ประธานที่ประชุม ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามการดำเนินงานเป็นรายโครงการ ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ความช่วยเหลือแก้ไข ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเพื่อให้ลงนามได้ทัน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจงดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๘.๗๗๗ ล้านบาท การใช้จ่าย จำนวน ๑.๕๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๒ ผลการดำเนินงานมีดังนี้

๑) จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ เงินจัดสรร ๑๐.๔๙๖ ล้านบาท อยู่ระหว่าง พิจารณาผลการเสนอราคา

๒) ครุภัณฑ์เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๒ เครื่อง เงินจัดสรร ๐.๕๓๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑๙ พ.ค.๒๕๖๓

๓) ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด ๑๖ สายนอก ๑๒๘ สายเงิน เงินจัดสรร ๐.๒๙๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา

๔) เครื่องฟนละอองฝอยแบบติดรถ เงินจัดสรร ๐.๙๐๐ ล้านบาท ขอคืนงบประมาณ เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการได้

๕) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องถ่ายเอกสาร เงินจัดสรร ๐.๑๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่าง พิจารณาผลการเสนอราคา

๖) จัดซื้อเก้าอี้ประชุม บุนวมขาเหล็กชุบโครเมียม และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา

๗) ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เงินจัดสรร ๓.๐๐๐ ล้านบาท ขณะนี้ ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ทุกโครงการลงนามได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ชี้แจงดังนี้

รายจ่ายลงทุนของสำนักงานจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๑๓.๕๙๘ ล้านบาท การใช้จ่าย จำนวน ๒.๑๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๐ จำแนกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

๑) งบจัดสรรผ่านต้นสังกัด เงินจัดสรร ๑.๙๕๙ ล้านบาท จำนวน ๓ รายการ

๑.๑ ค่าติดตั้งกล้อง CCTV ประจำห้องโถงเกลี่ย เงินจัดสรร ๐.๐๓๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ติดตั้งกล้อง CCTV จากปรับปรุงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทองเสร็จ

๑.๒ ค่าปรับปรุงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง เงินจัดสรร ๐.๕๐๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้าง แล้ว อยู่ระหว่างปรับปรุง กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๑๖ ก.ค.๒๕๖๓

- ๑.๓ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของ สนง.จังหวัดอ่างทอง เงินจัดสรร ๑.๔๒๙ ล้านบาท
- ค่าปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) เงินจัดสรร ๐.๘๒๗ ล้านบาท
ได้ผู้รับจ้างแล้ว
- ค่าปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) เงินจัดสรร ๐.๐๓๖ ล้านบาท
ได้ผู้รับจ้างแล้ว กำหนดลงนามวันที่ ๑๕ พ.ค.๒๕๖๓
- ค่าปรับปรุงศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) เงินจัดสรร ๐.๓๓๕ ล้านบาท
อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
- ค่าปรับปรุงบ้านพัก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ทั้ง ๒ หลัง เงินจัดสรร ๐.๒๓๐
ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๑๕ พ.ค.๒๕๖๓

๒) งบกลาง รายการสำรองเงินเพื่อฉุกเฉินหรือกรณีจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เงินจัดสรร ๑๑.๔๓๘ ล้านบาท จำนวน ๑๕ โครงการ สถานะการดำเนิน
โครงการ มีดังนี้

- ๒.๑ ได้ผู้รับจ้างแล้ว จำนวน ๑๔ โครงการ
- ๒.๒ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ ๔ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก

นายอำเภอป่าโมก (แทน) ขี้แจงดังนี้

ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๔ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก
ล่าช้าเนื่องจากปัญหาด้านบุคลากร ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดราคากลาง

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง การใช้จ่ายงบกลางรองนายกฯ กำหนดให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๓

ประธานที่ประชุม มอบหมายปลัดจังหวัดให้คำปรึกษาแนะนำให้สามารถดำเนินการได้

ผอ.โรงพยาบาลอ่างทอง (แทน) ขี้แจงดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒.๓๐๒ ล้านบาท การใช้จ่าย จำนวน ๐.๔๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๑๘.๖๘ คงเหลือรายการจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำ/เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออยู่ระหว่างขออนุมัติ
รายงานขอซื้อขอจ้าง คาดว่าลงนามได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

ผอ.แขวงทางหลวงอ่างทอง (แทน) ขี้แจงดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๘๓.๖๗๘ ล้านบาท การใช้จ่าย จำนวน ๑๗๘.๐๐๗ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๓๙ คงเหลือ ๑๘ โครงการ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ผลการดำเนินการ มีดังนี้

- ๑) ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม จำนวน ๔ โครงการ
- ๒) บันทึกจองงบประมาณในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๒๕๖๓ จำนวน
๑๐ โครงการ
- ๓) รอผลการอนุมัติ จำนวน ๑ โครงการ
- ๔) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ
- ๕) โครงการปรับปรุงจัดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางเท้า ทล.๓๐๖๔ ตอนลาดตาล-

/วิเศษชัยชาญ...

วิเศษชัยชาญ เงินจัดสรร ๒๐.๐๐ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี E-bidding แล้วไม่มีผู้เสนอราคา ซึ่งอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป อธิบดีกรมทางหลวงมอบหมายให้ผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงที่ ๑๒ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ดำเนินการ ขณะรอความชัดเจนการดำเนินโครงการนี้อีกครั้ง

ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจงดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๒.๐๖๒ ล้านบาท การใช้จ่าย จำนวน ๔๗.๐๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๒ คงเหลือโครงการก่อสร้างโรงยิมสยักน้ำหนัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง เงินจัดสรร ๓๕.๐๐ ล้านบาท ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว

ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (แทน) ชี้แจงดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๓.๗๓๒ ล้านบาท การใช้จ่าย จำนวน ๒๒.๓๖๖ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๖๖.๓๐ รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS จำแนกได้ดังนี้

- ๑) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน ๒๓ แห่ง เงินจัดสรร ๙.๗๑๕ ล้านบาท
- ๒) ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ จำนวน ๒ แห่ง เงินจัดสรร ๑.๐๑๒ ล้านบาท
- ๓) ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ เงินจัดสรร ๐.๕๑๐ ล้านบาท
- ๔) สปข.๓๐๑/๒๖ (ปี ๒๕๓๙) โรงเรียนวัดลั่นทม เงินจัดสรร ๐.๖๐๐ ล้านบาท

ทุกโครงการโรงเรียนในสังกัด สพป.เป็นหน่วยจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง ลงนามได้ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

ปลัดจังหวัดอ่างทอง ชี้แจงดังนี้

ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๘.๖๓๕ ล้านบาท การใช้จ่าย จำนวน ๖.๙๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๐ โครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS ดังนี้

๑) ค่าปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน ๔ แห่งๆ ละ ๐.๐๕๐ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างและบันทึกจองงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

๒) ค่าปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน ๕ แห่งๆ ละ ๐.๑๖๐ ล้านบาท อำเภอวิเศษชัยชาญเป็นหน่วยดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ชี้แจงดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๖.๖๔๔ ล้านบาท การใช้จ่าย จำนวน ๕๔.๖๐๐ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๙๖.๓๙ โครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS ดังนี้

๑) ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง เงินจัดสรร 3.00 ล้านบาท ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว

๒) ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง เงินจัดสรร ๑.๘๐๐ ล้านบาท กำหนด เสนอราคาวันที่ ๗ พ.ค.๒๕๖๓ คาดว่าลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง (แทน) ชี้แจงดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๒.๗๑๒ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑๐.๐๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๙๐ คงเหลือ โครงการปรับปรุงป้ายมหาวิทยาลัยฯ เงินจัดสรร ๑.๒๐๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คาดว่าลงนามได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ฝ่ายเลขานุการฯ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เห็นชอบผลการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่จะนำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ... โดยงบประมาณและรายการที่นำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ...ประกอบด้วย

๑) รายจ่ายประจำปีในทุกรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพัน หรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

๒) รายจ่ายลงทุนในทุกรายจ่าย อาทิ รายการปีเดียวที่ยังไม่ประกาศดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ และ/หรือไม่สามารถลงนามได้ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รายการที่สามารถชะลอการดำเนินการโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓) งบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ หรือมีเงินรายได้เพียงพอของหน่วยงานรัฐสภา หน่วยงานของศาล องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การอัยการ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐและทุนหมุนเวียน

รายละเอียดปรากฏตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ โดยรายจ่ายลงทุนที่เหลือซึ่งไม่ได้นำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ....และยังไม่ได้ลงนามในสัญญา ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้สามารถลงนามให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบและประธานที่ประชุมมอบหมายดังนี้

๑) ให้ปลัดจังหวัดอ่างทอง ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้แก่อำเภวิเศษชัยชาญเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๑๒ ตำบลม่วงเตี้ย เชื่อมต่อ หมู่ ๗ ตำบลยางซ้าย อำเภวิเศษชัยชาญ ให้สามารถลงนามได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

๒) ให้ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง ติดตามการดำเนินงานเป็นรายโครงการติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ความช่วยเหลือแก้ไข ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเพื่อให้ลงนามได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางพรณี สันทัด)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวลลิตา โชควิบุลย์กิจ)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวสุภารัตน์ ขวณะพาณิชย์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม