

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่)

ผู้เข้าประชุม

๑. นายวีระชัย นาคมาศ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง	ประธาน
๒. พ.ต.ท.หญิงยุภาณี สมบูรณ์	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๓. น.ส.วีรวรรณ จันทนเสวี	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๔. นายพชร บำรุงกุล	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๕. น.ส.พัชรา พัฒนสุทธิสกุล	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๖. นายสมชายธนิษฐ์ พ่วงสุวรรณ	ผอ.โครงการชลประทาน	กรรมการ
๗. นางสุชาดา ขุนทอง	ปลัดจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๘. นางยุพิน กิตติมาสกุล	แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	กรรมการ
๙. นายสมควร สืบประสิทธิ์	แทน ผอ.แขวงทางหลวงอ่างทอง	กรรมการ
๑๐. นางชลธิชา พงศ์ศรี	แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	กรรมการ
๑๑. ผศ.ดร.วรวิทย์ เกิดสวัสดิ์	แทน รองอธิการบดี ม.การกีฬาแห่งชาติ	กรรมการ
๑๒. น.ส.วันเพ็ญ ช่างเชื้อ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๑๓. น.ส.รัชฎาภรณ์ จันทร์ทอง	แทน ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	กรรมการ
๑๔. นายปริญญ์ เหมะขิด	นายอำเภอเมืองอ่างทอง	กรรมการ
๑๕. นายไพบูลย์ ศุภบุญ	นายอำเภอวิเศษชัยชาญ	กรรมการ
๑๖. นายสกล แก้วปวงคำ	นายอำเภอโพธิ์ทอง	กรรมการ
๑๗. น.ส.ศิริพร โสภา	แทน นายอำเภอป่าโมก	กรรมการ
๑๘. น.ส.อริสา พึ่งเจียก	แทน นายอำเภอแสวงหา	กรรมการ
๑๙. นายวัฒนา เจริญจิตร	แทน นายอำเภอสามโก้	กรรมการ
๒๐. ว่าที่ร้อยโทอรุณ ชลทรัพย์ทวี	นายอำเภอไชโย	กรรมการ
๒๑. นางสาวอรุณ สว่างสินอุดมชัย	คลังจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและเลขานุการ
๒๒. นายธนากร เทพวงษ์	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและเลขานุการ
๒๓. น.ส.สุภารัตน์ ขวณะพานิชย์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ร่วมประชุม

๑. นางอ้อยทิพย์ ชื่นตา	หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
๒. น.ส.อนงค์ เพระปลูก	สนง.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
๓. น.ส.นิรมล มากทอง	แทน ผอ.โรงพยาบาลอ่างทอง
๔. นางจตุพร ภักสอนสิทธิ์	เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงพยาบาลอ่างทอง
๕. นางพัทธนันท์ สีนาง	แทน ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
๖. นายสุรศักดิ์ หริ่มอัป	แทน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

๗. นางสาวสุธินี รุ่งแสงศรี
๘. นายสมปอง เจริญอินทร์
๙. น.ส.อังคณา คำแท้
๑๐. นายอมฤต สุวานิช
๑๑. นางพรณี สันทัด
๑๒. น.ส.ลลิตา โชควิบุลย์กิจ
๑๓. นายกิตติศักดิ์ บุญบำรุง

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
เทศบาลเกษไชโย
เทศบาลเกษไชโย
อำเภอไชโย
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นายชูชาติ ศาตรทประภา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

๒. น.ส.แสงมณี มีน้อย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

ติดภารกิจ

ติดภารกิจ

เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เห็นชอบ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจำปีเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐.๐๐

มติคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นรายเดือน ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

ประเภทรายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน					
	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ส.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
ภาพรวม	๖๒	๗๐	๗๘	๘๖	๙๔	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๖๖	๗๔	๘๒	๙๐	๙๕	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๕๐	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

คลังจังหวัดอ่างทอง ตามที่จังหวัดอ่างทอง ได้จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จแล้ว มีจำนวน ๑๐ หน้า และได้ส่งรายงานการประชุม ทางเว็บไซต์ <http://www.cgd.go.th/atg> เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข หรือหากมีผู้ใดขอแก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการเพื่อแก้ไขต่อไป

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดอ่างทอง ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	จัดสรร	PO เหลือ	เบิกจ่าย	รวมยอดใช้จ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย	ลำดับที่ ของประเทศ
ภาพรวม	2,409.142	624.715	1,427.367	2,052.082	85.19	18
ประจำ	989.035	6.434	810.375	816.809	82.59	46
ลงทุน	1,420.107	618.280	616.992	1,235.272	86.98	11

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เงินกันทั้งสิ้น จำนวน ๓๗๓.๖๘๖ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๓๖๐.๖๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๐
จำแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้

ตารางผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น	373.686	360.602	96.50
2562	356.727	353.727	99.16
ก่อนปี 2562	16.959	6.875	40.54

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ ผลการใช้จ่ายเงินงบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	รวมยอดใช้จ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย
ภาพรวม	204.600	168.055	9.962	178.018	87.01
ประจำ	19.479	0.088	4.816	4.904	25.18
ลงทุน	185.121	167.968	5.146	173.114	93.51

มติที่ประชุม รับทราบ

/๓.๔ ผลการใช้จ่าย...

๓.๔ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดอ่างทอง ข้อมูล ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	จัดสรร	PO เหลือ	เบิกจ่าย	รวมยอดใช้จ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย
ภาพรวม	2,419.515	614.713	1,478.609	2,093.322	86.52
ประจำ	991.979	6.388	823.388	829.777	83.65
ลงทุน	1,427.536	608.325	655.221	1,263.545	88.51

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ข้อมูล ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เงินกันทั้งสิ้น จำนวน ๓๗๓.๖๘๖ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๓๖๑.๔๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๒ จำแนกตาม แหล่งเงิน ดังนี้

ตารางผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินเหลือมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น	373.686	361.442	96.72
2562	356.727	353.727	99.16
ก่อนปี 2562	16.959	7.715	45.49

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๖ ผลการใช้จ่ายเงินงบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ข้อมูล ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	รวมยอดใช้จ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย
ภาพรวม	204.600	168.320	12.981	178.301	87.15
ประจำ	19.479	0.088	5.099	5.187	26.63
ลงทุน	185.121	165.233	7.881	173.114	93.51

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๗ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๓๑๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน

กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวไว้ใช้จ่ายต่อไปได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๓ กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

/๑.พระราชบัญญัติ...

๑. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ บัญญัติให้หน่วยรับงบประมาณที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน หรือที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๒. เนื่องด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่ยังมีหน่วยงานของรัฐหลายแห่งอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายหรือใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กฎหมายอนุญาตให้ขยายเวลาเบิกจ่ายหรือกระทรวงการคลังอนุมัติให้เก็บรักษางบประมาณไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๓ หากหน่วยงานของรัฐไม่สามารถเบิกจ่ายหรือใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นภาระกับงบประมาณในปีถัดไป จึงขอให้หน่วยงานของรัฐกำกับดูแลและเร่งรัดการเบิกจ่ายหรือใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๘ สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรียงลำดับตามร้อยละผลการใช้จ่ายจากน้อยไปมาก ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	งบจัดสรร	ใช้จ่าย (PO+เบิก)	% ใช้จ่าย	PO เหลือ	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
		1,427.536	1,263.546	88.51	608.325	655.221	45.90
1	โรงพยาบาลอ่างทอง	2.302	0.430	18.68	0.430	-	-
2	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ	129.251	44.416	34.36	-	44.416	34.36
3	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง	0.341	0.153	44.87	-	0.153	44.87
4	สนง.จังหวัด อ่างทอง	13.568	10.329	76.13	5.314	5.015	36.96
5	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ	40.060	33.183	82.83	3.302	29.881	74.59
6	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	13.110	11.205	85.47	5.455	5.750	43.86
7	โครงการชลประทานอ่างทอง	250.408	217.342	86.80	46.234	171.108	68.33
8	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	82.457	74.931	90.87	27.893	47.038	57.05
9	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ	0.990	0.910	91.92	0.434	0.476	48.08
10	สถานีพัฒนาที่ดิน อ่างทอง	3.829	3.530	92.19	0.544	2.986	77.98
11	งปม.จว.-สนง.จังหวัดอ่างทอง	185.121	173.114	93.51	165.233	7.881	4.26
12	ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด	0.883	0.851	96.38	-	0.851	96.38
13	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	171.212	167.141	97.62	82.214	84.927	49.60
14	แขวงทางหลวงอ่างทอง	382.962	375.101	97.95	237.394	137.707	35.96
15	สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ	1.193	1.185	99.33	-	1.185	99.33
16	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	30.339	30.220	99.61	-	30.220	99.61
17	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	0.353	0.352	99.72	-	0.352	99.72
18	สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง	1.611	1.609	99.88	-	1.609	99.88

/ที่...

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เงิน จัดสรร	การใช้จ่าย (PO+เบิก)	% ใ้ จ่าย	PO เหลือ	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
19	สนง.สาธารณสุขจังหวัด	15.347	15.346	99.99	9.032	6.314	41.14
20	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	56.457	56.455	100	3.531	52.924	93.74
21	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ	1.356	1.356	100	-	1.356	100.00
22	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด	7.840	7.840	100	7.780	0.060	0.77
23	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด	0.205	0.205	100	-	0.205	100.00
24	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง	0.182	0.182	100	-	0.182	100.00
25	สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง	0.492	0.492	100	-	0.492	100.00
26	สนง.สหกรณ์จังหวัด	0.282	0.282	100	-	0.282	100.00
27	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัด	0.250	0.250	100	-	0.250	100.00
28	สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง	0.268	0.268	100	-	0.268	100.00
29	สนง.พาณิชย์ จ.อ่างทอง	0.086	0.086	100	-	0.086	100.00
30	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด อ่างทอง	0.800	0.800	100	-	0.800	100.00
31	สนง.ที่ดินจังหวัด อ่างทอง	0.424	0.424	100	-	0.424	100.00
32	สนง.บังคับคดีจังหวัดอ่างทอง	0.003	0.003	100	-	0.003	100.00
33	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ	0.011	0.011	100	-	0.011	100.00
34	เรือนจำจังหวัดอ่างทอง	0.573	0.573	100	-	0.573	100.00
35	สนง.วัฒนธรรมจ.อ่างทอง	0.307	0.307	100	-	0.307	100.00
36	ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม	2.960	2.960	100	2.647	0.313	10.57
37	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	0.592	0.592	100	0.592	-	-
38	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	2.223	2.223	100	-	2.223	100.00
39	สนง.อุตสาหกรรมจ.อ่างทอง	0.065	0.065	100	-	0.065	100.00
40	สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด	1.918	1.918	100	-	1.918	100.00
41	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	5.120	5.120	100	3.584	1.536	30.00
42	ที่ทำการปกครองจังหวัด อ่างทอง	7.832	7.832	100	1.549	6.283	80.22
43	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	11.955	11.955	100	5.163	6.793	56.82

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ๔๓ หน่วยงาน ผ่านเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๓๙ หน่วยงาน และไม่ผ่านเป้าหมาย จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่

- ๑) โรงพยาบาลอ่างทอง
- ๒) สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
- ๓) สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
- ๔) สนง.จังหวัดอ่างทอง

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามการก่องหนี้และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานเป็นรายโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการฯ ยังมีหน่วยงานที่ยังไม่ได้ก่องหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS และการเบิกเงินยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขอให้ชี้แจงเป็นรายโครงการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง (แทน) รายงานจ่ายลงทุน จำนวน ๒.๓๐๒ ล้านบาท การใช้จ่าย จำนวน ๐.๔๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖๘ ยังไม่ได้ก่องหนี้ ๑ รายการ สัญญาสิ้นสุดแล้ว ๑ โครงการ

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณหภูมิต่ำ	1,871,800	เสนอร่างประกาศ TOR ครั้งที่ 2 เนื่องจากมีผู้วิจารณ์	
2	เครื่องอบผ้า	430,000	ส่งของเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทำเอกสารเบิกจ่าย	บ.เค เอช ที่ สัญ.30/3-29/5

โครงการที่ ๑ อยู่ระหว่างเสนอร่างประกาศ TOR ครั้งที่ ๒ เนื่องจากมีผู้วิจารณ์ คาดว่าจะสามารถก่องหนี้ผูกพันได้ประมาณกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๓

โครงการที่ ๒ ผู้รับจ้างส่งของเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

ประธานที่ประชุม โรงพยาบาลอ่างทองรับเบิกเงินให้กับผู้รับจ้าง ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง ซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจนไม่เกินห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้ตรวจนับทรัพย์สิน

ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง (แทน)

๑.รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี คงเหลือ ๕ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกันคงค้าง	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลบางจัก	683,200	ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างทำเอกสารเบิก	เงินกัน ปี 2562
2	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกท์คอนกรีต อบต.ราชสถิตย์	1,699,000	ลงนามแล้ว มีการปรับลดเนื้องาน	เงินกัน ปี 2561
3	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ่ อบต.ยางซ้าย (เงินกัน จำนวน 2.234 ล)	1,794,250	เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 1/3	เงินกัน ปี 2561
4	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ่ อบต.ยางซ้าย (เงินกัน จำนวน 2.234 ล)	1,834,000	เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 1/3	เงินกัน ปี 2561
5	ปรับปรุงถนนลาดยาง บ.ห้วยราชคราม (อบต.ยางซ้าย)	1,325,000	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของ ศาลอนุญาโตตุลาการ	เงินกัน ปี 2559

โครงการที่ ๑ ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเบิกเงินในระบบ GFMIS

/โครงการที่ ๒...

โครงการที่ ๒ ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาลงวันที่ ๒๑ ก.ค.๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๓ การดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากมีการปรับลดเนื้องาน คาดว่าเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๓

โครงการที่ ๓ และ ๔ ผู้รับจ้างเบิกจ่ายงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประสานกับผู้บริหารท้องถิ่น ให้เร่งรัดผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓

โครงการที่ ๕ เกิดความล่าช้า เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับงานไม่สามารถรับงานได้ เนื่องจากผลงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด ผู้รับจ้างจึงยื่นคำร้องไปยังศาลอนุญาโตตุลาการ ขณะนี้อยู่ระหว่างผลการพิจารณาของศาลอนุญาโตตุลาการ

ประธานที่ประชุม ให้เร่งรัดผู้รับจ้างให้สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เพื่อมิให้เงินพับไปตามหนังสือกระทรวงการคลังที่กำหนด

๒. รายจ่ายลงทุน ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒๙.๒๕๑ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๔๔.๔๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๖ จำแนกได้ดังนี้

๒.๑ งบฟังกซ์ จำนวน ๕๓,๙๖๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๒.๒ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๒๙.๑๙๗ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๔๔.๓๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๔ โครงการที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ได้ มีจำนวน ๑๐ โครงการ

ที่	หน่วยดำเนินการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	ทต.ทางพระ	โครงการก่อสร้างลานกีฬา	1,609,000	ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
2	ทต.เกษไชโย	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ม.3-7 ต.ไชโย	2,124,000	ขาดบุคลากรด้านช่าง
3	ทต.เกษไชโย	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ม.4-5 ต.ไชโย	2,088,000	ขาดบุคลากรด้านช่าง
4	อบต.ไผ่จำศีล	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ม.3 ด้านตอนซอย	3,650,000	กรมฯ ดึง งบประมาณกลับ ต่อมาส่งคืนให้ อบต. ดำเนินการต่อ จึงทำให้เกิด ความล่าช้า
5	อบต.ยี่ล้น	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ม.๙ บ้านไผ่หมูขวิด	1,854,000	ขอส่งคืนโครงการดังกล่าว ต่อมาได้ขอใช้งบประมาณ ใหม่
6	ทต.เพชรเมืองทอง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.4-๙ ต.แสวงหา	3,781,000	ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่
7	ทต.บางจัก	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ	3,800,000	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีทั้งงานครุภัณฑ์และงานจ้าง รวมอยู่ในโครงการเดียวกัน
8	อบต.ห้วยไผ่	โครงการก่อสร้างประปา ม. ๕ วัดยาง	2,500,000	อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ ดำเนินการก่อสร้าง
9	อบต.ราชสถิตย์	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ ม. ๔	397,000	ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด พร้อมตัดลดเนื้องาน จึงเกิด ความล่าช้า
10	ทต.สาวร้องไห้	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาอ้อ	4,522,000	ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด พร้อมตัดลดเนื้องานจากกรมฯ

โครงการที่ ๑ ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว และได้ส่งให้จังหวัดพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาต่อไป

โครงการที่ ๒ -๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง

โครงการที่ ๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงสถานที่

โครงการที่ ๗ การจัดสรรงบประมาณมีรายการค่าครุภัณฑ์และงานจ้าง อยู่ระหว่างหารือกับต้นสังกัดถึงแนวทางในการจัดหาผู้รับจ้าง

โครงการที่ ๘ อยู่ระหว่างขอให้พื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง

โครงการที่ ๙ อยู่ระหว่างขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและการตัดลดเนื้องานจากกรมต้นสังกัด

โครงการที่ ๑๐ ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว คาดว่าสามารถลงนามได้ ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง รายงานจ่ายลงทุน จำนวน ๑๓.๕๖๘ ล้านบาท การใช้จ่าย จำนวน ๑๐.๓๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๓

๑. ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS จำนวน ๒ โครงการ

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านรูปทรงแซมเปญ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลไชยภูมิ อำเภอยะโฮ	1,574,000	เสนอราคา 7 พ.ค.2563	อำเภอยะโฮ
2	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง	470,000	ได้ผู้รับจ้างแล้ว	อำเภอยะโฮ

โครงการที่ ๑ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญากำหนด ๑๒๐ วัน

โครงการที่ ๒ ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อบันทึกงบประมาณในระบบ GFMIS ต่อไป

๒. โครงการที่สัญญาสิ้นสุดแล้ว จำนวน ๗ โครงการ

ที่	โครงการ/รายการ	เงินตามสัญญา	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ค่าติดตั้งกล้อง CCTV ประจำห้องโถงเกลี่ย	30,000	รอบปรับปรุงห้องเสร็จ	นายรัฐพล สญ.1/5-31/7
2	ปรับปรุงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง	499,800		บ.ทรัพย์วิเศษ สญ.17/4-16/7
3	ปรับปรุงบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด 2 หลัง ณ 30/5 และ 30/6 ต.ตลาดหลวง	230,400		หจก.งานดี สญ.18/5-17/7
4	ค่าปรับปรุงศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่)	335,300		หจก.งานดี สญ.26/5-25/7
5	ปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด หลังใหม่	797,900		หจก.ภัทรากร สญ.29/4-28/7
6	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการปูยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ ๙ ตำบลยี่ล้น จากถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ถึงหน้าโรงเรียนวัดไผ่หมุขวิด อ.วิเศษฯ	1,060,000		หจก.อ่างทอง สญ.29/5-29/7 (อ.วิเศษฯ)
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลสีบัวทอง อำเภอยะโฮ	1,774,000		หจก.ฟ้าสว่าง สญ.28/5-27/7 (อ.ยะโฮ)

โครงการที่ ๑-๕ ผู้รับจ้างส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
โครงการที่ ๖ ผลการดำเนินการล่าช้า เนื่องจาก ผู้รับจ้างเข้าทำงานช้า ขณะนี้ผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้ว
คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โครงการที่ ๗ ขณะนี้คณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (แทน) รายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๐.๐๖๐ ล้านบาท
การใช้จ่าย จำนวน ๓๓.๑๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๓

โครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 103 รายการ	6,874,000		

รายการครุภัณฑ์ แบ่งเป็น ๒ รายการ ได้แก่

๑. รายการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน เงินจัดสรร ๒.๔๐๙ ล้านบาท ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว
รอลงนามในสัญญา

๒. รายการครุภัณฑ์สำนักงาน เงินจัดสรร ๔.๔๖๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดอ่างทอง (แทน) รายจ่ายลงทุน ๑๓.๑๑๐ ล้านบาท
การใช้จ่าย ๑๑.๒๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๗

๑. โครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS จำนวน ๒ รายการ

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ชุดอุปกรณ์ระบบการประชุมทางไกล	250,000		
2	ชุดอุปกรณ์กีฬาปัญญากีฬา	148,000		

รายการที่ ๑ จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เรียบร้อยแล้วและกำหนดติดตั้ง ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
รายการที่ ๒ ขณะนี้ส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายแล้ว

๒. โครงการที่สัญญาสิ้นสุดแล้ว จำนวน ๑ โครงการ

ที่	โครงการ/รายการ	เงินตามสัญญา	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงลานอเนกประสงค์และเสาธง	4,280,000		หจก.ไชยโชติตัญญู.26/3-24/7

โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์และเสาธง ขยายสัญญาถึงเดือนกันยายน 2563 เนื่องจาก
สถานการณ์ Covid-19 คาดว่าเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (แทน) รายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๒.๔๕๗ ล้านบาท การใช้จ่าย
จำนวน ๗๔.๙๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๗

๑. โครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS จำนวน ๖ รายการ

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ	1,642,800		
2	ค่าจ้างออกแบบปรับปรุงหอพักนักเรียน 4 หลัง	1,080,000		
3	ค่าจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น	270,000		
4	ปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ	3,571,300		
5	ปรับปรุงโรงกรองน้ำดื่ม	480,000		
6	ปรับปรุงโคมหน้าอาคารเรียน	482,000		

ทั้ง ๖ โครงการใช้จากเงินเหลือจ่าย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. โครงการที่สัญญาสิ้นสุดแล้ว จำนวน ๑ รายการ

ที่	โครงการ/รายการ	เงินตามสัญญา	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ชุดอุปกรณ์กีฬาปัญจกีฬา	148,000		บ.แอดวานซ์ สัญ.16/7-3/8

รายการชุดอุปกรณ์กีฬาปัญจกีฬา ขณะนี้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด งบประมาณจังหวัดอ่างทอง รายการจ่ายลงทุน จำนวน ๑๘๕.๑๒๑ ล้านบาท การใช้จ่าย ๑๗๓.๑๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๑ เบิกจ่าย ๗.๘๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๖

๗.๑ โครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS จำนวน ๔ โครงการ

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสสามโก้ สายคันคลองชลประทาน 8 ซ้าย 1 ขวา ฝั่งขวา จากถนนลาดยางถึงเขตติดต่อ ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ	1,745,800	กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 10 ส.ค.63	อ.สามโก้
2	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 เชื่อมต่อหมู่ 6 ต. ราษฎร์พัฒนา อ.สามโก้	5,620,500		
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ต.จรเข้ร้อง เชื่อมต่อ หมู่ 3 ต.ตรีนรงค์ อ.ไชโย	2,666,000		
4	ก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติก ม.5 ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ	1,917,700		

โครงการที่ ๑ เป็นโครงการที่ใช้จากเงินเหลือจ่าย อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง คาดว่าประกาศผู้ชนะการเสนอราคาได้ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

โครงการที่ ๒ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

โครงการที่ ๓ อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง กำหนดเสนอราคา ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

โครงการที่ ๔ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

ทุกโครงการ คาดว่าก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓

/ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง (แทน) รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๘๒.๙๖๒ ล้านบาท การใช้จ่าย จำนวน ๓๗๕.๑๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๕

โครงการที่สัญญาสิ้นสุดแล้ว จำนวน ๒ โครงการ

ที่	โครงการ	เงินตามสัญญา	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทล. ๓๒ ตอนนครหลวง – อ่างทอง ตอน 4	2,398,767		หจก.ไทยเวย์ สญ.13/5-12/7
2	งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทล. ๓๒ ตอนนครหลวง – อ่างทอง ตอน 3	1,898,828		หจก.ไทยเวย์ สญ.13/5-12/7

โครงการที่ ๑ ขณะนี้ผลงานได้ ๗๖.๓๕ %

โครงการที่ ๒ ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างรอการตรวจรับ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง (แทน)

๑. รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๑

ที่	โครงการ	เงินกันเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยทั่วไป	2,255,000	784,740	1,470,260		

โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยทั่วไป เป็นเงินกันปี ๒๕๖๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง อยู่ระหว่างดำเนินการจะเร่งรัดผู้รับจ้างในรีบดำเนินการ และเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๕.๓๔๗ ล้านบาท การใช้จ่าย จำนวน ๑๕.๓๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙

๒.๑ โครงการที่สัญญาสิ้นสุดแล้ว

ที่	โครงการ/รายการ	เงินตามสัญญา	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 85 เครื่อง	1,170,526.50		บ.วิซเวนเดอร์ สญ.28/4-28/6

รายการครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ขณะนี้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง รายจ่ายลงทุน ๗.๘๔๐ ล้านบาท การใช้จ่าย ๑๐๐ % การเบิกจ่าย ๐.๗๗ %

ที่	โครงการ/รายการ	เงินตามสัญญา	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 3 ชั้น 12 ห้อง	7,780,000		บ.เพชรอินทร์ สญ.22/4-18/1/64 8 งวด

โครงการก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ ๓ ชั้น จำนวน ๑๒ ห้อง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง กำหนดเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ได้ ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

/ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง รายจ่ายลงทุน ๐.๕๙๒ ล้านบาท การใช้จ่าย ๑๐๐ %

ที่	โครงการ/รายการ	เงินตามสัญญา	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	เครื่องกลึงขนาดยูนิตหนึ่งเหินอแทน จำนวน 2 ตัว	591,500		บ.ส สินไทย สญ.31/3-29/7

รายการครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยูนิตหนึ่งเหินอแทน จำนวน ๒ ตัว ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารส่งเบิกจ่าย

ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รายจ่ายลงทุน ๒.๙๖๐ ล้านบาท การใช้จ่าย ๑๐๐ %
เบิกจ่าย จำนวน ๐.๓๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐ โครงการที่ติดตาม ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินตามสัญญา	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ วิทยาคม งบผูกพัน63-65 งบประมาณ 14.905 ล้านบาท	2,647,100		หจก.พี แอน พี สญ.24/7-21 ก.ย.64

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม งบผูกพัน๖๓-๖๕ จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔.๙๐๕ ล้านบาท ขณะนี้ผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้ว อยู่ระหว่างการทดสอบพื้นผิวดินเพื่อเจาะเข็มซึ่งเป็นงานงวดที่ ๑

ประธานมอบหมาย ดังนี้

๑. ให้นำหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปีค่าง เร่งรัดผู้รับจ้างเร่งดำเนินการและให้เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เพื่อมิให้เงินเงินดังกล่าวพับไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๓๑๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน

๒. ให้นำหน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุน ปี ๒๕๖๓ เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย เพื่อให้การใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปตามเป้าที่รัฐบาลกำหนด

๓. มอบหมายฝ่ายเลขานุการ จัดทำรายการผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายการประชุม

(นางพรณี สันทัด)

ตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายการการประชุม

(นางสาวสุดารัตน์ ชวนะพานิชย์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ