

รายงานการประชุม
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่)

ผู้เข้าประชุม

๑. นายจรเกียรติ รักพานิชมณี	ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง	ประธานกรรมการ
๒. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง	รองประธานกรรมการ
๓. นายปริญญา เขมะชิต	ปลัดจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๔. พ.ต.อ.มงคล ภูวประภาชาติ	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๕. น.ส.วันเพ็ญ ช้างเชื้อ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๖. น.ส.วีรวรรณ จันทนเสวี	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๗. น.ส.พัชรา พัฒนสุทธิสกุล	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๘. น.ส.มนัสวี ช่อดอกกรัก	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๙. น.ส.แสงมณี มีน้อย	ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๑๐. นายสมชายธนิษฐ์ พ่วงสุวรรณ	ผอ.โครงการชลประทาน	กรรมการ
๑๑. นางประภัสสร ลิ้มเจริญธัญญะผล	แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	กรรมการ
๑๒. นายสมควร สืบประสิทธิ์	แทน ผอ.แขวงทางหลวงอ่างทอง	กรรมการ
๑๓. นางสาวสุนีย์ ควรมิตร	แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	กรรมการ
๑๔. ผศ.ดร.วรวิทย์ เกิดสวัสดิ์	แทน รองอธิการบดี ม.การกีฬาแห่งชาติ	กรรมการ
๑๕. น.ส.รัชฎาภรณ์ จันทร์ทอง	แทน ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	กรรมการ
๑๖. นางพรทิพย์ กาศเจริญ	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๑๗. นางวัลยา สุภาวิมล	แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง	กรรมการ
๑๘. นางหนึ่งฤทัย จินตสกุล	แทน นายอำเภอเมืองอ่างทอง	กรรมการ
๑๙. นายไพบูลย์ ศุภบุญ	นายอำเภอวิเศษชัยชาญ	กรรมการ
๒๐. นายสกล แก้วปวงคำ	นายอำเภอโพธิ์ทอง	กรรมการ
๒๑. น.ส.เบญจวรรณ พักแก้ว	นายอำเภอป่าโมก	กรรมการ
๒๒. ว่าที่ร้อยโทอรุณชล ทรัพย์ทวี	นายอำเภอไชโย	กรรมการ
๒๓. น.ส.ชลฤดี บุญบาล	แทน นายอำเภอแสวงหา	กรรมการ
๒๔. นายวัฒนา เจริญจิตร	นายอำเภอสามโก้	กรรมการ
๒๕. นางแก้วใจ คดีธรรม	แทน คลังจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและเลขานุการ
๒๖. นายชูชาติ สารทประภา	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา จังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง	
	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
๒๗. นายธนากร เทพวงษ์	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	
	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

๒๘. น.ส.สุภารัตน์ ชวนะพานิชย์

๒๙. นางนัญญณ์ภัทร จิโนภูมิ

ผู้ร่วมประชุม

๑. นางปัทมา จากปล้อง
๒. นางวิชรภรณ์ เสมวษ์
๓. นายสุพร อินทรสุวรรณ
๔. นางพัทธนันท์ สีนาง
๕. นายชินนทร์ โพธิ์ทอง
๖. น.ส.สุวิทย์ เลิศศิรานนท์
๗. น.ส.ชนิดา หินเพชร
๘. น.ส.ฐานิศา มณีนาถ
๙. น.ส.วริชญา ชะอุ่ม
๑๐. นายอำไพ ขำขันมะลี
๑๑. น.ส.โชตนา ลิมสอน
๑๒. น.ส.ฉัตรวิไล วิลาลัย
๑๓. น.ส.นิชาภา เนื้อเย็น
๑๔. นายประสาน ใจสงค์
๑๕. น.ส.นิษฐกานต์ คุณวัชรกิจ
๑๖. น.ส.นภาพร วิบูลย์ผล
๑๗. น.ส.รัตนา พึ่งงาม
๑๘. นางจตุพร รักสอนสิทธิ์
๑๙. นางสุชาดา ขุนทอง
๒๐. น.ส.ทิพาวรรณ บุญใจ
๒๑. นางพรรณิ สันทัด
๒๒. นางกมลรัตน์ มางาม
๒๓. น.ส.ลลิตา โชควิบูลย์กิจ
๒๔. น.ส.ตรัยพร พึ่งกลิ่น
๒๕. น.ส.ชาติรส มธุรส

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นายบันลือ พลมาลา

เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ น.

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกำกับและ
บริหารระบบการคลัง สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส กลุ่มงานบริหารการคลังและ
เศรษฐกิจ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เทศบาลเมืองอ่างทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ เทศบาลเมืองอ่างทอง
แทน ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
แทน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
แทน ผอ.โรงพยาบาลอ่างทอง
แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง
แทน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
แทน ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ
แทน เกษตรจังหวัดอ่างทอง
แทน ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
แทน สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง
วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง
เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงพยาบาลอ่างทอง
เสมียนตราจังหวัดอ่างทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสนง.ปฏิรูปที่ดิน จ.อ่างทอง
นักวิชาการคลังชำนาญการ
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่การคลัง

ผอ.โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ตติการกิจ

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานการประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญ รัฐบาลได้มีการกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินเป็นประจำทุกปี การดำเนินงานที่รวดเร็วของส่วนราชการ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ การเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ หากเกิดปัญหาจะได้เร่งแก้ไข ทำให้ระหว่างปีมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมของงบประมาณของปีถัดไป และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) อาจทำให้เกิดผลกระทบกับกิจกรรมการฝึกอบรมที่กำหนดไว้ ดังนั้น ส่วนราชการต้องมีการวางแผนรองรับไว้ หากไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ให้ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานที่ ซึ่งการดำเนินงานที่ดีควรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กล่าวคือการใช้งบประมาณอย่างประหยัดและหากมีเงินเหลือก็สามารถนำไปจัดทำโครงการอื่น ๆ ที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป ดังนั้น ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มดำเนินโครงการให้เรียบร้อย โดยการสำรวจปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ด้านแหล่งน้ำ ท่อประปา ด้านสาธารณสุขโรคอื่น ๆ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ ตลอดจนเตรียมจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้ตัวผู้รับจ้างไว้ออ เมื่อได้รับจัดสรรเงินก็สามารถลงนามในสัญญาได้ทันที

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ ตามที่จังหวัดอ่างทอง ได้จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน ๑๓ หน้า และได้ส่งรายงานการประชุม ทางเว็บไซต์ <http://www.cgd.go.th/atg> เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ ๓.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	รวมการใช้จ่าย (PO+เบิก)	ร้อยละ การใช้จ่าย	ลำดับที่ ของประเทศ
ภาพรวม	2,784.34	570.28	2,046.89	2,617.18	94.00	33
ประจำ	1,181.64	111.56	1,059.04	1,170.59	99.07	35
ลงทุน	1,602.71	458.73	987.86	1,446.58	90.26	29

/ผู้ว่าราชการ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ขอบขอบคุณทุกส่วนราชการที่ให้ความร่วมมือด้านการใช้จ่ายงบประมาณทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ช่วยลดข้อร้องเรียนของประชาชน

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินเหลือปี	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น	373.69	366.00	97.94
2562	356.73	354.30	99.31
ก่อนปี 2562	16.96	11.70	69.01

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งรัดติดตามแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ก่อนปี ๒๕๖๒ และให้เพิ่มเติมหมายเหตุ กรณีโครงการไหนที่ยังเบิกไม่หมด เพื่อไว้ใช้ในการตรวจสอบได้

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	รวมการใช้จ่าย (PO+เบิก)	ร้อยละการใช้จ่าย	ลำดับที่ของประเทศ
ภาพรวม	204.60	96.60	106.22	202.82	99.13	14
ประจำ	19.48	1.82	17.08	18.91	97.06	21
ลงทุน	185.12	94.78	89.14	183.91	99.35	25

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ถือว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณอยู่ในระดับกลาง ขอให้รักษาระดับการปฏิบัติงานนี้ไว้

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกำหนด จะดำเนินการก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว

๒. การจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้ล่าช้า (มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๒๕๖๓)

๓. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ทำให้หน่วยรับงบประมาณต้องปรับเปลี่ยนแผนงานโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อไปดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไข และบรรเทาผลกระทบจากโรคไวรัสดังกล่าว

๔. นโยบายการห้ามคนนอกพื้นที่เข้าจังหวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้มีผลกระทบต่อการทำงาน/โครงการ

๕. ผู้รับจ้างไม่ขอเบิกค่างานล่วงหน้า ๑๕ % และไม่ขอเบิกเป็นรายงวด ต้องการเบิกเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

๖. อปท.เป็นหน่วยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ขาดบุคลากรด้านช่างในการคำนวณค่างานหรือไม่มีความเชี่ยวชาญในการคำนวณราคากลางในระบบอิเล็กทรอนิกส์

๗. ความไม่พร้อมของพื้นที่ในการดำเนินโครงการ ทำให้เมื่อได้รับงบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้ทันที

๘. การเขียนของงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการของ อปท. ไม่ชัดเจน ทำให้การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับความต้องการในการดำเนินโครงการ

๙. การเขียนโครงการพัฒนาจังหวัดไม่สมบูรณ์ ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไข จึงเกิดความล่าช้าในการอนุมัติให้ดำเนินโครงการ

๑๐. การสับเปลี่ยนโยกย้ายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง จึงเกิดความล่าช้า

๑๑. การอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ต้องรอการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง

๑๒ การจัดสรรงบประมาณในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

๑๓. วัสดุก่อสร้างประเภทเสาเข็ม มีผู้ค้าน้อยราย หากเป็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากที่มีในสต็อกสินค้า หน่วยงานจะต้องสั่งทำ ทำให้ต้องใช้ระยะเวลารอคอย

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้ข้อเสนอแนะแนวทางลดปัญหา ดังนี้

๑. ให้มีคณะกรรมการกลางในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น ระยะเวลาในการดำเนินงาน เป็นต้น

๒. ควรมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้า และมีการเตรียมความพร้อมของโครงการให้เรียบร้อย เมื่อได้รับจัดสรรเงินก็สามารถลงนามในสัญญาได้ทันที

๓. เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการ ก่อนที่หน่วยงานจะขอจัดทำโครงการให้หน่วยงานแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอในพื้นที่ทราบก่อน

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓) มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	รวมการใช้จ่าย (PO+เบิก)	ร้อยละการใช้จ่าย	ลำดับที่ของประเทศ
ภาพรวม	1,246.93	35.47	312.85	348.32	27.93	50
ประจำ	491.19	4.96	267.08	272.04	55.38	51
ลงทุน	755.74	30.51	45.77	76.28	10.09	46

/รองผู้ว่าราชการ...

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ (นายกิตติดา บรรดาศักดิ์) ในช่วงก่อนสิ้นไตรมาสที่ ๑ ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการ
ก่อนนี้ผูกพัน โดยเฉพาะโครงการที่มีวงเงินต่ำกว่า ๕ ล้านบาท เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้วให้หน่วยงานรีบบันทึกจงบ
งบประมาณ (PO) ในระบบ GFMIS ทันที

ผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ ให้มีการบริหารงบประมาณ รายการงบฝึกอบรม เพื่อเป็นการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ให้จัดทำเป็นสัญญาอัยมเงินออกมาก่อน ซึ่งจะช่วยให้ผลการเบิกจ่ายสูงขึ้นด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๖ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓) มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินกันที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย
เงินกัน ปี 2563	729.96	256.09	35.08

ผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ ให้หน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี เร่งรัดผู้รับจ้างเร่งดำเนินงานโครงการให้
เป็นไปตามสัญญา

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๗ ผลการใช้จ่ายเงินงบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓) มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	รวมการใช้จ่าย (PO+เบิก)	ร้อยละ การใช้จ่าย
ภาพรวม	96.366	0.00	0.49	0.49	0.49
ประจำ	8.866	0.00	5.37	5.37	5.37
ลงทุน	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ ให้หน่วยงานที่เป็นหน่วยดำเนินการเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๘ ผลการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน	การเบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย
1	สนง.เกษตรและสหกรณ์ฯ	รายการงบประจำ	100,620.00	0.00	0.00
2	สนง.เกษตรจังหวัด	รายการงบประจำ	898,140.00	0.00	0.00
		เครื่องผสมปุ๋ย	1,177,000.00	0.00	0.00
3	ที่ทำการปกครองจังหวัด	รายการงบประจำ	26,792,800.00	4,500,710.51	16.80
		เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	154,000.00	154,000.00	100
4	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด	รายการงบประจำ	7,360,000.00	0.00	0.00

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน	การเบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
5	สนง.ส่งเสริมการปกครองฯ	ค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	7,680,000.00	512,000.00	6.67
6	สนง.จัดหางานจังหวัด	รายการงบประมาณ	220,980.00	11,550.00	5.23
รวม			44,383,540.00	5,178,260.51	11.67

ผู้แทน เกษตรจังหวัดอ่างทอง รายงานว่า การจัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ย อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR
ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง รายงานว่า รายการงบประมาณ เป็นค่าจ้างรายเดือน เบิกจ่ายถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง รายงานว่า ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เป็นค่าตอบแทนรายเดือน เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีกำหนดจ่ายเป็นรายเดือน จนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการฯ ๓.๙ มติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อเร่งรัดสนับสนุนให้มีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงสู่ระบบเศรษฐกิจเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงการคลังเห็นควรเสนอมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประกอบด้วย

๑. โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดยกำหนดให้มีเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ ๑ - ภาพรวม ร้อยละ ๓๒ ของงบประมาณรายจ่าย
- รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน
- รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๖ ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

ไตรมาสที่ ๒ - ภาพรวม ร้อยละ ๕๔ ของงบประมาณรายจ่าย
- รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๔๕ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน
- รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๗ ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

ไตรมาสที่ ๓ - ภาพรวม ร้อยละ ๗๗ ของงบประมาณรายจ่าย
- รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๖๕ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน
- รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

ไตรมาสที่ ๔ - ภาพรวม ร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณรายจ่าย
- รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน
- รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

ทั้งนี้ หากหน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดไว้ แต่ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณข้างต้น ให้ถือว่าได้ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายในไตรมาสนั้นแล้ว

๒. เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มากที่สุด หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

มติที่ประชุม รับทราบ

/ฝ่ายเลข...

ฝ่ายเลขานุการฯ ๓.๑๐ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๓๓.๓/ว ๕๔๓ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๓ บัญญัติให้กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ กำหนดให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่ได้ยื่นคำขอไว้กับกรมบัญชีกลาง เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามคำขอต่อไป

กรมบัญชีกลาง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว การประกาศสิทธิในการรับงานของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขาต่าง ๆ ข้างต้นเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และเมื่อกรมบัญชีกลางได้ประกาศผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว หน่วยงานภาครัฐต้องกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะมายื่นเสนองานต้องผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลางเท่านั้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการฯ ๓.๑๑ สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรียงลำดับการจัดสรรงบประมาณจากมากไปน้อย ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยรับงบประมาณ(Funded Program)	งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	PO+เบิก	% ใช้จ่าย
		755.739	30.512	45.773	76.285	10.09
1	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	189.561	-	-	-	-
2	โครงการชลประทานอ่างทอง	110.421	5.768	22.850	28.618	25.92
3	งปม.จว.-สนง.จังหวัดอ่างทอง	87.500	-	-	-	-
4	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	53.334	8.630	12.472	21.102	39.57
5	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างท	50.138	-	-	-	-
6	สนง.สาธารณสุขจังหวัด	34.838	-	-	-	-
7	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	31.867	-	-	-	-
8	สนง.จังหวัด อ่างทอง	30.900	-	-	-	-
9	ที่ทำการปกครองจังหวัด อ่างทอง	29.785	0.603	-	0.603	2.02
10	แขวงทางหลวงอ่างทอง	23.049	0.524	7.172	7.696	33.39
11	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	21.420	0.015	-	0.015	0.07

/ที่...

ที่	หน่วยรับงบประมาณ(Funded Program)	งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	PO+เบิก	% ใช้จ่าย
12	โรงพยาบาลอ่างทอง	14.383	-	-	-	-
13	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ภ.	12.152	-	-	-	-
14	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่าง	11.790	7.448	0.274	7.722	65.50
15	เทศบาลเมืองอ่างทอง	9.748	-	-	-	-
16	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อ่าง	7.747	-	0.016	0.016	0.21
17	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	7.301	1.539	0.277	1.816	24.87
18	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	6.601	0.000	1.713	1.713	25.95
19	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด อ่างทอง	5.474	-	-	-	-
20	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง	5.133	-	-	-	-
21	โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม	3.646	3.178	0.468	3.646	100.00
22	สถานีพัฒนาที่ดิน อ่างทอง	1.835	-	-	-	-
23	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1.364	1.364	-	1.364	100.00
24	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างท	1.141	-	-	-	-
25	สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึก	0.958	-	-	-	-
26	สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง	0.886	-	-	-	-
27	สนง.สหกรณ์จังหวัด	0.886	0.886	-	0.886	100.00
28	เรือนจำจังหวัดอ่างทอง	0.598	0.558	-	0.558	93.31
29	สนง.วัฒนธรรมจ.อ่างทอง	0.323	-	-	-	-
30	สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง	0.269	-	-	-	-
31	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	0.265	-	0.119	0.119	44.91
32	สนง.ที่ดินจังหวัด อ่างทอง	0.188	-	0.188	0.188	100.00
33	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง	0.144	0.000	0.142	0.142	98.61
34	ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง	0.051	-	0.051	0.051	100.00
35	สนง.คป.จ.อ่างทอง	0.030	-	0.021	0.021	70.00
36	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด	0.012	-	0.010	0.010	83.33

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ มอบหมาย สำนักงานคลังจังหวัด ติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ หากพบว่าไม่มีความก้าวหน้าให้รายงานรองผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ ทราบ ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการได้ก็ต้องมีเหตุผลเพียงพอ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามการก่อหนี้และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานเป็นรายโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรียงลำดับจากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด ดังนี้
ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง รายงานว่า สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๘๙.๕๖๑ ล้านบาท จำแนกได้ดังนี้

๑. งบฟังกู้ชั้น จำนวน ๔.๕๐๙ ล้านบาท มีดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 6 รายการ - เครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง = 136,000 และเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ = 30,000 - ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ 16 ชุด - เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น 2 เครื่อง - เครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่อง	166,000.00 126,400.00 11,000.00 5,500.00	อยู่ระหว่างจัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่าย ได้ภายใน เดือน ธ.ค.63	
2	ปรับปรุง สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	4,200,000.00	ระหว่างกำหนด TOR	ลงนามได้ ภายในเดือน ก.พ.
	รวม	5,508,900.00		

รายการที่ ๑ จัดซื้อครุภัณฑ์ ๖ รายการ ขณะนี้ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
 รายการที่ ๒ โครงการปรับปรุง สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ระหว่างกำหนด TOR คาดว่าลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ก.พ.๒๕๖๔

๒. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๘๕.๐๕๓ ล้านบาท ดำเนินโครงการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๑๑๙ รายการ แบ่งเป็น ๙ โครงการใหญ่ ๆ ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง/เสริมผิวทางถนน	132,622,000.00		54 โครงการ
2	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	5,772,000.00		2 โครงการ
3	โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด	5,620,000.00		2 โครงการ
4	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	1,700,000.00		10 โครงการ
5	โครงการก่อสร้างอาคาร	3,990,000.00		2 โครงการ
6	โครงการก่อสร้างอุทยานประวัติศาสตร์งานฐานอนุสาวรีย์	9,239,000.00		1 โครงการ
7	โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์	15,622,200.00		8 โครงการ
8	สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10	9,290,000.00		1 โครงการ
9	โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ	1,197,300.00		39 รายการ
	รวม	185,052,500.00		

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งดำเนินโดย อปท.ในสังกัดของสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีกำหนดจัดประชุมในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้ท้องถิ่นจังหวัดกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

/ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง รายงานว่า รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๑๐.๔๒๑ ล้านบาท มีการใช้จ่าย จำนวน ๒๘.๓๓๗ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๕.๖๖ ดำเนินโครงการโดย หน่วยดำเนินการ ๕ แห่ง ได้แก่ โครงการชลประทานอ่างทอง โครงการส่งน้ำฯ ยางมณี โครงการส่งน้ำฯ มหาราช โครงการส่งน้ำฯ ชัยสูตร และส่วนบริหารเครื่องจักรกล ที่ ๕ การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง รายงานว่า จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณจังหวัดอ่างทอง รายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๗.๕๐๐ ล้านบาท ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	งานขุดลอกคลองสายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก	3,500,000.00		
2	งานขุดลอกลำรางยายเผือก ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง	5,000,000.00		
3	งานขุดลอกคลองวัดโบสถ์-วัดไผ่หมุขวิด	7,000,000.00		
4	งานปรับปรุงหนองชะโด ตำบลห้วยคันแหลน	3,000,000.00		
5	งานขุดลอกบึงวังนาค พร้อมเสริมคันดิน	3,500,000.00		
6	งานขุดลอกคลองห้วยคันแหลน พร้อมเสริมคันดิน	6,500,000.00		
7	งานขุดลอกคลองสามขาว พร้อมเสริมคันดิน	11,000,000.00		
8	งานขุดลอกคลองบ้านจำลอง ตำบลห้วยไผ่	10,000,000.00		
9	งานขุดลอกหนองอ้ายทอก พร้อมเสริมคันดิน	3,000,000.00		
10	งานขุดลอกคลองลำท่าแดงพร้อมเสริมคันดิน	10,000,000.00		
11	งานขุดลอกคลองและก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการ	25,000,000.00		
	รวม	87,500,000.00		

ทุกโครงการอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ คาดว่าต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ สามารถก่อนนี้ผูกพันได้

ผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ ขณะนี้จะสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ แล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ซึ่งหน่วยงานที่ดำเนินการทราบอยู่แล้วต้องได้รับโครงการใดบ้าง ขอให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการเตรียมความพร้อมมากกว่านี้ เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณมา ให้สามารถลงนามได้ทันที

ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง รายงานว่า รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๓.๓๓๔ ล้านบาท การใช้จ่าย จำนวน ๒๑.๑๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๗ ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า
1	ครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ - เครื่องออกกำลังกายงานปั่นเร็ว - ชุดวัดอัตราการเต้นหัวใจ - ลูกวิ่งสายพานแข็งแรงไม่มีมอเตอร์	2,222,000.00	0.00		รอลงนามแล้ว ในวันที่ 23 ธ.ค.63
2	เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า	400,000.00	390,000.00	390,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
3	โรงฝึกกีฬาเอกประสงค์ 3 ชั้น จัดสรร ปี 61 = 17.340 เบิกหมด จัดสรร ปี 62 = 8.670 เบิกหมด จัดสรร ปี 63 = 39.577 เบิกหมด จัดสรร ปี 64 = 20.712 รวม 86.300 ล้านบาท	20,712,000.00	20,712,000	12,082,000	งบบุคลากร 61-64 ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งงาน แล้ว รอเบิกจ่าย
4	ปรับปรุงสระว่ายน้ำ	30,000,000.00			อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ
	รวม	53,334,000.00	21,102,000	12,082,000	

โครงการปรับปรุงสระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ของงบประมาณไป จำนวน ๓๕ ล้านบาท แต่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๐ ล้านบาท ทำให้ต้องมีการปรับแบบให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ คาดว่าต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จะดำเนินการประกาศเชิญชวนได้

ผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดอ่างทอง รายงานว่า รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๐.๑๓๘ ล้านบาท มีดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ - เครื่องก้าวเดินขึ้นเขา 3 เครื่อง 2.082 ลบ. - ลู่วิ่งสายพานแข็งแบบไม่มีมอเตอร์ 3 เครื่อง 1.764 ลบ. - ชุดอุปกรณ์วัดผลการตอบสนองกลับทางสรีรวิทยา 1 ชุด 1.250 ลบ.	5,096,000.00	อยู่ระหว่างประกาศ ยื่นข้อเสนอ 4 ม.ค.64	
2	ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน 3 ชุด - คณะศิลปศาสตร์ 0.526 ลบ. - คณะวิทยาศาสตร์ 0.526 ลบ. - คณะศึกษาศาสตร์ 0.526 ลบ.	1,578,000.00	ประกาศร่าง TOR 4-9 ธ.ค.63 ประกาศเชิญชวน 21 ธ.ค.63	
3	โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์	19,700,000.00	จัดทำแบบรูปรายการ	
4	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1,364,000.00	จัดทำแบบรูปรายการ	
5	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล	3,299,000.00	จัดทำแบบรูปรายการ	
6	ปรับปรุงสนามกีฬา 5 แห่ง - สนามกีฬาโอลิมปิก 0.248 ลบ. - สนามกีฬารักบี้ 1.325 ลบ. - สนามกีฬาแฮนด์บอล 0.494 ลบ. - สนามกีฬาเบตอง 3.649 ลบ. - สนามกีฬาอเนกประสงค์ 3.755 ลบ.	9,471,000.00	จัดทำแบบรูปรายการ	
7	ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ	5,174,000.00	จัดทำแบบรูปรายการ	
8	ปรับปรุงโรงยิมส์ 3 แห่ง - โรงยิมส์วอลเลย์บอล 0.936 ลบ. - โรงยิมส์บาสเกตบอล 2.775 ลบ. - โรงยิมส์อเนกประสงค์ 0.745 ลบ.	4,456,000.00	จัดทำแบบรูปรายการ	
	รวม	50,138,000.00		

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้หน่วยงานเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน รายงานความก้าวหน้าให้ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองทราบด้วย เพื่อรวบรวมความก้าวหน้ามาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รายงานว่า รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๔.๘๓๘ ล้านบาท มีดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 46 รายการ - ครุภัณฑ์การแพทย์ 14 รายการ - ครุภัณฑ์การแพทย์ 31 รายการ - ครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ	20,729,900.00	อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่	
2	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป จำนวน 3 เครื่อง	3,841,600.00	อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR	
3	อาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล.	10,136,100.00	อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR	
4	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	130,000.00	อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR	
	รวม	34,837,600.00		

/รายการ...

รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๔๖ รายการ คาดว่าลงนามในสัญญาได้ทั้งหมดภายในเดือน ก.พ. ๒๕๖๔ และทุกรายการเป็นไปตามแผนที่กำหนด

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง รายงานว่า รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๑.๘๖๗ ล้านบาท มีดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์	8,161,300.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ปรับเปลี่ยน ผู้บริหาร
2	ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณ ฟาร์มตัวอย่างหนองระหารจีน	23,706,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	รวม	31,867,300.00		

ทั้ง ๒ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เนื่องจาก หน่วยงานอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้ผู้ที่รักษาราชการแทนดำเนินการได้เลย และให้นายอำเภอเมือง กำกับดูแลและ
เตรียมความพร้อม เนื่องจากเป็นสถานที่ที่สำคัญ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง รายงานว่า รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๐.๙๐๐ ล้านบาท มีดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสล.หน้าศาลากลาง	6,900,000.00	ยื่นข้อเสนอ วันที่ 18 ธ.ค.63	
2	โครงการปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายพระราชพิธี บรมราชาภิเษก	24,000,000.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง	
	รวม	30,900,000.00		

โครงการที่ ๑ มีผู้ยื่นเสนอราคา ๕ ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาผล คาดว่าประกาศผลผู้ชนะ
ได้วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ สัญญากำหนดระยะเวลา ๑๘๐ วัน

โครงการที่ ๒ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ ซึ่งต้องใช้ความละเอียดเนื่องจากปรับปรุงเป็น
พิพิธภัณฑ์ ต้องเป็นไปตามแบบของกรมศิลปากร

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้หารือสำนักงานคลังจังหวัด เนื่องจาก จังหวัดอ่างทองกำหนดจัดงานกาชาดจังหวัด
อ่างทอง ที่บริเวณศาลากลางจังหวัด ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้ว
หน่วยงานจะยังไม่ส่งมอบพื้นที่ให้ดำเนินการ จะส่งมอบหลังจากการจัดงานกาชาดเสร็จสิ้น สามารถทำได้
หรือไม่อย่างไร

ปลัดจังหวัดอ่างทอง รายงานว่า รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๙.๓๑๕ ล้านบาท การใช้จ่าย จำนวน ๐.๖๐๓
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๖ ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ก่องนี้ผูกพัน	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอสามโก้	494,400.00	494,400.00	สญ.26/11-26/12
2	ปรับปรุงต่อเติมห้องรับเรื่องร้องเรียน	111,200.00	109,000.00	สญ.26/11-26/12
3	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอแสวงหา	796,000.00		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
4	ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการ อ.วิเศษชัยชาญ	26,980,000.00		อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR
5	หอกระจายข่าว 6 แห่ง	960,000.00		ลงนามภายในวันที่ 18 ธ.ค.63
	รวม	28,314,600.00	603,400.00	

/นายอำเภอ..

นายอำเภอสามโก้ รายงานว่า ดำเนินโครงการ ๒ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอสามโก้ เงินจัดสรร ๐.๔๙๔ ล้านบาท วงเงินตามสัญญา ๐.๔๙๔ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒.โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องรับรองเรียนที่ว่าการอำเภอสามโก้ เงินจัดสรร ๐.๑๑๑ ล้านบาท วงเงินตามสัญญา ๐.๑๐๙ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผู้แทน นายอำเภอแสวงหา รายงานว่า โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอแสวงหา เงินจัดสรร ๐.๗๙๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าลงนามได้ภายใน ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

นายอำเภอวิเศษชัยชาญ รายงานว่า โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ เงินจัดสรร ๒๖.๙๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าลงนามได้ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ กำหนดวงงานไว้ ๒๐ งวด

ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง รายงานว่า รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๓.๐๔๙ ล้านบาท การใช้จ่ายจำนวน ๗.๑๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๘ ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ก่อนนี้	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า
1	อากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ (Drone)	110,000.00	109,900.00		ตรวจรับแล้ว รอเบิกจ่าย
2	งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงอ่างทอง	21,018,000.00	7,052,752.73	7,052,752.73	เบิกจ่ายใน ลักษณะงบ ดำเนินงาน
3	งานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง	1,921,000.00			
	รวม	23,049,000.00	7,162,652.73	7,052,752.73	

รายการที่ ๑ จัดซื้ออากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) เงินจัดสรร ๐.๑๑๐ ล้านบาท วงเงินตามสัญญา ๐.๑๐๙ ล้านบาท ขณะนี้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

รายการที่ ๒-๓ เป็นงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน เป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ มีแผนเบิกจ่ายจนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ สำหรับรายการที่ ๒-๓ ให้หน่วยงานวางแผนใช้จ่ายเงินพร้อม ๆ กันทุกแผนงาน

ผู้แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง รายงานว่า รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๑.๔๒๐ ล้านบาท การใช้จ่ายจำนวน ๐.๐๑๕ ล้านบาท ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	15,000.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว	รอส่งของ
2	อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ขนาด 20 ห้อง	21,404,800.00	อยู่ระหว่างประกาศ ร่าง TOR	
	รวม	21,419,800.00		

รายการที่ ๑ จัดซื้อครุภัณฑ์ เงินจัดสรร ๑๕,๐๐๐ บาท ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอเบิกจ่าย

รายการที่ ๒ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ เงินจัดสรร ๒๑.๔๐๕ ล้านบาท ขณะนี้สิ้นสุดระยะเวลาประกาศร่าง TOR อยู่ระหว่างรายงานให้ต้นสังกัดและจะประกาศหาผู้รับจ้างต่อไป

ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง รายงานว่า รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๔.๓๘๓ ล้านบาท ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ	4,298,300.00	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	
2	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป	3,145,800.00		
3	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ	2,450,000.00		
4	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง	1,960,000.00		
5	เครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียง	2,528,400.00		
	รวม	14,382,500.00		

รายการครุภัณฑ์ทั้ง ๕ รายการ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะรายการ คาดว่าจะประกาศหาผู้รับจ้างได้ภายใน เดือน มกราคม ๒๕๖๔

ผู้แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรอ่างทอง รายงานว่า รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๒.๑๕๒ ล้านบาท มีดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงที่พักข้าราชการตำรวจ สภ.สีบัวทอง	883,000.00	อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR	
2	บ้านพักระดับ ผกก.-รอง ผบก. สภ.โพธิ์ทอง	2,309,000.00		
3	เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา สภ.แสวงหา	8,960,000.00		
	รวม	12,152,000.00		

โครงการก่อสร้าง ทั้ง ๓ โครงการ อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ ธ.ค.๒๕๖๓ เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ผู้แทน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รายงานว่า รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๑.๗๙๐ ล้านบาท การใช้จ่าย จำนวน ๖.๖๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๑ ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ก่อนหักผูกพัน	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง/ชาย จำนวน 2 แห่ง	898,000.00	373,800.00	รร.ในสังกัดทยอยส่งเอกสารเพื่อจองงบประมาณในระบบ GFMS และ 10 แห่ง อยู่ระหว่างกำหนด TOR	โรงเรียนในสังกัด สพป เป็นหน่วยดำเนินการ
2	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 26 แห่ง	10,045,600.00	6,001,912.65		
3	บ้านพักครู 203/27 โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์	846,300.00	0.00		
	รวม	11,789,900.00	6,603,712.65		

ลำดับที่ ๑ โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง/ชาย จำนวน ๒ แห่ง ได้ผู้รับจ้างแล้ว ๑ แห่ง อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง ๑ แห่ง

ลำดับที่ ๒ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ๒๖ แห่ง อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ๒ แห่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กำกับดูแลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดเป็นระยะ

ผู้แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง รายงานว่า รายจ่ายลงทุน จำนวน ๙.๗๔๘ ล้านบาท ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ จำนวน 2 แห่งๆ 30,700 บาท	61,400.00	ได้ผู้ขายแล้ว	
2	จ้างงานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรอบบริเวณตลาดเทศบาล ๑ และฝาบ่อพัก ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง	1,210,000.00	กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ 8 ธ.ค.2563	
3	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	8,477,000.00		
	รวม	9,748,400.00		

รายการที่ ๑ จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ จำนวน ๒ แห่งๆ ๓๐,๗๐๐ บาท ขณะนี้
ได้ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว กำหนดบันทึก PO ในสัปดาห์นี้

รายการที่ ๒ โครงการจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรอบบริเวณตลาดเทศบาล ๑ และ
ฝาบ่อพัก ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง เงินจัดสรร ๑.๒๑๐ ล้านบาท ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว ลงนามภายใน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓

รายการที่ ๓ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เงินจัดสรร ๘.๔๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศ
ร่าง TOR

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้หน่วยงานวางแผนดำเนินโครงการอย่างรอบครอบ ไม่ให้เกิดผลกระทบกับ
ประชาชน โดยอาจกำหนดระยะทางการซ่อมแซมถนนเป็นช่วง ๆ ให้สามารถสัญจรไปมาได้

ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง รายงานว่า รายจ่ายลงทุน จำนวน ๗.๗๔๗ ล้านบาท ใช้จ่าย
จำนวน ๐.๐๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๘ ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน	2,871,400.00			ประกาศร่าง TOR
2	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา	4,200,000.00			กำหนดราคากลาง
3	โครงการติดตามและประเมินผลผังเมือง	175,700.00			เบิกจ่ายในลักษณะ งบดำเนินงาน
4	การวางแผนจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน	500,000.00	13,924.00	13,924.00	
	รวม	7,747,100.00	13,924.00	13,924.00	

รายการที่ ๑ โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน เงินจัดสรร ๒.๘๗๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศ
ร่าง TOR

รายการที่ ๒ เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา เงินจัดสรร ๔.๒๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

รายการที่ ๓-๔ เป็นการเบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน กำหนดเบิกจ่ายถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ผู้แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง รายงานว่า รายจ่ายลงทุน จำนวน ๗.๓๐๑ ล้านบาท ใช้จ่าย
จำนวน ๑.๘๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๗ ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ก่อนนี้ผูกพัน	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์เครื่องแต่งกายโขน ละคร 16 รายการ	1,116,000.00	1,058,500.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว	สัญญา 9/12-8/4/64
2	ครุภัณฑ์ดนตรี 13 รายการ	629,000.00	480,000.00	ลงนามแล้ว/รอส่งของ	สัญญา 1/12-29/1/64
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน 4 รายการ	132,500.00	127,400.00	เบิกจ่ายแล้ว	สัญญา 27/11-4/2/64

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ก่อนนี้ผูกพัน	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ เครื่องพิมพ์	1,362,000.00		ประกาศร่าง TOR รอบ 2 ครบ 15/12/63	
5	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	368,500.00		รอส่งของ	
6	รถยนต์โดยสารปรับอากาศ (มินิบัส) 24 ที่นั่ง	3,500,000.00		ประกาศร่าง TOR ครบ 18/12/63	มีการปรับรายละเอียด
7	โทรทัศน์ LED	106,000.00	70,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	
	รวม	7,301,000.00	1,815,900.00		

ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง รายงานว่า รายจ่ายลงทุน จำนวน ๖.๖๐๑ ล้านบาท
ใช้จ่าย จำนวน ๑.๗๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๕ ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	ค่าควบคุมงาน	1,069,300.00	355,350.00	355,350.00	เบิกจ่ายใน ลักษณะงบ ดำเนินงาน
2	งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	4,412,900.00	1,272,051.56	1,263,821.56	
3	งานอำนวยความสะดวกภัยพิบัติ	700,000.00	79,226.30	79,226.30	
4	งานป้องกันและอำนวยความสะดวก ช่วงเทศกาล	418,700.00	0.00		
		6,600,900.00	1,706,627.86	1,698,397.86	

รายจ่ายลงทุนที่ได้รับเป็นโครงการบำรุงทางหลวงชนบท เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงานเป็นค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ กิจกรรม เช่น ตัดหญ้าริมทางหลวง แผนใช้จ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง รายงานว่า รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕.๔๗๔ ล้านบาท มีดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงพื้นที่ จำนวน 12 แห่ง	5,474,400.00	อยู่ระหว่างเสนอโครงการและต้องมีการ อบรมเจ้าหน้าที่ก่อนดำเนินโครงการ	
	รวม	5,474,400.00		

งานปรับปรุงพื้นที่ จำนวน ๑๒ แห่ง เงินจัดสรร ๕.๔๗๔ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอโครงการ จะดำเนิน
โครงการได้ต้องมีการอบรมกลุ่มเป้าหมายก่อน ๙๙ ครั้วเรือน

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้เตรียมวางแผนสำรองไว้บริหารจัดการรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) ที่กำลังระบาดขึ้นมาอีกครั้ง

ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง รายงานว่า รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕.๑๓๓
ล้านบาท มีดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ - เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก 4 เครื่อง 1.920 ลบ. - เครื่องเชื่อมทิก 4 เครื่อง 1.200 ลบ. - ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ 10 ชุด 0.290 ลบ.	3,410,000.00	รอผลอุทธรณ์ ได้ผู้รับจ้างแล้ว	
2	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 9 หลัง	818,000.00	อยู่ระหว่างกำหนด TOR	
3	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก	905,000.00	ทบทวนราคากลาง	
	รวม	5,133,000.00		

/รองผู้ว่า...

/รองผู้ว่า...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์) กรณีได้ผู้รับจ้างแล้วให้เร่งลงนามในสัญญาและบันทึกจองงบประมาณในระบบ GFMS

ฝ่ายเลขานุการฯ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓.๖๔๖ ล้านบาท ใช้จ่ายจำนวน ๓.๖๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ก่อนนี้ผูกพัน	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	468,100.00	468,100.00	เบิกจ่ายแล้ว	18/11-3/12/63
2	อาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน - จัดสรร ปี 63 = 2.647 ลบ. ยังไม่เบิก - จัดสรร ปี 64 = 3.178 ลบ. - รอจัดสรร ปี 64 = 9.080 ลบ. รวม 14.905 ลบ.	3,177,700.00	3,177,700.00	ยังไม่เบิกจ่าย อยู่ระหว่าง ทำงานงวดที่ 1	หจก.พี แอน พี 24/7-8/10/64 งบผูกพัน 63-65
	รวม	3,645,800.00	3,645,800.00		

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า โดยเงินจัดสรร ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒.๖๔๗ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้สำนักงานคลังจังหวัด เชิญหน่วยงานและผู้รับจ้างร่วมปรึกษาหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ผู้แทน ผู้อำนวยการพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง รายงานว่า รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑.๘๓๔ ล้านบาท มีดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย	292,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	เบิกจ่ายในลักษณะ งบดำเนินงาน จนถึงสิ้นปีงบประมาณ
2	ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก	1,500,000.00		
3	การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูก	42,500.00		
	รวม	1,834,500.00		

ผู้แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง รายงานว่า รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑.๓๖๔ ล้านบาท การใช้จ่ายร้อยละ ๑๐๐ มีดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ก่อนนี้ผูกพัน	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง	1,364,000.00	1,364,000.00	รอส่งของ	1/12-28/2/64
	รวม	1,364,000.00	1,364,000.00		

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งของ คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

ผู้แทน ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง รายงานว่า รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑.๑๔๑ ล้านบาท มีดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงาน 4 รายการ	191,100.00	ได้คู่สัญญาแล้ว	รอส่งของ
2	ค่าทำดาข่ายกันนกรอบอาคาร	500,000.00	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	
3	ค่าปรับปรุงหลังคา และซ่อมแซมฝ้าเพดานห้อง	450,000.00	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	
	รวม	1,141,100.00		

/ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง รายงานว่า
 รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๙๕๘ ล้านบาท มีดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 2 เครื่อง=44,000 บาท คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน =170,000 บาท คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน = 17,000 บาท คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก = 22,000 บาท ครุภัณฑ์สำนักงาน = 8,900 บาท ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 2 รายการ	273,400.00	ได้คู่สัญญาแล้ว รอส่งของ	รอส่งของ
2	ค่าปรับปรุงทาสีอาคาร กศน.อำเภอวิเศษชัยชาญ	662,600.00	ระหว่ำประกาศ	เสนอราคา 14 ธ.ค.63
	รวม	958,000.00		

ผู้แทน เกษตรจังหวัดอ่างทอง รายงานว่า รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๘๘๖ ล้านบาท มีดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	886,400.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนาม	
	รวม	886,400.00		

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ วันนีั้ครบกำหนดระยะเวลาการอุทธรณ์ผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ คาดว่าสามารถลงนามภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

ผู้แทน สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง รายงานว่า รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๘๘๖ ล้านบาท มีดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	886,400.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนาม	
	รวม	886,400.00		

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ขณะนีั้รอส่งของ และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

ผู้อำนวยการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง รายงานว่า รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๕๕๘ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๕๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๒ มีดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ก้อหนั้ผูกพัน	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน 4 รายการ	314,400.00	298,200.00	รอส่งของ	
2	ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการขยายแดน ควบคุมผู้ต้องขังหญิง	284,000.00	260,256.00	รอส่งของ	
	รวม	598,400.00	558,456.00		

รายการครุภัณฑ์ทั้งหมดคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง รายงานว่า รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๓๒๓ ล้านบาท มีดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า/ครุภัณฑ์งานบ้าน จำนวน 20 รายการ	322,700.00	ได้ผู้ขายแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ เอกสาร	คาดว่าจะเบิกจ่าย ได้ภายในเดือน ม.ค.64
	รวม	322,700.00		

รายการครุภัณฑ์ทั้งหมด ได้ผู้ขายแล้ว มีแผนบันทึก PO ในสัปดาห์นี้ และเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

ผู้แทน ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง รายงานว่า รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๒๖๕ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๑๑๙ คิดเป็น ร้อยละ ๔๔.๙๑ คงเหลือ มีดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ	146,000.00	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	
2	เครื่องคอมพิวเตอร์	119,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	
	รวม	265,000.00		

รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ ได้ผู้ขายแล้ว มีแผนบันทึก Po ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ และเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบและผู้ว่าราชการจังหวัดฯ มอบหมายพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. จังหวัดอ่างทองควรมีหน่วยงานกลางด้านการจัดซื้อจัดจ้างในการให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานโครงการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๒. ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการก่อนได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้ทันที และเร่งรัดการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อให้มีเวลาในการคิดคำนวณการของงบประมาณในปีถัดไป กรณีมีปัญหาอุปสรรคให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที

๓. วางแผนรองรับสถานการณ์ที่จะส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ เช่น สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

๔. ให้หน่วยงานที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายและมีหน่วยงานภายใต้สังกัดเป็นหน่วยดำเนินงานโครงการ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามความก้าวหน้าตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาลุप्तต่าง ๆ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์) ให้คำแนะนำ ดังนี้

๑. การมอบอำนาจตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ได้มีการปรับวงเงินในการมอบอำนาจใหม่ ขอให้ทุกหน่วยงานระมัดระวังและปฏิบัติให้ถูกต้องด้วย

๒. กรณีดำเนินโครงการงบลงทุนเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว มีเงินเหลือจ่ายหากไม่ประสงค์ขอใช้เงินเหลือจ่ายให้รีบส่งคืนทันที

๓. การใช้จ่ายงบดำเนินงาน เมื่อดำเนินกิจกรรมครบถ้วนแล้วให้รีบส่งคืนเงิน เนื่องจากเป็นงบดำเนินงานต้นสังกัดไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าดำเนินงานครบทุกกิจกรรมหรือไม่ และหากเป็นรายการที่สามารถยืมเงินได้ให้ยืมเงินเพื่อจะช่วยให้ผลการใช้จ่ายเงินของจังหวัดอ่างทองสูงขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ๑. ให้ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง รายงานบริหารจัดการน้ำ การแก้ไขปัญหาที่ได้ดำเนินการแล้วให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย

/๒.ให้ทุกคน...

๒. ให้ทุกคนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข การสวมหน้ากากอนามัย การใช้เจลล้างมือ การเว้นระยะห่างทางสังคม SOCIAL DISTANCING

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.



(นางพรณี สันทัด)

นักวิชาการคลังชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวลลิตา โชควิบุลย์กิจ)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวสุดารัตน์ ชวนะพานิชย์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม