

รายงานการประชุม
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่)

ผู้เข้าประชุม

๑. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชานดา ขุนทอง	แทน ปลัดจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๓. พ.ต.อ.มงคล ภูวประภาชาติ	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๔. นายเมธา การกลีขวิธิ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๕. น.ส.วีรวรรณ จันทนเสวี	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๖. นายอิทธิราช กนกเวชยันต์	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๗. นางศศิธร กาหลง	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๘. น.ส.ชลิดา นักเพียร	แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๙. นายสมชายธนิษฐ์ พ่วงสุวรรณ	ผอ.โครงการชลประทาน	กรรมการ
๑๐. นางยุพิน กิตติมาสกุล	แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	กรรมการ
๑๑. นายสมควร สืบประสิทธิ์	แทน ผอ.แขวงทางหลวงอ่างทอง	กรรมการ
๑๒. นางสาวสุนีย์ ควรมิตร	แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	กรรมการ
๑๓. นายครรชิต มุละสีวะ	แทน รองอธิการบดี ม.การกีฬาแห่งชาติ	กรรมการ
๑๔. น.ส.รัชฎาภรณ์ จันทร์ทอง	แทน ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	กรรมการ
๑๕. นางปัทมา จากปล้อง	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๑๖. นางวัลยา สุภาวิมล	แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง	กรรมการ
๑๗. นางหนึ่งฤทัย จินตสกุล	แทน นายอำเภอเมืองอ่างทอง	กรรมการ
๑๘. นายไพบูลย์ ศุภบุญ	นายอำเภอวิเศษชัยชาญ	กรรมการ
๑๙. น.ส.ศิริพร โสภา	แทน นายอำเภอโพธิ์ทอง	กรรมการ
๒๐. น.ส.ชลฤดี บุญบาล	แทน นายอำเภอแสวงหา	กรรมการ
๒๑. น.ส.ลัดดา ดึงสา	แทน นายอำเภอสามโก้	กรรมการ
๒๒. ว่าที่ร้อยโทอรุณชล ทรัพย์ทวี	นายอำเภอไชโย	กรรมการ
๒๓. นางอโนชา สุวรรณภาพ	คลังจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและเลขานุการ
๒๔. นายสุณิษฐ์ มะลิตอง	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. นายธนากร เทพวงษ์	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๖. น.ส.สุภารัตน์ ขวณะพาณิชย์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกำกับและ บริหารระบบการคลัง สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๗. นางนัญญณ์ภัทร จิโนภูมิ

เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส กลุ่มงานบริหารการคลังและ
เศรษฐกิจ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ร่วมประชุม

๑. นายสิทธิวัฒน์ แป้นทอง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอ่างทอง

๒. น.ส.ลลิตา ตูพรหม

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

๓. นายสุพร อินทรสุวรรณ

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ เทศบาลเมืองอ่างทอง

๔. น.ส.อภิษฎา ม่วงแก้ว

เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองอ่างทอง

๕. น.ส.ภัคมณีนธ์ แดงน้อย

แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว

๖. นายบันลือ พลมาลา

ผอ.โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

๗. นายสุเทพ พงษ์ช้างอยู่

แทน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

๘. น.ส.นิรมล มากทอง

แทน ผอ.โรงพยาบาลอ่างทอง

๙. น.ส.นุจริย์ ตุ่มคง

แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง

๑๐. น.ส.ฐานิศร์ มณีนารถ

แทน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง

๑๑. น.ส.รัตนา พึ่งงาม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานอ่างทอง

๑๒. น.ส.พิชญ์ณัฐฐา งามมีศรี

แทน ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ

๑๓. นางดลนภัส ธัญญากิจ

แทน ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง

๑๔. น.ส.บุญดา ทิพย์นำภา

แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง

๑๕. น.ส.ชลลัดดา ฝากพร

แทน ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง

๑๖. นางพรรณิ สันทัต

นักวิชาการคลังชำนาญการ

๑๗. น.ส.ลลิตา โชควิบุลย์กิจ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

๑๘. นางกมลรัตน์ มางาม

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

๑๙. น.ส.ชาตรีศ มธุส

เจ้าหน้าที่การคลัง

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจาริ

ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

ติดภารกิจ

๒. นายฉัตรชัย เอ็นทรวง

รักษาราชการแทนนายอำเภอป่าโมก

ติดภารกิจ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานการประชุม กล่าวเปิด
และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ประธาน ฯ ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อเร่งรัดให้มี
เม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจรวดเร็วขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นรายไตรมาส โดยเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๕๔ รายจ่ายประจำปี ร้อยละ
๕๗ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๔๕ ประกอบกับจังหวัดอ่างทองมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

/เร่งรัด...

เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธาน คลังจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ จึงได้จัดประชุมในวันนี้ เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการฯ ตามที่จังหวัดอ่างทอง ได้จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จแล้ว มีจำนวน ๒๑ หน้า และได้ส่งหนังสือแจ้งเวียนรายงานการประชุมให้แก่ ส่วนราชการตามหนังสือที่ อท ๐๐๐๓/๘๓๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ ผ่าน QR code ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการฯ ๓.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	เงินจัดสรร	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	รวมการใช้จ่าย (PO+เบิก)	ร้อยละ การใช้จ่าย	ลำดับที่ ของประเทศ
ภาพรวม	2,315.31	911.46	605.42	1,516.88	65.52	31
ประจำ	559.11	4.68	444.51	449.19	80.34	57
ลงทุน	1,756.19	906.78	160.91	1,067.69	60.80	21

ผลการใช้จ่าย รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๖๕.๕๒ เป้าหมาย ร้อยละ ๕๕ ลำดับที่ ๓๑ รายจ่ายประจำ ใช้จ่ายร้อยละ ๘๐.๓๔ เป้าหมาย ร้อยละ ๕๗ ลำดับที่ ๕๗ และรายจ่ายลงทุน ใช้จ่ายร้อยละ ๖๐.๘๐ เป้าหมาย ร้อยละ ๔๕ สูงกว่าเป้าหมายทุกงบรายจ่าย

ประธานฯ การใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมาย แต่ผลการเบิกจ่ายยังต่ำ โดยเฉพาะรายจ่ายประจำ อาจเนื่องจาก สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงานโครงการ และหากมีงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติมจะทำให้มีผลกับอัตราการเบิกจ่ายเงิน

มติที่ประชุม รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการฯ ๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินเหลืออมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเหลืออมปี	729.99	536.58	73.51
2563	729.99	536.58	73.51

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ยังมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ยังเบิกจ่ายไม่เสร็จสิ้น ซึ่งตามหลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เมื่อหน่วยงานได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินได้อีกไม่เกินหกเดือน เว้นแต่มีความจำเป็น ต้องขอเบิกเงินภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอขยายเวลาออกไปอีก ไม่เกินหกเดือน ดังนั้น สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ครบระยะเวลาการขอขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว หากมีหน่วยงานที่ยังเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีไม่เสร็จสิ้น ขอให้ทำเรื่องเพื่อขยายเวลาขอเบิกเงินต่อไป

ประธาน ฯ ผากให้ทุกหน่วยงานที่ยังมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีคงเหลือ เรงรัดการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อไม่ให้มีปัญหาเหมือนปีที่ผ่านมา เพราะเงินจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ๓.๓ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	เงินจัดสรร	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	รวมการใช้จ่าย (PO+เบิก)	ร้อยละ การใช้จ่าย	ลำดับที่ ของประเทศ
ภาพรวม	96.37	-	1.63	1.63	1.70	76
ประจำ	8.87	-	1.63	1.63	14.43	73
ลงทุน	87.50	-	0	0	0	74

ประธาน ฯ ผลการใช้จ่ายอยู่ลำดับท้ายของประเทศ ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้มีการประชุม ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณงบพัฒนาจังหวัด แต่ได้มีการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออก เมื่อวันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยงบประจำส่วนใหญ่ จะเป็นการจัดงาน เมื่อดำเนินการจัดงานแล้วให้เร่งส่งหลักฐานเพื่อทำการเบิกจ่าย

มติที่ประชุม รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ๓.๔ รายละเอียดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีคงเหลือ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการ	เงินกัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	สนง.บ้านพักเด็กฯ	ก่อสร้างอาคาร	7,002,000.-	5,057,000.-	1,945,000.-
2	โครงการชลประทาน อ่างทอง	2.1 อาคารป้องกันตลิ่ง ม. 4 2.2 ดาดคอนกรีตคลองบ้านพราน	8,123,874.45 956,829.-	7,586,417.21 0.00	537,458.24 956,829.-
3	แขวงทางหลวง อ่างทอง	3.1 พัฒนาทางหลวง 3064 3.2 สายทางหลวง 3064 3.3 ส่งเสริมการใช้อย่างพารา	80,491,442.60 46,702,400.- 3,700,000.-	27,973,795.34 8,159,657.38 0.00	52,517,647.26 38,542,742.62 3,700,000.-
4	สนง.จังหวัดอ่างทอง	4.1 เจาะบ่อบาดาล ม.5 รำมะสัก 4.2 เจาะบ่อบาดาล ม.6 รำมะสัก	469,000.- 469,000.-	0.00 0.00	469,000.- 469,000.-
5	สนง.ส่งเสริม การปกครอง ส่วนท้องถิ่นจังหวัด อ่างทอง	5.1 ศูนย์เด็กเล็ก อบต.ศรีพราน 5.2 ถนน ม.6 อบต.ราชสถิตย์ 5.3 ถนน ม.6,4,3 อบต.ราชสถิต 5.4 ปูยางถนน อบต.บางพลับ	1,799,000.- 2,780,000.- 5,016,860.- 639,900.-	0.00 0.00 0.00 0.00	1,799,000.- 2,780,000.- 2,016,860.- 639,900.-

ที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการ	เงินกัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
5	สนง.ส่งเสริม การปกครอง ส่วนท้องถิ่นจังหวัด	5.5 สระว่ายน้ำ อบต.ชัยฤทธิ์	871,400.-	0.00	871,400.-		
		5.6 ถนน ม.7 อบต.ราชสถิตย์	1,989,000.-	1,330,000.-	659,000.-		
		5.7 ถนน ม.1 ทบ.โพสะ	2,660,000.-	0.00	2,660,000.-		
		5.8 ถนน ม.7 ทบ.ศาลาแดง	1,716,000.-	0.00	1,716,000.-		
		5.9 ถนน อบต.ย่านซื่อ	2,251,000.-	1,640,000.-	611,000.-		
		5.10 ถนน ทบ.ไผ่ดำพัฒนา	5,520,000.-	5,219,000.-	301,000.-		
		5.11 ถนน ม.1 ทบ.ห้วยคันแหลน	2,870,000.-	2,019,000.-	851,000.-		
		5.12 ผิวทาง อบต.ไผ่จำศีล	3,648,000.-	2,680,000.-	968,000.-		
		5.13 ถนน อบต.ยี่ล้น	704,700.-	0.00	704,700.-		
		5.14 ถนน ม.3 อบต.หลักแก้ว	477,000.-	0.00	477,000.-		
		5.15 ถนน ม.2 อบต.หลักแก้ว	488,000.-	0.00	488,000.-		
		5.16 ถนน ม.3,5 อบต.ห้วยไผ่	1,841,000.-	0.00	1,841,000.-		
		5.17 โดม ม.4 ทบ.ศาลาแดง	2,678,000.-	1,858,000.-	820,000.-		
		5.18 ศูนย์เด็ก อบต.วังน้ำเย็น	2,186,600.	0.00	2,186,600.-		
		5.19 ถนน ม.13 อบต.บางจัก	4,066,000.-	0.00	4,066,000.-		
		5.20 ถนน ม4 ศาลเจ้าโรงทอง	2,187,000.-	0.00	2,187,000.-		
		5.21 รถขยะ อบต.ชัยฤทธิ์	2,400,000.-	0.00	2,400,000.-		
		5.22 รถขยะ ทต.ร่ามะสัก	2,400,000.-	0.00	2,400,000.-		
		5.23 ลานกีฬา อบต.อ่างแก้ว	2,072,000.-	0.00	2,072,000.-		
		5.24 อาคาร ม7 นรสิงห์	2,700,000.-	0.00	2,700,000.-		
		5.25 ประปาหมู่บ้าน ม4 คำหยาด	2,076,000.-	0.00	2,076,000.-		
		5.26 ขยายเขตแนวประปาจำปา หล่อ	1,420,000.-	0.00	1,420,000.-		
		5.27 ลอกคลองโทร ม3 ชัยฤทธิ์	495,800.-	0.00	495,800.-		
		5.28 แหล่งน้ำห้วยจระเข้	9,867,000.-	0.00	9867,000.-		
		6	สนง.เขตพื้นที่๓	ค่าซ่อมแซมสำนักงาน	683,200.-	200,000.-	483,200.-
		7	โรงเรียน อปว.	ก่อสร้างอาคารเรียน	2,647,100.-	0.00	2,647,100.-
		8	โรงพยาบาลอ่างทอง	เครื่องอบฆ่าเชื้อ	1,795,000.-	0.00	1,795,000.-
		9	งบพัฒนาจังหวัด	9.1 ถนน ม.1 จระเข้ร้อง	1,850,000.-	0.00	1,850,000.-
9.2 ถนน ม.5 ยี่ล้น	1,770,000.-			0.00	1,770,000.-		
	รวมทั้งสิ้น				185,972,581.62		

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ขอให้แต่ละหน่วยงานชี้แจงเป็นรายโครงการ

ผอ.สำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

เงินกัน ฯ โครงการก่อสร้างอาคาร สนง.บ้านพักเด็ก ฯ คงเหลือ ๑.๙๔๕ ล้านบาท ขณะนี้
ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ผอ.โครงการชลประทานอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

เงินกัน ฯ คงเหลือเป็นเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงาน ไม่ใช่แล้ว

/ผอ.แขวง...

ผอ.แขวงทางหลวงอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

รายการที่ ๓.๑ สัญญาสิ้นสุด เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

รายการที่ ๓.๒ สัญญาสิ้นสุด เดือนเมษายน ๒๕๖๔

ทั้ง ๒ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายการที่ ๓.๓ อยู่ระหว่างสืบราคายางพารา ยังไม่มีข้อสรุปในการดำเนินงาน

ทั้ง ๓ โครงการต้องขอขยายเวลาเบิกเงินไปอีกหกเดือน

ประธาน ฯ ปัญหาเรื่องยางพาราหากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ทำเรื่องส่งคืนต้นสังกัด

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ชี้แจง ดังนี้

เงินกัน ฯ คงเหลือเป็นงบรองนายกฯ ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเพื่อเบิกจ่าย

ประธาน ฯ เงินกัน ฯ คงเหลือของ สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีหลายรายการ ให้ท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง ตรวจสอบเงินกันประเภทครุภัณฑ์ที่ยังไม่เบิกจ่าย ซึ่งโดยปกติ รายการครุภัณฑ์ไม่น่าจะเกิดปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ และสำรวจรายการที่เงินกัน ฯ คงเหลือว่าเป็นเงินที่ต้องเบิกจ่ายต่อไป หรือเป็นเงินเหลือจ่าย เพื่อเร่งรัดดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

ครุภัณฑ์รถขยะของเทศบาลรั่มะสัก อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ขอเลขที่หนังสือที่ส่งไปกรมบัญชีกลางเพื่อติดตามความคืบหน้า รวมถึงหากหน่วยงานใดที่มีการส่งเรื่องไปให้กรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาผลการอุทธรณ์ ต้องการทราบความคืบหน้า ขอให้ให้นำหนังสือส่งมาให้กับผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลังของสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองให้ช่วยติดตามได้ เพราะเรามีช่องทางในการติดตามอยู่

ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

เงินกัน ฯ คงเหลือเป็นค่าซ่อมแซมสำนักงาน ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ผอ.โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ชี้แจง ดังนี้

เงินกัน ฯ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน ๒.๖๔๗ ล้านบาท ค่าเช่า เนื่องจากแรงงานของผู้รับจ้างเป็นแรงงานต่างด้าว จังหวัดอ่างทองได้กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้า-ออก เขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัด ซึ่งได้ให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนเป็นแรงงานคนไทย เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ และต้องขอขยายเวลาเบิกเงิน

ประธาน ฯ ให้เร่งเบิกเงินกัน ฯ ของปี ๒๕๖๓ ก่อนเพื่อจะได้เบิกเงินของปี ๒๕๖๔ ได้

ผอ.โรงพยาบาลอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

เงินกัน ฯ รายการครุภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑.๗๙๕ ล้านบาท ขณะนี้ผู้ขายส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

เงินกัน ฯ โครงการก่อสร้างถนน ม.๑ ต.จระเข้ร้อง และถนน ม.๕ ต.ยี่ล้น ทั้ง ๒ โครงการ ขณะนี้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอผลทดสอบลูกบุน สามารถส่งเบิกได้ภายในสัปดาห์หน้า

นายอำเภอไชโย ชี้แจง ดังนี้

งานก่อสร้างถนน ม.๑ ต.จระเข้ร้อง สัญญาสิ้นสุด เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ค่าจ้างเนื่องจากงานก่อสร้างไม่เป็นตามแบบรูปที่กำหนด ประกอบกับวัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานและยังเกิดความเสียหายจึงให้ผู้รับจ้างรื้อทำใหม่ทั้งหมด ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองและแขวงทางหลวงชนบทอ่างทองที่ให้วิศวกรในการช่วยตรวจสอบการก่อสร้างทั้งหมด สำหรับในเรื่องของการคิดค่าปรับได้ปรึกษากับตรวจสอบภายในจังหวัดแล้ว

ประธาน ฯ การใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ให้ทุกหน่วยงานแจ้งผู้รับจ้างให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินกัน ฯ ที่สามารถใช้ต่อไปได้อีกปีเดียวกันนั้น หากเบิกจ่ายไม่เสร็จสิ้นภายในปี อาจมีปัญหาได้ เพราะเงินจะพับไป และต้องหาเงินงบประมาณมาใหม่ เพื่อสำหรับเบิกจ่ายงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ

มติที่ประชุม รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ๓.๕ ผลการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	%เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	สนง.เกษตรและสหกรณ์ฯ	รายการงบประมาณ	265,376.-	146,880.-	55.35	
2	สนง.เกษตรจังหวัด	รายการงบประมาณ	898,140.-	85,000.-	9.46	
		เครื่องผสมปุ๋ย	1,177,000.-	0.00	0.00	รอผลอุทธรณ์
3	ที่ทำการปกครองจังหวัด	รายการงบประมาณ	26,792,800.-	11,128,862.51	41.54	
		เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	154,000.-	154,000.-	100	
4	สนง.พัฒนาชุมชน	รายการงบประมาณ	7,360,000.-	1,079,709.60	14.67	
5	สนง.ส่งเสริมการปกครองฯ	ค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	7,680,000.-	1,525,128.-	6.67	
6	สนง.จัดหางาน	รายการงบประมาณ	75,370.-	19,490.-	25.86	
7	งบพัฒนาจังหวัด	7.1 งบประมาณ	2,708,000.-	0	0	
		7.2 เครื่องซีลแบบสายพาน	13,375.-	0	0	
		7.3 เครื่องปิดฝากระป๋อง	17,120.-	0	0	
		7.4 เครื่องอบลมร้อน	54,035.-	0	0	
		7.5 เครื่องผสมอาหาร	150,000.-	0	0	
		7.6 ปรับปรุงสถานที่ผลิต	50,000.-	0	0	
		7.7 งบประมาณ	1,133,200.-	0	0	
		7.8 เครื่องผสมอาหารสัตว์	413,020.-	0	0	
		7.9 เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย	109,140.-	0	0	
รวมทุกหน่วยงาน			49,050,576.-	14,139,067.11	28.83	

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ขอให้แต่ละหน่วยงานชี้แจงเป็นรายโครงการ

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

รายการงบประมาณ จ่ายเป็นค่าจ้างมีกำหนดจ่ายเป็นรายเดือน และมีเงินบางส่วนต้องส่งคืนต้นสังกัด

/ฝ่ายเลข...

ฝ่ายเลขานุการ ฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง รายการงบประมาณ ซื้อปุ๋ยและชุดตรวจวิเคราะห์ดิน จำนวน ๖๕๕,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำ PO ในระบบ GFMS สำหรับเงินที่เหลือเป็นการจัดอบรมของอำเภอ และซื้อวัสดุต่าง ๆ สำหรับเครื่องผสมปุ๋ย รอฟลพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

เสมียนตราจังหวัด รายการงบประมาณเป็นค่าจ้างรายเดือน

พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง (แทน)

รายการงบประมาณเป็นค่าตอบแทนบุคลากรกำหนดจ่ายเป็นรายเดือน

ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง (แทน)

รายการงบประมาณเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่นกำหนดจ่ายเป็นรายเดือน

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง

รายการงบประมาณ รายการฝึกอบรม เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการครุภัณฑ์เป็นของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง โครงการเลี้ยงแพะ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประธาน ฯ รายการงบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบประจำ ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและบันทึก PO ในระบบ GFMS และหากมีเงินเหลือจ่ายต้องการส่งคืนต้นสังกัดให้เร่งดำเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ๓.๖ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียงลำดับตามรหัสหน่วยเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายต่ำสุดไปมากที่สุด

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยรับงบประมาณ (Funded Program)	จัดสรร	PO เหลือ	เบิกจ่าย	PO+เบิก	% ใช้จ่าย	% เบิกจ่าย
		1,756.189	906.778	160.907	1,067.685	60.80	9.16
1	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด	5.474	-	-	-	-	-
2	สนง.สาธารณสุขจังหวัด	34.838	-	-	-	-	-
3	โรงพยาบาลอ่างทอง	14.383	-	-	-	-	-
4	สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง	5.508	-	-	-	-	-
5	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ภ.	12.152	-	-	-	-	-
6	งปม.จว.-สนง.จังหวัดอ่างทอง	87.500	-	-	-	-	-
7	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	31.867	-	-	-	-	-
8	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	189.561	-	7.988	7.988	4.21	4.21
9	เทศบาลเมืองอ่างทอง	9.748	1.200	0.061	1.261	12.94	0.63
10	สนง.จังหวัด อ่างทอง	30.900	5.770	-	5.770	18.67	-
11	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	50.138	10.248	-	10.248	20.44	-
12	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง	5.084	1.467	0.241	1.708	33.60	4.74
13	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	7.576	2.670	0.121	2.791	36.84	1.60
14	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ	32.699	6.651	6.760	13.411	41.01	20.67
15	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	53.334	-	23.277	23.277	43.64	43.64
16	สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ	0.958	-	0.574	0.574	59.92	59.92

ที่	หน่วยรับงบประมาณ (Funded Program)	จัดสรร	PO เหลือ	เบิกจ่าย	PO+เบิก	% ใช้จ่าย	% เบิกจ่าย
17	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	0.265	-	0.203	0.203	76.60	76.60
18	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	262.231	197.609	5.153	202.762	77.32	1.97
19	โครงการชลประทานอ่างทอง	148.682	63.038	52.312	115.350	77.58	35.18
20	สถานีพัฒนาที่ดิน อ่างทอง	1.835	0.740	0.722	1.462	79.67	39.35
21	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	7.060	4.997	0.803	5.800	82.15	11.37
22	แขวงทางหลวงอ่างทอง	703.968	560.218	56.250	616.468	87.57	7.99
23	ที่ทำการปกครองจังหวัด อ่างทอง	29.472	26.842	1.023	27.865	94.55	3.47
24	สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง	0.269	-	0.265	0.265	98.51	98.51
25	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	21.420	21.200	0.015	21.215	99.04	0.07
26	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	1.141	0.950	0.191	1.141	100	16.74
27	ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง	0.051	-	0.051	0.051	100	100
28	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1.364	-	1.364	1.364	100	100
29	สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง	0.886	-	0.886	0.886	100	100
30	สนง.สหกรณ์จังหวัด	0.886	-	0.886	0.886	100	100
31	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง	0.142	-	0.142	0.142	100	100
32	สนง.ที่ดินจังหวัด อ่างทอง	0.188	-	0.188	0.188	100	100
33	สนง.คป.จ.อ่างทอง	0.021	-	0.021	0.021	100	100
34	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน	0.037	-	0.037	0.037	100	100
35	เรือนจำจังหวัดอ่างทอง	0.582	-	0.582	0.582	100	100
36	สนง.วัฒนธรรมจ.อ่างทอง	0.323	-	0.323	0.323	100	100
37	โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม	3.646	3.178	0.468	3.646	100	12.84

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ๔.๑ ติดตามการก่องหนและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานเป็นรายโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียงลำดับตามรหัสหน่วยเบิกจ่ายและ ผลการใช้จ่ายต่ำสุดไปมากที่สุด ขอให้แต่ละหน่วยงานชี้แจงเป็นรายโครงการ

พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕.๔๗๔ ล้านบาท งานปรับปรุงพื้นที่ตามมาตรฐานโคกหนองนา จำนวน ๑๒ แห่ง ขณะนี้ได้รับอนุมัติโครงการครบแล้ว สามารถลงนามในสัญญาแล้ว ๒ แห่งที่อำเภอไชโย สำหรับอำเภออื่นกำลังดำเนินการ คาดว่าสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ สามารถทำสัญญาได้ครบทั้ง ๑๒ แห่ง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

รายการยาลงทุน จำนวน ๓๔.๘๓๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ 1.1 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล ชนิดสามารถจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย 1.2 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดชั่วคราว แบบกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกัน 1.3 ตู้อบเครื่องมือแพทย์ 1.4 เครื่องนั่งฆ่าเชื้อด้วยแก๊สพลาสมา 1.5 เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาด 1.6 เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง 1.7 เครื่องปั่น Serum ความเร็วสูง 1.8 เครื่องตรวจวัดสมรรถนะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย 1.9 เครื่องเอกซเรย์ฟัน 1.10 ยูนิตทำฟัน	6,346,200.-	กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ 3 มี.ค.2564	อยู่ระหว่าง ประกาศ เชิญชวน
2	ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 2.1 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลสิก 2.2 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียง 2.3 เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า 2.4 เครื่องบริหารข้อไหล่แบบต่อเนื่อง	1,396,500.-	กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ 8 มี.ค.64	อยู่ระหว่าง ประกาศ เชิญชวน
3	ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ 3.1 ตู้ปลอดเชื้อ class II ไม่น้อยกว่า 6 ฟุต 3.2 ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด 3.3 เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน 3.4 เครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในรถพยาบาล 3.5 เครื่องพองตัวแบบมีแรงเลื่อน	6,399,400.-	รอลงนาม	ได้ผู้ขายแล้ว
4	อาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล.	10,136,100.-	ลงนามเรียบร้อยแล้ว	ได้ผู้รับจ้างแล้ว
5	ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ 5.1 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง 5.2 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ 5.3 เครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในรถพยาบาล 5.4 เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 5.5 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 5.6 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 5.7 เครื่องช่วยกระบวนการบีบและฟื้นคืนชีพ	8,480,000.-	ลงนามเรียบร้อยแล้ว	ได้ผู้ขายแล้ว
6	ระบบท่อแก๊สทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาล	2,079,400.-	ส่งคืนต้นสังกัด	
	รวม	34,837,600.-		

รายการลำดับที่ ๑-๒ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน

รายการลำดับที่ ๓ ได้ผู้รับจ้างแล้ว

รายการลำดับที่ ๔-๕ ลงนามในสัญญา และบันทึก PO ในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

รายการลำดับที่ ๖ ทำหนังสือส่งคืนเงินเรียบร้อยแล้ว

/ผอ.โรงพยาบาล...

ผอ. โรงพยาบาลอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๔.๓๘๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ	4,298,300.-		คาดว่าจะประกาศ
2	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป	3,145,800.-	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติประกาศร่าง TOR	เชิญชวน
3	เครื่องนั่งมาซื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ	2,450,000.-		ได้ภายในเดือน
4	เครื่องตรวจวัดภาวะภายในด้วยคลื่นเสียง	1,960,000.-		มีนาคม 2564
5	เครื่องผ่าตัดตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียง	2,528,400.-		
	รวม	14,382,500.-		

รายการครุภัณฑ์การแพทย์ ทั้งหมด ๑๒ รายการ ลงร่างประกาศ TOR มีผู้วิจารณ์ คณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมประชุมกัน มีความเห็นเห็นว่าไม่สมควรปรับปรุง TOR เพราะจะกลายเป็น Lock Spec ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารตามขั้นตอน คาดว่าประกาศจริงได้สัปดาห์หน้า และจะสามารถก่อนหน้าผูกพันได้ ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔

ผอ. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

รายจ่ายงบเงินอุดหนุน จำนวน ๕.๕๐๘ ล้านบาท จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	บูรณะพื้นคอนกรีตรอบหอสวดมนต์และห้องน้ำ	1,110,000.-	ระหว่างก่อสร้าง	วัดมะขาม ต.จรเข้ร้อง
2	บูรณะกุฏิสงฆ์ จำนวน 3 หลัง	2,480,300.-	ระหว่างก่อสร้าง	วัดสามขาว ต.อบทม
3	ก่อสร้างเมรุปลอดมลพิษ	485,000.-	ระหว่างก่อสร้าง	วัดทองเลื่อน ต.แสวงหา
4	บูรณะซ่อมแซมกุฏิสงฆ์	233,000.-	ระหว่างก่อสร้าง	วัดสุกธาราม ต.ไชโย
5	ก่อสร้างเมรุปลอดมลพิษ	1,200,000.-	ระหว่างก่อสร้าง	วัดมหาดไทย
	รวมทั้งสิ้น	5,508,300.-		

ทั้ง ๕ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว วัดจะส่งเรื่องมาเบิกเงินที่ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด คาดว่าเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔

ประธาน ฯ ให้ สนง.พระพุทธศาสนา แจ้งให้วัดที่ดำเนินการก่อสร้างส่งสัญญาามาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องไม่ให้เกิดปัญหาเวลาเบิกจ่าย

ผู้บังคับการตำรวจภูธรอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๒.๑๕๒ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ มีดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงที่พักข้าราชการตำรวจ สภ. สิบบัวทอง	883,000.-	กำหนดลงนามในสัญญา วันที่ 3 มี.ค.64	
2	บ้านพักระดับ ผกก.-รอง ผบก. สภ. โพธิ์ทอง	2,309,000.-	อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาผลการอุทธรณ์	หจก.ทรัพย์สายทอง ราคาที่เสนอ 2.147 ล.
3	เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา สภ.แสวงหา	8,960,000.-	อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาผลการเสนอราคา	มีผู้ยื่นเสนอราคา รายเดียว
	รวม	12,152,000.-		

โครงการที่ ๑ ได้ผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว
โครงการที่ ๒ ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา โครงการที่ ๓ เนื่องจาก มีผู้เสนอราคาขายเดียว อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลว่าจะยกเลิก หรือดำเนินการต่อไปอย่างไร

ฝ่ายเลขานุการฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอ “เพียงรายเดียว” หรือ “มีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย” แต่ “ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว” ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม

ดังนั้น กรณีโครงการของ สนง.ตำรวจ เมื่อ กกก.พิจารณาผลฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ยื่นเสนอราคาขายเดียวนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่ประกาศและเห็นว่าการจะประกาศใหม่อาจไม่เกิดผลดีกับราชการ ก็สามารถรับผู้เสนอราคาขายเดียวได้

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

งบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐๕,๒๓๒ ล้านบาท ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ จำนวน ๑๗,๗๓๒ ล้านบาท ดำเนินการ ๑๗ กิจกรรม จัดไป ๑ กิจกรรม คือ งานรำลึกวีรชนคนกล้า “ขุนรองปลัดชู” ส่วนใหญ่ดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ลำช้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid ทำให้มีการปรับแผนดำเนินงานออกไป

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๗,๕๐๐ ล้านบาท โครงการชลประทานอ่างทอง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	งานขุดลอกคลองสายทอง ต.สายทอง อ.ป่าโมก	3,500,000.-	ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ 3 มี.ค.64	
2	งานขุดลอกลำรางยายเผือก ต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง	5,000,000.-	ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ 3 มี.ค.64	
3	งานขุดลอกคลองวัดโบสถ์-วัดไม้หมอนวัด ต.สามโก้ อ.สามโก้	7,000,000.-	ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ 10 มี.ค.64	
4	งานปรับปรุงหนองชะโด ต.ห้วยคันแหลน ต.ห้วยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ	3,000,000.-	ได้ผู้รับจ้างแล้ว	ประกาศผู้ชนะ 23 ก.พ.64
5	งานขุดลอกบึงวังนาค พร้อมเสริมคันดิน ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา	3,500,000.-	ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ 3 มี.ค.64	
6	งานขุดลอกคลองห้วยคันแหลน พร้อมเสริมคันดิน ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ	6,500,000.-	ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ 10 มี.ค.64	
7	งานขุดลอกคลองสามขาว พร้อมเสริมคันดิน ต.สามโก้ อ.สามโก้	11,000,000.-	ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ 12 มี.ค.64	
8	งานขุดลอกคลองบ้านจำลอง ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา	10,000,000.-	ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ 10 มี.ค.64	
9	งานขุดลอกหนองอ้ายทอก พร้อมเสริมคันดิน ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง	3,000,000.-	ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ 3 มี.ค.64	
10	งานขุดลอกคลองลำท่าแดงพร้อมเสริมคันดิน ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง	10,000,000.-	ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ 20 มี.ค.64	

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
11	งานขุดลอกคลอง และก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะหนองจรเข้คุต ต.ย่านซื่อ อ.เมือง	25,000,000.-	ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ 17 มี.ค.64	
	รวม	87,500,000.-		

ผอ.โครงการชลประทานอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

โครงการลำดับที่ ๔ ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญาโครงการลำดับที่ ๑-๓, ๕-๑๑ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าลงนามในสัญญาได้ทั้งหมดภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เมื่อลงนามในสัญญาแล้วจะรีบดำเนินการบันทึก PO ต่อไป

ประธาน ฯ ให้เร่งรัดโครงการที่วงเงินต่ำกว่า ๕.๐๐ ล้านบาท ให้ลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๑.๘๖๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ. ๐๑-๐๓๐ บ้านหัวเด่น-บ้านจำลอง ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง และ ต.จำลอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง	8,161,300.-	กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ 23 ก.พ.2564	
2	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดแสนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง และ ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง	23,706,000.-	กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ 25 ก.พ.2564	
	รวม	31,867,300.-		

ทั้ง ๒ โครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์ผู้ชนะการเสนอราคา

ประธาน ฯ กรณีมีผู้อุทธรณ์ผลการเสนอของผู้เสนอราคาแจ้งให้ สนง.คลังจังหวัดทราบด้วย

ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๘๙.๕๖๑ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๗.๙๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๑ เบิกจ่าย จำนวน ๗.๙๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๑ จำแนกได้ดังนี้

๑. งบฟังกักชั้น โครงการปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔.๕๐๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR

๒. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๘๕.๐๕๓ ล้านบาท ดำเนินโครงการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง (อปท.) จำนวน ๑๑๙ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร
1	โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง/เสริมผิวทางถนน จำนวน 54 โครงการ	132,622,000.-
2	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านจำนวน 2 โครงการ	5,772,000.-
3	โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดจำนวน 2 โครงการ	5,620,000.-
4	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 10 โครงการ	1,700,000.-
5	โครงการก่อสร้างอาคาร จำนวน 2 โครงการ	3,990,000.-
6	โครงการก่อสร้างอุทยานประวัติศาสตร์งานฐานอนุสาวรีย์ จำนวน 1 แห่ง	9,239,000.-
7	โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพ จำนวน 39 โครงการ	1,197,300.-
8	สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 จำนวน 1 แห่ง	9,290,000.-
9	โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 8 โครงการ	15,622,200.-
	รวม	185,052,500.-

ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ มีดังนี้

๑. เบิกจ่ายแล้ว ๒๗ โครงการ	เป็นเงิน ๘,๔๓๐,๕๗๐.-บาท
๒. ทำสัญญาแล้ว ๒๖ โครงการ	เป็นเงิน ๒๔,๖๑๐,๖๐๐.-บาท
๓. ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอระยะเวลาอุทธรณ์ ๑ โครงการ	เป็นเงิน ๒,๔๗๐,๐๐๐.-บาท
๔. ระหว่างพิจารณาผล ๑ โครงการ	เป็นเงิน ๑,๓๔๙,๐๐๐.-บาท
๕. ประกาศเชิญชวน ๒๔ โครงการ	เป็นเงิน ๗๓,๑๓๖,๙๓๐.-บาท
๖. อยู่ระหว่างกำหนดรูปแบบ TOR ๕ โครงการ	เป็นเงิน ๑๓,๗๗๐,๔๐๐.-บาท
๗. ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ๕ โครงการ	เป็นเงิน ๒๘,๘๔๙,๐๐๐.-บาท
๘. ส่งคืนกรมต้นสังกัด ๓๐ โครงการ	เป็นเงิน ๓๒,๔๓๖,๐๐๐.-บาท
๘.๑ ทำหนังสือส่งคืนแล้ว ๒๓ โครงการ	เป็นเงิน ๑๗,๑๕๔,๐๐๐.-บาท
๘.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งคืน ๗ โครงการ	เป็นเงิน ๑๕,๒๘๒,๐๐๐.-บาท

ประธาน ฯ เพื่อให้ลงนามได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ให้หาวิธีการเร่งรัดโดยการเชิญผู้รับผิดชอบร่วมประชุมรับทราบแนวทางดำเนินการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

นายกเทศบาลเมืองอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๙.๗๔๘ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๑.๒๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๔ เบิกจ่าย จำนวน ๐.๐๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๓ สถานะการดำเนินโครงการ มีดังนี้
๑ โครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ได้แก่

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	8,477,000.-	ประกาศเชิญชวน ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 มีผู้เสนอราคาขายเดียว	

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ครั้งที่ ๒ เนื่องจากครั้งที่ ๑ มีผู้ซื้อแบบ ๒๘ ราย ยื่นเสนอราคาเพียง ๑ ราย แต่คุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้อง จึงต้องดำเนินการใหม่อีกครั้ง ซึ่งอยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR กำหนดขายแบบ ระหว่างวันที่ ๙-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ยื่นข้อเสนอวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ คาดว่าทำสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

๒. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการแต่สัญญาสิ้นสุดแล้ว ได้แก่

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	จ้างงานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรอบบริเวณตลาดเทศบาล ๑ และฝาบ่อพัก ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง	1,210,000.-	1,200,000.-	อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง	มีเงินเหลือจ่าย 10,000.- สญ.28/12- 26/2/64

จ้างงานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรอบบริเวณตลาดเทศบาล ๑ และฝาบ่อพัก ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง เงินตามสัญญา ๑.๒๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๐.๙๐๐ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๕.๗๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖๗

๑. โครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS มีดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงจวนผู้ว่า ราชการจังหวัดอ่างทอง(หลังเก่า) เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพถ่าย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	24,000,000.-	ได้ผู้รับจ้างแล้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 16 ก.พ.64 ครบระยะเวลาอุทธรณ์ วันที่ 25 ก.พ.64 คาดว่าจะทำ สัญญาจ้างได้ในวันที่ 5 มี.ค.64	บ.อินฟินิตี้ คอน สตรัคชั่น ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 21,400,000 บาท)

โครงการที่ ๑ ขณะนี้ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ วงเงินตามสัญญา ๒๑.๔๐๐ ล้านบาท สัญญา ๒๐๐ วัน ครบกำหนด วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ สำหรับเงินเหลือจ่ายทำหนังสือส่งคืนต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว

๒. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างลาน จอดรถ คสล.หน้า ศาลากลางจังหวัดอ่าง (หลังใหม่)	6,900,000.-	5,770,000. -	ผู้รับจ้างได้ดำเนินการรื้อรั้วเดิม ออกแล้ว และจะเข้าดำเนินการ ด้านอื่นๆ ภายในวันที่ 10 มี.ค. 64 เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่าง สั่งซื้อเสาเข็ม	บริษัท เพชร อินทร์ก่อสร้าง จำกัด สญ.29/1- 28/7/64

โครงการที่ ๒ ขณะนี้ผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการรื้อรั้วเก่าด้านหน้าบริเวณริมถนนแล้ว สัญญา ๑๘๐ วัน ครบกำหนด วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำหรับเงินเหลือจ่ายได้ทำหนังสือส่งคืนเรียบร้อยแล้ว

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๐.๑๓๘ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑๐.๒๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๔ สถานการณ์ดำเนินงาน มีดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์	19,700,000.-	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	ประกาศภายใน เดือน มี.ค.64
2	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1,364,000.-	กำหนดลงนามในสัญญา วันที่ 1มี.ค.64	ได้ผู้รับจ้างแล้ว
3	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สนามฟุตบอล	3,299,000.-	อยู่ระหว่างคำนวณแบบบูรณาการ	
4	ปรับปรุงสนามแฮนด์บอลชายหาด	494,000.-	รอสถานที่ขายทอดตลาด ครั้งที่ 2	
5	ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล ชายหาด	248,000.-	รอสถานที่ขายทอดตลาด ครั้งที่ 2	
6	ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์	3,755,000.-	อยู่ระหว่างคำนวณแบบบูรณาการ	
7	ปรับปรุงสนามรักบี้	1,325,000.-	อยู่ระหว่างกำหนดร่าง TOR วันที่ 1 มี.ค.64	
8	ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ	5,174,000.-	อยู่ระหว่างคำนวณแบบบูรณาการ	
9	ปรับปรุงโรงยิมสเปซเกตบอล	2,775,000.-	อยู่ระหว่างกำหนดร่าง TOR วันที่ 1 มี.ค.64	
10	ปรับปรุงโรงยิมสเปซอเนกประสงค์	745,000.-	อยู่ระหว่างกำหนดร่าง TOR วันที่ 1 มี.ค.64	
11	ปรับปรุงโรงยิมสเปซวอลเลย์บอล	936,000.-	อยู่ระหว่างกำหนดร่าง TOR วันที่ 1 มี.ค.64	

๑. โครงการลำดับที่ ๑ งบผูกพัน ๓ ปี วงเงิน ๙๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง ประกาศเชิญชวนได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๒. โครงการลำดับที่ ๒ กำหนดลงนามวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

๓. โครงการลำดับที่ ๓, ๖, ๘ อยู่ระหว่างคำนวณแบบบูรณาการ

๔. โครงการลำดับที่ ๔, ๕ อยู่ระหว่างจัดการพื้นที่ก่อสร้างให้สามารถก่อสร้างได้ เนื่องจากยังมีสิ่งปลูกสร้างเก่าอยู่ในสถานที่

๕. โครงการลำดับที่ ๗, ๙, ๑๐, ๑๑ อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR สิ้นสุดการประกาศร่าง TOR ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ และจะประกาศเชิญชวนได้ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ระหว่างจัดการพื้นที่ให้พร้อมสำหรับงานก่อสร้าง หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดหา ผู้รับจ้างควบคู่กันไปได้ เมื่อพื้นที่พร้อมจึงส่งมอบให้ผู้รับจ้าง

ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕.๐๘๔ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑.๗๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๙ เบิกจ่าย จำนวน ๐.๒๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๔ ดังนี้

๑. รายการที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS มี ๒ รายการ ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ - เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก 4 เครื่อง 1.920 ลบ. - เครื่องเชื่อมทิก 4 เครื่อง 1.200 ลบ.	3,120,000.-	รอผลการพิจารณาอุทธรณ์ผู้ ชนะการเสนอราคาจาก กรมบัญชีกลาง	มีผู้อุทธรณ์ ผู้ชนะการเสนอราคา

รายการครุภัณฑ์การศึกษา ขณะนี้รอผลการพิจารณาการอุทธรณ์ผู้ชนะการเสนอราคาจาก กรมบัญชีกลาง

๒. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา มี ๒ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 9 หลัง	818,000.-	768,999.-		สญ.2/2-7/6/64
2	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก	905,000.-	698,000.-	ผลงาน..10....%	สญ.28/1-31/5/64

โครงการลำดับที่ ๑ ผู้รับจ้างยังไม่เข้าทำงาน ได้มีหนังสือติดตามไปแล้ว

โครงการลำดับที่ ๒ อยู่ระหว่างก่อสร้าง ผลงานขณะนี้ได้ประมาณ ๑๐%

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๗.๕๗๖ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒.๗๙๑ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๓๖.๘๔ เบิกจ่าย จำนวน ๐.๑๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๐ มีดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	หมายเหตุ
1	เชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ 2 หมู่ 3 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก - งบผูกพัน ปี 2564-2565 - งบประมาณ จำนวน 20.925 ล้านบาท	4,200,000.-	0.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ ด้านราคาจาก สำนักงบประมาณ

๑. โครงการก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ ๒ หมู่ ๓ ต.โผงเผง อ.ป่าโมก ขณะนี้ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คือ หจก.นุชนารณ แต่เนื่องจากโครงการที่มีงบผูกพัน ๒ ปี ราคากลาง ๒๐.๙๒๕ ล้านบาท จึงต้องขออนุมัติความเหมาะสมราคาจากสำนักงบประมาณ จึงจะสามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ ซึ่งทางสำนักงาน โยธาธิการและผังเมือง ได้จัดส่งเอกสารให้สำนักงบประมาณตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันได้แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างให้จังหวัด และกรมโยธาธิการและผังเมือง ทราบแล้ว

/๒.โครงการ...

๒. โครงการที่เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	โครงการติดตามและประเมินผลผังเมือง	175,700.-	-	1,300.-	เบิกจ่ายในลักษณะ งบดำเนินงาน
2	การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน	530,000.-	-	120,091.20	

ทั้ง ๒ รายการ เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน เบิกถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และยังไม่ได้เบิกจ่าย ได้แก่

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร สนง. และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง	2,670,000.-	2,670,000.-	ผลงานได้ 10 %	บริษัท เพชรอินทร์ ก่อสร้าง จำกัด สญ.16/1-18/6/64 งาน 15 งวด

โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร สนง.และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง เงินตามสัญญา ๒.๖๗๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างก่อสร้าง ผลงานได้ ๑๐ % เบิกล่วงหน้า ๑๕ % และภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ คาดว่า เบิกได้ ๒๓ %

ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

รายการจ่ายลงทุน จำนวน ๓๒.๖๙๙ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑๓.๔๑๑ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๔๑.๐๑ เบิกจ่าย จำนวน ๖.๗๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๗ มีดังนี้

๑. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ จำนวน 20 รายการ	21,030,900.-	2,295,300.-	1.1 ทำสัญญาแล้ว 6 รายการ 1.2 อยู่ระหว่างทำสัญญา ด้วยวิธี เฉพาะจง จำนวน 2 โรงเรียน 1.3 วิธี e-bidding ประกาศเชิญชวน เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างระยะเวลา อุทธรณ์ 7 วัน คาดว่าจะทำสัญญา ภายในเดือน มี.ค 64 ครบทุกราย จำนวน 12 โรงเรียน	โรงเรียน ในสังกัด สพป เป็นหน่วย ดำเนินการ

ทุกรายการจะทำสัญญาได้ครบภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๒. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา มีดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง/ชาย จำนวน 2 แห่ง	898,000.-	725,600.-	0.00	โรงเรียน ในสังกัด สพป เป็นหน่วยดำเนินการ
2	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 26 แห่ง	10,769,900.-	10,390,512.65	6,760,300.-	
3	บ้านพักครู 203/27 โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์	846,300.-	804,000.-	0.00	

โรงเรียนทั้ง ๒๙ แห่ง บันทึก PO ในระบบครบถ้วนแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

/ประธาน...

ประธาน ฯ ให้เร่งรัดการดำเนินงานโรงเรียนในสังกัด และให้รีบส่งหลักฐานให้ สพป.ทยอยเบิกจ่ายในระบบต่อไป

น.ส.สุดารัตน์ ขวนะพานิชย์ ชี้แจงแทน เนื่องจากหน่วยงานติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แต่ได้ส่งข้อมูลความคืบหน้าของโครงการมาให้ ดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๓.๓๓๔ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒๓.๒๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๔ เบิกจ่าย จำนวน ๒๓.๒๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๔ มีดังนี้

โครงการที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS ได้แก่โครงการปรับปรุงสระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง เงินจัดสรร ๓๐.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดเสนอราคา วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากมีการปรับรูปแบบรายการให้เท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๙๕๕ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๕๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๒ เบิกจ่าย จำนวน ๐.๕๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๒ เงินคงเหลือจำนวน ๐.๓๘๑ ล้านบาท เป็นเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ ได้ทำหนังสือแจ้งคืนต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว

ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๒๖๕ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๒๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๐ เบิกจ่าย จำนวน ๐.๒๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๐ คงเหลือครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ อยู่ระหว่างรอคุณลักษณะจากต้นสังกัด ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ - หีบเย็น (Vaccine cold box) พร้อมเครื่อง - ชุดอุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ระยะไกล - ถังไนโตรเจนพร้อมด้ามจับเบอร์สีก	62,000.-	รอ Spec ครุภัณฑ์จากต้นสังกัด	

ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๖๒.๒๓๑ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒๐๒.๗๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓๒ เบิกจ่าย จำนวน ๕.๑๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๗ โครงการที่อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง มี ๓ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	งานบำรุงถนนสาย อท.4005	9,330,000.-	0.00	ประกาศผู้ชนะ เรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างระยะเวลา อุทธรณ์	
2	งานบำรุงถนนสาย อท.5042 แยกทางหลวง ชนบท อท	19,965,000.-	0.00		
3	งานบำรุงถนนสาย อท.4006	22,000,000.-	0.00		

ทั้ง ๓ โครงการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอระยะเวลาอุทธรณ์ผู้ชนะการเสนอ

โครงการที่ ๑ จะลงนามในสัญญา วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

โครงการที่ ๒ จะลงนามในสัญญา วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

โครงการที่ ๓ จะลงนามในสัญญา วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

ผอ. โครงการชลประทานอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๔๘.๖๘๒ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑๑๕.๓๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๘ เบิกจ่าย จำนวน ๕๒.๓๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๘ ทั้งหมดโครงการ ๙๒ รายการ ดำเนินโครงการโดย โครงการชลประทานอ่างทอง, สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกร, โครงการส่งน้ำ ฯ ยางมณี, โครงการส่งน้ำ ฯ ชัยสูตร, โครงการส่งน้ำ ฯ มหาราช และส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๕ ลักษณะการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง การดำเนินการเป็นไปตามแผน

ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑.๘๓๕ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑.๔๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๗ เบิกจ่าย จำนวน ๐.๗๒๒ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๓๙.๓๕ ผลการดำเนินงาน มีดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย	292,000.-	290,120.-	175,120.-	เบิกจ่ายในลักษณะ งบดำเนินงาน จนถึงสิ้นปีงบประมาณ
2	ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก	1,500,000.-	1,144,420.-	519,420.-	
3	การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูก	42,500.-	27,900.-	27,900.-	
	รวม	1,834,500.-	1,462,440.-	722,440.-	

รายการที่ ๑, ๒ ที่บันทึก Po ไว้ เบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และเงินส่วนหนึ่งเป็นค่าติดตามงาน

รายการที่ ๓ เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงานจนถึงสิ้นปีงบประมาณ

ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๗.๐๖๐ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๕.๘๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๕ เบิกจ่าย จำนวน ๐.๘๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๗ คงเหลือครุภัณฑ์รายการโพลีคาร์บอเนตฟิลเลอร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายการ

ผอ.แขวงทางหลวงอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๗๐๓.๙๖๘ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๖๑๖.๔๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๗ เบิกจ่าย จำนวน ๕๖.๒๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๙ คงเหลือโครงการที่อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๔ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวง 32 นครหลวง-อ่างทอง ตอน 10	30,000,000.-	เรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญา	ได้ผู้รับจ้างแล้ว
2	โครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวง 32 อ่างทอง-ไชโย ตอน 4	30,000,000.-	เรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญา	ได้ผู้รับจ้างแล้ว
3	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ	500,000.-		
4	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย	500,000.-		

โครงการที่ ๑, ๒ ลงนามในสัญญาและบันทึก PO เรียบร้อยแล้ว

โครงการที่ ๓, ๔ ไม่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ ขณะนี้คืนเงินให้ต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว

ปลัดจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๙.๔๗๒ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒๗.๘๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๕ เบิกจ่าย จำนวน ๑.๐๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๗ มีดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว จำนวน ๖ แห่ง ๆ ละ ๑๓๑,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕ แห่ง เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ คงเหลือ ๑ แห่ง ของอำเภอวิเศษชัยชาญ อยู่ระหว่างก่อสร้าง

๒. โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง มี ๒ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอแสวงหา	680,000.-	680,000.-	ผลงานได้ 100 %	หจก. สิริสุขพัฒนา สญ.22/1-22/4/64
2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ	26,980,000.-	25,374,000.-	ผลงานได้.....%	หจก สามสุขก่อสร้าง สญ.5/2-1/4/64 งาน 10 งวด

โครงการที่ ๑ ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ส่งเบิกได้สัปดาห์หน้า

โครงการที่ ๒ อยู่ระหว่างก่อสร้าง สำหรับเงินเหลือจ่ายแจ้งคืนต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว

ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๑.๔๒๐ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒๑.๒๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๔ เบิกจ่าย จำนวน ๐.๐๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๗ ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ขนาด 20 ห้องเรียน	21,404,800.-	21,200,000.-	ผลงานได้.....%	หจก. มรกตรุ่งเจริญ สญ.1/2-28/3/65 10 งวด

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการ ๔ ชั้น ขนาด ๒๐ ห้องเรียน อยู่ระหว่างรอส่งมอบพื้นที่ ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ประธาน ฯ ให้แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายต้นสังกัดด้วย

ผอ.โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ชี้แจง ดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓.๖๔๖ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๓.๖๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เบิกจ่าย จำนวน ๐.๔๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๔ คงเหลือโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ก่อนนี้ผูกพัน	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	อาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน - จัดสรร ปี 63 = 2.647 ลบ. <u>ยังไม่เบิก</u> - จัดสรร ปี 64 = 3.178 ลบ. - รोजจัดสรร ปี 64 = 9.080 ลบ. รวม 14.905 ลบ.	3,177,700.-	3,177,700.-	ยังไม่เบิกจ่าย อยู่ระหว่าง ทำงานงวดที่ 1	หจก.พี แอน พี 24/7-8/10/64 งบผูกพัน 63-65

มติที่ประชุม รับทราบและประธานฯ มอบหมาย ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานที่มีเงินกันคงเหลือเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ และหากไม่สามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ให้ทำเรื่องขยายเวลาขอเบิกเงินตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

๒. ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด เร่งรัดการบันทึก PO ในระบบ GFMIS และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ เนื่องจากระบบ GFMIS ประมวลผลข้อมูลทุกวันศุกร์และนำผลมาแสดงในสัปดาห์ถัดไป

๓. มอบ สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน

๔. ให้ทุกหน่วยงานที่มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงาน/โครงการ และไม่ประสงค์จะใช้ทำโครงการต่อ แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายต้นสังกัดด้วย

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน ฯ ฝ่ายเลขานุการ ฯ มีคำแนะนำอย่างไร ในกรณีที่โครงการสัญญาสิ้นสุดในช่วงระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อที่จะทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนดได้

ฝ่ายเลขานุการ ฯ อยากฝากถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่บริหารสัญญาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด ดำเนินการเข้าไปตรวจดูโครงการ พร้อมทั้งประสานงานกับช่างผู้ควบคุมงาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากเกิดปัญหาจะสามารถแก้ไขได้ทันที ไม่ควรรอถึงเวลาส่งมอบงานแล้วจึงจะตรวจดู เพราะหากเกิดปัญหาแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ทัน จะทำให้การเบิกจ่ายล่าช้าไปด้วย

พร ศ

(นางพรรณิ สันทัด)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

ลลิตา

(นางสาวลลิตา ไชควิบูลย์กิจ)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

สุดารัตน์

(นางสาวสุดารัตน์ ขวณะพาณิชย์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม