

รายงานการประชุม
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่)

ผู้เข้าประชุม

๑. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง	ประธานกรรมการ
๒. นายปริญญา เขมะชิต	ปลัดจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๓. พ.ต.อ.มงคล ภูวประภาชาติ	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๔. น.ส.วีรวรรณ จันทนเสวี	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๕. น.ส.พรทิพย์ ดาวสอน	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๖. นายต่อชาติ ม่วงลาย	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๗. น.ส.แสงมณี มีน้อย	ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๘. นายสมชายธนิษฐ์ พ่วงสุวรรณ	ผอ.โครงการชลประทาน	กรรมการ
๙. นางยุพิน กิตติมาสกุล	แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	กรรมการ
๑๐. นายสมควร สืบประสิทธิ์	แทน ผอ.แขวงทางหลวงอ่างทอง	กรรมการ
๑๑. นางชลธิชา พงษ์ศรี	แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	กรรมการ
๑๒. ผศ.ดร.วรวิทย์ เกิดสวัสดิ์	แทน รองอธิการบดี ม.การกีฬาแห่งชาติ	กรรมการ
๑๓. น.ส.รัชฎาภรณ์ จันทร์ทอง	แทน ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	กรรมการ
๑๔. นายวินัย จันทร์ทอง	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๑๕. นางวัลยา สุภาวิมล	แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง	กรรมการ
๑๖. นายสุนันท์ แก้ววิมล	แทน นายอำเภอวิเศษชัยชาญ	กรรมการ
๑๗. นายอภิชาติ ศรีเหรา	นายอำเภอสสามโก้	กรรมการ
๑๘. นางอโนชา สุวรรณภาพ	คลังจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและเลขานุการ
๑๙. นายสุณิษย์ มะลิตอง	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. น.ส.สุชาดา สงค์ประเสริฐ	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. น.ส.สุภารัตน์ ขวนะพานิชย์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกำกับและ บริหารระบบการคลัง สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางนัญญณ์ภัทร จิโนฎมุล	เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส กลุ่มงานบริหารการคลังและ เศรษฐกิจ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| ๑. นายบันลือ พลมาลา | ผอ.โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม |
| ๒. นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม | ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง |

/๓. นายศักดิ์ดนัย...

๓. นายศักดิ์ดนัย วรเดช
๔. นางปาริฉัตร หมัดอะดัม
๕. นายสุรศักดิ์ หริมสืบ
๖. นางจตุพร ถักศิริสิทธิ์
๗. น.ส.ธีรวิช มากทอง
๘. นายคนอง ส่งช่วย
๙. น.ส.ฐานิสร์ มณีนารถ
๑๐. น.ส.พิชญ์ณัฐา งามมีศรี
๑๑. น.ส.บุญตา ทิพย์นำภา
๑๒. นางปัญธิการ์ ชอบสะอาด
๑๓. นายณัฐกร ประมวลสุข
๑๔. นายสุพร อินทรสุวรรณ
๑๕. น.ส.อภิษฎา ม่วงแก้ว
๑๖. นางพรรณณี สันทัด
๑๗. น.ส.ลลิตา โชควิบุลย์กิจ
๑๘. น.ส.ชาตีส มธูรส
๑๙. น.ส.กนกวรรณ กลั่นความดี

- ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง
 แทน ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
 แทน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 แทน ผอ.โรงพยาบาลอ่างทอง
 แทน ผอ.โรงพยาบาลอ่างทอง
 แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง
 แทน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
 แทน ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ
 แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 เจ้าพนักงานฝ่ายแผนและพัฒนา
 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ เทศบาลเมืองอ่างทอง
 เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองอ่างทอง
 นักวิชาการคลังชำนาญการ
 นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
 เจ้าหน้าที่การคลัง
 นักวิชาการคลัง

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม
๒. นายสกล แก้วพวงคำ
๓. นายสุรชัย โคตรบุตรดี
๔. นายกองตรี ณัฐเดช มุลาสี
๕. นายสุพร หมายเจริญ
๖. นายสมศรี สีมอก
๗. นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง | ติดภารกิจ |
| นายอำเภอเมืองอ่างทอง | ติดภารกิจ |
| นายอำเภอโพธิ์ทอง | ติดภารกิจ |
| นายอำเภอป่าโมก | ติดภารกิจ |
| นายอำเภอแสวงหา | ติดภารกิจ |
| นายอำเภอไชโย | ติดภารกิจ |
| ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง | ติดภารกิจ |

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานการประชุม กล่าวเปิดและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ประธาน ฯ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานคณะกรรมการ ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการในการประชุมครั้งนี้ คลังจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ จึงได้จัดประชุมในวันนี้ ตามมติที่ตกลงกันไว้ไตรมาสละ ๑ ครั้ง โดยเชิญหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณมาเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน

ตามมติ ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อเร่งรัดให้มีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจรวดเร็วขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นรายไตรมาส โดยเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๗๗ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๐ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๖๕ ทั้งนี้ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อาจทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณน้อยลง

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ตามที่จังหวัดอ่างทอง ได้จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จแล้ว มีจำนวน ๒๑ หน้า และได้ส่งหนังสือแจ้งเวียนรายงานการประชุมให้แก่ส่วนราชการตามหนังสือที่ อท ๐๐๐๓/๑๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ ผ่าน QR code ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ ฯ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) เป็นไปอย่างคล่องตัว อันจะส่งผลให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้

๓.๑ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๗๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเพิ่มข้อความในข้อ ๒๗ วรรคหก กำหนดว่า “การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้” และคณะกรรมการวินิจฉัย ฯ ได้กำหนดแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ดังนี้

๓.๑.๑ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๑.๑.๑ การประชุมพิจารณาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างหรือการนำเสนองานหรือการประชุมพิจารณาพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องจับต้องหรือตรวจรับทางกายภาพของตัวพัสดุที่ส่งมอบนั้น เช่น

(๑) การประชุมพิจารณาเอกสารจัดทำร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

(๒) การประชุมพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

(๓) การประชุมของผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เช่น คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ หรือสภามหาวิทยาลัย

(๔) การประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เช่น การตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา การตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับระบบหรือซอฟต์แวร์ที่อยู่บน Cloud หรือการใช้วิธีการเข้าถึงทางไกล (Remote access) หรือการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างอาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีการประชุมพิจารณานับที่ผลการออกตรวจงานจ้างก่อสร้างของกรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๗๖ (๓) เป็นต้น

๓.๑.๑.๒ การประชุมนอกเหนือจากข้อ ๓.๑.๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตามระเบียบฯ

๓.๑.๒ การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๓.๑.๒.๑ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

๓.๑.๒.๒ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(๑) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม

(๒) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้

(๓) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ

(๔) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณีของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

(๕) จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน

ข้อมูลตาม (๔) และ (๕) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม

๓.๑.๒.๓ มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตามประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนด

๓.๑.๒.๔ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้เข้าร่วมประชุมสามารถได้รับคำตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

ประธาน ฯ กระทรวงการคลังได้ออกระเบียบเพื่อรองรับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดความล่าช้า ขอให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด และให้รวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานการประชุมของคณะกรรมการให้ได้มาซึ่งราคากลาง หรือ TOR เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ ซึ่งการมีหลักฐานสามารถใช้เป็นข้อต่อสู้ในการตรวจสอบได้

มติที่ประชุม รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการฯ ๓.๒ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	เงินจัดสรร	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	รวมการใช้จ่าย (PO+เบิก)	ร้อยละ การใช้จ่าย	ลำดับที่ ของประเทศ
ภาพรวม	2,678.378	900.625	1,339.411	2,240.036	83.63	23
ประจำ	881.686	4.359	741.414	745.773	84.58	70
ลงทุน	1,796.693	896.266	597.997	1,494.263	83.17	14

ประธาน ฯ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดอ่างทอง ผ่านเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ตามที่รัฐบาลกำหนด แต่รายจ่ายประจำลำดับการใช้จ่ายอยู่ในลำดับท้าย และหากมีการจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มมาให้อีก จะส่งผลต่อการใช้จ่ายได้และอาจทำให้ผลการใช้จ่ายไม่เป็นตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ดังนั้น ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายประจำรายการที่สามารถดำเนินการได้ เช่น ค่าวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ส่วนงบลงทุน ถึงแม้การใช้จ่ายจะสูงกว่าเป้าหมาย แต่ผลการเบิกจ่ายยังต่ำอยู่ ขอให้เร่งรัดในการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามกำหนด หากพบว่ามียุทธการที่ต้องแก้ไขสัญญาให้รีบดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้การเบิกจ่ายได้รวดเร็วขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ๓.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินเหลือมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเหลือมปี	733.770	650.238	88.62
2563	733.770	650.238	88.62

มติที่ประชุม รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ๓.๔ ผลการใช้จ่ายเงินงบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	เงินจัดสรร	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	รวมการใช้จ่าย (PO+เบิก)	ร้อยละการใช้จ่าย	ลำดับที่ของประเทศ
ภาพรวม	100.799	85.611	4.724	90.335	89.62	18
ประจำ	13.299	0.111	4.724	4.835	36.36	70
ลงทุน	87.500	85.500	0	85.500	97.71	11

ประธาน ฯ จากการประชุมกรรมการจังหวัดที่ผ่านมา ได้แจ้งให้หน่วยดำเนินการงบพัฒนาจังหวัดทราบว่า หากไม่สามารถดำเนินโครงการได้หรือกรณีมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการให้แจ้งจังหวัดเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อจังหวัดจะได้ดำเนินการทำโครงการที่สำรองไว้ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ๓.๕ รายละเอียดเงินกันไว้เบิกเหลือมปีคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ขอให้แต่ละหน่วยงานชี้แจงเป็นรายโครงการ ดังนี้

๑) แขวงทางหลวงอ่างทอง มีดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ	เงินกัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	1.1 พัฒนาทางหลวง 3064	80,491,442.60	50,446,338.19	30,045,104.41
	1.2 ส่งเสริมการใช้อย่างพารา	3,700,000.-	3,036,058.-	663,942.-

ผอ.แขวงทางหลวงอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

๑) โครงการพัฒนาทางหลวง ๓๐๖๔ ผลงานขณะนี้ได้ ๙๕ %

๒) โครงการส่งเสริมการใช้อย่างพารา เป็นงานดำเนินการเอง เงินที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายประเภท ค่าวัสดุ ค่าจ้างรายเดือน ค่าเช่าเครื่องจักร กำหนดแผนใช้จ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

/๒) แขวง...

๒) แนวทางหลวงชนบทอ่างทอง มีดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ	เงินกัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	โอนเงินงบกลาง ค.4 ขทช.อ่างทอง	5,416,800.-	0.00	5,416,800.-

ผอ.แนวทางหลวงชนบทอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรรเงินในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญา กำหนดแผนใช้จ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ่างทอง มีดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ	เงินกัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	1 ถนน ม.6,4,3 อบต.ราชสถิตย์	5,016,860.-	0.00	5,016,860.-
	2 ถนน ม.4 อบต.ยี่ล้น	704,700.-	0.00	704,700.-
	3 รถขยะ อบต.ชัยฤทธิ์	2,400,000.-	0.00	2,400,000.-
	4 รถขยะ ทต.ร่ำมะสัก	2,400,000.-	0.00	2,400,000.-
	5 อาคาร ม.7 อบต.นรสิงห์	2,350,000.-	0.00	2,350,000.-
	6 ขุดลอกคลองไทร ม.3 ต.ชัยฤทธิ์	495,800.-	0.00	495,800.-
	7 ขุดลอกแหล่งน้ำห้วยจระเข้	9,850,000.-	0.00	9,850,000.-
	8 ถนน ม.13 อบต.บางจัก	2,500,000.-	0.00	2,500,000.-

ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

๑) โครงการที่ ๑ และโครงการที่ ๓-๘ ลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๒) โครงการที่ ๒ ส่งเรื่องขอเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว

ประธาน ฯ ให้ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งหน่วยดำเนินโครงการเงินกันไว้เบิกเหลือปี ให้แจ้งผู้รับจ้างให้ทราบล่วงหน้าว่าหากไม่สามารถเบิกจ่ายเงินกันฯ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เงินกันฯ จะถูกพับไปด้วยผลของกฎหมาย

ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง ได้มีการแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบในรายละเอียดแล้ว

๔) โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม มีดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ	เงินกัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น	2,647,100.-	0.00	2,647,100.-

ผอ.โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ชี้แจง ดังนี้

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน เป็นงบผูกพัน ๓ ปี เงินจัดสรรปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒.๖๔๗ ล้านบาท ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน ๓ ครั้ง และผู้รับจ้างขอขยายสัญญาเนื่องจากสถานการณ์ Covid แต่ไม่มีหลักฐานให้พิจารณา การทำงานของผู้รับจ้างยังไม่ครบตามสัญญาที่จะเบิกจ่ายได้และคาดว่าจะไม่สามารถทำงานตามโครงการนี้จนสำเร็จได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและนิติกรของโรงเรียนร่วมกันพิจารณาแจ้งให้ผู้ทำงานเมื่อครบกำหนดสิ้นสุดของสัญญา

ประธาน ฯ ให้ สนง.คลังจังหวัด ร่วมปรึกษารื้อกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน อปว ในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายเลขานุการ ฯ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเคร่งครัด และในการที่จะอนุมัติให้ผู้รับจ้างขยายสัญญา หรือการพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานนั้น ในเบื้องต้นให้พิจารณาจากหลักฐานตามที่คุณควบคุมงานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันเป็นสำคัญ โดยไม่ต้องรอให้สิ้นสุดสัญญาก็ได้ โดยดูที่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

๕) โรงพยาบาลอ่างทอง มีดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ	เงินกัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เครื่องอบฆ่าเชื้อ	1,795,000.00	0.00	1,795,000.00

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

เครื่องอบฆ่าเชื้อ การเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบล่าช้าไป ๓๗ วัน และของลดค่าปรับโดยใช้เหตุจากสถานการณ์ Covid อีกทั้งยังส่งหลักฐานให้พิจารณาล่าช้าด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และนิติกรโรงพยาบาลอ่างทองได้ร่วมกันพิจารณาแล้วไม่มีเหตุให้งดลดค่าปรับ ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ฝ่ายเลขานุการ ฯ กรณีที่ผู้รับจ้างของลดค่าปรับโดยอ้างเหตุสถานการณ์ Covid การพิจารณาในเบื้องต้นให้พิจารณาที่ระยะเวลาของการขอใช้สิทธิ์ ผู้รับจ้างต้องแจ้งขอใช้สิทธิ์ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่เกิดเหตุ

๖) สำนักงานจังหวัดอ่างทอง (งบพัฒนาจังหวัด) มีดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ	เงินกัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	1 ปรับปรุงประปา ม.1 ปากคลองแพ	454,000.-	0.00	454,000.-
	2 ปรับปรุงประปา ม.5 ฝั่ดำพัฒนา	454,000.-	0.00	454,000.-
	3 ขยายเขตประปา ม.4 ย่านชื้อ	531,500.-	0.00	531,500.-

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเป็นโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ของอำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน ๒ โครงการ อำเภอเมือง จำนวน ๑ โครงการ ขณะนี้ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว ๑ โครงการ จะเร่งรัดตรวจสอบเอกสารและคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ก่อนสิ้นไตรมาส ๓

มติที่ประชุม รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ๓.๖ ผลการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	หน่วยงาน/โครงการ	จำนวนเงิน	PO	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	% ใช้จ่าย
1	สนง.เกษตรและสหกรณ์ฯ					
	1.1 รายการงบประจำ	209,880.-	0.00	209,880.-	209,880.-	100
	1.2 รายการงบประจำ	877,465.-	0.00	509,305.-	509,305.-	58.04
2	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ					
	รายการงบประจำ	17,000.-	0.00	0.00	0.00	0.00

ที่	หน่วยงาน/โครงการ	จำนวนเงิน	PO	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	% ใช้จ่าย
3	สนง.ปศุสัตว์จังหวัด					
	3.1 รายการงบประมาณ	2,000.-	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2 ด้านการผลิต ฯ	3,000,000.-	0.00	0.00	0.00	0.00
4	สถานีพัฒนาที่ดิน					
	4.1 รายการงบประมาณ	24,990.-	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.2 ค่าชุดสระเก็บน้ำ ฯ	2,889,387.-	342,281.13	700,120.52	1,042,401.65	36.08
5	สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง					
	5.1 รายการงบประมาณ	898,140.-	12,848.-	862,280.-	875,128.-	97.44
	5.2 เครื่องผสมปุ๋ย	1,177,000.-	0.00	1,120,000.-	1,120,000.-	95.16
	5.3 รายการงบประมาณ	59,000	0.00	13,260.-	13,260.-	22.47
	5.4 ด้านการผลิต ฯ	24,384,161	0.00	23,211,693.-	23,211,693.-	95.19
6	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง					
	6.1 รายการงบประมาณ	26,792,800.-	0.00	17,852,328.97	17,852,328.97	66.63
	6.2 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	154,000.-	0.00	154,000.-	154,000.-	100
7	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง					
	รายการงบประมาณ	7,360,000.-	0.00	3,295,410.29	3,295,410.29	44.77
8	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง					
	ค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัคร บริหารท้องถิ่น	7,680,000.-	0.00	3,534,625.-	3,534,625.-	46.02
9	สนง.จัดหางานจังหวัดอ่างทอง					
	รายการงบประมาณ	75,370.-	0.00	21,490.-	21,490.-	25.86
10	สนง.สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง					
	10.1 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 304 รายการ	32,807,000.-	0.00	0.00	0.00	0.00
	10.2 ปรับปรุงห้องแยกโรค จำนวน 6 รายการ	6,970,000.-	0.00	0.00	0.00	0.00
	10.3 ปรับปรุงระบบปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ	294,900.-	0.00	0.00	0.00	0.00
11	โรงพยาบาลอ่างทอง					
	11.1 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ	15,410,000	0.00	0.00	0.00	0.00
	11.2 ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย และห้องแยกโรค จำนวน 3 รายการ	4,688,000	0.00	0.00	0.00	0.00
ที่	หน่วยงาน/โครงการ	จำนวนเงิน	PO	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	% ใช้จ่าย
12	งบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง					
	12.1 รายการงบประมาณ	2,708,000.-	810,000.-	0.00	810,000.-	29.91
	12.2 เครื่องซีลแบบสายพาน	13,375.-	0.00	13,375.-	13,375.-	100
	12.3 เครื่องปิดฝากระป๋อง	17,120.-	0.00	17,120.-	17,120.-	100
	12.4 เครื่องอบลมร้อน	54,035.-	0.00	54,035.-	54,035.-	100
	12.5 เครื่องผสมอาหาร	150,000.-	0.00	150,000.-	150,000.-	100
	12.6 ปรับปรุงสถานที่ผลิต	50,000.-	0.00	0.00	0.00	0.00
	12.7 งบประจำ	1,133,200.-	19,200.-	0.00	19,200.-	1.69

ที่	หน่วยงาน/โครงการ	จำนวนเงิน	PO	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	% ใช้จ่าย
12	งบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง					
	12.8 เครื่องผสมอาหารสัตว์	413,020.-	350,000.-	0.00	350,000.-	84.74
	12.9 เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย	109,140.-	82,100.-	0.00	82,100.-	75.22
	รวม	140,418,983.-	1,616,429.13	51,718,922.78	53,335,351.91	37.98

ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดมาให้ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับเกษตรกรโดยตรง

ผอ.โรงพยาบาลอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

๑) รายการครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับจ้างโดยวิธี e-bidding รวมทุกรายการโดยแยกพิจารณาแต่ละรายการ มีกำหนดการ มีดังนี้

ประกาศหาผู้รับจ้าง วันที่ ๒๒-๒๔ มิ.ย.๖๔
ยื่นเสนอราคา วันที่ ๒๕ มิ.ย.๖๔
พิจารณาผล วันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๔
ประกาศผู้ชนะ วันที่ ๒ ก.ค.๖๔
เรียกลงนามในสัญญา วันที่ ๑๖ ก.ค.๖๔

๒) ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยและห้องแยกโรค และห้องแยกโรคความดัน จำนวน 3 รายการ มีกำหนดการ มีดังนี้

ประกาศหาผู้รับจ้าง วันที่ ๔-๑๖ มิ.ย.๖๔
ยื่นเสนอราคา วันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๔
พิจารณาผล วันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๔
ประกาศผู้ชนะ วันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๔
เรียกลงนามในสัญญา วันที่ ๙ ก.ค.๖๔

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นหน่วยดำเนินการซึ่งโครงการจะต้องเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตเพาะแบบครบวงจร ซึ่งมีทั้งรายการที่เบิกจ่ายในลักษณะงบประมาณและงบลงทุน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ และสำหรับรายการปรับปรุงสถานที่ผลิตอยู่ระหว่างขำขันควมราคากลาง

ประธาน ฯ การดำเนินงานโครงการเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ แต่ละหน่วยงานกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ไม่เหมือนกัน ขอให้แต่ละหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ๓.๗ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียงลำดับจากร้อยละใช้จ่ายต่ำสุดไปมากที่สุด

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยรับงบประมาณ(Funded Program)	งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	% ใช้จ่าย	% เบิกจ่าย
		1,796.693	896.266	597.997	1,494.263	83.17	33.28
1	สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย	11.413	-	-	-	-	-
2	เทศบาลเมืองอ่างทอง	9.748	-	1.261	1.261	12.94	12.94
3	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	162.355	3.731	30.632	34.363	21.17	18.87
4	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง	5.084	-	1.708	1.708	33.60	33.60
5	สนง.โยธาธิการและผังเมือง	7.576	1.949	0.892	2.841	37.50	11.77
6	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	0.611	-	0.245	0.245	40.10	40.10
7	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด	5.474	2.202	-	2.202	40.23	-
8	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติฯ	50.138	15.435	6.649	22.084	44.05	13.26
9	โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ฯ	7.670	3.178	0.468	3.646	47.54	6.10
10	สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด	5.508	-	2.959	2.959	53.72	53.72
11	โรงพยาบาลอ่างทอง	14.383	9.114	-	9.114	63.37	-
12	สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ	0.794	-	0.574	0.574	72.29	72.29
13	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ	33.508	11.861	13.441	25.302	75.51	40.11
14	โครงการชลประทานอ่างทอง	160.067	12.233	124.126	136.359	85.19	77.55
15	สถานีพัฒนาที่ดิน อ่างทอง	3.700	0.676	2.644	3.320	89.73	71.46
16	แนวทางหลวงอ่างทอง	753.922	457.272	234.688	691.960	91.78	31.13
17	สนง.สาธารณสุขจังหวัด	31.490	20.656	9.771	30.427	96.62	31.03
18	งปม.จว.-สนง.จังหวัดอ่างทอง	87.500	85.500	-	85.500	97.71	-
19	แนวทางหลวงชนบทอ่างทอง	262.430	132.209	125.284	257.493	98.12	47.74
20	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	53.334	29.705	23.277	52.982	99.34	43.64
21	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	6.136	2.579	3.541	6.120	99.74	57.71
22	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	31.867	23.670	8.161	31.831	99.89	25.61
23	ที่ทำการปกครองจังหวัด อ่างทอง	27.866	25.374	2.480	27.854	99.96	8.90
24	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา	1.141	0.705	0.436	1.141	100	38.21
25	ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด	0.051	-	0.051	0.051	100	100
26	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1.364	-	1.364	1.364	100	100
27	สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง	0.886	-	0.886	0.886	100	100
28	สนง.สหกรณ์จังหวัด	0.886	-	0.886	0.886	100	100
29	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัด	0.142	-	0.142	0.142	100	100
30	สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง	0.265	-	0.265	0.265	100	100
31	สนง.จังหวัด อ่างทอง	27.170	27.170	-	27.170	100	-
32	สนง.ที่ดินจังหวัด อ่างทอง	0.188	-	0.188	0.188	100	100
33	สนง.คป.จ.อ่างทอง	0.021	-	0.021	0.021	100	100
34	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ	0.037	-	0.037	0.037	100	100

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	% ใช้จ่าย	% เบิกจ่าย
35	เรือนจำจังหวัดอ่างทอง	0.582	-	0.582	0.582	100	100
36	สนง..วัฒนธรรมจ.อ่างทอง	0.323	-	0.323	0.323	100	100
37	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	21.215	21.200	0.015	21.215	100	0.07
38	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	9.848	9.848	-	9.848	100	-

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ ฯ รัฐบาลกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบลงทุน ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๖๕ หน่วยงานที่ใช้จ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย มีจำนวน ๑๒ หน่วยงาน ขอให้แต่ละหน่วยงานชี้แจงผลการดำเนินงานเป็นรายโครงการตามลำดับ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

รายงานงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖ โครงการ กรอบวงเงินจัดสรรจำนวน ๑๑.๔๑๓ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ที่	ชื่อโครงการ	เงินจัดสรร	ชื่อหน่วยดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 8 ตำบลสีบัวทอง อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง	2,400,000	ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างหา
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท้ายหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอยะโฮ จังหวัดอ่างทอง	2,416,300	ที่ทำการปกครองอำเภอยะโฮ
3	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสายไก่อ จังหวัดอ่างทอง	491,000	ที่ทำการปกครองอำเภอสายไก่อ
4	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสายคอนเข็มขอย 2 หมู่ที่ 2 ตำบลลอบทม อำเภอสายไก่อ จังหวัดอ่างทอง	486,000	ที่ทำการปกครองอำเภอสายไก่อ
5	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสายไก่อ จังหวัดอ่างทอง	497,000	ที่ทำการปกครองอำเภอสายไก่อ
6	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสายไก่อ จังหวัดอ่างทอง	496,000	ที่ทำการปกครองอำเภอสายไก่อ
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 6 บ้านท่าลอบ ตำบลรามะลัก อำเภอยะโฮ จังหวัดอ่างทอง	498,000	ที่ทำการปกครองอำเภอยะโฮ

ที่	ชื่อโครงการ	เงินจัดสรร	ชื่อหน่วยดำเนินการ
8	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองห้วยราชคราม หมู่ที่ 3 บ้านราชคราม ตำบลยางซ้าย อำเภอฟีทอง จังหวัดอ่างทอง	494,000	ที่ทำการปกครองอำเภอฟีทอง
9	โครงการขุดลอกลำรางห้วยหนองขวาง หมู่ที่ 2 ตำบลอินทประมูล อำเภอฟีทอง จังหวัดอ่างทอง	498,000	ที่ทำการปกครองอำเภอฟีทอง
10	โครงการขุดลอกลำรางหนองโพธิ์เตี้ย หมู่ที่ 5 ตำบลอินทประมูล อำเภอฟีทอง จังหวัดอ่างทอง	480,000	ที่ทำการปกครองอำเภอฟีทอง
11	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 4 ตำบลยางซ้าย อำเภอฟีทอง จังหวัดอ่างทอง	478,000	ที่ทำการปกครองอำเภอฟีทอง
12	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	498,000	ที่ทำการปกครองอำเภอวิเศษชัยชาญ
13	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการปูยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 6 ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	496,400	ที่ทำการปกครองอำเภอวิเศษชัยชาญ
14	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวทางจราจรถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	498,300	ที่ทำการปกครองอำเภอวิเศษชัยชาญ
15	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	436,300	ที่ทำการปกครองอำเภอป่าโมก
16	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเหล็กข้ามคลอง บริเวณหน้าโรงเรียนวัดพิจารณโสภณ หมู่ที่ 8 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	250,000	ที่ทำการปกครองอำเภอป่าโมก

ทั้ง ๑๖ โครงการ ดำเนินโครงการโดยอำเภอ ๖ อำเภอ ยกเว้นอำเภอเมือง ขณะนี้ยังไม่ได้มีการจัดสรรเงินเข้ารหัสหน่วยเบิกจ่าย แต่ได้มีหนังสือให้แต่ละอำเภอดำเนินการเขียนโครงการเพื่อให้ได้รับการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

ประธาน ฯ ผกก.นายอำเภอทั้ง ๖ อำเภอ ให้เร่งส่งหนังสือขออนุมัติโครงการ พร้อมทั้งให้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อเวลาอนุมัติโครงการแล้ว จะได้เบิกจ่ายเงินภายในปีงบประมาณ

นายกเทศบาลเมืองอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๙.๗๔๘ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๑.๒๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๔ เบิกจ่าย จำนวน ๑.๒๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๔ คงเหลือ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเชื่อมทางเท้าคันหินและทำระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	8,477,000.-	ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ครั้งที่ 2 มีผู้เสนอราคารายเดียว แต่ขาดคุณสมบัติ ครั้งที่ 3 มีผู้เสนอราคารายเดียว และทำสัญญา	วงเงินตามสัญญา 8,207,467.-บาท มีเงินเหลือจ่าย

โครงการนี้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยสัญญากำหนดไว้ ๕ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เรียบร้อยแล้ว และจะเร่งรัดให้งานแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ อุปสรรคในการก่อสร้างคือบริเวณก่อสร้างทางแคบและต้องรื้อท่อประปาและเสาไฟฟ้าด้วย

/ประธาน ฯ...

ประธาน ฯ ให้ประธานผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด

ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

๑) รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๓.๔๔๙ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๒.๑๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๔

๒) รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๖๒.๓๕๕ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๓๔.๓๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๗ เบิกจ่าย จำนวน ๓๐.๖๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๗ จำแนกได้ ดังนี้

๒.๑ งบฟังกักชั้น เงินจัดสรร จำนวน ๔.๕๐๗ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๐.๓๐๗ ล้านบาท คงเหลือโครงการปรับปรุง สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	วงเงินตามสัญญา	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ปรับปรุง สนง.ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	4,200,000.-	3,731,782.50	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หจก.พรวิทย์ สนญ.26/4-23/6/64 มีเงินเหลือจ่าย

๒.๒ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๕๗.๘๔๘ ล้านบาท ดำเนินโครงการโดย อบต.และเทศบาล จำนวน ๙๕ โครงการ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	จำนวน โครงการ	เงินจัดสรร	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	ก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/เสริมผิวถนน	51	110,265,000.-	24,763,782.50	รอส่งคืน 1 โครงการ คกก.วินิจัยฯ 1 โครงการ แก้ไขแบบ 1 โครงการ
2	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	2	9,721,000.-	-	รอลงนาม 1 โครงการ
3	ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด	1	3,000,000.-	-	
4	ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	1	752,800.-	630,000.-	
5	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	5	850,000.-	850,000.-	
6	ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล,ศูนย์เด็ก	2	3,990,000.-	1,515,000.-	
7	ก่อสร้างอุทยานประวัติศาสตร์	1	9,239,000.-	-	
8	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน	27 รายการ	828,900.-	718,000.-	
9	ปรับปรุงภูมิทัศน์/ปรับปรุงแหล่งกักน้ำ	4	9,911,400.-	1,848,000.-	กำหนด TOR 1 โครงการ
10	สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	1	9,290,000.-	-	
รวม			157,848,100.-	30,324,782.50	

โครงการที่ยังไม่สามารถก่อกู้ผูกพันได้ มี ๕ โครงการ จำนวนเงินรวม ๒๒,๓๔๖,๔๐๐.-บาท ดังนี้

๑) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑-๘ อบต.บางเจ้าฉ่า เงินจัดสรร ๗,๒๑๘,๐๐๐.-บาท ขณะนี้ได้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่สีแดง

๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบึงสีบัวทอง เงินจัดสรร ๔,๘๖๐,๐๐๐.-บาท อยู่ระหว่างหารือคณะกรรมการวินิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง

๓) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดเจ้าพระยา หมู่ ๑ อบต.ราชสถิตย์ เงินจัดสรร ๒,๘๗๑,๔๐๐.-บาท อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูปรายการ (TOR)

๔) โครงการก่อสร้างถนน เงินจัดสรร จำนวน ๕,๘๓๔,๐๐๐.-บาท อยู่ระหว่างรอส่งคืนต้นสังกัด

๕) โครงการปรับปรุงถนน อบต.ย่านซื่อ เงินจัดสรร จำนวน ๑,๕๖๓,๐๐๐.- บาท อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูปรายการ (TOR)

ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๓.๑๑๕ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๒.๒๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๐

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕.๐๘๔ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑.๗๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๐ เบิกจ่าย จำนวน ๑.๗๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๐ รายการที่ยังไม่สามารถก่อกำหนดผู้รับผิดชอบได้ ได้แก่ คุรุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR การดำเนินการล่าช้า เนื่องจากประกาศเชิญชวนทั่วไปเป็นครั้งที่ ๒ ซึ่งได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วมีผู้อุทธรณ์ผู้ชนะการเสนอราคา และผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ให้ผู้อุทธรณ์ฟังขึ้น และมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ โดยให้หน่วยงานดำเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	คุรุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ - เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก 4 เครื่อง 1.920 ลบ. - เครื่องเชื่อมทิก 4 เครื่อง 1.200 ลบ.	3,120,000.-	ประกาศร่าง TOR วันที่ 2-8 มิ.ย.64	Bidding ครั้งที่ 2

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒.๐๘๔ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๑.๗๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๙

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๗.๕๗๖ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒.๘๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ เบิกจ่าย จำนวน ๐.๘๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๗ มีดังนี้

๒.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ หมู่ 2 หมู่ 3 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก - งบผูกพัน ปี 2564-2565 - งบประมาณ จำนวน 20.925 ล้านบาท	4,200,000.-	- ลงนามในสัญญา 20 พ.ค. 64 - รอสงมอบพื้นที่	งบบุคลากร สงป.เห็นชอบด้านราคาแล้ว

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ ๒ หมู่ ๓ ต.โผงเผง อ.ป่าโมก ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) แล้วเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ กำหนดเบิกล่วงหน้า ๑๕% เป็นเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

๒.๒ โครงการที่เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน จำนวน ๒ รายการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	โครงการติดตามและประเมินผลผังเมือง	175,700.-	2,600.-	} เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน
2	การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน	530,000.-	168,180.31	

ทั้ง ๒ โครงการ เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม มีการปรับแผนเนื่องจากเกิดสถานการณ์ Covid จึงเลื่อนประชุมเป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ และจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานเมื่อประชุมเสร็จจะเบิกจ่ายได้อีกประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๒.๓ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน ๑ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร สนง.และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของ สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ	2,670,000.-	720,000.-	ผลงานได้.....%	บริษัท เพชรอินทร์ ก่อสร้าง จำกัด สญ.16/1-18/6/64 งาน 15 งวด

โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร สนง.และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ
ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของ สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ ขณะนี้ผลงานได้ ๖๕% เบิกได้หมดภายใน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ไม่มีการขอขยายสัญญา

ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๗.๘๕๗ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๖.๑๕๔ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๗๘.๓๓

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๖๑๑ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๒๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๔๐.๑๐ เบิกจ่าย จำนวน ๐.๒๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๑๐ มีดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ - ชุดอุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ระยะไกล	20,000.-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ	199,400.-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	
3	ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	146,200.-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	

อุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ระยะไกล การดำเนินการล่าช้า เนื่องจาก มีปัญหาด้านคุณลักษณะของ
ครุภัณฑ์ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้มา ขณะนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ และค่าปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อ่างทอง ได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินเหลือจ่ายของกรมต้นสังกัด อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าเบิกจ่าย
ได้ภายในปีงบประมาณ 2564

พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๙.๔๕๖ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๖.๔๘๖ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๖๘.๕๙

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕.๔๗๔ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒.๒๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๔๐.๒๓

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงพื้นที่ตามมาตรฐานโคกหนองนา จำนวน 12 แห่ง	5,474,400.-	2,201,600.-		

ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เบิกจ่าย จำนวน ๐.๔๔๔ ล้านบาท และภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๖๔ สามารถบันทึก PO ได้ครบทุกแห่ง

การก่อหนี้และการเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจาก

๑) จำนวนบุคลากรในการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องหมุนเวียน
ทั้งระดับจังหวัด/อำเภอ

๒) มีการปรับผังแบบรูปรายการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แปลงความต้องการของครัวเรือน

๓) ปัญหาการขออนุญาตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ซึ่งขณะนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ ยกเว้น ตาม พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ มาตรา ๕ ที่กำหนดให้ พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดิน ซึ่งกระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่นที่ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั้นแล้ว

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๙.๐๔๘ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๕.๘๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๒

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๐.๑๓๘ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒๒.๐๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๕ เบิกจ่าย จำนวน ๖.๖๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๖ โครงการที่ติดตาม ดังนี้

๒.๑ โครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์	19,700,000.-	กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ 21 มิ.ย.64	งบผูกพัน 98.500ล้านบาท
2	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สนามฟุตบอล	3,299,000.-	กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ 4 มิ.ย.64	
3	ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์	3,755,000.-	กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ 4 มิ.ย.64	

๒.๑.๑ โครงการก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๔ ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ คาดว่าลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒.๑.๒ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล และโครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ พิจารณาผล ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว คาดว่าลงนามในสัญญาในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒.๑.๓ โครงการที่อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา จำนวน ๙ โครงการ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	หมายเหตุ
1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1,364,000.-	1,240,000.-	สญ.11/3-9/6/64 มีเงินเหลือจ่าย
2	ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอลชายหาด	248,000.-	248,000.-	สญ.30/3-28/6/64
3	ปรับปรุงสนามรักบี้	1,325,000.-	978,000.-	สญ.11/4-9/8/64 มีเงินเหลือจ่าย
4	ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ	5,174,000.-	5,030,000.-	สญ.11/4-9/8/64 มีเงินเหลือจ่าย
5	ปรับปรุงโรงยิมสวอลเลย์บอล	936,000.-	787,000.-	สญ.19/4-18/7/64 มีเงินเหลือจ่าย
6	ปรับปรุงสนามแฮนด์บอลชายหาด	494,000.-	494,000.-	สญ.19/4-18/7/64 มีเงินเหลือจ่าย
7	ปรับปรุงสนามเบตอง	3,649,000.-	3,599,000.-	สญ.8/2-8/6/64 มีเงินเหลือจ่าย
8	ปรับปรุงโรงยิมสวาสเกตบอล	2,775,000.-	2,419,000.-	สญ.19/4-18/7/64 มีเงินเหลือจ่าย
9	ปรับปรุงโรงยิมสวอเนกประสงค์	745,000.-	640,000.-	สญ.19/4-18/7/64 มีเงินเหลือจ่าย

รายการลำดับที่ ๑-๒,๖-๗ สัญญาสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ และจะเบิกจ่ายได้ในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

รายการลำดับที่ ๓-๔,๘ สัญญาสิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ สามารถเบิกจ่ายได้ตามสัญญา

รายการลำดับที่ ๕,๙ สัญญาสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายได้ภายในไตรมาส ๓

ประธานฯ เงินเหลือจ่ายให้รีบแจ้งส่งคืนต้นสังกัด

/ผอ.สำนักงาน...

ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๙.๑๕๔ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๗.๗๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๔

๒. รายจ่ายงบเงินอุดหนุน จำนวน ๕.๕๐๘ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๓.๘๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๑๔ เบิกจ่าย จำนวน ๓.๘๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๑๔ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	บูรณะพื้นคอนกรีตรอบหอสวดมนต์และห้องน้ำ	1,110,000.-	500,000.-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	วัดมะขาม ต.จรเข้ร้อง
2	บูรณะกุฏิสงฆ์ จำนวน 3 หลัง	2,480,300.-	1,650,000.-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	วัดสามขาว ต.อบทม
3	บูรณะซ่อมแซมกุฏิสงฆ์	485,000.-	225,750.-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	วัดทองเลื่อน ต.แสวงหา
4	บูรณะซ่อมแซมกุฏิสงฆ์	233,000.-	233,000.-	เบิกจ่ายครบ	วัดสกุณาราม ต.ไชโย
5	ก่อสร้างเมรุปลอดมลพิษ	1,200,000.-	1,200,000	เบิกจ่ายครบ	วัดมหาไทย
รวม		5,508,300.-	3,808,750-		

วัดเป็นผู้ดำเนินโครงการ เมื่อส่งมอบงานแล้ว วัดจะส่งเรื่องมาเบิกเงินที่ สนง.พระพุทธศาสนา จังหวัด โครงการที่ ๓ คาดว่าจะเบิกได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ สำหรับโครงการที่ ๑-๒ คาดว่าจะเบิกได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

ประธาน ฯ ให้หน่วยงานพิจารณาว่าจะสามารถเร่งรัดเบิกจ่ายในงวดที่เหลือของโครงการที่ ๑-๒ ได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ หรือไม่

ผอ.โรงพยาบาลอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

๑.รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๔.๓๘๓ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๙.๑๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๗ รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	เครื่องล้างตัวกรองเลือด	421,400.-	สิ้นสุดประกาศร่าง	e-Bidding ครั้งที่ 2 คาดว่าจะลงนามได้ 30 มิ.ย.64
2	ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด	539,000.-	วันที่ 1 มิ.ย.64	
3	เครื่องช่วยหายใจ	784,000.-		
4	เครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียง	2,528,400.-		
รวม		4,272,800.-		

ครุภัณฑ์การแพทย์รายการที่ ๑-๓ ประกาศหาผู้รับจ้างครั้งแรกไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงกำหนดประกาศหาผู้รับจ้างใหม่ สำหรับครุภัณฑ์การแพทย์ รายการที่ ๔ เครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียง ประกาศหาผู้รับจ้างครั้งแรกมีผู้ยื่นเสนอราคารายเดียว จึงยกเลิกและดำเนินการใหม่ ทั้ง ๔ รายการ ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ คาดว่าลงนามในสัญญาได้ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

๑.รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๓๘.๖๕๘ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๓๐.๕๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๓

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๗๙๔ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๕๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๙ เบิกจ่าย จำนวน ๐.๕๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๙ โครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ได้แก่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และระบบไฟฟ้า เงินจัดสรร ๒๒๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอเอกสารจากผู้รับจ้างเพื่อบำบัดทุกข์ไปสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO)

ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๐๘.๕๑๒ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๙๗.๖๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๕

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๓.๕๐๘ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒๕.๓๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕๑ เบิกจ่าย จำนวน ๑๓.๔๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๑ จำแนกได้ ดังนี้

๒.๑ รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กิจกรรม การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง เงินจัดสรร จำนวน ๑๑,๗๘๙,๙๐๐ บาท จำนวน ๒๙ รายการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๒๙ รายการ เบิกจ่าย จำนวน ๒๖ รายการ คงเหลือ ๓ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๒ โครงการโรงเรียนคุณภาพตำบล กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เงินจัดสรร จำนวน ๒๑,๐๓๐,๙๐๐ บาท จำนวน ๒๐ รายการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑๙ รายการ เบิกจ่าย จำนวน ๙ รายการ คงเหลือ โรงเรียนวัดสุวรรณหงส์ จัดทำสัญญาแล้วยกเลิก เนื่องจาก ปร. ๔ ปร.๕ ปร.๖ ไม่ถูกต้อง อยู่ระหว่างรอประกาศหาผู้รับจ้างใหม่

๒.๓ โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียน จำนวน ๕ แห่ง ๆ ละ ๒๙๗,๔๐๐ บาท รวม ๑,๔๘๗,๐๐๐ บาท เพิ่งได้รับจัดสรรงบประมาณช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ สพป.เป็นหน่วยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ประกาศเชิญชวนแล้วเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

ประธานฯ ให้เร่งรัดติดตามหน่วยดำเนินการอย่างใกล้ชิด

ผอ.โครงการชลประทานอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๓.๘๗๘ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๒.๕๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘๘

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๖๐.๐๖๗ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑๓๖.๓๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๙ เบิกจ่าย จำนวน ๑๒๔.๑๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๕

๒.๑ โครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

หน่วย : บาท				
ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำใหญ่ แม่น้ำน้อย 3	5,372,200.-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
2	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย	1,834,900.-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	

ทั้ง ๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจาก ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

สำหรับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรนั้น มีหน่วยดำเนินการ ๗ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกร โครงการส่งน้ำฯ ยางมณี โครงการส่งน้ำฯ มหาราช โครงการส่งน้ำฯ ชันสูตร โครงการส่งน้ำฯ ผักไห่ โครงการส่งน้ำฯ บางบาล และส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๕ โดยโครงการชลประทานอ่างทองเป็นหน่วยเบิกจ่าย การดำเนินงานไม่มีปัญหา สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน ฯ ฝ่ายเลขานุการ ฯ มีคำแนะนำในเรื่องของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานปฏิบัติอย่างไรบ้าง

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ฝ่ายถึงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่บริหารสัญญา และช่างผู้ควบคุมงาน ซึ่งทั้ง ๒ คณะมีบทบาทสำคัญ โดยช่างผู้ควบคุมงานจะต้องเขียนรายงานการควบคุมงานทุกวัน ซึ่งรายงานการควบคุมงานถือเป็นหลักฐานอันสำคัญที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องใช้ในการตรวจรับพัสดุ อย่างกรณีของโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมที่ขณะนี้การดำเนินงานยังไม่มีความคืบหน้า ช่างผู้ควบคุมงาน ทำรายงานการควบคุมงาน ซึ่งในรายงานก็จะมีข้อมูลว่าผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานหรือไม่ หรือปฏิบัติงานได้กี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถใช้รายงานเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุว่าเห็นควรดำเนินการตรวจรับ หรือยกเลิกสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็จะทำหนังสือถึงหัวหน้าหน่วยงาน โดยให้ความเห็นว่าควรดำเนินการต่อไปอย่างไร

ประธาน ฯ ผู้ที่มาร่วมประชุมในวันนี้มีทั้งหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจไม่ใช่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน จึงอยากฝากให้ช่วยไปชี้แจงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้ชี้แจงไปข้างต้น หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างก็เป็นสิ่งสำคัญควรให้ความสอดคล้องกันในเรื่องของวันที่ เพราะอาจมีการทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบได้ การรับรู้หนังสือต้องรับรู้ทั้ง ๓ ฝ่าย คือ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งทางสำนักงานคลังจังหวัดจะสรุปข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณทุกวันศุกร์ และจะรายงานให้ทราบในช่วงสายๆ ของวันจันทร์

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐น.

ลงชื่อ.....
(นางพรรณิ สันทัด)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
ผู้จดยางานการประชุม

ลงชื่อ.....
(นางสาวลลิตา โชควินุลย์กิจ)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ผู้จดยางานการประชุม

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุดารัตน์ ขวณะพานิชย์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
วันที่ มิถุนายน ๒๕๖๔