

รายงานการประชุม
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

ผู้เข้าประชุม

- | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| ๑. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ | รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายปริญญา เขมะชิต | ปลัดจังหวัดอ่างทอง | กรรมการ |
| ๓. พ.ต.อ.มงคล ภูวประภาชาติ | แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง | กรรมการ |
| ๔. น.ส.วีรวรรณ จันทนเสวี | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง | กรรมการ |
| ๕. น.ส.พรทิพย์ ดาวสอน | แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | กรรมการ |
| ๖. นางศศิธร กาหลง | เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง | กรรมการ |
| ๗. นายสิทธิวัฒน์ แป้นทอง | แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง | กรรมการ |
| ๘. นายนพดล คำชมภู | แทน ผอ.โครงการชลประทาน | กรรมการ |
| ๙. นางยุพิน กิตติมาสกุล | แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง | กรรมการ |
| ๑๐. นายสมควร สืบประสิทธิ์ | แทน ผอ.แขวงทางหลวงอ่างทอง | กรรมการ |
| ๑๑. นางชลธิชา พงษ์ศรี | แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา | กรรมการ |
| ๑๒. นายครรชิต มุละสีวะ | แทน รองอธิการบดี ม.การกีฬาแห่งชาติ | กรรมการ |
| ๑๓. น.ส.รัชฎาภรณ์ จันทร์ทอง | แทน ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง | กรรมการ |
| ๑๔. นายพัฒนชัย สีนอเพีย | แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง | กรรมการ |
| ๑๕. นางวัลยา สุภาวิมล | แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง | กรรมการ |
| ๑๖. น.ส.อรัญญา กลับทวี | แทน นายอำเภอเมืองอ่างทอง | กรรมการ |
| ๑๗. น.ส.ศิริพร โสภา | แทน นายอำเภอโพธิ์ทอง | กรรมการ |
| ๑๘. น.ส.พัชรากร ถาวร | แทน นายอำเภอป่าโมก | กรรมการ |
| ๑๙. นายสุรเดช คันทรง | แทน นายอำเภอวิเศษชัยชาญ | กรรมการ |
| ๒๐. นายอภิชาติ ศรีเหรา | นายอำเภอสามโก้ | กรรมการ |
| ๒๑. นายสมัคร สีมอก | นายอำเภอไชโย | กรรมการ |
| ๒๒. นางอโนชา สุวรรณภาพ | คลังจังหวัดอ่างทอง | กรรมการและเลขานุการ |
| ๒๓. นายสุณิษย์ มะลิตอง | แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๔. น.ส.ชลิดา นักเพียร | ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๕. น.ส.วิชชุดา พ่วงลัดดาวัลย์ | นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกำกับและ
บริหารการเงินการคลัง สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๖. น.ส.สุภารัตน์ ขวนะพานิชย์ | นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกำกับและ
บริหารระบบการคลัง สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

๒๗. นางนัญญณ์ภัทร จิโนกุล

เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส กลุ่มงานบริหารการคลังและ
เศรษฐกิจ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ร่วมประชุม

๑. นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม
๒. น.ส.สีการย์ เพ็ญพึ้ง
๓. นายผดุงศักดิ์ เณลิมาชาติ
๔. นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์
๕. นางจันทิรา สุนทรสุวรรณ
๖. น.ส.นิตยา จันนพรัตน์
๗. รศ.ดร.วิฑูรย์ วงศ์เพม
๘. นายไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์
๙. นายจักรวาล นาคชุ่ม
๑๐. นายสุรศักดิ์ หิรัณสืบ
๑๑. น.ส.วรารัตน์ เลิศกิตติวัฒน์กุล
๑๒. นายพิชัย อินต๊ะงาม
๑๓. น.ส.ธีรวิษ มากทอง
๑๔. น.ส.ผกากรอง สุทธิสารนันท์
๑๕. น.ส.สุพัตรา อาจรักษา
๑๖. นางนาริยา มั่นธรรม
๑๗. นางสุธินี รุ่งแสงศรี
๑๘. น.ส.บุญตา ทิพย์นำภา
๑๙. น.ส.เกศินี แสงแก้ว
๒๐. น.ส.ชนิษฐา ทองทับ
๒๑. นางพรรณณี สันทัด
๒๒. นางกมลรัตน์ มางาม
๒๓. น.ส.ลลิตา โชควิบูลย์กิจ

ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง
ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
แทน ผอ.โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
แทน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพพิเศษชัยชาญ
แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง
แทน ผอ.โรงพยาบาลอ่างทอง
แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง
แทน เกษตรจังหวัดอ่างทอง
ครู คศ.๒
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิชาการคลังชำนาญการ
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. น.ส.แสงมณี มีน้อย
๒. นายสุรพร หมายเจริญ

ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
นายอำเภอแสวงหา

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ยังคงเหลืออยู่ เพื่อกกระตุ้นให้เม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่รัฐบาลกำหนดโดยในไตรมาสที่ ๔ เป้าหมายการใช้จ่ายทุกงบรายจ่ายร้อยละ ๑๐๐ ขณะนี้เหลือเวลาไม่อีกกี่วันจะสิ้นปีงบประมาณ ทุกหน่วยงานต้องรีบดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย หากไม่สามารถดำเนินการได้ผลมาจากสถานการณ์เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รัฐบาลก็มีมาตรการต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีฝ่ายเลขานุการพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแนะนำ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการฯ ตามที่จังหวัดอ่างทอง ได้จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จแล้ว มีจำนวน ๑๙ หน้า และได้ส่งหนังสือแจ้งเวียนรายงานการประชุมให้แก่ส่วนราชการตามหนังสือ ที่ อท ๐๐๐๓/๓๔๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ ผ่าน QR code และได้ทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลเมืองอ่างทอง แก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ ๑๒ จากครั้งที่ ๒ ได้รับผู้รับจ้างแล้ว เป็น ครั้งที่ ๒ มีผู้เสนอราคารายเดียว แต่ขาดคุณสมบัติ ครั้งที่ ๓ มีผู้เสนอราคารายเดียวและทำสัญญา

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการฯ ๓.๑ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๘๑ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อนหน้าผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล จึงขอให้หน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึงต่อไปนี้

๓.๑.๑ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๓.๑.๒ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

๓.๑.๓ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๗๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

๓.๑.๔ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๓๗๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ การที่จะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ ที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ หมายความว่าเมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.... ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒

๓.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๓๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้เบิกเหลือในปี ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ บัญญัติให้ การขอเบิกเงินจากคลัง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น ในกรณีที่หน่วยรับ งบประมาณได้ก่อนหน้าผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจากคลังได้ทันภายใน ปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่

มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอขยายเวลาออกไปอีกไม่เกินหกเดือน โดยหน่วยรับงบประมาณได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๖ กำหนดให้การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณโดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

๓.๒.๑ การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ทุกรายการโดยไม่กำหนดวงเงิน

๓.๒.๑.๑ กรณีหน่วยงานของรัฐที่มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึก PO ผ่านระบบ GFMS Web Online

สำหรับกรณีที่มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง และต้องชำระ เงินให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ GFMS Web Online

๓.๒.๑.๒ กรณีหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการซึ่งมีสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อหรือจ้าง ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ GFMS Web Online

๓.๒.๑.๓ กรณีหน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจนถึงขั้น ออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แล้วแต่กรณี หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ GFMS Web Online ตามแนวทางปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน (ประเภทเอกสาร CX) ให้ครบถ้วน เมื่อได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการแก้ไขการบันทึกรายการดังกล่าว จากเอกสารสำรองเงินประเภท CX เป็น PO ในระบบ GFMS ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

๓.๒.๑.๔ กรณีหน่วยงานของรัฐได้รับจัดสรรงบประมาณในรายการ เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รายการค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินที่มีประกาศ พระราชกฤษฎีกากำหนด เขตพื้นที่ที่จะเวนคืนแล้ว รายการเงินชดเชย เยียวยาที่จะต้องจ่ายแก่ประชาชน ตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี รายการค่าดอกเบี้ยเงินกู้และค่าชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายของรัฐบาล รายการเงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะ รายการข้อตกลงคุณธรรม รายการค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรอง ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัย ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติให้ทุนแล้ว รายการโครงการก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเอง รายการที่มีข้อผูกพันกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รายการเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รายการค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว และรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CK ผ่าน GFMS Terminal หรือผ่านระบบ GFMS Web Online แล้วแต่กรณี

๓.๒.๑.๕ กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล ซึ่งยังไม่เป็นหน่วยงานผู้เบิกในระบบ GFMS และต้องเบิกจ่ายเงินรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผ่าน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เมื่อเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างจนถึงขั้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือ มีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แล้วแต่กรณี หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการบันทึกเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ GFMS Web Online

๓.๒.๑.๖ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำรองเงินประเภท CX และ/หรือ CK ตามข้อ ๓.๒.๑.๑ – ๓.๒.๑.๕ ข้างต้น ที่ต้องการขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐเลือก (LIST) รายการเอกสารสำรองเงิน และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMS

สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการและเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคต้องทำการเลือก (LIST) เอกสารสำรองเงิน สรุปลงที่เอกสารสำรองเงิน และรายละเอียดในแบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณเป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMS

๓.๒.๑.๗ กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานผู้เบิกแทนให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในระบบ GFMS ตามข้อ ๓.๒.๑.๑ – ๓.๒.๑.๔ และข้อ ๓.๒.๑.๖ แล้วแต่กรณี

๓.๒.๒ ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ตรวจสอบผลการพิจารณาการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีผ่านระบบ GFMS โดยใช้คำสั่งงานตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓.๒.๓ กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ประสงค์จะขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMS ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๔ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป

ประธาน ฯ ฝ่ายเลขา ฯ ได้แจ้งแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งขณะนี้ ครม.ได้ผ่านวาระการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการที่ได้รับทราบวงเงินการจัดสรรงบประมาณแล้ว ขอให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้าและหมายเหตุ โดยมีเงื่อนไขว่าจะลงนามได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ สำหรับหน่วยดำเนินงานพัฒนาจังหวัดแยกเป็น ๒ กรณี กรณีที่ไม่ต้องเขียนโครงการขออนุมัติให้สามารถดำเนินการได้เลย สำหรับกรณีที่ต้องเขียนโครงการ ให้เขียนโครงการขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านสำนักงานจังหวัดได้เลย

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง การดำเนินงานพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น สำนักงานจังหวัด ได้แจ้งให้หน่วยดำเนินงานจัดทำโครงการและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ แล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	เงินจัดสรร	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	รวมการใช้จ่าย (PO+เบิก)	ร้อยละ การใช้จ่าย	ลำดับที่ ของประเทศ
ภาพรวม	3,057.619	519.436	2,280.149	2,799.585	91.56	9
ประจำ	1,202.391	8.354	1,070.026	1,078.381	89.69	50
ลงทุน	1,855.229	511.081	1,210.123	1,721.204	92.78	8

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเหลื่อมปี	733.738	691.054	94.18
2563	733.738	691.054	94.18

ฝ่ายเลขานุการ ฯ เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพ ขอให้ทุกส่วนราชการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนดอย่างเคร่งครัด

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ ผลการใช้จ่ายเงินงบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	เงินจัดสรร	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	รวมการใช้จ่าย (PO+เบิก)	ร้อยละการใช้จ่าย	ลำดับที่ของประเภท
ภาพรวม	105.232	27.899	67.857	95.756	91.00	23
ประจำ	10.036	0.576	6.807	7.383	73.57	14
ลงทุน	95.196	27.323	61.050	88.373	92.83	42

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๖ รายละเอียดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีคงเหลือ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ มีดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการ	เงินกันคงเหลือ	หมายเหตุ
1	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	โอนเงิน*งบกลาง*ค.4*ขท.อ่างทอง	500,064.-	เบิกเป็นค่าจ้างรายวันบางส่วนและเป็นเงินที่ไม่ใช้แล้ว
2	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	1.1 สร้างถนน ม.6,4,3 อบต.ราชสถิตย์ 1.2 ซ่อมแซมถนน ม.13 อบต.บางจัก 1.3 รถขยะ ทต.ร่ำมะสัก 1.4 อาคาร ม.7 อบต.นรสิงห์ 1.5 ซุดลอกคลองไทร ม.3 ต.ชัยฤทธิ์	5,016,860.- 2,500,000.- 2,400,000.- 2,350,000.- 495,800.-	ทั้ง 5 โครงการอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ
3	โรงเรียน อปว.	ก่อสร้างอาคารเรียน	2,647,100.-	อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1
	รวมทั้งสิ้น		15,909,824.-	

ผอ.โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม (แทน) ก่อสร้างอาคารเรียน งานงวด ๑ กำลังดำเนินการสามารถเบิก งวด ๑ ได้ แต่เงินที่เหลืออีกประมาณ ๑,๑๕๖,๐๐๐ บาท คงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ งบประมาณคงต้องพับไป สำหรับเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานได้ทำ PO จอเงินไว้แล้ว คงไม่มีปัญหาสามารถเบิกได้ เนื่องจากผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้ว

ประธาน ฯ กล่าวเพิ่มเติม ดังนี้

๑. กรณีเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หากไม่เบิกจ่ายภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เงินดังกล่าวจะถูกพับไปด้วยผลของกฎหมาย หน่วยงานต้องมีการตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทัน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของใคร หากเป็นของผู้รับจ้างให้หน่วยงานแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบด้วย หากเป็นของหน่วยงานต้องหาวิธีแก้ไข

๒. ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประสาน อปท.ที่ยังไม่เบิกจ่าย ให้รับทราบประเด็นดังกล่าวด้วย

๓. ขอยกเว้นในการปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุ ฯ เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ เป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เท่านั้น

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๗ ผลการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ มีดังนี้

จังหวัดอ่างทอง ได้รับจัดสรรเงิน จำนวน ๑๙๒.๔๓๙ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑๒๗.๑๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๖

ใช้จ่าย จำนวน ๑๕๔.๐๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๖

คงเหลือ รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน/ยังไม่เบิกจ่าย ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	หน่วยงาน/โครงการ	จำนวนเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	% ใช้จ่าย
1	สนง.เกษตรและสหกรณ์ฯ จังหวัดอ่างทอง					
	รายการงบประมาณ	1,468,259.-	0.00	1,177,614.-	1,177,614.-	80.20
2	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ จังหวัดอ่างทอง					
	รายการงบประมาณ	17,000.-	0.00	0.00	0.00	0.00
3	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง					
	3.1 รายการงบประมาณ	2,000.-	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2 รายการงบประมาณ	57,330.-	0.00	0.00	0.00	0.00
4	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง					
	4.1 รายการงบประมาณ	57,330.-	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.2 ค่าชุดสระเก็บน้ำ ฯ	2,889,387.-	0.00	2,564,885.97	2,564,885.97	87.04
5	สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง					
	5.1 รายการงบประมาณ	898,140.-	0.00	882,490.-	882,490.-	98.26
	5.2 เครื่องผสมปุ๋ย	1,177,000.-	0.00	1,120,000.-	1,120,000.-	95.16
	5.3 รายการงบประมาณ	50,000.-	0.00	47,520.00	47,520.00	85.04
	5.4 รายการงบประมาณ	57,330.-	0.00	0.00	0.00	0.00
6	สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง					
	รายการงบประมาณ	960,000.-	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง					
	รายการงบประมาณ	26,792,800.-	0.00	24,454,271.80	24,454,271.80	91.27
8	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง					
	8.1 ค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้าง	135,600.-	0.00	0.00	0.00	0.00
	8.2 รายจ่ายประจำ	7,550,000	0.00	5,363,584.14	5,363,584.14	71.04

หน่วย : บาท

ที่	หน่วยงาน/โครงการ	จำนวนเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)	% ใช้จ่าย
9	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด					
	ค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัคร บริหารท้องถิ่น	7,680,000.-	0.00	5,008,625.00	5,008,625.00	65.22
10	สนง.จัดหางานจังหวัดอ่างทอง					
	รายการงบประมาณ	75,370.-	0.00	23,490.-	23,490.-	31.17
11	วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง					
	งบเงินอุดหนุน	956,000.-	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทอง					
	ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา	364,000.-	0.00	0.00	0.00	0.00
13	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง					
	ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา	4,614,000.-	0.00	0.00	0.00	0.00
14	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง					
	ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา	1,080,000.-	0.00	0.00	0.00	0.00
15	สนง.สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง					
	15.1 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 203 รายการ	17,732,000.-	17,670,600.-	0.00	17,670,600.-	99.65
	15.2 ปรับปรุงระบบปรับอากาศและปรับปรุงห้องแยก โรค จำนวน 7 รายการ	7,166,600.-	6,702,520.-	0.00	6,702,520.-	93.52
16	โรงพยาบาลอ่างทอง					
	16.1 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ	15,410,000	0.00	0.00	0.00	0.00
	16.1 ปรับปรุงห้อง และปรับปรุงหอพัก จำนวน 3 รายการ	4,688,000.-	0.00	0.00	0.00	0.00
17	งบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง					
	17.1 รายการงบประมาณ	2,708,000.-	2,138,000.-	350,845.-	2,488,485.-	91.91
	17.2 งบประมาณ	1,133,200.-	0.00	53,020.-	53,020.-	4.68
	17.3 เครื่องผสมอาหารสัตว์	413,020.-	350,000.-	0.00	350,000.-	84.74
	17.4 เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย	109,140.-	82,100.-	0.00	82,100.-	75.22
	17.5 ปรับปรุงสถานที่	50,000.-	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		106,291,506.-	26,943,270.-	41,041,345.91	67,984,615.91	63.96

ประธาน ฯ งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ถึงแม้จะอนุมัติให้สามารถเบิกจ่ายต่อไปได้ แต่หน่วยงานต้องทำการกันเงินไว้เบิกเหลือในปีให้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีหน่วยงานใดต้องการสอบถามหรือไม่

ผอ.โรงพยาบาลอ่างทอง (แทน) งบลงทุนได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว เป็นครุภัณฑ์ ๑๒ รายการ แต่มี ๑ รายการที่ไม่สามารถส่งมอบของได้ตามสัญญา ซึ่งสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ บริษัท ได้ทำเรื่องมาขอขยายระยะเวลาสัญญาไปอีก ๓๐ วัน โดยอ้างเหตุโควิด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีความเห็นว่าควรขยายระยะเวลา และได้ทำหนังสือเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน แต่หัวหน้าหน่วยงานไม่เห็นด้วย ที่จะขยายระยะเวลาสัญญา และได้มีหนังสือเวียนเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในการกำหนดอัตรา ค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ หน่วยงานสามารถดำเนินการได้หรือไม่

ฝ่ายเลขานุการ ฯ หากพิจารณาแล้วตามหนังสือเวียน ว ๖๙๓ สัญญาได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และยังไม่มีการส่งมอบ หากมีการส่งมอบหลังวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันที่หนังสือเวียน ว ๖๙๓ มีผล บังคับใช้ หน่วยงานสามารถคิดค่าปรับได้ในอัตราร้อยละ ๐ แต่กรณีของโรงพยาบาลอ่างทอง สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ยังไม่มีการส่งมอบ บริษัทขอขยายระยะเวลาสัญญา หน่วยงานสามารถพิจารณา ให้ความช่วยเหลือ ตามหนังสือเวียน ว ๖๙๓ ได้ โดยทำหนังสือเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธาน ฯ ขอให้โรงพยาบาลอ่างทองเข้ามาหารือกับสำนักงานคลังจังหวัดในกรณีนี้ เพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้

๓.๘ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรียงลำดับจากร้อยละใช้จ่ายต่ำสุดไปมากที่สุด

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยรับงบประมาณ (Funded Program)	งบจัดสรร	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	% ใช้จ่าย	% เบิกจ่าย
		1,855.229	511.081	1,210.123	1,721.204	92.78	65.23
1	สนง.สวัสดิการและคุ้มครองฯ	0.069	-	-	-	-	-
2	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	1.358	0.146	0.464	0.610	44.92	34.17
3	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	175.534	3.731	82.568	86.299	49.16	47.04
4	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด	5.474	2.172	2.208	4.380	80.01	40.34
5	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง	5.084	2.359	1.964	4.323	85.03	38.63
6	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	50.112	32.072	14.122	46.194	92.18	28.18
7	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	57.267	29.705	23.334	53.039	92.62	40.75
8	งปม.จว.-สนง.จังหวัดอ่างทอง	95.196	27.323	61.050	88.373	92.83	64.13
9	สถานีพัฒนาที่ดิน อ่างทอง	3.758	.	3.517	3.517	93.59	93.59
10	โครงการชลประทานอ่างทอง	160.392	5.939	146.477	152.416	95.03	91.32
11	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ	34.404	6.278	26.426	32.704	95.06	76.81
12	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	281.294	39.333	230.314	269.647	95.86	81.88
13	สนง.โยธาธิการและผังเมือง	7.626	3.497	3.818	7.315	95.92	50.07
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	7.111	0.560	6.390	6.950	97.74	89.86
15	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1.408	0.015	1.364	1.379	97.94	96.88
16	สนง.จังหวัด อ่างทอง	38.583	36.441	1.493	37.934	98.32	3.87
17	สนง.สาธารณสุขจังหวัด	30.899	7.893	22.672	30.565	98.92	73.37
18	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	9.936	7.673	2.175	9.848	99.11	21.89
19	ที่ทำการปกครองจังหวัด อ่างทอง	27.848	21.314	6.333	27.647	99.28	22.74

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยรับงบประมาณ (Funded Program)	งบจัดสรร	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	% ใช้จ่าย	% เบิกจ่าย
		1,855.229	511.081	1,210.123	1,721.204	92.78	65.23
20	แนวทางหลวงอ่างทอง	764.345	210.409	550.121	760.530	99.50	71.97
21	เทศบาลเมืองอ่างทอง	9.469	8.207	1.261	9.468	99.99	13.32
22	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา	1.141	-	1.141	1.141	100	100
23	ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด	0.051	-	0.051	0.051	100	100
24	สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง	1.226	0.340	0.886	1.226	100	72.27
25	สนง.สหกรณ์จังหวัด	0.886	-	0.886	0.886	100	100
26	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัด	0.142	-	0.142	0.142	100	100
27	สนง.สถิติจังหวัด อ่างทอง	0.021	-	0.021	0.021	100	100
28	สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง	0.265	-	0.265	0.265	100	100
29	สนง.ที่ดินจังหวัด อ่างทอง	0.188	-	0.188	0.188	100	100
30	สนง.คป.จ.อ่างทอง	0.021	-	0.021	0.021	100	100
31	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ	0.037	-	0.037	0.037	100	100
32	เรือนจำจังหวัดอ่างทอง	0.582	-	0.582	0.582	100	100
33	สนง.วัฒนธรรมจ.อ่างทอง	0.323	-	0.323	0.323	100	100
34	สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ	0.794	-	0.794	0.794	100	100
35	ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ	0.016	-	0.016	0.016	100	100
36	โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ฯ	10.443	9.975	0.468	10.443	100	4.48
37	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	21.215	18.656	2.559	21.215	100	12.06
38	โรงพยาบาลอ่างทอง	13.373	13.373	-	13.373	100	-
39	สนง.พระพุทธศาสนา	5.508	-	5.508	5.508	100	100
40	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	31.831	23.670	8.161	31.831	100	25.64

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายลงทุน มีจำนวน ๔๐ หน่วยงาน ใช้จ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ มีจำนวน ๑๔ หน่วยงาน บางหน่วยงานไม่ได้ร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากมีเงินเหลือจ่าย

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๙ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรียงลำดับจากร้อยละใช้จ่ายต่ำสุดไปมากที่สุด

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยรับงบประมาณ(Funded Program)	งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	% ใช้จ่าย	% เบิกจ่าย
		1,202.391	8.354	1,070.026	1,078.380	89.69	88.99
1	สนง.สวัสดิการและคุ้มครองฯ	2.958	0.045	1.576	1.621	54.80	53.28
2	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ	3.143	0.005	1.740	1.745	55.52	55.36
3	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง	5.112	0.050	3.100	3.150	61.62	60.64
4	สนง.อุตสาหกรรมจ.อ่างทอง	4.100	0.074	2.465	2.539	61.93	60.12

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยรับงบประมาณ(Funded Program)	งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	% ใช้จ่าย	% เบิกจ่าย
		1,202.391	8.354	1,070.026	1,078.380	89.69	88.99
5	สนง.จัดหางาน อ่างทอง	3.720	0.005	2.330	2.335	62.77	62.63
6	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด	3.707	0.167	2.221	2.388	64.42	59.91
7	สนง.แรงงานจังหวัดอ่างทอง	4.033	0.082	2.566	2.648	65.66	63.63
8	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัด	2.722	0.097	1.729	1.826	67.08	63.52
9	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4.634	0.010	3.103	3.113	67.18	66.96
10	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	12.021	0.358	8.097	8.455	70.34	67.36
11	สนง.ขนส่งจังหวัดอ่างทอง	4.924	0.118	3.495	3.613	73.38	70.98
12	งปม.จว.-สนง.จังหวัดอ่างทอง	10.036	0.576	6.807	7.383	73.57	67.83
13	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	15.164	0.593	10.601	11.194	73.82	69.91
14	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด อ่างทอง	14.885	0.416	10.672	11.088	74.49	71.70
15	กองอำนวยการรักษาความมั่นคง	3.865	-	2.893	2.893	74.85	74.85
16	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	11.256	0.502	8.106	8.608	76.47	72.01
17	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง	4.013	0.025	3.051	3.076	76.65	76.03
18	สนง.บังคับคดีจังหวัดอ่างทอง	0.478	-	0.370	0.370	77.41	77.41
19	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	27.662	0.740	21.192	21.932	79.29	76.61
20	สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก	3.524	-	2.849	2.849	80.85	80.85
21	สนง.สถิติจังหวัด อ่างทอง	5.912	0.034	4.757	4.791	81.04	80.46
22	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	10.700	0.010	8.687	8.697	81.28	81.19
23	สนง.ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง	0.796	-	0.647	0.647	81.28	81.28
24	สนง.จังหวัด อ่างทอง	8.989	0.444	6.883	7.327	81.51	76.57
25	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา	1.779	0.333	1.118	1.451	81.56	62.84
26	สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง	12.595	0.786	9.508	10.294	81.73	75.49
27	สถานีพัฒนาที่ดิน อ่างทอง	4.852	0.043	3.976	4.019	82.83	81.95
28	สนง.โยธาธิการและผังเมือง	2.960	0.006	2.448	2.454	82.91	82.70
29	สนง.ที่ดินจังหวัด อ่างทอง	2.737	0.084	2.186	2.270	82.94	79.87
30	สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ	52.401	0.238	43.246	43.484	82.98	82.53
31	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	12.755	0.087	10.518	10.605	83.14	82.46
32	สนง.ประกันสังคมจังหวัด อ่างทอง	0.544	-	0.456	0.456	83.82	83.82
33	สนง.พาณิชย์ จ.อ่างทอง	2.635	-	2.222	2.222	84.33	84.33
34	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	38.355	0.139	32.243	32.382	84.43	84.06
35	ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด	5.446	0.010	4.592	4.602	84.50	84.32
36	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ภ.	47.600	0.031	40.384	40.415	84.91	84.84
37	สนง.ประมงจังหวัด	2.235	-	1.901	1.901	85.06	85.06
38	สนง.ฯ จังหวัด อ่างทอง	1.404	-	1.199	1.199	85.40	85.40
39	สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด	0.723	0.009	0.618	0.627	86.72	85.48
40	สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง	0.776	-	0.677	0.677	87.24	87.24
41	แขวงทางหลวงอ่างทอง	6.456	0.046	5.673	5.719	88.58	87.87
42	สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง	1.489	0.110	1.217	1.327	89.12	81.73
43	ศูนย์การศึกษาพิเศษ	6.514	-	5.830	5.830	89.50	89.50
44	สนง.สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง	1.646	-	1.480	1.480	89.91	89.91
45	สนง.สาธารณสุขจังหวัด	79.138	0.509	70.668	71.177	89.94	89.30

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยรับงบประมาณ(Funded Program)	งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	% ใช้จ่าย	% เบิกจ่าย
		1,202.391	8.354	1,070.026	1,078.380	89.69	88.99
46	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด	5.721	-	5.152	5.152	90.05	90.05
47	ที่ทำการปกครองจังหวัด อ่างทอง	180.951	0.015	163.492	163.507	90.36	90.35
48	สนง.วัฒนธรรมจ.อ่างทอง	5.466	0.086	4.858	4.944	90.45	88.88
49	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง	4.298	-	3.888	3.888	90.46	90.46
50	สนง.คป.จ.อ่างทอง	4.414	0.070	3.946	4.016	90.98	89.40
51	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง	3.540	-	3.222	3.222	91.02	91.02
52	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	121.761	-	110.942	110.942	91.11	91.11
53	สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด	12.809	0.000	11.692	11.692	91.28	91.28
54	โครงการชลประทานอ่างทอง	5.120	0.561	4.128	4.689	91.58	80.63
55	แนวทางหลวงชนบทอ่างทอง	0.851	-	0.792	0.792	93.07	93.07
56	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง	6.954	-	6.478	6.478	93.16	93.16
57	สนง.สหกรณ์จังหวัด	8.040	-	7.573	7.573	94.19	94.19
58	สนง.สรรพากรพื้นที่อ่างทอง	7.721	0.653	6.646	7.299	94.53	86.08
59	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประมฯ	140.412	0.027	133.305	133.332	94.96	94.94
60	สนง.สถิติจังหวัดอ่างทอง	1.810	-	1.739	1.739	96.08	96.08
61	เรือนจำจังหวัดอ่างทอง	32.006	0.156	31.503	31.659	98.92	98.43
62	K เทศบาลเมืองอ่างทอง	168.846	-	167.221	167.221	99.04	99.04
63	โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์	19.299	0.005	19.240	19.245	99.72	99.69
64	สำนักอำนวยการประจำศาล	0.206	-	0.206	0.206	100	100
65	สนง.ประจำศาลเยาวชน	0.117	-	0.117	0.117	100	100
66	สนง.อัยการจังหวัดอ่างทอง	0.145	-	0.145	0.145	100	100
67	สนง.อัยการคดีเยาวชนฯ	0.121	-	0.121	0.121	100	100
68	โรงพยาบาลอ่างทอง	18.391	-	21.521	21.521	117.02	117.02

ฝ่ายเลขานุการ ฯ การใช้จ่ายรายจ่ายประจำ ยังต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๔ เนื่องจาก ยังมีรายการที่ต้องใช้จ่ายจนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามการก่อหนี้และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานเป็นรายโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรียงลำดับตามผลการใช้จ่ายต่ำสุดไปมากที่สุด ดังนี้

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒.๙๕๘ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๑.๕๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๒๘ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เบิกได้ร้อยละ ๙๒.๙๘ สิ้นเดือน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ มีรายการจ่ายของค่าจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจซึ่งเบิกได้ ๒ เดือน ที่เหลือจะขอเงินไว้เบิกเหลือในปีต่อไป

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๐๖๙ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ชุดอุปกรณ์สื่อสารผ่านระบบทางไกล	45,800.-	ได้ร้านค้าแล้ว	
2	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบมุมมองคงที่	23,000.-	ผู้รับจ้างสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว	

รายการที่ ๑ ลงนามในสัญญาและบันทึก PO เรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๒ ประกาศผู้ชนะ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ จะเร่งรัดบันทึก PO และเบิกจ่ายต่อไป

บุคลากรจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

๑. รายการจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๐.๗๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๘.๖๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๑๙ เป็นรายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ การใช้จ่ายไม่มีปัญหา มีแผนใช้จ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณ

๒. รายการจ่ายลงทุน จำนวน ๑.๓๕๘ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๖๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๙๒

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๔๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๗

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	747,400.-	กำหนดคัดเลือกในวันที่ 9 ก.ย.64	หาผู้รับจ้างด้วยวิธี e-bidding 2 ครั้งไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

รายการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ได้รับเงินจัดสรร จำนวน ๗๔๗,๔๐๐.- บาท ประกาศหาผู้รับจ้างรอบแรกไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงกำหนดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีคัดเลือก และกำหนดพิจารณาผลในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

ผอ.ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

๑ เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๓ คงเหลือ จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกันคงเหลือ	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6,4,3	5,016,860.-	อบต.ราชสถิตย์
2	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13	4,066,000.-	อบต.บางจัก
3	รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน	2,400,000.-	ทต.รามะสัก
4	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ม.7	2,700,000.-	อบต.นรสิงห์
5	ชุดลอกคลองไทร หมู่ที่ 3 ตำบลชัยฤทธิ์	495,800.-	อบต.ชัยฤทธิ์
	รวม	14,678,660.-	

ทั้ง ๕ โครงการ อบต.และเทศบาล ยืนยันว่าสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๔

๒. รายการจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๔.๖๓๔ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๓.๑๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙๖ เป็นรายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ การใช้จ่ายไม่มีปัญหา มีแผนใช้จ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณ

๓. รายการจ่ายลงทุน จำนวน ๑๗๕.๕๓๔ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๘๖.๒๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑๖

เบิกจ่าย จำนวน ๘๒.๕๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๔ จำแนกได้ ดังนี้

๑) งบฟังก์ขึ้น เงินจัดสรร จำนวน ๔.๐๓๘ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๐.๓๐๗ ล้านบาท คงเหลือโครงการปรับปรุง สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	วงเงินตามสัญญา	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ปรับปรุง สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	3,731,782.50	ผลงาน....35.....%	หจก.พรรค์มีฯ สญ.26/4-23/6/64

โครงการปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง ผู้รับจ้างทำงานในลักษณะจ้างงาน งานไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ที่จะเบิกงานงวดที่ ๑ ได้ ซึ่งขณะนี้ผลงานทั้งหมดได้ร้อยละ ๓๕ คาดว่าต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี

๒) งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๕๒ โครงการ เงินจัดสรร จำนวน ๑๗๑.๔๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๘๒.๒๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙๗

โครงการที่ยังไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ มี ๖๒ โครงการ จำนวนเงินรวม ๕๒,๐๙๗,๔๐๐ บาท ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดเจ้าพระยา หมู่ ๑ อบต.ราชสถิตย์ เงินจัดสรร ๒,๘๗๑,๔๐๐ บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา

๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากเขตติดต่อโพธิ์ม่วงพันธ์ถึงสะพานแยกสามขา-ท่าชุมชุม หมู่ที่ ๓ อบต.อบทม เงินจัดสรร จำนวน ๕,๘๓๔,๐๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา

๓) โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบต.ย่านซื่อ เงินจัดสรร จำนวน ๑,๕๖๓,๐๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา

และได้รับจัดสรรงบประมาณใหม่ ในช่วงปลายเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕๙ โครงการ เงินจัดสรร ๔๑,๘๒๙,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

ประธาน ฯ ทุกโครงการหน่วยงานต้องได้รับแจ้งงบประมาณก่อนที่จะมีเงินจัดสรรลงมาให้ หน่วยงานควร จะดำเนินการจัดหาไว้ก่อน

พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๔.๘๘๕ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๑๐.๖๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๐ หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม มีแผนการใช้จ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕.๔๗๔ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๔.๓๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๑

เบิกจ่าย จำนวน ๒.๒๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๔

ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ผลการเบิกจ่าย มีดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ
1	งานปรับปรุงพื้นที่ตามมาตรฐาน โคกหนองนา จำนวน 12 แห่ง	5,474,400.-	2,355,072.14	54.37	3,119,327.86

คาดว่าสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔ คาดว่าเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐

ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๔.๐๑๓ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๓.๐๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๓ มีแผนการเบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕.๐๘๔ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๔.๓๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๓

เบิกจ่าย จำนวน ๑.๙๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๓

๑) โครงการการศึกษา จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	เงินตามสัญญา (PO)	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ - เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก 4 เครื่อง 1.920 ลบ. - เครื่องเชื่อมทิก 4 เครื่อง 1.200 ลบ.	3,120,000.-	2,359,126.-	บ. พรภัทร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 10/8-9/10/64

รายการครุภัณฑ์ ทั้ง ๒ รายการ มีแผนกำหนดส่งมอบภายในสัปดาห์หน้า ส่วนเงินเหลือจ่าย กรมต้นสังกัด มีหนังสืออนุญาตให้ดำเนินโครงการใหม่ได้ ซึ่งได้เตรียมรายการไว้แล้ว เป็นการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง และซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในเดือน กันยายน 2564

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๒.๐๒๑ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๘.๐๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๓๖ เป็นรายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ การใช้จ่ายไม่มีปัญหา มีแผนใช้จ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณ

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๐.๑๑๒ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๔๖.๑๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๘

เบิกจ่าย จำนวน ๑๔.๑๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๘

๑) โครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑ โครงการ/ ๑๘ รายการ มีดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	เงินตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สนามฟุตบอล	3,299,000.-	0.00	0.00	รอผลการพิจารณาอุทธรณ์ จาก บก.
2	จัดซื้อครุภัณฑ์การกีฬา/ครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน 18 รายการ	1,129,400.-	0.00	0.00	ได้รับจัดสรร งบ.ในช่วงปลายเดือน ส.ค.64

รายการที่ ๑ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

รายการที่ ๒ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม

๒) โครงการที่อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา จำนวน ๑๓ โครงการ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินตามสัญญา (PO)	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์	19,700,000.-	ระหว่างก่อสร้าง	งบผูกพัน 98.500 ล้านบาท พ.ร.บ.จัดสรร งบ. 20/8-18/3/65
2	ชุดกล้องตรวจจับความร้อน	149,000.-	รอส่งของ	อ่างทองซัพพลาย สัญ.5/8-4/9/64

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินตามสัญญา (PO)	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
3	ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ	5,030,000.-	ส่งมอบงานแล้ว	หจก.มรคตรุ่งเรือง สญ.20/4-27/8/64
4	ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์	2,847,000.-	ผลงาน...30..%	บริษัท แวนต้า จำกัด สญ.12/5-9/9/64
5	ปรับปรุงโรงยิมสเปกเทบอล	2,419,000.-	ส่งมอบงานแล้ว	บ. เพ็ญชาญ คอนสตรัคชั่น จำกัด สญ.19/4-17/8/64
6	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ	494,000.-	ระหว่างปรับปรุง	หจก. อัสวโศสพ คอนสตรัค สญ.2/8-21/9/64
7	ปรับปรุงอาคารเรียนคณะ ศึกษาศาสตร์	205,000.-	ระหว่างปรับปรุง	บริษัท เพ็ญชาญ คอนสตรัคชั่น จำกัด สญ.2/8-16/9/64
8	ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ	115,309.-	ระหว่างปรับปรุง	บริษัท ที.ซี.คอม แอนด์อิเล็กทรอนิกส์คอล สญ.13/8-17/9/64
9	ปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัย ข้าราชการ	309,000.-	ระหว่างปรับปรุง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวแก้ว เทรดดิ้ง สญ.9/8-23/9/64
10	ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์	161,900.-	ระหว่างปรับปรุง	บริษัท เพ็ญชาญ คอนสตรัคชั่น จำกัด สญ.9/8-23/9/64
11	คันธนูแข่งขัน ประเภทคันธนูโค้ง กลับ	190,000.-	ส่งของแล้ว	หจก.เอ็มบรอยเดอรีซีเอสเอ็ม สญ.17/8-7/9/64
12	ชุดม้านั่งสำรอง จำนวน 12 ที่นั่ง	180,000.-	ส่งของแล้ว	ส.บุญเพิ่ม โดย นางพิมพ์พิศา คำคง สญ.17/8-7/9/64
13	เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ	170,000.-	ส่งของแล้ว	บริษัท วี บี เอ็นจิน อิมเพกซ์ จำกัด สญ.23/8-22/9/64

โครงการที่ ๑ ผู้รับจ้างเริ่มเข้าทำงานแล้ว อยู่ระหว่างก่อสร้าง

โครงการที่ ๒,๓ และ ๕ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว รอเบิกจ่ายเงิน

โครงการที่ ๔ อยู่ระหว่างก่อสร้าง ขณะนี้ผลงานได้ร้อยละ ๓๐

โครงการที่ ๖ - ๙ ได้ผู้รับจ้างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายการที่ ๑๑ - ๑๓ ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งของแล้ว รอเบิกจ่ายเงิน

ประธาน ฯ เกือบทุกรายการสัญญาสิ้นสุดภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบให้เป็นไปตามสัญญา สำหรับรายการที่รอผลการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลางให้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้เลย สำหรับรายการงบประมาณที่เหลืออีกประมาณ ๔ ล้านบาท เป็นรายการอะไรบ้าง

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดอ่างทอง (แทน)

งบประมาณที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการเงินเดือนครูผู้สอนกีฬา และมีรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับรายการงบลงทุนทั้ง ๑๒ รายการ จะรวบรวมส่งเอกสารให้การเงินเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๓๘.๓๕๕ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๓๒.๒๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๖

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๕๗.๒๖๗ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๕๓.๐๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๒

เบิกจ่าย จำนวน ๒๓.๓๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๕

๑) ขอชี้แจงโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๐ รายการ ซึ่งทางโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง มีโรงเรียนลูกเครือข่าย คือ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ซึ่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองเป็นหน่วยงานที่เบิกแทนให้ โดยขอใช้เงินเหลือจ่ายจากค่าอาหารนักเรียนในช่วงที่ยังไม่มีนักเรียนเข้ามาครบตามจำนวน ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายการเป็นงบลงทุน จำนวน ๑๐ รายการ ซึ่งงบประมาณโอนจัดสรรมาช่วงปลายเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	เงินตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ	1,197,500.-			
2	ปรับปรุงระบบกรองน้ำบาดาล	495,000.-			
3	ปรับปรุงระบบน้ำบาดาล	430,000.-			
4	ปรับปรุงโรงซักรีด	400,000.-			
5	ปรับปรุงห้องน้ำสนามฮอกกี้	495,000.-			
6	ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล	317,000.-			
7	ปรับปรุงรถโดยสาร ขนาด 40-45 ที่นั่ง	498,600.-			
8	ปรับปรุงห้องเก็บของโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์	240,000.-			
9	ก่อสร้างสนามกรีฑาประเภทลาน	200,000.-			
10	ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์เทพื้นคอนกรีตลาน	499,000.-			

๑. รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ได้รับจัดสรรจากเงินเหลือจ่าย เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนกีฬาและโรงเรียนเครือข่ายจังหวัดนครนายก ลงนามในสัญญาได้ภายในสัปดาห์หน้า

๒. โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำบาดาล ลงนามในสัญญาได้ภายในสัปดาห์หน้า

๓. ปรับปรุงระบบน้ำบาดาล ลงนามในสัญญาได้ ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

๔. ปรับปรุงโรงซักรีด ลงนามในสัญญาได้ภายในสัปดาห์หน้า

๕. ปรับปรุงห้องน้ำสนามฮอกกี้ ลงนามในสัญญาได้ภายในสัปดาห์หน้า

๖. ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล ลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

๗. ปรับปรุงรถโดยสาร ขนาด 40-45 ที่นั่ง ลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

๘. ปรับปรุงห้องเก็บของโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

๙. ก่อสร้างสนามกรีฑาประเภทลาน ลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

๑๐. ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์เทพื้นคอนกรีต ลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการ ฯ เมื่อลงนามในสัญญาแล้วขอให้เร่งบันทึก PO เพื่อจองงบประมาณในระบบ GFMS ต่อไป

๒) โครงการที่อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ชี้แจง ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินตามสัญญา (PO)	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงสระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	29,705,000.-	ผลงาน.....%	บริษัท เสนีย์สรรพกิจ จำกัด สญ.8/4-2/2/65

โครงการปรับปรุงสระว่ายน้ำของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ขณะนี้ผู้รับจ้างมีกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๒ ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ วงเงินประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ สำหรับรายการนี้ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๐.๐๓๖ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๖.๘๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๓ เป็นงบบริหารจัดการ จำนวน ๘ ล้านบาท

งบบริหาร ๘ ล้านบาทที่เหลือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งบางกิจกรรมได้เบิกจ่ายไปแล้ว ส่วนใหญ่รายการที่เหลือจะโอนเปลี่ยนแปลงมาเป็นงบลงทุน

๒ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๙๕.๑๙๖ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๘๘.๓๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๓

เบิกจ่าย จำนวน ๖๑.๐๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๓ ติดตาม ดังนี้

๑) โครงการที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง	2,000,000.-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	คาดว่าจะลงนามได้ 16 ก.ย.64
2	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง	2,990,000.-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 สิ้นสุดคองระบายน้ำ 2 ซ้าย สุพรรณ 3 บริเวณสะพาน คสล. ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง	1,830,000.-	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	คาดว่าจะลงนามได้ วันที่ 21 ก.ย.64

นายอำเภอสามโก้ (แทน) ชี้แจง ดังนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ และจะลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

๒. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา ซึ่งมีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน ๓ ราย กำหนดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ และรอระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วัน คาดว่าลงนามในสัญญาได้ ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๐ สิ้นสุดคองระบายน้ำ ๒ ซ้าย สุพรรณ ๓ บริเวณสะพาน คสล. ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา กำหนดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ และรอระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วัน คาดว่าลงนามในสัญญาได้ ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

๒) โครงการที่อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	เงินตามสัญญา (PO)	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ ถึง ม.2 บ้านเชียง ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้	1,810,000.-	1,808,777.-	ผลงาน..20..%	ทจก.ภัทรกรรุ่งเรือง สัญ.13/8-11/11/64 มีเงินเหลือจ่าย
2	ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ เชื่อมต่อ ม.7 ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้	1,065,000.-	1,064,400.-	ผลงาน..20...%	บางจักษ์การโยธา สัญ.13/8-11/11/64 มีเงินเหลือจ่าย
3	ขุดลอกคลองและก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะหนองจระเข้คุต ต.ย่านซื่อ อ.เมือง	24,449,933.80	24,449,933.80	ผลงาน..100..%	ทจก. วี เอส แม็คซิ่ง สัญ.30/3-27/8/64

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง โครงการขุดลอกคลองและก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะหนองจรเข้คุต ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง โครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิก

ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๔.๘๕๒ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๓.๙๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๕ เป็นรายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ การใช้จ่ายไม่มีปัญหา มีแผนใช้จ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณ

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓.๗๕๘ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๓.๕๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๙

เบิกจ่าย จำนวน ๓.๕๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๙ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO เหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย	615,025.-	0.00	564,555.-	เบิกจ่ายในลักษณะ งบดำเนินงาน จนถึงสิ้นปีงบประมาณ
2	ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก	2,916,000.-	0.00	2,791,208.71	
3	การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูก	85,000.-	0.00	82,220.-	
4	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ	62,800.-	37,800.-	0.00	
	รวม	3,678,825.-	37,800.-	3,437,983.71	

รายจ่ายลงทุนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในปีงบประมาณ

ผอ.โครงการชลประทานอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๕.๑๒๐ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๔.๑๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๓ เป็นรายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ การใช้จ่ายไม่มีปัญหา มีแผนใช้จ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณ

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๖๐.๓๙๒ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑๕๒.๔๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๓

เบิกจ่าย จำนวน ๑๔๖.๔๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๓๒

การใช้จ่ายงบลงทุนเป็นไปตามแผนที่หน่วยงานกำหนดสามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (แทน) ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๔๐.๔๑๒ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๑๓๓.๓๐๕ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๙๔.๙๔ เป็นรายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ การใช้จ่ายไม่มีปัญหา มีแผนใช้จ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณ

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๔.๔๐๔ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๓๒.๗๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๖

เบิกจ่าย จำนวน ๒๖.๔๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๑

๑) โครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพ จำนวน 5 แห่ง ๆ 297,400.- บาท	1,487,000.-	ลงนามในสัญญาแล้ว	

รายการระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพ จำนวน ๕ แห่ง ๆ ๒๙๙,๔๐๐.- บาท มีกำหนดส่งมอบของภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๔ และคาดว่าสิ้นปีงบประมาณ ผลเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๐

ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๓ คงเหลือ จำนวน ๕๐๐,๐๖๔.- บาท ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกันคงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	โอนเงิน*งบกลาง*ค.4*ขทช.อ่างทอง	500,064.-	0.00	มีแผนจ่ายเป็นค่าจ้างรายวันบางส่วน และที่เหลือส่งคืนกรมต้นสังกัด

๑. รายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี มีแผนจ่ายเป็นค่าจ้างรายวัน จำนวน ๑๒๔,๖๘๕.๕๐ บาท และส่งคืนต้นสังกัด จำนวน ๓๗๕,๓๗๘.๕๐ บาท

๒. รายการจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๐.๘๕๑ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๐.๗๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๗ มีแผนใช้จ่ายจนถึงสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔

๓. รายการจ่ายลงทุน จำนวน ๒๘๑.๒๙๔ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๒๖๙.๖๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๖

เบิกจ่าย จำนวน ๒๓๐.๓๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๘

๑) โครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย อท.5029	4,850,000.-	ได้รับจ้างแล้วระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วัน	
2	งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย อท.4001	3,390,000.-	ได้รับจ้างแล้วระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วัน	

ทั้ง ๒ โครงการ ได้คู่สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วันซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ลงนามสัญญาได้ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

๑. รายการจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒.๙๖๐ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๒.๔๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๐ เงินคงเหลือเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เบิกจ่ายจนถึงสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔

๒. รายการจ่ายลงทุน จำนวน ๗.๖๒๖ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๗.๓๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๒

เบิกจ่าย จำนวน ๓.๘๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๗ โครงการที่ติดตาม ดังนี้

๑) โครงการที่เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	โครงการติดตามและประเมินผลผังเมือง	175,700.-	135,300.-	เบิกจ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน
2	การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน	580,450.-	309,674.1	

ทั้ง ๒ โครงการ เป็นการใช้จ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เบิกจ่ายได้ทั้งหมดร้อยละ ๑๐๐

๒) โครงการที่อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง	2,670,000.-	720,900.-	ผลงาน 100 %	บริษัท เพชรอินทร์ก่อสร้าง จำกัด สญ.16/1-18/6/64 15 งวด

โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่าย

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
2	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์แดง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ความยาว 123 เมตร งบผูกพัน (งปม.20.925 ล้าน)	4,200,000.-	2,652,117.-	ผลงาน.....%	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชนารถ สญ.20/5- 17/3/2565

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์แดง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ความยาว ๑๒๓ เมตร เป็นงบผูกพัน ๒ ปี งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐.๙๒๕ ล้านบาท เบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ผลงานขณะนี้ร้อยละ ๑๕ คาดว่าส่งเบิกงานงวดที่ ๑ ได้ ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๔

ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๑.๒๕๖ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๘.๑๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๑ มีแผนใช้จ่ายได้ทั้งหมดภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๔

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๗.๑๑๑ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๖.๙๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๔

เบิกจ่าย จำนวน ๖.๓๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๖

โครงการที่อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	เงินตามสัญญา (PO)	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน/ครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ	524,390.-	380,200.-	รอเบิกจ่าย	

รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ ขณะนี้ได้ร้านค้า และส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว รอตรวจสอบและเบิกจ่ายต่อไป

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๓.๗๐๗ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๒.๒๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๑ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ผลการเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๖.๕๙ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑.๔๐๘ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑.๓๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๔

เบิกจ่าย จำนวน ๑.๓๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๘

รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑ รายการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	เครื่องสแกนเนอร์ แบบที่ 2/อ่างทอง	29,000.-	ได้ร้านค้าแล้ว	

รายการครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ ขณะนี้ได้บันทึกจองงบประมาณ (PO) เรียบร้อยแล้ว

หัวหน้าจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๘.๙๘๙ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๖.๘๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๕๗

๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๓๘.๕๘๓ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๓๗.๙๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๒

เบิกจ่าย จำนวน ๑.๔๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๗

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินตามสัญญา (PO)	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดอ่างทอง - ก่อสร้างลานจอดรถ คสล. หน้าศาลากลางจังหวัด (งวด 1)	5,770,000.-	รอส่งมอบงาน	บริษัท เพชรอินทร์ ก่อสร้าง จำกัด สญ.29/1-28/7/64 6 งวด
2	ค่าปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	21,400,000.-	ระหว่างปรับปรุง	บริษัท อินฟินิตี้ คอนสตรัคชั่น ดีไซน์ สญ.4/3-20/9/64 6 งวด

รายการงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรทั้งหมด ๑๖ โครงการ จำนวนเงิน ๑๐.๗๖๔ ล้านบาท

ก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการ เบิกจ่ายจำนวน ๒.๙๑๐ ล้านบาท

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อโครงการ	เงินตามสัญญา (PO)	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 8 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	2,266,000.-	ผลงาน...10...%	หจก. อัครวิศว์ก่อสร้าง 16/8-14/11/64	ที่ทำการปกครอง อำเภอแสวงหา

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อโครงการ	เงินตามสัญญา (PO)	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
2	งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย	2,220,000.-	ผลงาน..20...%	หจก. วรศักดิ์การช่าง สญ.23/8-21/11/64	ที่ทำการปกครอง อำเภอไชโย
3	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสายดอนเข้มซอย 2 หมู่ที่ 2 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้	486,000.-	รอเบิกจ่าย	หจก. บางจักการโยธา สญ.20/7-31/8/64	ที่ทำการปกครอง อำเภอสามโก้
4	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 6 บ้านท่าลอบ ตำบลรามะสัก อำเภอโพธิ์ทอง	498,000.-	ผลงาน..100..%	หจก. อัครวิศว์ก่อสร้าง สญ.19/7-17/10/64	ที่ทำการปกครอง อำเภอโพธิ์ทอง
5	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองห้วยราชคราม หมู่ที่ 3 บ้านราชคราม ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง	494,000.-	ผลงาน.100..%	หจก.อัครวิศว์ก่อสร้าง สญ.16/7-14/10/64	ที่ทำการปกครอง อำเภอโพธิ์ทอง
6	โครงการขุดลอกลำรางหัวหนองขวาง หมู่ที่ 2 ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง	498,000.-	ผลงาน.100..%	หจก.อัครวิศว์ก่อสร้าง สญ.16/7-14/9/64	ที่ทำการปกครอง อำเภอโพธิ์ทอง
7	โครงการขุดลอกลำรางหนองโพธิ์เตี้ย หมู่ที่ 5 ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง	480,000.-	ผลงาน..100..%	หจก.อัครวิศว์ก่อสร้าง สญ.16/7-14/9/64	ที่ทำการปกครอง อำเภอโพธิ์ทอง
8	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 4 ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง	478,000.-	ผลงาน...100.0%	หจก.อัครวิศว์ก่อสร้าง สญ.16/7-14/10/64	ที่ทำการปกครอง อำเภอโพธิ์ทอง
9	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก	436,300.-	ผลงาน...60..%	หจก.มหาราชชัยมงคล สญ.30/7-28/10/64	ที่ทำการ ปกครองอำเภอ ป่าโมก
10	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเหล็กข้ามคลอง บริเวณหน้าโรงเรียนวัดพิจารณาโสภณ หมู่ที่ 8 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก	250,000.-	ผลงาน....70.0%	ร้าน ช รุ่งเรือง สญ.16/8-20/9/64	ที่ทำการ ปกครองอำเภอ ป่าโมก
	รวม	7,584,300.-			

โครงการที่ ๑ ขณะนี้ผลงานได้ร้อยละ ๑๐ ต้องกันเงินไว้เบิกปีถัดไป

โครงการที่ ๒ ขณะนี้ผลงานได้ร้อยละ ๒๗ ปัญหาเกิดจากช่างทำงานถูกกักตัวจากสถานการณ์ Covid-๑๙

โครงการที่ ๓ ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว

โครงการที่ ๔ และ ๕ ขณะนี้ผลงานได้ร้อยละ ๑๐๐ รอผลการทดสอบลูกปูน

โครงการที่ ๖ และ ๗ ผลงานขณะนี้ร้อยละ ๑๐๐ อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย

โครงการที่ ๘ ขณะนี้ผลงานได้ร้อยละ ๑๐๐ รอผลการทดสอบลูกปูน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ สามารถเบิกจ่ายได้ทัน

โครงการที่ ๙ ขณะนี้ผลงานได้ร้อยละ ๖๐ ต้องกันเงินไว้เบิกปีถัดไป

โครงการที่ ๑๐ ขณะนี้ผลงานได้ร้อยละ ๗๐ ต้องกันเงินไว้เบิกปีถัดไป

ประธาน ฯ กรณีที่สัญญาครบภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๔ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ และไม่มีการคิดค่าปรับหน่วยงาน ต้องมีเหตุผลที่สามารถชี้แจงได้

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๗๙.๑๓๘ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๗๐.๖๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๐ เงินคงเหลือ เป็นรายการที่มีแผนใช้จ่ายจนถึงสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๐.๘๙๙ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๓๐.๕๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๒

เบิกจ่าย จำนวน ๒๒.๖๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๗

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	เงินตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น โรงพยาบาลป่าโมก	8,868,000.-	8,646,243.60	753,723.60	หจก.วิเศษพัฒนา ก่อสร้าง สญ.4/3-18/1/65 6 งวด

โครงการก่อสร้างอาคารโรงซักฟอกจ่ายกลาง โรงพยาบาลป่าโมก ผลงานขณะนี้ได้รับร้อยละ ๕๐ ผู้รับจ้างกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๒ - ๓ ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๔ สำหรับเงินเหลือจ่ายได้แจ้งส่งคืนต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว

ตำรวจภูธรอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๔๗.๖๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๔๐.๓๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๔ เงินคงเหลือ การใช้จ่ายไม่มีปัญหา

๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๙.๙๓๖ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๙.๘๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๑

เบิกจ่าย จำนวน ๒.๑๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๙

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	เงินตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวย	88,000.-	0.00	0.00	
2	บ้านพักระดับ ผกก.-รอง ผบก. สภ.โพธิ์ทอง	2,147,000.-	2,147,000.-	322,050.-	หจก. ทรัพย์สายทอง สญ.17/3-13/9/64 5 งวด
3	เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา สภ.แสวงหา	6,880,000.-	6,880,000.-	1,032,000.-	บ. เพชรอินทร์ก่อสร้าง จำกัด สญ.18/3- 13/11/2564 5 งวด
	รวม	9,115,000.-	9,027,000.-	1,354,000.-	

รายการที่ ๑ เป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในช่วงสิ้นเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
รายการที่ ๒ ขณะนี้ผลงานได้รับร้อยละ ๕๐ ผู้รับจ้างกำหนดส่งงานงวดที่ ๒ - ๓ ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๔
รายการที่ ๓ ผู้รับจ้างกำหนดส่งงานงวดที่ ๒ ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๔

ปลัดจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๘๐.๙๕๑ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๑๖๓.๔๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๕ การใช้จ่ายไม่มีปัญหา

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๒๗.๘๔๘ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๒๗.๖๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๘

เบิกจ่าย จำนวน ๖.๓๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๔

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	เงินตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ	25,374,000.-	25,374,000.-	3,853,016.29	หจก สามชุกก่อสร้าง สญ. 5/2-1/4/65 งาน 10 งวด
2	ปรับปรุงฝักันห้องที่ทำการปกครองอำเภอสามโก้	200,000.-	0.00	0.00	

โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ กำหนดงวดงานทั้งหมด ๑๐ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด งวดที่ ๓ - ๑๐ กันเงินไว้เบิกเหลือมปี

โครงการปรับปรุงฝักันห้องที่ทำการอำเภอสามโก้ ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการบันทึกงบประมาณ (PO) ในวันนี้ สำหรับเงินเหลือจ่าย แจ้งส่งคืนต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว

ผอ.แขวงทางหลวงอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๖.๔๕๖ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๕.๖๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๗ การใช้จ่ายไม่มีปัญหา กำหนดแผนเบิกจ่ายจนถึงสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๗๖๔.๓๔๕ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๗๖๐.๕๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๐

เบิกจ่าย จำนวน ๕๕๐.๑๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๗

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง	74,210,000.-	35,643,534.46	ผลงาน...๗๕.๕%	บ.มูนาร์ อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิ 28/1-26/8/64
2	ค่าปรับปรุงงานอำนวยความสะดวกภัยแขวงทางหลวง	2,403,150.-	0.00	อยู่ระหว่างปรับปรุง	สหกรณ์กองทุนสวนยาง 20/7-27/10/64
3	สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง	27,689,500.-	4,153,425.-	ผลงาน...๓.๔.๕%	บริษัท โตวัน ทรานสปอร์ต จำกัด 1/3-27/9/64
4	สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง - ไซโย	29,980,000.-	4,497,000.-	ผลงาน ๑๐.๒๓%	บ. โชคดีวิศวกรรมท์ จำกัด 25/2-23/9/64
5	สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง - ไซโย	30,000,000.00	0.00	ผลงาน.....%	หจก.ส.ศิริพงษ์ 1/3-27/9/64
6	สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง - ไซโย	24,425,000.-	4,100,251.89	ผลงาน.๘.๐๖%	บริษัท เกตเวย์ เอ็นจิเนียริง จำกัด 19/1-18/7/64

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
7	สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง -ไชโย	29,939,500.-	0.00	ผลงาน.๑๐๐.๐%	ทจก.ส.ศิริพงษ์ 7/10-22/2/65
8	ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวง หมายเลข 3	9,829,000.-	4,017,249.34	ผลงาน...๒.๐%	บ. ชัยชนะพร จำกัด 25/1-23/8/64
9	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และ สิ่งก่อสร้าง	499,000.-	0.00	ผลงาน ๖๗.๑๙%	ทจก.มหาราชชัยมงคล 18/4-25/9/64
10	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย และ สิ่งก่อสร้าง	499,000.-	0.00	ผลงาน..๖๐.๐%	ทจก.มหาราชชัยมงคล 18/4-25/9/64
11	งานอำนวยความสะดวก เพื่อป้องกันและแก้ไขอันตราย	9,996,000.-	0.00	ระหว่าง ดำเนินการ	บ. ทีดีดีก่อสร้าง จำกัด 15/7-13/10/64
12	งานอำนวยความสะดวกเพื่อ ป้องกันและแก้ไขอันตราย	7,023,780.-	0.00	ผลงาน..๗๐.๐%	บ.บุรีรัมย์พนาลี จำกัด 28/5-25/10/64
13	งานอำนวยความสะดวกเพื่อ ป้องกันและแก้ไขอันตราย	7,022,200.-	0.00	ผลงาน..๗๐.๐%	บ.บุรีรัมย์พนาลี จำกัด 28/5-25/10/64
	รวม	253,516,130.-	52,411,460.69		

โครงการที่ ๑ - ๕ อยู่ระหว่างดำเนินการ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปี

โครงการที่ ๖ ขณะนี้ผลงานได้ร้อยละ ๑๐๐ อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา และส่งเบิกจ่ายต่อไป

โครงการที่ ๗ อยู่ระหว่างดำเนินการ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปี

โครงการที่ ๘ ขณะนี้ผลงานได้ร้อยละ ๖๗.๑๙ เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๔

โครงการที่ ๙ และ ๑๐ ขณะนี้ผลงานได้ร้อยละ ๖๐ เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๔

โครงการที่ ๑๑ ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปี

โครงการที่ ๑๒ และ ๑๓ ขณะนี้ผลงานได้ร้อยละ ๗๐ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปี

ประธาน ฯ กรณีแก้ไขสัญญาแล้วมีเงินเหลือให้เร่งโอนเงินคืนต้นสังกัด และหากสัญญาที่สิ้นสุดภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เบิกจ่ายไม่ทันต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ให้หน่วยงานพิจารณาเรื่องค่าปรับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้วย

เทศบาลเมืองอ่างทอง รายจ่ายลงทุน จำนวน ๙.๔๖๙ ล้านบาท

ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๙.๔๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เบิกจ่าย จำนวน ๑.๒๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๒

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินตามสัญญา (PO)	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ทางเชื่อมทางเท้าคันหินและทำระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนเทศบาล 5-15 ต.ตลาดหลวง	8,207,467.-	อยู่ระหว่าง ทำงานงวดที่ ๒	บริษัท ทราเวลลิตี จำกัด 4/6-1/11/64 5 งวด

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเชื่อมทางเท้า คันหินและทำระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนเทศบาล ๕-๑๕ ต.ตลาดหลวง อยู่ระหว่าง เร่งรัดให้ผู้รับจ้างกำหนดส่งงานงวดที่ ๑ คาดว่าเบิกจ่ายได้ในเดือน กันยายน ๒๕๖๔ สำหรับงานงวดที่ ๒ - ๕ กันเงินไว้เบิกเหลือในปี

เกษตรจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๒.๕๕๕ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๙.๕๐๘ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๗๕.๔๙ ณ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เบิกได้ ร้อยละ ๘๙.๓๔ คาดว่าเบิกได้ร้อยละ ๑๐๐ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑.๒๒๖ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑.๒๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๘๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๗

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	339,699.42	0.00		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 30/8-19/9/64

โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ณ วันที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้ามาติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายได้ภายใน สัปดาห์หน้า

ผอ.โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม (แทน) ชี้แจง ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๙.๒๙๙ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๑๙.๒๔๐ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๖๙ ณ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๐.๔๔๓ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑๐.๔๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๔๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๘

๓ เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๖๓ จำนวนเงินกัน ๒.๖๔๗ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินตามสัญญา(PO)	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	อาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน - จัดสรร ปี 63 = 2.647 ลบ. <u>ยังไม่เบิก</u> - จัดสรร ปี 64 = 9.575 ล้านบาท - รวบรวมจัดสรร ปี 65 = 5.330 ล้านบาท รวม = 14.905 ล้านบาท	9,575,000.-	ยังไม่เบิกจ่าย อยู่ระหว่างทำงานงวดที่ 1	ทจก.พี แอน พี 24/7-8/10/64 งบผูกพัน 63-65

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างทำงานงวดที่ ๑ เบิกจ่ายเงินกันปี ๖๓ ได้บางส่วน

ประธาน ฯ หากมีปัญหาในการดำเนินการให้มาปรึกษาได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด

ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒๗.๖๖๒ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๒๑.๑๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๑

๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๒๑.๒๑๕ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๒๑.๒๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เบิกจ่าย จำนวน ๒.๕๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๖

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินตามสัญญา (PO)	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ขนาด 20 ห้อง	21,200,000.-	2,544,000.-	ผลงาน.....%	หจก. มรกตรุ่งเจริญ สญ.1/2-28/3/65 10 งวด

ผอ.โรงพยาบาลอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๓.๓๗๓ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑๓.๓๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	เงินตามสัญญา (PO)	หมายเหตุ
1	เครื่องล้างตัวกรองเลือด โรงพยาบาลอ่างทอง	420,000.00	บริษัท อีออนเมด จำกัด 30/6-29/8/64
2	เครื่องตรวจวัดภาวะภายในด้วยคลื่นเสียงความ	439,000.00	บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 17/5-16/7/64
3	เครื่องตรวจวัดสมรรถนะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย	778,000.00	บริษัท กรุงไทย เมดิคอล จำกัด 17/5-16/7/64
4	เครื่องช่วยกระบวนกรบีบและฟื้นคืนชีพผู้	850,000.00	บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 17/5-16/7/64
5	ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาล	538,500.00	บริษัท อีออนเมด จำกัด 30/6-29/8/64
6	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	194,000.00	บริษัท โซวิค จำกัด 17/5-16/7/64
7	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและ	780,000.00	บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด 30/6-29/8/64
8	ชุดเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม	152,400.00	บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด 17/5-16/7/64
9	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,0	3,135,000.00	บริษัท สี่มา โซลูชันส์ จำกัด 17/5-16/7/64
10	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระ	1,609,000.00	บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง 1992 จำกัด 17/5-16/7/64
11	เครื่องตรวจวัดภาวะภายในด้วยคลื่นเสียงความ	1,957,000.00	บริษัท ควอนตัม เฮลท์แคร์(ไทยแลนด์) 17/5-16/7/64
12	เครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียง	2,520,000.00	บริษัท ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จำกัด 30/6-29/8/64
	รวม	13,372,900.-	

ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ ผู้ขายส่งมอบสินค้าให้ครบถ้วนแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเพื่อเบิกจ่าย คงเหลือ ๑ รายการ ได้แก่ เครื่องล้างตัวกรองเลือด ซึ่งบริษัทได้ทำหนังสือขอยายระยะเวลาสัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และหัวหน้าหน่วยงานมีความเห็นแย้งกัน ซึ่งจะขอเข้ามาปรึกษากับสำนักงาน คลังจังหวัดอีกครั้ง

ผู้ช่วยเลขานุการ ฯ ครุภัณฑ์ ๑๑ รายการ สัญญาสิ้นสุด มีทั้งเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ หน่วยงานต้องเบิกจ่ายภายใน ๕ วันทำการ นับจากวันที่ ได้ตรวจรับงานถูกต้องแล้ว ซึ่งหน่วยงานไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกำหนด

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

รายการจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๓๑.๘๖๗ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๓๑.๘๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๙

เบิกจ่าย จำนวน ๘.๑๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๑

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินตามสัญญา (PO)	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดแสนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง และ ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง	23,670,000.-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน คาดว่าต้องกันเงินไว้เบิกต่อไป	บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัด สัญญ.19/3-14/11/64

ประธาน ฯ ให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติงานด้านการใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพทุกด้าน ได้แก่

๑. การบันทึก PO ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ หากมีเงินเหลือจ่ายให้รีบส่งคืนต้นสังกัด

๒. โครงการที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี ให้ปฏิบัติตามหนังสือที่กระทรวงการคลังกำหนดอย่างเคร่งครัด

๓. เร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายเงินให้มากที่สุด เพื่อให้ผลการใช้จ่ายเงินของจังหวัดสูงขึ้น

๔. เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินงาน/โครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ให้ชี้แจงให้หัวหน้าหน่วยงานทราบให้ครบทุกประเด็นของการประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

๑. เมื่อส่วนราชการได้มีการกันเงินไว้เบิกเหลืออมปีตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๓๑ เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วให้หน่วยงานของรัฐเลือก (LIST) รายการเอกสารสำรองเงิน และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMS หากต้องการยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMS ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือน กันยายน ๒๕๖๔

๒. การที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในการคิดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ นั้น ต้องเป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น สัญญาที่ลงนามต้องยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากมีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อน และหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯ หากสัญญาดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ก็สามารถให้ความช่วยเหลือโดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐



(นางพรณี สันทัด)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
ผู้จดยางงานการประชุม



(นางสาวลลิตา โชควิบูลย์กิจ)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ผู้จดยางงานการประชุม



(นางสาวสุตารัตน์ ชวนะพานิชย์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม