

รายงานการประชุม
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่)

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| ๑. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ | รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง |
| ๒. นายปริญญา เขมะชิต | ปลัดจังหวัดอ่างทอง |
| ๓. พันตำรวจเอก มงคล ภูวประภาชาติ | แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรอ่างทอง |
| ๔. ร้อยตำรวจเอก ธนชเชษฐ์ อุตกุล | รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.ป่าโมก |
| ๕. น.ส.วีรวรรณ จันทนเสวี | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง |
| ๖. นางปัญญมาศ เต็ดแก้ว | ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล |
| | เพื่อการพัฒนาจังหวัด สนง.จังหวัดอ่างทอง |
| ๗. นายชัยวัฒน์ ปลายเนิน | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง |
| ๘. น.ส.พรทิพย์ ดาวสอน | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สนง.โยธาฯ |
| ๙. น.ส.ชลิดา นักเพียร | แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง |
| ๑๐. นางอมรา ชุมแพ | แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง |
| ๑๑. น.ส.เมตตา อีระนิธิ | นวก.สร.ชำนาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง |
| ๑๒. นายสุชาติ โพธิ์เจริญ | แทน ผอ.โครงการชลประทาน |
| ๑๓. นายชัยวัฒน์ เต็งประกอบกิจ | วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานอ่างทอง |
| ๑๔. นางปรียา กัสยากร | แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง |
| ๑๕. นายธีรพล จิตระวัง | ผอ.แขวงทางหลวงอ่างทอง |
| ๑๖. นายสมควร สืบประสิทธิ์ | จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน แขวงทางหลวงอ่างทอง |
| ๑๗. นางเฉลียว เอี่ยมสกุล | แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ |
| ๑๘. นางสาวสุนีย์ ควรมิตร | นวก.การเงินและบัญชี สนง.เขตพื้นที่การศึกษา |
| | ประถมศึกษาฯ |
| ๒๙. นายเกียรติศักดิ์ แสงสีเหลือง | ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง |
| ๒๐. นางปาริฉัตร หมดอดัม | นักวิชาการพัสดุ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง |
| ๒๑. นายวัชรินทร์ ถนัดไร่ | แทน รองอธิการบดี ม.การกีฬาแห่งชาติฯ |
| ๒๒. นายครรชิต มุละสีวะ | หัวหน้างานพัสดุ ม.การกีฬาแห่งชาติฯ |
| ๒๓. น.ส.รัชฎาภรณ์ จันทร์ทอง | แทน ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง |
| ๒๔. นางพรทิพย์ กาศเจริญ | แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง |
| ๒๕. นางปัทมา จากป่อง | ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง |
| ๒๖. นางวัลยา สุภาวิมล | แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง |
| ๒๙. นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม | ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง |
| ๒๘. น.ส.สุศิษฎา ศุภศิลป์ | หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง |
| ๒๙. นางสาวอนงค์ เพาะปลูก | เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สนง.บ้านพักเด็กฯ |
| ๓๐. นายไพศาล สุขบุญพันธ์ | ประมงจังหวัดอ่างทอง |

๓๐. นายไพศาล สุขบุญพันธ์
๓๑. นางสุพรรณิ จันทรจับเมฆ
๓๒. น.ส.บุญตา ทิพย์นำภา
๓๓. น.ส.วารุณี ศรีคำ
๓๔. นายตรีวิทย์ แสงสิทธิ์
๓๕. น.ส.สิการีย์ เฟื่องฟุ้ง
๓๖. น.ส.นุจริย์ ตุ่มคง
๓๗. นายเลิศชัย สกกลเสาวภาคย์
๓๘. นายประสาน ใจสังัด
๓๙. นางวารุณี แดงดี
๔๐. น.ส.เบญจมาศ ป้อมสิงห์
๔๑. นางจันทิรา สุนทรสุวรรณ
๔๒. น.ส.ฐานิศว์ มณีนารถ งาน ๗๕
๔๓. นายอำไพ ขำขันมะลี
๔๔. นางสาวพิชญ์ณัฐา งามมีศรี
๔๕. นายพิชัย อินตะงาม
๔๖. นางนาริยา มั่นธรรม
๔๗. นายจักรวาล นาคชุ่ม
๔๘. นางสุธินี รุ่งแสงศรี
๔๙. น.ส.วรรัตน์ เลิศกิตติวัฒนกุล
๕๐. น.ส.ประเทืองทิพย์ สะอาด
๕๑. น.ส.พัชรินทร์ เถลยไกร
๕๒. น.ส.ศุภมาศ บ่อมดี
๕๓. พญ.ดวงพร อัครวราชันย์
๕๔. น.ส.ชุติมา เพ็ญพะยม
๕๕. น.ส.อุไรวรรณ ขำโพธิ์ชัย
๕๖. น.ส.นิพาดา เจริญศรี
๕๗. นายศักดิ์ดนัย วรเดช
๕๘. น.ส.รุจิรา ส่งศิริ
๕๙. นายสุณิษย์ มะลิทอง
๖๐. นางอโนชา สุวรรณภาพ
๖๑. น.ส.วิชชุดา พ่วงลัดดาวัลย์
๖๒. น.ส.สุภารัตน์ ขวณะพานิชย์
๖๓. นางพรรณิ สันทัด
๖๔. นางกมลรัตน์ มางาม
๖๕. น.ส.ลลิตา โชควิบูลย์กิจ
๖๖. นายชาครีศ แพงพวงมา
๖๗. น.ส.ชาตรีศ มธูรส

ประมงจังหวัดอ่างทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สนง.ประมงฯ
แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง
แทน ปลัดงานจังหวัดอ่างทอง
วิศวกปฏิบัติกร สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง
พาณิชยจังหวัดอ่างทอง
แทน สนง.พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
แทน ผบ.เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
จพง.ราชทัณฑ์ชำนาญงาน เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
แทน แรงงานจังหวัดอ่างทอง
ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานฯ
แทน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดอ่างทอง
นักวิชาการศึกษา สนง.กศน.จังหวัดอ่างทอง
แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง
ครู ศศ.๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ
แทน ผอ.โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
เจ้าพนักงานพัสดุ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
แทน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
เจ้าหน้าที่พัสดุ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ผอ.โรงพยาบาลอ่างทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลอ่างทอง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน โรงพยาบาลอ่างทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รพ.อ่างทอง
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง
นวก.การเงินและบัญชีชำนาญการ ที่ทำการปกครองฯ
นวก.นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.จังหวัดอ่างทอง
คลังจังหวัดอ่างทอง
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง
นักวิชาการคลังชำนาญการ สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง
นักจัดการงานทั่วไป สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง
เจ้าหน้าที่การคลัง สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง

เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งได้เชิญหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วม ประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบแนวทางการเร่งรัดการดำเนินงานให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้รวดเร็วขึ้นตลอดจนเพื่อทราบปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขต่อไป

เนื่องจากคณะรัฐมนตรียังไม่กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การประชุมครั้งนี้จึงได้อ้างอิงเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ เป้าหมายในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๓๒ เป้าหมายในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๐ และเป้าหมายในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๖

ขณะนี้ เข้าสู่เดือนที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลการใช้จ่ายเงินในภาพรวมของจังหวัดอ่างทองอยู่ในลำดับที่ ๗๒ ของประเทศ และลำดับการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ลำดับที่ ๖๗ ติดต่อกันมา ๓ สัปดาห์ โดยกรมบัญชีกลางมีการประมวลผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกวันศุกร์เพื่อจัดลำดับผลการใช้จ่ายงบประมาณของทุกจังหวัด ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการที่ดำเนินการด้วยตนเอง และบางส่วนราชการที่มีหน่วยงานย่อยเป็นหน่วยดำเนินการ เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ที่ทำการปกครองจังหวัด, สนง.ท้องถิ่นจังหวัด ต้องมีการประชุมชี้แจงให้หน่วยงานย่อยรับทราบ ให้มีการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการฯ ตามที่จังหวัดอ่างทอง ได้จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จแล้ว มีจำนวน ๓๐ หน้า และได้ส่งหนังสือ แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้แก่ส่วนราชการตามหนังสือ ที่ อท ๐๐๐๓/๕๗๒ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ ผ่าน QR code และได้ทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้

- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง แก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ ๑๓ ความก้าวหน้ารายการที่ ๑ ชุดอุปกรณ์สื่อสารระบบทางไกล จากผู้รับจ้างสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว แก้ไขเป็นได้ร้านค้าแล้ว ความก้าวหน้ารายการที่ ๒ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบมุมมองคงที่ จาก ได้ร้านค้าแล้ว แก้ไขเป็น ผู้รับจ้างสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

- ที่ทำการปกครองอำเภอแสวงหา แก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ ๒๒ รายการงบกลาง รองนายกฯ ชื่อโครงการ จาก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๖ ตำบลสีบัวทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ ๙ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา แก้ไขเป็น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๘ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๒๙๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการฯ ด้วยจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ ทราบแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๐๓/ว ๗๑๑ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ฝ่ายเศรษฐกิจและสังคม ท่านรองศักดิ์ดีดา บรรดาศักดิ์ เป็นรองประธานกรรมการ และส่วนราชการ ๑๘ แห่ง ซึ่งคัดเลือกจากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณที่มีกรอบวงเงินค่อนข้างสูง และนายอำเภอทุกอำเภอ เป็นกรรมการ โดยคลังจังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการและเลขานุการ มีผู้ช่วย ฝ่ายเลขานุการ ได้แก่ ผอ.กลุ่มงานระบบการคลังสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง และ ผอ.กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ช่วยติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงการเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา และมีอำนาจเชิญส่วนราชการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีปัญหาอุปสรรคต่างๆ เข้ามาชี้แจง คณะกรรมการชุดนี้จะมีการประชุมไตรมาสละ ๑ ครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ หนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๐๓/ว ๕๑๕๘, ๕๑๕๙ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการฯ หลังจากจังหวัดอ่างทอง มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง อยากให้มีการกำกับส่วนราชการในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงมีหนังสือฉบับนี้ออกไป โดยสาระสำคัญกำหนดแนวทางในการเร่งรัด ๓ ประเด็น คือ

๑. งบประมาณ หากเป็นรายการที่ไม่ได้ผูกพันจ่ายรายเดือน ขอเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายโดยเร็วที่สุด

๒. งบลงทุน ขอให้เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) และขอให้ดำเนินการบันทึก PO ในระบบ GFMS โดยเร็ว

๓. กรณีก่อนนี้ผูกพันโดยลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามงวดงานและงวดเงินตามสัญญาอย่างเคร่งครัด

ประธานที่ประชุม การประมวลผลการใช้จ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง ประกอบไปด้วย ๒ ส่วน คือ การใช้จ่ายและการเบิกจ่าย รายการงบลงทุน จะต้องบันทึก PO ในระบบ GFMS ให้เสร็จสิ้น ภายในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ระบบจะประมวลผลข้อมูลเป็นผลการใช้จ่าย และการบริหารสัญญาก็เป็นเรื่องสำคัญ จะเห็นว่าในปีที่ผ่านมาสามารถก่อนนี้ผูกพันได้แต่มีการกันเงินไว้เบิกเหลือเป็นจำนวนมาก ในปีนี้กรมบัญชีกลางจะมีการตั้งเป้าหมายทั้งด้านการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายด้วย จึงต้องเร่งรัดทั้งการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ผอ.สุदारัตน์ ขวณะพาณิชย์ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แจ้งเวียนให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา กรมบัญชีกลางได้รับทราบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ จึงได้มีการยกเลิกหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เจตนารมณ์ของการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามกฎกระทรวงฯ มี ๒ กรณี ได้แก่

๓.๓.๑ ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการ SMEs ตามรายการสินค้าหรือบริการที่มีรายชื่อตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ขึ้นบัญชีไว้ โดยใช้เงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs โดยสามารถดำเนินการ ดังนี้

๓.๓.๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐนำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ประสงค์จะซื้อไปตรวจสอบที่ www.thaismegp.com

๓.๓.๑.๑.๑ หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีสินค้าที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตรงกับของหน่วยงานก็ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อพัสดุกับผู้ประกอบการ SMEs

๓.๓.๑.๑.๒ หากตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้าที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตรงกับของหน่วยงานตั้งแต่ ๖ รายขึ้นไป ให้หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๑) หากในจังหวัดที่หน่วยงานตั้งอยู่มีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs และมีไม่น้อยกว่า ๖ ราย ให้หน่วยงานจัดซื้อในพื้นที่ก่อน โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย เข้ามาเสนอราคา

๒) หากในจังหวัดที่หน่วยงานตั้งอยู่มีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs และมีไม่น้อยกว่า ๖ ราย ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ทุกจังหวัดว่ามีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า ๖ ราย ให้หน่วยงานเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย เข้ามาเสนอราคาแต่ให้เชิญในจังหวัดก่อน แล้วจึงพิจารณาจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป

๓.๓.๑.๑.๓ หากตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้าที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตรงกับของหน่วยงานน้อยกว่า ๖ ราย ให้หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Bidding : e – bidding) และใช้เกณฑ์ราคาต้องมีการให้แต้มต่อด้านราคากับผู้ประกอบ SMEs ในการเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐

๓.๓.๒ ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand)

เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ และการให้แต้มต่อแก่ผู้ประกอบการไทยในการเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ประกอบการต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ โดยกำหนดงานออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

๓.๓.๒.๑ กรณีการจัดซื้อ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

๓.๓.๒.๒ กรณีการจัดจ้างงานก่อสร้าง ให้กำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างใช้พัสดุภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของพัสดุที่จะใช้ในการก่อสร้าง โดยใช้เหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กทั้งหมด

๓.๓.๒.๓ กรณีงานจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของพัสดุที่ใช้ในงานจ้าง โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามวัตถุประสงค์ และเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

๓.๓.๒.๔ หากพัสดุที่หน่วยงานของรัฐต้องการใช้เป็นพัสดุที่ไม่มีผลิตในประเทศ หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งานโดยไม่ต้องกำหนดว่าเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย และไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น

๓.๓.๒.๕ หากพัสดุที่หน่วยงานของรัฐต้องการใช้เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ แต่มีไม่เพียงพอ หรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเกิน

๓.๓.๒.๕.๑ การจัดหาอะไหล่ที่มีความจำเป็นจะต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะและจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

๓.๓.๒.๕.๒ การใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งการจัดหาครั้งหนึ่งมีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท หรือราคาต่อหน่วยพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศไม่เกิน ๒ ล้านบาท

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ฝ่ายเลขานุการฯ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดอ่างทองมีหน่วยรับงบประมาณ จำนวน ๖๘ หน่วยงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๔๖๕.๖๗๔ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๒๘ เป็นลำดับที่ ๖ ของประเทศ โดยมีรายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	จัดสรร	PO	สำรองเงิน มีหนี้	เบิกจ่าย	รวมยอดใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+ สำรองเงิน)	ร้อยละ การใช้จ่าย	ลำดับที่ ของ ประเทศ
ภาพรวม	๓,๔๖๕.๖๗๔	๓๔๖.๓๘๑	๔๒๑.๒๐๗	๒,๖๖๗.๖๖๐	๓,๔๗๕.๒๔๙	๑๐๐.๒๘	๖
ประจำ	๑,๔๐๐.๘๑๘	๑๒.๒๘๘	๑๓๑.๔๗๒	๑,๒๖๙.๘๖๕	๑,๔๑๓.๖๒๕	๑๐๐.๙๐*	๔
ลงทุน	๒,๐๖๔.๘๕๖	๓๓๔.๐๙๓	๒๘๙.๗๓๕	๑,๓๙๗.๘๙๖	๒,๐๖๑.๖๒๔	๙๙.๘๔	๙

* การใช้จ่ายเกิน ๑๐๐% เนื่องจากงบประจำไม่ต้องโอนเงินลงจังหวัดก็สามารถเบิกได้ เช่น งบบุคลากร

๓.๔.๑ งบประจำ

งบประจำของจังหวัดอ่างทอง ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจำนวน ๖๘ หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบประจำของจังหวัดอ่างทองอยู่ที่ ๑,๔๑๓.๖๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๙๐ ของงบประจำทั้งหมด ผลการใช้จ่ายเกินร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากงบประจำบางรายการไม่ต้องโอนเงินจัดสรรมาที่จังหวัดก็สามารถเบิกได้ เช่น งบบุคลากร เป็นต้น โดยมีหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ครบร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๓๗ หน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถใช้จ่ายเงินได้ครบร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากมีเงินเหลือจ่ายจากการใช้จ่ายแล้ว หน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้โอนเงินงบประมาณกลับคืนส่วนกลาง ซึ่งการใช้จ่ายเงินประกอบด้วย

๓.๔.๑.๑ การเบิกจ่าย จำนวน ๑,๒๖๙.๘๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๕ โดยมีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ มีจำนวน ๒๕ หน่วยงาน

๓.๔.๑.๒ การกักเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑๔๓.๗๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๓.๔.๑.๒.๑ การกักเงินไว้เบิกเหลือมปีโดยมีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อจ้างและบันทึกเป็นใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ผ่านระบบ GFMS Web Online มีจำนวน ๑๒.๒๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๗ มีจำนวน ๑๔ หน่วยงาน เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้เบิกเหลือมปีกำหนดว่า การกักเงินไว้เบิกเหลือมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ทุกรายการโดยไม่กำหนดวงเงิน ซึ่งแตกต่างไปจากเดิมก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดว่าการกักเงินไว้เบิกเหลือมปีได้กรณีมีหนี้ ผูกพันวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

๓.๔.๑.๒.๒ การกักเงินไว้เบิกเหลือมปีโดยการสำรองเงินที่ยังไม่ได้มีสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน ๑๓๑.๔๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๘ มีจำนวน ๑๖ หน่วยงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จัดสรรมาในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

๓.๔.๒ งบลงทุน

งบลงทุนของจังหวัดอ่างทอง ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจำนวน ๔๒ หน่วยงาน ซึ่งสามารถจำแนกตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

- วงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท จำนวน ๒๑ หน่วยงาน
- ตั้งแต่ ๕ ล้านบาท - ๕๐ ล้านบาท จำนวน ๑๔ หน่วยงาน
- ตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาท - ๑๐๐ ล้านบาท จำนวน ๒ หน่วยงาน
- ตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๕ หน่วยงาน

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบลงทุนของจังหวัดอ่างทอง มียอดการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๒,๐๖๑.๖๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๔ ของงบลงทุนทั้งหมด ประกอบไปด้วย

๓.๔.๒.๑ การเบิกจ่าย จำนวน ๑,๓๙๗.๘๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๙ โดยหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ครบร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๑๙ หน่วยงาน

๓.๔.๒.๒ การกักเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๖๖๓.๘๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๓.๔.๒.๒.๑ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีโดยมีสัญญาหรือข้อตกลง
ซื้อจ้างและบันทึกเป็นใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ผ่านระบบ GFMS Web Online จำนวน ๓๗๔.๐๙๓ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๑ มีจำนวน ๒๐ หน่วยงาน ซึ่งประกอบได้ด้วย

๑) สัญญาสิ้นสุดก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
แต่หน่วยงานยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๔๘.๒๗๑ ล้านบาท เป็นของหน่วยงานแขวงทางหลวงอ่างทอง
จำนวน ๑๐๐.๖๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๐ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ที่หน่วยงานยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้
เนื่องจากคู่สัญญาดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญาอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จึงทำให้งานยังไม่แล้วเสร็จ ประกอบกับพื้นที่ดำเนินการเกิดน้ำท่วมซึ่ง
ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

๒) สัญญายังไม่สิ้นสุด จำนวน ๒๐๒.๖๗๘ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๘สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่หน่วยงานก่อกำหนดผู้ผูกพันล่าช้า ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ
มาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่สามารถก่อกำหนดผู้ผูกพันได้ในไตรมาสที่ ๒ และเป็นงบบุผูกพันข้ามปี
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จำนวน ๑๙.๙๙๓ ล้านบาท

๓) ได้รับจัดสรรงบประมาณช่วงปลายปี จำนวน
๒๓.๑๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๘

๓.๔.๒.๒.๒ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีโดยการสำรองเงินที่ยังไม่ได้มี
สัญญาหรือข้อตกลง จำนวน ๒๘๙.๗๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๑ มีจำนวน ๔ หน่วยงาน
ซึ่งหน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณช่วงปลายปีงบประมาณ เป็นเงินงบกลางรายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยเงินจัดสรรมาที่งบประมาณจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๑๓๘.๙๔๘ ล้านบาท
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๐๖.๕๘๗ ล้านบาท

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง ไม่เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแนวทางปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกำหนด จะดำเนินการก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว

๒. นโยบายของจังหวัดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
Covid-๑๙ ในช่วงที่มีการระบาดหนัก จังหวัดมีมาตรการห้ามคนนอกพื้นที่ หรือเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัด
ผู้รับจ้างจึงไม่สามารถนำคนงานนอกพื้นที่เข้ามาทำงานในจังหวัดได้ ทำให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนที่กำหนด

๓. เงินงบประมาณปีเดียว และมีหลายงวดงาน ผู้รับจ้างไม่ประสงค์เบิกเงินตามงวดงาน
ต้องการเบิกเงินทีเดียวเมื่องานเสร็จ

๔. อปท.เป็นหน่วยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินอุดหนุน แต่บุคลากรขาด
ความเชี่ยวชาญในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดความล่าช้า

๕. โครงการงบพัฒนาจังหวัด กิจกรรมการจัดงานต่าง ๆ ไม่สามารถจัดงานได้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) จึงต้องมีการปรับเปลี่ยน
แก้ไขโครงการ จึงเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

๖. การอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำให้ไม่สามารถลงนามในสัญญา
ได้ต้องรอการพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

๗. กรมบัญชีกลางได้มีการออกหนังสือเวียนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ซึ่งมีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจในแนวทางปฏิบัติ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง

๘. งบประมาณจัดสรรเพิ่มเติมในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทุกโครงการ ทำให้เงินงบประมาณบางส่วนต้องถูกพับไป

๙. หน่วยงานที่มีเงินเหลือจ่าย และแจ้งคืนต้นสังกัดแล้ว แต่ต้นสังกัดไม่ดึงงบประมาณคืน ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อมูล ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	รวมการใช้จ่าย (PO+เบิก)	ร้อยละการใช้จ่าย	ลำดับที่ของประเทศ
ภาพรวม	1,312.708	43.081	234.314	277.394	21.13	72
ประจำ	429.862	2.076	219.709	221.785	51.59	34
ลงทุน	882.846	41.005	14.604	55.609	6.30	76

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรียงลำดับตามรหัสหน่วยเบิกจ่าย ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยรับงบประมาณ(Funded Program)	งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	% ใช้จ่าย	% เบิกจ่าย
		882.846	41.005	14.604	55.609	6.30	1.65
1	ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง	35.288	18.715	-	18.715	53.04	-
2	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	29.174	-	0.126	0.126	0.43	0.43
3	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง	0.441	0.018	-	0.018	4.08	-
4	โครงการชลประทานอ่างทอง	165.094	1.439	7.603	9.042	5.48	4.61
5	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง	0.082	-	0.082	0.082	100	100
6	สนง.ประมงจังหวัด	0.466	0.466	-	0.466	100	-
7	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	2.175	0.148	0.033	0.181	8.32	1.52
8	สถานีพัฒนาที่ดิน อ่างทอง	1.124	0.195	-	0.195	17.35	-
9	สนง.สหกรณ์จังหวัด	0.213	-	0.213	0.213	100	100
10	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง	0.147	-	0.139	0.139	94.56	94.56
11	แขวงทางหลวงอ่างทอง	42.890	0.043	5.393	5.436	12.67	12.57
12	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	10.685	-	0.798	0.798	7.47	7.47
13	สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง	0.299	-	0.070	0.070	23.41	23.41

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยรับงบประมาณ(Funded Program)	งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	% ใช้จ่าย	% เบิกจ่าย
14	สนง.พาณิชย์ จ.อ่างทอง	0.104	-	-	-	-	-
15	สนง.จังหวัด อ่างทอง	14.079	-	-	-	-	-
16	ที่ทำการปกครองจังหวัด อ่างทอง	6.405	1.109	-	1.109	17.31	-
17	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด อ่างทอง	1.360	-	-	-	-	-
18	สนง.ที่ดินจังหวัด อ่างทอง	0.307	-	-	-	-	-
19	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	13.764	13.473	0.027	13.500	98.08	0.20
20	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	263.146	-	-	-	-	-
21	สนง.คป.จ.อ่างทอง	0.025	-	0.025	0.025	100	100
22	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	0.013	-	0.013	0.013	100	100
23	เรือนจำจังหวัดอ่างทอง	2.119	-	-	-	-	-
24	สนง.แรงงานจังหวัดอ่างทอง	0.073	-	-	-	-	-
25	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง	3.810	-	-	-	-	-
26	สนง.วัฒนธรรมจ.อ่างทอง	0.401	0.335	0.066	0.401	100	16.46
27	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	12.000	-	-	-	-	-
28	สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา	4.581	-	-	-	-	-
29	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง	7.562	-	-	-	-	-
30	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่าง	47.933	2.381	-	2.381	4.97	-
31	โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม	3.412	2.683	-	2.683	78.63	-
32	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	16.058	-	-	-	-	-
33	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	3.654	-	-	-	-	-
34	สนง.สาธารณสุขจังหวัด	36.241	-	-	-	-	-
35	โรงพยาบาลอ่างทอง	11.510	-	-	-	-	-
36	สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง	8.188	-	-	-	-	-
37	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ภ.	10.890	-	0.018	0.018	0.17	0.17
38	งปม.จว.-สนง.จังหวัดอ่างทอง	86.700	-	-	-	-	-
39	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	30.942	-	-	-	-	-
40	เทศบาลเมืองอ่างทอง	9.490	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๖ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อมูล ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินเหลือมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น	๘๑๖.๘๙๓	๒๐๐.๖๖๗	๒๔.๕๖
๒๕๖๔	๘๑๖.๘๙๓	๒๐๐.๖๖๗	๒๔.๕๖

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๗ ผลการใช้จ่ายเงินงบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อมูล ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	รวมการใช้จ่าย (PO+เบิก)	ร้อยละ การใช้จ่าย
ภาพรวม	103.57	-	0.29	0.29	0.28
ประจำ	16.87	-	0.29	0.29	1.71
ลงทุน	86.70	-	-	-	-

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๘ ผลการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

หน่วย : บาท

ลำดับ	ชื่อ หน่วยงาน	งาน/โครงการ/ กิจกรรม	จำนวนเงิน	PO	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย
1	สนง.ตรวจ บัญชีสหกรณ์	รายการงบประจำ	5,520.00	0.00	3,360.00	2,160.00	60.87
2	สนง.พัฒนา ชุมชน	รายการงบประจำ	1,976,616.15	100,000.00	1,731,300.00	245,316.15	87.59
		ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง พื้นที่ 1 ไร่	87,687.06	80,121.06	0.00	87,687.06	0.00
3	วิทยาลัย นาฏศิลป์ อ่างทอง	งบเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00	10.00
4	สนง. สาธารณสุข	เครื่องวัดความดัน โลหิตชนิดอัตโนมัติ จำนวน 54 เครื่อง	3,780,000.00	3,771,900.00	0.00	0.00	0.00
		ปรับปรุงห้องแยก โรคผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ	3,992,000.00	3,855,150.00	0.00	0.00	0.00
		เครื่องช่วยกระบวน การปั๊มและฟื้นคืน ชีพ จำนวน 5 เครื่อง	5,000,000.00	4,975,000.00	0.00	0.00	0.00

หน่วย : บาท

ลำดับ	ชื่อ หน่วยงาน	งาน/โครงการ/ กิจกรรม	จำนวนเงิน	PO	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย
5	โรงพยาบาล อ่างทอง	เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วย ปริมาตร	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
		เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วย ปริมาตร	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
		ปรับปรุงหอพัก ผู้ป่วยเพื่อรองรับ ผู้ป่วย	1,601,400.00	1,500,000.00	0.00	1,601,400.00	0.00
		ปรับปรุงหอพัก ผู้ป่วยเพื่อรองรับ ผู้ป่วย	441,600.00	384,000.00	0.00	441,600.00	0.00
		ปรับปรุงห้องแยก โรคความดันลบ Cohort Ward	2,645,000.00	2,640,000.00	0.00	2,645,000.00	0.00
		เครื่องส่องตรวจ ทางเดินหายใจ ระบบวิดีโอทัศน์	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
	โรงพยาบาล อ่างทอง	เครื่องตรวจอวัยวะ ภายในด้วยคลื่น เสียง	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
		เครื่องควบคุมการให้ สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
	โรงพยาบาล อ่างทอง	เครื่องให้ออกซิเจน ด้วยอัตราการไหลสูง	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
		เครื่องให้ออกซิเจน ด้วยอัตราการไหลสูง	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
		เครื่องส่องตรวจ ทางเดินหายใจ ระบบวิดีโอทัศน์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		เครื่องตรวจอวัยวะ ภายในด้วยคลื่น เสียง	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00

หน่วย : บาท

ลำดับ	ชื่อหน่วยงาน	งาน/โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน	PO	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
		เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
		เครื่องช่วยกระบวน การปั๊มและฟั่นคั้นซีฟ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
		กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งงอได้	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
		เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
6	งบพัฒนาจังหวัด	รายการงบประมาณ	2,276,515.00	0.00	2,175,760.00	100,755.00	95.57
		ค่าปรับปรุงสถานที่ผลิตอาหารสัตว์	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00
		รายการงบประมาณ	1,080,180.00	0.00	969,000.00	111,180.00	89.71
		เครื่องผสมอาหารสัตว์	413,020.00	350,000.00	0.00	413,020.00	0.00
		เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย	109,140.00	82,100.00	0.00	109,140.00	0.00
รวม			38,888,678.21	17,788,271.06	4,881,420.00	34,007,258.21	12.55

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้หน่วยงานรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายโครงการ โดยข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๔.๓๗๓ ล้านบาท ใช้จ่ายจำนวน ๐.๘๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๑
รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๕.๒๘๘ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑๘.๓๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๔ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 24 รายการ					
1	เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดองค์ประกอบ ของร่างกาย	16,000.00			16,000.00	อยู่ระหว่าง การจัดซื้อ จัดจ้างคาดว่าจะ ลงนามใน สัญญาได้ ภายในเดือน ธ.ค.๖๔
2	เครื่องชั่งน้ำหนักวัดเปอร์เซ็นต์ไขมัน	35,000.00			35,000.00	
3	เครื่องวัดไขมันใต้ชั้นผิวหนัง	120,000.00			120,000.00	
4	เครื่องวัดความดันและอัตราชีพจรขณะ พัก	12,000.00			12,000.00	
5	เครื่องวัดและประเมินสมรรถภาพการ เดิน	990,000.00			990,000.00	
6	เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวแบบอนอก ประสงค์	758,000.00			758,000.00	
7	เตียงสำหรับนวด	90,000.00			90,000.00	
8	ชุดแปลเคลื่อนย้ายอนอกประสงค์	5,000.00			5,000.00	
9	ชุดอุปกรณ์กรีธา คณะศึกษาศาสตร์	120,000.00			120,000.00	
10	เสากระโดดค้ำ คณะศึกษาศาสตร์	120,000.00			120,000.00	
11	ชุดรื้อกระโดด คณะศึกษาศาสตร์	450,000.00			450,000.00	
12	เบาะกระโดดค้ำ คณะศึกษาศาสตร์	900,000.00			900,000.00	
13	คันทันแข่งขัน ประเภทคันทันโค้งกลับ คณะศึกษาศาสตร์	540,000.00			540,000.00	
14	คันทันแข่งขัน ประเภทคันทันทดกำลัง คณะศึกษาศาสตร์	380,000.00			380,000.00	
15	แผ่นรองรับลูกธนูพร้อมขาตั้งเป้า คณะ ศึกษาศาสตร์	30,000.00			30,000.00	
16	ชุดอุปกรณ์กีฬามวยคณะศึกษาศาสตร์	60,000.00			60,000.00	
17	ครุภัณฑ์กีฬามวยสากล คณะ ศึกษาศาสตร์	480,000.00			480,000.00	
18	ชุดอุปกรณ์กีฬาว่ายน้ำ คณะ ศึกษาศาสตร์	40,000.00			40,000.00	
19	สนามเซปักตะกร้อพื้นยางสังเคราะห์	900,000.00			900,000.00	
20	ชุดอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล คณะ ศึกษาศาสตร์	60,000.00			60,000.00	
21	แป้นบาสเกตบอล (ระบบ ไฮดรอลิค คณะศึกษาศาสตร์)	900,000.00			900,000.00	
22	ชุดอุปกรณ์กีฬาบอลเลย์บอล คณะ ศึกษาศาสตร์	490,000.00			490,000.00	
23	ชุดอุปกรณ์กีฬาฮอกกี้ (ในร่ม) คณะศึกษาศาสตร์	265,000.00			265,000.00	
24	ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะ ศึกษาศาสตร์	526,000.00			526,000.00	
	รวม	8,287,000.00	0.00	0.00	8,287,000.00	

จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒๔ รายการ ได้รับจัดสรรตามแผนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และแผนงานเสริมสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และการตรวจสอบรายการสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs คาดว่าสามารถเริ่มจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ธ.ค.๖๔ ซึ่งกำหนดลงนามไว้ ๓ สัญญา ดังนี้

ลำดับที่ ๑ - ๘ ลงนาม ๑ สัญญา
ลำดับที่ ๙-๒๓ ลงนาม ๑ สัญญา
ลำดับที่ ๒๔ ลงนาม ๑ สัญญา

ประธานที่ประชุม การจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอให้เร่งรัดดำเนินการให้รวดเร็ว หากวงเงินเกินวิธีเฉพาะเจาะจงก็สามารถค้นหาผู้ประกอบการ SMEs และจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือกได้ และให้เฉพาะเจาะจงเร่งรัดรายการที่สามารถดำเนินการได้ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
2	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ					
1	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)	180,000.00	180,000.00		180,000.00	บ.เอ็น เอสที ออฟฟิศอโต้ เมชั่น 29/11-7/12/64
2	เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง	29,900.00			29,900.00	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าลงนามได้ภายในเดือน ธ.ค.๖๔
3	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	19,900.00			19,900.00	
4	พัดลมไอเย็น คณะศึกษาศาสตร์	106,500.00	106,500.00		106,500.00	บ.เอ็นเอสที ออฟฟิศอโต้ เมชั่น 23/11-23/12/64
5	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ คณะศึกษาศาสตร์	40,000.00			40,000.00	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าลงนามได้ภายในเดือน ธ.ค.64
6	เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับXGA	100,800.00			100,800.00	
7	เครื่องทำน้ำเย็น 5 หัวก๊อก คณะศึกษาศาสตร์	90,000.00			90,000.00	
8	เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง	29,900.00			29,900.00	
9	ชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับห้องประชุม	145,000.00			145,000.00	
10	เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับXGA	67,200.00			67,200.00	
	รวม	809,200.00	286,500.00	0.00	809,200.00	

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว สำหรับรายการที่เหลือได้ติดต่อร้านค้าเรียบร้อยแล้ว คาดว่าสามารถส่งมอบได้ภายในเดือนนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
3	โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์					
	โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ งบผูกพัน 3 ปี จัดสรร ปี 64 = 19,700,000.- บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย จัดสรร ปี 65 = 18,715,000.- บาท	18,715,000.00	18,715,000.00	0.00	18,715,000.00	หจก.ศิริชัยบึงสามพัน สัญญาสิ้นสุด 20/8/64-14/9/65 กำหนด 9 งวด
4	ปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อและระบายน้ำ	2,700,000.00			2,700,000.00	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางโดยช่างจาก ม.การกีฬา คาดว่าลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ม.ค.65
5	ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์	800,000.00			800,000.00	
6	ปรับปรุงสนามเซปักตะกร้อชายหาด	420,000.00			420,000.00	
7	ปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา	745,000.00			745,000.00	
8	ปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา	1,900,000.00			1,900,000.00	
9	ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ	912,000.00			912,000.00	
รวม		35,288,200.00	19,001,500.00	0.00	35,288,200.00	
คิดเป็นร้อยละ			53.04	0.00		

รายการลำดับที่ ๓ ก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๔ ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ งบผูกพัน ๓ ปี ได้บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เรียบร้อยแล้ว

รายการลำดับที่ ๔-๙ อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางโดยช่างของมหาวิทยาลัยการกีฬา

ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๑๙.๓๙๙ ล้านบาท ใช้จ่ายจำนวน ๑๐.๗๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๙ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๙.๑๗๔ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๑๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๓ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิก จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 15 รายการ					
1	เครื่องวัดไขมันใต้ชั้นผิวหนัง	120,000.00		0	120,000.00	กำหนดยื่น ข้อเสนอวันที่ 7 ธ.ค.64
2	เครื่องวัดการกระโดดสูงแบบ ไม้หลา	179,000.00		0	179,000.00	
3	เครื่องวัดความอ่อนตัว ด้านหลังแบบดิจิตอล	44,000.00		0	44,000.00	
4	เครื่องวัดอัตราการเต้น ของหัวใจขณะออกกำลังกาย	150,000.00		0	150,000.00	
5	เมดิซินบอล	37,000.00		0	37,000.00	
6	ชุดอุปกรณ์ฝึกบาร์เบลน้ำ	235,000.00		0	235,000.00	
7	ชุดอุปกรณ์ฝึกลูกบอลน้ำ	165,000.00		0	165,000.00	
8	เตียงสำหรับนวด	90,000.00		0	90,000.00	
9	ชุดแปลเคลื่อนย้าย อเนกประสงค์	5,000.00		0	5,000.00	
10	ชุดอุปกรณ์กรีธา	120,000.00		0	120,000.00	
11	ชุดอุปกรณ์กีฬามวย	30,000.00		0	30,000.00	
12	ครุภัณฑ์กีฬามวยสากล	480,000.00		0	480,000.00	
13	เวทีมวย	630,000.00		0	630,000.00	
14	ชุดอุปกรณ์กีฬาฟุตซอล	20,000.00		0	20,000.00	
15	ชุดอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอล	490,000.00		0	490,000.00	
รวม		2,795,000.00	0.00	0.00	2,795,000.00	

จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธี E-Bidding ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา คาดว่าลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ธ.ค.๖๔

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
2	พัสดุไอเย็น	106,500.00	106,500.00	106,500.00	0.00	เบิกจ่ายแล้ว
3	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	เบิกจ่ายแล้ว

จัดซื้อครุภัณฑ์ลำดับที่ ๒ และ ๓ ขณะนี้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
4	เครื่องทำน้ำเย็น 5 หัวก๊อก	90,000.00		0	90,000.00	ได้ผู้ค้าเรียบร้อยแล้ว รอส่งของ
5	เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์	805,000.00		0	805,000.00	กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ 7 ธ.ค.64
6	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1,358,000.00		0	1,358,000.00	กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ 7 ธ.ค.64
7	ปรับปรุงอาคารเรียน	6,000,000.00		0	6,000,000.00	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ
8	ปรับปรุงโรงยิมส์ อเนกประสงค์	18,000,000.00		0	18,000,000.00	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ
รวม		29,173,500.00	125,500.00	125,500.00	29,048,000.00	
คิดเป็นร้อยละ			0.43	0.43		

รายการครุภัณฑ์ลำดับที่ ๔ เครื่องทำน้ำเย็น ๕ หัวก๊อก ได้ผู้ค้าเรียบร้อยแล้ว รอบันทึก PO

รายการครุภัณฑ์ลำดับที่ ๕ เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๑๒๕ ปอนด์ กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๗ ธ.ค.๖๔ รอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คาดว่าลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ธ.ค.๖๔

รายการครุภัณฑ์ลำดับที่ ๖ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ประกาศหาผู้รับจ้าง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๖๔ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้างครั้งที่ ๒

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน และปรับปรุงโรงยิมส์อเนกประสงค์ แบบรูปรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางจะประกาศหาผู้รับจ้างในเดือน ธ.ค.๖๔

ประธานที่ประชุม ให้เร่งรัดโครงการปรับปรุงอาคารเรียน เงินจัดสรร ๖.๐๐๐ ล้านบาท ให้สามารถลงนามให้ทันภายในเดือน ธ.ค.๖๔

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำจำนวน ๓.๑๒๘ ล้านบาท ใช้จ่ายจำนวน ๐.๖๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๘
รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๔๔๑ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๐๑๘ คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๘ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องซักผ้า แบบ ธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	เบิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.64
2	ค่าง่อสร้างรั้วคอนกรีต บล็อกทึบ ยาว 69.4 ม.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	อยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติ เปลี่ยนแปลงแบบรูป รายการ คาดว่าจะวันที่ 10 ธ.ค.64 ได้ผู้รับจ้าง และลงนามได้
3	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม หลังคากันสาด	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	รอส่งมอบของ และเบิกจ่ายต่อไป
	รวม	441,000.00	18,000.00	18,000.00	441,000.00	
	คิดเป็นร้อยละ		4.08	4.08		

จัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด ๑๕ กิโลกรัม และค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากันสาด ขณะนี้
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ค่าง่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกทึบยาว ๖๙.๔ ม. ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาหาผู้รับจ้าง และคาดว่าจะลงนาม
ในสัญญาวันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๔

ผอ.โครงการชลประทานอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๐.๙๐๕ ล้านบาท ใช้จ่ายจำนวน ๐.๓๓๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๐
รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๖๕.๐๙๔ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๙.๐๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๘
โดยโครงการชลประทานอ่างทอง เป็นหน่วยเบิกจ่ายให้กับ ๕ หน่วยดำเนินการ ได้แก่ โครงการชลประทานอ่างทอง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัยสูตร
และส่วนบริหารเครื่องจักรกล ที่ ๕ ผลการดำเนินการเป็นรายโครงการ มีดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 5 พื้นที่	19,679,000.00	-	-	19,679,000.00	
2	ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 8 พื้นที่	15,446,000.00	-	-	15,446,000.00	
3	ปรับปรุงตาดคอนกรีต คลองส่งน้ำ 3ซ้าย-3ซ้าย	22,328,000.00	672,482.10	672,482.10	21,655,517.90	

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
4	ปรับปรุงดาดคอนกรีต คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-3 ซ้าย	7,893,000.00	671,680.00	671,680.00	7,221,320.00	
5	ปรับปรุงดาดคอนกรีต คลองบ้านพราน ระยะที่ 3	14,926,600.00	-	-	14,926,600.00	
6	ซ่อมแซมโครงการ ชลประทานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	34,000.00	-	-	34,000.00	
7	บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่	950,000.00	84,150.00	84,150.00	865,850.00	
8	ปรับปรุงสะพานคอนกรีต เสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำ	1,839,700.00	39,953.25	39,953.25	1,799,746.75	
9	บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ในเขตจังหวัดอ่างทอง	550,000.00	-	-	550,000.00	
10	บำรุงรักษาห้วยงาน พื้นที่ 217 ไร่	492,600.00	168,700.00	168,700.00	323,900.00	
11	บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสาย ใหญ่ ระยะทาง 96.2	1,453,600.00	214,820.00	143,130.00	1,310,470.00	
12	บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสาย ซอย ระยะทาง 108.0	816,500.00	277,280.00	277,280.00	539,220.00	
13	บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ ชลประทาน 207,421	900,000.00	212,630.00	212,630.00	687,370.00	
14	บำรุงรักษาห้วยงาน พื้นที่ 15 ไร่	34,000.00	-	-	34,000.00	
15	กำจัดวัชพืชคลองระบาย ใหญ่บางบาล 1 กม. 0+0	848,000.00	299,937.75	299,937.75	548,062.25	
16	ซ่อมแซมเครื่องก้วานบาน ระบายในเขตฝ่ายส่งน้ำ	236,000.00	-	-	236,000.00	
17	ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองส่งน้ำ 1 ขวา	577,000.00	-	-	577,000.00	
18	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย	268,000.00	-	-	268,000.00	
19	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองชัยนาท-อยุธยา	288,000.00	4,270.00	4,270.00	283,730.00	
20	กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 3 ขวา - 5	26,000.00	25,885.00	25,885.00	115.00	
21	กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร แม่น้ำน้อย	500,000.00	424,989.42	424,989.42	75,010.58	

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
22	กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 2 ซ้าย 3	150,000.00	45,000.00	45,000.00	105,000.00	
23	กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1 ขวา 3 ซ้าย	300,000.00	90,000.00	90,000.00	210,000.00	
24	กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 2	200,000.00	60,000.00	60,000.00	140,000.00	
25	กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 3 ซ้าย -	500,000.00	87,380.00	87,380.00	412,620.00	
26	กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 3 ขวา - 3	100,000.00	30,000.00	30,000.00	70,000.00	
27	กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1 ขวา 3 ซ้าย	150,000.00	72,720.00	72,720.00	77,280.00	
28	กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1 ขวา	500,000.00	74,800.00	74,800.00	425,200.00	
29	กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1 ขวา 1 ซ	150,000.00	80,609.50	80,609.50	69,390.50	
30	กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 2 ขวา 1 ซ	500,000.00	71,160.00	71,160.00	428,840.00	
31	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองชัยนาท-อยุธยา	287,000.00	-	-	287,000.00	
32	ซ่อมแซมตาดคอนกรีต คลองส่งน้ำ 11 ซ้าย	178,000.00	-	-	178,000.00	
33	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย	268,000.00	-	-	268,000.00	
34	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 11 ซ้าย	288,000.00	-	-	288,000.00	
35	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 11 ซ้าย	288,000.00	-	-	288,000.00	
36	ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย	1,430,000.00	-	-	1,430,000.00	
37	ซ่อมแซมตาดคอนกรีต คลองส่งน้ำ 13 ซ้าย	228,000.00	-	-	228,000.00	
38	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ กลางคลองส่งน้ำ 1 ขวา	520,000.00	-	-	520,000.00	
39	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย	269,000.00	-	-	269,000.00	
40	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย	269,000.00	-	-	269,000.00	
41	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย	269,000.00	-	-	269,000.00	

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
42	ซ่อมแซมคันคลองระบาย ใหญ่บางบาล1 ฝั่งซ้าย	2,669,000.00	-	-	2,669,000.00	
43	ขุดลอกโดยรถขุด ดำเนินการเอง คลองระบาย 2 ขวา	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	
44	ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คลองส่งน้ำ 3ซ	491,000.00	-	-	491,000.00	
45	ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมาคลองส่งน้ำ 2ขวา	491,000.00	-	-	491,000.00	
46	ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้าง เหมา คลองส่งน้ำ 2ขวา	491,000.00	-	-	491,000.00	
47	ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้าง เหมา คลองส่งน้ำ 1	491,000.00	-	-	491,000.00	
48	ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้าง เหมา คลองส่งน้ำ 1ซ้าย	491,000.00	-	-	491,000.00	
49	ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้าง เหมา คลองส่งน้ำ 1ขวา	491,000.00	-	-	491,000.00	
50	ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้าง เหมา คลองระบายใหญ่	491,000.00	-	-	491,000.00	
51	ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้าง เหมา คลองระบายใหญ่	491,000.00	-	-	491,000.00	
52	ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คลองอบผสม	471,768.00	-	-	471,768.00	
53	ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมาคลองบ้านทางควาย	442,923.00	3,000.00	-	442,923.00	
54	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ เลียบบคลองระบายใหญ่	724,300.00	52,801.70	52,801.70	671,498.30	
55	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 7 ซ้าย - 1 ขวา พร้อมอา	3,493,700.00	-	-	3,493,700.00	
56	ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ คลองส่งน้ำ 5 ซ้าย	888,200.00	137,448.84	-	888,200.00	
57	ซ่อมแซมเครื่องกวนน้ำ ท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ	869,000.00	637,115.00	637,115.00	231,885.00	
58	ซ่อมแซมท่อลอดพร้อม อาคารประกอบ คลองส่งน้ำ	820,400.00	-	-	820,400.00	
59	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา ฝายส่งน้ำฯ ที่ 5	927,200.00	242,822.38	-	927,200.00	

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
60	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปาก คลองส่งน้ำ 5 ขวา -	579,500.00	52,801.70	52,801.70	526,698.30	
61	ซ่อมแซมประตูระบายกลาง คลองระบายใหญ่ แม่น้ำ	598,600.00	59,999.00	-	598,600.00	
62	ซ่อมแซมชุดลอกตะกอนดิน ด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ	1,906,000.00	97,720.00	97,720.00	1,808,280.00	
63	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ กลางคลองส่งน้ำ 1ขวา-3ช	934,000.00	-	-	934,000.00	
64	ซ่อมแซมท่อเชื่อมโพธิ์ปล้ำ คลองส่งน้ำ 1ขวา	764,000.00	-	-	764,000.00	
65	ซ่อมแซมท่อลอดคั่นคลอง ระบายน้ำ 1ซ้าย แม่น้ำ	858,000.00	-	-	858,000.00	
66	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ กลางคลอง คลองส่งน้ำ 2ข	811,000.00	-	-	811,000.00	
67	ซ่อมแซมชุดลอกตะกอนดิน ด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ	953,000.00	95,480.00	95,480.00	857,520.00	
68	ซ่อมแซมไซฟ่อนคลองส่ง น้ำ 2ขวา-3ซ้าย กม.9+	810,000.00	-	-	810,000.00	
69	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ กลางคลอง คลองส่งน้ำ 1	858,000.00	-	-	858,000.00	
70	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา ในเขตฝ่ายส่งน้ำ	477,000.00	55,440.00	55,440.00	421,560.00	
71	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 1 ขวา	810,000.00	-	-	810,000.00	
72	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2ขวา - 3ซ้าย เป็นช่วงๆ	1,430,000.00	-	-	1,430,000.00	
73	ซ่อมแซมท่อเชื่อมม่วงเตี้ย คลองส่งน้ำ 1 ขวา	858,000.00	-	-	858,000.00	
74	ซ่อมแซมชุดลอกตะกอนดิน ด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ	381,000.00	98,500.00	98,500.00	282,500.00	
75	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3ขวา - 3ซ้าย เป็นช่วงๆ	762,000.00	-	-	762,000.00	
76	ซ่อมแซมท่อลอดถนนคั่น คลองฝั่งซ้าย คลองระบ	620,000.00	-	-	620,000.00	
77	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ขวา - 3ซ้าย เป็นช่วงๆ	1,191,000.00	97,575.00	97,575.00	1,093,425.00	
78	ซ่อมแซมชุดลอกตะกอนดิน ด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ	1,430,000.00	85,910.00	85,910.00	1,344,090.00	

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
79	ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ซ้าย แม่น้ำน้อย 7 ท	1,359,000.00	-	-	1,359,000.00	
80	ซ่อมแซมท่อลอดถนนคัน คลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำ	572,000.00	-	-	572,000.00	
81	ซ่อมแซมคันคลองระบาย ใหญ่แม่น้ำน้อย 6 ทัง	1,206,000.00	-	-	1,206,000.00	
82	ซ่อมแซมท่อลอดถนนคัน คลองฝั่งซ้าย คลองระบา	668,000.00	-	-	668,000.00	
83	ซ่อมแซมดาดคอนกรีต คลองส่งน้ำ 1 ขวา 3 ซ้าย	1,906,000.00	-	-	1,906,000.00	
84	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 3 ซ้าย เป็นช่วงๆ	1,430,000.00	-	-	1,430,000.00	
85	ซ่อมแซมคันคลองระบาย น้ำ 1 ซ้าย-1 ซ้าย แม่น้ำ	1,240,000.00	-	-	1,240,000.00	
86	ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ สำหรับ กม.41+346 คล	763,000.00	-	-	763,000.00	
87	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา ในเขตฝ่ายส่งน้ำ	905,000.00	169,640.00	169,640.00	735,360.00	
88	ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ซ้าย แม่น้ำน้อย 6	1,183,000.00	-	-	1,183,000.00	
89	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ปลายคลอง คลองระบายน้ำ	715,000.00	-	-	715,000.00	
90	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 3 ซ้าย - 3 ซ้าย	906,000.00	-	-	906,000.00	
91	ซ่อมแซมบานระบายน้ำ ประตูระบายน้ำท่าอู่ โค	1,430,000.00	-	-	1,430,000.00	
92	ซ่อมแซมเสริมคันคลอง ระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 6	883,000.00	-	-	883,000.00	
93	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปลาย คลองส่งน้ำ 2 ขวา-3 ซ้าย	620,000.00	-	-	620,000.00	
94	ซ่อมแซมท่อลอดคันคลอง ระบาย 1 ซ้าย-1 ซ้าย	906,000.00	40,470.00	40,470.00	865,530.00	
95	ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ขวา สุพรรณ 4	953,000.00	-	-	953,000.00	
96	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ กลางคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย -	620,000.00	-	-	620,000.00	
97	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปาก คลองส่งน้ำ 1 ขวา-3 ซ้าย	715,000.00	-	-	715,000.00	

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
98	ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้าน หัวกระบือ โครงการส	1,301,400.00	-	-	1,301,400.00	
99	ซ่อมแซมคันคลองรางยาย สา ผังขวา ความยาว 2	1,446,900.00	112,997.93	-	1,446,900.00	
100	ซ่อมแซมคันคลองบ้านลาด ตาล ความยาว 1.750 ก.ม.	1,106,200.00	101,678.12	-	1,106,200.00	
101	ซ่อมแซมคันคลองห้วยแพบ ความยาว 4.600 กิโลเมตร	983,300.00	110,312.78	-	983,300.00	
102	ซ่อมแซมคันคลองลำชี้นาค ความยาว 0.860 กิโลเมตร	400,800.00	50,623.10	-	400,800.00	
103	ซ่อมแซมคันหนองรี ความ ยาว 1.920 กิโลเมตร	1,446,900.00	122,406.64	-	1,446,900.00	
104	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดอ่างทอง	62,500.00	-	-	62,500.00	
105	ซ่อมแซมระบบประปาและ ระบายน้ำบริเวณที่ทำการ	719,600.00	473,629.84	473,629.84	245,970.16	
106	ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำ และบำรุงรักษา	917,000.00	135,685.80	135,685.80	781,314.20	
107	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ฝ่ายช่างกล โครงการส่งน้ำ	579,000.00	151,781.90	151,781.90	427,218.10	
108	ซ่อมแซมคลังพัสดุ ฝ่ายส่ง น้ำและบำรุงรักษา	772,000.00	166,565.00	166,565.00	605,435.00	
109	ซ่อมแซมสถานีวัดน้ำฝน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา	384,000.00	93,571.90	93,571.90	290,428.10	
110	ซ่อมแซมอาคารพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุง	579,000.00	164,211.65	164,211.65	414,788.35	
111	ซ่อมแซมอาคารรักษาความ ปลอดภัย โครงการส่งน้ำ	579,000.00	178,142.00	178,142.00	400,858.00	
112	ซ่อมแซมอาคาร อเนกประสงค์ ฝ่ายส่งน้ำ และบำรุง	528,000.00	453,654.40	128,056.40	399,943.60	
113	ซ่อมแซมที่ทำการฝ่าย ส่งน้ำและบำรุงรักษา	917,000.00	425,867.10	328,667.10	588,332.90	
114	ซ่อมแซมคลังพัสดุ ฝ่ายส่ง น้ำและบำรุงรักษา	729,000.00	197,271.95	197,271.95	531,728.05	
115	ซ่อมแซมโรงจอดรถ ฝ่ายส่ง น้ำและบำรุงรักษา	767,000.00	225,515.10	225,515.10	541,484.90	

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
116	ซ่อมแซมโรงจอดรถ สำนักงานจัดรูปที่ดิน	500,000.00	239,600.00	239,600.00	260,400.00	
117	ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ขนาดเล็ก สนง.จัดรูปที่ดิน	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	
รวม		165,094,191.00	9,038,685.85	7,602,909.06	157,491,281.94	
คิดเป็นร้อยละ			5.48	4.61		

โดยลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเองและงานจ้างเหมาซึ่งขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา ช่วงนี้งานดำเนินการเองจะประสบปัญหาน้ำท่วมไม่สามารถเข้าพื้นที่ดำเนินการได้ ทำให้ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน คาดว่าสิ้นไตรมาสที่ ๑ จะสามารถเบิกจ่ายได้ ๑๐ - ๑๕ % ส่วนงานจ้างเหมาเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ คาดว่าสิ้นไตรมาสที่ ๓ จึงจะมีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น

ประธานที่ประชุม โครงการชลประทานอ่างทอง เป็นหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน มากเป็นลำดับที่ ๒ ของหน่วยงานในจังหวัด ได้รับงบ Function และงบพัฒนาจังหวัด เป้าหมายการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ วัตถุประสงค์ดำเนินงานทั้งด้านการใช้จ่าย และการเบิกจ่าย ดังนั้น การที่จะเร่งรัดงานจ้างเหมาในไตรมาส ๓ อาจจะเข้าไป ขอให้เร่งลงนามในสัญญาให้ได้ภายในเดือน ม.ค.๖๕ และขอให้โครงการชลประทานอ่างทอง เชิญเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานดำเนินการทั้ง ๕ แห่ง เข้ามาพูดคุยชี้แจงเพื่อให้รับทราบข้อมูล และทำความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว

ประมงจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๐.๗๗๘ ล้านบาท ใช้จ่ายจำนวน ๐.๒๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ธ.ค.๖๔ เบิกจ่ายได้ ร้อยละ

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๔๖๖ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๔๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคาร สำนักงาน ตำบลศาลา แดง	466,000.00	466,000.00	0.00	466,000.00	บริษัท เพชรอินทร์ ก่อสร้าง จำกัด 3/11/64-1/2/65
รวม		466,000.00	466,000.00	0.00	466,000.00	
คิดเป็นร้อยละ			100.00	0.00		

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบลศาลาแดง แยกงานออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ งานฝ้าเพดาน อาคารสำนักงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่ ๒ งานรั้วด้านหลังสำนักงานประมง ซึ่งตามสัญญากำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ดำเนินการมาแล้ว จำนวน ๓๕ วัน เป็นงานเทคนิคขึ้นเสาซึ่งเรียบร้อยแล้ว คาดว่างานจะแล้วเสร็จก่อนสัญญาซึ่งจะเร่งเบิกจ่ายต่อไป

ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๔.๙๖๗ ล้านบาท ใช้จ่ายจำนวน ๑.๒๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๓
รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒.๑๗๕ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๑๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๒ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องอ่านไมโครชิพ ตำบลศาลาแดง	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	เบิกจ่ายแล้ว
2	ที่กักสุนัขเคลื่อนที่ ตำบล ศาลาแดง	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	รอส่งของ
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	102,000.00	102,000.00	0.00	102,000.00	อ่างทองซัพ พลาย 22/11- 27/11/64
4	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	35,600.00	35,600.00	0.00	35,600.00	อ่างทองซัพ พลาย 22/11- 27/11/64
5	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	อ่างทองซัพ พลาย 22/11- 27/11/64
6	ก่อสร้างรั้วสำนักงานปศุ สัตว์จังหวัดอ่างทอง	1,954,000.00	0.00	0.00	1,954,000.00	อยู่ระหว่างจัดซื้อ จ้าง แต่งตั้ง คณะกรรมการ
	รวม	2,174,600.00	180,600.00	33,000.00	2,141,600.00	
	คิดเป็นร้อยละ		8.32	1.52		

รายการที่ ๑ เครื่องอ่านไมโครชิพ ตำบลศาลาแดง ขณะนี้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๒ ที่กักสุนัขเคลื่อนที่ ตำบลศาลาแดง ขณะนี้รอส่งของ

รายการที่ ๓ - ๕ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องสำรองไฟ ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งของเรียบร้อยแล้ว
รอเบิกจ่าย

รายการที่ ๖ โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง กำหนดประกาศหาผู้รับจ้างด้วยวิธี
E-Bidding ภายในสัปดาห์นี้

ประธานที่ประชุม ให้เร่งรัดการทำสัญญาก่อสร้างให้ได้ภายในไตรมาสที่ ๑

ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๒.๐๖๘ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๓๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๒
รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑.๑๒๔ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๑๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๕ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	827,800.00	0.00	0.00	827,800.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม
2	ผลิตหญ้าแฝก เพื่อปลูก	223,200.00	195,300.00	0.00	223,200.00	นายสุนทร ศรีลาธรรม 23/11-27/4/65
3	ผลิตหญ้าแฝก เพื่อส่งเสริม	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
	รวม	1,124,000.00	195,300.00	0.00	1,124,000.00	
	คิดเป็นร้อยละ		17.35	0.00		

รายการที่ ๑ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน กำหนดลงนามในวันที่ ๗ ธ.ค.๖๔ บันทึก PO ในวันที่ ๘ ธ.ค.๖๔ เบิกจ่ายได้ภายในเดือน ธ.ค.๖๔

รายการที่ ๒ ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก เป็นงานดำเนินการเอง บันทึก PO แล้ว จำนวน ๑๙๕,๓๐๐ บาท จะเริ่มเบิกจ่าย เดือน ม.ค.๖๕

รายการที่ ๓ ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม งานดำเนินการเอง บันทึก PO แล้ว จำนวน ๖๕,๐๐๐.-บาท เริ่มเบิกจ่ายเดือน ม.ค.๖๕

ผอ.แขวงทางหลวงอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๒.๔๑๔ ล้านบาท ใช้จำ จำนวน ๐.๘๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๙
รายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๒.๘๙๐ ล้านบาท ใช้จ่ายจำนวน ๕.๔๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๗ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	งานบำรุงปกติแขวง ทางหลวงอ่างทอง	41,681,000.00	5,393,209.54	5,393,209.54	36,287,790.46	เบิกจ่ายใน ลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
2	งานบำรุงปกติสำนัก บริหารบำรุงทาง	1,209,000.00	42,890.00	0.00	1,209,000.00	
	รวม	42,890,000.00	5,436,099.54	5,393,209.54	37,496,790.46	
	คิดเป็นร้อยละ		12.67	12.57		

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒ รายการ เป็นงบบำรุงปกติ งานดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เช่น ค่าจ้างชั่วคราว ค่าประกันสังคม เป็นรายจ่ายประจำเดือน และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น กำหนดแผนเบิกจ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ

ประธานที่ประชุม ให้วางแผนเบิกจ่ายเป็นรายเดือนเพื่อให้มีผลการเบิกจ่ายที่สูงขึ้น

ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๐.๑๖๓ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๑๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๘
รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๐.๖๘๕ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๗๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๗ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ค่าสำรวจออกแบบที่มี ราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 1 ล้านบาท	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	เบิกจ่ายใน ลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ
2	ค่าควบคุมงานที่มีราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า 10	1,043,200.00	188,608.00	188,608.00	854,592.00	
3	งานบำรุงปกติแขวงทาง หลวงชนบทอ่างทอง	8,761,242.00	566,584.10	566,584.10	8,194,657.90	
4	งานอำนวยความสะดวก ปลอดภัยปกติ	800,000.00	42,846.00	42,846.00	757,154.00	
	รวม	10,685,442.00	798,038.10	798,038.10	9,887,403.90	
	คิดเป็นร้อยละ		7.47	7.47		

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๔ รายการ เป็นงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
เช่น ค่าจ้างชั่วคราว ค่าประกันสังคม ค่าจ้างเหมาบริการ กำหนดแผนเบิกจ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ

พลังงานจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๐.๔๕๘ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๒๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๒
รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๒๙๙ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๐๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๑ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00	เบิกจ่ายแล้ว

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
2	เงินอุดหนุนเพื่อ สนับสนุนเทคโนโลยี พลังงาน	229,760.00	0.00	0.00	229,760.00	ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ กำหนด แผนจัดซื้อจัดจ้างภายใน 15 ธ.ค.64 และเบิกจ่าย ได้ทั้งหมดภายในเดือน ธ.ค.64
	รวม	299,360.00	69,600.00	69,600.00	229,760.00	
	คิดเป็นร้อยละ		23.41	23.25		

ลำดับที่ ๑ รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขณะนี้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลำดับที่ ๒ รายการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน เป็นการจัดซื้อค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ ซึ่งกำหนด
แผนจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๔ และเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในเดือน ธ.ค.๖๔

พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๑.๒๙๖ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๒๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๖
รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๑๐๔ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นห้อง	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รอเบิกจ่าย
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นห้อง	83,400.00	0.00	0.00	83,400.00	ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รอเบิกจ่าย
	รวม	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00	
	คิดเป็นร้อยละ		0.00	0.00		

รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ๒ รายการ จำนวน ๔ ตัว ได้บันทึก PO เรียบร้อยแล้วในวันนี้ และกำหนด
ติดตั้งในสัปดาห์หน้า เบิกจ่ายไม่เกิน วันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๔

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๒.๔๒๑ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๒๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๐
รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๔.๐๗๙ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่า ราชการจังหวัดอ่างทอง	7,754,200.00	0.00	0.00	7,754,200.00	แบบรูปรายการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง คกก.พิจารณาคัดเลือก ผู้รับจ้าง คาดว่าจะลงนาม ในสัญญาได้ ภายในเดือน ม.ค.65 ทั้ง 4 รายการ
2	ค่าก่อสร้างลาน อเนกประสงค์บริเวณ หน้าศาลากลาง	3,944,000.00	0.00	0.00	3,944,000.00	
3	ค่าปรับปรุงอาคารศาลากลาง จังหวัดอ่างทอง	856,500.00	0.00	0.00	856,500.00	
4	ค่าปรับปรุงหน้ามุขอาคาร ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง	1,524,500.00	0.00	0.00	1,524,500.00	
	รวม	14,079,200.00	0.00	0.00	14,079,200.00	
	คิดเป็นร้อยละ		0.00	0.00		

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ได้รับจัดสรร รายจ่ายลงทุน จำนวน ๔ รายการ ซึ่งทั้ง ๔ รายการ จัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีคัดเลือก

รายการที่ ๑ ค่าก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ทั้ง ๒ หลัง

รายการที่ ๒ ค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณหน้าศาลากลาง หลังเก่า

รายการที่ ๓ ค่าปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง หลังใหม่

รายการลำดับที่ ๑-๓ ส่งหนังสือเชิญผู้ประกอบการ SMEs จำนวน ๖ ราย ในวันที่ กำหนดยื่นเสนอราคา ในวันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๔ กำหนดประกาศรายชื่อผู้ชนะในวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๔ ลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๔

รายการที่ ๔ ค่าปรับปรุงหน้ามุขอาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทองหลังใหม่ ส่งหนังสือเชิญผู้ประกอบการ SMEs ในวันที่ ๙ ธ.ค.๖๔ กำหนดยื่นเสนอราคา ในวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๔ กำหนดประกาศรายชื่อผู้ชนะในวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๔

ทั้ง ๔ รายการ เมื่อประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ต้องรอรระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วันทำการ คาดว่าลงนามได้ภายในสิ้นเดือน ธ.ค.๖๔

ปลัดจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๘๒.๔๐๗ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒๗.๗๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๔
รายจ่ายลงทุน จำนวน ๖.๔๐๕ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑.๑๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๑ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมกองร้อย อาสารักษาดินแดน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565	765,000.00	0.00	0.00	765,000.00	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
2	ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ 1 ต.บ้านแห อ.เมือง	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	ร้านช่างขวัญ การ ไฟฟ้า 17/11- 1/1/65
3	ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ 6 ต.บ้านแห อ.เมือง	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	ร้านช่างขวัญ การ ไฟฟ้า 17/11- 1/1/65
4	ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ 1 ต.ไชโย อ.ไชโย	157,800.00	157,800.00	0.00	157,800.00	นางสาว น้ำอ้อย คง สำราญ 5/11- 4/1/65
5	ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ 2 ต.ชัยฤทธิ อ.ไชโย	157,800.00	157,800.00	0.00	157,800.00	นางสาว น้ำอ้อย คง สำราญ 5/11- 4/1/65
6	ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ 2 ต.ไชโย อ.ไชโย	157,800.00	157,800.00	0.00	157,800.00	ร้านณรงค์ชัย โดย นายชยากร บุญ ธรรม 5/11-4/1/65
7	ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ 3 ต.ไชโย อ.ไชโย	157,800.00	157,800.00	0.00	157,800.00	ร้านณรงค์ชัย โดย นายชยากร บุญ ธรรม 5/11-4/1/65
8	ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ 7 ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย	157,800.00	157,800.00	0.00	157,800.00	ร้านณรงค์ชัย โดย นายชยากร บุญ ธรรม 5/11-4/1/65
9	ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ 1 ต.ป่าจัว อ.เมือง	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
10	ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ 6 ต.ตลาดกรวด อ.เมือง	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
11	ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ 6 ต.ป่าจัว อ.เมือง	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
12	ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ 3 ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	ส่งคืนกรมการ ปกครอง
13	ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ 4 ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	ส่งคืนกรมการ ปกครอง
14	ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ 5 ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	ส่งคืนกรมการ ปกครอง

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
15	ค่าก่อสร้างบ้านพัก ข้าราชการ ระดับ 9 อำเภอ โพธิ์ทอง	2,808,000.00	0.00	0.00	2,808,000.00	อยู่ระหว่าง คกก. พิจารณาผล วันที่ 8 ธ.ค.64
16	ปรับปรุงติดตั้งตาข่ายกันนก ที่ว่าการอำเภอเมือง	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00	ส่งคืนกรมการ ปกครอง
17	ปรับปรุงถนนรอบอาคารที่ว่าการ อำเภอป่าโมก	326,000.00	0.00	0.00	326,000.00	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคา กลาง
18	ปรับปรุงติดตั้งไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์และ ระดับไฟฟ้า ที่ว่าการอำเภอ วิเศษชัยชาญ	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคา กลาง
	รวม	6,404,800.00	1,109,000.00	0.00	6,404,800.00	
	คิดเป็นร้อยละ		17.31	0.00		

ปลัดจังหวัดอ่างทอง ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๘ รายการ จำนวนเงิน ๖.๔๐๕ ล้านบาท โดยมีหน่วยดำเนินการ ๕ อำเภอ ซึ่งใน ๑๘ รายการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว ๑๑ รายการ คืบหน้างบประมาณ ให้กรมต้นสังกัด จำนวน ๔ รายการ ส่วนที่เหลือ คาดว่าลงนามในสัญญาได้ทันภายในเดือน ธ.ค.๖๔ จำนวน ๒ รายการ มีปัญหา ๑ รายการ ที่ราคากลางสูงกว่าเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

น.ส. รุจิรา ส่งศิริ ขี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

รายการที่ ๑ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมกองร้อยอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของอำเภอเมือง ขณะนี้ราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว สืบต่าห์นี้จะส่งหนังสือเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้ามาเสนอราคา และจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.๖๔

รายการที่ ๒ - ๑๑ ได้บันทึก PO เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๔

รายการที่ ๑๒ - ๑๔ แจ้งส่งคืนงบประมาณให้ต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๑๕ ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๙ อำเภอโพธิ์ทอง อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลในวันที่ ๘ ธ.ค.๖๔ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ ๙ ธ.ค.๖๔ และลงนามในสัญญาในวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๔

รายการที่ ๑๖ ปรับปรุงติดตั้งตาข่ายกันนกที่ว่าการอำเภอเมือง แจ้งส่งคืนต้นสังกัดแล้ว

รายการที่ ๑๗ ปรับปรุงถนนรอบอาคารที่ว่าการอำเภอป่าโมก เนื่องจากราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร อยู่ระหว่างพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงรายการ หรืออาจต้องส่งคืนต้นสังกัด

รายการที่ ๑๘ ปรับปรุงติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์และระดับไฟฟ้า ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ คาดว่าลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๔

ประธานที่ประชุม งานที่กำหนดส่งมอบในวันที่ ๔ ม.ค.๖๕ ให้เร่งรัดส่งมอบให้เร็วกว่ากำหนด

พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๕.๒๔๑ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑.๓๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๕
รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑.๓๖๐ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดอ่างทอง	478,000.00			478,000.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม
2	งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบ มาตรฐาน โคก หนองนา	90,400.00			90,400.00	
3	งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบ มาตรฐาน โคก หนองนา	90,400.00			90,400.00	
4	งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบ มาตรฐาน โคก หนองนา	45,200.00			45,200.00	
5	งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบ มาตรฐาน โคก หนองนา	90,400.00			90,400.00	
6	งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบ มาตรฐาน โคก หนองนา	45,200.00			45,200.00	
7	งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบ มาตรฐาน โคก หนองนา	104,000.00			104,000.00	
8	งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบ มาตรฐาน โคก หนองนา	104,000.00			104,000.00	
9	งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบ มาตรฐาน โคก หนองนา	312,000.00			312,000.00	
	รวม	1,359,600.00	0.00	0.00	1,359,600.00	
	คิดเป็นร้อยละ		0.00	0.00		

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๙ รายการ

รายการที่ ๑ ปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๙ ธ.ค.๖๔

รายการที่ ๒ - ๙ งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนา เป็นนโยบัตยศาสตร์ของกรมต้นสังกัด ดำเนินการในพื้นที่ ๕ อำเภอ ยกเว้น อำเภอไชโย และอำเภอป่าโมก ขณะนี้รอรกรมต้นสังกัดอนุมัติโครงการ คาดว่าลงนามและบันทึก PO ในระบบ GFMS ได้ ภายในเดือน ธ.ค.๖๔

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๑.๐๘๐ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๓๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๔
รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๓๐๗ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	รถเข็นชนิดนั่งสำหรับผู้พิการ	22,500.00			22,500.00	ได้ร้านค้าแล้ว รอส่งของแลเบิกจ่าย เบิกจ่ายภายในเดือน ธ.ค.64
2	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ	43,300.00			43,300.00	
3	เก้าอี้แถวประชาชน 4 ที่นั่ง	241,500.00			241,500.00	
	รวม	307,300.00	0.00	0.00	307,300.00	
	คิดเป็นร้อยละ		0.00	0.00		

สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓ รายการ ขณะนี้ได้ร้านค้าแล้ว
สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน ธ.ค.๖๔

ประธานที่ประชุม ให้เร่งรัดลงนามในสัญญาและเร่งรัดการเบิกจ่าย

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๑.๓๘๘ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๔๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔๒
รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๓.๗๖๔ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑๓.๕๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๘ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลโผงเผง อำเภอบางบาล งบผูกพัน 2 ปี จัดสรร ปี 64 = 4,200,000.- เบิกครบแล้ว จัดสรรปี 65=13,480,780.- บาท	13,480,780.00	13,480,780.00	8,025.64	13,472,754.36	ยังไม่ สามารถ ดำเนินการ ต่อได้ เนื่องจาก ติดปัญหา น้ำท่วม สัญญา สิ้นสุด 17/3/65
2	จัดทำผังระบบไฟฟ้าภายใน อาคารช่างเชื่อม	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
3	การประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด	71,250.00	0.00	0.00	71,250.00	ยังไม่ สามารถ ดำเนินการ ต่อได้ เนื่องจาก ติดปัญหา น้ำท่วม สัญญา สิ้นสุด 17/3/65
4	การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	
5	โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด	150,000.00	18,605.10	18,605.10	131,394.90	
	รวม	13,764,330.00	13,499,385.10	26,630.74	13,737,699.26	
	คิดเป็นร้อยละ		98.08	0.19		

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ได้รับจัดสรร รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลโพงผาง อำเภอป่าโมก เป็นงบประมาณ ๒ ปี ปี ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรจำนวน ๔.๒๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ในปี ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๓.๔๘๘ ล้านบาท ได้บันทึก Po เรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่าย จำนวน ๐.๐๐๘ ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินจำนวนที่ค้างเบิกจากปีก่อน ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามโครงการนี้ เนื่องจากการเกิดเหตุอุทกภัยในตำบลโพงผางที่ผ่านมา ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าทำงานได้ เนื่องจาก สภาพพื้นที่หน้างานยังเป็นดินเลน เครื่องจักรไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนจะเข้าพื้นที่ได้ปลายเดือน ธ.ค.๖๕

ขอแก้ไขชื่อรายการที่ ๒ เป็นการสำรวจจริงวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

รายการที่ ๒ - ๕ จัดสรรมาในลักษณะงบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ประธานที่ประชุม สำหรับโครงการที่ ๑ เมื่อปัญหาเสร็จสิ้นแล้วให้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการทันที เป็นการเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้างและเริ่มนับเวลาการทำงาน

ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๑.๙๓๒ ล้านบาท ใช้จ่ายจำนวน ๐.๕๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๖ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๖๓.๑๔๖ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิก จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	35,600.00			35,600.00	ได้ร้านค้า เรียบร้อยแล้ว รอส่งของ
2	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	23,000.00			23,000.00	
3	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท. จำนวน 100 โครงการ ดังนี้	263,087,400.00			263,087,400.00	

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิก จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต/ ซ่อมผิวจราจร จำนวน 67 โครงการ	191,264,000.00			191,264,000.00	อปท. เป็นหน่วย ดำเนินการ ขณะนี้อยู่ ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง
2	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน จำนวน 4 โครงการ	17,876,000.00			17,876,000.00	
3	โครงการก่อสร้างลานกีฬา จำนวน 5 โครงการ	7,264,400.00			7,264,400.00	
4	โครงการก่อสร้างอาคาร จำนวน 3 โครงการ	10,044,400.00			10,044,400.00	
5	โครงการขุดลอกคลอง/บึง สาธารณะ จำนวน 2 โครงการ	559,100.00			559,100.00	
6	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 2 โครงการ	8,096,000.00			8,096,000.00	
7	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 7 โครงการ	13,619,000.00			13,619,000.00	
8	โครงการเสริมผิวจราจร/ผิวถนน จำนวน 10 โครงการ	14,364,500.00			14,364,500.00	
	รวม	263,146,000.00	0.00	0.00	263,146,000.00	
	คิดเป็นร้อยละ		0.00	0.00		

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ และอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ขณะนี้ได้ร้านค้าแล้ว รอส่งมอบ

และขอรายงานสถานะการดำเนินงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่ง อปท.เป็นหน่วยดำเนินงาน จำนวน ๑๐๐ โครงการ มีดังนี้

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. ลงนามแล้ว | จำนวน ๖ โครงการ |
| ๒. รอลงนาม | จำนวน ๗ โครงการ |
| ๓. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะรอฟulfill | จำนวน ๕ โครงการ |
| ๔. อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง | จำนวน ๓๕ โครงการ |
| ๕. อยู่ระหว่างร่าง TOR กำหนดแบบรูปรายการ | จำนวน ๒๙ โครงการ |
| ๖. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ | จำนวน ๘ โครงการ |
| ๗. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ | จำนวน ๘ โครงการ |
| ๘. คาดว่าจะส่งคืนโครงการ | จำนวน ๓ โครงการ |
| ๙. ไม่ดำเนินโครงการ | จำนวน ๗ โครงการ |

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน/โครงการของอปท.ในวันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๔

ประธานที่ประชุม มอบสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้ด้วย

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๖.๒๐๖ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๕.๔๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๙
รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒.๑๑๙ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิก จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ตู้ล็อกเกอร์สำหรับเก็บสัมภาระ ผู้ต้องขัง	22,000.00			22,000.00	รอส่งของ
2	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด เรือนจำจังหวัด	229,900.00			229,900.00	ได้คู่สัญญาแล้ว
3	โต๊ะจัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขัง แบบม้านั่ง	159,000.00			159,000.00	รอส่งของ
4	ก่อสร้างราวตากผ้า เรือนจำจังหวัดอ่างทอง	9,600.00			9,600.00	อยู่ระหว่าง ตรวจรับ
5	ชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้อุปโภค	55,000.00			55,000.00	ได้คู่สัญญาแล้ว
6	ปรับพื้นดินโดยรอบบริเวณอาคารตรวจ พิสูจน์	99,000.00			99,000.00	ปรับปรุงร่าง TOR
7	ปรับปรุงเรือนจำจังหวัดอ่างทอง	949,000.00			949,000.00	ปรับปรุงร่าง TOR
8	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (รจ.ข.) เรือนจำ จังหวัด	246,800.00			246,800.00	ได้คู่สัญญาแล้ว
9	ปรับปรุงอาคารอบรมฝ่ายการศึกษา	249,000.00			249,000.00	รอส่งของ
10	กระเบื้องสแตนเลส ขนาด 120 ซม.	100,000.00			100,000.00	รอส่งของ
	รวม	2,119,300.00	0.00	0.00	2,119,300.00	
	คิดเป็นร้อยละ		0.00	0.00		

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง ได้รับจัดสรร รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๐ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ ตู้ล็อกเกอร์สำหรับเก็บสัมภาระผู้ต้องขัง กำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๔

รายการที่ ๒ ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๕

รายการที่ ๓ โต๊ะจัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขัง แบบม้านั่ง กำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๔

รายการที่ ๔ ก่อสร้างราวตากผ้า เรือนจำจังหวัดอ่างทอง กำหนดเบิกจ่าย ภายในวันที่ ๘ ธ.ค.๖๔

รายการที่ ๕ ชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้อุปโภค กำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๕

รายการที่ ๖ - ๗ ปรับพื้นดินโดยรอบบริเวณอาคารตรวจพิสูจน์ และปรับปรุงเรือนจำจังหวัดอ่างทอง
อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดของงาน

รายการที่ ๘ ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (รจ.ข.) เรือนจำจังหวัด กำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๕

รายการที่ ๙ - ๑๐ ปรับปรุงอาคารอบรมฝ่ายการศึกษา และกระเบื้องสแตนเลส ขนาด ๑๒๐ ซม. กำหนด
เบิกจ่าย ภายในวันที่ ๘ ธ.ค.๖๔

ประธานที่ประชุม ให้ทุกหน่วยงานที่ได้ลงนามในสัญญาแล้ว ไม่ว่าวงเงินมากหรือน้อย ขอให้รีบบันทึก PO ในระบบ GFMS เนื่องจาก กรมบัญชีกลางจะนำข้อมูลทุกวันศุกร์ไปประมวลผล เพื่อจัดลำดับผลการใช้จ่ายเงิน

แรงงานจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๑.๒๓๑ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๑๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ

๑๓.๔๐

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๐๗๓ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิก จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน	30,100.00	30,100.00		30,100.00	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน	42,500.00	42,500.00		42,500.00	ทำ Po เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.64
	รวม	72,600.00	72,600.00	0.00	72,600.00	
	คิดเป็นร้อยละ		100.00	0.00		

รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ได้บันทึก PO แล้วเมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๔ ขณะนี้ร้านค้าได้ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายได้ภายในเดือน ธ.ค.๖๔

ผอ.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๑.๘๑๖ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๒๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ

๑๒.๒๒

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓.๘๑๐ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิก จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องเชื่อมทิก ระบบ อินเวอร์เตอร์ LCD	1,200,000.00			1,200,000.00	อยู่ระหว่าง แต่งตั้ง คกก.ร่าง TOR และ กำหนดราคากลาง
2	เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก ระบบอินเวอร์เตอร์	1,740,000.00			1,740,000.00	
3	ห้องปฏิบัติการเชื่อม พร้อมชุดชุดควีน	480,000.00			480,000.00	
4	จัดทำผังระบบไฟฟ้า ภายในอาคารช่างเชื่อม	390,400.00			390,400.00	
	รวม	3,810,400.00	0.00	0.00	3,810,400.00	
	คิดเป็นร้อยละ		0.00	0.00		

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔ รายการ

รายการที่ ๑ - ๓ เป็นรายการที่ไม่มีผู้ประกอบการ SMEs ต้องจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธี E-Bidding ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และคำนวณราคากลาง ซึ่งกำหนดประชุมในวันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๔

รายการที่ ๔ จัดทำผังระบบไฟฟ้าภายในอาคารช่างเชื่อม หาผู้รับจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าสามารถบันทึก PO ภายในเดือน ธ.ค.๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน เบิกจ่ายได้ภายในเดือน ม.ค.๖๕

ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๕.๕๕๓ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๗๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๗
รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๒.๐๐๐ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิก จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคาร หอพัก วิทยาลัยนาฏ ศิลป์อ่างทอง	12,000,000.00			12,000,000.00	รอแบบรูปรายการ จากสถาปัตยกรรม กรรมศิลปากร คาดการณ์ ดังนี้ - ลงนามอนุมัติแบบได้ เดือน ธ.ค.64 - ประกาศ bidding เดือน ม.ค.65 - ลงนามในสัญญา ประมาณเดือน ก.พ.65
	รวม	12,000,000.00			12,000,000.00	
	คิดเป็นร้อยละ		0.00	0.00		

วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ได้รับจัดสรร รายจ่ายลงทุน โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง จำนวนเงิน ๑๒.๐๐๐ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนที่สำนักสถาปัตยกรรมกรรมศิลปากร ประมาณราคากลาง คาดว่า ราคากลางจะแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้ และลงนามอนุมัติแบบรูปรายการในสัปดาห์หน้า และจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป คาดว่าสามารถลงนามในสัญญา ประมาณเดือน ก.พ.๖๕

ประธานที่ประชุม ในช่วงระยะเวลาที่รออนุมัติแบบ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการได้พร้อมไปด้วยเลย

ผอ.ศูนย์การศึกษาอกระบบตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๑๙.๗๘๕ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๕.๙๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๓
รายจ่ายลงทุน จำนวน ๔.๕๘๑ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิก จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	17,000.00			17,000.00	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 26 พ.ย.64
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	88,000.00			88,000.00	กำหนดลงนาม 3 ธ.ค.64
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	22,000.00			22,000.00	เบิกจ่ายภายในเดือน ธ.ค.64
4	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก	22,500.00			22,500.00	
5	ค่าปรับปรุงอาคาร สำนักงาน กศน.จังหวัด อ่างทอง	3,755,000.00			3,755,000.00	กำหนดยื่นข้อเสนอด้วยวิธี คัดเลือก วันที่ 15 ธ.ค.64 คาดว่า ลงนาม 28 ธ.ค.64
6	ค่าซ่อมแซมห้องน้ำ กศน.อำเภอโพธิ์ทอง	111,800.00			111,800.00	กำหนดลงนามในสัญญา วันที่ 8 ธ.ค.64
7	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ห้องสมุดประชาชน อำเภอป่าโมก	120,000.00			120,000.00	ส่งคืนเงิน เนื่องจาก งบประมาณ ซ้ำซ้อน
8	ค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชน อ.วิเศษ	187,800.00			187,800.00	กำหนดลงนามในสัญญา วันที่ 8 ธ.ค.64
9	ค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชน	24,200.00			24,200.00	กำหนดลงนามในสัญญา วันที่ 8 ธ.ค.64
10	ค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดเฉลิมพระ เกียรติ อ.แสวงหา	233,000.00			233,000.00	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว รอบันทึก PO
	รวม	4,581,300.00	0.00	0.00	4,581,300.00	
	คิดเป็นร้อยละ		0.00	0.00		

ศูนย์การศึกษาานอกระบบตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง รายงานจ่ายลงทุน จำนวน ๑๐ รายการ มีดังนี้
 รายการที่ ๑ - ๔ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บันทึก PO เรียบร้อยแล้ว
 รายการที่ ๕ ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง กำหนดยื่นข้อเสนอด้วยวิธีคัดเลือก
 วันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๔ คณะกรรมการพิจารณาผลในวันที่ ๑๖-๑๘ ธ.ค.๖๔ คาดว่าลงนาม ๒๘ ธ.ค.๖๔
 รายการที่ ๖ ค่าซ่อมแซมห้องน้ำ กศน.อำเภอโพธิ์ทอง บันทึก PO เรียบร้อยแล้ว
 รายการที่ ๗ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดประชาชน อำเภอป่าโมก ส่งคืนเงิน เนื่องจาก งบประมาณซ้ำซ้อน
 รายการที่ ๘ - ๑๐ บันทึก PO เรียบร้อยแล้ว

ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง (แทน) ขี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๒.๙๐๐ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑.๑๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘๖

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๗.๕๖๒ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิก จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ป้อมยาม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง	115,000.00			115,000.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม
2	ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์ การศึกษาพิเศษ	7,447,000.00			7,447,000.00	อยู่ระหว่างประมาณราคา กลาง โดย สนง.โยธาฯ
	รวม	7,562,000.00	0.00	0.00	7,562,000.00	
	คิดเป็นร้อยละ		0.00	0.00		

รายการที่ ๑ ก่อสร้างป้อมยาม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง บันทึก PO เรียบร้อยแล้วเมื่อ
วันที่ ๓ ธ.ค.๖๔ ระยะเวลาตามสัญญา ๔๕ วัน ครบกำหนดวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๕ เบิกจ่ายภายในเดือน ม.ค.๖๕

รายการที่ ๒ ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ขณะนี้อยู่ระหว่างประมาณราคากลาง โดย สนง.โยธาฯ
ซึ่งจะแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้

ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (แทน) ขี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๓๙.๖๖๑ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒๙.๐๑๒ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๗๓.๑๕

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๗.๙๓๓ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒.๓๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๗ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิก จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เรียน อาคารประกอบ จำนวน 70 แห่ง	21,303,000.00	2,381,300.00	0.00	21,303,000.00	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญาแล้ว 7 แห่ง
2	อาคารเรียน สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้อง (โรงเรียนวัดโคศุภราช)	9,441,000.00	0.00	0.00	9,441,000.00	ใช้แบบจาก สพฐ. อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
3	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน หญิง 6 ที่/49 (โรงเรียนวัดโคศุภราช)	525,900.00	0.00	0.00	525,900.00	ใช้แบบจาก สพฐ. อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง
4	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เรียน อาคารประกอบ (โรงเรียนวัดโคศุภราช)	5,892,000.00	0.00	0.00	5,892,000.00	ใช้แบบจาก สพฐ. อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิก จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
4	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (โรงเรียนวัดโคศุภราช)	5,892,000.00	0.00	0.00	5,892,000.00	ใช้แบบจาก สพฐ. อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
5	อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน งบผูกพัน 2 ปี จัดสรร ปี 65 = 10,771,000.-บาท รอจัดสรร ปี 66 = 43,084,900.-บาท รวม 53,856,000.-บาท	10,771,200.00	0.00	0.00	10,771,200.00	กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 7 ธ.ค.64
	รวม	47,933,100.00	2,381,300.00	0.00	53,825,100.00	
	คิดเป็นร้อยละ		4.97	0.00		

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองได้รับจัดสรร งบจ่ายลงทุน จำนวน ๕ รายการ
รายการที่ ๑ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน ๗๐ แห่ง โรงเรียนในสังกัด
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นผู้จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และทยอยส่งสัญญาเพื่อให้
สพป.บ้นทิก PO และการบันทึก PO จนถึงวันที่ ๘ ธ.ค.๖๔ มีจำนวน ๔.๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๘ สพป.
จะเร่งรัดให้แต่ละโรงเรียนเร่งดำเนินการลงนามในสัญญา

รายการที่ ๒ - ๔ อาคารเรียน สปข.๒/๒๘ ปรับปรุง ๓ ชั้น ๑๕ ห้อง ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง
และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของโรงเรียนวัดโคศุภราช ขณะนี้อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
โดยใช้แบบมาตรฐานจากกรมต้นสังกัด

รายการที่ ๕ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางในงบผูกพัน ๒ ปี
จัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีคัดเลือก โดยเชิญผู้ประกอบการ SMEs จำนวน ๙ ราย เข้ามายื่นข้อเสนอในวันที่ ๗ ธ.ค.๖๔
มีผู้มายื่นข้อเสนอจำนวน ๓ ราย เอกสารครบถ้วนถูกต้อง จำนวน ๑ ราย แต่เสนอราคาสูงกว่างบประมาณขณะนี้
อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการพิจารณาผล

ประธานที่ประชุม ให้เร่งรัดการทำจัดราคากลางรายการที่ ๒ ของโรงเรียนวัดโคศุภราช เนื่องจากวงเงิน
สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ ฝ่ายเลขานุการฯ มีคำแนะนำสำหรับรายการที่เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณ
อย่างไร

ฝ่ายเลขานุการฯ แนวทางการพิจารณา กรณี ผู้เสนอราคาสูงกว่าเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลต่อรองราคา หากการต่อราคาไม่เป็นผลให้ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิก จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบงานทาสีภายในภายนอกอาคารเรียน 6 (ทาสีในช่วงโรงเรียนปิดเทอม)	728,600.00			728,600.00	ราคากลางเสร็จแล้ว รออนุมัติราคากลาง เพื่อทำขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาเสนอราคาต่อไป และคาดการณ์ ดังนี้ - ลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ธ.ค.64 - กำหนดดำเนินการทาสีภายในเดือน เม.ย.65 - เบิกจ่ายได้ภายในเดือน มิ.ย.65
2	<u>อาคารเรียน 212ล./57-ก งบผูกพัน 3 ปี</u> จัดสรร ปี 63= 2,647,000.- เบิก 1,199,362.23 บาท จัดสรร ปี 64 = 9,575,000.-เบิก 1,043,350.- บาท จัดสรร ปี 65=2,682,900.- บาท รวม 14,904,900.-บาท	2,682,900.00	2,682,900.00		2,682,900.00	กิจการร่วมค้า หจก พี แอนด์พี คอมพิวเตอร์ 24/7/2562-8/10/2564 (เงินปี 63 พับไป จำนวน 1,156,600 บาท ทำหนังสือของบเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว)
	รวม	3,411,500.00	2,682,900.00	0.00	3,411,500.00	
	คิดเป็นร้อยละ		78.63	0.00		

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้รับจัดสรร รายจ่ายลงทุน ๒ รายการ
รายการที่ ๑ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบงานทาสีภายในภายนอกอาคารเรียน ๖ ราคากลางเสร็จแล้ว รออนุมัติราคากลาง เพื่อทำขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาเสนอราคาต่อไป และคาดการณ์ ดังนี้
- ลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ธ.ค.๖๔
- กำหนดดำเนินการทาสีภายในเดือน เม.ย.๖๕
- เบิกจ่ายได้ภายในเดือน มิ.ย.๖๕
รายการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ล./๕๗-ก งบผูกพัน ๓ ปี คาดว่าเร่งรัดให้เสร็จสิ้นภายในปี ๖๕ จัดสรร ปี ๖๓ = ๒,๖๔๗,๐๐๐.- เบิก ๑,๑๙๙,๓๖๒.๒๓ บาท ในส่วนของเงินกันที่ตกไปด้วยผลของกฎหมาย โรงเรียน อปว.ได้ทำหนังสือของบประมาณเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว

จัดสรร ปี ๖๔ = ๙,๕๗๕,๐๐๐.- เบิก ๑,๐๔๓,๓๕๐.- บาท

จัดสรร ปี ๖๕ = ๒,๖๘๒,๙๐๐.- บาท

รวม ๑๔,๙๐๔,๙๐๐.-บาท

ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๑๐.๑๗๓ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑.๓๐๓ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๒.๘๑
รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๖.๐๕๘ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิก จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ชุดเรียนรู้และปฏิบัติการ อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ชุด	1,750,000.00			1,750,000.00	กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ 3 ธ.ค.64
2	อาคารแฟลต 14 หน่วย วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	14,307,500.00			14,307,500.00	
	รวม	16,057,500.00	0.00	0.00	16,057,500.00	
	คิดเป็นร้อยละ		0.00	0.00		

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๖.๐๕๗ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ
รายการที่ ๑ ชุดเรียนรู้และปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕ ชุด อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอ
ราคา คาดว่าลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ธ.ค.๖๔

รายการที่ ๒ อาคารแฟลต ๑๔ หน่วย วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีคัดเลือก ขณะนี้อยู่
ระหว่างส่งเอกสารเชิญชวนผู้รับจ้างให้มายื่นเสนอราคา ในวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๔ คาดว่าลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน
ม.ค.๖๕

ผอ.วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ (แทน) ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๔.๗๙๐ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๙๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๖
รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓.๖๕๔ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิก จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ชุดปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ทางการ บัญชีพร้อมโปรแกรม บัญชีสำเร็จรูป	1,500,000.00			1,500,000.00	กำหนดประกาศหาผู้รับจ้าง ภายในเดือน ธ.ค.64 และ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ ภายในเดือน ม.ค.65

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิก จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
2	ก่อสร้างอาคาร ห้องน้ำ วิทยาลัยการ อาชีพพิเศษชัยชาญ	2,154,000.00			2,154,000.00	ใช้แบบรูปรายการจากกรม ต้นสังกัด ขณะนี้ประกาศ แผนเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการหาผู้รับ จ้างด้วยวิธีคัดเลือกต่อไป คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ ภายในเดือน ม.ค.65
	รวม	3,654,000.00	0.00	0.00	3,654,000.00	
	คิดเป็นร้อยละ		0.00	0.00		

วิทยาลัยการอาชีพพิเศษชัยชาญ ได้รับจัดสรร รายจ่ายลงทุน ๒ รายการ

รายการที่ ๑ ขุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชีพร้อมโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป จัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธี E-Bidding ขณะนี้ได้ประกาศร่าง TOR รับฟังคำวิจารณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว กำหนดประกาศหาผู้รับจ้างภายใน เดือน ธ.ค.๖๔ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ม.ค.๖๕

รายการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ วิทยาลัยการอาชีพพิเศษชัยชาญ จัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีคัดเลือก อยู่ในขั้นตอนเตรียมส่งเอกสารเชิญผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดมัยน่เสนอราคา ซึ่งมีรายชื่อเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ม.ค.๖๕

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๑๗.๐๙๖ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๓.๐๗๙ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๘.๐๑
รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๖.๔๑ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+เบิกจ่าย	เบิก จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ					
1	เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ระบบ ดิจิตอล (ขาว - ดำ)	180,000.00	180,000.00		180,000.00	บ.เอ็น เอสที ออฟฟิศ ออโต เมชั่น 29/11- 7/12/64
1	เครื่องติดตามการทำงาน ของหัวใจและสัญญาณชีพ	900,000.00			900,000.00	อยู่ในขั้นตอน การพิจารณาผล
2	เตียงผู้ป่วยชนิดสามเอนก ปรับด้วยไฟฟ้าราวปีก	330,000.00			330,000.00	อยู่ในขั้นตอน การพิจารณาผล
3	ตู้เย็นเก็บเลือดขนาด ไม่น้อยกว่า 20 คิว	500,000.00			500,000.00	อยู่ในขั้นตอน การพิจารณาผล

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ					
4	ตู้แช่แข็งเก็บพลาสมา อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส	140,000.00			140,000.00	อยู่ในขั้นตอน การพิจารณาผล
5	เครื่องช่วยพยุงตัวแบบ มีรางเลื่อน	520,000.00			520,000.00	อยู่ในขั้นตอน การพิจารณาผล
	เครื่องพยุงตัวแบบมีราง เลื่อน โรงพยาบาลไชโย	520,000.00			520,000.00	อยู่ในขั้นตอน การพิจารณาผล
6	เครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความร้อน	930,000.00			930,000.00	อยู่ในขั้นตอน การพิจารณาผล
7	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ ด้วยไฟฟ้า (Electronic)	215,000.00			215,000.00	อยู่ในขั้นตอน การพิจารณาผล
8	เครื่องอบความร้อนคลื่น สั้น โรงพยาบาลไชโย	375,000.00			375,000.00	อยู่ในขั้นตอน การพิจารณาผล
9	ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ แบบพักน้ำ	750,000.00			750,000.00	อยู่ในขั้นตอน การพิจารณาผล
10	เครื่องบริหารข้อไหล่ แบบต่อเนื่อง	310,000.00			310,000.00	อยู่ในขั้นตอน การพิจารณาผล
	รวม	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00	

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
2	จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ					
1	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่	650,000.00			650,000.00	อยู่ในขั้นตอนการ พิจารณาผล
2	เครื่องส่องตรวจทางเดิน หายใจระบบวิดีโอทัศน์	550,000.00			550,000.00	อยู่ในขั้นตอนการ พิจารณาผล
3	เครื่องส่องตรวจทางเดิน หายใจระบบวิดีโอทัศน์	100,000.00			100,000.00	อยู่ในขั้นตอนการ พิจารณาผล
	รวม	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
3	จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ					
1	เครื่องติดตามการทำงาน ของหัวใจและสัญญาณชีพ	2,000,000.00			2,000,000.00	อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาผล
2	เครื่องช่วยกระบวนกรบีบ และฟื้นคืนชีพ	2,000,000.00			2,000,000.00	อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาผล
3	เครื่องช่วยกระบวนกรบีบ และฟื้นคืนชีพ	1,000,000.00			1,000,000.00	อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาผล
4	เครื่องติดตามการทำงาน ของหัวใจและสัญญาณชีพ	1,000,000.00			1,000,000.00	อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาผล
	รวม	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
4	ก่อสร้างอาคาร จำนวน 2 แห่ง					
1	อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.3	14,080,200.00			14,080,200.00	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
2	อาคารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด เป็นอาคาร	9,371,200.00			9,371,200.00	อยู่ในขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาเสนอราคา
	รวม	23,451,400.00	0.00	0.00	23,451,400.00	
	รวมทั้งสิ้น	36,241,400.00	0.00	0.00	36,241,400.00	
	คิดเป็นร้อยละ		0.00	0.00		

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม

กลุ่มที่ ๑ รายการครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ ขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาผลเรียบร้อยแล้ว ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว

กลุ่มที่ ๒ รายการครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ขณะนี้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ธ.ค.๖๔

รายการที่ ๓ โครงการก่อสร้างอาคาร จำนวน ๒ แห่ง

๓.๑ อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.๓ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง ตามแผนคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ก.พ.๖๕

๓.๒ อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมส่งเอกสารเชิญผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดมายื่นเสนอราคา คาดว่าลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ม.ค.๖๕

ประธานที่ประชุม รายการครุภัณฑ์การแพทย์ทั้ง ๒ กลุ่ม ขอให้เร่งรัดให้มีการลงนามในสัญญา ภายในเดือน ธ.ค.๖๔

ผอ.โรงพยาบาลอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๘.๓๗๒ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑.๗๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๒

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๑.๕๑๐ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิก จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ						
1	เครื่องให้การรักษาด้วยแสง เลเซอร์กำลังสูง	850,000.00			850,000.00	กำหนดยื่น ข้อเสนอ วันที่ 13 ธ.ค.64
2	เครื่องดมยาสลบพร้อม เครื่องช่วยหายใจ	2,200,000.00			2,200,000.00	
3	กล้องส่องตรวจและผ่าตัดใน ช่องท้อง	2,500,000.00			2,500,000.00	
4	เครื่องช่วยกระบวนการปั๊ม และฟื้นคืนชีพผู้	1,000,000.00			1,000,000.00	
5	เครื่องรับสัญญาณภาพ เอกซเรย์เป็นดิจิตอล	3,200,000.00			3,200,000.00	
6	ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูก ความเร็วสูง	1,760,000.00			1,760,000.00	
	รวม	11,510,000.00	0.00	0.00	11,510,000.00	
	คิดเป็นร้อยละ		0.00	0.00		

โรงพยาบาลอ่างทอง ได้รับจัดสรร รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๑.๕๑๐ ล้านบาท จำนวน ๖ รายการ กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๔ ประกาศผู้ชนะในวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๔ คาดว่าลงนามได้ภายในเดือน ม.ค.๖๕ สำหรับงบเงินกู้ จำนวน ๑๖ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖ รายการ เหลือ ๙ รายการ คาดว่าจะลงนามในวันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๔ ส่งของได้ ๒๔ ธ.ค.๖๔ เบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๔

ประธานที่ประชุม ให้โรงพยาบาลเร่งลงนามในสัญญาและบันทึก PO ในระบบ GFMS ให้ได้บ้าง เนื่องจากรายการครุภัณฑ์แต่ละประเภทแยกลงนามในสัญญาของแต่ละผู้รับจ้าง

ผอ.พระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๐.๔๘๗ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๒๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๖
รายจ่ายลงทุน (เงินอุดหนุน) จำนวน ๘.๑๘๘ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิก จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการ บูรณปฏิสังขรณ์ วัดเกาะ อ.โพธิ์ทอง	1,100,000.00			1,100,000.00	ได้จัดประชุมชี้แจงให้กับ บุคลากรของวัดทั้ง 5 แห่ง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้เร่งรัดการ ดำเนินการ และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายในเดือน มี.ค.2565
2	โครงการ บูรณปฏิสังขรณ์ วัดแสนสุข อ.ป่าโมก	1,400,000.00			1,400,000.00	
3	โครงการ บูรณปฏิสังขรณ์ วัดโบสถ์ อ.เมือง	1,437,000.00			1,437,000.00	
4	โครงการ บูรณปฏิสังขรณ์ วัดลาดค้าว อ.ป่าโมก	3,251,000.00			3,251,000.00	
5	โครงการ บูรณปฏิสังขรณ์ วัดบุญเกิดอ.โพธิ์ทอง	1,000,000.00			1,000,000.00	
6	โครงการ บูรณปฏิสังขรณ์ วัดเกาะ อ.โพธิ์ทอง	1,100,000.00			1,100,000.00	
	รวม	8,188,000.00	0.00	0.00	8,188,000.00	
	คิดเป็นร้อยละ		0.00	0.00		

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ได้รับจัดสรรงบเงินอุดหนุน ในลักษณะงบลงทุน จำนวน ๘.๑๘๘ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณปฏิสังขรณ์วัด จำนวน ๕ วัด ได้แก่ วัดเกาะ วัดแสนสุข วัดโบสถ์ วัดลาดค้าว และวัดเกาะ คาดว่ากลางเดือน ธ.ค.๖๔ วัดเกาะและวัดบุญเกิด สามารถเบิกจ่ายได้ประมาณ ๑๐%

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๑๒.๘๘๒ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๓.๔๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๕
รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๐.๘๙๐ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๐๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๗ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิก จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ศูนย์รักษ สก.แสวงหา ตำบล แสวงหา อำเภอสว่างหา	18,000.00	18,000.00		18,000.00	รอส่งของ (เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.64)
2	อาคารเก็บพัสดุกลาง โรงจอด รถ พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สก.สามโก้	2,104,000.00			2,104,000.00	อยู่ระหว่างเสนอ รายงานขอจ้าง ด้วยวิธีคัดเลือก

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิก จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
3	บ้านพักระดับ ผบก. - รอง ผบช. ภ.จว.อ่างทอง	3,653,000.00			3,653,000.00	คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ธ.ค.64
4	บ้านพักระดับ สว. - รอง ผกก. (บ้านแฝด)	3,130,000.00			3,130,000.00	
5	บ้านพักระดับ ผกก. - รอง ผบก. สภ.แสวงหา	1,985,000.00			1,985,000.00	
	รวม	10,890,000.00	18,000.00	0.00	10,890,000.00	
	คิดเป็นร้อยละ		0.17	0.00		

ตำรวจภูธรอ่างทอง ได้รับจัดสรร รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕ รายการ

รายการที่ ๑ จัดซื้อตู้ไม้รภัย สภ.แสวงหา ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา ขณะนี้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ ๒ - ๕ ขณะนี้แบบรูปรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้ามายื่นเสนอราคา ในวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๔ คาดว่าก่อนนี้ผูกพันได้ภายในเดือน ธ.ค.๖๔

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๗.๘๖๘ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๒๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๖
รายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๖.๗๐๐ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิก จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงสะพานข้ามคลองลั่น ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง อ่างทอง	3,000,000.00		0	3,000,000.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว บริษัทหจก.ศรณรงค์ (2,992,952.35)
2	ปรับปรุงสะพานข้ามคลองหลัก แก้ว ตำบลหลักแก้ว อำเภอ วิเศษชัยชาญ	3,000,000.00		0	3,000,000.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว บริษัทหจก.ศรณรงค์ (2,964,117.39)
3	โครงการปรับปรุงแบ่งทิศทาง การจราจรเพื่อความปลอดภัย ทล309 ตอน บางเสด็จ-แยก ที่ดิน	21,000,000.00		0	21,000,000.00	อยู่ระหว่างแก้ไข รายละเอียดแบบรูป รายการ
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ทล 3064 ตอนอ่างทอง-ปากดง	41,700,000.00		0	41,700,000.00	อยู่ระหว่างแก้ไข โครงการ
5	โครงการก่อสร้างงานขุดลอก คลองสาหร่าย ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา	8,000,000.00		0	8,000,000.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว บริษัทหจก.ต้อง ก่อสร้าง (7,995,774.88)

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิก จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
6	โครงการก่อสร้างงานชุดลอก คลองตรีนรงค์ ตำบลตรีนรงค์ อำเภอไชโย					ได้ผู้รับจ้างแล้ว บริษัทหจก.ต้อง ก่อสร้าง (9,989,706.10)
	รวม	86,700,000.00	0.00	0.00	86,700,000.00	
	คิดเป็นร้อยละ		0.00	0.00		

รายจ่ายลงทุน ของงบพัฒนาจังหวัด จำนวน ๖ รายการ จำนวนเงิน ๘๖.๗๐๐ ล้านบาท

รายการที่ ๑ ปรับปรุงสะพานข้ามคลองล้น ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง โครงการชลประทานเป็น
หน่วยดำเนินการ ลงนามแล้วเมื่อวันที่ ๘ ธ.ค.๖๔

รายการที่ ๒ ปรับปรุงสะพานข้ามคลองหลักแก้ว ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ โครงการชลประทาน
เป็นหน่วยดำเนินการ ลงนามแล้วเมื่อวันที่ ๘ ธ.ค.๖๔

รายการที่ ๓ โครงการปรับปรุงแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทล๓๐๙ ตอน บางเสด็จ-แยกที่ดิน
แขวงทางหลวงอ่างทอง เป็นหน่วยดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการไปยังสำนักงานทางหลวง ที่ ๑๒
(สุพรรณบุรี)

รายการที่ ๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ทล ๓๐๖๔ ตอนอ่างทอง-ปากดง แขวงทางหลวงอ่างทอง เป็นหน่วย
ดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการไปยังสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี)

รายการที่ ๕ โครงการก่อสร้างงานชุดลอกคลองสาหร่าย ตำบลจาลอง อำเภอแสวงหา โครงการชลประทาน
เป็นหน่วยดำเนินการ ลงนามแล้วเมื่อวันที่ ๘ ธ.ค.๖๔

โครงการ ๖ ก่อสร้างงานชุดลอกคลองตรีนรงค์ ตำบลตรีนรงค์อำเภอไชโย โครงการชลประทานเป็นหน่วย
ดำเนินการ ลงนามแล้วเมื่อวันที่ ๘ ธ.ค.๖๔ สำหรับรายการที่ลงนามในวันนี้ จะเร่งรัดให้โครงการชลประทานอ่างทอง
บันทึก PO ในวันที่ ๙ ธ.ค.๖๔

ผอ.แขวงทางหลวงอ่างทอง ขณะนี้สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) อนุมัติโครงการทั้ง ๒ โครงการให้เรียบร้อยแล้ว

ประธานที่ประชุม เมื่อลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วขอให้บันทึก PO ในระบบ GFMIS ให้เรียบร้อย
และในระหว่างที่รออนุมัติโครงการให้แขวงทางหลวงอ่างทอง ดำเนินการในขั้นตอนอื่นๆ ควบคู่กันไป หากเริ่ม
ดำเนินการในตอนนี้ จะทำให้ลงนามในสัญญาได้ทันภายใน เดือน ม.ค.๖๕

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๒๓.๔๗๑ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒๓.๒๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๗
รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๐.๙๔๒ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิก จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านลานช้าง-บ้านหนอง หล่ม ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ	9,990,000.00			9,990,000.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัด (9,985,000.00) รอผล อุทธรณ์ผู้ชนะการเสนอ ราคา 7 วัน ครบวันที่ 1/12/64
2	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านท้ายย่าน-บ้านสำอับ ต.ศาลาแดง อ.เมือง	8,980,000.00			8,980,000.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัด (8,975,000.00) รอผล อุทธรณ์ผู้ชนะการเสนอ ราคา 7 วัน ครบวันที่ 1/12
3	ดำเนินการติดตั้งระบบ ไฟฟ้าแสงสว่าง	7,265,600.00			7,265,600.00	คกก.พิจารณาผล (ยื่น 23/11/64)
4	ดำเนินการติดตั้งระบบ ไฟฟ้าแสงสว่าง	4,706,500.00			4,706,500.00	คกก.พิจารณาผล (ยื่น 23/11/64)
	รวม	30,942,100.00	0.00	0.00	30,942,100.00	
	คิดเป็นร้อยละ		0.00	0.00		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้รับจัดสรร รายจ่ายลงทุน ๔ รายการ

รายการที่ ๑ - ๒ กำหนดลงนามในวันที่ ๙ ธ.ค.๖๔

รายการที่ ๓ - ๔ กำหนดลงนามในวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๔

ประธานที่ประชุม โครงการที่ลงนามใน วันที่ ๙ ธ.ค.๖๔ ขอให้บันทึก PO ในระบบ GFMIS

นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง (แทน) ชี้แจง ดังนี้

ได้รับจัดสรร รายจ่ายประจำ จำนวน ๘๖.๖๔๕ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๘๐.๖๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๔

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๙.๔๙๐ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิก จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอน กรีต พร้อมปรับปรุงทางเท้า ถนนทางเข้าศูนย์วิทยาศาสตร์ ต.ย่านซื่อ อ.เมือง	2,990,000.00			2,990,000.00	ประกาศราคากลาง เรียบร้อยแล้วรอราย ชื่อผู้ที่จะเชิญเสนอ ราคาคาดว่าจะลงนามใน สัญญาได้ภายในเดือน ธ.ค.64

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อโครงการ	งบประมาณ	PO+ เบิกจ่าย	เบิก จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
2	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุง ทางเท้า เทศบาล 8 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง	5,000,000.00			5,000,000.00	รอราคากลางในระบบ จากช่างของเทศบาล คาดว่าจะลงนามในสัญญา ได้ภายใน ม.ค.65 (โครงการ มีความซับซ้อน อยู่ระหว่างการร่วม พิจารณาดำเนินการกับ สนง.โยธา)
3	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเทศบาล 6 เชื่อมต่อทางหลวง 309 ต.บางแก้ว อ.เมือง (หน้าโรงพยาบาล)	1,500,000.00			1,500,000.00	ประกาศราคากลาง เรียบร้อยแล้ว รอรายชื่อผู้ที่จะเข้ามา เสนอราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญา ได้ภายในเดือน ธ.ค.64
	รวม	9,490,000.00	0.00	0.00	9,490,000.00	
	คิดเป็นร้อยละ		0.00	0.00		

เทศบาลเมืองอ่างทองได้รับจัดสรร รายจ่ายลงทุน ๓ รายการ

รายการที่ ๑ ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงทางเท้าถนนทางเข้าศูนย์วิทยาศาสตร์
ต.ย่านซื่อ อ.เมือง และรายการที่ ๓ ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๖ เชื่อมต่อทางหลวง ๓๐๙
ต.บางแก้ว อ.เมือง บริเวณหน้าโรงพยาบาลอ่างทอง ทั้ง ๒ โครงการ อยู่ระหว่างเชิญผู้ประกอบการ SMEs
เข้ายื่นเสนอราคา คาดว่าจะทราบผลภายในวันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๔

รายการที่ ๒ ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงทางเท้า เทศบาล ๘ ต.ตลาดหลวง อ.เมือง
พื้นที่ดำเนินการตั้งแต่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เข้าถนนหน้าเทศบาลเมืองไปถนนหน้าการประปาส่วน
ภูมิภาค และไปถึงหน้าวัดต้นสน ซึ่งถนนบริเวณริมเขื่อนหน้าวัดต้นสนประสบภาวะพื้นถนนทรุดน้ำจากแม่น้ำ
เขาะเข้าไป จึงได้ประสานงานกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ให้ซ่อมแซมตรงนี้ก่อน และได้ทำหนังสือ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณสำหรับปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต เทศบาล ๘ บริเวณหน้า
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองถึงบริเวณหน้าเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวนเงิน จาก ๕ ล้านบาท เป็น ๓ ล้านบาท
สำหรับ ๒ ล้านบาท ที่เหลือขอเปลี่ยนแปลงเป็นรายการใหม่เป็นโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนซอยเข้าโรงเรียนเทศบาล ๑

ประธานที่ประชุม โครงการที่ ๒ หากมีปัญหาขอให้ปรึกษาที่สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

ฝ่ายเลขานุการฯ ฝ่ายคณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีคัดเลือกในการที่จะคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs จำนวน ๖ ราย เพื่อเข้ายื่นเสนอราคา ขอให้ใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ให้สามารถตอบคำถามได้ว่าเหตุใดถึงเลือกพิจารณา SMEs รายนี้มายื่นเสนอราคา เนื่องจากไม่ได้มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งหน่วยงานอาจทำเป็นบันทึกเก็บไว้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังสำหรับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการเปิด Mobile Clinic ๓ ประสานการคลังสุจริต โดยครั้งที่ ๑ จะดำเนินการในวันที่ ๑๔ ก.ย.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี ซึ่งมีการให้ความรู้จากระเบียบต่างๆของ ๓ หน่วยงาน คือ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนัก ส.ต.ง. และสำนักงานคลังจังหวัด ซึ่งในวันที่ ๑๔ ก.ย.๒๕๖๔ หากมีหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง สนใจ สามารถเข้าร่วมได้ และมีการ Mobile Clinic ในอำเภอที่เหลืออีก ๖ อำเภอต่อไป

ประธานที่ประชุม ขอนำเรียนที่ประชุม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๑ % ต้องใช้จ่ายเงินประมาณ ๙ ล้านบาท ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาผลการใช้จ่ายขึ้นมาจากเดิม ๒ % ซึ่งจังหวัดตั้งเป้าไว้ไตรมาสที่ ๑ ให้ใช้จ่ายได้ ๒๐ % ยังขาดอีก ๑๔ % ต้องใช้จ่ายเงินเป็นร้อยล้านบาท ซึ่งเหลือระยะเวลาอีก ๒๐ วัน โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหลายโครงการ อยากให้สามารถดำเนินการได้บ้าง ถึงแม้จะเป็น PO เป็นบางโครงการ

ขอให้ทุกท่านรับทราบ การประมวลผลการใช้จ่ายเงิน ของกรมบัญชีกลางประมวลผลเป็นรายสัปดาห์ทุกวันศุกร์ ดังนั้น ภายในวันศุกร์ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ไม่ต้องรอวันจันทร์ เพื่อให้ผลการใช้จ่ายเงินถูกประมวลผล ยอดการใช้จ่ายจะได้ขึ้นมา และประมวลผลทุกสิ้นเดือน ให้รีบดำเนินการให้เสร็จก่อนสิ้นเดือน ในการประชุมครั้งนี้ทุกท่านได้รับทราบแนวทางปฏิบัติแล้ว หวังว่าผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดอ่างทองจะดีขึ้น ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ จะได้รวบรวมผลการใช้จ่ายนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองทราบต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางพรรณี สันทัด)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวลลิตา โชควิบูลย์กิจ)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวสุดารัตน์ ชวนะพานิชย์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม