

รายงานการประชุม
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี	ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง	ประธานกรรมการ
๒. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง	รองประธานกรรมการ
๓. นายปริญญญา เขมะชิต	ปลัดจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๔. พ.ต.อ.มงคล ภูวประภาชาติ	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๕. น.ส.วันเพ็ญ ช่างเชื้อ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๖. นายวุฒิพงษ์ สุภักนิช	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๗. น.ส.พรทิพย์ ดาวสอน	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๘. นางณัฐธัญ กาหลง	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๙. น.ส.แสงมณี มีน้อย	ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๑๐. นายพะลิน สุทธิบุตร	ผอ.โครงการชลประทาน	กรรมการ
๑๑. นางยุพิน กิตติมาสกุล	แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบอ่างทอง	กรรมการ
๑๒. นายสมควร สืบประสิทธิ์	แทน ผอ.แขวงทางหลวงอ่างทอง	กรรมการ
๑๓. นางสาวสุนีย์ ควรมิตร	แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	กรรมการ
๑๔. นายครรชิต มุละสีวะ	แทน รองอธิการบดี ม.การกีฬาแห่งชาติ	กรรมการ
๑๕. น.ส.รัชฎาภรณ์ จันทร์ทอง	แทน ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	กรรมการ
๑๖. นางพรทิพย์ กาศเจริญ	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๑๗. นางวัลยา สุภาวิมล	แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง	กรรมการ
๑๘. น.ส.อภิญา สามารถ	แทน นายอำเภอเมืองอ่างทอง	กรรมการ
๑๙. นายไพบูลย์ ศุภบุญ	นายอำเภอวิเศษชัยชาญ	กรรมการ
๒๐. น.ส.ศิริพร โสภา	แทน นายอำเภอโพธิ์ทอง	กรรมการ
๒๑. นางนันทนา เข้มทอง	แทน นายอำเภอไชโย	กรรมการ
๒๒. นายธีรพันธ์ พระให้พร	แทน นายอำเภอแสวงหา	กรรมการ
๒๓. น.ส.จุฑาทิพย์ บำเรอจิตร	แทน นายอำเภอสามโก้	กรรมการ
๒๔. นางอโนชา สุวรรณภาพ	คลังจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและเลขานุการ
๒๕. นางปัญจมาศ เต็ดแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา จังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและช่วยเลขานุการ
๒๖. น.ส.สุษาดา สงค์ประเสริฐ	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและช่วยเลขานุการ
๒๗. น.ส.วิชชุดา พ่วงลัดดาวัลย์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิชาการ สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและช่วยเลขานุการ
๒๘. น.ส.สุภารัตน์ ชวนะพานิชย์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานระบบการคลัง สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเกียรติศักดิ์ แสงสีเหลือง
๒. นายบันลือ พลมาลา
๓. น.ส.สุศิษฎา ศุภศิลป์
๔. นางดลนภัส ธัญญกิจ
๕. น.ส.บุญตา ทิพย์นำภา
๖. น.ส.ฐานิศร์ มณีนารถ
๗. นายประสาน ใจสงัด
๘. นางทิพย์วิมล เงินแถบ
๙. น.ส.พัชรินทร์ เฉลยไกร
๑๐. น.ส.วรารัตน์ เลิศกิตติวัฒนกุล
๑๑. นางนาริยา มั่นธรรม
๑๒. น.ส.ชุติมา เพ็ญพระยม
๑๓. น.ส.นุจรีย์ ตุ่มคง
๑๔. นางปาริฉัตร หมัดอะดัม
๑๕. น.ส.ศุภมาศ ป้อมดี
๑๖. น.ส.เบญจมาศ หอมริน
๑๗. น.ส.อุไรวรรณ ขำโพธิ์ทัย
๑๘. นายสุวิทย์ เลิศถิรานนท์
๑๙. น.ส.เปมิกา คงกระพันธ์
๒๐. น.ส.อนงค์ เพาะปลูก
๒๑. นายสุณิษย์ มะลิทอง
๒๒. นางพรณี สันทัด
๒๓. น.ส.ลลิตา โชควิบูลย์กิจ
๒๔. นายชาคริต แพงพงมา
๒๕. น.ส.ชาตริส มธูรส

- ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
ผอ.โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยา
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
แทน ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
แทน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง
แทน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดอ่างทอง
แทน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง
แทน ผอ.โรงพยาบาลอ่างทอง
แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง
นักวิชาการพัสดุ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
เจ้าหน้าที่พัสดุ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
เจ้าหน้าที่งานบัญชี วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
จพง.พัสดุปฏิบัติงาน โรงพยาบาลอ่างทอง
นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลอ่างทอง
นวก.พัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
เจ้าหน้าที่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
นวก.นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่การคลัง

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นายณัฐเดช มุลาดี

นายอำเภอป่าโมก

ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วันนี้เป็นการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอมติแจ้งมาตรการที่เกี่ยวข้องโรคโควิด-๑๙ เป็นหลัก และเป็นห่วงเรื่องการเบิกจ่ายเงินด้วยจากผลการเบิกจ่ายเงินของจังหวัดอ่างทอง ภาพรวม ร้อยละ ๓๐.๕๑ อยู่ในลำดับที่ ๖๖ ของประเทศ จาก ๗๖ จังหวัด เกือบเป็นลำดับสุดท้าย เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำ อาจจะด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านการเบิกจ่าย แต่ทุกจังหวัดก็ประสบปัญหาเหมือนกันเขาดำเนินการอย่างไรหน่วยงานต้นสังกัดติดตามการบริหารงานจากผลการเบิกจ่ายเป็นหลัก ผลการเบิกจ่ายถือเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกำหนดให้อีก ๔ เดือนข้างหน้าโรคโควิด-๑๙ จะเป็นโรคประจำถิ่น การรักษาด้านสาธารณสุขลดลงน้อยลง จากสถิติผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ทั่วโลกมากกว่า ๔๐๐ ล้านคน ในประเทศของเราตั้งแต่ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผู้ติดเชื้อใหม่เกือบ ๑ ล้านคน

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นรองประธาน โดยคลังจังหวัดอ่างทองเป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งขณะนี้จะสิ้นไตรมาสที่ ๒ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงเชิญหน่วยงานที่มีงบประมาณเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการ ตามที่จังหวัดอ่างทอง ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จแล้ว มีจำนวน ๕๕ หน้า และได้ส่งหนังสือแจ้งเวียนรายงานการประชุมให้แก่ส่วนราชการตามหนังสือ ที่ อท ๐๐๐๓/ว ๗๖๐ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ ผ่าน QR code ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ หนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๐๓/ว ๒๑๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการ จังหวัดอ่างทองได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) และได้แจ้งเวียนหนังสือไปยังทุกส่วนราชการภายในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างกัน และเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการติดตาม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ให้สามารถเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยให้หัวหน้าส่วนราชการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) และผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้ลงนามร่วมกับส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีหน่วยงานจัดส่งทั้งหมดจำนวน ๖๘ หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการตามหน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๖๑ หน่วยงาน และอำเภอจำนวน ๗ อำเภอ จึงขอให้หน่วยงานได้ถือปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

รองประธานฯ ให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง คือทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ส่วนที่ ๒ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ เพื่อให้การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๓.๒.๑ การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิม “กำหนดให้วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท” เป็น “กำหนดให้วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้”

๓.๒.๒ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ดำเนินการดังนี้

๓.๒.๒.๑ การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้อ ๔๘ ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ

สำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ

๓.๒.๒.๒ การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษา และเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

อนึ่ง ระยะเวลาตามข้อ ๓.๒.๑ และข้อ ๓.๒.๒ ให้ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป สำหรับเงินงบประมาณตามนิยามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติฯ ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เท่านั้น

รองประธานฯ ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาตามหนังสือฉบับนี้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ ผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย		ลำดับ ใช้จ่าย ของประเทศ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ภาพรวม	๒,๐๗๔.๐๕๑	๗๖๔.๔๐๓	๖๓๒.๗๖๕	๓๐.๕๑	๑,๓๙๗.๑๖๙	๖๗.๓๖	๖๖
ประจำ	๔๙๖.๑๓๒	๔.๕๓๘	๔๒๗.๖๔๔	๘๖.๒๐	๔๓๒.๑๘๒	๘๗.๑๑	๓๑
ลงทุน	๑,๕๗๗.๙๑๙	๗๕๙.๘๖๖	๒๐๕.๑๒๑	๑๓.๐๐	๙๖๔.๙๘๗	๖๑.๑๖	๖๑

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕
เรียงลำดับตามร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยรับงบประมาณ (Funded Program)	งบจัดสรร	PO	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย	
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
		๑,๕๗๗.๙๑๙	๗๕๙.๘๖๖	๒๐๕.๑๒๑	๑๓.๐๐	๙๖๔.๙๘๗	๖๑.๑๖
๑	วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง	๑๒.๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ	๒๖๓.๑๓๘	-	๗.๔๙๑	๒.๘๕	๗.๔๙๑	๒.๘๕
๓	ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ	๗.๗๘๔	๐.๒๒๒	๐.๑๑๕	๑.๔๘	๐.๓๓๗	๔.๓๓
๔	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	๒๙.๑๗๔	๔.๙๐๐	๐.๒๑๖	๐.๗๔	๕.๑๑๖	๑๗.๕๔
๕	งปม.จว.-สำนักงานจังหวัดอ่างทอง	๘๖.๗๐๐	๒๐.๙๕๐	๒.๙๙๓	๓.๔๕	๒๓.๙๔๓	๒๗.๖๒
๖	โครงการชลประทานอ่างทอง	๒๐๐.๐๔๕	๘.๓๙๔	๔๗.๙๒๓	๒๓.๙๖	๕๖.๓๑๗	๒๘.๑๕
๗	สนง.สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	๓๖.๒๔๑	๒.๔๘๘	๙.๙๕๔	๒๗.๔๗	๑๒.๔๔๒	๓๔.๓๓

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยรับงบประมาณ (Funded Program)	งบจัดสรร	PO	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย	
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
				๑,๕๗๗.๙๑๙	๗๕๙.๘๖๖	๒๐๕.๑๒๑	๑๓.๐๐
๘	เทศบาลเมืองอ่างทอง	๙.๔๙๐	๓.๙๕๗	-	-	๓.๙๕๗	๔๑.๗๐
๙	เรือนจำจังหวัดอ่างทอง	๒.๑๑๙	-	๑.๑๗๐	๕๕.๒๑	๑.๑๗๐	๕๕.๒๑
๑๐	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติฯ	๓๕.๒๘๘	๑๙.๖๖๑	๐.๘๐๘	๒.๒๙	๒๐.๔๖๙	๕๘.๐๑
๑๑	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	๓.๖๕๕	๒.๑๔๐	-	-	๒.๑๔๐	๕๘.๕๗
๑๒	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	๕๑.๘๖๖	๒๐.๑๔๗	๑๔.๗๐๙	๒๘.๓๖	๓๔.๘๖๖	๖๗.๒๐
๑๓	สนง.ที่ดินจังหวัดอ่างทอง	๐.๓๐๗	๐.๐๐๐	๐.๒๒๕	๗๓.๒๙	๐.๒๒๕	๗๓.๒๙
๑๔	สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง	๘.๑๘๘	-	๗.๒๓๗	๘๘.๓๙	๗.๒๓๗	๘๘.๓๙
๑๕	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง	๑.๓๕๗	๑.๒๒๘	-	-	๑.๒๒๘	๙๐.๔๙
๑๖	โรงพยาบาลอ่างทอง	๑๑.๕๑๐	๑๐.๔๙๒	-	-	๑๐.๔๙๒	๙๑.๑๖
๑๗	แขวงทางหลวงอ่างทอง	๔๗๒.๕๗๕	๔๐๓.๒๕๕	๓๗.๘๗๔	๘.๐๑	๔๔๑.๑๒๙	๙๓.๓๕
๑๘	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	๒๓๘.๑๗๕	๑๙๐.๕๗๕	๓๘.๐๙๑	๑๕.๙๙	๒๒๘.๖๖๖	๙๖.๐๑
๑๙	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง	๓.๘๑๐	๓.๖๘๐	-	-	๓.๖๘๐	๙๖.๕๙
๒๐	สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง	๑.๗๑๒	๐.๗๘๓	๐.๘๙๗	๕๒.๓๙	๑.๖๘๐	๙๘.๑๓
๒๑	สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ	๑๓.๗๖๔	๑๓.๔๗๓	๐.๐๖๕	๐.๔๗	๑๓.๕๓๘	๙๘.๓๖
๒๒	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	๒.๑๗๕	๑.๙๔๐	๐.๒๒๑	๑๐.๑๖	๒.๑๖๑	๙๙.๓๖
๒๓	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	๑๖.๐๕๘	๑๕.๙๘๕	-	-	๑๕.๙๘๕	๙๙.๕๕
๒๔	บ้านพักเด็กและครอบครัวฯ	๐.๔๔๑	๐.๓๕๘	๐.๐๘๑	๑๘.๓๗	๐.๔๓๙	๙๙.๕๕
๒๕	สำนักงานจังหวัดอ่างทอง	๑๔.๐๗๙	๑๔.๐๕๐	-	-	๑๔.๐๕๐	๙๙.๗๒
๒๖	สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ	๔.๔๖๑	๓.๗๕๑	๐.๗๐๒	๑๕.๗๔	๔.๔๕๓	๙๙.๘๒
๒๗	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	๓๐.๙๔๒	-	๓๐.๙๓๒	๙๙.๙๗	๓๐.๙๓๒	๙๙.๙๗
๒๘	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง	๐.๐๘๒	-	๐.๐๘๒	๑๐๐	๐.๐๘๒	๑๐๐
๒๙	สนง.ประมงจังหวัดอ่างทอง	๐.๔๖๖	-	๐.๔๖๖	๑๐๐	๐.๔๖๖	๑๐๐
๓๐	สนง.สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	๐.๒๑๓	-	๐.๒๑๓	๑๐๐	๐.๒๑๓	๑๐๐
๓๑	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง	๐.๑๓๙	-	๐.๑๓๙	๑๐๐	๐.๑๓๙	๑๐๐
๓๒	สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง	๐.๒๙๙	-	๐.๒๙๙	๑๐๐	๐.๒๙๙	๑๐๐
๓๓	สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง	๐.๑๐๔	-	๐.๑๐๔	๑๐๐	๐.๑๐๔	๑๐๐
๓๔	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง	๕.๔๓๖	๓.๘๕๑	๑.๕๘๕	๒๙.๑๖	๕.๔๓๖	๑๐๐
๓๕	สนง.คุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง	๐.๐๒๕	-	๐.๐๒๕	๑๐๐	๐.๐๒๕	๑๐๐
๓๖	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ	๐.๐๑๓	-	๐.๐๑๓	๑๐๐	๐.๐๑๓	๑๐๐
๓๗	สนง.แรงงานจังหวัดอ่างทอง	๐.๐๗๓	-	๐.๐๗๓	๑๐๐	๐.๐๗๓	๑๐๐
๓๘	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง	๐.๔๐๑	-	๐.๔๐๑	๑๐๐	๐.๔๐๑	๑๐๐
๓๙	โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม	๓.๔๑๒	๓.๔๑๒	-	-	๓.๔๑๒	๑๐๐
๔๐	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ภ.๑	๑๐.๒๐๓	๑๐.๑๘๕	๐.๐๑๘	๐.๑๘	๑๐.๒๐๓	๑๐๐

รองประธานฯ จะเห็นว่าลำดับการใช้จ่ายงบประมาณอยู่ลำดับท้ายๆ ของประเทศ ในส่วนของงบประจำ ถึงแม้จะใช้จ่ายได้เกินเป้าหมายที่กำหนด แต่หากมีการจัดสรรงบประมาณมาเพิ่มเติม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ก็จะน้อยลง จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายรายจ่ายประจำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้ กรณีที่มีเงินเหลือจ่ายให้เร่งรัดประสานแจ้งต้นสังกัดเพื่อคืนเงินงบประมาณ

ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการได้ประมาณการผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตามสัญญาที่จะครบกำหนดภายในสิ้นเดือนนี้ จะทำให้ผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๐ จึงขอให้ทุกหน่วยงานกลับไปดูสัญญา และช่วยกำกับผู้ที่เกี่ยวข้องบริหารสัญญาให้เป็นตามสัญญา

รองประธานฯ ผู้ที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน จึงขอฝากให้ไปชี้แจงแนวทางการประชุมในวันนี้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินเหลือปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น	๘๑๓.๓๒๔	๕๓๙.๓๑๖	๖๖.๓๑
๒๕๖๔	๘๑๓.๓๒๔	๕๓๙.๓๑๖	๖๖.๓๑

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ ผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย		ลำดับ ใช้จ่าย ของประเทศ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ภาพรวม	๙๔.๕๖๘	๒๑.๐๗๐	๖.๖๙๙	๗.๐๘	๒๗.๗๖๙	๒๙.๓๖	๕๕
ประจำ	๗.๘๖๘	๐.๑๒๐	๓.๗๐๖	๔๗.๑๐	๓.๘๒๖	๔๘.๖๓	๓๔
ลงทุน	๘๖.๗๐๐	๒๐.๙๕๐	๒.๙๙๓	๓.๔๕	๒๓.๙๔๓	๒๗.๖๒	๕๓

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ ติดตามการก่อหนี้และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานเป็นรายโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรียงลำดับตามผลการใช้จ่ายต่ำสุดไปมากที่สุด ขอให้ชี้แจงเป็นรายหน่วยงาน

ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๕.๗๖๕ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒.๗๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๔ ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประเภทเงินเดือน เงินอุดหนุน บางกิจกรรมจัดไม่ได้ เช่น การรวมกลุ่มนักเรียน

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๒.๐๐ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.-	รอแบบบูรณาการจากต้นสังกัด	คาดว่าจะประกาศเชิญชวนได้ ภายในเดือน มี.ค.๖๕

โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง เป็นงบผูกพันข้ามปี ขณะยังไม่ได้ ก่อหนี้ เนื่องจากกรอบงบประมาณการจากสำนักสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นผู้เขียนแบบ ขณะนี้ประสบปัญหาการปรับลด ราคางานก่อสร้าง ซึ่งเดิมประมาณการที่ราคางบประมาณ จำนวน ๗๑ ล้านบาท แต่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ จำนวน ๖๐ ล้านบาท ประกอบกับสถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้คณะกรรมการไม่สามารถประชุมกันได้ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา จึงเลื่อนการประชุมมาสัปดาห์นี้ คาดว่าจะสามารถลงนามแบบรูปรายการได้ภายในสัปดาห์นี้ และสามารถนำเสนอผู้บริหารได้ในสัปดาห์หน้า

รองประธานฯ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วให้ใช้มาตรการตาม ว ๑๑๕ เนื่องจากวงเงินไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท และเมื่อได้แบบรูปรายการแล้วขอให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองเพื่อรับทราบความคืบหน้า เพื่อให้คำแนะนำในขั้นตอนต่อไป

ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๔ คงเหลือ ๑ โครงการ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ปรับปรุง สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง เงินตามสัญญา ปี ๖๔ จำนวน ๓.๗๓๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๐ ล้านบาท กันเงิน ๓.๗๓๒ ล้านบาท	๓,๗๓๑,๗๘๒.๕๐	๒,๔๓๓,๗๓๒.๗๐	คาดว่าจะงานแล้ว เสร็จภายในวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕	หจก.พรวิทย์ สัญญา.๒๖/๔-๒๓/๙/๖๔ ขยายสัญญาถึง ๓๑ มี.ค.๖๕ ๑๕ งวด

๒. เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๔ ที่ดำเนินการโดย อบท. จำนวน ๑๔๘ โครงการ มีสถานะดังนี้

๒.๑ เบิกจ่ายแล้ว	จำนวน ๑๑๓ โครงการ
๒.๒ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	จำนวน ๑๖ โครงการ
๒.๓ ลงนามแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	จำนวน ๘ โครงการ
๒.๔ รอลงนาม	จำนวน ๙ โครงการ
๒.๕ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ	จำนวน ๒ โครงการ
รวม	จำนวน ๑๔๘ โครงการ

๓. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒.๐๒๕ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๑.๒๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๗ งบประมาณที่เหลือเป็นค่าเบี้ยประชุม ค่าล่วงเวลา

๔. รายจ่ายลงทุน ปี ๖๕ จำนวน ๒๖๓.๑๓๘ ล้านบาท เป็นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒๖๓.๐๘๗ ล้านบาท ดำเนินโครงการโดย อบต.และเทศบาล จำนวน ๑๐๐ โครงการ มีสถานะดำเนินงาน ดังนี้

๑. เบิกจ่ายแล้ว	จำนวน ๔ โครงการ
๒. อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	จำนวน ๒ โครงการ
๓. ลงนามในสัญญาแล้ว	จำนวน ๕๗ โครงการ
๔. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะ/รอผลอุทธรณ์	จำนวน ๑๒ โครงการ
๕. กำหนดราคากลาง	จำนวน ๑๘ โครงการ
๖. ส่งคืนโครงการ	จำนวน ๕ โครงการ
๗. พื้นที่ไม่พร้อมดำเนินการ	
ได้แก่ อบต.ราชสถิตย์, อบต.โรงช้าง	จำนวน ๒ โครงการ
รวม	จำนวน ๑๐๐ โครงการ

ฝ่ายเลขานุการ เงินกันฯ ปี ๖๔ จำนวน ๑๔๘ โครงการ คงเหลือ ๓๕ โครงการ จำนวนเงิน ๕๘.๕๑๔ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑.๐๖๕ ล้านบาท ขอให้ช่วยเร่งรัดการดำเนินงานของแต่ละแห่งด้วย

รองประธานฯ ๑. ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำตามสมควร ส่วนรายจ่ายลงทุน ปี ๖๕ ให้เร่งรัดคืบจนงบประมาณในระบบ ให้ท้องถิ่นจังหวัดกำกับท้องถิ่นอำเภอให้ช่วยเร่งรัดการดำเนินงานของ อบท. โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง

๒. เงินกันฯ ปี ๖๔ ขอให้แจ้งผู้รับจ้างของหน่วยงานทราบว่าหากเบิกจ่ายไม่หมดภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เงินจะถูกพับไปด้วยผลของกฎหมาย

ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๓.๔๑๔ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒.๙๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๖ ส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากร และงบดำเนินงาน ค่าจ้างคนงาน

๒. รายจ่ายลงทุน คงเหลือ จำนวน ๑ โครงการ เงินจัดสรร ๗.๔๔๗ ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	จ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารและสิ่งประกอบ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง	๗,๔๔๗,๐๐๐.-	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๕ คาดว่าทำสัญญาได้ภายในเดือน มี.ค.๖๕	

รองประธานฯ หากมีปัญหาในขั้นตอนของการพิจารณาผล ให้หารือกับ สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง

ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

รายจ่ายลงทุน คงเหลือ ๕ รายการ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ครุภัณฑ์การกีฬา จำนวน ๑๕ รายการ	๒,๗๙๕,๐๐๐.-	๒,๗๓๙,๐๐๐.-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	บก. มารathon (ประเทศไทย) ๒๗/๑๒-๒๗/๓/๖๕
๒	เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๑๒๕ ปอนด์	๘๐๕,๐๐๐.-	๘๐๒,๐๐๐.-	กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๕ รอการเบิกจ่าย	บก.เค เอช ที เซ็นทรัล ซัพพลาย ๑๐/๑-๑๑/๓/๖๕
๓	รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)	๑,๓๕๘,๐๐๐.-	๑,๓๕๘,๐๐๐.-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๕	บก.โตโยต้าโมสลิโต อ่างทอง ๑๒/๑-๑๓/๓/๖๕
๔	ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	๖,๐๐,๐๐๐.-		อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คาดว่าลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน มี.ค.๖๕	กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๗ มี.ค.๖๕
๕	ปรับปรุงโรงยิมเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	๑๘,๐๐๐,๐๐๐.-		อยู่ระหว่างการพิจารณาผลในวันนี้ คาดว่าลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน มี.ค.๖๕	กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๙ มี.ค.๖๕

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ขี้แจงการดำเนินงานพัฒนาจังหวัด ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๗.๘๖๘ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๓.๘๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๓ การใช้จ่ายเป็นไปตามแผนงาน หากมีค่าวัสดุจะเร่งรัดเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงานที่ยังค้างเบิกจ่าย ได้แก่ การจัดงานวัดขุนอินทประมูล อยู่ระหว่างเร่งรัดการเบิกจ่าย

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๖.๗๐๐ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๒๓.๙๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๒

เบิกจ่าย จำนวน ๒.๙๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๕ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ปรับปรุงสะพานข้ามคลองลั่น ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง	๓,๐๐๐,๐๐๐.-	๒,๙๙๒,๙๕๒.๓๕	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	หจก.ศรณรงค์ ก่อสร้าง สญ. ๒๘/๑๒-๘/๖๕
๒	ปรับปรุงสะพานข้ามคลองหลักแก้ว ตำบลหลักแก้ว อ.วิเศษ	๓,๐๐๐,๐๐๐.-	๒,๙๖๔,๑๑๗.๓๙	ผลงานได้ ๘๐ % งานจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือน มี.ค.๖๕ สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน มี.ค.๖๕	หจก.ศรณรงค์ ก่อสร้าง สญ. ๒๘/๑๒-๘/๖๕
๓	โครงการปรับปรุงแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทล. ๓๐๙ ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน	๒๑,๐๐๐,๐๐๐.-		- ประกาศร่าง TOR ระหว่างวันที่ ๒๘ ก.พ.- ๓ มี.ค.๖๕ - ประกาศเชิญชวน ระหว่างวันที่ ๔-๑๑ มี.ค.๖๕ - เสนอราคา ในวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๕ - พิจารณาผล วันที่ ๑๕ มี.ค.๖๕ คาดว่าลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน มี.ค.๖๕	
๔	โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล. ๓๐๖๔ ตอน อ่างทอง-ปากดง	๔๑,๗๐๐,๐๐๐.-		- ประกาศร่าง TOR ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ ก.พ.๖๕ - ประกาศเชิญชวน ระหว่างวันที่ ๒๕ ก.พ.- ๘ มี.ค.๖๕ - เสนอราคา ในวันที่ ๙ มี.ค.๖๕ - พิจารณาผล วันที่ ๑๐ มี.ค.๖๕ คาดว่าลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน มี.ค.๖๕	
๕	ชุดลอกคลองสาหร่าย ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา	๘,๐๐๐,๐๐๐.-	๗,๙๙๕,๗๗๔.๘๘	ผลงานได้ ๘๐ % งานจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือน มี.ค.๖๕ สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน มี.ค.๖๕	หจก.ต้องก่อสร้าง สญ.๘/๑๒-๙/๖๕
๖	ชุดลอกคลองตรีนรงค์ ตำบลตรีนรงค์ อำเภอไชโย	๑๐,๑๐๐,๐๐๐.-	๙,๙๘๙,๗๐๖.๑๐	ผลงานได้ ๘๐ % งานจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือน มี.ค.๖๕ สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน มี.ค.๖๕	หจก.ต้องก่อสร้าง สญ.๘/๑๒-๙/๖๕
รวม		๘๖,๗๐๐,๐๐๐.-	๒๓,๙๔๓,๕๕๐.๗๒		

รองประธานฯ โครงการที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างหากมีปัญหา ให้หารือกับ สนง.คลังจังหวัด และประสานผู้รับจ้างให้เตรียมการเรื่องหลักประกันสัญญา หากสามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในเดือน มี.ค.๖๕ ให้รีบบันทึก PO ภายในเดือน มี.ค.๖๕ ด้วย

ฝ่ายเลขานุการ จากการเข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามงบประมาณจังหวัด ทราบว่าระยะเวลาของสัญญาโครงการที่แนวทางหลวงอ่างทองรับผิดชอบ ประมาณ ๒๑๐ วัน ซึ่งระยะเวลาเกินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต้องขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ถ้าเป็นไปได้ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้อยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผอ.โครงการชลประทานอ่างทอง ชี้แจง ดังนี้

๑. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๐๐.๐๔๕ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๕๖.๓๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๕

เบิกจ่าย จำนวน ๔๗.๙๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๖

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/ รายการ	เงินจัดสรร	PO+เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	- ปรับปรุงอาคาร ป้องกันตลิ่ง - ปรับปรุง สะพาน ปรับปรุงคาน คอนกรีต - งานซ่อมแซม คันคลอง ฯ - งานบำรุงรักษา - งานกำจัด วัชพืช - งานขุดลอก คลอง ฯลฯ จำนวน ๑๒๒ รายการ	๒๐๐,๐๔๕,๙๑๙.๔๐	๕๖,๓๑๗,๙๙๙.๙๓	๔๗,๙๒๓,๕๔๙.๕๑	รายจ่ายลงทุน ของโครงการ ชลประทาน อ่างทอง เป็นงาน ดำเนินการเอง ลักษณะของ การทำงานจะ ทยอยบันทึก PO และทยอย เบิกจ่าย และ จะเร่งรัดหน่วย ดำเนินการ ต่อไป	โครงการชลประทาน อ่างทองเป็นหน่วย เบิกจ่าย ดำเนินโครงการ โดย ๑.ชลประทานอ่างทอง ๒.โครงการส่งน้ำฯ ยางฉวี ๓.โครงการส่งน้ำฯ มหาสาร ๔.โครงการส่งน้ำฯ ชั้นสูง ๕.ส่วนบริหาร เครื่องจักรกล ที่ ๕ ๖.โครงการส่งน้ำฯ ผักไห่ ๗.โครงการส่งน้ำฯ บางบาล ๘.สนง.จัดรูปที่ดิน

๒. เงินกันฯ ปี ๖๔ งบกลุ่มจังหวัด โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง วัดสามโก้ ต.สามโก้ อ.สามโก้ เงินกันฯ คงเหลือ จำนวน ๑๑.๘๐๓ ล้านบาท ขณะนี้ผลงาน ๘๕ % คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.๖๕

รองประธานฯ ขอให้เร่งรัดหน่วยดำเนินการที่มีผลการใช้จ่ายต่ำ จากหน่วยดำเนินการ ๘ แห่ง ผลการใช้จ่ายเฉลี่ยทุกหน่วย ได้ร้อยละ ๒๘.๑๕

ฝ่ายเลขานุการ ได้ประสานกับโครงการชลประทานอ่างทอง และได้แจ้งแผนการเบิกจ่ายภายในสิ้นเดือน มี.ค.๖๕ ประมาณ ๔๘ ล้านบาท ขอให้บริหารงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๖๔ คงเหลือ ๑ โครงการ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกันฯ ปี ๖๔	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	อาคารโรงฟอกซักฟอก จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น รพ.ป่าโมก เงินตามสัญญา ปี ๖๔ จำนวน ๘.๖๔๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๙๐๗ ล้านบาท กันเงิน ๖.๗๔๐ ล้านบาท	๖,๗๓๙,๖๘๐.-	๒,๖๖๐,๔๐๐.-	๔,๐๗๙,๒๘๐.-	อยู่ระหว่าง ส่งมอบงาน งวดสุดท้าย วันที่ ๔ มี.ค.๖๕ คาดว่าเบิกจ่าย ภายในวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๕	หจก.วิเศษ พัฒนา สญ. ๔/๓/๖๔- ๑๘/๑/๖๕

๒. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๘.๓๙๒ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒๐.๘๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๓.๔๐ เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน การใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๖.๒๔๑ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑๒.๔๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๓

เบิกจ่าย จำนวน ๙.๙๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔๗ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	๙๐๐,๐๐๐.-	๘๙๑,๐๐๐.-	กำหนดส่งมอบ ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๙ มี.ค.๖๕ จะครบถ้วนทั้ง ๔ รายการ	หจก.ณัฐนิชา เอ็นจิเนียริ่ง สัญ.๒๙/๑๒-๒๙/๓/๖๕
๒	ตู้เย็นเก็บเลือด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิว	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๓๗,๐๐๐.-		หจก.ณัฐนิชา เอ็นจิเนียริ่ง สัญ.๒๙/๑๒-๒๙/๓/๖๕
๓	ตู้แช่แข็งเก็บพลาสมาอุณหภูมิ -๔๐ องศาเซลเซียส	๑๔๐,๐๐๐.-	๑๓๐,๐๐๐.-		หจก.ณัฐนิชา เอ็นจิเนียริ่ง สัญ.๒๙/๑๒-๒๙/๓/๖๕
๔	เครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อนจำนวน ๒ เครื่องๆละ ๕๒๐,๐๐๐ บาท	๑,๐๔๐,๐๐๐.-	๑,๐๓๐,๐๐๐.-		บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง สัญ.๑๗/๒-๑๘/๕/๖๕
๕	อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น รพ. วิเศษชัยชาญ งบผูกพัน ๒ ปี เงินงบประมาณ ๗๐ ล้านบาท	๑๔,๐๘๐,๒๐๐.-		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางใหม่เนื่องจาก BOQ ไม่ตรงกับแบบรูปรายการ ซึ่งต้องรอแบบรูปรายการจากต้นสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข	
๖	อาคารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด งบผูกพัน ๔๖.๘๘๖ ล้านบาท	๙,๓๗๑,๐๐๐.-		เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง เนื่องจากนโยบายไม่ให้สร้างในพื้นที่เช่า ได้ดำเนินการหาที่ใหม่แล้วได้ที่ข้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นที่ของเอกชน	

รองประธานฯ เตรียมเอกสารให้พร้อมสำหรับเบิกจ่าย กรณีที่ส่งมอบของในวันสุดท้าย ของเดือน มี.ค.๖๕ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทัน

นายกเทศบาลเมืองอ่างทอง (แทน) ขี้แจง

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๙.๔๙๐ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๓.๙๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๐ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงทางเท้า ถนนทางเข้าศูนย์วิทยาศาสตร์ ต.ย่านซื่อ อ.เมือง	๒,๙๙๐,๐๐๐.-	๒,๙๖๐,๐๐๐.-	การดำเนินงานเป็นไปตามสัญญา	หจก. มรกตรุ่งเจริญ สัญ.๑๔/๑/๖๕-๒๔/๔/๖๕ ๒ งวด

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๒	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงทางเท้า เทศบาล ๘ ต.ตลาดหลวง อ.เมือง	๓,๐๐๐,๐๐๐.-		ก่อนนี้ผูกพันล่าช้าเนื่องจากการยกเลิกวิธีการจัดหาจากวิธีคัดเลือก เป็นวิธี e-Bidding โดยกำหนดประกาศร่าง TOR ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๖ มี.ค.๖๕ ยื่นเสนอ	
๓	จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยโรงเรียนเทศบาล ๑ ต.ย่านซื่อ อ.เมือง อ่างทอง จ.อ่างทอง	๒,๐๐๐,๐๐๐.-		ราคาวินาที ๑๗ มี.ค.๖๕ พิจารณาผล วันที่ ๒๐ มี.ค.๖๕ และประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาต่อไป คาดว่าทำสัญญาได้ ต้นเดือน เม.ย.๖๕ ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.๖๕	
๔	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๖ เชื่อมต่อทางหลวง ๓๐๙ ต.บางแก้ว อ.เมือง (หน้าโรงพยาบาลอ่างทอง)	๑,๕๐๐,๐๐๐.-	๙๙๗,๒๐๐.-	การดำเนินงานเป็นไปตามสัญญา	บริษัท เพชรอินทร์ ก่อสร้าง จำกัด สัญ.๑๑/๑-๒๑/๔/๖๕

ผ.บ.เรือนจำจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒.๑๑๙ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑.๑๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๑

เบิกจ่าย จำนวน ๑.๑๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๑ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ต่อเติมโครงหลังคาเหล็กถาวร กิจกรรมอเนกประสงค์ ภายในเรือนจำจังหวัดอ่างทอง	๙๔๙,๐๐๐.-		ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๒๕ ก.พ.๖๕ แจ้งให้ผู้รับจ้างมาทำสัญญา ในวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๕	

รองประธานฯ ให้หน่วยงานรีบบันทึก PO ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ มี.ค.๖๕

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือ ปี ๖๔ คงเหลือ ๒ โครงการ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน ปี ๖๔	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๔ ชั้น พร้อมครุภัณฑ์	๑๙,๗๐๐,๐๐๐.-	๙,๗๒๕,๐๐๐.-	๙,๗๒๕,๐๐๐.-	อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๕ และส่วนที่เหลือ งวดที่ ๔ คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในเดือน เม.ย.๖๕	หจก.ศิริชัยปึงสาม พัน สัญ.สิ้นสุด ๑ ก.พ.๖๕ ขยายเวลา ถึง ๓๑ ส.ค.๖๕ ส่งงานงวดที่ ๓
๒	ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล	สำรองเงิน ๓,๒๙๙,๐๐๐.-			ม.การกีฬาฯ ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจัยฯ กรมบัญชีกลาง ได้วินิจัยเรื่องการอุทธรณ์ผู้ชนะการเสนอราคา เนื่องจากข้อโครงการไม่สอดคล้องกับวิธีดำเนินการ ขณะนี้รอผลจากสำนักงบประมาณพิจารณาว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร	

๒. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๔.๙๖๔ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๓.๒๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๒ เป็นรายการค่าจ้างลูกจ้างประจำ

๓. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๕.๒๘๘ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๒๐.๔๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๑

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๘๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๙ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๘ รายการ	๒,๐๒๖,๐๐๐.-		บันทึก PO เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๕	
๒	จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๕ รายการ	๕,๗๓๕,๐๐๐.-		ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๕ อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์ผู้ชนะการเสนอราคา ๗ วันทำการ	
๓	ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศึกษาศาสตร์	๘๐๐,๐๐๐.-		ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๘ มี.ค.๖๕ อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์ผู้ชนะการเสนอราคา ๗ วันทำการ	
๔	ปรับปรุงอาคารเรียน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	๗๔๕,๐๐๐.-		คกก.อนุมัติ TOR เรียบร้อยแล้ว จะใช้มาตรการ ตาม ว ๑๑๕ และจะประกาศเชิญชวนในวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๕	
๕	ปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อ และรางระบายน้ำ	๒,๗๐๐,๐๐๐.-		อยู่ระหว่างรอแบบรูปรายการจากช่างโยธาของ หน่วยงาน	
๖	ปรับปรุงอาคารศูนย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา	๑,๙๐๐,๐๐๐.-			
๗	ปรับปรุงอาคาร วิทยบริการ	๙๑๒,๐๐๐.-		คกก.ร่วมประชุมพิจารณา TOR ในวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๕ สำหรับรายการที่หน่วยงานอยู่ ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จะใช้มาตรการ ตามหนังสือเวียน ว ๑๑๕ เพื่อดำเนินการต่อไป	
	รวม	๑๔,๘๑๘,๐๐๐.-			

รองประธานฯ เพื่อความรวดเร็วในการทำสัญญาให้ผู้รับจ้างเตรียมหลักประกันสัญญาให้เรียบร้อย

ผอ.วิทยาลัยการอาชีพพิเศษชัยชาญ (แทน) ชี้แจง

รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๓.๖๕๔ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๒.๑๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๗ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างอาคารห้องน้ำวิทยาลัย การอาชีพพิเศษชัยชาญ	๒,๑๕๔,๐๐๐.-	๒,๑๔๐,๐๐๐.-	ได้ผู้รับจ้าง และบันทึก PO เรียบร้อยแล้ว	บจก.รวงข้าววิศวกรรม สญ. ๓/๒-๑/๙/๖๕ ๖ งวด
๒	ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทางการบัญชีพร้อมโปรแกรม บัญชีสำเร็จรูป	๑,๕๐๐,๐๐๐.-		ประกาศหาผู้รับจ้างด้วย วิธี e-bidding จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑-๒ ไม่มี ผู้ยื่นเสนอราคา ครั้งที่ ๓ มีผู้ยื่นเสนอราคา ๑ ราย แต่ไม่ผ่านคุณสมบัติ ขณะนี้อยู่ระหว่างหา ผู้รับจ้างด้วยวิธีคัดเลือก	

ฝ่ายเลขานุการ วิธีการคัดเลือกต้องคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ จำนวน ๓ ราย ซึ่งมีความเป็นก่งวลว่าหน่วยงานจะสามารถหาผู้มีคุณสมบัติได้ครบ ๓ ราย เพราะจากการดำเนินการที่ผ่านมาถึง ๓ ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา และเสนอราคาเพียง ๑ ราย สำหรับขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัยการอาชีพพิเศษชัยชาญ ถูกต้องแล้ว เมื่อดำเนินการด้วยวิธี e-bidding ไม่ได้ผล ให้ดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเฉพาะเจาะจงตามลำดับ

ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๑.๘๖๖ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๓๔.๘๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๐

เบิกจ่าย จำนวน ๑๔.๗๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓๖ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างอาคารเรียน สปท.๒/๒๘ ปรับปรุง ๓ ชั้น ๑๕ ห้อง (โรงเรียนวัดโคศุภราช)	๙,๔๔๑,๐๐๐.-	๘,๘๔๘,๐๐๐.-	ได้ผู้รับจ้างแล้ว และบันทึก PO เรียบร้อยแล้ว	บก.เล็กเรียงโต สัญญา๒๔/๒- ๑/๑๒/๖๕ ๖ งวด
๒	รายการครุภัณฑ์สำนักงาน/ครุภัณฑ์ การศึกษา จำนวน ๖๘ รายการ	๓,๔๔๑,๐๐๐.-		อยู่ระหว่างตรวจสอบ คุณลักษณะจากโรงเรียนใน สังกัด คาดว่าก่อนนี้ได้ภายใน เดือน มี.ค.๖๕	
๓	อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน <u>งบผูกพัน ๒ ปี</u> จัดสรร ปี ๖๕ = ๑๐,๓๗๑,๒๐๐.- รอจัดสรร ปี ๖๖ = ๔๓,๐๘๔,๘๐๐.- รวม = ๕๓,๔๕๖,๐๐๐.-	๑๐,๓๗๑,๒๐๐.-		ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอ ผลการพิจารณาอนุมัติราคา จากสำนักงบประมาณ เนื่องจากเป็นงบผูกพันข้ามปี	

รองประธานฯ รายการที่ ๒ ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และต้องจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธี e-bidding ให้ สนง.คลังจังหวัด ช่วยให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

ฝ่ายเลขานุการ รายการที่ ๑ การกำหนดสัญญาสิ้นสุด เดือน ธ.ค.๖๕ สัญญา ๖ งวด การเบิกจ่ายสามารถ
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้ จึงขอให้เร่งรัดการก่อสร้าง และบริหารสัญญาให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด

พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๕.๓๗๒ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๔.๓๑๑ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๘๐.๒๕ เงินที่เหลือส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากร จ้างเหมา ค่าใช้จ่ายประชุม ค่าใช้จ่ายจัดงานโครงการ
การดำเนินการเป็นไปตามเงื่อนไข

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑.๓๕๗ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑.๒๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๙ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	หมายเหตุ
๑	งานปรับปรุงพื้นที่ตามมาตรฐานโคกหนองนา จำนวน ๙ แห่ง	๑,๓๕๖,๕๐๐.-	๑,๒๒๗,๘๓๕.๓๗	

รายการงบลงทุน จำนวน ๑.๓๕๗ ล้านบาท เป็นงบปรับปรุงสำนักงาน จำนวน ๐.๔๗๕ ล้านบาท
ก่อนผูกพันเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาสิ้นสุด วันที่ ๑๓ เม.ย.๖๕

งบลงทุนส่วนที่เหลือเป็นงานปรับปรุงพื้นที่มาตรฐานโคกหนองนา จำนวน ๙ แห่งใน ๕ อำเภอ ก่อหนี้ผูกพันครบถ้วนแล้ว คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน มี.ค.๖๕ เงินเหลือจ่ายได้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว

ผอ.โรงพยาบาลอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๑.๕๑๐ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑๐.๔๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๖ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	เครื่องช่วยกระบวนกรบีบและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย	๑,๐๐๐,๐๐๐.-		ได้ผู้รับจ้างแล้ว กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๕	
๒	เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง	๘๕๐,๐๐๐.-	๘๔๙,๐๐๐.-	รอส่งมอบของปลายเดือน มี.ค.๖๕	บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล สัญญ.๒๘/๑-๒๘/๔/๖๕
๓	เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ	๒,๒๐๐,๐๐๐.-	๒,๑๙๕,๐๐๐.-		บริษัท เมดิเพ็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด สัญญ.๒๘/๑-๒๘/๔/๖๕
๔	กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวิดีโอ	๒,๕๐๐,๐๐๐.-	๒,๔๙๘,๕๐๐.-		บริษัท ออมนิเมด จำกัด สัญญ.๒๘/๑-๒๘/๔/๖๕
๕	เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล	๓,๒๐๐,๐๐๐.-	๓,๑๘๙,๙๐๐.-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๕	บจก.เมดิเซีย อินสทรูเมนต์ เซอร์วิส สัญญ.๒๘/๑-๒๘/๔/๖๕
๖	ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูง	๑,๗๖๐,๐๐๐.-	๑,๗๖๐,๐๐๐.-	รอส่งมอบของปลายเดือน มี.ค.๖๕	บริษัท ไฟเวอร์ เมดิคอล ซัพพลาย สัญญ.๒๘/๑-๒๘/๔/๖๕
	รวม	๑๑,๕๑๐,๐๐๐.-	๑๐,๔๙๒,๐๐๐		

แนวทางหลวงอ่างทอง ชี้แจง

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือม ปี ๖๔ คงเหลือ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน ปี ๖๔	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	จ้างยกระดับความปลอดภัยจัดกลับรถ ทล.๓๒ ตอนนครหลวง - อ่างทอง	๒๓,๕๓๖,๐๗๕.-	๒,๕๔๘,๘๒๕.๗๖	๒๐,๙๘๗,๒๔๙.๒๔	ผลงาน ๒๗ % คาดว่างานแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	บจก.ไต้หวัน ทรานสปอร์ต สัญญ.๑/๓/๖๔-๕/๑๐/๖๔
๒	จ้างยกระดับความปลอดภัยจัดกลับรถ ทล.๓๒ ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน ๒	๒๔,๒๔๖,๓๖๓.๒๐	๓,๘๘๗,๔๒๕.๙๒	๒๐,๓๕๘,๙๓๗.๒๘	ผลงาน ๖๐ % เบิกจ่ายเพิ่มวันที่ ๙ มี.ค.๖๕ จำนวน ๒,๘๒๗ ลบ. คงเหลือจำนวน ๑๗,๕๓๒ ลบ. คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือน มิ.ย.๖๕	บจก.โซคตี วิศวกรรมท์ สัญญ.๒๕/๒/๖๔-๑/๑๐/๖๔
๓	จ้างยกระดับความปลอดภัยจัดกลับรถ ทล.๓๒ ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน ๔	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-	๘๗๖,๗๖๗.๘	๒๙,๑๒๓,๒๓๒.๒๐	เบิกจ่ายเพิ่มวันที่ ๙ มี.ค.๖๕ จำนวน ๔,๐๘๑ ลบ. คงเหลือจำนวน ๒๕,๐๔๒ คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือน ส.ค.๖๕	หจก.สศิริพงศ์ สัญญ.๑/๓/๖๔-๑๕/๒/๖๕
๔	โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ทล. ๓๒ ตอน อ่างทอง - ไชโย	๒๙,๙๓๙,๕๐๐.-	๑,๒๔๓,๓๐๑.๔๐	๒๘,๖๙๖,๑๙๘.๖๐	ผลงาน ๑๓.๑๕ % คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือน ส.ค.๖๕	หจก.สศิริพงศ์ สัญญ.๓/๗/๖๔-๑/๓/๖๕

๒. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๓.๘๙๓ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒.๔๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗๐ เงินที่เหลือเป็นเงินเดือน พนักงานราชการ ค่าสาธารณูปโภค งบดำเนินงานสำหรับบริหารงานเบิกจ่ายได้ถึงเดือน ก.ย.๖๕

๓. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๗๒.๕๗๕ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๔๔๑.๑๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๕

เบิกจ่าย จำนวน ๓๗.๘๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๑ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	PO	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการขทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.๓๔๗ ตอน บางปะหัน - เจ้าปลุก	๒๙,๘๗๔,๐๐๐.-		บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด สญ.๓๑/๑-๓๑/๕/๖๕
๒	โครงการขทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล. ๓๔๕๔ ตอน ท่าช้าง - วิเศษชัยชาญ	๑๔,๘๙๕,๐๐๐.-		บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัด สญ.๙/๒-๑๐/๕/๖๕
๓	งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.๓๓ ตอน นาकु-ป่าโมก	๔๙,๓๗๐,๐๐๐.-	๗,๔๐๕,๕๐๐.-	บ. เอส พี เค คอนสตรัคชั่น จก. สญ.๒๔/๑-๒๒/๘/๖๕
๔	งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทล.๓๐๙ ตอน แยกที่ดิน-ไชโย	๕๔,๐๑๐,๐๐๐.-	๘,๑๐๑,๕๐๐.-	บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัด สญ.๔/๒-๑/๙/๖๕
๕	จ้างปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทล. ๓๔๕๔ ตอน ท่าช้าง-วิเศษชัยชาญ-หน้าโคก	๗๙,๙๘๕,๐๐๐.-		บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัด สญ.๙/๒-๗/๙/๖๕
๖	ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทล. ๓๒ ตอน นครหลวง-อห.	๑๕,๑๖๕,๐๐๐.-		บ. เอส พี เค คอนสตรัคชั่น จก. สญ.๓/๒-๑/๙/๖๕
๗	งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยก ขนาดใหญ่ ทล.๓๓ ตอน นาคุ-ป่าโมก	๑๗,๙๙๐,๐๐๐.-		บ. เอส พี เค คอนสตรัคชั่น จก. สญ.๒๖/๑-๒๕/๗/๖๕
๘	ค่าก่อสร้างบ้านพักอาศัย	๑,๔๙๐,๐๐๐.-		หจก. กฤตวิวัฒน์ ๑๙๙๔ สญ.๑๒/๑-๑๑/๗/๖๕
๙	งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทล. ๓๒ ตอน นครหลวง-อ่างทอง ตอน ๑	๑๔,๙๗๔,๐๐๐.-		กิจการร่วมค้า PW สญ.๙/๒-๙/๗/๖๕
๑๐	งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทล. ๓๒ ตอน นครหลวง-อ่างทอง ตอน ๒	๑๔,๙๕๙,๐๐๐.-		กิจการร่วมค้า PW สญ.๙/๒-๙/๗/๖๕
๑๑	จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ ทล.๓๕๐๑ ตอน อ่างทอง-บางหลวงโคด	๑๑,๑๕๕,๐๐๐.-		หจก. ประสิทธิ์รุ่งเรือง สญ.๒๘/๑-๒๘/๔/๖๕
๑๒	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทล. ๓๓ ตอน นาคุ-ป่าโมก	๑๒,๓๔๙,๐๐๐.-		บ.เอส พี เค คอนสตรัคชั่น จก. สญ.๓๑/๑-๑/๕/๖๕
๑๓	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทล. ๓๑๙๕ ตอนลาดตาล-วิเศษฯ	๑๒,๖๒๐,๐๐๐.-		บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัด สญ.๓๑/๑-๑/๕/๖๕
๑๔	จ้างบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทล. ๓๔๕๔ ตอนวิเศษชัยชาญ-หน้าโคก	๒๕,๒๖๖,๐๐๐.-		บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัด สญ.๙/๒-๑๐/๕/๖๕
๑๕	จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๓๓๗๒ ตอน นาคุ-สามโก้ ตอน ๔	๔,๘๘๖,๓๓๐.-		บ. พี เอส ดี คิลเลอร์ เวย์ จก. สญ.๑๗/๑-๑๗/๔/๖๕
๑๖	จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๓๓๗๒ ตอน นาคุ-สามโก้ ตอน ๒	๑,๐๗๙,๙๙๓.-		บริษัท เอิร์ท ซี จำกัด สญ.๑๗/๑-๑๗/๔/๖๕
๑๗	จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๓๕๐๑ ตอน อ่างทอง-บางหลวงโคด ตอน ๑	๖,๙๗๘,๕๖๐.-		บ. พี เอส ดี คิลเลอร์ เวย์ จก. สญ.๒๖/๑-๑๐/๖/๖๕
๑๘	จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๓๕๐๑ ตอน อ่างทอง-บางหลวงโคด	๓,๒๙๕,๙๖๐.-		บ. พี เอส ดี คิลเลอร์ เวย์ จก. สญ.๒๑/๑-๒๑/๔/๖๕
๑๙	จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๓๓๗๒ ตอน สามโก้-สีบัวทอง ตอน ๑	๔,๔๗๐,๒๖๐.-		บ. พี เอส ดี คิลเลอร์ เวย์ จก. สญ.๒๑/๑-๒๑/๔/๖๕
๒๐	จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๓๐๙ ตอน บางเสด็จ-แยกที่ดิน	๕,๙๑๒,๕๐๐.-		บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ จำกัด สญ.๒๘/๑-๒๘/๕/๖๕

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	PO	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๒๑	จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทล.๓๓๔ ตอนแยกต่างระดับอ่างทอง-บ้านรอ	๓,๓๘๗,๐๐๐.-	๕๐๘,๐๕๐.-	บริษัท ด ทรัพย์ศิริ จำกัด สญ.๑๗/๑-๑๗-๔/๖๕
๒๒	จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๓๐๖๔ ตอน อ่างทอง-ปากดง	๓,๙๘๙,๙๒๒.-		บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด สญ.๒๑/๑-๒๑/๔/๖๕
๒๓	จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๓๓๗๒ ตอน สามโก้-สีบัวทอง ตอน ๒	๖,๘๒๗,๔๒๐.-		บริษัท พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ จำกัด สญ.๒๖/๑-๒๖/๕/๖๕
๒๔	จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๓๓๗๒ ตอน สามโก้-สีบัวทอง ตอน ๓	๓,๖๘๐,๖๔๕.-		บ. พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ จก. สญ.๒๑/๑-๒๑/๔/๖๕
๒๕	จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๓๓๗๒ ตอน สามโก้-สีบัวทอง ตอน ๕	๑,๙๔๑,๙๘๐.-		บริษัท เอิร์ท ซี จำกัด สญ.๑๗/๑-๑๗/๔/๖๕
๒๖	จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๓๓๗๒ ตอน สามโก้-สีบัวทอง ตอน ๖	๓,๗๔๐,๘๐๐.-		บ. พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ จก. สญ.๒๑/๑-๒๑/๔/๖๕
๒๗	จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๓๓๗๒ ตอน สามโก้-สีบัวทอง ตอน ๗	๓,๑๒๕,๙๐๐.-		บริษัท พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ จำกัด สญ.๗/๒-๘/๕/๖๕
๒๘	จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๓๓๗๒ ตอน นาकु-สามโก้ ตอน ๓	๑๑,๖๑๗,๕๐๐.-		บริษัท พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ จำกัด สญ.๕/๒-๔/๗/๖๕
	รวม	๔๑๙,๓๖๐,๗๗๐.-	๑๖,๐๑๕,๐๕๐.-	

รายจ่ายลงทุน ก่อหนี้ผูกพันได้ทุกโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดการณ์เบิกจ่ายเพิ่มได้ ดังนี้

สิ้นเดือน มี.ค.๖๕	เบิกจ่ายได้	๒๔.๗๐๔ ล้านบาท
สิ้นเดือน เม.ย.๖๕	เบิกจ่ายได้	๔๑.๑๒๐ ล้านบาท
สิ้นเดือน พ.ค.๖๕	เบิกจ่ายได้	๑๑๐.๘๗๐ ล้านบาท
สิ้นเดือน มิ.ย.๖๕	เบิกจ่ายได้	๖.๙๗๙ ล้านบาท
สิ้นเดือน ก.ค.๖๕	เบิกจ่ายได้	๕๒.๐๙๙ ล้านบาท
สิ้นเดือน ส.ค.๖๕	เบิกจ่ายได้	๔๑.๙๗๕ ล้านบาท
สิ้นเดือน ก.ย.๖๕	เบิกจ่ายได้	๑๒๖.๗๘๖ ล้านบาท

ซึ่งวงเงินสัญญา เกิน ๑๐ ล้านบาท หน่วยงานให้คู่สัญญาเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ทุกโครงการ

ฝ่ายเลขานุการ เงินจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ปกติมีการกำหนดไว้ตั้งแต่ TOR ในการทำสัญญา หากกำหนดให้มีการเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ไว้ ก็ควรปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา

ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือ ปี ๖๔ คงเหลือ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน ปี ๖๔	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน	๘,๑๐๑,๖๐๐.-	๒,๕๕๘,๔๐๐.-	๕,๕๔๓,๒๐๐.-	กำหนดแล้ว เสร็จภายใน เดือน มิ.ย.๖๕	บ.เจพีทีฯ จก. สญ.๒๒/๒/๖๔- ๑๙/๑๒/๖๔ ๘ งวด

๒. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๐.๓๓๓ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๐.๓๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๐

๓. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๓๘.๑๗๕ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๒๒๘.๖๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๑

เบิกจ่าย จำนวน ๓๘.๐๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๙ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	PO	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างถนนสาย อท ๔๐๐๔ แยก ทล. ๓๔๕๕-บ้านสาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ระยะทาง ๓.๐๐๐ กิโลเมตร	๒๙,๙๗๐,๐๐๐.-		หจก. ประสิทธิ์รุ่งเรือง สัญ. ๒๐/๑๒-๑๘/๖/๕๕ ๑๔ งวด
๒	งานก่อสร้างถนนสาย อท ๓๐๒๗ แยก ทล. ๓๓๔๔-บ้านอินทประมูล อ.เมือง จ.อ่างทอง ระยะทาง ๒.๐๕๐ กิโลเมตร	๒๐,๔๙๕,๐๐๐.-	๖,๔๗๖,๔๒๐.-	บจก.มิตรดีอ่างทอง สัญ. ๑๓/๑๒-๑๒/๕/๕๕ ๑๐ งวด
๓	งานปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตรายถนนสาย อท ๕๐๓๕ แยก ทล.ชนบท อท.๔๐๒๔-บ้านรางตะแบก อ.โพธิ์ทอง, แสงหา จ.อ่างทอง จำนวน ๓ แห่ง	๗,๘๙๙,๐๐๐.-		หจก. ไทยเวย์โรดไลน์ สัญ.๐/๑-๑๐/๕/๕๕
๔	งานปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตรายถนนสาย อท ๔๐๐๕ แยก ทล. ๓๕๐๑-บ้านโคกช้าง อ.เมือง, วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง จำนวน ๓ แห่ง	๗,๒๘๘,๐๐๐.-	๓,๐๘๒,๐๙๔.-	หจก.ชฎาธาร คอนสตรัคชั่น สัญ.๑๐/๑-๑๐/๕/๕๕ ๖ งวด
๕	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบ้านพักข้าราชการระดับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง จ.อ่างทอง จำนวน ๑ แห่ง	๑,๖๖๐,๐๐๐.-		บริษัท เจทีพี ปูสร้างเงินฯ สัญ.๑๓/๑-๑๕/๘/๕๕ ๕ งวด
๖	งานบำรุงถนนสาย อท ๔๐๒๒ แยก ทล. ๓๓๓๒-บ้านสามหมื่น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง จำนวน ๑ แห่ง	๙,๐๙๕,๐๐๐.-	๑,๙๙๖,๘๐๐.-	บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัด ๒๔/๑๒-๒๔/๓/๕๕ ๕ งวด
๗	งานบำรุงถนนสาย อท ๔๐๓๙ แยกทล. ๓๔๕๕-บ้านห้วยโรง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง จำนวน ๑ แห่ง	๗,๙๕๕,๐๐๐.-	๒,๕๑๑,๓๐๐.-	บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัด ๒๗/๑๒-๑๖/๕/๕๕ ๖ งวด
๘	งานบำรุงถนนสาย อท ๔๐๐๔ แยก ทล. ๓๔๕๕-บ้านสาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง จำนวน ๑ แห่ง	๔๙,๔๖๐,๐๐๐.-		หจก. ประสิทธิ์รุ่งเรือง สัญ.๕/๑-๒๔/๗/๕๕ ๒๔ งวด
๙	งานบำรุงถนนสาย อท ๔๐๒๖ แยก ทล. ๓๕๐๙-บ้านทองเลื่อน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง จำนวน ๑ แห่ง	๑๑,๙๙๕,๐๐๐.-		บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัด สัญ.๑๐/๑-๒๐/๕/๕๕ ๖ งวด
๑๐	งานบำรุงถนนสาย อท ๔๐๓๐ แยก ทล. ๓๓๕๕-บ้านท่าตะโก อ.สามโก้ จ.อ่างทอง จำนวน ๑ แห่ง	๑๒,๐๖๕,๐๐๐.-	๓,๒๓๔,๖๒๐.-	บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัด สัญ.๕/๑-๑๕/๕/๕๕ ๖ งวด
๑๑	งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย อท ๒๐๓๘ แยก ทล.๓๒-บ้านหลักฟ้า อ.ไชโย จ.อ่างทอง จำนวน ๒ แห่ง	๖,๑๔๑,๐๐๐.-		บริษัท พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ สัญ.๑๑/๑-๑๑/๕/๕๕ ๖ งวด
๑๒	งานอำนวยความสะดวกถนนสาย อท ๔๐๒๐ แยก ทล. ๓๐๖๔-บ้านไผ่ดำ อ.โพธิ์ทอง, วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง จำนวน ๒ แห่ง	๕,๐๘๕,๐๐๐.-		หจก. พยุหะการจราจร สัญ.๑๑/๑-๑๑/๕/๕๕ ๔ งวด
๑๓	งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย อท ๔๐๐๙ แยก ทล. ๓๐๖๔-บ้านม่วงคน อ.แสวงหา, โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง จำนวน ๒ แห่ง	๓,๘๙๐,๐๐๐.-		หจก. จ.แสนสุข ทราฟฟิค สัญ. ๑๐/๑-๑๐/๕/๕๕ ๔ งวด
๑๔	งานอำนวยความสะดวกถนนสาย อท ๔๐๑๗ แยก ทล. ๓๐๖๔-บ้านลาดจินจาน อ.โพธิ์ทอง, เมือง จ.อ่างทอง จำนวน ๒ แห่ง	๒,๕๙๒,๐๐๐.-		บริษัท พี เอ แชนด์ เซอร์วิส สัญ. ๑๐/๑-๑๐/๕/๕๕ ๔ งวด
๑๕	งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย อท ๒๐๓๓ แยก ทล.๓๒-บ้านนา อ.เมือง จ.อ่างทอง จำนวน ๑ แห่ง	๑,๘๙๕,๐๐๐.-		บ. เอส อาร์ เอส ทราฟฟิค สัญ.๑๑/๑-๑๑/๕/๕๕ ๔ งวด
๑๖	งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย อท ๓๐๓๓ แยก ทล. ๓๓๔๔-บ้านโรงช้าง อ.เมือง,ป่าโมก จ.อ่างทอง จำนวน ๑ แห่ง	๓,๘๙๘,๐๐๐.-		บริษัท พี เอ แชนด์ เซอร์วิส สัญ. ๑๓/๑-๑๓/๕/๕๕ ๔ งวด
๑๗	งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย อท ๔๐๐๔ แยก ทล. ๓๔๕๕-บ้านสาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง จำนวน ๗ แห่ง	๑๘,๓๖๒,๐๐๐.-		หจก.ชฎาธาร คอนสตรัคชั่น สัญ.๑๓/๑-๕/๘/๕๕ ๘ งวด
๑๘	งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย อท ๔๐๒๒ แยก ทล. ๓๓๓๒-บ้านสามหมื่น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง จำนวน ๒ แห่ง	๑๔,๔๙๐,๐๐๐.-	๓,๒๗๐,๓๙๓.-	บริษัท เอิร์ท ซี จำกัด สัญ.๑๑/๑-๑๑/๕/๕๕ ๘ งวด
		๒๑๔,๐๑๕,๐๐๐.-	๒๐,๕๗๒,๐๒๗.-	

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๓๘.๑๗๕ ล้านบาท จำนวน ๑๘ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๘.๐๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๙ เบิกจ่ายเพิ่มภายในเดือน มี.ค.๖๕ จำนวน ๔๘ ล้านบาท รวมเบิกจ่ายจำนวน ๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖

ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๓.๘๑๐ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๓.๖๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๙ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	ชื่อโครงการ	เงินจัดสรร	PO	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	เครื่องเชื่อมทิก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด ๒๓๐ แอมป์ จำนวน ๔ เครื่อง	๑,๒๐๐,๐๐๐.-	๑,๑๘๙,๕๕๘.-	อยู่ระหว่างรอครุภัณฑ์ จากต่างประเทศ มาถึง ประเทศไทย สิ้นเดือน มี.ค.๖๕ ส่งมอบ ต้นเดือน เม.ย.๖๕	บกจ.พรภัทร เอ็นเตอร์ไพร์ส สัญ.๒๓/๒-๒๔/๔/๖๕
๒	เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด ๓๒๐ แอมป์ จำนวน ๔ เครื่อง	๑,๗๔๐,๐๐๐.-	๑,๗๐๗,๗๒๐.-		บกจ.อาร์ พี เอส ซีฟพลาย สัญ.๒๓/๒-๒๔/๔/๖๕
๓	ห้องปฏิบัติการเชื่อม พร้อมชุดชุดควีน ขนาด ๘ ห้อง/ชุด จำนวน ๑ ชุด	๔๘๐,๐๐๐.-	๓๙๓,๗๖๐.-	กำหนดส่งมอบภายในสิ้นเดือน มี.ค.๖๕	บกจ.อาร์ พี เอส ซีฟพลาย จำกัด สัญ.๒๓/๒-๒๔/๔/๖๕
๔	จัดทำผังระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเชื่อมและช่างยนต์	๓๙๐,๔๐๐.-	๓๘๙,๐๐๐.-	ส่งมอบงานวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๕	เคเอ็มอี กรุป โดย นายสุรศักดิ์ สัญ.๑๑/๒-๒๗/๓/๖๕
	รวม	๓,๘๑๐,๔๐๐.-	๓,๖๘๐,๐๓๘.-		

รองประธานฯ รายการที่ส่งมอบวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๕ น่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือน มี.ค.๖๕ และให้ติดตามประสานส่วนกลางเรื่องเงินเหลือจ่ายให้เรียบร้อย

ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒.๓๔๕ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑.๖๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๓๒ เป็นค่าจ้าง ค่าวัสดุ เบิกจ่ายตามช่วงเวลา ไม่มีปัญหา

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑.๗๑๒ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑.๖๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๓

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๘๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๙ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	จ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม	๕๘๐,๐๐๐.-	๕๘๐,๐๐๐.-	ได้ผู้รับจ้างแล้ว และบันทึก PO เรียบร้อยแล้ว	บกจ.เพชรอินทร์ก่อสร้าง สัญ.๒๘/๒-๒๙/๔/๖๕ ๓ งวด

รองประธานฯ ให้บริหารสัญญาให้เป็นไปตามงวดงานงวดเงิน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑.๔๑๓ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑.๒๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๗ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๓.๗๖๔ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑๓.๕๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๖ ส่วนที่เหลือเป็นงบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายในลักษณะงานดำเนินการเอง

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๐๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๗ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	เชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ หมู่ ๒ หมู่ ๓ ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง งบผูกพัน ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ จัดสรร ปี ๖๔ จำนวน ๔,๒๐๐ ล้าน เบิกแล้ว จัดสรร ปี ๖๕ จำนวน ๑๓,๔๘๑ ล้าน	๑๓,๔๘๐,๓๘๐.-	๘,๐๒๕.๖๔	ผลงาน ๓๕ % สัญญา สิ้นสุดในวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๕ อยู่ระหว่างทำเรื่องขยาย สัญญาให้ผู้รับจ้างเนื่องจาก เหตุอุทกภัยที่ผ่านมา	สญ. ๒๐ พ.ค.๖๔ - ๑๗ มี.ค.๖๕ คาดว่า มี.ค.๖๕ เบิกได้ ๓ ล. เม.ย.๖๕ เบิกได้ ๓ ล.

ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒.๑๗๕ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๒.๑๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๖

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๒๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๖ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างรั้วสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	๑,๙๔๐,๐๐๐.-		ได้ผู้รับจ้างและบันทึก PO แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา เนื่องจากมีปัญหาเรื่องเสาเข็ม	หจก. มรกตรุ่งเจริญ สญ.๙/๒-๙/๖/๖๕ ๓ งวด

ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๐.๙๒๕ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๙.๙๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๐

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๖.๐๕๘ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑๕.๙๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๕ ยังไม่เบิกจ่าย ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	PO	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ชุดเรียนรู้และปฏิบัติการ อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕ ชุด	๑,๓๓๘,๐๐๐.-	ผลงาน ๘๐% กำหนดส่งมอบงาน ภายในวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๕	บจก.เอสซีเค ซีเอสเอ็มส์ ๒๓/๑๒/๖๔-๒๖/๔/๖๕
๒	อาคารแพลตฟอร์ม วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	๑๔,๒๔๗,๐๐๐.-	ผลงาน ๑๐% อยู่ระหว่างรอตอกเสาเข็ม เนื่องจากลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๕	หจก.มรกตรุ่งเจริญ ๑๓/๑-๒๔/๑๒/๖๕ ๑๐ งวด

รองประธานฯ ให้เร่งรัดการดำเนินงานในขั้นตอนการตอกเสาเข็ม หากพบปัญหาและต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้รีบดำเนินการ เนื่องจากความล่าช้างานก่อสร้างจะอยู่ในขั้นตอนนี้

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๔๔๑ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๔๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๕

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๐๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๗ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	PO	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีต บล็อกทึบ ยาว ๖๙.๔	๓๕๘,๐๐๐.-	ขณะนี้ส่งมอบงานแล้ว ตรวจรับงานวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๕ กำหนดเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๕ มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ทำเรื่องคืนต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว ได้ทำการติดตามแล้ว และจะติดตามอีกครั้ง	บจก.เพชร อินทร์ก่อสร้าง สญ. ๒๐/๑๒- ๒๐/๓/๖๕

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๔ คงเหลือ ๑ โครงการ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน ปี ๖๔	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหวัด (หลังเก่า) เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพถ่าย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เงินตามสัญญา ปี ๖๔ = ๒๑.๔๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย = ๑๒.๘๔๐ ล้านบาท กันเงิน = ๘.๕๖๐ ล้านบาท	๘,๕๖๐,๐๐๐.-	อยู่ระหว่างปรับแก้ไขสัญญา ในส่วนของค่าปรับให้เป็นอัตรา ร้อยละศูนย์ การดำเนินงานไม่มี ปัญหา คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในสิ้นเดือน มี.ค.๖๕	บจก.อินฟินิตี้ฯ สัญ.๔/๓- ๒๐/๙/๖๔

๒. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๓.๒๕๙ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๒.๘๔๙ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๗.๔๒ การใช้จ่ายเป็นไปตามแผนดำเนินการ

๓. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๔.๐๗๙ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑๔.๐๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๒ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินตามสัญญา	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการ จังหวัดอ่างทอง (๒ หลัง)	๗,๗๔๐,๐๐๐.-	ผลงาน ๑๐% ทำฐานรากเรียบร้อยแล้ว	บจก.เพชรอินทร์ก่อสร้าง สัญ.๒๑/๑-๑๙/๘/๖๕ ๑๐ งวด
๒	ค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณหน้าศาลากลาง	๓,๙๒๕,๐๐๐.-	ผลงาน ๑๐% อยู่ระหว่างดำเนินการ งานปรับพื้นเรียบร้อยแล้ว	หจก.ภัสสรธุรกิจแอนด์ สัญ.๓๐/๑๒-๒๙/๔/๖๕ ๕ งวด
๓	ค่าปรับปรุงอาคารศาลากลาง จังหวัดอ่างทอง	๘๕๓,๗๐๐.-	ผลงาน ๑๐๐% สามารถส่งงานได้ ภายในสิ้นเดือน มี.ค.๖๕	บจก.เพชรอินทร์ก่อสร้าง สัญ.๓๐/๑๒-๓๐/๓/๖๕
๔	ปรับปรุงหน้ามูขอคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่)	๑,๕๒๑,๐๐๐.-	ผลงาน ๑๐% อยู่ระหว่างดำเนินการใน ขั้นตอนการตอกเสาเข็มทำฐานราก	บจก. เพชรอินทร์ก่อสร้าง สัญ.๒๑/๑-๑๙/๘/๖๕ ๖ งวด

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๔.๐๗๙ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๔.๐๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๒ สำหรับเงินเหลือจ่าย แฉ่งคืนต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๕ และได้ประสานต้นสังกัดแล้ว แจ้งว่ารอดังงบประมาณคืนพร้อมกันทุกจังหวัด ภายในเดือน มี.ค.๖๕

ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๔.๔๖๑ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๔.๔๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๒

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๗๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๔ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน กศน. จังหวัดอ่างทอง	๓,๗๕๑,๐๐๐.-	ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายได้ภายใน สัปดาห์หน้า วันที่ ๑๘ มี.ค.๖๕	หจก.เดชนครก่อสร้าง สัญ.๒๘/๑๒-๒๖/๖/๖๕ ๗ งวด

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คงเหลือ เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๔ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน ปี ๖๔	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ซ่อมสร้างผิวทางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตในพื้นที่ แก้มลิงหนองเจ็ดแสน	๒๓,๖๗๐,๐๐๐.-	๑๕,๗๘๐,๐๐๐.-	๗,๘๙๐,๐๐๐.-	คาดว่าจะส่งเบิกภายใน วันที่ ๑๔ มี.ค.๖๕ เบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๕	บจก.มิตรดี อ่างทอง สัญ.๑๙/๓- ๑๔/๑๑/๖๔

ปลัดจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๔ คงเหลือ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน ปี ๖๔	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการ อำเภอวิเศษชัยชาญ เงินตามสัญญา ปี ๖๔ = ๒๕.๑๖๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ปี ๖๔ = ๖.๓๔๐ ล้านบาท คงเหลือกันเงิน = ๑๘.๘๒๗ ล้านบาท	๑๘,๘๒๗,๐๐๐.-	เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวด จำนวน ๖.๓๔๐ ล้านบาท คาดว่าเบิกจ่ายงวดที่ ๔ ภายในเดือน มี.ค.๖๕ และขอขยาย สัญญา งวดที่ ๕-๑๐ โดยที่ทำการ ปกครองจังหวัดได้ทำเรื่องขอขยาย เวลาเบิกจ่าย งานงวดที่ ๕-๑๐ ไปยัง กรมการปกครองเรียบร้อยแล้ว	หัก สามชุก ก่อสร้าง สัญ. ๖/๒/๖๔-๑/๔/๖๕ ๑๐ งวด

นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ชี้แจง

ขณะนี้ผลงานการก่อสร้างได้ ๕๐% ผู้รับจ้างทำงานงวดที่ ๔ ยังไม่แล้วเสร็จ แต่การดำเนินการไปถึง
งานงวดที่ ๕-๖ แล้ว ไม่แน่ว่าจะสามารถเบิกงวดที่ ๔ ได้หรือไม่ พยายามเร่งรัดการดำเนินการ และผู้รับจ้าง
จะใช้สิทธิ ตาม ว ๖๙๓

ฝ่ายเลขานุการ หากในสัญญาไม่ได้กำหนดว่าให้มีการเบิกข้ามงวดงานไว้ ก็ไม่สามารถเบิกข้ามงวดงานได้
ต้องกลับไปดูที่สัญญาว่ากำหนดไว้ว่าอย่างไร

ปลัดจังหวัดอ่างทอง หากไม่สามารถเบิกจ่ายงานงวดที่ ๔ ได้ ให้แจ้งที่ทำการปกครองจังหวัดด้วย
เพื่อขอเปลี่ยนแปลงการขอขยายเวลาเบิกจ่ายต่อกรมการปกครองต่อไป

๒. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๘๘.๗๖๒ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๗๒.๖๒๘ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๘๑.๘๒

๓. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๕.๔๓๖ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๕.๔๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เบิกจ่าย จำนวน ๑.๕๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๖ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินตามสัญญา	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมกองร้อย อาสารักษาดินแดน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๗๖๐,๐๐๐.-	มีการปรับลดเนื้องานในส่วนของห้องน้ำกองร้อย ชั้น ๒ ออก เนื่องจากไปตรงกับห้องน้ำของชั้นที่ ๑ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ คกก.ตรวจรับพัสดุ มีมติปรับลดเนื้องาน ทำให้วงเงินคงเหลือ ๔๖๓,๐๐๐ บาท คาดว่าดำเนินการได้เป็นไปตาม สัญญา	บจก.เพชรอินทร์ ก่อสร้าง สัญ.๒๘/๑- ๒๘/๔/๖๕
๒	ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๙ อำเภอโพธิ์ทอง	๒,๗๙๕,๐๐๐.-	ผลงาน ๑๒% คาดว่าเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ได้ภายใน เดือน มี.ค.๖๕ จำนวน ๓๓๕,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒	หจก.วรศักดิ์การช่าง สัญญา.๑๐/๑-๒๙/๗/๖๕ ๖ งวด
	รวม	๓,๕๕๕,๐๐๐.-		

รองประธานฯ การจัดทำสัญญาในปีถัดไปให้นำเรื่องการเบิกข้ามงวดงานมาพิจารณาด้วย

ผอ.โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ชี้แจง

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓.๔๑๒ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๓.๔๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	PO	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	อาคารเรียน ๒๑๒๑/๕๓-ก <u>งบผูกพัน ๓ ปี</u> จัดสรร ปี ๖๓ = ๒,๖๔๗,๐๐๐.- เบิก ๑,๑๙๙,๓๖๒.๒๓ บาท จัดสรร ปี ๖๔ = ๙,๕๓๕,๐๐๐.- เบิก ๑,๐๔๓,๓๕๐.- บาท จัดสรร ปี ๖๕ = ๒,๖๘๒,๙๐๐.- รวม ๑๔,๘๖๔,๙๐๐.-บาท	๒,๖๘๒,๙๐๐.-	ผลงาน ๔๐% ดำเนินการถึงงานงวดที่ ๓ ซึ่งเป็นงานที่อยู่ในเงินจัดสรรปี ๖๔ และขอเงินไว้เบิกเหลือปี ๖๕ ได้ดำเนินการขยายระยะเวลา สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕	กิจการร่วมค้า หจก. พีแอนด์พี คอมพิวเตอร์ ๒๔/๓/๖๕-๑๐/๖๕ (เงินปี ๖๓ พับไป จำนวน ๑,๑๕๖,๖๐๐ บาท ทำหนังสือขอของเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว)
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งานทาสีภายในภายนอกอาคารเรียน ๖ (ทาสีในช่วงโรงเรียนปิดเทอม)	๓๒๘,๖๐๐.-	ผลงาน ๔๐% คาดว่าเสร็จทันภายในระยะเวลา ๖๐ วัน	หจก. ล้วนเจริญ สัญญา ๒๕/๑๔/๕/๖๕
	รวม	๓,๐๑๑,๕๐๐.-		

รองประธานฯ ผาก ผอ.โรงเรียน อปว. เร่งรัดผู้รับจ้างให้ทำงานเร็วขึ้น

ผบ.ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง

ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง มีเงินกันฯ คงเหลือ ๑ โครงการ โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา สก.สามโก้ เงินตามสัญญา จำนวน ๕.๘๔๘ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๒.๐๖๔ ล้านบาท คงเหลือ ๓.๗๘๔ ล้านบาท คาดว่าส่งมอบงานงวดที่ ๔-๕ ภายในสิ้นเดือน มี.ค.๖๕

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๕.๗๒๓ ล้านบาท ใช้จ่าย จำนวน ๑๒.๒๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๔

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๐.๒๐๓ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๑๐.๒๐๓ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๐๑๘ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๐.๑๘ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	PO	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
๑	อาคารเก็บพัสดุกลาง โรงจอดรถ พื้นคอนกรีตเหล็ก	๒,๐๙๐,๐๐๐.-	ผลงาน ๑๐% เนื่องจาก มีปัญหาเรื่องแนวเขต และให้ธนาคารพื้นที่อ่างทองมาชี้แนวเขตเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างเข้าทำงานเรียบร้อยแล้ว	บจก.เพชรอินทร์ก่อสร้าง สัญญา ๑๒/๑-๒๓/๕/๖๕ ๘ งวด
๒	บ้านพักระดับ ผบก. - รอง ผบ. ภ.จว.อ่างทอง	๓,๖๒๕,๐๐๐.-	ผลงาน ๕% เนื่องจากจำเป็นต้องถมที่ก่อนเพื่อดำเนินการก่อสร้าง	บจก.เพชรอินทร์ก่อสร้าง สัญญา ๑๒/๑-๑๐/๘/๖๕ ๕ งวด
๓	บ้านพักระดับ สว. - รอง ผกก. (บ้านแฝด) สก.สามโก้	๒,๖๓๒,๐๐๐.-	ผลงาน ๒๐% คาดว่าส่งมอบงานงวดที่ ๑ ได้ภายในสิ้นเดือน มี.ค.๖๕	หจก. อัสวโอสถ คอนสตรัค สัญญา ๑๔/๑-๑๒/๘/๖๕ ๕ งวด
๔	บ้านพักระดับ ผกก. - รอง ผบก. สก.แสวงหา	๑,๓๙๘,๐๐๐.-	ผลงาน ๕% การดำเนินการไม่น่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างเป็นรายเดียวกับโครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ๑๐ คูหา สก.สามโก้ ซึ่งเป็นเงินกันฯ ปี ๖๔	บจก.เพชรอินทร์ก่อสร้าง สัญญา ๑๒/๑-๑๐/๘/๖๕ ๕ งวด
	รวม	๑๐,๑๔๕,๐๐๐.-		

รองประธานฯ ให้มีการประสานงานกับผู้รับจ้างให้เข้ามาดำเนินการเรื่องของการตอกเสาเข็มก่อน หากยังไม่พร้อมในเรื่องอื่นๆ เพราะส่วนใหญ่จะต้องมีการแก้ไขสัญญาเรื่องของการตอกเสาเข็ม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

ฝ่ายเลขานุการ ๑. ตามหลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หน่วยงานสามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้คราวละ ๖ เดือน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ หากเบิกจ่ายไม่ทันภายในระยะเวลาการกันเงิน คือ วันที่ ๓๑ มี.ค. ก็สามารถขอขยายเวลาเบิกจ่ายได้อีกคราวละไม่เกิน ๖ เดือน คือ วันที่ ๓๐ ก.ย. ซึ่งปกติกรมบัญชีกลางจะมีหนังสือแจ้งแนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินมาให้ส่วนราชการถือปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง

๒. การประชุมเร่งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณในครั้งต่อไป ในไตรมาสที่ ๓ จะติดตามเรื่องการเบิกจ่ายเงินด้วย เพราะมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปี ๒๕๖๕ ได้กำหนดเป้าหมายของการเบิกจ่ายไว้ด้วย ดังนั้น การเบิกจ่ายขอให้เป็นตามวงงานวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้ติดตามดูสัญญาตามวงงาน ณ สิ้นเดือน มี.ค.๖๕ สัญญาสิ้นสุดที่จะส่งเบิกได้มีจำนวน ๑๑๘ ล้านบาท ทำให้ตัวเลขการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๐ ไม่รวมสัญญาที่มีหลายงวด ซึ่งวงงานอาจครบกำหนดในงวดเดือน มี.ค.๖๕ หากผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขานุการประมาณการไว้ ต้องไปหาสาเหตุ ว่าเกิดจากสาเหตุใด และตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวไว้ การเบิกจ่ายถือเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงการบริหารงบประมาณของจังหวัด และมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป ขอความร่วมมือจากทุกท่านด้วย หากหน่วยงานใดมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองยินดีให้ความช่วยเหลือ

รองประธานฯ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของ ๒ ส่วน ได้แก่ จังหวัดและกรมต้นสังกัด ในเดือน มี.ค.๖๕ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕ เป็นวันหยุดหัตถี การประมวลผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง จะประมวลผลทุกวันศุกร์ และสิ้นเดือน มี.ค.๖๕ อีกครั้ง ขอให้ทุกหน่วยงานพยายามดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด

ฝ่ายเลขานุการ ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบว่า สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองจะมีหนังสือแจ้งการจัดฝึกอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการอบรม Online ในวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๕ ซึ่งวิทยากรจาก ปปช. และจาก สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง จะเป็นการสรุปประเด็นหนังสือเวียนในปัจจุบัน จึงขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางพรพรณี สันทัด)

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวลลิตา โชควิบูลย์กิจ)

ผู้จัดรายการงานประชุม



(นางสาวสุดารัตน์ ชวนะพาณิชย์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม