

ที่ อท ๐๐๐๓/ว ๕๐๖



สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง
ถนนเทศบาล ๑ อท ๑๔๐๐๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม

เรียน (แจ้งท้าย)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๐๓/ว ๕๗๖๔ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดอ่างทองได้จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม และหากมีข้อทักท้วงและ/หรือแก้ไขประการใด โปรดแจ้งผ่าน QR code ด้านล่างนี้
ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เมื่อพ้นกำหนดใคร่ขออนุญาตถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมฯ นี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอโนชา สุวรรณภาพ)

คลังจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐-๓๕๖๑-๒๔๔๐ -๑ ต่อ ๓๑๓ โทรสาร ต่อ ๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ atg@cgd.go.th

เว็บไซต์ www.cgd.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานการประชุม



รับรองรายงาน
การประชุม

- บัญชีแนบท้าย -

ที่	หัวหน้าส่วนราชการ	หมายเหตุ
1	ปลัดจังหวัดอ่างทอง	คณะกรรมการฯ
2	ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	คณะกรรมการฯ
3	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	คณะกรรมการฯ
4	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง	คณะกรรมการฯ
5	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	คณะกรรมการฯ
6	ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	คณะกรรมการฯ
7	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง	คณะกรรมการฯ
8	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	คณะกรรมการฯ
9	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง	คณะกรรมการฯ
10	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	คณะกรรมการฯ
11	รองอธิการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตอ่างทอง	คณะกรรมการฯ
12	ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	คณะกรรมการฯ
13	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	คณะกรรมการฯ
14	นายกเทศบาลเมืองอ่างทอง	คณะกรรมการฯ
15	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	คณะกรรมการและเลขาฯ
16	สรรพากรพื้นที่อ่างทอง	
17	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง	
18	ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	
19	ตรวจบัญชีและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง <i>ทั้งนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง</i>	
20	ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	
21	ผู้อำนวยการพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง	
22	พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง	
23	พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง	
24	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง	
25	วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง	
26	ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง	
27	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	
28	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง	
29	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง	
30	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	
31	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	
32	ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง	

รายงานการประชุม
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

๑. นายรังสรรค์ ตันเจริญ	ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง	ประธานกรรมการ
๒. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง	รองประธานกรรมการ
๓. นายปริญญญา เขมะชิต	ปลัดจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๔. พ.ต.อ.สิงห์ราช ป้องอติคุณ	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๕. นางสาววันเพ็ญ ช่างเชื้อ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๖. นายสุดเขตต์ วรรณประเสริฐ	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๗. นายชัยวัฒน์ ปลายเนิน	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๘. นางสาวแสงมณี มีน้อย	ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๙. นายพะลิน สุทธิบุตร	ผอ.โครงการชลประทาน	กรรมการ
๑๐. นางยุพิน กิตติมาสกุล	แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	กรรมการ
๑๑. นางสาวทาริกา สมประเสริฐ	แทน ผอ.แขวงทางหลวงอ่างทอง	กรรมการ
๑๒. นางจันทรา จันทน์พันแจ้	แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	กรรมการ
๑๓. นายวัชรินทร์ ถนัดไร่	แทน รองอธิการบดี ม.การกีฬาแห่งชาติ	กรรมการ
๑๔. นายดิสรวัฒน์ ภาควิน	แทน ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	กรรมการ
๑๕. นางไพรัตน์ สอนมะม่วง	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๑๖. นางวัลยา สุภาวิมล	แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง	กรรมการ
๑๗. นางอโนชา สุวรรณภาพ	คลังจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางปัญจมาศ เต็ดแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล	
	เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง	
	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
๑๙. นางสาวชลิดา นักเพียร	ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ	
	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	
	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
๒๐. นางสาวสุภารัตน์ ขวณะพาณิชย์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานระบบการคลัง	
	สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

ผู้ไม่ร่วมประชุม

๑. นายประสงค์ อุบลวัตร	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	ติดภารกิจ
------------------------	----------------------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล	หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง
๒. นายผดุงศักดิ์ เฉลิมชาติ	ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
๓. นางสาวสิการีย์ เฟื่องฟู่ง	พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
๔. นายสุณิษฐ์ มะลิทอง	นักวิชาการปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

- | | |
|--------------------------------|--|
| ๕. นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทรทอง | ที่ปรึกษาฝ่ายนโยบายและแผน |
| ๖. นางปัทมา จากปล้อง | ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ อบจ.อ่างทอง |
| ๗. นางสาวรัตนา ชูसान | แทน สรรพากรพื้นที่อ่างทอง |
| ๘. นางสาวปิยธิดา ปรีชาพงษ์ | แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง |
| ๙. นางปาริฉัตร หมดอะดัม | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง |
| ๑๐. นางมาลีวรรณ แสงวนิล | แทน ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง |
| ๑๑. นายคนอง ส่งช่วย | แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง |
| ๑๒. นางสาวฐานิศรี มณีนารถ | แทน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง |
| ๑๓. นางสาวดวงอารีย์ วิริยะศิริ | แทน วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง |
| ๑๔. นางสาววราณี พวงสุวรรณ | แทน ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง |
| ๑๕. นายวิเชียร ยตะโคตร | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง |
| ๑๖. นางสาวอุไรวรรณ ขำโพธิ์ทัย | แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง |
| ๑๗. นางศศิพร ผึ้งเผือก | แทน ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง |
| ๑๘. นายสุวัชชัย มงคลธง | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิเศษชัยชาญ |
| ๑๙. นางปวีญดา ประภัสโรทัย | แทน ผอ.สนง.กศน.จังหวัดอ่างทอง |
| ๒๐. นางกมลรัตน์ มางาม | เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน |
| ๒๑. นางสาวนวิรัตน์ ภาคไพร่ | นักวิชาการคลังปฏิบัติการ |
| ๒๒. นายชาคริต แพงพงมา | นักจัดการงานทั่วไป |
| ๒๓. นางสาวชาติรส มธุรส | เจ้าหน้าที่การคลัง |
| ๒๔. นางสาวกนกวรรณ กลั่นความดี | นักวิชาการคลัง |
| ๒๕. นางสาวสุพัฒน์ กุลโสภณ | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ |
| ๒๖. นางสาวตรัยพร พุ่งกลิ่น | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
| ๒๗. นางยุพา ม่วงพันธุ์ | เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน |
| ๒๘. นางสาวราตรี เชิดชัย | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๒๙. นางชนิดา สิทธิภาคคุณ | นักวิชาการคลังชำนาญการ |
| ๓๐. นางข้าวเรือง จุ่นสาย | นักวิชาการคลังชำนาญการ |

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธาน นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน การประชุมในวันนี้เป็นการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ส่วนราชการในจังหวัดเป็นกรรมการ คลังจังหวัดอ่างทองเป็นเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังใช้ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการ โดยมีกรมบัญชีกลางเป็นผู้รับผิดชอบ และมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จึงเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดอ่างทองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอให้คลังจังหวัดอ่างทองแต่งตั้งคณะทำงานในการติดตามงบประมาณ โดยให้บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทุกงบรายจ่าย เช่น งบประมาณของส่วนราชการมีคลังจังหวัดอ่างทองเป็นคณะทำงาน งบประมาณจังหวัดมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นคณะทำงาน เงินอุดหนุนท้องถิ่นมีท้องถิ่นจังหวัดเป็นคณะทำงาน และโยธาธิการและผังเมือง ให้ช่วยดูในเรื่องของการกำหนดระยะเวลาในสัญญา เพื่อลงพื้นที่ติดตามหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ขอให้สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองสรุปผลการเบิกจ่ายเงิน และใช้จ่ายเงินงบประมาณงบส่วนราชการ โดยเรียงลำดับผลการใช้จ่ายงบประมาณจากมากไปน้อย สำหรับงบประมาณจังหวัดให้สำนักงานจังหวัดอ่างทองเป็นผู้รายงาน และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของท้องถิ่นให้ท้องถิ่นเป็นคนรายงาน โดยรายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองทราบ อย่างละ ๑ ชุด ในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์

สำหรับการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ หากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองติดภารกิจจะมอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองทำหน้าที่แทน เพื่อติดตามรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน หากหน่วยงานใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระเบียบ วิธีการปฏิบัติ ขอให้สอบถามสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการฯ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน ๓๑ หน้า และได้ส่งหนังสือแจ้งเวียนรายงานการประชุมให้แก่คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๐๓/ว ๖๐๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ ผ่าน QR code ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ โดยกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหนังสือเลขที่การคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๓๒.๐๐	๓๔.๐๘	๒๐.๐๐ (๕๒.๐๐)	๒๒.๑๖ (๕๖.๒๔)	๒๓.๐๐ (๗๕.๐๐)	๒๕.๕๐ (๘๑.๗๔)	๑๘.๐๐ (๔๓.๐๐)	๑๘.๒๖ (๑๐๐)
รายจ่ายประจำ	๓๕.๐๐	๓๕.๓๓	๒๐.๐๐ (๕๕.๐๐)	๒๐.๔๕ (๕๕.๗๘)	๒๕.๐๐ (๘๐.๐๐)	๒๕.๙๘ (๘๑.๗๖)	๑๘.๐๐ (๔๘.๐๐)	๑๘.๒๔ (๑๐๐)
รายจ่ายลงทุน	๑๙.๐๐	๒๘.๗๖	๒๐.๐๐ (๓๙.๐๐)	๒๙.๑๙ (๕๘.๑๕)	๑๘.๐๐ (๕๗.๐๐)	๒๓.๕๐ (๘๑.๖๕)	๑๘.๐๐ (๗๕.๐๐)	๑๘.๓๕ (๑๐๐)

ประธานฯ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุนขอให้พิจารณาระยะเวลาของสัญญา และการแบ่งงวดงาน หน่วยงานใดได้ผู้รับจ้างและมีการลงนามในสัญญา ทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) เพื่อจองงบประมาณในระบบ GFMS จะถือว่าหน่วยงานดังกล่าวได้มีผลการใช้จ่าย แต่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากสัญญากำหนดงวดงานงวดเดียว หรือแบบมาตรฐานมาจากส่วนกลางไม่เข้ากับพื้นที่ ทำให้ต้องมีการปรับแบบรูปรายการ รวมทั้งการกำหนดระยะเวลาในสัญญาที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า จึงขอให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณจัดทำสัญญาให้เหมาะสม ซึ่งในไตรมาสที่ ๑ หน่วยงานควรที่จะได้คู่สัญญาแล้ว เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้มีการแจ้งเวียนให้หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ก่อน หากได้รับความเห็นชอบวงเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างก่อนที่จะเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยกำหนดเงื่อนไขไว้ในเอกสารประกาศเชิญชวนว่าจะลงนาม ในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ จึงจะทำให้การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๒๓๐๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (กลุ่มงานภารกิจเศรษฐกิจและสังคม) เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และคลังจังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยทำหน้าที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน รวมทั้งให้คำปรึกษาเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาค่าอุปสรรค และรายงานผลความก้าวหน้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และจะแต่งตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย และการใช้จ่ายเงินตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองแจ้งต่อไป

ประธานฯ ให้คลังจังหวัดอ่างทอง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อลงไปติดตามการดำเนินงาน หากหน่วยงานใดมีผลการดำเนินงานล่าช้า อาจมีการเรียกประชุมเฉพาะหน่วยงาน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	PO	สำรองเงิน	รวมยอดใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+ สำรองเงิน)	ร้อยละ การใช้ จ่าย	ลำดับที่ ของ ประเทศ
ภาพรวม	๓,๐๔๕.๙๓	๒,๔๐๖.๐๙	๗๘.๙๙	๔๒๖.๑๐	๒๒๒.๑๗	๓,๐๕๔.๓๖	๑๐๐.๒๘	๑๗
ประจำ	๑,๒๐๙.๕๑	๑,๑๒๔.๐๒	๙๒.๙๓	๖.๒๔	๙๕.๕๘	๑,๒๒๕.๘๕	๑๐๑.๓๕	๖
ลงทุน	๑,๘๓๖.๔๒	๑,๒๘๒.๐๖	๖๙.๘๑	๔๑๙.๘๖	๑๒๖.๕๙	๑,๘๒๘.๕๑	๙๙.๕๗	๔๘

หมายเหตุ : ผลการใช้จ่ายเกินร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากงบประมาณไม่มีเงินจัดสรรมาที่จังหวัดก็สามารถเบิกได้ ได้แก่
งบบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

๑. งบประจำ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบประจำของจังหวัดอ่างทองอยู่ที่ ๑,๒๒๕.๘๕ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๑.๓๕ การใช้จ่ายเงินประกอบด้วย

๑.๑ การเบิกจ่าย จำนวน ๑,๑๒๔.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๓

๑.๒ การกักเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑๐๑.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๑ รายละเอียด
ดังนี้

๑.๒.๑ การกักเงินไว้เบิกเหลือมปีโดยมีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อจ้างและบันทึกเป็นใบสั่งซื้อ
สั่งจ้าง (PO) ผ่านระบบ GFMS Web Online มีจำนวน ๖.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๑ เนื่องจาก
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลือมปีกำหนดว่า การกักเงินไว้เบิก
เหลือมปี กรณีมีหนี้ผูกพันทุกรายการโดยไม่กำหนดวงเงิน ซึ่งแตกต่างไปจากเดิมก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดว่าการกักเงินไว้เบิกเหลือมปีได้กรณีมีหนี้ผูกพันวงเงินตั้งแต่
๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

๑.๒.๒ การกักเงินไว้เบิกเหลือมปีโดยการสำรองเงินที่ยังไม่ได้มีสัญญาหรือข้อตกลง
จำนวน ๙๕.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๐ ส่วนใหญ่เป็นเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณช่วงปลายปีงบประมาณ

๒. งบลงทุน

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบลงทุนของจังหวัดอ่างทอง มีการใช้จ่ายงบประมาณ
จำนวน ๑,๘๒๘.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๗ การใช้จ่ายเงินประกอบด้วย

๒.๑ การเบิกจ่าย จำนวน ๑,๒๘๒.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๘๑

๒.๒ การกักเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๕๔๖.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๕ มีรายละเอียด
ดังนี้

๒.๒.๑ การกักเงินไว้เบิกเหลือมปีโดยมีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อจ้างและบันทึกเป็น
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ผ่านระบบ GFMS Web Online จำนวน ๔๑๙.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๖
ประกอบได้ด้วย

๑) สัญญาสิ้นสุดก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ แต่หน่วยงานยังไม่ได้เบิกจ่าย
จำนวน ๑๒๑.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๙๗ ได้แก่ หน่วยงานแขวงทางหลวงอ่างทอง จำนวน ๘๙.๗๙
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๘๐ ซึ่งเกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้เพราะติดปัญหาเรื่อง
สาธารณูปโภค และมีการปรับแบบรูปรายการ จึงทำให้งานยังไม่แล้วเสร็จ ประกอบกับพื้นที่ดำเนินการเกิด

น้ำท่วมซึ่งไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ และสาเหตุจากการที่รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในการกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐

๒) สัญญายังไม่สิ้นสุด จำนวน ๑๑๗.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากหน่วยงานก่อหนี้ผูกพันล่าช้า ได้รับจัดสรรงบประมาณมาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่ก่อนนี้ผูกพันได้ในไตรมาสที่ ๒ และมีงบผูกพันข้ามปีที่ก่อนนี้ผูกพันได้ในไตรมาสที่ ๔ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๑๔.๐๘ ล้านบาท วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง จำนวน ๑๒ ล้านบาท และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ๑๐.๗๗ ล้านบาท

๓) ได้รับจัดสรรงบประมาณช่วงปลายปีงบประมาณ จำนวน ๑๘๐.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๓

๒.๒.๒ การกักเงินไว้เบิกเหลื่อมปีโดยการสำรองเงินที่ยังไม่ได้มีสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน ๑๒๖.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๙ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณช่วงปลายปีงบประมาณ เงินงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ได้แก่ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๑๘.๐๙ ล้านบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน ๕.๕๓ ล้านบาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรช่วงปลายปีงบประมาณ จำนวน ๑๐๒.๐๒ ล้านบาท

ปัญหา / อุปสรรคด้านการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินฯ

๑. ผู้รับจ้างรับงานหลายที่จึงให้เข้าทำงานล่าช้า ส่งผลให้ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
๒. หน่วยงานขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานหลายตำแหน่งโดยเฉพาะด้านนายช่าง
๓. การปรับเปลี่ยนผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ขาดการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ เช่น ความพร้อมของพื้นที่ในการก่อสร้าง และจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ
๕. หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณในช่วงปลายปีงบประมาณ
๖. การกักเงินจากเงินงบประมาณปีเดียว และมีหลายงวดงาน ผู้รับจ้างไม่ประสงค์เบิกเงินตามงวดงาน ต้องการเบิกเงินทีเดียวเมื่องานแล้วเสร็จ
๗. กรมบัญชีกลางได้มีการออกหนังสือเวียนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ซึ่งมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติหลายอย่าง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจในแนวทางปฏิบัติ และต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน
๘. กรมบัญชีกลางมีหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ผู้รับจ้างไม่กระตือรือร้นในการดำเนินงาน แม้ว่าจะสิ้นสุดสัญญาและมีค่าปรับ เนื่องจากสามารถขอใช้สิทธิตามมาตรการในการลดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า

ประธานฯ จากปัญหา/อุปสรรคการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินฯ

ข้อ ๑ ผู้รับจ้างรับงานหลายที่จึงให้เข้าทำงานล่าช้า ส่งผลให้ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน เกิดจากการที่สัญญามีระยะเวลาการดำเนินการเกินมาตรฐานงาน ทำให้ผู้รับจ้างไม่ต้องเร่งดำเนินงาน

ข้อ ๒ หน่วยงานขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานหลายตำแหน่งโดยเฉพาะด้านนายช่าง ผ่าทำให้ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองช่วยดูแลในเรื่องบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ ผลการเบิกจ่าย และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย		ลำดับ ใช้จ่าย ของประเทศ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ภาพรวม	๑,๑๘๓.๘๘	๑๓๙.๘๙	๒๐๐.๐๔	๑๖.๙๐	๓๓๙.๙๓	๒๘.๗๑	๕๗
ประจำ	๔๑๕.๙๔	๑.๑๑	๑๙๑.๓๖	๔๖.๐๑	๑๙๒.๔๗	๔๖.๒๗	๓๘
ลงทุน	๗๖๗.๙๓	๑๓๘.๗๘	๘๐.๖๘	๑.๑๓	๑๔๗.๔๖	๑๙.๔๔	๑๙

ประธานฯ ตารางผลการเบิกจ่าย และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ขอให้เพิ่มช่องเป้าหมายในแต่ละไตรมาสที่รายงานเข้าไปด้วย เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่าย และการใช้จ่ายเงินงบประมาณยังต่ำหรือสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

รองประธานฯ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบลงทุนที่เป็นงบผูกพันหลายปีงบประมาณ หากหน่วยงานได้รับแจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีแล้วก็สามารถดำเนินการทำ PO เพื่อจองงบประมาณได้เลย เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น

อีกประเด็นหากเทียบงบลงทุนปีนี้กับปีที่แล้ว ปีนี้ได้รับ ๗๖๗.๙๖ ล้านบาท ปีที่แล้วได้รับ ๑,๘๓๖.๔๒ ล้านบาท แสดงว่าจากหน่วยงาน ๓๒ หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณตอนนี้อาจมีหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเพิ่มอีก ดังนั้นหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรมาแล้วให้เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เงินกันไว้ ทั้งสิ้น จำนวน ๖๖๕.๗๑ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๓๙.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๗
จำแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้

ตารางผลการเบิกจ่ายงบกันไว้เบิกเหลื่อมปี

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น	๖๖๕.๗๑	๓๙.๗๗	๕.๙๗
๒๕๖๕	๖๖๕.๗๑	๓๙.๗๗	๕.๙๗

รองประธานฯ สำหรับหน่วยงานที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขอให้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้ทราบว่า งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นเงินงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี จะสามารถใช้งบประมาณได้ถึงแค่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หากใช้ไม่หมดเงินจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๖ ผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย		ลำดับ ใช้จ่าย ของประเทศ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ภาพรวม	๑๔๖.๓๙	๐.๐๐	๐.๒๒	๐.๑๕	๐.๒๒	๐.๑๕	๔๙
ประจำ	๙.๗๕	๐.๐๐	๐.๒๒	๒.๒๓	๐.๒๒	๒.๒๓	๔๕
ลงทุน	๑๓๖.๖๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕

ประธานฯ ขอให้สำนักงานจังหวัดอ่างทองบันทึกว่าหน่วยงานใดที่ได้รับเงินแล้วเบิกจ่ายล่าช้า เพื่อพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๗ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรียงลำดับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมากไปน้อย ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยรับงบประมาณ (Funded Program)	งบ จัดสรร	PO	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย	
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
		767.93	138.79	8.68	1.13	147.47	19.20
1	โครงการชลประทานอ่างทอง	189.66	4.26	5.40	2.85	9.66	5.09
2	งบประมาณจังหวัด - สนง.จังหวัดอ่างทอง	136.64	-	-	-	-	-
3	สนง.สาธารณสุขจังหวัด	87.51	82.36	-	-	82.36	94.12
4	แขวงทางหลวงอ่างทอง	83.73	0.29	2.97	3.55	3.26	3.89
5	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	43.05	-	-	-	-	-
6	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	32.12	-	-	-	-	-
7	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	31.93	0.76	-	-	0.76	2.36
8	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	28.01	28.01	-	-	28.01	100.00
9	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	26.10	-	-	-	-	-
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	23.20	23.06	-	-	23.06	99.39
11	เทศบาลเมืองอ่างทอง	18.00	-	-	-	-	-
12	โรงพยาบาลอ่างทอง	17.48	-	-	-	-	-
13	ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง	13.99	-	-	-	-	-
14	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง	12.53	-	-	-	-	-
15	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	9.04	0.01	0.26	2.89	0.27	2.97
16	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	3.00	-	-	-	-	-
17	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	2.85	-	-	-	-	-
18	สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง	2.74	-	-	-	-	-
19	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด อ่างทอง	2.48	-	-	-	-	-
20	สนง.สรรพากรพื้นที่อ่างทอง	0.85	-	-	-	-	-
21	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง	0.62	-	0.01	1.95	0.01	1.95

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยรับงบประมาณ (Funded Program)	งบ จัดสรร	PO	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย	
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
				767.93	138.79	8.68	1.13
22	สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง	0.59	-	-	-	-	-
23	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง	0.59	-	-	-	-	-
24	สนง.วัฒนธรรมจ.อ่างทอง	0.57	-	-	-	-	-
25	สนง.พาณิชย์ จ.อ่างทอง	0.43	-	-	-	-	-
26	สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง	0.09	-	-	-	-	-
27	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง	0.05	0.05	-	-	0.05	100.00
28	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	0.03	-	-	-	-	-
29	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง	0.03	0.00	0.03	100.00	0.03	100.00
30	สนง.ที่ดินจังหวัด อ่างทอง	0.02	-	-	-	-	-
31	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง	0.02	-	-	-	-	-
32	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง	0.01	-	0.01	100.00	0.01	100.00

ประธานฯ ขอให้หน่วยงานเร่งก่อนนี้ผูกพัน เพื่อทำการจองเงินงบประมาณ (PO) และขอให้คลังจังหวัดอ่างทองตรวจสอบงบลงทุนของหน่วยงานใดมีปัญหา เพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ไข

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เรียงลำดับตามร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยรับงบประมาณ (Funded Program)	งบจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	
				จำนวน	ร้อยละ
				767.93	138.79
1	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง	0.03	0.00	0.03	100.00
2	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจ.อ่างทอง	0.01	0.00	0.01	100.00
3	แขวงทางหลวงอ่างทอง	83.73	0.29	2.97	3.55
4	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	9.04	0.01	0.26	2.89
5	โครงการชลประทานอ่างทอง	189.66	4.26	5.40	2.85
6	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง	0.62	0.00	0.01	1.95
7	งบประมาณจังหวัด - สนง.จังหวัดอ่างทอง	136.64	0.00	0.00	0.00
8	สนง.สาธารณสุขจังหวัด	87.51	82.36	0.00	0.00
9	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	43.05	0.00	0.00	0.00
10	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	32.12	0.00	0.00	0.00

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยรับงบประมาณ (Funded Program)	งบจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	
				จำนวน	ร้อยละ
		767.93	138.79	8.68	1.13
11	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	31.93	0.76	0.00	0.00
12	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	28.01	28.01	0.00	0.00
13	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	26.10	0.00	0.00	0.00
14	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	23.20	23.06	0.00	0.00
15	เทศบาลเมืองอ่างทอง	18.00	0.00	0.00	0.00
16	โรงพยาบาลอ่างทอง	17.48	0.00	0.00	0.00
17	ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง	13.99	0.00	0.00	0.00
18	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง	12.53	0.00	0.00	0.00
19	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	3.00	0.00	0.00	0.00
20	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	2.85	0.00	0.00	0.00
21	สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง	2.74	0.00	0.00	0.00
22	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด อ่างทอง	2.48	0.00	0.00	0.00
23	สนง.สรรพากรพื้นที่อ่างทอง	0.85	0.00	0.00	0.00
24	สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง	0.59	0.00	0.00	0.00
25	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง	0.59	0.00	0.00	0.00
26	สนง.วัฒนธรรมจ.อ่างทอง	0.57	0.00	0.00	0.00
27	สนง.พาณิชย์ จ.อ่างทอง	0.43	0.00	0.00	0.00
28	สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง	0.09	0.00	0.00	0.00
29	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง	0.05	0.05	0.00	0.00
30	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	0.03	0.00	0.00	0.00
31	สนง.ที่ดินจังหวัด อ่างทอง	0.02	0.00	0.00	0.00
32	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง	0.02	0.00	0.00	0.00

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เรียงลำดับตามร้อยละการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยรับงบประมาณ (Funded Program)	งบจัดสรร	PO	ใช้จ่าย	
				จำนวน	ร้อยละ
		767.93	138.79	147.47	19.20
1	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	28.01	28.01	28.01	100.00
2	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง	0.05	0.05	0.05	100.00
3	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง	0.03	0.00	0.03	100.00
4	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจ.อ่างทอง	0.01	0.00	0.01	100.00
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	23.20	23.06	23.06	99.39
6	สนง.สาธารณสุขจังหวัด	87.51	82.36	82.36	94.12
7	โครงการชลประทานอ่างทอง	189.66	4.26	9.66	5.09
8	แขวงทางหลวงอ่างทอง	83.73	0.29	3.26	3.89
9	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	9.04	0.01	0.27	2.97
10	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	31.93	0.76	0.76	2.36
11	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง	0.62	0.00	0.01	1.95
12	งบประมาณจังหวัด - สนง.จังหวัดอ่างทอง	136.64	0.00	0.00	0.00
13	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	43.05	0.00	0.00	0.00
14	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	32.12	0.00	0.00	0.00
15	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	26.10	0.00	0.00	0.00
16	เทศบาลเมืองอ่างทอง	18.00	0.00	0.00	0.00
17	โรงพยาบาลอ่างทอง	17.48	0.00	0.00	0.00
18	ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง	13.99	0.00	0.00	0.00
19	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง	12.53	0.00	0.00	0.00
20	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	3.00	0.00	0.00	0.00
21	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	2.85	0.00	0.00	0.00
22	สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง	2.74	0.00	0.00	0.00
23	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด อ่างทอง	2.48	0.00	0.00	0.00
24	สนง.สรรพากรพื้นที่อ่างทอง	0.85	0.00	0.00	0.00
25	สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยจ.อ่างทอง	0.59	0.00	0.00	0.00

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยรับงบประมาณ (Funded Program)	งบจัดสรร	PO	ใช้จ่าย	
				จำนวน	ร้อยละ
		767.93	138.79	147.47	19.20
26	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง	0.59	0.00	0.00	0.00
27	สนง.วัฒนธรรมจ.อ่างทอง	0.57	0.00	0.00	0.00
28	สนง.พาณิชย์ จ.อ่างทอง	0.43	0.00	0.00	0.00
29	สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง	0.09	0.00	0.00	0.00
30	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	0.03	0.00	0.00	0.00
31	สนง.ที่ดินจังหวัด อ่างทอง	0.02	0.00	0.00	0.00
32	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง	0.02	0.00	0.00	0.00

ประธานฯ ขอให้สำนักงานจังหวัดอ่างทองสรุปผลการดำเนินงาน จากหน่วยงานที่ได้งบประมาณจังหวัดในส่วนของงบลงทุน และงบประจำ

หัวหน้าสนง. งบลงทุน มี ๓ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ได้แก่ โครงการชลประทานอ่างทอง แขวงทางหลวงอ่างทอง จังหวัด (แทน) และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เป็นต้น ซึ่งของโครงการชลประทานอ่างทองได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว ๑๒ โครงการ แขวงทางหลวงอ่างทองเสนอโครงการแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาครั้งกรอง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ขอยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารทรงงาน เนื่องจากได้รับงบประมาณจากมูลนิธิในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงโครงการซึ่งจะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)

ผอ.กลุ่มงาน งบพัฒนาจังหวัด ในส่วนของงบประจำ จำนวน ๑๑ ล้านบาท ที่จัดสรรให้หน่วยงานในจังหวัดยุทธศาสตร์ฯ โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรเงินจำนวน ๑.๖ ล้านบาท ในโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นการอบรมอาสาสมัครหมู่บ้านเพื่อคนยากจน ขณะนี้อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองเขียนโครงการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่ออนุมัติ และมีแผนดำเนินการภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ และจะนำเข้าคณะกรรมการครั้งกรองพิจารณา วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ได้รับงบประมาณ ๔ ล้านบาท โครงการเสริมสร้างอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาการ โครงการเสริมสร้างอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ ๔.๑๓ ล้านบาท มี ๓ กิจกรรม คือ
จังหวัด (แทน) ๑. จัดประชุมทบทวนหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 ๒. การฝึกอาชีพ
 ๓. ขอสันนิษฐานปัจจัยการผลิต อยู่ระหว่างเสนอสำนักงานจังหวัดอนุมัติ

หัวหน้าสนง. งบประจำที่ต้องดำเนินการในไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒ เสนอโครงการครบแล้ว เหลือเข้า
จังหวัด (แทน) ที่ประชุมพิจารณาครั้งกรอง ๗ โครงการ

ประธานฯ ขอให้ทางสำนักงานจังหวัดอ่างทองเร่งเสนอโครงการให้พิจารณาถ่วงถ่วงเพื่อหน่วยงานจะได้ดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการฯ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองได้ติดตามเร่งรัดการก่องหน้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานเป็นรายโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรียงลำดับตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินลงทุนสูงสุด ซึ่งจะขอติดตามหน่วยงานที่ได้รับงบลงทุนสูง

๑. โครงการชลประทานอ่างทอง การใช้จ่าย มีดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๕ จำนวน ๑ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองส่งน้ำ 1 ขวา 1 ขวา กม.3+200 ขนาด 8x15เมตร	2,065,808. -	767,976.50	1,114,200.-	183,631.50	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑.๐๖ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๙

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๙

๒.๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๘๙.๖๖ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๕.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๕

ใช้จ่าย จำนวน ๙.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๙

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงตลาดคอนกรีต คลองส่งน้ำ งานกำจัดวัชพืช งานซ่อมแซม บำรุงรักษา งานขุดลอกคลอง ฯลฯ จำนวน 123 รายการ	189,658,195.-	9,659,335.87	5,396,091.81	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ชลประทาน อ.ท. เป็นหน่วยเบิกจ่าย โดยมีหน่วยดำเนินการจำนวน 8 แห่ง ได้แก่ 1.ชลประทานอ่างทอง 2.โครงการส่งน้ำฯ ยางมณี 3.โครงการส่งน้ำฯ มหาราช 4.โครงการส่งน้ำฯ ชัยสูตร 5.โครงการส่งน้ำฯ ผักไห่ 6.โครงการส่งน้ำฯ บางบาล 7.สนง.จัดรูปที่ดิน 8.ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5

ประธานฯ ผอ.โครงการชลประทานมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่

ผอ.โครงการ ไม่มีปัญหาอุปสรรค เพราะในกิจกรรมต่างๆ จะมีโครงการส่งน้ำ ที่อยู่ในการ
ชลประทาน เบิกจ่ายกับโครงการชลประทานจังหวัดอ่างทอง ซึ่งงบประมาณของโครงการ
ชลประทานอ่างทองมีประมาณ ๑๐ ล้านบาท โครงการส่งน้ำ ยางมณี มีงบประมาณประมาณ ๑๒๐ ล้านบาท
โครงการส่งน้ำ ชันสูตร มีประมาณ ๕๐ ล้านบาท ส่วนนี้จะเร่งติดตามเร่งรัดให้ดำเนินการเบิกจ่าย

๒. จังหวัดอ่างทอง การใช้จ่ายงบพัฒนาจังหวัด มีดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๕ จำนวน ๔ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรอง เงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยทางหลวง หมายเลข 3195 ตอน ควบคุม 0201 ตอน ลาดตาล-วิเศษชัยชาญ	15,137,316.64	0.00	4,514,974.34	10,622,342.30	บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัด ส.ญ.21/4/65 - 17/11/65
2	งานเสริมผิวแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข 3501 ตอนควบคุม 0100 อ่างทอง - บางหลวงโดด ตอน 1	3,759,303.90	0.00	3,759,303.90	0.00	บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัด ส.ญ.4/4/65 - 31/10/65
3	ปรับปรุงแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยทางหลวง หมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน	17,594,150.00	0.00	17,594,150.-	0.00	บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัด ส.ญ.25/3/65 - 21/10/65
4	เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวง หมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง - ปากดง	9,061,113.40	0.00	9,061,113.40	0.00	บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัด ส.ญ.4/4/65 - 31/10/65

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๙.๗๕ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๓

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๓

๒.๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๓๖.๖๔ ล้านบาท จำนวน ๑๖ โครงการ ยังไม่มีการใช้จ่าย

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ หนองระหารจีน	744,300.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างนำเสนอเข้าที่ประชุม กบจ.เพื่อขอเปลี่ยนแปลงโครงการ	สนง.กษ.

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
2	โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อส่งเสริมการค้า การขนส่งสินค้าเกษตร	9,900,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	แขวงทางหลวง อ่างทอง
3	โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทล 309 ที่กม. 54+000 (แยกโพสะ)	50,000,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	แขวงทางหลวง อ่างทอง
4	ปรับปรุงคันคลองม่วงเตี้ย ตำบลม่วงเตี้ย อำเภวิเศษชัยชาญ	10,000,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	ขป.อ่างทอง
5	ปรับปรุงหนองเชิงตะกอน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย	2,500,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	ขป.อ่างทอง
6	ปรับปรุงหนองสามง่ามเหนือ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย	4,500,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	ขป.อ่างทอง
7	ปรับปรุงคันคลองตาวัว-โคกพรหม พร้อมอาคารประกอบ ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสรรคบุรี	6,000,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	ขป.อ่างทอง
8	ปรับปรุงคันคลองหนองหล่ม-ลานช้าง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ	4,000,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	ขป.อ่างทอง
9	ปรับปรุงหนองหลวง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง	3,000,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	ขป.อ่างทอง
10	ปรับปรุงหนองเกาะใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง	5,000,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	ขป.อ่างทอง
11	ปรับปรุงหนองลาดตะเพียน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง	6,000,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	ขป.อ่างทอง
12	ปรับปรุงหนองอีร้า พร้อมอาคารประกอบ ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง	2,000,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	ขป.อ่างทอง
13	ปรับปรุงหนองคลองลั่น พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง	3,000,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	ขป.อ่างทอง

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
14	ปรับปรุงหนองศาลา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเทวราช อำเภอยะโฮ	6,000,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	ขป.อ่างทอง
15	ปรับปรุงหนองเป็กไพรเล็ก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอยะโฮชัยชาญ	3,000,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	ขป.อ่างทอง
16	ปรับปรุงการแบ่งทาง การจราจรเพื่อความปลอดภัย ทล 309 ตำบลบางปลากด อำเภอยะโฮ	21,000,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	ขป.อ่างทอง

๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง การใช้จ่าย มีดังนี้

๑.เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๕ จำนวน ๔ โครงการ

หน่วย:บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส ขนาด 500 kva สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ตำบลบ้านอิฐ อำเภอยะโฮเมือง	1,233,538.30	0.00	1,233,538.30	0.00	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 26/9/65- 26/10/65
2	อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,580 ตารางเมตร โรงพยาบาลพิเศษชัยชาญ งบผูกพัน 3 ปี	14,080,200.-	0.00	14,080,200.-	0.00	บริษัท ชูโล่ท์ เอนจิเนียริง จำกัด 24/8/65- 17/12/66 10 งวด
3	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,520 ตรม. สำนักงานสาธารณสุข งบผูกพัน 3 ปี	9,371,200.-	0.00	9,371,200.-	0.00	บริษัท ชูโล่ท์ เอนจิเนียริง จำกัด 16/8/65- 29/12/66 4 งวด
4	รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น (ค่าเสี่ยงภัยโควิด)	4,566,600.-	4,566,600.	0.00	0.00	เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

๒.การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๙.๗๗ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๒.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒๔

ใช้จ่าย จำนวน ๒.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒๔

๒.๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๘๗.๕๑ ล้านบาท จำนวน ๑๗ โครงการ ยังไม่เบิกจ่าย
ใช้จ่าย จำนวน ๘๒.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๒

หน่วย : บาท

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	บ้านพักข้าราชการชำนานงาน/ ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น รพ.สต. โรงช้าง	1,099,700.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง คำนวณราคา กลาง	เงินจัดสรร วันที่ 17/10/65
2	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด ไบเฟสสิคพร้อมภาควัดออกซิเจน ในเลือด โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ	1,500,000.-	1,495,000.-	0.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐนิชา เอ็นจิ เนียริง 7/11/65- 5/2/66
3	เครื่องติดตามการทำงานของ หัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ	600,000.-	590,000.-	0.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว	บริษัท ไพรม์เมดิ คอล จำกัด 6/11/65- 4/2/66
4	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วย คลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ	1,860,000.-	1,858,100.-	0.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว	บริษัท เอชซี เมดิ คอล โซลูชั่นจำกัด 3/11/65-1/2/66
5	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตรา การไหลสูง จำนวน 10 เครื่อง โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง	2,500,000.-	2,180,000.-	0.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว	บริษัท เมดเทค เมดิคอล (ไทย แลนด์) จำกัด 3/11/65-1/2/66
6	เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจ ระบบวิดีโอทัศน์ ขนาดกลาง จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาล วิเศษชัยชาญ	1,100,000.-	1,097,000.-	0.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว	บริษัท เมดิคอล อินเตอร์เทคจำกัด 6/11/65-4/2/66
7	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุม ด้วยปริมาตรและความดัน เคลื่อนย้ายได้ จำนวน 4 เครื่อง โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ	1,800,000.-	1,780,000.-	0.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว	บริษัท อินโนเวชั่นส์ จำกัด 6/11/65- 4/2/66
8	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล และ จัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย จำนวน 6 เครื่อง รพ.วิเศษฯ	900,000.-	895,000.-	0.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ณัฐนิชา เอ็นจิเนียริง 7/11/65-5/2/66

หน่วย : บาท

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
9	เครื่องตรวจสอบสภาพทารกในครรภ์ จำนวน 3 เครื่อง โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง	450,000.-	447,000.-	0.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว	บริษัท ไพรม์เมดิคอล จำกัด 6/11/65-4/2/66
10	คอมไฟต์ตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์ ชนิดแขวนเพดาน จำนวน 2 ชุด โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ	560,000.-	550,000.-	0.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว	บริษัท ไพรม์เมดิคอล จำกัด 6/11/65-4/2/66
11	รถพยาบาลเคลื่อนสารต้านจุลชีพ รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง จำนวน 1 คัน	2,358,000.-	2,357,000.-	0.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว	บริษัท ไทย ออโต้พลีท จำกัด 1/11/65-30/1/66
12	รถพยาบาลเคลื่อนสารต้านจุลชีพ รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง จำนวน 1 คัน	2,358,000.-	2,357,000.-	0.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว	บริษัท ไทย ออโต้พลีท จำกัด 2/11/65-31/1/66
13	รถพยาบาลเคลื่อนสารต้านจุลชีพ รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง จำนวน 1 คัน	2,380,000.-	2,357,000.-	0.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว	บริษัท ไทย ออโต้พลีท จำกัด 2/11/65-31/1/66
14	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ร.พ.วิเศษชัยชาญ	1,300,000.-	1,299,000.-	0.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว	บริษัท บีเจเอชเมดิคอล จำกัด 9/11/65-7/2/66
15	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอป่าโมก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285	3,663,200.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	เงินจัดสรร วันที่ 17/10/65
16	อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รพ.วิเศษชัยชาญ เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,580 ตารางเมตร งบผูกพัน 3 ปี (ปี65-67) จัดสรร ปี 2565 =14,080,200.- เป็นเงินกัน ยังไม่เบิกจ่าย จัดสรร ปี 2566 = 38,731,800.- รอกจัดสรร ปี 67 = 17,229,000.- รวม 70.041 ล้านบาท	38,731,800.-	38,731,800.-	0.00	อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 2 ผู้รับจ้างกำหนดส่งงานพร้อมกัน	บริษัท ชูโล่ท์ เอนจิเนียริง จำกัด สัญญา 24/8/65-17/12/66 สัญญา 14 งวด ดำเนินการ 480 วัน

หน่วย : บาท

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
17	อาคารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,520 ตารางเมตร งบผูกพัน 3 ปี (ปี65-67) จัดสรร ปี 2565 = 9,371,200.- เป็นเงินกัน ยังไม่เบิกจ่าย จัดสรร ปี 2566 = 24,367,500.- รอจัดสรร ปี 67 = 13,147,300.- รวม 46.886 ล้านบาท	24,367,500.-	24,367,500.-		อยู่ระหว่าง ก่อสร้างงาน งวดที่ 2 ผู้รับจ้าง กำหนดส่งงาน พร้อมกัน	บริษัท ชูโลท์ เอน จิเนียร์ริง จำกัด สัญญา 16/8/65- 29/12/66 สัญญา 12 งวด ดำเนินการ 500 วัน

ประธานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขมีโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
วงเงินสูง และมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่

นายแพทย์สาธารณสุข งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรมีรายการครุภัณฑ์ ๑๓ รายการ ได้ผู้รับจ้างและทำ PO
จังหวัดอ่างทอง (แทน) เรียบร้อยแล้ว รายการสิ่งก่อสร้าง ๒ รายการ อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง คือ
บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.โรงช้าง ๑,๐๔๙,๗๐๐บาท และอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอป่าโมก
๓,๖๖๓,๒๐๐ บาท ขณะนี้ยังไม่มีปัญหาอุปสรรค

๔. แนวทางหลวงอ่างทอง การใช้จ่าย มีดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๕ จำนวน ๕ โครงการ

หน่วย:บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรอง เงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	งาน ก่อ สร้าง เพิ่ม ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข33 ตอน นาคู - ป่าโมก	29,343,727.29	0.00	27,244,022.06	2,099,705.23	บริษัท มิตรดี อ่างทอง จำกัด 3/2-1/9/65
2	งานพัฒนาทางหลวงผ่าน ย่านชุมชน ทางหลวง หมายเลข3454ตอนท่าช้าง - วิเศษชัยชาญ - หน้าโคก	56,393,994.88	0.00	51,029,491.79	5,364,503.09	บริษัท มิตรดี อ่างทอง จำกัด 9/2-7/9/65
3	งาน ก่อ สร้าง เพิ่ม ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3373	29,500,000.-	0.00	29,500,000.-	0.00	บริษัท เอส พี เค คอนสตรัคชั่น จำกัด 20/9/65- 8/5/66
4	เพื่อฟื้นฟูโครงสร้าง พื้นฐานที่ได้รับความ เสียหายจากอุทกภัย จำนวน 68 สายทาง	4,045,478.48	0.00	4,045,478.48	0.00	หจก.เพชรธนาวงศ์ สน.11/5/65- 08/09/65

๕. โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๕ จำนวน ๑๒๗,๗๑๑,๖๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างทุกโครงการแล้ว ดังนี้

ที่	ผู้รับจ้าง	สัญญา	จำนวน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง	สัญญา 8/9/65 สิ้นสุด 7/12/65	5,125,000.-	0.00	5,125,000.-
2	หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง	สัญญา 8/9/65 สิ้นสุด 7/12/65	5,739,000.-	0.00	5,739,000.-
3	หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง	สัญญา 29/8/65 สิ้นสุด 27/11/65	4,310,000.-	0.00	4,310,000.-
4	หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง	สัญญา 15/9/65 สิ้นสุด 12/2/66	8,235,000.-	0.00	8,235,000.-
5	หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง	สัญญา 15/9/65 สิ้นสุด 13/1/66	9,000,000.-	0.00	9,000,000.-
6	บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัด	สัญญา 19/9/65 สิ้นสุด 16/2/66	18,429,000.-	2,764,350.-	15664650.-
7	บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัด	สัญญา 19/9/65 สิ้นสุด 16/2/66	29,128,000.-	4,369,200.-	24,758,800.-
8	บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัด	สัญญา 19/9/65 สิ้นสุด 16/2/66	17,759,000.-	2,663,850.-	15,095,150.-
9	บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัด	สัญญา 19/9/65 สิ้นสุด 16/2/66	18,319,000.-	0.00	18,319,000.-
10	หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง	สัญญา 20/9/65 สิ้นสุด 19/12/66	9,645,000.-	0.00	9,645,000.-
11	หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง	สัญญา 20/9/65 สิ้นสุด 17/2/66	11,820,000.-	0.00	11,820,000.-

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒.๔๕ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๖

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๘

๒.๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๘๓.๗๓ ล้านบาท จำนวน ๔ โครงการ
เบิกจ่าย จำนวน ๒.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๕
ใช้จ่าย จำนวน ๓.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๙

หน่วย : บาท

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน แยกที่ดิน - ไซโย	39,880,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินจัดสรร วันที่ 9/11/65
2	งานบำรุงปกติแขวงทางหลวง อ่างทอง	40,104,000.-	3,209,925.96	2,920,903.96	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายถึงสิ้นเดือน ก.ย.66
3	งานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง	3,450,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายถึงสิ้นเดือน ก.ย.66
4	กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน	299,460.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายถึงสิ้นเดือน ก.ย.66

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการที่ ๑ งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอนแยกที่ดิน - ไซโย งบจัดสรร ๓๙.๘๘ ล้านบาท ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหน

แขวงทางหลวงอ่างทอง งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอนแยกที่ดิน - ไซโย ได้รับผู้รับจ้างแล้ว (แทน) อยู่ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรับทราบการพิจารณาเห็นชอบ ผลประกวดราคา หากกระทรวงรับทราบการพิจารณาแล้วสามารถทำสัญญาได้เลย คาดว่าไม่เกินเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๕. วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๐.๔๘ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓๑

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓๑

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๔๓.๐๕ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ยังไม่มีการใช้จ่าย

หน่วย : บาท

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ชุดฝึกยานยนต์ EV พร้อมชุดจำลองอาการเสียของรถยนต์ผ่านสมาร์ตโฟนและชุดทดสอบ	4,500,000.-	0.00	0.00	ประกาศร่าง TOR ครบ กำหนดวันที่ 10/11/65	เงินจัดสรร วันที่ 1/11/65
2	อาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง	38,549,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	เงินจัดสรร วันที่ 25/10/65

ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทองได้รับงบประมาณ ๒ ส่วน คือ งบประมาณสร้างอาคาร
โพธิ์ทอง (แทน) ฝึกงาน ๔ ชั้น จำนวน ๓๘.๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง และชุดฝึก
ยานยนต์ EV จำนวน ๔.๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR จะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๕

ประธานฯ ครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นสินค้าจากในประเทศ หรือต่างประเทศ

ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ ครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นสินค้าในประเทศ

โพธิ์ทอง (แทน)

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดก่อนนี้ผู้กักพันให้ทันภายในไตรมาส ๑ หากคำนวณระยะเวลา
ในการ e-bidding ต้องใช้เวลาเกือบเดือน หลายหน่วยงานอาจไม่ได้รับจ้างภายในไตรมาส ๑ และหากมีการ
อุทธรณ์อาจทำให้ล่าช้า หากหน่วยงานมีประเด็นปัญหาสามารถขอคำปรึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไข

๖. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง การใช้จ่าย มีดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๕ จำนวน ๑๓๑ โครงการ

หน่วย:บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	งานซ่อมสร้างผิวทาง งานขุดลอกคลอง จำนวน 131 โครงการ	68,820,000.-	0.00	68,726,500.-	0.00	ลงนามในสัญญา ทุกโครงการแล้ว

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒๗.๔๔ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๒๗.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๘

ใช้จ่าย จำนวน ๒๗.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๘

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๓๒.๑๒ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ยังไม่มีการใช้จ่าย

หน่วย : บาท

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ.01 - 035 บ้านยางกลาง - วังน้ำเย็น	12,172,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง	ได้รับจัดสรร วันที่ 5/10/65
2	อำนวยความสะดวกทาง ถนนโดยดำเนินการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์	9,972,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง	ได้รับจัดสรร วันที่ 5/10/65
3	อำนวยความสะดวกทาง ถนนโดยดำเนินการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์	9,972,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง	ได้รับจัดสรร วันที่ 5/10/65

๗. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง การใช้จ่าย มีดังนี้

๑.เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๕ จำนวน ๑๔ โครงการ ดังนี้

หน่วย:บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	แท่นฝึกซ้อมกีฬายกน้ำหนัก ขนาด 80×50×20 ซม. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	54,000.-	0.00	54,000.-	0.00	นายสมชาติ ชูทอง 1/9/65-16/10/65
2	แท่นฝึกซ้อมกีฬายกน้ำหนัก ขนาด 80×50×25 ซม. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	56,000.-	0.00	56,000.-	0.00	นายสมชาติ ชูทอง 1/9/65-16/10/65
3	แท่นฝึกซ้อมกีฬายกน้ำหนัก ขนาด 100×60×80 ซม. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	230,000.-	0.00	230,000.-	0.00	นายสมชาติ ชูทอง 1/9/65-16/10/65
4	ใบพายเรือคยัค สำหรับฝึกซ้อม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอยะโย จังหวัดอ่างทอง	135,000.-	0.00	135,000.-	0.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมมิตร สปอร์ต 5/9/65-4/11/65
5	ใบพายเรือแคนู สำหรับฝึกซ้อม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอยะโย จังหวัดอ่างทอง	135,000.-	0.00	135,000.-	0.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมมิตร สปอร์ต 5/9/65-4/11/65
6	ทุ่นลอยน้ำจิ๊กซอร์ ขนาด 20 ตารางเมตร โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก	170,000.-	0.00	170,000.-	0.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมมิตร สปอร์ต 6/10/65-21/10/65
7	เครื่องฝึกพายเรือคยัค โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	135,000.-	0.00	135,000.-	0.00	ร้านเอมมิกา แฟชั่นสปอร์ตโดย นางมาลี เพ็ญรัตน์ 6/9/65-26/9/65
8	เครื่องฝึกพายเรือแคนู โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	135,000.-	0.00	135,000.-	0.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมมิตร สปอร์ต 6/10/65-21/10/65
9	ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) ขนาดกว้าง 3.20 เมตร x สูง 1.92 เมตร พร้อมติดตั้ง	490,000.-	0.00	490,000.-	0.00	ร้าน ช. วิศวะภัณฑ์ รุ่งเรือง โดยนายสมชาย แสงใสแก้ว 6/9/65-6/10/65

หน่วย:บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
10	คอมพิวเตอร์แอลอีดีโซล่าเซลล์ โรงเรียนกีฬาจังหวัด นครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัด นครนายก	102,000.-	0.00	102,000.-	0.00	บริษัท โอฮานะ ซัพพลาย จำกัด 6/9/65-21/10/65
11	ปรับปรุงป้ายชื่อและโลโก้ โรงเรียนกีฬาจังหวัด นครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	343,000.-	0.00	343,000.-	0.00	บริษัท โอฮานะ ซัพพลาย จำกัด 6/9/65-21/10/65
12	ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	3,298,288.4 0	0.00	3,298,288.40	0.0	บริษัท เพ็ญชาญ คอนสตรัคชั่น จำกัด 30/3/2565 - 27/8/2565
13	ค่าจ้างออกแบบปรับปรุงภูมิ ทัศน์	276,500.-	0.00	276,500.-	0.00	บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 26/8/65-24/11/65 3 งวด
14	ปรับปรุงโรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	15,936,789.-	0.00	15,936,789.-	0.00	บ.ธี วัฒนวิศน์ จก. 31/03/65-27/10/65 7 งวด

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒๑.๗๑ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑๑.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๒๖

ใช้จ่าย จำนวน ๑๑.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๒๖

๒.๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๓๑.๙๓ ล้านบาท จำนวน ๑๒ โครงการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๖

หน่วย : บาท

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	จักรยานวัดงาน โรงเรียนกีฬา จังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย	550,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกำหนด คุณลักษณะ	
2	เครื่องถ่ายเอกสารระบบ ดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที โรงเรียนกีฬา	180,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกำหนด คุณลักษณะ	

หน่วย : บาท

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
3	ชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัด	290,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ	
4	ชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับโรงยิมส์เนเซียม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	290,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ	
5	ชุดอุปกรณ์กีฬายกน้ำหนักประเภทแข่งขัน (สำหรับผู้ชาย) โรงเรียนกีฬาจังหวัด	600,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ	ได้รับจัดสรรวันที่ 12/10/65
6	ชุดอุปกรณ์กีฬายกน้ำหนักประเภทแข่งขัน (สำหรับผู้หญิง) โรงเรียนกีฬาจังหวัด	600,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ	
7	คานยกน้ำหนัก (สำหรับผู้ชาย) โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ	1,200,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ	
8	คานยกน้ำหนัก (สำหรับผู้หญิง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ	1,200,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ	
9	ชุดฝึกซ้อมมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัด	390,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ	
10	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี	1,405,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ	
11	ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	1,220,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ	
12	ปรับปรุงอาคารหอพัก 4 หลัง โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอ	24,000,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการ โดยช่างจากสนง.โยธาจังหวัดและช่างของหน่วยงาน	

๘. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง การใช้จ่าย มีดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๓ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	อาคารเรียน สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียนโรงเรียนวัดโคศุภ ราช ตำบลคลองวัว อำเภอ เมืองอ่างทอง เงินตาม สัญญา 8,848,000.-	4,866,400.-	0.00	4,866,400.-	0.00	บริษัท เล็กเรียง โต จำกัด 24/2- 1/12/65 6 งวด เบิกแล้ว 3 งวด
2	อาคารอเนกประสงค์ แบบ พิเศษ พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเียดอุปถัมภ์) ตำบล ศาลเจ้าโรงทอง	10,771,200.-	0.00	10,771,200.-	0.00	บริษัท อี วัฒน วิศน์ จำกัด 4 / 7 / 6 5 - 1/11/65 7 งวด
3	เพื่อเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และ สิ่งก่อสร้าง	5,601,500.-	5,531,100.-	70.400.-		

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๓๙.๙๗ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๒๕.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๖

ใช้จ่าย จำนวน ๒๕.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๖

๒.๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๒๘.๐๑ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ใช้จ่าย จำนวน ๒๘.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	อาคารอเนกประสงค์ แบบ พิเศษ พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาล วัดนางใน <u>งบผูกพัน 3 ปี</u> จัดสรร ปี 65 จำนวน 10,771,200.-บาท ปี 66 จำนวน 28,005,200.-บาท รอจัดสรร ปี 67 จำนวน 6,119,559.- บาท รวม 44,895,959.-บาท	28,005,200.-	28,005,200.-	0.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานฐานราก	บริษัท อี วัฒนวิศน์ จก. สัญญา 4/4/65-26/12/66 กำหนดงวดงาน 16 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน

๙. ดำรงจรรยาจังหวัดอ่างทอง การใช้จ่าย มีดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๖ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างพื้งกันน้ำ	479,400.-	0.00	479,400.-	0.00	นายสมศักดิ์ รอดลมุล 19/9/65-18/3/66
2	บ้านพักระดับ ผบก. - รองผบก. ภ.จ.อ่างทอง ตำบลโพสะ	2,356,250.-	0.00	2,356,250.-	0.00	บริษัท เพชรอินทร์ก่อสร้าง จำกัด 12/1-10/8/65 5 งวด
3	บ้านพักระดับ สว. - รอง ผกก.(บ้านแฝด) สภ.สามโก้ ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้	1,202,400.-	0.00	1,202,400.-	0.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัสว โพสพ คอนสตรัค 14/1- 12/8/65 5 งวด
4	บ้านพักระดับ ผกก. - รองผบก. สภ.แสวงหา อำเภอสว่างหา	1,168,700.-	0.00	1,168,700.-	0.00	บริษัท เพชรอินทร์ ก่อสร้าง จำกัด 12/1- 10/8/65 5 งวด
5	ค่าถมดินสถานที่ก่อสร้าง อาคารที่ทำการ สภ.บางจัก	498,000.-	0.00	498,000.-	0.00	บริษัท เอส ที สยาม จำกัด 27/6/65-25/01/66
6	ค่าถมดินสถานที่ก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย สภ.บางจัก	499,000.-	0.00	499,000.-	0.00	สันติชัยก่อสร้าง โดยนายสันติชัย ฉ่ำเฉลี่ย 27/9/65-25/1/66

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๒.๕๗ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๒

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๒

๒.๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๒๖.๑๐ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ยังไม่มีการใช้จ่าย

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ภ.จ.อ่างทอง ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง	26,097,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างทบทวน ราคากลาง เนื่องจาก ในครั้งแรก ราคากลาง ต่ำกว่าเงินที่ได้รับ จัดสรร	เงินจัดสรร วันที่ 28/10/65

ประธานฯ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำรงจรรยาจังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบลงทุน
รายการใด และมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่

ผู้บังคับการดำรงจรรยา ได้รับจัดสรรรายการก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้น งบประมาณ ๒๖,๐๙๗,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่าง
จังหวัดอ่างทอง (แทน) ทบทวนราคากลาง ซึ่งขณะนี้ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๑๐.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง การใช้จ่าย มีดังนี้

๑ เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง อ่างทองจังหวัดอ่างทอง	12,000,000.-	0.00	12,000,000.-	0.00	กิจการร่วมค้า บริษัท โฟร์ ซีร์ เซอร์วิสเชส จำกัด 30/8/65-12/05/67

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒.๙๒ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๘

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๘

๒.๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๒๓.๒๐ ล้านบาท จำนวน ๔ โครงการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ใช้จ่าย จำนวน ๒๓.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๙

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ฮอ์น (Hom) วิทยาลัยนาฏศิลป์ อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง	260,000.00	259,500.	0.00	รอส่งของ	เอส แอนด์ บี มีวสิค คอม เซ็นเตอร์โดย นางจิรพรรณ 2/11/65-1/1/66
2	ชุดสิงพญา แบบ ข (ระบำวรรณ พงศ์ ตัวเอก) วิทยาลัยนาฏศิลป์ อ่างทอง ตำบลบางแก้ว	65,000.00	0.00	0.00	รอส่งของ	ได้ร้านค้าแล้ว
3	ชุดพระยืนเครื่อง (แขนยาว) แบบ ข (พระอินทร์) วิทยาลัยนาฏศิลป์ อ่างทอง ตำบลบางแก้ว	75,000.-	0.00	0.00	รอส่งของ	ได้ร้านค้าแล้ว
4	ก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่าง <u>งบผูกพัน 3 ปี (ปี65-67)</u> จัดสรร ปี 2565 = 12,000,000.- เป็นเงินกัน ยังไม่เบิกจ่าย จัดสรร ปี 2566 = 22,800,000.- รอจัดสรร ปี 67 = 15,242,000.- รวม 50.042 ล้านบาท	22,800,000.-	22,800,000.-	0.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	กิจการร่วมค้า บริษัท โฟร์ ซีร์ เซอร์วิสเชส จำกัด สญ.30/8/65-12/05/67

๑๑. เทศบาลเมืองอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๘๙.๗๖ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๘๓.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๑

ใช้จ่าย จำนวน ๘๓.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๑

๒.รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๘.๐๐ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ยังไม่มีการใช้จ่าย

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงระบบการจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทอง	18,000,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	เงินจัดสรร วันที่ 4/10/65

ฝ่ายเลขานุการฯ โครงการปรับปรุงระบบการจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทอง จำนวน ๑๘ ล้านบาท ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด

เทศบาลเมืองอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทองได้รับงบประมาณ ๑๘ ล้านบาท ต้องใช้เงินงบประมาณของ (แทน) เทศบาลสมทบอีก ๑๐% รวมเป็น ๑๙.๘ ล้านบาท วางแผนกำหนดราคากลางเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จะจัดหาผู้รับจ้างได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และทำสัญญาประมาณกลางเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยกำหนดเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินให้มีการเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% เบิกจ่ายได้ประมาณ ๓ ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จและลดระยะเวลาก่อสร้างเหลือ ๑๕๐ วัน สิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ แบ่งงวดงาน ๕ งวด

ประธานฯ ฝ่ายเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ เทศบาลเมือง และอบจ. ซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณที่สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองต้องนำผลการเบิกจ่ายมารวมด้วย

ฝ่ายเลขานุการฯ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองมีการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ว่าผลการดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด หากหน่วยงานใดที่ผลการดำเนินงานอยู่ในระหว่างกำหนดราคากลางเกิน ๒ สัปดาห์ จะเป็นข้อสังเกตให้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

รองประธานฯ ฝ่ายหน่วยงานให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๒๒๐๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่องการมอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ (ผนวก ข.)

๑๒. โรงพยาบาลอ่างทอง การใช้จ่าย มีดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม กำลังไม่น้อยกว่า 15 kw โรงพยาบาลอ่างทอง ตำบลบางแก้ว	4,490,000.-	0.00	4,490,000.-	0.00	บ จ ก . อิน โน เว ที ฟ อิม เม จ จั ง จิ ส เต็ม ส์ จำกัด 23/9/65 - 22/12/65

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๗.๒๘ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๒

ใช้จ่าย จำนวน ๑.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๒

๒.๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๗.๔๘ ล้านบาท จำนวน ๑๐ โครงการ ยังไม่มีการใช้จ่าย

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	เครื่องทดสอบการได้ยิน (OAE+ Automate ABR) โรงพยาบาล อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอ เมืองอ่างทอง	650,000.-	0.00	0.00		
2	ชุดเครื่องมือตรวจหู คอ จมูก วิดีทัศน์ชุดกลาง โรงพยาบาล อ่างทอง ตำบลบางแก้ว	700,000.-	0.00	0.00		
3	เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วย คลื่นวิทยุ	1,600,000.-	0.00	0.00		
4	โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอด แอลอีดี โรงพยาบาลอ่างทอง	1,450,000.-	0.00	0.00		
5	กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอบ ประสาทตา โรงพยาบาลอ่างทอง ตำบลบางแก้ว	5,150,000.-	0.00	0.00	ประกาศร่าง TOR (ครบกำหนด 11/11/65)	
6	ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้ แบตเตอร์รี่ โรงพยาบาลอ่างทอง ตำบลบางแก้ว	1,070,000.-	0.00	0.00		
7	ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมาก ด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดสองขั้ว โรงพยาบาลอ่างทอง	1,500,000.-	0.00	0.00		
8	เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารก แรกเกิดชนิดความถี่ สูง โรงพยาบาลอ่างทอง	1,400,000.-	0.00	0.00		
9	เครื่องดมยาสลบ ชนิดขับช้อน โรงพยาบาลอ่างทอง ตำบลบาง แก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง	2,200,000.-	0.00	0.00		
10	เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาล อ่างทอง ตำบลบางแก้ว	1,760,000.-	0.00	0.00		

๑๓. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดอ่างทอง การใช้จ่าย มีดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือ ปี ๖๕ คงเหลือ ๔ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	ผ้า màn ขนาด 5.10 X 2.90 ม.	14,600.-	0.00	14,600.-	0.00	ผ้า màn ว่างทองโดยนาย นิธิศ เยาวยอด 23/9-8/10/65

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
2	ผ้า màn ขนาด 5.10 X 1.00 ม.	3,000.-	0.00	3,000.-	0.00	ผ้า màn ว่างทองโดยนาย นิธิศ เยาวยอด 23/9-8/10/65
3	โรงฝึกกีฬาเนกประสงค์ 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขต อ่างทอง ตำบลไชโยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	12,879,000.-	0.00	12,879,000.-	0.00	หจก.ศิริชัยบึงสามพัน สัญญาสิ้นสุด 20/8/64-14/9/65 กำหนด 9 งวด
4	ปรับปรุงอาคารศูนย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาเขต อ่างทอง ตำบลไชโยภูมิอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	1,898,000.-	0.00	1,898,000.-	0.00	บริษัท เพ็ญชาญ คอน สตรัคชั่น จำกัด 24/6-22/9/65

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๕.๐๗ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๘

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๘

๒.๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๓.๙๙ ล้านบาท จำนวน ๑๗ โครงการ ยังไม่มีการใช้จ่าย

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	จักรยานวัดงาน โรงเรียนกีฬา จังหวัดอ่างทอง ตำบลไชโยภูมิ อำเภอไชโย	550,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง กำหนด คุณลักษณะ	ได้รับจัดสรร วันที่ 12/10/65
2	เครื่องฝึกและออกกำลังกาย แบบมีอหุน วิทยาเขต อ่างทอง ตำบลไชโยภูมิ	770,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง กำหนด คุณลักษณะ	ได้รับจัดสรร วันที่ 12/10/65
3	เครื่องออกกำลังกาย แบบ ขึ้นบันไดเคลื่อนที่ วิทยาเขต อ่างทอง ตำบลไชโยภูมิ	885,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง กำหนด คุณลักษณะ	ได้รับจัดสรร วันที่ 12/10/65

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
4	ชุดวิเคราะห์ข้อมูลแข่งขันกีฬา วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชย ภูมิ อำเภอยะโฮ	720,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง กำหนด คุณลักษณะ	ได้รับจัดสรร วันที่ 12/10/65
5	เครื่องเจาะกระดาดและเข้า เล่ม แบบเจาะกระดาดไฟฟ้า และ เข้าเล่มมือโยก	19,300.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง กำหนด คุณลักษณะ	ได้รับจัดสรร วันที่ 12/10/65
6	ชุดอุปกรณ์กรีทา คณะ ศึกษาศาสตร์ วิทยาเขต อ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอยะโฮ	120,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง กำหนด คุณลักษณะ	ได้รับจัดสรร วันที่ 12/10/65
7	ชุดอุปกรณ์กีฬายิงธนู คณะ ศึกษาศาสตร์ วิทยาเขต อ่างทอง ตำบลไชยภูมิ	130,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง กำหนด คุณลักษณะ	ได้รับจัดสรร วันที่ 12/10/65
8	คันทันแข่งขัน ประเภทคันทัน โค้งกลับ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตอ่างทอง	1,440,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง กำหนด คุณลักษณะ	ได้รับจัดสรร วันที่ 12/10/65
9	คันทันแข่งขัน ประเภทคันทัน ทอดกำลัง คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตอ่างทอง	950,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง กำหนด คุณลักษณะ	ได้รับจัดสรร วันที่ 12/10/65
10	แผ่นรองรับลูกธนูพร้อมขา ตั้งเป้า คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตอ่างทอง	60,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง กำหนด คุณลักษณะ	ได้รับจัดสรร วันที่ 12/10/65
11	ชุดอุปกรณ์กีฬาเรือพาย คณะ ศึกษาศาสตร์ วิทยาเขต อ่างทอง ตำบลไชยภูมิ	550,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง กำหนด คุณลักษณะ	ได้รับจัดสรร วันที่ 12/10/65
12	ชุดอุปกรณ์กีฬาว่ายน้ำ คณะ ศึกษาศาสตร์ วิทยาเขต อ่างทอง ตำบลไชยภูมิ	800,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง กำหนด คุณลักษณะ	ได้รับจัดสรร วันที่ 12/10/65
13	ลู่วายน้ำ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชย ภูมิ อำเภอยะโฮ	310,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง กำหนด คุณลักษณะ	ได้รับจัดสรร วันที่ 12/10/65
14	เครื่องฝึกว่ายน้ำแบบ อิเล็กทรอนิกส์ คณะ ศึกษาศาสตร์ วิทยาเขต อ่างทอง	660,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง กำหนด คุณลักษณะ	ได้รับจัดสรร วันที่ 12/10/65
15	ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขต อ่างทอง ตำบลไชยภูมิ	524,400.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง กำหนด คุณลักษณะ	ได้รับจัดสรร วันที่ 12/10/65

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
16	ชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับ โรงยิมส์เนเซียม คณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา	100,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง กำหนด คุณลักษณะ	ได้รับจัดสรร วันที่ 12/10/65
17	ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อม อัฒจันทร์ วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ	5,400,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง	ได้รับจัดสรร วันที่ 12/10/65

๑๔. ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๘๒.๐๖ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑๔.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๘

ใช้จ่าย จำนวน ๑๔.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๘

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๒.๕๓ ล้านบาท จำนวน ๙ โครงการ ยังไม่มีการใช้จ่าย

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสา รักษาดินแดนตามแบบ มาตรฐานขนาดกลาง กองร้อยบังคับ/ห้องน้ำ	8,446,800.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง ปรับแบบรูปรายการ	ได้รับจัดสรร วันที่ 28/10/65
2	ปรับปรุงซ่อมแซม หอประชุมที่ว่าการอำเภอ ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	79,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง คำนวณราคากลาง	ได้รับจัดสรร วันที่ 9/10/65
3	ปรับปรุงโดยการถมดิน บริเวณบ้านพักนายอำเภอ ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	240,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง คำนวณราคากลาง	ได้รับจัดสรร วันที่ 9/10/65
4	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	571,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง คำนวณราคากลาง	ได้รับจัดสรร วันที่ 9/10/65
5	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ชาย-หญิง หอประชุม อำเภอป่าโมก จังหวัด อ่างทอง	300,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง คำนวณราคากลาง	ได้รับจัดสรร วันที่ 9/10/65
6	ก่อสร้างรั้วบ้านพัก นายอำเภอสามโก้ จังหวัด อ่างทอง	485,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง คำนวณราคากลาง	ได้รับจัดสรร วันที่ 9/10/65
7	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา หอประชุมอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง	312,600.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง คำนวณราคากลาง	ได้รับจัดสรร วันที่ 9/10/65

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
8	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอแกลง จังหวัดอ่างทอง	1,600,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง คำนวณราคากลาง	ได้รับจัดสรร วันที่ 9/10/65
9	ปรับปรุงติดตั้งตาข่ายกัน นกอาคารที่ว่าการอำเภอ ไชโย จังหวัดอ่างทอง	498,900.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ได้รับจัดสรร วันที่ 9/10/65

๑๕. แยกทางหลวงชนบทอ่างทอง การใช้จ่าย มีดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือ ปี ๖๕ คงเหลือ ๑ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรอง เงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย บ้านพักข้าราชการระดับ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ชนบทอ่างทอง จ.อ่างทอง จำนวน 1 แห่ง	1,660,000.-	0.00	1,660,000.-	0.00	บริษัท เจทีพี ปูสร้าง เงิน คอนสตรัค 17/1-15/8/65 5 งวด

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๐.๑๖ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๒

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๒

๒.๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๙.๐๔ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๙

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๗

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ก่อสร้าง ถนนและยกระดับ)	1,200,000.-	94,760.-	94,760.-	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ได้รับจัดสรร วันที่ 27/10/65
2	งานบำรุงปกติแขวงทางหลวง ชนบทอ่างทอง	7,035,025.-	144,582.-	144,582.-	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	
3	งานอำนวยความสะดวกปกติ แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	800,000.-	21,527.-	21,527.-	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	

๑๖. วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง การใช้จ่าย มีดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือม ปี ๖๕ คงเหลือ ๑ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	อาคารแฟลต ๑๔ หน่วย วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ตำบล ตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	10,685,250.-	0.00	9,403,020.-	1,282,230.-	หักม.มรกดรุ่งเรือง 13/1/65-24/12/65 10 งวด เบิกแล้ว 5 งวด

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๐.๔๙ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๙

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๙

๒.๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๓.๐๐ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ยังไม่มีการใช้จ่าย

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ชุดฝึกปฏิบัติการมาตรฐานวิทยา และการเชื่อมต่อข้อมูล ดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	3,000,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง คำนวณราคากลาง	ได้รับจัดสรร วันที่ 1/11/65

๑๗. วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑.๒๐ ล้านบาท ยังไม่ใช้จ่าย

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๒.๘๕ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ยังไม่มีการใช้จ่าย

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยี เรียนรู้และพัฒนาหุ่นยนต์ อัตโนมัติและ AI อัจฉริยะ	2,850,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง กำหนด คุณลักษณะ	เงินจัดสรร วันที่ 1/11/65

๑๘. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒.๐๖ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๗

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๗

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๒.๗๔ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ยังไม่มีการใช้จ่าย

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก จังหวัดอ่างทอง	2,208,000.-	0.00	0.00	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	เงินจัดสรร วันที่ 21/10/65
2	ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม จังหวัดอ่างทอง	531,440.-	0.00	0.00	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	เงินจัดสรร วันที่ 21/10/65

๑๙. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๔.๕๓ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๓

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๓

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒.๔๘ ล้านบาท จำนวน ๙ โครงการ ยังไม่มีการใช้จ่าย

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าโมก ตำบลบางปลาเกศ อำเภอป่าโมก	416,200.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ย.65 ช่างจากอบต.บางเสด็จ	เงินจัดสรรวันที่ 3/11/65
2	ปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแสวงหา ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัด	386,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ย.65 ช่างจากเทศบาลเพชรเมืองทอง	
3	งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนาขนาด 1 ไร่	45,200.00	0.00	0.00		
4	งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนาขนาด 1 ไร่	45,200.00	0.00	0.00		
5	งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนาขนาด 1 ไร่	90,400.00	0.00	0.00		
6	งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนาขนาด 1 ไร่	208,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างทบทวนกลุ่มเป้าหมายและรอความชัดเจนการดำเนินงานจากต้นสังกัด	
7	งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนาขนาด 1 ไร่	104,000.00	0.00	0.00		
8	งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนาขนาด 1 ไร่	104,000.00	0.00	0.00		
9	รายการงบประมาณดำเนินงาน	1,076,740.00	0.00	0.00	เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	เงินจัดสรรวันที่ 18/10/65 เบิกจ่ายในลักษณะ

๒๐. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑.๑๐ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๕

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๕

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๘๕ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ยังไม่มีการใช้จ่าย

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	850,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง/คกก.ร่าง TOR	เงินจัดสรร วันที่ 11/10/65

๒๑. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๐.๙๘ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๘

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๘

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๖๒ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๕

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๕

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน สทกจ.อ่างทอง ตำบลป่าจั่ว	16,000.00	0.00	0.00	รอส่งของ	เงินจัดสรร วันที่ 26/10/65
2	ถังน้ำ แบบสแตนเลส ขนาด ความจุ 1,500 ลิตร สทกจ. อ่างทอง ตำบลป่าจั่ว อำเภอ เมือง	12,000.00	0.00	0.00	รอส่งของ	
3	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	575,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกำหนด คุณสมบัติ	

๒๒. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๘.๗๔ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๒.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๗

ใช้จ่าย จำนวน ๒.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๔

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๕๙ ล้านบาท จำนวน ๗ โครงการ ยังไม่มีการใช้จ่าย

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	51,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกำหนด คุณลักษณะ	เงินจัดสรร วันที่ 26/10/65
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	66,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกำหนด คุณลักษณะ	เงินจัดสรร วันที่ 26/10/65
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2	30,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกำหนด คุณลักษณะ	เงินจัดสรร วันที่ 26/10/65
4	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	15,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกำหนด คุณลักษณะ	เงินจัดสรร วันที่ 26/10/65
5	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก สำนักงาน กศน.จังหวัด อ่างทอง	23,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกำหนด คุณลักษณะ	เงินจัดสรร วันที่ 26/10/65
6	ค่าปรับปรุงบ้านพักครู สำนักงาน กศน.จังหวัด อ่างทอง ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง	297,600.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง คำนวณราคากลาง	เงินจัดสรร วันที่ 26/10/65
7	ค่าปรับปรุงห้องน้ำ กศน. อำเภอโพธิ์ทอง ตำบลบาง พลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด อ่างทอง	110,000.-	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง คำนวณราคากลาง	เงินจัดสรร วันที่ 26/10/65

๒๓. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒.๗๓ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๕

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๓

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๕๙ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ยังไม่มีการใช้จ่าย

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ชุดเครื่องมือตรวจสอบ ชิ้นงานเชื่อมด้วยวิธี VISUAL TEST ตำบล เทวราช อำเภอไชโย	110,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกำหนด คุณลักษณะ	เงินจัดสรร วันที่ 7/10/65
2	ชุดปฏิบัติการงานเชื่อม (ห้องปฏิบัติการเชื่อม พร้อมชุดชุดคว้น ขนาด 8 ห้อง	480,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกำหนด คุณลักษณะ	

๒๔. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒.๑๒ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๑

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๑

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๕๗ ล้านบาท จำนวน ๑๔ โครงการ ยังไม่มีการใช้จ่าย

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดอ่างทอง	22,800.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างแจ้งให้ ผู้รับจ้างเสนอราคา	เงินจัดสรร วันที่ 17/10/65
2	โต๊ะรองรีดผ้า สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว	3,400.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างแจ้งให้ ผู้รับจ้างเสนอราคา	เงินจัดสรร วันที่ 17/10/65
3	ตู้เสื้อผ้าเหล็ก สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดอ่างทอง	10,600.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างแจ้งให้ ผู้รับจ้างเสนอราคา	เงินจัดสรร วันที่ 17/10/65
4	โต๊ะอเนกประสงค์ หน้าขาว ขาเหล็ก สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง	4,800.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างแจ้งให้ ผู้รับจ้างเสนอราคา	เงินจัดสรร วันที่ 17/10/65
5	บันได อเนกประสงค์ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดอ่างทอง	1,700.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างแจ้งให้ ผู้รับจ้างเสนอราคา	เงินจัดสรร วันที่ 17/10/65
6	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง	11,400.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างแจ้งให้ ผู้รับจ้างเสนอราคา	เงินจัดสรร วันที่ 17/10/65
7	เตารีดไอน้ำ สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง	17,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างแจ้งให้ ผู้รับจ้างเสนอราคา	เงินจัดสรร วันที่ 17/10/65

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
8	ตู้เก็บเอกสาร สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง	9,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างแจ้งให้ ผู้รับจ้างเสนอราคา	เงินจัดสรร วันที่ 17/10/65
9	ปัตตาเลียนมีสาย สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดอ่างทอง	4,400.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างแจ้งให้ ผู้รับจ้างเสนอราคา	เงินจัดสรร วันที่ 17/10/65
10	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาท)	30,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างแจ้งให้ ผู้รับจ้างเสนอราคา	เงินจัดสรร วันที่ 17/10/65
11	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ	302,400.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างแจ้งให้ ผู้รับจ้างเสนอราคา	เงินจัดสรร วันที่ 17/10/65
12	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล พร้อมชุด โปรแกรมระบบปฏิบัติการ	77,600.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างแจ้งให้ ผู้รับจ้างเสนอราคา	เงินจัดสรร วันที่ 17/10/65
13	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA สำนักงาน	11,400.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างแจ้งให้ ผู้รับจ้างเสนอราคา	เงินจัดสรร วันที่ 17/10/65
14	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาท)	60,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างแจ้งให้ ผู้รับจ้างเสนอราคา	เงินจัดสรร วันที่ 17/10/65

๒๕. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง การใช้จ่าย มีดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือ ปี ๖๕ คงเหลือ ๑ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรอง เงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและ สิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ตำบล ศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง	639,000.-	0.00	639,000.-	0.00	บริษัท พีดีเจ โกลบอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 20/9/65-18/1/2566

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑.๗๙ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๐

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๐

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๔๓ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ยังไม่มีการใช้จ่าย

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	292,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ	เงินจัดสรร วันที่ 10/10/65
2	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	142,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ	

๒๖. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๐.๓๑ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔๔

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔๔

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๐๙ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ยังไม่มีการใช้จ่าย

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง	90,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ	เงินจัดสรร วันที่ 31/10/65

๒๗. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑.๙๙ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๖

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๖

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๐๕ ล้านบาท จำนวน ๕ โครงการ ยังไม่เบิกจ่าย

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	22,000.00	22,000.00	0.00	รอส่งของ	บริษัท วิช เวนเดอร์ จำกัด 27/10/65 - 7/11/65

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
2	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์	3,800.00	3,800.00	0.00	รอส่งของ	บริษัท วิช เวนเดอร์ จำกัด 27/10/65 - 7/11/65
3	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายสำนักงานตรวจ	12,000.00	12,000.00	0.00	รอส่งของ	บริษัท วิช เวนเดอร์ จำกัด 27/10/65 - 7/11/65
4	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง ตำบลย่านซื่อ	700.00	700.00	0.00	รอส่งของ	บริษัท วิช เวนเดอร์ จำกัด 27/10/65 - 7/11/65
5	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท)	8,900.00	8,900.00	0.00	รอส่งของ	บริษัท วิช เวนเดอร์ จำกัด 27/10/65 - 7/11/65

๒๘. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง การใช้จ่าย มีดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลื่อม ปี ๖๕ คงเหลือ ๒ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า	681,000.00	0.00	681,000.00	0.00	บริษัท ชุนทลีปราจีนบุรี จำกัด 29/9-14/10/65
2	ก่อสร้างรั้วสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มรกตรุ่งเจริญ 9/2-9/6/65 2 เหลือ 1 งวด

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๔.๙๐ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๐

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๐

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๓๐ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ยังไม่มีการใช้จ่าย

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	กระบอกเก็บก๊าซแบบดูด อากาศ ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	30,400.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกำหนด คุณลักษณะ	เงินจัดสรร วันที่ 12/10/65

๒๙. สำนักงานจังหวัดอ่างทอง การใช้จ่าย มีดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือ ปี ๖๕ คงเหลือ ๑๘ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการ จังหวัดอ่างทองตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	7,740,000.-	0.00	7,740,000.-		บริษัท เพชร อินทร์ก่อสร้าง จำกัด 21/1- 19/8/65 10 งวด
2	ค่าปรับปรุงหน้ามูขอคารศาลากลาง จังหวัดอ่างทอง(หลังใหม่) ตำบลบาง แก้วอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง	1,521,000.-	0.00	1,521,000.-		บริษัท เพชร อินทร์ก่อสร้าง จำกัด 21/1- 19/8/65 6 งวด
3	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ ดำเนินการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนใน จังหวัด/และนโยบายของรัฐ	362,050.-	0.00	362,050.-		นายพนดล แว่นแก้ว 19/8/65- 18/9/65
4	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม แม่น้ำน้อย แนวเขื่อนเดิม	12,886,000.-	12,886,000.-	0.00		
5	โครงการระบบจัดหาน้ำสะอาดเพื่อ การเกษตร	5,200,000.-	5,200,000.-	0.00		
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	450,000.-	0.00	450,000.-		ห้างหุ้นส่วน จำกัด อัคร วิศว์ก่อสร้าง 29/8/65- 28/10/65

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลสายทอง อำเภอบำมอ จังหวัดอ่างทอง	485,000.-	0.00	485,000.-		ห้างหุ้นส่วนจำกัด นั้บเพชร คอนสตรัคชั่น 5/8/65-19/9/65
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมบริเวณ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 2 ตำบลไชโย อำเภochaโย จังหวัดอ่างทอง	1,399,999.-	0.00	1,399,999.-		ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาสร้าง 2000 17/8/65-15/11/65
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ	949,000.-	0.00	949,000.-		ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครวิศว์ก่อสร้าง 8/8/65-7/10/65
10	ซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตด้วยวิธีปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านล้นทม หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อบ้านบึง	860,000.-	0.00	860,000.-		ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญอารีย์ 1978 9/9/65-8/11/65
11	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแพ ถึงไผ่แก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง	1,283,000.-	0.00	1,283,000.-		บริษัท ชินตาเฮง จำกัด 19/7/65-2/9/65
12	ก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง	1,646,700.-	0.00	1,646,700.-		บริษัท วิวัฒน์นำแสง จำกัด 15/8/65-13/11/65
13	ซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตด้วยวิธีปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านรามะลัก หมู่ที่ 1 ตำบลรามะลัก อำเภอโพธิ์ทอง	450,000.-	0.00	450,000.-		ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญอารีย์ 1978 9/9/65-8/11/65

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลไชโย อำเภochaโย จังหวัดอ่างทอง	255,000.-	0.00	255,000.-		ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาราชชัยมงคล 25/7/65-23/9/65
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 2 ตำบลนรสิงห์ อำเภopaโมก จังหวัดอ่างทอง	302,000.-	0.00	302,000.-		ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครวิศว์ก่อสร้าง 5/8/65-19/9/65
16	ซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตด้วยวิธีปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโพธิ์เอน หมู่ที่ 5 ตำบลรามะสัก อำเภochaโพธิ์ทอง	788,000.-	0.00	788,000.-		ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาราชชัยมงคล 5/8/65-4/10/65
17	ซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตด้วยวิธีปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโพธิ์เอน หมู่ที่ 5 ตำบลรามะสัก อำเภochaโพธิ์ทอง	450,000.-	0.00	450,000.-		ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญอารีย์ 1978 9/9/65-8/11/65
18	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ 5 ถนนสายโพสะ ซอย 9 ตำบลโพสะ อำเภochaเมืองอ่างทอง	690,000.-	0.00	690,000.-		บริษัท เพชรอินทร์ก่อสร้าง จำกัด 9/8/65-8/10/65

๓๐. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒.๑๔ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๘

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๘

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๐๒ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ยังไม่มีการใช้จ่าย

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดอ่างทอง	19,900.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง ขอเปลี่ยนแปลง รายการ	เงินจัดสรร วันที่ 17/10/65

๓๑. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง การใช้จ่าย มีดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๕ คงเหลือ ๑ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรอง เงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ 2 หมู่ 3 ต.โพธิ์แดง อ.ป่าโมก จ. อ่างทอง งบผูกพัน ปี 2564-2565 จัดสรร ปี 64 จำนวน 4.200 ล้านบาท เบิกเรียบร้อยแล้ว จัดสรร ปี 65 จำนวน 13.481 ล้านบาท	4,490,918.12	0.00	4,490,918.12		หจก.นุชนารถ สญ. 20/5/64 - 17/3/65 ขยายสัญญาถึง 19/5/65

๓๒. สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง การใช้จ่าย มีดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๕ (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) คงเหลือ ๕๙ โครงการ ตามเอกสารแนบ

๒. รายการประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑.๘๓ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๕

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙๑

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๑๕ น.

น.ว.ร.ท.

(นางสาวนวรรตน์ ภาคไพร่)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

น.ส.ร.ท.

(นางสาวสุภารัตน์ ชวนะพานิชย์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม