

ที่ อท ๐๐๐๓/จ ๒๐๕



สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง
ถนนเทศบาล ๑ อท ๑๔๐๐๐

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม

เรียน ตามบัญชีแนบท้าย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๐๓/ว ๘๑๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดอ่างทองได้จัดประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านพิจารณา รับรองรายงานการประชุม และหากมีข้อทักท้วงและ/หรือแก้ไขประการใด โปรดแจ้งผ่าน QR code ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เมื่อพ้นกำหนดใคร่ขออนุญาตถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมฯ นี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอโนชา สุวรรณภาพ)
คลังจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐-๓๕๖๑-๒๔๔๐ -๑ ต่อ ๓๑๓ โทรสาร ต่อ ๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ atg@cgd.go.th

เว็บไซต์ www.cgd.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานการประชุม



รับรองรายงาน
การประชุม

รายงานการประชุม
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

๑. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัด	ประธานกรรมการ
๒. นายณัฐพงษ์ พัฒนรัฐ	ปลัดจังหวัด	กรรมการ
๓. นางอภิญญา เอี่ยมอำภา	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๔. นายแพทย์ทวีโชค โรจนอาร์มกุล	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๕. นายพะลิน สุทธิบุตร	ผอ.โครงการชลประทานอ่างทอง	กรรมการ
๖. ว่าที่ พ.ต.อ.จิรภัทร์ ชุมศรี	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๗. นางสาวพรทิพย์ ดาวสอน	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๘. นายธนากร เทพวงษ์	แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๙. นางยุพิน กิตติมาสกุล	แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	กรรมการ
๑๐. นางสาวทาริกา สมประเสริฐ	แทน ผอ.แขวงทางหลวงอ่างทอง	กรรมการ
๑๑. นางจันทรา จันทพันธ์	แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ	กรรมการ
๑๒. นายดิศวัฒน์ ภาควิน	แทน ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	กรรมการ
๑๓. นางไพรัตน์ สอนมะม่วง	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๑๔. นางอโนชา สุวรรณภาพ	คลังจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นายสุณิษย์ มะลิทอง	แทน ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนง.จังหวัดอ่างทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาวสุภารัตน์ ขวนะพานิชย์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานระบบการคลัง สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ร่วมประชุม

๑. นางณัฐกานต์ ปาณชู	สรรพากรพื้นที่อ่างทอง
๒. ด.ต.จุฑา แสงทองดี	ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง
๓. นายนิลภัทร คงพ่วง	ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง
๔. นางสาวสิการีย์ เฟื่องฟู	พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
๕. นางจันทิรา สุนทรสุวรรณ	ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง
๖. นายบรรลุเศรษฐ์ พึ่งงาม	แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง
๗. นางสมจิต บุญคงเสน	แทน ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
๘. นางเรณูดา บุพศิริ	แทน เกษตรจังหวัดอ่างทอง
๙. นางสาวรังสิยาณี โสภณโกไคย	แทน วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
๑๐. นางจิตติมา ฉลาดคิด	แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
๑๑. นางสาวอุไรวรรณ ขำโพธิ์ทัย	แทน ผอ.โรงพยาบาลอ่างทอง
๑๒. ว่าที่ ร.ต.สุวันชัย มงคลสง	แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

๑๓. นายอิทธิพล เสือม่วง	แทน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
๑๔. นางนาริยา มั่นธรรม	แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทอง
๑๕. นางสาววรารีย์ บุญส่ง	เจ้าหน้าที่พัสดุ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
๑๖. นางวัชรีย์ ปักขิน	ครู วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
๑๗. นางสาวชุติมา ขลิบทอง	ครู วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
๑๘. นางปรีฉัตร หมดอะดัม	นักวิชาการพัสดุ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
๑๙. นางสาววิษุตา พ่วงลัดดาวัลย์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
๒๐. นางพรรณณี สันทัด	นักวิชาการคลังชำนาญการ
๒๑. นางกมลรัตน์ มางาม	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญการ
๒๒. นางสาวนวรรตน์ ภาคไพร่	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
๒๓. นายชาครีศ แพงพงมา	นักจัดการงานทั่วไป
๒๔. นางสาวชาตรีศ มธูรส	เจ้าหน้าที่การคลัง

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. ผศ.ดร.ธงชัย สุขดี	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	
	ประจำวิทยาเขตอ่างทอง	ติดภารกิจ
๒. นายบรรจบ เฉลยมรรค	ผอ.โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม	ติดภารกิจ
๓. นายเตือนใจ ทรงไตร	นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง	ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ โดยกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในไตรมาสที่ ๒ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๒ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๙ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๖.๒๔ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๕.๗๘ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๘.๑๕ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดอ่างทองอยู่ในลำดับที่ ๗๖ ติดต่อกันมาหลายสัปดาห์ และยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงได้เชิญมาประชุมในวันนี้เพื่อขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และ
การใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการฯ ตามที่จังหวัดอ่างทอง ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ฝ่ายเลขานุการ
ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จแล้ว มีจำนวน ๔๖ หน้า และได้ส่งหนังสือแจ้งเวียนรายงานการประชุม
ให้แก่ส่วนราชการตามหนังสือ ที่ อท ๐๐๐๓/ว ๘๐๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อรับรองรายงาน
การประชุมฯ ผ่าน QR code ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการฯ ๓.๑ การติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่จังหวัดอ่างทองแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและตรวจสอบความก้าวหน้าการดำเนิน
โครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๒๖๒๕/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

คณะทำงานขับเคลื่อนและตรวจสอบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบประมาณ
รายจ่าย ลงพื้นที่ จำนวน ๙ หน่วยงาน ดังนี้

วันที่	ส่วนราชการ
๗ ธ.ค. ๖๕	โครงการชลประทานอ่างทอง
๘ ธ.ค. ๖๕	แขวงทางหลวงอ่างทอง
๑๔ ธ.ค. ๖๕	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
๑๕ ธ.ค. ๖๕	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
๑๙ ธ.ค. ๖๕	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
๒๐ ธ.ค. ๖๕	เทศบาลเมืองอ่างทอง
๒๑ ธ.ค. ๖๕	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
๒๒ ธ.ค. ๖๕	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๒๓ ธ.ค. ๖๕	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

สามารถสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ดังนี้

หน่วยงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
โครงการชลประทานอ่างทอง	๑. พื้นที่ดำเนินโครงการประสบปัญหา น้ำท่วมไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ได้	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงพื้นที่ ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพื้นที่ สามารถเข้าดำเนินการได้ให้แจ้งผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการ
	๒. ผู้รับจ้างไม่ประสงค์เบิกเงินค่าจ้าง ล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เนื่องจากมี ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการที่ต้องหา หลักทรัพย์ในการค้ำประกันตามจำนวน เงินค่าจ้างล่วงหน้า	๒. ขอความร่วมมือจากหน่วยงานใน การประสานงานกับผู้รับจ้างให้มีการ ขอเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕
	๓. งานที่เป็นการดำเนินการเองของ หน่วยงาน จะไม่สามารถจองเงินงบประมาณ (PO) ไว้ก่อนได้ - ค่าแรงงาน กำหนดจ่ายเป็นรายเดือน - ค่าน้ำมันเป็นการซื้อและสำรองไว้ ที่คลังวัสดุของแต่ละหน่วยดำเนินการ ต้องใช้ให้หมดจึงจะซื้อของใหม่ได้ - ค่าอะไหล่ เป็นการประมาณการ ค่าใช้จ่ายไว้ ซึ่งจะเบิกจ่ายได้ เมื่อเครื่องมือ เครื่องจักรชำรุดเสียหาย	๓. งานที่เป็นการดำเนินการเอง หาก หน่วยงานทราบยอดค่าใช้จ่าย ที่แน่นอน ขอให้เร่งบันทึกรายการ ขอเบิกในระบบ GFMS เพื่อให้ระบบ มียอดการใช้งบประมาณ
แนวทางหลวงอ่างทอง	๔. กระทรวงคมนาคมมีหลักเกณฑ์ การดำเนินการพิจารณาโครงการลงทุน โดยให้กรมทางหลวงรวบรวมรายการ ผู้รับจ้างจากแนวทางหลวงเพื่อให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พิจารณาเห็นชอบผลการประกวดราคา ก่อนลงนามในสัญญาในทุกวงเงิน จึงทำ ให้การลงนามทำสัญญาแต่ละโครงการ ล่าช้ากว่าปกติประมาณ ๑ - ๒ สัปดาห์	๔. ให้หน่วยงานจัดเตรียมเอกสาร ในการทำสัญญา พร้อมแจ้งคู่สัญญา ในการจัดเตรียมหลักประกันสัญญาให้ พร้อมไว้ เมื่อมีการพิจารณาเห็นชอบจะ สามารถลงนามในสัญญาได้ทันที
	๕. รูปแบบรายการที่มีความซับซ้อน ต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงาน ทางหลวงที่ ๑๒ สุพรรณบุรี จึงทำให้เกิด ความล่าช้าในการดำเนินงาน	๕. ให้มีการติดตามและประสานงาน กับสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ สุพรรณบุรี อย่างต่อเนื่อง เพื่อสอบถามความ คืบหน้าในการดำเนินงาน
	๖. ช่างผู้ควบคุมงานส่วนใหญ่มาจาก สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ สุพรรณบุรี ซึ่งการปฏิบัติงานไม่คล่องตัว หากมีการ แก้ไขแบบรูปรายการจะทำให้เกิดความ ล่าช้าในการดำเนินงาน	๖. หน่วยงานควรมีการกำหนด ระยะเวลาในการแก้ไขแบบรูปรายการ จากช่างผู้ควบคุมงาน เพื่อให้การ ดำเนินงานไม่หยุดชะงัก

หน่วยงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอ่างทอง	๗. กรมบัญชีกลางมีหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ผู้รับจ้างไม่กระตือรือร้นในการดำเนินงาน แม้ว่าจะสิ้นสุดสัญญาและมีค่าปรับ เนื่องจากสามารถขอใช้สิทธิตามมาตรการในการลดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีล่าช้า	๗. ให้หน่วยงานปฏิบัติตามหนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ โดยการแจ้งคู่สัญญามาปรับแผนการดำเนินงานใหม่
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	๘. หน่วยงานไม่มีบุคลากรด้านช่าง จึงต้องขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านภายในจังหวัด จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานนั้นๆ มีบุคลากรจำกัดและมีปริมาณงานของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ	๘. หน่วยงานอาจขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากหลายหน่วยงาน เช่น สนง.โยธาธิการฯ , อบจ. , อบต. , ทต. , เทศบาลเมือง และควรรีบดำเนินการตั้งแต่องานทราบรายการที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	๙. หน่วยงานได้รับงบผูกพันข้ามปีงบประมาณแต่จัดสรรงบประมาณไว้ในคราวเดียว ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทั้งหมดภายในปีงบประมาณ	๙. ดันสังกัดควรพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการบริหารงบประมาณ
สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอ่างทอง	๑๐. การก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง ใช้แบบมาตรฐานจากส่วนกลางที่มีการกำหนดวงงานและระยะเวลาการดำเนินงาน ทำให้ไม่สามารถปรับลดวงงาน และระยะเวลาดำเนินการได้ตามสถานการณ์	๑๐. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุบริหารสัญญาให้เป็นไปตามสัญญาและช่างผู้ควบคุมงานควรตรวจติดตามการดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการและหลักวิชาช่าง หากพบว่ามีปัญหาให้รีบแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไข
	๑๑. โครงการก่อสร้างอาคาร บ้านพักครูปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเป็นหน่วยดำเนินการ ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า ๔๐ คน จะประสบปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอกับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในชุดต่างๆ	๑๑. ขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนข้างเคียงเพื่อขอรับการสนับสนุนบุคลากรมาเป็นคณะกรรมการในชุดต่างๆ หรือจัดทำเป็นข้อตกลงในความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนในการให้การสนับสนุนบุคลากร

หน่วยงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอ่างทอง	๑๒. จังหวัดอ่างทอง ประสบปัญหาจาก สถานการณ์น้ำในช่วงเดือน ก.ย. - ต.ค. ของทุกปีระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่ม สูงขึ้น ทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง จึงทำให้พื้นที่ดำเนินการประสบปัญหา น้ำท่วมไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ ได้ ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	๑๒. หน่วยงานควรเร่งดำเนินการในการ จัดหาผู้รับจ้างตั้งแต่ทราบรายการ ที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน เนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินการ ก่อสร้างนาน เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จ ก่อนการเกิดสถานการณ์น้ำท่วม อีกทั้ง กำหนดวงงานให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ดำเนินการ

ประธาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นอาจแก้ไขในปีนี้ได้ ขอให้นำไปปรับปรุงในปีถัดไป บางปัญหา
สามารถแก้ไขที่หน่วยงานได้ เช่น การกำหนดจำนวนวันในสัญญา เพื่อให้สัญญาอยู่ภายในปีงบประมาณได้

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ ผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ของจังหวัดอ่างทอง มีดังนี้

(๑) ผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอ่างทอง

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย		เป้าหมาย ไตรมาส ๒	ลำดับที่ ของ ประเทศ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		เป้าหมาย ไตรมาส ๒	ลำดับที่ ของ ประเทศ
			จำนวน	ร้อยละ			จำนวน	ร้อยละ		
ภาพรวม	๒,๕๕๗.๗๒	๑,๐๑๙.๐๕	๗๓๕.๑๙	๒๘.๘๖	๕๒.๐๐	๗๖	๑,๗๕๔.๒๓	๖๘.๘๕	๕๖.๒๔	๑๖
ประจำ	๗๐๐.๓๒	๓.๙๔	๔๕๓.๔๔	๖๔.๗๕	๕๕.๐๐	๖๐	๔๕๗.๓๙	๖๕.๓๑	๕๕.๗๘	๖๑
ลงทุน	๑,๘๕๗.๔๐	๑,๐๑๕.๑๑	๒๘๑.๗๔	๑๕.๒๕	๓๙.๐๐	๗๑	๑,๒๙๖.๘๕	๗๐.๒๐	๕๘.๑๕	๘

(๒) ผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย		เป้าหมาย ไตรมาส ๒	ลำดับที่ ของ ประเทศ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		เป้าหมาย ไตรมาส ๒	ลำดับที่ ของ ประเทศ
			จำนวน	ร้อยละ			จำนวน	ร้อยละ		
ภาพรวม	๑๕๑.๒๗	๔๘.๐๗	๑๑.๒๒	๗.๔๒	๕๒.๐๐	๓๖	๕๙.๓๐	๓๙.๒๐	๕๖.๒๔	๔๔
ประจำ	๑๕.๓๖	๐.๒๖	๔.๓๔	๒๘.๒๓	๕๕.๐๐	๔๗	๔.๕๙	๒๙.๘๙	๕๕.๗๘	๕๖
ลงทุน	๑๓๕.๙๐	๔๗.๘๑	๖.๘๘	๕.๐๗	๓๙.๐๐	๓๐	๕๔.๗๐	๔๐.๒๕	๕๘.๑๕	๔๓

(๓) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินเหลือปี	เบิกจ่าย	%เบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น	๖๖๘.๕๒	๓๖๙.๔๑	๕๕.๒๖
๒๕๖๕	๖๖๘.๕๒	๓๖๙.๔๑	๕๕.๒๖

ประธาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณถึงแม้จะเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด แต่ผลการเบิกจ่ายยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด และอยู่ในลำดับที่ไม่ดี หากมีการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามงวดงาน การไม่กำหนดจำนวนวันเกินความจำเป็น ผลการเบิกจ่ายก็จะดีขึ้น อีกทั้งควรมีการตั้งเป้าหมายของเงินกันไว้เบิกเหลือในปีในแต่ละปี ไม่ควรเกินร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณทั้งหมด

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกการปฏิบัติที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ เพื่อแก้ปัญหาคุณสมบัติของหน่วยงานของรัฐไม่เข้าดำเนินการตามสัญญาเนื่องจาก การขาดสภาพคล่องในระหว่างดำเนินการดำเนินงานตามสัญญา คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกการปฏิบัติที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหา โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและแนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงาน โดยคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้ดูที่มูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว รายละเอียดดังนี้

- กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

- กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีรายงานแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้วตามมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง

- การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอโดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง

สำหรับแนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงาน ได้มีแนวทางการเร่งรัดให้เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา และแนวทางการประเมินผลการทำงานและการบอกเลิกสัญญา หนังสือเวียนฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

๓.๔ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกการปฏิบัติที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาข้อกล่าวอ้างจากบุคคลภายนอกกว่ามีการรั่วไหลของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรณียกเลิกการปฏิบัติที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

๑. กำหนดเวลาเสนอราคา โดยให้หน่วยงานของรัฐกำหนดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในการเสนอราคา ซึ่งมี ๒ ช่วง คือ ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๒. ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ ๔๙ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยห้ามมิให้ หน่วยงานของรัฐขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งมีผลใช้บังคับการจัดซื้อจัดจ้างที่จะนำร่างประกาศร่างเอกสารเชิญชวนเผยแพร่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือจะเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนในระบบ e-GP ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

๓.๕ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) (ระยะที่ ๕) เพื่อป้องกันข้อกล่าวอ้างจาก บุคคลภายนอกว่ามีการรั่วไหลของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประกอบกับระบบ e-GP มีปริมาณการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพของระบบ e-GP ลดลง กรมบัญชีกลางจึงได้ดำเนินการปรับปรุงระบบ e-GP และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ดังนี้

๑. การปรับปรุงระบบ e-GP (ระยะที่ ๕)

๒. กำหนดแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ผ่านระบบ e-GP (ระยะที่ ๕) โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือที่กำหนด

๓. มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

ประธาน ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจกเวียนหนังสือเวียนทั้ง ๓ ฉบับ ให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

๒. นำหนังสือเวียนทั้ง ๓ ฉบับ เข้าเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้า ส่วนราชการประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เรียงลำดับตามร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณจากมากไปน้อย

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย	
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
		1,847.40	1,015.11	281.74	15.25	1,296.85	70.20
1	สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง	0.30	0.00	0.30	100.00	0.30	100.00
2	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง	0.05	0.00	0.05	100.00	0.05	100.00
3	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง	0.03	0.00	0.03	100.00	0.03	100.00
4	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	0.03	0.00	0.03	100.00	0.03	100.00
5	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง	0.03	0.00	0.03	100.00	0.03	100.00
6	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด	0.01	0.00	0.01	100.00	0.01	100.00
7	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง	0.62	0.00	0.61	99.19	0.61	99.19
8	สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง	4.20	0.00	3.93	93.62	3.93	93.62
9	สนง.วัฒนธรรมจ.อ่างทอง	0.57	0.09	0.48	84.93	0.57	100.00
10	สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาฯ	0.48	0.30	0.19	38.33	0.48	100.00
11	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด อ่างทอง	2.49	0.71	0.91	36.28	1.61	64.72
12	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	195.10	122.71	62.99	32.29	185.70	95.18
13	โครงการชลประทานอ่างทอง	267.37	53.55	77.37	28.94	130.93	48.97
14	สถานีพัฒนาที่ดิน อ่างทอง	2.74	1.89	0.69	25.37	2.59	94.42
15	สนง.สาธารณสุขจังหวัด	87.11	66.75	19.26	22.11	86.01	98.74
16	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง	0.61	0.48	0.13	21.45	0.61	100.00
17	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	67.25	48.65	13.34	19.84	61.99	92.18
18	แขวงทางหลวงอ่างทอง	578.01	470.69	81.83	14.16	552.52	95.59
19	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง	12.49	10.69	0.93	7.46	11.62	93.08
20	สนง.ที่ดินจังหวัด อ่างทอง	0.02	0.00	0.00	6.45	0.00	6.45
21	งบจังหวัดอ่างทอง	135.90	47.82	6.89	5.07	54.70	40.25
22	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	198.58	0.00	9.83	4.95	9.83	4.95
23	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	31.93	6.63	0.76	2.36	7.38	23.12
24	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	23.48	23.08	0.40	1.70	23.47	100.00
25	ม.การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง	43.94	42.30	0.64	1.46	42.94	97.74
26	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	36.76	17.40	0.12	0.32	17.52	47.65
27	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	43.05	40.78	0.00	0.00	40.78	94.74
28	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	32.12	31.97	0.00	0.00	31.97	99.55
29	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	เทศบาลเมืองอ่างทอง	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	โรงพยาบาลอ่างทอง	17.48	15.94	0.00	0.00	15.94	91.20
32	สนง.จังหวัดอ่างทอง	11.65	4.91	0.00	0.00	4.91	42.13
33	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	3.00	2.98	0.00	0.00	2.98	99.27
34	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	2.85	2.83	0.00	0.00	2.83	99.30
35	โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม	0.95	0.68	0.00	0.00	0.68	71.71
36	สนง.สรรพากรพื้นที่อ่างทอง	0.85	0.84	0.00	0.00	0.84	99.29
37	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	สนง.พาณิชย์ จ.อ่างทอง	0.43	434,000.00	0.00	0.00	0.43	100.00
39	สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามเร่งรัดการก่องหนผู้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานเป็นรายโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียงลำดับตามหน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุด ดังต่อไปนี้

ผอ.วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๔.๙๓ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๒.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๙

ใช้จ่าย จำนวน ๒.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๙

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๔๓.๐๕ ล้านบาท

ใช้จ่าย จำนวน ๔๐.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๔ มีเงินเหลือจ่าย

หน่วย : บาท

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ชุดฝึกยานยนต์ EV พร้อมชุดจำลองอาการเสียของรถยนต์ผ่านสมาร์ทโฟนและชุดทดสอบ	4,500,000.00	4,470,000.00	0.00	รอส่งของสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมี.ค.66	บ.ซีเทค ไดแค็คติค จก. สญ.6/12/65-5/4/66
2	อาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง	38,549,000.00	36,313,507.20	0.00	ผลงาน ร้อยละ 40 ของงานงวดที่ 1 คาดว่าเบิกจ่ายงานงวดที่ 1 จำนวน 3.27 ล้านบาท ภายในเดือนมี.ค.66	บ. เอ็น.เอส.เจ คอนสตรัคชั่น จก. สญ.27/1/66-20/4/67 11 งวด

ประธาน การก่อสร้างอาคารให้ระบุในสัญญาให้สามารถเบิกข้ามงวดงานได้ เนื่องจากการทำงานของผู้รับจ้างกับแนวคิดของผู้ที่กำหนด TOR อาจไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายสำหรับครุภัณฑ์สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ หากสามารถเร่งรัดให้ส่งมอบ และเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ได้จะเป็นการดี

มติที่ประชุม รับทราบ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๔๑.๑๖ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๔๐.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๕

ใช้จ่าย จำนวน ๔๐.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๕

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๓๒.๑๒ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ

ใช้จ่าย จำนวน ๓๑.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๕

หน่วย : บาท

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ.01 - 035 บ้านยางกลาง - วังน้ำเย็น	12,172,000.00	12,172,000.00	0.00	ผลงาน 10% อยู่ระหว่างปรับพื้นที่ ก่อสร้าง การก่อสร้าง เป็นไปตามสัญญา สามารถเบิกจ่ายงาน งวดที่ 1 ได้ภายใน วันที่ 11 พ.ค.66	บริษัท มิตรดี อ่างทอง จำกัด สญ.11/1- 10/7/66 = 12,172,000 บาท 2 งวดงาน
2	อำนวยความสะดวกทาง ถนนโดยดำเนินการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ สายทาง บ้านม่วงคัน - บ้านท่า ตะโก อำเภอโพธิ์ทอง	9,972,000.00	9,900,000.00	0.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง รอวัสดุและอุปกรณ์ ในการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ ภายในเดือน มี.ค.66	บริษัท ฟาร์ ฟอร์ เวิร์ด จำกัด สญ.9/2-10/5/66 1 งวดงาน
3	อำนวยความสะดวกทาง ถนนโดยดำเนินการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ สายทาง บ้านเขาบวช - อ่างแก้ว ตำบลโพธิ์ทอง	9,972,000.00	9,900,000.00	0.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง รอวัสดุและอุปกรณ์ ในการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ ภายในเดือน มี.ค.66	บริษัท ฟาร์ ฟอร์ เวิร์ด จำกัด สญ.9/2-10/5/66 1 งวดงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๕ คงเหลือ จำนวน ๒ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างผนัง กันน้ำ สภ.บางจัก	479,400.00	0.00	179,400.00	300,000.00	นายสมศักดิ์ รอดมูล สญ.19/9/65-18/3/66 สัญญามี 3 งวด เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด งวดสุดท้ายอยู่ระหว่าง ส่งมอบงาน ภายในวันที่ 18 มี.ค.66 สามารถเบิกจ่ายได้ ภายในเดือน มี.ค.66

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
2	บ้านพัก ระดับ ผบก. – รอง ผบช. ภ.จว.อ่างทอง ตำบลโพสะ	2,356,250.00	0.00	1,631,250.00	725,000.00	บริษัท เพชรอินทร์ก่อสร้าง จำกัด สัญ.12/1-10/8/65 5 งวดงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างได้ส่ง มอบงานงวดที่ 4-5 เมื่อวันที่ 27 ก.พ.66 อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา เนื่องจาก ผู้รับจ้างขอใช้สิทธิตาม มาตรการในการลดอัตราค่าปรับ เป็นอัตราร้อยละ 0

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒๕.๐๙ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑๓.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๘

ใช้จ่าย จำนวน ๑๓.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๔๕

๒.๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๒๖.๑๐ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	แพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ภ.จว.อ่างทอง ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง	26,097,000.00	0.00	0.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว วงเงินตามสัญญา 22 ล้านบาท	กำหนดลงนามในสัญญา ในวันที่ 7 มี.ค. 2566 สัญ. 11 งวดงาน

ประธาน ให้เร่งคืนเงินเหลือจ่าย เพื่อช่วยให้ฐานการคำนวณร้อยละการเบิกจ่ายดีขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

เทศบาลเมืองอ่างทอง (ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจง) การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๖๑.๔๕ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๘๗.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๐

ใช้จ่าย จำนวน ๘๗.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๐

๒.รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๘.๐๐ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงระบบการจราจร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทอง	18,000,000.00	0.00	0.00	ลงนามในสัญญาและบันทึก PO เรียบร้อยแล้ว	บริษัท พรีเมียม เทรียซัย ก่อสร้างจำกัด จำนวน 6 งวด งาน สัญ. 28/2- 27/7/66

มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.โรงพยาบาลอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒๐.๐๗ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑๐.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๗

ใช้จ่าย จำนวน ๑๐.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๓

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๗.๔๘ ล้านบาท จำนวน ๑๐ โครงการ

ใช้จ่าย จำนวน ๑๕.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	เครื่องทดสอบการได้ยิน (OAE+ Automate ABR) โรงพยาบาล อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	650,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างประกาศ หาผู้รับจ้าง ในวันที่ 3 มี.ค. 66 คาดว่า ลงนามในสัญญาได้ ในวันที่ 10 เม.ย.66	ไม่มีผู้ยื่นเสนอ ราคา ในครั้งแรก
2	ชุดเครื่องมือตรวจหู คอ จมูก วิดิทัศน์ชุดกลาง โรงพยาบาล อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	700,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างประกาศ หาผู้รับจ้าง ในวันที่ 3 มี.ค.66 คาดว่า ลงนามในสัญญาได้ ในวันที่ 10 เม.ย.66	ไม่มีผู้ยื่นเสนอ ราคา ในครั้งแรก
3	เครื่องห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วย คลื่นวิทยุความถี่สูง โรงพยาบาล อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	ตรวจรับแล้ว รอเบิกจ่าย	บริษัท จอห์น สัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด สญ.16/2- 17/5/66
4	คอมไฟฟ้ตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลิทซ์ หลอดแอลอีดี โรงพยาบาล อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1,450,000.00	1,445,000.00	0.00	รอส่งของ คาดว่า เบิกจ่ายได้ภายใน เดือน มี.ค.66	บริษัท นิวิ ไลท์เมด จำกัด สญ.17/2- 17/5/66
5	กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัด จอประสาทตา โรงพยาบาล อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	5,150,000.00	5,000,000.00	0.00	ส่งมอบแล้ว กำหนดตรวจรับวันที่ 8 มี.ค.66	บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด สญ.17/2- 17/5/66
6	ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้ แบตเตอรี่ โรงพยาบาลอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1,070,000.00	1,039,000.00	0.00	รอส่งของ กำหนดตรวจรับ วันที่ 20 เม.ย.66	บริษัท เอเมอร์ สัน กรุป จำกัด สญ.16/2- 17/5/66

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
7	ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมาก ด้วยกระแสไฟฟ้าชนิดสองขั้ว โรงพยาบาลอ่างทอง ตำบล บางแก้ว อำเภอมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	รอส่งของ กำหนดตรวจรับ วันที่ 20 เม.ย.66	บริษัท ตะวันแม่ค ไวส์ จำกัด สญ.16/2- 17/5/66
8	เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารก แรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอมือง อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	รอส่งของ คาดว่า เบิกจ่ายได้ภายใน เดือน มี.ค.66	บริษัท สไปโร เมต จำกัด สญ.16/2- 17/5/66
9	เครื่องดมยาสลบ ชนิดซับซ้อน โรงพยาบาลอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอมือง อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	2,200,000.00	2,198,000.00	0.00	รอส่งของ คาดว่า เบิกจ่ายได้ภายใน เดือน มี.ค.66	บริษัท เมดดิ เพลิกส์ (ไทย แลนด์) จำกัด สญ.16/2- 17/5/66
10	เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล โรงพยาบาล อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอมือง อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1,760,000.00	1,759,000.00	0.00	ตรวจรับแล้ว รอเบิกจ่าย	บ. บริการซ่อม และขาย เครื่องมือ แพทย์ จก. สญ.16/2- 17/5/66

คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งหมดจำนวน ๖ รายการ จำนวนเงิน ๑๓.๔๐ ล้านบาท

มติที่ประชุม รับทราบ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง (แทน) ขี้แจง การใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือม ปี ๖๕ คงเหลือ ๕ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่า ราชการจังหวัดอ่างทองตำบล ตลาดหลวง อำเภอมือง อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	7,740,000.00	0.00	7,740,000.00	0.00	บริษัท เพชร อินทร์ก่อสร้าง จำกัด สญ. 21/1- 19/8/65 10 งวด อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง ผลงาน ขณะนี้ 70%

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
2	โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย แนวเขื่อนเดิม	12,886,000.00	1,777,000.00 เป็นเงินเหลือ จ่ายจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	11,109,000.00	0.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชนารถ สญ.11/1/66-8/9/66 งานอยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง ในขั้นตอนการหล่อ เสาเข็ม ได้เร่งรัดให้ ผู้รับจ้างเบิก ล่วงหน้า 15 %
3	โครงการระบบจัดหาน้ำ สะอาดเพื่อการเกษตร	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	บริษัท วอเตอร์ป๊อ จำกัด สญ.25/10/65- 23/04/2566 การดำเนินงาน เป็นไปตามสัญญา ผลงานขณะนี้ 80%
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เชื่อมบริเวณหมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 2 ตำบลไชโย อำเภ ไชโย จังหวัดอ่างทอง	1,399,999.00	0.00	1,399,999.00	0.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าสร้าง 2000 สญ.17/8/65- 15/11/65 ส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สนง.จังหวัด เมื่อ วันที่ 1 มี.ค.66
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัด อ่างทอง	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	หจก.มหาราชชัย มงคล สญ.25/7/65- 23/9/65 ผลงาน ขณะนี้ 100% คาดว่า ส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สนง. จังหวัด ภายใน วันที่ 8 มี.ค.66

ประธาน โครงการก่อสร้างบ้านพักรองรับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สัญญากำหนดไว้ ๑๑ งวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย ขอให้หน่วยงานประสานกับ
ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับ เพื่อดูว่าสามารถเบิกได้บ้างหรือไม่

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายการประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๔.๘๐ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๒.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๔

ใช้จ่าย จำนวน ๓.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑๔

๒. รายการลงทุน จำนวน ๑๑.๖๕ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง	5,415,000.00	4,528,800.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	บริษัท เพ็ญชาญคอนสตรัคชั่น จำกัด สัญ.23/02 - 21/10/66
2	ค่าปรับปรุงห้องประชุม วิเศษชัยชาญ ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่)	5,849,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างพิจารณาวิธีจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2	กำหนดยื่นข้อเสนอราคา 27 ก.พ. 66 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ชี้แจง การใช้เงินกันไว้เบิกเหลือปี ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือ ปี ๖๕ คงเหลือจำนวน ๑ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	อาคารแฟลต 14 หน่วย วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง	10,685,250.00	0.00	7,978,320.00	2,706,930.00	หจก.มรกดรุ่งเรือง สัญ.13/1/65-24/12/65 10 งวด เบิกแล้ว 6 งวด อยู่ระหว่างเบิกงานงวดที่ 7 และได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมี.ค.66 หากไม่แล้วเสร็จ ก็จะขอขยายการเบิกจ่ายเงินต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๓.๘๕ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๙.๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๗

ใช้จ่าย จำนวน ๙.๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๗

๒.๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๓.๐๐ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ชุดฝึกปฏิบัติการมาตรวิทยา และการเชื่อมต่อข้อมูลดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	3,000,000.00	2,978,000.00	0.00	รอส่งของ	บ.เอพีพี ดีเวลลอป แมนท์ จก. สญ.09/01- 09/05/66

มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๖.๕๖ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๕.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๒

ใช้จ่าย จำนวน ๕.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๔

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๒.๘๕ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีเรียนรู้ และพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติและ AI อัจฉริยะสมัยใหม่	2,850,000.00	2,830,000.00	0.00	รอส่งของ ผู้รับจ้างนัด ส่งของต้น เดือน เม.ย.66	บริษัท ออโต ไดแนกติกจำกัด สญ.13/1- 13/4/66

มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม (ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจง) การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๗.๕๙ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๗.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๖

ใช้จ่าย จำนวน ๗.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๐.๙๕ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน (งานทาสีอาคาร)	948,300.00	680,000.00	0.00	ผู้รับจ้างมีกำหนด เข้าทำงานทาสี ในช่วงที่ ร.ร.ปิดเทอม	บริษัท ทีโออาร์ เพนท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด สญ.22/2-3/6/66

มติที่ประชุม รับทราบ

สรุปรายการพื้นที่อ่างทอง ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ ดังนี้

๑. รายการจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒.๗๔ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๔

ใช้จ่าย จำนวน ๑.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๙

๑. รายการจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๘๕ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	850,000.00	844,000.00	0.00	กำหนดส่งมอบ วันที่ 9 มี.ค. 66 สามารถเบิกจ่าย ได้ภายในเดือน มี.ค. 66	บริษัท แกรนด์ไทร์ จำกัด สญ.27/12/65- 27/3/66

ประธาน รายการจ่ายประจำ การเบิกจ่ายยังต่ำกว่าเป้าหมาย ขอให้เร่งรัดด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ ดังนี้

๑. รายการจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๔.๑๑ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๐

ใช้จ่าย จำนวน ๑.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๑

๒. รายการจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๕๙ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ชุดเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมด้วยวิธี VISUAL TEST ตำบลเทวราช อำเภอไชโย	110,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง คกก. ทำหนังสือถึงต้นสังกัดเพื่อทบทวนคุณลักษณะตามที่มีผู้วิจารณ์ และเตรียมประกาศร่างครั้งที่ 4 หากมีผู้อุทธรณ์ในขั้นตอนการประกาศผู้ชนะเสนอราคา จะส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางพิจารณาต่อไป	มีผู้วิจารณ์ ร่าง TOR จำนวน 3 ครั้ง
2	ชุดปฏิบัติการงานเชื่อม (ห้องปฏิบัติการเชื่อมพร้อมชุดชุดคว้น ขนาด 8 ห้อง)	480,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง คกก. ทำหนังสือถึงต้นสังกัดเพื่อทบทวนคุณลักษณะตามที่มีผู้วิจารณ์ และเตรียมประกาศร่างครั้งที่ 4 หากมีผู้อุทธรณ์ในขั้นตอนการประกาศผู้ชนะเสนอราคา จะส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางพิจารณาต่อไป	มีผู้วิจารณ์ ร่าง TOR จำนวน 3 ครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑.๙๐ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๒

ใช้จ่าย จำนวน ๑.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๒

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๐.๔๓ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด อ่างทอง	292,000.00	292,000.00	0.00	ผลงาน 70% เบิกจ่ายได้ ภายในเดือน มี.ค.66	หจก.ศรีเมืองใต้ สญ.15/12/65- 15/3/66
2	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัด อ่างทอง	142,000.00	142,000.00	0.00	ผลงาน 60% เบิกจ่ายได้ ภายในเดือน มี.ค.66	หจก.ศรีเมืองใต้ สญ.15/12/65- 15/3/66

มติที่ประชุม รับทราบ

เกษตรจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๔.๙๐ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๓.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๙

ใช้จ่าย จำนวน ๓.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๗

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๐.๒๖ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคาร สำนักงานเกษตร อำเภอวิเศษชัยชาญ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	256,000.00	0.00	0.00	กำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะบันทึก PO ภายใน 15 มี.ค. 66 สัญญา 60 วัน	ได้รับจัดสรร งบม. ในวันที่ 3 ก.พ. 66 (มอบ เกษตร อ.วิเศษฯ ดำเนินการ)

มติที่ประชุม รับทราบ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒.๘๗ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๙

ใช้จ่าย จำนวน ๑.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๙

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๓๖.๗๖ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๒

ใช้จ่าย จำนวน ๑๗.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๕

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	เชื่อนป้องกันตลิ่งหน้าวัดตลาดใหม่ (ระยะที่ 1) และ (ระยะที่ 2) ตำบลตลาดใหม่	16,414,000.00	14,550,000.00	0.00	ผู้รับจ้างเข้าทำงาน วันที่ 17/02/66 กำหนด เบิกล่วงหน้า 15 % จำนวน 2.18 ล้านบาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชนารถ สญ.16/2/66-11/2/67 มีคินเงินเหลือจ่าย จำนวน 1.86 ล้านบาท
2	เชื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ต่อเนื่องเชื่อนเดิม) บริเวณปากคลองโพสะ หมู่ 3	11,487,000.00	0.00	0.00	ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาขอผล อุทธรณ์ 7 วันทำการ ครบกำหนดวันที่ 10 มี.ค. 66 มีเบิกล่วงหน้า 15 % จำนวน 1.72 ล้านบาท ภายในเดือน มี.ค.66	ได้ผู้รับจ้างแล้ว มีคินเงินเหลือจ่าย จำนวน 7,000 บาท
3	เชื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย (ต่อเนื่องเชื่อนเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ ผูกพันข้ามปี 2 วงเงิน 29 ล้านบาท	5,600,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณา ความเหมาะสมของราคา	งบบุกพัน 2 ปี
4	ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ	2,884,300.00	2,845,000.00	0.00	ผู้รับจ้างเข้าทำงาน วันที่ 25/02/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาราชชัยมงคล สญ.25/2-22/10/66 10 งวด มีคินเงินเหลือจ่าย 39,300 บาท
5	ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน	68,500.00	0.00	0.00	เบิกจ่ายภายในเดือน มี.ค.66	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
6	การสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	40,000.00	0.00	0.00	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	
7	การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการผังเมืองในพื้นที่ระดับจังหวัด	45,650.00	0.00	0.00	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
8	โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน	137,500.00	103,207.40	94,207.40	เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	

มติที่ประชุม รับทราบ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดอ่างทอง (ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจง) การใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือ ปี ๖๕ คงเหลือจำนวน ๑ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	โรงฝึกกีฬาเอกประสงค์ 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขต อ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ทั้งหมด 79.80 ล้านบาท <u>งบผูกพัน 3 ปี (ปี 64-66)</u> เงินปี 64 = 19.70 ล้านบาท <u>เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว</u> เงินปี 65 = 18.71 ล้านบาท เบิกจ่าย 5.84 ล้านบาท <u>คงเหลือ 12.88 ล้านบาท</u> เงินปี 66 = 29.95 ล้านบาท คงเหลือรอจัดสรรเพิ่มเติม 11.44 ล้านบาท	12,879,000.00	0.00	12,879,000.00	0.00	หจก.ศิริชัยบึงสามพัน สัญญาสิ้นสุด 20/8/64-10/8/66 ทั้งหมด 15 งวด คงเหลือ 9 งวด คกก. ตรวจรับงาน งวดที่ 6 แล้ว อยู่ระหว่าง รอเบิกจ่าย

มติที่ประชุม รับทราบ

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๗.๗๑ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๓.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๑๑

ใช้จ่าย จำนวน ๓.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๘

๒.๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๔๓.๙๔ ล้านบาท จำนวน ๑๔ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	จักรยานวัดงาน วิทยาเขต อ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	550,000.00	549,500.00	0.00	รอส่งของ	บริษัท แกรนด์สปอร์ต นวมินทร์ จำกัด สญ.26/12-26/3/66
2	เครื่องฝึกและออกกำลังกาย แบบมีหมุน วิทยาเขต อ่างทอง ตำบลไชยภูมิ	770,000.00	765,500.00	0.00	รอส่งของ	หจก. สปอร์ต เซียร์ ชชิง สญ. 26/12-26/3/66
3	เครื่องออกกำลังกาย แบบขึ้นบันไดเคลื่อนที่ วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ	885,000.00	878,000.00	0.00	รอส่งของ	บริษัท สีดเดอร์ส เวลเนส จำกัด สญ.26/12-26/3/66
4	ชุดวิเคราะห์ข้อมูลแข่งขัน กีฬา วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย	720,000.00	0.00	0.00	ทบทวน คุณลักษณะ	เนื่องจาก มีผู้วิจารณ์ร่าง TOR
5	ชุดอุปกรณ์กีฬา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขต อ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย	120,000.00	118,800.00	0.00	รอส่งของ	บริษัท ฟิตเวิร์ค จำกัด สญ.30/1-30/4/66
6	ชุดอุปกรณ์กีฬายิงธนู คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขต อ่างทอง ตำบลไชยภูมิ	130,000.00	130,000.00	0.00	รอส่งของ	บริษัท ฟิตเวิร์ค จำกัด สญ.30/1-30/4/66
7	คันทันแข่งขัน ประเภทคันทัน โค้งกลับ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตอ่างทอง	1,440,000.00	1,432,000.00	0.00	รอส่งของ	บริษัท ฟิตเวิร์ค จำกัด สญ.30/1-30/4/66
8	คันทันแข่งขัน ประเภทคันทัน ทอดกำลัง คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตอ่างทอง	950,000.00	950,000.00	0.00	รอส่งของ	บริษัท ฟิตเวิร์ค จำกัด สญ.30/1-30/4/66
9	แผ่นรองรับลูกธนูพร้อม ขาตั้งเป้า คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตอ่างทอง	60,000.00	60,000.00	0.00	รอส่งของ	บริษัท ฟิตเวิร์ค จำกัด สญ.30/1-30/4/66
10	ชุดอุปกรณ์กีฬาเรือพาย คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขต อ่างทอง ตำบลไชยภูมิ	550,000.00	550,000.00	0.00	รอส่งของ	บริษัท ฟิตเวิร์ค จำกัด สญ.30/1-30/4/66

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
11	ชุดอุปกรณ์กีฬาว่ายน้ำ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขต อ่างทอง ตำบลไชยภูมิ	800,000.00	800,000.00	0.00	รอส่งของ	บริษัท ฟิตเวิร์ค จำกัด สญ.30/1-30/4/66
12	ลู่วายน้ำ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชย ภูมิอำเภอไชโย	310,000.00	310,000.00	0.00	รอส่งของ	บริษัท ฟิตเวิร์ค จำกัด สญ.30/1-30/4/66
13	เครื่องฝึกว่ายน้ำบนบก แบบอิเล็กทรอนิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขต อ่างทอง	660,000.00	660,000.00	0.00	รอส่งของ	บริษัท ฟิตเวิร์ค จำกัด สญ.30/1-30/4/66
14	ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อม อัฒจันทร์ วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ	5,400,000.00	5,150,000.00	0.00	ผลงาน 40%	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มรกตรุ่งเจริญ จำนวน 2 งวดงาน สญ.3/01-2/06/66
15	โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขต อ่างทอง ตำบลไชยภูมิ ทั้งหมด 79.80 ล้านบาท <u>งบผูกพัน 3 ปี</u> (ปี 64-66) เงินปี 64 = 19.70 ล้านบาท <u>เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว</u> เงินปี 65 = 18.71 ล้านบาท เบิกจ่าย 5.84 ล้านบาท <u>คงเหลือ 12.88 ล้านบาท</u> เงินปี 66 = 29.95 ล้านบาท คงเหลือรอจัดสรรเพิ่มเติม 11.44 ล้านบาท	29,947,000.00	29,947,000.00	0.00		หจก.ศิริชัยบึงสามพัน สัญญาสิ้นสุด 20/8/64-10/8/66 ทั้งหมด 15 งวด คงเหลือ 9 งวด

มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๕ จำนวน ๑ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง <u>งบผูกพัน 3 ปี (ปี 65-67)</u> จัดสรร ปี 2565 = 12,000,000.- เป็นเงินกัน ยังไม่เบิกจ่าย จัดสรร ปี 2566 = 22,800,000.- รอจัดสรร ปี 67 = 15,242,000.- รวม 50.042 ล้านบาท	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	ผู้รับจ้างตอก เสาเข็ม เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการ ตรวจรับ กำหนดตรวจรับ ภายใน 15/3/66 และ เบิกจ่ายภายใน 31/3/66 จำนวน 4 ล้าน บาท	กิจการร่วมค้า บริษัท โฟร์ ซีร์ เซอร์วิสเชส จำกัด สญ.30/8/65- 12/05/67 ทั้งหมด 14 งวด

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๔.๕๕ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๒.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๘

ใช้จ่าย จำนวน ๒.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๙๖

๒.๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๒๓.๔๘ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๐

ใช้จ่าย จำนวน ๒๓.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัย นาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่าง <u>งบผูกพัน 3 ปี (ปี 65-67)</u> จัดสรร ปี 2565 = 12,000,000.- เป็นเงินกัน ยังไม่เบิกจ่าย จัดสรร ปี 2566 = 22,800,000.- รอจัดสรร ปี 67 = 15,242,000.- รวม 50.042 ล้านบาท	22,800,000.00	22,800,000.00	0.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	กิจการร่วมค้า บริษัท โฟร์ ซีร์ เซอร์วิสเชส จำกัด สญ.30/8/65- 12/05/67 ทั้งหมด 14 งวด

มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (แทน) ซึ่งแจ้ง การใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ดังนี้

๑.เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๖๕ จำนวน ๑ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/ รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงโรงยิม อเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬา จังหวัดอ่างทอง ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง	15,936,789.00	0.00	11,474,488.08	4,462,300.92	บ.ธี วัฒนวิศน์ จก. 31/03/65-27/10/65 7 งวด เบิกไป 2 งวดงาน และ ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดงานที่ 3 - 7 แล้ว คาดว่า เบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายใน เดือน มี.ค.66

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๓๑.๗๐ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑๗.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๕

ใช้จ่าย จำนวน ๑๗.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๗

๒.๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๓๑.๙๓ ล้านบาท จำนวน ๙ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๖

ใช้จ่าย จำนวน ๗.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๒

หน่วย : บาท

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	จักรยานวัดงาน โรงเรียนกีฬา จังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	550,000.00	540,000.00	0.00	รอส่งของ ผู้รับจ้าง จะส่งของให้ก่อน กำหนดคาดว่า เบิกจ่ายได้ภายใน เดือน เม.ย.66	บริษัท สีดเดอร์ส เวลเนส จำกัด สญ.22/12/65- 21/5/66
2	ชุดอุปกรณ์กีฬายกน้ำหนัก ประเภทแข่งขัน (สำหรับผู้ชาย) โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	600,000.00	600,000.00	0.00	รอส่งของ ผู้รับจ้าง จะส่งของให้ก่อน กำหนดคาดว่า เบิกจ่ายได้ภายใน เดือน เม.ย.66	บริษัท สีดเดอร์ส เวลเนส จำกัด สญ.22/12/65- 21/5/66
3	ชุดอุปกรณ์กีฬายกน้ำหนัก ประเภทแข่งขัน (สำหรับผู้หญิง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	600,000.00	600,000.00	0.00	รอส่งของ ผู้รับจ้าง จะส่งของให้ก่อน กำหนดคาดว่า เบิกจ่ายได้ภายใน เดือน เม.ย.66	บริษัท สีดเดอร์ส เวลเนส จำกัด สญ.22/12/65- 21/5/66

หน่วย : บาท

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
4	คานยกน้ำหนัก (สำหรับผู้ชาย) โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	รอส่งของ ผู้รับจ้าง จะส่งของให้ก่อน กำหนดคาดว่า เบิกจ่ายได้ภายใน เดือน เม.ย.66	บริษัท สติเตอร์ส เวลเนส จำกัด สญ.22/12/65- 21/5/66
5	คานยกน้ำหนัก (สำหรับผู้หญิง) โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	รอส่งของ ผู้รับจ้าง จะส่งของให้ก่อน กำหนดคาดว่า เบิกจ่ายได้ภายใน เดือน เม.ย.66	บริษัท สติเตอร์ส เวลเนส จำกัด สญ.22/12/65- 21/5/66
6	ชุดฝึกซ้อมมวย โรงเรียนกีฬา จังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	390,000.00	380,000.00	0.00	รอส่งของ ผู้รับจ้าง จะส่งของให้ก่อน กำหนดคาดว่า เบิกจ่ายได้ภายใน เดือน เม.ย.66	บริษัท สติเตอร์ส เวลเนส จำกัด สญ.22/12/65- 21/5/66
7	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี	1,405,000.00	1,326,900.00	0.00	ส่งมอบแล้ว เบิกจ่ายได้ภายใน เดือน มี.ค.66	บริษัท ภาวีกิต ทรัค เซลส์ จำกัด สญ.23/12/65- 23/3/66
8	ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	1,220,000.00	779,700.00	0.00	ส่งมอบแล้ว เบิกจ่ายได้ภายใน เดือน มี.ค.66	บริษัท เดอะ กู๊ด คอมเมอร์ส จำกัด สญ.16/12/65- 16/3/66
9	ปรับปรุงอาคารหอพัก 4 หลัง โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ	24,000,000.00	0.00	0.00	ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา รอผล อุทธรณ์ 7 วันทำการ ครบ 9/03/66 กำหนดลงนามใน สัญญา วันที่ 23 มี.ค.66	ได้ผู้รับจ้างแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๖๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ดำเนินการโดย อบท. คงเหลือจำนวน ๒๘ โครงการ มีดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน(สำรองเงิน)	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สถิตย์ อ.ไชโย	2,020,000.00	0.00	ลงนามแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง
2	ปรับปรุงถนนร่วมใจ โดยทำการลาด ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนเดิม ทต.วิเศษไชยชาญ อ.วิเศษฯ	357,500.00	0.00	ลงนามแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง
3	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกถนน วิเศษ-ผักไห่ (ข้างโรงแรมวิเศษสบาย รีสอร์ท) ทต.วิเศษไชยชาญ อ.วิเศษฯ	356,500.00	0.00	ลงนามแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง
4	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. ถนน ซอยวัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 ถึงหมู่ที่ 6 (เลียบบำรางเสด็จ) (ช่วงที่ 1) เลียบลำ รางเสด็จ หน้าหนองตะกาย หมู่ที่ 7 ถึง รพสต. คำหยาด หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 2) เลียบบำรางเสด็จ บริเวณแยกหนอง ตะกาย ทางเข้าบ้านนายประสิทธิ์ แสง ทอง อ.โพธิ์ทอง	1,253,000.00	0.00	ลงนามแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง
5	รื้อซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เส้นทางบ้านบางกะลา ตำบล บางจัก พร้อมงานจราจรและไฟทาง อบต.บางจัก อ.วิเศษฯ	3,219,000.00	0.00	ลงนามแล้ว คาดว่าจะ เบิกจ่ายภายในเดือน มี.ค.66
6	ก่อสร้างถนน คสล.เหล็กสายทางถนน เลียบบแม่น้ำเจ้าพระยา รหัสทางหลวง ท้องถิ่น อท.ถ. 48-001 หมู่ที่ 1 อบต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย	491,600.00	0.00	ลงนามแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง
7	ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ เข้าสู่ตำบลนรสิงห์แก่งผู้มาเยือน และ สถานที่ท่องเที่ยว หมู่ที่ 1 – 7 บริเวณ หูก้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง 3 ซ้าย 3 ซ้าย อบต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก	1,920,000.00	1,184,000.00	ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน เดือน มี.ค. 66 จำนวน 736,000.00 บาท

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน(สำรองเงิน)	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า
8	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เลียบบคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย - 1 ซ้าย แม่น้ำน้อย 6 หมู่ที่ 4 ผิวจระจร	2,246,000.00		ลงนามแล้ว ครบสัญญา 31/05/66
9	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยติดตั้งไฟส่อง สว่าง LED พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณ ริมถนนหมู่ที่ 1 ทต.ศาลาแดง	496,000.00		ลงนามแล้ว ครบสัญญา 30/04/66
10	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยติดตั้งไฟส่อง สว่าง LED พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณริมถนนหมู่ที่ 2 ทต.ศาลาแดง	496,000.00		ลงนามแล้ว ครบสัญญา 30/04/66
11	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยติดตั้งไฟส่อง สว่าง LED พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณ ริมถนนหมู่ที่ 3 ทต.ศาลาแดง	496,000.00		ลงนามแล้ว ครบสัญญา 30/04/66
12	ก่อสร้างขยายไหล่ทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ สายทางแยกสายเอเชียถึง ประตูน้ำบางศาลา หมู่ 1 เชื่อมต่อหมู่ 2 ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย อบต.ชัยฤทธิ์	3,994,300.00		มีการปรับลดเนื้อหา ได้ส่งเรื่องให้ต้นสังกัด เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป
13	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ราษฎร์ คลองตาเพ็ง เชื่อมต่อตำบลอ่างแก้ว อบต.บางเจ้าฉ่า	3,236,800.00		ลงนามแล้ว วันที่ 16 พ.ย.65 อยู่ระหว่าง ดำเนินการคาดว่าจะเบิกจ่าย ภายในเดือน มี.ค.66
14	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5-10 ตำบลโผงเผง อบต.โผงเผง อ.ป่าโมก	6,136,000.00		ลงนามแล้ว กำลังเข้าดำเนินการก่อสร้าง สัญญา 150 วัน
15	ปรับปรุงถนนคอนกรีตปูผิวจราจรยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านดง กระทอน ต.องครักษ์ อบต.องครักษ์	2,193,500.00	1,180,000.00	ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่า จะเบิกจ่ายภายในเดือน มี.ค. 66 จำนวน 1,013,500.00 บาท
16	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อม หลังคา หมู่ที่ 4 บ้านสวนมะม่วง ทต.ศาลาแดง	1,959,000.00		ลงนามแล้ว สัญญาสิ้นสุด 24/07/66
17	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ต.สายทอง อบต.สายทอง อ.ป่าโมก	4,861,000.00		ลงนามแล้ว วันที่ 16 พ.ย.65 สัญญา 180 วัน คาดว่าจะเบิกจ่าย เม.ย.66

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน(สำรองเงิน)	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า
18	ติดตั้งไฟส่องสว่าง LED พลังงาน แสงอาทิตย์ บริเวณริมถนนหมู่ที่ 5 ต.ศาลาแดง ทต.ศาลาแดง อ.เมือง	496,000.00		ลงนามแล้ว ครบสัญญา 30/04/66
19	ติดตั้งไฟส่องสว่าง LED พลังงาน แสงอาทิตย์ บริเวณริมถนนหมู่ที่ 6 ต.ศาลาแดง ทต.ศาลาแดง อ.เมือง	496,000.00		ลงนามแล้ว ครบสัญญา 30/04/66
20	ติดตั้งไฟส่องสว่าง LED พลังงาน แสงอาทิตย์ บริเวณริมถนนหมู่ที่ 7 ต.ศาลาแดง ทต.ศาลาแดง อ.เมือง	496,000.00		ลงนามแล้ว ครบสัญญา 30/04/66
21	ก่อสร้างซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-035 ริมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 3 ซ้าย บ้านราษฏธิย-บ้านโรงม้า หมู่ที่ 1-5 ต.ราชสถิตย์ อบต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย	4,437,000.00		ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างก่อสร้าง สัญ. 27/1/66
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโรงช้างกว้าง 5 เมตร ยาว 2,466เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทำลูกระนาด อบต.โรงช้าง อ.ป่าโมก	7,904,000.00		ลงนามแล้ว วันที่ 29 ก.ย.65 คาดว่าจะ เบิกจ่ายภายในเดือนมี.ค.66
23	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (คลองห้วยราชคราม) เชื่อม หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อดำบลราษฎร์พัฒนา ตำบลมงคลธรรมนิมิต หมู่ 2,3 ต.ยางซ้าย อบต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง	4,149,000.00		ลงนามแล้ว สัญญาเมื่ออายุ 150 วัน คาดว่า จะเบิกจ่ายภายในเดือนมี.ค.66
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.46-002 สายเลียบบคลองลำท่าแดงทิศตะวันออก หมู่ที่ 2 ต.ย่านซื่อ อบต.ย่านซื่อ อ.เมือง	1,212,750.00		ลงนามแล้ว ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา สัญญาจ้างเมื่ออายุ 90 วัน ครบ กำหนด 13/02/66
25	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000cc ทด.โคกพุทรา	2,500,000.00		ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แล้ว มีผู้อุทธรณ์ อยู่ระหว่างการรอผลพิจารณา อุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
26	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000cc ทด.ไผ่ดำพัฒนา	2,500,000.00		ลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่า จะส่งมอบได้ภายในวันที่ 17 พ.ค.66

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน(สำรองเงิน)	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า
27	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน	6,700,000.00	4,250,000.00	คงเหลือ 2,450,000.00 บาท
28	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน	16,549,700.00	3,828,700.00	คงเหลือ 12,711,000.00 บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๖๖ ดำเนินการโดย อบท. จำนวน ๒๙ หน่วยงาน ๘๓ โครงการ มีสถานะ
ดังนี้

ลำดับ	รายการ/สถานะโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	หมายเหตุ
1	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	8	20,178,000.00	10.14	
2	ลงนามแล้ว/อยู่ระหว่างก่อสร้าง	49	105,368,600.00	52.93	
3	คาดว่าจะลงนามในเดือน มี.ค.66	13	35,123,500.00	17.64	รายละเอียด ที่แนบ
4	กำหนดราคากลาง/ร่าง TOR	11	37,875,800.00	19.03	
5	ส่งคืนโครงการ	2	531,000.00	0.27	
	รวมทั้งสิ้น	83	199,077,200.00	100.00	

ประธาน ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง เร่งประสานกับหน่วยดำเนินการที่ยัง
ไม่ได้ลงนามในสัญญา เพื่อกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการไม่อย่าให้ระยะเวลาในสัญญาเกินปีงบประมาณ
เนื่องจากเหลือระยะเวลาดำเนินการเพียง ๑๘๐ วัน

มติที่ประชุม รับทราบ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง (แทน) รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอ่างทอง ดังนี้

๑. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑.๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๕.๓๖ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๔.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๓

ใช้จ่าย จำนวน ๔.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๙

งบดำเนินงาน จำนวน ๑๖ โครงการ ยังไม่ได้รับการอนุมัติ จำนวน ๒ โครงการ คือ งานรำลึก
รัชกาลที่ ๙ พระบารมีปกเกล้าชาวอ่างทอง และงานรำลึกเสด็จประพาสต้นล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ กิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว (event) ที่ยังไม่ถึงกำหนดจัดงาน จำนวน ๔ โครงการ คือ งานรำลึกรัชกาลที่ ๙
พระบารมีปกเกล้าชาวอ่างทอง และงานรำลึกเสด็จประพาสต้นล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ งานมหกรรมกลอง
นานาชาติ และงานสตูดิโอวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ

๑.๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๓๕.๙๐ ล้านบาท จำนวน ๑๕ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๖.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๗

ใช้จ่าย จำนวน ๕๔.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๕

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อส่งเสริมการค้า การขนส่งสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง ทล 3454 ตอน ท่าช้าง-วิเศษชัยชาญ-หน้าโคก ระยะทาง 36.873 กม.	9,900,000.00	9,755,500.00	0.00	ผลงาน 28 %	แขวงทางหลวงอ่างทอง บ. ไทยโซลิต จก. สญ.06/01/66-05/06/66
2	ปรับปรุงหนองเชิงตะกอน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอยะโย จังหวัดอ่างทอง	2,500,000.00	2,200,000.00	2,191,326.15	ผลงาน100% เบิกจ่ายแล้ว	ขป.อ่างทอง หจก.วี เอส แม็กซ์ ซึ่ง สญ.27/12/65-28/3/66
3	ปรับปรุงหนองสามง่ามเหนือ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอยะโย จังหวัดอ่างทอง	4,500,000.00	3,915,000.00	0.00	ผลงาน 80% เบิกจ่ายได้ ภายในเดือน มี.ค.66	ขป.อ่างทอง หจก.วี เอส แม็กซ์ ซึ่ง สญ. 28/12/65-28/03/66
4	ปรับปรุงคันคลองตาจัว-โคกพรหม พร้อมอาคารประกอบ ตำบลราษฎร์พัฒนา อำเภอสสามโก้ จังหวัดอ่างทอง	6,000,000.00	4,585,000.00	4,585,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	ขป.อ่างทอง หจก. ประสิทธิ์ รุ่งเรือง สญ.05/01-05/04/66
5	ปรับปรุงคันคลองหนองหล่ม-ลานช้าง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอยะโย ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	4,000,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	ขป.อ่างทอง หจก. อัครวิศว์ ก่อสร้าง สญ.28/12/65-28/03/66
6	ปรับปรุงหนองหลวง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ่อแร่ อำเภอยะโย จังหวัดอ่างทอง	3,000,000.00	2,610,000.00	0.00	ผลงาน 100% ส่งเอกสาร เบิกจ่ายให้ สนง.จังหวัด แล้ว	ขป.อ่างทอง หจก. วี เอส แม็กซ์ ซึ่ง สญ.28/12/65-28/03/66

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
7	ปรับปรุงหนองเกาะใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลย่านซื่อ อำเภอมืออ่องทอง จังหวัดอ่องทอง	5,000,000.00	4,350,000.00	0.00	ผลงาน 85% เบิกจ่าย ได้ภายใน เดือน มี.ค.66	ขป.อ่องทอง หจก. วี เอส แม็ซ ซิ่ง สญ.28/12/65- 28/03/66
8	ปรับปรุงหนองรัตตะเพียน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลย่านซื่อ อำเภอมืออ่องทอง	6,000,000.00	5,220,000.00	0.00	ผลงาน 85% เบิกจ่าย ได้ภายใน เดือน มี.ค.66	ขป.อ่องทอง หจก. วี เอส แม็ซ ซิ่ง สญ.05/01- 05/04/66
9	ปรับปรุงหนองอีล้ำ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลอินทประมุข อำเภอมืออ่องทอง จังหวัดอ่องทอง	2,000,000.00	1,740,000.00	0.00	ผลงาน 100% ส่งเอกสาร เบิกจ่าย ให้ สนน. จังหวัด แล้ว	ขป.อ่องทอง หจก. วี เอส แม็ซ ซิ่ง สญ.28/12/65- 28/03/66
10	ปรับปรุงหนองคลองลั่น พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโพสะ อำเภอมืออ่องทอง จังหวัดอ่องทอง	3,000,000.00	2,610,000.00	0.00	ผลงาน 89% เบิกจ่าย ได้ภายใน เดือน มี.ค.66	ขป.อ่องทอง หจก. วี เอส แม็ซ ซิ่ง สญ.28/12/65- 28/03/66
11	ปรับปรุงหนองศาลา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเทวราช อำเภอมืออ่องทอง จังหวัดอ่องทอง	6,000,000.00	5,220,000.00	0.00	ผลงาน 100% ส่งเอกสาร เบิกจ่าย ให้ สนน. จังหวัด แล้ว	ขป.อ่องทอง หจก. วี เอส แม็ซ ซิ่ง สญ.05/01- 05/04/66

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
12	ปรับปรุงหนองเป็กไพรเล็ก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	3,000,000.00	2,610,000.00	0.00	ผลงาน 78% เบิกจ่ายได้ ภายในเดือน มี.ค.66	ขป.อ่างทอง หจก. วี เอส แม็ช ชิง สนย.28/12/65- 28/03/66
13	ปรับปรุงการแบ่งทางการจราจร เพื่อความปลอดภัย ทล 309 ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก	21,000,000.00	0.00	0.00	ประกาศผู้ชนะ แล้วรอผล อุทธรณ์ ถึง วันที่ 10 มี.ค.66 ลงนามใน สัญญาวันที่ 13 มี.ค.66	แขวงทางหลวง อ่างทอง
14	โครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทล 309 ที่กม. 54+000 (แยกโพสะ)	50,000,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างเรียก ผู้รับจ้าง ลงนามวันที่ 9 มี.ค. 66	แขวงทางหลวง อ่างทอง
15	ปรับปรุงคันคลองม่วงเตี้ย ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	10,000,000.00	7,587,500.00	0.00	ผลงาน 45%	ขป.อ่างทอง หจก.บางจักษ์ การโยธา สนย.5/1-4/6/66

มติที่ประชุม รับทราบ

ปลัดจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๙๐.๖๗ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๗๖.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๖

ใช้จ่าย จำนวน ๗๖.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๘

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๒.๔๙ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๖

ใช้จ่าย จำนวน ๑๑.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๘

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสา รักษาดินแดนตามแบบ มาตรฐานขนาดกลาง กองร้อยบังคับ/ห้องน้ำ	7,969,000.00	7,969,000.00	0.00	อยู่ระหว่าง ตอกเสาเข็มงาน งานงวดที่ 1	หัก สามชุก ก่อสร้าง สญ.28/12/65- 25/8/66 7 งวด ล่าช้า เนื่องจาก การส่งมอบพื้นที่ ล่าช้า
2	ก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ที่ว่าการ อำเภอป่าโมก จังหวัด อ่างทอง	497,000.00	497,000.00	0.00	อยู่ระหว่าง คคก. ตรวจรับ ในวันที่ 7 มี.ค.66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาราชชัยมงคล สญ.28/12/65- 26/2/66
3	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ที่ว่าการ อำเภอแสวงหา จังหวัด อ่างทอง	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00	ผลงาน 80% อยู่ระหว่างขึ้น โครงหลังคา	บริษัท เพชร อินทร์ก่อสร้าง จำกัด สญ.28/12/65- 27/4/66 1 งวด
4	ปรับปรุงติดตั้งตาข่าย กันนกอาคารที่ว่าการ อำเภอไชโย จังหวัด อ่างทอง	498,900.00	498,900.00	0.00	ผลงาน 90 %	น.ส. วลีรัตน์ หุ่นแก้ว สญ.19/12/65- 19/3/66 1 งวด
5	ปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่าง	189,000.00	186,000.00	0.00	ดำเนินการ ตามสัญญา	นายขวัญชัย เนียมประเสริฐ สญ.23/2- 25/3/66 1 งวด
6	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ เพื่อให้บริการประชาชน ที่ว่าการอำเภอและ หอประชุมอำสามโก้	500,000.00	0.00	0.00	กำหนดราคากลาง เรียบร้อยแล้ว รอลงนามใน สัญญา	ได้รับจัดสรร 27/1/66 ขณะนี้ ได้ผู้รับจ้างแล้ว
7	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ผ้าเพดาน บ้านพัก นายอำเภอ ที่ว่าการ อำเภอไชโย	52,550.00	52,550.00	0.00	ผลงาน 100 % คคก. ตรวจรับ วันที่ 7 มี.ค. 66	นางสาวกุลนันท์ เย็นรัมย์ สญ.20/2- 7/3/66 1 งวด
8	ปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 - 4 อำเภอวิเศษชัย ชาญ	364,000.00	0	0.00	กำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว รอลงนามใน สัญญา	ได้รับจัดสรร 14/2/66 ได้ผู้รับจ้างแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.แขวงทางหลวงอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๖๕ จำนวน ๓ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	งานพัฒนาทางหลวงผ่าน ย่านชุมชน ทางหลวง หมายเลข3454 ตอนท่าช้าง -วิเศษชัยชาญ - หน้าโคก	56,393,994.88	0.00	46,863,099.96	9,530,894.92	บริษัท มิตรดี อ่างทอง จำกัด 9/2-7/9/65 ผลงาน 85%
2	งานก่อสร้างเพิ่ม ประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3373	29,500,000.00	0.00	23,214,939.82	6,285,060.18	บริษัท เอส พี เค คอนสตรัคชั่น จำกัด 20/9/65- 8/5/66 ณ วันที่ 3 มี.ค.66 เบิกจ่าย ได้จำนวน 10.50 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 35% ผลงาน 59%
3	เพื่อฟื้นฟูโครงสร้าง พื้นฐานที่ได้รับความ เสียหายจากอุทกภัย	127,711,600.00	0.00	38,375,077.00	89,315,616.53	คงเหลือ 3 โครงการ

มติที่ประชุม รับทราบ

๕. โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๖๕ จำนวน ๑๒๗,๗๑๑,๖๐๐ บาท
ได้ผู้รับจ้างทุกโครงการแล้ว คงเหลือ ๓ รายการ ดังนี้

ที่	ผู้รับจ้าง	สัญญา	จำนวน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง	สัญญา 15/9/65 สิ้นสุด 15/4/66	8,235,000.00	0.00	8,235,000.00 ผลงาน 98% เบิกภายในเดือน มี.ค.66
2	บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัด	สัญญา 19/9/65 สิ้นสุด 17/4/66	18,319,000.00	0.00	18,319,000.00 ผลงาน 60% ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กันไว้เบิกเหลื่อมปี
3	หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง	สัญญา 20/9/65 สิ้นสุด 18/4/66	11,820,000.00	0.00	11,820,000.00 ผลงาน 45% ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กันไว้เบิกเหลื่อมปี

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๓.๙๗ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๒.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๒

ใช้จ่าย จำนวน ๒.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๓

๒.๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๕๗๘.๐๑ ล้านบาท จำนวน ๓๕ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๘๑.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑๖

ใช้จ่าย จำนวน ๕๕๒.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๔

หน่วย : บาท

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 1 จ. พระนครศรีอยุธยา	23,448,000.00	23,448,000.00	3,517,200.00	เบิกล่วงหน้า 15% ผลงาน 20%	บริษัท เอส พี เค คอนสตรัคชั่น จำกัด สัญ. 23/12/65- 22/5/66
2	งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 2 จ. พระนครศรีอยุธยา	37,739,000.00	37,739,000.00	5,660,850.00	เบิกล่วงหน้า 15% ผลงาน 20%	บริษัท มิตรดี อ่างทอง จำกัด สัญญา. 8/12/65- 7/6/66
3	งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 3 จ. พระนครศรีอยุธยา	19,469,000.00	19,469,000.00	0.00	เบิกล่วงหน้า 15% ผลงาน 20%	บจก. เดอะ ซี.อี. ซี. คอนสตรัคชั่น สัญญา.23/12/65- 22/5/66
4	งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 1 จ.อ่างทอง	22,969,000.00	22,969,000.00	3,445,350.00	เบิกล่วงหน้า 15% ผลงาน 20%	บริษัท มิตรดี อ่างทอง จำกัด 23/12/65- 22/5/66
5	งานก่อสร้างเพิ่มระยะสิทธิ ภาพทางหลวง ทางหลวง หมายเลข 309 ตอน แยก ที่ดิน - ไชโย จ.อ่างทอง	39,880,000.00	39,880,000.00	5,982,000.00	เบิกล่วงหน้า 15% ผลงาน 20%	บริษัท มิตรดี อ่างทอง จำกัด สัญญา.29/11/65- 27/6/66
6	งานก่อสร้างเพิ่มระยะสิทธิ ภาพทางหลวง ทางหลวง หมายเลข 3267 ตอน อ่างทอง - เจ้าปลุก จ.อ่างทอง	34,950,000.00	34,950,000.00	5,242,500.00	เบิกล่วงหน้า 15% ผลงาน 20%	บริษัท เอส พี เค คอนสตรัคชั่น จำกัด สัญญา.23/12/65- 21/6/66

หน่วย : บาท

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
7	งานปรับปรุงการแบ่ง ทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย สายทางหลวง หมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าโมก ตอน 2 จ.อ่างทอง	52,027,000.00	52,027,000.00	7,804,050.00	เบิกล่วงหน้า 15% ผลงาน 20%	บริษัท มิตรดี อ่างทอง จำกัด สนย.23/12/65- 21/7/66
8	งานปรับปรุงการแบ่ง ทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย สายทางหลวง หมายเลข 33 ตอน นาคู- ป่าโมก ตอน 3 จ.อ่างทอง	36,947,290.00	36,947,290.00	5,542,093.50	เบิกล่วงหน้า 15% ผลงาน 20%	บริษัท เอส พี เค คอนสตรัคชั่น จำกัด สนย. 9/12/65- 7/7/66
9	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงบางปะหัน แขวงทางหลวงอ่างทอง จ. พระนครศรีอยุธยา	1,890,000.00	1,890,000.00	0.00	ผลงาน 20%	บริษัท วีอาร์พี เอ็นจิเนียริง แอนด์ แทรคดิ้ง ลงนาม สนย. 9/12/65- 7/06/66
10	งานพัฒนาสะพานและ ระบบระบายน้ำ ทางหลวง หมายเลข 309 ตอน แยก ที่ดิน - ไชโย จ.อ่างทอง	17,928,000.00	17,928,000.00	2,689,200.00	เบิกล่วงหน้า 15% ผลงาน 20%	บริษัท มิตรดี อ่างทอง จำกัด 23/12/65- 21/6/66
11	งานบำรุงปกติแขวงทาง หลวงอ่างทอง	38,854,000.00	13,914,669.96	13,914,669.96	เบิกล่วงหน้า 15% ผลงาน 20%	เบิกจ่ายใน ลักษณะการ ค่าตอบแทน ใช้สอย จนถึง วันที่ 30 ก.ย.66
12	งานบำรุงปกติสำนักบริหาร บำรุงทาง	3,450,000.00	1,676,760.00	1,676,760.00	เบิกล่วงหน้า 15% ผลงาน 20%	เบิกจ่ายใน ลักษณะการ ค่าตอบแทน ใช้สอย จนถึง วันที่ 30 ก.ย.66

หน่วย : บาท

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
13	งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ค่างานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กรุงเทพมหานคร	1,990,500.00	1,990,500.00	0.00	ผลงาน 100% เบิกจ่ายได้ภายในเดือนมี.ค.66	ได้รับงบ 19/1/66 (4 งาน) หจก. ไทยเวย์ โรดไลน์ สญ. 24/01/66-10/3/66
14	งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 7 จ.พระนครศรีอยุธยา	6,054,800.00	6,054,800.00	0.00	ผลงาน 70%	ได้รับงบ 12/1/66 สญ.18/1/66 - 18/5/66 บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด
15	งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าโมก ตอน 1 จ.พระนครศรีอยุธยา	3,814,398.00	3,814,398.00	0.00	ผลงาน 40%	บริษัท ไทยโซลิต จำกัด สญ.22/12/65 - 22/3/66
16	งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าโมก ตอน 2 จ.พระนครศรีอยุธยา	4,599,687.00	4,599,687.00	0.00	ผลงาน 40%	บริษัท ไทยโซลิต จำกัด สญ.22/12/65 - 22/3/66
17	งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าโมก ตอน 3 จ.พระนครศรีอยุธยา	8,156,500.00	8,156,500.00	0.00	ผลงาน 80%	บริษัท พีเอสดี โรด โซลูชั่น จำกัด สญ.21/12/65- 21/3/66
18	งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าโมก ตอน 4 จ.พระนครศรีอยุธยา	7,361,711.00	7,361,711.00	0.00	ผลงาน 40%	บริษัท ไทยโซลิต จำกัด สญ.22/12/65 - 22/3/66

หน่วย : บาท

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
19	งานอำนวยความสะดวก เพื่อป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุทางถนน สายทาง หลวงหมายเลข 347 ตอน บางปะหัน - เจ้าปลุก ตอน 2 จ. พระนครศรีอยุธยา	5,367,800.00	5,367,800.00	0.00	ผลงาน 60%	บริษัท บุรีรัมย์ พนาสีทรี จำกัด สญ.23/12/65- 23/3/66
20	งานอำนวยความสะดวก เพื่อป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุทางถนน สายทาง หลวงหมายเลข 3196 ตอน โก่งธนู - เจ้าปลุก ตอน 1 จ.พระนครศรีอยุธยา	4,204,900.00	4,204,900.00	0.00	ผลงาน 60%	บริษัท สกายไลท์ ตั้ง อินดัสทรี จำกัด สญ.21/12/65- 21/3/66
21	งานอำนวยความสะดวก เพื่อป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุทางถนน สายทาง หลวงหมายเลข 3196 ตอน โก่งธนู - เจ้าปลุก ตอน 3 จ.พระนครศรีอยุธยา	3,457,900.00	3,457,900.00	0.00	ผลงาน 60%	บริษัท สกายไลท์ ตั้ง อินดัสทรี จำกัด สญ.21/12/65- 21/3/66
22	งานอำนวยความสะดวก เพื่อป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุทางถนน สายทาง หลวงหมายเลข 3501 ตอน อ่างทอง - บางหลวงโคด จ.พระนครศรีอยุธยา	4,169,822.00	4,169,822.00	0.00	ผลงาน 70%	บจก พี เพอร์ซัน แอนด์ ซัพพลาย สญ.23/12/65- 23/3/66
23	งานอำนวยความสะดวก เพื่อป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุทางถนน สายทาง หลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ตอน 2 จ.อ่างทอง	2,152,910.00	2,152,910.00	0.00	ผลงาน 100% เบิกจ่ายได้ ภายใน เดือน มี.ค. 66	ได้รับจัดสรร 30/11/65 บจ ส เสริมสร้าง เทรตติ้ง สญ. 9/12/65- 14/2/66 อยู่ระหว่าง คกก. ตรวจรับ

หน่วย : บาท

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
24	งานอำนวยความสะดวก เพื่อป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุทางถนน สายทาง หลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง - ปากดง ตอน 1 จ.อ่างทอง	3,184,000.00	3,184,000.00	0.00	ผลงาน 70%	บริษัท สกายไลท์ ดิ่ง อินดัสทรี จำกัด สญ.21/12- 21/3/66
25	งานอำนวยความสะดวก เพื่อป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุทางถนน สายทาง หลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง - ปากดง ตอน 2 จ.อ่างทอง	3,994,634.97	3,994,634.97	0.00	ผลงาน 70%	บจก พี เพอร์ชั่น แอนด์ ซัพพลาย สญ.23/12/65- 23/3/66
26	งานอำนวยความสะดวก เพื่อป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุทางถนน สายทาง หลวงหมายเลข 3454 ตอน ท่าช้าง - วิเศษชัยชาญ และ สายทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน วิเศษชัยชาญ - หน้าโคก จ.อ่างทอง	4,139,550.00	4,139,550.00	0.00	ผลงาน 70%	บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด สญ.9/12/65- 9/3/66
27	งานอำนวยความสะดวก เพื่อป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุทางถนน สายทาง หลวงหมายเลข 334 ตอน แยกต่างระดับอ่างทอง - บ้านรอ ,สายทางหลวง หมายเลข 368 ตอน ทาง เลี้ยวเมืองอ่างทอง และสาย ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง - ปากดง จ.อ่างทอง	3,414,882.00	3,414,882.00	0.00	ผลงาน 60%	บริษัท พีเอสดี โรด โซลูชั่น จำกัด สญ.21/12/65- 21/3/66

หน่วย : บาท

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
28	งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 2 จ.พระนครศรีอยุธยา	22,332,500.00	22,332,500.00	0.00	ผลงาน 0%	ได้รับจัดสรร 12/1/66 สนย.19/1/66 -18/6/66 บริษัท พีเอสดี โรด โซลูชั่น จำกัด อยู่ ระหว่างผู้รับจ้างเข้ามา เคลียร์กำหนดจุด ติดตั้งและจัดเตรียม วัสดุ
29	งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 3 จ.พระนครศรีอยุธยา	12,963,900.00	12,963,900.00	0.00	ผลงาน 2%	ได้รับจัดสรร 12/1/66 สนย.20/1/66 - 19/6/66 บริษัท พีเอสดี โรด โซลูชั่น จำกัด
30	งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 4 จ.พระนครศรีอยุธยา	22,328,600.00	22,328,600.00	3,349,290.00	เบิก ล่วงหน้า 15%	ได้รับจัดสรร 12/1/66 สนย.19/1/66 - 18/6/66 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค เอ็ม ทราฟฟิค
31	งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 5 จ.พระนครศรีอยุธยา	19,572,000.00	19,572,000.00	2,935,800.00	เบิก ล่วงหน้า 15%	ได้รับจัดสรร 12/1/66 สนย.19/1/66- 18/6/66 บริษัท ต ทรัพย์ศิริ จำกัด
32	งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 6 จ.พระนครศรีอยุธยา	22,307,000.00	22,306,900.00	0.00	ผลงาน 0%	ได้รับจัดสรร 8/2/66 บริษัท สกายไลฟ์ตั้ง อินดัสทรี จำกัด สนย.14/2/66 - 14/7/66 อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง เข้ามาเคลียร์กำหนด จุดติดตั้งและ จัดเตรียมวัสดุ

หน่วย : บาท

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
33	งานอำนวยความสะดวก เพื่อป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุทางถนน สายทาง หลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 2 จ.อ่างทอง	22,390,650.00	22,390,650.00	0.00	ผลงาน 0%	ได้รับจัดสรร 12/1/66 สญ.19/1/66- 18/6/66 บริษัท บุรีรัมย์ พนาสิทธิ์ จำกัด
						อยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างเข้ามา เคลียร์กำหนด จุดติดตั้งและ จัดเตรียมวัสดุ
34	งานอำนวยความสะดวก เพื่อป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุทางถนน สายทาง หลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 3 จ.อ่างทอง	22,429,900.00	22,429,900.00	3,364,485.00	เบิก ล่วงหน้า 15%	ได้รับจัดสรร 12/1/66 สญ.22/1/66 - 18/6/66 บริษัท ด ททรัพย์ ศิริ จำกัด
35	งานอำนวยความสะดวก เพื่อป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุทางถนน สายทาง หลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 5 จ.อ่างทอง	22,309,900.00	22,309,900.00	0.00	ผลงาน 0%	ได้รับจัดสรร 12/1/66 สญ.19/1/66 - 18/6/66 บริษัท พรีเมียร์ ไลท์ติ้ง จำกัด อยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างเข้ามา เคลียร์กำหนด จุดติดตั้งและ จัดเตรียมวัสดุ

มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ดังนี้
 ๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๕ จำนวน ๓ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	อาคารเรียน สปข.2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียนโรงเรียน วัดโคศุภราช ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง เงิน ตามสัญญา 8,848,000.00	4,866,400.00	0.00	4,866,400.00	0.00	บริษัท เล็กเรียงโต จำกัด 24/2- 1/12/65 6 งวด เบิกแล้ว 3 งวด เดือน มี.ค.66 เบิกงานงวดที่ 4 ประมาณ 1.3 ล้าน บาท
2	อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดยุติภัณฑ์) <u>งบผูกพัน 3 ปี (ปี 65-67)</u> จัดสรร ปี 65 จำนวน 10,771,200.-บาท จัดสรร ปี 66 จำนวน 28,005,200.-บาท รอจัดสรร ปี 67 จำนวน 6,119,559.- บาท รวม 44,895,959.-บาท	10,771,200.00	0.00	10,771,200.00	0.00	บริษัท ดี วัฒนวิศน์ จก. สนญ.4/4/65-26/12/66 กำหนดตรวจงาน 16 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน ค่าเช่า เนื่องจาก มีการปรับลด เสาเข็มมีคืบค่าเข็ม ประมาณ 1.04 ล้าน บาท ทำฐานรากเพิ่ม ประมาณ 9 แสน เบิก งวดที่ 1 ประมาณ 2.5 ล้านบาทภายในมี.ค.66
3	เพื่อเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และ สิ่งก่อสร้าง	5,601,500.00	909,312.00	833,900.00	0.00	งานเสร็จเรียบร้อย แล้วรอเบิกจ่าย

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๖๘.๖๙ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๕๒.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๒

ใช้จ่าย จำนวน ๕๒.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๒

๒.๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๖๗.๒๕ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑๓.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๔

ใช้จ่าย จำนวน ๖๑.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๘

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาล วัดนางใน <u>งบผูกพัน 3 ปี</u> จัดสรร ปี 65 จำนวน 10,771,200.-บาท ปี 66 จำนวน 28,005,200.-บาท รอจัดสรร ปี 67 จำนวน 6,119,559.- บาท รวม 44,895,959.-บาท	28,005,200.00	28,005,200.00	0.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตามสัญญา	บริษัท ที วัฒนวิศน์ จก. สนย.4/4/65-26/12/66 กำหนดวงงาน 16 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน
2	ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ จำนวน 6 รายการ	430,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่าง ประกาศ เชิญชวน กำหนดยื่น ข้อเสนอ วันที่ 7 มี.ค.66	ระหว่างวันที่ 27/2/66- 2/3/66
3	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 28 รายการ	936,800.00	0.00	0.00	ประกาศร่างTOR ระหว่างวันที่ 7-9 มี.ค.66	รอรับฟังคำวิจารณ์
4	อาคารเรียน สปข.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนวัดไชโย	5,621,000.00	4,163,755.00	0.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน ตามสัญญา งวดงานที่ 1	หจก.ชัยพิพัฒน์ อ้างทงก่อสร้าง สัญญา 4 งวด สนย.03/02/66- 31/11/66
5	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง อื่น จำนวน 93 แห่ง	28,110,900.00	26,029,400.00	13,341,200.00 ณ วันที่ 7 มี.ค. 66 เบิกเพิ่มอีก จำนวน 1.2 ล้านบาท	โรงเรียนจำนวน 89 แห่ง ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทุกแห่ง ยังไม่ได้บันทึก PO 3 แห่ง คืบ กม. 1 แห่ง	คงเหลือ 14,769,700.00

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
6	บ้านพักครู 8 ครอบครัว โรงเรียนอนุบาลแสวงหา ตำบล แสวงหา อำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง	4,142,000.00	3,789,000.00	0.00	ดำเนินงาน ตามสัญญา งานงวดที่ 1	บ.แอดวานซ์ โปรดิวิส์ 8 งวด สัญญา 24/1/66- 10/12/66

มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๓.๐๖ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๒.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๕

ใช้จ่าย จำนวน ๒.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๕

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๖๑ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๕

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด อ่างทอง ตำบลจำปาหล่อ	482,200.00	482,200.00	0.00	ผลงาน 30% เบิกจ่ายได้ ภายในเดือน มี.ค.66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาราชชัยมงคล สัญญา. 15/2-16/4/66

มติที่ประชุม รับทราบ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง การใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๕ จำนวน ๒ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 3,580 ตรม. รพ.วิเศษชัยชาญ <u>งบผูกพัน 3 ปี (ปี65-67)</u> จัดสรร ปี 2565 =14,080,200.- เป็นเงินกัน ยังไม่เบิกจ่าย จัดสรร ปี 2566= 38,731,800.- รอจัดสรร ปี 2567=17,229,000.- รวม 70.041 ล้านบาท	14,080,200.00	0.00	14,080,200.00	0.00	บริษัท ชูโลโก้ เอนจิ เนียริง จำกัด สัญญา 24/8/65- 17/12/66 สัญญา 14 งวด ดำเนินการ 480 วัน อยู่ระหว่าง ก่อสร้างงาน งวดที่ 4 รอแก้ไขสัญญา

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
2	อาคาร สนง.สาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.5 ชั้นพื้นที่ ใช้สอยประมาณ 3,520 ตรม. สนง.สาธารณสุข <u>งบประมาณ 3 ปี (ปี65-67)</u> จัดสรร ปี 2565 = 9,371,200.- เบิกจ่าย 4,525,611.43.- คงเหลือ 4,099,600.00 สำรองเงิน 745,988.57.- เป็นเงินกัน จัดสรร ปี 2566 =24,367,500.- รจัดสรร ปี 2567 =13,147,300.- รวม 46.886 ล้านบาท	9,371,200.00	745,988.57	4,099,600.00	4,525,611.43	บริษัท ชูโลโก้ เอนจิเนียริง จำกัด สัญญา 16/8/65- 29/12/66 สัญญา 12 งวด ดำเนินการ 500 วัน เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด อยู่ ระหว่างเบิกจ่าย งวดที่ 3 ก่อสร้างงวดที่ 4

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๓๗.๑๖ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑๗.๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘๒

ใช้จ่าย จำนวน ๑๗.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๗

๒.๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๘๗.๑๑ ล้านบาท จำนวน ๔ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๑๙.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๑

ใช้จ่าย จำนวน ๘๖.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๔

หน่วย : บาท

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	บ้านพักข้าราชการชำนานงาน/ ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น รพ.สต.โรงช้าง	1,099,700.00	0.00	0.00	ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา เรียบร้อยแล้ว กำหนดลงนาม ในสัญญาวันที่ 9 มี.ค.66	ครบกำหนด อุทธรณ์ 8 มี.ค. 66
2	อาคารที่ทำการสาธารณสุข อำเภอป่าโมก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง	3,663,200.00	3,650,000.00	0.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินงานตาม สัญญาจ้างงาน ที่ 1	บริษัท แก้วมีนา 9 จำกัด สัญ.25/1- 20/11/66 6 งวด 300 วัน

หน่วย : บาท

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
3	อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รพ.วิเศษชัยชาญ เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,580 ตารางเมตร งบผูกพัน 3 ปี (ปี65-67) จัดสรร ปี 2565 =14,080,200.- เป็นเงินกัน ยังไม่เบิกจ่าย จัดสรร ปี 2566= 38,731,800.- รอจัดสรร ปี 2567 =17,229,000.- รวม 70.041 ล้านบาท	38,731,800.00	38,731,800.00	0.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	บริษัท ชูโล่ท์ เอน จิเนียร์ริง จำกัด สัญญา 24/8/65- 17/12/66 สัญญา 14 งวด ดำเนินการ 480 วัน
4	อาคารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,520 ตารางเมตร งบผูกพัน 3 ปี (ปี65-67) จัดสรร ปี 2565 = 9,371,200.- เบิกจ่าย 4,525,611.43.- คงเหลือ 4,099,600.00 สำรองเงิน 745,988.57.- เป็นเงินกัน จัดสรร ปี 2566 =24,367,500.- รอจัดสรร ปี 2567 =13,147,300.- รวม 46.886 ล้านบาท	24,367,500.00	24,367,500.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	บริษัท ชูโล่ท์ เอน จิเนียร์ริง จำกัด สัญญา 16/8/65- 29/12/66 สัญญา 12 งวด ดำเนินการ 500 วัน

มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๓.๐๗ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๐

ใช้จ่าย จำนวน ๑.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๔

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๒.๗๔ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๗

ใช้จ่าย จำนวน ๒.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๒

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก จังหวัดอ่างทอง	2,208,000.00	2,096,389.03	532,389.03	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	
2	ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม จังหวัดอ่างทอง	531,440.00	481,700.00	154,100.00	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	

มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.โครงการชลประทานอ่างทอง ชี้แจง การใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๖๕ จำนวน ๑ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองส่งน้ำ 1ขา 1ขา กม. 3+200 ขนาด 8x15เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ยางมณี	2,065,808.00	204,387.50	0.00	1,861,420.50	ใช้จ่ายเป็น ค่าแรงงาน จนถึงสิ้นเดือน มี.ค.66

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๓.๒๑ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๕

ใช้จ่าย จำนวน ๒.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๔๗

๒.๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๒๖๗.๓๗ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๗๗.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๙๔

ใช้จ่าย จำนวน ๑๙๐.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๗

หน่วย : บาท

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เงินจัดสรร	PO+เบิก	เบิกจ่าย	%เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	โครงการส่งน้ำฯ มหาราช	2,919,403.00	2,278,265.90	2,278,265.90	78.04	ส่วนใหญ่เป็น งานดำเนินการ เอง
2	โครงการส่งน้ำฯ ยางมณี	129,213,068.00	68,077,409.95	40,977,566.95	31.71	
3	ขป.อ่างทอง	30,442,489.97	5,580,160.26	5,557,769.26	18.26	
4	โครงการส่งน้ำฯ ชัยสุตร	99,264,895.81	53,887,030.41	27,454,710.51	27.66	
5	โครงการส่งน้ำฯ ผักไห้	5,525,800.00	1,106,067.29	1,106,067.29	20.02	
	รวม	267,365,656.78	130,928,933.81	77,374,379.91	28.94	

มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือ ปี ๖๕ คงเหลือ ๑ โครงการ

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย บ้านพักข้าราชการระดับ ผู้อำนวยการ แขวงทาง หลวงชนบทอ่างทอง	1,660,000.00	0.00	1,079,000.00	581,000.00	บ.เจทีพี ปูสร้างเงิน คอนสตรัค สัญญา 17/1-15/8/65 5 งวด ผลงาน 62 % เดือน มี.ค.66 เบิกเพิ่มอีก 3.1 แสนบาท ที่เหลือ เบิกได้ในเดือน เม.ย. 66

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๐.๔๓ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๙

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๙

๒.๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๙๕.๑๐ ล้านบาท จำนวน ๑๓ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๖๒.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒๙

ใช้จ่าย จำนวน ๑๘๕.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๘

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ถนนสาย อท.4002 แยก ทล. 3064 - บ.มหานาม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง	15,495,000.00	15,495,000.00	2,324,250.00	เบิกล่วงหน้า 15 % ผลงาน 0%	หจก.ประสิทธิ์ รุ่งเรือง ทำ สัญญา.17/2- 17/7/66 (21 งวด)
2	ถนนสาย อท.4008 แยก ทล.3064 - บ.คลองขุน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	34,155,000.00	34,155,000.00	5,123,250.00	เบิกล่วงหน้า 15 % ผลงาน 0%	บ.มิตรดี สัญญา.17/2- 5/9/66 21 งวด

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
3	งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	13,381,932.00	5,517,610.76	5,229,010.76	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ จนถึงวันที่ 30 ก.ย.66
4	งานบำรุงถนนสาย อท.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 3195 – บ้านสามเรือน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	37,450,000.00	37,450,000.00	5,617,500.00	เบิกล่วงหน้า 15 % ผลงาน 12%	บ.มิตรดี อ่างทอง จำกัด 20 กวด สญ. 9/1/66- 16/9/66
5	งานบำรุงถนนสาย อท.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3064 – บ้านมหานาม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง	19,982,000.00	19,982,000.00	0.00	ผลงาน 2%	หจก.ประสิทธิ์ รุ่งเรือง 20 กวด สญ. 9/1/66 - 8/6/66
6	งานบำรุงถนนสาย อท.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3064 – บ้านคลองขุน อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง	10,995,000.00	10,995,000.00	0.00	ผลงาน 20%	หจก.ประสิทธิ์ รุ่งเรือง สญ.16/1/66 - 26/5/66 20 กวด
7	งานอำนวยความสะดวก ปกติ แขวงทางหลวงชนบท อ่างทอง	1,300,000.00	608,251.00	608,251.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เบิกจ่ายใน ลักษณะ ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ จนถึง วันที่ 30 ก.ย.66
8	งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย อท.4024 แยกทาง หลวงหมายเลข 3454 - บ้าน สีบัวทอง อ.โพธิ์ทอง	4,798,000.00	4,798,000.00	1,919,200.00	ผลงาน 81%	บ.พี.เอ.แซด. จำกัด สญ.20/12/65 -19/03/66 20 กวด
9	งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย อท.4009 แยกทาง หลวงหมายเลข 3064 - บ้าน ม่วงคัน อ.โพธิ์ทอง	4,585,000.00	4,585,000.00	2,292,500.00	ผลงาน 83%	บ.สองฝั่ง การเกษตร จำกัด สญ.20/12/65- 19/03/66 20 กวด

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
10	งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย อท.4026 แยกทาง หลวงหมายเลข 3509 - บ้าน ทองเลื่อน อ.แสวงหา	6,498,000.00	6,498,000.00	0.00	ผลงาน 42%	หจก.ชฎาธาร คอนสตรัคชั่น แอนดิมิพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต สญ.27/12/65- 16/4/66 20 งวด
11	งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย อท.4002 แยกทาง หลวงหมายเลข 3064 - บ้าน มหานาม อ.โพธิ์ทอง	2,498,000.00	2,498,000.00	749,400.00	ผลงาน 51%	บ.พี.เอ.แซด. จำกัด สญ. 20/12/65 - 19/03/66 20 งวด
12	งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย อท.5021 แยกทาง หลวงชนบท อท.4024 - บ้านอบทม อ.วิเศษชัยชาญ	5,598,000.00	5,598,000.00	1,679,400.00	ผลงาน 37%	บริษัท เอิร์ท ซี จำกัด สญ. 27/12-6/4/66 20 งวด
13	งานป้องกันและอำนวยความสะดวก ตลอดภัยช่วงเทศกาล แขวง ทางหลวงชนบทอ่างทอง	600,000.00	163,079.00	163,079.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ทยอยจัดสรร ตั้งแต่ วันที่ 9/12/65

มติที่ประชุม รับทราบ

พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๕.๐๓ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๓.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๕

ใช้จ่าย จำนวน ๓.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓๙

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒.๔๙ ล้านบาท จำนวน ๘ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๘

ใช้จ่าย จำนวน ๑.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗๒

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงสำนักงานพัฒนา ชุมชนอำเภอป่าโมก ตำบลบาง ปลากด อำเภอป่าโมก	416,200.00	416,200.00	0.00	ผลงาน 100% อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาราชชัยมงคล 8/12/65-6/2/66

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
2	งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด 1 ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชน (อ.วิเศษชัยชาญ)	45,200.00	45,200.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	น.ส.สุกัญญา สมด้ว 2/02-19/03/66
3	งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด 1 ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชน (อ.โพธิ์ทอง)	45,200.00	0.00	0.00	รอหนังสือจาก ธอส. แจ้งอนุญาตให้ใช้พื้นที่	
4	งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนา ขนาด 1 ไร่ (2 แห่ง) สำนักงานพัฒนาชุมชน (อ.สามโก้)	90,400.00	78,040.91	37,837.87	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	
5	งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด 3 ไร่ 2 แปลงสำนักงานพัฒนาชุมชน (อ.เมือง)	208,000.00	0.00	0.00	ยังไม่ลงนามเนื่องจากน้ำท่วมขัง กำหนดบันทึก PO ในเดือน มี.ค. 66	ได้รับจ้างแล้ว
6	งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด 3 ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชน (อ.วิเศษชัยชาญ)	104,000.00	104,000.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	น.ส.สุกัญญา สมด้ว 2/02-3/04/66
7	งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด 3 ไร่ สำนักงานพัฒนาชุมชน (อ.โพธิ์ทอง)	104,000.00	104,000.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	น.ส.สุกัญญา สมด้ว 24/02-10/04/66
8	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	1,095,610.00	404,790.00	404,790.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

มติที่ประชุม รับทราบ

วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ ดังนี้

๑. รายการประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๓.๙๒ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๖

ใช้จ่าย จำนวน ๑.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๖

๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๐.๕๗ ล้านบาท จำนวน ๙ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๘

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

หน่วย : บาท

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง	22,800.00	22,800.00	0.00	ส่งของเรียบร้อยแล้ว รอเบิกจ่าย	บริษัท พีพี เฟอร์นิเทค
2	ตู้เสื้อผ้าเหล็ก สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง	10,600.00	10,600.00	0.00	ส่งของเรียบร้อยแล้ว รอเบิกจ่าย	อ่างทอง จำกัด
3	โต๊ะอเนกประสงค์ หน้าขาว ขาเหล็ก สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดอ่างทอง	4,800.00	4,800.00	0.00	ส่งของเรียบร้อยแล้ว รอเบิกจ่าย	สญ.29/12- 13/1/66
4	บันได อเนกประสงค์ สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง	1,700.00	1,700.00	0.00	ส่งของเรียบร้อยแล้ว รอเบิกจ่าย	
5	ตู้เก็บเอกสาร สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง	9,000.00	9,000.00	0.00	ส่งของเรียบร้อยแล้ว รอเบิกจ่าย	
6	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดอ่างทอง	11,400.00	11,400.00	0.00	ส่งของเรียบร้อยแล้ว รอเบิกจ่าย	บ. แอดไวซ์ อ่างทอง จก. สญ.29/12- 13/1/66
7	โต๊ะรองรีดผ้า สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง	3,400.00	3,400.00	0.00	ส่งของเรียบร้อยแล้ว รอเบิกจ่าย	บ. เพิ่มพูล ทรัพย์
8	เตารีดไอน้ำ สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง	17,000.00	17,000.00	0.00	ส่งของเรียบร้อยแล้ว รอเบิกจ่าย	อ่างทอง (1991) จก.
9	พัดดาเลียนมีสาย สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง	4,400.00	4,400.00	0.00	ส่งของเรียบร้อยแล้ว รอเบิกจ่าย	29/12- 13/1/66

ประธาน แจ้งให้วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองเร่งรัดการเบิกจ่าย เนื่องจากตรวจรับพัสดุแล้ว และสัญญา
สิ้นสุดแล้ว หากมีการตรวจสอบขึ้นมานหน่วยงานอาจต้องรับผิดชอบ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบเบิกเงินจาก
คลังฯ ที่ให้ดำเนินการเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้ตรวจรับงานถูกต้อง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๕.๑ การจัดทำระบบแจ้งเตือนผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านแอปพลิเคชัน Google
Calendar ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ที่ ๐๐๐๓/ว ๑๓๗ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์
๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำหรับจัดทำระบบแจ้งเตือนผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่าน
แอปพลิเคชัน Google Calendar ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐใช้เป็น

เครื่องมือในการติดตามกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้สามารถเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
ในรอบระยะเวลาที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ ประมาณการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ที่	หน่วยงาน	จำนวนเงิน	ที่	หน่วยงาน	จำนวนเงิน
1	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	18,300,200.00	17	วิทยาลัยการอาชีพพิเศษชัยชาญ	0.00
2	โครงการชลประทานอ่างทอง	33,837,728.71	18	สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง	694,000.00
3	แขวงทางหลวงอ่างทอง	58,282,960.00	19	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง	461,400.00
4	สนง.สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	2,292,000.00	20	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	1,315,500.00
5	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	1,618,000.00	21	สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง	176,000.00
6	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	3,972,500.00	22	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	0.00
7	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	7,738,215.65	23	โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม	0.00
8	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	19,800,000.00	24	สนง.สรรพากรพื้นที่อ่างทอง	844,000.00
9	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	2,106,600.00	25	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด	0.00
10	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	0.00	26	สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ	297,000.00
11	เทศบาลเมืองอ่างทอง	2,970,000.00	27	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด	0.00
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	4,503,780.00	28	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง	85,100.00
13	โรงพยาบาลอ่างทอง	0.00	29	สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง	434,000.00
14	ม.การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง	0.00	30	สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง	0.00
15	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง	735,550.00	31	งบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง	32,775,000.00
16	สำนักงานจังหวัดอ่างทอง	0.00		รวมทั้งสิ้น	193,239,534.36
ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566					254,069,250.91
ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566					447,308,785.27
คิดเป็นร้อยละ					24.21


ประธาน ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้ หรือเร่งรัดเบิกจ่ายให้มากที่สุด และขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำรายงานผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยให้มีข้อมูลที่หน่วยงานประมาณการเบิกจ่ายเทียบกับจำนวนเงินที่เบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองทราบด้วย ฝากให้หน่วยงานไปแจ้งผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางพรณี สันทัด)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวนวรรตน์ นาคไพร)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวสุดารัตน์ ชวนะพาณิขย์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

