

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

๑. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสาวิตรี มั่นคง	แทน ปลัดจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๓. นางสาวศิริพร พุฒิกาย	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๔. นายสิทธิวัฒน์ แป้นทอง	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๕. นายพะลิน สุทธิบุตร	ผอ.โครงการชลประทานอ่างทอง	กรรมการ
๖. พ.ต.อ.มงคล ภูวประภาชาติ	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๗. นางสาวรัตชา เดชาภิจนรงค์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๘. นางสาวสุชาดา สงค์ประเสริฐ	แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๙. นางยุพิน กิตติมาสกุล	แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	กรรมการ
๑๐. นางสาวทาริกา สมประเสริฐ	แทน ผอ.แขวงทางหลวงอ่างทอง	กรรมการ
๑๑. นางเฉลียว เอี่ยมสกุล	แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ	กรรมการ
๑๒. นายดิษฐ์วัฒน์ ภาควิน	แทน ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	กรรมการ
๑๓. นางปัทมา จากปล้อง	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๑๔. นายชาญเจริญ นาคะนนท์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง	กรรมการ
๑๕. นางโอภาส สุวรรณภาพ	คลังจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและเลขานุการ
๑๖. นายสุณิษฐ์ มะลิทอง	แทน ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนง.จังหวัดอ่างทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางสาวสุภารัตน์ ชวนะพานิชย์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานระบบการคลัง สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ร่วมประชุม

๑. นางสาวอรพจน์ ประเสริฐศักดิ์	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
๒. นางปาริฉัตร หมดอดัม	แทน ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
๓. นางวัชรีย์ ปักนิณ	แทน ผอ.วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
๔. นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทร์ทอง	รองผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง
๕. พ.ต.ท.หญิงรุ่งภัทรา ทรงชน	สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.อ่างทอง
๖. นางจันทร์ภา จันทพันธ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๗. นางสาววรารีย์ บุญส่ง	เจ้าหน้าที่การพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
๘. นางจรรุวรรณ มั่นใจ	จ้างเหมาบริการ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
๙. นางพรณี สันทัด	นักวิชาการคลังชำนาญการ สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง
๑๐. นางกมลรัตน์ มางาม	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญการ สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง

/๑๑. นายชาครี...

๑๐. นางสาวนรรัตน์ ภาคไพร่

๑๑. นายชาคริศ แพ่งพวงมา

๑๔. นางสาวชาตรีศ มธุรส

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง

นักจัดการงานทั่วไป สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง

เจ้าหน้าที่การคลัง สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผศ.ดร.วรวิทย์ เกิดสวัสดิ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ติตการกิจ
ประจำวิทยาเขตอ่างทอง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบผลการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๖๕ โดยกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในไตรมาสที่ ๔ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๓ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน
ร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งขณะนี้ยังเหลือเวลาอีกประมาณ ๑ เดือน จังหวัดอ่างทอง
จึงได้เชิญประชุมคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนยังไม่ครบ ๑๐๐% และ
ยังอยู่ระหว่างการบริหารโครงการ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดอ่างทองให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และรับทราบปัญหาอุปสรรค รวมทั้งขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีการกันเงินไว้เบิกเหลือปี ประมาณร้อยละ ๒๐ ของวงเงิน
งบประมาณ งบลงทุนที่ได้รับจัดสรร จึงไม่อยากให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีเงินกันไว้เบิกเหลือปีเหมือน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหน่วยงานที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลือปี พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ยังเบิกจ่ายไม่หมด
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เงินดังกล่าวเป็นอันต้องพับไป ตามผลของกฎหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และ
การใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการฯ ตามที่จังหวัดอ่างทอง ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ฝ่ายเลขานุการ
ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จแล้ว มีจำนวน ๔๔ หน้า และได้ส่งหนังสือแจ้งเวียนรายงานการประชุม
ให้แก่ส่วนราชการตามหนังสือ ที่ อท ๐๐๐๓/ว ๔๖๖ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อรับรองรายงาน
การประชุมฯ ผ่าน QR code ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข โดยการประชุมในไตรมาส ๓ ได้ชี้แจงในวาระเพื่อทราบมีทั้งหมด
๓ เรื่อง ดังนี้

๑. รายงานผลการลงพื้นที่ของคณะทำงานขับเคลื่อนและตรวจสอบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. รายงานผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ของจังหวัดอ่างทอง

๓. ติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานเป็นรายโครงการ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลื่อมปี

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐๖ กำหนดให้ การขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณโดยปฏิบัติตามวิธีการ ที่กระทรวงการคลัง กำหนด กระทรวงการคลังจึงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานของรัฐกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ได้ทุกรายการ โดยไม่กำหนดวงเงิน

๑.๑ กรณีหน่วยงานของรัฐที่มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึก PO ผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) สำหรับกรณีที่มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง และต้องชำระเงินให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMS Thai

๑.๒ กรณีหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการซึ่งมีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMS Thai

๑.๓ กรณีหน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจนถึงขั้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แล้วแต่กรณี หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ตามแนวทางปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันผ่านระบบ New GFMS Thai ให้ครบถ้วน และเมื่อหน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการแก้ไขการบันทึกรายการดังกล่าวจากเอกสารสำรองเงินประเภท CX เป็น PO ผ่านระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

๑.๔ กรณีหน่วยงานของรัฐได้รับจัดสรรงบประมาณในรายการเงินอุดหนุนค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รายการค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกา กำหนด เขตพื้นที่ที่จะเวนคืนแล้ว รายการเงินชดเชย เยียวยาที่จะต้องจ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายหรือมติ คณะรัฐมนตรี รายการค่าดอกเบี้ยเงินกู้และค่าชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายของรัฐบาล รายการเงินอุดหนุน การให้บริการสาธารณะ รายการข้อตกลงคุณธรรม รายการค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติให้ทุนแล้ว รายการ โครงการก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเอง รายการที่มีข้อผูกพันกับ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รายการค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รายการค่าป่วยการของ

/อาสาสมัคร...

อาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CK ผ่านระบบ New GFMS Thai

๑.๕ กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งยังไม่เป็น หน่วยงานผู้เบิกในระบบ New GFMS Thai และต้องเบิกจ่ายเงินรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผ่านสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เมื่อเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง จนถึงขั้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แล้วแต่กรณี หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดำเนินการบันทึกเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMS Thai

เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำรองเงินประเภท CX และ/หรือ CK ตามข้อ ๑.๑ - ๑.๕ ข้างต้น ที่ต้องการขอเงินไว้เบิกเหลือในปีแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ เลือก (LIST) เอกสารสำรองเงิน และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai สำหรับหน่วยงาน ของรัฐที่เป็นส่วนราชการและเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคต้องทำการเลือก (LIST) เอกสาร สำรองเงิน สรุปลงที่เอกสารสำรองเงิน และรายละเอียด ในการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ส่งให้ส่วนราชการ เจ้าของงบประมาณเป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai หน่วยงานของรัฐ เรียกรายงานชื่อ “รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ (NFMA๖๐)” และ/หรือ “รายงานแสดง เอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ-มีข้อมูลสัญญา (NFMA๖๐CX)” จากระบบ New GFMS Thai เพื่อตรวจสอบว่ามีสถานะ ๓๑ ซึ่งแสดงว่าได้ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือปีเรียบร้อยแล้ว

กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ประสงค์จะขอเบิกเงินงบประมาณ ที่ได้ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี ให้ขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai โดยทำหนังสือ ถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าว ต้องถูกพับไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๒/ว ๔๘๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กรมบัญชีกลางจะดำเนินการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยจัดประชุมออนไลน์ผ่าน Facebook Live ทาง Facebook Page : กรมบัญชีกลาง The Comptroller General's Department ให้แก่ผู้อำนวยการกองคลัง หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ New GFMS Thai และ/หรือ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ New GFMS Thai (กรมจังหวัด) ของสำนักงาน จังหวัดทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ของหน่วยงานภาครัฐ

ประธาน ให้หน่วยงานที่มาประชุมในวันนี้แจ้งเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานเข้ารับฟังการชี้แจงของ กรมบัญชีกลาง รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง จัดทำหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ ผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ของจังหวัดอ่างทอง มีดังนี้

(๑) ผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดอ่างทอง

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย		เป้าหมาย ไตรมาส ๔	ลำดับ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		เป้าหมาย ไตรมาส ๔	ลำดับ ใช้จ่าย
			จำนวน	ร้อยละ			จำนวน	ร้อยละ		
ภาพรวม	๓,๖๗๔.๐๘	๗๕๙.๕๙	๒,๖๔๘.๒๕	๗๒.๐๘	๙๓.๐๐	๗๔	๓,๔๐๗.๘๔	๙๒.๗๕	๑๐๐.๐๐	๘
ประจำ	๑,๓๓๘.๕๔	๖๗.๔๗	๑,๑๑๓.๘๙	๘๓.๒๒	๙๘.๐๐	๗๓	๑,๑๘๑.๓๖	๘๘.๒๖	๑๐๐.๐๐	๖๑
ลงทุน	๒,๓๓๕.๕๔	๖๙๒.๑๒	๑,๕๓๔.๓๖	๖๕.๗๐	๗๕.๐๐	๖๓	๒,๒๒๖.๔๗	๙๕.๓๓	๑๐๐.๐๐	๒

(๒) ผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย		เป้าหมาย ไตรมาส ๔	ลำดับ เบิกจ่าย	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		เป้าหมาย ไตรมาส ๔	ลำดับ ใช้จ่าย
			จำนวน	ร้อยละ			จำนวน	ร้อยละ		
ภาพรวม	๑๕๖.๑๔	๗๒.๐๗	๗๘.๘๓	๕๐.๔๘	๙๓.๐๐	๕๒	๑๕๐.๙๐	๙๖.๖๔	๑๐๐.๐๐	๑๓
ประจำ	๒๐.๕๔	๓.๙๗	๑๓.๕๒	๖๕.๘๐	๙๘.๐๐	๕๓	๑๗.๔๙	๘๕.๑๓	๑๐๐.๐๐	๑๒
ลงทุน	๑๓๕.๖๐	๖๘.๑๐	๖๕.๓๑	๔๘.๑๖	๗๕.๐๐	๕๒	๑๓๓.๔๑	๙๘.๓๙	๑๐๐.๐๐	๒๕

(๓) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินเหลือในปี	เบิกจ่าย	%เบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น	๖๗๙.๘๕	๖๔๒.๕๑	๙๔.๕๑
๒๕๖๕	๖๗๙.๘๕	๖๔๒.๕๑	๙๔.๕๑

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรียงลำดับตามร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณจากน้อยไปมาก

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย	
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	รวม	2,335.54	692.12	1,534.36	65.70	2,226.47	95.33
1	วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง	23.48	22.80	0.67	2.87	23.47	100.00
2	สนง.ที่ดินจังหวัดอ่างทอง	0.20	0.19	0.01	7.09	0.20	100.00
3	สนง.จังหวัดอ่างทอง	22.35	17.21	2.92	13.06	20.13	90.07
4	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	55.10	40.20	7.83	14.20	48.02	87.16
5	เทศบาลเมืองอ่างทอง	18.00	15.03	2.97	16.50	18.00	100.00
6	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	36.25	26.49	9.76	26.91	36.25	100.00
7	ม.การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง	43.65	26.87	16.79	38.45	43.65	100.00
8	สนง.สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	87.11	52.99	34.12	39.17	87.11	100.00
9	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	40.78	22.51	17.66	43.29	40.17	98.50
10	งบจังหวัดอ่างทอง	135.60	68.10	65.31	48.16	133.41	98.39
11	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	66.61	32.13	32.57	48.90	64.70	97.14
12	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ	185.52	0.00	116.67	62.89	116.67	62.89
13	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	28.54	8.14	19.59	68.63	27.73	97.15
14	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	266.09	65.75	191.71	72.05	257.45	96.75
15	แขวงทางหลวงอ่างทอง	972.77	263.93	704.01	72.37	967.93	99.50
16	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง	12.42	3.19	9.23	74.33	12.42	100.00
17	โครงการชลประทานอ่างทอง	266.18	26.49	228.10	85.69	254.58	95.65
18	สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง	3.49	0.11	3.35	95.91	3.46	98.97
19	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด อ่างทอง	3.69	0.00	3.54	95.94	3.54	95.94
20	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	32.12	0.00	31.97	99.55	31.97	99.55
21	โรงพยาบาลอ่างทอง	17.29	0.00	17.29	100.00	17.29	100.00
22	สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง	4.20	0.00	4.20	100.00	4.20	100.00
23	โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม	3.51	0.00	3.51	100.00	3.51	100.00
24	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	2.98	0.00	2.98	100.00	2.98	100.00
25	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	2.83	0.00	2.83	100.00	2.83	100.00
26	สนง.สรรพากรพื้นที่อ่างทอง	0.84	0.00	0.84	100.00	0.84	100.00
27	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง	0.61	0.00	0.61	100.00	0.61	100.00
28	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง	0.61	0.00	0.61	100.00	0.61	100.00
29	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง	0.57	0.00	0.57	100.00	0.57	100.00
30	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง	0.50	0.00	0.50	100.00	0.50	100.00
31	สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ	0.48	0.00	0.48	100.00	0.48	100.00
32	สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง	0.42	0.00	0.42	100.00	0.42	100.00
33	สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง	0.30	0.00	0.30	100.00	0.30	100.00
34	สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง	0.26	0.00	0.26	100.00	0.26	100.00
35	เรือนจำจังหวัดอ่างทอง	0.05	0.00	0.05	100.00	0.05	100.00
36	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง	0.05	0.00	0.05	100.00	0.05	100.00
37	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง	0.03	0.00	0.03	100.00	0.03	100.00
38	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	0.03	0.00	0.03	100.00	0.03	100.00
39	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง	0.03	0.00	0.03	100.00	0.03	100.00
40	สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด	0.01	0.00	0.01	100.00	0.01	100.00
41	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด	0.01	0.00	0.01	100.00	0.01	100.00

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๔...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามเร่งรัดการก่องหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานเป็นรายโครงการ
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรียงลำดับตามหน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุด ดังต่อไปนี้

ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี มีดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๖๕ คงเหลือ จำนวน ๑ โครงการ

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ทั้งหมด 50.04 ล้านบาท <u>งบผูกพัน 3 ปี (ปี 65-67)</u> เงินปี 65 = 12,000,000 บาท เงินปี 66 = 22,800,000 บาท <u>ยังไม่เบิกจ่าย</u> รอจัดสรร ปี 67 = 15,242,000 บาท	12,000,000.00	5,004,200.00	6,370,581.72	เบิกจ่ายงวดที่ 2 แล้ว ขณะนี้ส่งงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว คาดว่า เบิกจ่ายได้ภายในวันที่ 8 ก.ย.66 และกำหนดส่ง มอบงานงวดที่ 4 ภายใน วันที่ 15 ก.ย.66 คาดว่า จะเบิกจ่ายเงินกันฯ ได้ที่ เหลือทั้งหมดสำหรับเงิน งบประมาณ ปี 66 คาด ว่ากันเงินฯ จำนวน 22.80 ล้านบาท	กิกการร่วมค้า บ. โฟร์ ซีร์ เซอร์วิส จำกัด สญ.30/8/65-12/5/67 กำหนด 14 งวด งวดที่ 1 (29.10.2565) 4,503,780.00 งวดที่ 2 (08.12.2565) 2,502,100.00 งวดที่ 3 (17.01.2566) 2,502,100.00 งวดที่ 4 (26.02.2566) 2,492,020.00

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๙.๑๔ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๗.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๙

ใช้จ่าย จำนวน ๗.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๔

๒.๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๒๓.๔๘ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๑ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๗

ใช้จ่าย จำนวน ๒๓.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

สำหรับรายจ่ายประจำเป็นเงินเดือนและค่าจ้าง ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนก.ย. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอมือง อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ทั้งหมด 50.04 ล้านบาท งบผูกพัน 3 ปี (ปี65-67) เงินปี 65 = 12,000,000 บาท เงินปี 66 = 22,800,000 บาท ยังไม่เบิกจ่าย รอจัดสรร ปี 67 = 15,242,000 บาท	22,800,000.00	22,800,000.00	0.00	จัดสรร ปี 65 = 12,000,000 (เงินกัน) เบิกจ่ายงวดที่ 2 6,370,581.72 บาท ขณะนี้ส่งงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว คาดว่า เบิกจ่ายได้ภายในวันที่ 8 ก.ย.66 และกำหนดส่งมอบ งานงวดที่ 4 ภายในวันที่ 15 ก.ย.66 คาดว่าจะเบิกจ่าย เงินกันฯ ได้ที่เหลือทั้งหมด สำหรับเงินงบประมาณ ปี 66 คาดว่าจะกันเงินฯ จำนวน 22.80 ล้านบาท	กิจการร่วมค้า บ.โพธิ์ ซีร์ เซอร์วิสเชส จำกัด สนญ.30/10/65-12/01/67 กำหนด 14 งวด งวดที่ 5 (07.04.2566) 3,002,420.00 งวดที่ 6 (17.05.2566) 3,002,420.00 งวดที่ 7 (16.07.2566) 3,002,420.00 งวดที่ 8 (30.08.2566) 3,002,420.00 งวดที่ 9 (14.10.2566) 3,002,420.00 งวดที่ 10 (28.11.2566) 3,002,420.00 งวดที่ 11 (12.01.2567) 4,785,480.00 งบปี 67 218,720.00 งวดที่ 12 (26.02.2567) 5,004,200.00 (งบปี 67) งวดที่ 13 (12.04.2567) 5,004,200.00 (งบปี 67) งวดที่ 14 (12.05.2567) 5,004,200.00 (งบปี 67)

มติที่ประชุม รับทราบ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายการประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒.๔๔ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๒.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๗

ใช้จ่าย จำนวน ๒.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๗

๒. รายการลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๐.๒๐ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๑ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๙

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุงระบบน้ำประปา โดยใช้พลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์	188,920.00	188,920.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา คาดว่า เบิกจ่ายได้ทันภายใน เดือน ก.ย.66	เนตรชนก เทคโนโลยี โดย นายนพดล ผิวบาง สญ.23/08-12/09/66 ระยะเวลา 20 วัน

มติที่ประชุม รับทราบ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายการประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๘.๓๑ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๖.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๗

ใช้จ่าย จำนวน ๖.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๒

๒. รายการลงทุน จำนวน ๒๒.๓๕ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๑๑ โครงการ ดังนี้

เบิกจ่าย จำนวน ๒.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๖

ใช้จ่าย จำนวน ๒๐.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๗

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง	4,528,000.00	4,528,800.00	1,132,200.00	ผลงาน 65% ขณะนี้ อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา	บ.เพื่องาน คอนสตรัคชั่น จำกัด สญ.23/02- 21/10/66 กำหนด 10 รวด
2	ค่าปรับปรุงห้องประชุม วิเศษชัยชาญ ชั้น 2 อาคาร ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่)	5,849,000.00	5,849,000.00	0.00	ผลงาน 10%	บ.ชุตินันท์ รุ่งเรือง จำกัด สญ.25/07/66- 21/01/67 กำหนด 9 รวด
3	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยการปูยาง แอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 3 - 4 ต.คลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง	1,153,400.00	777,000.00	0.00	ผลงาน 100% อยู่ระหว่างรอผลทดสอบ ลูกปูน	หจก.มหาราชชัยมงคล สญ.3/07-16/09/66
4	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย การปูยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 3 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	348,800.00	338,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	หจก. ภัสสรชัยมงคล สญ.21/06-20/08/66
5	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย การปูยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 9 ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	454,700.00	438,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	หจก. ภัสสรชัยมงคล สญ.21/06-20/08/66
6	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง	2,025,000.00	1,721,250.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงาน 30%	หจก.วิเศษวิเศษ ก่อสร้าง สญ.14/07/12/09/66

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง	1,726,700.00	1,660,000.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ผลงาน 50%	บ.เพชรอินทร์ก่อสร้าง จำกัด สนย.10/07-8/10/66
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 1 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง	1,800,000.00	1,260,000.00	0.00	ผลงาน 100%	หจก. ภัสสรชัยมงคล สนย.5/07-21/11/66
9	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยการปูยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 7 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง	1,643,000.00	886,000.00	0.00	อยู่ระหว่างรอผลทดสอบผสมแอสฟัลต์ติก	หจก.ภัสสรชัยมงคล สนย.21/07-19/09/66
10	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านหนองหมุด หมู่ที่ 1 ต.มงคลธรรมนิมิต อ.สามโก้ จ.อ่างทอง	486,100.00	478,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	หจก.ภัทรการรุ่งเรือง สนย.9/06-8/08/66
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใหม่หัวถึงดงตาล หมู่ที่ 3 ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง	489,000.00	405,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสาร เบิกจ่าย	หจก.ภัทรการรุ่งเรือง สนย.7/07-5/10/66

ประธาน โครงการปรับปรุงห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง หากเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต้องกันเงินฯ จึงขอให้ติดตามและประสานงานให้มีการเบิกจ่ายได้น้อยกว่าจำนวน ๑ งวด

เลขานุการ สำหรับโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้างถนนฯ จะต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๓ โครงการของ อ.โพธิ์ทอง อ.ป่าโมก และอ.ไชโย

มติที่ประชุม รับทราบ

โยธธิการและผั่งเมืองจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๓.๒๖ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๒.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๖

ใช้จ่าย จำนวน ๒.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๖

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๕๕.๑๐ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๑๑ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๗.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๐

ใช้จ่าย จำนวน ๔๘.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๖

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสีบัวทอง บริเวณหน้าวัดจันทร์มณี หมู่ที่ 2 ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง	9,840,000.00	9,354,100.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ โอนสิทธิรับเงินค่าตัว เบิกจ่ายล่วงหน้า 15% (1,403,115)	บ.พี.ซี.อาร์.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด สนย.26/07/66-20/06/67
2	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1 ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง	9,995,000.00	9,476,000.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ โอนสิทธิรับเงินค่าตัว เบิกจ่ายล่วงหน้า 15% (1,421,400)	บ.พี.ซี.อาร์.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด สนย.26/07/66-21/05/67

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
3	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หน้่วัดตลาดใหม่ (ระยะที่ 1) และ (ระยะที่ 2) ต.ตลาดใหม่	14,550,000.00	8,759,100.00	5,790,900.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1,3,5 แล้ว ผลงาน 35% คาดว่าเบิกจ่ายงวดที่ 2,4 ภายในเดือน ก.ย.66	หจก. นุชนารถ สนย.16/2/66-11/2/67
4	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บริเวณปากคลองโพสะ หมู่ 3	11,480,000.00	9,758,000.00	1,722,000.00	เบิกล่วงหน้า 15% ผลงาน 15% ขณะนี้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้เนื่องจากไม่มีที่ทรงเสาเข็ม	หจก. นุชนารถ สนย.22/3/66-16/6/67
5	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ ผูกพันข้ามปี 2 วงเงิน 29 ล้านบาท	5,600,000.00	0.00	0.00	งบบุคลากร 2 ปี อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีต้นสังกัดเพื่อขยายระยะเวลา ก่อนที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากปี 66-67 เป็น ปี 66-68	
6	ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ	2,845,000.00	2,845,000.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างผลงาน 30% ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา	หจก.มหาราช ชัยมงคล สนย.24/2-22/10/66 กำหนด 10 งวด
7	ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน	137,000.00	0.00	0.00	เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนก.ย.66	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
8	การสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	40,000.00	0.00	0.00	เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนก.ย.66	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
9	การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการผังเมืองในพื้นที่ระดับจังหวัด	209,800.00	0.00	1,270.00	เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนก.ย.66	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
10	การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน	124,500.00	0.00	75,251.80	เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนก.ย.66	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
11	โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน	275,000.00	6,000.00	235,912.50	เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนก.ย.66	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

มติที่ประชุม รับทราบ

นายกเทศบาลเมืองอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๗๙.๕๑ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑๗๗.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๕

ใช้จ่าย จำนวน ๑๗๗.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๕

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๘.๐๐ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๑ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๒.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๐

ใช้จ่าย จำนวน ๑๘.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงระบบการจราจร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสี่แยกไฟแดง อ่างทอง	18,000,000.00	18,000,000.00	2,970,000.00	เบิกล่วงหน้า 15% ส่งมอบ งานงวดที่ 2-6 ได้ภายในวันที่ 6 ก.ย.66 และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุในวันที่ 8 ก.ย.66 สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดทันที ภายในเดือน ก.ย.66	บ. พร้อมเพรียงชัย ก่อสร้าง จำกัด สัญญา 28/2-6/09/66 กำหนด 6 งวด ขยาย 40 วัน

มติที่ประชุม รับทราบ

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๔๑.๑๒ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๓๔.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๙

ใช้จ่าย จำนวน ๓๕.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๒

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๓๖.๒๕ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๔ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๙.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๑

ใช้จ่าย จำนวน ๓๖.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงและติดตั้งตะแกรง สานพร้อมโครงคร่าวกันนก สภ.สามโก้	497,600.00	497,600.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงวด ที่ 1 คาดว่าเบิกจ่ายงวดที่ 1 ภายในเดือน ก.ย. 66	บ. ยูเอ็นดี คอนสตรัคชั่น จำกัด สัญญา 11/08-10/10/66
2	ปรับปรุงอาคารสโมสร สภ.แสวงหา	400,900.00	400,900.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงวด ที่ 1 คาดว่าเบิกจ่ายงวดที่ 1 ภายในเดือน ก.ย. 66	บ. โชคชัยรัฐ คอน สตรัคชั่น จำกัด สัญญา 11/08-10/10/66
3	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้ง เหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ภ.จว.อ่างทอง ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง	13,180,000.00	13,180,000.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงวด ที่ 1 คาดว่าเบิกจ่ายงวดที่ 1 ภายในเดือน ก.ย. 66 งวดที่ 2-8 กันเงินไว้เบิกฯ	หจก. ล้วนเจริญ ก่อสร้าง สัญ. 25/07/66-19/06/67 กำหนด 8 งวดงาน
4	ก่อสร้างอาคารแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ภ.จว.อ่างทอง ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง	22,171,900.00	22,171,900.00	9,755,636.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1-6 แล้ว คาดว่าเบิกจ่ายงวดที่ 7 ภายในเดือน ก.ย. 66 งวดที่ 8-11 กันเงินไว้เบิกฯ	หจก. ล้วนเจริญ ก่อสร้าง สัญญา 7/5/66-1/3/67 กำหนด 11 งวด

มติที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ ชี้แจง แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๔.๘๕ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๙.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๗๗

ใช้จ่าย จำนวน ๙.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๐

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๔๓.๖๕ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๑ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๑๖.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๕

ใช้จ่าย จำนวน ๔๓.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขต อ่างทอง ตำบลไชยภูมิ ทั้งหมด 79,800,000 บาท <u>งบผูกพัน 3 ปี</u> (ปี 64-66) เงินปี 64 = 19,700,000 บาท <u>เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว</u> เงินปี 65 = 18,715,000 บาท <u>เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว</u> เงินปี 66 = 29,947,000 บาท คงเหลือรอจัดสรรเพิ่มเติม ปี พ.ศ.2567 11,440,000 บาท	29,947,000.00	29,947,000.00	3,081,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ งานงวดที่ 9 ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย งวดที่ 10-15 กันเงินไว้ เบิกฯ จำนวน 22,078,000 บาท	หจก.ศิริชัยบึงสามพัน สนย.20/8/64-10/8/66 ทั้งหมด 15 งวด งวดที่ 8 (14.09.2556) 5,586,000.00 งวดที่ 9 (29.10.2565) 4,788,000.00 งวดที่ 10 (13.12.2565) 4,788,000.00 งวดที่ 11 (27.01.2566) 4,788,000.00 งวดที่ 12 (13.03.2566) 4,788,000.00 งวดที่ 13 (27.04.2566) 5,586,000.00 งวดที่ 14 (11.06.2566) 5,586,000.00 งวดที่ 15 (10.08.2566) 7,980,000.00

มติที่ประชุม รับทราบ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๕๕.๓๔ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๔๓.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๖

ใช้จ่าย จำนวน ๔๓.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๓

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๘๗.๑๑ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๔ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๓๔.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๗

ใช้จ่าย จำนวน ๘๗.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	บ้านพักข้าราชการชำนาญ งาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น รพ.สต.โรงพยาบาล	1,099,000.00	1,099,000.00	0.00	อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1 ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ 15 ก.ย.66 เนื่องจากมีปัญหาเรื่อง เสาเข็ม คาดว่าเบิกจ่ายได้ ภายในเดือนก.ย.66 งวดที่ 2-5 กันเงินไว้เบิกฯ	บ.แก้มีนา 9 จก. สัญ. 29/3-25/9/66 กำหนด 5 งวด
2	อาคารที่ทำการสาธารณสุข อำเภอป่าโมก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง	3,650,000.00	3,650,000.00	985,500.00	เบิกจ่ายงวดที่ 2 แล้ว อยู่ ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ 3 ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ 15 ก.ย.66 คาดว่าเบิกจ่ายได้ ภายในเดือนก.ย.66 งวดที่ 4-6 กันเงินไว้เบิกฯ	บ.แก้มีนา 9 จก. สัญญา 24/1-20/11/66 กำหนด 6 งวด
3	อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เป็น อาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,580 ตารางเมตร โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ <u>งบผูกพัน 3 ปี</u> (ปี 65-67) ปี 65 = 14,080,200.00 บาท ปี 66 = 38,731,800.00 บาท ปี 67 = 6,988,000.00 บาท รวม = 59,800,000.00 บาท	38,731,800.00	38,731,800.00	3,859,800.00	เบิกจ่ายงวดที่ 6 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการงาน งวดที่ 7 ผู้รับจ้างส่งมอบ งานวันที่ 15 ก.ย.66 เนื่องจากมีปัญหาในการ ทำงาน เช่น ระบบราง , ระบบไฟฟ้าที่ซับซ้อน จึงทำ ให้การทำงานล่าช้า ผู้รับจ้าง แจ้งว่าจะทำงานแล้วเสร็จ ภายในเดือนก.พ.67 ซึ่งเลยระยะเวลาของสัญญา	บ. ชูสิทธิ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด สัญ. 24/8/65- 17/12/66 กำหนด 14 งวด 480 วัน งวดที่ 5 เบิกจ่าย ปี 66 869,800.00 งวดที่ 6 (27.03.2566) 2,990,000.00 งวดที่ 7 (26.04.2566) 2,990,000.00 งวดที่ 8 (26.05.2566) 2,990,000.00 งวดที่ 9 (25.06.2566) 2,990,000.00 งวดที่ 10 (25.07.2566) 2,990,000.00 งวดที่ 11 (03.09.2566) 4,784,000.00 งวดที่ 12 (03.10.2566) 4,784,000.00 งวดที่ 13 (17.11.2566) 8,372,000.00 งวดที่ 14 (17.12.2566) 4,972,000.00 งบปี 67 6,988,000.00

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
4	อาคารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,520 ตารางเมตร สนง.สาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง <u>งบผูกพัน 3 ปี (ปี65-67)</u> ปี 65 = 9,371,200.00 บาท ปี 66 = 24,367,500.00 บาท ปี 67 = 12,101,300.00 บาท รวม = 45,840,000.00 บาท	24,367,500.00	24,367,500.00	10,009,952.00	เบิกจ่ายงวดที่ 7 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการงาน งวดที่ 8 กำหนดส่ง มอบงานงวดที่ 8-9 วันที่ 20 ก.ย.66 งวดที่ 10-11 กันเงินไว้เบิกฯ	บ. ชูไสิทธิ์ เสนจินเียริง จำกัด สญ. 16/8/65-29/12/66 กำหนด 12 งวด 500 วัน งวดที่ 4 เบิกจ่าย ปี66 = 26,000.00 งวดที่ 5 (03.04.2566) 2,805,408.00 งวดที่ 6 (03.05.2566) 2,897,088.00 งวดที่ 7 (12.06.2565) 4,281,456.00 งวดที่ 8 (22.07.2566) 2,424,936.00 งวดที่ 9 (31.08.2566) 1,952,784.00 งวดที่ 10 (10.10.2566) 1,696,080.00 งวดที่ 11 (19.11.2566) 8,282,748.00 งบปี 67 884,252.00 งวดที่ 12 งบปี 67 11,217,048.00

มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๑.๓๑ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๘.๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๓

ใช้จ่าย จำนวน ๙.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๑

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๔๐.๗๘ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๑ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๑๗.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๙

ใช้จ่าย จำนวน ๔๐.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๐

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	อาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น วิทยาลัยการอาชีพ โพธิ์ทอง ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง	36,313,510.00	35,701,395.12	13,187,020.65	เบิกจ่ายงวดที่ 5 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการงวด งานที่ 6 ผลงาน 20% งวดที่ 6-11 กันเงินไว้เบิกฯ	บ.เอ็นเอสเจ คอนสตรัคชั่น จำกัด สญ.27/1/66-20/4/67 กำหนด 11 งวด

มติที่ประชุม รับทราบ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง งบจังหวัดอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒๐.๕๔ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑๓.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๐

ใช้จ่าย จำนวน ๑๗.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๓

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๓๕.๖๐ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๔ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๖๕.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๖

ใช้จ่าย จำนวน ๑๓๓.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๙

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงการแบ่งทาง การจราจรเพื่อความ ปลอดภัย ทล 309 ตำบล บางปลาเกศ อำเภอป่าโมก	20,988,000.00	20,988,000.00	3,148,200.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงาน 49%	แขวงทางหลวง อท. บก.เดอะ ซี.อี.ซี.คอน สตรัคชั่น สญ.13/3-16/10/66
2	โครงการยกระดับความ ปลอดภัยบริเวณทางแยก ขนาดใหญ่ ทล 309 ที่กม. 54+000 (แยกโพธิ์)	49,992,000.00	49,992,000.00	7,498,800.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงาน 65%	แขวงทางหลวง อท. บก.เดอะ ซี.อี.ซี.คอน สตรัคชั่น สญ.09/03- 12/10/66
3	ปรับปรุงคันคลองคำหยาด ตำบลคำหยาด อำเภอ โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	7,770,723.75	7,770,423.75	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงาน 40% คาดว่า เบิกจ่ายได้ทันภายใน เดือน ก.ย.66	โครงการชลประทาน ทก.จตุรงค์คอนสตรัคชั่น สญ.22/07-19/09/66
4	ปรับปรุงคันคลองหนองหล่ม -ลานช้าง ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด อ่างทอง	2,180,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคา 7 วันทำการ คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายในวันที่ 14 ก.ย.66	

เลขานุการ จากการที่ได้เข้าประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดอ่างทองเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้แทนของแขวงทางหลวงอ่างทอง
ได้ชี้แจงว่าทั้ง ๒ โครงการ จะสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๐ ของวงเงินงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖๕ คงเหลือ จำนวน ๑ โครงการ

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	อาคารเรียน สปข.2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 1ห้องเรียน โรงเรียนวัดโคศุภราช ตำบล คลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง เงินตามสัญญา 8,848,000.-	4,866,400.00	2,212,000.00	2,654,400.00	อยู่ระหว่างเสนอ อนุมัติเบิกจ่าย งวดที่ 6 คาดว่า เบิกจ่ายได้ภายใน วันที่ 8 ก.ย. 66	บ. เล็กเรย์โต จำกัด สญ.24/2-1/12/65 กำหนด 6 งวด งวดที่ 4 (23.08.2565) 1,327,200.00 งวดที่ 5 (12.10.2565) 1,327,200.00 งวดที่ 6 (01.12.2565) 2,212,000.00

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๔๖.๕๑ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑๓๒.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๑

ใช้จ่าย จำนวน ๑๓๒.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๓

๒.๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๖๖.๖๑ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๔ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๓๒.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๐

ใช้จ่าย จำนวน ๖๔.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๔

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	อาคารอนุบาลประสงค์ แบบพิเศษ พร้อมครุภัณฑ์โรงเรียนอนุบาล วัดนางโสน(ละแวกอู่บ้าน) <u>งบผูกพัน 3 ปี (ปี 65-67)</u> จัดสรร ปี 65 จำนวน 10,771,000 บาท <u>เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว</u> จัดสรร ปี 66 จำนวน 28,005,200 บาท รอจัดสรร ปี 67 จำนวน 6,119,559 บาท รวม 44,895,959 บาท	28,005,200.00	28,005,200.00	2,693,757.54	เบิกจ่ายงวดที่ 5 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ งานงวดที่ 6 คาดว่า เบิกจ่ายภายในเดือน ก.ย.66 งวดที่ 7-14 กันเงินไว้เบิกฯ	บ.ธี วัฒนวิศน์ จำกัด สัญญา 4/4/65-26/12/66 กำหนด 16 งวด ระยะเวลา ดำเนินการ 540 วัน ทั้งหมด 16 งวด งวดที่ 4 เบิกงบปี 66 3,830.16 งวดที่ 5 (01.12.2565) 2,693,757.54 งวดที่ 6 (31.12.2565) 2,693,757.54 งวดที่ 7 (31.12.2565) 2,693,757.54 งวดที่ 8 (11.03.2566) 2,693,757.54 งวดที่ 9 (10.04.2566) 2,693,757.54 งวดที่ 10 (10.05.2566) 2,693,757.54 งวดที่ 11 (19.06.2566) 2,693,757.54 งวดที่ 12 (29.07.2566) 2,693,757.54 งวดที่ 13 (07.09.2566) 2,693,757.54 งวดที่ 14 (07.10.2566) 2,693,757.54 งวดที่ 15 (06.11.2566) งบปี 67 1,629,963.10 งวดที่ 16 (26.12.2566) งบปี 67 4,489,595.90

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
2	อาคารเรียน สปข.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนวัดไชโย	4,163,755.00	4,163,755.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงาน งวดที่ 1 กำหนดตรวจรับงาน วันที่ 1 ก.ย.66 คาดว่าเบิกจ่าย ได้ภายในเดือน ก.ย. 66 งวดที่ 2-4 กันเงินไว้เบิก	หจก.ชัยพัฒน์ อ่างทอง ก่อสร้าง สัญ.03/02/66- 30/11/66 กำหนด 4 งวด
3	บ้านพักครู 8 ครอบครัว โรงเรียนอนุบาลแสวงหา ตำบลแสวงหา อำเภอสว่าง หา จังหวัดอ่างทอง	3,695,700.00	3,695,683.00	1,043,383.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงาน งวดที่ 4 คาดว่าเบิกจ่ายได้ ภายในเดือน ก.ย.66 งวดที่ 5-8 กันเงินไว้เบิก	บ.แอดวานซ์ โปรดิวิส์ สัญญา.24/1/66-10/12/66 กำหนด 8 งวด
4	ครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับ ห้องเรียน DLTV จำนวน 38 โรงเรียน	1,185,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างเรียกผู้ขายมาลง นามในสัญญา กำหนดวันที่ 8 ก.ย.66	ระยะเวลา 90 วัน

มติที่ประชุม รับทราบ

ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี มีดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๖๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ดำเนินการโดย อบท. คงเหลือจำนวน ๔ โครงการ มีดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน(สำรองเงิน)	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า
1	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย - 1 ซ้าย แม่น้ำน้อย 6 หมู่ที่ 4 ทต.ตำบลศาลาแดง	2,246,000.00	0.00	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่าย กำหนดเบิกจ่ายวันที่ 8 ก.ย.66 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31/05/66
2	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อม หลังคา หมู่ที่ 4 บ้านสวนมะม่วง ทต.ศาลาแดง	1,959,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จแล้วอยู่ระหว่างรอส่งมอบ กำหนดเบิกจ่ายวันที่ 8 ก.ย.66 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 24/07/66
3	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5-10 ตำบลโผงเผง อบต.โผงเผง อ.ป่าโมก	6,136,000.00	0.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย สัญญาสิ้นสุดวันที่ 14/04/66
4	ก่อสร้างขยไฮล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สายทางแยกสายเอเชียถึงประตูน้ำบางศาลา หมู่ 1 เชื่อมต่อหมู่ 2 ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย อบต.ชัยฤทธิ์	3,994,300.00	0.00	ดำเนินการเสร็จแล้ว กำหนดเบิกจ่าย วันที่ 1 ก.ย.66 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 01/09/66

มติที่ประชุม รับทราบ

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารหอพัก 4 หลัง โรงเรียน กีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ	20,348,800.00	20,348,000.00	12,209,280.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1-4 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการงาน งวดที่ 5-6 คาดว่าเบิกจ่าย ภายในเดือนก.ย.66	บ.เฟื่องชาญ คอนสตรัคชั่น จำกัด สัญญา 17/3-13/10/66 กำหนด 6 งวด
2	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	59,800.00	0.00	0.00	กำหนดบันทึก PO วันที่ 1 ก.ย.66 คาดว่าเบิก จ่ายภายในเดือนก.ย.66	ได้รับจัดสรร วันที่ 21/07/66
3	เครื่องขยายเสียง กำลังขยาย 500 วัตต์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	59,400.00	0.00	0.00	ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือน ก.ย.66	ได้รับจัดสรร วันที่ 21/07/66
4	เครื่องขยายเสียง กำลังขยาย 250 วัตต์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบล ไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	16,500.00	0.00	0.00	ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือน ก.ย.66	ได้รับจัดสรร วันที่ 21/07/66
5	ไมค์ลอยย่านความถี่ UHF โรงเรียนกีฬา จังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอ ไชโย จังหวัดอ่างทอง	14,000.00	0.00	0.00	ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือน ก.ย.66	ได้รับจัดสรร วันที่ 21/07/66
6	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว ขนาด ไม่ต่ำกว่า 12U	24,000.00	0.00	0.00	ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือน ก.ย.66	ได้รับจัดสรร วันที่ 21/07/66
7	เครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 5 หัวก๊อก โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบล ไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	90,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือน ก.ย.66	ได้รับจัดสรร วันที่ 21/07/66
8	เครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 10 หัวก๊อก โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบล ไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	150,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือน ก.ย.66	ได้รับจัดสรร วันที่ 21/07/66
9	ปั้มน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัด อ่างทอง	340,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างร้านค้าตรวจสอบของ คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือน ก.ย.66	ได้รับจัดสรร วันที่ 21/07/66
10	ถังน้ำ พื้ ขนาดความจุ 3,000 ลิตร โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบล ไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	60,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างร้านค้าตรวจสอบของ คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือน ก.ย.66	ได้รับจัดสรร วันที่ 21/07/66

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๒.๑ รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๗๔.๓๒ ล้านบาท (งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๗๐.๔๑ ล้านบาท จำนวน ๓๗ โครงการ)

เบิกจ่าย จำนวน ๓.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๘

ใช้จ่าย จำนวน ๓.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๑

ลำดับ	รายการ/สถานะโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เบิกจ่ายแล้ว	2	581,900.00	รายละเอียด ที่แนบ 1
2	ลงนามแล้ว	23	33,087,800.00	
3	คาดว่าจะลงนามภายในเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน 2566	6	9,091,100.00	
4	ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการ	6	27,653,800.00	
รวมทั้งสิ้น		37	70,414,600.00	

สำหรับโครงการที่ขอแก้ไขรายละเอียดโครงการฯ ได้อนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว คาดว่า
เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๗,๗๑๓,๐๐๐ บาท และกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๖ จำนวน
๖๒,๑๑๙,๗๐๐ บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๒ รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๘๕.๕๒ ล้านบาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๖๖ ดำเนินการ

โดย อบท. ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๘๕.๔๙ ล้านบาท จำนวน ๑๐๒ โครงการ มีสถานะ ดังนี้

เบิกจ่าย จำนวน ๑๑๖.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๙

ใช้จ่าย จำนวน ๑๑๖.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๙

ลำดับ	รายการ/สถานะโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	67	116,638,836.80	รายละเอียด ที่แนบ 2
2	ลงนามแล้ว	34	64,373,800.00	
3	คาดว่าจะลงนามในเดือนสิงหาคม 2566	1	1,467,000.00	
4	เงินเหลือจ่าย (คงเหลือไม่เบิกจ่ายอีก 1 งวดงาน อบต.บางจัก เป็น จำนวนเงิน 2,797,236 บาท)		3,013,846.20	
รวมทั้งสิ้น		102	185,493,483.00	

รายการที่คาดว่าจะลงนามในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑,๔๖๗,๐๐๐ บาท
คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔๒,๓๒๔,๔๐๒ บาท และกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๖
จำนวน ๒๔,๕๕๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๔๒.๙๐ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๓๗.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๖

ใช้จ่าย จำนวน ๓๗.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๖

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๒๘.๕๔ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๑๐ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๑๙.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๖๓

ใช้จ่าย จำนวน ๒๗.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๕

ผอ.แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑.๔๕ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๐

ใช้จ่าย จำนวน ๑.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๐

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๒๖๖.๐๙ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๑๐ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๑๙๑.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๕

ใช้จ่าย จำนวน ๒๕๗.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๕

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ก่อสร้างถนนฯ)	1,196,880.00	1,084,770.00	1,084,770.00	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนก.ย.66	เบิกจ่ายเป็นค่าควบคุมงานจนถึงวันที่ 30 ก.ย.66
2	ถนนสาย อท.4008 แยก ทล.3064 - บ.คลองขุน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	34,155,000.00	34,155,000.00	30,739,500.00	เบิกจ่ายแล้ว	บ.มิตรดี สญ.17/2-5/9/66 กำหนด 21 รวด
3	ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ยกระดับมาตรฐานทาง)	7,000.00	0.00	0.00	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนก.ย.66	ได้รับจัดสรร 01/06/66
4	งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	13,608,376.00	12,704,332.76	12,280,244.55	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุจนถึงวันที่ 30 ก.ย.66
5	งานบำรุงถนนสาย อท.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 3064-บ้านยางห้ารอย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	499,000.00	499,000.00	0.00	เบิกจ่ายแล้ว	ได้รับจัดสรร 21/06/66 สญ.18/08/66
6	งานบำรุงถนนสาย อท.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 3195 – บ้านสามเรือน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	37,450,000.00	37,450,000.00	20,597,500.00	เบิกจ่ายแล้ว	บ.มิตรดีอ่างทอง จำกัด สญ. 9/1/66-16/9/66 กำหนด 20 รวด
7	งานอำนวยความสะดวก ปกติ แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	1,802,800.00	1,469,466.00	1,469,466.00	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนก.ย.66	เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จนถึงวันที่ 30 ก.ย.66
8	งานป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาล แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	1,046,900.00	983,190.00	983,190.00	คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนก.ย.66	จัดสรร ตั้งแต่วันที่ 9/12/65 เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุจนถึงวันที่ 30 ก.ย.66

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
9	ซ่อมพื้นปูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ถนนสาย อท.3027 แยก ทล.334-บ้านอินทประมูล ต.ป่าจั่ว, ต.อินทประมูล, อ.เมือง	49,500,000.00	43,550,000.00	6,532,500.00	เบิกจ่ายไม่ทัน กันเงินฯ จำนวน 37,017,500 บาท	บ.สองฝั่ง การเกษตร จก. สญ.11/08/66- 7/02/67
10	ซ่อมพื้นปูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ถนนสาย อท.3003 แยก ทล.309-บ้านบางพลับ ต.เทวราช อ.ไชโย	15,300,000.00	13,971,000.00	2,095,650.00	เบิกจ่ายไม่ทัน กันเงินฯ จำนวน 11,875,350 บาท	บ.ซีโก้ทราน สปอร์ต จก.สญ. 9/08/66-6/01/67

มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.แขวงทางหลวงอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๗.๐๖ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๖.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๐

ใช้จ่าย จำนวน ๖.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๕

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๙๗๒.๗๗ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๑๗ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๗๐๔.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๓๗

ใช้จ่าย จำนวน ๙๖๗.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๐

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน แยกที่ดิน - ไชโย จ.อ่างทอง	17,928,000.00	17,928,000.00	15,726,466.48	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงาน 97% ภายใน เดือนก.ย.66 คาดว่า เบิกจ่ายได้ 2 ล้านบาท	บ. มิตรดีอ่างทอง จำกัด สญ.23/12/65- 21/6/66
2	งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงอ่างทอง	38,159,200.00	32,790,347.64	32,790,347.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายได้ภายใน เดือน ก.ย.66	เบิกจ่ายในลักษณะการ ค่าตอบแทนใช้สอย จนถึง วันที่ 30 ก.ย.66
3	งานบำรุงปกติสำนักงานบริหารบำรุงทาง	10,950,000.00	8,724,408.00	7,978,208.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายได้ภายใน เดือน ก.ย.66	เบิกจ่ายในลักษณะการ ค่าตอบแทนใช้สอย จนถึง วันที่ 30 ก.ย.66
4	งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับเสียหายจากอุทกภัย ทล.33 ตอนนาคู-ป่าโมก ตอน2	19,994,000.00	19,994,000.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงาน 37.50% คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ 9,997,000 บาท ภายในเดือน ก.ย.66	บริษัท ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง จำกัด สญ.31/5/66 - 27/11/66
5	งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับเสียหายจากอุทกภัย ทล.3064 ตอนอ่างทอง-ปากดง ตอน 2	34,977,500.00	34,977,500.00	5,246,625.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงาน 18% คาดว่า เบิกจ่ายได้ 10 ล้านบาท ภายในเดือน ก.ย.66	บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัด สญ.31/5/66- 28/10/66

/๖. งานเพื่อฟื้นฟู...

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
6	งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทล. 3064 ตอนอ่างทอง-ปากดง ตอน 3	27,979,000.00	27,979,000.00	4,196,850.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงาน 6.62% คาดว่าเบิกจ่ายได้ 10 ล้านบาท ภายในเดือนก.ย.66	บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัด สญ. 31/5/66-28/10/66
7	งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทล. 3064 ตอนอ่างทอง-ปากดง ตอน 4	34,977,500.00	34,977,500.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงาน 30.64% คาดว่ากันเงินฯ ทั้งหมด	บก. เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชั่น สญ. 29/5/66-26/10/66
8	งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทล. 3064 ตอนอ่างทอง-ปากดง ตอน 5	34,848,000.00	34,848,000.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงาน 5.92% คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนก.ย.66	บริษัท ชีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) สญ. 29/5/66-22/10/66
9	งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทล. 3064 ตอนอ่างทอง-ปากดง ตอน 1	34,728,000.00	34,728,000.00	5,209,200.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าเบิกจ่ายได้ 10 ล้านบาท ภายในเดือนก.ย.66	บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัด สญ.31/5/66-28/10/66
10	งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทล.3454 ตอนท่าช้าง-วิเศษชัยชาญ	29,988,000.00	29,988,000.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงาน 84.45% คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนก.ย.66	บริษัท มิตรดีอ่างทอง จำกัด สญ. 31/5/66-28/9/66
11	งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทล.32 ตอนอ่างทอง-ไชโย	6,788,000.00	6,788,000.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงาน 55% คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนก.ย.66	หจก. เพชรธนาวงศ์ สญ.19/5/66-16/9/66
12	งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทล.33 ตอนนาคู-ป่าโมก ตอน 1	9,989,000.00	9,989,000.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนก.ย.66	บ. ที ดี ดี ก่อสร้าง จำกัด สญ.12/5/66-9/10/66
13	งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทล.33 ตอนนาคู-ป่าโมก ตอน 3	12,369,000.00	12,369,000.00	1,855,350.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงาน 98% คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนก.ย.66	บ.อัลฟาเอสไลน์ จำกัด สญ.19/5/66-16/9/66
14	งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทล.309 ตอนบางเสด็จ-แยกที่ดิน ตอน 3	6,982,000.00	6,982,000.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงาน 80% คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนก.ย.66	บก. เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชั่น สญ.8/5/66-5/9/66
15	งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทล. 3194 ตอนลาดตาล-วิเศษชัยชาญ	9,979,000.00	9,979,000.00	0.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	บ. มิตรดีอ่างทอง จำกัด สญ.9/5/66-6/9/66
16	งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทล.309 ตอนบางเสด็จ-แยกที่ดิน ตอน 4	7,929,000.00	7,929,000.00	0.00	ยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้าง คาดว่ากันเงินฯ	บก.นิมิต 317 จำกัด สญ.28/6/66

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
17	งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทล. 3195 ตอนพิเศษชัยชาญ - ป่าจั่ว	9,835,000.00	9,835,000.00	0.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	บ.เอส พี เค คอนสตรัคชั่น จำกัด สัญญ.19/5/66-16/9/66

มติที่ประชุม รับทราบ

ปลัดจังหวัดอ่างทอง (แทน) ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๑๗๗.๓๗ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑๗๓.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๙

ใช้จ่าย จำนวน ๑๗๓.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๔

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๒.๔๒ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๑ โครงการ

เบิกจ่าย จำนวน ๙.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๓

ใช้จ่าย จำนวน ๑๒.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสา รักษาดินแดนตามแบบ มาตรฐานขนาดกลาง กองร้อยบังคับ/ห้องน้ำ	7,908,838.80	7,908,838.80	4,721,238.80	เบิกจ่ายงวดที่ 5 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ งานงวดที่ 6-7 คาดว่า สิ้นจบงานพร้อมกัน ภายในวันที่ 10 ก.ย. 66	หจก สามชุก ก่อสร้าง สัญญ.28/12/65-14/09/66 กำหนด 7 งวด

มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.โครงการชลประทานอ่างทอง ชี้แจง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๔.๓๘ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๓.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๙

ใช้จ่าย จำนวน ๓.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๙

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๒๖๖.๑๘ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๒๒๘.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๙

ใช้จ่าย จำนวน ๒๕๔.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๕

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เงินจัดสรร	PO+เบิก	เบิกจ่าย	%ใช้จ่าย	หมายเหตุ
1	โครงการส่งน้ำฯ มหาราช	2,911,354.00	2,861,363.90	2,861,363.90	98.28	ส่วนใหญ่เป็นงานดำเนินการเอง
2	โครงการส่งน้ำฯ ยางมณี	128,933,657.43	118,769,787.77	93,716,564.37	92.12	
3	โครงการชลประทานอ่างทอง	31,223,554.66	30,750,923.74	30,210,813.18	98.49	
4	โครงการส่งน้ำฯ ชัยสูตร	97,622,411.47	96,948,567.62	96,056,237.62	99.31	
5	โครงการส่งน้ำฯ ผักไห่	5,484,765.61	5,253,272.56	5,253,272.56	95.78	
	รวม	266,175,743.17	254,583,915.59	228,098,251.63	95.65	

คาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ของโครงการส่งน้ำฯ ยางมณี จำนวน ๑๒,๒๓๒,๙๖๒ บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (แทน) ซึ่งแจ้ง การใช้จ่ายจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๖๖ มีดังนี้

๑. รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๒๐๖.๕๔ ล้านบาท (งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๑๕๑.๖๖ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๖ โครงการ)

เบิกจ่าย จำนวน ๑๕๑.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๑

ใช้จ่าย จำนวน ๒๐๕.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๗

๒. รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๓๒.๑๒ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่าย จำนวน ๓๑.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๕

ใช้จ่าย จำนวน ๓๑.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๕

ที่	โครงการ/รายการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ 01-008 ศาลาแดง - มหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง	9,922,200.00	9,922,200.00	0.00	สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนก.ย.66	หจก. นาคราขการโยธา สนญ.16/05/66-13/09/66
2	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ 01-039 วัดเชิงหวาย - หองเจ็ดเส้น อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง	9,562,600.00	9,560,600.00	0.00	สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนก.ย.66	กิจการร่วมค้าอาร์เอ็นทีเอชซีที สนญ.03/05/66-30/09/66 งวดที่ 1 = 3,825,040 บาท งวดที่ 2 = 2,868,780 บาท งวดที่ 3 = 2,868,780 บาท
3	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ 01-009 บ้านทอ้งคั้ง - บ้านเชิงหวาย อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง	9,847,200.00	9,847,200.00	0.00	สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนก.ย.66	หจก. นาคราขการโยธา สนญ.16/05/66-13/09/66
4	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ 01-033 บ้านท้ายย่าน - บ้านน้ำอาบ อำเภอเมือง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	9,872,400.00	9,872,400.00	0.00	สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนก.ย.66	บริษัทมิตรดีอ่างทอง จำกัด สนญ.16/05/66-13/09/66
5	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง อท 4016 บ้านไผ่ดำพัฒนาบ้านท่าอู่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	9,612,500.00	9,612,500.00	6,728,750.00	สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนก.ย.66	กิจการร่วมค้าอาร์เอ็นทีเอชซีที สนญ.03/05/66-30/09/66
6	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ 01-040 บ้านเขาบวช - อ่างแก้ว อำเภอแสวงหาอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	9,612,500.00	9,612,500.00	6,728,750.00	สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนก.ย.66	กิจการร่วมค้าอาร์เอ็นทีเอชซีที สนญ.03/05/66-30/09/66

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๕.๑ ประมาณการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และคาดการณ์เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

ที่	หน่วยงาน	เบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.66 จำนวนเงิน	คาดการณ์กันเงินฯ จำนวนเงิน
1	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	0.00	22,800,000.00
2	สนง.ที่ดินจังหวัดอ่างทอง	188,920.00	0.00
3	สนง.จังหวัดอ่างทอง	3,322,000.00	13,886,850.00
4	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	7,303,402.50	39,967,563.20
5	เทศบาลเมืองอ่างทอง	15,030,000.00	0.00
6	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	4,877,128.00	21,617,636.00
7	สนง.สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	8,434,800.00	44,558,968.00
8	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	0.00	22,514,914.47
9	ม.การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง	4,788,000.00	22,078,000.00
10	งบจังหวัดอ่างทอง	46,809,423.75	22,573,663.94
11	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ	3,905,408.54	29,407,088.92
12	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	8,952,420.00	0.00
13	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ	42,324,402.00	24,550,400.00
14	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง	3,187,600.00	0.00
15	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	22,611,285.45	48,892,850.00
16	แขวงทางหลวงอ่างทอง	169,260,294.36	106,136,858.52
17	โครงการชลประทานอ่างทอง	25,844,529.54	12,232,962.00
	รวม	366,839,614.14	431,217,755.05

สรุปผลการเบิกจ่ายฯ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566	1,534,357,634.67	65.70
ประมาณการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566	366,539,614.14	
รวมผลเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน พ.ศ.2566	1,901,194,248.81	81.40
คาดการณ์เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ.2566	431,217,755.05	18.46

ประธาน ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้ หรือเร่งรัดเบิกจ่ายให้มากที่สุด สำหรับการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งในวันสุดท้ายเป็นวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองมีแนวทางในการดำเนินงานอย่างไร

เลขานุการ การเตรียมความพร้อมช่วงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เนื่องจากวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองจะเปิดให้บริการจนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. และจะไม่ปลด block รายการเอกสารตั้งเบิก โดยจะปลด block รายการเอกสารตั้งเบิก ในวันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการขอเบิกในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา ๒๔.๐๐ น. ในวันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ จะมีการประชุมชี้แจง การปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำหรับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกรมบัญชีกลางจะมีการ Live สดผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง ทางสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง จะส่ง link ทางไลน์กลุ่มผู้บริหาร และไลน์กลุ่มของส่วนราชการ เพื่อให้หน่วยงานทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางสาวชาติรส มธุรส)

เจ้าหน้าที่การคลัง

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวสุดารัตน์ ชวนะพานิชย์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม