

รายงานการประชุม
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐของจังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ทรัพยากรจังหวัดอ่างทอง (AKAP)

ผู้มาประชุม

๑. นายทัศนัย สุธาพนธ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสาวิตรี มั่นคง	แทน ปลัดจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๓. ว่าที่ พ.ต.อ.ศักดินา สุขมาก	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๔. นายสิทธิวัฒน์ แป้นทอง	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๕. นางสาวรุ่งรัตน์ สังข์ศรี	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๖. นางสาวพรทิพย์ ดาวสอน	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๗. นางรัตนภรณ์ คชมะเร็ง	แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๘. นายพะลิน สุทธิบุตร	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง	กรรมการ
๙. นางยุพิน กิตติมาสกุล	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	กรรมการ
๑๐. นางสาวสุนิสา จิวกร่าง	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง	กรรมการ
๑๑. นางจันทรา จันท์พันแจ้	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	กรรมการ
๑๒. ผศ.ดร.วรวิทย์ เกิดสวัสดิ์	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง	กรรมการ
๑๓. นายดิวิวัฒน์ ภาควิน	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	กรรมการ
๑๔. นางปาริฉัตร หมดอดัม	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๑๕. นางลลิตา ตู่พรหม	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๑๖. นางวัลยา สุภาวิมล	แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง	กรรมการ
๑๗. นางสาวอัญชลี มีพรเจริญกิจ	คลังจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางสาวสุภารัตน์ ขวณะพาณิชย์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ร่วมประชุม

๑. นางสาวรัตนา ชูก้าน	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ สนง.สรรพากรพื้นที่อ่างทอง
๒. นายรัชพล เอี่ยมน้าว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
๓. นางเจียรรัตน์ กล่อมประเสริฐ	ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง
๔. นางสาวณิชาธิ์ สีเงิน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง
๕. นางสาวสุศิษฎา ศุภศิลป์	หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
๖. นางสาวอัญชลี นิลพัฒน์	พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น ๒ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
๗. นางสาวนิตยา จันทนพรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง
๘. นายวัฒนา พัฒนถาวร	ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
๙. นางสาวบุญตา ทิพย์นำภา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
๑๐. นางสาวสุพัตรา อาจรักษา	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง
๑๑. นางอิสริย์รัช เปี้ยเส็ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง

๑๒. นายศิริชัย วงษ์ปลั่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
๑๓. นางสาวทิพาวรรณ บุญใจ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
๑๔. นางสาวสุพรรณ แก้วชนะ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน สนง.ขนส่งจังหวัดอ่างทอง
๑๕. นางสาวเมตตา ทองประเสริฐ พนักงานธุรการ แขวงทางหลวงอ่างทอง
๑๖. นางสาวณัฐวรรณ เปาริก เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
๑๗. นางวารุณี สมภูเวียง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง
๑๘. นางสาวรัฐจิมา จันทร์ขาว นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
๑๙. นายสุณิษฐ์ มะลิตอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สนง.จังหวัดอ่างทอง
๒๐. นายบรรลุเศรษฐ์ พึ่งงาม ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
๒๑. นางมนีรัตน์ อัคราภิรมย์รักษ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สนง.ที่ดินจังหวัดอ่างทอง
๒๒. นางกฤษณา ผาสุภา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง
๒๓. นางสุจิตรา ไชยพงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
๒๔. นางสาวพัชรินทร์ หาญเจริญ จัดหางานจังหวัดอ่างทอง
๒๕. นางสาวพิชญ์ณัฐา งามมีศรี นักวิชาการศึกษา สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง
๒๖. นายโสภา คล่องดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
๒๗. ว่าที่ร้อยตรี สุวัชชัย มงคลธง ครู วิทยาลัยการอาชีพพิเศษชัยชาญ
๒๘. นางณินดา เพ็ชรวิจิตร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โรงพยาบาลอ่างทอง
๒๙. นางสาวอุไรวรรณ ขำโพธิ์ทัย เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน โรงพยาบาลอ่างทอง
๓๐. นางสาวศุภรดา แสงรุ่งเรือง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ
๓๑. นางสาวสุชาดา สงค์ประเสริฐ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ
๓๒. นางสาวณัฐนิชา ก้อนคำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ
๓๓. ว่าที่ร้อยตรี กานต์ มาลาวงษ์ นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง
๓๔. นางกมลรัตน์ มางาม เจ้าพนักงานการคลังชำนาญการ สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง
๓๕. นางสาวราตรี เชิดชัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง
๓๖. นางสาวนรรัตน์ ภาคไพร่ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง
๓๗. นายชาคริศ แพ่งพวงมา นักจัดการงานทั่วไป สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง
๓๘. นางสาวชาติรส มธุรส เจ้าหน้าที่การคลัง สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน

จังหวัดอ่างทองได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๓๒๓๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (กลุ่มงานภารกิจด้านเศรษฐกิจและสังคม) เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทองที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และคลังจังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการ และเลขานุการ โดยทำหน้าที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน รวมทั้งให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่าย และ

รายงานผลความก้าวหน้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ขณะนี้พระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้หลังเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ และสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมามีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำแบบฟอร์มในการติดตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทุกงบรายจ่าย สำหรับงบส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ได้ดำเนินการโดยวิธี e – bidding และวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งส่วนใหญ่ส่วนราชการได้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไปบ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ และหลังจากนี้ถึงสิ้นปีงบประมาณเหลือเวลาอีกประมาณ ๕ เดือน หากลงนามในสัญญาได้ทันทีที่งบประมาณจัดสรรมาจะเข้าสู่กระบวนการเร่งรัดในเรื่องของบริหารสัญญาต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการฯ ตามที่จังหวัดอ่างทอง ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จแล้ว มีจำนวน ๑๓ หน้า และได้ส่งหนังสือแจ้งเวียนรายงานการประชุมให้แก่ส่วนราชการ ตามหนังสือ ที่ อท ๐๐๐๓/ว ๓๑๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ ผ่าน QR code ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการฯ ๓.๑ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๔.๐๐	๒๘.๐๐	๔๑.๐๐	๔๗.๐๐	๕๑.๐๐	๘๒.๐๐	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายประจำ	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๙.๐๐	๓๓.๐๐	๔๗.๐๐	๕๓.๐๐	๕๘.๐๐	๘๒.๐๐	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗.๐๐	๑๑.๐๐	๑๕.๐๐	๒๔.๐๐	๒๑.๐๐	๘๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐

๑) งบประมาณรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยงานรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายในห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร

/๒) รายการ...

๒) รายการก่อกำหนดผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่เป็นรายจ่ายลงทุนรายการใหม่ให้หน่วยรับงบประมาณจัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างราคากลาง และรายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อได้รับผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้วหากไม่เกินวงเงินที่สำนักงานประมาณให้ความเห็นชอบ ให้แจ้งสำนักงานประมาณทราบและดำเนินการทำสัญญาผูกพันต่อไปได้

๓) ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้เร็วขึ้นเพื่อให้เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ โดยเฉพาะรายการปีเดียว สำหรับรายการผูกพันใหม่ควรดำเนินการก่อกำหนดผู้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ประธาน

รายการใดที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างหรือดำเนินการไปแล้ว ได้ผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว หากมีปัญหาอุปสรรคต่างๆ ขอให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองทราบด้วยเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ให้รีบดำเนินการแจ้งส่งคืนต้นสังกัดให้ทราบโดยเร็ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ ผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ ของจังหวัดอ่างทอง ก่อนที่พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย		ลำดับที่ ของ ประเทศ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		ลำดับที่ ของ ประเทศ
			จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	
ภาพรวม	๘๑๘.๘๔	๓๗.๐๓	๗๐๖.๒๔	๘๖.๒๕	๒๔	๗๔๓.๒๗	๙๐.๗๗	๑๖
ประจำ	๖๙๒.๙๓	๕.๑๗	๖๒๔.๒๐	๙๐.๐๘	๒๙	๖๒๙.๓๖	๙๐.๘๓	๒๕
ลงทุน	๑๒๕.๙๑	๓๑.๘๖	๘๒.๐๔	๖๕.๑๖	๒๘	๑๑๓.๙๐	๙๐.๔๖	๑๕

ผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้แล้ว ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย		ลำดับที่ ของ ประเทศ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		ลำดับที่ ของ ประเทศ
			จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	
ภาพรวม	๘๒๔.๔๒	๐.๔๗	๗๑๓.๗๗	๘๖.๕๘	๔๔	๗๑๔.๒๔	๘๖.๖๔	๔๔
ประจำ	๖๙๓.๗๑	๐.๒๐	๖๒๙.๗๖	๙๐.๗๘	๓๘	๖๒๙.๙๕	๙๐.๘๑	๓๘
ลงทุน	๑๓๐.๗๒	๐.๒๗	๘๔.๐๑	๖๔.๒๗	๔๒	๘๔.๒๙	๖๔.๔๘	๔๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ ผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
แยกรายหน่วยงาน ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ ของจังหวัดอ่างทอง (เอกสารแนบ ๑ - ๓)

เลขานุการฯ

สำหรับไตรมาสที่ ๓ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕๑ มี ๓ หน่วยงาน ได้แก่ งบจังหวัดอ่างทอง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕๘ มี ๒ หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง และงบจังหวัด อ่างทอง หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๑ มี ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง มหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

๓.๔ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินเหลือในปี	เบิกจ่าย	%เบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น	๕๙๐.๘๖	๕๔๐.๑๒	๙๑.๔๑
๒๕๖๖	๕๙๐.๘๖	๕๔๐.๑๒	๙๑.๔๑

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

เลขานุการฯ

๔.๑ การใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปีของหน่วยงานเป็นรายโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เงินกันไว้ จำนวน ๕๙๐.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน ๕๔๐.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๑ มีทั้งหมด ๗ หน่วยงาน โดยหน่วยงานชี้แจง ดังนี้

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง

โครงการก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๔ ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ งบผูกพัน ๔ ปี วงเงิน ๒๒.๐๘ ล้านบาท คงเหลือเงินกันไว้ ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒.๑๓ ล้านบาท คาดว่าเบิกจ่าย ภายในต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ และงวดที่ ๑๔ จำนวน ๓.๔๖ ล้านบาท คาดว่าเบิกจ่ายได้ทัน ตามระยะเวลาที่กำหนด สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง

โครงการปรับปรุงห้องประชุมพิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง วงเงิน ๕.๘๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกสัญญา

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสีบัวทอง บริเวณหน้าวัดจันทรมณี วงเงิน ๗.๙๕ ล้านบาท คงเหลือเงินกันไว้ ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕.๑๘ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตรวจรับงานบางส่วน จำนวน ๑.๓๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลองครักษ์ สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพลับ งบผูกพัน ๓ ปี วงเงิน ๕.๖๐ ล้านบาท คงเหลือเงินกันไว้ ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑.๔๑ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ สามารถเบิกจ่ายได้ภายใน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

/ผู้แทน...

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ทด. ท่าช้าง วงเงิน ๑.๒๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอสำนักงบประมาณอนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ - ๗ ทด. โพธิ์ทอง วงเงิน ๖.๑๙ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่าย งวดที่ ๒ - ๓ สำหรับงวดที่ ๔ อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ ขณะนี้รอหนังสืออนุมัติจากสำนักงบประมาณ

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง งบผูกพัน ๓ ปี วงเงิน ๒๒.๘๐ ล้านบาท ขณะนี้ผู้รับจ้างปรับงวดงานเพื่อให้สอดคล้องกับงานงวดที่ ๙ - ๑๑ กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๙ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ ๑๐-๑๑ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

โครงการอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางโน งบผูกพัน ๓ ปี วงเงิน ๒๒.๖๒ ล้านบาท มีทั้งหมด ๑๖ งวดงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑๒-๑๓ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสาร คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) วงเงิน ๑๑.๘๖ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตรวจรับงานงวดสุดท้ายวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบการเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เลขานุการฯ

๔.๒ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ได้สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้างวิธีการจัดหา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) หน่วยงานที่ดำเนินการเป็นไปตามแผน มีทั้งหมด ๑๒ หน่วยงาน จำนวน ๕๒ โครงการ วงเงิน ๕๕๓.๔๐ ล้านบาท ไม่เป็นไปตามแผน มีทั้งหมด ๒๖ หน่วยงาน จำนวน ๕๘ โครงการ วงเงิน ๕๙๘.๘๒ ล้านบาท รวมหน่วยงานที่ดำเนินการโดยวิธี (e - bidding) วงเงิน ๑,๑๕๒.๒๑ ล้านบาท สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการเป็นไปตามแผน บางหน่วยงานประกาศเชิญชวนแล้ว และอีกบางหน่วยงานยังไม่ประกาศเชิญชวน คาดว่าจะประกาศเชิญชวนระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๗ ส่วนหน่วยงานที่ไม่เป็นไปตามแผน แต่ยังคงอยู่ในระยะเวลาที่สามารถดำเนินการได้ มีทั้งหมด ๑๕ หน่วยงาน จำนวน ๒๐ โครงการ วงเงิน ๑๒๖.๙๕ ล้านบาท ซึ่งพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ยังอยู่ในระหว่างที่สามารถดำเนินการได้ และหน่วยงานที่น่าเป็นห่วงที่ไม่เป็นไปตามแผน และยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีทั้งหมด ๑๖ หน่วยงาน จำนวน ๓๕ โครงการ วงเงิน ๔๗๑.๘๖ ล้านบาท

ประธาน

ขอให้หน่วยงานที่ดำเนินการเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชี้แจง

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ๔ รายการ วงเงิน ๒.๒๑ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๑ รายการ วงเงิน ๑.๔๕ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าลงนามในสัญญาวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

/ผู้แทน...

ผู้แทนเกษตรจังหวัดอ่างทอง

โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ๑ คัน วงเงิน ๑.๓๖ ล้านบาท ประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา คาดว่าดำเนินการวิธีคัดเลือกต่อไป

ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๘ โครงการ วงเงิน ๓๒๓.๗๒ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้วทั้งหมด คาดว่าลงนามได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง

โครงการก่อสร้างถนนสาย อท.๔๐๐๔ แยก ทล.๓๔๕๔ วงเงิน ๑๔.๕๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าลงนามได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และจัดทำหนังสือถึงหน่วยดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ผู้แทนปลัดจังหวัดอ่างทอง

โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอเมือง วงเงิน ๒.๘๑ ล้านบาท โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ปรับแบบบูรณาการเสร็จแล้ว และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ วงเงิน ๓.๓๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขณะนี้รื้อถอนอาคารหลังเดิมแล้ว สำหรับโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๑.๖๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำประกาศร่าง TOR

ผอ.สุดาร์ตน์ ชวนะพาณิชย์ (ชี้แจงแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง)

โครงการปรับปรุงท่าเรืออาคาร วงเงิน ๒.๐๕ ล้านบาท มีผู้ยื่นเสนอราคาแล้ว แต่เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง ๔๒% ซึ่งอยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งผู้เสนอราคายืนยันราคาว่าสามารถดำเนินการได้ตามราคาที่เสนอและแจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

โครงการจัดซื้อชุดสถานีอุปกรณ์ระบบรถยนต์ไฟฟ้า EV และเครื่องมือวัดและทดสอบฯ วงเงิน ๓.๒๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว รอจัดสรรงบประมาณ

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

โครงการก่อสร้างอาคารโขนการโรงพยาบาลไชโย อำเภอไชโย วงเงิน ๕.๗๗ ล้านบาท ได้แบบบูรณาการเรียบร้อยแล้ว กำหนดประกาศเชิญชวนวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๔๖.๙๘ ล้านบาท ทั้ง ๔ โครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ สายทาง อท.ถ. ๐๑-๐๔๒ ฝั่งดำพัฒนา-บ้านท่าอยู่ อำเภอวิเศษชัยชาญ วงเงิน ๙.๙๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ สายทาง อท.ถ๐๑-๐๔๐ บ้านเขาบวช-อ่างแก้ว อำเภอแสวงหา,อำเภอโพธิ์ทอง วงเงิน ๙.๙๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในอุทยานสวรรค์อ่างทอง หนองเจ็ดเส้น ตำบลหัวไผ่ วงเงิน ๑๗.๕๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โครงการอำนวยความสะดวกทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ วงเงิน ๙.๖๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง

จำนวน ๑๑ โครงการ วงเงิน ๘๗.๓๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว
คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

โครงการจัดซื้อรถตู้ วงเงิน ๑.๓๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนด TOR คาดว่าประกาศเชิญชวน
ภายในสัปดาห์หน้า

ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง

โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างฯ วงเงิน ๒.๑๔ ล้านบาท ซึ่งได้ประชุมกับ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองไปแล้ว ๑ ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแบบรูปรายการ

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง

โครงการปรับปรุงบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ทั้ง ๒ หลัง วงเงิน ๑.๖๕ ล้านบาท
อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ วงเงิน ๔.๘๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ

เลขานุการฯ

สำหรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกวิธีการจัดหา
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) หน่วยงานที่ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แต่ยังอยู่ในระยะเวลาที่สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

คลังจังหวัดอ่างทอง

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๑๒.๗๔ ล้านบาท โครงการก่อสร้าง
บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ วงเงิน ๕.๑๕ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว
คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ
จำนวน ๔ หลัง วงเงิน ๗.๕๙ ล้านบาท ยกเลิกโครงการ ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา เนื่องจากยื่นเอกสาร
ไม่ถูกต้อง คาดว่าประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนสรรพากรพื้นที่อ่างทอง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
วงเงิน ๐.๘๕ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าลงนามในสัญญาภายใน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๓.๕๕ ล้านบาท ประกาศเชิญชวน
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒.๕๐ ล้านบาท กำหนด
วันยื่นเสนอราคาวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง

จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๕๕.๐๐ ล้านบาท ทั้ง ๔ โครงการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี วงเงิน ๑.๓๖ ล้านบาท ประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากมีผู้วิจารณ์

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง วงเงิน ๑.๓๖ ล้านบาท ประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้เสนอราคา คาดว่าดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง วงเงิน ๑.๓๖ ล้านบาท ประกาศเชิญชวน วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ จัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง ๒ คัน วงเงิน ๕.๐๐ ล้านบาท ประกาศร่าง TOR วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ มีผู้วิจารณ์ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๓ รายการ วงเงิน ๖.๓๐ ล้านบาท กำหนดประกาศเชิญชวน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๒ รายการ วงเงิน ๑.๗๕ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ และจัดซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า วงเงิน ๑.๗๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้แทนพลังงานจังหวัดอ่างทอง

โครงการเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ วงเงิน ๐.๙๔ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๖ วงเงิน ๑๕.๔๐ ล้านบาท ยกเลิกประกาศเชิญชวน ครั้งที่ ๑ เนื่องจากประกาศเชิญชวนไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง

โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ ๑ ขวา (ฝั่งซ้าย) ระยะทาง ๒.๕๕๐ กิโลเมตร ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร) วงเงิน ๑๗.๐๐ ล้านบาท มีการปรับปรุงข้อมูล TOR กำหนดประกาศร่าง TOR วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คาดว่าได้ผู้รับจ้าง วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน วงเงิน ๐.๘๙ ล้านบาท ประกาศเชิญชวน วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ จะพิจารณาผลวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เลขานุการฯ

หน่วยงานที่ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

โครงการจ้างปรับปรุงอาคารหอพักชาย วิทยาเขตอ่างทอง วงเงิน ๔.๑๑ ล้านบาท กำหนดประกาศเชิญชวนวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง

งบประมาณจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕ โครงการ วงเงิน ๑๒๓.๕๐ ล้านบาท เป็นของหน่วยงานโครงการชลประทาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง และแขวงทางหลวงอ่างทองเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ จึงขอให้หน่วยงานดังกล่าวชี้แจง ดังนี้

/ผู้อำนวยการ...

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง

จำนวน ๑๒ โครงการ วงเงิน ๔๖.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง สำหรับ
งานดาดคอนกรีตคลองอินทประมูล จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๗.๐๐ ล้านบาท แจ้งขอยกเลิกโครงการ

ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองอ่างทอง

งบพัฒนาจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๘.๕๐ ล้านบาท
ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ ๔ ตำบลอ่างแก้ว กำหนดประกาศเชิญชวน วันที่ ๗ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง

งบกลุ่มจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๓๐.๐๐ ล้านบาท
โครงการงานบูรณะผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
งบพัฒนาจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๓๐.๕๐ ล้านบาท
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง อยู่ระหว่างคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง คาดว่าประกาศร่าง TOR วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนปลัดจังหวัดอ่างทอง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง อาคารที่ว่าการ
อำเภอไชโย วงเงิน ๐.๕๕ ล้านบาท และโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๓ - อำเภอโพธิ์ทอง
วงเงิน ๑.๕๐ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ ประกาศเชิญชวนเรียบร้อยแล้ว โครงการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอไชโย วงเงิน ๐.๕๓ ล้านบาท และโครงการก่อสร้างเสาธง
รั้วพร้อมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ วงเงิน ๒.๑๔ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ
อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนฯ
วงเงิน ๕.๘๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR และโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ อำเภอป่าโมก , อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอสามโก้ วงเงิน ๑.๖๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำ TOR

ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดอ่างทอง

โครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง วงเงิน ๐.๖๒ ล้านบาท
กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

โครงการก่อสร้างโดมคลุมลานอเนกประสงค์ วงเงิน ๑๑.๐๐ ล้านบาท ประกาศร่าง TOR
เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ มีผู้วิจารณ์ อยู่ระหว่างปรับปรุงร่าง TOR

ผู้แทนผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วบริเวณด้านหน้าสำนักงานฯ วงเงิน ๒.๖๒ ล้านบาท อยู่ระหว่าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่าประกาศเชิญชวนวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและโรงฝึกงานฯ วงเงิน ๕.๕๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำ
ร่างประกาศ TOR คาดว่าประกาศเชิญชวนกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

โครงการจัดซื้อยูนิตทำพื้น จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๐.๔๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง

โครงการก่อสร้างอาคาร X - Ray งบผูกพัน ๓ ปี วงเงิน ๒๒๑.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่าง
รอแบบแปลนจากกองแผนฯ ซึ่งวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผู้บริหารจะเข้าไปสอบถาม
ความคืบหน้าเรื่องแบบแปลนที่กองแผนฯ กระทรวงสาธารณสุข และโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๒๓.๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คาดว่าจะประกาศร่าง TOR วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

โครงการแพลตฟอร์ม ๘ ชั้น ๔๒ ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) วงเงิน ๔๕.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่าง
รอแบบบูรณาการจากส่วนกลาง คาดว่าได้แบบบูรณาการกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

โครงการรถดับเพลิงชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๙ แรงม้า
วงเงิน ๕.๔๐ ล้านบาท ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ ๑ มีผู้วิจารณ์ อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง

โครงการซ่อมแซมคัดคลองส่งน้ำชัยนาท-อยุธยา บ้านจระเข้ร้อง วงเงิน ๑๘.๐๐ ล้านบาท
ประกาศเชิญชวนเรียบร้อยแล้ว คาดว่าลงนามในสัญญาวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ประธาน

ขอให้สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองปรับปรุงแบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ใหม่ โดยแยกเป็นงบลงทุนตามสถานะผลการ
ดำเนินงานรายโครงการเป็น ๓ สี คือ สีเขียว ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วและลงนามในสัญญาแล้ว สีเหลือง
อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สีแดง ยังไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และปรับสถานะให้เป็นปัจจุบัน จากผลการประชุมในวันนี้ ซึ่งทำให้การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งต่อไปจะใช้การ Monitor จากรายงานนี้
และหากหน่วยงานใดติดปัญหาอุปสรรค ขอให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง เพื่อจะได้ร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม

ให้ทุกหน่วยงานแจ้งสถานะการดำเนินการในแต่ละโครงการ และหากเกิดปัญหาขั้นตอนใด
ให้รีบแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวชาตรี มธุรส)

เจ้าหน้าที่การคลัง

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวสุดารัตน์ ชวนะพานิชย์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

งบส่วนราชการ ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2567 เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	รายจ่ายประจำ						รายจ่ายลงทุน						รายจ่ายภาพรวม					
		งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	การเบิกจ่าย	การใช้จ่าย	%ใช้จ่าย	%เบิกจ่าย	งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	การเบิกจ่าย	การใช้จ่าย	%ใช้จ่าย	%เบิกจ่าย	งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	การเบิกจ่าย	การใช้จ่าย	%ใช้จ่าย	%เบิกจ่าย
	รวม	692.93	5.17	624.20	629.36	90.83	90.08	125.91	31.86	82.04	113.90	90.46	65.16	818.84	37.03	706.24	743.27	90.77	86.25
1	สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอ่างทอง	0.09	0.00	0.09	0.09	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	0.09	100.00	100.00
2	สนง.ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง	0.12	0.00	0.12	0.12	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	0.12	100.00	100.00
3	สนง.อัยการจังหวัดอ่างทอง	0.16	0.00	0.16	0.16	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.16	0.16	100.00	100.00
4	โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม	12.32	0.01	12.32	12.32	100.00	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.32	0.01	12.32	12.32	100.00	99.95
5	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	36.59	0.00	36.55	36.55	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.59	0.00	36.55	36.55	99.90	99.90
6	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง	3.79	0.00	3.78	3.78	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79	0.00	3.78	3.78	99.68	99.68
7	สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง	8.04	0.00	7.95	7.95	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04	0.00	7.95	7.95	98.86	98.86
8	เรือนจำจังหวัดอ่างทอง	15.97	0.00	15.67	15.67	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.97	0.00	15.67	15.67	98.12	98.12
9	เทศบาลเมืองอ่างทอง	131.40	0.00	128.25	128.25	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.40	0.00	128.25	128.25	97.61	97.61
10	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง	111.97	0.02	108.16	108.18	96.61	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.97	0.02	108.16	108.18	96.61	96.59
11	สนง.ประมงจังหวัดอ่างทอง	1.13	0.00	1.07	1.07	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	1.07	1.07	95.43	95.43
12	สนง.สถิติจังหวัดอ่างทอง	2.68	0.01	2.54	2.55	95.04	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68	0.01	2.54	2.55	95.04	94.79
13	โรงพยาบาลอ่างทอง	17.95	0.00	16.85	16.85	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.95	0.00	16.85	16.85	93.87	93.87
14	สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง	30.61	0.00	28.71	28.71	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.61	0.00	28.71	28.71	93.80	93.80
15	สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง	0.33	0.00	0.31	0.31	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.31	0.31	93.04	93.04
16	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง	2.06	0.00	1.87	1.87	90.94	90.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	1.87	1.87	90.94	90.94
17	สนง.ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง	0.26	0.00	0.24	0.24	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.24	0.24	90.72	90.72
18	สนง.สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง	0.72	0.00	0.65	0.65	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.65	0.65	90.47	90.47
19	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	4.00	0.05	3.55	3.60	90.07	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.05	3.55	3.60	90.07	88.85
20	สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง	6.17	0.00	5.48	5.48	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	0.00	5.48	5.48	88.76	88.76
21	สนง.สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	4.25	0.00	3.76	3.76	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25	0.00	3.76	3.76	88.43	88.43
22	สนง.สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	31.01	0.20	24.46	24.65	79.50	78.87	19.09	0.00	19.09	19.09	100.00	100.00	50.10	0.20	43.55	43.74	87.31	86.92
23	สนง.สรรพากรพื้นที่อ่างทอง	2.03	0.00	1.76	1.76	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	1.76	1.76	86.78	86.78
24	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	20.70	1.12	17.92	19.04	91.98	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70	1.12	17.92	19.04	91.98	86.58
25	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	89.30	0.34	82.43	82.77	92.69	92.31	6.12	6.12	0.00	6.12	100.00	0.00	95.42	6.46	82.43	88.89	93.16	86.39

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	รายจ่ายประจำ						รายจ่ายลงทุน						รายจ่ายภาพรวม					
		งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	การเบิกจ่าย	การใช้จ่าย	%ใช้จ่าย	%เบิกจ่าย	งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	การเบิกจ่าย	การใช้จ่าย	%ใช้จ่าย	%เบิกจ่าย	งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	การเบิกจ่าย	การใช้จ่าย	%ใช้จ่าย	%เบิกจ่าย
	รวม	692.93	5.17	624.20	629.36	90.83	90.08	125.91	31.86	82.04	113.90	90.46	65.16	818.84	37.03	706.24	743.27	90.77	86.25
26	โครงการชลประทานอ่างทอง	2.71	0.15	1.85	2.00	73.65	68.10	7.16	0.02	6.67	6.69	93.42	93.08	9.88	0.18	8.51	8.69	87.99	86.22
27	สนง.บังคับคดีจังหวัดอ่างทอง	0.66	0.00	0.57	0.57	86.19	86.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.57	0.57	86.19	86.19
28	สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง	1.54	0.08	1.32	1.40	90.96	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.08	1.32	1.40	90.96	85.75
29	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง	5.30	0.41	4.33	4.74	89.37	81.64	1.49	0.00	1.49	1.49	100.00	100.00	6.79	0.41	5.82	6.23	91.70	85.67
30	สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง	0.95	0.00	0.81	0.81	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.81	0.81	85.60	85.60
31	สนง.จัดหางานอ่างทอง	1.64	0.00	1.40	1.40	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	1.40	1.40	85.26	85.26
32	สนง.ขนส่งจังหวัดอ่างทอง	2.59	0.38	2.21	2.58	99.64	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	0.38	2.21	2.58	99.64	85.17
33	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	6.66	0.06	5.54	5.59	83.96	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66	0.06	5.54	5.59	83.96	83.14
34	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง	6.51	0.02	5.40	5.42	83.29	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51	0.02	5.40	5.42	83.29	82.92
35	สนง.จังหวัดอ่างทอง	5.05	0.41	4.18	4.59	90.85	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05	0.41	4.18	4.59	90.85	82.74
36	สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง	0.32	0.00	0.26	0.26	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.26	0.26	82.34	82.34
37	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	12.19	0.09	9.97	10.06	82.51	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.19	0.09	9.97	10.06	82.51	81.74
38	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	6.73	0.00	5.46	5.46	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73	0.00	5.46	5.46	81.07	81.07
39	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง	1.44	0.00	1.16	1.16	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	1.16	1.16	80.83	80.83
40	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง	2.64	0.00	2.13	2.13	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	2.13	2.13	80.44	80.44
41	ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง	2.58	0.12	2.07	2.19	84.99	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	0.12	2.07	2.19	84.99	80.32
42	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	1.23	0.05	0.98	1.03	83.38	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	0.05	0.98	1.03	83.38	79.71
43	สนง.คุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง	3.49	0.07	2.75	2.82	80.90	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49	0.07	2.75	2.82	80.90	78.89
44	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	2.41	0.00	1.89	1.89	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	0.00	1.89	1.89	78.26	78.26
45	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง	3.72	0.00	2.90	2.90	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72	0.00	2.90	2.90	78.03	78.03
46	สนง.พาณิชย์อ่างทอง	2.09	0.01	1.63	1.64	78.39	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	0.01	1.63	1.64	78.39	77.82
47	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	26.20	0.03	20.35	20.38	77.80	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.20	0.03	20.35	20.38	77.80	77.67
48	สนง.แรงงานจังหวัดอ่างทอง	1.22	0.00	0.93	0.93	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	0.93	0.93	76.05	76.05
49	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง	3.42	0.16	2.59	2.75	80.36	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.16	2.59	2.75	80.36	75.67
50	แขวงทางหลวงอ่างทอง	4.05	0.00	3.57	3.57	88.13	88.13	33.68	0.00	24.96	24.96	74.11	74.11	37.73	0.00	28.53	28.53	75.61	75.61
51	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง	3.30	0.00	2.49	2.49	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	2.49	2.49	75.56	75.56

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	รายจ่ายประจำ						รายจ่ายลงทุน						รายจ่ายภาพรวม					
		งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	การเบิกจ่าย	การใช้จ่าย	%ใช้จ่าย	%เบิกจ่าย	งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	การเบิกจ่าย	การใช้จ่าย	%ใช้จ่าย	%เบิกจ่าย	งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	การเบิกจ่าย	การใช้จ่าย	%ใช้จ่าย	%เบิกจ่าย
	รวม	692.93	5.17	624.20	629.36	90.83	90.08	125.91	31.86	82.04	113.90	90.46	65.16	818.84	37.03	706.24	743.27	90.77	86.25
52	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง	1.50	0.15	1.12	1.27	85.01	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.15	1.12	1.27	85.01	75.12
53	สนง.ธนาภิรักษ์พื้นที่จังหวัดอ่างทอง	0.60	0.00	0.44	0.44	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.44	0.44	74.10	74.10
54	สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง	0.62	0.07	0.44	0.50	81.73	70.88	0.07	0.00	0.07	0.07	100.00	100.00	0.69	0.07	0.51	0.58	83.63	73.92
55	สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง	5.06	0.00	3.71	3.71	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06	0.00	3.71	3.71	73.37	73.37
56	กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง	1.92	0.01	1.40	1.41	73.49	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	0.01	1.40	1.41	73.49	72.96
57	สนง.ที่ดินจังหวัดอ่างทอง	1.73	0.00	1.32	1.32	76.25	76.25	0.08	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	1.82	0.00	1.32	1.32	72.82	72.82
58	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	2.50	0.06	1.81	1.87	74.74	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.06	1.81	1.87	74.74	72.24
59	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	0.40	0.00	0.38	0.38	95.40	95.40	40.73	9.04	29.25	38.29	94.01	71.82	41.13	9.04	29.63	38.67	94.03	72.04
60	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง	1.31	0.00	0.93	0.93	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	0.93	0.93	70.83	70.83
61	สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง	2.90	0.00	2.42	2.42	83.58	83.58	1.75	1.21	0.40	1.61	91.69	22.81	4.65	1.21	2.82	4.03	86.64	60.69
62	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง	3.03	0.87	1.81	2.68	88.48	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03	0.87	1.81	2.68	88.48	59.75
63	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	5.70	0.00	3.16	3.16	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	3.16	3.16	55.51	55.51
64	งบจังหวัดอ่างทอง	12.98	0.19	5.12	5.31	40.92	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.98	0.19	5.12	5.31	40.92	39.45
65	ม.การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง	6.35	0.03	5.18	5.21	82.13	81.64	11.44	11.44	0.00	11.44	100.00	0.00	17.79	11.47	5.18	16.65	93.62	29.14
66	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อ่างทอง	2.05	0.01	1.58	1.58	77.28	76.99	4.30	4.03	0.11	4.14	96.46	2.55	6.34	4.04	1.69	5.73	90.27	26.58

รายจ่ายประจำ ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2567 เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	รายจ่ายประจำ					
		งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	การเบิกจ่าย	การใช้จ่าย	%ใช้จ่าย	%เบิกจ่าย
	รวม	692.93	5.17	624.20	629.36	90.83	90.08
1	สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอ่างทอง	0.09	0.00	0.09	0.09	100.00	100.00
2	สนง.ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง	0.12	0.00	0.12	0.12	100.00	100.00
3	สนง.อัยการจังหวัดอ่างทอง	0.16	0.00	0.16	0.16	100.00	100.00
4	โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม	12.32	0.01	12.32	12.32	100.00	99.95
5	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	36.59	0.00	36.55	36.55	99.90	99.90
6	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง	3.79	0.00	3.78	3.78	99.68	99.68
7	สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง	8.04	0.00	7.95	7.95	98.86	98.86
8	เรือนจำจังหวัดอ่างทอง	15.97	0.00	15.67	15.67	98.12	98.12
9	เทศบาลเมืองอ่างทอง	131.40	0.00	128.25	128.25	97.61	97.61
10	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง	111.97	0.02	108.16	108.18	96.61	96.59
11	สนง.ประมงจังหวัดอ่างทอง	1.13	0.00	1.07	1.07	95.43	95.43
12	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	0.40	0.00	0.38	0.38	95.40	95.40
13	สนง.สถิติจังหวัดอ่างทอง	2.68	0.01	2.54	2.55	95.04	94.79
14	โรงพยาบาลอ่างทอง	17.95	0.00	16.85	16.85	93.87	93.87
15	สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง	30.61	0.00	28.71	28.71	93.80	93.80
16	สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง	0.33	0.00	0.31	0.31	93.04	93.04
17	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	89.30	0.34	82.43	82.77	92.69	92.31
18	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง	2.06	0.00	1.87	1.87	90.94	90.94
19	สนง.ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง	0.26	0.00	0.24	0.24	90.72	90.72
20	สนง.สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง	0.72	0.00	0.65	0.65	90.47	90.47
21	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	4.00	0.05	3.55	3.60	90.07	88.85
22	สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง	6.17	0.00	5.48	5.48	88.76	88.76
23	สนง.สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	4.25	0.00	3.76	3.76	88.43	88.43
24	แขวงทางหลวงอ่างทอง	4.05	0.00	3.57	3.57	88.13	88.13
25	สนง.สรรพากรพื้นที่อ่างทอง	2.03	0.00	1.76	1.76	86.78	86.78
26	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	20.70	1.12	17.92	19.04	91.98	86.58
27	สนง.บังคับคดีจังหวัดอ่างทอง	0.66	0.00	0.57	0.57	86.19	86.19
28	สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง	1.54	0.08	1.32	1.40	90.96	85.75
29	สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง	0.95	0.00	0.81	0.81	85.60	85.60
30	สนง.จัดหางานอ่างทอง	1.64	0.00	1.40	1.40	85.26	85.26
31	สนง.ขนส่งจังหวัดอ่างทอง	2.59	0.38	2.21	2.58	99.64	85.17
32	สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง	2.90	0.00	2.42	2.42	83.58	83.58
33	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	6.66	0.06	5.54	5.59	83.96	83.14
34	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง	6.51	0.02	5.40	5.42	83.29	82.92
35	สนง.จังหวัดอ่างทอง	5.05	0.41	4.18	4.59	90.85	82.74
36	สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง	0.32	0.00	0.26	0.26	82.34	82.34
37	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	12.19	0.09	9.97	10.06	82.51	81.74
38	ม.การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง	6.35	0.03	5.18	5.21	82.13	81.64
39	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง	5.30	0.41	4.33	4.74	89.37	81.64

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	รายจ่ายประจำ					
		งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	การเบิกจ่าย	การใช้จ่าย	%ใช้จ่าย	%เบิกจ่าย
	รวม	692.93	5.17	624.20	629.36	90.83	90.08
40	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	6.73	0.00	5.46	5.46	81.07	81.07
41	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง	1.44	0.00	1.16	1.16	80.83	80.83
42	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง	2.64	0.00	2.13	2.13	80.44	80.44
43	ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง	2.58	0.12	2.07	2.19	84.99	80.32
44	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	1.23	0.05	0.98	1.03	83.38	79.71
45	สนง.คุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง	3.49	0.07	2.75	2.82	80.90	78.89
46	สนง.สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	31.01	0.20	24.46	24.65	79.50	78.87
47	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	2.41	0.00	1.89	1.89	78.26	78.26
48	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง	3.72	0.00	2.90	2.90	78.03	78.03
49	สนง.พาณิชย์อ่างทอง	2.09	0.01	1.63	1.64	78.39	77.82
50	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	26.20	0.03	20.35	20.38	77.80	77.67
51	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อ่างทอง	2.05	0.01	1.58	1.58	77.28	76.99
52	สนง.ที่ดินจังหวัดอ่างทอง	1.73	0.00	1.32	1.32	76.25	76.25
53	สนง.แรงงานจังหวัดอ่างทอง	1.22	0.00	0.93	0.93	76.05	76.05
54	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง	3.42	0.16	2.59	2.75	80.36	75.67
55	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง	3.30	0.00	2.49	2.49	75.56	75.56
56	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง	1.50	0.15	1.12	1.27	85.01	75.12
57	สนง.ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอ่างทอง	0.60	0.00	0.44	0.44	74.10	74.10
58	สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง	5.06	0.00	3.71	3.71	73.37	73.37
59	กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง	1.92	0.01	1.40	1.41	73.49	72.96
60	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	2.50	0.06	1.81	1.87	74.74	72.24
61	สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง	0.62	0.07	0.44	0.50	81.73	70.88
62	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง	1.31	0.00	0.93	0.93	70.83	70.83
63	โครงการชลประทานอ่างทอง	2.71	0.15	1.85	2.00	73.65	68.10
64	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง	3.03	0.87	1.81	2.68	88.48	59.75
65	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	5.70	0.00	3.16	3.16	55.51	55.51
66	งบจังหวัดอ่างทอง	12.98	0.19	5.12	5.31	40.92	39.45

รายจ่ายลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2567 เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	รายจ่ายลงทุน					
		งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	การเบิกจ่าย	การใช้จ่าย	%ใช้จ่าย	%เบิกจ่าย
	รวม	125.91	31.86	82.04	113.90	90.46	65.16
1	สนง.สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	19.09	0.00	19.09	19.09	100.00	100.00
2	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง	1.49	0.00	1.49	1.49	100.00	100.00
3	สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง	0.07	0.00	0.07	0.07	100.00	100.00
4	โครงการชลประทานอ่างทอง	7.16	0.02	6.67	6.69	93.42	93.08
5	แขวงทางหลวงอ่างทอง	33.68	0.00	24.96	24.96	74.11	74.11
6	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	40.73	9.04	29.25	38.29	94.01	71.82
7	สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง	1.75	1.21	0.40	1.61	91.69	22.81
8	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อ่างทอง	4.30	4.03	0.11	4.14	96.46	2.55
9	สนง.ที่ดินจังหวัดอ่างทอง	0.08	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83
10	ม.การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง	11.44	11.44	0.00	11.44	100.00	0.00
11	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	6.12	6.12	0.00	6.12	100.00	0.00

ส่วนราชการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ประเภท	ยังไม่ดำเนินการ			ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง				ลงนามสัญญา	หมายเหตุ	สถานะ
				รูปแบบ รูปรายการ	จำนวน ราคา กลาง	จัดทำ TOR	ประกาศ ร่าง TOR	ประกาศ เชิญชวน	พิจารณา ผล	ประกาศ ผู้ชนะ			
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติฯ	4. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 6 รายการ	3,554,000.00	งบกรม					✓					●
	5.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 2 รายการ	379,300.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (รอลงนามในสัญญา)	●
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 รายการ	2,500,000.00	งบกรม					✓					●
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด	1.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โงานบ้านงานครัว	9,500.00										วิธีเจาะจง (รอลงนามในสัญญา)	●
	2.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	154,400.00										วิธีเจาะจง (รอลงนามในสัญญา)	●
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง	โครงการติดตั้งโครงกันสาดแสนเลสมุงด้วยแผ่นโพลีตัน	25,500.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (รอลงนามในสัญญา)	●
โครงการชลประทานอ่างทอง	1.ซ่อมแซมคันคลองบ้านน้ำอาบ ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบโครงการชลประทานอ่างทอง	1,800,000.00	งบกรม							✓			●
	2.ซ่อมแซมคันคลองบางหูกเหือก ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบโครงการชลประทานอ่างทอง	1,800,000.00	งบกรม							✓			●
	3.ซ่อมแซมคันคลองบ้านเท้า พร้อมอาคารประกอบโครงการชลประทานอ่างทอง	1,700,000.00	งบกรม							✓			●
	4.ซ่อมแซมคันคลองบางกะลา พร้อมอาคารประกอบโครงการชลประทานอ่างทอง	1,900,000.00	งบกรม							✓			●
	5.ซ่อมแซมคันคลองหันสังข์ พร้อมอาคารประกอบโครงการชลประทานอ่างทอง	1,500,000.00	งบกรม							✓			●

ส่วนราชการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ประเภท	ยังไม่ดำเนินการ			ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง				ลงนาม สัญญา	หมายเหตุ	สถานะ
				รูปแบบ รายการ	จำนวน ราคา กลาง	จัดทำ TOR	ประกาศ ร่าง TOR	ประกาศ เชิญชวน	พิจารณา ผล	ประกาศ ผู้ชนะ			
	6.ซ่อมแซมคันคลองโพธิ์ พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานอ่างทอง	1,600,000.00	งบกรม							✓			●
	7.ซ่อมแซมคันคลองหนองเจ็ดเส้น - บ้านทับน้ำ โครงการชลประทานอ่างทอง	9,500,000.00	งบกรม							✓			●
	8.ปรับปรุงตาดคอนกรีตคลองบ้านน้ำอาบ โครงการ ชลประทานอ่างทอง	2,500,000.00	งบกรม							✓			●
	9.ปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งประตูละบายน้ำวัดโพธิ์ปล้ำ โครงการชลประทานอ่างทอง	25,000,000.00	งบกรม							✓			●
	10.ปรับปรุงตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวา ระยะที่ 4 ความยาว 1.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษายางมณี ตำบลบางจัก อำเภอบางบาล จังหวัดอ่างทอง	10,000,000.00	งบกรม							✓			●
	11.ปรับปรุงตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3ซ้าย 3ซ้าย ระยะ ที่ 6 ความยาว 2.550 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษายางมณี ตำบลป่าโมก อำเภอบางบาล จังหวัดอ่างทอง	30,000,000.00	งบกรม							✓			●
	12.ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา (ฝั่งซ้าย) ระยะทาง 2.550 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูง ตำบลบ้านพรานอำเภอสว่างหา จังหวัดอ่างทอง	17,000,000.00	งบกรม				✓						●
	13.ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำชัยนาท-อยุธยา บ้านจรเข้ร้อง ฝั่งซ้ายความยาว 3,041 เมตร โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษามหาราชตำบลจรเข้ร้อง อำเภอบางบาล จังหวัดอ่างทอง	18,000,000.00	งบกรม					✓					●

ส่วนราชการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ประเภท	ยังไม่ดำเนินการ			ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง				ลงนาม สัญญา	หมายเหตุ	สถานะ
				รูปแบบ รายการ	จำนวน ราคา กลาง	จัดทำ TOR	ประกาศ ร่าง TOR	ประกาศ เชิญชวน	พิจารณา ผล	ประกาศ ผู้ชนะ			
	14.งานปรับปรุงสะพานหน้าวัดลานช้าง ตำบลหลักแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอำนาจเจริญ	3,000,000.00	งบจังหวัด			✓							●
	15.งานปรับปรุงสะพานหน้าวัดลาดเป็ด ตำบลท่าช้าง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอำนาจเจริญ	3,500,000.00	งบจังหวัด			✓							●
	16.งานปรับปรุงคันหนองศาลาอ้อ ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอำนาจเจริญ	10,000,000.00	งบจังหวัด			✓							●
	17.งานปรับปรุงคันคลองม่วงเตี้ย ระยะ 2 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอำนาจเจริญ	12,000,000.00	งบจังหวัด			✓							●
	18.งานปรับปรุงคันหนองหัวแตก ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	3,500,000.00	งบจังหวัด			✓							●
	19.งานปรับปรุงคันคลองไผ่ดำ ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	2,500,000.00	งบจังหวัด			✓							●
	20.งานปรับปรุงหนองแม่ลาดใหญ่ ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	1,500,000.00	งบจังหวัด			✓							●
	21.งานปรับปรุงหนองเป็กไพรใต้ ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอำนาจเจริญ	3,000,000.00	งบจังหวัด			✓							●
	22.งานปรับปรุงหนองโจร พร้อมเสริมคันดิน ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	2,000,000.00	งบจังหวัด			✓							●
	23.งานปรับปรุงหนองขี้สับใหญ่ พร้อมเสริมคันดิน ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	1,500,000.00	งบจังหวัด			✓							●
	24.งานปรับปรุงหนองระด้า พร้อมเสริมคันดิน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร	1,500,000.00	งบจังหวัด			✓							●

ส่วนราชการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ประเภท	ยังไม่ดำเนินการ			ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง				ลงนามสัญญา	หมายเหตุ	สถานะ
				รูปแบบ รูปรายการ	จำนวน ราคา กลาง	จัดทำ TOR	ประกาศ ร่าง TOR	ประกาศ เชิญชวน	พิจารณา ผล	ประกาศ ผู้ชนะ			
	25.งานปรับปรุงหนองคันหลาว พร้อมเสริมคันดิน ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร	2,000,000.00	งบจังหวัด			✓							●
	26 ซ่อมแซมและขุดลอกคูคลองฯ	5,265,000.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (รอลงนามในสัญญา)	●
สำนักงานที่ดินจังหวัด อ่างทอง	1. จัดจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำสำนักงานที่ดินจังหวัด อ่างทอง	4,850,000.00	งบกรม	✓									●
	2. จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) จำนวน 1 เครื่อง	120,000.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (ยังไม่ดำเนินการ)	●
	3.จัดจ้างเหมาก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงานที่ดินจังหวัด อ่างทอง	215,000.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (อยู่ระหว่างจัดทำ ราคากลาง)	●
สำนักงานเกษตรจังหวัด อ่างทอง	1.โครงการซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	1,358,000.00	งบกรม					✓					●
	2.โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 แห่ง	499,600.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (รอลงนามในสัญญา)	●
สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อ่างทอง	1.โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400.00 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	885,900.00	งบกรม					✓					●
	2.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	133,300.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (รอลงนามในสัญญา)	●
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด อ่างทอง	1.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,358,000.00	งบกรม			✓							●

ส่วนราชการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ประเภท	ยังไม่ดำเนินการ			ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง				ลงนามสัญญา	หมายเหตุ	สถานะ
				รูปแบบ รูปรายการ	จำนวน ราคา กลาง	จัดทำ TOR	ประกาศ ร่าง TOR	ประกาศ เชิญชวน	พิจารณา ผล	ประกาศ ผู้ชนะ			
สำนักงาน	2.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	420,000.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (จัดทำรายงานขอซื้อ ขอจ้าง)	
สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด	โครงการ เครื่องเสียงแบบลากจูงตู้ลำโพง ขนาดอย่างน้อย 15 นิ้ว พร้อมไม้ค้ำ 1 ชุด	27,000.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (จำทำข้อกำหนดแล้ว)	
สำนักงานขนส่งจังหวัด อ่างทอง	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ 1. เครื่องนับธนบัตร 40,100 บาท 2. เครื่องถ่ายเอกสาร 120,000 บาท	160,100.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (จะดำเนินการเดือน มิถุนายน)	
แขวงทางหลวงอ่างทอง	1. โครงการงานเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวง หมายเลข 309 ตอนควบคุม 0202 ตอน แยกที่ดิน - ไชโย ระหว่าง กม.73+110 - กม.73+943	30,000,000.00	งบกรม							✓			
	2. โครงการงานเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง หมายเลข 3027 ตอนควบคุม 0200 ตอน มหานาม - บ้านเบิก ระหว่าง กม.15+900 - กม.16+700	25,000,000.00	งบกรม							✓			
	3. โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 3 ระหว่าง กม.31+020 - กม.47+100	25,500,000.00	งบกรม							✓			
	4. โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง - ไชโย ระหว่างกม. 58+452 - กม.66+800 (เป็นแห่งๆ)	22,500,000.00	งบกรม							✓			
	5. โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง หมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคุ - ป่าโมก ตอน 1 ระหว่าง กม.17+025- กม.19+151	23,000,000.00	งบกรม							✓			

ส่วนราชการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ประเภท	ยังไม่ดำเนินการ			ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง				ลงนาม สัญญา	หมายเหตุ	สถานะ
				รูปแบบ รูปรายการ	จำนวน ราคา กลาง	จัดทำ TOR	ประกาศ ร่าง TOR	ประกาศ เชิญชวน	พิจารณา ผล	ประกาศ ผู้ชนะ			
	6.โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง หมายเลข 33 ตอนควบคุม 0202 ตอน ป่าโมก - บางปะ หัน ระหว่าง กม.44+725- กม.48+043	21,500,000.00	งบกรม							✓			●
	7.โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง หมายเลข 368 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี้ยวเมือง อ่างทอง ระหว่าง กม.0+000 - กม.44+728 (เป็นแห่งๆ)	28,000,000.00	งบกรม							✓			●
	8.โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง หมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0201 ตอน ลาดตาล - วิเศษชัยชาญ ระหว่างกม.9+280 - กม.9+840 LT. และ กม.12+597 - กม.14+390 LT.RT.	22,500,000.00	งบกรม							✓			●
	9.โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่าง ภาคทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0301 ตอน ท่าช้าง - วิเศษฯ ระหว่าง กม.66+478 - กม.69+078 และ กม.69+878 - กม.70+158	30,000,000.00	งบกรม							✓			●
	10.โครงการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวง หมายเลข32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง - ไชโย ระหว่างกม.52+100 - กม.57 +000 ขาออก กทม. และ กม.51+365 - กม.57+000 ขาเข้า กทม.	1,900,000.00	งบกรม							✓			●
	11. โครงการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทาง หลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0201,0202 ตอน ลาดตาล - วิเศษชัยชาญ - ป่าจิว ระหว่าง กม.9+840 - กม.12+591	2,300,000.00	งบกรม							✓			●

ส่วนราชการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ประเภท	ยังไม่ดำเนินการ			ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง				ลงนาม สัญญา	หมายเหตุ	สถานะ
				รูปแบบ รูปรายการ	จำนวน ราคา กลาง	จัดทำ TOR	ประกาศ ร่าง TOR	ประกาศ เชิญชวน	พิจารณา ผล	ประกาศ ผู้ชนะ			
	12. โครงการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู - ป่าโม็ก ระหว่าง กม.12+346 -กม.36+372 เป็นแห่งๆ (รวมแยกหน้าโคก,แยกป่าโม็ก)	2,500,000.00	งบกรม							✓			●
	13. โครงการงานป้ายแขวนสูง ทางหลวงหมายเลข 334 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกต่างระดับอ่างทอง - รอทที่ กม.0+732 LT. และทางหลวงหมายเลข 368 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ที่ กม.1+000 LT. , กม.1+400 RT.	900,000.00	งบกรม							✓			●
	14. โครงการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ระหว่าง กม.33+300 - กม.36+000	15,000,000.00	งบกรม							✓			●
	15. โครงการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง - ไชโย ระหว่าง กม.49+087 - กม.51+100	15,000,000.00	งบกรม							✓			●
	16. โครงการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0400 ตอน โก่งธนู - เจ้าปลุก ระหว่าง กม.93+730 - กม.102+361 (เป็นแห่งๆ)	3,172,500.00	งบกรม							✓			●
	17. โครงการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3501 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - บางหลวงโตต ระหว่าง กม.6+030- กม.8+032	2,000,000.00	งบกรม							✓			●

ส่วนราชการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ประเภท	ยังไม่ดำเนินการ			ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง				ลงนาม สัญญา	หมายเหตุ	สถานะ
				รูปแบบ รูปรายการ	จำนวน ราคา กลาง	จัดทำ TOR	ประกาศ ร่าง TOR	ประกาศ เชิญชวน	พิจารณา ผล	ประกาศ ผู้ชนะ			
	18. โครงการงานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู - ป่าโมก ระหว่าง กม.19+151 - กม. 26+337	53,000,000.00	งบกรม							✓			
	19. โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3501ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - บางหลวงโคต ระหว่าง กม.12+580 - กม.23+519	15,000,000.00	งบกรม							✓			
	20. โครงการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0301 ตอน ท่าช้าง - วิเศษชัยชาญ ระหว่าง กม.51+396 - กม.60+841 (เป็นแห่งๆ)	2,000,000.00	งบกรม							✓			
	21. โครงการงานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201,0202ตอน นาคู - ป่าโมก - บางปะหัน ระหว่าง กม.39+732 - กม.42+715	37,000,000.00	งบกรม							✓			
	22. โครงการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3372 ตอนควบคุม 0102 ตอน สามโก้ - สี่บัวทอง ระหว่าง กม.25+500 - กม.30+420	998,000.00	งบกรม							✓			
	23.โครงการก่อสร้างถนนสาย อท. 4004 แยก ทล. 3454 -บ.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ระยะทาง 1.895 กม	14,500,000.00	งบกรม							✓			
	24.โครงการงานบูรณะผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3454ตอนควบคุม 0301 ตอน ท่าช้าง - วิเศษชัยชาญ ระหว่าง กม.57+644 - กม.61+054	30,000,000.00	งบกลุ่ม จังหวัด			✓							

ส่วนราชการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ประเภท	ยังไม่ดำเนินการ			ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง				ลงนาม สัญญา	หมายเหตุ	สถานะ
				รูปแบบ รูปรายการ	จำนวน ราคา กลาง	จัดทำ TOR	ประกาศ ร่าง TOR	ประกาศ เชิญชวน	พิจารณา ผล	ประกาศ ผู้ชนะ			
	25.พัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร และขนส่ง ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน แยกที่ดิน - ไซโย ระหว่าง กม.61+730 - กม.62+480 ตำบลย่าน ซื่อ อำเภอมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 0.750 กิโลเมตร	30,500,000.00	งบจังหวัด		✓								
แขวงทางหลวงชนบท อ่างทอง	1.งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย อท. 4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3501 - บ้านโคกช้าง อำเภอมือง จังหวัดอ่างทอง	6,300,000.00	งบจังหวัด			✓							
	2.งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย อท. 4009 แยก ทางหลวง หมายเลข 3064 - บ้านม่วงคัน อำเภอสว่าง แสด จังหวัดอ่างทอง	2,100,000.00	งบจังหวัด			✓							
	3.งานบำรุงถนน สาย อท. 4020 แยกทางหลวง หมายเลข 3064-บ้านไผ่ดำ อำเภอบัวทอง จังหวัด อ่างทอง	12,000,000.00	งบจังหวัด			✓							
	4.งานบำรุงถนน สาย อท. 4024 แยกทางหลวง หมายเลข 3454 - บ้านสีบัวทอง อำเภอบัวทอง จังหวัด อ่างทอง ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร	15,100,000.00	งบจังหวัด			✓							
	5.งานบำรุงถนน สาย อท. 4024 แยกทางหลวง หมายเลข 3454 -บ้านสีบัวทอง อำเภอบัวทอง จังหวัด อ่างทอง	5,700,000.00	งบจังหวัด			✓							
	6.งานบำรุงถนน สาย อท. 4030 แยกทางหลวง หมายเลข 3195 -บ้านท่าตะโก อำเภอบัวทอง จังหวัด อ่างทอง	5,700,000.00	งบจังหวัด			✓							

ส่วนราชการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ประเภท	ยังไม่ดำเนินการ			ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง				ลงนามสัญญา	หมายเหตุ	สถานะ
				รูปแบบ รายการ	จำนวน ราคา กลาง	จัดทำ TOR	ประกาศ ร่าง TOR	ประกาศ เชิญชวน	พิจารณา ผล	ประกาศ ผู้ชนะ			
สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติฯ	1.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภท เครื่องปรับอากาศ	84,500.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (จะดำเนินการเดือน มิถุนายน)	●
	2.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเก้าอี้ สำนักงาน/เก้าอี้ห้องประชุม	160,400.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (จะดำเนินการเดือน มิถุนายน)	●
สำนักงานพลังงานจังหวัด อ่างทอง	โครงการเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน 1 คัน	939,600.00	งบกรม							✓			●
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด อ่างทอง	1.โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบอื่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ตำบล ศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 แห่ง	2,137,100.00	งบกรม	✓									●
	2.โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้าง ประกอบอื่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 แห่ง	465,400.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (อยู่ระหว่างปรับ รูปแบบรายการ)	●
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง	1.โครงการปรับปรุงบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด อ่างทอง ทั้ง 2 หลัง	1,651,000.00	งบกรม				✓						●
	2.โครงการปรับปรุงบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัด อ่างทอง	129,000.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (อยู่ระหว่างจัดทำ ราคากลาง)	●
ที่ทำการปกครองจังหวัด อ่างทอง	1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน และ ระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง อาคารที่ว่าการอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	545,300.00	งบกรม					✓					●

ส่วนราชการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ประเภท	ยังไม่ดำเนินการ			ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง				ลงนาม สัญญา	หมายเหตุ	สถานะ
				รูปแบบ รูปรายการ	จำนวน ราคา กลาง	จัดทำ TOR	ประกาศ ร่าง TOR	ประกาศ เชิญชวน	พิจารณา ผล	ประกาศ ผู้ชนะ			
	2.โครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	5,975,800.00	งบกรม				✓						●
	3.โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3 - 6 อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	1,504,800.00	งบกรม					✓					●
	4.โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	2,811,300.00	งบกรม		✓								●
	5.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	624,000.00	งบกรม			✓							●
	6.โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	3,390,200.00	งบกรม			✓							●
	7.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	532,000.00	งบกรม			✓							●
	8.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	532,000.00	งบกรม			✓							●
	9.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อำเภอไชโยจังหวัดอ่างทอง	532,000.00	งบกรม			✓							●
	10.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	532,000.00	งบกรม			✓							●
	11.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	532,000.00	งบกรม			✓							●
	12.โครงการก่อสร้างเสารั้วพร้อมงานปรับปรุง ภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ ตำบลศาลเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	2,138,000.00	งบกรม		✓								●

ส่วนราชการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ประเภท	ยังไม่ดำเนินการ			ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง				ลงนามสัญญา	หมายเหตุ	สถานะ
				รูปแบบ รูปรายการ	คำนวณ ราคา กลาง	จัดทำ TOR	ประกาศ ร่าง TOR	ประกาศ เชิญชวน	พิจารณา ผล	ประกาศ ผู้ชนะ			
	13.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง	532,000.00	งบกรม		✓								●
	14.โครงการปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ 2 อาคารที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	330,700.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (อยู่ระหว่างจัดทำ ราคากลาง)	●
	15.โครงการก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอ ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง	499,000.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (อยู่ระหว่างเสนอ เห็นชอบราคากลาง)	●
	16.โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง	499,000.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (อยู่ระหว่างเสนอ เห็นชอบราคากลาง)	●
	17.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมที่ว่าการอำเภอเพื่อบริการประชาชน อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง	499,000.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (อยู่ระหว่างเสนอ เห็นชอบราคากลาง)	●
สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดอ่างทอง	1.ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	622,000.00	งบกรม					✓					●
	2.โครงการปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโก้	476,500.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (ยังไม่ดำเนินการ)	●
	3.โครงการปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชโย	415,400.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (ยังไม่ดำเนินการ)	●
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	1.ก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ความยาว 40 เมตร	8,500,000.00	งบจังหวัด		✓								●

ส่วนราชการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ประเภท	ยังไม่ดำเนินการ			ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง				ลงนามสัญญา	หมายเหตุ	สถานะ
				รูปแบบ รูปรายการ	จำนวน ราคา กลาง	จัดทำ TOR	ประกาศ ร่าง TOR	ประกาศ เชิญชวน	พิจารณา ผล	ประกาศ ผู้ชนะ			
	2. โครงการก่อสร้างเสริมผนังป้องกันน้ำท่วม บริเวณ คลองบางแก้วต่อจากชุมชนบ้านรอ ความยาว 122 เมตร	253,000.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (รอลงนามในสัญญา)	
	3. โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโพงเผง ระยะที่ 1	47,000.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (รอลงนามในสัญญา)	
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	59,700.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (ยังไม่ดำเนินการ)	
	2. โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0301 ตอนท่าช้าง - วิเศษฯ ระหว่างกม.66+478 - กม.69+078 และ กม.69+878 - กม.70+158	79,000.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (ยังไม่ดำเนินการ)	
	3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	26,000.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (ยังไม่ดำเนินการ)	
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง และขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง	54,900.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (รอลงนามในสัญญา)	
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง	1.โครงการจัดซื้อตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิว	56,900.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (ยังไม่ดำเนินการ)	
	2.โครงการจัดซื้อกระทะสแตนเลส จำนวน 3 ใบ	75,000.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (ยังไม่ดำเนินการ)	
	3.โครงการจัดซื้อเตาหุงต้มและข้าว จำนวน 3 ชุด	29,700.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (ยังไม่ดำเนินการ)	

ส่วนราชการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ประเภท	ยังไม่ดำเนินการ			ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง				ลงนามสัญญา	หมายเหตุ	สถานะ
				รูปแบบรายการ	จำนวนราคา กลาง	จัดทำ TOR	ประกาศร่าง TOR	ประกาศเชิญชวน	พิจารณาผล	ประกาศผู้ชนะ			
	4.โครงการจัดซื้อไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	29,000.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (ยังไม่ดำเนินการ)	●
	5. โครงการจัดซื้อเครื่องขัดกระดาษทราย แบบสายพาน ขนาด 100 มิลลิเมตร จำนวน 2 เครื่อง	16,600.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (ยังไม่ดำเนินการ)	●
	6. โครงการจัดซื้อเครื่องลอกบัว แบบมือถือ ขนาด 12 มิลลิเมตร จำนวน 2 เครื่อง	20,000.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (ยังไม่ดำเนินการ)	●
	7.โครงการจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	12,600.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (ยังไม่ดำเนินการ)	●
	8.โครงการปรับปรุงสถานพยาบาล	134,600.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (ยังไม่ดำเนินการ)	●
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง	1.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี	559,500.00	งบกรม							✓			●
	2.โครงการก่อสร้างโดมคลุมลานอเนกประสงค์	11,000,000.00	งบกรม				✓						●
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง	1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วบริเวณด้านหน้าสำนักงานกศน.จังหวัดอ่างทอง	2,621,900.00	งบกรม		✓								●
	2.โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอไชโย	499,700.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (อยู่ระหว่างจัดทำ ข้อกำหนด)	●
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง	จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง	1,358,000.00	งบกรม					✓					●
วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดอ่างทอง	โครงการปรับปรุงทาสีอาคาร	2,052,800.00	งบกรม					✓					●

ส่วนราชการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ประเภท	ยังไม่ดำเนินการ			ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง				ลงนาม สัญญา	หมายเหตุ	สถานะ
				รูปแบบ รูปรายการ	จำนวน ราคา กลาง	จัดทำ TOR	ประกาศ ร่าง TOR	ประกาศ เชิญชวน	พิจารณา ผล	ประกาศ ผู้ชนะ			
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและโรงฝึกงาน วิทยาลัย การอาชีพโพธิ์ทอง ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	5,559,000.00	งบกรม			✓							
วิทยาลัยการอาชีพพิเศษชัย ชาญ	โครงการซื้อชุดสาคิอุปกรณ์ระบบรถยนต์ไฟฟ้า EV และเครื่องมือวัดและทดสอบพร้อมโปรแกรมจำลอง แบบเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด	3,200,000.00	งบกรม							✓			
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง	1.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ	1,750,000.00	งบกรม							✓			
	2.โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน	1,358,000.00	งบกรม					✓					
	3.โครงการจัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ขั้นสูงจำนวน 2 คัน รพ.แสวงหา	5,000,000.00	งบกรม				✓						
	4.โครงการจัดซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อม รีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง	1,760,000.00	งบกรม					✓					
	5. โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด	460,000.00	งบกรม				✓						
	6. โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการโรงพยาบาลไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	5,772,800.00	งบกรม	✓									
	7.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ รพ.โพธิ์ ทอง	6,300,000.00	งบกรม			✓							

ส่วนราชการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ประเภท	ยังไม่ดำเนินการ			ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง				ลงนาม สัญญา	หมายเหตุ	สถานะ
				รูปแบบ รายการ	จำนวน ราคา กลาง	จัดทำ TOR	ประกาศ ร่าง TOR	ประกาศ เชิญชวน	พิจารณา ผล	ประกาศ ผู้ชนะ			
	8.โครงการจัดซื้อรถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารด้านจุลชีพขนาดกลาง จำนวน 1 คัน (นวัตกรรม)	2,480,000.00	งบกรม									วิธีเจาะจง (อยู่ระหว่าง เปลี่ยนแปลงรายการ จากต้นสังกัด)	
โรงพยาบาลอ่างทอง	1.โครงการก่อสร้างอาคาร X-Ray ,คลอด, I.C.U. และ พักผู้ป่วย	221,500,300.00	งบกรม	✓									
	2.โครงการซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 5 รายการ	23,300,000.00	งบกรม		✓								
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	1.โครงการ แพลต 8 ชั้น 42 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง	45,000,000.00	งบกรม	✓									
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง	1.โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ทาง อท.ถ. ๐๑-๐๔๒ ฝั่ด้าพัฒนา-บ้านท่าอู่ อำเภอ วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	9,900,000.00	งบกรม								✓		
	2.โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ทาง อท.ถ.01-040 บ้านเขาวง-อ่างแก้ว อำเภอสว่างหา , อำเภไพธีทอง จังหวัดอ่างทอง	9,900,000.00	งบกรม							✓			
	3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในอุทยานสวรรค์ อ่างทอง หนองเจ็ดเส้น ตำบลหัวไผ่ อำเภเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	17,538,000.00	งบกรม							✓			
	4.โครงการอำนวยความสะดวกทางถนนโดย ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01-047 บางจัก-หลักแก้ว อำเภอวิเศษ ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	9,645,100.00	งบกรม							✓			

ส่วนราชการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ประเภท	ยังไม่ดำเนินการ			ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง				ลงนามสัญญา	หมายเหตุ	สถานะ
				รูปแบบ รูปรายการ	จำนวน ราคากลาง	จัดทำ TOR	ประกาศ ร่าง TOR	ประกาศ เชิญชวน	พิจารณา ผล	ประกาศ ผู้ชนะ			
อปท.(เทศบาลเมือง)	1.รถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 99 แรงม้า	5,400,000.00	งบกรม				✓						●
	2.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 16	15,400,000.00	งบกรม					✓					●

หมายเหตุ :

- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
- อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- ยังไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง