

รายงานการประชุม
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐของจังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

๑. นายทัศนัย สุธาทจน์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสาวิตรี มั่นคง	แทน ปลัดจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๓. พ.ต.ท.หญิงรุ่งภัทรา ทรงชน	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๔. นายวุฒิชัย สิทธิโชค	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๕. นางสาวรุ่งรัตน์ สังข์ศรี	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๖. นายศราวุธ พันธุ์สังวร	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๗. นางรัตนารณ คชมะเริง	แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	กรรมการ
๘. นายพะลิน สุทธิบุตร	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง	กรรมการ
๙. นางยุพิน กิตติมาสกุล	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	กรรมการ
๑๐. นางสาวทาริกา สมประเสริฐ	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง	กรรมการ
๑๑. นางสาวนุกิจ สุขสวัสดิ์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	กรรมการ
๑๒. นายชัยเดช หริกประโคน	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	กรรมการ
๑๓. นางวัลยา สุภาวิมล	แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง	กรรมการ
๑๔. นางสาวอัญชลี มีพรเจริญกิจ	คลังจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางสาวสุภารัตน์ ขวนะพานิชย์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ร่วมประชุม

๑. นางสาวสิการีย์ เฟื่องฟุ้ง	พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
๒. นางสาวลฎาภา ช่วยพิทักษ์	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
๓. นางสาวช่อลัดดา ฝากพร	นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง
๔. นางกมลวรรณ สีดาว	นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง
๕. นางประภัสสร ลัมเจริญัญญะผล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
๖. นางสาวณัฐวรรณ เปาริก	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
๗. นายสุณิษฐ์ มะลิตอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สนง.จังหวัดอ่างทอง
๘. นางนาริยา มั่นธรรม	ครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง
๙. นายสิทธิวัฒน์ แป้นทอง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
๑๐. นางสาวอุไรวรรณ ขำโพธิ์ทัย	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน โรงพยาบาลอ่างทอง
๑๑. นายศิริชัย วงษ์ปลั่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สนง.สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
๑๒. นางสาวสุนิสา จิวกร่าง	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ แขวงทางหลวงอ่างทอง
๑๓. นางสาวรัฐจิมา จันทรขาว	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง

/๑๔. นางจันทรา...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๓.๑.๑ ผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดอ่างทอง

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย		เป้าหมาย ไตรมาส ๔	ลำดับที่ ของ ประเทศ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		เป้าหมาย ไตรมาส ๔	ลำดับที่ ของ ประเทศ
			จำนวน	ร้อยละ			จำนวน	ร้อยละ		
ภาพรวม	๒,๖๓๓.๒๑	๖๒๘.๓๓	๑,๒๐๑.๘๓	๔๕.๖๔	๙๓.๐๐	๖๗	๑,๘๓๐.๑๖	๖๙.๕๐	๑๐๐.๐๐	๗๐
ประจำ	๑,๐๔๒.๕๔	๕.๐๐	๘๓๔.๖๘	๘๐.๐๖	๙๘.๐๐	๖๔	๘๓๙.๖๘	๘๐.๕๔	๑๐๐.๐๐	๖๘
ลงทุน	๑,๕๙๐.๖๗	๖๒๓.๓๒	๓๖๗.๑๕	๒๓.๐๘	๗๕.๐๐	๔๑	๙๙๐.๔๗	๖๒.๒๗	๑๐๐.๐๐	๔๖

๓.๑.๒ ผลการเบิกจ่าย และใช้จ่ายเงินงบจังหวัดอ่างทอง ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย		เป้าหมาย ไตรมาส ๔	ลำดับที่ ของ ประเทศ	ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		เป้าหมาย ไตรมาส ๔	ลำดับที่ ของ ประเทศ
			จำนวน	ร้อยละ			จำนวน	ร้อยละ		
ภาพรวม	๑๗๑.๙๓	๖๙.๑๓	๙.๘๙	๕.๗๕	๙๓.๐๐	๕๔	๗๙.๐๒	๔๕.๙๖	๑๐๐.๐๐	๓๑
ประจำ	๓๓.๐๓	๐.๐๘	๙.๘๙	๒๙.๙๔	๙๘.๐๐	๖๓	๙.๙๗	๓๐.๑๗	๑๐๐.๐๐	๖๙
ลงทุน	๑๓๘.๙๐	๖๙.๐๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕.๐๐	๖๗	๖๙.๐๖	๔๙.๗๒	๑๐๐.๐๐	๒๘

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๑.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินเหลือปี	เบิกจ่าย	%เบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น	๕๙๐.๔๒	๕๖๕.๙๗	๙๕.๘๖
๒๕๖๖	๕๙๐.๔๒	๕๖๕.๙๗	๙๕.๘๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
เรียงลำดับตามร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณจากน้อยไปมาก โดยเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบรายจ่ายภาพรวม ไตรมาสที่ ๓ อยู่ที่ร้อยละ ๕๑

เลขานุการฯ

สำหรับไตรมาสที่ ๓ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕๑
มี ๑๔ หน่วยงาน ได้แก่ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง
งบจังหวัดอ่างทอง สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง แขวงทางหลวงอ่างทอง
สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง โครงการชลประทานอ่างทอง
โรงพยาบาลอ่างทอง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง และสนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง

/๓.๓ ผลการเบิกจ่าย...

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
เรียงลำดับตามร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณจากน้อยไปมาก โดยเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบรายจ่ายประจำ ไตรมาสที่ ๓ อยู่ที่ร้อยละ ๕๘

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย	
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	รวม	1,034.48	5.81	824.20	79.67	830.00	80.23
1	งบจังหวัดอ่างทอง	33.03	0.08	9.68	29.31	9.76	29.54
2	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง	6.27	0.98	3.14	50.08	4.12	65.69
3	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	7.86	0.55	4.50	57.21	5.05	64.18
4	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	2.82	0.02	1.64	58.27	1.67	59.10
5	สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง	1.11	0.09	0.65	58.73	0.74	66.45
6	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง	9.73	1.16	5.74	58.97	6.90	70.90
7	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง	6.86	0.00	4.31	62.82	4.31	62.82
8	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง	5.12	0.00	3.30	64.51	3.30	64.51
9	สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง	0.66	0.00	0.43	64.64	0.43	64.64
10	สนง.แรงงานจังหวัดอ่างทอง	2.05	0.00	1.33	65.07	1.33	65.07
11	สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง	5.00	0.00	3.31	66.24	3.31	66.24
12	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	3.88	0.00	2.59	66.76	2.59	66.76
13	สนง.สรรพากรพื้นที่อ่างทอง	3.53	0.00	2.37	67.19	2.37	67.19
14	สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง	2.76	0.37	1.86	67.29	2.23	80.86
15	สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง	9.88	0.02	6.67	67.57	6.70	67.81
16	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	3.69	0.04	2.51	67.89	2.55	69.02
17	แขวงทางหลวงอ่างทอง	7.20	0.01	4.98	69.11	4.99	69.23
18	ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง	3.98	0.08	2.77	69.43	2.85	71.50
19	สนง.ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง	1.00	0.00	0.69	69.68	0.69	69.68
20	สนง.จังหวัดอ่างทอง	7.89	0.06	5.50	69.76	5.57	70.57
21	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	10.29	0.01	7.24	70.32	7.25	70.46
22	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	41.57	0.34	29.66	71.36	30.00	72.17
23	สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง	3.16	0.00	2.26	71.63	2.26	71.63
24	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง	1.71	0.19	1.23	71.74	1.42	83.07
25	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	3.10	0.01	2.23	71.78	2.24	72.17
26	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง	4.10	0.00	2.97	72.51	2.97	72.51
27	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	20.14	0.45	14.62	72.57	15.07	74.80
28	สนง.คุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง	5.27	0.14	3.84	72.80	3.98	75.46
29	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	1.87	0.02	1.37	73.37	1.39	74.23
30	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	37.42	0.02	27.49	73.47	27.51	73.52
31	สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง	7.64	0.00	5.62	73.54	5.62	73.54
32	กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง	2.70	0.00	1.99	73.55	1.99	73.55
33	สนง.สถิติจังหวัดอ่างทอง	4.48	0.01	3.31	73.90	3.32	74.18
34	ม.การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง	10.01	0.02	7.40	73.92	7.42	74.14
35	สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง	48.37	0.24	35.78	73.96	36.01	74.46

๓.๔ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
เรียงลำดับตามร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณจากน้อยไปมาก โดยเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบรายจ่ายลงทุน ไตรมาสที่ ๓ อยู่ที่ร้อยละ ๒๑

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย	
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	%ใช้จ่าย
	รวม	1,564.90	575.64	293.83	18.78	869.47	55.56
1	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	205.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	งบจังหวัดอ่างทอง	138.90	30.00	0.00	0.00	30.00	21.60
3	โรงพยาบาลอ่างทอง	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง	11.56	0.55	0.00	0.00	0.55	4.75
6	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	5.56	4.96	0.00	0.00	4.96	89.20
8	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	3.20	3.18	0.00	0.00	3.18	99.38
9	สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง	3.12	0.50	0.00	0.00	0.50	16.01
10	สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง	2.63	0.47	0.00	0.00	0.47	17.67
11	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	2.05	1.16	0.00	0.00	1.16	56.70
12	สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง	1.86	1.86	0.00	0.00	1.86	100.00
13	สนง.จังหวัดอ่างทอง	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	สนง.สรรพากรพื้นที่อ่างทอง	0.85	0.85	0.00	0.00	0.85	99.51
16	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง	20.13	0.00	0.10	0.50	0.10	0.50
18	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง	21.96	7.98	0.13	0.57	8.11	36.93
19	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	12.55	11.67	0.43	3.43	12.10	96.38
20	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	2.60	2.46	0.10	3.85	2.56	98.30
21	ม.การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง	23.15	18.37	3.84	16.57	22.21	95.92
22	แขวงทางหลวงอ่างทอง	428.59	339.35	75.17	17.54	414.52	96.72
23	โครงการชลประทานอ่างทอง	254.35	79.13	57.91	22.77	137.04	53.88
24	สนง.สทธรณจังหวัดอ่างทอง	1.78	0.00	0.42	23.62	0.42	23.62
25	สนง.ที่ดินจังหวัดอ่างทอง	0.60	0.40	0.15	25.05	0.55	90.88
26	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	36.12	17.90	10.59	29.32	28.49	78.90
27	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	0.24	0.00	0.08	34.50	0.08	34.50
28	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	123.15	32.01	43.00	34.92	75.01	60.91
29	สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง	2.57	1.31	1.01	39.45	2.33	90.49
30	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง	3.60	1.44	1.50	41.60	2.94	81.72
31	สนง.สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	43.97	0.00	19.09	43.41	19.09	43.41
32	โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม	1.00	0.50	0.50	50.00	1.00	100.00
33	เทศบาลเมืองอ่างทอง	33.09	0.00	16.69	50.44	16.69	50.44
34	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง	0.54	0.01	0.31	56.57	0.31	57.65
35	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	96.28	34.54	60.69	63.03	95.23	98.91

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย	
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	%ใช้จ่าย
36	ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง	0.16	0.00	0.13	78.40	0.13	78.40
37	เรือนจำจังหวัดอ่างทอง	0.43	0.04	0.37	86.04	0.41	95.20
38	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง	1.02	0.00	1.02	100.00	1.02	100.00
39	สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง	0.17	0.00	0.17	100.00	0.17	100.00
40	สนง.ขนส่งจังหวัดอ่างทอง	0.16	0.00	0.16	100.00	0.16	100.00
41	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง	0.16	0.00	0.16	100.00	0.16	100.00
42	สนง.จัดหางานอ่างทอง	0.06	0.00	0.06	100.00	0.06	100.00
43	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง	0.03	0.00	0.03	100.00	0.03	100.00
44	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	0.02	0.00	0.02	100.00	0.02	100.00
45	สนง.คุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง	0.01	0.00	0.01	100.00	0.01	100.00

เลขานุการฯ

สำหรับไตรมาสที่ ๓ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๑ มี ๒๒ หน่วยงาน ได้แก่ สนง.ส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง งบจังหวัดอ่างทอง โรงพยาบาลอ่างทอง สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง สนง.จังหวัดอ่างทอง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง สนง.สรรพากรพื้นที่อ่างทอง สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอ่างทอง สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง และแขวงทางหลวงอ่างทอง

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๕ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรียงลำดับตามร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณจากน้อยไปมาก โดยเป้าหมายการใช้จ่ายงบรายจ่ายภาพรวม ไตรมาสที่ ๔ อยู่ที่ร้อยละ ๑๐๐

เลขานุการฯ

สำหรับไตรมาสที่ ๔ หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ มี ๖๓ หน่วยงาน เนื่องจากเป็นเดือนแรกของไตรมาสที่ ๔ และหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมาย มี ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอ่างทอง สนง.ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง และสนง.อัยการจังหวัดอ่างทอง ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวมีการเบิกจ่ายเงินเป็นก้อนตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และนำงบประมาณไปบริหารจัดการเอง จึงทำให้ผลการเบิกจ่ายภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม

รับทราบ

/๓.๖ ผลการเบิกจ่าย...

๓.๖ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เรียงลำดับตามร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณจากน้อยไปมาก โดยเป้าหมายการใช้จ่ายงบรายจ่ายประจำ
ไตรมาสที่ ๔ อยู่ที่ร้อยละ ๑๐๐

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย	
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	รวม	1,034.48	5.81	824.20	79.67	830.00	80.23
1	งบจังหวัดอ่างทอง	33.03	0.08	9.89	29.94	9.97	30.17
2	โครงการชลประทานอ่างทอง	4.70	0.05	2.76	58.78	2.81	59.75
3	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง	2.84	0.03	1.76	61.82	1.79	62.88
4	สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง	0.66	0.00	0.43	64.64	0.43	64.64
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	8.29	0.47	4.91	59.20	5.38	64.92
6	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง	6.86	0.00	4.54	66.10	4.54	66.10
7	สนง.แรงงานจังหวัดอ่างทอง	2.05	0.00	1.36	66.40	1.36	66.40
8	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง	6.27	0.32	3.86	61.51	4.18	66.66
9	สนง.สรรพากรพื้นที่อ่างทอง	3.56	0.00	2.40	67.41	2.40	67.41
10	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง	5.12	0.00	3.47	67.73	3.47	67.73
11	สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง	9.88	0.02	6.90	69.90	6.93	70.14
12	แขวงทางหลวงอ่างทอง	7.23	0.01	5.07	70.16	5.08	70.26
13	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	3.70	0.03	2.59	70.06	2.62	70.90
14	สนง.จังหวัดอ่างทอง	7.92	0.06	5.57	70.29	5.63	71.10
15	สนง.ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง	1.00	0.00	0.71	71.29	0.71	71.29
16	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	41.64	0.23	29.91	71.84	30.14	72.39
17	สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง	1.11	0.06	0.74	66.61	0.81	72.40
18	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง	4.10	0.00	2.97	72.51	2.97	72.51
19	ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง	3.98	0.06	2.83	71.13	2.90	72.69
20	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	3.10	0.01	2.25	72.54	2.26	72.93
21	สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง	7.71	0.00	5.62	72.96	5.62	72.96
22	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง	9.73	1.16	5.98	61.46	7.14	73.40
23	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	3.88	0.01	2.85	73.50	2.86	73.75
24	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	20.47	0.48	14.63	71.46	15.11	73.78
25	สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง	1.52	0.00	1.13	74.16	1.13	74.16
26	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	37.42	0.02	27.83	74.37	27.85	74.42
27	สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง	48.63	0.11	36.23	74.50	36.35	74.74
28	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	1.89	0.02	1.41	74.24	1.42	75.08
29	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง	215.05	0.11	161.69	75.19	161.80	75.24
30	สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง	3.16	0.10	2.30	72.82	2.40	75.98
31	สนง.ที่ดินจังหวัดอ่างทอง	2.68	0.00	2.05	76.53	2.05	76.53
32	สนง.คุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง	5.27	0.11	3.93	74.60	4.04	76.59
33	สนง.สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	6.62	0.00	5.10	77.05	5.10	77.05
34	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	10.29	0.02	7.96	77.38	7.98	77.58
35	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง	4.97	0.02	3.87	77.82	3.89	78.15
36	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง	1.59	0.00	1.25	78.45	1.25	78.45

๓๗ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรียงลำดับตามร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณจากน้อยไปมาก โดยเป้าหมายการใช้จ่าย
งบรายจ่ายลงทุน ไตรมาสที่ ๔ อยู่ที่ร้อยละ ๑๐๐

หน่วย : ล้านบาท

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย	
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	%ใช้จ่าย
	รวม	1,564.90	575.64	293.83	18.78	869.47	55.56
1	โรงพยาบาลอ่างทอง	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	สนง.จังหวัดอ่างทอง	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	205.72	0.00	0.89	0.43	0.89	0.43
8	สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง	20.13	0.00	0.90	4.47	0.90	4.47
9	สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง	3.12	0.35	0.15	4.80	0.50	16.01
10	สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง	2.63	0.47	0.00	0.00	0.47	17.67
11	สนง.สทธรณ์จังหวัดอ่างทอง	1.78	0.00	0.42	23.62	0.42	23.62
12	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	0.24	0.00	0.08	34.50	0.08	34.50
13	สนง.สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	43.97	1.73	19.09	43.41	20.82	47.35
14	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง	21.96	10.46	0.13	0.57	10.59	48.21
15	งจังหวัดอ่างทอง	138.90	69.06	0.00	0.00	69.06	49.72
16	เทศบาลเมืองอ่างทอง	33.09	0.00	16.69	50.44	16.69	50.44
17	โครงการชลประทานอ่างทอง	270.33	75.82	69.43	25.69	145.26	53.73
18	วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง	2.05	1.16	0.00	0.00	1.16	56.70
19	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง	0.54	0.00	0.31	57.58	0.31	57.58
20	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง	3.61	1.44	1.50	41.53	2.94	81.57
21	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง	36.12	15.99	13.85	38.35	29.84	82.63
22	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	11.56	10.02	0.00	0.00	10.02	86.65
23	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	132.94	70.56	45.67	34.35	116.22	87.43
24	วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง	5.56	4.96	0.00	0.00	4.96	89.20
25	สนง.ที่ดินจังหวัดอ่างทอง	0.60	0.40	0.15	25.05	0.55	90.88
26	สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง	2.57	0.78	1.58	61.30	2.36	91.59
27	เรือนจำจังหวัดอ่างทอง	0.43	0.04	0.37	86.04	0.41	95.20
28	ม.กีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง	23.15	16.17	6.04	26.10	22.21	95.92
29	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	12.58	11.67	0.43	3.42	12.10	96.15
30	แขวงทางหลวงอ่างทอง	428.59	288.88	126.42	29.50	415.30	96.90
31	โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	2.60	2.46	0.10	3.85	2.56	98.30
32	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	96.28	34.54	60.69	63.03	95.23	98.91
33	วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ	3.20	3.18	0.00	0.00	3.18	99.38
34	สนง.สรรพากรพื้นที่อ่างทอง	0.85	0.85	0.00	0.00	0.85	99.51

ที่	หน่วยเบิกจ่าย	งบจัดสรร	PO ทั้งสิ้น	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย	
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	%ใช้จ่าย
35	สนง.คุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง	0.01	0.00	0.01	100.00	0.01	100.00
36	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	0.02	0.00	0.02	100.00	0.02	100.00
37	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง	0.03	0.00	0.03	100.00	0.03	100.00
38	สนง.จัดหางานจังหวัดอ่างทอง	0.06	0.00	0.06	100.00	0.06	100.00
39	ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง	0.13	0.00	0.13	100.00	0.13	100.00
40	สนง.ขนส่งจังหวัดอ่างทอง	0.16	0.00	0.16	100.00	0.16	100.00
41	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด	0.16	0.00	0.16	100.00	0.16	100.00
42	สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง	0.17	0.00	0.17	100.00	0.17	100.00
43	โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม	1.00	0.50	0.50	50.00	1.00	100.00
44	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง	1.02	0.00	1.02	100.00	1.02	100.00
45	สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง	1.86	1.86	0.00	0.00	1.86	100.00

เลขานุการฯ สำหรับไตรมาสที่ ๔ หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ มี ๓๔ หน่วยงาน และหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย มี ๑๑ หน่วยงาน ได้แก่ สนง.คุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง บ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดอ่างทอง สนง.จัดหางานจังหวัดอ่างทอง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง สนง.ขนส่งจังหวัดอ่างทอง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง และสนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง จึงขอชื่นชมทั้ง ๑๑ หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย สำหรับหน่วยงานบางส่วนที่มีการใช้จ่ายแล้ว แต่ผลการใช้จ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการ ขอให้หน่วยงานแจ้งคืนเงินเหลือจ่ายกลับต้นสังกัด และติดตามการคืนเงินเหลือจ่ายด้วย ทั้งนี้ หากหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่คืนเงินกลับคืน ขอให้แจ้งมายังสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง เพื่อติดต่อประสานงานให้ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานเป็นรายการ
ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๑. ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง คงเหลือ ๒ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบริมน้ำน้อย เริ่มตั้งแต่หน้าบ้าน นางจำลอง กิจพยัคฆ์ หมู่ที่ 4 ต.อินทประมูล ถึงหน้าวัดบุญศิริวิทยาราม (ใหม่) หมู่ที่ 7 ต.อินทประมูล กว้าง 5 เมตร ยาว 2,350 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,750 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ทด.โพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง	8,150,000.00	3,993,500.00	4,156,500.00	มีการแก้ไขแบบรูป รายการ ขณะนี้แก้ไข แบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจลงนาม คาดว่า เบิกจ่ายได้ภายใน เดือนกันยายน 2567	

/๒. ปรับปรุงผิว...

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	สำรองเงิน	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
2	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	1,260,000.00	0.00	0.00	ผลงาน 70%	

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง คงเหลือ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ทั้งหมด 50.04 ล้านบาท ขมูกพัน 3 ปี (ปี 65-67) เงินปี 65 = 12,000,000 บาท เงินปี 66 = 22,800,000 บาท เงินปี 67 = 15,242,000 บาท	22,800,000.00	7,787,900.00	15,012,100.00	กำหนดส่งมอบงาน งวดที่ 10 วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 กำหนดส่งมอบงาน งวดที่ 11 ภายในเดือน สิงหาคม 2567	กิจการร่วมค้า บ. ไพร์ ซีร์ เซอร์วิสเสส จำกัด สัญ. 30/10/65-11/5/67 (14 งวด) งวดที่ 10 (28.11.2566) 3,002,420.00 งวดที่ 11 (12.01.2567) 5,004,200.00 ปี 67 (ไม่ได้รับจัดสรร) งวดที่ 12 (26.02.2567) 5,004,200.00 งวดที่ 13 (12.04/2567) 5,004,200.00 งวดที่ 14 (11.05.2567) 5,004,200.00

มติที่ประชุม รับทราบ

๓. ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง คงเหลือ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุงห้องประชุม วิเศษชัยชาญ ชั้น 2 อาคารศาลากลาง จังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	5,849,000.00	5,615,040.00	233,960.00	ทำหนังสือส่งคืน เงินงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว	บริษัท ชูตินันท์ รุ่งเรือง จำกัด สัญญา.25/07/66-21/01/67 (9 งวด) งวดที่ 1 (08.08.2566) = 233,960.00 งวดที่ 2 (24.08.2566) = 292,450.00 งวดที่ 3 (13.10.2566) = 233,960.00 งวดที่ 4 (08.10.2566) = 292,450.00 งวดที่ 5 (23.10.2566) = 526,410.00 งวดที่ 6 (07.11.2566) = 935,840.00 งวดที่ 7 (02.12.2566) = 1,052,820.00 งวดที่ 8 (22.12.2566) = 526,410.00 งวดที่ 9 (21.01.2567) = 1,754,700.00

มติที่ประชุม รับทราบ

๔. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง คงเหลือ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/รายการ	เงินกัน	PO คงเหลือ	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1 ต.อรัญญิก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง	8,054,600.00	4,647,432.00	3,487,168.00	เร่งรัดการดำเนินการจากผู้รับจ้างและผู้รับจ้างยืนยันที่จะดำเนินการ หากภายในเดือนกรกฎาคม 2567 ยังไม่มีการเบิกจ่ายจะดำเนินการยกเลิกสัญญา	บ.พี.ซี.อาร์.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด สัญญ26/07/66-21/05/67
2	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ งบประมาณ 3 ปี เงินปี 66 = 5,600,000 บาท เงินปี 67 = 11,666,000 บาท รวมจัดสรร = 10,639,000 บาท รวม 27,905,000 บาท	5,600,000.00	1,414,250.00	4,185,750.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและหล่อเสาเข็ม คาดว่าเบิกจ่ายเงินกันปี 2566 และเงินปี 2567 บางส่วนภายในเดือนกรกฎาคม 2567	หจก. นุชนารถ สัญญ25/9/66-28/3/68

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ ติดตามการก่อสร้างและเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ มีดังนี้

รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๕๖.๕๓ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล 3 มิติ โรงพยาบาลอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง	11,500,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ระยะเวลาสัญญา 120 วัน	
2	กล้องส่องตรวจมะเร็งเร็กทัมคัลก วิดีทัศน์แบบ 4K โรงพยาบาลอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง	2,000,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ระยะเวลาสัญญา 90 วัน	
3	เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง	2,500,000.00	0.00	0.00	การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา มีผู้อุทธรณ์ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 คณะกรรมการจะพิจารณาผลการอุทธรณ์	
4	เครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย พร้อมลู่วิ่ง โรงพยาบาลอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง	1,300,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ระยะเวลาสัญญา 90 วัน	

/๕. เครื่องตรวจ...

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
5	เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด 4 มิติ โรงพยาบาลอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง	6,000,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ระยะเวลาสัญญา 90 วัน	
6	อาคาร X-RAY, คลอด, I.C.U. และพักรักษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,430 ตารางเมตร โรงพยาบาลอ่างทอง งบผูกพัน 3 ปี (ปี 2567-2569) จัดสรร ปี 2567 = 33,225,100 บาท จัดสรร ปี 2568 = 94,137,600 บาท จัดสรร ปี 2569 = 94,137,600 บาท รวม 221,500,300 บาท	33,225,100.00	0.00	0.00	ส่งเอกสารจัดทำราคากลางให้สำนักงบประมาณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 และส่งร่าง TOR ให้กองกฎหมายกับกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คาดว่าประกาศเชิญชวนวันที่ 13 สิงหาคม 2567 และจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนกันยายน 2567	

มติที่ประชุม รับทราบ

๒. ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ มีดังนี้
รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๘.๑๘ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร สภ.เมืองอ่างทอง (ขนาดใหญ่)	495,000.00	0.00	0.00	ลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567	
2	ค่าปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร สภ.ป่าโมก (ขนาดกลาง)	444,000.00	0.00	0.00	ลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567	
3	ค่าปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร สภ.นาขมิ้น (ขนาดเล็ก)	491,000.00	0.00	0.00	ลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567	
4	แฟลต 8 ชั้น 42 ครอบครั (ใต้ถุนโล่ง) สภ.เมืองอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง งบผูกพัน 2 ปี เงินปี 67 = 6,750,000 บาท เงินปี 68 = 38,250,000 บาท รวม 45,000,000 บาท	6,750,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ ต้องส่งเรื่องไปกองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง คาดว่าประกาศเชิญชวน สิ้นเดือนสิงหาคม 2567	

มติที่ประชุม รับทราบ

๓. ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ มีดังนี้
รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑.๗๘ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุงบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด อ่างทอง ทั้ง 2 หลัง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1,651,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาผล	
2	ค่าปรับปรุงบ้านพักหัวหน้าสำนักงาน จังหวัดอ่างทอง ตำบลโพสะ อำเภอเมือง อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	129,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง	

มติที่ประชุม รับทราบ

๔. ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ มีดังนี้
รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๐.๘๙ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	892,000.00	0.00	0.00	จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 โดยช่างจากเทศบาล ตำบลโพสะ เป็นผู้รับรองแบบ คาดว่าจะประกาศเชิญชวน วันที่ 16 กรกฎาคม 2567	

มติที่ประชุม รับทราบ

๕. ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ มีดังนี้
รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๐.๘๘ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด อ่างทอง ตำบลป่าจี่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	330,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้าง มาลงนามในสัญญา ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 294,000 บาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 36,000 บาท ส่งคืนต้นสังกัด	
2	ค่าก่อสร้างหลังคาโรงจอดรถ สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลป่าจี่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	500,000.00	0.00	0.00	รอเช่าพื้นที่กับสำนักพระพุทธศาสนา หากไม่มีความคืบหน้าภายใน สิ้นเดือนกรกฎาคม 2567 คาดว่าจะส่งคืนเงินงบประมาณ	

มติที่ประชุม รับทราบ

/๖. ผู้แทนท้องถิ่น...

๖. ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ มีดังนี้

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗ ดำเนินการโดย อบท. ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๐๕.๗๒ ล้านบาท
จำนวน ๑๒๕ โครงการ มีสถานะ ดังนี้

ลำดับ	รายการ/สถานะโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1	เบิกจ่ายแล้ว	2	964,000.00
2	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	4	1,628,800.00
3	ลงนามแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	55	78,682,400.00
4	ประกาศผู้ชนะ/รอลงนาม	45	78,542,300.00
5	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	18	44,122,600.00
6	กำหนดราคากลาง	1	1,780,000.00
รวมทั้งสิ้น		125	205,720,100.00

ประธาน มีโครงการที่ดำเนินการล่าช้าและน่าเป็นห่วงหรือไม่ จะได้รับดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว
จึงขอหารือร่วมกันในช่วงบ่ายวันนี้ ณ ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อติดตามและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๗. ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ มีดังนี้

รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๒๐.๑๓ ล้านบาท จำนวน ๑๐ โครงการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดเกาะปิริยัตติวิทยา วัดเกาะต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	880,000.00	0.00	0.00	ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว	เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2	เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดลำหม ต.บึงระแวง อ.เมืองโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	509,000.00	0.00	0.00	ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว	เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
3	เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดไทรย่นิโครธาราม ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	389,000.00	0.00	100,000.00	ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายแล้วตามงวดงาน	เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
4	เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดละมุดสุทธิตาราม ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	4,000,000.00	0.00	800,000.00	ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายแล้วตามงวดงาน	เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
5	เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดศรีมณฑป ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	883,000.00	0.00	0.00	ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว	เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
6	เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดท่าอิฐ ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	2,943,000.00	0.00	0.00	ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว	เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

/๗. เงินอุดหนุน...

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
7	เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดโบสถ์สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง	3,056,000.00	0.00	0.00	ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว	เป็นเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
8	เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดศรีมหาโพธิ์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง	2,822,000.00	0.00	0.00	ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว	เป็นเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
9	เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดสามขาว อ.สามโก้ จังหวัดอ่างทอง	4,000,000.00	0.00	0.00	ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว	เป็นเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
10	เงินอุดหนุนสมทบสร้างอาคารปฏิบัติ ธรรมวัดท่าโขลงกิตติยาราม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง	648,000.00	0.00	0.00	ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว	เป็นเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ

มติที่ประชุม รับทราบ

๘. พาณิชยจังหวัดอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ มีดังนี้

รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๒.๖๓ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๗

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการปั้มน้ำและถัง น้ำพร้อมค่าติดตั้ง สมทบพาณิชยจังหวัด อ่างทอง ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง	31,850.00	0.00	0.00	ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว	
2	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและ สิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพาณิชย จังหวัดอ่างทอง ต.ศาลาแดง อ.เมือง อ่างทอง จ.อ่างทอง	2,137,100.00	0.00	0.00	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ	

มติที่ประชุม รับทราบ

๙. ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ มีดังนี้

รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑.๗๘ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๒

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๒

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	1,358,000.00	0.00	0.00	คาดว่าจะส่งมอบรถภายใน เดือนสิงหาคม 2567 ตามสัญญาส่งมอบรถ ภายใน 120 วัน	

มติที่ประชุม รับทราบ

๑๐. ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ มีดังนี้

รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๐.๒๔ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๐

ใช้จ่าย จำนวน ๐.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๐

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ชุด โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ สำนักงานหรือห้องประชุม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	45,500.00	0.00	0.00	ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด เรียบร้อยแล้ว	
2	ชุดลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ลอย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	7,900.00	0.00	0.00	ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด เรียบร้อยแล้ว	
3	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	107,000.00	0.00	0.00	ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด เรียบร้อยแล้ว	

มติที่ประชุม รับทราบ

๑๑. ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ มีดังนี้

รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๔๓.๙๗ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑๙.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๑

ใช้จ่าย จำนวน ๒๐.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๕

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	รพยบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลื่อนสาร ต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลป่าโมก ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	2,480,000.00	0.00	0.00	รอหนังสือเปลี่ยนแปลงรายการ จากสำนักงบประมาณ	
2	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบ อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยมชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	2,500,000.00	0.00	0.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว กำหนดลงนาม วันที่ 26 กรกฎาคม 2567	
3	ยูนิตทำฟืน โรงพยาบาลแสวงหา ตำบล แสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	460,000.00	0.00	0.00	ลงนามเรียบร้อยแล้ว บริษัท ซี.ซี.อโศกพาร์ท จำกัด	

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
4	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลสมโภช อสมโภช จ.อ่างทอง	1,358,000.00	0.00	0.00	ลงนามเรียบร้อยแล้ว	
5	เครื่องมือตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง	2,500,000.00	0.00	0.00	ลงนามเรียบร้อยแล้ว	บริษัท นิวยาย เซอร์จิคอล จำกัด
6	รพช.พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง โรงพยาบาลแสวงหา ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง	5,000,000.00	0.00	0.00	ลงนามเรียบร้อยแล้ว	บริษัท พูลภัณฑ์ พัฒนา จำกัด
7	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง	1,300,000.00	0.00	0.00	กำหนดลงนาม วันที่ 16 กรกฎาคม 2567	
8	เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมท คอนโทรล โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	1,760,000.00	0.00	0.00	กำหนดลงนาม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567	
9	อาคารโภชนาการ เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 327 ตารางเมตร โรงพยาบาลไชโย ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง	5,772,800.00	0.00	0.00	กำหนดลงนาม วันที่ 19 กรกฎาคม 2567	
10	เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง โรงพยาบาลป่าโมก ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง	850,000.00	840,000.00	0.00	ลงนามเรียบร้อยแล้ว	บ. ประภัสสร เอ็นจิเนียริง ซัพพลาย จำกัด
11	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Radial โรงพยาบาลป่าโมก ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง	900,000.00	890,000.00	0.00	ลงนามเรียบร้อยแล้ว	บ. ประภัสสร เอ็นจิเนียริง ซัพพลาย จำกัด
12	อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,580 ตารางเมตร โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	6,988,000.00	0.00	6,988,000.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
13	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็น อาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,520 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง	12,101,300.00	0.00	12,101,300.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	

ประธาน สัญญาที่มีการลงนามแล้ว ขอให้ประธานบริษัท เพื่อเร่งรัดส่งมอบของให้ได้ก่อนกำหนด
จะทำให้การเบิกจ่ายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

/๑๒. ผู้แทน...

๑๒. ผู้แทนปลัดจังหวัดอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ มีดังนี้

รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๒๑.๙๖ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๗

ใช้จ่าย จำนวน ๑๐.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๑

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง	3,390,200.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญา	
2	ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-6 อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง	1,504,800.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญา	
3	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง	624,000.00	0.00	0.00	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างวันระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ	
4	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง	532,000.00	0.00	0.00	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างวันระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ	
5	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง	532,000.00	0.00	0.00	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างวันระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ	
6	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	532,000.00	0.00	0.00	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างวันระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ	
7	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง	532,000.00	0.00	0.00	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างวันระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ	
8	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ อ.แสวงหา	532,000.00	0.00	0.00	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างวันระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ	
9	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ อ.สามโก้	532,000.00	0.00	0.00	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างวันระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ	
10	ก่อสร้างเสาธง รั้ว พร้อมงานปรับปรุง ภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	2,138,000.00	0.00	0.00	ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท เจ-บีส์ เทคดิง จำกัด เนื่องจากผู้รับจ้างเป็นผู้ที่ทำงาน ตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2567 และ ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะรายที่ 2 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 อยู่ระหว่างต่อรองราคา	

/๑๑. ค่าก่อสร้าง...

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
11	ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัคร ดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อยอาสาสมัครดินแดน อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	5,258,000.00	5,258,000.00	0.00	ขณะนี้เจาะทดสอบดินแล้ว	หจก.พุ่มพฤกษ์ ก่อสร้าง สญ. 13/6/67 - 31/12/ 67
12	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบ ฐานข้อมูลการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่อ การแพร่ระบาดของสพติด	315,000.00	0.00	126,000.00	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายใน เดือนกันยายน 2567	เบิกจ่ายในลักษณะ งบดำเนินงาน
13	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง อาคาร ที่ว่าการอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	469,000.00	469,000.00	0.00	ผู้รับจ้างยังไม่เข้า ดำเนินการ	หจก.เสนีย์ ก่อสร้าง สญ.04/6/67-07/9/67
14	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอเมือง อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	2,811,300.00	2,478,000.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	บจก.เฟื่องชาญ คอนสตรัคชั่น สญ.11/7/67-28/12/67
15	ก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอ ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง	499,000.00	499,000.00	0.00	อยู่ระหว่างตรวจรับ	นายธีรวัฒน์ แก้วแสงทอง สญ.08/5/67-07/7/67
16	ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อำเภอสาม โก้ จังหวัดอ่างทอง	499,000.00	499,000.00	0.00	อยู่ระหว่างตรวจรับ	ร้านนภัทร วัสดุก่อสร้าง นายทัศนพล มีธรรม สญ.08/5/67-07/7/67
17	ปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม ที่ว่าการอำเภอเพื่อบริการประชาชน อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง	499,000.00	499,000.00	0.00	ความคืบหน้า 90% อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	ร้านนภัทร วัสดุก่อสร้าง นายทัศนพล มีธรรม สญ.08/5/67-07/7/67

มติที่ประชุม รับทราบ

๑๓. ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง (งบจังหวัดอ่างทอง) การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ มีดังนี้

รายจ่ายประจำ เงินจัดสรร จำนวน ๓๓.๐๓ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๙.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๔

ใช้จ่าย จำนวน ๙.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๗

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู้สังคมมั่นคง และเป็นสุข						
1	ส่งเสริมการสร้างอาชีพด้วย การนวดไทย (อบรมหลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง)	262,100.00	0.00	0.00		อนุมัติโครงการ
2	การสร้างทักษะ สร้างงาน เพื่อสร้างบ้านแก่กลุ่มเปราะบาง	2,673,300.00	0.00	42,935.00		อนุมัติโครงการ
3	ขับเคลื่อนชมรม To be number one จังหวัดอ่างทอง	2,312,700.00	0.00	858,210.00		อนุมัติโครงการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาลินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล						
1	การพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ 2 ตำบล ตลาดใหม่ สู่การผลิตสินค้าเกษตร มูลค่าสูง	50,400.00	0.00	50,400.00		เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
2	โครงการผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐาน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร ตำบลอบทม อำเภอสสามโก้ จังหวัด อ่างทอง	160,000.00	0.00	154,485.00		อนุมัติโครงการ
3	การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร BCG Model (ปลาช่อน) จังหวัดอ่างทอง	435,000.00	0.00	0.00		อยู่ระหว่าง แจ้งให้อนุมัติ โครงการ
4	การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร BCG Model (แพะ) จังหวัดอ่างทอง	254,500.00	0.00	253,400.00		อนุมัติโครงการ
5	เทศกาลกินกระทอน "ทองใบใหญ่"	500,000.00	0.00	0.00		อนุมัติโครงการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชุมชน						
1	การสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง	1,831,200.00	0.00	0.00		อนุมัติโครงการ
2	กิจกรรมกีฬา เดิน วิ่ง ปั่นจักรยานพา สุขใจจังหวัดอ่างทอง	5,500,000.00	0.00	0.00		อนุมัติโครงการ
3	งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง	590,000.00	0.00	590,000.00		เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

/ประเด็นการ...

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชุมชน						
4	งานเทศกาลไหว้พระนอน วัดขุนอินทประมูล	500,000.00	0.00	200,000.00		อนุมัติโครงการ
5	งานรำลึกเสด็จประพาส ต้นลั่นเกล้า รัชกาลที่ 5	475,000.00	0.00	0.00		แจ้งให้อนุมัติ โครงการแล้ว
6	งานมหกรรมของดีเมืองอ่างทอง งาน มหกรรมกินปลาใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลอดภัย	500,000.00	0.00	500,000.00		เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
7	งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	500,000.00	0.00	500,000.00		เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
8	งานสวดวีรชนคนแสวงหา	500,000.00	0.00	500,000.00		เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
9	งานสวดวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ	500,000.00	0.00	500,000.00		เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
10	Phothong run for life (minimarathon)	475,000.00	0.00	0.00		อนุมัติโครงการ
11	งานแสดงแสง สี เสียง ตำนาน พระตำหนักคำหยาด	1,000,000.00	0.00	0.00		อนุมัติโครงการ
12	สืบสานประเพณีงานบุญโลกแบ่ง ขนมจีน (วัดสว่างอารมณ์)	475,000.00	0.00	0.00		อนุมัติโครงการ
13	งานประเพณีแข่งขันเรือยาว	1,664,500.00	0.00	0.00		อนุมัติโครงการ
14	พิธีสวดดีศรีแผ่นดิน "พันท้ายนรสิงห์"	500,000.00	0.00	497,000.00		เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
15	มหกรรมกลองนานาชาติและพิธีไหว้ ครูกลอง	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
16	งานมหกรรมลิเก และศิลปวัฒนธรรม	950,000.00	0.00	0.00		อนุมัติโครงการ
17	งานเทศกาลกินผักไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย	475,000.00	0.00	37,500.00		อนุมัติโครงการ
18	งานรำลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)	475,000.00	0.00	0.00		อนุมัติโครงการ
19	งานรำลึกบูรพมหากษัตริย์ธิราชเจ้า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	475,000.00	0.00	0.00		อนุมัติโครงการ
20	งบบริหารจัดการ	8,000,000.00	0.00	4,205,150.47		อนุมัติโครงการ

/รายจ่ายลงทุน...

รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๓๘.๙๐ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

ใช้จ่าย จำนวน ๖๙.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๒

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	งานดาดคอนกรีตคลองอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอบางบาล จังหวัดอ่างทอง ยาว 980 เมตร	7,000,000.00	0.00	0.00		อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง รายการ (โครงการชลประทานอ่างทอง)
2	งานปรับปรุงคันหนองหัวแตก ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอบางบาล จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร	3,500,000.00	2,567,851.68	0.00		สัญญา 28/6/67-26/8/67 หจก.บางจักการโยธา (โครงการชลประทานอ่างทอง)
3	งานปรับปรุงคันคลองไผ่ดำ ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอบางบาล จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 2.735 กิโลเมตร	2,500,000.00	1,833,327.56	0.00		สัญญา 22/6/67 – 20/8/67 หจก.ภัทรการรุ่งเรือง (โครงการชลประทานอ่างทอง)
4	งานปรับปรุงหนองแม่ลาดใหญ่ ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอบางบาล จังหวัดอ่างทอง ปริมาณดินขุดลอกไม่น้อย กว่า 40,000 ลูกบาศก์เมตร	1,500,000.00	1,346,423.95	0.00		สัญญา 02/7/67-30/8/67 หจก.วี.เอส. แม็คซิ่ง (โครงการชลประทานอ่างทอง)
5	งานปรับปรุงหนองเป็กไพรใต้ ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอบางบาล จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร	3,000,000.00	2,576,989.00	0.00		สัญญา 02/7/67-30/8/67 หจก.วี.เอส. แม็คซิ่ง (โครงการชลประทานอ่างทอง)
6	งานปรับปรุงหนองโจร พร้อม เสริมคันดิน ตำบลโรงช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 1.150 กิโลเมตร	2,000,000.00	1,696,434.98	0.00		สัญญา 21/6/67-19/8/67 หจก.วี.เอส. แม็คซิ่ง (โครงการชลประทานอ่างทอง)
7	งานปรับปรุงหนองขี้สับใหญ่พร้อม เสริมคันดิน ต.บางเจ้าฉ่า อ.บางบาล จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 0.950 กิโลเมตร	1,500,000.00	1,263,973.41	0.00		สัญญา 21/6/67-19/8/67 หจก.วี.เอส. แม็คซิ่ง (โครงการชลประทานอ่างทอง)
8	งานปรับปรุงหนองระด้า พร้อม เสริมคันดิน ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร	1,500,000.00	1,290,684.48	0.00		สัญญา 02/7/67-30/8/67 หจก.วี.เอส. แม็คซิ่ง (โครงการชลประทานอ่างทอง)

/๙. งานปรับปรุง...

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
9	งานปรับปรุงหนองคันหลาว พร้อมเสริมคันดิน ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร	2,000,000.00	1,689,005.32	0.00		สัญญา 21/6/67-19/8/67 หจก.วี.เอส. แม็ชชีง (โครงการชลประทานอ่างทอง)
10	งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย อท. 4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3501 - บ้านโคกช้าง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ระยะทาง 3.370 กิโลเมตร	6,300,000.00	6,150,000.00	0.00		สัญญา 05/7/67-03/10/67 บจก.ณภัทร์ ก่อสร้าง 2558 (แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง)
11	งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย อท. 4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3064 - บ้านม่วงคัน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ระยะทาง 0.940 กิโลเมตร	2,100,000.00	1,840,000.00	0.00		สัญญา 05/7/67-03/10/67 บจก.เอ็น-เทค เทรดดิ้ง 2014 (แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง)
12	งานบำรุงถนน สาย อท. 4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3454 - บ้านสีบัวทอง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ระยะทาง 1.550 กิโลเมตร	5,700,000.00	5,650,000.00	0.00		สัญญา 05/7/67-03/10/67 บจก.สองฝั่งการเกษตร (แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง)
13	งานบำรุงถนน สาย อท. 4030 แยกทางหลวงหมายเลข 3195 - บ้านท่าตะโก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ระยะทาง 1.560 กิโลเมตร	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00		สัญญา 05/7/67-03/10/67 บจก.ซีวีเอ็นจิเนียริ่ง (แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง)
14	งานบำรุงถนน สาย อท. 4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3064 - บ้านไผ่ดำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ระยะทาง 2.345 กิโลเมตร	12,000,000.00	11,959,000.00	0.00		สัญญา 05/7/67-02/11/67 หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง (แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง)
15	งานบำรุงถนน สาย อท. 4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3454 - บ้านสีบัวทอง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร	15,100,000.00	13,400,000.00	0.00		สัญญา 05/7/67-02/11/67 หจก.ศุภกิจพัฒนา (แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง)
16	งานปรับปรุงสะพานหน้าวัดลานช้าง ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ความยาว 15.00 เมตร	3,000,000.00	2,589,000.00	0.00		สัญญา 29/6/67-26/09/67 หจก.รัตนชัยพร (โครงการชลประทานอ่างทอง)
17	งานปรับปรุงสะพานหน้าวัดลาดเปิด ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ความยาว 15.00 เมตร	3,500,000.00	2,980,000.00	0.00		สัญญา 29/6/67-26/9/67 หจก.รัตนชัยพร (โครงการชลประทานอ่างทอง)
18	ก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 4 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ความยาว 40.00 เมตร	8,500,000.00	7,967,000.00	0.00		สัญญา 14/6/67-09/4/68 บจก.ปาล์ม คอน (สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ)

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
19	งานปรับปรุงคันหนองศาลาอ้อ ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 0.818 กิโลเมตร	10,000,000.00	9,076,641.07	0.00		สัญญา 29/6/67-26/10/67 หจก.อมรชัยรุ่งเรือง (โครงการชลประทานอ่างทอง)
20	งานปรับปรุงคันคลองม่วงเตี้ย ระยะ 2 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร	12,000,000.00	10,145,228.01	0.00		สัญญา 28/6/67-25/9/67 หจก.ภัทรารุ่งเรือง (โครงการชลประทานอ่างทอง)
21	พัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน แยก ที่ดิน - ไชโย ระหว่าง กม.61+730 - กม.62+480 ต.ย่านซื่อ อ.เมือง อ่างทอง จ.อ่างทอง ระยะทาง 0.750 กิโลเมตร	30,500,000.00	30,000,000.00	0.00		สัญญา 28/6/67-24/12/67 หจก.นิคมบางระกำก่อสร้าง (แขวงทางหลวงอ่างทอง)

มติที่ประชุม รับทราบ

๑๔. ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ มีดังนี้

รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๓๓.๐๙ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑๖.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๔

ใช้จ่าย จำนวน ๑๖.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๔

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	รถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 99 แรงม้า ตำบลลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	5,400,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างพิจารณาผล	
2	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 16 รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท. ๑.02-016 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร หมา 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,960 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง งานตีเส้นจราจรและ ป้ายสัญญาณจราจร ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง	11,001,400.00	0.00	0.00	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในสัปดาห์นี้	

มติที่ประชุม รับทราบ

๑๕. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ มีดังนี้

รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๒๗๐.๓๓ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๖๙.๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๙

ใช้จ่าย จำนวน ๑๔๕.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๓

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนโครงการ	เงินจัดสรร	%เงินจัดสรร	PO+เบิก	เบิกจ่าย	%ใช้จ่าย	หมายเหตุ
1	ขป.อ่างทอง	41	63.39	23.45	47.53	13.00	20.51	งานดำเนินการเอง + จัดซื้อจัดจ้าง
2	โครงการส่งน้ำฯ มหาราช	24	47.86	17.70	6.24	4.76	9.95	
3	โครงการส่งน้ำฯ ยางมะนั	51	85.58	32.40	67.09	39.68	45.31	
4	โครงการส่งน้ำฯ ชัยสูตร	24	65.26	24.14	21.19	8.78	13.45	
5	โครงการส่งน้ำฯ ผักไห้	7	4.32	1.60	1.93	1.93	44.68	
6	โครงการส่งน้ำฯ บางบาล	4	1.92	0.71	1.28	1.28	66.67	
	รวม	151	270.33	100.00	145.26	69.43	25.70	

ขณะนี้ผลเบิกจ่ายค่อนข้างต่ำเพราะผู้รับจ้างไม่ประสงค์เบิกรายงวดจะเบิกครั้งเดียวเมื่อเสร็จงานคาดว่าภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น และคาดว่าจะมีเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๗ ประมาณ ๑๕% ของงบประมาณทั้งหมด

มติที่ประชุม รับทราบ

๑๖. ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ มีดังนี้

รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๓๖.๑๒ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑๓.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๕

ใช้จ่าย จำนวน ๒๙.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๓

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1,358,000.00	0.00	0.00	ลงนามในสัญญา วันที่ 15 กรกฎาคม 2567	
2	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 ตำบลบางเสด็จ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดอ่างทอง	165,000.00	0.00	0.00	แจ้งคืบหน้างบประมาณไป สพฐ. ตามหนังสือ ที่ ศธ 04174/2317 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2567	

เลขานุการฯ

ขอสำเนาหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ ๐๔๑๓๔/๒๓๑๗ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
เพื่อสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองจะได้ติดตามความคืบหน้าต่อไป

/โครงการ...

โครงการที่ทำสัญญาแล้วแต่ยังไม่บันทึก PO

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 1 โรงเรียนวัดราชสุภานุ ตำบลไผ่จำศีล อำเภวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	99,600.00	0.00	0.00	บันทึก PO เรียบร้อยแล้ว	ร้านกัญวรี เซอร์วิส ใบสั่งจ้างที่ 24/2567 สญ.16/5/67-16/6/67
2	ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ตำบล สีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	90,000.00	0.00	0.00	บันทึก PO เรียบร้อยแล้ว	ร้านแสวงหาศึกษาภัณฑ์ ใบสั่งซื้อที่ 35/2567 สญ.05/6/67-05/7/67
3	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดสนธิ ธรรม ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	490,000.00	0.00	0.00	บันทึก PO เรียบร้อยแล้ว	นางสุวิมล ต้นเจริญ สัญญาจ้างที่ 1/2567 สญ.31/5/67-29/8/67
4	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียน วัดหมื่นเกลา ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	420,000.00	0.00	0.00	บันทึก PO เรียบร้อยแล้ว	นายสมเกียรติ ทองพันซัง สัญญาที่ 1/2567 สญ.04/6/67-02/9/67
5	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัด ยาง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	250,000.00	0.00	0.00	บันทึก PO เรียบร้อยแล้ว	นายจงวิวัฒน์ ใจดี สัญญาที่ 1/2567 สญ.20/5/67-04/7/67
6	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียน วัดลั่นทม ตำบลรามะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	201,000.00	0.00	0.00	บันทึก PO เรียบร้อยแล้ว	นายเมธี ปภาพจน์ สัญญาที่ 6/2567 สญ.30/5/67-29/7/67
7	ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV โรงเรียน มัธยมขนาดเล็กและ และโรงเรียนขนาด กลางปรับเป็นขนาดเล็ก โรงเรียนวัดตาล เจ็ดข้อ (หมอมมี-เพิ่มเกษมสุวรรณ) ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง	64,000.00	0.00	0.00	บันทึก PO เรียบร้อยแล้ว	หจก.พัฒนาคอม ใบสั่งซื้อเลขที่ 37/2567 สญ.24/6/67-27/7/67

มติที่ประชุม รับทราบ

/๑๗. ผู้แทนผู้อำนวยการ...

๑๗. ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ มีดังนี้
รายการลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๑.๕๖ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
ใช้จ่าย จำนวน ๑๐.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๕

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างโดมคลุมลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	11,000,000.00	9,467,790.00	0.00	งวดที่ 1 จะตรวจรับ ในเดือนสิงหาคม 2567 งบประมาณเหลือจ่าย ได้ทำหนังสือแจ้ง ต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้วนเจริญ ก่อสร้าง สญ.03/7/67-30/11/67 (๖ งวด)

มติที่ประชุม รับทราบ

๑๘. ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ มีดังนี้
รายการลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๓๒.๙๔ ล้านบาท
เบิกจ่าย จำนวน ๔๕.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๕
ใช้จ่าย จำนวน ๑๑๖.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๓

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อ หน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง)	15,200.00	0.00	12,600.00	เบิกจ่ายถึงสิ้นเดือน กันยายน 2567	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ กำหนดแผนเบิกจ่าย ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2567
2	ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ก่อสร้างถนน และยกระดับชั้นทาง)	1,217,100.00	0.00	273,598.60	เบิกจ่ายถึงสิ้นเดือน กันยายน 2567	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ กำหนดแผนเบิกจ่าย ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2567
3	ถนนสาย อท.4004 แยก ทล.3454 - บ.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	14,485,000.00	14,485,000.00	0.00	เบิกล่วงหน้า 15%	หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง สญ.06/6/67-13/10/67
4	ปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย อท.3027 แยกทางหลวง หมายเลข 334 - บ้านอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	บริษัท สองฝั่งการเกษตร จำกัด (150 วัน) สญ.12/3/67-08/8/67
5	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	19,000.00	0.00	19,000.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
6	ค่าครุภัณฑ์ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล	600,000.00	600,000.00	0.00	เบิกจ่ายถึงสิ้นเดือน กันยายน 2567	บริษัท ทววรรณเทคโนโลยี แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สญ.02/7/67-09/9/67

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
7	งานบำรุงปกติแขวงทางหลวง ชนบทอ่างทอง	16,850,202.00	158,060.40	12,394,384.39	เบิกจ่ายถึงสิ้นเดือน กันยายน 2567	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ
8	งานบำรุงพิเศษ (ส่วนกลาง) แบ่งเป็น 6 โครงการ ดังนี้ 8.1 งานบำรุงถนนสาย อท. 4026 แยก ทล. 3509 – บ้านทองเลื่อน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 8.2 งานบำรุงถนนสาย อท. 4009 แยก ทล. 3064 – บ้านม่วงคัน อ.แสวงหา,โพธิ์ทอง 8.3 งานบำรุงถนนสาย อท. 4018 แยก ทล. 3372 – บ้านสาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ, อ.สามโก้ 8.4 งานบำรุงถนนสาย อท. 4024 แยก ทล. 3454 – บ้านสี่บัวทอง อ.วิเศษชัยชาญ,โพธิ์ทอง,แสวงหา 8.5 งานบำรุงถนนสาย อท. 5042 แยก พช.อท. 2040 – บ้านหนอง เจ็ดเส้น อ.เมือง 8.6 งานบำรุงถนนสาย อท. 2040 แยก ทล. 32 – บ้านโพธิ์ อ.เมือง	2,970,000.00 495,000.00 495,000.00 495,000.00 495,000.00 495,000.00 495,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ทั้ง 6 โครงการ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน เดือนสิงหาคม 2567	บริษัทเซฟตี้ ครีเอชั่น จำกัด (30วัน) สญ.10/7/67-08/8/67 บริษัทเซฟตี้ ครีเอชั่น จำกัด (30วัน) สญ.10/7/67-08/8/67 บริษัท 9 หลักนำชัย จำกัด (30วัน) สญ.10/7/67-08/8/67 บริษัท 9 หลักนำชัย จำกัด (30วัน) สญ.10/7/67-08/8/67 บริษัท บีซี แอสเสท เวิร์น เจอร์ จำกัด (30 วัน) สญ.10/7/67-08/8/67 บริษัท บีซี แอสเสท เวิร์น เจอร์ จำกัด (30 วัน) สญ.10/7/67-08/8/67
9	งานบำรุงถนนสาย อท.4008 แยก ทางหลวงหมายเลข 3064 - บ้าน คลองขุน อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง	5,365,000.00	0.00	5,365,000.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง (90 วัน) สญ.01/2/67-30/4/67
10	งานบำรุงถนนสาย อท.4005 แยก ทางหลวงหมายเลข 3501 – บ้าน โคกช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	4,179,000.00	4,179,000.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา	หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง (90 วัน) สญ.18/6/67-15/9/67
11	งานบำรุงถนนสาย อท.2038 แยก ทางหลวงหมายเลข 32-บ้านหลักฟ้า อ.ไชโย จ.อ่างทอง	6,820,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา	หจก.ศุภกิจพัฒนา (90 วัน) สญ.11/7/67-08/10/67
12	งานบำรุงถนนสาย อท.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 3064 - บ้านแปดแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง	5,875,000.00	0.00	5,875,000.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	บริษัท สองฝั่งการเกษตร จำกัด (90 วัน) สญ.02/2/67-01/5/67 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
13	งานบำรุงถนนสาย อท.2043 แยกทางหลวงหมายเลข 32 – บ้านขวาง อ.เมือง จ.อ่างทอง	21,100,000.00	21,100,000.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา	หจก.นวมภูมิการโยธา (120 วัน) สญ.02/7/67-29/10/67
14	งานบำรุงถนนสาย อท.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 3064 – บ้านม่วงคั่น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง	12,200,000.00	10,370,000.00	1,830,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา	บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (80 วัน) สญ.19/6/67-06/9/67
15	งานอำนวยความสะดวกภัยพิบัติ (ส่วนกลาง)	495,300.00	0.00	495,296.00	เบิกจ่ายถึงสิ้นเดือน กันยายน 2567	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ กำหนดแผนเบิกจ่าย ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2567
16	งานอำนวยความสะดวกภัยพิบัติ ทางหลวงชนบทอ่างทอง	2,886,300.00	986,000.00	1,132,716.00	เบิกจ่ายถึงสิ้นเดือน กันยายน 2567	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ กำหนดแผนเบิกจ่าย ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2567
17	งานอำนวยความสะดวกภัยฉุกเฉิน (ส่วนกลาง)	1,392,200.00	0.00	490,000.00	เบิกจ่ายถึงสิ้นเดือน กันยายน 2567	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ กำหนดแผนเบิกจ่าย ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2567
18	งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย อท.4009 แยกทางหลวง หมายเลข 3064 – บ้านม่วงคั่น อ. แสวงหา จ.อ่างทอง	2,682,000.00	0.00	2,682,000.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	บริษัท เซฟโรด กรุ๊ป จำกัด (90 วัน) สญ.12/3/67-09/6/67
19	งานอำนวยความสะดวกภัย ถนน สาย อท.5039 แยกทางหลวง ชนบท อท.4004 - บ้านห้วยโรง อ. วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	บริษัท ที ไอ เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (90 วัน) สญ.22/12/66-20/3/67
20	งานอำนวยความสะดวกภัย ถนน สาย อท.4030 แยกทางหลวง หมายเลข 3195- านแจ้แวนหม้อ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง	9,780,000.00	9,780,000.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา	บริษัท เซฟโรด กรุ๊ป จำกัด (90 วัน) สญ.02/7/67-29/9/67
21	งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย อท.4018 แยกทางหลวง หมายเลข 3372 – บ้าน สาวร้องไห้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง	8,897,000.00	8,897,000.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา	บริษัท แค๊ป กลอรี่ จำกัด (90 วัน) สญ.02/7/67-29/9/67

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
22	งานอำนวยความสะดวก ถนนสาย อท.4008 แยกทางหลวง หมายเลข 3064 - บ้านคลองขุน อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง	3,659,000.00	0.00	3,659,000.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	บริษัท พี เอ แซต เซอร์วิส แอนด์ แอสเซสซอรี่ ซัพพลาย จำกัด (90 วัน) สญ.17/2/67-16/5/67
23	งานอำนวยความสะดวกถนนสาย อท.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3195 - บ้านคลองอ้ายทอก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	5,629,000.00	0.00	5,629,000.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	บริษัทเซฟโรด กรุ๊ป จำกัด (90 วัน) สญ.11/1/67-09/4/67
24	งานป้องกันและอำนวย ความปลอดภัยช่วงเทศกาล ทางหลวงชนบทอ่างทอง	946,900.00	0.00	937,333.10	เบิกจ่ายถึงสิ้นเดือน กันยายน 2567	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ กำหนดแผนเบิกจ่าย ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2567

มติที่ประชุม รับทราบ

๑๙. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ มีดังนี้

รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๑๒.๕๘ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๐.๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๒

ใช้จ่าย จำนวน ๑๒.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๕

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ งบผูกพัน 3 ปี เงินปี 66 = 5,600,000 บาท เงินปี 67 = 11,666,000 บาท รอจัดสรร = 10,639,000 บาท รวม 27,905,000 บาท	11,666,000.00	11,666,000.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างและหล่อเสาเข็ม คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายใน เดือนกรกฎาคม 2567	ทจก. นุชนารถ สญ. 25/09/66-28/03/68 (52 งวด)
2	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง	300,000.00	0.00	300,000.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
3	ค่าสำรวจ ออกแบบ ควบคุมงาน และบำรุงรักษา	137,000.00	0.00	99,662.70	เบิกจ่ายถึงสิ้นเดือน กันยายน 2567	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
4	การสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	5,000.00	0.00	0.00	เบิกจ่ายถึงสิ้นเดือน กันยายน 2567	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
5	การวางและจัดทำผังเมืองรวม เมือง/ชุมชน	321,400.00	0.00	30,939.00	เบิกจ่ายถึงสิ้นเดือน กันยายน 2567	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

/๖. โครงการ...

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
6	โครงการติดตามและประเมินผล ผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมือง รวมเมือง/ชุมชน	60,000.00	0.00	0.00	เบิกจ่ายถึงสิ้นเดือน กันยายน 2567	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
7	การส่งเสริมและสนับสนุนการ ดำเนินงานผังภูมิสังคม เพื่อการ บริหารจัดการน้ำ หมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - Social Map)	92,000.00	0.00	0.00	เบิกจ่ายถึงสิ้นเดือน กันยายน 2567	เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

มติที่ประชุม รับทราบ

๒๐. แนวทางหลวงอ่างทอง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ มีดังนี้

รายจ่ายลงทุน เงินจัดสรร จำนวน ๔๒๘.๕๙ ล้านบาท

เบิกจ่าย จำนวน ๑๒๖.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๐

ใช้จ่าย จำนวน ๔๑๕.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๐

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
1	เก้าอี้	18,800.00	0.00	0.00	กำหนดส่งมอบของ วันที่ 16 กรกฎาคม 2567	
2	โต๊ะ	38,300.00	0.00	0.00	กำหนดส่งมอบของ วันที่ 16 กรกฎาคม 2567	
3	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	45,100.00	0.00	45,100.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
4	ตู้	39,350.00	0.00	0.00	กำหนดส่งมอบของ วันที่ 16 กรกฎาคม 2567	
5	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง ขนาด 12,000 บีทียู	33,000.00	0.00	33,000.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
6	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	16,000.00	0.00	16,000.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
7	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	220,000.00	0.00	220,000.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
8	เครื่องเจาะกระดาษ	3,950.00	0.00	3,950.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
9	เครื่องเย็บกระดาษ	2,590.00	0.00	2,590.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
10	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง ขนาด 18,000 บีทียู	63,900.00	0.00	63,900.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
11	งานบูรณะโครงข่ายทางหลวง หมายเลข 3454 ตอน ท่าช้าง - วิเศษชัยชาญ จ.สิงห์บุรี	29,359,000.00	24,955,150.00	4,403,850.00	เบิกล่วงหน้า 15% ผลงาน 70% คาดว่า เบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายใน เดือนกันยายน 2567	บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (120 วัน) สญ.10/5/67-06/9/67
12	งานก่อสร้างเพิ่ม ประสิทธิภาพทางหลวง ทาง หลวงหมายเลข 309 ตอน แยกที่ดิน - ไชโย จ.อ่างทอง	29,798,400.00	19,650,947.92	10,147,452.08	ผลงาน 34% คาดว่าจะกันเงิน 11%	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิคม บางระกำก่อสร้าง (180 วัน) สญ.09/5/67-04/11/67
13	งานก่อสร้างเพิ่ม ประสิทธิภาพทางหลวง ทาง หลวงหมายเลข 3027 ตอน มหานาม - บ้านเบิก จ.อ่างทอง	24,949,600.00	20,980,273.96	3,969,326.04	เบิกล่วงหน้า 15% ผลงาน 45% คาดว่า เบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายใน เดือนกันยายน 2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิคม บางระกำก่อสร้าง (180 วัน) สญ.09/5/67-04/11/67
14	งานปรับปรุงการแบ่งทิศทาง การจราจรเพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าโมก จ.พระนครศรีอยุธยา	52,946,200.00	45,004,270.00	7,941,930.00	เบิกล่วงหน้า 15% ผลงาน 10.10% กันเงิน 15.00 ล้านบาท	บริษัท สองฝั่งการเกษตร จำกัด (180 วัน) สญ.10/5/67-05/11/67
15	งานปรับปรุงการแบ่งทิศทาง การจราจรเพื่อความปลอดภัย สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าโมก และสาย ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ป่าโมก-บางปะหัน จ.อ่างทอง	36,973,600.00	31,427,560.00	5,546,040.00	เบิกล่วงหน้า 15% ผลงาน 10.27% กันเงิน 12.00 ล้านบาท	บริษัท เอส.พี.เค. คอนสตรัคชั่น จำกัด (180 วัน) สญ.10/5/67-05/11/67
16	งานจ้างเหมาทำการงาน เปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิว คอนกรีต งานบำรุงตาม กำหนดเวลา สายทางในความ ควบคุมของแขวงทางหลวง	2,500,000.00	2,490,500.00	0.00	ผลงาน 12% คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้น ภายในเดือนกันยายน 2567	บริษัท เวก้า เพ้นท์ แอนด์ คอนกรีต จำกัด (120 วัน) สญ.29/6/67-26/10/67
17	งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง - ไชโย จ.อ่างทอง	22,489,000.00	19,115,650.00	3,373,350.00	ผลงาน 48.74% คาดว่า เบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายใน เดือนกันยายน 2567	บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (120 วัน) สญ.10/5/67-6/9/67
18	งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3195 ตอน สดตล - วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	22,474,400.00	9,786,084.86	12,688,315.14	ผลงาน 90% คาดว่า เบิกจ่ายเสร็จสิ้น ภายในเดือนสิงหาคม 2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิ์รุ่งเรือง (120 วัน) สญ.10/5/67-6/9/67

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
19	งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าโมก ตอน 1 จ.อ่างทอง	22,033,600.00	22,033,600.00	0.00	ผลงาน 41% คาดว่าเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2567	บริษัท เอส.พี.เค. คอนสตรัคชั่น จำกัด (120 วัน) สญ.10/5/67-6/9/67
20	งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนป่าโมก-บางปะหัน จ.อ่างทอง	21,231,300.00	18,046,605.00	3,184,695.00	เบิกล่วงหน้า 15% ผลงาน 17.27% คาดว่าเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2567	บริษัท สองฝั่งการเกษตร จำกัด (120 วัน) สญ.10/5/67-6/9/67
21	งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 3 จ.พระนครศรีอยุธยา	21,254,170.00	21,254,170.00	0.00	ผลงาน 19.82% ส่งมอบงานและเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม 2567	บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด (120 วัน) สญ.10/5/67-6/9/67
22	งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 368 ตอน ทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง	27,387,700.00	535.58	27,387,164.42	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	บริษัท สองฝั่งการเกษตร จำกัด (120 วัน) สญ.10/5/67-06/9/67
23	งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3501 ตอน อ่างทอง - บางหลวงโคต จ.อ่างทอง	14,749,000.00	14,749,000.00	0.00	ผลงาน 20.95% คาดว่าเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายใน เดือนสิงหาคม 2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิ์รุ่งเรือง (90 วัน) สญ.10/5/67-07/8/67
24	งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ค่างานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กม.แยกเป็น 2 โครงการดังนี้ 24.1 งานจ้างเหมาทำการงาน เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงในทางหลวงหมายเลข 3372 ตอนควบคุม 0102 ตอน สามโก้ - สี่บัวทอง ระหว่าง กม.25+500 - กม. 30+420 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,585 ตรม.) 24.2 งานจ้างเหมาทำการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. ในทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0300 ตอน บางปะหัน - เจ้าปลูกระหว่าง กม.64+930 - กม.65+315 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1200 ต้น)	1,495,400.00 995,900.00 499,500.00	499,500.00 0.00 499,500.00	995,900.00 995,900.00 0.00	 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ผลงาน 25% ส่งมอบงาน วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนกรกฎาคม 2567	 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันติกิจการโยธา (60 วัน) สญ.10/5/67-08/7/67 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาศิรายุทธ (60 วัน) สญ.16/5/67-14/7/67

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
25	งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน โกงธนู – เจ้าปลุก จ.พระนครศรีอยุธยา	3,164,940.00	0.00	3,164,940.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	บริษัท ช.รุ่งแสงโล่ติดตั้ง จำกัด (60 วัน) สญ.10/5/67-08/7/67
26	งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาकु - ป่าโมก ตอน 1 จ.พระนครศรีอยุธยา	2,483,900.00	2,483,900.00	0.00	ผลงาน 96.04% เบิกจ่ายทั้งหมดภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567	บริษัท ซีแมนอินเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (60 วัน) สญ.10/5/67-08/7/67
27	งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน ท่าช้าง - วิเศษชัยชาญ จ.สิงห์บุรี	1,991,125.00	0.00	1,991,125.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	บริษัท พี.วี.เอส.- 95 วิศวกรรมสากล จำกัด (60 วัน) สญ.10/5/67-08/7/67
28	งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 334 ตอน แยกต่างระดับ อ่างทอง - บ้านรอ และสายทางหลวงหมายเลข 368 ตอน ทางเลี่ยงเมืองอ.ท.	868,940.00	868,940.00	0.00	ผลงาน 79.79% เบิกจ่ายทั้งหมดภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลกิจ แอโซซิเอท (60 วัน) สญ.10/5/67-08/7/67
29	งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 3195 ตอน ลาดตาล - วิเศษชัยชาญ และสายทางหลวงหมายเลข 3195 ตอน วิเศษชัยชาญ - ป่าจั่ว จ.อ่างทอง	2,279,900.00	2,279,900.00	0.00	ผลงาน 91.06% เบิกจ่ายทั้งหมดภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567	บริษัท ซีแมนอินเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (60 วัน) สญ.10/5/67-08/7/67
30	งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 2 จ.อ่างทอง	1,884,900.00	1,884,900.00	0.00	ผลงาน 95% เบิกจ่ายทั้งหมดภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567	บริษัท ซีแมนอินเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (60 วัน) สญ.10/5/67-08/7/67
31	งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 3501 ตอน อ่างทอง - บางหลวงโคต ตอน 1 จ.อ่างทอง	1,987,900.00	0.00	1,987,900.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชฎาธาร คอนสตรัคชั่น แอนด์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต (90 วัน) สญ.10/5/67-07/8/67
32	งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน นครหลวง – อ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา	14,989,900.00	14,989,900.00	0.00	ผลงาน 8.68% คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2567	บริษัท พรีเมียร์โล่ติดตั้ง จำกัด (120 วัน) สญ.10/5/67-06/9/67

ที่	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
33	งานอำนวยความสะดวกภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนสายทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 1 จ.อ่างทอง	14,986,600.00	14,986,600.00	0.00	ผลงาน 9.70% คาดว่าเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2567	บริษัท พรีเมียร์โลทติ้ง จำกัด (120 วัน) สนญ.10/5/67-06/9/67
34	การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548	85,000.00	0.00	40,000.00	คาดว่าเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2567	เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ กำหนดแผนเบิกจ่ายถึงสิ้นเดือนกันยายน 2567
35	งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงอ่างทอง	46,219,210.00	1,295,530.00	38,639,362.15	คาดว่าเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2567	เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ กำหนดแผนเบิกจ่ายถึงสิ้นเดือนกันยายน 2567
36	งานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง	7,528,800.00	0.00	573,671.23	คาดว่าเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2567	เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ กำหนดแผนเบิกจ่ายถึงสิ้นเดือนกันยายน 2567

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ รายงานผลการดำเนินการก่อกำหนดแผนและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ประกาศผู้ชนะ (ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว) มี 8 หน่วยงาน ดังนี้ - สนง.คลังจังหวัดอ่างทอง - สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง - สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง - ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง - สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง - สนง.สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง - โรงพยาบาลอ่างทอง - แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง	64	140.63
ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว มี 35 หน่วยงาน ดังนี้ - สนง.สรรพากรพื้นที่อ่างทอง - สนง.จัดหางานจังหวัดอ่างทอง - องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง - มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง	379	871.18

/- โรงเรียนกีฬา...

รายการ	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
- โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง - สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง - สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง - สนง.คุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง - เรือนจำจังหวัดอ่างทอง - สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง - สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง - สนง.แขวงทางหลวงอ่างทอง - สนง.แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง - สนง.ขนส่งจังหวัดอ่างทอง - สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง - ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง - สนง.สทธรณ์จังหวัดอ่างทอง - สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง - สนง.สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง - บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง - สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง - สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง - วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง - วิทยาลัยการอาชีพพิเศษชัยชาญ - โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม - วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง - สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง - สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง - ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง - สนง.พลังงานจังหวัดอ่างทอง - สนง.ที่ดินจังหวัดอ่างทอง - สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง - สนง.พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง - วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง - งบจังหวัดอ่างทอง (โครงการชลประทานอ่างทอง , แขวงทางหลวงอ่างทอง , แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง , สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง)		
งานดำเนินการเอง และเบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)	184	440.12

มติที่ประชุม รับทราบ

/เลขานุการฯ...

เลขานุการฯ

ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ได้นำเสนอการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดอ่างทองให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองให้ติดตามและหาแนวทางการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนใน ๒ ประเด็น ดังนี้

๑. เงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายได้กำหนดให้เบิกจ่ายเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระหรือใกล้ถึงกำหนดชำระ จะไม่มีการบันทึกการจองเงินงบประมาณผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) จำเป็นต้องมีการปรึกษาหารือวางแผน เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

๒. เมื่อลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำการจองเงินงบประมาณผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO)

ประธาน

หลังจากการประชุมในวันนี้ ขอให้สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองปรับสถานะผลการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันจากที่หน่วยงานได้รายงานความคืบหน้า และให้สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองหาแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานในเรื่องการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงนามในหนังสือเวียนถึงส่วนราชการ และนำเสนอในวาระการประชุมกรรมการจังหวัดในเดือนนี้ด้วย และหากหน่วยงานใดมีปัญหาอุปสรรค ขอให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองเพื่อจะได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมให้ดำเนินการดังนี้

๑. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ หาแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานในเรื่องการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงนามในหนังสือเวียนถึงส่วนราชการทุกส่วน เพื่อให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติต่อไป

๒. นำเสนอแนวทางและวิธีปฏิบัติตามข้อ ๑. ในวาระการประชุมกรรมการจังหวัดประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุม

เวลา ๑๑.๐๐ น.



(นางสาวชาตรีศ มธุส)

เจ้าหน้าที่การคลัง

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวสุดารัตน์ ชวนะพาณิชย์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม