

รายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันอังคาร ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมสำนักงานชั่วคราวพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวโกสุม สมนึก	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายสมหวัง บุญระยอง	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๓. นายสมชาติ จิตใหญ่	วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นายปรศุ สุระมานะ	สถาปนิกชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นายชาติรี วีระเดชะ	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๖. นายณัฐเวทย์ พุกกะณะสุต	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๗. นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกุล	วิศวกรโยธามานาญการพิเศษ	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
๘. นายธัญญวัฒน์ สุขสำราญ	พนักงานสถาปนิก	ผู้ควบคุมงาน

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวขวัญใจ พัฒนาเศรษฐี	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ	ติตราชการ
-----------------------------	--------------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางทิพย์สุดา บาลี	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
๒. นางเบญจมาศ แจ่มเกตุ	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
๓. นางสาวจิราพร ขุนนา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๔. นางกาญจนา จันทร์เพ็ญ	เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน
๕. นายอัครเดช ด่านไพบูลย์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด
๖. นายศราวุฒิ ชัยวงแก้ว	ผู้จัดการโครงการ บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด
๗. นายธีรพันธุ์ สุขสบาย	วิศวกร บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด
๘. นายกิตติศักดิ์ ยุทธิกิจสถาพร	วิศวกร บริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นางสาวโกสุม สมนึก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการแทนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- การประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
- การประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานงานกับสำนักงานประกันสังคม และหน่วยงานภายในกรมที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากสำนักงานฯ ได้รับทราบกำหนดวันที่แน่นอนจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งสำนักงานฯ ภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามหนังสือ ที่ ขม ๐๐๓๐/ว ๑๑๐๙ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และหนังสือ ที่ ขม ๐๐๓๐/ว ๑๑๑๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

- การอนุมัติใช้เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย

ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจการจ้างมอบหมายให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบการใช้เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD-๔๐T แทนเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD-๔๐ เพื่อให้หาข้อมูลสรุปให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย มอก.๒๔-๒๕๔๘ ของบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด และบริษัท ชิน เคอนกรีต จำกัด โดยเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่ผู้รับจ้างเสนอประกอบด้วย ชั้นคุณภาพ SD-๔๐ และ SD-๔๐T

จากการตรวจสอบของผู้ควบคุมงาน พบว่าเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชั้นคุณภาพ SD-๔๐ และ SD-๔๐T มีคุณภาพไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีหนังสือที่ มท ๐๗๑๕/๙๓๓๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่อง ขออนุมัติใช้เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชั้นคุณภาพ SD๔๐ที่มีสัญลักษณ์ “T” ซึ่งสามารถใช้แทนกันได้ ราคาไม่เปลี่ยนแปลง และจากการตรวจสอบบัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง ลำดับที่ ๒ หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างกำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD ๕๐ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นการกำหนดรหัสชั้นคุณภาพขัดแย้งกับรูปแบบฯ ซึ่งรหัสที่ถูกต้องคือ SD ๔๐ จึงเห็นควรยกเลิกบัญชีปริมาณงานและบัญชีรายการก่อสร้าง ลำดับที่ ๒ หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างจากรายการ SD ๕๐ เปลี่ยนแปลงเป็น รายการ SD ๔๐ แทน และเห็นควรให้ผู้รับจ้างสามารถใช้เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD ๔๐T แทน SD ๔๐ ในกรณีที่ผู้รับจ้างจัดหาเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD ๔๐ ไม่ได้

มติที่ประชุม ๑) กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD ๔๐ มาใช้ในงานก่อสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างสามารถใช้เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD ๔๐T มาใช้ในงานก่อสร้างแทนได้ โดยยังกำหนดให้ใช้ขนาดเท่าของเดิมและมอบให้ผู้ควบคุมงานสรุปเปรียบเทียบราคา เพื่อเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาแก้ไขสัญญาฯ ต่อไป

๒) ยกเลิก...

๒) ยกเลิกรายการเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD ๕๐ เป็นเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD ๔๐ กรณีที่ผู้รับจ้างจัดหาเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD ๔๐ มาใช้ในงานก่อสร้างไม่ได้ ผู้รับจ้างสามารถจัดหาเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD ๔๐T มาใช้ในงานก่อสร้างแทนได้ โดยยังกำหนดให้ใช้ขนาดเท่าของเดิมและมอบให้ผู้ควบคุมงานสรุปเปรียบเทียบราคา เพื่อเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาแก้ไขสัญญาฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

- การพิจารณางานปรับเพิ่มและลดค่างาน

หนังสือบริษัท ศักดิ์ทองพูน จำกัด ที่ STC.ประกันสังคม/๐๑๗/๖๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้รับจ้างสรุปงานลดงานเพิ่ม ครั้งที่ ๑ จำนวน ๓ รายการ

ผู้รับจ้าง จัดทำรายการเปรียบเทียบ สรุปปริมาณงานลดงานเพิ่ม ดังนี้

ปริมาณงานลด

- ปริมาณดินถม จำนวน ๑ งาน จาก ๑๖,๐๐๐ ลบ.ม. ลดลงเหลือ ๑๒,๑๓๖ ลบ.ม. คิดเป็นค่าถมดินฯ ลดลงเท่ากับ ๓,๘๖๔ ลบ.ม. คิดเป็นเงินลดลง ๖๙๖,๘๕๓.๐๘ บาท (หกแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสตางค์)

ปริมาณงานเพิ่ม

- งานจัดทำแนวป้องกันตลิ่ง (กล่องเกเบี้ยน) ความยาว ๓๔ เมตร คิดเป็นเงินเพิ่ม ๓๑๔,๑๖๖.๐๓ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบบาทสามสตางค์)
- งานก่อสร้างแนวกำแพงกันดินด้านทิศตะวันตก ความยาว ๔๔ เมตร คิดเป็นเงินเพิ่ม ๓๘๘,๔๑๔.๑๗ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบสี่บาทสิบเจ็ดสตางค์)

จากการเปรียบเทียบงานลดงานเพิ่มมีค่างานส่วนต่างที่เป็นงานเพิ่ม คิดเป็นเงิน ๖,๗๒๗.๑๒ บาท (หกพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบสองสตางค์) โดยค่างานเพิ่มดังกล่าว ผู้รับจ้างยืนยันที่จะไม่คิดค่าเงินเพิ่ม ซึ่งรายละเอียดงานปรับลดและปรับเพิ่มผู้รับจ้างได้สรุปรายละเอียดของงาน ดังนี้

๑.) งานดินถม

ผู้รับจ้าง จัดทำรายละเอียดปริมาณงานดินถมที่จะนำมาใช้ในพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้สรุปจำนวนที่ใช้จริง จากเดิมแบบกำหนดให้ใช้งานถมดินพร้อมบดอัด จำนวน ๑๖,๐๐๐ ลบ.ม. ลดลงเหลือ ๑๒,๑๓๖ ลบ.ม. คิดเป็นเงินลดลง ๖๙๖,๘๕๓.๐๘ บาท (หกแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสตางค์)

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบปริมาณค่าวัสดุและค่าแรง งานดินถมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามที่ผู้รับจ้างเสนอ และไม่ส่งผลกระทบต่องานก่อสร้างอาคารฯ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบและอนุมัติให้ผู้รับจ้างปรับลดปริมาณงานถมดินพร้อมบดอัด

จากจำนวน ๑๖,๐๐๐ ลบ.ม. ลดลงเหลือ ๑๒,๑๓๖ ลบ.ม.

๒. ให้หัวหน้างานพัสดุสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแก้ไขแนบท้ายสัญญา

๒) งานจัดทำแนวป้องกันตลิ่ง (กล่องเกเบี้ยน)

ผู้รับจ้าง จัดทำรายละเอียดปริมาณงานจัดทำแนวป้องกันตลิ่ง (กล่องเกเบี้ยน) (งานปรับเพิ่ม) พื้นที่ด้านหลังอาคารฯ ซึ่งติดกับแนวลำห้วยแม่หยวก ความยาว ๓๔ เมตร คิดเป็นเงินเพิ่ม ๓๑๔,๑๖๖.๐๓ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบบาทสามสตางค์)

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบปริมาณค่าวัสดุและค่าแรง งานจัดทำแนวป้องกันตลิ่ง (กล่องเกเบี้ยน)เรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามที่ผู้รับจ้างเสนอ

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบและอนุมัติให้ผู้รับจ้างปรับเพิ่มงานจัดทำแนวป้องกันตลิ่ง (กล่องเกเบี้ยน)

ความยาว ๓๔ เมตร โดยนำเงินส่วนต่างจากงานถมดินมาดำเนินการ

๒. ให้หัวหน้างานพัสดุสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแก้ไขแนบท้ายสัญญา

๓) งาน...

๓) งานก่อสร้างแนวกำแพงกันดิน

ผู้รับจ้าง จัดทำรายละเอียดปริมาณงานก่อสร้างแนวกำแพงกันดิน (งานปรับเปลี่ยน)
โดยรอบพื้นที่การก่อสร้างฯ ทั้ง ๒ ด้าน รายละเอียดดังนี้

๓.๑) แนวกำแพงกันดินด้านตะวันออก ความยาวประมาณ ๗๗ เมตร

๓.๒) แนวกำแพงกันดินด้านตะวันตก ความยาวประมาณ ๔๘.๓๐ เมตร

รวม ๑๒๕.๓๐ เมตร คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๑๗,๒๖๒.๐๔ บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบสองบาทสี่สตางค์)

ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตรวจสอบปริมาณค่าวัสดุและค่าแรง งานก่อสร้างแนวกำแพงกันดินเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามที่ผู้รับจ้างเสนอ แต่เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มที่ต้องดำเนินการ มีวงเงินสูงกว่าวงเงินปรับลด ซึ่งจากการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือจากงานถมดินหลังจากจัดทำแนวป้องกันตลิ่ง (กล่องเกเบียน) แล้วจะสามารถนำมาก่อสร้างแนวกำแพงกันดิน ได้ความยาว ๔๙ เมตร คิดเป็นเงิน ๓๘๙,๔๑๔.๑๗ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบสี่บาทสิบเจ็ดสตางค์) ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการก่อสร้างแนวกำแพงกันดินจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อถนนและทางลาด ดังนั้น จึงขอเสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างอนุมัติให้ดำเนินการในส่วนกำแพงกันดินส่วนที่เหลือได้ หากมีการปรับลดงานอื่นตามสัญญาหรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

- มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบและอนุมัติให้ผู้รับจ้างปรับเพิ่มงานก่อสร้างแนวกำแพงกันดินด้านทิศตะวันตก ความยาว ๔๙ เมตร โดยนำเงินส่วนต่างจากงานถมดินมาดำเนินการ
 ๒. อนุมัติให้ดำเนินการในส่วนกำแพงกันดินส่วนที่เหลือได้ หากมีการปรับลดงานอื่นตามสัญญาหรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
 ๒. ให้หัวหน้างานพัสดุสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแก้ไขแนบท้ายสัญญา

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

- ผู้ควบคุมงาน ขอทบทวนขั้นตอนการขออนุมัติใช้วัสดุในงานก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ กรณีผู้รับจ้างเสนอใช้วัสดุตรงตามรูปแบบและรายการที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

- มติที่ประชุม
๑. การขออนุมัติใช้วัสดุฯ กรณีเป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กำหนด ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือเรียนประธานกรรมการตรวจการจ้าง ผ่านผู้ควบคุมงาน และให้ผู้ควบคุมงานดำเนินการตรวจสอบและให้ความเห็นเรียนประธานเพื่อพิจารณาอนุมัติ และนำแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบในครั้งต่อไป
 ๒. ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบรายการวัสดุที่จะขออนุมัติใช้ทั้งหมดไว้ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาอนุมัติใช้วัสดุโดยแบ่งวัสดุเป็นหมวดงาน เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๑๕ น



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางกาญจนา จันทรเพ็ญ)

เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวจิราพร ขุนนา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ