

รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗

ในวันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

ผู้มาประชุม

๑. นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	ประธานกรรมการ
๒. นางสุพรรณ รุปีเชตร	แทนปลัดจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๓. นายจเร ชุมเปีย	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๔. น.ส.รัตนา นิจกาล	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๕. น.ส.สุนีย์ ใจมั่น	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ	กรรมการ
๖. น.ส.น้ำทิพย์ ดิณมาส	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	กรรมการ
๗. นายปัญญา ธิมาชัย	แทนผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑	กรรมการ
๘. น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์	แทนผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒	กรรมการ
๙. นางนวลนภา ณรงค์พัฒนกิจ	แทนผอ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗	กรรมการ
๑๐. นางอุดมลักษณ์ เตี้ยคำ	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๑. นายณพรัตน์ แยมสุข	แทนผอ.สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๒. นางชลนิชา ภูมิรินทร์	แทนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๓. น.ส.มัทนา ป้อมหมู่	แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๔. นางดารารัตน์ งามขำ	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๕. นายเสถียรชัย บุญมี	แทนผอ.โครงการชลประทานจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๖. น.ส.สุรีย์ คุ่มทิม	คลังจังหวัดจันทบุรี	กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายบรรเลง พระยาชัย	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี
๒. น.ส.ศศิธร ศรีประดิษฐ์	โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
๓. นายพงศ์อิทธิ จันทนะสาโร	สนง.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
๔. น.ส.ดวงกมล กมลานนท์	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพานิชย์นาวิ
๕. นางเพชรฯ แป้นอ้อย	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘
๖. น.ส.มนธิ์ธัญ ธรรมเกษตร	ที่ว่าการอำเภอมะขาม
๗. น.ส.จำเริญ วังศรี	ที่ทำการปกครองอำเภอเขาฉกรรจ์
๘. นายบุญชัย งามระยับ	วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
๙. น.ส.พรสิริ แซ่ว่อง	วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวจันทบุรี
๑๐. นางศุภลักษณ์ วิเศษรอด	วิทยาลัยการอาชีพนายายอามจันทบุรี
๑๑. น.ส.สมฤทัย เคหะธรรม	วิทยาลัยการอาชีพนายายอามจันทบุรี
๑๒. นางดวงใจ โชติปัญญา	สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี	ติดภารกิจ
--	-----------

/เริ่มประชุมเวลา...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายก้านรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานการประชุม ได้เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑. เนื่องจากขณะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง จึงขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

๒. ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ได้จัดส่งรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ให้คณะกรรมการฯ ตามหนังสือที่ จบ ๐๐๐๓/ว ๐๙๐๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และไม่มีผู้ใดแจ้งแก้ไข

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๗ - ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๗

- งบปกติของส่วนราชการ (งบ Function)

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติครม.ไตรมาส๑ (ร้อยละ)
๑. รายจ่ายภาพรวม	๒,๙๖๒.๖๓	๘๓๐.๐๖	๒๘.๐๒	๒,๑๓๒.๕๗	๗๑.๙๘	๓๒.๐๐
๒. รายจ่ายประจำ	๑,๓๙๘.๓๑	๘๐๓.๗๗	๕๗.๔๘	๕๙๔.๕๔	๔๒.๕๒	๓๓.๐๐
๓. รายจ่ายลงทุน	๑,๕๖๔.๓๒	๒๖.๒๙	๑.๖๘	๑,๕๓๘.๐๓	๙๘.๓๒	๒๙.๐๐

ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ เรียงลำดับจากมากไปน้อย จังหวัดจันทบุรี อยู่ในลำดับที่ ๖๗ จาก ๗๖ จังหวัด

- งบพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. รายจ่ายภาพรวม	๑๒๓.๙๕	๑.๑๓	๐.๙๑	๑๒๒.๘๒	๙๙.๐๙
๒. รายจ่ายประจำ	๑๖.๐๔	๑.๑๓	๗.๐๔	๑๔.๙๑	๙๒.๙๖
๓. รายจ่ายลงทุน	๑๐๗.๙๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๗.๙๑	๑๐๐.๐๐

ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัด เรียงลำดับจากมากไปน้อย จังหวัดจันทบุรีอยู่ในลำดับที่ ๖๐ จาก ๗๖ จังหวัด

/ เงินกันไว้เบิกเหลือปี...

• เงินกันไว้เบิกเหลือในปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗)

หน่วย: ล้านบาท

รายการเงินกัน	เงินกัน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. เงินกันก่อนปี ๒๕๕๓	๒๕๖.๗๒	๒๑.๓๔	๘.๓๑	๒๓๕.๓๘	๙๑.๖๙
๒. เงินกันปี ๒๕๕๓	๖๙๔.๘๐	๒๗๒.๕๗	๓๙.๒๓	๔๒๒.๒๓	๖๐.๗๗
รวมทั้งสิ้น	๙๕๑.๕๒	๒๙๓.๙๑	๓๐.๘๙	๖๕๗.๖๑	๖๙.๑๑

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายการรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน

ฝ่ายเลขานุการ : งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขณะนี้ได้รับ
ทั้งสิ้น ๑,๕๖๔.๓๒ ล้านบาท ซึ่งมีรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ทั้งหมด ๑๙ หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้
รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑. ขั้นตอนก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง/การออกแบบ/กำหนดราคากลาง จำนวน ๙
หน่วยงาน ๕๕ รายการ ได้แก่

๑.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	จำนวน	๑	รายการ
๑.๒ ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี	จำนวน	๒	รายการ
๑.๓ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกจันทบุรี	จำนวน	๒	รายการ
๑.๔ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจ.จันทบุรี	จำนวน	๑	รายการ
๑.๕ วิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดจันทบุรี	จำนวน	๑	รายการ
๑.๖ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต ๒	จำนวน	๔	รายการ
๑.๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘	จำนวน	๕	รายการ
๑.๘ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗	จำนวน	๑	รายการ
๑.๙ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.จันทบุรี	จำนวน	๓๘	รายการ

๒. ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๑๔ หน่วยงาน ๗๓ รายการ ได้แก่

๒.๑ แขวงทางหลวงจันทบุรี	จำนวน	๑	รายการ
๒.๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	จำนวน	๓	รายการ
๒.๓ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพนัสนิคม	จำนวน	๑	รายการ
๒.๔ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจ.จันทบุรี	จำนวน	๓	รายการ
๒.๕ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต ๑	จำนวน	๒	รายการ
๒.๖ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต ๒	จำนวน	๘	รายการ
๒.๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘	จำนวน	๑	รายการ

๒.๘ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗...

๒.๘ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗	จำนวน	๒๒	รายการ
๒.๙ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี	จำนวน	๑	รายการ
๒.๑๐ วิทยาลัยการอาชีพนายายอามจันทบุรี	จำนวน	๑	รายการ
๒.๑๑ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวจันทบุรี	จำนวน	๑	รายการ
๒.๑๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.วิทยาเขตจ.บ.	จำนวน	๑	รายการ
๒.๑๓ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี	จำนวน	๑	รายการ
๒.๑๔ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.จันทบุรี	จำนวน	๒๗	รายการ

๓. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน ๕ หน่วยงาน	๒๑	รายการ	ได้แก่
๓.๑ โครงการชลประทานจันทบุรี	จำนวน	๑๕	รายการ
๓.๒ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี	จำนวน	๑	รายการ
๓.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	จำนวน	๑	รายการ
๓.๔ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต ๑	จำนวน	๒	รายการ
๓.๕ สนง.แขวงการทางจันทบุรี	จำนวน	๒	รายการ

ประธาน : หน่วยงานที่อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ขอให้เร่งรัดเพื่อลงนามในสัญญาได้ทันภายใน ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ด้วย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำหนดให้ส่วนราชการ ก่อหนี้ผูกพันให้ได้ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

เลขานุการ : สำหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รายการก่อสร้างส่วนใหญ่จะต้องจัดซื้อจัดจ้าง มากกว่า ๑ ครั้ง จึงจะได้ผู้รับจ้าง จึงขอให้รายงานปัญหาอุปสรรคและฝากให้ผู้บริหารคอยติดตาม เพื่อให้สามารถ จัดซื้อจัดจ้างได้อย่างรวดเร็วด้วย

มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบให้หน่วยงานเร่งรัดการลงนามในสัญญา

๒. เห็นชอบให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรายงานปัญหาอุปสรรคให้ผู้บริหารทราบ

๔.๒ งบประมาณรายจ่ายของงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายการ รายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)

ฝ่ายเลขานุการ : งบประมาณรายจ่ายลงทุนของงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ๑๒ โครงการ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ได้รายงานผลการดำเนินงาน ให้ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑. อยู่ระหว่างร่าง TOR จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพลวง ซอย ๗ หมู่ ๔ เชื่อมบ้านปึก ต.วังแฉ่ม อ.มะขาม (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอ เขาคิชฌกูฏ)

๒. อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาเส้นทาง คมนาคมเพื่อกระจายผลผลิตทางการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน

/๓.อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา...

๓. อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จำนวน ๑๐ โครงการ โดยสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดจันทบุรี รับผิดชอบโครงการลำดับที่ ๑-๙ และที่ทำการปกครองอำเภอเขาฉกรรจ์ รับผิดชอบโครงการลำดับที่ ๑๐ ได้แก่

๓.๑ โครงการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองจันทบุรี - ถนนเลียบริมชายฝั่งทะเล (ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต) ระยะที่ ๒ จำนวนเงิน ๑๖.๑๗ ล้านบาท

๓.๒ โครงการพัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสายบ่อปลา - พระบาทพลวง ม.๗ ต.วังแฉ่ม อ.เขาฉกรรจ์ จำนวนเงิน ๑๐.๐๐ ล้านบาท

๓.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายแยกทางหลวง ๓๑๗ - เขื่อนคีรีธาร อ.มะขาม จำนวนเงิน ๑๒.๐๐ ล้านบาท

๓.๔ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายมะทาย - คลองเวฬุ ต.ปัดอี อ.มะขาม จำนวนเงิน ๙.๖๐ ล้านบาท

๓.๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายพญาบัน ท่งตลาด ต.วังแฉ่ม อ.มะขาม จำนวนเงิน ๕.๐๐ ล้านบาท

๓.๖ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายบ้านเขาหอม - บ้านเขาตะแบก อ.โป่งน้ำร้อน จำนวนเงิน ๗.๐๐ ล้านบาท

๓.๗ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายเนินทานตะวัน - หนองบัวทอง ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จำนวนเงิน ๘.๒๕ ล้านบาท

๓.๘ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายวังพง - เขาส้มป่อย ม.๕ ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จำนวนเงิน ๖.๐๐ ล้านบาท

๓.๙ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสายคลองพริก - วังแจ่ง - คลองชม ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จำนวนเงิน ๕.๐๐ ล้านบาท

๓.๑๐ โครงการส่งเสริมการผลิตผลไม้ปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูปคุณภาพ

๑) กิจกรรมการพัฒนาเพิ่มคุณภาพสินค้าเกษตรด้วยการจัดหาที่นํ้าดิบของกลุ่มผู้ใช้นํ้าดิบบ้านเนินมะหาด-เขารูปช้าง ม.๕ ต.ขาคไทย อ.เขาฉกรรจ์ จ.จันทบุรี จำนวนเงิน ๑.๐๔ ล้านบาท

๒) กิจกรรมการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสายซอย ๑ ม.๓ ต.ขาคไทย อ.เขาฉกรรจ์ จำนวนเงิน ๑.๑๙ ล้านบาท

ประธาน : ขอให้หน่วยงานสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรีและที่ทำการปกครองอำเภอเขาฉกรรจ์ เร่งรัดเพื่อให้ผู้รับจ้างลงนามให้ทันภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

เลขานุการ : สำหรับโครงการส่งเสริมการผลิตผลไม้ปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูปคุณภาพ เพิ่งได้รับอนุมัติโครงการเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลนั้น ขอให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยเร่งรัดการดำเนินงาน และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมขอให้แจ้งให้สำนักงานคลังจังหวัดทราบด้วย

มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบให้หน่วยงานเร่งรัดการลงนามในสัญญาให้ทันวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

๒. เห็นชอบให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีเร่งรัดการดำเนินงาน และแจ้งเปลี่ยนแปลงกิจกรรมมายังสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

๔.๓ การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗)

๔.๓.๑ เงินกันไว้เบิกเหลือปีของงบพัฒนาจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัด ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำ

ฝ่ายเลขานุการ : เงินกันไว้เบิกเหลือปีของงบพัฒนาจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัด ที่ก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย มีทั้งหมด ๒ โครงการ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑) งบพัฒนาจังหวัด จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองจันทบุรี ถนนเลียบริมชายฝั่งทะเล (ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต) ระยะที่ ๑ ช่วงที่ ๓ ก่อสร้างขยายช่องทางจราจรผิวแอสฟัลติกคอนกรีตและปรับปรุงช่องทางหลวงหมายเลข ๓ จำนวนเงิน ๗.๑๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ ๔๐ (หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ : แขวงทางหลวงจันทบุรี)

๒) งบกลุ่มจังหวัด จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการขยายผิวจราจรเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวนเงิน ๑๙.๙๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง มีทั้งหมด ๘ งวดงาน เนื่องจากมีการขยายไหล่ทางและลูกรังจึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า ขณะนี้กำลังจะเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑.๖๙ ล้านบาท

เลขานุการ : ขอให้หน่วยงานติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง และถ้าผู้รับจ้างส่งงานแล้วขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วย

มติที่ประชุม : เห็นควรให้หน่วยงานติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน

๔.๓.๒ เงินกันไว้เบิกเหลือปีงบปกติของส่วนราชการ

๔.๓.๒.๑ เงินกันไว้เบิกเหลือปีงบปกติของส่วนราชการ ที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน

ฝ่ายเลขานุการ : เงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ของส่วนราชการที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน มีทั้งหมด ๑๗ หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

• ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รวม ๔ รายการ ได้แก่

๑) รายการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม ๑ หลัง จำนวนเงิน ๓๘.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการทบทวนราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๘ (หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

๒) รายการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งระดับจังหวัด อาคารหอประชุม หอถังสูง ๑๘/๑๒ โรงเลี้ยงไก่เนื้อ โรงเลี้ยงไก่ไข่ โรงเลี้ยงหมู จำนวนเงิน ๙.๓๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างการปรับลดรายการ (หน่วยงานรับผิดชอบ : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘)

๓) รายการติดตั้งกล้อง CCTV จำนวนเงิน ๗.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการทบทวนร่าง TOR เนื่องจากจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Auction ๑ ครั้งแล้ว แต่ยังไม่หาผู้รับจ้างไม่ได้ (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานจังหวัดจันทบุรี)

/๔) รายการก่อสร้างสะพาน ...

๔) รายการก่อสร้างสะพาน ก่อสร้างถนน และติดตั้งกล้อง CCTV จำนวนเงิน ๔.๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอสำนักงบประมาณอนุมัติการแก้ไขรายละเอียดโครงการ (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี)

• ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒ หน่วยงาน รวม ๑๓ รายการ ได้แก่

๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

- รายการก่อสร้างอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
จำนวนเงิน ๒๑.๓๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดเคาะราคา ๒๖ ธ.ค.๒๕๕๗

๒) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี

๒.๑ รายการก่อสร้างถนน รวม ๔ รายการ จำนวนเงินรวม ๓๐.๙๔ ล้านบาท
อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

๒.๒ รายการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างถนน และขุดสระน้ำ
รวม ๔ รายการ จำนวนเงินรวม ๑๗.๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ

๒.๓ รายการเสริมผิวถนน สร้างฝายน้ำล้น ก่อสร้างถนน รวม ๔ รายการ
จำนวนเงิน ๑๓.๓๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๓.๒ เงินกันไว้เบิกเพื่อปรับปรุงปกติของส่วนราชการ ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำ

๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑ หน่วยงาน ๑ รายการ ได้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รายการอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ จำนวนเงิน ๑๖.๐๐ ล้านบาท
อยู่ระหว่างอนุญาตตุลาการ

๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑ หน่วยงาน ๑ รายการ ได้แก่ สนง.
โยธาธิการและผังเมืองจ.จันทบุรี รายการอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ จำนวนเงิน ๓๕.๒๙ ล้านบาท
อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๘.๙๐

๓) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒ หน่วยงาน ๓ รายการ ได้แก่

๓.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

- รายการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ ๑ หลัง จำนวนเงิน ๓๑.๔๔
ล้านบาท ผู้รับจ้างขอยกเลิกสัญญา (บริษัทเจมีไนย แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด)

- รายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ หลัง จำนวนเงิน
๒๕.๕๗ ล้านบาท ผู้รับจ้างขอยกเลิกสัญญา (บริษัทเจมีไนย แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด)

๓.๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธว.วิทยาเขตจันทบุรี

- อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการทางปฏิบัติการทางช่างอุตสาหกรรม
พร้อมครุภัณฑ์ จำนวนเงิน ๑๘.๐๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา

๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑ หน่วยงาน ๑ รายการ ได้แก่ สนง.
โยธาธิการและผังเมืองจ.จันทบุรี โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวนเงิน ๗.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่าง
การดำเนินการของผู้รับจ้าง งานงวดงานที่ ๑ ผลงานได้ร้อยละ ๓

เลขานุการ : รายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธว.วิทยาเขตจันทบุรี ขอให้
หน่วยงานเร่งรัดการแก้ไขสัญญาและแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามงวดงานในสัญญาด้วย

มติที่ประชุม : เห็นควรให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธว.วิทยาเขตจันทบุรีเร่งรัดการแก้ไขสัญญา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

★ เรื่องขอความร่วมมือในการส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายเพื่อส่งใช้คืนเงินยืม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ส่วนราชการทุกแห่งเร่งรัดการจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนาและเบิกจ่ายงบอบรมและประชุมสัมมนาในประเทศโดยเร็ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น

กรมบัญชีกลางแจ้งว่าส่วนราชการที่มีการจัดการฝึกอบรม จัดประชุมหรือสัมมนา ซึ่งดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ทำสัญญายืมเงิน โดยเมื่อได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ แต่ยังไม่มีการส่งใช้คืนเงินยืม และบันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ทำให้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ยังไม่แสดงรายการ “เบิกจ่าย” แม้ว่าจะได้มีการใช้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วก็ตาม จึงขอให้กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการฝึกอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาของส่วนราชการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ เร่งรัดให้ผู้ยืมเงินดำเนินการส่งใช้คืนเงินยืมโดยเร็วมีต้องรอให้ครบกำหนดการส่งใช้คืนเงิน และให้ส่วนราชการบันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบ GFMS ด้วย (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๓๘๘ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗)

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ดวงใจ โชติปัญญา
(นางดวงใจ โชติปัญญา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

สุณีวรรณ นอบไทย
(นางสุณีวรรณ นอบไทย)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม