

รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗

ในวันจันทร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

ผู้มาประชุม

๑. นายพงศ์อิทธิ จันทนะสาโร	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๒. น.ส.รัตนา นิจกาล	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๓. น.ส.น้ำทิพย์ ดิณมาส	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	กรรมการ
๔. น.ส.นลินรัตน์ อามะตันตรี	แทนผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑	กรรมการ
๕. น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์	แทนผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒	กรรมการ
๖. นางนวลนภา ณรงค์พัฒน์กิจ	แทนผอ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗	กรรมการ
๗. นางละออ ขุนเศษ	แทนผู้อำนวยการแขวงทางจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๘. นายณพรัตน์ แย้มสุข	แทนผอ.สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๙. นางชลนิชา ภูมิรินทร์	แทนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๐. น.ส.ภาวนา พรรณศิริ	แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๑. นายสุวรรณ เจริญพร	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๒. นายเสถียรชัย บุญมี	แทนผอ.โครงการชลประทานจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๓. น.ส.สุรีย์ คุ่มทิม	คลังจังหวัดจันทบุรี	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางสุณีวรรณ นอบไทย	แทนหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายทิมมพร สุทธิอุดมรัตน์	สำนักงานท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดจันทบุรี
๒. น.ส.เพียงใจ หงส์ทอง	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี
๓. นางอัญชิสา เสือเพชร	สำนักงานหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกจังหวัดจันทบุรี
๔. น.ส.ดวงกมล กมลานนท์	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพานิชยนาวิ
๕. นายสมชาย บ้านไร่	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘
๖. น.ส.นฤมล มิตรภักดี	สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
๗. น.ส.จำเริญ วังศรี	ที่ทำการปกครองอำเภอเขาฉกชฌกฏ
๘. นายอดิสร ช่อไม้	ที่ทำการปกครองอำเภอโป่งน้ำร้อน
๙. น.ส.อลเวง ศรีศิริบุญ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
๑๐. นายพัฒนพงษ์ วาณิชยชาติ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
๑๑. น.ส.สำเนียง อยู่เกษม	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
๑๒. น.ส.อัจฉรา โสมาศรี	สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี
๑๓. นางดวงใจ โชติปัญญา	สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	ติดภารกิจ
๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	ติดภารกิจ

/เริ่มประชุมเวลา...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายก้านรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานการประชุม ตัดภารกิจ จึงมอบหมายให้ น.ส.สุรีย์ คุ่มทิม กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรีที่ ๐๖๗๑๙ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี | ประธานกรรมการ |
| ๒. ปลัดจังหวัดจันทบุรี | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี | กรรมการ |
| ๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี | กรรมการ |
| ๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต ๑ | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต ๒ | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการแขวงทางจันทบุรี | กรรมการ |
| ๑๑. ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี | กรรมการ |
| ๑๓. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรี | กรรมการ |
| ๑๔. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี | กรรมการ |
| ๑๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี | กรรมการ |
| ๑๖. คลังจังหวัดจันทบุรี | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๗. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีอำนาจหน้าที่ในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗

สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ตามหนังสือที่ จบ๐๐๐๓/ว ๐๗๙๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ และไม่มีผู้ใดแจ้งแก้ไข

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและแผน-ผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗ สรุปได้ดังนี้

๓.๑.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่
๑ ต.ค. ๒๕๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗

✧ งบปกติของส่วนราชการ (งบ Function)

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. รายจ่าย ภาพรวม	๗,๘๗๓.๐๒	๗,๒๗๔.๔๖	๙๒.๔๐	๕๙๘.๕๖	๗.๖๐
๒. รายจ่ายประจำ	๖,๐๖๗.๔๕	๖,๐๐๒.๓๐	๙๘.๙๓	๖๕.๑๕	๑.๐๗
๓. รายจ่ายลงทุน	๑,๘๐๕.๕๗	๑,๒๗๒.๑๖	๗๐.๔๖	๕๓๓.๔๑	๒๙.๕๔

ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ เรียงลำดับจากมากไปน้อย จังหวัดจันทบุรี
อยู่ในลำดับที่ ๔๙ จาก ๗๖ จังหวัด

✧ งบพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. รายจ่ายภาพรวม	๑๓๘.๗๐	๘๒.๗๒	๕๙.๖๔	๕๕.๙๘	๔๐.๓๖
๓. รายจ่ายประจำ	๓๔.๗๖	๓๔.๗๖	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒. รายจ่ายลงทุน	๑๐๓.๙๔	๔๗.๙๖	๔๖.๑๔	๕๕.๙๘	๕๓.๘๖

ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัด เรียงลำดับจากมากไปน้อย จังหวัดจันทบุรีอยู่ใน
ลำดับที่ ๕๖ จาก ๗๖ จังหวัด

✧ เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖)

หน่วย: ล้านบาท

รายการเงินกัน	เงินกัน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. เงินกันก่อนปี ๒๕๕๖	๒๙๔.๘๓	๑๕๓.๘๕	๕๒.๑๘	๑๔๐.๙๘	๔๗.๘๒
๒. เงินกันปี ๒๕๕๖	๙๙๙.๓๙	๘๓๐.๖๖	๘๓.๑๒	๑๖๘.๗๓	๑๖.๘๘
รวมทั้งสิ้น	๑,๒๙๔.๒๒	๙๘๔.๕๑	๗๖.๐๗	๓๐๙.๗๑	๒๓.๙๓

/๓.๑.๒ สรุปแผน - ผลการเบิกจ่าย...

๓.๑.๒ สรุปแผน - ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗

✧ แผน - ผลการเบิกจ่ายเงินของงบพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงิน ๑ ต.ค.๕๖ - ๓๐ ก.ย.๕๗	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย. ๕๗	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบกับแผน ณ ๓๐ ก.ย. ๕๗
๑.รายจ่ายภาพรวม	๑๓๒.๙๘	๘๒.๗๓	๖๒.๒๑
๒.รายจ่ายประจำ	๓๕.๑๔	๓๔.๗๗	๙๘.๙๕
๓.รายจ่ายลงทุน	๙๗.๓๔	๔๗.๙๖	๔๙.๒๗

✧ แผน - ผลการเบิกจ่ายเงินของงบปกติของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงิน ๑ ต.ค.๕๖ - ๓๐ ก.ย.๕๗	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ ก.ย.๕๗	ร้อยละเบิกจ่าย เทียบกับแผน ณ ๓๐ ก.ย.๕๗
๑.รายจ่ายภาพรวม	๔,๕๗๓.๗๘	๓,๘๘๙.๓๖	๘๕.๐๔
๒.รายจ่ายประจำ	๒,๗๕๘.๐๔	๒,๖๘๘.๕๙	๙๗.๔๘
๓.รายจ่ายลงทุน	๑,๘๑๕.๗๔	๑,๒๐๐.๗๗	๖๖.๑๓

ฝ่ายเลขานุการ : ขอให้ทุกหน่วยงานส่งแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้สำนักงานคลัง
จังหวัดจันทบุรี โดยในการกำหนดแผนต้องให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ รายงานเรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและมาตรการเร่งรัดการ
ใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓.๒.๑ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

๑.เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘				
	รวม	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
(๑)แผนเบิกจ่ายตามวงเงิน งบประมาณ	๒,๕๗๕,๐๐๐.๐๐	๙๐๑,๙๐๗.๕๕	๕๗๗,๕๓๖.๓๐	๖๐๑,๖๕๗.๔๘	๔๙๓,๘๙๙.๖๗
ประมาณร้อยละ	๑๐๐	๓๕	๒๓	๒๓	๑๙
รายจ่ายประจำ	๒,๑๒๔,๘๔๑.๐๐	๗๓๕,๗๕๒.๓๘	๔๘๕,๔๗๘.๙๘	๔๘๑,๖๖๙.๔๕	๔๒๑,๙๔๐.๕๙
ประมาณร้อยละ	๑๐๐	๓๔	๒๓	๒๓	๒๐
รายจ่ายลงทุน	๔๕๐,๑๕๘.๖๐	๑๖๖,๑๕๕.๒๗	๙๒,๐๕๗.๓๒	๑๑๙,๙๘๘.๐๓	๗๑,๘๙๘.๐๘
ประมาณร้อยละ	๑๐๐	๓๗	๒๐	๒๗	๑๖
(๒)เป้าหมายการเบิกจ่าย ภาพรวม	๒,๔๗๖,๑๖๑.๒๕	๘๓๐,๗๑๙.๙๐	๕๘๔,๒๒๒.๔๘	๕๓๐,๐๙๓.๖๕	๔๓๑,๑๒๕.๒๒
ประมาณร้อยละ	๙๖	๓๒	๒๓	๒๑	๒๑
รายจ่ายประจำ	๒,๐๘๒,๓๔๔.๕๗	๗๐๑,๑๙๗.๖๖	๔๖๗,๔๖๕.๑๑	๔๔๖,๒๑๖.๖๙	๔๖๗,๔๖๕.๑๑
ประมาณร้อยละ	๙๘	๓๓	๒๒	๒๑	๒๒
รายจ่ายลงทุน	๓๙๓,๘๑๖.๖๗	๑๒๙,๕๒๒.๒๓	๑๑๖,๗๕๗.๓๗	๘๓,๘๗๖.๙๕	๖๓,๖๖๐.๑๑
ประมาณร้อยละ	๘๗	๒๙	๒๖	๑๙	๑๔

๒. การเตรียมความพร้อมและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้า

★ การเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุในขั้นตอน ที่เป็นเรื่องภายในของส่วนราชการ

⇒ กรณีจัดหาครุภัณฑ์ : จะต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะผลการสืบราคาและสถานที่/
พื้นที่รองรับครุภัณฑ์ รวมทั้งการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน

⇒ กรณีจัดหาสิ่งก่อสร้าง : จะต้องพิจารณาให้มีความพร้อมเกี่ยวกับข้อกำหนดและขอบเขตของงาน
(TOR) แบบรูปรายการ ประมาณราคา สถานที่/พื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

★ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อม

โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้า สำหรับรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้อง
ดำเนินการในไตรมาส ๑ หรือ ๒ ตามที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ
แผนงานในเชิงบูรณาการ โดยมีเงื่อนไขว่า “จะลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศใช้บังคับและได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว”

๓.๒.๒ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

- ✦ ก่อหนี้ผูกพันให้ได้ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
- ✦ เบิกจ่ายงบอบรบและประชุมสัมมนาในประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ภายในไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. – ธ.ค.๒๕๕๗)
- ✦ เร่งรัดเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๗ – ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๗

- งบปกติของส่วนราชการ (งบ Function)

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. รายจ่ายภาพรวม	๑,๐๙๖.๒๖	๒๐๘.๓๔	๑๙.๐๐	๘๘๗.๙๒	๘๑.๐๐
๒. รายจ่ายประจำ	๕๘๓.๕๔	๒๐๘.๓๔	๓๕.๗๐	๓๗๕.๒๐	๖๔.๓๐
๓. รายจ่ายลงทุน	๕๑๒.๗๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๑๒.๗๒	๑๐๐.๐๐

- งบพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. รายจ่ายภาพรวม	๑๒๓.๙๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๓.๙๕	๑๐๐.๐๐
๓. รายจ่ายประจำ	๑๖.๐๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖.๐๔	๙๙.๙๙
๒. รายจ่ายลงทุน	๑๐๗.๙๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๗.๙๑	๑๐๐.๐๐

- เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗)

หน่วย: ล้านบาท

รายการเงินกัน	เงินกัน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. เงินกันก่อนปี ๒๕๕๗	๒๐๘.๒๔	๓.๒๒	๑.๕๕	๒๐๕.๐๒	๙๘.๔๕
๒. เงินกันปี ๒๕๕๗	๕๑๔.๘๔	๓๒.๗๓	๖.๓๖	๔๘๒.๑๑	๙๓.๖๔
รวมทั้งสิ้น	๗๒๓.๐๘	๓๕.๙๕	๔.๙๗	๖๘๗.๑๓	๙๕.๐๓

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (งบปกติของส่วนราชการ)

๔.๑.๑ รายการรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ฝ่ายเลขานุการ : งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขณะนี้ได้รับทั้งสิ้น 512.72 ล้านบาท และมีรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ทั้งหมด ๗ หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑. ขั้นตอนก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง/การออกแบบ/กำหนดราคากลาง จำนวน ๕ หน่วยงาน

๑๒ รายการ ได้แก่

๑.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	จำนวน	๗ รายการ
๑.๒ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี	จำนวน	๑ รายการ
๑.๓ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี	จำนวน	๒ รายการ
๑.๔ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพานิชย์นวี	จำนวน	๑ รายการ
๑.๕ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี	จำนวน	๑ รายการ

๒. ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๒ หน่วยงาน ๓ รายการ ได้แก่

๒.๑ โครงการชลประทานจันทบุรี	จำนวน	๒ รายการ
๒.๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	จำนวน	๑ รายการ

๓. อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์การกันเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จากกรมบัญชีกลาง ก่อนลงนามในสัญญา จำนวน ๑ หน่วยงาน ๑ รายการ ได้แก่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.จันทบุรี

ประธาน : สำหรับโครงการของสำนักงานหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จ.จันทบุรี รายการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาหอสมุดฯ จำนวนเงิน ๑.๓๐ ล้านบาท และรายการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชายหญิง จำนวนเงิน ๐.๗๐ ล้านบาท รวมทั้ง ๒ รายการ จำนวนเงินรวม ๒.๐๐ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมประกาศสอบราคาทั้ง ๒ รายการ ควรพิจารณาก่อนว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม่ เพราะเงินงบประมาณมาพร้อมกัน ต้องดำเนินการด้วยวิธี e-Auction ซึ่งต้องดูรายละเอียดประกอบด้วย

เลขานุการ : ให้ผู้แทนสำนักงานหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จ.จันทบุรี นำเอกสารรายละเอียดของรายการซ่อมแซมทั้ง ๒ รายการ มาให้สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรีช่วยพิจารณา

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้สำนักงานหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จ.จันทบุรี พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างอีกครั้งหนึ่ง

๔.๒ งบประมาณรายจ่ายของงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายการรายจ่ายประจำและรายการรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)

ฝ่ายเลขานุการ : งบประมาณรายจ่ายลงทุนของงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีทั้งหมด ๒๑ โครงการ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

/๑.อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการ...

๑. อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับลดโครงการ และอยู่ระหว่างรอการอนุมัติโครงการ จำนวน ๗ โครงการ ได้แก่

๑.๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพลวง ซอย ๗ หมู่ ๔ เชื่อมบ้านปึก ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จำนวนเงิน ๔.๘๗ ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอเขาฉกรรจ์)

๑.๒ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อกระจายผลผลิตทางการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน จำนวนเงิน ๑.๖๙ ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอเขาฉกรรจ์)

๑.๓ โครงการขยายถนนหลวงสายทางเข้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านฝักกาด ม.๔ ต. คลองใหญ่ จำนวนเงิน ๖.๑๒ ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอโป่งน้ำร้อน)

๑.๔ โครงการเพิ่มศักยภาพการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (มหัศจรรย์เมืองจันทร์) จำนวนเงิน ๔.๒๕ ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานจังหวัดจันทบุรี)

๑.๕ โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งอัญมณีสู่ตลาดโลก จำนวนเงิน ๔.๒๗ ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี)

๑.๖ โครงการส่งเสริมการผลิตผลไม้ปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูปคุณภาพ จำนวนเงิน ๑๓.๑๐ ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี)

๑.๗ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวนเงิน ๙.๐๐ ล้านบาท (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานจังหวัดจันทบุรี)

๒. อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑๔ โครงการ โดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่

๒.๑ โครงการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองจันทบุรี - ถนนเลียบริมชายฝั่งทะเล (ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต) ระยะที่ ๒ จำนวนเงิน ๑๖.๑๗ ล้านบาท

๒.๒ โครงการพัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสายบ่อปลา - พระบาทพลวง ม.๗ ต.วังแซ้ม อ.เขาฉกรรจ์ จำนวนเงิน ๑๐.๐๐ ล้านบาท

๒.๓ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสายที่ว่าการอำเภอวังประดู่ ม.๑๓, ๘ ต.แก่งหางแมว จำนวนเงิน ๒.๕๐ ล้านบาท

๒.๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายแยกทางหลวง ๓๑๗ - เขื่อนคีรีธาร อ.มะขาม จำนวนเงิน ๑๒.๐๐ ล้านบาท

๒.๕ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายมะทาย - คลองเวฬุ ต.ปอแก้ว อ.มะขาม จำนวนเงิน ๙.๖๐ ล้านบาท

๒.๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายพญาบัน ท่งตลาด ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จำนวนเงิน ๕.๐๐ ล้านบาท

๒.๗ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายบ้านเขาหอม - บ้านเขาตะแบก อ.โป่งน้ำร้อน จำนวนเงิน ๗.๐๐ ล้านบาท

๒.๘ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายเนินทานตะวัน - หนองบัวทอง ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จำนวนเงิน ๘.๒๕ ล้านบาท

๒.๙ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายวังพง - เขาสัมปอ อ.๕ ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จำนวนเงิน ๖.๐๐ ล้านบาท

๒.๑๐ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายบ้านทางราก - บ้านทุ่งสน ม.๒ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จำนวนเงิน ๓.๐๐ ล้านบาท

/๒.๑๑ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ...

๒.๑๑ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายถนนเทศบาล ๓ ซอย ๒ ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จำนวนเงิน ๑.๘๐ ล้านบาท

๒.๑๒ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายคลองพริก - วังแจ - คลองชม ต.ขุนซ่อง อ.แก้งหางเมว จำนวนเงิน ๕.๐๐ ล้านบาท

๒.๑๓ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายศรีบุญเอง เชื่อมสายหน้าสวนสุภาพ ม.๔ ต.บ่อพุ อ.ท่าใหม่ จำนวนเงิน ๒.๓๑ ล้านบาท

๒.๑๔ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายถนน-รักษัศคีตมูล ซอย ๓ เชื่อมถนนรักษัศคีตมูล ซอย ๓ ก จำนวนเงิน ๑.๕๐ ล้านบาท

ประธาน : ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการของงบพัฒนาจังหวัด โดยเฉพาะโครงการที่เป็นรายจ่ายลงทุน เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่องหนผู้กผันให้ทันภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำหนดไว้ด้วย

เลขานุการ : ให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน โดยในการกำหนดแผนต้องให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณส่งให้สำนักคลังจังหวัดภายในกำหนดเวลาด้วย

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการของงบพัฒนาจังหวัดเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการก่องหนผู้กผัน และจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน

๔.๓ การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗)

๔.๓.๑ เงินกันไว้เบิกเหลือปีของงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

ฝ่ายเลขานุการ : งบประมาณรายจ่ายลงทุนของงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย มีทั้งหมด ๔ หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

★ งบกลุ่มจังหวัด

• ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑ หน่วยงาน ๑ รายการ ได้แก่ โครงการศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภาคตะวันออก จำนวนเงิน ๑๒.๙๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง มีทั้งหมด ๖ งวดงาน วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๘ พ.ค.๒๕๕๗ สิ้นสุด ๑ พ.ค. ๒๕๕๘ การทำงานล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างเริ่มงานช้า (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานท่องเที่ยวและนันทนาการจังหวัดจันทบุรี)

• ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑ หน่วยงาน ๑ รายการ ได้แก่ โครงการขยายผิวจราจร เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวนเงิน ๑๙.๙๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง แต่ระยะนี้ฝนตกชุก ทำให้การดำเนินงานล่าช้า มีทั้งหมด ๘ งวดงาน ลงนามในสัญญา วันที่ ๙ ก.ย.๒๕๕๗ สิ้นสุด ๘ ก.พ.๒๕๕๘ (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี)

★งบพัฒนาจังหวัด

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒ หน่วยงาน รวม ๓ โครงการ ได้แก่

๑) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี

๑.๑ โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวหาดเจ้าหลาว จำนวนเงิน ๒.๔๑ ล้านบาท ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จะส่งงานภายในอาทิตย์นี้

๑.๒ โครงการก่อสร้างแนวป้องกันกีดเซาะชายฝั่งม.๗ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จำนวนเงิน ๕.๑๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๕๗ สิ้นสุด ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๘ ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการภายในต้นเดือน พ.ย.๒๕๕๗

๑.๓ โครงการถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองจันทบุรี ถนนเลียบริมชายฝั่งทะเล (ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต) ระยะที่ ๑ ประกอบด้วย

- ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงผิวจราจรมอดิไฟด์แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถ.เทศบาลสาย ๑ จำนวนเงิน ๑๓.๒๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จะส่งงานภายในอาทิตย์นี้

- ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงผิวจราจรมอดิไฟด์แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถ.เทศบาลสาย ๓ จำนวนเงิน ๘.๗๗ ล้านบาท ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จะส่งงานภายในอาทิตย์นี้

๒) แขวงทางหลวงจังหวัดจันทบุรี

- ช่วงที่ ๓ ก่อสร้างขยายช่องทางจราจรผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและปรับปรุงซ่อมทางหลวงหมายเลข ๓ อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง แต่ติดปัญหาเรื่องเสาไฟฟ้าแรงสูง จึงทำให้ผู้รับจ้างทำงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งขณะนี้ได้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ย้ายเสาไฟฟ้า รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการต่อไป

ประธาน : ขอให้ทุกหน่วยงาน ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง และเตรียมหาแนวทางแก้ไขหากพบปัญหาในกรณีที่ผู้รับจ้างดำเนินการไม่เป็นไปตามงวดงานด้วย

มติที่ประชุม : เห็นควรให้หน่วยงานติดตามความก้าวหน้าและเตรียมหาแนวทางแก้ไขปัญหา

๔.๓.๒ เงินกันไว้เบิกเหลือปีของงบปกติของส่วนราชการ ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและมีผลการเบิกจ่ายต่ำ

ฝ่ายเลขานุการ : เงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ของส่วนราชการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน มีทั้งหมด ๗ หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รายการต่อเติมอาคารศิลปกรรม ๑ หลัง จำนวนเงิน ๑๐.๒๕ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาเนื่องจาก รอกรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน (หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รวม ๑๒ รายการ ได้แก่

๑) รายการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม ๑ หลัง จำนวนเงิน ๓๘.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๗ กำหนดเคาะราคาวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๗ (หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

/ ๒) รายการก่อสร้าง...

๒) รายการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งระดับจังหวัด อาคารหอประชุม หอถังสูง ๑๘/๑๒ โรงเลี้ยงไก่เนื้อ โรงเลี้ยงไก่ไข่ โรงเลี้ยงหมู จำนวนเงิน ๙.๗๖ ล้านบาท ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ แต่ไม่มีผู้มายื่นซอง ขณะนี้ได้กันเงินไว้เบิกเหลือปีกรณีนี้อาจมีผู้ผูกพันไว้แล้ว (หน่วยงานรับผิดชอบ : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘)

๓) รายการติดตั้งกล้อง CCTV จำนวนเงิน ๗.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะ และทบทวนร่าง TOR เนื่องจากจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Auction ๑ ครั้งแล้ว แต่ยังหาผู้รับจ้างไม่ได้ (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานจังหวัดจันทบุรี)

• ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวม ๑๗ รายการ ได้แก่

๑) รายการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมรางระบายน้ำ จำนวนเงิน ๐.๒๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างการออกแบบก่อสร้าง (หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี)

๒) รายการก่อสร้างอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ จำนวนเงิน ๒๑.๓๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างการเสนออนุมัติร่าง TOR (หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

๓) รายการสิ่งก่อสร้างโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้รับผิดชอบ จำนวน ๑๕ รายการ ได้แก่

๓.๑ ปรับปรุงและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รายการที่ได้รับงบประมาณตั้งแต่ ๕.๐๐ ล้านบาทขึ้นไป) จำนวน ๗ รายการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบราคากลาง ตามมติของคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ

๓.๒ รายการขุดสระน้ำสาธารณประโยชน์ อยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดของงาน

๓.๓ รายการก่อสร้างฝายน้ำล้น ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ และก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ รายการ อยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๔ โครงการจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๒ รายการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากรอการอุทธรณ์การขอเงินไว้เบิกเหลือปีกรณีนี้อาจมีผู้ผูกพัน จากกรมบัญชีกลาง

ประธาน : ๑.ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ก่อนั้นผูกพันเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยให้หมายเหตุไว้ในประกาศจัดซื้อจัดจ้างว่าจะลงนามต่อเมื่อได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน หรือกรณีที่ได้รับอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลือปีกรณีนี้อาจมีผู้ผูกพันจากกรมบัญชีกลางแล้ว

๒. ขอให้หน่วยงานที่ก่อนั้นผูกพันแล้ว แต่มีผลการเบิกจ่ายต่ำเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงาน และให้ดูปริมาณงานประกอบด้วย

มติที่ประชุม : เห็นควรให้หน่วยงานเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

/ระเบียบวาระที่ ๕...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

★ เรื่องการอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

ฝ่ายเลขานุการ : ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๗๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้ส่วนราชการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เสร็จสิ้นหรือก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อให้ส่วนราชการใช้จ่ายเงินได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการสนับสนุน การฟื้นตัวของ เศรษฐกิจตามนโยบายของกระทรวงการคลังโดยเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๕๗ ที่กันเงินไว้ เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ส่งผลให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจภายใน ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมตามหนังสือ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๒๙๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ตั้งนี้การขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน ของรัฐ ดำเนินการ ดังนี้

๑. การขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ แจ้งแผนการใช้จ่ายเงินและรายละเอียดการขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

๑.๒ กรณีที่หน่วยงานได้ขอทำความตกลงขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๗๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ไว้แล้ว ให้หน่วยงานแจ้งเลขที่หนังสือที่ขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันประกอบด้วย

๒. กรมบัญชีกลางจะอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่ขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อ ๑ ทุกงบรายจ่าย ยกเว้นงบบุคลากร เฉพาะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๒.๑ กรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐยังประสงค์จะดำเนินงานโครงการหรือ รายการเดิมที่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ หรือรายการที่สามารถ ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ยกเว้นค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ไปราชการต่างประเทศ

๒.๒ กรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการ หรือรายการเดิมเพื่อนำไปดำเนินโครงการหรือรายการใหม่ที่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ภายในวัน ทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศค่าใช้จ่ายในการ จ้างบุคลากรที่จะก่อให้เกิดภาระงบประมาณในอนาคต ค่าใช้จ่ายชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ค่าปรับ เป็นต้น โดยให้หน่วยงานขอทำความตกลงในการขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันพร้อมกับ ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณดังกล่าวกับกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณควบคู่ไปด้วย

๓. กรมบัญชีกลางจะไม่มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไปยังส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานภาครัฐ และให้หน่วยงานตรวจสอบผลการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในระบบ GFMIS โดยใช้คำสั่งงานตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนด

๔. การขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒.๒ เมื่อ หน่วยงานได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาให้กรมบัญชีกลางทราบโดยตรง เพื่อดำเนินการในระบบ GFMIS ต่อไป

/๕.หากหน่วยงาน...

๕. หากหน่วยงานใดประสงค์จะขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน รายการที่นอกเหนือหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒ ให้ขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลางเป็นกรณี ๆ ไป

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

ดวงใจ โชติปัญญา
(นางดวงใจ โชติปัญญา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

สุณีวรรณ นอบไทย
(นางสุณีวรรณ นอบไทย)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม