

รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗

ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

ผู้มาประชุม

๑. นายพงศ์อิทธิ จันทนะสาโร	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๒. น.ส.สุนีย์ ใจมั่น	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ	กรรมการ
๓. นายชนาเทพ นิ่มนวล	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	กรรมการ
๔. น.ส.นลินรัตน์ อามะตันตรี	แทนผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑	กรรมการ
๕. น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์	แทนผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒	กรรมการ
๖. น.ส.นพเก้า วิสพันธ์	แทนผอ.เขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗	กรรมการ
๗. นางพรรณวิไล แก้วงาม	แทนผู้อำนวยการแขวงทางทางจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๘. น.ส.นฤมล มิตรภักดี	แทนผอ.สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๙. นางชลนิชา ภูมิรินทร์	แทนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๐. น.ส.สำเนียง อยู่เกษม	แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๑. นายสุวรรณ เจริญพร	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๒. นายเสถียรชัย บุญมี	แทนผอ.โครงการชลประทานจังหวัดจันทบุรี	กรรมการ
๑๓. น.ส.บุพผา อินทรสูตร	หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายโชค พรินทรากุล	สำนักงานก่อสร้าง ๙
๒. น.ส.ดารารัตน์ เฮงไฉ่	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี
๓. นางมนฤดี พลอยเพชร	สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
๔. น.ส.ฐานิดา รามันจิตร	สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
๕. น.ส.ศศิธร ศรีประดิษฐ์	โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
๖. นางสุนีวรรณ นอบไทย	สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
๗. นางดวงใจ โชติปัญญา	สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นายก้านรงค์ พงษ์เจริญ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	ติดภารกิจ
๒. นายพจน์ รักความสุข	ปลัดจังหวัดจันทบุรี	ติดภารกิจ
๓. น.ส.สุรีย์ คุ่มทิม	คลังจังหวัดจันทบุรี	ติดภารกิจ

/เริ่มประชุมเวลา...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายก้านรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานการประชุม ตัดภารกิจ จึ่งมอบหมายให้ นายสุชีพ พันธุ์จันทร์ กรรมการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ตามหนังสือที่ จบ ๐๐๐๓/ว ๑๕๐๘ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และไม่มีผู้ใดแจ้งแก้ไข

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ ฯ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและแผน - ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สรุปได้ดังนี้

๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบปกติของส่วนราชการ) ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๖ - ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๗ ผลปรากฏดังนี้

๓.๑.๑ งบปกติของส่วนราชการ (งบ Function)

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. ภาพรวม	๗,๑๕๗.๗๔	๕,๕๖๖.๓๙	๗๗.๗๗	๑,๕๙๑.๓๕	๒๒.๒๓
๒. งบประจำ	๕,๔๑๖.๗๐	๔,๘๓๕.๕๐	๘๙.๒๗	๕๘๑.๒๐	๑๐.๗๓
๓. งบลงทุน	๑,๗๔๑.๐๔	๗๓๐.๘๙	๔๑.๙๘	๑,๐๑๐.๑๕	๕๘.๐๒

ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ เรียงลำดับจากมากไปน้อย จังหวัดจันทบุรีอยู่ในลำดับที่ ๗๑ จาก ๗๖ จังหวัด

๓.๑.๒ งบพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. ภาพรวม	๑๓๘.๗๐	๔๓.๕๑	๓๑.๓๗	๙๕.๑๙	๖๘.๖๓
๒. งบประจำ	๓๕.๒๔	๒๖.๗๒	๗๕.๘๒	๘.๕๒	๒๔.๑๘
๓. งบลงทุน	๑๐๓.๔๖	๑๖.๗๙	๑๖.๒๓	๘๖.๖๗	๘๓.๗๗

- ลำดับผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัด เรียงลำดับจากมากไปน้อย จังหวัดจันทบุรีอยู่ในลำดับที่ ๕๗ จาก ๗๖ จังหวัด

/๓.๑.๓ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี...

๓.๑.๓ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

หน่วย: ล้านบาท

รายการเงินกัน	เงินกัน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๑. เงินกันก่อนปี ๒๕๕๖	๓๐๐.๙๘	๑๓๒.๑๐	๔๓.๘๙	๑๖๘.๘๘	๕๖.๑๑
๒. เงินกันปี ๒๕๕๖	๑,๐๓๓.๘๗	๗๘๐.๙๖	๗๕.๕๔	๒๕๒.๙๑	๒๔.๔๖
รวมทั้งสิ้น	๑,๓๓๔.๘๕	๙๑๓.๐๖	๖๘.๔๐	๔๒๑.๗๙	๓๑.๖๐

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ สรุปแผน-ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ของส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี ณ เดือน มิ.ย. ๒๕๕๗

๓.๒.๑ งบพัฒนาจังหวัดจันทบุรี (งบทั้งสิ้น ๑๓๘,๗๐๙,๔๐๐.๐๐ บาท)

หน่วย : บาท

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงิน		ร้อยละ ของแผน เทียบกับ แผนทั้งปี	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ มิ.ย.๕๗	ร้อยละ ของผลเบิกจ่าย เทียบกับ แผนทั้งปี	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับแผน ณ ๓๐ มิ.ย.๕๗
	แผนการใช้จ่ายเงิน ๑ ต.ค.๕๖ - ๓๐ ก.ย.๕๗	แผนการใช้จ่ายเงิน ๑ต.ค.๕๖ - ๓๐ มิ.ย.๕๗				
๑.งบภาพรวม	๑๓๒,๔๙๘,๕๔๔.๐๐	๖๑,๑๕๘,๑๗๔.๐๐	๔๖.๑๖	๔๑,๑๗๗,๙๘๔.๖๕	๓๑.๐๘	๖๗.๓๓
๒.รายจ่ายประจำ	๓๕,๑๔๘,๙๐๐.๐๐	๒๙,๐๙๙,๒๔๐.๐๐	๘๒.๗๙	๒๖,๑๘๐,๔๘๘.๖๕	๗๔.๔๘	๘๙.๙๗
๓.รายจ่ายลงทุน	๙๗,๓๔๙,๖๔๔.๐๐	๓๒,๐๕๘,๙๓๔.๐๐	๓๒.๙๓	๑๔,๙๙๗,๔๙๖.๐๐	๑๕.๔๑	๔๖.๗๘

๓.๒.๒ งบปกติของส่วนราชการ (งบ Function)

หน่วย : บาท

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงิน		ร้อยละ ของแผน เทียบกับ แผนทั้งปี	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ มิ.ย.๕๗	ร้อยละ ของผล เบิกจ่าย เทียบกับ แผนทั้งปี	ร้อยละ เบิกจ่าย เทียบกับแผน ณ ๓๐ พ.ค.๕๗
	แผนการใช้จ่ายเงิน ๑ ต.ค.๕๖ - ๓๐ ก.ย.๕๗	แผนการใช้จ่ายเงิน ๑ต.ค.๕๖ - ๓๐ มิ.ย.๕๗				
๑.งบภาพรวม	๔,๐๖๖,๗๐๙,๘๑๓.๖๑	๒,๘๙๙,๙๑๗,๕๔๔.๘๖	๗๑.๓๑	๒,๖๙๙,๕๘๒,๐๙๕.๑๘	๖๖.๓๘	๙๓.๐๙
๒.รายจ่ายประจำ	๒,๖๗๓,๗๖๓,๙๙๑.๘๔	๒,๒๑๘,๙๙๐,๗๔๒.๗๔	๘๒.๙๙	๒,๑๒๗,๕๓๖,๗๔๖.๓๐	๗๙.๕๗	๙๕.๘๘
๓.รายจ่ายลงทุน	๑,๓๙๒,๙๔๕,๘๒๑.๗๗	๖๘๐,๙๒๖,๘๐๒.๑๓	๔๘.๘๘	๕๗๒,๐๔๕,๓๔๘.๘๘	๔๑.๐๗	๘๔.๐๑

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (งบทติของส่วนราชการ)

๔.๑.๑ รายการรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ฝ่ายเลขานุการ : งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน มีทั้งหมด ๖ หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑. ขั้นตอนก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

- อยู่ระหว่างการออกแบบ/ทบทวนแบบ/ กำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ /จัดทำ

ร่างขอบเขตของงาน/กำหนดราคากลาง จำนวน ๓ หน่วยงาน ๗ รายการ ได้แก่

๑) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘	จำนวน ๓ รายการ
๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗	จำนวน ๑ รายการ
๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	จำนวน ๓ รายการ

๒. ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑ หน่วยงาน ๑ รายการ ได้แก่

๑) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ รายการ

๒.๒ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑ หน่วยงาน ๑ รายการ ได้แก่

๑) สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ จำนวน ๑ รายการ

๓. อยู่ระหว่างรอปลดกระทรวงลงนามในสัญญา จำนวน ๑ รายการ ได้แก่

๑) โครงการชลประทานจันทบุรี จำนวน ๑ รายการ

๔. อยู่ระหว่างรอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการลงนามในสัญญา ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๗/ว๕๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ จำนวน ๓ หน่วยงาน รวม ๖ รายการ ได้แก่

๑) สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.จันทบุรี	จำนวน ๓ รายการ
๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจ.บ.เขต ๒	จำนวน ๑ รายการ
๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	จำนวน ๒ รายการ

ประธาน : ให้หน่วยงานที่อยู่ระหว่างรอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบติดตามความคืบหน้าจากส่วนกลาง เพื่อจะได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้หน่วยงานติดตามความคืบหน้า

๔.๑.๒ รายการรายจ่ายลงทุนที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ผลการเบิกจ่ายต่ำ

ฝ่ายเลขานุการ : งบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ผลการเบิกจ่ายต่ำ มีทั้งหมด ๖ หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑. เป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินงานของผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้

★ งบผูกพันปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ จำนวน ๒ หน่วยงาน รวม ๓ รายการ ได้แก่

๑) สำนักงานก่อสร้าง ๗ จำนวน ๑ รายการ คือ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ และระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบส่วนที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๕๓ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๒) สำนักงานก่อสร้าง ๙ จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย

- งานขุดคลองผันน้ำสถานีสูบน้ำและประตูละบายน้ำสัญญาที่ ๑ จำนวนเงิน ๒๐๘.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๘.๓๙ ล้านบาท คาดว่าถ้าเบิกจ่ายไม่หมดจะโอนเงินกลับส่วนกลาง

- งานขุดคลองผันน้ำสถานีสูบน้ำและประตูละบายน้ำสัญญาที่ ๒ จำนวนเงิน ๓๕๗.๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๙๕.๙๘ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายอีก ๔๐ ล้านบาท และที่เหลือจะโอนเงินกลับส่วนกลาง

★ งบผูกพันปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗ จำนวน ๑ หน่วยงาน ๑ รายการ คือมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รายการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ ๑ หลัง จำนวนเงิน ๘.๔๓ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

★ งบผูกพันปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ จำนวน ๒ หน่วยงาน รวม ๒ รายการ ประกอบด้วย

๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๑ รายการ คือ รายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ หลัง จำนวนเงิน ๑๒.๐๖ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๒) โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี จำนวน ๑ รายการ คือ รายการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ คสล. ๗ ชั้น จำนวนเงิน ๒๖.๗๑ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

★ งบผูกพันปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ จำนวน ๑ หน่วยงาน ๑ รายการ ได้แก่ โครงการชลประทานจันทบุรี รายการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธร ระยะที่ ๒ จำนวนเงิน ๔๔.๖๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๖.๙๔ ล้านบาท คาดว่าภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ จะเบิกได้ร้อยละ ๘๐

๒. เป็นงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๓ หน่วยงาน รวม ๓ รายการ ได้แก่

๑) โครงการชลประทานจันทบุรี จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

- รายการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าด้วยระบบส่งน้ำบ้านวังแฉ่ม จ.จันทบุรี จำนวนเงิน ๓๖.๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๕๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง คาดว่าภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ จะเบิกได้เพียงร้อยละ ๗๐

- รายการแก้มลิงหนองกะเพลิ่งระยะที่ ๓ จ.จันทบุรี จำนวนเงิน ๑๗.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๕๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง คาดว่าภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ จะไม่สามารถเบิกจ่ายได้เนื่องจากบริเวณที่จะดำเนินการมีน้ำเป็นจำนวนมาก

๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ รายการ คือ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชีชมภู จำนวนเงิน ๓.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินงานของผู้รับจ้าง คาดว่าเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๗

ประธาน : ให้หน่วยงานที่พบปัญหาในการดำเนินงาน และไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ รายงานปัญหาอุปสรรค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีทราบด้วย

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้หน่วยงานรายงานปัญหาอุปสรรค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีทราบ

๔.๒ งบประมาณรายจ่ายของงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๔.๒.๑ รายการรายจ่ายที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ฝ่ายเลขานุการ : งบประมาณรายจ่ายลงทุนของงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน มีทั้งหมด ๔ โครงการ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

★ งบพัฒนาจังหวัด

๑. อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างแนวป้องกันกักตุนน้ำฝาย หมู่ ๗ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จำนวนเงิน ๕.๑๐ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี)

๒. อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาปรับปรุงจุดเสี่ยงให้มีความปลอดภัยบนเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี จำนวนเงิน ๑.๓๕ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี)

๓. อยู่ระหว่างรอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการลงนามในสัญญา ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๗/ว๕๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองจันทบุรี - ถนนเลียบริมชายฝั่งทะเล (ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต) ประกอบด้วย

- ระยะที่ ๑ ปรับปรุงผิวจราจรมอดิไฟด์แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ๓.๕๕ กิโลเมตร สาย ๑ จำนวนเงิน ๑๓.๒๐ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี)

- ระยะที่ ๒ ปรับปรุงผิวจราจรมอดิไฟด์แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ๓.๕๕ กิโลเมตร สาย ๓ จำนวนเงิน ๘.๓๗ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี)

- ระยะที่ ๓ ก่อสร้างขยายช่องทางจราจรผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและปรับปรุง ซ่อมทางหลวงหมายเลข ๓ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงจังหวัดจันทบุรี)

★ งบกลุ่มจังหวัด

- โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จำนวนเงิน ๒๐.๐๐ ล้านบาท (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี)

ประธาน : ขอให้หน่วยงานที่รอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และเมื่อคณะคสช.พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จะได้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันที

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมเพื่อลงนามในสัญญา

๔.๒.๒ รายการรายจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่มีผลการเบิกจ่ายต่ำ

ฝ่ายเลขานุการ : งบประมาณรายจ่ายลงทุนของงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วและ มีผลการเบิกจ่ายต่ำ มีทั้งหมด ๗ โครงการ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการคือสำนักงานทางหลวงชนบทจ.จันทบุรี ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๔.๒.๒.๑ ผู้รับจ้างดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๕ โครงการ ได้แก่

๑) โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสายสวัสดิชัยเชื่อมถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จำนวนเงิน ๑๐.๐๐ ล้านบาท

๒) โครงการก่อสร้าง...

๒) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านชำปลาไหลหมู่ที่ ๑๒ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จำนวนเงิน ๕๖๒ ล้านบาท

๓) โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สายวัดแก่นนาบุญ ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จำนวนเงิน ๕.๐๐ ล้านบาท

๔) โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสาย ซอย ๑ หมู่ที่ ๓ ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี จำนวนเงิน ๔.๙๙ ล้านบาท

๕) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร สาย ฅบชะโอน ซอย ๑๐ ม.๑๑ ต.เขบบายศรี จำนวนเงิน ๓.๕๗ ล้านบาท

๔.๒.๒.๒ อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง และคาดว่าจะภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ จะดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่

๑) โครงการปรับปรุงถนนที่ใช้ในการสัญจร และขนส่งสินค้าทางการเกษตร ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จำนวน ๘.๑๒ ล้านบาท

๒) โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร บ้านเขาหอม-บ้านวังกระทิง จำนวนเงิน ๕.๖๐ ล้านบาท

๓) โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสายบ้านโป่ง-เจริญชัย บ้านทับสงฆ์ ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จำนวนเงิน ๑๐.๐๐ ล้านบาท

ประธาน : สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการกำกับดูแลผู้รับจ้าง ให้ดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ และเตรียมความพร้อมเรื่องเบิกจ่ายเงินไว้ด้วย

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้หน่วยงานกำกับดูแลผู้รับจ้าง และเตรียมความพร้อมในการเบิกจ่าย

๔.๓ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของงบปกติของส่วนราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖)

๔.๓.๑ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของงบปกติของส่วนราชการ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ฝ่ายเลขานุการ : เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ของส่วนราชการ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน มีทั้งหมด ๕ หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

★ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑ รายการ คือ รายการต่อเติมอาคารศิลปกรรม ๑ หลัง จำนวนเงิน ๑๐.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างการปรับลดแบบบูรณาการ เพื่อจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๔ (หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

★ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๗ รายการ ได้แก่

๑) รายการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม ๑ หลัง จำนวนเงิน ๓๘.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง เพื่อจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๗ (หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

๒) รายการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งระดับจังหวัด อาคารหอประชุม หอถังสูง ๑๘/๑๒ โรงเลี้ยงไก่เนื้อ โรงเลี้ยงไก่ไข่ โรงเลี้ยงหมู จำนวนเงิน ๙๗๖ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ๔ ครั้งแต่ไม่ได้ผู้รับจ้าง เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอปรับลดรายการ (หน่วยงานรับผิดชอบ : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘)

๓) รายการก่อสร้างรวม ๔ รายการ (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี) อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๓.๑ อยู่ระหว่างประสานกับสำนักงบประมาณในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการและได้รับอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| ๑) สร้างถนนลาดยางสายสะพานยายจ๊ะ | จำนวนเงิน ๑.๕๐ ล้านบาท |
| ๒) ศูนย์กำจัดขยะขนาดเล็ก | จำนวนเงิน ๓.๐๐ ล้านบาท |
| ๓) สร้างถนน ๗ สาย | จำนวนเงิน ๒.๑๕ ล้านบาท |

๓.๒ อยู่ระหว่างประสานกับสำนักงบประมาณในการขอใช้เงินเหลือจ่าย ได้แก่ รายการสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวนเงิน ๒.๕๐ ล้านบาท ยังไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ

๔) รายการติดตั้งกล้อง CCTV จำนวนเงิน ๗.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างทบทวนร่าง TOR เนื่องจากจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Auction ๑ ครั้งแล้ว แต่ยังหาผู้รับจ้างไม่ได้ (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานจังหวัดจันทบุรี)

ประธาน : ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณแล้ว จะได้ลงนามได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : เห็นควรให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๓.๒ เงินกันไว้เบิกเหลือปีของงบปกติของส่วนราชการที่ยังก่องหนี้ผูกพันแล้วแต่ผลการเบิกจ่ายต่ำ

ฝ่ายเลขานุการ : เงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ของส่วนราชการที่ก่องหนี้ผูกพันแล้ว แต่มีผลการเบิกจ่ายต่ำ มีทั้งหมด ๕ หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เพื่อพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๔.๓.๒.๑ เงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑ รายการ คือ รายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ ๑ หลัง จำนวนเงิน ๑๖.๐๐ ล้านบาท (งบผูกพันปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔) เบิกจ่ายแล้ว ๘ งวด จากทั้งสิ้น ๑๒ งวด ขณะนี้ผู้รับจ้างทำงานเสร็จสิ้นแล้ว แต่อยู่ระหว่างการพิจารณาค่าปรับของอนุญาโตตุลาการ จึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ (หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

๔.๓.๒.๒ เงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑ รายการ คือ รายการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ ๑ หลัง จำนวนเงิน ๙.๕๐ ล้านบาท (งบผูกพันปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗) อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๔ จากทั้งสิ้น ๑๕ งวด (หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

๔.๓.๒.๓ เงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๕ รายการ ได้แก่

๑) รายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ หลัง จำนวนเงิน ๕.๗๓ ล้านบาท (งบผูกพันปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗) อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๖ จากทั้งสิ้น ๒๒ งวด (หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

๒) รายการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธรະยะที่ ๑ จำนวนเงิน ๖.๔๑ ล้านบาท เป็นค่างานนอกเหนือสัญญา (ค่าระเบิดหิน) อยู่ระหว่างการประสานเพื่อขอใช้เงิน (หน่วยงานรับผิดชอบ : โครงการชลประทานจันทบุรี)

๓) รายการค่าจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปเงาะ
จำนวนเงิน ๓.๒๒ล้านบาท ผู้รับจ้างจะส่งงานงวดสุดท้ายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ (หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักงานจังหวัดจันทบุรี)

๔) โครงการก่อสร้างด้านถาวรบ้านพักกาด จำนวนเงิน ๔๑.๕๙ ล้านบาท
อยู่ระหว่างการประสานให้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินงาน (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
จันทบุรี)

๕) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จำนวนเงิน
๑๕.๒๗ ล้านบาท (งบผูกพันปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕) อยู่ระหว่างการดำเนินงานของผู้รับจ้าง งวดที่ ๘ จากทั้งสิ้น
๑๐ งวดงาน (หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗)

๔.๓.๒.๓ เงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑ หน่วยงาน คือ
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี รายการสิ่งก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๑๖ แห่ง จำนวนเงิน ๔๘.๔๘
ล้านบาท ประกอบด้วย รายการสร้างถนนลาดยาง ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ติดตั้งกล้อง CCTV และสร้างสนามฟุตบอลอยู่ระหว่าง
การดำเนินงานของผู้รับจ้าง บางรายการอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗
ประธาน : ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานทั้งในส่วนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินงาน
ของผู้รับจ้าง และถ้ามีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้งานล่าช้า และไม่สามารถแก้ไขได้ ให้แจ้งปัญหาให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบ

มติที่ประชุม : เห็นควรให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานปัญหาอุปสรรคให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ดวงใจ โชติปัญญา
(นางดวงใจ โชติปัญญา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

สุณีวรรณ นอบไทย
(นางสุณีวรรณ นอบไทย)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม